Заказчик: АО "НК "ҚазАвтоЖол"

Форма №2

Подрядчик: ТОО "ДезФумэкс"

Договор: №090140000306/240840/00 от 16.07.2024 год. Д/С №090140000306/240840/01 от 29.08.2024 год, Д/С №090140000306/240840/02 от 10.09.2024 год, Д/С №090140000306/240840/03 от 01.10.2024 год

Акт выполненных работ №2

Средний ремонт платного участка «Астана-Темиртау» автомобильной дороги республиканского значения М-36 «Граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы». Ремонт деформационных швов на мостах и путепроводах км 1294+600, км 1328, км 1329, км 1333+700, км 1349+200, км 1372+800, км 1380+300, км 1383+200, км 1402, км 1418+800, км 1421+800

за октябрь месяц 2024 года

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	План по договору			На начало отчетного периода		За отчетный период			На конец отчетного периода	
			объем работ	Расценка	финансирование	объем работ	финансирование	объем работ	финансирование	%	объем работ	финансирование
	Участок км 1294+600											
1	Фрезирование асфальтобетонного покрытия, толщина слоя до 5 см	м2	128,8000	948,50	122 166,80			64,40	61 083,40	50%	64,40	61 083
2	Разборка старого деформационного шва с погрузкой и транспортировкой на расстояние 10 км	м3	32,2000	112 688,98	3 628 585,16			6,64	748 254,83	21%	6,64	748 255
3	Устройство деформационного шва с резиновыми компенсаторами. Устройство арокаркаса и бетонирование	м	161,0000	306 047,10	49 273 583,10					0%		
4	Заполнение шва битумно-полимерным герметиком, с предварительным приготовлением в котлах, с добавление щебня	кг	638,0000	1 765,51	1 126 395,38					0%		
5	Установка стальных анкеров с предварительным сверлением железобетонных конструкций продувкой сжатым воздухом и креплением при помощи химических анкеров	анкер	3220,0000	5 599,30	18 029 746,00			1 610,00	9 014 873,00	50%	1 610,00	9 014 873
6	Шлифовка бетонной поверхности	м2	15,4600	1 932,46	29 875,83					0%		
	Участок км 1328											
7	Фрезирование асфальтобетонного покрытия, толщина слоя до 5 см	м2	106,2400	948,50	100 768,64			106,24	100 768,64	100%	106,24	100 769
8	Разборка старого деформационного шва с погрузкой и транспортировкой на расстояние 10 км	м3	26,5600	112 693,22	2 993 131,92			7,44	838 437,56	28%	7,44	838 438
9	Устройство деформационного шва с резиновыми компенсаторами. Устройство арокаркаса и бетонирование	м	132,8000	306 047,10	40 643 054,88					0%		
10	Заполнение шва битумно-полимерным герметиком, с предварительным приготовлением в котлах, с добавление щебня	кг	528,0000	1 762,26	930 473,28					0%		
11	Установка стальных анкеров с предварительным сверлением железобетонных конструкций продувкой сжатым воздухом и креплением при помощи химических анкеров	анкер	2656,0000	5 599,30	14 871 740,80			2 656,00	14 871 740,80	100%	2 656,00	14 871 741
12	Шлифовка бетонной поверхности	м2	12,7500	1 932,46	24 638,87					0%		
	Участок км 1329											
13	Фрезирование асфальтобетонного покрытия, толщина слоя до 5 см	м2	27,2000	948,50	25 799,20			27,20	25 799,20	100%	27,20	25 799

14	Разборка старого деформационного шва с погрузкой и транспортировкой на расстояние 10 км	м3	6,8000	112 693,58	766 316,34			1,89	212 990,87	28%	1,89	212 991
15	Устройство деформационного шва с резиновыми компенсаторами. Устройство арокаркаса и бетонирование	м	34,0000	306 047,10	10 405 601,40					0%		
16	Заполнение шва битумно-полимерным герметиком, с предварительным приготовлением в котлах, с добавление щебня	кг	132,0000	1 770,81	233 746,92					0%		
17	Установка стальных анкеров с предварительным сверлением железобетонных конструкций продувкой сжатым воздухом и креплением при помощи химических анкеров	анкер	680,0000	5 599,30	3 807 524,00			676,00	3 785 126,80	99%	676,00	3 785 127
18	Шлифовка бетонной поверхности	м2	3,2600	1 932,66	6 300,47					0%		
	Участок км 1333+700											
19	Фрезирование асфальтобетонного покрытия, толщина слоя до 5 см	м2	52,8000	948,50	50 080,80			52,80	50 080,80	100%	52,80	50 081
20	Разборка старого деформационного шва с погрузкой и транспортировкой на расстояние 10 км	м3	13,2000	112 693,58	1 487 555,26			3,75	422 600,93	28%	3,75	422 601
21	Устройство деформационного шва с резиновыми компенсаторами. Устройство арокаркаса и бетонирование	м	66,0000	306 047,11	20 199 109,26					0%		
22	Заполнение шва битумно-полимерным герметиком, с предварительным приготовлением в котлах, с добавление щебня	кг	264,0000	1 765,02	465 965,28					0%		
23	Установка стальных анкеров с предварительным сверлением железобетонных конструкций продувкой сжатым воздухом и креплением при помощи химических анкеров	анкер	1320,0000	5 599,30	7 391 076,00			1 320,00	7 391 076,00	100%	1 320,00	7 391 076
24	Шлифовка бетонной поверхности	м2	3,6400	1 932,63	7 034,77					0%		
	Участок км 1349+200											
25	Фрезирование асфальтобетонного покрытия, толщина слоя до 5 см	м2	73,6000	948,50	69 809,60					0%		
26	Разборка старого деформационного шва с погрузкой и транспортировкой на расстояние 10 км	м3	18,4000	112 693,51	2 073 560,58					0%		
27	Устройство деформационного шва с резиновыми компенсаторами. Устройство арокаркаса и бетонирование	м	92,0000	306 047,10	28 156 333,20					0%		
28	Заполнение шва битумно-полимерным герметиком, с предварительным приготовлением в котлах, с добавление щебня	кг	363,0000	1 769,26	642 241,38					0%		
29	Установка стальных анкеров с предварительным сверлением железобетонных конструкций продувкой сжатым воздухом и креплением при помощи химических анкеров	анкер	1840,0000	5 599,30	10 302 712,00					0%		
30	Шлифовка бетонной поверхности	м2	8,8300	1 932,54	17 064,33					0%		
	Участок км 1372+800											

31	Фрезирование асфальтобетонного покрытия, толщина слоя до 5 см	м2	42,5600	948,50	40 368,16					0%		
32	Разборка старого деформационного шва с погрузкой и транспортировкой на расстояние 10 км	м3	10,6400	112 732,21	1 199 470,71					0%		
33	Устройство деформационного шва с резиновыми компенсаторами. Устройство арокаркаса и бетонирование	м	53,2000	306 047,11	16 281 706,25					0%		
34	Заполнение шва битумно-полимерным герметиком, с предварительным приготовлением в котлах, с добавление щебня	кг	209,0000	1 773,51	370 663,59					0%		
35	Установка стальных анкеров с предварительным сверлением железобетонных конструкций продувкой сжатым воздухом и креплением при помощи химических анкеров	анкер	1064,0000	5 599,30	5 957 655,20					0%		
36	Шлифовка бетонной поверхности	м2	5,1100	1 932,56	9 875,38					0%		
	Участок км 1380+300											
37	Фрезирование асфальтобетонного покрытия, толщина слоя до 5 см	м2	44,8000	948,50	42 492,80					0%		
38	Разборка старого деформационного шва с погрузкой и транспортировкой на расстояние 10 км	м3	11,2000	112 851,04	1 263 931,65					0%		
39	Устройство деформационного шва с резиновыми компенсаторами. Устройство арокаркаса и бетонирование	м	56,0000	306 047,10	17 138 637,60					0%		
40	Заполнение шва битумно-полимерным герметиком, с предварительным приготовлением в котлах, с добавление щебня	кг	220,0000	1 770,81	389 578,20					0%		
41	Установка стальных анкеров с предварительным сверлением железобетонных конструкций продувкой сжатым воздухом и креплением при помощи химических анкеров	анкер	1120,0000	5 599,30	6 271 216,00					0%		
42	Шлифовка бетонной поверхности	м2	5,3800	1 932,48	10 396,74					0%		
	Участок км 1383+200											
43	Фрезирование асфальтобетонного покрытия, толщина слоя до 5 см	м2	54,4000	948,50	51 598,40					0%		
44	Разборка старого деформационного шва с погрузкой и транспортировкой на расстояние 10 км	м3	13,6000	112 563,91	1 530 869,18					0%		
45	Устройство деформационного шва с резиновыми компенсаторами. Устройство арокаркаса и бетонирование	м	68,0000	306 047,10	20 811 202,80					0%		
46	Заполнение шва битумно-полимерным герметиком, с предварительным приготовлением в котлах, с добавление щебня	кг	269,5000	1 761,39	474 694,61					0%		
47	Установка стальных анкеров с предварительным сверлением железобетонных конструкций продувкой сжатым воздухом и креплением при помощи химических анкеров	анкер	1360,0000	5 599,30	7 615 048,00					0%		
48	Шлифовка бетонной поверхности	м2	6,5300	1 932,51	12 619,29					0%		

	Участок км 1402											
49	Фрезирование асфальтобетонного покрытия, толщина слоя до 5 см	м2	42,4000	948,50	40 216,40			21,60	20 487,60	51%	21,60	20 488
50	Разборка старого деформационного шва с погрузкой и транспортировкой на расстояние 10 км	м3	10,6000	112 693,58	1 194 551,95			2,16	243 418,13	20%	2,16	243 418
	Устройство деформационного шва с резиновыми компенсаторами. Устройство арокаркаса и бетонирование	м	53,0000	306 047,11	16 220 496,83					0%		
51	Заполнение шва битумно-полимерным герметиком, с предварительным приготовлением в котлах, с добавление щебня	кг	209,0000	1 762,71	368 406,39					0%		
52	Установка стальных анкеров с предварительным сверлением железобетонных конструкций продувкой сжатым воздухом и креплением при помощи химических анкеров	анкер	1060,0000	5 599,30	5 935 258,00			540,00	3 023 622,00	51%	540,00	3 023 622
53	Шлифовка бетонной поверхности	м2	5,0900	1 932,46	9 836,22					0%		
	Участок км 1418+800											
54	Фрезирование асфальтобетонного покрытия, толщина слоя до 5 см	м2	48,0000	948,50	45 528,00					0%		
55	Разборка старого деформационного шва с погрузкой и транспортировкой на расстояние 10 км	м3	12,0000	112 693,58	1 352 322,96					0%		
56	Устройство деформационного шва с резиновыми компенсаторами. Устройство арокаркаса и бетонирование	м	48,0000	306 047,10	14 690 260,80					0%		
57	Заполнение шва битумно-полимерным герметиком, с предварительным приготовлением в котлах, с добавление щебня	кг	192,5000	1 754,69	337 777,83					0%		
58	Установка стальных анкеров с предварительным сверлением железобетонных конструкций продувкой сжатым воздухом и креплением при помощи химических анкеров	анкер	960,0000	5 599,30	5 375 328,00					0%		
59	Шлифовка бетонной поверхности	м2	5,7600	1 932,48	11 131,08					0%		
	Участок км 1421+800											
60	Фрезирование асфальтобетонного покрытия, толщина слоя до 5 см	м2	55,2000	948,50	52 357,20					0%		
61	Разборка старого деформационного шва с погрузкой и транспортировкой на расстояние 10 км	м3	13,8000	112 693,58	1 555 171,40					0%		
62	Устройство деформационного шва с резиновыми компенсаторами. Устройство арокаркаса и бетонирование	м	69,0000	306 047,10	21 117 249,90					0%		
63	Заполнение шва битумно-полимерным герметиком, с предварительным приготовлением в котлах, с добавление щебня	кг	275,0000	1 946,34	535 243,50					0%		
64	Установка стальных анкеров с предварительным сверлением железобетонных конструкций продувкой сжатым воздухом и креплением при помощи химических анкеров	анкер	1380,0000	5 599,30	7 727 034,00					0%		

65	Шлифовка бетонной поверхности	м2	6,6200	1 921,57	12 720,78					0%		
	Материалы на стройплощадке											
66.1	Деформационный шов DJ-100 *(75% стоимости)*	п.м	833,0000	158 009,84	131 622 200,70	701,00	110764901,19			0%	701,00	110 764 901,19
	Итого материалы на строиплощадке	тенге			**131 622 200,70**		**110 764 901,19**		**40 810 360,56**			**151 575 263,19**
	ВСЕГО с НДС	тенге			**373 934 907,25**		**0,00**		**40 810 360,56**			**151 575 263,19**

от Заказчика:
филиал ДПАД АО «НК «КазАвтоЖол»

Директор филиала ДПАД АО "НК "КазАвтоЖол" _____ Айдос С.Ә.

И.о начальника ОПК ДПАД АО "НК "КазАвтоЖол" _____ Каребаев К.К.

Расценки проверил: начальник сметного отдела _____ Нургалиев Г.Х.

от Подрядчика: ТОО "ДезФумэкс"

Директор _____ Суинтаев Д.Ж.

Работы принял: Главный эксперт тех. надзора
ТОО "Саулет Эксперт"

_____ Шарипов Н.