Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**ГУ "Темирский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог",Республика Казахстан, Актюбинская обл, Темирский район, п.Шубаркудук, Желтоксан, дом № 5**	**060140009512**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "Алихан Ойл 3" БИН 041140007085,030000, Республика Казахстан, Актюбинская обл, Мартукский р-н, М.Маметовой, дом № 64, тел.: (7132) 98-72-10, 92-11-48**	**041140007085**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	

Договор (контракт) Доп.согл.№ 2 от 24.01.2022 г. к Договору № 117 от 23.11.2021 г.

Номер документа	Дата составления
00000000057	24.08.2022

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительно-монтажные работы по проекту "Строительство водопроводных сетей в с.Шыгырлы Темирского района Актюбинской области"			работа	1	27 562 452,00	27 562 452,00	2 953 119,86
				Итого	1	x	27 562 452,00	2 953 119,86

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Кожаев З.И.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 24.08.2022

М.П.

Приложение 4
к приказу Министра индустрии и
инфраструктурного развития РК от 2
апреля 2019 года №178
Приложение 4
к Правилам организации
деятельности и осуществления функций
заказчика(застройщика)

Закзчик : ГУ"Темирский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства,пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

Подрядчик : ТОО"Алихан Ойл 3"

Наименование объекта : Строительно-монтажные работы по проекту "Строительство водопроводных сетей в с.Шыгырлы Темирского района Актюбинской области"

Справка №6
о стоимости выполненных строительных работ и затрат

За _ август_ 2022_года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		117	23.11.2021г.				
		доп.соглашение № 2	24.01.2022г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за август) без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге						НДС	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 20_г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	286 877 546,20	24 609 332	256 140 666,36	24 609 332					30 736 879,84	286 877 546,20
в том числе за отчётный месяц :		24 609 332	24 609 332	24 609 332					2 953 120	27 562 452
акт № 18-38		24 609 332	24 609 332	24 609 332					2 953 120	27 562 452

Место печати (при наличии)

Заказчик : ГУ "Темирский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства,пассажирского транспорта и автомобильных дорог" БИН 060140009512

И.о. руководителя Балмагамбетов М.К.

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)

Место печати (при наличии)

Подрядчик: ТОО "Алихан Ойл 3" БИН 041140007085

Директор Кожаев З.И.

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:ТОО "Жана Гасыр-К"

Каманов А.Б . Аттестат № KZ44VJE00048972

аттестат № KZ44VJE00048972 от 29.08.2019 г.

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись, печать)

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

ПК "Актюбгражданпроект" Макишева Г.Н.

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, печать)

Приложение 1
приказу Министра индустрии и инфраструктурного
развития Республики Казахстан
от 2 апреля 2019 года№178

Приложение 3
к Правилам организации деятельности
и осуществления функций заказчика
(застройщика)

Заказчик : **ГУ"Темирский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства,пассажирского транспорта и автомобильных дорог" БИН 060140009512 Актюбинская область, Темирский район, п. Шубаркудук,Желтоксан 5**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО"Алихан Ойл 3" БИН 041140007085 , Актюбинская область, Мартукский район, с. Мартук , Маметовой 64**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительно-монтажные работы по проекту "Строительство водопроводных сетей в с.Шыгырлы Темирского района Актюбинской области"**
(наименование, адрес)

Объект : **Строительно-монтажные работы по проекту "Строительство водопроводных сетей в с.Шыгырлы Темирского района Актюбинской области"**
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 117 от 23.11.2021 г., доп.соглашение №2 от 24.01.2022 г.

Акт выполненных работ № 39

за август 2022 (месяц, год) на 3-1 туалет на 1 очка работы

Составлен (а) в текущих ценах на 24.08.2022

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 1. Строительные работы									
1	1	Е11-010101-0316	Грунты 4 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3		23	325,19	308,05	7479	7085	0	1543	9744
				м3 грунта		17,14	76,03	394	1749		722	
2	2	Е11-010205-0304 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 4 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2		2	4806	0	9612	0	0	6921	17856
				м3 грунта		4806	0	9612	0		1323	
3	3	Е11-010104-0103	Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м во временный резерв		25	59,43	59,43	1486	1486	0	393	2029
				м3 грунта		0	21,84	0	546		150	
4	4	Е11-010104-0103	Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м из временного резерва для обратной засыпки		17	59,43	59,43	1010	1010	0	267	1379
				м3 грунта		0	21,84	0	371		102	
5	5	Е11-010104-0403	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3		12,75	41,17	41,17	525	525	0	139	717
				м3 грунта		0	15,13	0	193		53	
6	6	Е11-010205-0504	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 4		4,25	1766,4	0	7507	0	0	5405	13945
				м3 грунта		1766,4	0	7507	0		1033	
7	7	Е11-010201-0502	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками		12,75	192,49	90,84	2454	1159	0	1319	4075
				м3 уплотненного грунта		101,65	42	1296	536		302	

8	8	Е11-010102-0316	Грунты 4 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 излишнего грунта		8	446,11	429,42	3569	3435	1	769	4685
				м3 грунта		16,55	116,93	132	935		347	
9	9	С341-020101-0101	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 1 км		14,48	153		2215				2392
				т·км							177	
10	10	Е11-010102-0603	Грунты 4 группы. Работа на отвале		8	22,99	19,43	184	155	1	64	268
				м3 грунта		3,42	7,67	27	61		20	
11	11	Е11-080101-0201	Основание под фундаменты песчаное. Устройство		0,36	3740,27	1025,51	1346	369	688	407	1893
				м3 основания		804,96	410,72	290	148		140	
12	12	Е11-070501-0101 Изм. и доп. вып. 19	Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка		4	1812,4	1031,59	7250	4127	1505	3135	11216
				шт. сборных конструкций		404,59	259,68	1618	1039		831	
13	13	С121-041201-9903	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78		0,612	26342		16121		16121		17411
				м3							1290	
14	14	Стехн.часть	Надбавка на сульфатастойкость		0,612	270	0	165	0	165	0	178
				тенге		0	0	0	0		13	
15	15	Е11-080101-0303 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя гидроизола		1,62	1519,9	44,29	2462	72	2024	355	3042
				м2 поверхности		226,12	9,41	366	15		225	
16	16	С121-100402-0101	Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86		3,564	280		998		998		1078
				м2							80	
17	17	Е11-230601-0105 Изм. и доп. вып. 8	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты сухие		1,47	31609,4	7187,63	46466	10566	18372	21632	73546
				м3 конструкций колодца		11923,92	2940,29	17528	4322		5448	
18	18	Стехн.часть	Надбавка на сульфатастойкость		1,47	270	0	397	0	397	0	429
				тенге		0	0	0	0		32	
19	19	С121-040302-0102	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016		1	18911		18911		18911		20424
				шт.							1513	
20	20	С121-040301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016		2	16873		33746		33746		36446
				шт.							2700	
21	21	С121-040302-0110	Кольцо опорные КО6		1	26631		26631		26631		28761
				шт.							2130	
22	22	Е11-060701-0201 Изм. и доп. вып. 16	Горловина из бетона В7,5 на сульфатостойком цементе. Устройство		0,1	16636,84	4675,83	1664	468	195	1000	2877
				м3		10007,25	976,68	1001	98		213	
23	23	С121-020101-2401	Бетон тяжелый класса В7,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010		0,1015	16799		1705		1705		1841
				м3							136	
24	24	Е11-231201-0101	Люки. Установка		1	1801,15	191,94	1801	192	107	1581	3653
				шт.		1502,57	94,08	1503	94		271	
25	25	С123-030101-0303	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99		1	19956		19956		19956		21552
				комплект							1596	
26	26	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону		9,2	876,17	19,84	8061	183	5296	2425	11325
				м2 поверхности		280,69	2,69	2582	25		839	
27	27	Е11-220101-0101	Асбестоцементная труба д=100мм.Установка		0,00312	361072,78	7122,1	1127	22	45	1060	2362
				км трубопровода		339390	3676,8	1059	11		175	

28	28	С123-011201-0101	Трубы хризотилцементные напорные ВТ6 DN 100 с муфтами типа САМ-6 и уплотнительными резиновыми кольцами ГОСТ 31416-2009	3,14496	688		2164		2164		2337
			м							173	
29	29	Е11-070107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	0,00605	763553,62	6394,26	4619	38	4207	451	5476
			т стальных элементов		61829,6	1384,32	374	8		406	
30	30	Е11-070503-0110 Изм. и доп. вып. 19	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	10	565,34	240,6	5653	2406	1520	2672	8991
			шт. сборных конструкций		172,78	53,63	1728	536		666	
31	31	С121-040105-9901	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-2016	0,695	86685		60246		60246		65066
			м3							4820	
32	32	Е11-080201-0101 Изм. и доп. вып. 19	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м из керамического кирпича	2,64	11520,16	1574,68	30413	4157	9149	16823	51015
			м3 кладки		6479,87	372,15	17107	982		3779	
33	33	С121-030101-0103	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1,0032	46955		47105		47105		50873
			1000 шт.							3768	
34	34	Е11-070107-0103	Анкера из уголка 50х5мм. Установка	0,0038	76542,62	6394,26	291	24	32	283	620
			т стальных элементов		61829,6	1384,32	235	5		46	
35	35	С121-050201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	0,0038	255067		969		969		1047
			т							78	
36	36	Е11-100107-0101 Изм. и доп. вып. 16	Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков	1,71	2751,06	544,65	4704	932	1841	1959	7196
			м2		1130,04	142,6	1932	244		533	
37	37	С121-090102-0303	Блоки дверные служебные с однопольными утепленными полотнами ДС 16-9ГУП, ДС 19-9ГУП СТ РК 943-92	1,71	30149		51555		51555		55679
			м2							4124	
38	38	С121-090404-0201	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	2	668		1336		1336		1443
			шт.							107	
39	39	С121-090404-0401	Защелка врезная ЗЩ ГОСТ 5089-2011	1	2130		2130		2130		2300
			шт.							170	
40	40	Е11-100106-0203 Изм. и доп. вып. 19	Проемы оконные площадью до 2 м2 в каменных стенах жилых и общественных зданий. Установка блоков с переплетами раздельными (раздельно-спаренными)	0,54	5669,56	564,48	3062	305	1245	1431	4852
			м2		2798,85	145,57	1511	79		359	
41	41	С121-090101-6801	Стоимость оконного блока ОР6-9	0,54	26965		14561		14561		15726
			м2							1165	
42	42	Е11-100102-0401 Изм. и доп. вып. 19	Деревянный стульчик. Устройство	0,07	37375,73	1044,33	2616	73	833	1570	4521
			м3 древесины в конструкции		24435	483,84	1710	34		335	
43	43	С121-070204-0304	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	0,07	19309		1352		1352		1460
			м3							108	
44	44	Е11-100115-0101 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	0,07	8846,54	57,96	619	4	553	58	731
			м3 древесины в конструкции		894,66	25,73	63	2		54	

45	45	Е11-110101-0209 Изм. и доп. вып. 14	Бетонный пол из бетона В7,5. Устройство	0,071	22736,41	7,2	1614	1	1346	252	2015
			м3 подстилающего слоя		3777,12	0	268	0		149	
46	46	Е11-060301-0410	Армирование пола сеткой из арматуры АI диаметром 6мм. Устройство	0,0045	15251,96	1405	69	7	0	59	138
			т		13815,6	602,88	62	3		10	
47	47	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,0045	230016		1035		1035		1118
			т							83	
48	48	Е11-150401-0201 Изм. и доп. вып. 4	Побелка стен и потолка	11	102,74	0,77	1130	8	77	839	2127
			м2 окрашиваемой поверхности		94,94	0,38	1044	4		158	
49	49	Е11-130301-1201	Покрытие стен с наружи олифой	12,71	53,11	1,98	675	25	0	452	1217
			м2		51,13	0,4	650	5		90	
50	50	С122-040603-0107	Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013	4,0672	878		3571		3571		3857
			кг							286	
51	51	Е11-120101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	2,7	587,66	102,39	1587	276	692	633	2398
			м2 стяжки		228,91	26,07	618	70		178	
52	52	Е11-120101-1702	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701 по уклону от 0 до 50мм (толщиной 25мм)	27	15,25	1,51	412	41	348	31	478
			м2 стяжки		0,85	0,4	23	11		35	
53	53	Е11-120101-0207 Изм. и доп. вып. 10	Кровли плоские трехслойные из рулонных кровельных материалов на мастике битумно-полимерной. Устройство	2,7	1278,96	69,78	3453	188	2449	767	4558
			м2 кровли		302,06	6,84	816	18		338	
54	54	Е11-460302-0401	Пробивка отверстии диаметром 100мм и 300мм по месту	2	301,64	128,46	603	257	0	389	1071
			отверстие		173,18	58,46	346	117		79	
55	55	Е11-150403-0104 Изм. и доп. вып. 17	Заполнения проемов дверных. Окраска простая масляными составами по дереву	4,104	505	1,32	2073	6	508	1249	3588
			м2 окрашиваемой поверхности		379,92	0,65	1559	3		266	
56	56	С122-040301-9901	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	0,2052	88		18		18		19
			кг							1	
			Итого по разделу: I. Строительные работы								597041
			ИТОГО:				474483	39602	357706	78333	597041
							74961	12264		44225	
			В том числе :								
			Стоимость оборудования, всего						0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика						0		
			Итого :								**597 041**
			Временные здания и сооружения		**2%**		**11 941**				
			Итого с временными								**608 982**
			Зимние удорожания		**3,12%**		**19 000**				
			Итого с зимними удорожаниями								**627 982**
			Непредвиденные работы и затраты		**2 %**				**12 560**		
			Итого сметная стоимость								**640 542**
			Итого в текущих ценах на 2021 год-100% К=1,050036		**1,050036**						**672 592**
			Итого по договорной цене		***0,950000002***						**638 962**
			НДС		**12 %**		**76 675**				
			Итого с НДС								**715 637**

Акт выполненных работ № 40

за **август 2022** (месяц, год) на **6-2 выгреб емкостью 6м3** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 24.08.2022

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 1. Строительные работы									
1	1	Е11-010101-0316	**Грунты 4 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3**		44,8	325,19	308,05	14569	13800	0	3005	18980
				м3 грунта		17,14	76,03	768	3406		1406	
2	2	Е11-010205-0304 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 4 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**		3,4	4806	0	16340	0	0	11765	30353
				м3 грунта		4806	0	16340	0		2248	
3	3	Е11-010104-0103	**Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м во временный резерв**		48,2	59,43	59,43	2865	2865	0	758	3913
				м3 грунта		0	21,84	0	1053		290	
4	4	Е11-010104-0103	**Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м из временного резерва для обратной засыпки**		35	59,43	59,43	2080	2080	0	550	2840
				м3 грунта		0	21,84	0	764		210	
5	5	Е11-010104-0403	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3**		26,25	41,17	41,17	1081	1081	0	286	1476
				м3 грунта		0	15,13	0	397		109	
6	6	Е11-010205-0504	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 4**		8,75	1766,4	0	15456	0	0	11128	28711
				м3 грунта		1766,4	0	15456	0		2127	
7	7	Е11-010201-0502	**Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**		26,25	192,49	90,84	5053	2384	0	2715	8389
				м3 уплотненного грунта		101,65	42	2668	1102		621	
8	8	Е11-010102-0316	**Грунты 4 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 излишнего грунта**		13,4	446,11	429,42	5978	5754	2	1288	7847
				м3 грунта		16,55	116,93	222	1567		581	
9	9	С341-020101-0101	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 1 км**		24,254	153		3711				4008
				т·км							297	
10	10	Е11-010102-0603	**Грунты 4 группы. Работа на отвале**		13,4	22,99	19,43	308	261	2	107	448
				м3 грунта		3,42	7,67	46	103		33	
11	11	Е11-080101-0201	**Основание под фундаменты песчаное. Устройство**		0,3	3740,27	1025,51	1122	307	573	339	1578
				м3 основании		804,96	410,72	241	123		117	
12	12	Е11-230601-0107 Изм. и доп. вып. 8	**Выгреб емкостью 6м3. Установка**		2,64	30534,75	7138,31	80612	18846	35481	33650	123403
				м3 конструкций колодца		9956,57	2918,4	26285	7705		9141	
13	13	С121-040302-0103	**Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН20 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016**		1	29040		29040		29040		31363
				шт.							2323	

14	14	С121-060405-1406	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012 дополнительные	т	0,00476	687011		3270		3270		3532
											262	
15	15	С121-040301-0117	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016 КС20.9-1, КС20.9-2	шт.	2	23813		47626		47626		51436
											3810	
16	16	С121-060405-1406	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012 дополнительные	т	0,0072	687011		4946		4946		5342
											396	
17	17	С121-040302-0113	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП20-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	1	30708		30708		30708		33165
											2457	
18	18	С121-060405-1406	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012 дополнительные	т	0,00224	687011		1539		1539		1662
											123	
19	19	С121-040301-0103	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	2	10306		20612		20612		22261
											1649	
20	20	С121-040301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	5654		5654		5654		6106
											452	
21	21	С121-050301-9918	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,0142	108371		1539		1539		1662
											123	
22	22	Стехн.часть	Надбавка на сульфатостойкость	тенге	2,64	270	0	713	0	713	0	770
						0	0	0	0		57	
23	23	Стехн.часть	Надбавка на водонепроницаемость W6(ПН20)	тенге	1	290,4	0	290	0	290	0	313
						0	0	0	0		23	
24	24	Стехн.часть	Надбавка на водонепроницаемость W6(КО6)	тенге	1	56,54	0	57	0	57	0	62
						0	0	0	0		5	
25	25	Стехн.часть	Надбавка на водонепроницаемость W6(КС7.9)	тенге	2	103,06	0	206	0	206	0	222
						0	0	0	0		16	
26	26	Стехн.часть	Надбавка на водонепроницаемость W6(КС20.9)	тенге	2	238,13	0	476	0	476	0	514
						0	0	0	0		38	
27	27	Стехн.часть	Надбавка на водонепроницаемость W6(ПП20-1)	тенге	1	307,08	0	307	0	307	0	332
						0	0	0	0		25	
28	28	Е11-070107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,00256	763553,62	6394,26	1955	17	1780	191	2318
						61829,6	1384,32	158	4		172	
29	29	Е11-070516-0101	Герметизация стыков.Устройство	м шва	6,6	154,48	2,74	1020	18	485	619	1770
						78,18	1,34	516	9		131	
30	30	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	23,77	876,17	19,84	20827	472	13683	6264	29258
						280,69	2,69	6672	64		2167	
31	31	С121-130814-2209	Скобы ходовые	кг	19,2	347		6662		6662		7195
											533	
32	32	Е11-220101-0103 Изм. и доп. вып. 1	Асбоцементная труба д-200мм.Установка	км трубопровода	0,0022	500587,88	93771,26	1101	207	74	875	2134
						373329	28410,24	821	63		158	
33	33	С123-011201-0103	Трубы хризотилцементные напорные ВТ6 DN 200 с муфтами типа САМ-6 и уплотнительными резиновыми кольцами ГОСТ 31416-2009		2,2176	1398		3100		3100		3348

			м							248	
34	34	Е11-110101-0209 Изм. и доп. вып. 14	Заделка бетоном В15	0,3	5896,21	7,2	1769	2	634	1065	3061
			м3 подстилающего слоя		3777,12	0	1133	0		227	
35	35	С121-020101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	0,306	18117		5544		5544		5988
			м3							444	
36	36	Е11-200701-0104	Зонт круглый д-350мм.Установка	1	4386,2	49,37	4386	49	3585	751	5548
			зонт		752,31	14,11	752	14		411	
37	37	Е11-070107-0103	Опорное кольцо.Установка	0,0019	763553,62	6394,26	1451	13	1321	142	1720
			т стальных элементов		61829,6	1384,32	117	3		127	
38	38	С121-050106-2402	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	0,00178	277824		495		495		535
			т							40	
39	39	С121-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	0,00011	633856		70		70		76
			т							6	
40	40	С123-030101-0304	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	1	18064		18064		18064		19509
			комплект							1445	
41	41	Е11-270403-0501 Изм. и доп. вып. 2	Щебеночное основание под отмостку.Устройство	2,7	608,68	223,55	1643	603	929	294	2092
			м2 основания		41,07	59,67	111	161		155	
42	42	Е11-060101-0101	Бетонная отмостка.Устройство	0,27	4100,77	1096,16	1107	296	468	372	1597
			м3		1271,7	243,67	343	66		118	
43	43	С121-020101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	0,2754	16510		4547		4547		4911
			м3							364	
44	44	Е11-061401-0501	Емкости. Испытание на водонепроницаемость	6	260,13	2,47	1561	15	1067	442	2163
			м3 емкости		79,8	1,21	479	7		160	
			Итого по разделу: 1. Строительные работы								483911
			ИТОГО:				371460	49070	245549	76606	483911
							73128	16611		35845	
			В том числе :								
			Стоимость оборудования, всего						0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика						0		
			Итого :								**483 911**
			Временные здания и сооружения		**2%**		**9 678**				
			Итого с временными								**493 589**
			Зимние удорожания		**3,12%**		**15 400**				
			Итого с зимними удорожаниями								**508 989**
			Непредвиденные работы и затраты		**2 %**				**10 180**		
			Итого сметная стоимость								**519 169**
			Итого в текущих ценах на 2021 год-100% К=1,050036		**1,050036**						**545 146**
			Итого по договорной цене		***0,950000002***						**517 889**
			НДС		**12 %**		**62 147**				
			Итого с НДС								**580 036**

Акт выполненных работ № 41

за **август 2022** (месяц, год) на **6-3-2 Водопровод насосная станция производительностью 35м3/час напором 35м отопление** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 24.08.2022

№ п/п	№ позиции	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП,
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		

	по смете					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 1. Сантехнические работы									
1	1	Ц13-080305-1202 Изм. и доп. вып. 17	**Электроплита. Монтаж оборудования**		4	2876,32	84,32	11505	338	0	8135	21211
				шт.		2792	32,64	11168	131		1571	
2	2	С123-051002-0202	**Стоимость электропечи ПЭТ-4 1кВт**		4	17122		68488		68488		73967
				шт.							5479	
			Итого по разделу: 1. Сантехнические работы									95178
			ИТОГО:					79993	338	68488	8135	95178
								11168	131		7050	
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			Итого :									95 178
			Временные здания и сооружения			2%		1 904				
			Итого с временными									97 082
			Зимние удорожания			3,12%		3 029				
			Итого с зимними удорожаниями									100 111
			Непредвиденные работы и затраты			2 %				2 002		
			Итого сметная стоимость									102 113
			Итого в текущих ценах на 2021 год-100% К=1,050036			1,050036						107 222
			Итого по договорной цене			*0,950000002*						101 861
			НДС			12 %		12 223				
			Итого с НДС									114 084

Акт выполненных работ № 42

за **август 2022** (месяц, год) на **6-3-3 Водопровод насосная станция производительностью 35м3/час напором 35м вентиляция** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 24.08.2022

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 1. Сантехнические работы									
1	1	Е11-200801-0102	**Дефлекторы, диаметр патрубка 400 мм. Установка**		1	11452,04	75,24	11452	75	7668	3649	16309
				дефлектор		3709,13	14,11	3709	14		1208	
2	2	Е11-200901-0103 Изм. и доп. вып. 17	**Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт, диаметр патрубка до 560 мм. Установка**		1	4264,76	20,62	4265	21	299	3873	8789
				узел		3945,38	7,06	3945	7		651	
3	3	С123-050310-0204	**Узлы прохода с ручным управлением, без кольца, модели УП 2-03 диаметром 400 мм**		1	92158		92158		92158		99531
				шт.							7373	
4	4	Е11-200701-0101	**Зонты из листовой стали круглого сечения, диаметр 200 мм. Установка над шахтами**		2	2578,39	42,9	5157	86	4121	959	6605
				зонт		475,15	14,11	950	28		489	
5	5	Е11-200101-0301 Изм. и доп. вып. 11	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка**		1,884	5181,87	53,2	9763	100	6101	3530	14356

			м2 поверхности воздуховодов		1890,27	21,49	3561	40		1063	
6	6	Е11-200101-0306 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,6 мм, диаметр до 450 мм. Прокладка	1,89	4987,06	39,35	9426	75	6521	2803	13207
			м2 поверхности воздуховодов		1497,49	15,71	2830	30		978	
7	7	Е11-200301-0210	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150, размер 150х150 мм. Установка	2	1710,42	32,19	3421	64	631	2699	6610
			решетка		1362,81	14,11	2726	28		490	
			Итого по разделу: 1. Сантехнические работы								165407
			ИТОГО:				135642	421	117499	17513	165407
							17721	147		12252	
			В том числе :								
			Стоимость оборудования, всего						0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика						0		
			Итого :								165 407
			Временные здания и сооружения		2%		3 308				
			Итого с временными								168 715
			Зимние удорожания		3,12%		5 264				
			Итого с зимними удорожаниями								173 979
			Непредвиденные работы и затраты		2 %				3 480		
			Итого сметная стоимость								177 459
			Итого в текущих ценах на 2021 год-100% К=1,050036		1,050036						186 338
			Итого по договорной цене		*0,950000002*						177 021
			НДС		12 %		21 243				
			Итого с НДС								198 264

Акт выполненных работ № 43

за **август 2022** (месяц, год) на **6-3-4 Водопровод насосная станция производительностью 35м3/час напором 35м водопровод**

Составлен (а) в текущих ценах на 24.08.2022

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 1. Сантехнические работы									
1	1	Е11-160501-0201 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полипропиленовых не армированных труб диаметром 20х3,4мм. Прокладка		23	1432,28	14,74	32942	339	270	31689	69802
				м трубопровода		1405,82	0,1	32334	2		5171	
2	2	С123-010601-0102	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-20х3,4 PN 20 не армированные		22,77	142		3233		3233		3492
				м							259	
3	3	Е11-161101-0101 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое		1	87,56	1,1	88	1	1	84	186
				м трубопровода		85,22	0	85	0		14	
4	4	С123-040902-3201	Краны шаровые с резьбой 1/2" "М"-"П", Т до +95°С, PN 30, DN 15, типа Arco ГОСТ 21345-2005		3	1271		3813		3813		4118
				шт.							305	
5	5	С123-020401-1201	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 20		5	15		75		75		81
				шт.							6	
6	6	С123-020401-2401	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 20		1	26		26		26		28

				шт.							2	
7	7	С123-020401-0801	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой DN 16x1/2		3	117		351		351		379
				шт.							28	
8	8	С123-020101-2301	Резьба правая из водогазопроводной трубы стальным корпусом, по ГОСТ 3262-75, Ду 15 мм. на условное давление Ру 1,6 Мпа для создания резьбового разъемного соединении систем трубопроводов с температурным пределом применении до (+175 град.С)		1	62		62		62		67
				шт.							5	
9	9	Е11-160601-0501	Редуктор давления диаметром 25мм.Установка		1	2958,72	71,1	2959	71	1656	1220	4513
				шт.		1231,32	13,44	1231	13		334	
10	10	С123-051207-1001	Редуктор давления из латуни типа Herz, T от 0°C до +70°C, PN 10, DN 15		1	17195		17195		17195		18571
				шт.							1376	
			Итого по разделу: 1. Сантехнические работы									101237
			ИТОГО:					60744	411	26682	32993	101237
								33650	15		7500	
			В том числе :									
			Стоимость оборудовании, всего							0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			Итого :									101 237
			Временные здания и сооружения			2%		2 025				
			Итого с временными									103 262
			Зимние удорожания			3,12%		3 222				
			Итого с зимними удорожаниями									106 484
			Непредвиденные работы и затраты			2 %				2 130		
			Итого сметная стоимость									108 614
			Итого в текущих ценах на 2021 год-100% K=1,050036			1,050036						114 049
			Итого по договорной цене			*0,950000002*						108 346
			НДС			12 %		13 002				
			Итого с НДС									121 348

Акт выполненных работ № 44

за **август 2022** (месяц, год) на **6-3-5 Водопровод насосная станция производительностью 35м3/час напором 35м канализация** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 24.08.2022

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 1. Сантехнические работы									
1	1	Е11-160501-0101 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка		2	819,22	1,38	1638	3	5	1599	3496
				м трубопровода		815,26	0,46	1631	1		259	
2	2	С123-010604-0102	Трубы канализационные из полипропилена PP-R с раструбом DN 50, толщина стенки 2,2 мм ГОСТ 32414-2013		1,996	393		784		784		847
				м							63	
3	3	Е11-160501-0102 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка		12	791,42	3,36	9497	41	76	9206	20199
				м трубопровода		781,76	1,06	9381	13		1496	

4	4	С123-010604-0109	Трубы канализационные из полипропилена PP-R с раструбом DN 110, толщина стенки 2,7 мм ГОСТ 32414-2013	м	11,976	1186		14204		14204	1136	15340
5	5	С123-020403-0403	Отвод полипропиленовый PP-R угол 90°, DN 50 ГОСТ 32414-2013	шт.	1	105		105		105	8	113
6	6	С123-020403-0407	Отвод полипропиленовый PP-R угол 90°, DN 110 ГОСТ 32414-2013	шт.	1	388		388		388	31	419
7	7	С123-020403-2702	Крестовина двухплоскостная левого исполнения полипропиленовая PP-R, DN 110x110x50 ГОСТ 32414-2013	шт.	1	934		934		934	75	1009
8	8	С123-020403-1303	Ревизия полипропиленовая PP-R с крышкой DN 110 ГОСТ 32414-2013	шт.	1	707		707		707	57	764
9	9	Е11-170301-0101 Изм. и доп. вып. 18	Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка	комплект	1	3651,2 2939,28	177,19 88,42	3651 2939	177 88	535	2967 529	7147
10	10	С123-030102-0301	Унитаз напольный керамический с косым выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96	комплект	1	16837		16837		16837	1347	18184
11	11	Е11-170101-0106 Изм. и доп. вып. 18	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды	комплект	1	2929,26 2620,8	89,01 44,19	2929 2621	89 44	219	2612 443	5984
12	12	С123-030102-3202	Умывальник керамический шириной от 300 мм до 420 мм, длиной от 500 мм до 550 мм ГОСТ 30493-96	шт.	1	5825		5825		5825	466	6291
13	13	С123-030102-1301	Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, биде СБУ ГОСТ 23289-94	шт.	1	879		879		879	70	949
14	14	Е11-170201-0103 Изм. и доп. вып. 18	Смесители. Установка	шт.	1	974,36 940,8	0,12 0	974 941	0 0	33	922 152	2048
15	15	С123-030102-3202	Умывальник керамический шириной от 300 мм до 420 мм, длиной от 500 мм до 550 мм ГОСТ 30493-96	шт.	1	5825		5825		5825	466	6291
16	16	С123-030102-3321	Смеситель для умывальника двухрукояточный, с подводками в раздельных отверстиях, настенный/застенный, излив с аэратором ГОСТ 25809-96	шт.	1	4605		4605		4605	368	4973
			Итого по разделу: 1. Сантехнические работы									**94054**
			ИТОГО:					**69782** **17513**	**310** **146**	**51961**	**17306** **6966**	**94054**
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							**0**		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							**0**		
			Итого :									**94 054**
			Временные здания и сооружения			**2%**		**1 881**				
			Итого с временными									**95 935**
			Зимние удорожания			**3,12%**		**2 993**				
			Итого с зимними удорожаниями									**98 928**
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**				**1 979**		
			Итого сметная стоимость									**100 907**

Итого в текущих ценах на 2021 год-100% К=1,050036	**1,050036**		**105 956**
Итого по договорной цене	***0,950000002***		**100 658**
НДС	**12 %**	**12 079**	
Итого с НДС			**112 737**

Акт выполненных работ № 45

за **август 2022 (месяц, год) на 6-3-6 Водопровод насосная станция производительностью 35м3/час напором 35м электроосвещение и силовое электрооборудование работы**

Составлен (а) в текущих ценах на 24.08.2022

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 1. Монтаж									
1	1	Ц13-080304-0304 Изм. и доп. вып. 17	**Щит учетно-распределительный навесной.Монтаж**	шт.	1	4223,38 2792	1334,92 524,16	4223 2792	1335 524	96	2388 529	7140
2	2	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 17	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	шт.	9	2689,25 1324	22,32 0	24203 11916	201 0	12086	8580 2623	35406
3	3	Ц13-080303-0602 Изм. и доп. вып. 17	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	шт.	1	4935,19 2648	108,52 32,64	4935 2648	109 33	2179	1930 549	7414
4	4	Ц13-080305-1002 Изм. и доп. вып. 19	**Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании**	шт.	1	1321,34 1214,52	81,2 32,64	1321 1215	82 33	26	898 178	2397
5	5	Ц13-080305-1301 Изм. и доп. вып. 17	**Ящик с понижающим трансформатором. Монтаж оборудования**	шт.	1	1579,52 1396	165,52 65,28	1580 1396	165 65	18	1052 211	2843
6	6	Ц13-080305-0301 Изм. и доп. вып. 17	**Светильник для помещений с нормальными условиями среды. Монтаж с подвеской на крюк**	шт.	9	2162,92 572,36	662,42 479,61	19466 5151	5961 4316	8353	6817 2103	28386
7	7	Ц13-080305-0102 Изм. и доп. вып. 17	**Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке**	шт.	3	421,05 404,84	3,25 1,31	1263 1215	10 4	39	877 171	2311
8	8	Ц13-080305-0103 Изм. и доп. вып. 17	**Выключатель полугерметический и герметический. Монтаж оборудования**	шт.	1	1067,08 949,28	15,92 3,26	1067 949	16 3	102	686 140	1893
9	9	Ц13-080305-0109 Изм. и доп. вып. 17	**Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке**	шт.	6	503,1 474,64	3,25 1,31	3019 2848	20 8	151	2056 406	5481
10	10	Ц13-080206-1101 Изм. и доп. вып. 19	**Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 16 мм2. Прокладка с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок**	м кабеля	71	847,97 572,88	25,54 8,16	60206 40674	1813 579	17718	29703 7193	97102
			Итого по разделу: 1. Монтаж									190373
			Раздел: 2. Материалы									

11	11	С123-070201-0310	Щиты учетно-распределительные навесные модели ЩУРн-3/36ю-1 36 УХЛ3 IP31, ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	16704	16704	16704	1336	18040
12	12	С123-070204-0646	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 40А 4,5 кА характеристика В ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	1	1687	1687	1687	135	1822
13	13	С123-070204-0644	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика В ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	1	1632	1632	1632	131	1763
14	14	С123-070204-0642	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	1	1632	1632	1632	131	1763
15	15	С123-070204-0638	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 6А 4,5 кА характеристика В ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	1	1632	1632	1632	131	1763
16	16	С123-070204-0608	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 10А 4,5 кА характеристика В ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	2	519	1038	1038	83	1121
17	17	С123-070204-0301	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С16 30 мА ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	4	3856	15424	15424	1234	16658
18	18	С123-070501-0206	Счетчики электронные трехфазные учета активной энергии прямого и трансформаторного включения, многотарифные типа Меркурий 231 АТ-011, 3х230/400 В, 5(60) А, ЖКИ, класс точности 1	шт.	1	14439	14439	14439	1155	15594
19	19	С123-070218-1502	Выключатель одноклавишный	шт.	3	330	990	990	79	1069
20	20	С123-070218-1602	Выключатель герметический	шт.	1	248	248	248	20	268
21	21	С123-070220-0504	Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 , ГОСТ IEC 60884-1-2013	шт.	6	393	2358	2358	189	2547
22	22	С123-070202-1201	Коробка соединительная КС-10	шт.	1	6366	6366	6366	509	6875
23	23	С123-070203-0603	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 220/36-2 36 УХЛ4 IP30, ГОСТ 12434-93	шт.	1	11237	11237	11237	899	12136
24	24	С123-070101-0207	Светильники подвесные, тип НСП11х100-434-У3 ГОСТ 17677-82	шт.	7	5223	36561	36561	2925	39486
25	25	С123-070101-1803	Светильники, тип НБО23-60-006 IP44 ГОСТ 17677-82	шт.	2	962	1924	1924	154	2078
26	26	СПрайслист	Лампа энергосберегающая 220В, 13Вт, цоколь Е27	шт	2	325,89	652	652	52	704
27	27	СПрайслист	Лампа энергосберегающая 220В, 30Вт, цоколь Е27	шт	7	491,07	3437	3437	275	3712
28	28	С123-060145-0504	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,034	321250	10922	10922	874	11796
29	29	С123-060145-0901	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 5х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,037	365156	13511	13511	1081	14592
			Итого по разделу: 2. Материалы							153788

			Раздел: 3. Заземление									
30	30	Ц13-080208-0203 Изм. и доп. вып. 17	**Проводник заземляющий скрыто из стали полосовой сечением 100 мм2. Монтаж в подливке пола в траншее**		30	512,56	56,74	15377	1702	8597	4044	20975
				м		169,26	17,95	5078	538		1554	
31	31	Ц13-080208-0202 Изм. и доп. вып. 17	**Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования**		28	624,44	23,12	17484	647	11733	3820	23008
				м		182,28	7,18	5104	201		1704	
32	32	С121-050106-2401	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм ГОСТ 535-2005**		0,0234	281171		6579		6579		7105
				т							526	
33	33	С121-050106-2402	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005**		0,03528	277824		9802		9802		10586
				т							784	
			Итого по разделу: 3. Заземление									61674
			Раздел: 4. Строительные работы									
34	34	Е11-010205-0304	**Грунты 4 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**		5,22	4005	0	20906	0	0	15052	38835
				м3 грунта		4005	0	20906	0		2877	
35	35	Е11-010205-0504	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 4**		5,22	1766,4	0	9221	0	0	6639	17129
				м3 грунта		1766,4	0	9221	0		1269	
			Итого по разделу: 4. Строительные работы									55964
			ИТОГО:					343046	12061	219873	84542	461798
								111113	6304		34210	
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			Итого :									**461 798**
			Временные здания и сооружения			2%		9 236				
			Итого с временными									**471 034**
			Зимние удорожания			3,12%		14 696				
			Итого с зимними удорожаниями									**485 730**
			Непредвиденные работы и затраты			2 %				9 715		
			Итого сметная стоимость									**495 445**
			Итого в текущих ценах на 2021 год-100% К=1,050036			**1,050036**						**520 235**
			Итого по договорной цене			***0,950000002***						**494 223**
			НДС			**12 %**		59 307				
			Итого с НДС									**553 530**

Акт выполненных работ № 46

за **август 2022 (месяц, год) на 6-4-2 Подземная насосная станция производительностью от 1м3/час до 12м3/час по генплану №1 вентиляция работы**

Составлен (а) в текущих ценах на 24.08.2022

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 1. Сантехнические работы									

1	1	Е11-200801-0102	Дефлекторы, диаметр патрубка 400 мм. Установка	1	4015,04	75,24	4015	75	231	3649	8277
			дефлектор		3709,13	14,11	3709	14		613	
2	2	С123-050301-2210	Дефлекторы вентиляционные, диаметр воздуховода 315 мм	1	11964		11964		11964		12921
			шт.							957	
3	3	Е11-200501-0101	Заслонки воздушные или клапаны воздушные КВР с ручным приводом, диаметр до 250 мм. Установка	1	1771,27	44,67	1771	45	377	1337	3357
			заслонка		1350,07	14,11	1350	14		249	
4	4	С123-050302-1301	Заслонка воздушная унифицированная АЗД 133 круглого сечения с ручным управлением диаметр 200 мм	1	4322		4322		4322		4668
			шт.							346	
5	5	Е11-200101-0301 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка	0,7	5181,87	53,2	3627	37	2267	1311	5333
			м2 поверхности воздуховодов		1890,27	21,49	1323	15		395	
6	6	Е11-200101-0302 Изм. и доп. вып. 11	Переход из тонколистовой стали толщиной 0,5мм размером 200х315мм	0,2	5375,87	53,2	1075	10	686	375	1566
			м2 поверхности воздуховодов		1890,27	21,49	378	4		116	
7	7	С121-050308-0387	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками 20 мм х 20 мм, из углеродистой стали обыкновенного качества, без покрытия, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3826-82	0,05	1147		57		57		62
			м2							5	
8	8	Е11-220101-0103 Изм. и доп. вып. 1	Воздуховод из асбестоцементной трубы диаметром 200мм с муфтой.Установка	0,002	500587,88	93771,26	1001	188	67	795	1940
			км трубопровода		373329	28410,24	747	57		144	
9	9	С123-011201-0103	Трубы хризотилцементные напорные ВТ6 DN 200 с муфтами типа САМ-6 и уплотнительными резиновыми кольцами ГОСТ 31416-2009	2,016	1398		2818		2818		3043
			м							225	
			Итого по разделу: 1. Сантехнические работы								41167
			ИТОГО:				30650	355	22789	7467	41167
							7507	104		3050	
			Итого :								**41 167**
			Временные здания и сооружения		2%		823				
			Итого с временными								**41 990**
			Зимние удорожания		3,12%		1 310				
			Итого с зимними удорожаниями								**43 300**
			Непредвиденные работы и затраты		2 %				866		
			Итого сметная стоимость								**44 166**
			Итого в текущих ценах на 2021 год-100% К=1,050036		1,050036						**46 376**
			Итого по договорной цене		*0,950000002*						**44 058**
			НДС		12 %		5 287				
			Итого с НДС								**49 345**

Акт выполненных работ № 47

за **август 2022** (месяц, год) на **6-4-4 Подземная насосная станция производительностью от 1м3/час до 12м3/час по генплану №1электрооборудование** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 24.08.2022

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 1. Монтаж									

1	1	Ц13-080206-2101 Изм. и доп. вып. 19	Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм. Прокладка		2,5	708,04	48,74	1770	122	704	693	2660
				м		377,58	7,18	944	18		197	
2	2	Ц13-080206-1705 Изм. и доп. вып. 17	Труба стальная диаметром до 100 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами		3	1268,94	164,25	3807	493	267	2327	6625
				м		1015,56	61,69	3047	185		491	
3	3	Ц13-080206-2202 Изм. и доп. вып. 17	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава		5,5	99,29	1,62	546	9	108	312	927
				м		78,12	0,65	430	4		69	
			Итого по разделу: 1. Монтаж									10212
			Раздел: 2. Материалы									
4	4	С123-061705-0107	Металлорукав РЗ-ЦХ 32		2,5	364		910		910		983
				м							73	
5	5	С123-010103-0112	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные легкие, DN 100, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 3262-75		3	4355		13065		13065		14110
				м							1045	
			Итого по разделу: 2. Материалы									15093
			Раздел: 3. Заземление									
6	6	Ц13-080208-0207 Изм. и доп. вып. 17	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 160 мм2. Монтаж по строительным основаниям		8	649,04	25,94	5192	207	3110	1397	7116
				м		234,36	8,16	1875	65		527	
7	7	С121-050106-2402	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005		0,011	277824		3056		3056		3300
				т							244	
			Итого по разделу: 3. Заземление									10416
			ИТОГО:					28346	831	21220	4729	35721
								6296	272		2646	
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			Итого :					-				**35 721**
			Временные здания и сооружения			**2%**		**714**				
			Итого с временными									**36 435**
			Зимние удорожания			**3,12%**		**1 137**				
			Итого с зимними удорожаниями									**37 572**
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**				**751**		
			Итого сметная стоимость									**38 323**
			Итого в текущих ценах на 2021 год-100% К=1,050036			**1,050036**						**40 240**
			Итого по договорной цене			***0,950000002***						**38 228**
			НДС			**12 %**		**4 587**				
			Итого с НДС									**42 815**

Акт выполненных работ № 48

за **август 2022** (месяц, год) на **6-5-2 Подземная насосная станция производительностью от 1м3/час до 12м3/час по генплану №2 вентиляция** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 24.08.2022

						Стоимость единицы, тенге	Общая стоимость, тенге	Накладные	Всего стоимость

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Всего: зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин: зарплата машинистов	Всего: зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин: зарплата машинистов	материалы: оборудование, мебель, инвентарь	расходы, тенге: Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 1. Сантехнические работы									
1	1	Е11-200801-0102	Дефлекторы, диаметр патрубка 400 мм. Установка		1	4015,04	75,24	4015	75	231	3649	8277
				дефлектор		3709,13	14,11	3709	14		613	
2	2	С123-050301-2210	Дефлекторы вентиляционные, диаметр воздуховода 315 мм		1	11964		11964		11964		12921
				шт.							957	
3	3	Е11-200501-0101	Заслонки воздушные или клапаны воздушные КВР с ручным приводом, диаметр до 250 мм. Установка		1	1771,27	44,67	1771	45	377	1337	3357
				заслонка		1350,07	14,11	1350	14		249	
4	4	С123-050302-1301	Заслонка воздушная унифицированная АЗД 133 круглого сечения с ручным управлением диаметр 200 мм		1	4322		4322		4322		4668
				шт.							346	
5	5	Е11-200101-0301 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка		0,7	5181,87	53,2	3627	37	2267	1311	5333
				м2 поверхности воздуховодов		1890,27	21,49	1323	15		395	
6	6	Е11-200101-0302 Изм. и доп. вып. 11	Переход из тонколистовой стали толщиной 0,5мм размером 200х315мм		0,2	5375,87	53,2	1075	10	686	375	1566
				м2 поверхности воздуховодов		1890,27	21,49	378	4		116	
7	7	С121-050308-0387	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками 20 мм х 20 мм, из углеродистой стали обыкновенного качества, без покрытия, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3826-82		0,05	1147		57		57		62
				м2						-	5	
8	8	Е11-220101-0103 Изм. и доп. вып. 1	Воздуховод из асбестоцементной трубы диаметром 200мм с муфтой. Установка		0,002	500587,88	93771,26	1001	188	67	795	1940
				км трубопровода		373329	28410,24	747	57		144	
9	9	С123-011201-0103	Трубы хризотилцементные напорные ВТ6 DN 200 с муфтами типа САМ-6 и уплотнительными резиновыми кольцами ГОСТ 31416-2009		2,016	1398		2818		2818		3043
				м							225	
			Итого по разделу: 1. Сантехнические работы									41167
			ИТОГО:					30650	355	22789	7467	41167
								7507	104		3050	
			Итого :									**41 167**
			Временные здания и сооружения			**2%**		**823**				
			Итого с временными									**41 990**
			Зимние удорожания			**3,12%**		**1 310**				
			Итого с зимними удорожаниями									**43 300**
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**				**866**		
			Итого сметная стоимость									**44 166**
			Итого в текущих ценах на 2021 год-100% К=1,050036			**1,050036**						**46 376**
			Итого по договорной цене			***0,950000002***						**44 058**
			НДС			**12 %**		**5 287**				
			Итого с НДС									**49 345**

Акт выполненных работ № 49

за **август 2022** (месяц, год) на **6-5-4 Подземная насосная станция производительностью от 1м3/час до 12м3/час по генплану №2 электрооборудование** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 24.08.2022

№				Стоимость единицы, тенге	Общая стоимость, тенге	Накладные	Всего стоимость

№ п п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Всего: зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин: зарплата машинистов	Всего: зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин: зарплата машинистов	материалы: оборудование, мебель, инвентарь	расходы, тенге: Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 1. Монтаж									
1	1	Ц13-080206-2101 Изм. и доп. вып. 19	**Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм. Прокладка**	м	2,5	708,04 377,58	48,74 7.18	1770 944	122 18	704	693 197	2660
2	2	Ц13-080206-1705 Изм. и доп. вып. 17	**Труба стальная диаметром до 100 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами**	м	3	1268,94 1015,56	164,25 61,69	3807 3047	493 185	267	2327 491	6625
3	3	Ц13-080206-2202 Изм. и доп. вып. 17	**Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава**	м	5,5	99,29 78,12	1,62 0,65	546 430	9 4	108	312 69	927
			Итого по разделу: 1. Монтаж									10212
			Раздел: 2. Материалы									
4	4	С123-061705-0107	**Металлорукав РЗ-ЦХ 32**	м	2,5	364		910		910	73	983
5	5	С123-010103-0112	**Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные легкие, DN 100, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 3262-75**	м	3	4355		13065		13065	1045	14110
			Итого по разделу: 2. Материалы							-		15093
			Раздел: 3. Заземление									
6	6	Ц13-080208-0207 Изм. и доп. вып. 17	**Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 160 мм2. Монтаж по строительным основаниям**	м	8	649,04 234,36	25,94 8,16	5192 1875	207 65	3110	1397 527	7116
7	7	С121-050106-2402	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005**	т	0,011	277824		3056		3056	244	3300
			Итого по разделу: 3. Заземление									10416
			ИТОГО:					28346 6296	831 272	21220	4729 2646	35721
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			Итого :									**35 721**
			Временные здания и сооружения			**2%**		**714**				
			Итого с временными									**36 435**
			Зимние удорожания			**3,12%**		**1 137**				
			Итого с зимними удорожаниями									**37 572**
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**				**751**		
			Итого сметная стоимость									**38 323**
			Итого в текущих ценах на 2021 год-100% К=1,050036			**1,050036**						**40 240**
			Итого по договорной цене			***0,950000002***						**38 228**
			НДС			**12 %**		**4 587**				
			Итого с НДС									**42 815**

Акт выполненных работ № 50

за **август 2022 (месяц, год) на 6-6-2 Водонапорная башня емкостью 25м3 высотой опоры 12м по генплану №11 технологическое оборудование работы**

Составлен (а) в текущих ценах на 24.08.2022

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 1. Монтаж									
1	1	Ц13-120101-0103	**Трубопровод из водогазопроводных труб с фитингами на резьбе, диаметр условного прохода 70-80 мм. Монтаж оборудования**	м трубопровода	8	2949,11 2688	240,27 131,77	23593 21504	1922 1054	167	13760 2988	40341
2	2	С123-010101-0208	**Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 80, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 3262-75**	м	8	2223		17784		17784	1423	19207
3	3	Ц13-120101-0104	**Трубопровод из водогазопроводных труб с фитингами на резьбе, диаметр условного прохода 100 мм. Монтаж оборудования**	м трубопровода	8	3047,4 2688	326,1 174,47	24379 21504	2609 1396	266	13969 3068	41416
4	4	С123-010101-0210	**Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 100, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 3262-75**	м	8	3239		25912		25912	2073	27985
5	5	Ц13-121101-0109	**Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 80 мм. Монтаж оборудования**	шт.	1	9584,53 5859,84	3442,98 1236,48	9585 5860	3442 1236	282	4329 1113	15027
6	6	С123-040101-0302	**Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара, Т до 225°С, PN 10/16, DN 80 мм ГОСТ 5762-2002**	шт.	1	18431		18431		18431	1474	19905
7	7	Ц13-121101-0110	**Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 100 мм. Монтаж оборудования**	шт.	1	10057,72 6007,68	3524,18 1269,12	10058 6008	3524 1269	526	4439 1160	15657
8	8	С123-040101-0303	**Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара, Т до 225°С, PN 10/16, DN 100 мм ГОСТ 5762-2002**	шт.	1	26234		26234		26234	2099	28333
9	9	С123-021199-9910	**Фасонные части стальные сварные, d до 800 мм**	т	0,0118	340191		4014		4014	321	4335
10	10	С123-020103-0209	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 80 ГОСТ 33259-2015**	шт.	3	2068		6204		6204	496	6700
11	11	С123-020103-0210	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 33259-2015**	шт.	3	2624		7872		7872	630	8502
12	12	Е11-160701-0101 Изм. и доп. вып. 19	**Краны пожарные диаметром 50 мм. Установка**	кран	2	18344,96 1209,6	117,54 40,32	36690 2419	235 81	34036	2450 3131	42271
			Итого по разделу: 1. Монтаж									269679
			ИТОГО:					210756 57295	11732 5036	141728	38947 19976	269679
			В том числе :									

Стоимость оборудования, всего			0	
в том числе, оборудование поставки заказчика			0	
Итого :				**269 679**
Временные здания и сооружения	**2%**	**5 394**		
Итого с временными				**275 073**
Зимние удорожания	**3,12%**	**8 582**		
Итого с зимними удорожаниями				**283 655**
Непредвиденные работы и затраты	**2 %**		**5 673**	
Итого сметная стоимость				**289 328**
Итого в текущих ценах на 2021 год-100% К=1,050036	**1,050036**			**303 805**
Итого по договорной цене	***0,950000002***			**288 615**
НДС	**12 %**	**34 634**		
Итого с НДС				**323 249**

Акт выполненных работ № 51

за **август 2022 (месяц, год) на 6-6-3 Водонапорная башня емкостью 25м3 высотой опоры 12м по генплану №11 автоматизированная система регулирование уровня воды работы**

Составлен (а) в текущих ценах на 24.08.2022

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 1. Монтаж									
1	1	Ц13-080303-1805 Изм. и доп. вып. 17	Установка поплавковых выключателей		2	2134,95	96,32	4270	192	1473	1922	6687
				шт.		1302	32,64	2604	65		495	
2	2	Спрайслист	Поплавковый выключатель с 20м кабелем		2	47299,11		94598		94598		102166
				шт							7568	
3	3	Ц13-080206-1701 Изм. и доп. вып. 17	Труба стальная диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами		40	487,18	50,06	19487	2003	3944	10191	32052
				м		338,52	15,34	13541	614		2374	
4	4	С123-010103-0102	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные легкие, DN 15, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 3262-75		40	472		18880		18880		20390
				м							1510	
5	5	Ц13-080206-2201 Изм. и доп. вып. 17	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава		40	84,48	0,81	3379	32	743	1884	5684
				м		65,1	0,33	2604	13		421	
6	6	Спрайслист	Кабель МКЭШ 5х0,75		40	397,32		15893		15893		17164
				м							1271	
7	7	Ц13-100902-1212 Изм. и доп. вып. 18	Установка соединительной коробки		2	302,48	0	605	0	57	334	1014
				шт.		273,93	0	548	0		75	
8	8	С123-070202-1201	Коробка соединительная размером 50х50мм с гермоотводами,пластмассовая IP65		2	6366		12732		12732		13751
				шт.							1019	
			Итого по разделу: 1. Монтаж									**198908**
			ИТОГО:					169844	2227	148320	14331	198908
								19297	692		14733	
			В том числе :									

Стоимость оборудования, всего			0
в том числе, оборудование поставки заказчика			0
Итого :			**198 908**
Временные здания и сооружения	**2%**	**3 978**	
Итого с временными			**202 886**
Зимние удорожания	**3,12%**	**6 330**	
Итого с зимними удорожаниями			**209 216**
Непредвиденные работы и затраты	**2 %**		**4 184**
Итого сметная стоимость			**213 400**
Итого в текущих ценах на 2021 год-100% К=1,050036	**1,050036**		**224 077**
Итого по договорной цене	***0,950000002***		**212 873**
НДС	**12 %**	**25 545**	
Итого с НДС			**238 418**

Акт выполненных работ №52

за **август 2022 (месяц, год) на 6-7-2 Резервуар на 100м3 по генплану №3 вентиляция работы**

Составлен (а) в текущих ценах на 24.08.2022

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 1. Сантехнические работы									
1	1	Е11-202001-0101	Панельный фильтр.Установка		1	8629,7	175,73	8630	175	2794	5602	15371
				м2 поверхности в свету		5659,79	56,45	5660	56		1139	
2	2	СПрайслист	Стоимость панельного фильтра EY3 200		1	2458,56		2459		2459		2656
				шт							197	
3	3	СПрайслист	Стоимость кассеты фильтра круглых воздуховодов FGR 200		1	21084,01		21084		21084		22771
				шт							1687	
4	4	Е11-160401-0208 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 200 мм. Прокладка		5,5	2362,45	139,57	12993	767	138	12017	27011
				м трубопровода		2197,84	31,72	12088	174		2001	
5	5	С123-010201-0229	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80		5,115	5722		29268		29268		31609
				м							2341	
6	6	С123-020101-0259	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 219 мм, толщиной стенки 6 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)		1	10637		10637		10637		11488
				шт.							851	
7	7	С123-021104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/		1,72	537		924		924		998
				кг							74	
8	8	Ц13-120101-0219	Пылесадочная камера из трубы диаметорм 630мм.Монтаж		1,5	5889,06	2187,38	8834	3281	271	3758	13599
				м трубопровода		3521,28	586,24	5282	879		1007	
9	9	С123-010201-0267	Стоимость пылеосадочной камеры из трубы диаметром 630мм		1,5	41823		62734		62734		67753
				м							5019	
10	10	Е11-090201-0203 Изм. и доп. вып. 16	Днище осадочной камеры из листовой стали.Устроиство		0,0013	41434,35	7509,15	54	10	6	28	89
				т конструкций		29100	1735,68	38	2		7	

11	11	С121-050101-0403	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0,0013	250617		326		326	26	352
12	12	С121-050308-0221	Сетка из оцинкованной стали диаметром 2мм	м2	1	1603		1603		1603	128	1731
13	13	Е11-200701-0107	Зонты из листовой стали круглого сечения, диаметр 630 мм. Установка над шахтами	зонт	1	6930,88 1150,51	63,48 14,11	6931 1151	63 14	5717	1141 646	8718
14	14	Е11-160401-0407	Трубопроводы стальные диаметром до 200 мм. Установка фланцевых соединений	соединение	4	4472,68 3420,2	293,4 26,88	17891 13681	1174 108	3036	13513 2512	33916
15	15	С123-020103-0413	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 25, DN 200 ГОСТ 33259-2015	шт.	4	10531		42124		42124	3370	45494
16	16	Е11-160301-0101 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	м трубопровода	1	1532,57 399,17	18,24 7,12	1533 399	18 7	1115	398 154	2085
17	17	С123-040501-0207	Вентили проходные муфтовые 15кч18р2 для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	1	835		835		835	67	902
18	18	С121-130201-0510	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 20 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,0032	193094		618		618	49	667
			Итого по разделу: 1. Сантехнические работы									287210
			Раздел: 2. Строительные работы									
19	19	Е11-260101-1801 Изм. и доп. вып. 13	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция рулонным материалом из вспененного каучука	м2 изолируемой поверхности	2	1918,97 837,6	117,91 57,79	3838 1675	236 116	1927	1361 416	5615
20	20	С121-110403-5407	Рулонная изоляция из вспененного каучука с покрытием из стеклоткани и алюминиевой фольги температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной 32 мм СТ РК 3364-2019	м2	2,2	19883		43743		43743	3499	47242
21	21	Е11-130301-1416 Изм. и доп. вып. 4	Окраска металлических поверхностей эмалью КО8101	м2	0,8	33,26 16,8	1,71 0,27	27 13	1 0	12	9 3	39
22	22	С122-040702-0901	Эмаль кремнийорганическая термостойкая КО-8101 СТ РК 3262-2018	т	0,00012	1072810		129		129	10	139
			Итого по разделу: 2. Строительные работы									53035
			ИТОГО:					277215 39987	5725 1356	231500	37827 25203	340245
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			Итого :									**340 245**
			Временные здания и сооружения			**2%**		**6 805**				
			Итого с временными									**347 050**
			Зимние удорожания			**3,12%**		**10 828**				
			Итого с зимними удорожаниями									**357 878**
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**				**7 158**		
			Итого сметная стоимость									**365 036**

Итого в текущих ценах на 2021 год-100% К=1,050036	**1,050036**		**383 301**
Итого по договорной цене	***0,950000002***		**364 136**
НДС	**12 %**	**43 696**	
Итого с НДС			**407 832**

Акт выполненных работ № 53

за **<u>август 2022</u> (месяц, год) на <u>6-7-3 Резервуар на 100м3 по генплану №3 технологическое оборудование и трубопроводы</u> работы**

Составлен (а) в текущих ценах на 24.08.2022

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 1. Подводящий трубопровод									
1	1	Ц13-120101-0210	**Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 108 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов**									
				м трубопровода	3,6	2725,99 1411,2	1300,24 353,25	9814 5080	4681 1272	52	3875 1095	14784
2	2	С123-010201-0186	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80**	м	3,6	2677		9637		9637	771	10408
3	3	С123-020101-1108	**Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 219 мм х 6 мм - 108 мм х 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)**	шт.	1	2690		2690		2690	215	2905
4	4	С123-020101-0202	**Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)**	шт.	1	1679		1679		1679	134	1813
5	5	Ц13-121001-0406	**Трубы, диаметр наружный 108 мм. Протравка и промывка различными реактивами**	м трубопровода	3,6	2156,03 672	1484,03 600,21	7762 2419	5343 2161	0	2794 844	11400
6	6	Е11-220601-0303 Изм. и доп. вып. 16	**Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции**	км трубопровода	0,0036	1531689,99 266910	39130,84 241,92	5514 961	141 1	4412	952 517	6983
7	7	Е11-220601-0603 Изм. и доп. вып. 16	**Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 100 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции**	км трубопровода	0,0003	226583,56 97580,4	49871,62 17013,12	68 29	15 5	24	34 8	110
8	8	Е11-220601-0606 Изм. и доп. вып. 16	**Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 200 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции**	км трубопровода	0,0002	323994,18 107073,2	54838,64 19217,28	65 21	11 4	32	25 7	97
			Итого по разделу: 1. Подводящий трубопровод									**48500**
			Раздел: 2. Спускной трубопровод									
9	9	Ц13-120101-0210	**Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 108 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов**		1,7	2725,99	1300,24	4634	2211	25	1830	6981

				м трубопровода		1411,2	353,25	2399	601		517	
10	10	С123-010201-0186	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80		1,7	2677		4551		4551		4915
				м							364	
11	11	Ц13-121001-0406	Трубы, диаметр наружный 108 мм. Протравка и промывка различными реактивами		1,7	2156,03	1484,03	3665	2522	0	1319	5383
				м трубопровода		672	600,21	1142	1020		399	
12	12	Е11-220601-0303 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции		0,0017	1531689,99	39130,84	2604	66	2084	450	3298
				км трубопровода		266910	241,92	454	0		244	
			Итого по разделу: 2. Спускной трубопровод									20577
			Раздел: 3. Переливной трубопровод									
13	13	Ц13-120101-0210	Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 108 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов		3,5	2725,99	1300,24	9541	4550	51	3767	14373
				м трубопровода		1411,2	353,25	4939	1236		1065	
14	14	С123-010201-0186	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80		3,5	2677		9370		9370		10120
				м							750	
15	15	С123-020101-1108	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 219 мм х 6 мм - 108 мм х 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)		1	2690		2690		2690		2905
				шт.							215	
16	16	С123-020101-0202	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)		3	1679		5037		5037		5440
				шт.							403	
17	17	Ц13-121001-0406	Трубы, диаметр наружный 108 мм. Протравка и промывка различными реактивами		3,5	2156,03	1484,03	7546	5194	0	2716	11083
				м трубопровода		672	600,21	2352	2101		821	
18	18	Е11-220601-0303 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции		0,0035	1531689,99	39130,84	5361	137	4290	926	6790
				км трубопровода		266910	241,92	934	1		503	
19	19	Е11-220601-0603 Изм. и доп. вып. 16	Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 100 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции		0,0003	226583,56	49871,62	68	15	24	34	110
				км трубопровода		97580,4	17013,12	29	5		8	
20	20	Е11-220601-0606 Изм. и доп. вып. 16	Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 200 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции		0,0002	323994,18	54838,64	65	11	32	25	97
				км трубопровода		107073,2	19217,28	21	4		7	
			Итого по разделу: 3. Переливной трубопровод									50917
			ИТОГО:					92361	24897	46680	18747	119995
								20780	8411		8887	
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			Итого :									119 995
			Временные здания и сооружения			2%		2 400				
			Итого с временными									122 395
			Зимние удорожания			3,12%		3 819				
			Итого с зимними удорожаниями									126 214

Непредвиденные работы и затраты	**2 %**	**2 524**	
Итого сметная стоимость			**128 738**
Итого в текущих ценах на 2021 год-100% К=1,050036	**1,050036**		**135 179**
Итого по договорной цене	***0,950000002***		**128 420**
НДС	**12 %**	**15 410**	
Итого с НДС			**143 830**

Акт выполненных работ №54

за **август 2022 (месяц, год) на 6-8-2 Резервуар на 100м3 по генплану №4 вентиляция работы**

Составлен (а) в текущих ценах на 24.08.2022

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 1. Сантехнические работы									
1	1	Е11-202001-0101	Панельный фильтр.Установка		1	8629,7	175,73	8630	175	2794	5602	15371
				м2 поверхности в свету		5659,79	56,45	5660	56		1139	
2	2	СПрайслист	Стоимость панельного фильтра EY3 200		1	2458,56		2459		2459		2656
				шт							197	
3	3	СПрайслист	Стоимость кассеты фильтра круглых воздуховодов FGR 200		1	21084,01		21084		21084		22771
				шт							1687	
4	4	Е11-160401-0208 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 200 мм. Прокладка		5,5	2362,45	139,57	12993	767	- 138	12017	27011
				м трубопровода		2197,84	31,72	12088	174		2001	
5	5	С123-010201-0229	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80		5,115	5722		29268		29268		31609
				м							2341	
6	6	С123-020101-0259	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 219 мм, толщиной стенки 6 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)		1	10637		10637		10637		11488
				шт.							851	
7	7	С123-021104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/		1,72	537		924		924		998
				кг							74	
8	8	Ц13-120101-0219	Пылесадочная камера из трубы диаметорм 630мм.Монтаж		1,5	5889,06	2187,38	8834	3281	271	3758	13599
				м трубопровода		3521,28	586,24	5282	879		1007	
9	9	С123-010201-0267	Стоимость пылеосадочной камеры из трубы диаметром 630мм		1,5	41823		62734		62734		67753
				м							5019	
10	10	Е11-090201-0203 Изм. и доп. вып. 16	Днище осадочной камеры из листовой стали.Устроиство		0,0013	41434,35	7509,15	54	10	6	28	89
				т конструкций		29100	1735,68	38	2		7	
11	11	С121-050101-0403	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89		0,0013	250617		326		326		352
				т							26	
12	12	С121-050308-0221	Сетка из оцинкованной стали диаметром 2мм		1	1603		1603		1603		1731
				м2							128	
13	13	Е11-200701-0107	Зонты из листовой стали круглого сечения, диаметр 630 мм. Установка над шахтами		1	6930,88	63,48	6931	63	5717	1141	8718
				зонт		1150,51	14,11	1151	14		646	

14	14	Е11-160401-0407	Трубопроводы стальные диаметром до 200 мм. Установка фланцевых соединений		4	4472,68	293,4	17891	1174	3036	13513	33916
				соединение		3420,2	26,88	13681	108		2512	
15	15	С123-020103-0413	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 25, DN 200 ГОСТ 33259-2015		4	10531		42124		42124		45494
				шт.							3370	
16	16	Е11-160301-0101 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка		1	1532,57	18,24	1533	18	1115	398	2085
				м трубопровода		399,17	7,12	399	7		154	
17	17	С123-040501-0207	Вентили проходные муфтовые 15кч18р2 для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005		1	835		835		835		902
				шт.							67	
18	18	С121-130201-0510	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 20 мм ГОСТ 1759.0-87		0,0032	193094		618		618		667
				т							49	
			Итого по разделу: 1. Сантехнические работы									287210
			Раздел: 2. Строительные работы									
19	19	Е11-260101-1801 Изм. и доп. вып. 13	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция рулонным материалом из вспененного каучука		2	1918,97	117,91	3838	236	1927	1361	5615
				м2 изолируемой поверхности		837,6	57,79	1675	116		416	
20	20	С121-110403-5407	Рулонная изоляция из вспененного каучука с покрытием из стеклоткани и алюминиевой фольги температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной 32 мм СТ РК 3364-2019		2,2	19883		43743		43743		47242
				м2							3499	
21	21	Е11-130301-1416 Изм. и доп. вып. 4	Окраска металлических поверхностей эмалью КО8101		0,8	33,26	1,71	27	1	12	9	39
				м2		16,8	0,27	13	0		3	
22	22	С122-040702-0901	Эмаль кремнийорганическая термостойкая КО-8101 СТ РК 3262-2018		0,00012	1072810		129		129		139
				т							10	
			Итого по разделу: 2. Строительные работы									53035
			ИТОГО:					277215	5725	231500	37827	340245
								39987	1356		25203	
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			Итого :									**340 245**
			Временные здания и сооружения			**2%**		**6 805**				
			Итого с временными									**347 050**
			Зимние удорожания			**3,12%**		**10 828**				
			Итого с зимними удорожаниями									**357 878**
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**				**7 158**		
			Итого сметная стоимость									**365 036**
			Итого в текущих ценах на 2021 год-100% К=1,050036			**1,050036**						**383 301**
			Итого по договорной цене			***0,950000002***						**364 136**
			НДС			**12 %**		**43 696**				
			Итого с НДС									**407 832**

Акт выполненных работ № 55

за **август 2022** (месяц, год) на **6-8-3 Резервуар на 100м3 по генплану №4 технологическое оборудование и трубопроводы** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 24.08.2022

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 1. Подводящий трубопровод									
1	1	Ц13-120101-0210	**Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 108 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов**	м трубопровода	3,6	2725,99 1411,2	1300,24 353,25	9814 5080	4681 1272	52	3875 1095	14784
2	2	С123-010201-0186	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80**	м	3,6	2677		9637		9637	771	10408
3	3	С123-020101-1108	**Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 219 мм х 6 мм - 108 мм х 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)**	шт.	1	2690		2690		2690	215	2905
4	4	С123-020101-0202	**Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)**	шт.	1	1679		1679		1679	134	1813
5	5	Ц13-121001-0406	**Трубы, диаметр наружный 108 мм. Протравка и промывка различными реактивами**	м трубопровода	3,6	2156,03 672	1484,03 600,21	7762 2419	5343 2161	0	2794 844	11400
6	6	Е11-220601-0303 Изм. и доп. вып. 16	**Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции**	км трубопровода	0,0036	1531689,99 266910	39130,84 241,92	5514 961	141 1	4412	952 517	6983
7	7	Е11-220601-0603 Изм. и доп. вып. 16	**Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 100 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции**	км трубопровода	0,0003	226583,56 97580,4	49871,62 17013,12	68 29	15 5	24	34 8	110
8	8	Е11-220601-0606 Изм. и доп. вып. 16	**Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 200 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции**	км трубопровода	0,0002	323994,18 107073,2	54838,64 19217,28	65 21	11 4	32	25 7	97
			Итого по разделу: 1. Подводящий трубопровод									**48500**
			Раздел: 2. Спускной трубопровод									
9	9	Ц13-120101-0210	**Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 108 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов**	м трубопровода	1,7	2725,99 1411,2	1300,24 353,25	4634 2399	2211 601	25	1830 517	6981
10	10	С123-010201-0186	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80**	м	1,7	2677		4551		4551	364	4915
11	11	Ц13-121001-0406	**Трубы, диаметр наружный 108 мм. Протравка и промывка различными реактивами**	м трубопровода	1,7	2156,03 672	1484,03 600,21	3665 1142	2522 1020	0	1319 399	5383
12	12	Е11-220601-0303 Изм. и доп. вып. 16	**Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции**	км трубопровода	0,0017	1531689,99 266910	39130,84 241,92	2604 454	66 0	2084	450 244	3298

			Итого по разделу: 2. Спускной трубопровод								20577
			Раздел: 3. Переливной трубопровод								
13	13	Ц13-120101-0210	**Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 108 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов**		3,5	2725,99	1300,24	9541	4550	51	3767	14373
				м трубопровода		1411,2	353,25	4939	1236		1065	
14	14	С123-010201-0186	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80**		3,5	2677		9370		9370		10120
				м							750	
15	15	С123-020101-1108	**Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 219 мм х 6 мм - 108 мм х 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)**		1	2690		2690		2690		2905
				шт.							215	
16	16	С123-020101-0202	**Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)**		3	1679		5037		5037		5440
				шт.							403	
17	17	Ц13-121001-0406	**Трубы, диаметр наружный 108 мм. Протравка и промывка различными реактивами**		3,5	2156,03	1484,03	7546	5194	0	2716	11083
				м трубопровода		672	600,21	2352	2101		821	
18	18	Е11-220601-0303 Изм. и доп. вып. 16	**Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции**		0,0035	1531689,99	39130,84	5361	137	4290	926	6790
				км трубопровода		266910	241,92	934	1		503	
19	19	Е11-220601-0603 Изм. и доп. вып. 16	**Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 100 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции**		0,0003	226583,56	49871,62	68	15	24	34	110
				км трубопровода		97580,4	17013,12	29	5		8	
20	20	Е11-220601-0606 Изм. и доп. вып. 16	**Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 200 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции**		0,0002	323994,18	54838,64	65	11	32	25	97
				км трубопровода		107073,2	19217,28	21	4		7	
			Итого по разделу: 3. Переливной трубопровод									50917
			ИТОГО:					92361	24897	46680	18747	119995
								20780	8411		8887	
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			Итого :									**119 995**
			Временные здания и сооружения			**2%**		**2 400**				
			Итого с временными									**122 395**
			Зимние удорожания			**3,12%**		**3 819**				
			Итого с зимними удорожаниями									**126 214**
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**				**2 524**		
			Итого сметная стоимость									**128 738**
			Итого в текущих ценах на 2021 год-100% К=1,050036			**1,050036**						**135 179**
			Итого по договорной цене			***0,950000002***						**128 420**
			НДС			**12 %**		**15 410**				
			Итого с НДС									**143 830**

Акт выполненных работ № 56

за **август 2022** (месяц, год) на **6-9-2 Резервуар для воды емкостью 50м3 по генплану №5 вентиляция** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 24.08.2022

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 1. Сантехнические работы									
1	1	Е11-202001-0101	**Панельный фильтр.Установка**		1	8629,7	175,73	8630	175	2794	5602	15371
				м2 поверхности в свету		5659,79	56,45	5660	56		1139	
2	2	СПРАЙСЛИСТ	**Стоимость панельного фильтра FGR200**		1	2458,56		2459		2459		2656
				шт							197	
3	3	СПРАЙСЛИСТ	**Стоимость кассеты фильтра круглых воздуховодов FGR200**		1	21084,01		21084		21084		22771
				шт							1687	
4	4	Е11-160401-0208 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 200 мм. Прокладка**		5,5	2362,45	139,57	12993	767	138	12017	27011
				м трубопровода		2197,84	31,72	12088	174		2001	
5	5	С123-010201-0229	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80**		5,115	5722		29268		29268		31609
				м							2341	
6	6	С123-020101-0259	**Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 219 мм, толщиной стенки 6 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)**		1	10637		10637		10637		11488
				шт.						-	851	
7	7	С123-021104-0405	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**		1,72	537		924		924		998
				кг							74	
8	8	Ц13-120101-0219	**Пылесадочная камера из трубы диаметром 630ммм.Монтаж**		1,5	5889,06	2187,38	8834	3281	271	3758	13599
				м трубопровода		3521,28	586,24	5282	879		1007	
9	9	С123-010201-0267	**Стоимость пылеосадочной камеры из трубы диаметром 630ммм**		1,5	41823		62734		62734		67753
				м							5019	
10	10	Е11-090201-0203 Изм. и доп. вып. 16	**Днище осадочной камеры из листовой стали.Устройство**		0,0013	41434,35	7509,15	54	10	6	28	89
				т конструкций		29100	1735,68	38	2		7	
11	11	С121-050101-0403	**Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89**		0,0013	250617		326		326		352
				т							26	
12	12	С121-050308-0221	**Сетка из оцинкованной стали диаметром 2мм**		1	1603		1603		1603		1731
				м2							128	
13	13	Е11-200701-0107	**Зонты из листовой стали круглого сечения, диаметр 630 мм. Установка над шахтами**		1	6930,88	63,48	6931	63	5717	1141	8718
				зонт		1150,51	14,11	1151	14		646	
14	14	Е11-160401-0407	**Трубопроводы стальные диаметром до 200 мм. Установка фланцевых соединений**		4	4472,68	293,4	17891	1174	3036	13513	33916
				соединение		3420,2	26,88	13681	108		2512	
15	15	С123-020103-0413	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 25, DN 200 ГОСТ 33259-2015**		4	10531		42124		42124		45494
				шт.							3370	
16	16	Е11-160301-0101 Изм. и доп. вып. 17	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка**		1	1532,57	18,24	1533	18	1115	398	2085
				м трубопровода		399,17	7,12	399	7		154	

17	17	Е11-160601-0101 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка		1	2199,56	86,22	2200	86	298	1792	4311
				шт.		1815,45	13,44	1815	13		319	
18	18	С123-040501-0207	Вентили проходные муфтовые 15кч18р2 для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005		1	835		835		835		902
				шт.							67	
19	19	С121-130201-0510	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 20 мм ГОСТ 1759.0-87		0,0032	193094		618		618		667
				т							49	
			Итого по разделу: 1. Сантехнические работы									**291521**
			Раздел: 2. Строительные работы									
20	20	Е11-260101-1801 Изм. и доп. вып. 13	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция рулонным материалом из вспененного каучука		2	1918,97	117,91	3838	236	1927	1361	5615
				м2 изолируемой поверхности		837,6	57,79	1675	116		416	
21	21	С121-110403-5407	Рулонная изоляция из вспененного каучука с покрытием из стеклоткани и алюминиевой фольги температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной 32 мм СТ РК 3364-2019		2,2	19883		43743		43743		47242
				м2							3499	
22	22	Е11-130301-1416 Изм. и доп. вып. 4	Окраска металлических поверхностей эмалью КО8101		0,8	33,26	1,71	27	1	12	9	39
				м2		16,8	0,27	13	0		3	
23	23	С122-040702-0901	Эмаль кремнийорганическая термостойкая КО-8101 СТ РК 3262-2018		0,00012	1072810		129		-129		139
				т							10	
			Итого по разделу: 2. Строительные работы									**53035**
			ИТОГО:					279415	5811	231798	39619	**344556**
								41802	1369		25522	
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			Итого :									**344 556**
			Временные здания и сооружения			2%		6 891				
			Итого с временными									**351 447**
			Зимние удорожания			3,12%		10 965				
			Итого с зимними удорожаниями									**362 412**
			Непредвиденные работы и затраты			2 %				7 248		
			Итого сметная стоимость									**369 660**
			Итого в текущих ценах на 2021 год-100% К=1,050036			1,050036						**388 156**
			Итого по договорной цене			*0,950000002*						**368 748**
			НДС			12 %		44 250				
			Итого с НДС									**412 998**

Акт выполненных работ № 57

за **август 2022** (месяц, год) на **6-9-3 Резервуар для воды емкостью 50м3 по генплану №5 технологическое оборудование и трубопроводы** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 24.08.2022

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 1. Подводящий трубопровод									
1	1	Ц13-120101-0210	**Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 108 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов**		3,6	2725,99	1300,24	9814	4681	52	3875	14784
				м трубопровода		1411,2	353,25	5080	1272		1095	
2	2	С123-010201-0186	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80**		3,6	2677		9637		9637		10408
				м							771	
3	3	С123-020101-1108	**Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 219 мм х 6 мм - 108 мм х 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)**		1	2690		2690		2690		2905
				шт.							215	
4	4	С123-020101-0202	**Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)**		1	1679		1679		1679		1813
				шт.							134	
5	5	Ц13-121001-0406	**Трубы, диаметр наружный 108 мм. Протравка и промывка различными реактивами**		3,6	2156,03	1484,03	7762	5343	0	2794	11400
				м трубопровода		672	600,21	2419	2161		844	
6	6	Е11-220601-0303 Изм. и доп. вып. 16	**Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции**		0,0036	1531689,99	39130,84	5514	141	4412	952	6983
				км трубопровода		266910	241,92	961	1		517	
7	7	Е11-220601-0603 Изм. и доп. вып. 16	**Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 100 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции**		0,0001	226583,56	49871,62	23	5	8	11	37
				км трубопровода		97580,4	17013,12	10	2		3	
8	8	Е11-220601-0606 Изм. и доп. вып. 16	**Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 200 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции**		0,0003	323994,18	54838,64	97	17	49	38	146
				км трубопровода		107073,2	19217,28	32	6		11	
			Итого по разделу: 1. Подводящий трубопровод									48476
			Раздел: 2. Спускной трубопровод									
9	9	Ц13-120101-0210	**Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 108 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов**		1,7	2725,99	1300,24	4634	2211	25	1830	6981
				м трубопровода		1411,2	353,25	2399	601		517	
10	10	С123-010201-0186	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80**		1,7	2677		4551		4551		4915
				м							364	
11	11	Ц13-121001-0406	**Трубы, диаметр наружный 108 мм. Протравка и промывка различными реактивами**		1,7	2156,03	1484,03	3665	2522	0	1319	5383
				м трубопровода		672	600,21	1142	1020		399	
12	12	Е11-220601-0303 Изм. и доп. вып. 16	**Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции**		0,0017	1531689,99	39130,84	2604	66	2084	450	3298
				км трубопровода		266910	241,92	454	0		244	
			Итого по разделу: 2. Спускной трубопровод									20577
			Раздел: 3. Переливной трубопровод									

13	13	Ц13-120101-0210	Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 108 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов		3,5	2725,99	1300,24	9541	4550	51	5767	14373
				м трубопровода		1411,2	353,25	4939	1236		1065	
14	14	С123-010201-0186	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80		3,5	2677		9370		9370		10120
				м							750	
15	15	С123-020101-1108	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 219 мм х 6 мм - 108 мм х 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)		1	2690		2690		2690		2905
				шт.							215	
16	16	Ц13-121001-0406	Трубы, диаметр наружный 108 мм. Протравка и промывка различными реактивами		3,5	2156,03	1484,03	7546	5194	0	2716	11083
				м трубопровода		672	600,21	2352	2101		821	
17	17	Е11-220601-0303 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции		0,0035	1531689,99	39130,84	5361	137	4290	926	6790
				км трубопровода		266910	241,92	934	1		503	
18	18	Е11-220601-0606 Изм. и доп. вып. 16	Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 200 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции		0,0003	323994,18	54838,64	97	17	49	38	146
				км трубопровода		107073,2	19217,28	32	6		11	
			Итого по разделу: 3. Переливной трубопровод									45416
			ИТОГО:					87275	24884	41637	18716	114470
								20754	8407		8479	
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			Итого :									**114 470**
			Временные здания и сооружения			**2%**		**2 289**				
			Итого с временными									**116 759**
			Зимние удорожания			**3,12%**		**3 643**				
			Итого с зимними удорожаниями									**120 402**
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**				**2 408**		
			Итого сметная стоимость									**122 810**
			Итого в текущих ценах на 2021 год-100% К=1,050036			**1,050036**						**128 955**
			Итого по договорной цене			***0,950000002***						**122 507**
			НДС			**12 %**		**14 701**				
			Итого с НДС									**137 208**

Акт выполненных работ № 58

за **август 2022** (месяц, год) на **7-1 вертикальная планировка I подъема** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 24.08.2022

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 1. Строительные работы									

1	1	Е11-010104-0101	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м (растительный грунт)		1817	43	43	78131	78131	0	20670	106705
				м3 грунта		0	15,8	0	28709		7904	
2	2	Е11-010104-0109	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта до 20м		1817	39,81	39,81	72335	72335	0	19140	98793
				м3 грунта		0	14,63	0	26583		7318	
3	3	Е11-010101-0313	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 излишнего растительного грунта в резерв		1336	162,6	154,02	217234	205771	0	44825	283024
				м3 грунта		8,58	38,02	11463	50795		20965	
4	4	С341-020101-0101	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 1 км		2484,96	153		380199				410615
				т·км							30416	
5	5	Е11-010104-0103	Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м		1061	59,43	59,43	63055	63055	0	16684	86118
				м3 грунта		0	21,84	0	23172		6379	
6	6	Е11-010104-0107	Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м до 20м		1061	37,69	37,69	39989	39989	0	11367	55464
				м3 грунта		0	14,88	0	15788		4108	
7	7	Е11-010104-0403	Планировка грунта в насыпи бульдозером мощностью 80л/с на расстояние до 5м		176	41,17	41,17	7246	7246	0	1917	9896
				м3 грунта		0	15,13	0	2663		733	
8	8	Е11-010104-0409	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 3 до 20м		528	17,83	17,83	9414	9414	0	2490	12856
				м3 грунта		0	6,55	0	3458		952	
9	9	Е11-010201-0101	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см		176	76,85	76,85	13526	13525	0	3759	18668
				м3 уплотненного грунта		0	29,66	0	5220		1383	
10	10	Е11-010201-0107	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см за четыре прохода		528	7,31	7,31	3860	3860	0	836	5072
				м3 уплотненного грунта		0	2,2	0	1162		376	
11	11	Е11-010102-0313	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 излишнего грунта		885	225,56	217,14	199621	192169	62	43005	262036
				м3 грунта		8,35	59,14	7390	52339		19410	
12	12	С341-020101-0101	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 1 км		1601,85	153		245083				264690
				т·км							19607	
13	13	Е11-010102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале		885	21,05	17,83	18629	15779	80	6480	27118
				м3 грунта		3,13	7,04	2770	6230		2009	
			Итого по разделу: 1. Строительные работы									**1641055**
			ИТОГО:					**1348322**	**701274**	**142**	**171173**	**1641055**
								21623	**216119**		**121560**	
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							**0**		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							**0**		
			Итого :									**1 641 055**
			Временные здания и сооружения			**2%**		**32 821**				
			Итого с временными									**1 673 876**
			Зимние удорожания			**3,12%**		**52 225**				
			Итого с зимними удорожаниями									**1 726 101**
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**				**34 522**		

Итого сметная стоимость			**1 760 623**
Итого в текущих ценах на 2021 год-100% К=1,050036	**1,050036**		**1 848 718**
Итого по договорной цене	***0,950000002***		**1 756 282**
НДС	**12 %**	**210 754**	
Итого с НДС			**1 967 036**

Акт выполненных работ № 59

за **август 2022** (месяц, год) на **7-2 покрытие I подъема**

Составлен (а) в текущих ценах на 24.08.2022

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 1. Покрытие-438м2									
1	1	Е11-270401-0101 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство		140,16	3087,67	1042,65	432768	146138	266528	56842	528779
				м3 материала основания в плотном теле		143,42	232,09	20102	32530		39169	
2	2	Е11-110101-2501 Изм. и доп. вып. 7	Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком		438	1288,35	128,96	564297	56485	4148	489107	1137676
				м2 покрытия		1149,92	38,04	503665	16662		84272	
3	3	С121-040509-0404	Брусчатка бетонная фигурная серая толщиной 60 мм класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ 17608-2017		99,3252	2241		222588		222588		240395
				м2							17807	
4	4	Е11-270201-1002 Изм. и доп. вып. 16	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий		150	1911,06	31,66	286659	4750	166216	126933	446679
				м бортового камня		771,29	12,25	115694	1838		33087	
5	5	С121-040508-9901	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91		6,75	39900		269325		269325		290871
				м3							21546	
			Итого по разделу: 1. Покрытие-438м2									**2644400**
			Раздел: 2. Покрытие дорожек, площадок=272м2									
6	6	С121-040509-0404	Брусчатка бетонная фигурная серая толщиной 60 мм класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ 17608-2017		272	2241		609552		609552		658316
				м2							48764	
7	7	С121-040508-9901	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91		8,736	39900		348566		348566		376451
				м3							27885	
			Итого по разделу: 2. Покрытие дорожек, площадок=272м2									**1034767**
			Раздел: 3. Обочина=(191+544).0,5=367,5м2									
8	8	С121-010201-0703	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004		78,645	2541		199837		199837		215824
				м3							15987	
9	9	С121-010201-0703	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004		32,4135	2541		82363		82363		88952
				м3							6589	
			Итого по разделу: 3. Обочина=(191+544).0,5=367,5м2									**304776**
			ИТОГО:					**3015955**	**207373**	**2169123**	**672882**	**3983943**
								639461	**51030**		**295106**	
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							**0**		

в том числе, оборудование поставки заказчика			0	
Итого :				**3 983 943**
Временные здания и сооружения	**2%**	**79 679**		
Итого с временными				**4 063 622**
Зимние удорожания	**3,12%**	**126 785**		
Итого с зимними удорожаниями				**4 190 407**
Непредвиденные работы и затраты	**2 %**		**83 808**	
Итого сметная стоимость				**4 274 215**
Итого в текущих ценах на 2021 год-100% К=1,050036	**1,050036**			**4 488 080**
Итого по договорной цене	***0,950000002***			**4 263 676**
НДС	**12 %**	**511 641**		
Итого с НДС				**4 775 317**

Акт выполненных работ № 60

за **<u>август 2022</u> (месяц, год) на <u>7-5 Вертикальная планировка II подъема</u> работы**

Составлен (а) в текущих ценах на 24.08.2022

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 1. Строительные работы									
1	1	E11-010104-0101	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м (растительный грунт)**		1542	43	43	66306	66306	0	17542	90556
				м3 грунта		0	15,8	0	24364		6708	
2	2	E11-010104-0109	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта до 20м**		1542	39,81	39,81	61387	61387	0	16243	83840
				м3 грунта		0	14,63	0	22559		6210	
3	3	E11-010101-0313	**Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 излишнего растительного грунта в резерв**		1188	162,6	154,02	193169	182976	0	39860	251671
				м3 грунта		8,58	38,02	10193	45168		18642	
4	4	C341-020101-0101	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 1 км**		2209,68	153		338081				365127
				т·км							27046	
5	5	E11-010104-0103	**Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м**		1451	59,43	59,43	86233	86233	0	22817	117774
				м3 грунта		0	21,84	0	31690		8724	
6	6	E11-010104-0107	**Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м до 20м**		1451	37,69	37,69	54688	54688	0	15545	75852
				м3 грунта		0	14,88	0	21591		5619	
7	7	E11-010104-0403	**Планировка грунта в насыпи бульдозером мощностью 80л/с на расстояние до 5м**		638	41,17	41,17	26266	26267	0	6950	35873
				м3 грунта		0	15,13	0	9653		2657	
8	8	E11-010104-0409	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 3 до 20м**		1914	17,83	17,83	34127	34127	0	9026	46605
				м3 грунта		0	6,55	0	12537		3452	
9	9	E11-010201-0101	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см**		638	76,85	76,85	49030	49030	0	13625	67667
				м3 уплотненного грунта		0	29,66	0	18923		5012	

10	10	Е11-010201-0107	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см за четыре прохода	1914	7,31	7,31	13991	13992	0	3032	18385
			м3 уплотненного грунта		0	2,2	0	4211		1362	
11	11	Е11-010102-0313	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 излишнего грунта	813	225,56	217,14	183380	176535	57	39506	240717
			м3 грунта		8,35	59,14	6789	48081		17831	
12	12	С341-020101-0101	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 1 км	1471,53	153		225144				243156
			т·км							18012	
13	13	Е11-010102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	813	21,05	17,83	17114	14496	73	5953	24912
			м3 грунта		3,13	7,04	2545	5724		1845	
			Итого по разделу: 1. Строительные работы								1662135
			ИТОГО:				1348916	766037	130	190099	1662135
							19527	244501		123120	
			В том числе :								
			Стоимость оборудования, всего						0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика						0		
			Итого :								1 662 135
			Временные здания и сооружения		2%		33 243				
			Итого с временными								1 695 378
			Зимние удорожания		3,12%		52 896				
			Итого с зимними удорожаниями								1 748 274
			Непредвиденные работы и затраты		2 %				34 965		
			Итого сметная стоимость								1 783 239
			Итого в текущих ценах на 2021 год-100% К=1,050036		1,050036						1 872 465
			Итого по договорной цене		*0,950000002*						1 778 842
			НДС		12 %		213 461				
			Итого с НДС								1 992 303

Акт выполненных работ № 61

за **август 2022** (месяц, год) на **7-6 покрытие II подъема** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 24.08.2022

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 1. Покрытие-386м2									
1	1	Е11-270401-0101 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	150,08	3087,67	1042,65	463398	156481	285392	60865	566204
			м3 материала основания в плотном теле		143,42	232,09	21524	34832		41941	
2	2	Е11-110101-2501 Изм. и доп. вып. 7	Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком	469	1288,35	128,96	604236	60482	4441	523724	1218197
			м2 покрытия		1149,92	38,04	539312	17841		90237	
3	3	С121-040509-0404	Брусчатка бетонная фигурная серая толщиной 60 мм класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ 17608-2017	575,4627	2241		1289612		1289612		1392781
			м2							103169	

4	4	Е11-270201-1002 Изм. и доп. вып. 16	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий		112	1911,06	31,66	214039	3546	124108	94777	333521
				м бортового камня		771,29	12,25	86384	1372		24705	
5	5	С121-040508-9901	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91		10,125	39900		403988		403988		436307
				м3							32319	
			Итого по разделу: 1. Асфальтобетонное покрытие-386м2									3947010
			Раздел: 2. Обочина=175,0,5=87,5м2									
6	6	С121-010201-0703	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004		18,4625	2541		46913		46913		50666
				м3							3753	
7	7	С121-010201-0703	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004		7,7175	2541		19610		19610		21179
				м3							1569	
			Итого по разделу: 2. Обочина=175,0,5=87,5м2									71845
			ИТОГО:					3041796	220509	2174064	679366	4018855
								647220	54045		297693	
			В том числе :									
			Стоимость оборудовании, всего							0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			Итого :									4 018 855
			Временные здания и сооружения			2%		80 377				
			Итого с временными									4 099 232
			Зимние удорожания			3,12%		127 896				
			Итого с зимними удорожаниями									4 227 128
			Непредвиденные работы и затраты			2 %				84 543		
			Итого сметная стоимость									4 311 671
			Итого в текущих ценах на 2021 год-100% К=1,050036			1,050036						4 527 409
			Итого по договорной цене			*0,950000002*						4 301 039
			НДС			12 %		516 125				
			Итого с НДС									4 817 164

Акт выполненных работ № 62

за **август 2022** (месяц, год) на **7-10 лестница на обнавление резервуара (1шт)** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 24.08.2022

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 1. Строительные работы									
1	1	Е11-010205-0304	Грунты 4 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами		1	4005	0	4005	0	0	2884	7440
				м3 грунта		4005	0	4005	0		551	
2	2	Е11-010205-0504	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 4		0,4	1766,4	0	707	0	0	509	1313
				м3 грунта		1766,4	0	707	0		97	
3	3	Е11-010201-0502	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками		0,4	192,49	90,84	77	37	0	41	127
				м3 уплотненного грунта		101,65	42	41	17		9	
4	4	Е11-010205-0504	Разравнивание излишнего грунта		0,6	1766,4	0	1060	0	0	763	1969
				м3 грунта		1766,4	0	1060	0		146	

5	5	Е11-060101-0119 Изм. и доп. вып. 16	Фундамент ФмЛ-1 из бетона В15. Устройство	0,6	5791,34	1340,44	3475	805	730	1933	5841
			м3		3234,54	306,12	1941	184		433	
6	6	С121-020101-2701	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	0,609	18438		11229		11229		12127
			м3							898	
7	7	Е11-060301-0408 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	0,0068	727807,47	1327,47	4949	9	4453	447	5828
			т		71630	570,24	487	4		432	
8	8	Е11-090304-0101 Изм. и доп. вып. 16	Металлические косоуры. Укладка	0,28704	75629,13	25946,69	21709	7448	3460	9128	33304
			т конструкций		37627,8	8458,38	10801	2428		2467	
9	9	С121-050204-0802	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 12П-20П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	0,28704	301902		86658		86658		93591
			т							6933	
10	10	Е11-090304-0201 Изм. и доп. вып. 16	Металлические площадки со ступенями и ограждением. Укладка	0,5576	79226,81	23884,05	44177	13317	5697	20589	69947
			т конструкций		45126,3	8386,83	25162	4676		5181	
11	11	С121-050101-0403	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	0,1512	250617		37893		37893		40924
			т							3031	
12	12	С121-050110-0202	Лист стальной рифленый горячекатаный из углеродистой стали толщиной от 5 до 12 мм ГОСТ 8568-77	0,2967	252964		75054		75054		81058
			т							6004	
13	13	С123-010301-0108	Труба стальная D 32х3,0мм	51	887		45237		45237		48856
			м							3619	
14	14	Е11-070107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	0,0066	76542,62	6394,26	505	42	55	492	1077
			т стальных элементов		61829,6	1384,32	408	9		80	
15	15	С121-050201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	0,0034	255067		867		867		936
			т							69	
16	16	С121-050301-3002	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014	0,0032	223897		716		716		773
			т							57	
17	17	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	31,88	79,5	1,71	2534	55	1641	585	3369
			м2		26,31	0,27	839	9		250	
18	18	Е11-060301-0410	Арматурные сетки на откос. Укладка	0,035	15220,6	1405	533	49	0	459	1071
			т		13815,6	602,88	484	21		79	
19	19	С121-050309-0302	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	0,035	262953		9203		9203		9939
			т							736	
20	20	Е11-070107-0103	Крепление сетки анкерами диаметром 8А1	0,008	76542,62	6394,26	612	51	67	597	1306
			т стальных элементов		61829,6	1384,32	495	11		97	
21	21	С121-050309-0302	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	0,008	262953		2104		2104		2272
			т							168	
22	22	Е11-270403-0501 Изм. и доп. вып. 2	Наброс щебня на откос толщиной 100мм. Устройство	13,2	608,68	223,55	8035	2951	4542	1436	10229
			м2 основания		41,07	59,67	542	788		758	

23	23	Е11-270403-0503 Изм. и доп. вып. 2	Основания толщиной 12 см из щебня фракции свыше 70 мм. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0501, 1127-0403-0502 до толщины 10см		26,4	41,57	12,95	-1097	-342	-739	-123	-1318
				м2 основания		0,64	3,67	-17	-97		-98	
			Итого по разделу: 1. Строительные работы									431979
			ИТОГО:					360242	24422	288867	39740	431979
								46955	8050		31997	
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			Итого :									**431 979**
			Временные здания и сооружения			2%		8 640				
			Итого с временными									**440 619**
			Зимние удорожания			3,12%		13 747				
			Итого с зимними удорожаниями									**454 366**
			Непредвиденные работы и затраты			2 %				9 087		
			Итого сметная стоимость									**463 453**
			Итого в текущих ценах на 2021 год-100% К=1,050036			1,050036						**486 643**
			Итого по договорной цене			*0,950000002*						**462 310**
			НДС			12 %		55 477				
			Итого с НДС									**517 787**

Акт выполненных работ №63

за **август 2022 (месяц, год) на 7-11 лестница на обнавление водонапорныой башни (1шт) работы**

Составлен (а) в текущих ценах на 24.08.2022

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 1. Строительные работы									
1	1	Е11-010205-0304	Грунты 4 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами		1	4005	0	4005	0	0	2884	7440
				м3 грунта		4005	0	4005	0		551	
2	2	Е11-010205-0504	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 4		0,4	1766,4	0	707	0	0	509	1313
				м3 грунта		1766,4	0	707	0		97	
3	3	Е11-010201-0502	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками		0,4	192,49	90,84	77	37	0	41	127
				м3 уплотненного грунта		101,65	42	41	17		9	
4	4	Е11-010205-0504	Разравнивание излишнего грунта		0,6	1766,4	0	1060	0	0	763	1969
				м3 грунта		1766,4	0	1060	0		146	
5	5	Е11-060101-0119 Изм. и доп. вып. 16	Фундамент ФмЛ-1 из бетона В15. Устройство		0,6	5791,34	1340,44	3475	805	730	1933	5841
				м3		3234,54	306,12	1941	184		433	
6	6	С121-020101-2701	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010		0,609	18438		11229		11229		12127
				м3							898	
7	7	Е11-060301-0408 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 20 кг. Установка		0,0068	727807,47	1327,47	4949	9	4453	447	5828
				т		71630	570,24	487	4		432	

8	8	Е11-090304-0101 Изм. и доп. вып. 16	Металлические косоуры. Укладка		0,21712	75629,13	25946,69	16421	5633	2617	6904	25191
				т конструкций		37627,8	8458,38	8170	1836		1866	
9	9	С121-050204-0802	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 12П-20П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005		0,21712	301902		65549		65549		70793
				т							5244	
10	10	Е11-090304-0201 Изм. и доп. вып. 16	Металлические площадки со ступенями и ограждением. Укладка		0,4162	79226,81	23884,05	32974	9941	4252	15368	52209
				т конструкций		45126,3	8386,83	18782	3491		3867	
11	11	С121-050101-0403	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89		0,108	250617		27067		27067		29232
				т							2165	
12	12	С121-050110-0202	Лист стальной рифленый горячекатаный из углеродистой стали толщиной от 5 до 12 мм ГОСТ 8568-77		0,2265	252964		57296		57296		61880
				т							4584	
13	13	С123-010301-0108	Труба стальная D 32х3,0мм		38	887		33706		33706		36402
				м							2696	
14	14	Е11-070107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка		0,0066	76542,62	6394,26	505	42	55	492	1077
				т стальных элементов		61829,6	1384,32	408	9		80	
15	15	С121-050201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005		0,0034	255067		867		867		936
				т						-	69	
16	16	С121-050301-3002	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014		0,0032	223897		716		716		773
				т							57	
17	17	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115		28,1	79,5	1,71	2234	48	1447	515	2969
				м2		26,31	0,27	739	8		220	
18	18	Е11-060301-0410	Арматурные сетки на откос. Укладка		0,035	15220,6	1405	533	49	0	459	1071
				т		13815,6	602,88	484	21		79	
19	19	С121-050309-0302	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012		0,035	262953		9203		9203		9939
				т							736	
20	20	Е11-070107-0103	Крепление сетки анкерами диаметром 8А1		0,008	76542,62	6394,26	612	51	67	597	1306
				т стальных элементов		61829,6	1384,32	495	11		97	
21	21	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,008	230016		1840		1840		1987
				т							147	
22	22	Е11-270403-0501 Изм. и доп. вып. 2	Наброс щебня на откос толщиной 100мм. Устройство		13,2	608,68	223,55	8035	2951	4542	1436	10229
				м2 основания		41,07	59,67	542	788		758	
23	23	Е11-270403-0503 Изм. и доп. вып. 2	Основания толщиной 12 см из щебня фракции свыше 70 мм. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0501, 1127-0403-0502 до толщины 10см		26,4	41,57	12,95	-1097	-342	-739	-123	-1318
				м2 основания		0,64	3,67	-17	-97		-98	
			Итого по разделу: 1. Строительные работы									339321
			ИТОГО:					281963	19224	224897	32225	339321
								37844	6272		25133	
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
		Итого :										339 321

Временные здания и сооружения	**2%**	**6 786**	
Итого с временными			**346 107**
Зимние удорожания	**3,12%**	**10 799**	
Итого с зимними удорожаниями			**356 906**
Непредвиденные работы и затраты	**2 %**	**7 138**	
Итого сметная стоимость			**364 044**
Итого в текущих ценах на 2021 год-100% К=1,050036	**1,050036**		**382 259**
Итого по договорной цене	***0,950000002***		**363 146**
НДС	**12 %**	**43 578**	
Итого с НДС			**406 724**

Акт выполненных работ № 64

за **<u>август 2022</u> (месяц, год) на <u>6-7-1 Резервуар на 100м3 по генплану №3 общестроительные работы</u> работы**

Составлен (а) в текущих ценах на 24.08.2022

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 1. Бетонные и железобетонные конструкции									
1	15	Е11-060101-0101	**Подготовка бетонная. Устройство из бетона В7,5 F100,W6**	м3	4,42	4100,77 1271,7	1096,16 243,67	18125 5621	4845 1077	7659	6095 1938	26158
2	16	С121-020101-0309	**Бетон тяжелый класса В7,5, F100, W6 ГОСТ 7473-2010**	м3	4,5084	17171		77414		77414	6193	83607
3	17	Е11-061301-0104 Изм. и доп. вып. 16	**Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Устройство из бетона В25 F100,W6**	м3	41,2	12978,7 8476,02	3149,93 1113,58	534722 349212	129777 45879	55733	359533 71540	965795
4	18	С121-020101-1002	**Бетон тяжелый класса В25, F150, W6 ГОСТ 7473-2010**	м3	41,818	22265		931078		931078	74486	1005564
5	21	Е11-060301-0701 Изм. и доп. вып. 1	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	т	0,06888	20097,72 18450,9	1358,82 384	1384 1271	93 26	20	1181 205	2770
	5.1	2105-0307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1.6 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,2066	96				19,84		
6	22	Е11-060301-0409 Изм. и доп. вып. 16	**Детали закладные весом более 20 кг. Установка**	т	0,0542	680877,47 24700	1327,47 570,24	36904 1339	72 31	35493	1246 3052	41202
	6.1	2106-0405-1403	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,0542	654850				35492,87		
7	23	С121-050301-9918	**Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры**	т	0,0542	108371		5874		5874	470	6344
8	25	С121-040302-9903	**Плиты покрытий и перекрытий ребристые для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5 СТ РК 937-92**	м3	3,8	65075		247285		247285	19783	267068
			Итого по разделу: 1. Бетонные и железобетонные конструкции									**2398508**

ИТОГО:		1852786	134787	1360556	368055	2398508
		357443	47013		177667	
В том числе :						
Стоимость оборудования, всего				0		
в том числе, оборудование поставки заказчика				0		
Итого :						**2 398 508**
Временные здания и сооружения	**2%**	**47 970**				
Итого с временными						**2 446 478**
Зимние удорожания	**3,12%**	**76 330**				
Итого с зимними удорожаниями						**2 522 808**
Непредвиденные работы и затраты	**2 %**			**50 456**		
Итого сметная стоимость						**2 573 264**
Итого в текущих ценах на 2021 год-100% К=1,050036	**1,050036**					**2 702 020**
Итого по договорной цене	***0,950000002***					**2 566 919**
НДС	**12 %**	**308 030**				
Итого с НДС						**2 874 950**

Акт выполненных работ № 65

за **август 2022 (месяц, год) на 6-8-1 Резервуар на 100м3 по генплану №4 общестроительные работы работы**

Составлен (а) в текущих ценах на 24.08.2022

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 1. Бетонные и железобетонные конструкции									
1	15	Е11-060101-0101	**Подготовка бетонная. Устройство из бетона В7,5 F100,W6**	м3	4,42	4100,77 / 1271,7	1096,16 / 243,67	18125 / 5621	4845 / 1077	7659	6095 / 1938	26158
2	16	С121-020101-0309	**Бетон тяжелый класса В7,5, F100, W6 ГОСТ 7473-2010**	м3	4,5084	17171		77414		77414	6193	83607
3	17	Е11-061301-0104 Изм. и доп. вып. 16	**Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Устройство из бетона В25 F100,W6**	м3	41,2	12978,7 / 8476,02	3149,93 / 1113,58	534722 / 349212	129777 / 45879	55733	359533 / 71540	965795
4	18	С121-020101-1002	**Бетон тяжелый класса В25, F150, W6 ГОСТ 7473-2010**	м3	41,818	22265		931078		931078	74486	1005564
5	21	Е11-060301-0701 Изм. и доп. вып. 1	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	т	0,06888	20097,72 / 18450,9	1358,82 / 384	1384 / 1271	93 / 26	20	1181 / 205	2770
	5.1	2105-0307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,2066	96				19,84		
6	22	Е11-060301-0409 Изм. и доп. вып. 16	**Детали закладные весом более 20 кг. Установка**	т	0,0542	680877,47 / 24700	1327,47 / 570,24	36904 / 1339	72 / 31	35493	1246 / 3052	41202
	6.1	2106-0405-1403	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,0542	654850				35492,87		
7	23	С121-050301-9918	**Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры**	т	0,0542	108371		5874		5874	470	6344

8	25	С121-040302-9903	Плиты покрытий и перекрытий ребристые для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5 СТ РК 937-92	м3	3,8	65075	247285		247285	19783	267068
			Итого по разделу: 1. Бетонные и железобетонные конструкции								**2398508**
			ИТОГО:				**1852786**	**134787**	**1360556**	**368055**	**2398508**
							357443	**47013**		**177667**	
			В том числе :								
			Стоимость оборудования, всего						**0**		
			в том числе, оборудование поставки заказчика						**0**		

Итого :			**2 398 508**
Временные здания и сооружения	**2%**	**47 970**	
Итого с временными			**2 446 478**
Зимние удорожания	**3,12%**	**76 330**	
Итого с зимними удорожаниями			**2 522 808**
Непредвиденные работы и затраты	**2 %**	**50 456**	
Итого сметная стоимость			**2 573 264**
Итого в текущих ценах на 2021 год-100% К=1,050036	**1,050036**		**2 702 020**
Итого по договорной цене	***0,950000002***		**2 566 919**
НДС	**12 %**	**308 030**	
Итого с НДС			**2 874 950**

Акт выполненных работ № 66

за **<u>август 2022</u> (месяц, год) на <u>6-9-1 Резервуар для воды емкостью 50м3 по генплану №5 общестроительные работы</u> работы**

Составлен (а) в текущих ценах на 24.08.2022

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 2. Бетонные и железобетонные конструкции									
1	15	Е11-060101-0101	**Подготовка бетонная. Устройство из бетона В7,5 F100,W6**	м3	3,32	4100,77 1271,7	1096,16 243,67	13615 4222	3639 809	5753	4578 1455	19648
2	16	С121-020101-0309	**Бетон тяжелый класса В7,5, F100, W6 ГОСТ 7473-2010**	м3	3,3864	17171		58148		58148	4652	62800
3	17	Е11-061301-0104 Изм. и доп. вып. 16	**Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Устройство из бетона В25 F100,W6**	м3	30,95	12978,7 8476,02	3149,93 1113,58	401691 262333	97490 34465	41868	270086 53742	725519
4	18	С121-020101-1002	**Бетон тяжелый класса В25, F150, W6 ГОСТ 7473-2010**	м3	31,41425	22265		699438		699438	55955	755393
5	19	С121-050301-3001	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,0037245	230016		857		857	69	926
6	20	С121-050301-3201	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	2,11059	222146		468859		468859	37509	506368
7	21	Е11-060301-0701 Изм. и доп. вып. 1	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	т	0,04372	20097,72 18450,9	1358,82 384	879 807	60 17	13	749 130	1758

7.1	2105-0307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1.6 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,1312	96				12,59		
8	22	**Е11-060301-0409 Изм. и доп. вып. 16**	**Детали закладные весом более 20 кг. Установка**		0,0542	680877,47	1327,47	36904	72	35493	1246	41202
			т			24700	570,24	1339	31		3052	
8.1	2106-0405-1403	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,0542	654850					35492,87		
9	23	С121-050301-9918	**Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры**		0,0542	108371		5874		5874		6344
			т								470	
			Итого по разделу: 2. Бетонные и железобетонные конструкции									2119958
			ИТОГО:					1686265	101261	1316303	276659	2119958
								268701	35322		157034	
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			Итого :									2 119 958
			Временные здания и сооружения			2%		42 399				
			Итого с временными									2 162 357
			Зимние удорожания			3,12%		67 466				
			Итого с зимними удорожаниями									2 229 823
			Непредвиденные работы и затраты			2 %				44 596		
			Итого сметная стоимость									2 274 419
			Итого в текущих ценах на 2021 год-100% К=1,050036			1,050036						2 388 222
			Итого по договорной цене			*0,950000002*						2 268 811
			НДС			12 %		272 257				
			Итого с НДС									2 541 068
			Итого по актам 39-66 :									27 562 452
			в том числе НДС - 12 %:									2 953 120

ТОО"Алихан Ойл 3" БИН 041140007085
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный

Директор _____ **Кожаев З.И.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Технический надзор: ТОО "Жаңа Гасыр-К"
_____ **Каманов А.Б.**
аттестат № KZ44VIE00048972 от 29.08.2019 г.
(должность,фамилия,имя,отчество,индивидуальный идентификационный номер, №

Место печати (при наличии)

ГУ"Темирский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства,пассажирского транспорта и автомобильных дорог" БИН 060140009512
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или

И.о. руководителя _____ **Балмагамбетов М.К.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Авторский надзор ПК"Актюбгражданпроект"
_____ **Макашева Т.Н.**
(должность,фамилия,имя,отчество,индивидуальный идентификационный номер, № аттестата,подпись)

Место печати (при наличии)