Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**ГУ "Темирский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог",Республика Казахстан, Актюбинская обл, Темирский район, п.Шубаркудук, Желтоксан, дом № 5**	**060140009512**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "Алихан Ойл 3" БИН 041140007085,030000, Республика Казахстан, Актюбинская обл, Мартукский р-н, М.Маметовой, дом № 64, тел.: (7132) 98-72-10, 92-11-48**	**041140007085**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	

Договор (контракт) Доп.согл.№ 2 от 24.01.2022 г. к Договору № 117 от 23.11.2021 г.

Номер документа	Дата составления
00000000032	23.06.2022

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительно-монтажные работы по проекту "Строительство водопроводных сетей в с.Шыгырлы Темирского района Актюбинской области"			работа	1	85 263 158,00	85 263 158,00	9 135 338,36
				Итого	1	x	85 263 158,00	9 135 338,36

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Кожаев З.И.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 23.06.2022

М.П.

Приложение 4
к приказу Министра индустрии и
инфраструктурного развития РК от 2
апреля 2019 года №178
Приложение 4
к Правилам организации
деятельности и осуществления функций
заказчика(застройщика)

Закзчик : ГУ"Темирский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства,пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

Подрядчик : ТОО"Алихан Ойл 3"

Наименование объекта : Строительно-монтажные работы по проекту "Строительство водопроводных сетей в с.Шыгырлы Темирского района Актюбинской области"

Справка №4
о стоимости выполненных строительных работ и затрат

За _ июнь_ 2022 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		117	23.11.2021г.				
		доп.соглашение № 2	24.01.2022г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за июнь) без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге						НДС	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 20__г	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	151 888 851,20	76 127 820	135 615 046,36	76 127 820.00					16 273 804.84	151 888 851.20
в том числе за отчетный месяц :		76 127 820	76 127 820	76 127 820					9 135 338	85 263 158
акт № 16		14 506 479	14 506 479	14 506 479					1 740 777	16 247 256
акт № 17		61 621 341	61 621 341	61 621 341					7 394 561	69 015 902

Место печати (при наличии)

Заказчик : ГУ "Темирский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства,пассажирского транспорта и автомобильных дорог" БИН 060140009512

Руководитель **Кулмуханов А.С.**

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)

Место печати (при наличии)

Подрядчик: ТОО "Алихан Ойл 3" БИН 041140007085

Директор **Кожаев З.И.**

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:ТОО " Жана Гасыр-К"

Каманов А.Б. Аттестат № KZ44VJE00048972

аттестат № KZ44VJE00048972 от 29.08.2019 г.

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись, печать)

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

ПК "Актюбгражданпроект" Макишева Г.Н.

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, печать)

Приложение 1
приказу Министра индустрии и инфраструктурного
развития Республики Казахстан
от 2 апреля 2019 года№178

Приложение 3
к Правилам организации деятельности
и осуществления функций заказчика
(застройщика)

Заказчик: **ГУ"Темирский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства,пассажирского транспорта и автомобильных дорог" БИН 060140009512 Актюбинская область, Темирский район, п. Шубаркулук,Желтоксан 5**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО"Алихан Ойл З" БИН 041140007085 , Актюбинская область, Мартукский район, с. Мартук , Маметовой 64**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: **Строительно-монтажные работы по проекту "Строительство водопроводных сетей в с.Шыгырлы Темирского района Актюбинской области"**
(наименование, адрес)

Объект: **Строительно-монтажные работы по проекту "Строительство водопроводных сетей в с.Шыгырлы Темирского района Актюбинской области"**
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 117 от 23.11.2021 г., доп.соглашение №2 от 24.01.2022 г.

Акт выполненных работ № 16

за **июнь 2022 (месяц, год) на 2-1 внеплощадочные сети водоснабжения.Выполнение ИЮНЬ работы**

Составлен (а) в текущих ценах 4 квартала 2020 года

№ п.п.	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 1. Строительные работы									
1	1	E11-010101-0316	**Грунты 4 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3**		5875	325,19	308,05	1910491	1809794	0	394109	2488968
				м3 грунта		17,14	76,03	100698	446676		181568	
2	2	E11-010205-0304 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кутр=1,2	**Грунты 4 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**		182	4806	0	874692	0	0	629778	1624828
				м3 грунта		4806	0	874692	0		120358	
3	3	E11-010104-0103	**Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м во временный резерв**		6057	59,43	59,43	359968	359968	0	95245	491630
				м3 грунта		0	21,84	0	132285		36417	
4	4	E11-010201-0502	**Уплотнение грунта в основании траншеи и колодцев на глубину 0,3м**		439	192,49	90,84	84503	39879	0	45405	140301
				м3 уплотненного грунта		101,65	42	44624	18438		10393	
5	5	E11-010104-0103	**Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м из временного резерва для обратной засыпки**		6080	59,43	59,43	356580	356580	0	94349	487003
				м3 грунта		0	21,84	0	131040		36074	
6	6	E11-010104-0403	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3**		4500	41,17	41,17	185265	185265	0	49021	253029
				м3 грунта		0	15,13	0	68085		18743	
7	7	E11-010205-0504	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 4**		1500	1766,4	0	2649600	0	0	1907712	4921897
				м3 грунта		1766,4	0	2649600	0		364585	
8	8	E11-010201-0502	**Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**		4500	192,49	90,84	866205	408780	0	465426	1438161

			м3 уплотненного грунта			101,65	42	457425	189000		106530	
9	9	**Е11-010102-0315**	**Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 излишнего грунта**		57	352,38	339,18	20086	19333	7	4327	26366
			м3 грунта			13,08	92,35	746	5264		1953	
	9.1	2101-0201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,0029	2348				6,69		
10	10	**С341-020101-0101**	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 1 км**		103,17	153		15785				17048
			т·км								1263	
11	11	**Е11-010102-0602**	**Грунты 2-3 группы. Работа на отвале**		57	21,05	17,83	1200	1016	5	417	1746
			м3 грунта			3,13	7,04	178	401		129	
	11.1	2101-0201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,0023	2348				5,35		
12	12	**Е11-230101-0101**	**Основание под трубопроводы песчаное. Устройство**		35	3109,64	159,5	108837	5582	66412	38104	158696
			м3 основания			1052,64	47,04	36842	1646		11755	
	12.1	2101-0401-0103	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	38,5	1725				66412,5		
13	13	**Е11-220501-0102 Изм. и доп. вып. 4**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка**		1,3135	315701,79	84364,07	414674	110813	2913	329141	803320
			км трубопровода			229120	23994,3	300949	31517		59505	
	13.1	2113-0703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	10,508	271				2847,67		
14	15	**Е11-220301-0101 Изм. и доп. вып. 10**	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием**		0,0176	452883,86	70145,74	7971	1234	173	6939	16103
			км трубопровода			372922	25302,64	6563	445		1193	
	14.1	2107-0201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0032	25046				79,35		
	14.2	2113-0812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0004	211192				74,34		
15	16	**С123-010201-0146**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80**		17,6704	1340		23678		23678		25572
			м								1894	
16	18	**С123-020101-0609**	**Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)**		1	1099		1099		1099		1187
			шт.								88	
17	19	**С123-020101-0154**	**Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)**		1	645		645		645		697
			шт.								52	
18	20	**С123-020303-2403**	**Тройник полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 63, PN 10**		2	1007		2014		2014		2175
			шт.								161	
19	21	**С123-020302-8007**	**Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 63, PN 10**		4	818		3272		3272		3534
			шт.								262	
20	22	**Е11-221201-0101**	**Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка**		9	565,28	30,24	5088	272	190	4579	10440
			фланец			513,92	0	4625	0		773	
	20.1	2113-0812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0009	211192				190,07		
21	23	**С123-020103-0207**	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 33259-2015**		9	1369		12321		12321		13307
			шт.								986	
22	24	**Е11-220901-0101**	**Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка**		4	1248,59	27,42	4994	110	692	4204	9934
			задвижка или клапан			1048,08	13,44	4192	54		736	
	22.1	2113-0201-0508	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ГОСТ 17590-87	т	0,0032	188483				603,15		
23	25	**С123-040102-0102**	**Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6100, для воды, корпус из серого чугуна, PN 10/16, DN 50, типа FAF ГОСТ 5762-2002**		4	27037		108148		108148		116800
			шт.								8652	

24	26	**Е11-221001-0101**	**Вантузы одинарные. Установка**	**шт.**	**1**	**2269,56**	**54,84**	**2270**	**55**	**214**	**2007**	**4619**
						2000,7	**26,88**	**2001**	**27**		**342**	
	24.1	2113-0201-0508	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,0011	188483				207,33		
25	27	**С123-041011-0102**	**Вантуз фланцевый с двумя отверстиями для чистой воды BV-05-60, серии V 200, PN 16, DN 50, типа Belgicast ГОСТ 33259-2015**	**шт.**	**1**	**0**		**0**				**0**
26	28	**Е11-220301-0103 Изм. и доп. вып. 10**	**Гильзы из стальных электросварных труб диаметром 108х3мм.Укладка**	**км трубопровода**	**0,0024**	**2547789,92**	**110781,96**	**6115**	**266**	**4894**	**1045**	**7733**
						397980	**41769,74**	**955**	**100**		**573**	
	26.1	2107-0201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0004	25046				10,82		
	26.2	2113-0812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0001	211192				20,27		
	26.3	2304-0201-0184	Трубы стальные электросварные прямошовные. D 108 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	2,016	2018				4862,57		
27	29	**Е11-220601-0301 Изм. и доп. вып. 16**	**Трубопроводы стальные диаметром 50 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции**	**км трубопровода**	**0,0176**	**948077,56**	**37083,48**	**16686**	**652**	**11382**	**4608**	**22998**
						264306	**134,4**	**4652**	**2**		**1704**	
	27.1	2110-0501-9903	Мастика битумно-полимерная или битумно-резиновая ГОСТ 30693-2000	кг	30,448	263				8007,82		
	27.2	2111-0203-0804	Холст стекловолокнистый, марка ВВ-Г	10 м2	0,7568	3736				2827,4		
28	30	**Е11-220601-0601 Изм. и доп. вып. 16**	**Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 50 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции (фасонные части)**	**км трубопровода**	**0,00016**	**189050,96**	**49470,28**	**30**	**8**	**7**	**18**	**52**
						97580,4	**16892,16**	**16**	**3**		**4**	
	28.1	2110-0501-9903	Мастика битумно-полимерная или битумно-резиновая ГОСТ 30693-2000	кг	0,0176	263				4,63		
	28.2	2111-0203-0804	Холст стекловолокнистый, марка ВВ-Г	10 м2	0,0004	3756				1,67		
29	31	**Е11-220601-0303 Изм. и доп. вып. 16**	**Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции (гильзы)**	**км трубопровода**	**0,0024**	**1531689,99**	**39130,84**	**3676**	**94**	**2942**	**635**	**4656**
						266910	**241,92**	**641**	**1**		**345**	
	29.1	2110-0501-9903	Мастика битумно-полимерная или битумно-резиновая ГОСТ 30693-2000	кг	7,968	263				2095,58		
	29.2	2111-0203-0804	Холст стекловолокнистый, марка ВВ-Г	10 м2	0,1968	3736				735,24		
30	32	**Е11-221301-0101 Изм. и доп. вып. 16**	**Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих**	**м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца**	**5,75**	**22778,32**	**9293,44**	**130975**	**53437**	**17983**	**80519**	**228414**
						10357,34	**3787,39**	**59555**	**21777**		**16920**	
	30.1	2101-0201-0403	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	1,2995	2278				2960,26		
	30.2	2102-0101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,7648	16510				12626,02		
31	33	**С123-030101-0308**	**Люк чугунный, тип С (В125) ГОСТ 3634-99**	**комплект**	**3**	**18736**		**56208**		**56208**		**60705**
											4497	
32	42	**С121-040301-0201**	**Опорный колодец КО-6**	**шт.**	**4**	**5654**		**22616**		**22616**		**24425**
											1809	
33	43	**Е11-080201-0109 Изм. и доп. вып. 9**	**Горловина колодца из керамического кирпича.Кладка**	**м3 кладки**	**0,09**	**30759,38**	**2170,8**	**2768**	**196**	**2001**	**572**	**3607**
						6354,6	**483,84**	**572**	**44**		**267**	
	33.1	2103-0101-0103	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт	0,036	46955				1690,38		
34	44	**С121-060208-0501**	**Стоимость металлических стремянок**	**т**	**0,07798**	**582041**		**45388**		**45388**		**49019**
											3631	
35	45	**Е11-270403-0501 Изм. и доп. вып. 2**	**Щебеночное основание под отмостку.Устройство**	**м2 основании**	**10,8**	**608,68**	**223,55**	**6574**	**2414**	**3716**	**1175**	**8369**
						41,07	**59,67**	**444**	**644**		**620**	
	35.1	2101-0201-0704	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,2452	2202				539,84		
	35.2	2101-0201-0707	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция свыше 70 мм СТ РК 1284-2004	м3	1,3068	2200				2874,96		
	35.3	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,324	82				26,57		

36	46	E11-060101-0101	**Бетонная отмостка.Устройство**		1,08	4100,77	1096,16	4429	1184	1872	1489	6391
				м3		1271,7	243,67	1373	263		473	
37	47	C121-020101-0301	**Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010**		1,1016	16510		18187		18187		19642
				м3							1455	
38	48	**E11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону колодцев**		49,85	876,17	19,84	43677	989	28696	13138	61360
				м2 поверхности		280,69	2,69	13992	134		4545	
	38.1	2110-0501-1404	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	119,64	223				26679,72		
			Итого по разделу: 1. Строительные работы									13554732
			ИТОГО:					8376715	3357921	437675	4173962	13554732
								4565335	1047846		1004055	
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			Итого :									13 554 732
			Временные здания и сооружения			2%		271 095				
			Итого с временными									13 825 827
			Зимние удорожания			3,12%		431 366				
			Итого с зимними удорожаниями									14 257 193
			Непредвиденные работы и затраты			2 %				285 144		
			Итого сметная стоимость									14 542 337
			Итого в текущих ценах на 2021 год-100% К=1,050036			1,050036						15 269 978
			Итого по договорной цене			*0,950000002*						14 506 479
			НДС			12 %		1 740 777				
			Итого с НДС									16 247 256

Акт выполненных работ № 17

за **июнь 2022** (месяц, год) на **2-2 внутриплощадочные сети водоснабжения**

Составлен (а) в текущих ценах 4 квартала 2020 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 1. Строительные работы									
1	1	E11-010101-0316	**Грунты 4 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3**		24150,75	325,19	308,05	7853582	7439639	0	1620090	10231566
				м3 грунта		17,14	76,03	413944	1836182		757894	
2	2	E11-010205-0304 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 4 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**		747	4806	0	3590082	0	0	2584859	6668936
				м3 грунта		4806	0	3590082	0		493995	
3	3	E11-010104-0103	**Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с) при перемещении грунта до 10 м во временный резерв**		24897,75	59,43	59,43	1479673	1479673	0	391512	2020880
				м3 грунта		0	21,84	0	543767		149695	
4	4	E11-010201-0502	**Уплотнение грунта в основании траншеи и колодцев на глубину 0,3м**		1806	192,49	90,84	347637	164057	0	186791	577182
				м3 уплотненного грунта		101,65	42	183580	75852		42754	

5	5	Е11-010104-0103	**Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м из временного резерва для обратной засыпки**		24458,25	59,43	59,43	1453554	1453554	0	384601	1985207
				м3 грунта		0	21,84	0	534168		147052	
6	6	Е11-010104-0403	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3**		18343,6875	41,17	41,17	755210	755210	0	199829	1031442
				м3 грунта		0	15,13	0	277540		76403	
7	7	Е11-010205-0504	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 4**		6114,5625	1766,4	0	10800763	0	0	7776550	20063498
				м3 грунта		1766,4	0	10800763	0		1486185	
8	8	Е11-010201-0502	**Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**		18343,6875	192,49	90,84	3530976	1666341	0	1897251	5362485
				м3 уплотненного грунта		101,65	42	1864636	770435		434258	
9	9	Е11-010102-0315	**Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 излишнего грунта**		439,5	352,38	339,18	154871	149070	53	33362	203292
				м3 грунта		13,08	92,35	5749	40588		15059	
	9.1	2101-0201-0004	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,022	2348				51,6		
10	12	Е11-230101-0101	**Основание под трубопроводы песчаное. Устройство**		165,9375	3109,64	159,5	516006	26467	314866	180653	752392
				м3 основания		1052,64	47,04	174672	7806		55733	
	10.1	2101-0401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	182,5313	1725				314866,41		
11	13	Е11-220504-0101 Изм. и доп. вып. 4	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка**		1,55055	297433,65	74602,49	461186	115675	2157	372558	980444
				км трубопровода		221440	21261,92	343354	32968		66700	
	11.1	2113-0703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	7,7528	271				2101		
12	14	С123-010501-1104	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 32x2 питьевая ГОСТ 18599-2001**		88,766	155		13759		13759		14860
				м							1101	
13	15	С123-010501-1107	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 50x2,4 питьевая ГОСТ 18599-2001**		244,218	294		71800		71800		77544
				м							5744	
14	16	Е11-220301-0102 Изм. и доп. вып. 10	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 75 мм. Укладка с гидравлическим испытанием**		0,015	474150,56	86254,72	7112	1294	202	6035	14199
				км трубопровода		374396	32008,02	5616	480		1052	
	14.1	2107-0201-0501	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 1 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0027	25046				67,62		
	14.2	2113-0812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0005	211192				95,04		
15	17	С123-010501-1109	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 63x3 питьевая ГОСТ 18599-2001**		15,15	453		6863		6863		7412
				м							549	
16	19	Е11-220501-0103 Изм. и доп. вып. 4	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка**		4,0587	360101,35	106803,91	1461543	433485	20202	1121359	2789534
				км трубопровода		248320	30755,96	1007856	124829		206632	
	16.1	2113-0703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	73,0566	271				19798,34		
17	20	С123-010501-1110	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 75x3,6 питьевая ГОСТ 18599-2001**		51,813	624		32331		32331		34918
				м							2587	
18	24	С123-020101-0620	**Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)**		3	2368		7104		7104		7672
				шт.							568	
19	25	С123-020101-1032	**Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 108 мм x 4 мм - 57 мм x 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)**		2	1263		2526		2526		2728
				шт.							202	
20	34	С123-020103-0207	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 33259-2015**		6	1369		8214		8214		8871
				шт.							657	
21	35	С123-020103-0210	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 33259-2015**		48	2624		125952		125952		136028

				шт.							10076	
22	36	E11-220901-0101	**Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка**	4	1248,59	27,42	4994	110	692	4204	9934	
			задвижка или клапан		1048,08	13,44	4192	54		736		
	22.1	2113-0201-0508	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ГОСТ 1759.0-87 т	0,0032	188483				603,15			
23	37	C123-040102-0101	**Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6100, для воды, корпус из серого чугуна, PN 10/16, DN 40, типа FAF ГОСТ 5762-2002**	1	19704		19704		19704		21280	
			шт.							1576		
24	38	C123-040102-0102	**Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6100, для воды, корпус из серого чугуна, PN 10/16, DN 50, типа FAF ГОСТ 5762-2002**	3	27037		81111		81111		87600	
			шт.							6489		
25	39	E11-220901-0103	**Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка**	7	2076,98	82,26	14539	576	2291	11834	28483	
			задвижка или клапан		1667,4	40,32	11672	282		2110		
	25.1	2113-0201-0508	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ГОСТ 1759.0-87 т	0,0105	188483				1979,07			
26	40	C123-040102-0105	**Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6100, для воды, корпус из серого чугуна, PN 10/16, DN 100, типа FAF ГОСТ 5762-2002**	7	57296		401072		401072		433158	
			шт.							32086		
27	41	C123-020302-5917	**Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 17, DN 110x50, PN 10**	1	1172		1172		1172		1266	
			шт.							94		
28	42	C123-020302-6116	**Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, DN 75x50, PN 16**	1	945		945		945		1021	
			шт.							76		
29	43	C123-020302-2410	**Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10**	2	1873		3746		3746		4046	
			шт.							300		
30	44	C123-020303-1006	**Отвод полиэтиленовый сварной от 45° до 60° ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10**	5	922		4610		4610		4979	
			шт.							369		
31	45	C123-020303-0306	**Отвод полиэтиленовый сварной от 15° до 30° ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10**	3	718		2154		2154		2326	
			шт.							172		
32	49	C123-020303-2406	**Тройник полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10**	5	1286		6430		6430		6944	
			шт.							514		
33	50	C123-020302-4714	**Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 110x50x110, PN 10**	1	2637		2637		2637		2848	
			шт.							211		
34	51	C123-020302-4715	**Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 110x63x110, PN 10**	2	2935		5870		5870		6340	
			шт.							470		
35	52	C123-020301-0506	**Тройник полиэтиленовый компрессионный равносторонний DN 50x50x50, PN 16**	24	1392		33408		33408		36081	
			шт.							2673		
36	53	C123-020301-0208	**Муфта полиэтиленовая редукционная с компрессионным соединением DN 50x32, PN 16**	50	719		35950		35950		38826	
			шт.							2876		
37	54	C123-020301-0721	**Муфта полиэтиленовая компрессионная переходная с наружной резьбой DN 50x2, PN 16**	23	542		12466		12466		13463	
			шт.							997		
38	55	C123-020301-0713	**Муфта полиэтиленовая компрессионная переходная с наружной резьбой DN 32x1 1/4, PN 16**	80	249		19920		19920		21514	
			шт.							1594		
39	56	C123-020301-0406	**Отвод полиэтиленовый 90° компрессионный прямой DN 50x50, PN 16**	2	1068		2136		2136		2307	
			шт.							171		
40	57	C123-020301-0911	**Отвод полиэтиленовый 90° компрессионный с внутренней резьбой DN 32x1 1/4, PN 16**	50	351		17550		17550		18954	

				шт.						1404	
41	58	Е11-220901-0101	**Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка**		20	1248,59	27,42	24972	549	3462	21018	49669
				задвижка или клапан		1048,08	13,44	20962	269		3679	
	41.1	2113-0201-0508	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,016	188483				3015,73		
42	59	С123-040902-3210	**Краны шаровые с резьбой 1 1/4" "М"-"П", Т до +185°С, PN 28, DN 32, типа Giacomini ГОСТ 21345-2005**		80	6137		490960		490960		530237
				шт.							39277	
43	62	Е11-220601-0603 Изм. и доп. вып. 16	**Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 100 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции**		0,0017	226583,56	49871,62	385	85	135	193	624
				км трубопровода		97580,4	17013,12	166	29		46	
	43.1	2110-0501-9903	Мастика битумно-полимерная или битумно-резиновая ГОСТ 30693-2000	кг	0,357	263				93,93		
	43.2	2111-0203-0804	Холст стекловолокнистый, марка ВВ-Г	10 м2	0,009	3736				33,66		
44	63	Е11-220601-0306 Изм. и доп. вып. 16	**Трубопроводы стальные диаметром 200 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции (гильзы)**		0,0375	3053837,74	240030,31	114519	9001	91944	14994	139874
				км трубопровода		361956	41928,96	13573	1572		10361	
	44.1	2110-0501-9903	Мастика битумно-полимерная или битумно-резиновая ГОСТ 30693-2000	кг	248,625	263				65388,38		
	44.2	2111-0203-0804	Холст стекловолокнистый, марка ВВ-Г	10 м2	6,3	3736				23536,8		
45	64	Е11-220601-0303 Изм. и доп. вып. 16	**Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции (гильзы)**		0,0024	1531689,99	39130,84	3676	94	2942	635	4656
				км трубопровода		266910	241,92	641	1		345	
	45.1	2110-0501-9903	Мастика битумно-полимерная или битумно-резиновая ГОСТ 30693-2000	кг	7,968	263				2095,58		
	45.2	2111-0203-0804	Холст стекловолокнистый, марка ВВ-Г	10 м2	0,1968	3736				735,24		
46	69	Е11-221301-0101 Изм. и доп. вып. 16	**Колодцы круглые из сборного железобетона.Устройство в грунтах сухих**		20,77	22778,32	9293,44	473106	193025	64959	290848	825070
				м3		10357,34	3787,39	215122	78664		61116	
	46.1	2101-0201-0403	Щебень из изверженных горных пород для строительных работ М600, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	4,694	2278				10692,98		
	46.2	2102-0101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	2,7624	16510				45607,39		
47	47 70	С123-030101-0308	**Люк чугунный, тип С (В125) ГОСТ 3634-99**		64	18736		1199104		1199104		1295032
				комплект							95928	
48	73	С121-040302-0105	**Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016**		3	11532		34596		34596		37364
				шт.							2768	
49	75	С121-040301-0106	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016**		6	11809		70854		70854		76522
				шт.							5668	
50	84	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону колодцев**		395,615	876,17	19,84	346626	7849	227732	104262	486959
				м2 поверхности		280,69	2,69	111045	1064		36071	
	50.1	2110-0501-1404	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	949,476	223				211733,15		
			Итого по разделу: 1. Строительные работы									57578469
			ИТОГО:					36109956	13895754	3446581	17203438	57578469
								18767625	4326550		4265073	
			В том числе:									
			Стоимость оборудования, всего							0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			Итого :									**57 578 469**
			Временные здания и сооружения			2%		1 151 569				
			Итого с временными									**58 730 038**

Зимние удорожания	**3,12%**	**1 832 377**		
Итого с зимними удорожаниями				**60 562 415**
Непредвиденные работы и затраты	**2 %**		**1 211 248**	
Итого сметная стоимость				**61 773 663**
Итого в текущих ценах на 2021 год-100% К=1,050036	**1,050036**			**64 864 570**
Итого по договорной цене	***0,950000002***			**61 621 341**
НДС	**12 %**	**7 394 561**		
Итого с НДС				**69 015 902**
Итого по актам 16 - 17 :				85 263 158
В том числе НДС -12% :				9 135 338

ТОО"Алихан Ойл 3" БИН 041140007085
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный

Директор **Кожаев З.И.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Технический надзор: ТОО "Жана Гасыр-К"

Каманов А.Б.
аттестат № KZ44VJE00048972 от 29.08.2019
(должность,фамилия,имя,отчество,индивидуальный идентификационный номер, №

Место печати (при наличии)

ГУ"Темирский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства,пассажирского транспорта и автомобильных дорог" БИН 060140009512
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или

Руководитель **Кулмуханов А.С.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Авторский надзор ПК"Актюбгражданпроект"

Макишева Г.Н.
(должность, фамилия,имя,отчество,индивидуальный идентификационный номер, № аттестата,подпись)

Место печати (при наличии)