Заказчик ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Казталовского района ЗКО"
Подрядчик ТОО"Батыс Құрылыс Қызмет"
Наименование «Строительство системы водоснабжения проекта детальной планировки 61 земельного участка Юго-восточной части с. Жалпактал, Казталовского района ЗКО»

А К Т №3 от 01.08.2019г.
приемки выполненных работ
за июль 2019 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Поселковый водопровод В1										
1	1116-0901-0501 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры),диа метр до 40 мм.Установка	счетчик (водомер)	12		481,18	24,78	5774	297	232	5269	11927
		НР - 98%; СП - 8%				437,06	11,01	5245	132		883	
2	1118-1001-0101 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления,диаметр 25 мм.У становка	фильтр	61		981,04	143,06	59844	8727	884	51697	120464
		НР - 98%; СП - 8%				823,49	41,31	50233	2520		8923	
3	1122-1001-0103 РСНБ РК 2015	Гидранты пожарные.Уста новка	шт.	10		2397,30	161,28	23973	1613	5598	17233	44502
		НР - 99%; СП - 8%				1676,22	64,47	16762	645		3296	
4	1122-1101-0103 РСНБ РК 2015 Изм.	Штуцеры (патрубки) стальные,диамет р 100 мм.Врезка в существующие сети из стальных т руб	врезка	1		6558,52	3724,52	6559	3725	321	3585	10955
		НР - 99%; СП - 8%				2512,50	1108,63	2513	1109		811	
		Колодцы водопроводные 24шт-Нр1800										
5	1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм.	Колодцы круглые из сборного железобетона(серия 3.900.1-14 вып1).Устройство в грунтах сухих	м3	17,215		34672,84	8147,80	596893	140264	310663	197364	857797
		НР - 99%; СП - 8%				8479,02	3101,42	145966	53391		63541	
6	2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для кол одцев СТ РК 1971-2010 ПН15	шт.	12		23954,00	--	287448	--	287448	--	310444
		СП - 8%				--	--	--	--		22996	
7	2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9,КС15.9а	шт.	24		20555,00	--	493320	--	493320	--	532786
		СП - 8%				--	--	--	--		39466	
8	2104-0302-0109 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонны е для колодцев СТ РК 1971-2010 ПП15-1,2ПП15-2	шт.	12		18592,00	--	223104	--	223104	--	240952
		СП - 8%				--	--	--	--		17848	
9	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО1	шт.	12		3867,00	--	46404	--	46404	--	50116
		СП - 8%				--	--	--	--		3712	
10	2104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 СТ РК 1971-2010,ГОСТ 8020-90	шт.	3,5		4728,00	--	16548	--	16548	--	17872
		СП - 8%				--	--	--	--		1324	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	2303-0101-0303 РСНБ РК 2015	Люк чугунный,тип Л (А15) ГОСТ 36 34-99	комплект	12	19408,00	--	232896	--	232896	--	251528
		СП - 8%			--	--	--	--		18632	
12	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Стремянка	т	0,12	521281,00	--	62554	--	62554	--	67558
		СП - 8%			--	--	--	--		5004	
13	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм.	Гидроизоляция боковая обмазочн ая битумная в 2 слоя,по выровненной поверхности б утовой кладки,кирпичу,бетону	м2 поверхности	26,4	825,02	19,07	21781	504	15210	5696	29675
		НР - 93%; СП - 8%			229,81	2,20	6067	58		2198	
14	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Обсыпка вручную оголовка колод цев.Группа грунтов 2	м3 грунта	1,2	715,39	--	858	--	--	618	1595
		НР - 72%; СП - 8%			715,39	--	858	--		118	
15	1111-0101-0204 РСНБ РК 2015	Слои подстилающ ие щебеночные.Устройство с уплотнением трамбовкам и	подстилающего слоя	3,3	7551,53	1478,06	24920	4878	11007	10371	38114
		НР - 94%; СП - 8%			2737,80	605,55	9035	1998		2823	
16	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Отмостк а оголовков колодцев бетоном Б7,5	м3	1,98	31190,41	1049,56	61757	2078	57618	2235	69111
		НР - 91%; СП - 8%			1040,85	199,61	2061	395		5119	
17	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Бетонный упор на сети бетоном Б7,5	м3	0,448	31190,41	1049,56	13973	470	13037	506	15637
		НР - 91%; СП - 8%			1040,85	199,61	466	89		1158	
				Колодцы водопроводные 1шт-Нр2400							
18	1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм.	К олодцы круглые из сборного,железобетона.Устройств о в грунтах сухих	железобетонны х и бетонных	1,74	34672,84	8147,80	60331	14177	31401	19948	86702
		НР - 99%; СП - 8%			8479,02	3101,42	14753	5396		6422	
19	2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для коло дцев ПН15 СТ РК 1971-2010,ГОСТ 8020-90	шт.	1	23954,00	--	23954	--	23954	--	25870
		СП - 8%			--	--	--	--		1916	
20	2104-0301-0110 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 СТ РК 1971-2010,ГОСТ 8020-90	шт.	1	13703,00	--	13703	--	13703	--	14799
		СП - 8%			--	--	--	--		1096	
21	2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные д ля колодцев КС15.9,КС15.9а ГОСТ 8020-90	шт.	2	20555,00	--	41110	--	41110	--	44399
		СП - 8%			--	--	--	--		3289	
22	2104-0302-0109 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные дл я колодцев 1ПП15-1,2ПП15-1 СТ РК 1971-2010,ГОСТ 8020-90	шт.	1	18592,00	--	18592	--	18592	--	20079
		СП - 8%			--	--	--	--		1487	
23	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО1 СТ РК 1971-2010,ГОСТ 8020-90	шт.	1	3867,00	--	3867	--	3867	--	4176
		СП - 8%			--	--	--	--		309	
24	2104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 СТ РК 1971-2010,ГОСТ 8020-90	шт.	1	4728,00	--	4728	--	4728	--	5106
		СП - 8%			--	--	--	--		378	
25	2303-0101-0303 РСНБ РК 2015	Люк чугунный,тип Л (А15) ГОСТ 363 4-99	комплект	1	19408,00	--	19408	--	19408	--	20961
		СП - 8%			--	--	--	--		1553	
26	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Стремянка	т	0,01	521281,00	--	5213	--	5213	--	5630
		СП - 8%			--	--	--	--		417	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм.	Гидроизоляция бокова я обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной пове рхности бутовой кладки,кирпичу,бетону	м2 поверхн ости	4,71	825,02	19,07	3886	90	2714	1016	5294
		НР - 93%; СП - 8%			229,81	2,20	1082	10		392	
28	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Обсыпка вручную оголовка колодцев.Группа грунтов 2	м3 грунта	0,1	715,39	--	72	--	--	52	133
		НР - 72%; СП - 8%			715,39	--	72	--		10	
29	1111-0101-0204 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие щебеночные.Устройство с уплотнением трамбовками	подстилающего слоя	0,275	7551,53	1478,06	2077	406	918	864	3176
		НР - 94%; СП - 8%			2737,80	605,55	753	167		235	
30	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Отмостка о головков колодцев бетоном Б7,5	м3	0,165	31190,41	1049,56	5146	173	4801	186	5759
		НР - 91%; СП - 8%			1040,85	199,61	172	33		427	
				Указатели-10шт							
31	1101-0205-0402 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов.Копание вручную без креплений без откосов глубинойдо 0,7 м.Группа грунтов 2	м3 грунта	2,5	2158,80	--	5397	--	--	3886	10025
		НР - 72%; СП - 8%			2158,80	--	5397	--		743	
32	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015	Фундаме нты-столбы бетонные из бетона класса В15.Устройст во	м3	0,27	38115,64	1099,11	10291	297	8776	1163	12371
		НР - 91%; СП - 8%			4512,90	220,38	1218	60		916	
33	1109-0305-0301 РСНБ РК 2015	Конструкции опорные.Монтаж	т конструкций	0,052	87996,97	6226,79	4576	324	379	2685	7842
		НР - 69%; СП - 8%			74483,20	349,08	3873	18		581	
34	2401-0201-0101 РСНБ РК 2015	Знаки дорожные односторонние 1.3.1,со световозвращающей пленкой (флоуоресцентной)	ш т.	10	8919,00	--	89190	--	89190	--	96325
		СП - 8%			--	--	--	--		7135	
35	2301-0201-0162 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прям ошовные,D 76 мм,толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705 -80	м	30	1739,00	--	52170	--	52170	--	56344
		СП - 8%			--	--	--	--		4174	
36	2105-0104-0304 РСНБ РК 2015	Сталь листовая оцинкованная угл еродистая толщиной от 1,5 до 3 мм ГОСТ 14918-80	т	0,1	275424,00	--	27542	--	27542	--	29746
		СП - 8%			--	--	--	--		2203	
37	2113-0201-0303 РСНБ РК 2015	Болты с гайками и шайбами оцинкова нные диаметром резьбы М10 ГОСТ 1759.0-87	кг	40	213,00	--	8520	--	8520	--	9202
		СП - 8%			--	--	--	--		682	
38	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические.Огрунт овка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	12	84,98	2,21	1020	27	550	307	1433
		НР - 69%; СП - 8%			36,88	0,22	443	3		106	
39	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Пов ерхности металлические огрунтованные.Окраска эмал ями ПФ-115,2 раза	м2	12	153,05	3,13	1837	38	1282	361	2373
		НР - 69%; СП - 8%			43,11	0,44	517	5		176	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге								3138778
				РАЗДЕЛ 2.Поливочный водопровод							
				В7							
40	1122-0301-0105 РСНБ РК 2015 Изм.	Трубы водопроводные с тальные,диаметр 150 мм.Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,375	704732,86	212916,10	264275	79844	21486	186272	486591
		НР - 99%; СП - 8%			434520,00	67222,92	162945	25209		36044	
41	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические.Огру нтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	120	84,98	2,21	10197	265	5507	3071	14330
		НР - 69%; СП - 8%			36,88	0,22	4425	26		1061	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
42	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эмалями ПФ-115	м2	120	84,98	2,21	10197	265	5507	3071	14330
		НР - 69%; СП - 8%			36,88	0,22	4425	26		1061	
43	1122-0301-0107 РСНБ РК 2015 Изм.	Трубы водопроводны е стальные,диаметр 273 мм.Укладка с гидравлическ им испытанием	км трубопровода	0,017	1118558,54	489656,58	19015	8324	1642	11481	32936
		НР - 99%; СП - 8%			532287,00	149884,91	9049	2548		2440	
44	1122-0601-0308 РСНБ РК 2015 Изм.	Трубопроводы стальные диамет ром 273 мм.Нанесение весьма усиленной антикоррози онной битумно-резиновой или битумно-	км трубопровода	0,017	4212380,24	273531,61	71610	4650	60490	7174	85087
		НР - 99%; СП - 8%			380562,00	45707,07	6470	777		6303	
45	1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм.	Краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм.Установка	шт.	4	1873,20	84,98	7493	340	1202	5875	14437
		НР - 98%; СП - 8%			1487,64	11,01	5951	44		1069	
46	1312-1001-0906 РСНБ РК 2015	Трубопровод условным давлением 2,5 Мпа,диаметр наружный врезаемой трубы 159 мм.Врез ка в действующие магистрали	врезка	1	19817,32	292,93	19817	293	459	11630	33963
		НР - 61%; СП - 8%			19065,00	--	19065	--		2516	
		ИТОГО	Тенге								681674

		ИТОГО ПО АКТУ:									3820453
		В том числе :									
		Накладные расходы									553617
		Сметная прибыль									282997
		Итого с временными		1,4 %						53486,00	3873939
		Итого с зимними удорожаниями		1,98 %						76704,00	3950643
		Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %									4029656
		Итого со скидкой подрядчика									2967878,79
		Итого с НДС		12 %						356145,45	3324024,24

Заказчик :

ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Казталовского района ЗКО"

Западно-Казахстанский областной филиал АО "Национальный центр "Курылысконсалтинг"

Подрядчик:

ТОО"Батыс Құрылыс Қызмет"

Директор Оспанов А.К

Авторский надзор Таспаев А.М.

ЖайыкСтройПроект" ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТ-ТЬЮ ГОРОД УРАЛЬСК РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН ЗАП.-КАЗ. ОБЛАСТЬ