Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **ГУ "Темирский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог",Республика Казахстан, Актюбинская обл, Темирский район, п.Шубаркудук, Желтоксан, дом № 5** — **060140009512**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Алихан Ойл 3" БИН 041140007085,030000, Республика Казахстан, Актюбинская обл, Мартукский р-н, М.Маметовой, дом № 64, тел.: (7132) 98-72-10, 92-11-48** — **041140007085**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Доп.согл.№1 от 24.01.2022 г. к Договору № 126 от 30.11.2021 г.

Номер документа	Дата составления
00000000025	26.05.2022

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительно-монтажные работы по проекту "Строительство водопроводных сетей в с.Калмаккырылган Темирского района Актюбинской области"			работа	1	26 250 000,00	26 250 000,00	2 812 500,00
				Итого	1	x	26 250 000,00	2 812 500,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Кожаев З.И.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 26.05.2022

М.П.

Приложение 4
к приказу Министра индустрии и
инфраструктурного развития РК от 2 апреля 2019
года №178

Приложение 4 *к*
Правилам организации *деятельности и*
осуществления функций заказчика(застройщика)

Закзчик : ГУ"Темирский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства,пассажирского транспорта и автомобильных дорог"
Подрядчик : ТОО"Алихан Ойл 3"
Наименование объекта : Строительно-монтажные работы по проекту "Строительство водопроводных сетей в с.Калмаккырылган Темирского района Актюбинской области"

Справка №5
о стоимости выполненных строительных работ и затрат

За _ май _2022_года

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код
		126	30.11.2021г.				
		доп.согла. №1	24.01.2022г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за май) без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге						НДС	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 20__г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	161 136 044	23 437 500	143 871 468	23 437 500					17 264 576	161 136 044
в том числе за отчётный месяц :		23 437 500	23 437 500	23 437 500					2 812 500	26 250 000
акт № 38		8 952 943	8 952 943	8 952 943					1 074 353	10 027 296
акт № 39		14 484 557	14 484 557	14 484 557					1 738 147	16 222 704

Всего к оплате: 26 250 000 (двадцать шесть миллионов двести пятьдесят тысяч) тенге

Место печати (при наличии)
Заказчик : ГУ "Темирский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства,пассажирского транспорта и автомобильных дорог" БИН 060140009512

Руководитель Кулмуханов А.С.
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)

Место печати (при наличии)
Подрядчик: ТОО "Алихан Ойл 3" БИН 041140007085

Директор Кожаев З.И.
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора:ТОО " Жана Гасыр-К"

Каманов А.Б . Аттестат № KZ44VJE00048972

аттестат № KZ44VJE00048972 от 29.08.2019 г.
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись, печать)

Приложение 1
приказу Министра индустрии и инфраструктурного
развития Республики Казахстан
от 2 апреля 2019 года№178

Приложение 3
к Правилам организации деятельности
и осуществления функций заказчика
(застройщика)

Заказчик : **ГУ"Темирский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства,пассажирского транспорта и автомобильных дорог" БИН 060140009512 Актюбинская область, Темирский район, п. Шубаркудук,Желтоксан**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО"Алихан Ойл 3" БИН 041140007085 , Актюбинская область, Мартукский район, с. Мартук , Маметовой 64**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительно-монтажные работы по проекту "Строительство водопроводных сетей в с.Калмаккырылган Темирского района Актюбинской области"**
(наименование, адрес)

Объект : **Внеплощадочные сети водоснабжения**
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 126 от 30.11.2021 г., доп.соглашение №1 от 24.01.2022 г.

Акт выполненных работ № 38

за май 2022 (месяц, год) на 2-1 внеплощадочные сети водоснабжения
(наименование работ и затрат)

Составлен(а) в ценах на 20.05.2022г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 1. Строительные работы									
1	1	Е11-010101-0315	Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3		4173,5	260,34	246,59	1086529	1029143	0	224197	1415584
				м3 грунта		13,75	60,86	57386	253999		104858	
2	2	Е11-010205-0303 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2		129	3231,94	0	416920	0	0	300182	774470
				м3 грунта		3231,94	0	416920	0		57368	
3	3	Е11-010104-0102	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м во временный резерв		4302,5	50,26	50,26	216244	216243	0	57216	295337
				м3 грунта		0	18,47	0	79467		21877	
4	4	Е11-010201-0502	Уплотнение грунта в основании траншей и колодцев на глубину 0,3м		468,12	192,49	90,84	90108	42524	0	48417	149607
				м3 уплотненного грунта		101,65	42	47584	19661		11082	
5	5	Е11-010104-0102	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м из временного резерва для обратной засыпки		4237	50,26	50,26	212952	212951	0	56345	290841
				м3 грунта		0	18,47	0	78257		21544	
6	6	Е11-010104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2		3177,75	35,22	35,22	111920	111920	0	29606	152848
				м3 грунта		0	12,94	0	41120		11322	
7	7	Е11-010205-0503	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3		1059,25	1248,72	0	1322707	0	0	952349	2457060
				м3 грунта		1248,72	0	1322707	0		182004	
8	8	Е11-010201-0502	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками		3177,75	192,49	90,84	611685	288667	0	328668	1015581
				м3 уплотненного грунта		101,65	42	323018	133466		75228	
9	9	Е11-010102-0315	Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 излишнего грунта		65,5	352,38	339,18	23081	22216	8	4972	30297

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				м3 грунта		13,08	92,35	857	6049		2244	
10	10	С341-020101-0101	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 1 км		127,07	153		19442				20997
				т*км							1555	
11	11	Е11-010102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале		65,5	21,05	17,83	1379	1168	6	480	2008
				м3 грунта		3,13	7,04	205	461		149	
12	12	Е11-230101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство		43	3109,64	159,5	133715	6859	81592	46813	194970
				м3 основания		1052,64	47,04	45264	2023		14442	
13	13	Е11-220501-0103 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка		0,9449	360101,35	106803,91	340260	100919	4703	261062	649428
				км трубопровода		248320	30755,96	234638	29061		48106	
14	15	Е11-220501-0102 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка		0,46405	315701,79	84364,07	146501	39150	1029	116283	283807
				км трубопровода		229120	23994,3	106323	11135		21023	
15	18	С123-010201-0146	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80		16,4455	1340		22037		22037		23800
				м							1763	
16	31	Е11-221201-0101	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка		6	565,28	30,24	3392	181	127	3053	6961
				фланец		513,92	0	3084	0		516	
17	33	Е11-221201-0103	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка		16	1085,33	60,48	17365	968	980	15263	35238
				фланец		963,6	0	15418	0		2610	
18	35	Е11-220901-0101	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка		2	1248,59	27,42	2497	55	346	2102	4967
				задвижка или клапан		1048,08	13,44	2096	27		368	
19	37	Е11-220901-0103	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка		8	2076,98	82,26	16616	659	2619	13525	32552
				задвижка или клапан		1667,4	40,32	13339	323		2411	
20	39	Е11-220301-0103 Изм. и доп. вып. 10	Гильзы из стальных электросварных труб диаметром 108х3мм.Прокладка		0,0009	2547789,92	110781,96	2293	100	1835	392	2900
				км трубопровода		397980	41769,74	358	38		215	
21	40	Е11-220301-0106 Изм. и доп. вып. 10	Гильзы из стальных электросварных труб диаметром 219х4мм.Прокладка		0,0033	6886227,53	524751,37	22725	1731	19164	2367	27099
				км трубопровода		554224	170430,64	1829	562		2007	
22	41	Е11-220601-0301 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 50 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции		0,0181	948077,56	37083,48	17160	671	11705	4739	23651
				км трубопровода		264306	134,4	4784	2		1752	
23	46	Е11-220601-0306 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 200 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции (гильзы)		0,0033	3053837,74	240030,31	10078	792	8091	1319	12309
				км трубопровода		361956	41928,96	1194	138		912	
24	47	Е11-221301-0101 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих		7,77	22778,32	9293,44	176988	72210	24301	108806	308657
				м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца		10357,34	3787,39	80477	29428		22863	
25	59	С121-060208-0501	Стоимость металлических стремянок		0,10468	582041		60928		60928		65802
				т							4874	
26	63	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону колодцев		72,13	876,17	19,84	63198	1431	41521	19009	88784
				м2 поверхности		280,69	2,69	20246	194		6577	
			Итого по разделу: 1. Строительные работы									8365555
			ИТОГО:					5148720	2150558	280992	2597165	8365555
								2697727	685411		619670	

В том числе :

Стоимость оборудования, всего — **0**

в том числе, оборудование поставки заказчика — **0**

Итого : — **8 365 555**

Временные здания и сооружения — **2%** — **167 311**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Итого с временными										**8 532 866**
		Зимние удорожания				**3,12%**		**266 225**				
		Итого с зимними удорожаниями										**8 799 092**
		Непредвиденные работы и затраты				**2 %**				**175 982**		
		Итого сметная стоимость										**8 975 074**
		Итого в текущих ценах на 2021 год-100% К=1,050036				**1,050036**						**9 424 151**
		Итого по договорной цене				**0,950000003**						**8 952 943**
		НДС				**12 %**		**1 074 353**				
		Итого с НДС										**10 027 296**

Акт выполненных работ № 39

за май 2022 (месяц, год) на 2-2 внутриплощадочные сети водоснабжения

(наименование работ и затрат)

Составлен (а) в текущих ценах на 20.05.2022г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 1. Строительные работы									
1	1	Е11-010101-0315	**Группы 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3**	**м3 грунта**	5159,3766	260,34 13,75	246,59 60,86	1343192 70941	1272251 314000	0	277158 129628	1749978
2	2	Е11-010205-0303 //ГЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Группы 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	**м3 грунта**	159,4656	3231,94 3231,94	0 0	515383 515383	0 0	0	371075 70917	957375
3	3	Е11-010104-0102	**Группы 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м во временный резерв**	**м3 грунта**	5318,8422	50,26 0	50,26 18,47	267325 0	267325 98239	0	70732 27045	365102
4	4	Е11-010201-0502	**Уплотнение грунта в основании траншеи и колодцев на глубину 0,3м**	**м3 уплотненного грунта**	385,8498	192,49 101,65	90,84 42	74272 39222	35051 16206	0	39908 9134	123314
5	5	Е11-010104-0102	**Группы 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м из временного резерва для обратной засыпки**	**м3 грунта**	5198,7684	50,26 0	50,26 18,47	261290 0	261290 96021	0	69135 26434	356859
6	6	Е11-010104-0402	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	3899,0763	35,22 0	35,22 12,94	137325 0	137325 50454	0	36327 13892	187544
7	7	Е11-010205-0503	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3**	**м3 грунта**	1109,646937	1248,72 1248,72	0 0	1385638 1385638	0 0	0	997660 190664	2573962
8	8	Е11-010201-0502	**Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м3 уплотненного грунта**	3899,0763	192,49 101,65	90,84 42	750533 396341	354192 163761	0	403274 92305	1246112
9	9	Е11-010102-0315	**Группы 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 излишнего грунта**	**м3 грунта**	120,0738	352,38 13,08	339,18 92,35	42312 1571	40727 11089	14	9115 4114	55541
	9.1	2101-0201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,006	2348				14,1		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
10	10	С341-020101-0101	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 1 км**		232,943172	153		35640				38491
				т·км							2851	
11	11	Е11-010102-0602	**Грунты 2-3 группы. Работа на отвале**		120,0738	21,05	17,83	2528	2141	11	879	3680
				м3 грунта		3,13	7,04	376	845		273	
	11.1	2101-0201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,0048	2348				11,28		
12	12	Е11-230101-0101	**Основание под трубопроводы песчаное. Устройство**		56,99	3109,64	159,5	177218	9090	108139	62044	258403
				м3 основания		1052,64	47,04	59990	2681		19141	
	12.1	2101-0401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	62,689	1725				108138,52		
13	13	Е11-220501-0101 Изм. и доп. вып. 4	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка**		0,243	297433,65	74602,49	72276	18129	338	58387	141116
				км трубопровода		221440	21261,92	53810	5167		10453	
	13.1	2113-0703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	1,215	271				329,27		
14	16	Е11-220501-0103 Изм. и доп. вып. 4	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка**		2,076	360101,35	106803,91	747570	221725	10333	573568	1426829
				км трубопровода		248320	30755,96	515512	63849		105691	
	14.1	2113-0703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	37,368	271				10126,73		
15	63	Е11-221301-0101 Изм. и доп. вып. 16	**Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих**		65,6	22778,32	9293,44	1494258	609650	205167	918615	2605903
				м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца		10357,34	3787,39	679442	248453		193030	
	15.1	2101-0201-0403	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	14,8256	2278				33772,72		
	15.2	2102-0101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	8,7248	16510				144046,45		
16	64	Е11-221301-0303 Изм. и доп. вып. 18	**Колодцы водопроводные бетонные прямоугольные с монолитными стенами и покрытием из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих**		8,8	41069,66	2869,9	361413	25256	242832	104806	503517
				м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца		10605,24	1424,83	93326	12539		37298	
	16.1	2102-0101-0501	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010	м3	6,3976	16983				108650,44		
	16.2	2104-0302-9903	Плиты покрытий и перекрытий ребристые для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5 СТ РК 937-92	м3	1,32	65075				85899		
17	80	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону колодцев**		764,1	876,17	19,84	669481	15159	439847	201374	940523
				м2 поверхности		280,69	2,69	214475	2055		69668	
	17.1	2110-0501-1404	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	1833,84	223				408946,32		
			Итого по разделу: 1. Строительные работы									13534249
			ИТОГО:					8337654	3269311	1006681	4194057	13534249
								4026027	1085359		1002538	

В том числе :			
Стоимость оборудования, всего			**0**
в том числе, оборудование поставки заказчика			**0**
Итого :			**13 534 249**
Временные здания и сооружения	**2%**	**270 685**	
Итого с временными			**13 804 934**
Зимние удорожания	**3,12%**	**430 714**	
Итого с зимними удорожаниями			**14 235 648**
Непредвиденные работы и затраты	**2 %**		**284 713**
Итого сметная стоимость			**14 520 361**
Итого в текущих ценах на 2021 год-100% К=1,050036	**1,050036**		**15 246 902**
Итого по договорной цене	**0,950000003**		**14 484 557**
НДС	**12 %**	**1 738 147**	
Итого с НДС			**16 222 704**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

Итого по актам 38- 39 : 26 250 000
в том числе НДС - 12% : 2 812 500

Сдал (Подрядчик)

ТОО"Алихан Ойл 3" БИН 041140007085

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Кожаев З.И.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Технический надзор: ТОО "Жана Гасыр-К"
Каманов А.Б.
аттестат № KZ44VJE00048972 от 29.08.2019 г.
(должность,фамилия,имя,отчество,индивидуальный идентификационный номер, № аттестата,подпись)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

ГУ"Темирский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства,пассажирского транспорта и автомобильных дорог" БИН 060140009512

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель **Кулмуханов А.С.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)