Заказчик:ГУ "Средняя школа №43" Управления образования города Астаны

Порядчик: ТОО "Арка-БД"

Договор № 37 от 24.06.2016г.

Наименование объекта: Капитальный ремонт средней школы №43 Управления образования города Астаны

А К Т № 1
выполненных работ за июль 2016г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей; рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Демонтажные работы								
		Двери								
1	Е0156-11-1	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	15	320,85	30,15	4813	452	4756	1,96	29
		шт		290,70	2,90	4361	44	108	0,19	3
2	Е0156-11-1	Демонтаж дверей металлических	1	320,85	30,15	321	30	317	1,96	2
		шт		290,70	2,90	291	3	108	0,19	--
3	Е0156-11-1	Демонтаж дверей пластиковых	3	320,85	30,15	963	90	951	1,96	6
		шт		290,70	2,90	872	9	108	0,19	1
		Окна								
4	Е0156-1-1	Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	75	215,57	21,24	16168	1593	16009	1,29	97
		шт		194,33	3,31	14575	248	108	0,03	2
5	Е0156-3-2	Снятие подоконных досок деревянных в зданиях каменных	78,06	146,99	6,63	11474	518	11921	0,95	74
		м2		140,36	1,04	10957	81	108	0,01	1
6	Е0120-11-1	Снятие решеток металлических	8	117,95	11,30	944	90	1140	0,64	5
		шт		106,65	4,72	853	38	128	0,02	--
7	Е0120-11-2	Снятие решеток жалюзийных	20	157,64	19,94	3153	399	3727	0,83	17
		шт		137,70	7,87	2754	157	128	0,03	1
		Полы								
8	Е0157-3-1	Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов	617,4	5,64	0,19	3482	117	3739	0,04	23
		1м		5,45	0,02	3365	12	110,7	--	--
9	Е0157-3-2	Разборка плинтусов цементных и из керамической плитки	73,9	20,76	0,19	1534	14	1684	0,14	11

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
			1м		20,57	0,02	1520	1	110,7	--	--
10	Е0157-2-7	Разборка покрытия полов из керамических плиток		101,59	116,63	10,56	11848	1073	12116	0,70	71
			1м2		106,07	1,67	10776	170	110,7	0,01	1
11	Е0157-2-5	Разборка покрытия полов из линолеума и релина		832,8	17,38	0,93	14474	775	15294	0,11	95
			1м2		16,45	0,14	13700	117	110,7	--	1
12	Е0157-2-1	Разборка дощатого покрытия полов		727	51,33	4,89	37317	3555	38042	0,34	244
			1м2		46,44	0,83	33762	603	110,7	0,01	6
13	Е0157-2-8	Разборка цементного покрытия полов		498,6	361,13	194,22	180060	96839	131949	1,11	554
			1м2		166,91	72,15	83221	35974	110,7	0,40	200
		Внутренние отделочные работы									
14	Е0155-1-1	Разборка деревянных перегородок		16,35	190,73	28,53	3118	466	2946	1,14	19
			м2		162,20	4,64	2652	76	108	0,04	1
15	Е0109-36-1	Демонтаж сборно-разборных остекленных перегородок из алюминиевых сплавов		70	241,95	22,35	16937	1565	12590	1,19	83
			м2		219,60	2,45	15372	172	81	0,01	1
16	Е0163-6-1	Снятие обоев обыкновенного качества и улучшенных		41,64	16,97	0,07	707	3	666	0,12	5
			м2		16,90	0,02	704	1	94,5	--	--
17	Е0157-3-1	Разборка галтелей		15,94	5,64	0,19	90	3	97	0,04	1
			1м		5,45	0,02	87	--	110,7	--	--
18	Е0162-36-1	Очистка потолков от окраски с земли и лесов		902,53	25,70	--	23195	--	21919	0,18	161
			м2		25,70	--	23195	--	94,5	--	--
19	Е0163-11-2	Разборка облицовки из гипсокартонных листов потолков		284,4	16,57	1,05	4713	299	4281	0,10	27
			м2		15,52	0,41	4414	117	94,5	--	1
20	Е0162-36-1	Очистка вручную простых фасадов от известковой окраски с земли и лесов		202,69	25,70	--	5209	--	4923	0,18	36
			м2		25,70	--	5209	--	94,5	--	--
21	Е0161-2-1	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону известковым раствором при площади отдельных мест до 1 м2, толщина слоя до 20 мм		410,55	610,65	33,79	250702	13872	137178	2,06	844
			м2		347,96	5,62	142855	2307	94,5	0,03	13
22	Е0162-36-4	Очистка вручную простых фасадов от масляной,перхлорвиниловой окраски с земли и лесов		202,69	37,04	--	7508	--	7095	0,26	52
			м2		37,04	--	7508	--	94,5	--	--
23	Е0153-1-1	Разборка деревянной обшивки радиаторов		22,82	20,04	2,92	457	67	434	0,12	3
			м2		17,12	0,50	391	11	108	--	--
24	Е0110-13-1	Разборка деревянных карнизов		17,4	5,06	0,72	88	13	96	0,03	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м		4,34	0,27	75	5	120	--	--
25	Е0163-8-5	Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток								
			95,67	133,16	23,58	12739	2256	10283	0,74	71
		м2		109,58	4,16	10484	398	94,5	0,02	2
26	Е0165-19-1	Демонтаж радиаторов массой до 80 кг								
			15	197,20	15,96	2958	239	3175	1,21	18
		шт		181,24	2,52	2719	38	115,2	0,02	--
27	Е0120-1-1	Демонтаж воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 200 мм из листовой стали толщиной 0,5 мм								
			4,8	104,26	5,26	500	25	558	0,62	3
		м2		99,00	1,97	475	9	115,2	0,01	--
		Полы								
28	Е0157-15-2	Устройство стяжек цементных по основанию бетонному площадью свыше 20 м2								
			546,45	306,59	14,01	167537	7656	53233	0,58	319
		1м2		85,79	2,21	46880	1208	110,7	0,01	7
		Стены								
29	Е0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм стен								
			1849,2	149,34	4,29	276154	7928	151031	0,52	968
		м2		84,79	1,64	156793	3028	94,5	0,01	15
		Сантехнические работы								
30	Е0165-1-1	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром 25 мм								
			96,2	51,07	0,69	4913	66	5595	0,33	32
		м		50,38	0,11	4847	11	115,2	--	--
31	Е0165-1-3	Разборка регистров								
			230	116,90	1,81	26887	416	30571	0,75	173
		м		115,09	0,29	26471	67	115,2	--	1
32	Е0165-1-3	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром 50 мм								
			318,96	116,90	1,81	37286	577	42395	0,75	240
		м		115,09	0,29	36709	92	115,2	--	1
33	Е0165-1-2	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром 40 мм								
			190,48	88,41	1,24	16840	236	19172	0,57	108
		м		87,17	0,20	16604	38	115,2	--	--
34	Е0165-3-2	Демонтаж вентиля								
			28	81,18	0,18	2273	5	2613	0,46	13
		шт		81,00	0,02	2268	1	115,2	--	--
		Электромонтажные работы								
35	Е0167-4-1	Демонтаж скрытой электропроводки								
			312	3,69	--	1151	--	1119	0,03	8
		м		3,69	--	1151	--	97,2	--	--
36	Е0167-6-1	Демонтаж кабеля								
			312	13,94	0,06	4349	19	4209	0,10	30
		м		13,88	--	4331	--	97,2	--	--
37	Е0167-7-1	Демонтаж распредкоробок								
			74	8,42	--	623	--	606	0,06	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		8,42	--	623	--	97,2	--	--
		Входная группа								
38	E0163-8-5	Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток	37,8	133,16	23,58	5033	891	4063	0,74	28
		м2		109,58	4,16	4142	157	94,5	0,02	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			1158519	142148			4476
			Тенге			697962	45193			258
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			6124				
		Всего заработная плата -	Тенге				6105			
		Накладные расходы -	Тенге			5934				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							3
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				890			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			723				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			12781				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							45
		Сметная заработная плата -	Тенге				6995			
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1039704				
		Материалы -	Тенге			4933				
		Всего заработная плата -	Тенге				627356			
		Местные материалы -	Тенге			313476				
		Накладные расходы -	Тенге			635024				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							318
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				95254			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			100484				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1775213				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4312
		Сметная заработная плата -	Тенге				722609			
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			16937				
		Всего заработная плата -	Тенге				15544			
		Накладные расходы -	Тенге			12590				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							6
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1889			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1772				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			31299				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							90
		Сметная заработная плата -	Тенге				17432			
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			95755				
		Всего заработная плата -	Тенге				94150			
		Сдача и испытание -	Тенге			219				
		Накладные расходы -	Тенге			108948				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							54
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				16342			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			12282				
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -			Тенге			216985				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							667
		Сметная заработная плата -	Тенге				110493			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			2036278				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							5265
		Сметная заработная плата -	Тенге				876917			
		Временные здания и сооружения 1,44%				29322				
		Итого с временными				2065600				
		затраты при производстве работ в зимнее время 2,2%				45443				
		Затраты на выслугу лет 1%				20656				
		Затраты на дополнительные отпуска, 0,4 %				8262				
		ИТОГО:				2139961				
		Итого в текущих ценах, к = 2,39				5114508				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				102290				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				5216798,13				
		Ценовая скидка к=0,144247947				752512,42				
		Итого со скидкой				4464285,71				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				535714,29				
		Итого с НДС				5000000,00				

Заказчик:
Директор ГУ "Средняя школа №43"
Управления образования города Астаны
_____ **Мулдашева Ш.К.**

Подрядчик:
Директор ТОО "Арка-БД"
_____ **Бейсенбин Б.Д.**

Счет-фактура № 00000000003 от 14 июля 2016 г.

Поставщик: ТОО "Арқа- БД"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 070540011729, Республика Казахстан, Акмолинская область обл., Астана, Шевченко, дом № 10/2, к.24,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 62001, № 0020701, от 11.06.2014

ИИК поставщика: KZ184500339870005275, в банке АО "Банк Астаны", БИК ASFBKZKA

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор № 37 от 24.06.2016г.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): 0, Республика Казахстан, Города Республиканского значения: Астана, Астана г., Жилой массив Мичурино, ул.Алаколь, дом № 18

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 070540011729, ТОО "Арқа- БД",Республика Казахстан, Акмолинская область обл., Астана, Шевченко, дом № 10/2, к.24

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 001040001822, ГУ "Средняя школа №43 " Управления образования г.Астана,Республика Казахстан, Города Республиканского значения: Астана, Астана г., Жилой массив Мичурино, ул.Алаколь, дом № 18

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: ГУ "Средняя школа №43 " Управления образования г.Астана

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 001040001822, Республика Казахстан, Города Республиканского значения: Астана, Астана г., Жилой массив Мичурино, ул.Алаколь, дом № 18

ИИК получателя: KZ22070102KSN6201000, в банке ГУ Комитет казначейства МФ РК , БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	СМР	тг	1	4 464 285,71	4 464 285,71	12%	535 714,29	5 000 000,00		
Всего по счету:					**4 464 285,71**		**535 714,29**	**5 000 000,00**		

Руководитель: Бейсенбин Б. Д.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Не предусмотрен

(Ф.И.О., подпись)

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

МП

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Утверждена приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
от 2 мая 2012 года № 170

Заказчик:ГУ "Средняя школа №43" Управления образования города Астаны

ИИК KZ22070102KSN6201000 в ГУ «Комитет Казначейства МФ РК»

БИК KKMFKZ2A

БИН 001040001822

Порядчик: ТОО "Арка-БД"

ИИК KZ184500339870005275 в АО "Банк Астаны"

БИК ASFBKZKA

БИН 070540011729

Наименование объекта: Капитальный ремонт средней школы №43 Управления образования города Астаны

СПРАВКА №1

О стоимости выполненных работ и затрат за июль 2016 г.

(предоставляется ежемесячно подрядчиком заказчику, генподрядчиком генподрячиком - застройщику и финансирующему банку).

Код заказчика 17	Код подрядчика 19	договор		источник финансирования		организационно правовая форма	
		номер дата		наименование	код	наименование	код
		№ 37 от 24.06.2016г.					

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат									НДС 12%	Всего
	с начала года по отчетный месяц включительно	в том числе за отчетный месяц без НДС	из графы 1/2								
			строительно-монтажные работы в базисных ценах 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящие в состав СМР (в сметных базисных ценах).	Дополнительные затраты				
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнит. расходы	оборудование		
А	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**
Общестроительные работы	5 000 000	4 464 285,71								535 714,29	5 000 000,00
ИТОГО:	**5 000 000**	**4 464 285,71**								**535 714,29**	**5 000 000,00**

Заказчик:
Директор ГУ "Средняя школа №43"
Управления образования города Астаны
_____ **Мулдашева Ш.К.**

Подрядчик:
Директор ТОО "Арка-БД"
_____ **Бейсенбин Б.Д.**