Заказчик:ГУ "Средняя школа №43" Управления образования города Астаны

Порядчик: ТОО "Арка-БД"

Договор № 37 от 24.06.2016г.

Наименование объекта: Капитальный ремонт средней школы №43 Управления образования города Астаны

А К Т № 4

выполненных работ за август 2016г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Внутренние отделочные работы								
1	Е0109-36-1	Монтаж сборно-разборных остекленных перегородок из алюминиевых сплавов	114	765,39	69,85	87254	7962	59006	3,43	391
		м2		631,35	7,66	71974	874	81	0,03	4
2	С12061-181 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Перегородки из ПВХ профилей	70	4472,00	--	313040	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
3	С12061-191 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Двери входные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой: однопольные	3,78	13000,00	--	49140	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Стены								
4	Е0115-180-6	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску	691,53	264,27	2,91	182751	2014	33523	0,30	207
		м2		50,20	1,10	34713	761	94,5	0,01	4
5	Е0115-180-5	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраку	1982,82	257,97	2,35	511507	4660	85574	0,27	527
		м2		44,77	0,90	88770	1785	94,5	--	9
6	Е0115-165-8	Улучшенная окраска стен колером масляным разбеленным по штукатурке	147,69	185,31	2,35	27369	347	12693	0,54	79
		м2		90,05	0,90	13299	133	94,5	--	1
7	Е0115-180-5	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраку	85,7	257,97	2,35	22108	201	3699	0,27	23
		м2		44,77	0,90	3837	77	94,5	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	Е0115-17-1	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	95,67	1129,64	2,63	108072	251	34711	2,30	220
		м2		382,95	0,99	36637	94	94,5	--	--
		Входная группа								
9	Е0115-17-1	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	37,8	1129,64	2,63	42700	99	13715	2,30	87
		м2		382,95	0,99	14476	37	94,5	--	--
10	Е0163-11-2	Разборка облицовки из гипсокартонных листов потолков	22	16,57	1,05	365	23	331	0,10	2
		м2		15,52	0,41	341	9	94,5	--	--
11	Е0115-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм потолков	22	192,62	4,93	4238	108	2480	0,64	14
		м2		117,43	1,86	2583	41	94,5	0,01	--
12	Е0115-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм потолков	22	227,68	4,93	5009	108	2480	0,64	14
		м2		117,43	1,86	2583	41	94,5	0,01	--
13	Е0115-180-6	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску	22	264,27	2,91	5814	64	1066	0,30	7
		м2		50,20	1,10	1104	24	94,5	0,01	--
14	Е0156-1-1	Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	7	215,57	21,24	1509	149	1494	1,29	9
		шт		194,33	3,31	1360	23	108	0,03	--
15	Е0110-91-6 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема более 2 м2	17,8	371,23	23,59	6608	420	3170	0,94	17
		м2		156,91	7,99	2793	142	108	0,04	1
16	С12061-184 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99	17,8	5206,00	--	92667	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	Е0156-11-1	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	2	320,85	30,15	642	60	634	1,96	4
		шт		290,70	2,90	581	6	108	0,19	--
18	Е0110-92-1 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка дверных блоков из ПХВ профилей в наружных и внутренних проемах каменных стен площадью проема до 3 м2	6,72	392,85	24,17	2640	162	1223	0,96	6
		м2		160,30	8,22	1077	55	108	0,04	--
19	С12061-192 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Двери входные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой: двупольные	6,72	12700,00	--	85344	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
20	Е0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм стен	13,86	149,34	4,29	2070	59	1132	0,52	7
		м2		84,79	1,64	1175	23	94,5	0,01	--
21	Е0115-180-5	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраку	13,86	257,97	2,35	3575	33	598	0,27	4
		м2		44,77	0,90	621	12	94,5	--	--
		Фасадные работы								
22	Е0161-10-1	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 5 м2, толщина слоя до 20 мм	407,365	551,69	15,70	224739	6396	117424	1,74	709
		м2		302,60	2,43	123269	990	94,5	0,01	5
23	Е0162-25-1	Подготовка поверхностей фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками - огрунтовка фасадов простых с лесов и земли	612,29	38,95	2,52	23847	1540	3871	0,04	24
		м2		6,23	0,46	3815	282	94,5	--	2
24	Е0162-25-7	Подготовка поверхностей фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками - шпатлевка фасадов простых с лесов и земли	612,29	148,13	0,10	90699	61	18874	0,21	127
		м2		32,60	0,02	19961	12	94,5	--	--
25	Е0162-26-4	Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов простых за 2 раза с лесов и земли	612,29	81,52	9,02	49916	5526	14031	0,13	78
		м2		22,59	1,66	13832	1016	94,5	0,01	6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
26	Е0108-35-2	Установка и разборка инвентарных лесов наружных высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ	681,9	161,14	0,78	109878	528	57738	0,50	341
		м2		79,44	0,29	54171	196	106,2	--	1
27	Е0158-18-2	Устройство настенных желобов из листовой стали	61,21	326,42	0,74	19980	45	2202	0,22	13
		м		33,48	0,11	2049	7	107,1	--	--
28	Е0153-2-1	Разборка кладки простых стен из кирпича	0,6	4899,14	1880,99	2939	1129	2266	21,24	13
		м3		3018,15	538,09	1811	323	106,2	2,91	2
29	Е0153-21-1	Кладка отдельных участков наружних простых стен из кирпича	0,6	12729,41	300,96	7638	181	621	5,63	3
		м3		873,00	101,79	524	61	106,2	0,39	--
30	Е0153-21-1	Кладка отдельных участков наружних простых стен из кирпича	0,69	12729,41	300,96	8783	208	714	5,63	4
		м3		873,00	101,79	602	70	106,2	0,39	--
31	Е0158-18-4	Устройство поясков, сандриков, подоконных отливов из листовой стали	128,75	190,30	0,56	24501	72	5647	0,26	34
		м		40,86	0,09	5261	12	107,1	--	--
32	Е0158-2-4	Разборка покрытий кровли из волнистых асбестоцементных листов	112,8	48,37	4,36	5456	492	5399	0,29	32
		м2		44,01	0,68	4964	77	107,1	0,01	1
33	Е0112-7-5 Изм. и доп. вып. 12	Устройство кровель различных типов. Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством	71,738	779,16	10,25	55895	735	24413	1,97	141
		м2		313,89	3,85	22518	276	107,1	0,02	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			2178694	33635			3136
			Тенге			530701	7459			38
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2091440				
		Материалы -	Тенге			933363				
		Всего заработная плата -	Тенге				465313			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			540191				
		Местные материалы -	Тенге			133487				
		Накладные расходы -	Тенге			451724				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							226
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				67759			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			152590				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2695753				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3006
		Сметная заработная плата -	Тенге				533071			
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			87254				
		Материалы -	Тенге			7318				

акт № 4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -	Тенге			59006				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							30
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				8851			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			8776				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			155036				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							424
		Сметная заработная плата -	Тенге				81698			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			2850789				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3430
		Сметная заработная плата -	Тенге				614770			
		Временные здания и сооружения 1,44%				41051				
		Итого с временными				2891840				
		затраты при производстве работ в зимнее время 2,2%				63620				
		Затраты на выслугу лет 1%				28918				
		Затраты на дополнительные отпуска, 0,4 %				11567				
		ИТОГО:				2995946				
		Итого в текущих ценах, к = 2,39				7160311				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				143206				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				7303517,39				
		Ценовая скидка к=0,144247947				1053517,39				
		Итого со скидкой				6250000,00				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				750000,00				
		Итого с НДС				7000000,00				

Заказчик:

Директор ГУ "Средняя школа №43"

Управления образования города Астаны

_____ **Мулдашева Ш.К.**

Подрядчик:

Директор ТОО "Арка-БД"

_____ **Бейсенбин Б.Д.**

Счет-фактура № 00000000006 от 10 августа 2016 г.

Поставщик: ТОО "Арқа- БД"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 070540011729, Республика Казахстан, Акмолинская область обл., Астана, Шевченко, дом № 10/2, к.24,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 62001, № 0020701, от 11.06.2014

ИИК поставщика: KZ184500339870005275, в банке АО "Банк Астаны", БИК ASFBKZKA

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор № 37 от 24.06.2016г.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, Города Республиканского значения: Астана, Астана г., Жилой массив Мичурино, ул.Алаколь, дом № 18

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности:

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 070540011729, ТОО "Арқа- БД",Республика Казахстан, Акмолинская область обл., Астана, Шевченко, дом № 10/2, к.24

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 001040001822, ГУ "Средняя школа №43 " Управления образования г.Астана,Республика Казахстан, Города Республиканского значения: Астана, Астана г., Жилой массив Мичурино, ул.Алаколь, дом № 18

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: ГУ "Средняя школа №43 " Управления образования г.Астана

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 001040001822, Республика Казахстан, Города Республиканского значения: Астана, Астана г., Жилой массив Мичурино, ул.Алаколь, дом № 18

ИИК получателя: KZ22070102KSN6201000, в банке ГУ Комитет казначейства МФ РК , БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Капитальный ремонт здания ГУ" Средняя школа №43"Управления образования г.Астана	тг	1	6 250 000,00	6 250 000,00	12%	750 000,00	7 000 000,00		
Всего по счету:					**6 250 000,00**		**750 000,00**	**7 000 000,00**		

Руководитель: Бейсенбин Б. Д.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Не предусмотрен

(Ф.И.О., подпись)

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

МП

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Утверждена приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
от 2 мая 2012 года № 170

Заказчик:ГУ "Средняя школа №43" Управления образования города Астаны

Порядчик: ТОО "Арка-БД"

Наименование объекта: Капитальный ремонт средней школы №43 Управления образования города Астаны, расположенной по адресу: г.Астана Жилой массив Мичурино, ул.Алаколь, 18

СПРАВКА № 4

О стоимости выполненных работ и затрат за август 2016 г.

(предоставляется ежемесячно подрядчиком заказчику, генподрядчиком генподрячиком - застройщику и финансирующему банку).

Код заказчика 17	Код подрядчика 19	договор		источник финансирования		организационно правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№ 37	24.06.2016г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								НДС 12%	Всего
	с начала года по отчетный месяц включительно	в том числе за отчетный месяц без НДС	из графы 1/2							
			строительно-монтажные работы в базисных ценах 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящие в состав СМР (в сметных базисных ценах).	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнит. расходы		
А	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**
Общестроительные работы	31 066 000	6 250 000,00							750 000,00	7 000 000,00
ИТОГО:	**31 066 000**	**6 250 000,00**							**750 000,00**	**7 000 000,00**

Заказчик:
ГУ "Средняя школа №43"
Управления образования города Астаны
_____ **Мулдашева Ш.К.**

Подрядчик:
Директор ТОО "Арка-БД"
_____ **Бейсенбин Б.Д.**