**Заказчик:ГУ "Средняя школа №43" Управления образования города Астаны**

**Порядчик: ТОО "Арка-БД"**

**Договор № 37 от 24.06.2016г.**

**Наименование объекта: Капитальный ремонт средней школы №43 Управления образования города Астаны**

# А К Т № 5
## выполненных работ за август 2016г.

| N п/п | Шифр и № позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Коли-чество | Стоимость ед, тенге | | Общая стоимость, тенге | | Накладные расходы | Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Всего | Экспл. машин | Всего | Экспл. машин | | рабочих, обслуживаю-щих машины | |
| | | | | ЗП рабочих-строителей | в т.ч. ЗП машинистов | ЗП рабочих-строителей | в т.ч. ЗП машинистов | тенге | | |
| | | | | | | | | % | на един. | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | Двери | | | | | | | | |
| 1 | Е0110-23-1 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2 | 33,66 | - 446,86 | 128,16 | 15041 | 4314 | - 7961 | 1,03 | 35 |
| | | - м2 | | 174,40 | 44,59 | 5870 | 1501 | 108 | 0,17 | 6 |
| 2 | С12062-3 | Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние | 33,66 | 4010,00 | -- | 134977 | -- | -- | -- | -- |
| | | м2 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 3 | С11011-791 | Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение | 29 | 1380,00 | -- | 40020 | -- | -- | -- | -- |
| | | комплект | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 4 | С11011-815 | Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни | 29 | 844,00 | -- | 24476 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 5 | С11011-814 | Закрыватель дверной гидравлический рычажный в алюминиевом корпусе | 2 | 5500,00 | -- | 11000 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | Полы | | | | | | | | |
| 6 | Е0111-36-2 | Устройство покрытий из линолеума на мастике КН-2 | 750 | 779,78 | 6,13 | 584835 | 4594 | 57775 | 0,44 | 329 |
| | | м2 | | 67,28 | 2,31 | 50456 | 1734 | 110,7 | 0,01 | 8 |
| 7 | Е0111-27-5 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002 | Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из многоцветных плиток | 101,59 | 2111,01 | 19,00 | 214457 | 1930 | 23449 | 1,23 | 125 |
| | | м2 | | 199,30 | 9,21 | 20246 | 936 | 110,7 | 0,05 | 5 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Е0111-40-1 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2 | 417,4 | 125,78 | 0,20 | 52500 | 83 | 8638 | 0,10 | 43 |
| | | м | | 18,61 | 0,09 | 7767 | 37 | 110,7 | -- | -- |
| | | Сантехнические работы | | | | | | | | |
| 9 | Е0118-18-1 | Демонтаж узлов тепловых | 1 | 1618,53 | 209,49 | 1619 | 209 | 1713 | 7,83 | 8 |
| | | 1узел | | 1409,04 | 77,87 | 1409 | 78 | 115,2 | 0,38 | -- |
| 10 | Е0118-18-1 | Установка узлов тепловых | 1 | 4459,82 | 327,32 | 4460 | 327 | 2474 | 11,25 | 11 |
| | | 1узел | | 2025,50 | 121,67 | 2025 | 122 | 115,2 | 0,59 | 1 |
| 11 | Е0165-3-1 | Демонтаж смесителя | 8 | 293,06 | 0,56 | 2344 | 4 | 2697 | 1,66 | 13 |
| | | шт | | 292,50 | 0,09 | 2340 | 1 | 115,2 | -- | -- |
| 12 | Е0165-4-3 | Демонтаж унитазов со смывным бачком | 4 | 244,84 | 6,45 | 979 | 26 | 1103 | 1,43 | 6 |
| | | компл | | 238,39 | 1,04 | 954 | 4 | 115,2 | 0,01 | -- |
| 13 | Е0117-3-1 | Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным | 5 | 9194,48 | 49,05 | 45972 | 245 | 2677 | 2,55 | 13 |
| | | комплект | | 445,05 | 19,69 | 2225 | 98 | 115,2 | 0,09 | -- |
| 14 | Е0165-4-1 | Демонтаж раковины /умывальника/ | 4 | 101,59 | 3,33 | 406 | 13 | 455 | 0,61 | 2 |
| | | компл | | 98,26 | 0,54 | 393 | 2 | 115,2 | -- | -- |
| 15 | Е0117-1-6 | Установка одиночных умывальников с подводкой холодной и горячей воды | 4 | 5987,64 | 26,91 | 23951 | 108 | 1888 | 2,24 | 9 |
| | | комплект | | 398,48 | 11,25 | 1594 | 45 | 115,2 | 0,05 | -- |
| 16 | Е0117-1-6 | Установка одиночных умывальников с подводкой холодной и горячей воды | 6 | 5987,64 | 26,91 | 35926 | 161 | 2832 | 2,24 | 13 |
| | | комплект | | 398,48 | 11,25 | 2391 | 67 | 115,2 | 0,05 | -- |
| 17 | С131101-49 | Пьедесталы для умывальников полуфарфоровые и фарфоровые размером 640х215х200, 670х630х240-180, 200-175 мм | 6 | 1750,00 | -- | 10500 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 18 | Е0117-8-1 | Установка индивидуальных водоводяных нагревателей | 2 | 1742,13 | 121,34 | 3484 | 243 | 3734 | 9,05 | 18 |
| | | комплект | | 1575,79 | 45,00 | 3152 | 90 | 115,2 | 0,23 | -- |
| 19 | Е0116-26-1 | Установка счетчиков /водомеров/ | 1 | 75,82 | 1,57 | 76 | 2 | 86 | 0,41 | -- |
| | | 1счетчик | | 67,50 | -- | 68 | -- | 128 | -- | -- |
| 20 | С131102-18 | Счетчики /водомеры/ холодной воды крыльчатые УВК-40 | 1 | 5760,00 | -- | 5760 | -- | -- | -- | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | Электромонтажные работы | | | | | | | | |
| 21 | Е0167-7-5 | Демонтаж светильников для люминесцентных ламп | 74 | 29,35 | 2,80 | 2172 | 207 | 1942 | 0,18 | 13 |
| | | шт | | 26,55 | 0,45 | 1965 | 33 | 97,2 | -- | -- |
| 22 | Е0121-18-1 | Монтаж светильников до двух люминесцентных ламп устанавливаемых на штырях | 72 | 244,37 | 65,36 | 17595 | 4706 | 14471 | 0,95 | 68 |
| | | шт | | 151,65 | 34,45 | 10919 | 2481 | 108 | 0,16 | 11 |
| 23 | С151702-35 | Светильники тип ЛП025М-2Х40-001-УХЛ4 | 72 | 3670,00 | -- | 264240 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 24 | Е0121-18-2 | Монтаж светильников до четырех люминесцентных ламп устанавливаемых на штырях | 20 | 438,21 | 111,23 | 8764 | 2225 | 7004 | 1,85 | 37 |
| | | шт | | 297,56 | 62,71 | 5951 | 1254 | 97,2 | 0,28 | 6 |
| 25 | С151702-24 | Светильники тип ЛПБ06-4Х20-001-УХЛ4 | 20 | 2940,00 | -- | 58800 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 26 | С151706-77 | Лампы ртутные низкого давления /ГОСТ 6825-74/\/, тип ЛБ20, ЛД20, ЛДЦ20, ЛТБ20, ЛХБ20 | 224 | 82,00 | -- | 18368 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 27 | С151705-3 | Стартер для люминисцентных ламп /ГОСТ 8799-75/, тип 8ОС-220 | 224 | 14,00 | -- | 3136 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 28 | Е0167-15-7 | Монтаж светильника уплотненного полугерметического | 9 | 168,51 | 0,50 | 1517 | 5 | 1471 | 0,98 | 9 |
| | | шт | | 168,01 | 0,09 | 1512 | 1 | 97,2 | -- | -- |
| 29 | С151701-14 | Светильник потолочный, тип НПП03-100-001-МУ3 | 9 | 871,00 | -- | 7839 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 30 | С151706-16 | Лампы биспиральные /ГОСТ 2239-79/, тип Б220-230-100 | 9 | 39,00 | -- | 351 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 31 | Е0121-22-2 | Установка 1-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке | 32 | 39,82 | -- | 1274 | -- | 1054 | 0,22 | 7 |
| | | шт | | 33,90 | -- | 1085 | -- | 97,2 | -- | -- |
| 32 | С151801-12 | Выключатель одноклавишный, тип С-1-86-10/220 | 32 | 156,00 | -- | 4992 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 33 | Е0121-22-3 | Установка 2-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке | 10 | 50,40 | -- | 504 | -- | 347 | 0,23 | 2 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 4 | | | | |
| | | шт | | 35,71 | -- | 357 | -- | 97,2 | -- | -- |
| 34 | С151801-13 | Выключатель 2-х клавишный, тип 0-2-84-10/220 | 10 | | | | | | | |
| | | шт | | 182,00 | -- | 1820 | -- | -- | -- | -- |
| | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 35 | Е0121-22-8 | Установка штепсельных розеток утопленного типа при скрытой проводке | 62 | | | | | | | |
| | | шт | | 39,12 | -- | 2426 | -- | 2043 | 0,22 | 13 |
| | | | | 33,90 | -- | 2102 | -- | 97,2 | -- | -- |
| 36 | С151801-152 | Розетка штепсельная пластмассовая с цилиндрическим контактом для скрытой установки с пластмассовым основанием, тип РШ-Ц-2-С | 62 | | | | | | | |
| | | шт | | 116,00 | -- | 7192 | -- | -- | -- | -- |
| | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 37 | Е0121-24-8 | Установка групповых осветительных щитков массой до 6 кг в готовой нише или на стене | 5 | | | | | | | |
| | | шт | | 498,14 | 45,21 | 2491 | 226 | 2124 | 2,39 | 12 |
| | | | | 419,18 | 17,92 | 2096 | 90 | 97,2 | 0,09 | -- |
| 38 | С151803-157 | Щиток осветительный на 12 однофазных групп, тип ОЩ-12У4 | 4 | | | | | | | |
| | | шт | | 9460,00 | -- | 37840 | -- | -- | -- | -- |
| | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 39 | С151803-146 | Щиток осветительный групповой, тип ЯОУ-8501 | 1 | | | | | | | |
| | | шт | | 6960,00 | -- | 6960 | -- | -- | -- | -- |
| | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 40 | Ц0108-526-2 | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А | 24 | | | | | | | |
| | | шт | | 862,00 | 28,00 | 20688 | 672 | 7069 | 2,00 | 48 |
| | | | | 340,00 | 4,50 | 8160 | 108 | 85,5 | 0,03 | 1 |
| 41 | С | Автомат трехполюсной 100А | 24 | | | | | | | |
| | | шт | | 365,00 | -- | 8760 | -- | -- | -- | -- |
| | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 42 | Е0133-115-2 | Установка светильников наружных с лампами люминесцентными | 3 | | | | | | | |
| | | шт | | 2148,14 | 1764,06 | 6444 | 5292 | 1936 | 2,31 | 7 |
| | | | | 382,95 | 299,81 | 1149 | 899 | 94,5 | 1,01 | 3 |
| 43 | С151703-23 | Прожектор типа ПКН-1000А-У1 | 3 | | | | | | | |
| | | шт | | 4730,00 | -- | 14190 | -- | -- | -- | -- |
| | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | Фасадные работы | | | | | | | | |
| 44 | Е0112-7-5 Изм. и доп. вып. 12 | Устройство кровель различных типов. Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством | 41,062 | | | | | | | |
| | | м2 | | 779,16 | 10,25 | 31994 | 421 | 13973 | 1,97 | 81 |
| | | | | 313,89 | 3,85 | 12889 | 158 | 107,1 | 0,02 | 1 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Отмостка | | | | | | | | |
| 45 | Е0146-35-1 | Разборка монолитных бетонных перекрытий | 8 | 3043,84 | 1500,34 | 24351 | 12003 | 15196 | 9,49 | 76 |
| | | м3 | | 1543,50 | 567,00 | 12348 | 4536 | 90 | 2,77 | 22 |
| 46 | Е0111-2-4 | Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных | 8 | 2863,25 | -- | 22906 | -- | 5408 | 3,73 | 30 |
| | | м3 | | 610,65 | -- | 4885 | -- | 110,7 | -- | -- |
| 47 | Е0111-4-2 | Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике последующий слой | 80 | 225,28 | 11,31 | 18022 | 905 | 5555 | 0,29 | 23 |
| | | м2 | | 58,48 | 4,25 | 4678 | 340 | 110,7 | 0,02 | 2 |
| 48 | Е0106-1-1 | Устройство бетонной подготовки | 8 | 5687,98 | 82,51 | 45504 | 660 | 1937 | 1,55 | 12 |
| | | м3 | | 225,11 | 31,16 | 1801 | 249 | 94,5 | 0,15 | 1 |
| | | Прочие работы | | | | | | | | |
| 49 | Е0169-18-1 | Очистка помещений от строительного мусора при производстве | 980,9 | 6,08 | -- | 5964 | -- | 5367 | 0,05 | 45 |
| | | м2 | | 6,08 | -- | 5964 | -- | 90 | -- | -- |
| 50 | Е01031-А26-1 | Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках | 92,5 | 27,10 | 27,10 | 2507 | 2507 | 1579 | -- | -- |
| | | т | | -- | 18,97 | -- | 1755 | 90 | 0,40 | 37 |
| 51 | Е010333-А1-1 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1 | 92,5 | 21,67 | 21,67 | 2004 | 2004 | 361 | -- | -- |
| | | т | | -- | 4,33 | -- | 401 | 90 | 0,09 | 8 |
| | | Дополнительные работы | | | | | | | | |
| | | Двери | | | | | | | | |
| 52 | Е0162-10-1 | Улучшенная масляная окраска дверей за 1 раз с расчисткой | 53,2 | 82,39 | 0,05 | 4383 | 3 | 2764 | 0,33 | 18 |
| | | м2 | | 54,96 | 0,02 | 2924 | 1 | 94,5 | -- | -- |
| | | Полы | | | | | | | | |
| 53 | Е0157-12-4 | Укладка лаг по кирпичным столбикам из досок площадью свыше 10 м2 | 98,808 | 527,19 | 10,27 | 52091 | 1015 | 15833 | 0,94 | 93 |
| | | 1м2 | | 143,15 | 1,60 | 14144 | 158 | 110,7 | 0,02 | 2 |
| | | Стены | | | | | | | | |
| 54 | Е0110-88-3 | Устройство перегородок высотой до 3 м в общественных зданиях с двухсторонней обшивкой гипсокартонными листами в один слой с изоляцией | 85 | 1938,94 | 13,90 | 164810 | 1182 | 33353 | 1,92 | 163 |
| | | м2 | | 321,75 | 5,24 | 27349 | 445 | 120 | 0,03 | 2 |
| | | Пристройка | | | | | | | | |
| 55 | Е0112-13-3 | Утепление покрытий плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой | 42,9 | 189,45 | 4,72 | 8127 | 202 | 3709 | 0,40 | 17 |
| | | м2 | | 70,88 | 1,78 | 3041 | 76 | 119 | 0,01 | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 56 | С11031-172 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Плиты теплоизоляционные URSA | 2,21 | 7070,00 | -- | 15625 | -- | -- | -- | -- |
| | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | Канализация | | | | | | | | |
| 57 | Е0101-164-3 | Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м | 8,2 | 389,25 | -- | 3192 | -- | 3246 | 2,48 | 20 |
| | | м3 | | 389,25 | -- | 3192 | -- | 101,7 | -- | -- |
| 58 | Е0123-13-3 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002 | Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1 м в сухих грунтах | 6,18 | 21374,34 | 2886,05 | 132093 | 17836 | 26824 | 15,95 | 99 |
| | | м3 | | 2628,90 | 1080,85 | 16247 | 6680 | 117 | 5,28 | 33 |
| 59 | С131104-8 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Люк чугунный, тип Л /А15/ ГОСТ 3634-99 | 1 | 8060,00 | -- | 8060 | -- | -- | -- | -- |
| | | комплект | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | Входная группа | | | | | | | | |
| 60 | Е0112-13-3 | Утепление покрытий плитами из минеральной ваты или перлита | 22 | 201,26 | 5,90 | 4428 | 130 | 1973 | 0,46 | 10 |
| | | м2 | | 81,51 | 2,23 | 1793 | 49 | 107,1 | 0,01 | -- |
| 61 | С11031-99 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002 | Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-75 ГОСТ 9573-96 | 2,2 | 5089,00 | -- | 11196 | -- | -- | -- | -- |
| | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 62 | Е0112-7-5 Изм. и доп. вып. 12 | Устройство кровель различных типов. Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством | 22 | 779,16 | 10,25 | 17142 | 226 | 7487 | 1,97 | 43 |
| | | м2 | | 313,89 | 3,85 | 6906 | 85 | 107,1 | 0,02 | -- |
| 63 | Е0115-39-8 Изм. и доп. вып. 10 | Облицовка фасада алюминиевыми панелями с устройством несущего каркаса, облицовка фасадными панелями | 30 | 195,27 | 0,73 | 5858 | 22 | 1857 | 0,40 | 12 |
| | | м2 | | 65,30 | 0,19 | 1959 | 6 | 94,5 | -- | -- |
| 64 | С11011-3856 Изм. и доп. вып.17 | Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 20 мм, толщиной стали 0,5 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм ГОСТ 24045-2010 | 30,3 | 478,00 | -- | 14483 | -- | -- | -- | -- |
| | | м2 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 65 | С11011-587 | Плиты древесноволокнистые сухого способа производства, твердые, группа А, марка Тс-400, толщина 5 мм | 0,03 | 254300,00 | -- | 7629 | -- | -- | -- | -- |
| | | 1000м2 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 66 | Е0146-5-1 | Наращивание железобетонных фундаментов | 6 | 9518,93 | 518,35 | 57114 | 3110 | 8613 | 8,46 | 51 |
| | | м3 | | 1239,75 | 195,75 | 7439 | 1175 | 100 | 0,96 | 6 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 67 | С12041-71 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм | 0,1 | 68200,00 | -- | 6820 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ: | Тенге | | | 2377447 | 67817 | | | 1637 |
| | | | Тенге | | | 263743 | 25695 | | | 157 |
| | Стоимость монтажных работ - | | Тенге | | | 498362 | | | | |
| | Материалы - | | Тенге | | | 15246 | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | 40161 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | 434488 | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 39461 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | 20 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | 5919 | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 32269 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость монтажных работ - | | Тенге | | | 570093 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 258 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | - | | | 46081 | - | | |
| | Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 1735547 | | | | |
| | Материалы - | | Тенге | | | 975638 | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | 232218 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | 266226 | | | | |
| | Местные материалы - | | Тенге | | | 228640 | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 252858 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | 126 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | 37929 | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 119304 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 2107710 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 1586 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 270147 | | | |
| | Стоимость сантехнических работ - | | Тенге | | | 143537 | | | | |
| | Материалы - | | Тенге | | | 101328 | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | 17058 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | 24320 | | | | |
| | Сдача и испытание - | | Тенге | | | 116 | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 19659 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | 10 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | 2949 | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 9792 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ - | | Тенге | | | 172988 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 106 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 20007 | | | |
| | | ИТОГО ПО СМЕТЕ: | Тенге | | | 2850789 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 1950 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 336234 | | | |
| | | Временные здания и сооружения 1,44% | | | | 41051 | | | | |
| | | Итого с временными | | | | 2891840 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | затраты при производстве работ в зимнее время 2,2% | | | | 63620 | | | | |
| | | Затраты на выслугу лет 1% | | | | 28918 | | | | |
| | | Затраты на дополнительные отпуска, 0,4 % | | | | 11567 | | | | |
| | | ИТОГО: | | | | 2995946 | | | | |
| | | Итого в текущих ценах, к = 2,39 | | | | 7160311 | | | | |
| | | Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 % | | | | 143206 | | | | |
| | | Всего с налогами, сборами, обязательными платежами | | | | 7303517,39 | | | | |
| | | Ценовая скидка к=0,144247947 | | | | 1053517,39 | | | | |
| | | Итого со скидкой | | | | 6250000,00 | | | | |
| | | Налог на добавленную стоимость, 12 % | | | | 750000,00 | | | | |
| | | Итого с НДС | | | | 7000000,00 | | | | |

**Заказчик:**
Директор ГУ "Средняя школа №43"
Управления образования города Астаны
**Мулдашева Ш.К.**

**Подрядчик:**
Директор ТОО "Арка-БД"
**Бейсенбин Б.Д.**

# Счет-фактура № 0000000007 от 29 августа 2016 г.

**Поставщик: ТОО "Арқа- БД"**

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 070540011729, Республика Казахстан, Акмолинская область обл., Астана, Шевченко, дом № 10/2, к.24,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 62001, № 0020701, от 11.06.2014

ИИК поставщика: KZ184500339870005275, в банке АО "Банк Астаны", БИК ASFBKZKA

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор № 37 от 24.06.2016г.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, Города Республиканского значения: Астана, Астана г., Жилой массив Мичурино, ул.Алаколь, дом № 18

*государство, регион, область, город, район*

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности:

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 070540011729, ТОО "Арқа- БД",Республика Казахстан, Акмолинская область обл., Астана, Шевченко, дом № 10/2, к.24

*(БИН, наименование и адрес)*

Грузополучатель: БИН: 001040001822, ГУ "Средняя школа №43 " Управления образования г.Астана,Республика Казахстан, Города Республиканского значения: Астана, Астана г., Жилой массив Мичурино, ул.Алаколь, дом № 18

*(БИН, наименование и адрес)*

**Получатель: ГУ "Средняя школа №43 " Управления образования г.Астана**

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 001040001822, Республика Казахстан, Города Республиканского значения: Астана, Астана г., Жилой массив Мичурино, ул.Алаколь, дом № 18

ИИК получателя: KZ22070102KSN6201000, в банке ГУ Комитет казначейства МФ РК , БИК KKMFKZ2A

| № п/п | Наименование товаров (работ, услуг) | Ед. изм. | Кол-во (объем) | Цена (KZT) | Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС | НДС | | Всего стоимость реализации | Акциз | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Ставка | Сумма | | Ставка | Сумма |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Капитальный ремонт здания·ГУ" Средняя школа №43"Управления образования г.Астана | тг | 1 | 6 250 000,00 | 6 250 000,00 | 12% | 750 000,00 | 7 000 000,00 | | |
| **Всего по счету:** | | | | | **6 250 000,00** | | **750 000,00** | **7 000 000,00** | | |

**Руководитель: Бейсенбин Б. Д.**

*(Ф.И.О., подпись)*

**Главный бухгалтер: Не предусмотрен**

*(Ф.И.О., подпись)*

МП

**ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)**

*(должность)*

*(Ф.И.О., подпись)*

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Утверждена приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
от 2 мая 2012 года № 170

**Заказчик:ГУ "Средняя школа №43" Управления образования города Астаны**

**Порядчик:** ТОО "Арка-БД"

**Наименование объекта: Капитальный ремонт средней школы №43 Управления образования города Астаны, расположенной по адресу: г.Астана Жилой массив Мичурино, ул.Алаколь, 18**

## СПРАВКА № 5

### О стоимости выполненных работ и затрат за август 2016 г.

(предоставляется ежемесячно подрядчиком заказчику, генподрядчиком генподрячиком - застройщику и финансирующему банку).

| Код заказчика 17 | Код подрядчика 19 | договор | | источник финансирования | | организационно правовая форма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | номер | дата | наименование | код | наименование | код |
| | | № 37 | 24.06.2016г. | | | | |

| Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ | Стоимость выполненных работ и затрат | | | | | | | | НДС 12% | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | с начала года по отчетный месяц включительно | в том числе за отчетный месяц без НДС | из графы 1/2 | | | | | | | |
| | | | строительно-монтажные работы в базисных ценах 2001г. | из них | | стоимость прочих затрат, не входящие в состав СМР (в сметных базисных ценах). | Дополнительные затраты | | | |
| | | | | в отчетном месяце | по монтажу оборудования | | на приобретение материалов | другие дополнит. расходы | | |
| **А** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** |
| | | | | | | | | | | |
| Общестроительные работы | 38 066 000 | 6 250 000,00 | | | | | | | 750 000,00 | 7 000 000,00 |
| **ИТОГО:** | **38 066 000** | **6 250 000,00** | | | | | | | **750 000,00** | **7 000 000,00** |

**Заказчик:**
ГУ "Средняя школа №43"
Управления образования города Астаны
_____ **Мулдашева Ш.К.**

**Подрядчик:**
Директор ТОО "Арка-БД"
_____**Бейсенбин Б.Д.**