Утвержден
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года
№ 234
Форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию

«13» 12 2021г.

Заказчик КГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Жамбылского района Жамбылской области", 80200, Жамбылская область, Жамбылский район, село Аса, ул.Абая, №123, в лице руководителя Тилеубаева К.А.

наименование организации – для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии от «13» 12 2021г. ТОО "Ремстрой-СС", Лицензия: ГСЛ №016925, 09.12.2004г, II, Республика Казахстан, Жамбылская область, г.Тараз, Кошеней, 67-2, директор Мокрушин И.Е.

дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключения о качестве строительно-монтажных работ от «13» 12 2021г. ТОО "ЮжНадзор Пром",Республика Казахстан, Жамбылская область, г.Тараз , МАССИВ АРАЙ, в лице инженера по технадзору КЕНЕСБЕК УЛЫ ДАУЛЕТ, аттестат эксперта №KZ02VJE00065539 от 18.05.2021г.; №KZ73VJE00065910 от 28.05.2021г.; KZ72VJE00065540 от 18.05.2021г.

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ проекту от «13» 12 2021г ТОО "МУЛАН", Республика Казахстан, Кызылординская область, г.Кызылорда , НУРМАГАНБЕТ ОТКЕЛБАЕВ , 57. аттестованный эксперт Ихиев Батырхан Болатұлы, KZ66VJE00056239 от 27.07.2020г. в соответствии с договором от 04.06.2021 года № 62

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: «Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры для строящихся жилых домов в с. Айшабиби Айша-Бибинском аульном округе Жамбылского района Жамбылской области. Водоснабжение»

наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)

по адресу: Республика Казахстан, Жамбылская область, Жамбылский район, Айшабибинский с.о., с.Айшабиби, уч.кв. №059, участок №1440

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

а) решения (постановления) о предоставлении соответствующего права на землю

Решение акима Айшабибинского сельского округа Жамбылского района Жамбылской области №46 от 09.12.2016 года

наименование органа вынесшего решение

либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от «__»_____20__года№_____;

наименование органа вынесшего решение

б) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий:

КГУ «Управление государственного архитектурно-строительного контроля акимата Жамбылской области» №KZ57REA00231770 от 14.07.2021г.

в) проекта (проектно-сметной документации) ТОО «СырЖоба» (ГСЛ №15008975 от 15 мая 2015 года, выданная КГУ «Управление государственного архитектурно-строительного контроля по Кызылординской области», II-категория).

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) «Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры для строящихся жилых домов в Айша-Бибинском аульном округе Жамбылского района Жамбылской области. Водоснабжение» №59 от 10.12.2020 г.;

наименование проектной организации, номер проекта

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ июль 2021г.;

месяц, год

окончание работ декабрь 2021г.;

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц: 9 месяцев;

по норме или по проекту организации строительства, месяц: 9 месяцев;

фактически, месяц 5 месяца;

3. Объект имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Количество
1	Численность населения	чел	1500
2	Максимальный суточный расход	м3 /сут	351
3	Максимальный часовой расход	м3 /час	14,63
4	Секундный расход	л/сек	4,07
5	Наружное пожаротушение	л/сек	10,0
6	строительство сетей водопровода d=110х6,6мм (из них 2х562м водовод от точки подключения до разводящих сетей поселка)	м	7538,0
7	Линии подводки В т.ч. d=40х2,0мм d=50х2,4мм d=63х3,0мм	м м м м	1047,0 124,0 232,0 691,0

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными

Уровень ответственности объекта - II (нормальный). Категория системы водоснабжения населенного пункта-III. Проектом предусматривается строительство внутрипоселковых водопроводных сетей для потребителей с линиями подводки. Источником водоснабжения является существующее водозаборное сооружение, расположенное в северо-восточной части села. Объектами водоснабжения являются: жилые дома, коммунально-бытовые и общественные здания. Проектом предусмотрено: строительство 7,538км новых водопроводных сетей из полиэтиленовых труб по ГОСТ 18599-2001; устройство водопроводных колодцев. Система водоснабжения объекта принята объединенная: хозяйственно-питьевая и противопожарная. Промышленных предприятий в р-не обслуживания водопровода нет. По степени обеспеченности подачи воды к потребителям относится к III категории. Водопроводная сеть запроектирована кольцевая низкого давления. Трассировка сети произведена вдоль улиц и проездов и согласована с районными отделами. Проектом предусматривается установка железобетонных колодцев с

запорными арматурами для подключения жилых домов. Соединение труб осуществляется при помощи уплотнительных резиновых колец, поставляемых комплектно с трубами. На сети запроектированы смотровые колодцы диаметром 1500 мм из сборных железобетонных колец, оборудованные необходимой арматурой по т.п. 901-09-11.84** альбом II. Проектируемые сети водопровода подлежат испытанию в два этапа: предварительное испытание; приемочное испытание. Предварительное испытание на прочность и герметичность, выполняемое после засыпки пазух с подбивкой грунта на половину диаметра и присыпкой труб в соответствии СН РК 4.01-03-2013, с оставленными открытыми для осмотра стыковыми соединениями. Приемочное (окончательное) испытание на прочность и герметичность надлежит выполнять после полной засыпки трубопровода при участии представителей заказчика и эксплуатирующей. После испытания трубопроводы подвергаются промывке и дезинфекции. Объектами водоснабжения населенного пункта являются: население аула, коммунально-бытовые и общественные здания, домашний скот. Кроме того, учитывается подача воды на наружное пожаротушение. Нормы водопотребления и коэффициенты часовой неравномерности для жилой застройки поселка приняты в зависимости от степени благоустройства зданий в соответствии со СНиП РК 4.01-02-2009 табл.5.4.:застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией: без ванн -150 л/сут на одного жителя. Водоснабжение (потребление) – 351,00 м³/сут. Общая протяженность – 15771,0 м, в том числе: протяженность трассы магистральных сетей – 7157,0 м. Диаметры труб – ГОСТ 18599-2001: Ø50х2,4 – 39,0м; Ø25х2,0-8575м. Количество подключаемых населенных пунктов – жилой массив а.Айша Биби 382 дома. Наружное пожаротушение поселка предусмотрено от гидрантов, которые расположены вдоль дороги на расстоянии 2,5 м от проезжей части и 5 м от фундамента зданий. Расход воды на пожаротушение принят по расчету 10л/сек.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (водоснабжение) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектно-сметной документации): всего __*193 619,872*__ тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ __*159 710,205*__ тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря _----_ тысяч тенге, прочие _*33 909,667*_ тысяч тенге;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию __*189 839,748*__ тысяч тенге, в том числе: стоимость строительно-монтажных работ____*178 875,429*__ тысяч тенге; стоимость оборудования, инструмента и инвентаря_____тысяч тенге;

9. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 100% и фактически применено 100% (на объектах, финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Класс энергоэффективности здания _____;

11. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: **«Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры для строящихся жилых домов в Айша-Бибинском аульном округе Жамбылского района Жамбылской области. Водоснабжение»**

по адресу: Республика Казахстан, Жамбылская область, Жамбылский район, Айшабибинский с.о., с.Айшабиби, уч.кв. №059, участок №1440.

наименование объекта (комплекса)

принять в эксплуатацию.

Заказчик: КГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Жамбылского района, Жамбылской области»

Тилеубаев К.А.

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя Место печати (при наличии)

Технический надзор: ТОО «ЮжНадзор Пром»

Кенесбекулы Д.

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта Место печати (при наличии)

Авторский надзор: ТОО «Мулан»

Ихиев Б.Б.

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик): ТОО «Ремстрой-СС»

Мокрушин И.Е.

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя Место печати (при наличии)

Приложение 13 к акту
приемки объекта в
эксплуатацию

форма

Технические характеристики объекта
(сети, водоводы, коллекторы и тому подобное)

№ п/п	Наименование	Единицы измерения	Количество, протяженность	Примечание
1	2	3	4	5
Водопровод				
1	Водоводы (общая протяженность)	м	7538	
	1) из полиэтиленовых труб D-110x6,6	м	7538	
2	Распределительная сеть (общая протяженность)	м	1047	
	1) из полиэтиленовых труб D-40x2,0	м	124	
	2) из полиэтиленовых труб D-50x2,4	м	232	
	3) из полиэтиленовых труб D-63x3,0	м	691	
3	Прочие устройства			
	Смотровой колодец	шт	103	
	Задвижка чугунная фланцевая с обрезиненным клином, со штурвалом, PN 16, DN 50	шт	2	
	Задвижка чугунная фланцевая с обрезиненным клином, со штурвалом, PN 16, DN 65	шт	70	
	Задвижка чугунная фланцевая с обрезиненным клином универсальная, PN 10/16, DN 100	шт	7	
	Вентили проходные латунные муфтовые - d-40	шт	28	
	Гидрант пожарные подземные Н 1500 мм	шт	32	

Спецификация

№ п/п	Наименование	Марка	Материал	Диаметр (мм) (размеры)	Количество	Примечание
	Фланец	PN 10, DN50 ГОСТ 33259-2015	Углеродистая и низколегированная сталь	d50	10 шт	
	Фланец	PN 10, DN100 ГОСТ 33259-2015	Углеродистая и низколегированная сталь	d100	18 шт	
	Задвижка	Sigmetex ГОСТ 5762-2002	Высокопрочный чугун	d50	2 шт	
	Задвижка	Sigmetex ГОСТ 5762-2002	Высокопрочный чугун	d65	70 шт	
	Задвижка	Sigmetex ГОСТ 5762-2002	Высокопрочный чугун	d100	7 шт	
	Вентиль	PN10, DN40 ГОСТ 5761-2005	Латунь	d40	28 шт	
	Гидрант	ГОСТ 8220-85	Сталь	h1500	32 шт	
	Фильтр сетчатый	Belgicast СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	Чугун	d50	2 шт	
	Фильтр сетчатый	Belgicast СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	Чугун	d65	70 шт	
	Фильтр сетчатый	Belgicast СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	Чугун	d40	2 шт	
	Тройник фланцевый	ГОСТ 5525-88	Сталь	d250x100	7 шт	
	Крест фланцевый	ГОСТ 5525-88	Сталь	d150x100	3 шт	
	Подставка пожарная фланцевая	тип Т(С250) ГОСТ 3634-99	сталь	d100	22 шт	

Заказчик: КГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Жамбылского района, Жамбылской области»

Тилеубаев К.А.

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя Место печати (при наличии)

Авторский надзор: ТОО «Мулан»

Ихиев Б.Б.

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта Место печати (при наличии)

«Жамбыл ауданы әкімдігінің сәулет, қала құрылысы және құрылыс бөлімі» коммуналдық мемлекеттік мекемесі	
Тіркеу №	893
Тіркелген күні	13.12.2021ж
Тіркеуге жауапты тұлғаның қолы	
Мекеме басшысының қолы	

Барлығы 7(жеті) парақ болып қатталып мөрмен бекітілген

Жамбыл ауданы әкімдігінің сәулет, қала құрылысы және құрылыс бөлімінің басшысы:

Қ.Тілеубаев

«13» 12 2021ж