Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Декларация о соответствии

«17» июня 2024 г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) ***Товарищество с ограниченной ответственностью «ENDEAVOUR ПВ», г.Павлодар, ул. Майры, 29, 16***
наименование организации, юридический адрес
в лице ***директора Лавренюк Д.Н.***
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации
по объекту: ***«Капитальный ремонт медицинского пункта с.Калиновка, района Теренколь, Павлодарской области»,*** *Павлодарская область, район Теренколь, с. Калиновка, ул. Асар,18*
наименование, местонахождения объекта
заказчиком которого является ***Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Больница района Тереңкөл" управления здравоохранения Павлодарской области, акимата Павлодарской области, в лице руководителя Фахирслямова Д.К.***
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя
удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации:

а) ***ТОО «СКЭР», БИН 971240003579;***
б) ТОО «Geotechnik" (Геотехник), БИН 070640014360;
в) ТОО «QSM Resources», БИН 160740002409.
г) ТОО «ЛюксСтрой-2024», БИН 240140000276

3. Проект (проектно-сметная документация)
ТОО «СП-SELFISH», № 44/22
наименование проектной организации, номер проекта
утвержден (а) ***КГП на ПХВ " Больница района Тереңкөл " от 18.07.2022 г.***
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Площадь застройки	М2	257		257	
Общая площадь здания	м2	214,6		214,6	
Строительный объем	м3	600,80		600,80	

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

В составе капитального ремонта:

замена существующих межкомнатных дверных блоков на дверные деревянные блоки по ГОСТ6629-88, наружные двери - на металлические по ГОСТ 31173-2016;

полы - из керамической плитки, керамогранитной плитки и бетонные с железнением в соответствии с

функциональным назначением;
двери наружные – металлические по ГОСТ 31173-2003; ГОСТ 31173-2016;
двери внутренние – глухие, деревянные по ГОСТ6629-88;
оконные блоки – из ПВХ панелей с двухкамерными стеклопакетами по ГОСТ 30674-9;
подоконные доски – из ПВХ панелей по ГОСТ 30673-99;
подоконные отливы - из тонколистовой оцинкованной стали с полимерным покрытием по ГОСТ 8075-56.
Отделка фасадов предусмотрено из следующих материалов:
стены наружные – металлосайдинг МП СК-14х226 (ПЭ-01-1013-0,4) по металлическому каркасу;
утеплитель «Пеноплэкс» б=70мм, р=40кг/м³ по ГОСТ 32310-2012;
цоколь – металлосайдинг МП СК-14х226 (ПЭ-01-8017-0,4) по металлическому каркасу;
крыльца - цементно-песчаный раствор М150 - 20мм, по СТ РК 1168-2006 с последующей кремний органической покраской КО-174 по ГОСТ 11066-74.
Кровля: - полная замена существующего кровельного ковра, цем.-песч. стяжки, утеплителя, деревянного каркаса.
Основная несущая конструкция здания продольно- и поперечно-несущие стены.
Фундамент - ленточный.
Наружные стены - силикатный кирпич, толщиной - 640 мм.
Перегородки - силикатный кирпич, толщиной - 120мм.
Перекрытия - многопустотные железобетонные плиты.
Пандус для маломобильных групп населения запроектирован с учетом создания доступной для инвалидов среды жизнедеятельности медпункта

Отопление и вентиляция

Источник теплоснабжения – сельская котельная. Теплоноситель - вода с параметрами 90-70°С.
Тепловой узел существующий, расположен в котельной. Схема подключения систем отопления - зависимая. Система управления и насосное оборудование находится в котельной. Регулирование параметров теплоносителя осуществляется в котельной.
В качестве резервного источника теплоты предусмотрен электрический водогрейный котел.
Система отопления принята горизонтальная однотрубная. В качестве нагревательных приборов приняты чугунные радиаторы. Регулирование теплоотдачи нагревательных приборов осуществляется радиаторными клапанами автоматической регулировки.
Воздух из системы отопления удаляется через воздушные краны, установленные в верхних пробках радиаторов.
Для опорожнения системы отопления предусматривается дренажная арматура в низших точках трубопроводов магистральных веток со штуцерами для присоединения гибких шлангов.
Трубопроводы системы отоплены приняты из стальных электросварных труб по ГОСТ 1070491 и водогазопроводных труб по ГОСТ 3262-75*. Открыто прокладываемые трубопроводы, окрашиваются эмалью ПФ-115 за 2 раза по грунтовке ГФ-021. Трубопроводы, проходящие в подполье, изолируются материалом из вспененного каучука толщиной 20 мм, с теплопроводностью не более 0.0417Вт/м° С.
После завершения всех монтажных работ системы отопления подвергнуть гидравлическим испытаниям в соответствии с п 6.3.32 СП РК 4.02-101-2012 и проверить их на работоспособность.
Вентиляция – естественная.
Рабочим проектом раздел вентиляции не рассматривается.

Водоснабжение и канализация

Проектом предусмотрена замена санитарно-технического оборудования (унитазов, раковин), устройство нового санитарного узла для маломобильных групп населения с подключением к существующим сетям водопровода и канализации.
Располагаемый напор - 1,0кгс/см². Требуемый напор на хозяйственно-питьевое водоснабжение - 10,0 м.
Горячее водоснабжение предусмотрено от электроводонагревателей.
Трубопроводы системы водопровода приняты из стальных водогазопроводных труб по ГОСТ 3262-75. Стальные трубы системы водоснабжения окрасить за 2 раза эмалью ПФ-115 по грунтовке ГФ-021.
Сброс сточных вод осуществляется в выгреб, расположенный на территории существующего здания.
Сеть хозяйственно-бытовой канализации монтируется из пластиковых канализационных труб и фасонных частей по ГОСТ 22689-2014.
Отверстия в местах пересечения стен с вводами водопровода и выпусками канализации необходимо заделать водонепроницаемым эластичным материалом.
При производстве работ по строительству и монтажу систем водоснабжения и канализации руководствоваться требованиями СП РК 4.01-102-2013 "Внутренние санитарно-технические системы” и СН РК 4.01-05-2002 "Инструкция по проектированию и монтажу сетей водоснабжения и канализации из пластмассовых труб”.
Расход холодной воды составляет 0,10 м3/сут.

Расход сточных вод составляет 0,10 м3/сут.

Наружные сети канализации

Сброс канализационных хозяйственно-бытовых стоков предусматривается в выгреб объемом V=12,0м³.
Устройство наружной гидроизоляции стен и плиты перекрытия выгреба выполнено
из холодной асфальтовой мастики, наносимой в несколько слоев (не менее двух) общей толщиной 4-5 мм, по грунтовке из битума, растворённого в бензине.
Наружные боковые поверхности выгреба имеют гидроизоляцию в виде глиняного замка толщиной 0,20-0,50м. Слой глины тщательно уплотняют. Очищать выгреб по мере его наполнения.
Вентиляция выгреба естественная.
Устройство сетей предусмотрено: - канализации - из труб полиэтиленовых PE100 SDR33 по СТ РК ИСО 4427-2004 Ø160х7,0 и Ø110х4,8 протяженность траншеи 30,0м.

Электрооборудование

Питание электрооборудования выполняется от ВРУ, установленного в электрощитовой. Силовые магистральные, распределительные и групповые сети выполнены пяти- и трехпроводным (фазный, нулевой рабочий и нулевой защитный проводники) кабелем ВВГнг в полиэтиленовых трубах, прокладываемыми скрыто по стенам в штробах под слоем штукатурки, в пустотах плит перекрытия, за конструкциями подвесного потолка. Корпуса вводных щитков соединить с нулевым защитным проводом.
Силовые распределительные щиты, расположенные в коридорах снабжены запирающими устройствами, высота установки щитов - 1.6 м от уровня пола. Высота установки выключателей - 0,6м от пола.

Электрическое освещение.

Проектом электрического освещения здания предусматривается общая система рабочего и аварийного освещения на напряжение ~220В.
К установке приняты светильники с люминесцентными лампами и светодиодные светильники.

Заземление

Для защиты обслуживающего персонала от поражения электрическим током все металлические нетоковедущие части электрооборудования, нормально не находящиеся под напряжением, подлежат заземлению путем присоединения к РЕ-проводу питающей сети.
Ко всем распределительным шкафам проложить пятипроводную сеть с РЕпроводом, который рисоединить на вводе к главной шине заземления.
По периметру здания с электрощитовой проложить магистраль заземления из полосовой стали размером 25х4 мм и присоединить ее к наружному контуру заземления.
В качестве контура заземления использовать одиночные заземлители, состоящие из трех вертикальных электродов круглой стали Ø 16мм длиной 3 м, объединенных горизонтальным электродом из полосовой стали размером 40х4 мм.
Ко всем распределительным шкафам проложить пятипроводную сеть с РЕпроводом, который присоединить на вводе к главной шине заземления.
В целях безопасности при прямом и косвенном прикосновении человека к токоведущим частям электроустановок и контроля изоляции электропроводок, проектом предусмотрена установка «УЗО» - устройство защитного отключения, для розеточных групп.

Охранно-пожарная сигнализация

Для предупреждения возможностей развития пожара предусматривается устройство системы пожарной сигнализации (ПС).
Для обнаружения очага возгорания в защищаемых помещениях устанавливаются дымовые извещатели типа «ИП-212-41М», ручные извещатели «ИПР-513-10». Пожарные извещатели включаются в шлейф блокировки прибора охранно-пожарной сигнализации «ВЭРС-ПК8 ТРИО».
В связи с отсутствием в здании помещения с дежурным персоналом, проектом предусмотрена установка ППК в помещении «Вестибюль». ППК «ВЭРС-ПК8 ТРИО» обеспечивает автоматическое информирование пользователей о состоянии объекта речевыми сообщениями и/или SMS сообщениями, передаваемыми на телефоны по сети GSM (с использованием основной или резервной SIM-карты) и/или по проводной телефонной сети (ГТС), что позволяет вывести сигнал на ПЦН.
После пуско-наладочных работ внести в память прибора номера телефонов ближайшей пожарной части и руководителей объекта для вывода сигнала «Пожар».
Шлейфы сигнализации выполняются кабелем «КСРВнг(А)-FRLS 2х2х0,5».
Прокладку кабеля выполнить в кабельном канале 25х16. В местах прохода кабелей через стены, перегородки необходимо обеспечить возможность замены электропроводки, для этого проход должен быть выполнен с использованием трубы гладкой жёсткой ПВХ, наружный Ø 16мм.
светозвуковая сигнализация («Маяк-12КП»); световые табло («Выход/Шығу»).
Подключение световых и звуковых табло выполнено отдельными шлейфами кабелем «КСРВнг(А)-FRLS 2х2х0,5».

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ ***апрель 2024 года***;
месяц, год

окончание работ ***июнь 2024 года***;
месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: ***2 месяца***;
фактически, месяц: ***2 месяца***;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации ***100*** % и фактически применено ***90*** % (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

_____

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата
Место печати (при наличии) _____

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения

_____

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата
Место печати (при наличии) _____

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «ENDEAVOUR ПВ»** считает объект ***«Капитальный ремонт медицинского пункта с.Калиновка, района Теренколь, Павлодарской области»***
наименование объекта (комплекса)

готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)
ТОО «ENDEAVOUR ПВ» директор *Лавренюк Д.Н.*
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата

Место печати (при наличии)