Утвержден
приказом Министра по инвестициям и
развитию Республики Казахстан от 24
апреля 2017 года № 234
форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию

"05" 11 2018 года

Заказчик ГУ «Отдел строительства Целиноградского района» Акмолинская область, Целиноградский район, Талапкерский с/о, с.Талапкер

фамилия, имя, отчество – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

декларации о соответствии от «02» 11 2018г.., ТОО «Компания НурайСтрой», директор Акмагамбетов Жанат Канатович, Акмолинская область, Целиноградский район, Косшынский с/о, а.Косшы

(дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес)

Заключения о качестве строительно-монтажных работ от «01» 11 .2018г., ТОО "DC&V", эксперт Бикулин М.Н., аттестат №KZ56VJE00021790 от 29.12.2016 г, №KZ68VJE00016724 от 15.04.2016 г, №KZ16VJE00022122 от 18.01.2017 г

(дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов)

Заключения о соответствии выполненных работ проекту от «02» 11 2018г., ТОО «GIP Construction», эксперт Бекмуратов А.И. аттестат эксперта №KZ47VJE00019624 от 28.08.2016г

(дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов)

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: «Реконструкция сетей водоснабжения в селе Р.Кошкарбаева Целиноградского района, Акмолинской области»

(наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт))

по адресу: Акмолинская область, Целиноградский район, село Р.Кошкарбаева

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации, подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

1) решения (постановления) о предоставлении соответствующего права на землю от 01.07. 2015 года, распоряжения №14 акима аульного округа Рахымжана Кошкарбаева;

(наименование органа вынесшего решение)

либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от "___"_____20___года

№ _____;

наименование органа вынесшего решение

2) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий ГУ «УГАСК Акмолинской области» от 30.05.2017г.

(наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона)

3) проекта (проектно-сметной документации) ТОО «Водоканалпроект», проект №4-38-14,

(наименование проектной организации, номер проекта)

утвержденного ГУ «Отдел строительства Целиноградского района», приказ №01-04/34 от 23.11.2015г;

(наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения)

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ апрель 2018 г;

(месяц, год)

окончание работ ноябрь 2018г.

(месяц, год)

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: 7 ;

фактически, месяц: 7 ;

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Протяженость водовода	м	7350		7350	
Протяженность внутри поселковых разводящих сетей	м	24738		24738	
Протяженность врезок к жилым домам	м	21192		21192	
Производительность насосной станции второго подъема	м3/час	43		43	
Вместимость резервуаров чисткой воды	м3	2х200		2х200	

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период_____;

(факт начала выпуска продукции с указанием объема)

Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: _____

(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

Водозаборные сооружения:

Источником водоснабжения служат две существующие скважины с дебитом 11,5 л/с.

Забор воды осуществляется погружными насосами KSP-4PR18-N32 производительностью 22м3/час.

Водовод.

Выполнены из полиэтиленовых труб ПЭ100, SDR21, д.90мм, протяженностью 7350 м.

Водопроводные сети:

Выполнены из полиэтиленовых труб ПЭ100, питьевая, SDR21, д.50-125мм, подвод к домам выполнен из трубопроводов д.25-32мм

Резервуары чистой воды (существующие).

Емкость резервуаров 2х200м3, в котором предполагается хранение регулирующего, пожарного и аварийного объемов воды. Фильтры поглотители выполнены упрощенного вида.

Насосная станция второго подъема.

Установлены три группы насосов:

- хоз.питьевые KHDB-40-200NB-NL-S1-G-7.5/2, Q=36m3/h; H=40m; N=7,5кВт (1раб, 1рез.);
- пожарные KHDB-40-200NA-NB-S1-G-7,5/2, Q=43 m3/h; H=40m; N=7,5кВт (2 шт);
- дренажные насосы марки ГНОМ6-10, Q=6 m3/h; H=10 m; N=0,55кВт (1раб, 1рез).

В здании насосной станции размещена бактерицидная установка. Обеззараживание воды выполняется ультрафиолетовыми лучами в бактерицидной установке.

Электроснабжение.

Произведена замена КТП-10/0,4-40 кВа на скважинах, восстановлена ЛЭП от скважин до точки подключения. Протяженность ЛЭП – 2125 м. На площадке водопроводных сооружений установлено КТП-10/0,4-100кВа.

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации):

Всего 484 791,580 тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ 464 245,185 тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря 20 546,395 тысяч тенге;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию 451 039,694 тысяч тенге, в том числе, стоимость строительно-монтажных работ 434 252,225 тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря 16 787,469 тысяч тенге;

9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: объект «Реконструкция сетей водоснабжения в селе Р. Кошкарбаева Целиноградского района, Акмолинской области» принять в эксплуатацию.

(наименование объекта (комплекса))

Заказчик:
ГУ «Отдел строительства Целиноградского района» _____ К. Агзамулы

М.П.

Технический надзор _____ М. Бикулин

М.П.

Авторский надзор _____ А. Бекмуратов

М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик)
ТОО «Компания НурайСтрой», _____ Ж. Акмагамбетов

М.П.

Приложение 2
к акту приемки объекта
в эксплуатацию

Технические характеристики объекта
(многоквартирные жилые дома, промышленные, торговые объекты и т.п.)

Наименование (многоквартирный жилой дом, промышленные, торговые объекты и т.п.)	Единица измерения	Общие сведения						
		число этажей (этаж)	площадь застройки (м2)	объем здания (м3)	общая площадь (м2)	жилая площадь (м2)	площадь не жилых помещений (м2)	площадь парковочных мест (м2)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Насосная станция второго подъема	здание	1	70	356	48	-	-	-
Пункт управления	здание	1	30	60	20			

продолжение таблицы

Описание конструктивных элементов			Вид отопления	Благоустройство				
фундамент	стены	кров-ля		электроснабжения	водоснабжения	горячее водоснабжение	канализация	газоснабжение
10	11	12	13	14	15	16	17	18
Ленточные из блоков ФБС	Керамический кирпич	Совмещенная рулонная	Печи элетрич-е ПЭТ			-	септик	-
Ленточный	Керамический кирпич	Совмещенная рулонная	Радиатор электрический					

Заказчик ГУ «Отдел строительства Целиноградского района» _____ К. Агзамулы
(фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя)

М.П.

Авторский надзор _____ А. Бекмуратов
(фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта)

М.П

Приложение 3
к акту приемки объекта
в эксплуатацию

Технические характеристики объекта
(линии электропередач)

№п/п	Наименование	Ед.измерения	Количество
1	Воздушные линии 10кВ	км	2,125
2	Воздушные 0,4кВ	км	0,526
3	Кабельные линии 0,4кВ	км	0,332
4	Опоры:		
	железобетонные	шт	25
5	Провода:		
	алюминиевые	км	6,375
6	Кронштейны для светильников:		
	металлические	шт	18
7	Арматура уличного освещения:		
	светильники с ртутными лампами	шт	18
8	Кабели		
	марки АВБбШВ, напряжением 0,66 кВ	км	0,472
	марки ВПП-4 , напряжением 0,38кВ	км	0,12
9	Муфты концевые	шт	4
10	Контуры заземления	шт	4

Заказчик ГУ «Отдел строительства Целиноградского района» _____ /К. Агзамулы
(фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя)

М.П.

Авторский надзор _____ А.Бекмуратов
(фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта)

М.П

Приложение 12
к акту приемки объекта
в эксплуатацию
форма

Технические характеристики объекта
(зеленые насаждения)

№ п.п.	Наименование	Единица измерение	Количество	Примечание
1	2	3	4	5
1	деревья	шт	42	
2	кустарники	шт	7285	
3	газоны	$м^2$	16506,16	
4	порода деревьев		клен	
5	возраст	год	1	

Заказчик ГУ «Отдел строительства Целиноградского района» К. Агзамулы
(фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись представителя)

М.П.

Авторский надзор А. Бекмуратов
(фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта)

М.П

Приложение 13
к акту приемки объекта
в эксплуатацию
форма

Технические характеристики объекта
(сети, водоводы, коллекторы и т.п.)

№ п/п	Наименование	Единицы измерения	Количество, протяженность	Примечание
1	2	3	4	5
Водопровод				
1	Водоводы (общая протяженность)	м	7350	
	1) из полиэтиленовых труб	м	7350	
2	Распределительная сеть (общая протяженность)	м	45930	
	1) из полиэтиленовых труб	м	45930	
3	Смотровой колодец	шт	233	
4	Задвижки,			
	d- 125	шт	9	
	d- 100	шт	117	
	d- 80	шт	13	
5	Вентили,			
	d-80	шт	1	
	d-50	шт	79	
	d- 40	шт	14	
	d-25	шт	67	
	d- 20	шт	332	
6	Кран d-15	шт	15	
7	Гидрант	шт	119	
8	Водопроводный ввод	шт	368	

Заказчик ГУ «Отдел строительства Целиноградского района» _____ К. Агзамулы
(фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя)

М.П.

Авторский надзор_____ А. Бекмуратов
(фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта)

М.П

Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Декларация о соответствии
"02" 11 2018 года

Генеральный подрядчик – ТОО «Компания НурайСтрой», Акмолинская область, Целиноградский район, ауыл Косшы, квартал 016, дом/строение 4340
(наименование организации, юридический адрес)

в лице директора – Акмагамбетова Жаната Канатовича
(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации)

по объекту: «Реконструкция сетей водоснабжения в селе Р.Кошкарбаева Целиноградского района Акмолинской области»
(наименование, местонахождения объекта)

заказчиком которого является ГУ «Отдел строительства Целиноградского района», руководитель – Агзамулы Канат
(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;
2. Субподрядная организация: ТОО «Самрук Сервис Строй», ТОО «Asia-Build»;
(наименование организации)
3. Проект (проектно-сметная документация): ТОО «Водоканалпроект», проект №4-38-14
(наименование проектной организации, номер проекта)
утвержден(а) приказом ГУ «Отдел строительства Целиноградского района»;
(наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения)
4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Протяженность водовода д.90мм	км	7,35		7,35	
Протяженность внутрипоселковых сетей:					
диаметром 125 мм	км	1,1		1,1	
диаметром 110 мм	км	23,02		23,02	
диаметром 63 мм	км	0,279		0,279	
диаметром 50 мм	км	0,339		0,339	
Протяженность врезок к жилым домам:					

диаметром 32 мм	км	4,725		4,725	
диаметром 25мм	м	16,467		16,467	
Протяженность ВЛ 10кВ	м	2125		2125	

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данным;

(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

Водовод: выполнен из полиэтиленовых труб ПЭ100 SDR 21 питьевая, диаметром 90 мм;
Внутрипоселковые сети выполнены из полиэтиленовых труб ПЭ 100 SDR 21 питьевая диаметром 50-125мм, врезки к домам выполнены из полиэтиленовых труб д.25-32мм колодцы из сборных железобетонных элементов д.1500мм;
Насосная станция первого подъема. На площадке предусмотрены две скважины в подземной камере. Произведено восстановление скважин, заменены (установлены) насосы скважинные KSP-4PR18-N32. Для измерения воды установлены счетчики д.50мм.
Насосная станция второго подъема . Установлены три группы насосов:
- хоз.питьевые KHDB-40-200NB-NL-S1-G-7.5/2, Q=36m3/h; H=40m; N=7,5кВт (1раб, 1рез.);
- пожарные KHDB-40-200NA-NB-S1-G-7,5/2, Q=43 m3/h; H=40m; N=7,5кВт (2 шт);
- дренажные насосы марки ГНОМ 6-10, Q=6 m3/h; H=10 m; N=0,55кВт (1раб, 1рез).

Бактерицидная установка размещена в здании насосной станции второго подъема. Обеззараживание воды выполняется ультрафиолетовыми лучами в бактерицидной установке.
Резервуары чистой воды (существующие). Выполнен ремонт конструкций резервуара, заменены плиты покрытия, установлены упрощенные фильтры поглотители.
Электроснабжение. Призведена замена КТП-25/6-10 кВа на скважинах, восстановлена ЛЭП от скважин до водопроводной плащадки. Протяженность ЛЭП – 2125 м. На площадке водопроводных сооружений установлено КТПН-10/0,4-100кВа.

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;
- скважинные насосы центробежные KSP-4PR18-N32– 2 шт. (1 рабочий, 1 резервный);
- насосы KHDB-40-200NB-NL-S1-G-7.5/2 – 2 шт;
- насос KHDB-40-200NB-NL-S1-G-7,5/2 – 2 шт;
- бактерицидная установка с блоком питания УОВ-УФТ-А-1-500 – 2 шт;
- дренажные насосы марки ГНОМ 6-10 – 2 шт;
- трансформаторная подстанция КТП-100кВА – 1 к-т;
- трансформаторная подстанция КТП-25/6-10 кВА – 1 к-т.

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ: апрель 2017 года;
(месяц, год)

окончание работ: октябрь 2018 года;
(месяц, год)

при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: 7 (семь);
фактически, месяц: 7;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;
10. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

Заказчик:
ГУ «Отдел строительства
Целиноградского района» _____ Н. Агзамулы «_____»_____2018г.
(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата)

М.П.

Начальник
Целиноградских РЭС _____ С. В. Герасименко «_____»_____2018г.
(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата)

М.П.

Генеральный подрядчик считает объект: «Реконструкция сетей водоснабжения в селе Р.Кошкарбаева Целиноградского района Акмолинской области»_____
(наименование объекта (комплекса))
готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик):

ТОО «Компания НурайСтрой» _____ Ж. Акмагамбетов «_____»_____2018г.
(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата)

М.П.

Приложение 2
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

форма

Заключение о соответствии выполненных работ проекту

"02" 11 2018 года

Авторский надзор ТОО «GIP Construction», директор Иову Дмитрий Александрович
(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)
в лице эксперта Бекмуратова Амзе Изтлеуовича, аттестат эксперта №KZ47VJE00019624 от 28.08.2016г.
(фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов, № аттестатов и дата получения)
действующего на основании договора №02 от 03.09.2018г.
(№ договора и дата)
по объекту: «Реконструкция сетей водоснабжения в селе Р.Кошкарбаева Целиноградского района Акмолинской области»
(наименование и местонахождение объекта)
заказчиком, которого является ГУ «Отдел строительства Целиноградского района», руководитель – Агзамулы Канат
(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)
подтверждает, что:
1. Строительство объекта осуществлялось
1) генеральным подрядчиком ТОО «Компания НурайСтрой», лицензия №14019281 от 18.12.2014г.
(наименование организации, № лицензии и дата получения)
в лице директора Акмагамбетова Жаната Канатовича
(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)
2) субподрядной организацией: ТОО «Самрук Сервис Строй», ГСЛ №05-00298 от
(наименование организации, № лицензии и дата получения)
06.02.2018г, в лице директора Толебаева Алишера Тельмановича
(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)
ТОО «Asia-Build», ГСЛ №14012161 от 20.08.2014г.
(наименование организации, № лицензии и дата получения)
в лице директора Мубаракова Руслана Бериковича
(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)
2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ апрель 2018 года;
(месяц, год)
окончание работ ноябрь 2018 года;
(месяц, год)
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства 7 месяц;
фактически 7 месяц;

3. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта;
4. Замечания, выданные авторским надзором в процессе строительства, устранены;
5. Внесенные изменения в проект (проектно-сметную документацию) в процессе строительства выполнены в соответствии с требованиями нормативов в области архитектуры, градостроительства и строительства;

6. Объект построен в соответствии с проектом (проектно-сметной документацией)
ТОО «Водоканалпроект», проект №4-38-14
(наименование проектной организации, номер проекта)

утвержденным (ой) приказом ГУ «Отдел строительства Целиноградского района», №01-04/34 от 23.11.2015г
(наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения)

Авторский надзор:
организация ТОО «GIP Construction», директор Иову Д.А.
(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата)

Место печати (при наличии)

эксперт(ы) по авторскому надзору Бекмуратов А.И.
(фамилия, имя, отчество (при наличии) эксперта (экспертов), № аттестатов, подпись, дата)

Место печати (при наличии)

Приложение 1
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года №235
форма

Заключение о качестве строительно-монтажных работ

"01" 11 2018 года

Технический надзор ТОО "DC&V", директор Кусаинов Асылбек Каирбекович
(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес)
в лице эксперта Бикулина Марата Наурсбаевича , аттестат №KZ56VJE00021790 от 29.12.2016 г, №KZ68VJE00016724 от 15.04.2016 г, №KZ16VJE00022122 от 18.01.2017 г.
(фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов, № аттестатов, дата получения)
действующего на основании договора №060140015071/160069/00 от 09.03.2017г.
(№ договора и дата)
по объекту: «Реконструкция сетей водоснабжения в селе Р.Кошкарбаева Целиноградского района Акмолинской области»,
(наименование и местонахождение объекта)
заказчиком, которого является ГУ «Отдел строительства Целиноградского района», руководитель Агзамулы Канат
(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)
подтверждает, что:
1. Строительство объекта осуществлялось
1) генеральным подрядчиком ТОО «Компания НурайСтрой», лицензия №14019281 от 18.12.2014г.
(наименование организации, № лицензии и дата получения)
в лице директора Акмагамбетова Жаната Канатовича
(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)
2) субподрядной организацией: ТОО «Самрук Сервис Строй», ГСЛ №05-00298 от
(наименование организации, № лицензии и дата получения)
06.02.2018г, в лице директора Толебаева Алишера Тельмановича
(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)
ТОО «Asia-Build», ГСЛ №14012161 от 20.08.2014г.,
(наименование организации, № лицензии и дата получения)
в лице директора Мубаракова Руслана Бериковича
(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)
2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ апрель 2017г. ;
(месяц, год)
окончание работ октябрь 2018г. ;
(месяц, год)
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства 7 месяцев;
фактически 7 месяцев.
3. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектно-сметной документации): всего 484 791,580 тыс. тенге, в том числе строительно-монтажных работ 464 245,185 тыс.тенге, оборудования, инструмента и инвентаря 20 546,395 тыс.тенге;
4. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию 451 039,694 тыс.тенге, в том числе строительно-монтажных работ 434 252,225 тыс.тенге, оборудования, инструмента и инвентаря 16 787,469 тыс.тенге;
5. Объект построен в соответствии с проектом (проектно-сметной документацией)
ТОО «Водоканалпроект», проект №4-38-14
(наименование проектной организации, номер проекта)
утвержденным (ой) ГУ «Отдел строительства Целиноградского района», приказ №01-04/34 от 23.11.2015 г.
(наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения)
и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства;

6. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют проекту и требованиям государственных нормативов;
7. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме;
8. Замечания, выданные техническим надзором в процессе строительства, устранены;
9. Завершенный строительством объект обеспечивает прочность, устойчивость и надежность на протяжении всего срока службы (эксплуатации, использования, применения) и соответствует требованиям государственных нормативов направленных на обеспечение интересов и безопасности собственников (пользователей) и общества в целом.

Технический надзор:
ТОО " DC&V ", директор _____ Кусаинов А.К. «____»_____ 2018г.
(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата)

М.П.

Эксперт (ы) по техническому надзору:

_____ Бикулин М.Н «____»_____ 2018г.
(фамилия, имя, отчество (при наличии) эксперта (экспертов) № аттестатов, подпись, дата)

М.П.