Форма КС-3
Утверждена
приказом Министра национальной
экономики Республики Казахстан
от "19" марта 2015 года
№229

ЗАКАЗЧИК: КГУ "Кызылординский городской отдел строительства"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "Аман-Курылыс":
Наименование объекта:СТРОИТЕЛЬСТВО 50 КВАРТИРНОГО ЖИЛОГО ДОМА №9 В ЖИЛОМ КВАРТАЛЕ №4 НА ЛЕВОБЕРЕЖНОЙ ЧАСТИ Р. СЫРДАРИЯ Г.КЫЗЫЛОРДА

Справка
о стоимости выполненных работ за август месяц 2020 год

код заказчика	код подрядчика	Договор и Доп соглашение: номер	Договор и Доп соглашение: дата	Источник финансирование: наименование	Источник финансирование: код	Организационно-правовая форма: наименование	Организационно-правовая форма: код
		№124	**08.07.2020г**				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге										
	общая сумма на 2020 год-2021гг		в отчетном месяце без НДС	из графы 1						налог на добавленную стоимость в отчетном месяце	Всего к оплате
				Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 г.	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	дополнительные затраты			
					сумма с нарастающим с НДС	сумма НДС с нарастающим		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
СТРОИТЕЛЬСТВО 50 КВАРТИРНОГО ЖИЛОГО ДОМА №9 В ЖИЛОМ КВАРТАЛЕ №4 НА ЛЕВОБЕРЕЖНОЙ ЧАСТИ РЕКИ	**559 870 954.27**									**59 986 174**	
	2020	**400 000 000,00**	43 618 602		**151 063 993**	**16 185 428**				5 234 232	48 852 834
	2021	**159 870 954.27**									

Главный специалист
КГУ "Кызылординский городской отдел строительства"
_____ Калдыбеков Е.

Инженер технического надзора
ТОО"ДамирЖобаКұрылыс"
_____ Муратбеков П.

Авторский надзор:
ТОО "КызылордаЖобаКурылыс"
_____ Кадыркулов К.

Подрядчик:
Директор ТОО "Аман-Курылыс"
_____ Маштаев А.И.

ЗАКАЗЧИК: КГУ "Кызылординский городской отдел строительства"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "Аман-Курылыс"

Наименование объекта:СТРОИТЕЛЬСТВО 50 КВАРТИРНОГО ЖИЛОГО ДОМА №9 В ЖИЛОМ КВАРТАЛЕ №4 НА ЛЕВОБЕРЕЖНОЙ ЧАСТИ Р. СЫРДАРИЯ Г.КЫЗЫЛОРДА

А К Т

выполненных работ за август месяц 2020 г.

Составлена 1кв.2019 г

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость, тенге на.единицу измерения	Стоимость, тенге по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1. ПЕРЕКРЫТИЕ И ПОКРЫТИЕ НАД ЦОКОЛЬЕМ НА ОТМ. -0,350					
		МОНОЛИТНЫЙ УЧАСТОК (сечение а-а)-12ШТ					
1	**1106-0301-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**	**0,6470**		**14231,18**	**9208,14**
		Итого оплата труда:				**13336,00**	**8628,93**
		Итого эксплуатация машин:				**906,72**	**586,68**
		Итого материалов:				**288,00**	**186,35**
		Накладные расходы	%	91		12135,76	7852,32
		Сметная прибыль	%	8		2109,36	1364,84
		Сметная стоимость:				**28476,30**	**18425,30**
2	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,6096**		**-226241,00**	**-137916,51**
		Сметная прибыль	%	8		-18099,28	-11033,32
		Сметная стоимость:				**-244340,28**	**-148949,83**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**-128708,37**
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**-128708,37**
Материалы -			Тенге				**186,35**
Всего заработная плата -			Тенге				**8628,93**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**-137916,51**
Накладные расходы -			Тенге				**7852,32**
Сметная прибыль -			Тенге				**-9668,48**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**-130524,53**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**8,28**
Сметная заработная плата -			Тенге				**8628,93**

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				-130524,53
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				8,28
		Сметная заработная плата -	Тенге				8628,93
		РАЗДЕЛ 2. СТЕНЫ					
		НАРУЖНЫЕ СТЕНЫ					
3	1108-0201-1507 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	**Стены наружные и внутренние кирпичные с теплоизоляционными плитами общей толщиной 510 мм при высоте этажа до 4 м. Кладка. Из кирпичаразмером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9**	**м3 кладки**	**88,0000**		**12806,25**	**1126949,87**
		Итого оплата труда:				**7011,54**	**617015,52**
		Итого эксплуатация машин:				**2370,17**	**208574,96**
		Итого материалов:				**3955,16**	**348053,95**
		Накладные расходы	%	93		6520,73	573824,43
		Сметная прибыль	%	8		1546,16	136061,94
		Сметная стоимость:				**20873,14**	**1836836,25**
4	2103-0101-0805 РСНБ РК 2015	**Кирпич керамический утолще нный лицевой, размерами 250 мм х 120 мм х 88 мм ГОСТ 530-2012**	**1000 шт.**	**73,6890**		**89169,00**	**6570774,44**
		Сметная прибыль	%	8		7133,52	525661,96
		Сметная стоимость:				**96302,52**	**7096436,40**
		СТЕНЫ ЛОДЖИЙ					
5	1108-0201-1507 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	**Стены наружные и внутренние кирпич ные с теплоизоляционными плитами общей толщиной 640 мм при высоте этажа до 4 м. Кладка. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9**	**м3 кладки**	**36,0000**		**12806,25**	**461024,95**
		Итого оплата труда:				**7011,54**	**252415,44**
		Итого эксплуатация машин:				**2370,17**	**85326,12**
		Итого материалов:				**3955,16**	**142385,71**
		Накладные расходы	%	93		6520,73	234746,36
		Сметная прибыль	%	8		1546,16	55661,70
		Сметная стоимость:				**20873,14**	**751433,01**
		ВНУТРЕННИЕ СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ					
6	1108-0201-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	**Стены из кирпича внутренние при высоте этажа до 4 м. Кладка. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9**	**м3кладки**	**76,0000**		**10000,52**	**760039,41**
		Итого оплата труда:				**4790,38**	**364068,88**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				**2357,60**	**179177,60**
		Итого материалов:				**3346,14**	**254306,53**
		Накладные расходы	%	93		4455,05	338584,06
		Сметная прибыль	%	8		1156,45	87889,88
		Сметная стоимость:				**15612,02**	**1186513,34**
7	**2103-0101-0704 РСНБ РК 2015**	**Кирпич керамический утолщенный /ГОСТ 530-95/, 250х120х88 мм: М-125**	**1000шт**	**283,9986**		**34668,00**	**9845663,46**
		Сметная прибыль	%	8		2773,44	787653,08
		Сметная стоимость:				**37441,44**	**10633316,54**
8	**1108-0401-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 ТЧ 08 табл.1 п.3.1**	**Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9**	**м2 перегородок (за вычетом проемов)**	**424,0000**		**2049,97**	**869186,24**
		Итого оплата труда:				**1529,26**	**648408,28**
		Итого эксплуатация машин:				**245,11**	**103928,04**
		Итого материалов:				**327,66**	**138929,64**
		Накладные расходы	%	93		1422,22	603019,70
		Сметная прибыль	%	8		277,77	117776,48
		Сметная стоимость:				**3749,96**	**1589982,41**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**19633638,37**
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**19633638,37**
Материалы -			Тенге				**883675,82**
Всего заработная плата -			Тенге				**1881908,12**
Местные материалы -			Тенге				**16416437,91**
Накладные расходы -			Тенге				**1750174,55**
Сметная прибыль -			Тенге				**1710705,00**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**23094517,95**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**1789,77**
Сметная заработная плата -			Тенге				**1881908,12**
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**23094517,95**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**1789,77**
Сметная заработная плата -			Тенге				**1881908,12**
		РАЗДЕЛ 3. ПЕРЕМЫЧКИ, ПРОГОНЫ					
9	**1107-0503-0110 РСНБ РК 2015**	**Перемычки, масса до 0,3 т.Укладка**	**шт. сборных конструкций**	**203,0000**		**443,56**	**90043,29**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				**211,87**	**43008,80**
		Итого эксплуатация машин:				**247,53**	**50248,39**
		Итого материалов:				**37,23**	**7557,69**
		Накладные расходы	%	118		250,00	50750,38
		Сметная прибыль	%	8		55,49	11263,49
		Сметная стоимость:				**749,05**	**152057,16**
10	**1107-0104-0301 РСНБ РК 2015**	**Перемычки массой от 0,3 до 0,7т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов вздании до 5 т**	**шт. сборных конструкций**	**20,0000**		**2176,41**	**43528,13**
		Итого оплата труда:				**1138,89**	**22777,86**
		Итого эксплуатация машин:				**1273,10**	**25462,08**
		Итого материалов:				**30,95**	**619,07**
		Накладные расходы	%	118		1343,89	26877,87
		Сметная прибыль	%	8		281,62	5632,48
		Сметная стоимость:				**3801,92**	**76038,48**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				**133571,42**
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**133571,42**
Материалы -			Тенге				**8176,76**
Всего заработная плата -			Тенге				**65786,66**
Накладные расходы -			Тенге				**77628,26**
Сметная прибыль -			Тенге				**16895,97**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**228095,65**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**59,35**
Сметная заработная плата -			Тенге				**65786,66**
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				**228095,65**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**59,35**
Сметная заработная плата -			Тенге				**65786,66**

РАЗДЕЛ 4. ПЕРЕКРЫТИЕ И ПОКРЫТИЕ НА ОТМ.2,700;5,730;8,760;11,790;14,820

11	**2104-0108-9903 РСНБ РК 2015**	**Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под рассчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92**	**м2**	**1106,1200**		**5429,00**	**6005125,48**
		Сметная прибыль	%	8		434,32	480410,04
		Сметная стоимость:				**5863,32**	**6485535,52**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4			Тенге				**6005125,48**
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**6005125,48**
Местные материалы -			Тенге				**6005125,48**
Сметная прибыль -			Тенге				**480410,04**

1	2	3	4	5	6	7	8
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				**6485535,52**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				**6485535,52**
		РАЗДЕЛ 5. ОКНА					
12	2109-0201-0103 РСНБ РК 2015	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные поворотно-откидные ГОСТ30674-99**	**м2**	**27,0000**		**25783,00**	**696141,00**
		Сметная прибыль	%	8		2062,64	55691,28
		Сметная стоимость:				**27845,64**	**751832,28**
13	2109-0201-0503 РСНБ РК 2015	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотной створкой ГОСТ 30674-99**	**м2**	**259,5000**		**16190,00**	**4201305,00**
		Сметная прибыль	%	8		1295,20	336104,40
		Сметная стоимость:				**17485,20**	**4537409,40**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				**4897446,00**
		В том числе:					
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге				**4897446,00**
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				**4897446,00**
		Сметная прибыль -	Тенге				**391795,68**
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				**5289241,68**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				**5289241,68**
		РАЗДЕЛ 6. ДВЕРИ					
		ДВЕРИ ДЕРЕВЯННЫЕ					
14	2109-0102-0203 РСНБ РК 2015	**Блоки дверные входные и тамбурные с остекленными окрашенными двупольными полотнами ДН 21-13АПЩ**	**м2**	**13,6500**		**17202,00**	**234807,30**
		Сметная прибыль	%	8		1376,16	18784,58
		Сметная стоимость:				**18578,16**	**253591,88**
15	2109-0102-0103 РСНБ РК 2015	**Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П внутренние**	**м2**	**151,2000**		**4292,00**	**648950,40**
		Сметная прибыль	%	8		343,36	51916,03
		Сметная стоимость:				**4635,36**	**700866,43**
16	2109-0102-0102 РСНБ РК 2015	**Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-8П внутренние**	**м2**	**84,0000**		**5239,00**	**440076,00**
		Сметная прибыль	%	8		419,12	35206,08
		Сметная стоимость:				**5658,12**	**475282,08**

1	2	3	4	5	6	7	8
17	2109-0102-0102 РСНБ РК 2015	**Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П внутренние**	**м2**	**73,5000**		**5239,00**	**385066,50**
		Сметная прибыль	%	8		419,12	30805,32
		Сметная стоимость:				**5658,12**	**415871,82**
18	2109-0102-0110 РСНБ РК 2015	**Блоки дверные однопольные с остекленными полотнами ДО 21-8П внутренние**	**м2**	**84,0000**		**7096,00**	**596064,00**
		Сметная прибыль	%	8		567,68	47685,12
		Сметная стоимость:				**7663,68**	**643749,12**
19	2109-0102-0114 РСНБ РК 2015	**Блоки дверные двупольные с остекленными полотнами ДО 21-13П внутренние**	**м2**	**136,5000**		**6972,00**	**951678,00**
		Сметная прибыль	%	8		557,76	76134,24
		Сметная стоимость:				**7529,76**	**1027812,24**
20	2109-0404-1005 РСНБ РК 2015	**Ручки раздельные ГОСТ 5087-80**	**пара**	**285,0000**		**3783,00**	**1078155,00**
		Сметная прибыль	%	8		302,64	86252,40
		Сметная стоимость:				**4085,64**	**1164407,40**
21	2109-0404-0402 РСНБ РК 2015	**Защелка врезная с механизмом дополнительного запирания ЗЩД ГОСТ 5089-2011**	**шт.**	**285,0000**		**2608,00**	**743280,00**
		Сметная прибыль	%	8		208,64	59462,40
		Сметная стоимость:				**2816,64**	**802742,40**
22	2109-0404-0201 РСНБ РК 2015	**Петля накладнаяПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005**	**шт.**	**570,0000**		**490,00**	**279300,00**
		Сметная прибыль	%	8		39,20	22344,00
		Сметная стоимость:				**529,20**	**301644,00**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6			Тенге				**5357377,20**
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**3256642,20**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**3256642,20**
Сметная прибыль -			Тенге				**260531,38**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**3517173,58**
Стоимость металломонтажных работ -			Тенге				**2100735,00**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**2100735,00**
Сметная прибыль -			Тенге				**168058,80**
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -			Тенге				**2268793,80**
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6			Тенге				**5785967,38**

1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 7. КАНАЛИЗАЦИЯ ХОЗЯЙСТВЕННО-БЫТОВАЯ (ВЫШЕ 0,000) "К1"					
23	2301-0506-0103 РСНБ РК 2015	**Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 33 50х3 ГОСТ 22689-2014**	м	149,7000		296,00	44311,20
		Сметная прибыль	%	8		23,68	3544,90
		Сметная стоимость:				319,68	47856,10
24	2302-0802-1002 РСНБ РК 2015	**Ревизии, диаметр 100 мм**	шт	15,0000		3639,00	54585,00
		Сметная прибыль	%	8		291,12	4366,80
		Сметная стоимость:				3930,12	58951,80
25	2302-0101-0620 РСНБ РК 2015	**Прочистка диам.100 мм**	шт.	25,0000		2210,00	55250,00
		Сметная прибыль	%	8		176,80	4420,00
		Сметная стоимость:				2386,80	59670,00
26	2302-0501-1802 РСНБ РК 2015	**Угольник Д 50мм СТ РК 1893-2009**	шт.	50,0000		1680,00	84000,00
		Сметная прибыль	%	8		134,40	6720,00
		Сметная стоимость:				1814,40	90720,00
27	2302-0501-1803 РСНБ РК 2015	**Угольник Д 100мм СТ РК 1893-2009**	шт.	30,0000		1977,00	59310,00
		Сметная прибыль	%	8		158,16	4744,80
		Сметная стоимость:				2135,16	64054,80
28	2302-0303-2406 РСНБ РК 2015	**Тройник косой DN 50**	шт.	50,0000		1286,00	64300,00
		Сметная прибыль	%	8		102,88	5144,00
		Сметная стоимость:				1388,88	69444,00
29	2302-0303-2606 РСНБ РК 2015	**Тройник полиэтиленовый сварной 90° DN 110**	шт.	52,0000		1859,00	96668,00
		Сметная прибыль	%	8		148,72	7733,44
		Сметная стоимость:				2007,72	104401,44
30	2302-0401-2531 РСНБ РК 2015	**Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 110х50х110 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	шт.	25,0000		2959,00	73975,00
		Сметная прибыль	%	8		236,72	5918,00

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**3195,72**	**79893,00**
31	**2302-1201-0601 РСНБ РК 2015**	**Адаптер DN 15 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**500,0000**		**380,00**	**190000,00**
		Сметная прибыль	%	8		30,40	15200,00
		Сметная стоимость:				**410,40**	**205200,00**
32	**2302-1201-0602 РСНБ РК 2015**	**Адаптер DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**300,0000**		**897,00**	**269100,00**
		Сметная прибыль	%	8		71,76	21528,00
		Сметная стоимость:				**968,76**	**290628,00**
33	**2302-0303-1706 РСНБ РК 2015**	**Отвод косой**	**шт.**	**50,0000**		**1959,00**	**97950,00**
		Сметная прибыль	%	8		156,72	7836,00
		Сметная стоимость:				**2115,72**	**105786,00**
34	**2303-0102-0936 РСНБ РК 2015**	**Умывальник керамический с переливом, шириной от 450 мм до 500 мм, длиной от 600 ммдо 650 мм, с пьедесталом ГОСТ 30493-96**	**шт.**	**50,0000**		**8631,00**	**431550,00**
		Сметная прибыль	%	8		690,48	34524,00
		Сметная стоимость:				**9321,48**	**466074,00**
35	**2303-0102-1301 РСНБ РК 2015**	**Сифон бутылочный унифицированныйс выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ ГОСТ23289-94**	**шт.**	**50,0000**		**957,00**	**47850,00**
		Сметная прибыль	%	8		76,56	3828,00
		Сметная стоимость:				**1033,56**	**51678,00**
36	**2303-0102-1240 РСНБ РК 2015**	**Смеситель для умывальника однорукояточный с прямым изливом набортный, излив с аэратором ГОСТ 25809-96**	**шт.**	**50,0000**		**2382,00**	**119100,00**
		Сметная прибыль	%	8		190,56	9528,00
		Сметная стоимость:				**2572,56**	**128628,00**
37	**2303-0102-1106 РСНБ РК 2015**	**Мойка стальная эмалированная унифицированная с одной чашей со сливной полкой, размерами 600 мм х 800 мм ГОСТ 23695-94**	**шт.**	**50,0000**		**6332,00**	**316600,00**
		Сметная прибыль	%	8		506,56	25328,00
		Сметная стоимость:				**6838,56**	**341928,00**
38	**2303-0102-1234 РСНБ РК 2015**	**Смеситель для моек двухрукояточный с прямым изливом набортный, излив с аэратором ГОСТ 25809-96**	**шт.**	**50,0000**		**7555,00**	**377750,00**
		Сметная прибыль	%	8		604,40	30220,00
		Сметная стоимость:				**8159,40**	**407970,00**

1	2	3	4	5	6	7	8
39	**2303-0102-0301 РСНБ РК 2015**	**Унитаз напольный керамический с косым выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арм атуры ГОСТ 30493-96**	**комплект**	**50,0000**		**18000,00**	**900000,00**
		Сметная прибыль	%	8		1440,00	72000,00
		Сметная стоимость:				**19440,00**	**972000,00**
40	**2303-0102-0121 РСНБ РК 2015**	**Ванна стальная эмалированная, длиной 1700 мм ГОСТ 23695-94**	**шт.**	**50,0000**		**20820,00**	**1041000,00**
		Сметная прибыль	%	8		1665,60	83280,00
		Сметная стоимость:				**22485,60**	**1124280,00**
41	**2303-0102-1226 РСНБ РК 2015**	**Смеситель общий для душа и ваннывдухрукояточный, с подводкой в различных отверстиях, настенный, с душевой сеткой на гибком шланге, излив с развальцованным носиком ГОСТ 25809-96**	**шт.**	**50,0000**		**6599,00**	**329950,00**
		Сметная прибыль	%	8		527,92	26396,00
		Сметная стоимость:				**7126,92**	**356346,00**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7			Тенге				**4653249,20**
		В том числе:					
Стоимость сантехнических работ -			Тенге				**4653249,20**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**4653249,20**
Сметная прибыль -			Тенге				**372259,94**
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -			Тенге				**5025509,14**
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7			Тенге				**5025509,14**
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
Итого прямые затраты:			Тенге				**40551699,29**
в том числе:							
- зарплата рабочих-строителей			Тенге				**1814637,22**
- затраты на эксплуатацию машин			Тенге				**653303,87**
- в том числе зарплата машинистов			Тенге				**141686,48**
- материалов, изделий и конструкций			Тенге				**38083758,20**
- перевозка грузов			Тенге				**0,00**
- оборудование			Тенге				**0,00**
Накладные расходы			Тенге				**1835655,13**
ИТОГО:			Тенге				**42387354,42**
Сметная прибыль			Тенге				**3390988,35**
ИТОГО по смете:			Тенге				**45778342,77**

Временные здания и сооружения 0,9%	Тенге	412 005
Всего по главе	Тенге	46 190 348
Доп. затраты при производстве СМР в зимнее время 1*08%	Тенге	498 856
Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска	Тенге	842 125

1	2	3	4	5	6	7	8
		Всего по главе	Тенге				46 689 204
		ВСЕГО	Тенге				46 689 204
		Непредвиденные работы и затраты-2%					933 784
		Итого					48 465 113
		Итого с пониж. К=0,900000000480003					43 618 602
		НДС В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ - 12 %	Тенге				5 234 232
		ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА	**Тенге**				**48 852 834**

Главный специалист
КГУ "Кызылординский городской отдел строительства"
_____Калдыбеков Е.

Инженер технического надзора
ТОО"ДамирЖобаҚұрылыс"
_____Муратбеков П.

Авторский надзор:
ТОО "КызылордаЖобаКурылыс"
_____Кадыркулов К.

Подрядчик:
Директор ТОО "Аман-Курылыс"
_____Маштаев А.И.