Наименование стройки - Капитальный ремонт помещения Каркаралинского районного управления СЭК по адресу: Карагандинская область,г.Каркаралинск,ул.В.Рей,стр.33,п.п.2

Наименование объекта - Административное здание

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №
(Локальный сметный расчет)

на Включить/ исключить

(наименование работ и затрат)

Основание: АС

Сметная стоимость	-171,483	тыс.тнг.
Сметная заработная плата	-156,751	тыс.тнг.
Нормативная трудоемкость	-0,111	тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2022 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.ИСКЛЮЧИТЬ										
		Подраздел 1.Демонтажные работы										
1	1146-0401-0801 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Основания бетонные под полы на гравии. Разборка	$м^3$		2,856	-24837,95 -14272,72	-10565,23 -4558,69	-70937 -40763	-30175 -13020	--	-38723 -8773	-118433
2	1207-0101-0207 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия	$м^2$		21,4	-1186,31 -1147,70	-38,61 -23,65	-25387 -24561	-826 -506	--	-18048 -3475	-46910
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
2.1	261-107-0831	Мусор строительный	т	0,052	1,1128	--				--		
		Подраздел 2.Монтажные работы										
3	1110-0107-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Проемы дверные площадью до 3 м 2 во внутренних стенах и перегородках.Установка блоков на распорных дюбелях	м 2		1,47	-2758,78 -1998,10	-123,76 -52,10	-4055 -2937	-182 -77	-936	-2151 -497	-6703
4	223-201-0102 РСНБ РК 2022	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П	$м^2$		1,47	-9366,00	--	-13768	--	-13768	--	-14869

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	223-502-0902 РСНБ РК 2022	Ручка раздельная	пара	1	--	--	--	--		-1101	
6	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Стяжки цементные толщиной 20/60 мм. Устройство			-3246,00 --	-- --	-3246 --	-- --	-3246	-- -260	-3506
7	1111-0101-1102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м² стяжки	26,2	-1115,94 -577,37	-35,52 -20,29	-29238 -15127	-931 -532	-13180	-11202 -3235	-43676
8	1111-0101-2702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м² стяжки	26,2	-1121,29 -989,67	-6,09 -3,35	-29378 -25929	-160 -88	-3289	-1693 -2486	-33556
			м² покрытия	26,2	-6031,27 -5485,28	-97,54 -48,96	-158019 -143714	-2556 -1283	-11749	-39325 -15788	-213132
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
8.1	261-201-0507	**Плитки керамические для полов**	**м²**	**1,02**	**26,724**	--				--	
9	1115-0107-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Стены, столбы, пилястры и откосы. Облицовка керамическими плитками на цементном растворе по кирпичу и бетону= САПОЖОК ИЗ КЕРАМОГРАНИТА	м² поверхности облицовки	2,72	-7922,94 -5580,78	-24,69 -13,89	-21550 -15180	-67 -38	-6303	-8073 -2370	-31994
			РАЗДЕЛ 2.ВКЛЮЧИТЬ								
10	1110-0404-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля одним слоем гипсокартонных листов	м² стен (за вычетом проемов)	24,9	3562,88 1688,10	20,67 8,33	88716 42034	514 207	46168	30357 9526	128600
11	1115-0207-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м² оштукатуриваемой поверхности	24,9	3352,16 2371,74	43,90 23,44	83469 59056	1093 584	23320	42848 10105	136421
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
11.1	261-102-0243	**Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками 5 мм х 5 мм, из углеродистой стали обыкновенного качества, без покрытия, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3826-82**	**м²**	**1,08**	**26,892**	--				--	
12	1113-0301-1903 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Поверхности. Шпатлевка силикатной шпатлевкой толщиной слоя 3 мм	м²	24,9	1665,60 715,58	33,75 17,39	41473 17818	840 433	22815	13065 4363	58902
13	1115-0405-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям	м² окрашиваемой поверхности	24,9	447,79	3,64	11150	91	4229	4939	17376

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					274,29	1,69	6830	42		1287	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	тенге								-171480
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	тенге				-142473				
		- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					-32359			
		- в том числе зарплата машинистов	тенге					-14278			
		- Материалов, изделий и конструкций	тенге						44061		
		- Накладные расходы	тенге							-28005	
		- Сметная прибыль	тенге							-12708	

Заказчик:

Заместитель руководителя РГП "Департамент СЭК Карагандинской области Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения РК"

_____ Жолдыбаев Б.Ж.

Руководитель Каркаралинского районного управления санитарно-эпидемиологического контроля

_____ Сипатуллин С.М.

Технический надзор:

Директор ПрК "Строительная фирма "Достык"

_____ Мақсұтов М.К.

Авторский надзор:

Директор ТОО "СтройТех-АСД"

_____ Сыздыков Ж С.

Подрядчик:

Директор ТОО "СевказЭнергострой"

_____ Смаилова М.М.

Приложение 4
к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Заказчик: РГП "Департамент СЭК Карагандинской области Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения РК"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "СевКазЭнергострой"
Наименование строительства: Капитальный ремонт помещения Каркаралинского районного УСЭК по адресу: Карагандинская область, г. Каркаралинск, ул. В. Рей, стр. 33, н. п. 2

Справка №1
о стоимости выполненных работ и затрат
за октябрь месяц 2024 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Источник финансирования дата	Наименование	Организац-правовая форма код	Наимен-е	код
		156					

Наименование пусковых комплексов объектов, комплексов работ	Стоимость выполненых работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце (за октябрь 2024 г) без НДС	СМР по смете	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт помещения Каркаралинского районного УСЭК	6 076 803,56	5 425 717,46							651 086,10	6 076 803,56
Всего к оплате	6 076 803,56	5 425 717,46							651 086,10	6 076 803,56

Заказчик: Заместитель руководителя РГП "Департамент СЭК Карагандинской области Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения РК"
(должность) Колдыбаев Б.Ж.
(расшифровка подписи)
БИН 201040027550

Подрядчик: Директор ТОО "СевКазЭнергострой" Смаилова М.М.
(должность) (расшифровка подписи)
БИН/ИИН 030240000577

Технический надзор: Директор ПрК "Строительная фирма "Достык" Максутов М.К.
(расшифровка подписи)

Заказчик:

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик:

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: 25-2022 Капитальный ремонт помещения Каркаралинского районного управления СЭК по адресу: Карагандинская область,г.Каркаралинск,ул.В.Рей,стр.33,н.п.2

Объект: 2-1 Административное здание

(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт): № от

(наименование)

Акт выполненных работ

за Октябрь 2024 (месяц, год) на 2-1-3 Электроосвещение и Электрооборудование работы

Составлен(а) в текущих ценах на 12.10.2024

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	1121-0502-0101 РСНБ РК 2022	Щитки групповые осветительные массой до 3 кг.Установка на конструкции в готовой нише или на стене	шкаф	1	6675,74 4521,26	167,19 66,61	6676,00 4521,00	168,00 67,00	1987,00	3303,00 798,00	10777,00	
2	2	247-201-0102 РСНБ РК 2022	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013,типа ЩРн 12(1-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	6901,00		6901,00		6901,00	552,00	7453,00	
3	3	1308-0303-0601 РСНБ РК 2022	Автомат одно-,двух-,трехполюсный на ток до 25 А.Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	12	3778,02 1932,57	35,27 0,00	45336,00 23191,00	423,00 0,00	21722,00	16697,00 4963,00	66996,00	
4	4	247-204-3403 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА88 32 3Р 25А 25кА	шт.	1	12788,00		12788,00		12788,00	1023,00	13811,00	
5	5	247-204-2810 РСНБ РК 2022	Автомат дифференциальный типа АД12 2Р 16А 30 мА	шт.	1	3627,00		3627,00		3627,00	290,00	3917,00	
6	6	247-204-2806 РСНБ РК 2022	Автомат дифференциальный типа АД12 2Р 10А 30 мА	шт.	2	4092,00		8184,00		8184,00	655,00	8839,00	
7	7	247-204-2801 РСНБ РК 2022	Автомат дифференциальный типа АД12 2Р 6А 10 мА	шт.	2	4643,00		9286,00		9286,00	743,00	10029,00	
8	8	247-204-0707 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 4А 4,5 кА "С"	шт.	6	695,00		4170,00		4170,00	334,00	4504,00	
9	9	1121-0202-0101 РСНБ РК 2022	Проводка установочные.Прокладка под штукатурку по стенам или в готовых бороздах	м	340	289,06 263,58	2,55 0,09	98280,00 89617,00	867,00 31,00	7796,00	64546,00 13025,00	175851,00	
10	10	243-107-0903 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение,с низким дымо- и газовыделением,число жил 5,напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012,марки ВВГ нг(А)-LS 5х4 (ок)-0,66	км	0,03	1646069,00		49382,00		49382,00	3951,00	53333,00	
11	11	243-107-0502 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение,с низким дымо- и газовыделением,число жил 3,напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012,марки ВВГ нг(А)-LS 3х2,5 (ок)-0,66	км	0,13	625686,00		81339,00		81339,00	6507,00	87846,00	
12	12	243-107-0501 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение,с низким дымо- и газовыделением,число жил 3,напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012,марки ВВГ нг(А)-LS 3х1,5 (ок)-0,66	км	0,18	427277,00		76910,00		76910,00	6153,00	83063,00	
13	13	243-207-0203 РСНБ РК 2022	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 25 мм	м	343,4	111,00		38117,00		38117,00	3043,00	41160,00	
14	14	1121-0202-0202 РСНБ РК 2022	Выключатели одноклавишные с двухполюсным контактным узлом и розетки для открытой проводки.Установка	шт.	21	350,26 337,00	0,43 0,18	7355,00 7078,00	9,00 4,00	268,00	5099,00 996,00	13450,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
15	15	247-214-0101 РСНБ РК 2022	Розетка штепсельная Одноместная для открытой установки,без заземляющих контактов,без защитных шторок,до 250 В,от 10 А до 16 А,IP20	шт.	11	359,00		3949,00		3949,00	316,00	4265,00	
16	16	247-214-0108 РСНБ РК 2022	Розетка штепсельная Двухместная для открытой установки,с заземляющими контактами,с защитными шторками,до 250 В,от 10 А до 16 А,IP20 /LEGRAND PLEXO	шт.	1	609,00		609,00		609,00	49,00	658,00	
17	17	247-212-0201 РСНБ РК 2022	Выключатель открытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный,до 250 В,от 4 А до 10 А,IP20	шт.	1	333,00		333,00		333,00	27,00	360,00	
18	18	247-212-0208 РСНБ РК 2022	Выключатель открытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Двухклавишный с индикатором,до 250 В,от 4 А до 10 А,IP20	шт.	8	418,00		3344,00		3344,00	268,00	3612,00	
19	19	1121-0401-0101 РСНБ РК 2022	Светильники для ламп свето диодных.Установка с подвесом на крюках в помещениях с нормальными условиями среды	шт.	29	826,88	5,78	23980,00	168,00	2683,00	15264,00	42384,00	
						728,59	2,45	21129,00	71,00		3140,00		
20	20	247-102-0501 РСНБ РК 2022	Светильник офисный,степень защиты IP40,типа Diora Light Panel 30/3300 4/5,7K с равномерной засветкой рассеивателя,opal /OPL/R ECO LED 595 4000K ARMSTRONG/	шт.	27	20148,00		543996,00		543996,00	43520,00	587516,00	
21	21	247-102-0129 РСНБ РК 2022	Светильник офисный для светодиодных ламп типа ДПО 1301/4004/ LED,мощность 6х1 Вт,IP 54 СТ РК 2595-2014	шт.	2	4573,00		9146,00		9146,00	732,00	9878,00	
22	22	1121-0401-0401 РСНБ РК 2022	Указатели световые настенные.Установка	шт.	2	1044,50	24,20	2089,00	49,00	17,00	1471,00	3845,00	
						1011,66	9,80	2023,00	20,00		285,00		
23	23	248-304-0107 РСНБ РК 2022	Оповещатель световой модели ЛЮКС-12 "Выход"	шт.	2	1532,00		3064,00		3064,00	245,00	3309,00	
24	24	248-306-0316 СпрСЦ 11.2022	Блок питания БАП200-1,0	шт.	7	27510,00		192570,00		192570,00	15406,00	207976,00	
25	25	247-202-0502 РСНБ РК 2022	Коробка ответвительная для полых стен типа КМ40021,диаметром 65 мм,глубиной 40 мм	шт.	21	101,00		2121,00		2121,00	170,00	2291,00	
26	26	247-202-0603 РСНБ РК 2022	Коробка ответвительная для твердых стен типа КМ41004,диаметром 80 мм,глубиной 40 мм	шт.	25	112,00		2800,00		2800,00	224,00	3024,00	
27	27	1308-0208-0207 РСНБ РК 2022	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 160 мм2.Монтаж по строительным основаниям	м	9	1057,25	37,07	9515,00	333,00	6102,00	2294,00	12754,00	
						342,17	11,92	3080,00	107,00		945,00		
28	28	1308-0208-0104 РСНБ РК 2022	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм.Монтаж оборудования	шт.	3	4840,28	225,08	14521,00	675,00	9854,00	3018,00	18942,00	
						1330,67	66,73	3992,00	200,00		1403,00		
29	29	1308-0206-2205 РСНБ РК 2022	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке,суммарное сечение до 70 мм2.Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	25	308,60	15,75	7715,00	394,00	1143,00	4568,00	13266,00	
						247,12	6,67	6178,00	167,00		983,00		
30	30	243-142-0309 РСНБ РК 2022	Провода силовые изоляция из ПВХ,для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85,марки ПВ3 сечением 4 мм2	км	0,025	276752,00		6919,00		6919,00	554,00	7473,00	
			ИТОГО по акту					1275022,00	3086,00	1111127,00	116260,00	1502588,00	
								160809,00	667,00	0,00	111306,00		
			Временные здания и сооружения	%	1,20			18031,06					
			Итого с временными									1520619,06	
			Зимние удорожания	%	1,30			19768,05					
			Итого с зимними удорожаниями									1540387,10	
			Непредвиденные работы и затраты	%	2,00			30807,74					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									1571194,85	
			в том числе в текущих ценах на 2022 год									1 571 194,85	
			в том числе в текущих ценах на 2023 год - 100 %, К=1,079									1 695 319,24	
			Итого по акту с Коэфф. Подрядчика /k=0,979999953									1 661 412,78	
			НДС 12%					199 369,53					
			ИТОГО с НДС									1 860 782,31	

Заказчик:

Подрядчик:

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Заместитель руководителя РГП "Департамент СЭК Карагандинской области Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения РК"

_____ Жолдыбаев Б.Ж.

Директор ТОО "СевКаз-Энергострой"

_____ Смаилова М.К.

Руководитель Каркаралинского районного управления санитарно-эпидемиологического контроля

_____ Сипатуллин С.М.

Руководитель отдела Каркаралинского районного управления санитарно-эпидемиологического контроля

_____ Сулеймен Д.К.

Руководитель отдела административного обеспечения и государственных закупок Департамента

_____ Даркен Ж.Б.

Руководитель отдела правового обеспечения Департамента

_____ Арнт Д.Г.

Главный специалист отдела административного обеспечения и государственных закупок Департамента

_____ Туребаев Н.С.

Главный специалист отдела правового обеспечения Департамента

_____ Ильясова А.М.

Технический надзор:
Директор ПрК "Строительная фирма "Достык"

_____ Мақсұтов

Авторский надзор:
Директор ТОО "СтройТех-АСД"

_____ Сыздыков Ж.С.

Заказчик :

Подрядчик :

Стройка : 25-2022 Капитальный ремонт помещения Каркаралинского районного управления С.Ж по адресу: Карагандинская область г.Каркаралинск,ул.Н.Рей,стр.33,н.п.2

(наименование, адрес)

Объект : 2-1 Административное здание

(наименование)

Договор подряда (контракт) № от

Акт выполненных работ

за **Октябрь 2024** (месяц, год) на **2-1-4 Автоматическая пожарная сигнализация** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 12.10.2024

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / в т.ч. зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборуд., мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1: Пожарная сигнализация										
1	1	1310-0701-0103 РСНБ РК 2022	Приборы ПС приемно-контрольные,пусковые,концентратор блок линейный.Монтаж оборудования	луч	4	3548,19 3465,11	0,28 0,00	14193,00 13860,00	1,00 0,00	331,00	9989,00 1914,00	26107,00	
2	2	248-303-0203 РСНБ РК 2022	Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный модели Гранит-4	шт.	1	33505,00		33505,00		33505,00	 2680,00	36185,00	
3	3	1310-0701-0202 РСНБ РК 2022	Извещатель ПС автоматический дымовой,фотоэлектрический,радиоизотопный,световой внормальном исполнении.Монтаж оборудования	шт.	11	3994,75 3926,18	1,79 0,00	43942,00 43188,00	31,00 0,00	724,00	31005,00 6693,00	81940,00	
4	4	248-302-0201 РСНБ РК 2022	Извещатель пожарный дымовой моделиИП 212-141	шт.	13	2334,00		30342,00		30342,00	 2427,00	32769,00	
5	5	1310-0701-0204 РСНБ РК 2022	Извещатель датчика ручного.Монтажоборудования	шт.	1	2113,08 1963,09	0,00 0,00	2113,00 1963,00	0,00 0,00	150,00	1413,00 282,00	3808,00	
6	6	248-302-0501 РСНБ РК 2022	Извещатель пожарный ручной модели ИПР 513-10/ИПР 513-А	шт.	2	1153,00		2306,00		2306,00	 184,00	2490,00	
7	7	1310-0701-0601 РСНБ РК 2022	Оповещатель пожарный светозвуковой внутренней установки на бетонному основанию.Монтаж оборудования	шт.	4	1112,41 1098,07	6,20 1,96	4450,00 4392,00	25,00 8,00	33,00	3168,00 609,00	8217,00	
8	8	248-304-0117 СпрСЦ 11.2022	Оповещатель световой Янтарь С "Выход"	шт.	3	1012,00		3036,00		3036,00	 243,00	3279,00	
9	9	248-304-0213 РСНБ РК 2022	Оповещатель комбинированный свето-звуковой модели Маяк-12-КП	шт.	1	2265,00		2265,00		2265,00	 181,00	2446,00	
10	10	1310-0411-0207 РСНБ РК 2022	Громкоговоритель или звуковая колонка.Монтаж в помещении	шт.	2	3674,97 3607,90	0,00 0,00	7350,00 7216,00	0,00 0,00	134,00	5195,00 1036,00	13581,00	
11	11	248-304-0304 РСНБ РК 2022	Оповещатель звуковой модели Свирель-2	шт.	2	5932,00		11864,00		11864,00	 949,00	12813,00	
12	12	1310-0701-0303 РСНБ РК 2022	Устройство ультразвуковое блок питания и контроля.Монтаж оборудования	шт.	1	10718,81 10573,00	2,27 0,00	10719,00 10573,00	2,00 0,00	144,00	7613,00 1467,00	19799,00	
13	13	248-306-0312 СпрСЦ 11.2022	Блок питания Квант-50	шт.	1	19219,00		19219,00		19219,00	 1538,00	20757,00	
14	14	1308-0206-2201 РСНБ РК 2022	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке,суммарное сечение до 2,5 мм2.Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	105	120,31 95,05	1,13 0,46	12633,00 9980,00	119,00 50,00	2534,00	7222,00 1589,00	21444,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
15	15	243-305-0301 СборСЦ 11.2022	Кабели для монтажа систем сигнализации,марки КПСнг(А)-FRLS /КПСВ/ 1х2х0,5	км	0,06	105729,00		6344,00		6344,00	567,00	6851,00	
16	16	243-802-0102 РСНБ РК 2022	Шнуры на напряжение до 220 В с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой,со скрученными жилами,марки ШВВП 2х0,75 мм2	км	0,005	128533,00		643,00		643,00	81,00	674,00	
17	17	243-105-0501 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 3,напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012,марки ВВГ 3х1,5(ок)-0,66	км	0,04	371741,00		14870,00		14870,00	1190,00	16060,00	
18	18	1308-0206-1901 РСНБ РК 2022	Труба винипластовая диаметром до 25 мм.Прокладка по установленным конструкциям,по стенам и колоннам с креплением скобами	м	105	503,87 418,21	19,56 5,24	52906,00 43912,00	2054,00 550,00	6940,00	32012,00 6794,00	91712,00	
19	19	241-207-0201 РСНБ РК 2022	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 16 мм	м	105	65,00		6825,00		6825,00	546,00	7371,00	
			Итого по разделу 1: Пожарная сигнализация					279925,00 135084,00	2231,00 608,00	142609,00 0,00	97698,00 30210,00	407833,00	
			ИТОГО по акту					279925,00 135084,00	2231,00 608,00	142609,00 0,00	97698,00 30210,00	407833,00	
			Временные здания и сооружения	%	1,20			4894,00					
			Итого с временными									412727,00	
			Зимние удорожания	%	1,30			5365,45					
			Итого с зимними удорожаниями									418092,45	
			Непредвиденные работы и затраты	%	2,00			8361,85					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									426454,30	
			в том числе в текущих ценах на 2022 год									426 454,30	
			в том числе в текущих ценах на 2023 год - 100 %, К=1,079									460 144,19	
			Итого по акту с Коэфф. Подрядчика /k=0,979999953									450 941,28	
			НДС 12%					54 112,95					
			ИТОГО с НДС									**505 054,24**	

Заказчик:

Заместитель руководителя РГП "Департамент СЭК Карагандинской области
Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения РК"

_____ Жолдыбаев Б.Ж.

Руководитель Каркаралинского районного управления санитарно-эпидемиологического контроля

_____ Сипатуллин С.М.

Руководитель отдела Каркаралинского районного управления санитарно-эпидемиологического контроля

_____ Сулейман Д.К.

Руководитель отдела административного обеспечения и государственных закупок Департамента

_____ Даркен Ж.Б.

Руководитель отдела правового обеспечения Департамента

_____ Арнт Д.Г.

Подрядчик:

Директор ТОО "СевказЭнергострой"

_____ Смаилова А.М.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Главный специалист отдела административного обеспечения и государственных закупок Департамента

_____ Туребаев Н.С.

Главный специалист отдела правового обеспечения Департамента

_____ Ильясова А.М.

Технический надзор:
Директор ПрК "Строительная фирма "Достык"

_____ Максутов М.

Авторский надзор:
Директор ТОО "СтройТех-АСД"

_____ Сыздыков Ж.С.

Заказчик

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка 25-2022 Капитальный ремонт помещения Каркаралинского районного управления СЭК по адресу: Карагандинская область,г.Каркаралинск,ул.В.Рей,стр.33,н.п.2

(наименование, адрес)

Объект 2-1 Административное здание

(наименование)

Договор подряда (контракт) № от

Акт выполненных работ

за Октябрь 2024 (месяц, год) на 2-1-1 Ремонтные работы работы

Составлен (а) в текущих ценах на 13.10.2024

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 3: ПОЛЫ										
1	28	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022	Стяжки цементные толщиной 20/60 мм.Устройство	м 2 стяжки	3,2	1115,94 568,49	44,40 25,36	3571,00 1819,00	142,00 81,00	1610,00	1368,00 395,00	5334,00	
2	29	1111-0101-1102 РСНБ РК 2022	Стяжки цементные.Устройство,добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111- 0101-1101	м² стяжки	3,2	1121,29 56,17	60,91 33,55	3588,00 180,00	195,00 107,00	3213,00	207,00 304,00	4099,00	
3	30	1111-0101-0401 РСНБ РК 2022	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике.Устройство,первого слоя	м 2 изолируемой поверхности	3,2	2454,46 1112,58	146,66 21,87	7854,00 3560,00	469,00 70,00	3825,00	2614,00 837,00	11305,00	
4	31	1111-0101-2702 РСНБ РК 2022	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе /керамогранит/.Устройство	м 2 покрытия	3,2	6031,27 2023,49	121,93 61,20	19300,00 6475,00	390,00 196,00	12435,00	4803,00 1928,00	26031,00	
5	38	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022	Стяжки цементные толщиной 20/60 мм.Устройство	м 2 стяжки	42,7	1115,94 568,49	44,40 25,36	47650,55 24274,57	1895,65 1082,81	21480,33	18257,37 5272,46	71180,38	
6	39	1111-0101-1102 РСНБ РК 2022	Стяжки цементные.Устройство,добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111- 0101-1101	м² стяжки	42,7	1121,29 56,17	60,91 33,55	47878,88 2398,35	2600,70 1432,64	42879,82	2758,47 4050,99	54688,34	
7	40	1111-0101-3601 РСНБ РК 2022	Покрытия из линолеума.Устройство	м 2 покрытия	42,7	3718,38 427,44	76,12 30,97	158774,92 18251,49	3250,39 1322,40	137273,03	14093,69 13829,61	186698,22	
8	41	1111-0101-4001 РСНБ РК 2022	Плинтуса поливинилхлоридные.Устройство на мастике КН-2,КН-3	м плинтусов	36	410,45 201,10	1,59 0,72	14776,01 7239,78	57,25 25,71	7479,46	5231,16 1600,59	21607,76	
			Итого по разделу 3: ПОЛЫ					303393,36 64198,19	9000,00 4317,56	230195,64 0,00	49332,69 28217,65	380943,70	
			Раздел 4: Внутренняя отделка										
9	42	1110-0403-0101 РСНБ РК 2022	Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами.Устройство на прямых подвесах	м 2 потолка	3,2	4314,69 2121,05	25,86 10,41	13807,00 6787,00	82,00 33,00	6937,00	4911,00 1497,00	20215,00	
10	43	1115-0206-0207 РСНБ РК 2022	Потолки.Отделка внутренних поверхностей,облицованных гипсокартонными листами.Сухими смесями на гипсовой основе	м 2 отделываемой поверхности	3,2	1035,30 859,57	3,05 0,98	3313,00 2751,00	10,00 3,00	553,00	1983,00 424,00	5720,00	
11	44	1115-0405-0104 РСНБ РК 2022	Потолки.Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м 2 окрашиваемой поверхности	3,2	1198,61 970,61	9,11 4,22	3836,00 3106,00	30,00 14,00	700,00	2246,00 487,00	6569,00	
12	45	1115-0203-0203 РСНБ РК 2022	Стены внутри здания.Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	м² оштукатуриваемой поверхности	20,2	2276,72 1573,19	136,30 119,62	45990,00 31778,00	2754,00 2235,00	11458,00	24480,00 5638,00	76117,00	

Колон	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Всего по позиции работ, тенге			Плановые расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						заработная плата рабочих-строителей	заработная плата машинистов	заработная плата рабочих-строителей	заработная плата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
13	46	1115-0206-0203 РСНБ РК 2022	Стены.Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску.Сухими смесями на гипсовой основе		8,08	867,17	7,83	7007,00	63,00	2462,00	3143,00	11669,00	
				м² отдельная поверхности		554,60	2,74	4481,00	22,00		820,00		
14	47	1115-0405-0103 РСНБ РК 2022	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами		8,08	981,18	8,58	7928,00	69,00	1616,00	4847,00	13441,00	
				м 2		772,54	3,98	6242,00	32,00		996,00		
15	48	1115-0107-0105 РСНБ РК 2022	Стены.Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию		12,32	5404,06	27,14	65497,00	329,00	28600,00	26371,00	99217,00	
				м 2 поверхности облицовки		3009,72	12,31	36478,00	149,00		7349,00		
16	49	1115-0204-0101 РСНБ РК 2022	Откосы плоские оконные и дверные.Штукатурка поверхностей по бетону и камню		1	4951,24	67,15	4951,00	67,00	1144,00	2722,00	8287,00	
				м 2 оштукатуриваемой поверхности		3739,97	41,13	3740,00	41,00		644,00		
17	50	1115-0203-0701 РСНБ РК 2022	Откосы оконные и дверные.Оштукатуривание внутренних поверхностей сухими смесями толщиной до 10 мм		1	2589,41	35,31	2589,00	35,00	891,00	1206,00	4099,00	
				м 2 оштукатуриваемой поверхности		1663,39	12,11	1663,00	12,00		304,00		
18	51	1115-0405-0103 РСНБ РК 2022	Стены.Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке		1	981,18	8,58	981,00	9,00	260,00	559,00	1663,00	
				м 2 окрашиваемой поверхности		772,54	3,98	773,00	4,00		123,00		
19	52	1110-0403-0101 РСНБ РК 2022	Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с одинарной обшивкой гипсокартонными листами.Устройство на прямых подвесах		42,7	4314,69	25,86	184237,11	1103,94	92564,06	65529,49	269748,12	
				м 2 потолка		2121,95	10,41	90568,79	444,37		19981,52		
20	53	1115-0206-0207 РСНБ РК 2022	Потолки.Отделка внутренних поверхностей,облицованных гипсокартонными листами.Сухими смесями на гипсовой основе		42,7	1035,30	3,05	44207,40	130,16	7373,42	26456,80	76317,28	
				м² отдельная поверхности		859,57	0,98	36703,50	41,87		5653,08		
21	54	1115-0405-0104 РСНБ РК 2022	Потолки.Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке		42,7	1198,64	9,11	51181,99	388,86	9346,93	29970,82	87644,87	
				м 2 окрашиваемой поверхности		970,63	4,22	41445,78	180,15		6492,15		
22	55	1115-0203-0203 РСНБ РК 2022	Стены внутри зданий.Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное		106,9	2276,72	136,30	243381,29	14570,42	60637,03	129599,14	402818,23	
				м 2 оштукатуриваемой поверхности		1573,19	110,62	168174,16	11825,20		29837,80		
23	56	1115-0206-0203 РСНБ РК 2022	Стены.Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску.Сухими смесями на гипсовой основе		106,9	867,17	7,83	92700,34	837,00	32576,65	42896,85	146445,36	
				м 2 отдельная поверхности		554,60	2,74	59286,70	292,79		10848,17		
24	57	1115-0405-0103 РСНБ РК 2022	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами		32,05	981,18	8,58	31446,81	275,01	6411,96	17918,78	53314,84	
				м 2		772,54	3,98	24759,96	127,56		3949,25		
25	58	1115-0403-0308 РСНБ РК 2022	Стены.Окраска улучшенная колером масляным разбеленным по штукатурке		74,85	1228,18	6,14	91929,00	460,00	20799,00	51035,00	154401,00	
				м 2 окрашиваемой поверхности		944,16	2,82	70670,00	211,00		11437,00		
26	62	1110-0404-0101 РСНБ РК 2022	Стены.Глухие.Обшивка по однорядному металлическому каркасу из ПН-профиля одним слоем гипсокартонных листов		21,9	3562,88	25,84	88716,00	643,00	46167,00	30358,00	128600,00	
				м² стен (за вычетом проемов)		1682,93	10,41	41905,00	259,00		9526,00		
27	63	1115-0207-0101 РСНБ РК 2022	Стены.Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное		24,9	3352,12	54,88	83468,00	1367,00	23319,00	42848,00	136421,00	
				м² оштукатуриваемой поверхности		2360,72	29,30	58782,00	730,00		10105,00		
28	64	1113-0301-1903 РСНБ РК 2022	Поверхности.Шпатлевка сплошная по бетону толщиной слоя 3 мм		21,9	1665,55	42,19	41472,00	1050,00	22815,00	13067,00	58902,00	
				м²		707,09	21,74	17607,00	541,00		4363,00		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / заработная плата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / заработная плата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / заработная плата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / заработная плата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
29	65	1115-0405-0101 РСНБ РК 2022	Стены,подготовленные под окраску.Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям	$м^2$ окрашиваемой поверхности	24,9	447,78 273,36	4,56 2,11	11150,00 6807,00	114,00 53,00	4230,00	4939,00 1287,00	17376,00	
			Итого по разделу 4: Внутренняя отделка					1119788,85 714508,89	24387,39 17250,94	380891,05 0,00	526864,88 131731,97	1778385,70	
			Раздел 5: Разные работы										
30	66	1117-0301-0101 РСНБ РК 2022	Унитазы с бачком непосредственно присоединенным.Установка	комплект	1	18559,99 3372,16	104,65 48,28	18560,00 3372,00	104,00 48,00	15083,00	2463,00 1682,00	22705,00	
31	67	244-101-0301 РСНБ РК 2022	Унитаз тарельчатый ГОСТ 30493-96 размерами не менее L 605 мм,B 340 мм	комплект	1	19691,00		19691,00		19691,00	1575,00	21266,00	
32	68	244-101-0601 РСНБ РК 2022	Бачок смывной ГОСТ 30493-96 устанавливаемый на унитазе с боковым или верхним пуском размерами L 430 мм	комплект	1	14807,00		14807,00		14807,00	1185,00	15992,00	
33	69	244-104-0201 РСНБ РК 2022	Сиденье ГОСТ 15062-83 для унитаза	шт.	1	1783,00		1783,00		1783,00	143,00	1926,00	
34	70	1117-0101-0106 РСНБ РК 2022	Умывальники одиночные.Установка с подводкой холодной и горячей воды	комплект	1	4868,11 4281,07	159,11 78,46	4868,00 4281,00	159,00 78,00	428,00	3139,00 641,00	8648,00	
35	71	244-101-0101 РСНБ РК 2022	Умывальник без пьедестала ГОСТ 30493-96 полукруглый,овальный,прямоугольный,трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L от 400 до 500 мм,B 300 мм	комплект	1	9912,00		9912,00		9912,00	793,00	10705,00	
36	72	244-104-0101 РСНБ РК 2022	Пьедестал для умывальника	шт.	1	5326,00		5326,00		5326,00	426,00	5752,00	
37	73	244-104-0602 РСНБ РК 2022	Сифон ГОСТ 23289-94 бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников и моек с двумя чашами СБУ-2	шт.	1	1435,00		1435,00		1435,00	115,00	1550,00	
38	74	244-104-0405 РСНБ РК 2022	Смеситель для умывальника двухрукояточный,с подводками в раздельных отверстиях,настенный/застенный,излив с аэратором	шт.	1	6577,00		6577,00		6577,00	526,00	7103,00	
39	75	1116-0501-0212 РСНБ РК 2022	Подводки гибкие к водоразборной арматуре.Монтаж	м подводок	1	1092,14 568,14	0,00 0,00	1092,00 568,00	0,00 0,00	524,00	409,00 120,00	1621,00	
			Итого по разделу 5: Разные работы					84051,00 8221,00	263,00 126,00	75566,00 0,00	6011,00 7206,00	97268,00	
			ИТОГО по акту					1507233,21 786928,08	33650,38 21694,50	686652,69 0,00	582208,57 167155,62	2256597,40	
			Временные здания и сооружения	%	1,20			27079,17					
			Итого с временными									2283676,57	
			Зимние удорожания	%	1,30			29687,80					
			Итого с зимними удорожаниями									2313364,36	
			Непредвиденные работы и затраты	%	2,00			46267,29					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									2359631,65	
			в том числе в текущих ценах на 2022 год									2 359 631,65	
			в том числе в текущих ценах на 2023 год - 100 %, К=1,079									2 546 042,55	
			Итого по акту с Коэфф. Подрядчика К=0,979999953									2 495 121,58	
			НДС 12%					299 414,59					
			ИТОГО с НДС									2 794 536,17	

Заказчик:

Заместитель руководителя РГП "Департамент СЭК Карагандинской области Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения РК"

_________________ Жолдыбаев Б.Ж.

Руководитель Каркаралинского районного управления санитарно-эпидемиологического контроля

_________________ Сиратуллин С.М.

Подрядчик:

Директор ТОО "СевКазЭнергострой"

_________________ [illegible]ова М.М.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Руководитель отдела Каркаралинского районного управления санитарно-эпидемиологического контроля

_____ Сулеймен Д.Қ.

Руководитель отдела административного обеспечения и государственных закупок Департамента

_____ Даркен Ж.Б.

Руководитель отдела правового обеспечения Департамента

_____ Арнт Д.Г.

Главный специалист отдела административного обеспечения и государственных закупок Департамента

_____ Туребаев Н.С.

Главный специалист отдела правового обеспечения Департамента

_____ Ильясова А.М.

Технический надзор:
Директор ПрК "Строительная фирма "Достык"

_____ Мақсутов М.К.

Авторский надзор:
Директор ТОО "СтройТех-АСД"

_____ Сыздыков Ж.С.

Форма по приложению 3-1
Приказ Министра по делам строительства и жилищно-коммунального развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 139

Заказчик :

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик :

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **25-2022 Капитальный ремонт помещения Каркаралинского районного управления СЭК по адресу: Карагандинская область,г.Каркаралинск,ул.В.Рей,стр.33,н.п.2**

(наименование, адрес)

Объект : **2-1 Административное здание**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № от

Акт выполненных работ

за **Октябрь 2024** (месяц, год) на **2-1-2 Отопление и вентиляция** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 12.10.2024

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1: Отопление										
1	1	1118-0301-0101 РСНБ РК 2022	Радиаторы чугунные.Установка		12,3	22893,92	224,51	281595,00	2761,00	263951,00	11708,00	316767,00	
				кВт		1209,99	112,05	14883,00	1378,00		23464,00		
2	2	1118-1101-0105 РСНБ РК 2022	Краны воздушные.Установка		7	604,67	0,00	4233,00	0,00	2454,00	1281,00	5955,00	
				шт.		254,17	0,00	1779,00	0,00		441,00		
3	3	1116-0602-0101 РСНБ РК 2022	Клапаны термостатические осевые (угловые).Установка на резьбовом соединении		7	397,62	0,85	2783,00	6,00	68,00	1953,00	5115,00	
				шт.		387,02	0,38	2709,00	3,00		379,00		
4	4	245-510-0206 РСНБ РК 2022	Клапан термостатической регулировки радиаторов ГОСТ 30815-2002 Tmax 110°C,PN 10,угловой с резьбой R 3/4",DN 20		7	7362,00		51534,00		51534,00		55657,00	
				шт.							4123,00		
5	5	245-502-0301 РСНБ РК 2022	Головка термостатическая с температурным контролем обратного потока диапазон настройки от 0°С до 50°С		7	11602,00		81214,00		81214,00		87711,00	
				шт.							6497,00		
6	6	1116-0301-0102 РСНБ РК 2022	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб,диаметр до 20 мм.Прокладка		14	1374,03	27,90	19236,00	391,00	10908,00	5817,00	27057,00	
				м трубопровода		566,99	10,12	7938,00	142,00		2004,00		
7	7	1116-0301-0104 РСНБ РК 2022	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб,диаметр до 32 мм.Прокладка		45	2027,06	27,90	91218,00	1255,00	64448,00	18698,00	118709,00	
				м трубопровода		566,99	10,12	25515,00	455,00		8793,00		
8	8	1116-1101-0101 РСНБ РК 2022	Трубопроводы систем отопления,водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм.Испытание гидравлическое		59	123,38	1,64	7279,00	97,00	42,00	5141,00	13414,00	
				м трубопровода		121,03	0,00	7141,00	0,00		994,00		
9	9	1122-0701-0101 РСНБ РК 2022	Трубопроводы диаметром 50-65 мм.Промывка с дезинфекцией		0,059	90617,72	0,00	5346,00	0,00	218,00	3693,00	9762,00	
				км трубопровода		86923,76	0,00	5129,00	0,00		723,00		
10	10	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022	Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эмалями ПФ-115		25,41	95,65	2,35	2430,00	60,00	1421,00	691,00	3371,00	
				м 2		37,37	0,38	950,00	10,00		250,00		
11	11	261-301-0219 РСНБ РК 2022	Крепления для трубопроводов /кронштейны,планки,хомуты/		6,18	708,00		4375,00		4375,00		4725,00	
				кг							350,00		
12	12	1116-0401-0202 РСНБ РК 2022	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб,диаметр до 50 мм.Прокладка+гильзы		0,6	3871,63	69,15	2323,00	41,00	1636,00	474,00	3021,00	
				м трубопровода		1075,65	20,81	645,00	12,00		224,00		
			Итого по разделу 1: Отопление					553566,00	4611,00	482269,00	49456,00	651264,00	
								66689,00	2000,00	0,00	48242,00		
			Раздел 2: Демонтажные работы										
13	13	1215-0102-0001 РСНБ РК 2022	Радиатор весом до 80 кг.Демонтаж		7	1601,97	60,06	11214,00	421,00		7957,00	20795,00	
				шт.		1541,91	36,79	10793,00	258,00		1534,00		
14	14	1215-0102-0301 РСНБ РК 2022	Трубопроводы из водогазопроводных труб на резьбе диаметром до 25 мм.Разборка в зданиях и сооружениях		59	620,92	0,00	36634,00	0,00		26377,00	68052,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м трубопровода		620,92	0,00	36634,00	0,00		5041,00		
			Итого по разделу 2: Демонтажные работы					47848,00	421,00	0,00	34334,00	88757,00	
								47427,00	258,00	0,00	6575,00		
			ИТОГО по акту					601414,00	5032,00	482269,00	83790,00	740021,00	
								114116,00	2258,00	0,00	54817,00		
			Временные здания и сооружения	%	1,20			8880,25					
			Итого с временными									748901,25	
			Зимние удорожания	%	1,30			9735,72					
			Итого с зимними удорожаниями									758636,97	
			Непредвиденные работы и затраты	%	2,00			15172,74					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									773809,71	
			в том числе в текущих ценах на 2022 год									773 809,71	
			в том числе в текущих ценах на 2023 год - 100 %, К=1,079									834 940,68	
			Итого по акту с Коэфф. Подрядчика /k=0,979999953									818 241,82	
			НДС 12%					98 189,02					
			ИТОГО с НДС									**916 430,84**	

Заказчик:

Заместитель руководителя РГП "Департамент СЭК Карагандинской области Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения РК"

_____ Жолдыбаев Б.Ж.

Подрядчик:

Директор ТОО "СевказЭнергострой"

_____ Емвилова Т.М.

Руководитель Каркаралинского районного управления санитарно-эпидемиологического контроля

_____ Сипатуллин С.М.

Руководитель отдела Каркаралинского районного управления санитарно-эпидемиологического контроля

_____ Сулеймен Д.К.

Руководитель отдела административного обеспечения и государственных закупок Департамента

_____ Даркен Ж.Б.

Руководитель отдела правового обеспечения Департамента

_____ Арнт Д.Г.

Главный специалист отдела административного обеспечения и государственных закупок Департамента

_____ Туребаев Н.С.

Главный специалист отдела правового обеспечения Департамента

_____ Ильясова А.

Технический надзор:

Директор ПрК "Строительная фирма "Достык"

_____ Мақсұтов М.К.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы	Сметная прибыль, тенге		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Авторский надзор:
Директор ТОО "СтройТех-АСД"
Сыздыков Ж.С.