Заказчик: ГУ "Хромтауский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильный дорог"

Подрядчик: ТОО "Темир-Строй Сервис и Ко"

Наименование строительства и его адрес:

Строительство водопроводных сетей в с. Онгар, сельского округа Дон, Хромтауского района, Актюбинской области Наружные сети водоснабжения

Типовая № КС-3
утвержденная Председателем
Агентства РК от 02.05.12г. №170

С П Р А В К А

выполненных объемов строительно-монтажных работ за август 2021 года

Код застр.	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организац.-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		27	20.05.2021 г.				

Наименование пусковых объектов, комплексов. работ	Стоимость выполненных работ и затрат						НДС 12%	Всего
	С начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце за август 2021г	из графы №1					
			СМР в сметн. базисных ценах 2020г.	СМР в ценах 2001года	Стоимость оборудова - ния	Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Всего по стройке: в том числе : Выполненные работы	**123156836**						**14778820**	**137935656**
1. Разводящие сети поселка от здания бактерицидной установки		32 040 396	32 040 396				3844848	35 885 244
2. Унифицированная водонапорная стальная башня заводского изготовления (системы Рожновского) емк.50м3 Н=18м (2шт) .Общестроительные работы (2шт)		22 802 717	22 802 717				2736326	25 539 043
3. Здание бактерицидной и пожарной насосной установок. Технологическое оборудование		3 243 750			3 243 750		389250	3 633 000
4. Наружные сети электроснабжения		5 731 032	5 731 032				687724	6 418 756
Всего к оплате:		**63817896**					**7658147**	**71476043**
Семьдесят один миллион четыреста семьдесят шесть тысяч сорок три тенге с НДС								

Заказчик:
И.о руководителя
ГУ "Хромтауский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильный дорог"

_____Каймышев А.Б.

Подрядчик:
Директор ТОО "Темир-Строй Сервис и Ко"

_____Ниеткалиев Г.И.

Реестр
актов выполненных работ по строительству объекта
Строительство водопроводных сетей в с. Онгар, сельского округа Дон, Хромтауского района,
за август 2021 г

№ пп	№ сметы	Наименование работ и затрат	Номер акта	Сумма	в т.ч. НДС
1	2-1-3	Разводящие сети поселка от здания бактерицидной установки	5	35 885 244	3 844 848
2	2-2-1	Унифицированная водонапорная стальная башня заводского изготовления (системы Рожновского) емк.50м3 Н=18м (2шт) .Общестроительные работы	6	25 539 043	2 736 326
3	2-4-3	Здание бактерицидной и пожарной насосной установок. Технологическое оборудование	7	3 633 000	389 250
4	4-1-1	Наружные сети электроснабжения	8	6 418 756	687 724
		ВСЕГО:		71 476 043	7 658 147

Заказчик:
ГУ "Хромтауский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильный дорог"

М.П

Подрядчик:
ТОО "Темир - Строй Сервис и Ко"

М.П

"SANA-2015". Версия 19.3.1 от 29.08.19 г.

Форма 2-В

Заказчик: **ГУ "Хромтауский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильный дорог"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: ТОО "Темир-Строй Сервис и Ко"

(организация, адрес, телефон)

Стройка : **Строительство водопроводных сетей в с. Онгар, сельского округа Дон, Хромтауского района, Актюбинской области**

(наименование, адрес)

Объект : **Наружные сети водоснабжения**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 27 от 20.05.2021 г.

Акт приемки выполненных работ №5

за август

на Разводящие сети поселка от здания бактерицидной установки

Основание: НВ.С л.3-5, Смета №2-1-3

Составлен в текущих ценах с 05.07.19 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Раздел 1 Земляные работы										
1	1	1101-0104-0201	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м (растительный грунт) НР = 72 %	м3 грунта	1984,6	53,65	53,65	106481	106481	–	22420	139213
						–	15,69	–	31139	–	10312	

2	2 1101-0104-0209	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта НР = 72 %	м3 грунта	1984,6	45,12	45,12	89541	89541	–	18853	117066
					–	13,19	–	26185	–	8672	
3	3 1101-0104-0201	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м (возврат растительного грунта) НР = 72 %	м3 грунта	1984,6	53,65	53,65	106481	106481	–	22420	139213
					–	15,69	–	31139	–	10312	
4	4 1101-0104-0209	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта НР = 72 %	м3 грунта	1984,6	45,12	45,12	89541	89541	–	18853	117066
					–	13,19	–	26185	–	8672	
5	5 1101-0201-0101	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	3308	74,42	74,42	246165	246165	–	65596	336702
					–	27,54	–	91106	–	24941	
6	6 1101-0203-0101	Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 1 НР = 72 %	м2 спланированной площади	13231	5,82	5,82	77051	77051	–	14268	98625
					–	1,5	–	19816	–	7306	
7	7 1101-0101-0309	Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 %	м3 грунта	11628,8	191,36	181,57	2225267	2111435	–	447710	2886815
					9,79	43,68	113832	507987	–	213838	

8	8 1101-0205-0303	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 % т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2;	м3 грунта	326,1	3002,78	–	979208	–	–	705030	1818977
					3002,78	–	979208	–	–	134739	
9	9 1101-0102-0315	Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 НР = 72 %	м3 грунта	48	343,5	331,23	16488	15899	6	3384	21462
					12,15	85,77	583	4117	–	1590	
10	10 4102-0103-1001	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км	т	86,4	41		3542		–	–	3825
					–		–		–	283	
11	11 1101-0102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале НР = 72 %	м3 грунта	48	20,25	17,27	972	829	4	326	1402
					2,9	6,54	139	314	–	104	
12	17 1101-0104-0503	Траншеи и котлованы. Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3 НР = 72 %	м3 грунта	10780,3	40,91	40,91	441031	441031	–	92862	576604
					–	11,96	–	128975	–	42711	
13	18 1101-0205-0503	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3 НР = 72 %	м3 грунта	1197,4	1160,39	–	1389451	–	–	1000405	2581044
					1160,39	–	1389451	–	–	191188	
14	19 1101-0201-0502	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	10780,3	181,43	87	1955848	937886	–	1035644	3230811
					94,43	39	1017962	420432	–	239319	

Раздел 2 Трубопроводы и арматура

15	25	1122-0501-0103	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка НР = 99 %	..... трубопровода	3,433	339650,16	103984,27	1166019	356978	17831	880391	2210123
						230471,89	28568,02	791210	98074	–	163713	
16	36	1122-0901-0103	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка НР = 99 %	задвижка или клапан	30	1954,7	78,97	58641	2369	9820	47099	114199
						1548,4	37,43	46452	1123	–	8459	
17	37	2304-0102-2304	Задвижки чугунные клиновые с обрезиненным клином 30ч39р PN 16, DN 100 ГОСТ 5762-2002	шт.	75	40170		3012750		3012750	–	3253770
						–		–		–	241020	
18	38	1122-0901-0101	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка НР = 99 %	задвижка или клапан	6	1172,83	26,33	7037	158	1039	5856	13924
						973,33	12,5	5840	75	–	1031	
19	39	2304-0102-2301	Задвижки чугунные клиновые с обрезиненным клином 30ч39р PN 16, DN 50 ГОСТ 5762-2002	шт.	17	22954		390218		390218	–	421435
						–		–		–	31217	
20	56	1122-1001-0103	Гидранты пожарные. Установка НР = 99 %	шт.	10	44520,2	175,7	445202	1757	424426	19553	501935
						1901,9	73,1	19019	731	–	37180	
21	57	2302-0803-1301	Подставка пожарная фланцевая ППФ для труб из ВЧШГ DN 100 ГОСТ 5525-88	шт.	10	115370		1153700		1153700	–	1245996
						–		–		–	92296	
22	68	1122-1201-0103	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка НР = 99 %	фланец	68	1019,81	63,35	69347	4308	4165	60265	139981

						895,21	–	60874	–	–	10369	
23	69	2302-0103-0510	Фланцы стальные приварные встык из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	68	2991		203388		203388	–	219659
						–		–		–	16271	
24	70	1122-1201-0101	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка НР = 99 %	фланец	10	530,2	31,7	5302	317	211	4726	10830
						477,4	–	4774	–	–	802	
25	71	2302-0103-0207	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	10	1369		13690		13690	–	14785
						–		–		–	1095	
26	74	1122-0801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка НР = 99 %	шт.	16	1375,38	900,5	22006	14408	–	11273	35941
						474,88	236,81	7598	3789	–	2662	
27	75	2302-0302-2410	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	12	2219		26628		26628	–	28758
						–		–		–	2130	
28	76	2302-0302-1010	Отвод полиэтиленовый литой 45° ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	4	1990		7960		7960	–	8597
						–		–		–	637	
29	85	1122-0801-0202	Фасонные части полиэтиленовые: тройники. Установка НР = 99 %	шт.	109	2026,79	1325,97	220920	144531	–	113269	360924
						700,82	348,84	76389	38024	–	26735	

30	86	2302-0302-3110	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 110x110x110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	19	3322 / –	63118 / –	63118 / –	– / 5049	68167
31	87	2302-0302-4715	Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 110x63x110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	5	3025 / –	15125 / –	15125 / –	– / 1210	16335
32	88	2302-0302-5118	Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 110x50x110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	15	3986 / –	59790 / –	59790 / –	– / 4783	64573
33	89	2302-0302-5116	Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 110x32x110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	49	2729 / –	133721 / –	133721 / –	– / 10698	144419
34	90	2302-0302-3307	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 63x63x63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	4	1156 / –	4624 / –	4624 / –	– / 370	4994
35	91	2302-0302-5104	Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 63x32x63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	1611 / –	3222 / –	3222 / –	– / 258	3480
36	92	2302-0302-3305	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 40x40x40, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	15	1144 / –	17160 / –	17160 / –	– / 1373	18533

37	93	1122-1001-0101	Вантузы одинарные. Установка НР = 99 % ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,251;	шт.	5	61087,6	65,8	305438	329	294425	10732	341464
						2136,8	31,2	10684	156	–	25294	
38	94	1118-1001-0107	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 100 мм. Установка НР = 98 %	фильтр	5	2462,2	468	12311	2340	289	10052	24152
						1936,4	115	9682	575	–	1789	
39	95	2304-1013-0109	Фильтр сетчатый чугунный фланцевый модели 2500, корпус из серого чугуна Т от -15 °С до +200 °С, PN 16, DN 100, типа FAF СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	5	42075		210375		210375	–	227205
						–		–		–	16830	
40	96	1106-0101-0113	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство НР = 91 %	м3	0,48	23295,83	1133,33	11182	544	8180	2345	14609
						5120,83	247,92	2458	119	–	1082	
		Раздел 3 Колодцы круглые из сб.ж/б.элементов Д=1500 мм, до Н=2,8м (41 шт) в сухих грунтах										
41	99	1122-1301-0101	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих НР = 99 %	м3 железобетонных и	42,39	21506,42	8960,16	911657	379821	123961	551393	1580094
						9621,96	3517,06	407875	149088	–	117044	
42	105	1108-0201-0109	Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка НР = 93 %	м3 кладки	1,35	29342,96	2137,78	39613	2886	28759	7975	51395
						5902,22	449,63	7968	607	–	3807	
43	106	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 %	м2 поверхности	291,6	853,43	19,95	248861	5817	167068	71335	345812
						260,55	2,5	75976	728	–	25616	

44	109	1146-0302-0403	Стены, полы бетонные толщиной 100 мм. Пробивка отверстий площадью до 500 см2 НР = 84 %	отверстие	81	2036,74 / 1172,22	864,52 / 381,52	164976 / 94950	70026 / 30903	– / –	105717 / 21655	292348
			Раздел 4 Колодцы круглые из сб.ж/б.элементов Д=2000 мм, до Н=2,8м (31 шт) в сухих грунтах									
45	112	1122-1301-0101	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих НР = 99 %	м3 железобетонных и	34,58	21506,36 / 9621,95	8960,12 / 3517,06	743690 / 332727	309841 / 121620	101122 / –	449804 / 95480	1288974
46	118	1108-0201-0109	Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка НР = 93 %	м3 кладки	1,17	29345,3 / 5902,56	2138,46 / 449,57	34334 / 6906	2502 / 526	24926 / –	6912 / 3300	44546
47	119	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 %	м2 поверхности	187,2	853,44 / 260,55	19,95 / 2,49	159764 / 48775	3734 / 467	107255 / –	45795 / 16445	222004
48	122	1146-0302-0403	Стены, полы бетонные толщиной 100 мм. Пробивка отверстий площадью до 500 см2 НР = 84 %	отверстие	39	2036,74 / 1172,23	864,51 / 381,51	79433 / 45717	33716 / 14879	– / –	50901 / 10427	140761
			Раздел 5 Колодцы круглые из сб.ж/б.элементов Д=1500 мм, до Н=2,8м в мокрых грунтах (10шт)									
49	125	1122-1301-0102	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых НР = 99 %	м3	14,13	41701,42 / 16513,23	9071,2 / 3533,26	589241 / 233332	128176 / 49925	227733 / –	280424 / 69573	939238
50	131	1108-0201-0109	Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка НР = 93 %	м3 кладки	0,45	29344,44 / 5902,22	2137,78 / 448,89	13205 / 2656	962 / 202	9587 / –	2658 / 1269	17132

51	132	1113-1001-0301	Поверхности стен. Гидроизоляция обмазочная из сухих смесей на цементной основе толщиной 2 мм. Устройство в два слоя (Пенетрон) НР = 69 %	м2	94,5	2525,82	21,76	238690	2056	169569	46690	308210
						709,68	6,36	67065	601	–	22830	
		Раздел 6 Колодцы круглые из сб.ж/б.элементов Д=2000 мм, до Н=2,8м (6 шт) в сухих грунтах										
52	138	1122-1301-0102	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых НР = 99 % К=6,000;	м3 железобетонных и бетонных	15,96	41701,5	9071,24	665556	144777	257228	316743	1060883
						16513,22	3533,27	263551	56391	–	78584	
53	144	1108-0201-0109	Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка НР = 93 % К=6,000;	м3 кладки	0,54	29344,44	2138,89	15846	1155	11504	3190	20559
						5901,85	450	3187	243	–	1523	
54	145	1113-1001-0301	Поверхности стен. Гидроизоляция обмазочная из сухих смесей на цементной основе толщиной 2 мм. Устройство в два слоя НР = 69 %	м2	83	2525,82	21,76	209643	1806	148933	41009	270704
						709,69	6,37	58904	529	–	20052	
55	146	2303-0101-0505	Люк полимерно-песчаный Тип-С СТ РК 2384-2013 К=6,000;	комплект	12	7096		85152		85152	–	91964
						–		–		–	6812	
56	148	1146-0302-0403	Стены, полы бетонные толщиной 100 мм. Пробивка отверстий площадью до 500 см2 НР = 84 % К=6,000;	отверстие	18	2036,72	864,5	36661	15561	–	23492	64965
						1172,22	381,5	21100	6867	–	4812	
		Итого						28 317 202				

		в том числе										
		- зарплата рабочих-строителей, тенге										
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					6 206 844					
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					5 853 215					
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					1 863 637					
		- перевозка грузов, тенге					7 538 662					
		- накладные расходы, тенге					3 542					
		в т.ч. зарплата, тенге					6 617 370					
		- сметная прибыль (8 %), тенге					595 562					
		Всего					2 097 569					
							28 317 202					
		Временные здания и сооружения (2,6 %)										
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,97 %)					736 247					
		Непредвиденные работы и затраты (2 %)					862 887					
		Итого в текущих ценах с 05.07.19 г.					**598 327**					
		Итого по акту в текущих ценах 2020 года, (Иинф = 1,050)					**30 514 663**					
		НДС (12 %)					**32 040 396**					
		Итого					3 844 848					
							35 885 244					

Заказчик:

И.о руководителя
ГУ "Хромтауский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильный дорог"

_____ **Каймышев А.Б.**

Авторского надзора
ТОО "Жобалық шешім"

_____ **Конивец М.Н.**

Подрядчик:

Директор ТОО "Темир-Строй Сервис и Ко"

_____ **Ниеткалиев Г.И.**

Технического надзора
Инженер ТОО "TN stroy"

_____ **Уразымбетов А.С.**

"SANA-2015". Версия 19.3.1 от 29.08.19 г.

Форма 2-В

Заказчик: **ГУ "Хромтауский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильный дорог"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: **ТОО "Темир-Строй Сервис и Ко"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка : **Строительство водопроводных сетей в с. Онгар, сельского округа Дон, Хромтауского района, Актюбинской области**

(наименование, адрес)

Объект : **Унифицированная водонапорная стальная башня заводского изготовления (системы Рожновского) емк.50м3 Н=18м (2шт)**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 27 от 20.05.2021 г.

Акт приемки выполненных работ №6
за август
на Общестроительные работы (2шт)

Основание: , Смета №2-2-1
Составлен в текущих ценах с 05.07.19 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 3 Монтаж металлоконструкций									
1	33	1109-0701-0101	Конструкции листовые массой свыше 0,5 т (бункеры, сборники, отстойники, мерники без внутренних устройств и др.). Сборка с помощью крана на автомобильном ходу НР = 69 %	т конструкций	17,10496	174647,3	54883,32	2987335	938777	88904	1548919	4899154
						114566,42	16670,95	1959654	285156	–	362900	

2	35	2106-0303-0106	Габаритные емкости для хранения жидкостей и газов (без арматуры) поставляемые целиком круглого сечения, масса изделий свыше 3 т	т	17,10496	528883		9046523		9046523	–	9770245
						–		–		–	723722	
3	37	1109-0304-0101	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж НР = 69 %	т конструкций	0,49	70583,67	25518,37	34586	12504	4961	14470	52980
						34940,82	7857,14	17121	3850	–	3924	
4	38	2106-0208-0501	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,49	544426		266769		266769	–	288111
						–		–		–	21342	
5	39	1109-0501-0201	Каркасы в целом одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже НР = 69 %	т	17,59496	6871,57	926,46	120905	16301	16222	61014	196473
						5023,14	2,5	88382	44	–	14554	
		Раздел 4 Отделочные работы										
6	40	1113-0601-0207	Поверхности металлические. Очистка щетками НР = 69 %	м2	366	355,3	–	130040	–	–	89728	237349
						355,3	–	130040	–	–	17581	
7	41	1113-0601-0209	Поверхности металлические. Обеспыливание НР = 69 %	м2	708	85,15	12	60286	8496	–	35735	103703
						73,15	–	51790	–	–	7682	
8	42	1113-0601-0304	Поверхности аппаратов и трубопроводов диаметром свыше 500 мм. Обезжиривание бензином НР = 69 %	м2	708	72,9	0,97	51614	689	16709	23792	81438
						48,33	0,37	34216	265	–	6032	
9	43	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 НР = 69 %	м2	366	93,63	2,31	34270	845	18126	10620	48481

10	44	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 69 % ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;			41,8	0,25	15299	92	–	3591	
				м2	366	146,36	3,28	53568	1199	34485	12466	71317
11	45	1113-0301-1703	огрунтованные. Окраска эмалями КО-42 НР = 69 %			48,86	0,5	17884	182	–	5283	
				м2	342	291,27	1,64	99614	561	93757	3714	111594
		Раздел 5 Утепление башни				15,49	0,25	5296	86	–	8266	
12	46	1109-0606-0102	Каркасы башни. Монтаж НР = 69 %	т конструкц	0,9	69595,56	11672,22	62636	10505	3721	34984	105430
13	47	2106-0505-0105	Каркасы башен водонапорных решетчатых, масса 1 м от 200 до 300 кг			53788,89	2546,67	48410	2292	–	7810	
				т	0,9	440159		396143		396143	–	427834
						–		–		–	31691	
14	48	1126-0201-0103	Поверхности покрытий и перекрытий, холодные. Изоляция снизу изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме НР = 76 %	м3 изоляции	16,4	52917,07	2773,11	867840	45479	310016	400893	1370232
15	49	2111-0102-0105	базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 120-130			31240,55	923,54	512345	15146	–	101499	
				м3	16,4	20214		331510		331510	–	358031
						–		–		–	26521	
16	50	1109-0402-0102	Конструкции ограждающие стен из профилированного стального листа при высоте здания до 30 м. Монтаж НР = 69 %	м2	330	2147,49	913,92	708671	301592	51280	301980	1091503
17	51	2105-0104-0304	углеродистая толщиной от 1,5 до 3 мм ГОСТ 14918-80			1078,18	248,04	355799	81853	–	80852	
				т	2,8	310547		869532		869532	–	939095
						–		–		–	69563	

		Итого						**20 152 970**				
		в том числе										
		- зарплата рабочих-строителей, тенге						3 236 236				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге						1 336 948				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге						388 966				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге						11 548 658				
		- накладные расходы, тенге						2 538 315				
		в т.ч. зарплата, тенге						228 448				
		- сметная прибыль (8 %), тенге						1 492 813				
		Всего						**20 152 970**				
		Временные здания и сооружения (2,6 %)						523 977				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,97 %)						614 105				
		Непредвиденные работы и затраты (2 %)						**425 821**				
		Итого в текущих ценах с 05.07.19 г.						**21 716 873**				
		Итого по акту в текущих ценах 2020 года, (Иинф = 1,050)						**22 802 717**				
		НДС (12 %)						2 736 326				
		Итого						**25 539 043**				

Заказчик:

И.о руководителя
ГУ "Хромтауский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильный дорог"

_____ **Каймышев А.Б.**

Авторского надзора
ТОО "Жобалық шешім"

_____ Конивец М.Н.

Подрядчик:

Директор ТОО "Темир-Строй Сервис и Ко"

_____ **Ниеткалиев Г.И.**

Технического надзора
Инженер ТОО "TN stroy"

_____ **Уразымбетов А.С.**

"SANA-2015". Версия 19.3.1 от 29.08.19 г.

Форма 2-В

Заказчик: **ГУ "Хромтауский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильный дорог"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: **ТОО "Темир-Строй Сервис и Ко"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка : **Строительство водопроводных сетей в с. Онгар, сельского округа Дон, Хромтауского района, Актюбинской области**

(наименование, адрес)

Объект : **Здание бактерицидной и пожарной насосной установок**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 27 от 20.05.2021 г.

Акт приемки выполненных работ №7

за август

на Технологическое оборудование

Основание: , Смета №2-4-3

Составлен в текущих ценах с 05.07.19 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	2	5800-0001-0001(пл)(об)(пл)(об) ТОО "Технолинк ЛТД"	Насосная станция пожаротушения Q32.0м3/час, H35м на базе насосов WILO Helix V3602 Waterlink-32-35-F	шт	1	3089286 / –		3089286 / –		– / 3089286	– / –	3089286
		Итого						3 089 286				

		в том числе										
		- оборудование, тенге										
		Всего						3 089 286				
								3 089 286				
		Итого в текущих ценах с 05.07.19 г.										
		Итого по акту в текущих ценах 2020 года, (Иинф = 1,050)						**3 089 286**				
		НДС (12 %)						**3243750**				
		Итого						389 250				
								3 633 000				

Заказчик:

И.о руководителя
ГУ "Хромтауский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильный дорог"

_____ Каймышев А.Б.

Авторского надзора
ТОО "Жобалык шешім"

_____ Конивец М.Н.

Подрядчик:

Директор ТОО "Темир-Строй Сервис и Ко"

_____ Ниеткалиев Г.И.

Технического надзора
Инженер ТОО "TN stroy"

_____ Уразымбетов А.С.

"SANA-2015". Версия 19.3.1 от 29.08.19 г.

Форма 2-В

Заказчик: **ГУ "Хромтауский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильный дорог"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: **ТОО "Темир-Строй Сервис и Ко"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка : **Строительство водопроводных сетей в с. Онгар, сельского округа Дон, Хромтауского района, Актюбинской области**

(наименование, адрес)

Объект : Наружные сети электроснабжения

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 27 от 20.05.2021 г.

Акт приемки выполненных работ №8
за август
на Наружные сети электроснабжения

Основание: Смета № 4-1-1

Составлен в текущих ценах с 05.07.19 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 5 Строительство ВЛ-10кВ									
1	86	2104-0405-0204	Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ105 из тяжелого бетона класса В30 СТ РК 2387-2013	шт.	41	38635		1584035		1584035	–	1710758
						–		–		–	126723	

2	87	2104-0405-0106	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ164-12 из тяжелого бетона класса В30 СТ РК 2387-2013	шт.	4	123862	495448	495448	–	535084
						–	–	–	39636	
3	95	2306-1004-0106	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок АС сечением 70/11 мм2 ГОСТ 839-80	т	1,6422	977566	1605359	1605359	–	1733788
						–	–	–	128429	
		Раздел 6 Строительство ВЛИ-0,4 кВ								
4	144	2104-0405-0204	Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ105 из тяжелого бетона класса В30 СТ РК 2387-2013	шт.	19	38635	734065	734065	–	792790
						–	–	–	58725	
5	145	2104-0405-0203	Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ95-2А СТ РК 2387-2013	шт.	10	27097	270970	270970	–	292648
						–	–	–	21678	

		Итого						**5 065 068**				
		в том числе										
		- материалы, изделия и конструкции, тенге						4 689 877				
		- сметная прибыль (8 %), тенге						375 191				
		Всего						**5 065 068**				
		Временные здания и сооружения (2,6 %)						131 692				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,97 %)						154 344				
		Непредвиденные работы и затраты (2 %)						**107 022**				

		Итого в текущих ценах с 05.07.19 г.						**5 458 126**				
		Итого по акту в текущих ценах 2020 года, (Иинф = 1,050)						**5 731 032**				
		НДС (12 %)						687 724				
		Итого						**6 418 756**				

Заказчик:

И.о руководителя
ГУ "Хромтауский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильный дорог"

_____ **Каймышев А.Б.**

Авторского надзора
ТОО "Жобалык шешім"

_____ **Конивец М.Н.**

Подрядчик:

Директор ТОО "Темир-Строй Сервис и Ко"

_____ **Ниеткалиев Г.И.**

Технического надзора
Инженер ТОО "TN stroy"

_____ **Уразымбетов А.С.**