Заказчик: **ГУ "Хромтауский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильный дорог"**

Подрядчик: **ТОО "Темир-Строй Сервис и Ко"**

Наименование строительства и его адрес:

Строительство водопроводных сетей в с. Онгар, сельского округа Дон, Хромтауского района, Актюбинской области Наружные сети водоснабжения

Типовая № КС-3
утвержденная Председателем
Агентства РК от 02.05.12г. №170

С П Р А В К А

выполненных объемов строительно-монтажных работ за август (2-я) 2021 года

Код застр.	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организац.-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		27	**20.05.2021 г.**				

Наименование пусковых объектов, комплексов. работ	Стоимость выполненных работ и затрат						НДС 12%	Всего
	С начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце за август 2021г	из графы №1					
			СМР в сметн. базисных ценах 2020г.	СМР в ценах 2001года	Стоимость оборудова - ния	Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Всего по стройке: в том числе : Выполненные работы	**166082146**						**19929857**	**186012003**
1 .Площадка водозаборных сооружени, водовод до колодца ВК-2 площадки		484 681	484 681				58162	542 843
1. Разводящие сети поселка от здания бактерицидной установки		18 364 768	18 364 768				2203772	20 568 540
3. Водозаборное сооружение из подземных источников с насосной станцией на скважине с насосом производительностью от 25 м3/ч до 80 м3/ч (2 шт) Бурение скважены и техн ологическое оборудование (объем на 2 скважены)		18 875 018	18 875 018				2265002	21 140 020
4. Наружные сети электроснабжения		5 200 843	5 094 026		106 817		624101	5 824 944
Всего к оплате:		**42925310**					**5151037**	**48076347**
Сорок восемь миллионов семьдесят шесть тысяч триста сорок семь тенге								

Заказчик:
И.о руководителя
ГУ "Хромтауский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильный дорог"

_____**Каймышев А.Б.**

Подрядчик:
Директор ТОО "Темир-Строй Сервис и Ко"

_____**Ниеткалиев Г.И.**

Реестр
актов выполненных работ по строительству объекта
Строительство водопроводных сетей в с. Онгар, сельского округа Дон, Хромтауского района,
за август (2) 2021 г

№ пп	№ сметы	Наименование работ и затрат	Номер акта	Сумма	в т.ч. НДС
1	2-1-1	Площадка водозаборных сооружени, водовод до колодца ВК-2 площадки водопроводных сооружениий	9	542 843	58 162
2	2-1-3	Разводящие сети поселка от здания бактерицидной установки	10	20 568 540	2 203 772
3	2-3-3	Водозаборное сооружение из подземных источников с насосной станцией на скважине с насосом производительностью от 25 м3/ч до 80 м3/ч (2 шт) Бурение скважены и техн ологическое оборудование (объем на 2 скважены)	11	21 140 020	2 265 002
4	4-1-1	Наружные сети электроснабжения	12	5 824 944	624 101
		ВСЕГО:		48 076 347	5 151 037

Заказчик:

ГУ "Хромтауский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильный дорог"

М.П

Подрядчик:
ТОО "Темир - Строй Сервис и Ко"

М.П

Форма 2-В

Заказчик: **ГУ "Хромтауский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильный дорог"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: **ТОО "Темир-Строй Сервис и Ко"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка : **Строительство водопроводных сетей в с. Онгар, сельского округа Дон, Хромтауского района, Актюбинской области**

(наименование, адрес)

Объект : **Наружные сети водоснабжения**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 27 от 20.05.2021 г.

Акт приемки выполненных работ №9

за август

на Площадка водозаборных сооружений, водовод до колодца ВК-2 площадки водопроводных сооружений

Основание: НВ.С - л.1, Смета № 2-1-1

Составлен в текущих ценах с 05.07.19 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Раздел 2 Водовод										
1	17	1122-0901-0103	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка НР = 99 %	задвижка или клапан	3	1954,67	79	5864	237	982	4709	11419
						1548,33	37,33	4645	112	–	846	
2	18	2304-0102-2304	Задвижки чугунные клиновые с обрезиненным клином 30ч39р PN 16, DN 100 ГОСТ 5762-2002	шт.	3	40170		120510		120510	–	130151
						–		–		–	9641	
3	19	1122-0901-0101	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка (слив) НР = 99 %	задвижка или клапан	1	1172	26	1172	26	173	975	2319

4	20	2304-0102-2301	Задвижки чугунные клиновые с обрезиненным клином 30ч39р PN 16, DN 50 ГОСТ 5762-2002	шт.	1	973	12	973	12	–	172
						22954		22954		22954	–
						–		–		–	1836
5	21	1122-1201-0103	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка НР = 99 %	фланец	19	1019,84	63,37	19377	1204	1164	16839
						895,21	–	17009	–	–	2897
6	22	2302-0103-0210	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	19	2623		49837		49837	–
						–		–		–	3987
7	23	1122-1201-0101	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка НР = 99 %	фланец	8	530,25	31,63	4242	253	169	3782
						477,5	–	3820	–	–	642
8	24	2302-0103-0207	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	8	1369		10952		10952	–
						–		–		–	876
9	25	1122-0801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка НР = 99 %	шт.	23	1375,39	900,52	31634	20712	–	16205
						474,87	236,83	10922	5447	–	3827
10	26	2302-0302-8210	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, DN 110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	15	1914		28710		28710	–
						–		–		–	2297
11	27	2302-0302-8206	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, DN 50, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	8	599		4792		4792	–
						–		–		–	383
12	28	1122-0801-0202	Фасонные части полиэтиленовые: тройники. Установка НР = 99 %	шт.	9	2026,67	1325,89	18240	11933	–	9352

4	20	2304-0102-2301	Задвижки чугунные клиновые с обрезиненным клином 30ч39р PN 16, DN 50 ГОСТ 5762-2002	шт.	1	22954		22954		24790	
5	21	1122-1201-0103	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка НР = 99 %	фланец	19	39113					
6	22	2302-0103-0210	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	19	53824					
7	23	1122-1201-0101	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка НР = 99 %	фланец	8	8666					
8	24	2302-0103-0207	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	8	11828					
9	25	1122-0801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка НР = 99 %	шт.	23	51666					
10	26	2302-0302-8210	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, DN 110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	15	31007					
11	27	2302-0302-8206	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, DN 50, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	8	5175					
12	28	1122-0801-0202	Фасонные части полиэтиленовые: тройники. Установка НР = 99 %	шт.	9	29799					

13	29	2302-0302-3310	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 110x110x110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010			700,78	348,78	6307	3139	–	2207	
				шт.	1	2893		2893		2893	–	3124
						–		–		–	231	
14	30	2302-0302-4714	Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 110x50x110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010									
				шт.	8	2949		23592		23592	–	25479
						–		–		–	1887	

		Итого									
		в том числе					**428 360**				
		- зарплата рабочих-строителей, тенге									
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					43 676				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					34 365				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					8 710				
		- накладные расходы, тенге					266 728				
		в т.ч. зарплата, тенге					51 862				
		- сметная прибыль (8 %), тенге					4 668				
							31 729				
		Всего									
		Временные здания и сооружения (2,6 %)					**428 360**				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,97 %)					11 137				
		Непредвиденные работы и затраты (2 %)					13 053				
		Итого в текущих ценах с 05.07.19 г.					**9 051**				
		Итого по акту в текущих ценах 2020 года, (Иинф = 1,050)					**461 601**				
		НДС (12 %)					**484 681**				
		Итого					58 162				
							542 843				

Заказчик:

И.о руководителя
ГУ "Хромтауский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского

_____ **Каймышев А.Б.**

Авторского надзора
ТОО "Жобалык шешім"

_____ **Конивец М.Н.**

Подрядчик:

Директор ТОО "Темир-Строй Сервис и Ко"

_____ **Ниеткалиев Г.И.**

Технического надзора
Инженер ТОО "TN stroy"

_____ **Уразымбетов А.С.**

"SANA-2015". Версия 19.3.1 от 29.08.19 г.

Форма 2-В

Заказчик: **ГУ "Хромтауский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильный дорог"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: **ТОО "Темир-Строй Сервис и Ко"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка : **Строительство водопроводных сетей в с. Онгар, сельского округа Дон, Хромтауского района, Актюбинской области**

(наименование, адрес)

Объект : **Наружные сети водоснабжения**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 27 от 20.05.2021 г.

Акт приемки выполненных работ №10

за август

на Разводящие сети поселка от здания бактерицидной установки

Основание: НВ.С л.3-5, Смета №2-1-3

Составлен в текущих ценах с 05.07.19 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Раздел 1 Земляные работы										
1	12	1101-0101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 %	м3 грунта	12000	150,79	143,03	1809521	1716388	–	364375	2347808
						7,76	34,41	93133	412943	–	173912	
2	13	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 % т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2;	м3 грунта	360	1864,63	–	671268	–	–	483313	1246947

						1864,63	–	671268	–	–	92366	
3	14	1101-0102-0314	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 НР = 72 %	м3 грунта	13,6	268,46	258,9	3651	3521	1	750	4753
						9,49	67,06	129	912	–	352	
4	15	4102-0103-1001	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км	т	24,5	41		1005		–	–	1085
						–		–		–	80	
5	16	1101-0102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале НР = 72 %	м3 грунта	13,6	20,22	17,28	275	235	1	92	396
						2,87	6,54	39	89	–	29	
6	20	1101-0104-0502	Траншеи и котлованы. Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	11125	37,19	37,19	413758	413758	–	87119	540947
						–	10,88	–	120999	–	40070	
7	21	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	1236	810,65	–	1001961	–	–	721412	1861243
						810,65	–	1001961	–	–	137870	
8	22	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	11125	152,14	73,08	1692513	813015	–	895646	2795212
						79,06	32,76	879498	364455	–	207053	
		Раздел 2 Трубопроводы и арматура										
9	33	1122-0501-0101	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	1,625	279619,08	72643,69	454381	118046	2358	362409	882133

10	36 1122-0901-0103				205524,31	19749,54	333977	32093	–	65343	
		Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка НР = 99 %	задвижка или клапан	45	1954,69	78,96	87961	3553	14730	70649	171299
					1548,4	37,44	69678	1685	–	12689	
11	38 1122-0901-0101										
		Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка НР = 99 %	задвижка или клапан	11	1172,73	26,36	12900	290	1904	10735	25526
					973,27	12,45	10706	137	–	1891	
12	40 1116-0601-0102										
		Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка НР = 98 %	шт.	115	2098,21	114,24	241294	13138	34256	192835	468859
					1686,09	24,96	193900	2870	–	34730	
13	41 2304-0502-0603										
		Вентили проходные фланцевые 15ч9р2 для воды, PN 16, DN 40 ГОСТ 5761-2005	шт.	16	2208		35328		35328	–	38154
					–		–		–	2826	
14	42 2304-0502-0606										
		Вентили проходные фланцевые 15ч9п2 для воды и пара, PN 16, DN 32 ГОСТ 5761-2005	шт.	99	1535		151965		151965	–	164122
					–		–		–	12157	
15	43 1122-0301-0103										
		Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с гидравлическим испытанием НР = 99 %	км трубопровода	0,002	495500	108500	991	217	35	809	1944
					369500	39000	739	78	–	144	
16	44 2301-0201-0186										
		Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80 К=1,004;	м	2,008	2536		5092		5092	–	5499
					–		–		–	407	

17	45	1122-0801-0105	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка НР = 99 %	т фасонных частей	0,0642	986401,87	501137,07	63327	32173	1202	38561	110039
						466542,06	140155,76	29952	8998	–	8151	
18	46	2302-0101-0620	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	17	2210		37570		37570	–	40576
						–		–		–	3006	
19	47	2302-0101-0728	Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 108 мм х 4 мм - 76 мм х 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	1	3014		3014		3014	–	3255
						–		–		–	241	
20	48	2302-0101-0728	Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 108 мм х 4 мм - 57 мм х 3,0 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	1	3014		3014		3014	–	3255
						–		–		–	241	
21	49	2302-0101-1013	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 76 мм х 6 мм - 38 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	1	746		746		746	–	806
						–		–		–	60	

22	50	2302-0101-0202	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	2	1652		3304		3304	–	3568
						–		–		–	264	
23	56	1122-1001-0103	Гидранты пожарные. Установка НР = 99 %	шт.	15	44520,07	175,67	667801	2635	636637	29330	752901
						1901,93	73,13	28529	1097	–	55770	
24	57	2302-0803-1301	Подставка пожарная фланцевая ППФ для труб из ВЧШГ DN 100 ГОСТ 5525-88	шт.	15	115370		1730550		1730550	–	1868994
						–		–		–	138444	
25	62	1122-0801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка НР = 99 %	шт.	426	1375,37	900,51	585907	383617	–	300144	956935
						474,86	236,82	202290	100886	–	70884	
26	63	2302-0302-8210	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, DN 110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	172	1914		329208		329208	–	355545
						–		–		–	26337	
27	64	2302-0302-8207	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, DN 63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	12	842		10104		10104	–	10912
						–		–		–	808	
28	65	2302-0302-8206	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, DN 50, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	12	599		7188		7188	–	7763
						–		–		–	575	
29	66	2302-0302-8205	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, DN 40, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	32	696		22272		22272	–	24054

30	67	2302-0302-8204	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, DN 32, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	198	– / 650		– / 128700		– / 128700	– / 1782 / –	138996
31	68	1122-1201-0103	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка НР = 99 %	фланец	104	– / 1019,81	63,36	– / 106060	6589	– / 6370	– / 10296 / 92170	214088
32	69	2302-0103-0510	Фланцы стальные приварные встык из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	104	895,2 / 2991	–	93101 / 311064	–	– / 311064	15858 / –	335949
33	70	1122-1201-0101	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка НР = 99 %	фланец	244	– / 530,24	31,68	– / 129378	7730	– / 5153	– / 24885 / 115330	264285
34	71	2302-0103-0207	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	14	477,44 / 1369	–	116495 / 19166	–	– / 19166	19577 / –	20699
35	72	2302-0103-0206	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 40 ГОСТ 12816-80	шт.	32	– / 1137		– / 36384		– / 36384	1533 / –	39295
36	73	2302-0103-0205	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 32 ГОСТ 12816-80	шт.	198	– / 931		– / 184338		– / 184338	2911 / –	199085
37	74	1122-0801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка НР = 99 %	шт.	108	– / 1375,37	900,51	– / 148540	97255	– / –	14747 / 76093	242604

						474,86	236,82	51285	25577	–	17971	
38	77	2302-0302-2407	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 63, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	9	689		6201		6201	–	6697
						–		–		–	496	
39	78	2302-0302-2405	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 40, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	18	384		6912		6912	–	7465
						–		–		–	553	
40	79	2302-0302-2404	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 32, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	21	306		6426		6426	–	6940
						–		–		–	514	
41	80	2302-0302-5918	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 17, DN 110x63, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	13	1492		19396		19396	–	20948
						–		–		–	1552	
42	81	2302-0302-6112	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, DN 63x40, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	9	848		7632		7632	–	8243
						–		–		–	611	
43	82	2302-0302-6111	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, DN 63x32, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	9	861		7749		7749	–	8369
						–		–		–	620	
44	83	2302-0302-6109	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, DN 50x40, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	7	818		5726		5726	–	6184
						–		–		–	458	
45	84	2302-0302-6106	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, DN 40x32, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	22	688		15136		15136	–	16347

		Итого					**16 230 724**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					3 776 680				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					3 612 160				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					1 072 819				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					3 796 832				
		- перевозка грузов, тенге					1 005				
		- накладные расходы, тенге					3 841 772				
		в т.ч. зарплата, тенге					345 760				
		- сметная прибыль (8 %), тенге					1 202 275				
		Всего					**16 230 724**				
		Временные здания и сооружения (2,6 %)					421 999				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,97 %)					494 586				
		Непредвиденные работы и затраты (2 %)					**342 946**				
		Итого в текущих ценах с 05.07.19 г.					**17 490 255**				
		Итого по акту в текущих ценах 2020 года, (Иинф = 1,050)					**18 364 768**				
		НДС (12 %)					2 203 772				
		Итого					**20 568 540**				

Заказчик:

И.о руководителя
ГУ "Хромтауский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильный дорог"

_____**Каймышев А.Б.**

Подрядчик:

Директор ТОО "Темир-Строй Сервис и Ко"

_____**Ниеткалиев Г.И.**

Авторского надзора
ТОО "Жобалык шешім"

_____ **Конивец М.Н.**

Технического надзора
Инженер ТОО "TN stroy"

_____ **Уразымбетов А.С.**

"SANA-2015". Версия 19.3.1 от 29.08.19 г.

Форма 2-В

Заказчик: **ГУ "Хромтауский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильный дорог"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: **ТОО "Темир-Строй Сервис и Ко"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка : **Строительство водопроводных сетей в с. Онгар, сельского округа Дон, Хромтауского района, Актюбинской области**

(наименование, адрес)

Объект : **Водозаборное сооружение из подземных источников с насосной станцией на скважине с насосом производительностью от 25 м3/ч до 80 м3/ч (2 шт)**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 27 от 20.05.2021 г.

Акт приемки выполненных работ №11

за август

на Бурение скважены и технологическое оборудование (объем на 2 скважены)

Основание: , Смета №2-3-3

Составлен в текущих ценах с 05.07.19 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Раздел 1 Бурение скважены										
1	1	1104-0101-1102	Скважины глубиной бурения до 100 м. Бурение роторное с обратной промывкой станками с дизельным двигателем и применением эрлифта. Грунты 2 группы НР = 85 % т.ч. п.3.23: ктрр1=1,09; ктрм1=1,09; кэкс1=1,09;	м бурения	66	9403,03 / 2026,88	5835,26 / 1361,76	620600 / 133774	385127 / 89876	101699 / –	190103 / 64856	875559

2	2 1104-0101-1103	Скважины глубиной бурения до 100 м. Бурение роторное с обратной промывкой станками с дизельным двигателем и применением эрлифта. Грунты 3 группы НР = 85 % т.ч. п.3.23: ктрр1=1,09; ктрм1=1,09; кэкс1=1,09;	м бурения	90	13766,01 / 2625,42	7828,68 / 1819,68	1238941 / 236288	704581 / 163771	298072 / –	340050 / 126319	1705310
3	3 1104-0101-1105	Скважины глубиной бурения до 100 м. Бурение роторное с обратной промывкой станками с дизельным двигателем и применением эрлифта. Грунты 5 группы НР = 85 % т.ч. п.3.23: ктрр1=1,09; ктрм1=1,09; кэкс1=1,09;	м бурения	4	26024 / 4924,25	15668 / 3595,75	104096 / 19697	62672 / 14383	21727 / –	28968 / 10645	143709
4	4 1104-0201-0204	Скважины глубиной до 100 м. Крепление трубами со сварным соединением при роторном бурении буровыми установками и агрегатами на базе автомобилей. Грунты 2 группы по устойчивости НР = 85 %	м закрепленной скважины	160	4181,3 / 1684,8	2462,75 / 609,96	669008 / 269568	394040 / 97594	5400 / –	312088 / 78488	1059584
5	5 2301-0201-0236	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 273 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	м	160	9415 / –		1506400 / –		1506400 / –	– / 120512	1626912
6	6 1104-0401-0101	Фильтры. Установка на колонне водоподъемных труб глубиной до 500 м буровыми установками и агрегатами роторного бурения НР = 85 %	м труб	20	1078,4 / 350,6	695 / 177,6	21568 / 7012	13900 / 3552	656 / –	8979 / 2444	32991

7	7 2105-0308-0507	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками 0,5 мм х 0,5 мм, из нержавеющей стали, диаметром 0,3 мм ГОСТ 3826-82	м2	17,14	6886		118026		118026	–	127468
					–		–		–	9442	
8	8 1104-0301-0103	Скважины. Цементация затрубного пространства колонны с глубиной посадки до 200 м буровыми установками и агрегатами роторного бурения и цементационной установкой с расходом сухой смеси на 1 м цементируемой части до 400 кг или более 400 кг НР = 85 %	колонна	2	558661	337765	1117322	675530	–	549373	1800031
					220896	102264,5	441792	204529	–	133336	
9	9 2113-0101-1502	Портландцемент тампонажный с минеральными добавками ГОСТ 1581-96	т	2,75	24227		66624		66624	–	71954
					–		–		–	5330	
10	10 1104-0401-0301	Пространство межтрубное скважины. Засыпка гравия НР = 85 %	м3	9,5	15808,95	–	150185	–	37011	96198	266094
					11913,05	–	113174	–	–	19711	
11	11 1104-0201-0402	Трубы обсадные (надфильтровые трубы) со сварным соединением. Спуск или подъем свободные в трубах большего диаметра при вращательном бурении буровыми установками и агрегатами на базе автомобилей грузоподъемностью 12,5 т НР = 85 %	м спуска или подъема труб	161	1489,83	896,99	239862	144416	5832	104866	372306
					556,61	209,68	89614	33758	–	27578	
12	12 2301-0201-0162	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	161	1748		281428		281428	–	303942

Заказчик:

И.о руководителя
ГУ "Хромтауский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильный дорог"

_____ **Каймышев А.Б.**

Подрядчик:

Директор ТОО "Темир-Строй Сервис и Ко"

_____ **Ниеткалиев Г.И.**

Авторского надзора
ТОО "Жобалық шешім"

_____ **Конивец М.Н.**

Технического надзора
Инженер ТОО "TN stroy"

_____ **Уразымбетов А.С.**

"SANA-2015". Версия 19.3.1 от 29.08.19 г.

Форма 2-В

Заказчик: ГУ "Хромтауский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильный дорог"
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: ТОО "Темир-Строй Сервис и Ко"
(организация, адрес, телефон)

Стройка : Строительство водопроводных сетей в с. Онгар, сельского округа Дон, Хромтауского района, Актюбинской области
(наименование, адрес)

Объект : Наружные сети электроснабжения
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 27 от 20.05.2021 г.

Акт приемки выполненных работ №12
за август
на Наружные сети электроснабжения

Основание: Смета № 4-1-1
Составлен в текущих ценах с 05.07.19 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуатация машин / зарплата маши-нистов	Выполнено работ: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 5 Строительство ВЛ-10кВ									
1	83	1133-0202-0101	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка НР = 80 %	опора	31	6986,52	2984,1	216582	92507	21057	118364	361742
						3323,16	1449,58	103018	44937	–	26796	
2	84	1133-0202-0102	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка НР = 80 %	опора	4	14071	6897,5	56284	27590	2717	31508	94815
						6494,25	3352	25977	13408	–	7023	

18

3	85	1133-0202-0103	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с двумя подкосами. Установка НР = 80 %	опора	2	21557,5	11103,5	43115	22207	1360	24274	72780
						9774	5397,5	19548	10795	–	5391	
4	88	1113-0301-0101	Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка битумной грунтовкой, первый слой НР = 69 %	м2	146,5	151,24	2,31	22156	339	13389	5840	30236
						57,53	0,25	8428	36	–	2240	
5	89	1113-0301-0102	Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка битумной грунтовкой, последующий слой НР = 69 %	м2	146,5	115,84	2,31	16971	339	8204	5840	24636
						57,53	0,25	8428	36	–	1825	
6	90	1108-0101-0307	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя (железобетонных элементов ВЛ и ВЛИ-0,4кВ) НР = 93 %	м2 поверхности	146,5	853,43	19,95	125027	2922	83935	35838	173734
						260,55	2,5	38170	366	–	12869	
7	91	1133-0203-0201	Плиты анкерные объемом до 0,2 м3 для опор ВЛ 10 кВ. Установка НР = 80 %	шт.	14	2384,64	1340,86	33385	18772	–	17382	54828
						1043,79	508,21	14613	7115	–	4061	
8	92	2104-0408-0101	Плиты опорно-анкерные типа П-3и, диаметром 620 мм х 150 мм из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 937-92	шт.	14	4200		58800		58800	–	63504
						–		–		–	4704	
9	93	1133-0204-0206	Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов свыше 35 мм2 в населенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов НР = 80 %	км линии	1,802	157714,21	91311,88	284201	164544	6488	131430	448881
						62801,89	28367,37	113169	51118	–	33250	
10	94	1133-0204-0409	Провода ВЛ 6-10 кВ. Подвеска. При изменении количества опор на 1 км ВЛ добавлять или исключать к норме 1133-0204-0206 НР = 80 %	опора	10	6446	3582,4	64460	35824	2178	32748	104985

11	96	1308-0208-0210	Проводник заземляющий открыто из медного изолированного провода сечением 25 мм2. Монтаж по строительным основаниям НР = 72 %			2645,8	1447,7	26458	14477	–	7777	
				м	1	532	5	532	5	55	341	943
						472	1	472	1	–	70	
12	97	2306-1002-0109	Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 25 мм2 ГОСТ 839-80	км	0,001	922370		922		922	–	996
						–		–		–	74	
13	98	1308-0103-0501	Разъединитель трехполюсный напряжением до 10 кВ, ток до 600 А. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	1	3480	675	3480	675	309	1958	5873
						2496	224	2496	224	–	435	
14	99	1308-0103-0601	Привод к разъединителям с одной тягой рычажный. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	1	6344	199	6344	199	1153	3638	10781
						4992	61	4992	61	–	799	
15	100	5108-0301-1103(об)	Разъединитель РЛНД-1-10Б/400 (трехполюсный)	шт.	1	79440		79440		–	–	79440
						–		–		79440	–	
16	101	1308-0103-1501	Разрядник напряжением до 10 кВ. Монтаж оборудования НР = 72 %	комплект (3 фазы)	3	5022	966,33	15066	2899	935	8807	25783
						3744	333,33	11232	1000	–	1910	
17	102	5108-0401-1302(об)	Разрядники полимерные РВО-10кВ (п) ГОСТ 30011.1-2012	шт.	3	7430		22290		–	–	22290
						–		–		22290	–	
18	103	1109-0501-0302	Постановка болтов высокопрочных НР = 69 %	болт	4	258,5	3	1034	12	218	556	1717
						201	0,5	804	2	–	127	
19	104	2113-0201-1001	Болты высокопрочные	т	0,0024	1068756		2565		2565	–	2770

20	105	1308-0202-0501	Стяжка. Монтаж на опоре НР = 72 %			–		–		–	205
				шт.	14	2048,29	1768	28676	24752	–	8936	40621
21	106	2404-0207-0904	Стяжка Г-1 ГОСТ Р 51177-98			280,29	606,21	3924	8487	–	3009
				комплект	14	2698		37772		37772	–	40794
22	107	1308-0208-0209	Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 12 мм. Монтаж по строительным основаниям НР = 72 %			–		–		–	3022
				м	23,7	294,05	22,57	6969	535	1276	3812	11643
23	108	2404-0207-4021	Проводник ЗП1			217,64	5,74	5158	136	–	862
				шт.	24	1487		35688		35688	–	38543
24	109	1308-0205-0401	Кронштейн. Монтаж НР = 72 %			–		–		–	2855
				шт.	2	1708	263,5	3416	527	113	2130	5990
25	110	2404-0207-3943	Кронштейн КМ-1			1388	91	2776	182	–	444
				шт.	1	1530		1530		1530	–	1652
26	111	2105-0201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005			–		–		–	122
				т	0,01693	240429		4070		4070	–	4396
27	112	2404-0201-0628	Скобы КМ-3			–		–		–	326
				шт.	4	613		2452		2452	–	2648
28	113	1133-0109-0117	Оголовки стальные массой до 0,2 т. Установка НР = 80 %			–		–		–	196
				т	0,0664	140527,11	95617,47	9331	6349	210	3366	13713

29	114	2404-0205-2122	Оголовок ОГ1 ГОСТ Р 51177-98			41746,99	21611,45	2772	1435	–	1016	
				шт.	2	4305		8610		8610	–	9299
						–		–		–	689	
30	115	2404-0207-3943	Накладка кронштейна	шт.	16	1530		24480		24480	–	26438
						–		–		–	1958	
31	116	1308-0205-0401	Кронштейн "Переход". Монтаж на опоре НР = 72 %	шт.	17	1707,76	263,53	29032	4480	960	18099	50901
						1387,76	90,88	23592	1545	–	3770	
32	117	2404-0207-0904	Кронштейн оцинкованный ГОСТ Р 51177-98	комплект	9	2698		24282		24282	–	26225
						–		–		–	1943	
33	118	2404-0205-2122	Узел крепления кронштейна У-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	8	4305		34440		34440	–	37195
						–		–		–	2755	
34	119	2404-0207-1901	Траверса для поперечно-несущих тросов оцинкованная ГОСТ Р 51177-98	шт.	37	9265		342805		342805	–	370229
						–		–		–	27424	
35	120	1308-0202-0501	Хомут. Монтаж на опоре НР = 72 %	шт.	52	2048,33	1768	106513	91936	–	33192	150881
						280,33	606,21	14577	31523	–	11176	
36	121	2404-0207-0709	Хомут для анкеровки троса окрашенный	шт.	52	1220		63440		63440	–	68515
						–		–		–	5075	
37	122	2306-1702-1004	Наконечники медные луженые кабельные	100 шт.	0,02	8129		163		163	–	176
						–		–		–	13	
38	123	1308-0103-3101	Зажим без кожуха. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	283	509,2	10	144104	2830	–	102397	266221

39	124	2404-0206-0606	Зажимы аппаратные прессуемые А1А-70Г-1 ГОСТ Р 51177-98			499,2	3,34	141274	944	–	19720	
				шт.	3	765		2295		2295	–	2479
40	125	2404-0206-0706	Зажимы аппаратные прессуемые А2А-70Г-1 ГОСТ Р 51177-98			–		–		–	184	
				шт.	6	819		4914		4914	–	5307
41	126	2404-0204-1302	Зажимы соединительные плашечные ПА-2-2 ГОСТ Р 51177-98			–		–		–	393	
				шт.	212	386		81832		81832	–	88379
42	127	2404-0204-1202	Зажимы соединительные плашечные ПС-2-1 ГОСТ Р 51177-98			–		–		–	6547	
				шт.	44	513		22572		22572	–	24378
43	128	2404-0203-0301	Зажимы натяжные болтовые НБ-2-6 ГОСТ Р 51177-98			–		–		–	1806	
				шт.	18	2899		52182		52182	–	56357
44	129	2404-0207-4703	Вязка спиральная ВШ-1			–		–		–	4175	
				комплект	205	539		110495		110495	–	119335
45	130	2404-0109-0402	Изолятор колпачок К-6			–		–		–	8840	
				шт.	172	54		9288		9288	–	10031
46	131	2404-0109-0404	Изолятор колпачок К-9			–		–		–	743	
				шт.	36	55		1980		1980	–	2138
47	132	2404-0201-0761	Звенья промежуточные трехлапчатые типа ПРТ-7-1 ГОСТ Р 51177-98			–		–		–	158	
				шт.	25	697		17425		17425	–	18819
48	133	1308-0103-0101	Изолятор опорный напряжением до 10 кВ. Монтаж оборудования. Количество точек крепления 1 НР = 72 %			–		–		–	1394	
				шт.	36	701,92	87,86	25269	3163	1439	15666	44210

						574,08	30,31	20667	1091	–	3275	
49	134	2404-0106-0106	Изоляторы подвесные стеклянные ПС70Е 212W ГОСТ 6490-93	шт.	36	3203		115308		115308	–	124533
						–		–		–	9225	
50	135	2404-0201-0602	Скобы типа СК-7-1А ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	702		1404		1404	–	1516
						–		–		–	112	
51	136	2404-0201-0102	Серьги типа СР-7-16 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	497		994		994	–	1074
						–		–		–	80	
52	137	2404-0201-0203	Ушки однолапчатые типа У1-7-16 ГОСТ Р 51177-98	шт.	18	1153		20754		20754	–	22414
						–		–		–	1660	
53	138	2404-0102-0107	Изоляторы штыревые стеклянные ШС 10-Д ГОСТ 1232-93	шт.	208	2175		452400		452400	–	488592
						–		–		–	36192	
54	139	2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами	т	0,001	499540		500		500	–	540
						–		–		–	40	
55	140	1308-0103-3101	Зажим наборный без кожуха. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	208	509,2	10	105914	2080	–	75260	195668
						499,2	3,34	103834	694	–	14494	
56	141	2404-0203-0301	Птицезащита ПУЗ3-6-10кВ-Line	шт.	208	2899		602992		602992	–	651231
						–		–		–	48239	

		Итого						**4 603 815**				
		в том числе										
		- зарплата рабочих-строителей, тенге						696 379				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге						505 486				

		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					189 613					
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					2 285 350					
		- оборудование, тенге					101 730					
		- накладные расходы, тенге					681 382					
		в т.ч. зарплата, тенге					61 324					
		- сметная прибыль (8 %), тенге					333 488					
		Всего					**4 603 815**					
		Временные здания и сооружения (2,6 %)					117 054					
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,97 %)					137 188					
		Непредвиденные работы и затраты (2 %)					**95 127**					
		Итого по акту в текущих ценах 2020 года, (Иинф = 1,050)					**5 200 843**					
		НДС (12 %)					624 101					
		Итого					**5 824 944**					

Заказчик:

И.о руководителя
ГУ "Хромтауский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильный дорог"

_____**Каймышев А.Б.**

Авторского надзора
ТОО "Жобалык шешім"

_____ **Конивец М.Н.**

Подрядчик:

Директор ТОО "Темир-Строй Сервис и Ко"

_____**Ниеткалиев Г.И.**

Технического надзора
Инженер ТОО "TN stroy"

_____ **Уразымбетов А.С.**