Заказчик: ГУ "Хромтауский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильный дорог"

Подрядчик: ТОО "Темир-Строй Сервис и Ко"

Наименование строительства и его адрес:

Строительство водопроводных сетей в с. Онгар, сельского округа Дон, Хромтауского района, Актюбинской области Наружные сети водоснабжения

Типовая № КС-3
утвержденная Председателем
Агентства РК от 02.05.12г. №170

С П Р А В К А

выполненных объемов строительно-монтажных работ за июль 2021 года

Код застр.	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организац.-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		27	20.05.2021 г.				

Наименование пусковых объектов, комплексов. работ	Стоимость выполненных работ и затрат						НДС 12%	Всего
	С начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце за июль 2021г	из графы №1					
			СМР в сметн. базисных ценах 2020г.	СМР в ценах 2001года	Стоимость оборудова - ния	Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Всего по стройке:	**59338940**						**7120673**	**66459613**
в том числе :								
Выполненные работы								
1. Разводящие сети поселка от здания бактерицидной установки		15899022	15899022				1907883	17806905
Всего к оплате:		**15899022**					**1907883**	**17806905**

Семнадцать миллионов восемьсот шесть тысяч девятьсот пять тенге с НДС

Заказчик:
И.о руководителя
ГУ "Хромтауский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильный дорог"

_____ **Каймышев А.Б.**

Подрядчик:
Директор ТОО "Темир-Строй Сервис и Ко"

_____ **Ниеткалиев Г.И.**

Форма 2-В

Заказчик: **ГУ "Хромтауский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильный дорог"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: **ТОО "Темир-Строй Сервис и Ко"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка : **Строительство водопроводных сетей в с. Онгар, сельского округа Дон, Хромтауского района, Актюбинской области**
(наименование, адрес)

Объект : **Наружные сети водоснабжения**
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 27 от 20.05.2021 г.

Акт приемки выполненных работ №4

за июль

на Разводящие сети поселка от здания бактерицидной установки

Основание: НВ.С л.3-5, Смета №2-1-3

Составлен в текущих ценах с 05.07.19 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 1 Земляные работы									
1	1	1101-0104-0201	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м (растительный грунт) НР = 72 %	м3 грунта	1100	53,65	53,65	59019	59019	–	12426	77161
						–	15,69	–	17259	–	5716	
2	2	1101-0104-0209	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта НР = 72 %	м3 грунта	1100	45,12	45,12	49630	49630	–	10450	64886
						–	13,19	–	14514	–	4806	

3	3	1101-0104-0201	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м (возврат растительного грунта) НР = 72 %	м3 грунта	1100	53,65 / –	53,65 / 15,69	59019 / –	59019 / 17259	– / –	12426 / 5716	77161
4	4	1101-0104-0209	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта НР = 72 %	м3 грунта	1100	45,12 / –	45,12 / 13,19	49630 / –	49630 / 14514	– / –	10450 / 4806	64886
5	5	1101-0201-0101	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	1833	74,41 / –	74,41 / 27,54	136402 / –	136402 / 50483	– / –	36348 / 13820	186570
6	6	1101-0203-0101	Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 1 НР = 72 %	спланированной площади	7333	5,82 / –	5,82 / 1,5	42704 / –	42704 / 10982	– / –	7907 / 4049	54660
7	7	1101-0101-0309	Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 %	м3 грунта	7762	191,36 / 9,79	181,57 / 43,68	1485323 / 75981	1409342 / 339071	– / –	298837 / 142733	1926893
8	8	1101-0205-0303	траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 % т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2;	м3 грунта	233	3002,79 / 3002,79	– / –	699649 / 699649	– / –	– / –	503747 / 96272	1299668
9	9	1101-0102-0315	Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 НР = 72 %	м3 грунта	13	343,54 / 12,15	331,23 / 85,77	4466 / 158	4306 / 1115	2 / –	917 / 431	5814

10	10	4102-0103-1001	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км	т	23,4	41		959		–	–	1036
						–		–		–	77	
11	11	1101-0102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале НР = 72 %	м3 грунта	13	20,23	17,23	263	224	1	89	380
						2,92	6,54	38	85	–	28	
12	17	1101-0104-0503	Траншеи и котлованы. Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3 НР = 72 %	м3 грунта	7196	40,91	40,91	294395	294395	–	61986	384891
						–	11,96	–	86092	–	28510	
13	18	1101-0205-0503	Засыпка вручную. Группа грунтов 3 НР = 72 %	м3 грунта	800	1160,39	–	928312	–	–	668385	1724433
						1160,39	–	928312	–	–	127736	
14	19	1101-0201-0502	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	7196	181,43	87	1305557	626053	–	691307	2156613
						94,43	39	679504	280644	–	159749	
15	24	1101-0205-1201	Траншеи. Водоотлив НР = 72 %	м3 мокрого грунта	95	1166,88	1166,88	110854	110854	–	51253	175076
						–	749,32	–	71185	–	12969	
		Раздел 2 Трубопроводы и арматура										
16	25	1122-0501-0103	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	1,5	339650	103984	509475	155976	7791	384674	965681
						230472	28568	345708	42852	–	71532	
17	27	1122-1401-0601	Трубопроводы из полимерных труб диаметром 100 мм. Прокладка бестраншейная методом горизонтального направленного бурения в грунтах 1-2 групп НР = 99 %	м	32	7710,88	2055,31	246748	65770	165107	34186	303409
						495,97	583,13	15871	18660	–	22475	

18	31	1122-1401-0601	Трубопроводы из полимерных труб диаметром 100 мм. Прокладка бестраншейная методом горизонтального направленного бурения в грунтах 1-2 групп НР = 99 %	м	39	7710,95 / 495,97	2055,38 / 583,1	300727 / 19343	80160 / 22741	201224 / –	41663 / 27391	369781
			Раздел 3 Колодцы круглые из сб.ж/б.элементов Д=1500 мм, до Н=2,8м (41 шт) в сухих грунтах									
19	99	1122-1301-0101	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих НР = 99 %	м3 ж/б и бетонных конструкций колодца	12,56	21506,45 / 9621,97	8960,19 / 3517,04	270121 / 120852	112540 / 44174	36729 / –	163376 / 34680	468177
20	105	1108-0201-0109	Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка НР = 93 %	м3 кладки	0,4	29345 / 5902,5	2137,5 / 450	11738 / 2361	855 / 180	8522 / –	2363 / 1128	15229
21	106	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 %	м2 поверхности	86,4	853,45 / 260,54	19,95 / 2,5	73738 / 22511	1724 / 216	49503 / –	21136 / 7590	102464
22	109	1146-0302-0403	Стены, полы бетонные толщиной 100 мм. Пробивка отверстий площадью до 500 см2 НР = 84 %	отверстие	24	2036,71 / 1172,21	864,5 / 381,5	48881 / 28133	20748 / 9156	– / –	31323 / 6416	86620
			Раздел 4 Колодцы круглые из сб.ж/б.элементов Д=2000 мм, до Н=2,8м (31 шт) в сухих грунтах									
23	112	1122-1301-0101	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих НР = 99 %	м3 ж/б и бетонных конструкций колодца	31,92	21506,42 / 9621,96	8960,12 / 3517,07	686485 / 307133	286007 / 112265	93345 / –	415204 / 88135	1189824
24	118	1108-0201-0109	Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка НР = 93 %	м3 кладки	1,08	29344,44 / 5902,78	2137,96 / 449,07	31692 / 6375	2309 / 485	23008 / –	6380 / 3046	41118

25	119	1103-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 %	м2 поверхности	172,8	853,43	19,95	147473	3447	99003	42272	204925
						260,55	2,49	45023	431	–	15180	
26	122	1146-0302-0403	Стены, полы бетонные толщиной 100 мм. Пробивка отверстий площадью до 500 см2 НР = 84 %	отверстие	36	2036,75	864,53	73323	31123	–	46985	129933
						1172,22	381,5	42200	13734	–	9625	
		Раздел 5 Колодцы круглые из сб.ж/б.элементов Д=1500 мм, до Н=2,8м в мокрых грунтах (10шт)										
27	125	1122-1301-0102	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых НР = 99 %	м3 ж/б и бетонных конструкций колодца	1,57	41701,91	9071,34	65472	14242	25304	31158	104360
						16513,38	3533,12	25926	5547	–	7730	
28	126	2104-0302-0102	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 СТ РК 1971-2010	шт.	10	17521		175210		175210	–	189227
						–		–		–	14017	
29	127	2104-0301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 . КС15.9а СТ РК 1971-2010	шт.	20	16245		324900		324900	–	350892
						–		–		–	25992	
30	128	2104-0302-0109	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 СТ РК 1971-2010	шт.	10	18238		182380		182380	–	196970
						–		–		–	14590	
31	129	2104-0301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010	шт.	10	5281		52810		52810	–	57035
						–		–		–	4225	
32	130	2104-0301-0101	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 СТ РК 1971-2010	шт.	20	4797		95940		95940	–	103615
						–		–		–	7675	
33	131	1108-0201-0109	Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка НР = 93 %	м3 кладки	0,05	29340	2140	1467	107	1065	295	1903

34	132	1113-1001-0301	Поверхности стен. Гидроизоляция обмазочная из сухих смесей на цементной основе толщиной 2 мм. Устройство в два слоя (Пенетрон) НР = 69 %			5900	440	295	22	–	141	
				м2	10,5	2525,9	21,81	26522	229	18841	5187	34246
						709,71	6,29	7452	66	–	2537	
35	133	2303-0101-0505	Люк полимерно-песчаный Тип-С СТ РК 2384-2013	комплект	10	7096		70960		70960	–	76637
						–		–		–	5677	
36	135	1146-0302-0403	Стены, полы бетонные толщиной 100 мм. Пробивка отверстий площадью до 500 см2 НР = 84 %	отверстие	4	2036,75	864,5	8147	3458	–	5221	14437
						1172,25	381,5	4689	1526	–	1069	
		Раздел 6 Колодцы круглые из сб.ж/б.элементов Д=2000 мм, до Н=2,8м (6 шт) в сухих грунтах										
37	139	2104-0302-0103	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН20 СТ РК 1971-2010 К=6,000;	шт.	6	26349		158094		158094	–	170742
						–		–		–	12648	
38	140	2104-0301-0117	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.9 СТ РК 1971-2010 К=6,000;	шт.	12	23115		277380		277380	–	299570
						–		–		–	22190	
39	141	2104-0302-0113	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП20-1 СТ РК 1971-2010, К=6,000;	шт.	6	28056		168336		168336	–	181803
						–		–		–	13467	
40	142	2104-0301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010 К=6,000;	шт.	12	5281		63372		63372	–	68442
						–		–		–	5070	
41	143	2104-0301-0101	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 СТ РК 1971-2010, К=6,000;	шт.	24	4797		115128		115128	–	124338
						–		–		–	9210	

		Итого					**14 051 506**					
		в том числе										
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					3 377 514					
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					3 620 273					
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					1 175 258					
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					2 413 955					
		- перевозка грузов, тенге					959					
		- накладные расходы, тенге					3 597 951					
		в т.ч. зарплата, тенге					323 816					
		- сметная прибыль (8 %), тенге					1 040 854					
		Всего					**14 051 506**					
		Временные здания и сооружения (2,6 %)					365 339					
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,97 %)					428 180					
		Непредвиденные работы и затраты (2 %)					**296 901**					
		Итого в текущих ценах с 05.07.19 г.					**15 141 926**					
		Итого по акту в текущих ценах 2020 года, (Иинф = 1,050)					**15 899 022**					
		НДС (12 %)					1 907 883					
		Итого					**17 806 905**					

Заказчик:

Руководитель
ГУ "Хромтауский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильный дорог"

_____ **Душкенов А.К.**

Авторского надзора
Директор ТОО "Жобалык шешім"

_____ **Конивец М.Н.**

Подрядчик:

Директор ТОО "Темир-Строй Сервис и Ко"

_____ **Ниеткалиев Г.И.**

Технического надзора
Инженер ТОО "TN stroy"

_____ **Уразымбетов А.С.**