Заказчик: ГУ "Хромтауский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильный дорог"
Подрядчик: ТОО "Темир-Строй Сервис и Ко"
Наименование строительства и его адрес:
Строительство водопроводных сетей в с. Онгар, сельского округа Дон, Хромтауского района, Актюбинской области Наружные сети водоснабжения

Типовая № КС-3
утвержденная Председателем
Агентства РК от 02.05.12г. №170

С П Р А В К А

выполненных объемов строительно-монтажных работ за сентябрь 2021 года

Код застр.	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организац.-правовая форма	
		номер	дата	наименовани	код	наименовани	код
		27	20.05.2021 г.				

Наименование пусковых объектов, комплексов. работ	Стоимость выполненных работ и затрат						НДС 12%	Всего
	С начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце за сентябрь 2021г	из графы №1					
			СМР в сметн. базисных ценах 2020г.	СМР в ценах 2001года	Стоимость оборудова - ния	Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Всего по стройке: в том числе : Выполненные работы	**209 388 260**						**25 126 591**	**234 514 851**
1 .Площадка водозаборных сооружени, водовод до колодца ВК-2 площадки водопроводных сооружениий		28 380	28 380				3 406	31 786
2. Разводящие сети поселка от здания бактерицидной установки		11 645 176	11 512 417		132 759		1 397 421	13 042 597
3. Унифицированная водонапорная стальная башня заводского изготовления (системы Рожновского) емк.50м3 Н=18м (2шт) .Общестроительные работы (2шт)		1 666 920	1 666 920				200 030	1 866 950
4. Водозаборное сооружение из подземных источников с насосной станцией на скважине с насосом производительностью от 25 м3/ч до 80 м3/ч (2 шт) На автоматизацию и электрооборудование (2 шт)		17 047 220			17 047 220		2 045 666	19 092 886
5 Здание бактерицидной и пожарной насосной установок. Технологическое оборудование		1 383 885	313 729		1 070 156		166 066	1 549 951
6. Наружные сети электроснабжения		11 534 534	1 960 446		9 574 088		1 384 144	12 918 678
Всего к оплате:		**43 306 114**					**5 196 734**	**48 502 848**

Сорок восемь миллионов пятьсот две тысячи восемьсот сорок восемь тенге

Заказчик:
И.о руководителя
ГУ "Хромтауский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильный дорог"

_____**Каймышев А.Б.**

Подрядчик:
Директор ТОО "Темир-Строй Сервис и Ко"

_____**Ниеткалиев Г.И.**

Реестр
актов выполненных работ по строительству объекта
Строительство водопроводных сетей в с. Онгар, сельского округа Дон, Хромтауского района,
за сентябрь 2021 г

№ пп	№ сметы	Наименование работ и затрат	Номер акта	Сумма	в т.ч. НДС
1	2-1-1	Площадка водозаборных сооружени, водовод до колодца ВК-2 площадки водопроводных сооружениий	13	31 786	3 406
2	2-1-3	Разводящие сети поселка от здания бактерицидной установки	14	13 042 597	1 397 421
3	2-2-1	Унифицированная водонапорная стальная башня заводского изготовления (системы Рожновского) емк.50м3 Н=18м (2шт) .Общестроительные работы (2шт)	15	1 866 950	200 030
4	2-3-4	Водозаборное сооружение из подземных источников с насосной станцией на скважине с насосом производительностью от 25 м3/ч до 80 м3/ч (2 шт) На автоматизацию и электрооборудование (2 шт)	16	19 092 886	2 045 666
5	2-4-3	Здание бактерицидной и пожарной насосной установок. Технологическое оборудование	17	1 549 951	166 066
6	4-1-1	Наружные сети электроснабжения	18	12 918 678	1 384 144
		ВСЕГО:		48 502 848	5 196 734

Заказчик:

ГУ "Хромтауский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильный дорог"

М.П

Подрядчик:

ТОО "Темир - Строй Сервис и Ко"

М.П

"SANA-2015". Версия 19.3.1 от 29.08.19 г.

Форма 2-В

Заказчик: ГУ "Хромтауский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильный дорог"

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: ТОО "Темир-Строй Сервис и Ко"

(организация, адрес, телефон)

Стройка : Строительство водопроводных сетей в с. Онгар, сельского округа Дон, Хромтауского района, Актюбинской области

(наименование, адрес)

Объект : Наружные сети водоснабжения

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 27 от 20.05.2021 г.

Акт приемки выполненных работ № 13

за сентябрь 2021 г.

на Площадка водозаборных сооружений, водовод до колодца ВК-2 площадки водопроводных сооружений

Основание: НВ.С - л.1, Смета № 2-1-1

Составлен в текущих ценах с 05.07.19 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 3 Колодцы кгуглые из сб.ж/б.элементов Д=1500мм, Н=2,8м (1шт)									
1	40	2106-0304-0401	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями	т	0,021	573703		12048		12048	–	13012
						–		–		–	964	
2	42	1111-0101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем НР = 94 %	м2 площади	4,1	217,32	30,49	891	125	484	308	1295
						68,78	11,22	282	46	–	96	

3	43	1111-0101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство НР = 94 %	м3 подстилающего	0,41	21036,59	7,32	8625	3	7183	1353	10776
						3509,76	–	1439	–	–	798	

		Итого					**25 083**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					1 721				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					128				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					46				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					19 715				
		- накладные расходы, тенге					1 661				
		в т.ч. зарплата, тенге					149				
		- сметная прибыль (8 %), тенге					1 858				
		Всего					**25 083**				
		Временные здания и сооружения (2,6 %)					652				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,97 %)					764				
		Непредвиденные работы и затраты (2 %)					**530**				
		Итого в текущих ценах с 05.07.19 г.					**27 029**				
		Итого по акту в текущих ценах 2020 года, (Иинф = 1,050)					**28 380**				
		НДС (12 %)					3 406				
		Итого					**31 786**				

Заказчик:

И.о руководителя
ГУ "Хромтауский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильный дорог"

_____**Каймышев А.Б.**

Подрядчик:

Директор ТОО "Темир-Строй Сервис и Ко"

_____**Ниеткалиев Г.И.**

Авторского надзора
ТОО "Жобалық шешім"

_____ **Конивец М.Н.**

Технического надзора
Инженер ТОО "TN stroy"

_____ **Уразымбетов А.С.**

"SANA-2015". Версия 19.3.1 от 29.08.19 г.

Форма 2-В

Заказчик: ГУ "Хромтауский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильный дорог"
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: ТОО "Темир-Строй Сервис и Ко"
(организация, адрес, телефон)

Стройка : Строительство водопроводных сетей в с. Онгар, сельского округа Дон, Хромтауского района, Актюбинской области
(наименование, адрес)

Объект : Наружные сети водоснабжения
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 27 от 20.05.2021 г.

Акт приемки выполненных работ №14
за сентябрь 2021 год
на Разводящие сети поселка от здания бактерицидной установки

Основание: НВ.С л.3-5, Смета №2-1-3
Составлен в текущих ценах с 05.07.19 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Раздел 1 Земляные работы										
1	12	1101-0101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 %	м3 грунта	3190,3	150,79	143,03	481076	456316	–	96872	624184
						7,76	34,41	24760	109784	–	46236	
2	13	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 % т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2;	м3 грунта	96,2	1864,64	–	179378	–	–	129152	333212
						1864,64	–	179378	–	–	24682	

3	14	1101-0102-0314	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 НР = 72 %	м3 грунта	3,6	268,33 / 9,44	258,89 / 66,94	966 / 34	932 / 241	– / –	198 / 93	1257
4	15	4102-0103-1001	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км	т	6,5	41 / –		267 / –		– / –	– / 21	288
5	16	1101-0102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале НР = 72 %	м3 грунта	3,6	20 / 2,78	17,22 / 6,39	72 / 10	62 / 23	– / –	24 / 8	104
6	20	1101-0104-0502	Траншеи и котлованы. Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	2956,85	37,19 / –	37,19 / 10,88	109970 / –	109970 / 32160	– / –	23155 / 10650	143775
7	21	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	328,65	810,65 / 810,65	– / –	266419 / 266419	– / –	– / –	191822 / 36659	494900
8	22	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	2956,85	152,14 / 79,06	73,08 / 32,76	449844 / 233757	216087 / 96866	– / –	238049 / 55031	742924
9	23	1101-0205-0303	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 %	м3 грунта	210	2502,32 / 2502,32	– / –	525487 / 525487	– / –	– / –	378351 / 72307	976145
10	24	1101-0205-1201	Траншеи. Водоотлив НР = 72 %	м3 мокрого грунта	353	1166,88	1166,88	411909	411909	–	190447	650544

							–	749,32	–	264510	–	48188	
		Раздел 2 Трубопроводы и арматура											
11	27	1122-1401-0601	Трубопроводы из полимерных труб диаметром 100 мм. Прокладка бестраншейная методом горизонтального направленного бурения в грунтах 1-2 групп НР = 99 %	м	119	7710,94 / 495,97	2055,35 / 583,12	917602 / 59021	244587 / 69391	613994 / –	127128 / 83578	1128308
12	29	1122-0501-0102	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	0,033	297121,21 / 212666,67	82121,21 / 22272,73	9805 / 7018	2710 / 735	77 / –	7675 / 1398	18878
13	31	1122-1401-0601	Трубопроводы из полимерных труб диаметром 100 мм. Прокладка бестраншейная методом горизонтального направленного бурения в грунтах 1-2 групп НР = 99 %	м	145	7710,94 / 495,97	2055,36 / 583,12	1118086 / 71916	298027 / 84552	748143 / –	154903 / 101839	1374828
14	53	1116-0601-0101	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка НР = 98 %	шт.	2	2072 / 1686	88 / 12,5	4144 / 3372	176 / 25	596 / –	3329 / 598	8071
15	54	2304-1001-0401	Клапан обратный подъемный муфтовый 16кч11р для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 11823-91	шт.	99	2126 / –		210474 / –		210474 / –	– / 16838	227312
16	55	2304-0901-0501	Краны проходные сальниковые муфтовые 11ч6бк для воды, нефти и масла, PN 10, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	99	1549 / –		153351 / –		153351 / –	– / 12268	165619
17	58	5800-0001-0001(пл)(об)	Мотопомпа дизельная LDP20	шт	1	126437		126437		–	–	126437

18	59	2303-0103-0401	Рукава пожарные льняные сухого прядения нормальные, d 51 мм ГОСТ Р 51049-2008	м	100	– / 698		– / 69800		126437 / 69800	– / –	75384
19	60	2303-0103-0701	Стволы пожарные ручные марки РС, d 50 мм ГОСТ Р 53331-2009	шт.	1	– / 1083		– / 1083		– / 1083	5584 / –	1170
20	61	2303-0103-0201	Головки для присоединения рукавов пожарных, d 50 мм, на давление 1,2 МПа (12 кгс/см2) ГОСТ Р 53279-2009	шт.	1	– / 815		– / 815		– / 815	87 / –	880
		Раздел 3 Колодцы круглые из сб.ж/б.элементов Д=1500 мм, до Н=2,8м (41 шт) в сухих грунтах										
21	108	2106-0304-0401	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями	т	0,861	– / 573703		– / 493958		– / 493958	65 / –	533475
22	110	1111-0101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем НР = 94 %	м2 площади уплотнен	168,1	– / 217,27	68,72 / 30,45	– / 36523	11551 / 5119	– / 19853	39517 / 12593	53045
23	111	1111-0101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками НР = 94 %	м3 подстилающего слоя	16,81	3509,93 / 21037,42	10,98 / 7,2	59002 / 353639	1846 / 121	– / 294516	3929 / 55462	441829
		Раздел 4 Колодцы круглые из сб.ж/б.элементов Д=2000 мм, до Н=2,8м (31 шт) в сухих грунтах										
24	121	2106-0304-0401	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями	т	0,651	– / 573703		– / 373481		– / 373481	29878 / –	403359
25	123	1111-0101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем НР = 94 %	м2 площади	167,4	– / 217,27	68,72 / 30,45	– / 36371	11503 / 5098	– / 19770	3913 / 12541	52825

26	124	1111-0101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками НР = 94 %	м3 подстилающего слоя	16,74	21037,46	7,23	352167	121	293290	55231	439990
						3509,92	–	58756	–	–	32592	
		Раздел 5 Колодцы круглые из сб.ж/б.элементов Д=1500 мм, до Н=2,8м в мокрых грунтах (10шт)										
27	134	2106-0304-0401	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями	т	0,21	573703		120478		120478	–	130116
						–		–		–	9638	
28	135	1146-0302-0403	Стены, полы бетонные толщиной 100 мм. Пробивка отверстий площадью до 500 см2 НР = 84 %	отверстие	36	2036,75	864,53	73323	31123	–	46985	129933
						1172,22	381,5	42200	13734	–	9625	
29	136	1111-0101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем НР = 94 %	м2 площади уплотнения	41	217,27	30,46	8908	1249	4842	3071	12937
						68,71	10,98	2817	450	–	958	
30	137	1111-0101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство НР = 94 %	м3 подстилающего слоя	4,1	21037,56	7,32	86254	30	71833	13528	107765
						3510	–	14391	–	–	7983	
		Раздел 6 Колодцы круглые из сб.ж/б.элементов Д=2000 мм, до Н=2,8м (6 шт) в сухих грунтах										
31	147	2106-0304-0401	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями К=6,000;	т	0,126	573703		72287		72287	–	78070
						–		–		–	5783	
32	149	1111-0101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем НР = 94 % К=6,000;	м2 площади	32,4	217,28	30,49	7040	988	3826	2426	10223
						68,7	10,96	2226	355	–	757	
33	150	1111-0101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство НР = 94 % К=6,000;	м3 подстилающего	3,24	21037,35	7,1	68161	23	56766	10690	85159

		Раздел 7 Асфальтобетонное покрытие											
34	151	1127-0302-0104	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка НР = 108 %	м3 конструкции		3509,88	–	11372	–	–	6308		
35	152	1101-0203-0102	Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м2 спланированной площади	26,25	2736,91 / 1537,6	1199,31 / 492,27	71844 / 40362	31482 / 12922	– / –	57547 / 10351	139742	
36	153	1101-0201-0101	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	105	6,74 / –	6,74 / 1,76	708 / –	708 / 185	– / –	133 / 67	908	
37	154	1127-0401-0101	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство НР = 108 %	м3 материала	26,25	74,4 / –	74,4 / 27,54	1953 / –	1953 / 723	– / –	521 / 198	2672	
38	155	1127-0403-0301	Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2) НР = 108 %	м2 основания	10,5	3057,52 / 133,24	1020,48 / 215,43	32104 / 1399	10715 / 2262	19990 / –	3954 / 2885	38943	
39	156	1127-0602-0303	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство НР = 108 %	м2 покрытия	105	646 / 31,65	164,45 / 52,01	67830 / 3323	17267 / 5461	47240 / –	9487 / 6185	83502	
					105	1534,33 / 41,93	97,14 / 28,77	161105 / 4403	10200 / 3021	146502 / –	8018 / 13530	182653	

40	157	1127-0602-0403	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0303 НР = 108 % ктрр1=4; ктрм1=4; кэкс1=4; кмат1=4;	м2 покрытия	105	697,06	0,09	73191	9	73135	51	79101
						0,45	–	47	–	–	5859	
41	158	1127-0602-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство НР = 108 %	м2 покрытия	105	1692,67	97,14	177730	10200	163127	8018	200608
						41,93	28,77	4403	3021	–	14860	

		Итого										
		в том числе					**10 301 075**					
		- зарплата рабочих-строителей, тенге										
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					1 638 927					
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					1 867 182					
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					704 105					
		- оборудование, тенге					4 073 227					
		- перевозка грузов, тенге					126 437					
		- накладные расходы, тенге					267					
		в т.ч. зарплата, тенге					1 841 361					
		- сметная прибыль (8 %), тенге					165 722					
		Всего					753 674					
		Временные здания и сооружения (2,6 %)					**10 301 075**					
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,97 %)					264 541					
		Непредвиденные работы и затраты (2 %)					310 044					
		Итого в текущих ценах с 05.07.19 г.					**214 984**					
		Итого по акту в текущих ценах 2020 года, (Иинф = 1,050)					**11 090 644**					
		НДС (12 %)					**11 645 176**					
		Итого					1 397 421					
							13 042 597					

Заказчик:

И.о руководителя
ГУ "Хромтауский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

_____ Каймышев А.Б.

Авторского надзора
ТОО "Жобалык шешім"

_____ Конивец М.Н.

Подрядчик:

Директор ТОО "Темир-Строй Сервис и Ко"

_____ Ниеткалиев Г.И.

Технического надзора
Инженер ТОО "TN stroy"

_____ Уразымбетов А.С.

"SANA-2015". Версия 19.3.1 от 29.08.19 г.

Форма 2-В

Заказчик: ГУ "Хромтауский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильный дорог"
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: ТОО "Темир-Строй Сервис и Ко"
(организация, адрес, телефон)

Стройка : Строительство водопроводных сетей в с. Онгар, сельского округа Дон, Хромтауского района, Актюбинской области
(наименование, адрес)

Объект : Унифицированная водонапорная стальная башня заводского изготовления (системы Рожновского) емк.50м3 Н=18м (2шт)
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 27 от 20.05.2021 г.

Акт приемки выполненных работ №15
за сентябрь 2021 год
на Общестроительные работы (2шт)

Основание: , Смета №2-2-1
Составлен в текущих ценах с 05.07.19 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 1 Земляные работы									
1	1	1101-0205-0202	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 2 м НР = 72 %	м3 грунта	62	2350,97	–	145760	–	–	104947	270764
						2350,97	–	145760	–	–	20057	
2	2	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	14	810,64	–	11349	–	–	8171	21082
						810,64	–	11349	–	–	1562	

3	3	1101-0104-0102	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м НР = 72 %	м3 грунта	48	48,79	48,79	2342	2342	–	593	3170
						–	17,17	–	824	–	235	
4	4	1101-0104-0110	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта НР = 72 % т.ч. п.3.70: ктрм1=0,85; кэкс1=0,85;	м3 грунта	48	35,48	35,48	1703	1703	–	431	2305
						–	12,48	–	599	–	171	
		Раздел 2 Подземная часть										
		2.1 *										
5	16	1108-0101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство НР = 93 %	м3 основания	1,9	5466,32	1677,89	10386	3188	5649	2666	14096
						815,26	693,68	1549	1318	–	1044	
6	17	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР = 91 %	м3	15,9	19924,78	1079,56	316804	17165	280879	20346	364122
						1179,87	226,29	18760	3598	–	26972	
7	18	1106-0201-0102	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 25 м3. Устройство НР = 91 %	м3	47,8	4249,35	494,73	203119	23648	38228	135951	366196
						2954,87	170,59	141243	8154	–	27126	
8	19	2988-8888-8917(пл)	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	м3	47,8	270		12906		12906	–	13938
						–		–		–	1032	
9	20	2105-0309-0302	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,2078	257825		53576		53576	–	57862
						–		–		–	4286	

10	21	2105-0309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,4093	241039		98657		98657	–	106550
						–		–		–	7893	
11	22	1106-0301-0409	Детали закладные весом более 20 кг. Установка НР = 91 %	т	0,358	633340,78	1279,33	226736	458	218065	7647	253134
						22941,34	530,73	8213	190	–	18751	

		Итого									
		в том числе					**1 473 219**				
		- зарплата рабочих-строителей, тенге									
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					326 874				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					48 504				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					14 683				
		- накладные расходы, тенге					707 960				
		в т.ч. зарплата, тенге					280 752				
		- сметная прибыль (8 %), тенге					25 268				
		Всего					109 129				
		Временные здания и сооружения (2,6 %)					**1 473 219**				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,97 %)					38 304				
		Непредвиденные работы и затраты (2 %)					44 892				
		Итого в текущих ценах с 05.07.19 г.					**31 128**				
		Итого по акту в текущих ценах 2020 года, (Иинф = 1,050)					**1 587 543**				
		НДС (12 %)					**1 666 920**				
		Итого					200 030				
							1 866 950				

Заказчик:

И.о руководителя
ГУ "Хромтауский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильный дорог"

_____**Каймышев А.Б.**

Подрядчик:

Директор ТОО "Темир-Строй Сервис и Ко"

_____**Ниеткалиев Г.И.**

Авторского надзора
ТОО "Жобалык шешім"

_____ **Конивец М.Н.**

Технического надзора
Инженер ТОО "TN stroy"

_____ **Уразымбетов А.С.**

"SANA-2015". Версия 19.3.1 от 29.08.19 г.

Форма 2-В

Заказчик: ГУ "Хромтауский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильный дорог"

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: ТОО "Темир-Строй Сервис и Ко"

(организация, адрес, телефон)

Стройка : Строительство водопроводных сетей в с. Онгар, сельского округа Дон, Хромтауского района, Актюбинской области

(наименование, адрес)

Объект : Водозаборное сооружение из подземных источников с насосной станцией на скважине с насосом производительностью от 25 м3/ч до 80 м3/ч (2 шт)

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 27 от 20.05.2021 г.

Акт приемки выполненных работ №16

за сентябрь 2021 год

на На автоматизацию и электрооборудование (2шт)

Основание: Смета №2-3-4

Составлен в текущих ценах с 05.07.19 г.

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	4	5800-0001-0001(пл)(об)(пл)(об)	Электроконтактный монометр ЭКМ-1У	шт	2	25000	–	50000	–	–	–	50000
2	6	5800-0001-0001(пл)(об)(пл)(об)	Датчик давления Sitrans P7MF-1562	шт	2	55357	–	110714	–	–	–	110714

3	7	5800-0001-0001(пл)(об)(пл)(об)	Погружной датчикуровня LMP308	шт	2	132143	264286	–	–	264286
						–	–	264286	–	
4	9	5800-0001-0001(пл)(об)(пл)(об)	Прибор упрпвления электроприводом	шт	2	43125	86250	–	–	86250
						–	–	86250	–	
5	10	5800-0001-0001(пл)(об)(пл)(об)	Конечный выключатель ВПК-2010	шт	4	13214	52856	–	–	52856
						–	–	52856	–	
6	13	5800-0001-0001(пл)(об)(пл)(об)	Сигнализатор уровня жидкости САУ-М6	шт	2	46786	93572	–	–	93572
						–	–	93572	–	
7	35	5800-0001-0001(пл)(об)(пл)(об)	Шкаф управления станцией на базе контроллера Сименс размер 2200х1600х600мм	шт	2	7723214	15446428	–	–	15446428
						–	–	15446428	–	
8	37	5108-0401-0102(об)	Ящики управления Я 5110-2874УХЛ4 с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров-1, номинальный ток 6 А, предел регулирования тока теплового реле от 3,8 А до 6 А ГОСТ 30011.1-2012	шт.	2	65671	131342	–	–	131342
						–	–	131342	–	

		Итого								
		в том числе					**16 235 448**			
		- оборудование, тенге								
		Всего					16 235 448			
							16 235 448			

		Итого в текущих ценах с 05.07.19 г.					16 235 448				
		Итого по акту в текущих ценах 2020 года, (Иинф = 1,050)					17 047 220				
		НДС (12 %)					2 045 666				
		Итого					19 092 886				

Заказчик:

И.о руководителя
ГУ "Хромтауский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильный дорог"

_____ Каймышев А.Б.

Авторского надзора
ТОО "Жобалык шешім"

_____ Конивец М.Н.

Подрядчик:

Директор ТОО "Темир-Строй Сервис и Ко"

_____ Ниеткалиев Г.И.

Технического надзора
Инженер ТОО "TN stroy"

_____ Уразымбетов А.С.

"SANA-2015". Версия 19.3.1 от 29.08.19 г.

Форма 2-В

Заказчик: **ГУ "Хромтауский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильный дорог"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: **ТОО "Темир-Строй Сервис и Ко"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка : **Строительство водопроводных сетей в с. Онгар, сельского округа Дон, Хромтауского района, Актюбинской области**
(наименование, адрес)

Объект : **Здание бактерицидной и пожарной установок**
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 27 от 20.05.2021 г.

Акт приемки выполненных работ №17
за сентябрь
на Технологическое оборудование

Основание: , Смета №2-4-3
Составлен в текущих ценах с 05.07.19 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	4	5800-0001-0001(пл)(об)(пл)(об)	Установка для обеззараживания воды ОДВ-7	шт	2	509598 / –		1019196 / –		– / 1019196	– / –	1019196
2	6	2304-0102-2304	Задвижки чугунные клиновые с обрезиненным клином 30ч39р PN 16, DN 100 ГОСТ 5762-2002	шт.	2	40170 / –		80340 / –		80340 / –	– / 6427	86767

3	7	2304-1001-0903	Клапан обратный поворотный фланцевый 19ч16бр для воды и пара, PN 16, DN 100 ГОСТ 11823-91	шт.	1	38670 / –	38670 / –	38670 / –	– / 3094	41764
4	9	2304-0102-2301	Задвижки чугунные клиновые с обрезиненным клином 30ч39р PN 16, DN 50 ГОСТ 5762-2002	шт.	6	22954 / –	137724 / –	137724 / –	– / 11018	148742

		Итого					**1 296 469**				
		в том числе									
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					256 734				
		- оборудование, тенге					1 019 196				
		- сметная прибыль (8 %), тенге					20 539				
		Всего					**1 296 469**				
		Временные здания и сооружения (2,6 %)					7 209				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,97 %)					8 449				
		Непредвиденные работы и затраты (2 %)					**5 859**				
		Итого в текущих ценах с 05.07.19 г.					**1 317 986**				
		Итого по акту в текущих ценах 2020 года, (Иинф = 1,050)					**1 383 885**				
		НДС (12 %)					166 066				
		Итого					**1 549 951**				

Заказчик:

И.о руководителя

ГУ "Хромтауский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильный дорог"

Каймышев А.Б.

Авторского надзора

ТОО "Жобалық шешім"

Конивец М.Н.

Подрядчик:

Директор ТОО "Темир-Строй Сервис и Ко"

Ниеткалиев Г.И.

Технического надзора

Инженер ТОО "TN stroy"

Уразымбетов А.С.

"SANA-2015". Версия 19.3.1 от 29.08.19 г.

Форма 2-В

Заказчик: ГУ "Хромтауский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: ТОО "Темир-Строй Сервис и Ко"
(организация, адрес, телефон)

Стройка : Строительство водопроводных сетей в с. Онгар, сельского округа Дон, Хромтауского района, Актюбинской области
(наименование, адрес)

Объект : Наружные сети электроснабжения
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 27 от 20.05.2021 г.

Акт приемки выполненных работ №18
за сентябрь 2021 год
на Наружные сети электроснабжения

Основание: Смета № 4-1-1
Составлен в текущих ценах с 05.07.19 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуатация машин / зарплата маши-нистов	Выполнено работ: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Раздел 1 Расширение РУ-10кВ ПС 35/10кВ "Сусановка"										
1	1	1308-0103-3401	Шкаф комплектных распределительных устройств с выключателем напряжением 6-10 кВ, на ток до 3200 А. Монтаж оборудования	шт.	1	131671	94803	131671	94803	1924	45665	191523
						34944	28479	34944	28479	–	14187	
2	2	5800-0001-0001(пл)(об)(пл)(об) АО	Линейная ячейка КРН-IV-10 с вакуумными выключателями ВВ/АЕ -12,630А и РЗиА Micom P116, с счетчиком Евроальфа А1805	шт	1	4425925		4425925		–	–	4425925
						–		–		4425925	–	

3	3	1308-0103-2801	Мост шинный для сборных распределительных устройств, количество опорных изоляторов 6. Монтаж оборудования	шт.	1	26451 / 16224	1269 / 397	26451 / 16224	1269 / 397	8958 / –	11967 / 3073	41491
4	4	2307-0222-0130	Шина алюминиевая АД31Т, размерами 8 мм х 80 мм х 4000 мм ГОСТ 15176-89	шт.	3	10098 / –		30294 / –		30294 / –	– / 2424	32718
5	5	2404-0104-0404	Изоляторы опорные стержневые фарфоровые ИОС-10-500 УХЛ, Т1 ГОСТ	шт.	6	18937 / –		113622 / –		113622 / –	– / 9090	122712
6	6	1107-0501-0103	Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка НР = 118 %	сборных конструкци	2	3319 / 1056	1796 / 663,5	6638 / 2112	3592 / 1327	934 / –	4058 / 856	11552
7	7	2104-1201-9903	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	0,512	25666 / –		13141 / –		13141 / –	– / 1051	14192
8	8	1308-0208-0202	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования НР = 72 %	м	20	612,9 / 169,25	24,85 / 6,65	12258 / 3385	497 / 133	8376 / –	2533 / 1183	15974
		Раздел 2 Оборудование										
		2.1 Оборудование										
9	9	1308-0101-2501	Подстанция комплектная трансформаторная напряжением до 10 кВ с трансформатором мощностью до 400 КВ•А. Монтаж оборудования НР = 72 %	подстанци я	1	80241 / 33696	41631 / 14166	80241 / 33696	41631 / 14166	4914 / –	34461 / 9176	123878
10	10	5800-0001-0001(пл)(об)(пл)(об) АО	КТПН-40-0,4кВ У1 с разрядником РВО-10кВ, РВН-0,5М с панелью АВР	шт	1	1472482		1472482		–	–	1472482

11	11	1308-0103-1101	Трансформатор силовой, автотрансформатор или масляный реактор, масса до 1 т. Монтаж оборудования НР = 72 %										

18	18	2301-0201-0231	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	м	7,84	7556 / –		59239 / –		59239 / –	– / 4739	63978
19	19	1109-0305-0101	Рамы. Монтаж НР = 69 %	т конструкци	0,0736	61535,33 / 19972,83	26114,13 / 9008,15	4529 / 1470	1922 / 663	1137 / –	1472 / 480	6481
20	20	2105-0204-0802	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 12П-20П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,054	297001 / –		16038 / –		16038 / –	– / 1283	17321
21	21	2105-0106-2403	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0196	268794 / –		5268 / –		5268 / –	– / 421	5689
22	22	1109-0304-0101	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж НР = 69 %	т конструкций	0,02994	70574,48 / 34936,54	25517,7 / 7849,03	2113 / 1046	764 / 235	303 / –	884 / 240	3237
23	23	2106-0304-0401	Лестницы приставные и прислоненные	т	0,02994	573703 / –		17177 / –		17177 / –	– / 1374	18551
24	24	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 %	м2	11,6	93,62 / 41,81	2,33 / 0,17	1086 / 485	27 / 2	574 / –	336 / 114	1536
25	25	1115-0403-1003	Балки, трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2 НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхнос	11,6	548,02 / 408,1	0,95 / 0,43	6357 / 4734	11 / 5	1612 / –	3791 / 812	10960

26	26	1308-0304-0203	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене НР = 72 %	шт.	1	12099 / 2594	1015 / 303	12099 / 2594	1015 / 303	8490 / –	2086 / 1135	15320
27	27	5102-1302-0113(об)	Шкаф управления задвижками ШУЗ-0,37	шт.	1	257868 / –		257868 / –		– / 257868	– / –	257868
28	28	1313-1201-0101	Дизель-генератор стационарный. Монтаж оборудования НР = 61 %	т	1,4	188731,43 / 155640	14822,14 / 2746,43	264224 / 217896	20751 / 3845	25577 / –	135262 / 31959	431445
29	29	5800-0001-0001(пл)(об)(пл)(об)	Дизель-генератор TTd 42 TS/30Вт-3 фазы в шумозащитном кожухе	шт	1	2525765 / –		2525765 / –		– / 2525765	– / –	2525765
30	30	1147-0113-0101	Устройство корыта механизированным способом глубиной 40 см НР = 88 %	м2	5,4	333,15 / 273,89	59,26 / 21,85	1799 / 1479	320 / 118	– / –	1405 / 256	3460
31	31	1147-0113-0103	Устройство механизированным способом. Добавлять или исключать на каждые 10 см изменения глубины корыта к норме 1147-0113-0101 (до 20см) НР = 88 % К=-1,000;	м2	-5,4	106,48 / 89,63	16,85 / 6,3	-575 / -484	-91 / -34	– / –	-456 / -82	-1113
32	32	1108-0101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство НР = 93 %	м3 основания	0,624	5466,35 / 815,71	1677,88 / 692,31	3411 / 509	1047 / 432	1855 / –	875 / 343	4629
33	33	1127-0601-0103	Покрытия дорожные из сборных прямоугольных железобетонных плит площадью до 10,5 м2. Устройство НР = 108 %	м3 сборных железобетонных	0,88	4510,23 / 1547,73	2698,86 / 875	3969 / 1362	2375 / 770	232 / –	2303 / 502	6774

34	34	2104-0501-0503	Плиты железобетонные из тяжелого бетона класса В30 для покрытий автомобильных дорог прямоугольные ГОСТ 21924.0-84, под автомобильную нагрузку 10 т	м3	0,88	53366 / –		46962 / –		46962 / –	– / 3757	50719
		Раздел 4 Кабельно-проводниковая продукция КЛ 10кВ										
35	70	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений НР = 72 %	м3 грунта	9,45	1553,86 / 1553,86	– / –	14684 / 14684	– / –	– / –	10572 / 2020	27276
36	71	1308-0201-0301	Кабель в траншее один. Устройство постели НР = 72 %	м кабеля	20	513,3 / 74,9	438,4 / 151,25	10266 / 1498	8768 / 3025	– / –	3257 / 1082	14605
37	72	2101-0401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,9	1696 / –		1526 / –		1526 / –	– / 122	1648
38	73	1308-0201-0205	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 9 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий НР = 72 %	м кабеля	20	679,1 / 237,1	398,1 / 125,55	13582 / 4742	7962 / 2511	878 / –	5222 / 1504	20308
39	74	1308-0201-0401	Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Один кабель НР = 72 %	м кабеля	20	447,4 / 74,9	372,5 / 128,5	8948 / 1498	7450 / 2570	– / –	2929 / 950	12827
40	75	2103-0101-0103	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	0,06	44650 / –		2679 / –		2679 / –	– / 214	2893

41	76	1308-0201-0814	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 9 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине НР = 72 %	м кабеля	8	1155,5	576,5	9244	4612	539	3936	14234
						511,63	171,63	4093	1373	–	1054	
42	77	1308-0206-2208	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 240 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава НР = 72 %	м	12	551,83	35,17	6622	422	1122	3761	11214
						423,17	12,17	5078	146	–	831	
43	78	2306-0109-1005	Кабели силовые АСБл 3х70-10 ГОСТ 18410-73	км	0,04	3891927		155677		155677	–	168131
						–		–		–	12454	
44	79	1308-0201-2506	Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением до 10 кВ, сечение одной жилы до 70 мм2. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	2	30225	22662,5	60450	45325	149	22128	89184
						7488	7879	14976	15758	–	6606	
45	80	2306-1703-1102	Муфты концевые для кабелей с бумажной изоляцией, наружной установки на напряжение 10 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками типа 10КнТп-3-70/120-СЛ-нб ГОСТ 13781.0-86	шт.	2	9982		19964		19964	–	21561
						–		–		–	1597	
46	81	1122-0101-0101	Трубы водопроводные асбестоцементные, диаметр труб 100 мм. Укладка с соединением при помощи муфт НР = 99 %	км трубопровода	0,01185	1356033,8	6835,44	16069	81	12251	3740	21394
						315358,65	3459,92	3737	41	–	1585	
47	82	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	8,55	810,64	–	6931	–	–	4990	12875
						810,64	–	6931	–	–	954	

		Итого										
		в том числе					10 850 814					
		- зарплата рабочих-строителей, тенге										
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					408 562					
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					268 516					
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					84 242					
		- оборудование, тенге					591 899					
		- накладные расходы, тенге					9 118 179					
		в т.ч. зарплата, тенге					335 316					
		- сметная прибыль (8 %), тенге					30 178					
		Всего					128 342					
		Временные здания и сооружения (2,6 %)					**10 850 814**					
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,97 %)					45 049					
		Непредвиденные работы и затраты (2 %)					52 797					
		Итого в текущих ценах с 05.07.19 г.					**36 610**					
		Итого по акту в текущих ценах 2020 года, (Иинф = 1,050)					**10 985 270**					
		НДС (12 %)					**11 534 534**					
		Итого					1 384 144					
							12 918 678					

Заказчик:

И.о руководителя
ГУ "Хромтауский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильный дорог"

_____**Каймышев А.Б.**

Авторского надзора
ТОО "Жобалык шешім"

_____**Конивец М.Н.**

Подрядчик:

Директор ТОО "Темир-Строй Сервис и Ко"

_____**Ниеткалиев Г.И.**

Технического надзора
Инженер ТОО "TN stroy"

_____**Уразымбетов А.С.**