Заказчик: ГУ "Хромтауский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильный дорог"

Типовая № КС-3

утвержденная Председателем

Агентства РК от 02.05.12г. №170

Подрядчик ТОО "Темир-Строй Сервис и Ко"

Наименование строительства и его адрес:

Строительство водопроводных сетей в с. Онгар, сельского округа Дон, Хромтауского района, Актюбинской области Наружные сети водоснабжения

СПРАВКА

выполненных объемов строительно-монтажных работ за декабрь 2021 года /ИСКЛЮЧИТЬ/

Код застр.	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организац.-правовая форма	
		номер	дата	наименова	код	наименовани	код
		27	20.05.2021 г.				

Наименование пусковых объектов, комплексов. работ	Стоимость выполненных работ и затрат						НДС 12%	Всего
	С начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце за декабрь 2021г	из графы №1					
			СМР в сметн. базисных ценах 2020г.	СМР в ценах 2001года	Стоимость оборудова - ния	Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Всего по стройке: в том числе :	**187 274 800,61**						**22 472 976,07**	**209 747 776,68**
Площадка водозаборных сооружений, водовод до колодца ВК-2 площадки водопроводных сооружений		39 048	39 048				4 686	43 734
Площадка водопроводных сооружений (с колодцами 2 и 3)		107 385	107 385				12 886	120 271
Разводящие сети поселка от здания бактерицидной установки		24 231 644	24 231 644				2 907 797	27 139 441
Водозаборное сооружение из подземных источников с насосной станцией на скважине с насосом производительностью от 25 м3/ч до 80 м3/ч.Строительные работы подземной насосной станции (2шт)		2 078 166	2 078 166				249 380	2 327 546
Водозаборное сооружение из подземных источников с насосной станцией на скважине с насосом производительностью от 25 м3/ч до 80 м3/ч Автоматизация и электрооборудование (2шт)		16 312 841	94 091		16 218 750		1 957 541	18 270 382

Здание бактерицидной и пожарной насосной установок. Общестроительные работы		3 054 515	3 054 515				366 542	3 421 057
Здание бактерицидной и пожарной насосной установок. Отопление		39 092			39 092		4 691	43 783
Здание бактерицидной и пожарной насосной установок. Электроосвещение и электросиловое оборудование		706 415	545 656		160 759		84 770	791 185
Наружные сети электроснабжения		935 782	935 782				112 294	1 048 076
Автоматизация комплексная		3 859 111	3 859 111				463 093	4 322 204
Благоустройство территории площадки водопроводных сооружений		315 656	315 656				37 879	353 535
Всего:							**6 201 559**	**57 881 214**
Пятьдесят семь миллионов восемьсот восемьдесят одна тысяча двести четырнадцать тенге								

Заказчик:
И.о руководителя
ГУ "Хромтауский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильный дорог"

_____ **Каймышев А.Б.**

Подрядчик:
Директор ТОО "Темир-Строй Сервис и Ко"

_____ **Ниеткалиев Г.И.**

Реестр
актов выполненных работ по строительству объекта
Строительство водопроводных сетей в с. Онгар, сельского округа Дон, Хромтауского района,
за декабрь 2021 г /ИСКЛЮЧИТЬ/

№ пп	№ сметы	Наименование работ и затрат	Номер акта	Сумма	в т.ч. НДС
1	2-1-1	Площадка водозаборных сооружений, водовод до колодца ВК-2 площадки	40	43 734	4 686
2	2-1-2	Площадка водопроводных сооружений (с колодцами 2 и 3)	41	120 271	12 886
3	2-1-3	Разводящие сети поселка от здания бактерицидной установки	42	27 139 441	2 907 797
4	2-3-1	Водозаборное сооружение из подземных источников с насосной станцией на скважине с насосом производительностью от 25 м3/ч до 80 м3/ч.Строительные работы подземной насосной станции (2шт)	43	2 327 546	249 380
5	2-3-4	Водозаборное сооружение из подземных источников с насосной станцией на скважине с насосом производительностью от 25 м3/ч до 80 м3/ч Автоматизация и электрооборудование (2шт)	44	18 270 382	1 957 541
6	2-4-1	Здание бактерицидной и пожарной насосной установок. Общестроительные работы	45	3 421 057	366 542
7	2-4-2	Здание бактерицидной и пожарной насосной установок. Отопление	46	43 783	4 691
8	2-4-4	Здание бактерицидной и пожарной насосной установок. Электроосвещение и	47	791 185	84 770
9	4-1-1	Наружные сети электроснабжения	48	1 048 076	112 294
10	5-1-1	Автоматизация комплексная	49	4 322 204	463 093
11	7-1-1	Благоустройство территории площадки водопроводных сооружений	50	353 535	37 879
		ВСЕГО:		57 881 214	6 201 559

Заказчик:
ГУ "Хромтауский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильный дорог"

М.П

Подрядчик:
ТОО "Темир - Строй Сервис и Ко"

М.П

"SANA-2015". Версия 19.3.1 от 29.08.19 г.

Форма 2-В

Заказчик: ГУ "Хромтауский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильный дорог"

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: ТОО "Темир-Строй Сервис и Ко"

(организация, адрес, телефон)

Стройка : Строительство водопроводных сетей в с. Онгар, сельского округа Дон, Хромтауского района, Актюбинской области

(наименование, адрес)

Объект : Наружные сети водоснабжения /ИСКЛЮЧИТЬ/

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 27 от 20.05.2021 г.

Акт приемки выполненных работ №40

за декабрь 2021 год

на Площадка водозаборных сооружений, водовод до колодца ВК-2 площадки водопроводных сооружений /ИСКЛЮЧИТЬ/

Основание: НВ.С - л.1, Смета № 2-1-1

Составлен в текущих ценах с 05.07.19 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 3 Колодцы кгуглые из сб.ж/б.элементов Д=1500мм, Н=2,8м (1шт)									
1	31	1122-1301-0101	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих НР = 99 %	м3 железобетонных и бетонных конструкций	0,12	21500	8958,33	2580	1075	350	1561	4472
						9625	3516,67	1155	422	–	331	

2	35	2104-0301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	5281		5281		5281	–	5703
						–		–		–	422	
3	36	2104-0301-0101	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	4797		9594		9594	–	10362
						–		–		–	768	
4	37	1108-0201-0109	Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка НР = 93 %	м3 кладки	0,05	29340	2140	1467	107	1065	295	1903
						5900	440	295	22	–	141	
5	42	1111-0101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем НР = 94 %	м2 площади уплотнения	4,1	217,32	30,49	891	125	484	308	1295
						68,78	11,22	282	46	–	96	
6	43	1111-0101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство НР = 94 %	м3 подстилающего слоя	0,41	21036,59	7,32	8625	3	7183	1353	10776
						3509,76	–	1439	–	–	798	

		Итого					**34 511**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					3 171				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					1 310				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					490				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					23 957				
		- накладные расходы, тенге					3 517				

		в т.ч. зарплата, тенге						317				
		- сметная прибыль (8 %), тенге						2 556				
		Всего						**34 511**				
		Временные здания и сооружения (2,6 %)						897				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,97 %)						1 052				
		Непредвиденные работы и затраты (2 %)						**729**				
		Итого в текущих ценах с 05.07.19 г.						**37 189**				
		Итого по акту в текущих ценах 2020 года, (Иинф = 1,050)						**39 048**				
		НДС (12 %)						4 686				
		Итого						**43 734**				

Заказчик:

И.о руководителя
ГУ "Хромтауский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильный дорог"

_____Каймышев А.Б.

Авторского надзора
ТОО "Жобалық шешім"

_____ Конивец М.Н.

Подрядчик:

Директор ТОО "Темир-Строй Сервис и Ко"

_____Ниеткалиев Г.И.

Технического надзора
Инженер ТОО "TN stroy"

_____ Уразымбетов А.С.

"SANA-2015". Версия 19.3.1 от 29.08.19 г.

Форма 2-В

Заказчик: ГУ "Хромтауский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильный дорог"

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: ТОО "Темир-Строй Сервис и Ко"

(организация, адрес, телефон)

Стройка : Строительство водопроводных сетей в с. Онгар, сельского округа Дон, Хромтауского района, Актюбинской области

(наименование, адрес)

Объект : Наружные сети водоснабжения /ИСКЛЮЧИТЬ/

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 27 от 20.05.2021 г.

Акт приемки выполненных работ №41

за декабрь 2021 год

на Площадка водоводных сооружений (с колодцами 2 и 3) /ИСКЛЮЧИТЬ/

Основание: НВ.С л.2. Смета № 2-1-2

Составлен в текущих ценах с 05.07.19 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата маши-нистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 3 Колодцы кгуглые из сб.ж/б.элементов Д=1500мм, до Н=2,8м (1шт)									
1	22	1122-1301-0101	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих НР = 99 %	м3 железобетонных и бетонных	0,12	21500	8958,33	2580	1075	350	1561	4472
						9625	3516,67	1155	422	–	331	

2	26	2104-0301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	5281		5281		5281	–	5703
						–		–		–	422	
3	27	2104-0301-0101	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	4797		9594		9594	–	10362
						–		–		–	768	
4	28	1108-0201-0109	Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка НР = 93 %	м3 кладки	0,05	29340	2140	1467	107	1065	295	1903
						5900	440	295	22	–	141	
5	33	1111-0101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем НР = 94 %	м2 площади уплотнения	4,1	217,32	30,49	891	125	484	308	1295
						68,78	11,22	282	46	–	96	
6	34	1111-0101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство НР = 94 %	м3 подстилающего слоя	0,41	21036,59	7,32	8625	3	7183	1353	10776
						3509,76	–	1439	–	–	798	
		Раздел 4 Колодцы круглые из сб. ж/б. элементов Д=2000мм, до Н=2,8м (1шт)										
7	35	1122-1301-0101	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих НР = 99 %	м3 железобетонных и	0,24	21504,17	8962,5	5161	2151	701	3121	8945
						9620,83	3516,67	2309	844	–	663	

8	39	2104-0301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010,	шт.	2	5281		10562		10562	–	11407
						–		–		–	845	
9	40	2104-0301-0101	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 СТ РК 1971-2010	шт.	4	4797		19188		19188	–	20723
						–		–		–	1535	
10	41	1108-0201-0109	Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка НР = 93 %	м3 кладки	0,09	29333,33	2133,33	2640	192	1917	531	3425
						5900	444,44	531	40	–	254	
11	46	1111-0101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем НР = 94 %	м2 площади уплотнения	5,4	217,41	30,56	1174	165	638	404	1704
						68,7	10,93	371	59	–	126	
12	47	1111-0101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство НР = 94 %	м3 подстилающего слоя	0,54	21035,19	7,41	11359	4	9460	1781	14191
						3509,26	–	1895	–	–	1051	

		Итого						**94 906**				
		в том числе										
		- зарплата рабочих-строителей, тенге						8 277				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге						3 822				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге						1 433				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге						66 423				
		- накладные расходы, тенге						9 354				
		в т.ч. зарплата, тенге						842				
		- сметная прибыль (8 %), тенге						7 030				

		Всего						**94 906**				
		Временные здания и сооружения (2,6 %)						2 468				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,97 %)						2 892				
		Непредвиденные работы и затраты (2 %)						**2 005**				
		Итого в текущих ценах с 05.07.19 г.						**102 271**				
		Итого по акту в текущих ценах 2020 года, (Иинф = 1,050)						**107 385**				
		НДС (12 %)						12 886				
		Итого						**120 271**				

Заказчик:

И.о руководителя
ГУ "Хромтауский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильный дорог"

_____**Каймышев А.Б.**

Авторского надзора
ТОО "Жобалык шешім"

_____**Конивец М.Н.**

Подрядчик:

Директор ТОО "Темир-Строй Сервис и Ко"

_____**Ниеткалиев Г.И.**

Технического надзора
Инженер ТОО "TN stroy"

_____**Уразымбетов А.С.**

Форма 2-В

Заказчик: ГУ "Хромтауский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильный дорог"

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: ТОО "Темир-Строй Сервис и Ко"

(организация, адрес, телефон)

Стройка : Строительство водопроводных сетей в с. Онгар, сельского округа Дон, Хромтауского района, Актюбинской области

(наименование, адрес)

Объект : Наружные сети водоснабжения /ИСКЛЮЧИТЬ/

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 27 от 20.05.2021 г.

Акт приемки выполненных работ №42

за декабрь 2021 год

Разводящие сети поселка от здания бактерицидной установки /ИСКЛЮЧИТЬ/

Основание: НВ.С л.3-5, Смета №2-1-3

Составлен в текущих ценах с 05.07.19 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 1 Земляные работы									
1	7	1101-0101-0309	Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 %	м3 грунта	22500	191,36	181,57	4305562	4085314	–	866251	5585558
						9,79	43,68	220248	982879	–	413745	
2	18	1101-0205-0503	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3 НР = 72 %	м3 грунта	1383	1160,39	–	1604819	–	–	1155470	2981112
						1160,39	–	1604819	–	–	220823	

Раздел 2 Трубопроводы и арматура

3	27	1122-1401-0601	Трубопроводы из полимерных труб диаметром 100 мм. Прокладка бестраншейная методом горизонтального направленного бурения в грунтах 1-2 групп НР = 99 %	м	56	7710,89	2055,34	431810	115099	288937	59824	530965
						495,96	583,11	27774	32654	–	39331	
4	28	2301-0501-1010	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 110x4,2 питьевая ГОСТ 18599-2001 К=1,020;	м	57,12	1080		61690		61690	–	66625
						–		–		–	4935	
5	31	1122-1401-0601	Трубопроводы из полимерных труб диаметром 100 мм. Прокладка бестраншейная методом горизонтального направленного бурения в грунтах 1-2 групп НР = 99 %	м	184	7710,93	2055,36	1418812	378186	949367	196566	1744608
						495,97	583,11	91259	107293	–	129230	
6	32	2301-0501-1007	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 63x2,5 питьевая ГОСТ 18599-2001 К=1,020;	м	187,68	368		69066		69066	–	74591
						–		–		–	5525	
7	33	1122-0501-0101	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	0,367	279613,08	72640,33	102618	26659	532	81848	199223
						205523,16	19749,32	75427	7248	–	14757	
8	34	2301-0501-1003	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 40x1,8 питьевая ГОСТ 18599-2001 К=1,010;	м	370,67	176		65238		65238	–	70457
						–		–		–	5219	

9	36	1122-0901-0103	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка НР = 99 %	задвижка или клапан	33	1954,7	78,97	64505	2606	10802	51810	125620
						1548,39	37,45	51097	1236	–	9305	
10	37	2304-0102-2304	Задвижки чугунные клиновые с обрезиненным клином 30ч39р PN 16, DN 100 ГОСТ 5762-2002	шт.	33	40170		1325610		1325610	–	1431659
						–		–		–	106049	
11	38	1122-0901-0101	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка НР = 99 %	задвижка или клапан	4	1172,5	26,25	4690	105	692	3904	9282
						973,25	12,5	3893	50	–	688	
12	39	2304-0102-2301	Задвижки чугунные клиновые с обрезиненным клином 30ч39р PN 16, DN 50 ГОСТ 5762-2002	шт.	4	22954		91816		91816	–	99161
						–		–		–	7345	
13	40	1116-0601-0102	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка НР = 98 %	шт.	104	2098,22	114,24	218215	11881	30981	174390	424013
						1686,09	24,96	175353	2596	–	31408	
14	41	2304-0502-0603	Вентили проходные фланцевые 15ч9р2 для воды, PN 16, DN 40 ГОСТ 5761-2005	шт.	14	2208		30912		30912	–	33385
						–		–		–	2473	
15	42	2304-0502-0606	Вентили проходные фланцевые 15ч9п2 для воды и пара, PN 16, DN 32 ГОСТ 5761-2005	шт.	90	1535		138150		138150	–	149202
						–		–		–	11052	

16	45	1122-0801-0105	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка НР = 99 %	т фасонных частей	0,038	986394,74	501131,58	37483	19043	711	22824	65132
						466552,63	140157,89	17729	5326	–	4825	
17	46	2302-0101-0620	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	11	2210		24310		24310	–	26255
						–		–		–	1945	
18	47	2302-0101-0728	Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 108 мм х 4 мм - 76 мм х 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	1	3014		3014		3014	–	3255
						–		–		–	241	
19	49	2302-0101-1013	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 76 мм х 6 мм - 38 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	1	746		746		746	–	806
						–		–		–	60	
20	50	2302-0101-0202	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	2	1652		3304		3304	–	3568
						–		–		–	264	

21	62	1122-0801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка НР = 99 %								
				шт.	326	1375,37	900,51	448371	293567	–	229687	732303
						474,86	236,82	154804	77203	–	54245	
22	63	2302-0302-8210	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, DN 110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010								
				шт.	75	1914		143550		143550	–	155034
						–		–		–	11484	
23	64	2302-0302-8207	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, DN 63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010								
				шт.	9	842		7578		7578	–	8184
						–		–		–	606	
24	65	2302-0302-8206	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, DN 50, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010								
				шт.	12	599		7188		7188	–	7763
						–		–		–	575	
25	66	2302-0302-8205	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, DN 40, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010								
				шт.	32	696		22272		22272	–	24054
						–		–		–	1782	
26	67	2302-0302-8204	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, DN 32, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010								
				шт.	198	650		128700		128700	–	138996
						–		–		–	10296	
27	68	1122-1201-0103	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка НР = 99 %								
				фланец	80	1019,81	63,36	81585	5069	4900	70900	164684
						895,2	–	71616	–	–	12199	

28	69	2302-0103-0510	Фланцы стальные приварные встык из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	80	2991		239280		239280	–	258422
						–		–		–	19142	
29	70	1122-1201-0101	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка НР = 99 %	фланец	251	530,24	31,68	133090	7952	5301	118639	271867
						477,44	–	119837	–	–	20138	
30	71	2302-0103-0207	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	21	1369		28749		28749	–	31049
						–		–		–	2300	
31	72	2302-0103-0206	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 40 ГОСТ 12816-80	шт.	32	1137		36384		36384	–	39295
						–		–		–	2911	
32	73	2302-0103-0205	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 32 ГОСТ 12816-80	шт.	198	931		184338		184338	–	199085
						–		–		–	14747	
33	74	1122-0801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка НР = 99 %	шт.	103	1375,36	900,5	141662	92752	–	72570	231371
						474,85	236,83	48910	24393	–	17139	
34	75	2302-0302-2410	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	11	2219		24409		24409	–	26362
						–		–		–	1953	
35	76	2302-0302-1010	Отвод полиэтиленовый литой 45° ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	6	1990		11940		11940	–	12895

						–	–	–	955	
36	77	2302-0302-2407	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 63, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	9	689	6201	6201	–	6697
						–	–	–	496	
37	78	2302-0302-2405	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 40, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	15	384	5760	5760	–	6221
						–	–	–	461	
38	79	2302-0302-2404	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 32, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	21	306	6426	6426	–	6940
						–	–	–	514	
39	80	2302-0302-5918	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 17, DN 110x63, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	5	1492	7460	7460	–	8057
						–	–	–	597	
40	81	2302-0302-6112	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, DN 63x40, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	848	848	848	–	916
						–	–	–	68	
41	82	2302-0302-6111	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, DN 63x32, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	9	861	7749	7749	–	8369
						–	–	–	620	
42	83	2302-0302-6109	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, DN 50x40, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	7	818	5726	5726	–	6184
						–	–	–	458	
43	84	2302-0302-6106	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, DN 40x32, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	19	688	13072	13072	–	14118
						–	–	–	1046	

44	85	1122-0801-0202	Фасонные части полиэтиленовые: тройники. Установка НР = 99 %	шт.	102	2026,79	1325,98	206733	135250	–	105994	337745
						700,81	348,84	71483	35582	–	25018	
45	86	2302-0302-3110	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 110x110x110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	13	3322		43186		43186	–	46641
						–		–		–	3455	
46	87	2302-0302-4715	Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 110x63x110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	5	3025		15125		15125	–	16335
						–		–		–	1210	
47	88	2302-0302-5118	Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 110x50x110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	14	3986		55804		55804	–	60268
						–		–		–	4464	
48	89	2302-0302-5116	Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 110x32x110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	49	2729		133721		133721	–	144419
						–		–		–	10698	
49	90	2302-0302-3307	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 63x63x63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	4	1156		4624		4624	–	4994
						–		–		–	370	
50	91	2302-0302-5104	Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 63x32x63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	1611		3222		3222	–	3480
						–		–		–	258	

51	92	2302-0302-3305	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 40x40x40, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010								
				шт.	15	1144		17160		17160	–	18533
						–		–		–	1373	
		Раздел 3 Колодцы круглые из сб.ж/б.элементов Д=1500 мм, до Н=2,8м (41 шт) в сухих грунтах									
52	99	1122-1301-0101	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих НР = 99 %	м3 железобетонных и	4,92	21506,3	8960,16	105811	44084	14387	63998	183394
						9621,95	3517,07	47340	17304	–	13585	
53	103	2104-0301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90								
				шт.	41	5281		216521		216521	–	233843
						–		–		–	17322	
54	104	2104-0301-0101	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90								
				шт.	82	4797		393354		393354	–	424822
						–		–		–	31468	
55	105	1108-0201-0109	Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка НР = 93 %	м3 кладки	2,05	29343,9	2138,05	60155	4383	43672	12110	78046
						5902,44	449,27	12100	921	–	5781	
56	110	1111-0101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем НР = 94 %	м2 площади уплотнения	168,1	217,27	30,45	36523	5119	19853	12593	53045
						68,72	10,98	11551	1846	–	3929	
57	111	1111-0101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками НР = 94 %	м3 подстилающего слоя	16,81	21037,42	7,2	353639	121	294516	55462	441829

						3509,93	–	59002	–	–	32728	
		Раздел 4 Колодцы круглые из сб.ж/б.элементов Д=2000 мм, до Н=2,8м (31 шт) в сухих грунтах										
58	112	1122-1301-0101	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих НР = 99 %	м3 железобетонных и	7,44	21506,18	8960,08	160006	66663	21756	96777	277326
						9621,91	3517,2	71587	26168	–	20543	
59	116	2104-0301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010,	шт.	62	5281		327422		327422	–	353616
						–		–		–	26194	
60	117	2104-0301-0101	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 СТ РК 1971-2010	шт.	124	4797		594828		594828	–	642414
						–		–		–	47586	
61	118	1108-0201-0109	Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка НР = 93 %	м3 кладки	2,79	29344,09	2137,99	81870	5965	59437	16481	106219
						5902,51	449,1	16468	1253	–	7868	
62	123	1111-0101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем НР = 94 %	м2 площади уплотнения	167,4	217,27	30,45	36371	5098	19770	12541	52825
						68,72	10,98	11503	1838	–	3913	
63	124	1111-0101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками НР = 94 %	м3 подстилающего слоя	16,74	21037,46	7,23	352167	121	293290	55231	439990
						3509,92	–	58756	–	–	32592	
		Раздел 5 Колодцы круглые из сб.ж/б.элементов Д=1500 мм, до Н=2,8м в мокрых грунтах (10шт)										
64	125	1122-1301-0102	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых НР = 99 %	м3 железобетонных и	1,2	41702,5	9071,67	50043	10886	19341	23815	79767
						16513,33	3533,33	19816	4240	–	5909	

65	129	2104-0301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010	шт.	10	5281		52810		52810	–	57035
						–		–		–	4225	
66	130	2104-0301-0101	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 СТ РК 1971-2010	шт.	20	4797		95940		95940	–	103615
						–		–		–	7675	
67	131	1108-0201-0109	Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка НР = 93 %	м3 кладки	0,5	29344	2138	14672	1069	10652	2954	19036
						5902	450	2951	225	–	1410	
68	137	1111-0101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем НР = 94 %	м2 площади уплотнения	41	217,27	30,46	8908	1249	4842	3071	12937
						68,71	10,98	2817	450	–	958	
69	137	1111-0101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство НР = 94 %	м3 подстилающего слоя	4,1	21037,56	7,32	86254	30	71833	13528	107765
						3510	–	14391	–	–	7983	

Раздел 6 Колодцы круглые из сб.ж/б.элементов Д=2000 мм, до Н=2,8м (6 шт) в сухих грунтах

70	138	1122-1301-0102	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых НР = 99 %	м3 железобетонных	1,44	41702,08	9071,53	60051	13063	23209	28578	95719
						16513,19	3533,33	23779	5088	–	7090	
71	142	2104-0301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010 К=6,000;	шт.	12	5281		63372		63372	–	68442
						–		–		–	5070	

72	143	2104-0301-0101	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 СТ РК 1971-2010, К=6,000;	шт.	24	4797		115128		115128	–	124338
						–		–		–	9210	
73	144	1108-0201-0109	Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка НР = 93 % К=6,000;	м3 кладки	0,54	29344,44	2138,89	15846	1155	11504	3190	20559
						5901,85	450	3187	243	–	1523	
74	149	1111-0101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем НР = 94 % К=6,000;	м2 площади уплотнения	32,4	217,28	30,49	7040	988	3826	2426	10223
						68,7	10,96	2226	355	–	757	
75	150	1111-0101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство НР = 94 % К=6,000;	м3 подстилающего слоя	3,24	21037,35	7,1	68161	23	56766	10690	85159
						3509,88	–	11372	–	–	6308	
		Раздел 7 Асфальтобетонное покрытие										
76	151	1127-0302-0104	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка НР = 108 %	м3 конструкции	26,25	2736,91	1199,31	71844	31482	–	57547	139742
						1537,6	492,27	40362	12922	–	10351	
77	152	1101-0203-0102	Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м2 спланированной площади	105	6,74	6,74	708	708	–	133	908
						–	1,76	–	185	–	67	

78	153	1101-0201-0101	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	26,25	74,4	74,4	1953	1953	–	521	2672
						–	27,54	–	723	–	198	
79	154	1127-0401-0101	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство НР = 108 %	м3 материала	10,5	3057,52	1020,48	32104	10715	19990	3954	38943
						133,24	215,43	1399	2262	–	2885	
80	155	1127-0403-0301	Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2) НР = 108 %	м2 основания	105	646	164,45	67830	17267	47240	9487	83502
						31,65	52,01	3323	5461	–	6185	
81	156	1127-0602-0303	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство НР = 108 %	м2 покрытия	105	1534,33	97,14	161105	10200	146502	8018	182653
						41,93	28,77	4403	3021	–	13530	
82	157	1127-0602-0403	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0303 НР = 108 % ктрр1=4; ктрм1=4; кэкс1=4; кмат1=4;	м2 покрытия	105	697,06	0,09	73191	9	73135	51	79101
						0,45	–	47	–	–	5859	

83	158	1127-0602-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство НР = 108 %	м2 покрытия	105	1692,67	97,14	177730	10200	163127	8018	200608
						41,93	28,77	4403	3021	–	14860	

		Итого						**21 415 851**				
		в том числе										
		- зарплата рабочих-строителей, тенге						3 157 032				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге						5 416 034				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге						1 363 986				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге						7 544 574				
		- накладные расходы, тенге						3 711 851				
		в т.ч. зарплата, тенге						334 068				
		- сметная прибыль (8 %), тенге						1 586 360				
		Всего						**21 415 851**				
		Временные здания и сооружения (2,6 %)						556 812				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,97 %)						652 588				
		Непредвиденные работы и затраты (2 %)						**452 505**				
		Итого в текущих ценах с 05.07.19 г.						**23 077 756**				
		Итого по акту в текущих ценах 2020 года, (Иинф = 1,050)						**24 231 644**				
		НДС (12 %)						2 907 797				
		Итого						**27 139 441**				

Заказчик:

И.о руководителя
ГУ "Хромтауский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильный дорог"

_____ **Каймышев А.Б.**

Подрядчик:

Директор ТОО "Темир-Строй Сервис и Ко"

_____ **Ниеткалиев Г.И.**

Авторского надзора
ТОО "Жобалык шешім"

_____ **Конивец М.Н.**

Технического надзора
Инженер ТОО "TN stroy"

_____ **Уразымбетов А.С.**

"SANA-2015". Версия 19.3.1 от 29.08.19 г.

Форма 2-В

Заказчик: ГУ "Хромтауский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильный дорог"

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: ТОО "Темир-Строй Сервис и Ко"

(организация, адрес, телефон)

Стройка : Строительство водопроводных сетей в с. Онгар, сельского округа Дон, Хромтауского района, Актюбинской области

(наименование, адрес)

Объект : Водозаборное сооружение из подземных источников с насосной станцией на скважине с насосом производительностью от 25 м3/ч до 80 м3/ч (2 шт) /ИСКЛЮЧИТЬ/

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 27 от 20.05.2021 г.

Акт приемки выполненных работ №43

за декабрь 2021 год

на строительные работы подземной насосной станции (2шт) /ИСКЛЮЧИТЬ/

Основание: , Смета №2-3-1

Составлен в текущих ценах с 05.07.19 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 2 Бетонные и железобетонные конструкции камеры									
1	18	1107-0601-0202	Камеры со стенками из монолитного бетона. Устройство НР = 118 %	м3 конструкции	28,56	13756,55	1175,46	392887	33571	109144	304964	753679
						8759,52	289,64	250172	8272	–	55828	
2	19	2102-0101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 (Бетонной подготовки)	м3	2,44	15115		36881		36881	–	39831
						–		–		–	2950	

3	20	2102-0101-1002	Бетон тяжелый класса B25, F150, W6 ГОСТ 7473-2010	м3	25,36	21146		536263		536263	–	579164
						–		–		–	42901	
4	21	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,738	217344		377744		377744	–	407964
						–		–		–	30220	
5	31	1110-0201-0101	Щиты. Укладка над подпольными каналами (крышка К1)-2шт НР = 90 %	м2	4,08	1206,37	121,08	4922	494	3635	898	6286
						194,36	50,25	793	205	–	466	
6	32	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка (уголок) НР = 91 %	т	0,007	837571,43	1285,71	5863	9	4264	1451	7899
						227142,86	571,43	1590	4	–	585	
7	33	1110-0107-0612	Обивка кровельной оцинкованной сталью по дереву с одной стороны НР = 90 %	м2	4,08	3008,09	6,37	12273	26	9383	2588	16050
						701,96	2,7	2864	11	–	1189	
8	34	1110-0201-0101	Щиты. Укладка над подпольными каналами (Крышка К2)-2шт НР = 90 %	м2	1,46	2097,95	121,23	3063	177	2602	322	3656
						194,52	50,68	284	74	–	271	
9	35	2206-0204-0501	Бруски для покрытия полов со шпунтом и гребнем из антисептированной древесины, толщина 28 мм, ширина от 45 до 55 мм ГОСТ 8242-88	м3	0,04	108055		4322		4322	–	4668
						–		–		–	346	
10	36	1126-0201-0505	Поверхности покрытий и перекрытий, холодные. Изоляция изделиями из пенопласта насухо (Утепление крышки К-2) НР = 76 %	м3 изоляции	0,08	161962,5	837,5	12957	67	11974	720	14771
						11450	387,5	916	31	–	1094	

11	37	1106-0301-О407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР = 91 %	т	0,0024	837500 / 227083,33	1250 / 833,33	2010 / 545	3 / 2	1462 / –	498 / 201	2709	
		Итого						1 836 677					
		в том числе											
		- зарплата рабочих-строителей, тенге						257 164					
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге						34 347					
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге						8 599					
		- материалы, изделия и конструкции, тенге						1 097 674					
		- накладные расходы, тенге						311 441					
		в т.ч. зарплата, тенге						28 030					
		- сметная прибыль (8 %), тенге						136 051					
		Всего						1 836 677					
		Временные здания и сооружения (2,6 %)						47 754					
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,97 %)						55 968					
		Непредвиденные работы и затраты (2 %)						38 808					
		Итого в текущих ценах с 05.07.19 г.						1 979 206					
		Итого по акту в текущих ценах 2020 года, (Иинф = 1,050)						2 078 166					
		НДС (12 %)						249 380					
		Итого						2 327 546					

Заказчик:

И.о руководителя
ГУ "Хромтауский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильный дорог"

_____ **Каймышев А.Б.**

Авторского надзора
ТОО "Жобалық шешім"

_____ **Конивец М.Н.**

Подрядчик:

Директор ТОО "Темир-Строй Сервис и Ко"

_____ **Ниеткалиев Г.И.**

Технического надзора
Инженер ТОО "TN stroy"

_____ **Уразымбетов А.С.**

Форма 2-В

Заказчик: ГУ "Хромтауский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильный дорог"

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: ТОО "Темир-Строй Сервис и Ко"

(организация, адрес, телефон)

Стройка : Строительство водопроводных сетей в с. Онгар, сельского округа Дон, Хромтауского района, Актюбинской области

(наименование, адрес)

Объект : Водозаборное сооружение из подземных источников с насосной станцией на скважине с насосом производительностью от 25 м3/ч до 80 м3/ч (2 шт) /ИСКЛЮЧИТЬ/

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 27 от 20.05.2021 г.

Акт приемки выполненных работ №44

за декабрь 2021 год

На автоматизацию и электрооборудование (2шт) /ИСКЛЮЧИТЬ/

Основание: Смета №2-3-4

Составлен в текущих ценах с 05.07.19 г.

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата маши-нистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 2 Электрооборудование									
1	34	1308-0104-0201	Шкаф управления и регулирования. Монтаж оборудования НР = 72 %	шкаф	2	25071	7028	50142	14056	3638	26855	83157
						16224	2425	32448	4850	–	6160	
2	35	5800-0001-0001 (пл)(об)(пл)(об)	Шкаф управления станцией на базе контроллера Сименс размер 2200х1600х600мм	шт	2	7723214		15446428		–	–	15446428
						–		–		15446428	–	

		Итого						15 529 585				
		в том числе										
		- зарплата рабочих-строителей, тенге						32 448				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге						14 056				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге						4 850				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге						3 638				
		- оборудование, тенге						15 446 428				
		- накладные расходы, тенге						26 855				
		в т.ч. зарплата, тенге						2 417				
		- сметная прибыль (8 %), тенге						6 160				
		Всего						15 529 585				
		Временные здания и сооружения (2,6 %)						2 162				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,97 %)						2 534				
		Непредвиденные работы и затраты (2 %)						1 757				
		Итого в текущих ценах с 05.07.19 г.						15 536 038				
		Итого по акту в текущих ценах 2020 года, (Иинф = 1,050)						16 312 841				
		НДС (12 %)						1 957 541				
		Итого						18 270 382				

Заказчик:

И.о руководителя

ГУ "Хромтауский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильный дорог"

Каймышев А.Б.

Авторского надзора

ТОО "Жобалық шешім"

Конивец М.Н.

Подрядчик:

Директор ТОО "Темир-Строй Сервис и Ко"

Ниеткалиев Г.И.

Технического надзора

Инженер ТОО "TN stroy"

Уразымбетов А.С.

Форма 2-В

Заказчик: ГУ "Хромтауский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильный дорог"
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: ТОО "Темир-Строй Сервис и Ко"
(организация, адрес, телефон)

Стройка : Строительство водопроводных сетей в с. Онгар, сельского округа Дон, Хромтауского района, Актюбинской области
(наименование, адрес)

Объект : Здание бактерицидной и пожарной установок /ИСКЛЮЧИТЬ/
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 27 от 20.05.2021 г.

Акт приемки выполненных работ №45
за декабрь 2021 г.
на Общестроительные работы /ИСКЛЮЧИТЬ/

Основание: , Смета №2-4-1
Составлен в текущих ценах с 05.07.19 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 1 Земляные работы									
1	1	1101-0101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 %									
				м3 грунта	31,258	150,81	143,04	4714	4471	–	950	6117
						7,77	34,42	243	1076	–	453	
2	2	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 % т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2;									
				м3 грунта	1,8	1864,44	–	3356	–	–	2416	6234
						1864,44	–	3356	–	–	462	

Форма 2-В

Заказчик: ГУ "Хромтауский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильный дорог"

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: ТОО "Темир-Строй Сервис и Ко"

(организация, адрес, телефон)

Стройка : Строительство водопроводных сетей в с. Онгар, сельского округа Дон, Хромтауского района, Актюбинской области

(наименование, адрес)

Объект : Здание бактерицидной и пожарной установок /ИСКЛЮЧИТЬ/

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 27 от 20.05.2021 г.

Акт приемки выполненных работ №45

за декабрь 2021 г.

на Общестроительные работы /ИСКЛЮЧИТЬ/

Основание: , Смета №2-4-1

Составлен в текущих ценах с 05.07.19 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 1 Земляные работы									
1	1	1101-0101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 %									
				м3 грунта	31,258	150,81	143,04	4714	4471	–	950	6117
						7,77	34,42	243	1076	–	453	
2	2	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 % т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2;									
				м3 грунта	1,8	1864,44	–	3356	–	–	2416	6234
						1864,44	–	3356	–	–	462	

3	3	1101-0102-0308	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР = 72 %	м3 грунта	26,542	200,81	192,15	5330	5100	2	1136	6983
						8,59	50,86	228	1350	–	517	
4	4	4102-0103-1001	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км	т	47,78	41		1959		–	–	2116
						–		–		–	157	
5	5	1101-0102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале НР = 72 %	м3 грунта	26,542	20,23	17,26	537	458	2	181	775
						2,9	6,56	77	174	–	57	
6	6	1101-0104-0502	Траншеи и котлованы. Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	29,748	37,18	37,18	1106	1106	–	233	1446
						–	10,89	–	324	–	107	
7	7	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 (в т.ч. основание 100мм и засыпка 300 мм мягким грунтом) НР = 72 %	м3 грунта	3,31	810,57	–	2683	–	–	1932	4984
						810,57	–	2683	–	–	369	
8	8	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	29,748	152,14	73,08	4526	2174	–	2395	7475
						79,06	32,78	2352	975	–	554	
		Раздел 2 Фундаменты и стены										
9	9	1108-0101-0201	Основание под фундаменты песчаное. Устройство НР = 93 %	м3 основания	14,77	3757,75	989,3	55502	14612	29842	15514	76697
						748	381,45	11048	5634	–	5681	

10	10	1107-0501-0102	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка НР = 118 %	шт. сборных конструкций	12	2235,75	1135	26829	13620	4504	16148	46415
						725,42	415	8705	4980	–	3438	
11	11	1107-0501-0104	Блоки стен подвалов массой более 1,5 т. Установка НР = 118 %	шт. сборных конструкций	12	4797,5	2689,33	57570	32272	9340	33270	98107
						1329,83	1019,75	15958	12237	–	7267	
12	12	2104-1201-9903	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	0,976	25666		25050		25050	–	27054
						–		–		–	2004	
13	13	2104-1201-9907	Блоки бетонные для стен подвалов объемом от 0,3 м3 до 0,5 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	2,648	23964		63457		63457	–	68534
						–		–		–	5077	
14	14	2104-1201-9911	Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	8,148	22647		184528		184528	–	199290
						–		–		–	14762	
15	15	2988-8888-8917	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	м3	11,772	270		3178		3178	–	3432
						–		–		–	254	
16	16	1106-0101-0113	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство НР = 91 %	м3	0,2	23285	1130	4657	226	3407	978	6086
						5120	255	1024	51	–	451	
17	17	1108-0101-0303	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя НР = 93 %	м2 поверхности	9,62	2000,42	44,07	19244	424	16799	1958	22898
						210,08	8,73	2021	84	–	1696	

18	18	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 %	м2 поверхности	25,488	853,38	19,93	21751	508	14602	6236	30226
						260,55	2,51	6641	64	–	2239	
19	19	1108-0201-0103	Стены наружные средней сложности из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР = 93 %	м3 кладки	20,925	27407,65	2375,58	573505	49709	415627	110312	738522
						5169,37	499,21	108169	10446	–	54705	
20	20	1107-0104-0301	Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т НР = 118 %	шт. сборных конструкций	9	2193,89	1282,78	19745	11545	254	12239	34543
						882,89	269,56	7946	2426	–	2559	
21	21	2104-0105-9901	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	м3	0,195	79562		15515		15515	–	16756
						–		–		–	1241	
		Раздел 3 Покрытие и кровля										
22	22	1107-0105-0105	Плиты покрытий длиной до 6 м, площадью до 10 м2. Укладка в одноэтажных зданиях и сооружениях. Масса стропильных и подстропильных конструкций до 20 т, высота здания до 25 м НР = 118 %	шт. сборных конструкций	4	7055,75	2611,25	28223	10445	8327	14869	46539
						2362,75	787,5	9451	3150	–	3447	
23	23	2104-0302-9903	Плиты покрытий и перекрытий ребристые для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5 СТ РК 937-92	м3	2,288	62482		142959		142959	–	154396
						–		–		–	11437	

24	24	1106-0301-0401	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м НР = 91 %	т	0,0033	321818,18	2121,21	1062	7	–	963	2187
						319696,97	909,09	1055	3	–	162	
25	25	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0033	217344		717		717	–	774
						–		–		–	57	
26	26	1112-0101-1504	Пароизоляция обмазочная. Устройство в один слой НР = 92 %	м2 изолируемой поверхности	23,66	275,19	10,78	6511	255	3866	2227	9437
						101,01	1,31	2390	31	–	699	
27	27	1112-0101-1505	Пароизоляция обмазочная. Устройство на каждый последующий слой НР = 92 %	м2 изолируемой поверхности	23,66	157,02	6,8	3715	161	2498	983	5074
						44,63	0,55	1056	13	–	376	
28	28	1112-0101-1303	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой НР = 92 %	м2 утепляемого покрытия	23,66	869,02	51,69	20561	1223	7620	11029	34117
						495,27	11,41	11718	270	–	2527	
29	29	2111-0102-0108	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 200	м3	2,43698	34635		84405		84405	–	91157
						–		–		–	6752	
30	30	1112-0101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство НР = 92 %	м2 стяжки	23,66	562,38	100,13	13306	2369	5912	5150	19932
						212,38	24,22	5025	573	–	1476	

31	31	1112-0101-1702	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701 (до 20мм) НР = 92 % ктрр1=5; ктрм1=5; кэкс1=5; кмат1=5;	м2 стяжки	23,66	73,84	7,4	1747	175	1479	127	2024
						3,93	1,9	93	45	–	150	
32	32	1112-0101-1601	Основания из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер. Огрунтовка битумной грунтовкой с ее приготовлением НР = 92 %	м2 кровли	23,66	106,26	1,06	2514	25	1343	1065	3865
						48,44	0,51	1146	12	–	286	
33	33	1112-0101-0201	Кровли плоские четырехслойные из рулонных кровельных материалов на мастике битумной с защитным слоем из гравия на битумной антисептированной мастике. Устройство НР = 92 %	м2 кровли	23,66	3272,49	130,9	77427	3097	66807	7270	91473
						317,96	16,02	7523	379	–	6776	
34	34	1112-0101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство НР = 92 %	м2 покрытия	13,4	2873,43	13,73	38504	184	24709	12564	55153
						1015,75	3,36	13611	45	–	4085	
35	35	1112-0101-0401	Примыкания рулонных и мастичных кровель к стенам и парапетам высотой до 600 мм. Устройство без фартуков НР = 92 %	м примыканий	12	1797,25	53,58	21567	643	17686	3033	26568
						269,83	4,92	3238	59	–	1968	

36	36	1112-0101-0802	Обделки на фасадах (наружные подоконники, пояски, балконы и другое) без водосточных труб. Устройство (без вычета проемов) НР = 92 %	м2 фасада (без вычета проемов)	57,46	129,67	0,26	7451	15	4494	2713	10977
						51,2	0,12	2942	7	–	813	
37	37	1146-0302-0406	Потолки бетонные толщиной 100 мм. Пробивка отверстий площадью до 500 см2 НР = 84 %	отверстие	1	2728	1160	2728	1160	–	1747	4833
						1568	512	1568	512	–	358	
		Раздел 4 Полы										
38	38	1111-0101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем НР = 94 %	м2 площади уплотнения	16,44	217,21	30,41	3571	500	1941	1231	5186
						68,73	10,95	1130	180	–	384	
39	39	1111-0101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство (толщ.120мм) НР = 94 %	м3 подстилающего слоя	1,9728	21036,6	7,1	41501	14	34563	6509	51851
						3509,73	–	6924	–	–	3841	
40	40	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	16,44	646,47	27,62	10628	454	4860	5200	17094
						323,24	13,26	5314	218	–	1266	
41	41	1111-0101-0401	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя НР = 94 %	м2 изолируемой поверхности	16,44	1523,24	85,83	25042	1411	13229	9955	37797
						632,73	11,44	10402	188	–	2800	
42	42	1111-0101-0402	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя НР = 94 %	м2 изолируемой поверхности	16,44	961,68	42,34	15810	696	8838	6001	23556
						381,75	6,57	6276	108	–	1745	
43	43	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	16,44	646,47	27,62	10628	454	4860	5200	17094

44	44	1111-0101-2702	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство НР = 94 %			323,24	13,26	5314	218	–	1266
				м2 покрытия	16,44	3178,71	70,86	52258	1165	32168	18284	76185
45	45	1111-0101-4001	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3 НР = 94 %			1151,16	32	18925	526	–	5643
				м плинтусов	17	313,53	0,76	5330	13	3371	1835	7738
						114,47	0,35	1946	6	–	573
		Раздел 5 Проемы									
46	46	1110-0107-0101	Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков НР = 90 %	м2	3,8	2575	534,47	9785	2031	3764	4044	14935
						1050	132,37	3990	503	–	1106
47	47	2109-0402-0203	Блоки дверные стальные наружные однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	1,9	35674		67781		67781	–	73203
						–		–		–	5422
48	48	2109-0102-0103	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2	1,9	4293		8157		8157	–	8810
						–		–		–	653
49	49	2109-0404-1003	Ручки-скобы РС200, РС250, РС300, РС400, РС500, РС600 для входных дверей в здания ГОСТ 5087-80	пара	2	4209		8418		8418	–	9091
						–		–		–	673

50	50	1110-0501-0103	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых НР = 90 %	м2 проемов	2,88	3202,78	166,67	9224	480	4669	3865	14136
						1414,93	76,04	4075	219	–	1047	
51	51	2109-0201-0102	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99	м2	2,88	21461		61808		61808	–	66753
						–		–		–	4945	
52	52	1110-0501-0401	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м НР = 90 %	п/м	2,88	1070,83	4,51	3084	13	2433	580	3957
						221,53	2,08	638	6	–	293	
53	53	2109-0205-0204	Доски подоконные из ПВХ профилей ламинированные шириной 300 мм ГОСТ 23166-99	м	2,6	1733		4506		4506	–	4866
						–		–		–	360	
		Раздел 6 Отделочные работы										
54	54	1113-0301-0909	Поверхности огрунтованные бетонные и оштукатуренные. Окраска эмалями ХВ-125 за 2 раза НР = 69 % ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	м2	16,44	686,31	3,83	11283	63	10541	477	12701
						41,3	0,73	679	12	–	941	
55	55	1115-0203-0203	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	43,96	1298,52	74,39	57083	3270	14484	33499	97829
						894,65	57,89	39329	2545	–	7247	

56	56	1115-0405-0103	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	43,96	662,26	4,37	29113	192	9599	15530	48214
						439,54	2,07	19322	91	–	3571	
57	57	1115-0212-0304	Фасад здания. Отделка декоративной штукатуркой из сухих минеральных смесей крупностью зерна до 1,5 мм НР = 80 %	м2	12,31	959,3	3,74	11809	46	3641	6514	19789
						659,79	1,71	8122	21	–	1466	
		Раздел 7 Отмостка										
58	58	1111-0101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем под отмостку НР = 94 %	м2 площади уплотнения	39,78	217,3	30,47	8644	1212	4699	2980	12554
						68,7	10,99	2733	437	–	930	
59	59	1111-0101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство НР = 94 %	м3 подстилающего слоя	3,978	21037,46	7,29	83687	29	69695	13125	104557
						3510,06	–	13963	–	–	7745	
60	60	1111-0101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство бетонной площадки НР = 94 %	м3 подстилающего слоя	0,27	21040,74	7,41	5681	2	4731	891	7098
						3511,11	–	948	–	–	526	
61	61	1106-1401-0104	Сооружения емкостные. Железнение поверхности НР = 91 %	м2 поверхности	1,8	381,67	0,56	687	1	37	592	1381
						360,56	0,56	649	1	–	102	

		Итого					**2 699 571**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					381 946				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					168 030				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					50 199				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					1 541 722				
		- перевозка грузов, тенге					1 959				
		- накладные расходы, тенге					405 950				

		в т.ч. зарплата, тенге						36 526				
		- сметная прибыль (8 %), тенге						199 [illegible]				
		Всего						**2 699 571**				
		Временные здания и сооружения (2,6 %)						70 189				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,97 %)						82 262				
		Непредвиденные работы и затраты (2 %)						**57 040**				
		Итого в текущих ценах с 05.07.19 г.						**2 909 062**				
		Итого по акту в текущих ценах 2020 года, (Иинф = 1,050)						**3 054 515**				
		НДС (12 %)						366 542				
		Итого						**3 421 057**				

Заказчик:

И.о руководителя
ГУ "Хромтауский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильный дорог"

_____ **Каймышев А.Б.**

Авторского надзора
ТОО "Жобалық шешім"

_____ **Конивец М.Н.**

Подрядчик:

Директор ТОО "Темир-Строй Сервис и Ко"

_____ **Ниеткалиев Г.И.**

Технического надзора
Инженер ТОО "TN stroy"

_____ **Уразымбетов А.С.**

"SANA-2015". Версия 19.3.1 от 29.08.19 г.

Форма 2-В

Заказчик: **ГУ "Хромтауский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильный дорог"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: **ТОО "Темир-Строй Сервис и Ко"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка : **Строительство водопроводных сетей в с. Онгар, сельского округа Дон, Хромтауского района, Актюбинской области**

(наименование, адрес)

Объект : **Здание бактерицидной и пожарной установок /ИСКЛЮЧИТЬ/**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 27 от 20.05.2021 г.**

Акт приемки выполненных работ №46
за декабрь 2021 г.
на отопление /ИСКЛЮЧИТЬ/

Основание: , Смета №2-4-2

Составлен в текущих ценах с 05.07.19 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	1	5800-0000-0000 (пл)(об)(пл)(об) ТОО	Электропечь ПЭТ-4	шт	6	6205 / –		37230 / –		– / 37230	– / –	37230
		Итого						**37 230**				
		в том числе										
		- оборудование, тенге						37 230				

		Всего						37 230				
		Итого в текущих ценах с 05.07.19 г.						37 230				
		Итого по акту в текущих ценах 2020 года, (Иинф = 1,050)						39 092				
		НДС (12 %)						4 691				
		Итого						43 783				

Заказчик:

И.о руководителя
ГУ "Хромтауский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильный дорог"

_____**Каймышев А.Б.**

Авторского надзора
ТОО "Жобалық шешім"

_____**Конивец М.Н.**

Подрядчик:

Директор ТОО "Темир-Строй Сервис и Ко"

_____**Ниеткалиев Г.И.**

Технического надзора
Инженер ТОО "TN stroy"

_____ **Уразымбетов А.С.**

"SANA-2015". Версия 19.3.1 от 29.08.19 г.

Форма 2-В

Заказчик: ГУ "Хромтауский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильный дорог"

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: ТОО "Темир-Строй Сервис и Ко"

(организация, адрес, телефон)

Стройка : Строительство водопроводных сетей в с. Онгар, сельского округа Дон, Хромтауского района, Актюбинской области

(наименование, адрес)

Объект : Здание бактерицидной и пожарной установок /ИСКЛЮЧИТЬ/

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 27 от 20.05.2021 г.

Акт приемки выполненных работ №47

за декабрь 2021 г.

на Электроосвещение и электросиловое оборудование /ИСКЛЮЧИТЬ/

Основание: , Смета №2-4-4

Составлен в текущих ценах с 05.07.19 г.

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата маши-нистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 1 Оборудование и монтаж									
1	1	1308-0304-0203	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене НР = 72 %	шт.	1	12099	1015	12099	1015	8490	2086	15320

2	2	2307-0201-0120	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-П-36 IP40, на 36 модулей, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001			2594	303	2594	303	–	1135	
				шт.	1	6029		6029		6029	–	6511
						–		–		–	482	
3	3	1308-0303-0601	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 %									
				шт.	11	2631,91	23,45	28951	258	15174	9734	41780
						1229	–	13519	–	–	3095	
4	4	2307-0204-1323	Выключатель автоматический ВА47-63 3Р 40А 4,5 кА ГОСТ Р 51327.1-2010									
				шт.	1	1505		1505		1505	–	1625
						–		–		–	120	
5	5	2307-0204-1320	Выключатель автоматический ВА47-63 3Р 20А 4,5 кА ГОСТ Р 51327.1-2010									
				шт.	2	1433		2866		2866	–	3095
						–		–		–	229	
6	6	2307-0204-1302	Выключатель автоматический ВА47-63 1Р 10А 4,5 кА ГОСТ Р 51327.1-2010									
				шт.	3	698		2094		2094	–	2262
						–		–		–	168	
7	7	2307-0204-0301	Выключатель автоматический дифференциального тока АД 32 С16 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010									
				шт.	5	3793		18965		18965	–	20482
						–		–		–	1517	

8	8 1308-0304-0203	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600x600 мм. Установка на стене НР = 72 %	шт.	1	12099	1015	12099	1015	8490	2086	15320
					2594	303	2594	303	–	1135	
9	9 5108-0401-0241 (об)	Устройства (ящики) управления РУСМ М 5141-3674 с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров-1, номинальный ток 50 А, тепловое реле 40 А ГОСТ 30011.1-2012	шт.	1	84354		84354		–	–	84354
					–		–		84354	–	
10	10 1118-1101-0104	Датчик температуры. Установка НР = 98 %	комплект	1	441	–	441	–	66	368	874
					375	–	375	–	–	65	
11	11 2305-1401-0105	Датчик температуры внутреннего воздуха, модель ДТКБ 53	шт.	1	10365		10365		10365	–	11194
					–		–		–	829	
12	12 1308-0304-0501	Прибор или аппарат. Установка НР = 72 %	шт.	1	1307	–	1307	–	10	934	2420
					1297	–	1297	–	–	179	
13	13 5800-0000-0000 (пл)(об)(пл)(об) ТОО "Световые технологии"	Устройство дистационного тестирования и управления аварийным освещением TELEMANDO	шт	1	44643		44643		–	–	44643
					–		–		44643	–	

14	14	1308-0304-0203	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600x600 мм. Установка на стене НР = 72 %								
				шт.	1	12099	1015	12099	1015	8490	2086	15320
						2594	303	2594	303	–	1135	
15	15	2307-0203-0601	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 220/12-2 36 УХЛ4 IP30, типа ИЭК ГОСТ 12434-93								
				шт.	1	10354		10354		10354	–	11182
						–		–		–	828	
16	16	1308-0305-0306	Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды, однолампoвый. Монтаж с креплением винтами или болтами НР = 72 %								
				шт.	4	1838,25	737,5	7353	2950	512	4196	12473
						972,75	484,25	3891	1937	–	924	
17	17	2307-0101-0328	Светильники потолочные, тип НПП03-100-002.1 IP65 ГОСТ 17677-82								
				шт.	1	2028		2028		2028	–	2190
						–		–		–	162	
18	18	2307-0102-0121	Светильники для люминесцентных ламп, тип ЛСП40-2x40-005 ГОСТ 17677-82								
				шт.	3	6725		20175		20175	–	21789
						–		–		–	1614	
19	19	2307-0101-2202	Светильники переносные для освещения рабочей зоны с отражателем, тип РВО-42У2, длина кабеля 12 м ГОСТ 17677-82								
				шт.	1	3286		3286		3286	–	3549

20	20	2307-0102-0123	Фанарь переносной аккумуляторный			–		–		–	263	
				шт.	1	6504		6504		6504	–	7024
21	21	2307-0104-0109	Лампы люминесцентные, цоколь G13, мощность 40 Вт ГОСТ 6825-91			–		–		–	520	
				шт.	6	440		2640		2640	–	2851
22	22	2307-0104-0501	Лампы светодиодные, модели КОСМОС LED GL 45, напряжение электрической сети 220 В, цоколь Е27, мощность 5 Вт			–		–		–	211	
				шт.	1	731		731		731	–	789
23	23	2307-0104-0302	Лампы накаливания электрические для местного освещения ГОСТ 1182-77 типа МО36-40			–		–		–	58	
				10 шт.	0,1	795		80		80	–	86
24	24	5800-0000-0000 (пл)(об)(пл)(об) ТОО "Световые технологии"	Аварийный блок для ламповых светильников Conversion KIT TM K-303			–		–		–	6	
				шт	1	24107		24107		–	–	24107
25	25	1308-0305-0101	Выключатель одноклавишный неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке НР = 72 %			–		–		24107	–	
				шт.	3	438,33	3,33	1315	10	21	927	2421
						428	1	1284	3	–	179	

26	26	2307-0218-1801	Выключатель одноклавишный, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток 10 А, степень защиты IP54 ГОСТ Р 51324.1-2012								
				шт.	3	825		2475		2475	–	2673
						–		–		–	198	
27	27	1308-0305-0108	Розетка штепсельная неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке НР = 72 %	шт.	2	478	4,5	956	9	13	674	1760
						467	1	934	2	–	130	
28	28	2307-0220-0508	Розетка штепсельная одноместная для открытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011									
				шт.	2	302		604		604	–	652
						–		–		–	48	
29	29	1310-0702-0501	Коробка ответвительная. Монтаж на стене НР = 61 %	шт.	3	640,67	–	1922	–	12	1165	3334
						636,67	–	1910	–	–	247	
30	30	2308-0306-0107	Коробка распаячная КМР-030-031	шт.	3	454		1362		1362	–	1471
						–		–		–	109	

31	31	1308-0206-1201	Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 10 мм2. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок в помещениях с нормальной средой НР = 72 %	м кабеля	145	358,88	171,41	52037	24855	4392	22389	80380
						157,17	57,28	22790	8306	–	5954	
32	32	2306-0128-0302	Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,045	168498		7582		7582	–	8189
						–		–		–	607	
33	33	2306-0128-0304	Кабели силовые ВВГ 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,08	260488		20839		20839	–	22506
						–		–		–	1667	
34	34	2306-0128-0503	Кабели силовые ВВГ 5х4,0 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,02	667786		13356		13356	–	14424
						–		–		–	1068	
35	35	1308-0206-1702	Труба стальная диаметром до 40 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами НР = 72 %	м	15	564,47	83,07	8467	1246	874	4832	14363
						423,13	24,27	6347	364	–	1064	
36	36	2301-0101-0204	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 32, толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 3262-75	м	15	776		11640		11640	–	12571
						–		–		–	931	
37	37	1308-0206-2101	Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм. Прокладка НР = 72 %	м	15	755,47	51,67	11332	775	5298	3858	16405

						350,6	6,67	5259	100	–	1215	
38	38	2306-1705-0104	Металлорукав Р3-ЦХ 20	м	15	201		3015		3015	–	3256
						–		–		–	241	
39	39	1308-0206-2104	Ввод гибкий, наружный диаметр металлорукава до 27 мм. Установка НР = 72 %	ввод	3	1391	–	4173	–	546	2611	7327
						1209	–	3627	–	–	543	
40	40	2307-0202-0106	Ввод гибкий К1084У3	шт.	3	1298		3894		3894	–	4206
						–		–		–	312	
41	41	1308-0206-0701	Кабель-канал. Монтаж НР = 72 %	м	80	262,58	34,69	21006	2775	9526	6844	30078
						108,81	10	8705	800	–	2228	
42	42	2306-1710-0102	Канал кабельный размерами 15 мм х 10 мм	м	50	37		1850		1850	–	1998
						–		–		–	148	
43	43	2306-1710-0104	Канал кабельный размерами 25 мм х 16 мм	м	20	81		1620		1620	–	1750
						–		–		–	130	
44	44	2306-1710-0108	Канал кабельный размерами 40 мм х 25 мм	м	10	149		1490		1490	–	1609
						–		–		–	119	
		Раздел 2 Заземление										
45	45	1308-0208-0202	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования НР = 72 %	м	13	612,92	24,92	7968	324	5444	1647	10384
						169,23	6,69	2200	87	–	769	

46	46 1308-0208-0206	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 100 мм2. Монтаж по строительным основаниям НР = 72 %									
			м	20	486,8	22,6	9736	452	5415	2868	13612
					193,45	5,75	3869	115	–	1008	
47	47 1133-0105-1102	Заземлители. Забивка вручную на глубину до 3 м НР = 80 %	заземлитель	3	1870,67	52	5612	156	3356	1680	7875
					700	–	2100	–	–	583	
48	48 1308-0208-0201	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 10 мм. Монтаж оборудования НР = 72 %									
			м	10	249	17,8	2490	178	378	1423	4226
					193,4	4,2	1934	42	–	313	
49	49 2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014									
			т	0,00616	222453		1370		1370	–	1480
					–		–		–	110	
50	50 2404-0207-2901	Держатель для шин заземления К188У2	шт.	14	108		1512		1512	–	1633
					–		–		–	121	
51	51 1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 %	м3 грунта	3,08	1553,9	–	4786	–	–	3446	8891
					1553,9	–	4786	–	–	659	
52	52 1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	3,08	810,71	–	2497	–	–	1798	4639
					810,71	–	2497	–	–	344	

		Итого						635 353				
		в том числе										
		- зарплата рабочих-строителей, тенге						95 106				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге						37 033				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге						12 665				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге						236 738				
		- оборудование, тенге						153 104				
		- накладные расходы, тенге						77 652				
		в т.ч. зарплата, тенге						6 989				
		- сметная прибыль (8 %), тенге						35 720				
		Всего						**635 353**				
		Временные здания и сооружения (2,6 %)						12 538				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,97 %)						14 695				
		Непредвиденные работы и затраты (2 %)						**10 190**				
		Итого в текущих ценах с 05.07.19 г.						672 776				
		Итого по акту в текущих ценах 2020 года, (Иинф = 1,050)						**706 415**				
		НДС (12 %)						84 770				
		Итого						791 185				

Заказчик:

И.о руководителя
ГУ "Хромтауский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильный дорог"

_____ **Каймышев А.Б.**

Авторского надзора
ТОО "Жобалық шешім"

_____ **Конивец М.Н.**

Подрядчик:

Директор ТОО "Темир-Строй Сервис и Ко"

_____ **Ниеткалиев Г.И.**

Технического надзора
Инженер ТОО "TN stroy"

_____ **Уразымбетов А.С.**

"SANA-2015". Версия 19.3.1 от 29.08.19 г.

Форма 2-В

Заказчик: ГУ "Хромтауский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильный дорог"

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: ТОО "Темир-Строй Сервис и Ко"

(организация, адрес, телефон)

Стройка : Строительство водопроводных сетей в с. Онгар, сельского округа Дон, Хромтауского района, Актюбинской области

(наименование, адрес)

Объект : Наружные сети электроснабжения /ИСКЛЮЧИТЬ/

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 27 от 20.05.2021 г.

Акт приемки выполненных работ №48

за декабрь 2021 год

на Наружные сети электроснабжения /ИСКЛЮЧИТЬ/

Основание: Смета № 4-1-1

Составлен в текущих ценах с 05.07.19 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 3 Заземление									
			3.2 Заземление опор ВЛ-10 кВ									
1	57	1133-0105-1101	Заземлители. Забивка механизированная НР = 80 %	заземлитель	1	1897	1412	1897	1412	6	702	2807
						479	399	479	399	–	208	

2	57	2105-0301-3002	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014								
				т	0,02314	217600		5035		5035	–	5438
						–		–		–	403	
3	60	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 %								
				м3 грунта	0,166	1554,22	–	258	–	–	186	480
						1554,22	–	258	–	–	36	
4	61	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %								
				м3 грунта	0,166	813,25	–	135	–	–	97	251
						813,25	–	135	–	–	19	
		Раздел 5 Строительство ВЛ-10кВ									
5	84	1133-0202-0102	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка НР = 80 %								
				опора	1	14071	6898	14071	6898	679	7877	23704
						6494	3352	6494	3352	–	1756	
6	87	2104-0405-0106	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ164-12 из тяжелого бетона класса В30 СТ РК 2387-2013								
				шт.	4	123862		495448		495448	–	535084
						–		–		–	39636	

7	88	1113-0301-0101	Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка битумной грунтовкой, первый слой НР = 69 %	м2	17,57	151,28	2,33	2658	41	1606	700	3627
						57,54	0,23	1011	4	–	269	
8	89	1113-0301-0102	Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка битумной грунтовкой, последующий слой НР = 69 %	м2	17,57	115,88	2,33	2036	41	984	700	2955
						57,54	0,23	1011	4	–	219	
9	90	1108-0101-0307	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя (железобетонных элементов ВЛ и ВЛИ-0,4кВ) НР = 93 %	м2 поверхности	17,57	853,39	19,92	14994	350	10066	4298	20835
						260,56	2,5	4578	44	–	1543	
10	91	1133-0203-0201	Плиты анкерные объемом до 0,2 м3 для опор ВЛ 10 кВ. Установка НР = 80 %	шт.	2	2385	1341	4770	2682	–	2484	7834
						1044	508,5	2088	1017	–	580	
11	92	2104-0408-0101	Плиты опорно-анкерные типа П-3и, диаметром 620 мм х 150 мм из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 937-92	шт.	2	4200		8400		8400	–	9072
						–		–		–	672	

12	93	1133-0204-0206	Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов свыше 35 мм2 в населенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов НР = 80 %								
				км линии	0,021	157666,67	91285,71	3311	1917	75	1532	5230
						62809,52	28380,95	1319	596	–	387	
13	95	2306-1004-0106	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок АС сечением 70/11 мм2 ГОСТ 839-80								
				т	0,0202	977566		19747		19747	–	21327
						–		–		–	1580	
14	105	1308-0202-0501	Стяжка. Монтаж на опоре НР = 72 %	шт.	2	2048,5	1768	4097	3536	–	1277	5804
						280,5	606	561	1212	–	430	
15	106	2404-0207-0904	Стяжка Г-1 ГОСТ Р 51177-98	комплект	2	2698		5396		5396	–	5828
						–		–		–	432	
16	107	1308-0208-0209	Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 12 мм. Монтаж по строительным основаниям НР = 72 %	м	7,2	294,17	22,64	2118	163	388	1158	3538
						217,64	5,69	1567	41	–	262	
17	108	2404-0207-4021	Проводник ЗП1	шт.	6	1487		8922		8922	–	9636
						–		–		–	714	

18	113	1133-0109-0117	Оголовки стальные массой до 0,2 т. Установка НР = 80 %	т	0,0664	140527,11	95617,47	9331	6349	210	3366	13713
						41746,99	21611,45	2772	1435	–	1016	
19	114	2404-0205-2122	Оголовок ОГ1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	4305		8610		8610	–	9299
						–		–		–	689	
20	115	2404-0207-3943	Накладка кронштейна	шт.	1	1530		1530		1530	–	1652
						–		–		–	122	
21	116	1308-0205-0401	Кронштейн "Переход". Монтаж на опоре НР = 72 %	шт.	1	1709	264	1709	264	57	1064	2995
						1388	90	1388	90	–	222	
22	118	2404-0205-2122	Узел крепления кронштейна У-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	4305		4305		4305	–	4649
						–		–		–	344	
23	119	2404-0207-1901	Траверса для поперечно-несущих тросов оцинкованная ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	9265		18530		18530	–	20012
						–		–		–	1482	
24	120	1308-0202-0501	Хомут. Монтаж на опоре НР = 72 %	шт.	6	2048,33	1768	12290	10608	–	3830	17410
						280,33	606,17	1682	3637	–	1290	
25	121	2404-0207-0709	Хомут для анкеровки троса окрашенный	шт.	6	1220		7320		7320	–	7906
						–		–		–	586	
26	123	1308-0103-3101	Зажим без кожуха. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	5	509,4	10,2	2547	51	–	1809	4704

					499,2	3,4	2496	17	–	348		
27	126	2404-0204-1302	Зажимы соединительные плашечные ПА-2-2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	5	386		1930		1930	–	2084
						–		–		–	154	
28	129	2404-0207-4703	Вязка спиральная ВШ-1	комплект	11	539		5929		5929	–	6403
						–		–		–	474	
29	131	2404-0109-0404	Изолятор колпачок К-9	шт.	36	55		1980		1980	–	2138
						–		–		–	158	
30	138	2404-0102-0107	Изоляторы штыревые стеклянные ШС 10-Д ГОСТ 1232-93	шт.	11	2175		23925		23925	–	25839
						–		–		–	1914	
31	140	1308-0103-3101	Зажим наборный без кожуха. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	11	509,18	10	5601	110	–	3980	10347
						499,18	3,36	5491	37	–	766	
32	141	2404-0203-0301	Птицезащита ПУЗ3-6-10кВ-Line	шт.	11	2899		31889		31889	–	34440
						–		–		–	2551	

		Итого						**827 041**				
		в том числе										
		- зарплата рабочих-строителей, тенге						33 330				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге						34 422				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге						11 885				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге						662 967				
		- накладные расходы, тенге						35 060				
		в т.ч. зарплата, тенге						3 156				
		- сметная прибыль (8 %), тенге						61 262				

		Всего						**827 041**				
		Временные здания и сооружения (2,6 %)						21 503				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,97 %)						25 202				
		Непредвиденные работы и затраты (2 %)						**17 475**				
		Итого в текущих ценах с 05.07.19 г.						**891 221**				
		Итого по акту в текущих ценах 2020 года, (Иинф = 1,050)						**935 782**				
		НДС (12 %)						112 294				
		Итого						**1 048 076**				

Заказчик:

И.о руководителя

ГУ "Хромтауский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильный дорог"

_____ **Каймышев А.Б.**

Авторского надзора

ТОО "Жобалық шешім"

_____ **Конивец М.Н.**

Подрядчик:

Директор ТОО "Темир-Строй Сервис и Ко"

_____ **Ниеткалиев Г.И.**

Технического надзора

Инженер ТОО "TN stroy"

_____ **Уразымбетов А.С.**

Форма 2-В

Заказчик: ГУ "Хромтауский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильный дорог"

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: ТОО "Темир-Строй Сервис и Ко"

(организация, адрес, телефон)

Стройка : Строительство водопроводных сетей в с. Онгар, сельского округа Дон, Хромтауского района, Актюбинской области

(наименование, адрес)

Объект : Автоматизация комплексная /ИСКЛЮЧИТЬ/

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 27 от 20.05.2021 г.

Акт приемки выполненных работ №49

за декабрь 2021 г.

Автоматизация комплексная /ИСКЛЮЧИТЬ/

Основание: Смета № 5-1-1

Составлен в текущих ценах с 05.07.19 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 1 Автоматизация									
1	3	1101-0101-0405	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 навымет НР = 72 %									
				м3 грунта	753,98	210,07	200,55	158390	151207	–	45508	220210
						9,53	74,3	7183	56022	–	16312	

2	4	1101-0102-0405	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3 НР = 72 %	м3 грунта	67,05	344,46	315,05	23096	21124	6	6990	32493
						29,32	115,48	1966	7743	–	2407	
3	5	4102-0103-1001	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км	т	120,7	41		4949		–	–	5345
						–		–		–	396	
4	6	1308-0201-0301	Кабель в траншее один. Устройство постели НР = 72 %	м кабеля	1602	513,25	438,37	822229	702271	–	260824	1169697
						74,88	151,25	119958	242298	–	86644	
5	7	2101-0401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	70,89	1696		120229		120229	–	129847
						–		–		–	9618	
6	8	1308-0201-0201	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий НР = 72 %	м кабеля	680	335,27	154,14	227982	104815	29817	89474	342852
						137,28	45,47	93350	30920	–	25396	
7	10	2306-0217-0303	Кабели контрольные КВБбШв 7х1,5 ГОСТ 1508-78	км	1,68	538895		905344		905344	–	977772
						–		–		–	72428	
8	15	1308-0206-0801	Лента сигнальная. Прокладка НР = 72 %	м	1117	12,09	–	13505	–	–	9724	25087
						12,09	–	13505	–	–	1858	
9	16	2113-0809-1303	Лента разделительная для сопряжения потолка и стен	м	1117	50		55850		55850	–	60318
						–		–		–	4468	

10	17	1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %								
				м3 грунта	618,2	34,2	34,2	21142	21142	–	5352	28614
						–	12,03	–	7434	–	2120	
11	18	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	59,6	810,65	–	48315	–	–	34787	89750
						810,65	–	48315	–	–	6648	
12	19	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	618,2	152,14	73,08	94050	45178	–	49769	155325
						79,06	32,76	48872	20252	–	11506	
		Раздел 2 Асфальтовое покрытие										
13	20	1127-0302-0104	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка НР = 108 %	м3 конструкции	6,25	2736,96	1199,36	17106	7496	–	13702	33273
						1537,6	492,32	9610	3077	–	2465	
14	21	1101-0203-0102	Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м2 спланированной площади	25	6,76	6,76	169	169	–	32	217
						–	1,76	–	44	–	16	
15	22	1101-0201-0101	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	6,25	74,4	74,4	465	465	–	124	636
						–	27,52	–	172	–	47	

16	23	1127-0401-0101	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство НР = 108 %	м3 материала основания в плотном теле	2,5	3057,6	1020,4	7644	2551	4760	942	9273
						133,2	215,6	333	539	–	687	
17	24	1127-0403-0301	Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2) НР = 108 %	м2 основания	25	646,04	164,48	16151	4112	11248	2257	19881
						31,64	51,96	791	1299	–	1473	
18	25	1127-0602-0303	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство НР = 108 %	м2 покрытия	25	1534,32	97,12	38358	2428	34882	1907	43486
						41,92	28,72	1048	718	–	3221	
19	26	1127-0602-0403	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0303 (lj 6cv) НР = 108 % ктрр1=4; ктрм1=4; кэкс1=4; кмат1=4;	м2 покрытия	25	697,04	0,08	17426	2	17413	12	18833
						0,44	–	11	–	–	1395	
20	27	1127-0602-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство НР = 108 %	м2 покрытия	25	1692,64	97,12	42316	2428	38840	1907	47761
						41,92	28,72	1048	718	–	3538	

		Итого						**3 410 670**				
		в том числе										
		- зарплата рабочих-строителей, тенге						345 990				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге						1 065 388				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге						371 236				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге						1 218 389				
		- перевозка грузов, тенге						4 949				
		- накладные расходы, тенге						523 311				
		в т.ч. зарплата, тенге						47 098				
		- сметная прибыль (8 %), тенге						252 643				
		Всего						**3 410 670**				
		Временные здания и сооружения (2,6 %)						88 677				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,97 %)						103 931				
		Непредвиденные работы и затраты (2 %)						**72 066**				
		Итого в текущих ценах с 05.07.19 г.						**3 675 344**				
		Итого по акту в текущих ценах 2020 года, (Иинф = 1,050)						**3 859 111**				
		НДС (12 %)						463 093				
		Итого						**4 322 204**				

Заказчик:

И.о руководителя
ГУ "Хромтауский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильный дорог"

_____ **Каймышев А.Б.**

Авторского надзора
ТОО "Жобалық шешім"

_____ **Конивец М.Н.**

Подрядчик:

Директор ТОО "Темир-Строй Сервис и Ко"

_____ **Ниеткалиев Г.И.**

Технического надзора
Инженер ТОО "TN stroy"

_____ **Уразымбетов А.С.**

"SANA-2015". Версия 19.3.1 от 29.08.19 г.

Форма 2-В

Заказчик: ГУ "Хромтауский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильный дорог"

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: ТОО "Темир-Строй Сервис и Ко"

(организация, адрес, телефон)

Стройка : Строительство водопроводных сетей в с. Онгар, сельского округа Дон, Хромтауского района, Актюбинской области

(наименование, адрес)

Объект : Благойстройство территории /ИСКЛЮЧИТЬ/

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 27 от 20.05.2021 г.

Акт приемки выполненных работ №50

за декабрь 2021 год

на Благоустройство территории площадки водопроводных сооружений /ИСКЛЮЧИТЬ/

Основание: Смета №7-1-1

Составлен в текущих ценах с 05.07.19 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата маши-нистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 3 Устройство надворной уборной на 1 очко									
1	38	1106-0401-0101	Устройство бетонных стен выгреба НР = 91 %	м3	3,96	23183,33	1269,19	91806	5026	73620	13033	113226
						3323,23	293,43	13160	1162	–	8387	
2	40	1111-0101-0209	Устройство бетонного покрытия днища толщ. 200мм, В7,5 НР = 94 %	м3 подстилающего слоя	0,53	19483,02	–	10326	–	8466	1748	13040

					3509,43	–	1860	–	–	966	
3	41	2988-8888-8917	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	м3	3,96	270		1069		1069	–	1155
						–		–		–	86	
4	45	1110-0201-0101	Укладка щитов под выгреб НР = 90 %	м2	3,3	3618,48	121,21	11941	400	10900	726	13680
						194,24	50,3	641	166	–	1013	
		Раздел 6 Железобетонный марш с ограждением										
5	89	1107-0108-0103	Марши лестничные. Установка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т НР = 118 %	шт. сборных конструкций	2	7113	3637,5	14226	7275	369	9579	25709
						3291	768	6582	1536	–	1904	
6	90	2104-0110-9904	Марши лестничные с чистой бетонной поверхностью под расчетную нагрузку (без учета собственной массы) 360 кгс/м2 ГОСТ 9818-85	м2	5,72	9909		56679		56679	–	61213
						–		–		–	4534	
7	91	1109-0304-0101	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж НР = 69 %	т конструкций	0,0732	70560,11	25505,46	5165	1867	740	2162	7913
						34945,36	7855,19	2558	575	–	586	
8	92	2106-0208-0501	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,0732	544426		39852		39852	–	43040
						–		–		–	3188	

		Итого						**278 976**				
		в том числе										
		- зарплата рабочих-строителей, тенге						24 801				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге						14 568				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге						3 439				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге						191 695				
		- накладные расходы, тенге						27 248				
		в т.ч. зарплата, тенге						2 453				
		- сметная прибыль (8 %), тенге						20 664				
		Всего						**278 976**				
		Временные здания и сооружения (2,6 %)						7 253				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,97 %)						8 501				
		Непредвиденные работы и затраты (2 %)						**5 895**				
		Итого в текущих ценах с 05.07.19 г.						**300 625**				
		Итого по акту в текущих ценах 2020 года, (Иинф = 1,050)						**315 656**				
		НДС (12 %)						37 879				
		Итого						**353 535**				

Заказчик:

И.о руководителя
ГУ "Хромтауский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильный дорог"

_____ **Каймышев А.Б.**

Авторского надзора
ТОО "Жобалық шешім"

_____ **Конивец М.Н.**

Подрядчик:

Директор ТОО "Темир-Строй Сервис и Ко"

_____ **Ниеткалиев Г.И.**

Технического надзора
Инженер ТОО "TN stroy"

_____ **Уразымбетов А.С.**