Заказчик: ГУ "Хромтауский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильный дорог"

Подрядчик ТОО "Темир-Строй Сервис и Ко"

Наименование строительства и его адрес:

Строительство водопроводных сетей в с. Онгар, сельского округа Дон, Хромтауского района, Актюбинской области Наружные сети водоснабжения

Типовая № КС-3

утвержденная Председателем

Агентства РК от 02.05.12г. №170

СПРАВКА

выполненных объемов строительно-монтажных работ за декабрь 2021 года /ДОБАВИТЬ/

Код застр.	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организац.-правовая форма	
		номер	дата	наименова	код	наименовани	код
		27	20.05.2021 г.				

Наименование пусковых объектов, комплексов, работ	Стоимость выполненных работ и затрат						НДС 12%	Всего
	С начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце за декабрь 2021г	из графы №1					
			СМР в сметн. базисных ценах 2020г.	СМР в ценах 2001года	Стоимость оборудова - ния	Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Всего по стройке: в том числе :	**238 954 455,90**						**28 674 534,71**	**267 628 990,61**
Площадка водозаборных сооружений, водовод до колодца ВК-2 площадки водопроводных сооружений		103 759	103 759				12 451	116 210
Площадка водопроводных сооружений (с колодцами 2 и 3)		104 211	104 211				12 505	116 716
Разводящие сети поселка от здания бактерицидной установки		39 582 250	39 582 250				4 749 870	44 332 120
Унифицированная водонапорная стальная башня заводского изготовления (системы Рожновского) емк.50м3. Общестроительные работы (2шт)		1 263 853	1 263 853				151 662	1 415 515
Водозаборное сооружение из подземных источников с насосной станцией на скважине с насосом производительностью от 25 м3/ч до 80 м3/ч.Строительные работы подземной насосной станции (2шт)		556 733	556 733				66 808	623 541

Водозаборное сооружение из подземных источников с насосной станцией на скважине с насосом производительностью от 25 м3/ч до 80 м3/ч Автоматизация и электрооборудование (2шт)		1 976 004	94 091		1 881 913		237 120	2 213 124
Здание бактерицидной и пожарной насосной установок. Общестроительные работы		4 253 112	323 052		3 930 060		510 373	4 763 485
Наружные сети электроснабжения		216 899	216 899				26 028	242 927
Автоматизация комплексная		1 461 615	1 461 615				175 394	1 637 009
Благоустройство территории площадки водопроводных сооружений		190 637	190 637				22 876	213 513
Перевозка материалов с г. Актобе до с. Дон , Хромтауского раона		1 970 584	1 970 584				236 470	2 207 054
Всего:							**6 201 559**	**57 881 214**
Пятьдесят семь миллионов восемьсот восемьдесят одна тысяча двести четырнадцать тенге								

Заказчик:
И.о руководителя

ГУ "Хромтауский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильный дорог"

_____**Каймышев А.Б.**

Подрядчик:
Директор ТОО "Темир-Строй Сервис и Ко"

_____**Ниеткалиев Г.И.**

Реестр
актов выполненных работ по строительству объекта
Строительство водопроводных сетей в с. Онгар, сельского округа Дон, Хромтауского района,
за декабрь 2021 г /ДОБАВИТЬ/

№ пп	№ сметы	Наименование работ и затрат	Номер акта	Сумма	в т.ч. НДС
1	2-1-1	Площадка водозаборных сооружений, водовод до колодца ВК-2 площадки	51	116 210	12 451
2	2-1-2	Площадка водопроводных сооружений (с колодцами 2 и 3)	52	116 716	12 505
3	2-1-3	Разводящие сети поселка от здания бактерицидной установки	53	44 332 120	4 749 870
4	2-2-1	Унифицированная водонапорная стальная башня заводского изготовления (системы Рожновского) емк.50м3. Общестроительные работы (2шт)	54	1 415 515	151 662
5	2-3-1	Водозаборное сооружение из подземных источников с насосной станцией на скважине с насосом производительностью от 25 м3/ч до 80 м3/ч.Строительные работы подземной насосной станции (2шт)	55	623 541	66 808
6	2-3-4	Водозаборное сооружение из подземных источников с насосной станцией на скважине с насосом производительностью от 25 м3/ч до 80 м3/ч Автоматизация и электрооборудование (2шт)	56	2 213 124	237 120
7	2-4-1	Здание бактерицидной и пожарной насосной установок. Общестроительные работы	57	4 763 485	510 373
8	4-1-1	Наружные сети электроснабжения	58	242 927	26 028
9	5-1-1	Автоматизация комплексная	59	1 637 009	175 394
10	7-1-1	Благоустройство территории площадки водопроводных сооружений	60	213 513	22 876
11	1-1-1	Перевозка материалов с г. Актобе до с. Дон , Хромтауского раона	61	2 207 054	236 470
		ВСЕГО:		57 881 214	6 201 559

Заказчик:
ГУ "Хромтауский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильный дорог"

М.П

Подрядчик:
ТОО "Темир - Строй Сервис и Ко"

М.П

"SANA-2015". Версия 19.3.1 от 29.08.19 г.

Форма 2-В

Заказчик: ГУ "Хромтауский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильный дорог"

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: ТОО "Темир-Строй Сервис и Ко"

(организация, адрес, телефон)

Стройка : Строительство водопроводных сетей в с. Онгар, сельского округа Дон, Хромтауского района, Актюбинской области

(наименование, адрес)

Объект : Наружные сети водоснабжения /ДОБАВИТЬ/

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 27 от 20.05.2021 г.

Акт приемки выполненных работ №51

за декабрь 2021 год

на Площадка водозаборных сооружений, водовод до колодца ВК-2 площадки водопроводных сооружений /ДОБАВИТЬ/

Основание: НВ.С - л.1, Смета № 2-1-1

Составлен в текущих ценах с 05.07.19 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата маши-нистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Раздел 2 Водовод										
1	1	1122-0701-0103	Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией НР = 99 %	км трубопровода	0,41	67934,15	–	27853	–	5788	21844	53673
						53817,07	–	22065	–	–	3976	

Раздел 3 Колодцы кгуглые из сб.ж/б.элементов Д=1500мм, Н=2,8м (1шт)

2	2 1122-1301-0101	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих НР = 99 %	м3 железобетонных и бетонных	0,4	21505	8960	8602	3584	1169	5202	14908
					9622,5	3515	3849	1406	–	1104	
3	3 2104-0301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	16245		16245		16245	–	17545
					–		–		–	1300	
4	4 1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 %	м2 поверхности	4,7	853,83	20	4013	94	2694	1150	5576
					260,64	2,55	1225	12	–	413	

		Итого						**91 702**				
		в том числе										
		- зарплата рабочих-строителей, тенге						27 139				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге						3 678				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге						1 418				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге						25 896				
		- накладные расходы, тенге						28 196				
		в т.ч. зарплата, тенге						2 538				
		- сметная прибыль (8 %), тенге						6 793				
		Всего						**91 702**				
		Временные здания и сооружения (2,6 %)						2 384				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,97 %)						2 794				

		Непредвиденные работы и затраты (2 %)						1 938				
		Итого в текущих ценах с 05.07.19 г.						98 818				
		Итого по акту в текущих ценах 2020 года, (Иинф = 1,050)						103 759				
		НДС (12 %)						12 451				
		Итого						116 210				

Заказчик:

И.о руководителя
ГУ "Хромтауский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильный дорог"

_____ **Каймышев А.Б.**

Авторского надзора
ТОО "Жобалық шешім"

_____ **Конивец М.Н.**

Подрядчик:

Директор ТОО "Темир-Строй Сервис и Ко"

_____ **Ниеткалиев Г.И.**

Технического надзора
Инженер ТОО "TN stroy"

_____ **Уразымбетов А.С.**

"SANA-2015". Версия 19.3.1 от 29.08.19 г.

Форма 2-В

Заказчик: ГУ "Хромтауский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильный дорог"

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: ТОО "Темир-Строй Сервис и Ко"

(организация, адрес, телефон)

Стройка : Строительство водопроводных сетей в с. Онгар, сельского округа Дон, Хромтауского района, Актюбинской области

(наименование, адрес)

Объект : Наружные сети водоснабжения /ДОБАВИТЬ/

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 27 от 20.05.2021 г.

Акт приемки выполненных работ №52

за декабрь 2021 год

на Площадка водоводных сооружений (с колодцами 2 и 3) /ДОБАВИТЬ/

Основание: НВ.С л.2. Смета № 2-1-2

Составлен в текущих ценах с 05.07.19 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата маши-нистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата маши-нистов	материалы / оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Раздел 3 Колодцы кгуглые из сб.ж/б.элементов Д=1500мм, до Н=2,8м (1шт)										
1	1	1122-1301-0101	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих НР = 99 %	м3 железобетонных и	0,4	21505	8960	8602	3584	1169	5202	14908
						9622,5	3515	3849	1406	–	1104	

2	2	2104-0301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	16245		16245		16245	–	17545
						–		–		–	1300	
3	3	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 %	м2 поверхности	4,7	853,83	20	4013	94	2694	1150	5576
						260,64	2,55	1225	12	–	413	
		Раздел 4 Колодцы круглые из сб. ж/б. элементов Д=2000мм, до Н=2,8м (1шт)										
4	4	1122-1301-0101	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих НР = 99 %	железобетонных и бетонных конструкци	0,59	21506,78	8959,32	12689	5286	1726	7674	21992
						9622,03	3516,95	5677	2075	–	1629	
5	5	2104-0301-0117	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	23115		23115		23115	–	24964
						–		–		–	1849	
6	6	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 %	м2 поверхности	6	853,5	20	5121	120	3438	1468	7116
						260,5	2,5	1563	15	–	527	

		Итого						**92 101**				
		в том числе										
		- зарплата рабочих-строителей, тенге						12 314				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге						9 084				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге						3 508				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге						48 387				
		- накладные расходы, тенге						15 494				
		в т.ч. зарплата, тенге						1 395				
		- сметная прибыль (8 %), тенге						6 822				
		Всего						**92 101**				
		Временные здания и сооружения (2,6 %)						2 395				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,97 %)						2 807				
		Непредвиденные работы и затраты (2 %)						**1 946**				
		Итого в текущих ценах с 05.07.19 г.						**99 248**				
		Итого по акту в текущих ценах 2020 года, (Иинф = 1,050)						**104 211**				
		НДС (12 %)						12 505				
		Итого						**116 716**				

Заказчик:

И.о руководителя
ГУ "Хромтауский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильный дорог"

_____ **Каймышев А.Б.**

Авторского надзора
ТОО "Жобалык шешім"

_____ **Конивец М.Н.**

Подрядчик:

Директор ТОО "Темир-Строй Сервис и Ко"

_____ **Ниеткалиев Г.И.**

Технического надзора
Инженер ТОО "TN stroy"

_____ **Уразымбетов А.С.**

Форма 2-В

Заказчик: ГУ "Хромтауский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильный дорог"
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: ТОО "Темир-Строй Сервис и Ко"
(организация, адрес, телефон)

Стройка : Строительство водопроводных сетей в с. Онгар, сельского округа Дон, Хромтауского района, Актюбинской области
(наименование, адрес)

Объект : Наружные сети водоснабжения /ДОБАВИТЬ/
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 27 от 20.05.2021 г.

Акт приемки выполненных работ №53

за декабрь 2021 год

Разводящие сети поселка от здания бактерицидной установки /ДОБАВИТЬ/

Основание: НВ.С л.3-5, Смета №2-1-3

Составлен в текущих ценах с 05.07.19 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата маши-нистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 1 Земляные работы									
1	1	1101-0104-0201	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м (растительный грунт) НР = 72 %	м3 грунта	548,95	53,65	53,65	29453	29453	–	6201	38506
						–	15,69	–	8613	–	2852	
2	2	1101-0104-0209	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта НР = 72 %	м3 грунта	548,95	45,12	45,12	24767	24767	–	5215	32381
						–	13,19	–	7243	–	2399	
3	3	1101-0104-0201	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м (возврат растительного грунта) НР = 72 %	м3 грунта	548,95	53,65	53,65	29453	29453	–	6201	38506
						–	15,69	–	8613	–	2852	

4	4	1101-0104-0209	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта НР = 72 %	м3 грунта	548,95	45,12	45,12	24767	24767	–	5215	32381
						–	13,19	–	7243	–	2399	
5	5	1101-0201-0101	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	914,92	74,42	74,42	68084	68084	–	18143	93125
						–	27,54	–	25198	–	6898	
6	6	1101-0203-0101	Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 1 НР = 72 %	м2 спланированной площади	3659,6	5,82	5,82	21312	21312	–	3947	27280
						–	1,5	–	5482	–	2021	
7	7	1101-0101-0309	Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 %	м3 грунта	3873,6	191,36	181,57	741242	703324	–	149134	961606
						9,79	43,68	37918	169212	–	71230	
8	8	1101-0205-0303	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 % т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2;	м3 грунта	116,43	3002,78	–	349614	–	–	251722	649443
						3002,78	–	349614	–	–	48107	
9	9	1101-0101-0336	Грунты 6 группы. Разработка в отвал экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,5 м3 (скальные породы) НР = 72 %	м3 грунта	23930	584,87	559,51	13995826	13389160	–	2009683	17285950
						25,35	91,29	606666	2184560	–	1280441	
10	10	1101-0104-0503	Траншеи и котлованы. Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3 НР = 72 %	м3 грунта	3591	40,91	40,91	146912	146912	–	30933	192073
						–	11,96	–	42963	–	14228	
11	11	1123-0101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство НР = 99 %	м3 основания	461,11	3140,73	155,05	1448222	71495	925678	466478	2067876
						978,18	43,68	451049	20141	–	153176	

12	12	1101-0205-0503	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка песком вручную. Группа грунтов 3 НР = 72 %	м3 грунта	922,22	1160,39	–	1070135	–	–	770497	1987883
						1160,39	–	1070135	–	–	147251	
13	13	2101-0401-0102	Песок природный 1 и 2 класса ГОСТ 8736-2014	м3	922,22	1825		1683052		1683052	–	1817696
						–		–		–	134644	
14	14	1101-0201-0502	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	3593	181,43	87	651875	312593	–	345175	1076814
						94,43	39	339282	140128	–	79764	
15	15	1101-0205-1201	Траншеи. Водоотлив НР = 72 %	м3 мокрого грунта	150	1166,88	1166,88	175032	175032	–	80927	276436
						–	749,32	–	112398	–	20477	
		Раздел 2 Трубопроводы и арматура										
16	16	1122-0501-0103	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	0,056	339642,86	103982,14	19020	5823	291	14361	36051
						230464,29	28571,43	12906	1600	–	2670	
17	17	2301-0501-1010	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 110x4,2 питьевая ГОСТ 18599-2001 К=1,010;	м	56,56	1080		61085		61085	–	65972
						–		–		–	4887	
18	18	1122-0501-0102	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	0,3435	297117,9	82151,38	102060	28219	795	79895	196511
						212652,11	22288,21	73046	7656	–	14556	
19	19	2301-0501-1007	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 63x2,5 питьевая ГОСТ 18599-2001 К=1,010;	м	346,94	368		127672		127672	–	137886
						–		–		–	10214	
20	20	1122-0501-0101	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	0,681	279621,15	72644,64	190422	49471	989	151877	369683
						205524,23	19748,9	139962	13449	–	27384	
21	21	2301-0501-1304	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 32x2 питьевая ГОСТ 18599-2001 К=1,010;	м	687,81	146		100420		100420	–	108454

					–		–		–	8034	
22	22 1116-0601-0102	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка НР = 98 %	шт.	86	2098,22	114,24	180447	9825	25618	144208	350627
					1686,09	24,97	145004	2147	–	25972	
23	23 2304-0502-0601	Вентили проходные фланцевые 15ч9р2 для воды, PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005	шт.	86	1199		103114		103114	–	111363
					–		–		–	8249	
24	24 1122-0801-0105	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка НР = 99 %	т фасонных частей	0,022	986409,09	501136,36	21701	11025	412	13214	37708
					466545,45	140136,36	10264	3083	–	2793	
25	25 2302-0101-0728	Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 108 мм х 4 мм - 57 мм х 3,0 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	7	3014		21098		21098	–	22786
					–		–		–	1688	
26	26 2302-0802-0703	Крестовина стальная прямая DN 100х100 ГОСТ 6942-98	шт.	1	4103		4103		4103	–	4431
					–		–		–	328	
27	27 1122-0801-0202	Фасонные части полиэтиленовые: тройники. Установка НР = 99 %	шт.	3	2026,67	1326	6080	3978	–	3117	9933
					700,67	348,67	2102	1046	–	736	
28	28 2302-0302-3305	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 40х32х40, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	3	1144		3432		3432	–	3707
					–		–		–	275	
29	29 1122-0801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка НР = 99 %	шт.	172	1375,37	900,51	236564	154888	–	121186	386370
					474,86	236,83	81676	40734	–	28620	
30	30 2302-0301-1733	Седло зажимное с усиливающим кольцом DN 110х1 1/2, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	85	882		74970		74970	–	80968

					–		–		–	5998	
31	31 2302-0301-1714	Седло зажимное с усиливающим кольцом DN 63x1, PN 16 CT PK ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	543		543		543	–	586
					–		–		–	43	
32	32 2302-0301-0104	Муфта полиэтиленовая с компрессионным соединением DN 32x32, PN 16 CT PK ГОСТ Р 52134-2010	шт.	85	348		29580		29580	–	31946
					–		–		–	2366	
33	33 2302-0301-0105	Муфта полиэтиленовая с компрессионным соединением DN 40x40, PN 16 CT PK ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	554		554		554	–	598
					–		–		–	44	
34	34 1122-0801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка НР = 99 %	шт.	287	1375,37	900,51	394730	258446	–	202208	644693
					474,86	236,82	136284	67967	–	47755	
35	35 2301-0201-0145	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80 (футляр)	м	26,25	1141		29951		29951	–	32347
					–		–		–	2396	
36	36 2301-0201-0186	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80 (футляр)	м	1	2536		2536		2536	–	2739
					–		–		–	203	
37	37 2301-0201-0221	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80 (футляр)	м	44,5	5746		255697		255697	–	276153
					–		–		–	20456	
38	38 1116-1201-0101	Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 100 мм НР = 98 %	сальник	109	2086,11	–	227386	–	2345	220540	483760
					2064,6	–	225041	–	–	35834	
39	39 1116-1201-0102	Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 200 мм НР = 98 %	сальник	178	2738,48	–	487449	–	5617	472195	1036416

					2706,92	–	481832	–	–	76772	
40	40	1122-0701-0101	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией НР = 99 %	км трубопровода	0,4735	57362,2	–	27161	–	1678	25228	56580
						53818,37	–	25483	–	–	4191	
		Раздел 3 Колодцы круглые из сб.ж/б.элементов Д=1500 мм, до Н=2,8м (41 шт) в сухих грунтах									
41	41	1122-1301-0101	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих НР = 99 %	м3 железобетонных и бетонных	10,865	21506,49	8960,24	233668	97353	31772	141328	404996
						9622	3517,07	104543	38213	–	30000	
42	42	2104-0301-0110	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	41	12180		499380		499380	–	539330
						–		–		–	39950	
43	43	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 %	м2 поверхности	134,48	853,43	19,95	114769	2683	77048	32898	159480
						260,54	2,5	35038	336	–	11813	
		Раздел 4 Колодцы круглые из сб.ж/б.элементов Д=2000 мм, до Н=2,8м (31 шт) в сухих грунтах									
44	44	1122-1301-0101	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих НР = 99 %	м3 железобетонных и бетонных	12,09	21506,29	8960,13	260011	108328	35354	157262	450655
						9621,92	3517,04	116329	42521	–	33382	
45	45	2104-0301-0115	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	31	20396		632276		632276	–	682858
						–		–		–	50582	
46	46	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 %	м2 поверхности	125,24	853,43	19,95	106884	2498	71755	30638	148524
						260,55	2,5	32631	313	–	11002	

		Раздел 5 Колодцы круглые из сб.ж/б.элементов Д=1500 мм, до Н=2,8м в мокрых грунтах (10шт)									
47	47	1122-1301-0102	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых НР = 99 %	м3 железобетонных и	2,65	41701,51	9070,94	110509	24038	42711	52592	176149
						16513,21	3533,21	43760	9363	–	13048	
48	48	2104-0301-0110	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	10	12180		121800		121800	–	131544
						–		–		–	9744	
49	49	1113-1001-0301	Поверхности стен. Гидроизоляция обмазочная из сухих смесей на цементной основе толщиной 2 мм. Устройство в два слоя (Пенетрон) НР = 69 %	м2	35,85	2525,77	21,73	90549	779	64328	17712	116922
						709,68	6,36	25442	228	–	8661	
		Раздел 6 Колодцы круглые из сб.ж/б.элементов Д=2000 мм, до Н=2,8м (6 шт) в сухих грунтах									
50	50	1122-1301-0102	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых НР = 99 %	м3 железобетонных и	2,34	41701,28	9071,37	97581	21227	37713	46440	155543
						16513,25	3533,33	38641	8268	–	11522	
51	51	2104-0301-0115	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	6	20396		122376		122376	–	132166
						–		–		–	9790	
52	52	1113-1001-0301	Поверхности стен. Гидроизоляция обмазочная из сухих смесей на цементной основе толщиной 2 мм. Устройство в два слоя НР = 69 %	м2	27,64	2525,83	21,74	69814	601	49597	13656	90148
						709,7	6,37	19616	176	–	6678	
		Раздел 7 Асфальтобетонное покрытие									
53	53	1127-0302-0104	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка НР = 108 %	м3 конструкции	26,25	2736,91	1199,31	71844	31482	–	57547	139742
						1537,6	492,27	40362	12922	–	10351	
54	54	1101-0203-0102	Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м2 спланированной площади	105	6,74	6,74	708	708	–	133	908
						–	1,76	–	185	–	67	

55	55	1101-0201-0101	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	26,25	74,4	74,4	1953	1953	–	521	2672
						–	27,54	–	723	–	198	
56	56	1127-0401-0101	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство НР = 108 %	м3 материала основания	10,5	3057,52	1020,48	32104	10715	19990	3954	38943
						133,24	215,43	1399	2262	–	2885	
57	57	1127-0403-0301	Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2) НР = 108 %	м2 основания	105	646	164,45	67830	17267	47240	9487	83502
						31,65	52,01	3323	5461	–	6185	
58	58	1127-0602-0303	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство НР = 108 %	м2 покрытия	105	1534,33	97,14	161105	10200	146502	8018	182653
						41,93	28,77	4403	3021	–	13530	

59	59	1127-0602-0403	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0303 НР = 108 % ктрр1=4; ктрм1=4; кэкс1=4; кмат1=4;	м2 покрытия	105	697,06	0,09	73191	9	73135	51	79101
						0,45	–	47	–	–	5859	
60	60	1127-0602-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство НР = 108 %	м2 покрытия	105	1692,67	97,14	177730	10200	163127	8018	200608
						41,93	28,77	4403	3021	–	14860	

		Итого						**34 982 668**				
		в том числе										
		- зарплата рабочих-строителей, тенге						4 658 201				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге						15 858 068				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге						2 996 489				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге						5 697 334				
		- накладные расходы, тенге						6 177 755				
		в т.ч. зарплата, тенге						555 998				
		- сметная прибыль (8 %), тенге						2 591 310				
		Всего						**34 982 668**				
		Временные здания и сооружения (2,6 %)						909 549				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,97 %)						1 065 999				
		Непредвиденные работы и затраты (2 %)						**739 164**				
		Итого в текущих ценах с 05.07.19 г.						**37 697 381**				
		Итого по акту в текущих ценах 2020 года, (Иинф = 1,050)						**39 582 250**				
		НДС (12 %)						4 749 870				
		Итого						**44 332 120**				

Заказчик:
И.о руководителя
ГУ "Хромтауский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильный дорог"
Каймышев А.Б.

Подрядчик:
Директор ТОО "Темир-Строй Сервис и Ко"
Ниеткалиев Г.И.

Авторского надзора
ТОО "Жобалық шешім"
Конивец М.Н.

Технического надзора
Инженер ТОО "TN stroy"
Уразымбетов А.С.

"SANA-2015". Версия 19.3.1 от 29.08.19 г.

Форма 2-В

Заказчик: ГУ "Хромтауский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильный дорог"

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: ТОО "Темир-Строй Сервис и Ко"

(организация, адрес, телефон)

Стройка : Строительство водопроводных сетей в с. Онгар, сельского округа Дон, Хромтауского района, Актюбинской области

(наименование, адрес)

Объект : Унифицированная водонапорная стальная башня заводского изготовления (системы Рожновского) емк.50м3 Н=18м (2шт) /ДОБАВИТЬ/

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 27 от 20.05.2021 г.

Акт приемки выполненных работ №54
за декабрь 2021 год
Общестроительные работы (2шт) /ДОБАВИТЬ/

Основание: ТП РК 15-100ВБ-2009 Смета № 2-2-1
Составлен в текущих ценах с 05.07.19 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 2 Подземная часть									
			2.2 Водопроводный бетонный колодец Д=1500мм, Нр.ч=1800мм									
1	1	21О2-0101-1007	Бетон тяжелый класса В25, F200, W8 ГОСТ 7473-2010 (устройство фундаментов)	м3	47,8	21637		1034249		1034249	–	1116989
						–		–		–	82740	

		Итого						**1 116 989**				
		в том числе										
		- материалы, изделия и конструкции, тенге						1 034 249				
		- сметная прибыль (8 %), тенге						82 740				
		Всего						**1 116 989**				
		Временные здания и сооружения (2,6 %)						29 042				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,97 %)						34 037				
		Непредвиденные работы и затраты (2 %)						**23 601**				
		Итого в текущих ценах с 05.07.19 г.						**1 203 669**				
		Итого по акту в текущих ценах 2020 года, (Иинф = 1,050)						**1 263 853**				
		НДС (12 %)						151 662				
		Итого						**1 415 515**				

Заказчик:

И.о руководителя
ГУ "Хромтауский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильный дорог"

_____ **Каймышев А.Б.**

Авторского надзора
ТОО "Жобалық шешім"

_____ **Конивец М.Н.**

Подрядчик:

Директор ТОО "Темир-Строй Сервис и Ко"

_____ **Ниеткалиев Г.И.**

Технического надзора
Инженер ТОО "TN stroy"

_____ **Уразымбетов А.С.**

Форма 2-В

Заказчик: ГУ "Хромтауский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильный дорог"

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: ТОО "Темир-Строй Сервис и Ко"

(организация, адрес, телефон)

Стройка : Строительство водопроводных сетей в с. Онгар, сельского округа Дон, Хромтауского района, Актюбинской области

(наименование, адрес)

Объект : Водозаборное сооружение из подземных источников с насосной станцией на скважине с насосом производительностью от 25 м3/ч до 80 м3/ч (2 шт) /ДОБАВИТЬ/

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 27 от 20.05.2021 г.

Акт приемки выполненных работ №55

за декабрь 2021 год

на строительные работы подземной насосной станции (2шт) /ДОБАВИТЬ/

Основание: , Смета №2-3-1

Составлен в текущих ценах с 05.07.19 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата маши-нистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 2 Бетонные и железобетонные конструкции камеры									
1	1	1111-0101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем НР = 94 %	м2 площади	7	217,14	30,43	1520	213	826	525	2209
						68,71	11	481	77	–	164	
2	2	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР = 91 %	м3	0,7	15654,29	1078,57	10958	755	9377	895	12801
						1180	225,71	826	158	–	948	

3	3	1122-1301-0101	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих НР = 99 %	м3 железобетонных и бетонных	5,34	21506,18	8960,11	114843	47847	15615	69461	199048
						9621,91	3517,23	51381	18782	–	14744	
4	4	2104-0302-0103	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН20 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	26349		52698		52698	–	56914
						–		–		–	4216	
5	5	2104-0301-0117	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	4	23115		92460		92460	–	99857
						–		–		–	7397	
6	6	2104-0301-0115	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	20396		40792		40792	–	44055
						–		–		–	3263	
7	7	2104-0302-0113	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП20-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	28056		56112		56112	–	60601
						–		–		–	4489	
8	8	2303-0101-0505	Люк полимерно-песчаный Тип-С СТ РК 2384-2013	комплект	2	7664		15328		15328	–	16554
						–		–		–	1226	

		Итого					492 039				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					52 688				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					48 815				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					19 017				

		- материалы, изделия и конструкции, тенге					283 208					
		- накладные расходы, тенге					70 881					
		в т.ч. зарплата, тенге					6 379					
		- сметная прибыль (8 %), тенге					36 447					
		Всего					**492 039**					
		Временные здания и сооружения (2,6 %)					12 793					
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,97 %)					14 994					
		Непредвиденные работы и затраты (2 %)					10 397					
		Итого в текущих ценах с 05.07.19 г.					530 222					
		Итого по акту в текущих ценах 2020 года, (Иинф = 1,050)					556 733					
		НДС (12 %)					66 808					
		Итого					623 541					

Заказчик:

И.о руководителя

ГУ "Хромтауский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильный дорог"

_____ Каймышев А.Б.

Подрядчик:

Директор ТОО "Темир-Строй Сервис и Ко"

_____ Ниеткалиев Г.И.

Авторского надзора

ТОО "Жобалық шешім"

_____ Конивец М.Н.

Технического надзора

Инженер ТОО "TN stroy"

_____ Уразымбетов А.С.

Форма 2-В

Заказчик: ГУ "Хромтауский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильный дорог"

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: ТОО "Темир-Строй Сервис и Ко"

(организация, адрес, телефон)

Стройка : Строительство водопроводных сетей в с. Онгар, сельского округа Дон, Хромтауского района, Актюбинской области

(наименование, адрес)

Объект : Водозаборное сооружение из подземных источников с насосной станцией на скважине с насосом производительностью от 25 м3/ч до 80 м3/ч (2 шт) /ДОБАВИТЬ/

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 27 от 20.05.2021 г.

Акт приемки выполненных работ №56

за декабрь 2021 год

На автоматизацию и электрооборудование (2шт) /ДОБАВИТЬ/

Основание: Смета №2-3-4

Составлен в текущих ценах с 05.07.19 г.

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата маши-нистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 2 Электрооборудование									
1	1	1308-0104-0201	Шкаф управления и регулирования. Монтаж оборудования НР = 72 %	шкаф	2	25071 / 16224	7028 / 2425	50142 / 32448	14056 / 4850	3638 / –	26855 / 6160	83157

2	2 5102-1302-0710 (об)	Шкаф управления для насосной станции повышения давления на 2 насоса AKVA VP1 (прим)	шт.	2	896149	1792298	–	–	1792298
					–	–	1792298	–	

		Итого						**1 875 455**			
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге						32 448			
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге						14 056			
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге						4 850			
		- материалы, изделия и конструкции, тенге						3 638			
		- оборудование, тенге						1 792 298			
		- накладные расходы, тенге						26 855			
		в т.ч. зарплата, тенге						2 417			
		- сметная прибыль (8 %), тенге						6 160			
		Всего						**1 875 455**			
		Временные здания и сооружения (2,6 %)						2 162			
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,97 %)						2 534			
		Непредвиденные работы и затраты (2 %)						**1 757**			
		Итого в текущих ценах с 05.07.19 г.						**1 881 908**			
		Итого по акту в текущих ценах 2020 года, (Иинф = 1,050)						**1 976 004**			
		НДС (12 %)						237 120			
		Итого						**2 213 124**			

Заказчик:

И.о руководителя
ГУ "Хромтауский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильный дорог"

_____ Каймышев А.Б.

Авторского надзора
ТОО "Жобалық шешім"

_____ Конивец М.Н.

Подрядчик:

Директор ТОО "Темир-Строй Сервис и Ко"

_____ Ниеткалиев Г.И.

Технического надзора
Инженер ТОО "TN stroy"

_____ Уразымбетов А.С.

Форма 2-В

Заказчик: ГУ "Хромтауский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильный дорог"

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: ТОО "Темир-Строй Сервис и Ко"

(организация, адрес, телефон)

Стройка : Строительство водопроводных сетей в с. Онгар, сельского округа Дон, Хромтауского района, Актюбинской области

(наименование, адрес)

Объект : Здание бактерицидной и пожарной установок /ДОБАВИТЬ/

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 27 от 20.05.2021 г.

Акт приемки выполненных работ №57

за декабрь 2021 г.

на Общестроительные работы /ДОБАВИТЬ/

Основание: , Смета №2-4-1

Составлен в текущих ценах с 05.07.19 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата маши-нистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 1 Земляные работы									
1	1	1101-0101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 %	м3 грунта	9,8	150,82	143,06	1478	1402	–	297	1917
						7,76	34,39	76	337	–	142	
2	2	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 % т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2;	м3 грунта	0,56	1864,29	–	1044	–	–	752	1940

					1864,29	–	1044	–	–	144	
3	3 1101-0102-0308	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР = 72 %	м3 грунта	7,86	201,02	192,24	1580	1511	1	337	2070
					8,65	50,89	68	400	–	153	
4	4 4102-0103-1001	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км	т	14,15	41		580		–	–	626
					–		–		–	46	
5	5 1101-0102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале НР = 72 %	м3 грунта	7,86	20,36	17,3	160	136	1	54	231
					2,93	6,62	23	52	–	17	
6	6 1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	2,5	810,8	–	2027	–	–	1459	3765
					810,8	–	2027	–	–	279	
7	7 1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	2,5	152,4	73,2	381	183	–	202	630
					79,2	32,8	198	82	–	47	
	Раздел 2 Фундаменты и стены										
8	8 1108-0101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство НР = 93 %	м3 основания	4,95	5465,86	1677,78	27056	8305	14716	6945	36721
					815,15	693,54	4035	3433	–	2720	
9	9 1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР = 91 %	м3	1,98	15655,05	1079,8	30997	2138	26523	2533	36212
					1179,8	226,26	2336	448	–	2682	
10	10 1106-0101-0115	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство НР = 91 %	м3	3,58	25791,06	1657,82	92332	5935	79700	7282	107583

					1870,67	364,53	6697	1305	–	7969		
11	11	1106-0301-0701	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм НР = 91 %									
				т	0,32029	18754,88	1330,04	6007	426	92	5099	11994
						17137,59	355,93	5489	114	–	888	
12	12	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014									
				т	0,32029	217344		69613		69613	–	75182
						–		–		–	5569	
13	13	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 %	м2 поверхности	5,6	853,39	19,82	4779	111	3209	1370	6641
						260,54	2,5	1459	14	–	492	
		Раздел 3 Монтаж										
14	14	5800-1100-0000 (пл) (об)Прайс ТОО "Акватория-Актобе"	Стоимость блочно-модульного здания раз. 6,0х2,4х2,4 м, вес 4200 кг									
				к-т	1	3742914		3742914		–	–	3742914
						–		–		3742914	–	

		Итого					4 028 426				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					23 452				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					20 147				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					6 185				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					193 855				
		- оборудование, тенге					3 742 914				
		- перевозка грузов, тенге					580				

		- накладные расходы, тенге						26 330				
		в т.ч. зарплата, тенге						2 370				
		- сметная прибыль (8 %), тенге						21 148				
		Всего						**4 028 426**				
		Временные здания и сооружения (2,6 %)						7 423				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,97 %)						8 700				
		Непредвиденные работы и затраты (2 %)						**6 033**				
		Итого в текущих ценах с 05.07.19 г.						4 050 582				
		Итого по акту в текущих ценах 2020 года, (Иинф = 1,050)						4 253 111				
		НДС (12 %)						510 373				
		Итого						4 763 485				

Заказчик:

И.о руководителя
ГУ "Хромтауский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильный дорог"

_____ Каймышев А.Б.

Авторского надзора
ТОО "Жобалық шешім"

_____ Конивец М.Н.

Подрядчик:

Директор ТОО "Темир-Строй Сервис и Ко"

_____ Ниеткалиев Г.И.

Технического надзора
Инженер ТОО "TN stroy"

_____ Уразымбетов А.С.

Форма 2-В

Заказчик: ГУ "Хромтауский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильный дорог"
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: ТОО "Темир-Строй Сервис и Ко"
(организация, адрес, телефон)

Стройка : Строительство водопроводных сетей в с. Онгар, сельского округа Дон, Хромтауского района, Актюбинской области
(наименование, адрес)

Объект : Наружные сети электроснабжения /ДОБАВИТЬ/
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 27 от 20.05.2021 г.

Акт приемки выполненных работ №58
за декабрь 2021 год
на Наружные сети электроснабжения /ДОБАВИТЬ/

Основание: Смета № 4-1-1
Составлен в текущих ценах с 05.07.19 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 5 Строительство ВЛ-10кВ									
1	1	2104-0405-0204	Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ105 из тяжелого бетона класса В30 СТ РК 2387-2013									
				шт.	2	38635		77270		77270	–	83452
						–		–		–	6182	
2	2	1109-0501-0302	Постановка болтов высокопрочных НР = 69 %	болт	1	258	3	258	3	54	139	429
						201	1	201	1	–	32	

3	3 2113-0201-1001	Болты высокопрочные	т	0,0006	1068756		641		641	–	692
					–		–		–	51	
4	4 2404-0207-1901	Траверса для поперечно-несущих тросов оцинкованная ГОСТ Р 51177-98 (прим. надставка ТС-1)	шт.	1	9265		9265		9265	–	10006
					–		–		–	741	
5	5 1308-0103-3101	Зажим без кожуха. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	8	509,38	10,13	4075	81	–	2895	7528
					499,25	3,38	3994	27	–	558	
6	6 2404-0204-1202	Зажимы соединительные плашечные ПС-2-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	513		1026		1026	–	1108
					–		–		–	82	
7	7 2404-0203-0301	Зажимы натяжные болтовые НБ-2-6 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	2899		17394		17394	–	18786
					–		–		–	1392	
8	8 2404-0109-0402	Изолятор колпачок К-6	шт.	25	54		1350		1350	–	1458
					–		–		–	108	
9	9 2404-0201-0761	Звенья промежуточные трехлапчатые типа ПРТ-7-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	697		4182		4182	–	4517
					–		–		–	335	
10	10 1308-0103-0101	Изолятор опорный напряжением до 10 кВ. Монтаж оборудования. Количество точек крепления 1 НР = 72 %	шт.	12	701,92	87,83	8423	1054	480	5222	14737
					574,08	30,33	6889	364	–	1092	
11	11 2404-0106-0106	Изоляторы подвесные стеклянные ПС70Е 212W ГОСТ 6490-93	шт.	12	3203		38436		38436	–	41511
					–		–		–	3075	

12	12 2404-0201-0203	Ушки однолапчатые типа У1-7-16 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	1153	–	6918	–	6918	–	553	7471

		Итого						**191 695**				
		в том числе										
		- зарплата рабочих-строителей, тенге						11 084				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге						1 138				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге						392				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге						157 016				
		- накладные расходы, тенге						8 256				
		в т.ч. зарплата, тенге						743				
		- сметная прибыль (8 %), тенге						14 201				
		Всего						**191 695**				
		Временные здания и сооружения (2,6 %)						4 984				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,97 %)						5 841				
		Непредвиденные работы и затраты (2 %)						**4 050**				
		Итого в текущих ценах с 05.07.19 г.						**206 571**				
		Итого по акту в текущих ценах 2020 года, (Иинф = 1,050)						**216 899**				
		НДС (12 %)						26 028				
		Итого						**242 927**				

Заказчик:

И.о руководителя
ГУ "Хромтауский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильный дорог"

_____ **Каймышев А.Б.**

Подрядчик:

Директор ТОО "Темир-Строй Сервис и Ко"

_____ **Ниеткалиев Г.И.**

Авторского надзора
ТОО "Жобалық шешім"

_____ **Конивец М.Н.**

Технического надзора
Инженер ТОО "TN stroy"

_____ **Уразымбетов А.С.**

"SANA-2015". Версия 19.3.1 от 29.08.19 г.

Форма 2-В

Заказчик: ГУ "Хромтауский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильный дорог"

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: ТОО "Темир-Строй Сервис и Ко"

(организация, адрес, телефон)

Стройка : Строительство водопроводных сетей в с. Онгар, сельского округа Дон, Хромтауского района, Актюбинской области

(наименование, адрес)

Объект : Автоматизация комплексная /ДОБАВИТЬ/

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 27 от 20.05.2021 г.

Акт приемки выполненных работ №59

за декабрь 2021 г.

Автоматизация комплексная /ДОБАВИТЬ/

Основание: Смета № 5-1-1

Составлен в текущих ценах с 05.07.19 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 1 Автоматизация									
1	1	1308-0201-0301	Кабель в траншее один. Устройство постели НР = 72 %	м кабеля	485	513,25	438,37	248927	212610	–	78963	354121
						74,88	151,25	36317	73354	–	26231	

2	2 1308-0201-0302	Кабель в траншее один. Устройство постели. Добавлять на каждый последующий кабель к норме 1308-0201-0301 НР = 72 %	м кабеля	485	150,59	125,63	73035	60929	–	23852	104638
					24,96	43,34	12106	21022	–	7751	
3	3 2306-0201-1403	Кабели контрольные КВВГз 7х1,5 ГОСТ 1508-78	км	1	409542		409542		409542	–	442305
					–		–		–	32763	
4	4 1308-0206-2203	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава НР = 72 %	м	970	110,15	3,51	106843	3409	21343	59952	180139
					84,63	1,21	82091	1176	–	13344	
5	5 2306-1705-0104	Металлорукав Р3-ЦХ 20	м	970	201		194970		194970	–	210568
					–		–		–	15598	

		Итого					**1 291 771**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					130 514				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					276 948				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					95 552				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					625 855				
		- накладные расходы, тенге					162 767				
		в т.ч. зарплата, тенге					14 649				
		- сметная прибыль (8 %), тенге					95 687				
		Всего					**1 291 771**				
		Временные здания и сооружения (2,6 %)					33 586				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,97 %)					39 363				

		Непредвиденные работы и затраты (2 %)						27 294				
		Итого в текущих ценах с 05.07.19 г.						1 392 015				
		Итого по акту в текущих ценах 2020 года, (Иинф = 1,050)						1 461 615				
		НДС (12 %)						175 394				
		Итого						1 637 009				

Заказчик:

И.о руководителя
ГУ "Хромтауский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильный дорог"

_____ **Каймышев А.Б.**

Авторского надзора
ТОО "Жобалық шешім"

_____ **Конивец М.Н.**

Подрядчик:

Директор ТОО "Темир-Строй Сервис и Ко"

_____ **Ниеткалиев Г.И.**

Технического надзора
Инженер ТОО "TN stroy"

_____ **Уразымбетов А.С.**

Форма 2-В

Заказчик: ГУ "Хромтауский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильный дорог"

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: ТОО "Темир-Строй Сервис и Ко"

(организация, адрес, телефон)

Стройка : Строительство водопроводных сетей в с. Онгар, сельского округа Дон, Хромтауского района, Актюбинской области

(наименование, адрес)

Объект : Благойстройство территории /ДОБАВИТЬ/

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 27 от 20.05.2021 г.

Акт приемки выполненных работ №60

за декабрь 2021 год

на Благоустройство территории площадки водопроводных сооружений /ДОБАВИТЬ/

Основание: Смета №7-1-1

Составлен в текущих ценах с 05.07.19 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 6 Железобетонный марш с ограждением									
1	1	1109-0304-0101	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж НР = 69 %	т конструкций	0,25	70592	25520	17648	6380	2533	7382	27032
						34940	7856	8735	1964	–	2002	
2	2	2106-0208-0501	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,25	544426		136107		136107	–	146996
						–		–		–	10889	

		Итого						**174 028**				
		в том числе										
		- зарплата рабочих-строителей, тенге						8 735				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге						6 380				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге						1 964				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге						138 640				
		- накладные расходы, тенге						7 382				
		в т.ч. зарплата, тенге						664				
		- сметная прибыль (8 %), тенге						12 891				
		Всего						**174 028**				
		Временные здания и сооружения (2,6 %)						4 525				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,97 %)						5 303				
		Непредвиденные работы и затраты (2 %)						**3 677**				
		Итого в текущих ценах с 05.07.19 г.						**187 533**				
		Итого по акту в текущих ценах 2020 года, (Иинф = 1,050)						**196 910**				
		Скидка согласно договора						**-6 273**				
		Итого со скидкой						**190 637**				
		НДС (12 %)						22 876				
		Итого						**213 513**				

Заказчик:

И.о руководителя
ГУ "Хромтауский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильный дорог"

_____ **Каймышев А.Б.**

Подрядчик:

Директор ТОО "Темир-Строй Сервис и Ко"

_____ **Ниеткалиев Г.И.**

Авторского надзора
ТОО "Жобалық шешім"

_____ **Конивец М.Н.**

Технического надзора
Инженер ТОО "TN stroy"

_____ **Уразымбетов А.С.**

"SANA-2015". Версия 19.3.1 от 29.08.19 г.

Форма 2-В

Заказчик: **ГУ "Хромтауский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильный дорог"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: **ТОО "Темир-Строй Сервис и Ко"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка : **Строительство водопроводных сетей в с. Онгар, сельского округа Дон, Хромтауского района, Актюбинской области**

(наименование, адрес)

Объект : Перевозка материалов с г. Актобе до с. Дон , Хромтауского раона

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 27 от 20.05.2021 г.**

Акт приемки выполненных работ №61

за декабрь 2021 год

Перевозка материалов

Основание: Смета №1-1-1

Составлен в текущих ценах с 05.07.19 г.

тенге

№ п/п		Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Раздел 1 Перевозка строительных материало с г.Актобе до с. Дон на 80 км									
1	1	4101-0204-1080	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 1. Расстояние перевозок 80 км	т	533,53	1917		1022777		–	–	1104599
						–		–		–	81822	

2	2	4108-0201-1030	Перевозка автомобилями трубовозами вне населенных пунктов. Грузоподъемность 13 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	17,6	1146	20170	–	–	21784
						–	–	–	1614	
3	3	4108-0201-1991	Перевозка автомобилями трубовозами вне населенных пунктов. Грузоподъемность 13 т. Класс груза 1. За каждый следующий км свыше 30 км К=50,000;	т·км	880	26	22880	–	–	24710
						–	–	–	1830	
4	4	4106-0101-1030	Перевозка строительных грузов автобетоносмесителями. Объем 6 м3. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	187,2	1636	306259	–	–	330760
						–	–	–	24501	
5	5	4106-0101-1991	Перевозка строительных грузов автобетоносмесителями. Объем 6 м3. Класс груза 1. За каждый следующий км свыше 30 км К=50,000;	т·км	9360	31	290160	–	–	313373
						–	–	–	23213	
6	6	4101-0201-1080	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 5,7 т. Класс груза 1. Расстояние перевозок 80 км	т	10,88	3806	41409	–	–	44722
						–	–	–	3313	
		Итого					**1 839 948**			

		в том числе									
		- перевозка грузов, тенге					1 703 655				
		- сметная прибыль (8 %), тенге					136 293				
		Всего					**1 839 948**				
		Непредвиденные работы и затраты (2 %)					**36 799**				
		Итого в текущих ценах с 05.07.19 г.					**1 876 747**				
		Итого по акту в текущих ценах 2020 года, (Иинф = 1,050)					**1 970 584**				
		НДС (12 %)					236 470				
		Итого					**2 207 054**				

Заказчик:

И.о руководителя
ГУ "Хромтауский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильный дорог"

_____ **Каймышев А.Б.**

Подрядчик:

Директор ТОО "Темир-Строй Сервис и Ко"

_____ **Ниеткалиев Г.И.**

Авторского надзора
ТОО "Жобалык шешім"

_____ **Конивец М.Н.**

Технического надзора
Инженер ТОО "TN stroy"

_____ **Уразымбетов А.С.**