Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

Заказчик **Коммунальное государственное учреждение "Аппарат акима Алатауского района города Алматы",Г.АЛМАТЫ, АЛАТАУСКИЙ РАЙОН, МИКРОРАЙОН ШАНЫРАК-2, УЛИЦА ЖАНКОЖА БАТЫР, ДОМ 26**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

ИИН/БИН **080740008679**

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "СПЕЦКОММУНСТРОЙ",050000, Республика Казахстан, город Алматы, мкр-н Самал-2, дом № 71, к.10**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

051140009938

Договор (контракт) Д/С №1/01 от 03.07.2024 г. к Договору №1 РБС от 18.06.2024 г.

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер документа	Дата составления
30	**18.11.2024**

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительство распределительных сетей водопровода и водоотведения мкр. Акбулак (2-я очередь			работа	1	113 443 069,65	113 443 069,65	12 154 614,61
				Итого	1	x	113 443 069,65	12 154 614,61

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор по строительству объектов / _____ / Отегенов К.Б.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 18.11.2024

М.П.

Технический надзор
ТОО "Алматы Сапа инжиниринг"
Директор / _____ / Дайырманов Р.С.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Утверждена
приказом Министра индустрии и инфраструктуного
развития Республики Казахстан от 5 августа 2021г. года №420

Заказчик **Коммунальное государственное учреждение "Аппарат акима Алатауского района города Алматы"**
Подрядчик **ТОО "СПЕЦКОММУНСТРОЙ"**
Наименование стройки: Строительство распределительных сетей водопровода и водоотведения мкр. Акбулак (2-я очередь)

СПРАВКА № 3
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
за ноябрь 2024 года

Код	Код	Договор		Источник		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	Д/с №1/01 к Дог №1РБС	03.07.2024г. 18.06.2024г.	наимено-нован.	код	наименование	код

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тыс.тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце	из графы 1							
		без НДС	Строительно-монтажные работы	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в смете	дополнительные			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство распределительных сетей водопровода и водоотведения мкр. Акбулак (2-я очередь)	**227 519 259,70**	**101 288 455,04**							**12 154 614,61**	**113 443 069,65**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "СПЕЦКОММУНСТРОЙ"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор по строительству **Отегенов К.Б.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)
МП

Технический надзор:
ТОО "Алматы Сапа инжиниринг"

Директор **Дайырманов Р.С.**

Принял (Заказчик)

КГУ "Аппарат акима Алатауского района города Алматы"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Заместитель акима Алатауского района города Алматы **Бесіров Е.С.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)
МП

Заказчик Коммунальное государственное учреждение "Аппарат акима Алатауского района города Алматы", БИН 080740008679

Подрядчик ТОО "СПЕЦКОММУНСТРОЙ"

Наименование стройки Строительство распределительных сетей водопровода и водоотведения мкр. Акбулак (2-я очередь)

Д/с № 1/01 от 03.07.2024 к Договору № 1РБС от 18.06.2024 года

Реестр №3
актов выполненных работ за ноябрь 2024 г.

№ п/п	№ сметы	№ АВР	Наименование сметы	Стоимость АВР
1	02-01	1	Наружные сети водоснабжения	15 659 248,88
2	02-02	2	Наружные сети канализации работы	97 783 820,77
			ВСЕГО:	**113 443 069,65**
			удержания аванса	**34 032 920,90**
			ИТОГО к оплате	**79 410 148,76**

ТОО "СПЕЦКОММУНСТРОЙ"
БИН 051140009938
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный

Директор по строительству **Отегенов К.Б.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Исполнитель
Инженер-сметчик **Спатаева У.Ш.**

Форма по приложению 3-1
Приказ Министра экономики и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **Коммунальное государственное учреждение "Аппарат акима Алатауского района города Алматы", БИН 080740008679**
г.Алматы, Микрорайон ШАНЫРАК-2 , Улица ЖАНКОЖА БАТЫР, 26
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "СПЕЦКОММУНСТРОЙ" , БИН 051140009938**
г.Алматы, САМАЛ 2, 71
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство распределительных сетей водопровода и водоотведения мкр. Акбулак (2-я очередь)**
(наименование, адрес)

Объект : **02-01 Наружные сети водоснабжения**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **Дополнительное соглашение № 1/01 от 03.07.2024 к Договору № 1РБС от 18.06.2024 года**

Акт выполненных работ №5

за **Ноябрь 2024** (месяц, год) на **02-01 Наружные сети водоснабжения** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 16.10 2023

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	6101-0102-0114 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м³, группа грунта 2	м³	646,99	361,0 0,0	361,0 80,0	233 563,4 0,0	233 563,4 51 759,2			233 563,4	
2	2	6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 2	м³	20,01	9 691,0 9 691,0	0,0 0,0	193 917,0 193 917,0	0,0 0,0			193 917,0	
3	3	6101-0107-0801 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство грунтовых подушек методом послойной укатки, группы просадочные	м³	37	1 364,0 7,0	1 357,0 339,0	50 468,0 259,0	50 209,0 12 543,0			50 468,0	
4	4	211-401-0101 *РСНБ РК 2022*	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м³	37	3 517,0		130 129,0		130 129,0		130 129,0	
5	5	6101-0206-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 1	м³	147,8	3 838,0 3 838,0	0,0 0,0	567 256,4 567 256,4	0,0 0,0			567 256,4	
6	6	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2	м³	147,8	661,0 411,0	250,0 82,0	97 695,8 60 745,8	36 950,0 12 119,6			97 695,8	
7	7	6101-0107-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м³	147,8	216,0 46,0	167,0 38,0	31 924,8 6 798,8	24 682,6 5 616,4	443,4		31 924,8	
8	8	6101-0106-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л.с), группа грунта 2	м³	478	66,0 0,0	66,0 17,0	31 548,0 0,0	31 548,0 8 126,0			31 548,0	
9	9	6101-0106-0111 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 5 м, к норме 6101-0106-0105	м³	478	29,0 0,0	29,0 8,0	13 862,0 0,0	13 862,0 3 824,0			13 862,0	
10	10	1101-0107-1305 *РСНБ РК 2022*	Канавьеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 2	м³ грунта	41,2	142,0 0,0	142,0 34,0	5 850,4 0,0	5 850,4 1 400,8			5 850,4	
11	11	1220-0101-0104 *РСНБ РК 2022*	Основание с покрытием асфальтобетонным. Разборка	м³	151,7	11 448,0 7 656,0	3 792,0 1 210,0	1 736 661,6 1 161 415,2	575 246,4 183 557,0			1 736 661,6	
12	28	6121-0105-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм	км	0,272	1 307 486,0 1 094 191,0	212 085,0 55 812,0	355 636,11 297 619,93	57 687,05 15 180,72	329,13		355 636,11	
13	29	6121-0105-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм	км	1,558	1 245 979,0 1 057 514,0	187 703,0 49 457,0	1 941 235,17 1 647 606,88	292 441,29 77 053,78	1 187,0		1 941 235,17	
14	31	241-201-0410 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 63х5,8 мм	м	274,72	1 193,0		327 740,85		327 740,85		327 740,85	
15	32	241-201-0401 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 20х2,0 мм		1 573,58	148,0		232 889,74		232 889,74		232 889,74	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м									
16	75	6121-0701-0101 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах сухих		23,680006	82 358,0	27 947,0	1 950 237,76	661 785,14	116 766,08		1 950 237,76	
				$м^3$		49 480,0	8 808,0	1 171 686,54	208 573,32				
17	76	225-101-0602 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП15		16	39 907,0		638 512,0		638 512,0		638 512,0	
				шт.									
18	77	225-101-0109 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9		32	24 775,0		792 800,0		792 800,0		792 800,0	
				шт.									
19	78	225-101-0609 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1		16	35 292,0		564 672,0		564 672,0		564 672,0	
				шт.									
20	79	225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6		48	3 427,0		164 496,0		164 496,0		164 496,0	
				шт.									
21	80	225-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3		16	6 272,0		100 352,0		100 352,0		100 352,0	
				шт.									
22	81	244-202-0101 *РСНБ РК 2022*	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)		16	19 349,0		309 584,0		309 584,0		309 584,0	
				комплект									
23	84	1108-0101-0307 *РСНБ РК 2022*	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слои по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону		180,83907	4 860,0	42,0	878 877,88	7 594,93	634 203,09		878 877,88	
				$м^2$ поверхности		1 311,0	6,0	237 079,86	1 084,88				
			Итого вне раздела					**11 349 909,91**	**1 991 420,21**	**4 014 104,29**	**0,0**	**11 349 909,91**	
								5 344 385,41	**580 838,7**	**0,0**	**0,0**		
			ИТОГО по акту					**11 349 909,91**	**1 991 420,21**	**4 014 104,29**	**0,0**	**11 349 909,91**	
								5 344 385,41	**580 838,7**	**0,0**	**0,0**		
		Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (6,3%)								38873018,14*6,3/100		715 044,32	
		Итого с затратами на организацию и управление СМР								38873018,14+2449000,14		**12 064 954,23**	
		Сметная прибыль (5%)								41322018,28*5/100		603 247,71	
		Непредвиденные работы и затраты (5%)								41322018,28*5/100		603 247,71	
		Итого с непредвиденными работами и затратами										**13 271 449,66**	
		Итого в текущих ценах 2024 года, к = 1,075								45454220,1*1,075		**14 266 808,38**	
		НДС (12%)								48863286,61*12/100		1 712 017,01	
		Итого с НДС								48863286,61+5863594,39		**15 978 825,39**	
		Всего по форме с конкурсной скидкой 2%	**К=0,98**									**15 659 248,88**	
		в том числе НДС										**1 677 776,67**	

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "СПЕЦКОММУНСТРОЙ"
БИН 051140009938
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор по строительству **Отегенов К.Б.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Принял (Заказчик)

Коммунальное государственное учреждение "Аппарат акима Алатауского района города Алматы"
БИН 080740008679
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

ТОО" Улмад "
(наименование организации, бизнес идентификационный номер и индивидуальный идентификационный номер)

Эксперт авторского надзора **Умаров Е.Ж.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Эксперт(ы) технического надзор:

ТОО "Алматы Сапа инжиниринг"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Эксперт технического надзора **Арипжанов Б. М.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **Коммунальное государственное учреждение "Аппарат акима Алатауского района города Алматы", БИН 080740008679**
г.Алматы, Микрорайон ШАНЫРАК-2 , Улица ЖАНКОЖА БАТЫР, 26
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "СПЕЦКОММУНСТРОЙ" , БИН 051140009938**
г.Алматы, САМАЛ 2, 71
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство распределительных сетей водопровода и водоотведения мкр. Акбулак (2-я очередь)**
(наименование, адрес)

Объект : **02-02 Наружные сети канализации**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **Дополнительное соглашение № 1/01 от 03.07.2024 к Договору № 1РБС от 18.06.2024 года**

Акт выполненных работ №6

за **Ноябрь 2024** (месяц, год) на **02-02 Наружные сети канализации** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 16.10.2023

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	6101-0102-0114 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м³, группа грунта 2	м³	3 471,06	361,0 0,0	361,0 80,0	1 253 052,66 0,0	1 253 052,66 277 684,8			1 253 052,66	
2	2	6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 2	м³	173,43	9 691,0 9 691,0	0,0 0,0	1 680 710,13 1 680 710,13	0,0 0,0			1 680 710,13	
3	3	6101-0107-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т, первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м³	520,7	240,0 0,0	240,0 62,0	124 968,0 0,0	124 968,0 32 283,4			124 968,0	
4	4	6101-0107-0801 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство грунтовых подушек методом послойной укатки, грунты просадочные	м³	173,43	1 364,0 7,0	1 357,0 339,0	236 558,52 1 214,01	235 344,51 58 792,77			236 558,52	
5	5	211-401-0101 *РСНБ РК 2022*	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м³	173,43	3 517,0		609 953,31		609 953,31		609 953,31	
6	6	6101-0206-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 1	м³	1 041,4	3 838,0 3 838,0	0,0 0,0	3 996 893,2 3 996 893,2	0,0 0,0			3 996 893,2	
7	7	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2	м³	1 041,4	661,0 411,0	250,0 82,0	688 365,4 428 015,4	260 350,0 85 394,8			688 365,4	
8	8	6101-0107-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м³	1 041,4	216,0 46,0	167,0 38,0	224 942,4 47 904,4	173 913,8 39 573,2	3 124,2		224 942,4	
9	9	6101-0106-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л.с), группа грунта 2	м³	2 256,23	66,0 0,0	66,0 17,0	148 911,18 0,0	148 911,18 38 355,91			148 911,18	
10	10	6101-0106-0111 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 5 м, к норме 6101-0106-0105	м³	2 256,23	29,0 0,0	29,0 8,0	65 430,67 0,0	65 430,67 18 049,84			65 430,67	
11	11	1101-0102-0326 *РСНБ РК 2022*	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м³	м³ грунта	12 699	465,0 36,0	428,0 98,0	5 905 035,0 457 164,0	5 435 172,0 1 244 502,0	12 699,0		5 905 035,0	
12	12	412-102-0110 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км	т·км	222 232,5	69,0		15 334 042,5				15 334 042,5	
13	13	1101-0102-0326 *РСНБ РК 2022*	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м³	м³ грунта	6 948	465,0 36,0	428,0 98,0	3 230 820,0 250 128,0	2 973 744,0 680 904,0	6 948,0		3 230 820,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
14	14	412-102-0113 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 13 км	тКм	158 067	64,0		10 116 288,0				10 116 288,0	
15	15	1220-0101-0102 *РСНБ РК 2022*	Основание щебеночное. Разборка	м³	1 302,98	1 092,0	582,0	1 422 854,16	758 334,36			1 422 854,16	
						510,0	127,0	664 519,8	165 478,46				
16	17	1220-0101-0104 *РСНБ РК 2022*	Основание с покрытием асфальтобетонным. Разборка	м³	421,07	11 448,0	3 792,0	4 820 409,36	1 596 697,44			4 820 409,36	
						7 656,0	1 210,0	3 223 711,92	509 494,7				
17	29	6121-0101-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Укладка трубопроводов из труб водопроводных хризотилцементных с соединением при помощи муфт, диаметр труб 200 мм	км	0,624	10 606 418,0	232 215,0	6 618 404,96	144 902,28	5 360 244,76		6 618 404,96	
						1 784 067,0	66 065,0	1 113 257,92	41 224,71				
18	30	6121-0105-0406 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Укладка трубопроводов в траншею из полимерных труб, наружный диаметр 160 мм	км	0,554	1 748 506,0	609 406,0	968 672,43	337 611,0			968 672,43	
						1 139 100,0	150 852,0	631 061,43	83 572,13				
19	31	241-201-0616 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 160х9,5 мм	м	559,54	5 431,0		3 038 861,62		3 038 861,62		3 038 861,62	
20	32	6124-0201-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покрытие кабеля, проложенного в траншеях, лентой сигнальной	м	1 178	24,0	2,0	28 272,0	2 356,0			28 272,0	
						22,0	1,0	25 916,0	1 178,0				
21	33	249-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Теплосеть", "Канализация","Водопровод" размерами 150 м х 0,2 м	м	1 178	81,0		95 418,0		95 418,0		95 418,0	
22	35	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство бетонной подготовки	м³	2,6802	31 196,0	2 741,0	83 611,6	7 346,4	60 352,8		83 611,6	
						5 937,0	567,0	15 912,4	1 519,6				
23	38	6122-0401-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев, диаметр 1 м в сухих грунтах	м³	8,522719	118 567,0	31 946,0	1 010 513,26	272 266,64	40 849,32		1 010 513,26	
						81 828,0	9 973,0	697 397,03	84 997,01				
24	39	225-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН10	шт.	15	23 345,0		350 175,0		350 175,0		350 175,0	
25	40	225-101-0105 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-6	шт.	15	11 108,0		166 620,0		166 620,0		166 620,0	
26	41	225-101-0106 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-9	шт.	5	15 930,0		79 650,0		79 650,0		79 650,0	
27	42	225-101-0605 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-1	шт.	15	15 985,0		239 775,0		239 775,0		239 775,0	
28	43	225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	15	3 427,0		51 405,0		51 405,0		51 405,0	
29	44	225-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	15	6 272,0		94 080,0		94 080,0		94 080,0	
30	45	244-202-0102 *РСНБ РК 2022*	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Т (С250)	комплект	15	36 711,0		550 665,0		550 665,0		550 665,0	
31	46	261-107-0626 *РСНБ РК 2022*	Скобы ходовые	шт.	8,56	785,0		6 719,6		6 719,6		6 719,6	
32	47	6122-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев, диаметр 1,5 м в сухих грунтах	м³	36,785	94 794,0	21 663,0	3 486 997,07	796 873,1	594 666,07		3 486 997,07	
						56 965,0	6 837,0	2 095 457,89	251 499,01				
33	48	225-101-0602 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	22	39 907,0		877 954,0		877 954,0		877 954,0	
34	49	225-101-0108 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6	шт.	10	16 605,0		166 050,0		166 050,0		166 050,0	
35	50	225-101-0109 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	44	24 775,0		1 090 100,0		1 090 100,0		1 090 100,0	
36	51	225-101-0609 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1		22	35 292,0		776 424,0		776 424,0		776 424,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
37	52	225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт шт	22	3 427,0		75 394,0		75 394,0		75 394,0	
38	53	225-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт шт	22	6 272,0		137 984,0		137 984,0		137 984,0	
39	54	244-202-0102 *РСНБ РК 2022*	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Т (С250)	комплект комплект	22	36 711,0		807 642,0		807 642,0		807 642,0	
40	55	261-107-0626 *РСНБ РК 2022*	Скобы хозовые	шт шт	208	785,0		163 280,0		163 280,0		163 280,0	
41	56	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ $м^2$	10,36	4 860,0 1 311,0	42,0 6,0	50 349,3 13 582,27	435,13 62,05	36 332,65		50 349,3	
			ИТОГО по акту					**70 874 252,33** **15 342 845,8**	**14 587 709,17** **3 614 566,39**	**15 493 367,33** **0,0**	**0,0** **0,0**	**70 874 252,33**	
			Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (6,3%)							38873018,14*6,3/100		4 465 077,9	
			Итого с затратами на организацию и управление СМР							38873018,14+2449000,14		**75 339 330,23**	
			Сметная прибыль (5%)							41322018,28*5/100		3 766 966,51	
			Непредвиденные работы и затраты (5%)							41322018,28*5/100		3 766 966,51	
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**82 873 263,25**	
			Итого в текущих ценах 2024 года, к = 1,075							45454220,1*1,075		**89 088 757,99**	
			НДС (12%)							48863286,61*12/100		10 690 650,96	
			Итого с НДС							48863286,61+5863594,39		**99 779 408,95**	
			Всего по форме с конкурсной скидкой 2%	**К=0,98**								**97 783 820,77**	
			в том числе НДС									**10 476 837,94**	

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "СПЕЦКОММУНСТРОЙ"
БИН 051140009938
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор по строительству **Отегенов К.Б.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

ТОО" Улмад "
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Эксперт авторского надзора **Умаров Е.Ж.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Принял (Заказчик)

Коммунальное государственное учреждение "Аппарат акима Алатауского района города Алматы"
БИН 080740008679
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Эксперт(ы) технического надзор:

ТОО "Алматы Сапа инжиниринг"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Эксперт технического надзора **Арипжанов Б. М.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)