ЗАКАЗЧИК:КГУ "Кызылординский городской отдел строительства" акимата города Кызылорда
ГЕНПОДРЯДЧИК: ТОО "Механизатор-К"

Наименование строительства: «Строительство инженерных сетей к 6-ти 7-и этажным 84-квартирным жилым домам, возводимым мкр. №3 на левобережной части реки Сырдария г.Кызылорда». Сети теплоснабжения».

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за апрель месяц 2024 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организационно правовая форма наименование	Организационно правовая форма код
		дог № 138	18.05.2023				
		доп.согл №	08.02.2024				

Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за апрель) без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге из графы 1						НДС (по графе 1)	ВСЕГО К ОПЛАТЕ
			Строительно монтажные работы	из них в отчетном месяце	из них по монтажу оборудования	стоимость пр затрат, не входящих СМ	дополнительные затраты на приобрете ние материа	дополнительные затраты другие дополнител		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Всего по стройке	247 584 554,10									
Всего за отчетный период		221057637,6							26 526 916,5	247 584 554,1

Заказчик:
КГУ "Кызылординский городской отдел строительства" _____ Бобетаев М.

Технадзор:
ТОО "Шебер Курылысшы" _____ Пашкенов А.

Авторский надзор:
ТОО "КызылордаЖобаКурылыс" _____ Кадыркулов К.

Генподрядчик:
ТОО "Механизатор-К" _____ Те Ю.

ЗАКАЗЧИК:КГУ "Кызылординский городской отдел строительства" акимата города Кызылорда

ГЕНПОДРЯДЧИК: ТОО "Механизатор-К"

Наименование объекта - «Строительство инженерных сетей к 6-ти 7-и этажным 84-квартирным жилым домам, возводимым мкр. №3 на левобережной части реки Сырдария г.Кызылорда». Сети теплоснабжения».

Форма 4

Договор № 138 от 18.05.2023г

Дополнительное соглашение к договору № 1 от 08.02.2024г.

АКТ №1

выполненных работ за апрель месяц 2024г.

Составлен(а) в текущих ценах 2022г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. ОТ Нсущ. ДО Ж.Д1-5 ПО Уп7 мимо Ут3,Ут4,Ут5,уТ6,Ут8									
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									
1	1101-0101-0362 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м^3 *НР - 72%; СП - 8%*	м^3 грунта	10406,8293	209,77 --	209,77 48,95	2183041 --	2183040 509414	-- 	366737 203974	2753752
2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами *НР - 72%; СП - 8%*	м^3 грунта	321,8607	2860,04 2860,04	-- --	920534 920534	-- --	-- 	662785 126665	1709984
6	1123-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство *НР - 99%; СП - 8%*	м^3 основания	244,866	8948,04 1499,28	247,06 66,98	2191071 367123	60496 16401	1763452 	379689 205661	2776421
7	211-401-0101 РСНБ РК 2022	Песок ГОСТ 8736-2014 природный *СП - 8%*	м^3	205,134	6547,00 --	-- --	1343012 --	-- --	1343012 	-- 107441	1450453
8	1101-0107-1302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 2 *НР - 72%; СП - 8%*	м^3 грунта	450	99,54 --	99,54 25,64	44793 --	44793 11538	-- 	8307 4248	57348
9	1101-0107-1311 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 10 м при перемещении грунта. Группа грунтов 2 *НР - 72%; СП - 8%*	м^3 грунта	450	166,39 --	166,39 42,87	74876 --	74876 19292	-- 	13892 7101	95869
		ТРУБЫ ППУ									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10	1124-0108-0110 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубопроводы из стальных труб предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром труб 400 мм. Прокладка бесканальная *НР - 99%; СП - 8%*	км труб	1,135	3375967,99	1215267,34	3831724	1379328	117865	2731523	7088307
					2056855,40	374082,06	2334531	424583		525060	
11	241-402-0124 РСНБ РК 2022	Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном тип 1 в полиэтиленовой оболочке ГОСТ 30732-2006 размерами 426х7,0 мм *СП - 8%*	м	1488,68	103985,00	--	154800390	--	154800390	--	167184421
					--	--	--	--		12384031	
24	1124-0108-0219 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 400 мм. Установка *НР - 99%; СП - 8%*	шт.	2	69737,98	25098,71	139476	50198	4902	98815	257355
					42187,80	7718,92	84376	15438		19063	
25	241-406-0515 РСНБ РК 2022	Тройниковое ответвление изолированное пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 426х325 мм *СП - 8%*	шт.	2	212024,00	--	424048	--	424048	--	457972
					--	--	--	--		33924	
		ТЕРМОУСАЖИВАЕМАЯ МУФТА									
41	241-408-0111 РСНБ РК 2022	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 650 мм, диаметром 400 мм *СП - 8%*	комплект	2	23641,00	--	47282	--	47282	--	51065
					--	--	--	--		3783	
		НЕПОДВИЖНЫЕ ОПОРЫ									
42	1109-0305-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,5 т. Монтаж *НР - 69%; СП - 8%*	т конструкций	11,04054	87868,51	3528,50	970116	38957	49317	613095	1709868
					79873,13	607,00	881842	6702		126657	
43	241-411-0113 РСНБ РК 2022	Неподвижная опора стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 426-750х40-1 *СП - 8%*	шт.	18	350633,00	--	6311394	--	6311394	--	6816306
					--	--	--	--		504912	
44	241-411-0110 РСНБ РК 2022	Неподвижная опора стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 219-460х24-1 *СП - 8%*	шт.	6	115963,00	--	695778	--	695778	--	751440
					--	--	--	--		55662	
		ОТВОДЫ									
48	241-405-0113 РСНБ РК 2022	Отвод стальной на 90° изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 426х7,0 мм *СП - 8%*	шт.	8	216284,00	--	1730272	--	1730272	--	1868694
					--	--	--	--		138422	
52	241-405-0113 РСНБ РК 2022	Отвод стальной на 90° изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 426х7,0 мм *СП - 8%*	шт.	28	216284,00	--	6055952	--	6055952	--	6540428
					--	--	--	--		484476	
		КОМПЛЕКТ ИЗОЛЯЦИЙ СТЫКА									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
56	241-408-0111 РСНБ РК 2022	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 650 мм, диаметром 400 мм *СП - 8%*	комплект	126	23641,00 --	-- --	2978766 --	-- --	2978766	-- 238301	3217067
		ЭЛЕМЕНТ ТРУБОПРОВОДА С КАБЕЛЕМ									
60	241-413-0113 РСНБ РК 2022	Элемент трубопровода стальной с кабелем вывода изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 диаметром 426 мм *СП - 8%*	шт.	2	81072,00 --	-- --	162144 --	-- --	162144	-- 12972	175116
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				184904669	3831688	176484574	4874843	204961866
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				4588406	1003368	--	15182353	
		Материалы	Тенге				183934553				
		Всего заработная плата	Тенге				1886218				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					4703230			
		Накладные расходы	Тенге				174549038				
		Сметная прибыль	Тенге				4261748				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				15055696				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				203251997				
		Сметная заработная плата	Тенге								2554
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге					4703230			
		Материалы	Тенге				970116				
		Всего заработная плата	Тенге				49317				
		Накладные расходы	Тенге					888544			
		Сметная прибыль	Тенге				613095				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				126657				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				1709868				
		Сметная заработная плата	Тенге								544
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					888544			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				204961865				
		Сметная заработная плата	Тенге								3098
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге					5591774			
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									204961865
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				4588406				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					3831688			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					1003368			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						176484573		
		- Накладные расходы	Тенге							4874843	
		- Сметная прибыль	Тенге							15182353	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								204961865,00
		Временные здания и сооружения, 1,3%	Тенге								2664504,25
		Итого:	Тенге								207626369,25
		Доп. затраты при производстве строительно- монтажных работ связянные с климатическими условиями температурной зоны стройки 0,67%									1391096,67
		Экологические бедствия и радиационного риска									2409463,59
		Итого:									211426929,51

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
											4
		Непредвиденные работы и затраты-2%	Тенге								904240
		Итого:	Тенге								4228538,59
		в том числе в текущих ценах на 2023 год К=1,079	Тенге								215655468,10
		понижающий коэффициент к=0,95	Тенге								232692250,08
		НДС 12%	Тенге								221057637,6
		ИТОГО К ОПЛАТЕ	Тенге								26526916,5
											247584554,1

Заказч Заказчик:

КГУ "Кызылординский

городской отдел строительства

Бобетаев М.

Авторский надзор:

ТОО "КызылордпаЖобаКурылыс"

Кадыркулов К.

Технадзор:

ТОО "Шебер Курылысшы"

Пашкенов А

Генподрядчик:

ТОО "Механизатор-К"

Ге Ю.

Наименование строительства - «Строительство инженерных сетей к 6-ти 7-и этажным 84-квартирным жилым домам, возводимым мкр. №3 на левобережной части реки Сырдария г.Кызылорда».
Сети теплоснабжения».

Расчет дополнительной оплаты труда в зонах экологического бедствия
и радиационного риска
к акту приемки выполненных работ №1 за апрель месяц 2024 года

№	Наименование работ и затрат	формулы	сумма тыс.тг
1	2	3	4
1	Сметная зарплата		5591774,000
	Всего Сз	Сз х0,3	1677532,200
3	Дополниельные отпуска:	Сз х 9 х 8 х 1,3/ 1968 =	265950,227
4	Затраты на мат.помощь:	Смп = Сз/12	465981,167
5	ИТОГО		2409463,593