Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области",Республика Казахстан, Алматинская область, г.Талдыкорган, ул.Шевченко, дом 131,** — **060140013977**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "АЛМАТЫ-CONSTRUCTION.БМ",050039, Республика Казахстан, г.Алматы, ул.Домбровского, дом № 3, тел.: 2527821, 2528519** — **020140000591**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор № 102/09/16 от 05.10.2016г

Номер документа	Дата составления
00000000031	22.11.2016

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительство врачебной амбулатории на 25 посещений в смену в с.Алмалы Енбекшиказахского района Алматинской области			усл	1	7 327 718,49	7 327 718,49
				Итого	1	x	7 327 718,49

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Муталиев С.Л.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) Заместитель руководителя ГУ "Управления строительства Алматинской области / _____ / Нусипбаев М.О.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 22.11.2016

М.П.

Заказчик: Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "АЛМАТЫ-CONSTRUCTION.БМ"

Утверждена
приказом Министра национальной
экономики Республики Казахстан
от 19 марта 2015 года № 229

Наименование строительства и его адрес: "Строительство врачебной амбулатории на 25 посещений в смену в с. Алмалы Енбекшиказахского района Алматинской области"

Справка
о стоимости выполненных работ и затрат за ноябрь месяц 2016 года

	Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая			
			номер	дата	наименование	Код	наименование	Код		
			102/09/16	05.10.2016 г.						
Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат из графы 1 (тенге)									
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчётном месяце за ноябрь 2016 г.	СМР (в сметных базисных ценах)	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в СМР	Дополнительные затраты на приобретение материалов	Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате	
				В отчётном месяце	По монтажу оборудования					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Строительство врачебной амбулатории на 25 посещений в смену в с. Алмалы Енбекшиказахского района Алматинской области	18 020 502,00	6 542 605,79						785 112,70	7 327 718,49	
ИТОГО :	**18 020 502,00**	**6 542 605,79**						**785 112,70**	**7 327 718,49**	

Итого за ноябрь 2016 г. - 7 327 718,49 (семь миллионов триста двадцать семь тысяч семьсот восемнадцать тенге 49 тиын)

М.П. Заказчик: Руководитель Государственного учреждения "Управление строительства Алматинской области" Т.А. Бектасов

М.П. Технадзор: АО "Алатау" по развитию Алматинской области" М.Г. Кунгурцев

М.П. Подрядчик: Директор Товарищество с ограниченной ответственностью "АЛМАТЫ-CONSTRUCTION.БМ" С.Л. Муталиев

Заказчик: Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"

Подрядчик: ТОО "АЛМАТЫ-CONSTRUCTION.БМ"

Наименование объекта: Здание амбулатории

Адрес: Строительство врачебной амбулатории на 25 посещений в смену в с. Алмалы Енбекшиказахского района Алматинской области

Договор № 102/09/16 от 05.10.2016 года

Акт

приемки выполненных работ за ноябрь 2016

(локальная смета 2-1-1)

Общестроительные работы (конструкции железобетонные, конструкции деревянные)

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 26.10.15)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 4 Несущие кирпичные стены								
33	4-1-89	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=4 мм *т*	0,4439	50800		22550				
34	4-1-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм *т*	0,85692	65000		55700				
35	4-1-4	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82 *т*	0,45556	55620		25338				
		4.1 Монолитная перемычка ПРМ1 (127м.)								
37	4-1-5	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82К=127,000; *т*	0,254	52102		13234				

38	4-1-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=16-18 ммК=127,000;	0,80264	50900	40854
		т			
	4.7 Фронтон по оси "1"				
76	4-1-89	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=4 мм	0,0193	50800	980
		т			
77	4-1-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм	0,0078	53000	413
		т			
79	4-1-4	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	0,0273	55620	1518
		т			
80	4-1-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм	0,0623	52400	3265
		т			
81	4-1-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=16-18 мм	0,1052	50900	5355
		т			
	4.8 Фронтон по оси "9"				
84	4-1-89	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=4 мм	0,0181	50800	919
		т			
85	4-1-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм	0,0076	53000	403
		т			
87	4-1-4	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	0,0348	55620	1936
		т			
	30-6-6	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М75, размерами 250 мм x 120 мм x 65 мм ГОСТ 530-2012	58,59965	12200	714916
		1000шт			

88	4-1-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм *т*	0,0752	52400	3940		
89	4-1-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=16-18 мм *т*	0,1485	50900	7559		
	Всего прямые затраты				**898880**	–	–
					–	–	–
	В том числе стоимость: материалов, тенге				898880		
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				53933		
	Всего				**952813**		
	Временные здания и сооружения (3,4 %)				32396		
	- сметная заработная плата, тенге				4568		
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				26		
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,35 %)				13300		
	- сметная заработная плата, тенге				6118		
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				37		
	Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				9852		
	На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				3941		
	Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**1012302**		
	Итого по акту в текущих ценах 2016 года, МРПтек.=2121 тенге (Имрп = 2,737)				**2770671**		
	- материалы, тенге				2460235		
	- сметная заработная плата, тенге				66999		
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				63		
	Налог (2 %)				55413		
	Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)				**2826084**		
	НДС (12 %)				339130		

Всего по акту с учетом НДС (12 %)	3165208,94
Итого: с учётом скидки 5%	3 006 948,49

Заказчик:

Зам.руководителя ГУ "Управления строительства Алматинской области"

_____ М.О. Нусипбаев

Подрядчик:

Директор ТОО "АЛМАТЫ-CONSTRUCTION.БМ"

_____ С.Т. Муталиев

Эксперт-технадзор
АО "Алатау" по развитию Алматинской области

_____ Кунгурцев М.Г.

Заказчик: Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"
Подрядчик: ТОО "АЛМАТЫ-CONSTRUCTION.БМ"
Наименование объекта: Гараж
Адрес: Строительство врачебной амбулатории на 25 посещений в смену в с. Алмалы Енбекшиказахского района Алматинской области
Договор № 102/09/16 от 05.10.2016 года

Акт
приемки выполненных работ за ноябрь 2016
(локальная смета 3-1-1)
Общестроительные работы

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 26.10.15)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Земляные работы								
1	Е1-12-14	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	171,5	27,84	26,18	4775	4490	1474	0,0115	2
		м3 грунта		1,66	7,2	285	1235	97	0,025	4
2	Е1-164-2	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы т.ч. п.3.180: ктрр1=1,2; кзпр1=1,2;	12,9	262,72	–	3389	–	3830	1,848	24
		м3 грунта		262,72	–	3389	–	113	–	–
		Всего прямые затраты				8164	4490			26
						3674	1235			4
		В том числе стоимость: материалов, тенге				–				

Накладные расходы, тенге	5304
- заработная плата, тенге	796
- трудоемкость, чел-ч	3
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	808

Всего	**14276**
Временные здания и сооружения (3,4 %)	485
- сметная заработная плата, тенге	68
- нормативная трудоемкость, чел-ч	–
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,35 %)	199
- сметная заработная плата, тенге	92
- нормативная трудоемкость, чел-ч	1
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	148
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	59
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**15167**
Итого по акту в текущих ценах 2016 года, МРПтек.=2121 тенге (Имрп = 2,737)	**41512**
- материалы, тенге	–
- сметная заработная плата, тенге	16619
- нормативная трудоемкость, чел-ч	34
Налог (2 %)	830
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**42342**
НДС (12 %)	5081
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**47423**
Итого: с учётом скидки 5%	**45 052**

Заказчик:

Зам.руководителя ГУ "Управления строительства Алматинской области"

_____ М.О. Нусипбаев

Подрядчик:

Директор ТОО "АЛМАТЫ CONSTRUCTION.БМ"

_____ С.Л. Муталиев

Эксперт-технадзор
АО "Алатау" по развитию Алматинской области"

_____ Кунгурцев М.Г.

Заказчик: Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"
Подрядчик: ТОО "АЛМАТЫ-CONSTRUCTION.БМ"
Наименование объекта: Котельная
Адрес: Строительство врачебной амбулатории на 25 посещений в смену в с. Алмалы Енбекшиказахского района Алматинской области
Договор № 102/09/16 от 05.10.2016 года

Акт
приемки выполненных работ за ноябрь 2016 года
(локальная смета 3-2-1)
Общестроительные работы

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 26.10.15)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Земляные работы								
1	Е1-12-14	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	55	27,84	26,18	1531	1440	472	0,0115	1
		м3 грунта		1,66	7,2	91	396	97	0,025	1
2	Е1-164-2	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы т.ч. п.3.180: ктрр1=1,2; кзпр1=1,2;	1,6	262,72	–	420	–	475	1,848	3
		м3 грунта		262,72	–	420	–	113	–	–
		Всего прямые затраты				1951	1440			4
						511	396			1
		В том числе стоимость: материалов, тенге				–				

Накладные расходы, тенге	947
- заработная плата, тенге	142
- трудоемкость, чел-ч	–
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	174

Всего	**3072**
Временные здания и сооружения (3,4 %)	104
- сметная заработная плата, тенге	15
- нормативная трудоемкость, чел-ч	–
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,35 %)	43
- сметная заработная плата, тенге	20
- нормативная трудоемкость, чел-ч	–
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	32
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	13
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**3264**
Итого по акту в текущих ценах 2016 года, МРПтек.=2121 тенге (Имрп = 2,737)	**8934**
- материалы, тенге	–
- сметная заработная плата, тенге	3090
- нормативная трудоемкость, чел-ч	5
Налог (2 %)	179
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**9113**
НДС (12 %)	1094
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**10207**
Итого: с учётом скидки 5%	9 697

Заказчик:

Зам.руководителя ГУ "Управления строительства Алматинской области"

_____ М.О. Нусипбаев

Подрядчик:

Директор ТОО "АЛМАТЫ CONSTRUCTION БМ"

_____ С.Л. Муталиев

Эксперт-технадзор
АО "Алатау" по развитию Алматинской области"

_____ Кунгурцев М.Г.

Заказчик: Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"
Подрядчик: ТОО "АЛМАТЫ-CONSTRUCTION.БМ"
Наименование объекта: Наружные сети электроснабжения и пожарной сигнализации
Адрес: Строительство врачебной амбулатории на 25 посещений в смену в с. Алмалы Енбекшиказахского района Алматинской области
Договор № 102/09/16 от 05.10.2016 года

Акт
приемки выполненных работ за ноябрь 2016 года
(локальная смета 4-1-1)
Демонтажные работы

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 26.10.15)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е67-4-3	Демонтаж провода сечением 16 мм2 на крюках (якорях) с изоляторами	110	19,73	–	2170	–	2105	0,1371	15
		м		19,73	–	2170	–	97	–	–
2	Е33-103-2 (Д	Установка одностоечных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ (с траверсами) ОПс п. 2.8а: ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кзпр1=0,8; кэкс1=0,8; кзпм1=0,8; кмат1=0;	1	2380,61	1592,21	2381	1592	1167	4,784	5
		опора		788,4	439,92	788	440	95	1,832	2
		Всего прямые затраты				**4551**	**1592**			**20**
						2958	**440**			**2**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				–				

Накладные расходы, тенге	3272
- заработная плата, тенге	491
- трудоемкость, чел-ч	2
Стоимость демонтируемых материалов, тенге	180
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	480
Всего	**8303**

Временные здания и сооружения (3,4 %)	282
- сметная заработная плата, тенге	40
- нормативная трудоемкость, чел-ч	–
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,35 %)	116
- сметная заработная плата, тенге	53
- нормативная трудоемкость, чел-ч	–
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	86
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	34
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**8821**
Итого по акту в текущих ценах 2016 года, МРПтек.=2121 тенге (Имрп = 2,737)	**24143**
- материалы, тенге	–
- сметная заработная плата, тенге	11227
- нормативная трудоемкость, чел-ч	24
Налог (2 %)	483
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**24626**
НДС (12 %)	2955
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**27581**
Итого: с учётом скидки 5%	**26 202**

Заказчик:

Зам.руководителя ГУ "Управления строительства Алматинской области"

_____ М.О. Нусипбаев

Подрядчик:

Директор ТОО "АЛМАТЫ-CONSTRUCTION.БМ"

_____ С.Т. Муталиев

Эксперт-технадзор
АО "Алатау" по развитию Алматинской области"

_____ Кунгурцев М.Г.

Заказчик: Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"

Подрядчик: ТОО "АЛМАТЫ-CONSTRUCTION.БМ"

Наименование объекта: Наружные сети электроснабжения и пожарной сигнализации

Адрес: Строительство врачебной амбулатории на 25 посещений в смену в с. Алмалы Енбекшиказахского района Алматинской области

Договор № 102/09/16 от 05.10.2016 года

Акт

приемки выполненных работ за ноябрь 2016 года

(локальная смета 4-1-3)

Внеплощадочные сети электроснабжения

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 26.10.15)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Кабельная линия 10кВ								
1	Е33-103-3	Установка одностоечных опор с двумя подкосами ВЛ 0,38; 6-10 кВ (с траверсами)	1	4836,53	3187,28	4837	3187	2472	9	9
		опора		1476	878,4	1476	878	105	3,63	4
2	30-19-103	Стойки вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, длина 9,5 м, марка СВ 95-2А	2	12100		24200				
		шт								
3	1-7-45	Траверсы ЛЭ3.40.0083, тип II, оцинкованные	1	4470		4470				
		шт								
4	1-7-43	Траверсы ЛЭ3.40.0080У, тип II, оцинкованные	1	3020		3020				
		шт								
5	99-1-17(пл)И	Оголовок ОГ52	1	466		466				
		шт								
6	1-7-49	Хомут Х51	2	385		770				
		шт								
7	1-7-51	Крепление подкоса У52	1	1300		1300				
		шт								
8	18-4-2023	Проводник заземляющий ЗП21	2	326		652				
		шт								
9	1-1-2109	Гайка М20	1	101,33		101				
		шт								
10	18-4-2927	Зажимы ответвительные SL37.2	5	199		995				
		шт								

			шт	5	85		425			
12	18-4-3042	Изоляторы штыревые SDI37	шт	4	2003		8012			
13	18-4-2913	Вязка спиральная SO115.5085	шт	5	4359		21795			
14	18-4-1530	Скобы типа СК-7-1А ГОСТ Р 51177-98	шт	3	157		471			
15	1-4-241	Изоляторы композитные натяжные SDI90.280	шт	3	3630		10890			
16	1-7-165	Зажимы анкерные SO234S	шт	3	1533		4599			
17	Ц8-55-1	Разъединитель однополюсный с одной тягой, напряжение до 10 кВ, ток до 600 А	шт	1	213,4	7	213	7	171	1	1
					178	2,3	178	2	95	0,013	–
18	99-2-11(пл)И	Разъединитель РЛНД-1-10/400У1	шт	1	12722		12722				
19	99-2-12(пл)И	Привод ПРН3-10 У1	шт	1	1305		1305				
20	99-1-5(пл)Эл	Кронштейн РА1	шт	1	2463		2463				
21	99-1-6(пл)Эл	Кронштейн РА2	шт	1	1256		1256				
22	99-1-7(пл)Эл	Кронштейн РА5	шт	1	391		391				
23	99-1-8(пл)Эл	Кронштейн КМ1	шт	1	1044		1044				
24	99-1-9(пл)Эл	Вал привода РА-3	шт	3	2055		6165				
25	1-7-49	Хомут Х7, Х8	шт	4	385		1540				
26	99-1-13(пл)Э	Проводник заземляющий ЗП1	м	4,5	277		1247				
27	1-1-2101	Болты, гайки, шайбы М12	шт	33	30,96		1022				
28	18-4-2446	Зажимы аппаратные прессуемые А2А-35Г-2 ГОСТ Р 51177-98	шт	6	318		1908				
29	18-4-2867	Зажимы прокалывающие SEW20	шт	3	682		2046				
30	18-4-2913	Вязка спиральная SO115.5085	шт	6	4359		26154				
31	Е33-108-1	Подвеска проводов ВЛ 0,38 кВ (1 провод при 20 опорах на 1 км) с помощью механизмов	км линии	0,06	7259,41	4310,78	436	259	247	16,1	1

			2745	1169,46	165	70	105	4,45	–
32 16-7-908	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-3 35-20 ГОСТ Р 52373-2005	0,06	52960		3178				
	км								
33 Е1-13-2	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3	27,72	28,89	27,85	801	772	255	0,00724	–
	м3 грунта		1,04	8,44	29	234	97	0,0315	1
34 Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы	4,62	134,1	–	620	–	701	0,972	4
	м3 грунта		134,1	–	620	–	113	–	–
35 Е1-27-2	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м	23,1	6,48	6,48	150	150	48	–	–
	м3 грунта		–	2,1	–	49	97	0,00806	–
36 Ц8-142-1	Устройство постели при одном кабеле в траншее	77	36,7	27,8	2826	2141	1149	0,06	5
	м кабеля		8,8	6,9	678	531	95	0,04	3
37 Ц8-143-1	Покрытие кирпичом одного кабеля, проложенного в траншее	70	32,4	23,7	2268	1659	964	0,06	4
	м кабеля		8,6	5,9	602	413	95	0,034	2
38 30-6-6	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М75, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	0,308	12200		3758				
	1000шт								
39 Е34-101-1	Устройство трубопроводов из асбестоцементных труб с соединением стальными манжетами до 2-х отверстий	0,0079	229507,58	–	1813	–	239	175	1
	канало-километр трубопровода		27450	–	217	–	110	–	–
40 Е22-11-2	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 65 мм	0,004	51202,26	20326,01	205	81	187	179	1
	км трубопровода		30825	5353,43	123	21	130	20,64	–
41 8-4-973	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 13,6-63x4,7 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	4	196		784				
	м								
42 Ц8-165-1	Муфта концевая эпоксидная для кабеля, напряжение до 1 кВ, сечение до 35 мм2	2	2021,1	1245	4042	2490	1959	4	8
	шт		756	275	1512	550	95	1,604	3

43 16-10-57	Муфты концевые термоусаживающие для силовых кабелей с алюминиевыми или медными жилами, с пластмассовой изоляцией, на напряжение 1 кВ, тип 4КНТпН 1х35-50	2	3570		7140				
	комплект								
44 Ц8-148-2	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 2 кг	12	38,1	3,2	457	38	336	0,15	2
	м кабеля		28,8	0,7	346	8	95	0,004	–
45 Ц8-141-2	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 2 кг	70	27,5	4	1925	280	1330	0,12	8
	м кабеля		19,3	0,7	1351	49	95	0,004	–
46 Ц8-146-1	Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 0,5 кг	1	66,8	18,1	67	18	23	0,12	–
	м кабеля		20,3	3,8	20	4	95	0,022	–
47 16-1-5958	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвБП 3х35/16 (мк)-10 ГОСТ 16442-80	0,083	870414		72244				
	км								

Раздел 2 Трансформаторная подстанция

2.1 Комплектная трансформаторная подстанция

50 75-4-34	Подстанция комплектная трансформаторная наружной установки тупиковая модели КТПН-100 кВА, мощность силового трансформатора 100 кВА, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ, исполнение по вводу - воздушный, исполнение по выводу - воздушный, типа Alageum Electric ГОСТ 14695-97	1	426933		426933				
	шт								
51 75-3-4	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный модели ТМ-100/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой модели ТМГ-100/6(10)/0,4, номинальная мощность 100 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ, типа Alageum Electric	1	206127		206127				
	шт								
54 Е6-1-1	Устройство бетонной подготовки	1,14	4159,03	66,01	4741	75	264	1,35	2
	м3		195,75	24,93	223	28	105	0,1218	–
55 Е6-1-2	Устройство бетонных фундаментов объемом до 3 м3 под колонны	4,03	6287,09	98,32	25337	396	3100	4,41	18
	м3								

56 Е8-4-7			[illegible]	[illegible]	2602	150	105	0,1814	1
	Боковая обмазочная гидроизоляция по вы[illegible]зненной поверхности стен и фундаментов битумом [illegible] 2 слоя	1,92	245,44	3,82	471	7	89	0,212	–
	м2 поверхности								
			37,35	1,44	72	3	118	0,007	–
57 Е6-1-1	Устройство бетонной подготовки	1,15	5012,77	66,01	5765	76	267	1,35	2
	м3								
			195,75	24,93	225	29	105	0,1218	–
58 Ц8-471-4	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм	10	330,1	24,1	3301	241	1126	0,7	7
	шт								
			116	2,5	1160	25	95	0,015	–
59 Ц8-472-1	Заземлитель горизонтальный в траншее из круглой стали, диаметр 12 мм	35	51,7	2,8	1810	98	925	0,16	6
	м								
			27,5	0,3	963	11	95	0,002	–
60 Е34-101-1	Устройство трубопроводов из асбестоцементных труб с соединением стальными манжетами до 2-х отверстий	0,004	229507,58	–	918	–	121	175	1
	канало-километр трубопровода								
			27450	–	110	–	110	–	–
	Всего прямые затраты				**924596**	**11975**			**80**
					12872	**3055**			**14**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				266687				
	оборудования, тенге				633060				
	Накладные расходы, тенге				15973				
	- заработная плата, тенге				2396				
	- трудоемкость, чел-ч				8				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				18451				
	Всего				**959020**				
	Временные здания и сооружения (3,4 %)				11083				
	- сметная заработная плата, тенге				1563				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				9				
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,35 %)				4550				
	- сметная заработная плата, тенге				2093				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				13				
	Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				3370				
	На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				1348				
	Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**979371**				

Итого по акту в текущих ценах 2010 года, МР тек.=2121 тенге (индп = 2,737)	2880538
- материалы, тенге	729922
- оборудование, тенге	1732685
- сметная заработная плата, тенге	73070
- нормативная трудоемкость, чел-ч	124
Налог (2 %)	53611
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**2734149**
НДС (12 %)	328098
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**3062247**
Итого: с учётом скидки 5%	**2 909 135**

Заказчик:

Зам.руководителя ГУ "Управления строительства Алматинской области"

_____ М.О. Нусипбаев

Подрядчик:

Директор ТОО "АЛМАТЫ-CONSTRUCTION.БМ"

_____ С.П. Муталиев

Эксперт-технадзор
АО "Алатау" по развитию Алматинской области

_____ Кунгурцев М.Г.

Заказчик: Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"

Подрядчик: ТОО "АЛМАТЫ-CONSTRUCTION.БМ"

Наименование объекта: Наружные сети водоснабжения, канализации, теплоснабжения

Адрес: Строительство врачебной амбулатории на 25 посещений в смену в с. Алмалы Енбекшиказахского района Алматинской области

Договор № 102/09/16 от 05.10.2016 года

Акт

приемки выполненных работ за ноябрь 2016 года

(локальная смета 6-1-1)

Наружные сети водопровода

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 26.10.15)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Водоснабжение								
		1.1 Прокладка трубопроводов								
1	Е1-12-14	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	324,756	27,84	26,18	9041	8502	2791	0,0115	4
		м3 грунта		1,66	7,2	539	2338	97	0,025	8
2	Е1-164-2	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы т.ч. п.3.180: ктрр1=1,2; кзпр1=1,2;	10,044	262,72	–	2639	–	2982	1,848	19
		м3 грунта		262,72	–	2639	–	113	–	–
3	Е1-27-2	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м	267,2	6,48	6,48	1731	1731	544	–	–

		м3 грунта							
			–	2,1	–	561	97	0,00806	2
4	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы	66,8	134,1	–	8958	–	10123	0,972	65
		м3 грунта							
				134,1	–	8958	–	113	–	–
5	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	267,2	21,55	4,52	5758	1208	4414	0,108	29
		м3 уплотненного грунта							
				17,03	–	4550	–	97	–	–
6	Е22-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 100 мм	0,081	58881,69	25695,31	4769	2081	4200	194	16
		км трубопровода							
				33075	6813,45	2679	552	130	26,38	2
7	8-4-887	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21-110x5,3 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	81	382		30942				
		м							
8	Е22-8-1	Укладка стальных водопроводных труб диаметром 50 мм с гидравлическим испытанием	0,026	62566,88	6788,5	1627	177	1632	253	7
		км трубопровода							
				45675	2565	1188	67	130	12,52	–
9	8-6-60	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 40 мм, толщина стенки 2,5 мм	26	141		3666				
		м							
10	Е22-35-3	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диаметром 100 мм	1	411,46	17,71	411	18	311	1,4	1
		задвижка или клапан							
				231,75	6,75	232	7	130	0,03	–
11	9-2-67	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6000, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 100, типа FAF ГОСТ 5762-2002	1	15504		15504				
		шт							

12	Е22-35-1	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диаметром 50 мм	2	242,08	6,95	484	14	381	0,88	2
		задвижка или клапан		144	2,25	288	5	130	0,01	–
13	9-1-115	Вентили запорные муфтовые 15ч8бр для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 32 мм	1	748		748				
		шт								
14	9-1-114	Вентили запорные муфтовые 15ч8бр для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 20 мм	1	316		316				
		шт								
15	Е22-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диаметром 100-250 мм	0,09824	247994,13	49389,75	24363	4852	10400	312,7	31
		т фасонных частей		62775	18657	6167	1833	130	91,12	9
16	8-9-12	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	8	384		3072				
		шт								
17	8-9-7	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 32 ГОСТ 12816-80	6	171		1026				
		шт								
18	8-4-3380	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	2	552		1104				
		шт								
19	8-4-3376	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 50, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	2	244		488				
		шт								
20	Е22-8-8	Укладка стальных водопроводных труб диаметром 300 мм с гидравлическим испытанием	0,0008	204666,79	85907,16	164	69	134	504	–
		км трубопровода		95850	32451,75	77	26	130	158,5	–
21	8-6-109	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 4,0 мм	0,8	2145		1716				

		м							
22 E22-8-5	Укладка стальных водопроводных труб диаметром 150 мм с гидравлическим испытанием	0,0002	115636,32	31953,19	23	6	20	360	–
	км трубопровода		66375	12071,25	13	2	130	58,95	–
23 8-6-89	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,0 мм	0,2	950		190				
	м								
24 E22-8-1	Укладка стальных водопроводных труб диаметром 50 мм с гидравлическим испытанием	0,0391	62566,88	6788,5	2446	265	2452	253	10
	км трубопровода		45675	2565	1786	100	130	12,52	–
25 8-6-58	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 2,5 ммК=1,004;	39,2564	111		4357				
	м								
26 E22-37-3	Установка гидрантов пожарных	1	18075,87	36,99	18076	37	393	1,82	2
	шт		288	13,5	288	14	130	0,07	–
27 E34-108-4	Установка указателя на стене	1	109,13	–	109	–	105	0,61	1
	шт		94,5	–	95	–	110	–	–
28 1-5-121	Указатель стрелочный с отражателем	0,01	41200		412				
	100шт								
29 E22-38-3	Врезка в существующую сеть из стальных труб стальных штуцеров (патрубков) диаметром 100 мм	1	916,73	180,25	917	180	603	2,01	2
	врезка		396	67,5	396	68	130	0,33	–
30 E13-16-1	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ХС-010 за один раз	1,1	36,09	0,09	40	–	5	0,0218	–
	м2		4,39	0,05	5	–	90	0,0002	–

31	Е13-26-18	Окраска металлических огрунтованных поверхностей лаком ХС-76	1,1	16,92	0,02	19	–	5	0,0213	–
		м2		4,14	–	5	–	90	–	–
32	Е26-35-1	Изоляция трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-Flex, изоляция трубчатая	39,1	72,96	16,85	2853	659	1678	0,211	8
		м трубопровода		38,59	4,33	1509	169	100	0,025	1
33	1-3-142	Трубы теплоизоляционные THERMAFLEX, Dв 28 мм, толщина изоляции 20 мм	39,1	146		5709				
		м								
	1.2 Колодец водопроводный ф 1,5 (2шт)									
34	Е1-12-14	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3К=2,000;	31,62	27,84	26,18	880	828	272	0,0115	–
		м3 грунта		1,66	7,2	52	228	97	0,025	1
35	Е1-164-2	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группыК=2,000; т.ч. п.3.180: ktрр1=1,2; kзпр1=1,2;	2,38	262,72	–	625	–	706	1,848	4
		м3 грунта		262,72	–	625	–	113	–	–
36	Е1-133-6	Уплотнение слоя грунта толщиной 100 см грунтоуплотняющими машинами со свободно падающими плитамиК=2,000;	3,6	11,45	11,45	41	41	7	–	–
		м3 уплотненного грунта		–	2,03	–	7	97	0,00815	–
37	Е1-12-14	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3К=2,000;	8,7	27,84	26,18	242	228	75	0,0115	–
		м3 грунта		1,66	7,2	14	63	97	0,025	–
38	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовкамиК=2,000;	8,7	21,55	4,52	187	39	144	0,108	1
		м3 уплотненного грунта		17,03	–	148	–	97	–	–

39 Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группыК=2,000;	2,8	134,1	–	375	–	424	0,972	3
	м3 грунта		134,1	–	375	–	113	–	–
40 Е22-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	5,418	25324,69	1879,87	137209	10185	13904	8,86	48
	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодцев		1435,5	538,43	7778	2917	130	2,061	11
41 11-4-10	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99К=2,000;	2	13400		26800				
	комплект								
42 Е6-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кгК=2,000;	0,0707	93997,62	304,24	6646	22	2463	198	14
	т		33075	114,75	2338	8	105	0,56	–
43 2-1-267	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницыК=2,000;	0,03416	133700		4567				
	т								
44 Е6-1-1	Устройство бетонной подготовкиК=2,000;	1,1	4649,65	66,01	5115	73	254	1,35	1
	м3		195,75	24,93	215	27	105	0,1218	–
	Всего прямые затраты				**336365**	**31215**			**268**
					42959	8992			34
	В том числе стоимость: материалов, тенге				262192				
	Накладные расходы, тенге				61422				
	- заработная плата, тенге				9213				
	- трудоемкость, чел-ч				31				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				23867				
	Всего				**421654**				
	Временные здания и сооружения (3,4 %)				14336				
	- сметная заработная плата, тенге				2021				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				11				

Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,35 %)	5886
- сметная заработная плата, тенге	2708
- нормативная трудоемкость, чел-ч	16
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	4360
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	1744
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**447980**
Итого по акту в текущих ценах 2016 года, МРПтек.=2121 тенге (Имрп = 2,737)	**1226121**
- материалы, тенге	717620
- сметная заработная плата, тенге	197056
- нормативная трудоемкость, чел-ч	360
Налог (2 %)	24522
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**1250643**
НДС (12 %)	150077
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**1400720**
Итого: с учётом скидки 5%	**1 330 684**

Заказчик:

Зам.руководителя ГУ "Управления строительства Алматинской области"

_____ М.О. Нусипбаев

Подрядчик:

Директор ТОО "АЛМАТЫ-CONSTRUCTION.БМ"

_____ С.Н. Муталиев

Эксперт-технадзор
АО "Алатау" по развитию Алматинской области"

_____ Кунгурцев М.Г.