Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области",040000, Республика Казахстан, Алматинская область, г.Талдыкорган, ул.Шевченко, дом № 131, тел.: 87282246467** — **060140013977**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "АЛМАТЫ-CONSTRUCTION.БМ",050039, Республика Казахстан, г.Алматы, ул.Домбровского, дом № 3, тел.: 2527821, 2528519** — **020140000591**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Дополнительное соглашение №2 от 17.02.2017г. к договору № 102/09/16 от 05.10.16

Номер документа	Дата составления
00000000008	05.04.2017

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительство врачебной амбулатории на 25 посещений в смену в с.Алмалы Енбекшиказахского района Алматинской области			усл	1	50 000 000,00	50 000 000,00
				Итого	1	x	50 000 000,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Лесбек Ш.С.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) Заместитель руководителя ГУ "Управления строительства Алматинской области / _____ / Нусипбаев М.О.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 05.04.2017

М.П.

Заказчик: Государственное учреждение "Управление строит. ства Алматинской области"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "АЛМАТЫ-CONSTRUCTION.БМ"

Утверждена
приказом Министра национальной
экономики Республики Казахстан
от 19 марта 2015 года № 229

Наименование строительства и его адрес: "Строительство врачебной амбулатории на 25 посещений в смену в с. Алмалы Енбекшиказахского района Алматинской области"

Справка
о стоимости выполненных работ и затрат за апрель месяц 2017 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования Код	Организационно-правовая наименование	Организационно-правовая Код
		102/09/16	05.10.2016 г.				
		доп.согл. №1	13.12.2016 г.				
		доп.согл. №2	17.02.2017 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат из графы 1 (тенге)							Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно	В отчётном месяце за март 2017 г.	СМР (в сметных базисных ценах)	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в СМР	Дополнительные затраты на приобретение материалов		
				В отчётном месяце	По монтажу оборудования				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство врачебной амбулатории на 25 посещений в смену в с. Алмалы Енбекшиказахского района Алматинской области	85 000 000	44 642 857,14						5 357 142,86	50 000 000
ИТОГО :	**85 000 000**	**44 642 857,14**						**5 357 142,86**	**50 000 000**

Итого: за апрель 2017 г. 50 000 000 (Пятьдесят миллионов тенге 00 тиын)

М.П. Заказчик: Руководитель Государственного учреждения "Управление строительства Алматинской области" Т.А. Бектасов

М.П. Технадзор: АО "Алатау" по развитию Алматинской области" М.Г. Кунгурцев

М.П. Подрядчик: Директор Товарищество с ограниченной ответственностью "АЛМАТЫ-CONSTRUCTION.БМ" Ш.С.Лесбек

"SANA-2001" Версия 25-2.28 от 16.11.15 г. Цены региона Алматинская обл. Форма 2В

Заказчик: Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"

Подрядчик: ТОО "АЛМАТЫ-CONSTRUCTION.БМ"

Наименование объекта: Благоустройство территории

Адрес: Строительство врачебной амбулатории на 25 посещений в смену в с. Алмалы Енбекшиказахского района Алматинской области

Договор № 102/09/16 от 05.10.2016 года, доп.согл. №1 от 13.12.2016 г., доп.согл. №2 от 17.02.2017 г.

Акт
приемки выполненных работ за апрель 2017 года
(локальная смета 7-1-1)
Благоустройство территории

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 26.10.15)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 4 Ограждение								
41 1	Е7-24-8	Установка металлических оград высотой до 1,7 м / м оград	266,7 ✓	567,3 / 344,25	214,15 / 58,46	151299 / 91811	57114 / 15591	150363 / 140	2,01 / 0,2111	536 / 56
42	Е7-25-1	Устройство ворот распашных с установкой металлических столбов / шт	3 ✓	4676,39 / 3217,5	1172,83 / 334,76	14029 / 9653	3518 / 1004	14920 / 140	17,8 / 1,276	53 / 4
43	Е7-25-8	Устройство калиток с установкой металлических столбов / шт	3 ✓	1488,85 / 1435,5	33,47 / 12,65	4467 / 4307	100 / 38	6083 / 140	7,85 / 0,0617	24 / –
44	30-1-7	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 / м3	12,288 ✓	4815		59167				
46	Е7-24-12	Установка металлических оград высотой до 2,2 м из сетчатых панелей (ОС-1) / м оград	35,8 ✓	520,89 / 261	243,27 / 66,53	18648 / 9344	8709 / 2382	16416 / 140	1,49 / 0,2407	53 / 9
49	30-1-5	Бетон тяжелый В10 ГОСТ 7473-2010К=17,000; / м3	0,765 ✓	4452		3406				
50	Е7-25-8	Устройство сетчатых калиток с установкой металлических столбов / шт	1 ✓	1488,85	33,47	1489	33	2029	7,85	8

58	30-1-5	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2	0,09	1435,5	12,65	1436	13	140	0,0617	–
		м3		4452		401				
	Раздел 5 Земляные работы									
56	Е1-30-1	Планировка площадей бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) за 1 проход	3780	0,28	0,28	1058	1058	330	–	–
		м2 спланированной поверхности за 1 проход бульдозера		–	0,09	–	340	97	0,00035	1
57	Е1-17-8	Разработка грунта 2 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,65 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы (избыток природного грунта)	92	32,23	30,77	2965	2831	871	0,00984	1
		м3 грунта		1,42	8,34	131	767	97	0,02853	3
58	П8-5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 5 кмК=1,800;	165,6	45	45	7452	7452	1490	–	–
		т		–	9	–	1490	100	0,0189	3
	Раздел 6 Надворный туалет на 2 очка (деревянный)									
59	Е1-162-2	Разработка траншей с креплением шириной и глубиной до 2 м вручную в грунтах 2 группы	26	294,75	–	7664	–	8660	1,89	49
		м3 грунта		294,75	–	7664	–	113	–	–
60	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы	19	134,1	–	2548	–	2879	0,972	18
		м3 грунта		134,1	–	2548	–	113	–	–
61	Е6-13-1	Устройство бетонной выгребной ямы из бетона В12,5	6,46	5938,72	86,6	38364	559	3549	3,06	20
		м3		490,5	32,72	3169	211	105	0,1598	1
62	Е10-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев	0,874	22951,16	316,57	20059	277	3782	22,5	20
		м3 древесины в конструкции		3487,5	119,25	3048	104	120	0,58	1
63	Е10-7-1	Обшивка каркасных стен досками	26,9	627,37	4,64	16876	125	1931	0,363	10
		м2 обшивки стен (за вычетом проемов)		58,05	1,76	1562	47	120	0,0085	–
64	Е10-24-1	Заполнение отдельными элементами наружных и внутренних дверных проемов площадью до 2 м2 в деревянных рубленых стенах	2,7	836,59	36,52	2259	99	2610	4,42	12
		м2 проемов		792	13,79	2138	37	120	0,0674	–

65 ~~18~~ 6-2-2	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние *м2*	2,7	4250		11475				
66 ~~19~~ 1-1-792	Скобяные изделия для однопольных дверей для встроенных шкафов *комплект*	1	843		843				
67 ~~20~~ Е12-7-5	Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлопрофиль по деревянной обрешетке с ее устройством *м2 кровли*	7,3	496,1	8,2	3622	60	2398	1,71	12
			272,95	3,08	1993	22	119	0,015	–
68 ~~21~~ 1-1-3760	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 20 мм, толщиной стали 0,7 мм ГОСТ 24045-2010 *м2*	7,3	498		3635				
69 ~~22~~ Е15-165-1	Улучшенная окраска деревянных стен колером масляным разбеленным *м2 окрашиваемой поверхности*	58,6	165,65	1,61	9707	94	5493	0,532	31
			88,65	0,61	5195	36	105	0,003	–
70 ~~23~~ Е10-7-1	Устройство короба вытяжного *м2 обшивки стен (за вычетом проемов)*	1,5	627,37	4,64	941	7	108	0,363	1
			58,05	1,76	87	3	120	0,0085	–
71 ~~24~~ Е10-23-5	Установка блоков люков в проемы перекрытий площадью до 2 м2 *м2 проемов*	0,4	375,5	30,89	150	12	98	1,23	–
			191,93	11,68	77	5	120	0,057	–
72 ~~25~~ 6-4-6	Люки и лазы утепленные однопольные ДЛ 10-10П; ДЛ 13-10П *м2*	0,4	12300		4920				
	Всего прямые затраты				387444	82048			848
	В том числе стоимость: материалов, тенге				144163 161236	22090			78
	Накладные расходы, тенге				224010				
	- заработная плата, тенге				33602				
	- трудоемкость, чел-ч				112				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				36687				
	Всего				648141				
	Временные здания и сооружения (3,4 %)				22037				
	- сметная заработная плата, тенге				3107				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				18				
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,35 %)				9047				

- сметная заработная плата, тенге	4162
- нормативная трудоемкость, чел-ч	25
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	6702
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	2681
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	688608
Итого по акту в текущих ценах 2016 года, МРПтек.=2121 тенге (Имрп = 2,737)	1884720
- материалы, тенге	441303
- сметная заработная плата, тенге	592580
- нормативная трудоемкость, чел-ч	1081
Налог (2 %)	37694
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	1922414
НДС (12 %)	230690
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	2153104
Итого: с учётом скидки 5%	2 045 449

Заказчик:

Зам.руководителя ГУ "Управления строительства Алматинской области"

_____ М.О. Нусипбаев

Подрядчик:

Директор ТОО "АЛМАТЫ-CONSTRUCTION.БМ"

_____ Ш.С.Лесбек

Эксперт-технадзор АО "Алатау" по развитию Алматинской области"

_____ Кунгурцев М.Г.

Заказчик: Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"

Подрядчик: ТОО "АЛМАТЫ-CONSTRUCTION.БМ"

Наименование объекта: Здание амбулатории

Адрес: Строительство врачебной амбулатории на 25 посещений в смену в с. Алмалы Енбекшиказахского района Алматинской области

Договор № 102/09/16 от 05.10.2016 года, доп.согл. №1 от 13.12.2016 г., доп.согл. №2 от 17.02.2017 г.

Акт
приемки выполненных работ за апрель 2017 года
(локальная смета 2-1-8)

Технологическое оборудование

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 26.10.15)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов на единицу
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Раздел 5 Кабинет доврачебного приема (№6)							
8	68-1-30(об)	Облучатель бактерицидный настенный ОБН-150 *комплект*	1	10340		10340			
9	80-1-32(пл)Л	Ростомер комбинированный (с механическими весами) *шт*	1	5154		5154			
		Раздел 6 Кабинет доврачебного приема (№7)							
20	68-1-30(об)	Облучатель бактерицидный настенный ОБН-150 *комплект*	1	10340		10340			
21	80-1-32(пл)Л	Ростомер комбинированный (с механическими весами) *шт*	1	5154		5154			
23	63-6-190(об)	Электрокардиограф ЭК-12Т *шт*	1	119200		119200			
36	74-2-251(об)	Лента измерительная *комплект*	1	100		100			
37	74-2-252(об)	Лоток почкообразный *комплект*	1	60		60			
39	76-58-173	Стакан для дезинфицирующих растворов (разные) *шт*	1	616		616			

9	74-2-263(об)	Термометр медицинский	5	70	350
		шт			
10	69-2-26(об)	Измеритель артериального давления ИАД-1	1	16800	16800
		шт			
11	74-2-269(об)	Шпатель металлический из стали (нержавеющей)	20	50	1000
		шт			

Раздел 10 Кабинет физиотерапевтического лечения (№13)

12	68-1-30(об)	Облучатель бактерицидный настенный ОБН-150	1	10340	10340
		комплект			
13	68-29-33(об)	Магнитно-ИК-лазерный терапевтический фотрегистратором и восьмью частотами повторения импульсов лазерного излучения "Мильта-Ф-8-01"	1	52840	52840
		шт			
14	62-5-35(об)	Аппарат для местной дарсонвализации ламповый "Искра"	1	48590	48590
		комплект			
15	68-30-33(об)	Портативный аппарат для комбинированной терапии -1-канальная электротерапия	1	129840	129840
		комплект			
16	80-1-1(пл)ЛК	Парафиновая ванна	1	153322	153322
		шт			
17	68-16-25(об)	Облучатель ртутно-кварцевый на штативе ОРК-21	1	19340	19340
		комплект			
18	74-2-251(об)	Лента измерительная	1	100	100
		комплект			
19	74-2-252(об)	Лоток почкообразный	1	60	60
		комплект			
20	76-58-173	Стакан для дезинфицирующих растворов (разные)	1	616	616
		шт			
21	74-2-263(об)	Термометр медицинский	5	70	350
		шт			
22	69-2-26(об)	Измеритель артериального давления ИАД-1	1	16800	16800
		шт			
23	74-2-269(об)	Шпатель металлический из стали (нержавеющей)	20	50	1000
		шт			

Раздел 11 Процедурный кабинет (№14)

24	68-35-35(об)	Холодильник медицинский ХФ-250 прим.	1	95500	95500
		шт			

98	25 68-1-30(об)	Облучатель бактерицидный настенный О 150	1	10340	10340
		комплект			
98	26 68-25-59(об)	Светильник медицинский передвижной четырехрефлекторный СМ-28	1	47040	47040
		комплект			
100	27 80-1-11(пл)Л	Камера ультрафиолетовая для хранения стерильных инструментов "УФК-3"	1	11418	11418
		шт			
108	28 74-2-251(об)	Лента измерительная	1	100	100
		комплект			
109	29 74-2-252(об)	Лоток почкообразный	1	60	60
		комплект			
111	30 76-58-173	Стакан для дезинфицирующих растворов (разные)	1	616	616
		шт			
112	31 74-2-263(об)	Термометр медицинский	5	70	350
		шт			
113	32 69-2-26(об)	Измеритель артериального давления ИАД-1	1	16800	16800
		шт			
115	33 74-2-269(об)	Шпатель металлический из стали (нержавеющей)	20	50	1000
		шт			
116	34 61-4-9(об)	Биксодержатель прим.	1	5590	5590
		шт			
124	35 80-1-1(пл)Ме	Чемодан - укладка неотложной помощи	1	13049	13049
		шт			
125	36 80-1-1(пл)Ме	Набор изделий и инструментов фельдшерский для медицинской помощи на дому НИИ -ФП	1	58719	58719
		шт			

Раздел 12 Кабинет забора макроты (№17)

127	37 68-1-30(об)	Облучатель бактерицидный настенный ОБН-150	2	10340	20680
		комплект			
134	38 74-2-251(об)	Лента измерительная	1	100	100
		комплект			
135	39 74-2-252(об)	Лоток почкообразный	1	60	60
		комплект			
136	40 76-58-173	Стакан для дезинфицирующих растворов (разные)	1	616	616
		шт			
136	41 74-2-263(об)	Термометр медицинский	5	70	350
		шт			
137	42 69-2-26(об)	Измеритель артериального давления ИАД-1	1	16800	16800
		шт			

43 139	74-2-269(об)	Шпатель металлический из стали (нержа щей) *шт*	20	50	1000

Раздел 13 Помещение для вр. хранения мед. отходов (№18)

44 141	68-1-30(об)	Облучатель бактерицидный настенный ОБН-150 *комплект*	1	10340	10340

Раздел 14 Кабинет приема противотуб. препаратов (№19)

1 45	68-35-35(об)	Холодильник медицинский ХФ-250 прим. *шт*	1	95500	95500
146 147	68-1-30(об)	Облучатель бактерицидный настенный ОБН-150 *комплект*	1	10340	10340

Раздел 15 Кладовая грязного белья (№20)

47 155	68-1-30(об)	Облучатель бактерицидный настенный ОБН-150 *комплект*	1	10340	10340

Раздел 16 Помещение хранения дез. средств (№21)

48 160	68-1-30(об)	Облучатель бактерицидный настенный ОБН-150 *комплект*	1	10340	10340

Раздел 20 Помещение для взятия и хранения проб (№25) лаборатория (№26)

169 49	68-35-35(об)	Холодильник медицинский ХФ-250 прим. *шт*	1	95500	95500
50 171	68-1-30(об)	Облучатель бактерицидный настенный ОБН-150 *комплект*	2	10340	20680
51 173	80-1-61(пл)Л	Экспресс анализатор мочи Clinitek Status *шт*	1	489326	489326
52 174	80-1-62ЛЮК(	Гемоглобинометр фотометрический АГФ-03/540 *шт*	1	165000	165000
53 176	69-2-14(об)	Аквадистиллятор ДЭ-10 *компл.*	1	32680	32680
54 177	80-1-65(пл)Л	Камера Горяева *шт*	1	750	750
178 55	80-1-66(пл)Л	Комплект дозаторов с переменным объемом со сменными наконечниками 8-канальной пипеткой переменного объема *шт*	1	92972	92972
179 56	68-18-31(об)	Микроскоп биологический лабораторный бинокулярный	1	58700	58700

180	57 68-18-35(об)	Счетчик лейкоцитарной формулы крови электронный	шт	1	5880	5880
181	58 62-3-81(об)	Термостат воздушный ТВ-80-1	шт	1	36859	36859
182	59 80-1-68(пл)Л	Анализатор иммуноферментный	шт	1	1631087	1631087
183	60 68-27-48(об)	Центрифуга лабораторная медицинская ОПн-8	шт	1	55800	55800
185	61 62-8-86(об)	Весы лабораторные 2 класса ВЛР-200	шт	1	45375	45375
190	62 62-8-109(об)	Стол -лабораторный с раковиной СЛ-05	шт	1	33440	33440
196	63 68-35-33(об)	Шкаф вытяжной	шт	1	53340	53340
199	64 80-1-52(пл)Л	Термоконтейнер ТМ-50-02	шт	1	18921	18921
206	65 76-55-609	Спиртовка СЛ-1	шт	1	46	46
210	66 74-2-270(об)	Штатив для пробирок	шт	5	130	650

Раздел 23 Моечная (№29)

216	67 68-1-30(об)	Облучатель бактерицидный настенный ОБН-150	комплект	2	10340	20680

Раздел 24 Стерилизационная (№30)

221	68 68-1-30(об)	Облучатель бактерицидный настенный ОБН-150	комплект	1	10340	10340
223	69 62-6-21(об)	Стерилизатор суховоздушный ТП-40	шт	1	55680	55680
224	70 68-35-29(об)	Стерилизатор паровой ГК-20	комплект	1	186000	186000

Раздел 25 Изолятор (№31)

231	71 68-1-30(об)	Облучатель бактерицидный настенный ОБН-150	комплект	1	10340	10340

Раздел 26 Шлюз (№32)

237	72 68-1-30(об)	Облучатель бактерицидный настенный ОБН-150	комплект	1	10340	10340

Раздел 28 Кабинет акушера гинеколога (№37)

73 245	62-8-64(об)	Светильник гинекологический двухрефлекторный СГ-39 *шт*	1	36185	36185
74 247	68-20-26(об)	Облучатель бактерицидный потолочный ОБП-300 *комплект*	1	18830	18830
75 249	80-1-11(пл)Л	Камера ультрафиолетовая для хранения стерильных инструментов "УФК-3" *шт*	1	11418	11418
256 251	74-2-137(об)	Весы для взвешивания грудников *шт*	1	5400	5400
257 253	68-1-37(об)	Кресло гинекологическое универсальное КГ-2 *комплект*	1	91000	91000
78 254	80-1-57ЛЮК(	Набор для экстренной акушерско-гинекологической помощи (74 наименования, 180 предметов) *шт*	2	250000	500000
258 79	69-2-17(об)	Отсасыватель медицинский В-100 с педалью *шт*	1	54100	54100
259 80	74-2-251(об)	Лента измерительная *комплект*	1	100	100
260 81	74-2-252(об)	Лоток почкообразный *комплект*	1	60	60
262 82	76-58-173	Стакан для дезинфицирующих растворов (разные) *шт*	1	616	616
263 83	74-2-263(об)	Термометр медицинский *шт*	5	70	350
264 84	69-2-26(об)	Измеритель артериального давления ИАД-1 *шт*	1	16800	16800
268 85	74-2-269(об)	Шпатель металлический из стали (нержавеющей) *шт*	20	50	1000
267 86	61-4-9(об)	Биксодержатель прим. *шт*	1	5590	5590

Раздел 30 Смотровая (№39)

87 275	68-1-30(об)	Облучатель бактерицидный настенный ОБН-150 *комплект*	1	10340	10340
86 282	80-1-32(пл)Л	Ростомер комбинированный (с механическими весами) *шт*	1	5154	5154
284 89	68-1-37(об)	Кресло гинекологическое универсальное КГ-2	1	91000	91000

293	90	74-2-251(об)	Лента измерительная	комплект	1	100	100
294	91	74-2-252(об)	Лоток почкообразный	комплект	1	60	60
296	92	76-58-173	Стакан для дезинфицирующих растворов (разные)	комплект	1	616	616
297	93	74-2-263(об)	Термометр медицинский	шт	5	70	350
298	94	69-2-26(об)	Измеритель артериального давления ИАД-1	шт	1	16800	16800
300	95	74-2-269(об)	Шпатель металлический из стали (нержавеющей)	шт	20	50	1000

Раздел 32 Складское (№41)

302	96	68-35-35(об)	Холодильник медицинский ХФ-250 прим	шт	1	95500	95500

Раздел 33 Кабинет стоматолога (№42)

308	97	68-20-26(об)	Облучатель бактерицидный потолочный ОБП-300	комплект	1	18830	18830
310	98	80-1-11(пл)Л	Камера ультрафиолетовая для хранения стерильных инструментов "УФК-3"	шт	1	11418	11418
311	99	69-2-15(об)	Дефибриллятор ДИ-С-04 (комплект 1)	шт	1	248000	248000
312	100	62-8-91(об)	Ларингоскоп ЛЛВ8	комплект	1	43200	43200
314	101	68-24-37(об)	Аппарат искусственного дыхания ручной с отсасывателем	комплект	1	12960	12960
318	102	68-23-50(об)	Стерилизатор суховоздушный ГП-40	комплект	1	55680	55680
319	103	68-32-22(об)	Негатоскоп стоматологический	комплект	1	11960	11960
326	104	74-2-251(об)	Лента измерительная	комплект	1	100	100
327	105	74-2-252(об)	Лоток почкообразный	комплект	1	60	60
329	106	76-58-173	Стакан для дезинфицирующих растворов (разные)	шт	1	616	616
330	107	74-2-263(об)	Термометр медицинский		5	70	350

~~108~~ 331	69-2-26(об)	Измеритель артериального давления ИАД	шт 1	16800	16800
109 333	74-2-269(об)	Шпатель металлический из стали (нержавеющей)	шт 20	50	1000
110 334	61-4-9(об)	Биксодержатель прим	шт 1	5590	5590
111 339	80-1-1(пл)Ме	Чемодан - укладка неотложной помощи	шт 1	13049	13049

Раздел 35 Детское отделение. Вестибюль-гардеробная (№45)

112 348	68-20-26(об)	Облучатель бактерицидный потолочный ОБП-300	комплект 1	18830	18830
113 353	74-2-137(об)	Весы для взвешивания грудников	шт 1	5400	5400
114 363	74-2-251(об)	Лента измерительная	комплект 1	100	100
115 364	74-2-252(об)	Лоток почкообразный	комплект 1	60	60
116 366	76-58-173	Стакан для дезинфицирующих растворов (разные)	шт 1	616	616
117 367	74-2-263(об)	Термометр медицинский	шт 5	70	350
118 368	69-2-26(об)	Измеритель артериального давления ИАД-1	шт 1	16800	16800
119 370	74-2-269(об)	Шпатель металлический из стали (нержавеющей)	шт 20	50	1000

Раздел 36 Кабинет педиатра (№46)

~~120~~ 372	68-1-30(об)	Облучатель бактерицидный настенный ОБН-150	комплект 1	10340	10340
~~121~~ 376	80-1-32(пл)Л	Ростомер комбинированный (с механическими весами)	шт 1	5154	5154
~~122~~ 377	74-2-137(об)	Весы для взвешивания грудников	шт 1	5400	5400

Раздел 37 Прививочный (№47)

~~123~~ 379	68-35-35(об)	Холодильник медицинский ХФ-250 прим.	шт 1	95500	95500

124 381	68-1-30(об)	Облучатель бактерицидный настенный О 150 *комплект*	1	10340	10340
125 383	80-1-11(пл)Л	Камера ультрафиолетовая для хранения стерильных инструментов "УФК-3" *шт*	1	11418	11418
391 126	74-2-251(об)	Лента измерительная *комплект*	1	100	100
392 127	74-2-252(об)	Лоток почкообразный *комплект*	1	60	60
394 128	76-58-173	Стакан для дезинфицирующих растворов (разные) *шт*	1	616	616
395 129	74-2-263(об)	Термометр медицинский *шт*	5	70	350
396 130	69-2-26(об)	Измеритель артериального давления ИАД-1 *шт*	1	16800	16800
398 131	74-2-269(об)	Шпатель металлический из стали (нержавеющей) *шт*	20	50	1000
399 132	61-4-9(об)	Биксодержатель прим *шт*	1	5590	5590
404 133	80-1-1(пл)Ме	Чемодан - укладка неотложной помощи *шт*	1	13049	13049

Раздел 39 Приемно-смотровой фильтр-бокс (№50)

134 411	68-1-30(об)	Облучатель бактерицидный настенный ОБН-150 *комплект*	1	10340	10340

Раздел 40 Процедурный (№53)

135 416	68-35-35(об)	Холодильник медицинский ХФ-250 прим. *шт*	1	95500	95500
136 418	68-1-30(об)	Облучатель бактерицидный настенный ОБН-150 *комплект*	1	10340	10340
137 420	68-25-59(об)	Светильник медицинский передвижной четырехрефлекторный СМ-28 *комплект*	1	47040	47040
138 422	80-1-11(пл)Л	Камера ультрафиолетовая для хранения стерильных инструментов "УФК-3" *шт*	1	11418	11418
429 139	74-2-251(об)	Лента измерительная *комплект*	1	100	100
430	74-2-252(об)	Лоток почкообразный *комплект*	1	60	60

~~141~~ 432	76-58-173	Стакан для дезинфицирующих растворов (разные) *шт*	1	616		616
~~142~~ 433	74-2-263(об)	Термометр медицинский *шт*	5	70		350
~~143~~ 434	69-2-26(об)	Измеритель артериального давления ИАД-1 *шт*	1	16800		16800
~~144~~ 436	74-2-269(об)	Шпатель металлический из стали (нержавеющей) *шт*	20	50		1000
~~137~~ 437	61-4-9(об)	Биксодержатель прим. *шт*	1	5590		5590
~~442~~	80-1-1(пл)Ме	Чемодан - укладка неотложной помощи *шт*	1	13049		13049

Раздел 42 Прививочный (№57)

~~147~~ 448	68-35-35(об)	Холодильник медицинский ХФ-250 прим. *шт*	1	95500		95500
~~148~~ 452	68-1-30(об)	Облучатель бактерицидный настенный ОБН-150 *комплект*	1	10340		10340
~~149~~ 454	80-1-11(пл)Л	Камера ультрафиолетовая для хранения стерильных инструментов "УФК-3" *шт*	1	11418		11418
~~150~~ 461	74-2-251(об)	Лента измерительная *комплект*	1	100		100
~~151~~ 462	74-2-252(об)	Лоток почкообразный *комплект*	1	60		60
~~152~~ 464	76-58-173	Стакан для дезинфицирующих растворов (разные) *шт*	1	616		616
~~153~~ 465	74-2-263(об)	Термометр медицинский *шт*	5	70		350
~~154~~ 466	69-2-26(об)	Измеритель артериального давления ИАД-1 *шт*	1	16800		16800
~~155~~ 468	74-2-269(об)	Шпатель металлический из стали (нержавеющей) *шт*	20	50		1000
~~156~~ 469	61-4-9(об)	Биксодержатель прим. *шт*	1	5590		5590
~~157~~ 474	80-1-1(пл)Ме	Чемодан - укладка неотложной помощи *шт*	1	13049		13049

Раздел 43 Кабинет фельдшера (№58)

478 ~~158~~	80-1-3(пл)ЛК	Векоподъемник 14х13 *шт*	2	294		588

159	68-1-30(об)	Облучатель бактерицидный настенный О 150	1	10340	10340
480		*комплект*			
160	80-1-32(пл)Л	Ростомер комбинированный (с механическими весами)	1	5154	5154
481		*шт*			
451 161	74-2-251(об)	Лента измерительная	1	100	100
		комплект			
492 162	74-2-252(об)	Лоток почкообразный	1	60	60
		комплект			
494 163	76-58-173	Стакан для дезинфицирующих растворов (разные)	1	616	616
		шт			
495 164	74-2-263(об)	Термометр медицинский	5	70	350
		шт			
496 165	69-2-26(об)	Измеритель артериального давления ИАД-1	1	16800	16800
		шт			
498 166	74-2-269(об)	Шпатель металлический из стали (нержавеющей)	20	50	1000
		шт			
499 167	80-1-1(пл)Ме	Набор изделий и инструментов фельдшерский для медецинской помощи на дому НИИ -ФП	1	58719	58719
		шт			
500 168	74-2-245(об)	Жгут Эсмарха резиновый длиной 125 см	2	1600	3200
		шт			
501 169	74-2-254(об)	Набор шин для фиксации нижних и верхних конечностей	1	4400	4400
		шт			
502 170	74-2-250(об)	Кружка Эсмарха № 1 с наконечником	1	110	110
		комплект			
505 171	74-2-171(об)	Воронка ушные № 1, № 2, № 3	6	46	276
		шт			
506 172	61-4-9(об)	Биксодержатель прим.	1	5590	5590
		шт			
507 173	74-2-246(об)	Зонды желудочные разных размеров №16,№30, №12	6	1500	9000
		комплект			
508 174	80-1-1(пл)ЛК	Зажим кровоостанавливающий изогнутый №1	2	450	900
		шт			
509 175	80-1-2(пл)ЛК	Зажим кровоостанавливающий прямой №1	2	440	880
		шт			
510 176	80-1-3(пл)ЛК	Зажим кровоостанавливающий прямой №2	2	369	738
		шт			
513 177	80-1-6(пл)ЛК	Зажим кровоостанавливающий прямой №3	2	473	946
		шт			
514 178	80-1-7(пл)ЛК	Корнцанг изогнутый	2	587	1174

515	179	80-1-8(пл)ЛК	Корнцанг прямой	шт 2	587	1174
516	180	74-2-256(об)	Ножницы для перевязочных материалов из нержавеющей стали длиной 236 мм	шт 2	280	560
517	181	80-1-9(пл)ЛК	Ножницы для разрезания гипсовых повязок	шт 2	4241	8482
518	182	74-2-257(об)	Пинцеты из нержавеющей стали длиной 100 мм	шт 6	130	780
519	183	74-2-258(об)	Подушка для кислорода	шт 1	635	635
520	184	74-2-260(об)	Пузырь резиновый для льда диаметром 150 мм	шт 2	160	320
521	185	80-1-10(пл)Л	Роторасширитель	шт 1	2055	2055
522	186	74-2-261(об)	Скальпель из нержавеющей стали длиной 150 мм	шт 9	420	3780
523	187	74-2-269(об)	Шпатель металлический из стали (нержавеющей)	шт 10	50	500
524	188	80-1-11(пл)Л	Языкодержатель для взрослых (Я-4)	шт 2	1517	3034
526	189	80-1-13(пл)Л	Термоконтейнер ТМ-25-02	шт 1	9623	9623

Всего прямые затраты	6304441	–
В том числе стоимость: материалов, тенге	–	–
оборудования, тенге	–	
	6304441	
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	–	
Всего	6304441	
Временные здания и сооружения (3,4 %)	0	
- сметная заработная плата, тенге	0	
- нормативная трудоемкость, чел-ч	–	
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,35 %)	0	
- сметная заработная плата, тенге	0	
- нормативная трудоемкость, чел-ч	–	
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	0	
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	0	

Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=. , 5 тенге	6304441
Итого по акту в текущих ценах 2016 года, МРПтек.=2121 тенге (Имрп = 2,737)	17253832
- материалы, тенге	–
- оборудование, тенге	17253832
- сметная заработная плата, тенге	0
- нормативная трудоемкость, чел-ч	0
Налог (2 %)	345077
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	17598909
НДС (12 %)	2111869
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	19710778
Итого: с учётом скидки 5%	**18 725 239**

Заказчик:

Зам.руководителя ГУ "Управления строительства Алматинской области"

_____ М.О. Нусипбаев

Подрядчик:

Директор ТОО "АЛМАТЫ-CONSTRUCTION.БМ"

_____ Ш.С.Лесбек

Эксперт-технадзор:
АО "Алатау" по развитию Алматинской области"

_____ Кунгурцев М.Г.

Заказчик: Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"

Подрядчик: ТОО "АЛМАТЫ-CONSTRUCTION.БМ"

Наименование объекта: Наружные сети водоснабжения, канализации, теплоснабжения

Адрес: Строительство врачебной амбулатории на 25 посещений в смену в с. Алмалы Енбекшиказахского района Алматинской области

Договор № 102/09/16 от 05.10.2016 года, доп.согл. №1 от 13.12.2016 г., доп.согл. №2 от 17.02.2017 г.

Акт
приемки выполненных работ за апрель 2017 года
(локальная смета 6-1-3)
Тепловые сети

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 26.10.15)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Тепловые сети								
		1.1 Монолитный канал 600х450								
3	Е1-27-2	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м	6,34	6,48	6,48	41	41	13	–	–
		м3 грунта		–	2,1	–	13	97	0,00806	–
4	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	6,34	21,55	4,52	137	29	105	0,108	1
		м3 уплотненного грунта		17,03	–	108	–	97	–	–
5	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы	1,6	134,1	–	215	–	243	0,972	2
		м3 грунта		134,1	–	215	–	113	–	–
6	Е6-1-1	Устройство бетонной подготовки	3,96	4649,65	66,01	18413	261	918	1,35	5
		м3		195,75	24,93	775	99	105	0,1218	–
7	Е6-33-3	Устройство стен и плоских днищ прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм	10,89	9998,41	1327,03	108883	14451	29657	12,49	136
		м3		2137,5	456,24	23277	4968	105	1,7166	19

10	Е7-32-8	Укладка плит покрытия	11	1824,35	274,67	20068	3021	6152	1,84	20
		шт сборных конструкций		317,25	82,17	3490	904	140	0,3314	4
11	30-18-23	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные	1,76	18200		32032				
		м3								
12	30-14-3	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80*)	0,124	18200		2257				
		м3								
13	Е23-1-1	Устройство песчаного основания под каналы	3,05	777	152,52	2370	465	836	1,02	3
		м3 основания		153,68	57,15	469	174	130	0,279	1
14	Е8-4-7	Боковая обмазочная гидроизоляция по выровненной поверхности стен и фундаментов битумом в 2 слоя	120,18	241,62	–	29038	–	5501	0,212	25
		м2 поверхности		37,35	1,44	4489	173	118	0,007	1
	1.2 Прокладка трубопровода									
15	Е24-2-1	Прокладка в непроходном канале стальных трубопроводов диаметром 50 мм при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 °С	0,0624	170717,21	46381,71	10653	2894	7550	424	26
		км трубопровода		76050	17015,25	4746	1062	130	88,37	6
17	9-1-39	Вентили проходные муфтовые 15кч18р для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 25 мм	2	560		1120				
		шт								
18	Е13-29-5	Окраска металлических огрунтованных поверхностей композицией ОС-51-03К=4,000;	56	189,31	0,14	10601	8	146	0,0141	1
		м2		2,84	0,05	159	3	90	0,0003	–
19	Е26-11-1	Изоляция трубопроводов диаметром 89-133 мм матами минераловатными прошивными в обкладках, изделиями минераловатными с гофрированной структурой при толщине изоляционного слоя 40 мм	62,4	120,72	31,97	7533	1995	4591	0,343	21
		м трубопровода		61,65	11,93	3847	744	100	0,058	4
20	1-3-177	Маты теплоизоляционные ISOVER, марка КТ 11	1,31	2890		3786				
		м3								

21	Е24-12-1	Установка П-образных компенсаторов из [illegible]5 диаметром 50 мм	1	5320,13	56,38	5320	56	690	2,8	3
		компенсатор		522	9	522	9	130	0,04	–
22	Е26-23-2	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром до 76 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 50 мм	62,4	126,66	7,4	7904	462	2302	0,22	14
		м трубопровода		34,2	2,7	2134	168	100	0,014	1
23	1-1-726	Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой РКК-350Б	38,57	89		3433				
		м2								
	1.3 Тепловая камера 2,0х2,0хh2,0									
24	Е1-12-14	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	13,5	27,84	26,18	376	353	115	0,0115	–
		м3 грунта		1,66	7,2	22	97	97	0,025	–
25	Е1-164-2	Доработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы т.ч. п.3.180: ктрр1=1,2; кзпр1=1,2;	1	262,72	–	263	–	297	1,848	2
		м3 грунта		262,72	–	263	–	113	–	–
26	Е1-133-6	Уплотнение слоя грунта толщиной 100 см грунтоуплотняющими машинами со свободно падающими плитами	4	11,45	11,45	46	46	8	–	–
		м3 уплотненного грунта		–	2,03	–	8	97	0,00815	–
27	Е1-27-2	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м	6,5	6,48	6,48	42	42	14	–	–
		м3 грунта		–	2,1	–	14	97	0,00806	–
28	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	6,5	21,55	4,52	140	29	108	0,108	1
		м3 уплотненного грунта		17,03	–	111	–	97	–	–
29	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы	1,6	134,1	–	215	–	243	0,972	2
		м3 грунта		134,1	–	215	–	113	–	–
30	Е1-85-2	Разравнивание грунта 2 группы в кавальерах (отвалах) бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 10 м	6,4	12,34	12,34	79	79	21	–	–
		м3 грунта								

			–	3,[illegible]	–	22	97	0,0134	–
31 Е7-62-2	Устройство камер со стенками из монолитного бетона	3,5	9909,91	418,23	34685	1464	7099	7,92	28
	м3 конструкций								
			1296	152,98	4536	535	140	0,6901	2
40 11-4-10	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	2	13400		26800				
	комплект								
41 4-1-62	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-II, d=8 мм (М-3)	0,00221	65300		144				
	т								
42 Е22-8-9	Укладка стальных водопроводных труб диаметром 350 мм	0,00024	243707,18	102058,18	58	24	48	615	–
	км трубопровода								
			115425	38553,75	28	9	130	188,29	–
43 8-6-123	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 377 мм, толщина стенки 10,0 мм	0,24	6151		1476				
	м								
1.4 Герметизация ввода теплотрассы									
44 Е34-112-1	Устройство герметизированного ввода (прим.)К=2,000;	2	159,48	–	319	–	288	0,783	2
	канал								
			131,18	–	262	–	110	–	–
45 8-6-89	Трубы электросварные прямошовные со снятой фазкой (ГОСТ 10704-91 из стали БСт2кп-БСт4кп, D 159х4,0 ммК=2,000;	1,5	950		1425				
	м								
46 1-1-874	Прокат листовой горячекатаный общего назначения, толщина 9-12 мм, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп (0,09*62,6кг)К=2,000;	0,01126	63600		716				
	т								
47 1-1-1028	Шнур асбестовый общего назначения (ШАОН)К=2,000;	0,002	736700		1473				
	т								
48 1-3-77	Маты минераловатные прошивные без обкладок, марка 100, толщина 60 ммК=2,000;	0,078	4590		358				
	м3								
49 Е6-1-1	Устройство герметизации из бетона М100К=2,000;	0,22	4649,65	66,01	1023	15	50	1,35	–
	м3								
			195,75	24,93	43	5	105	0,1218	–
50 Е8-4-7	Боковая обмазочная гидроизоляция по выровненной поверхности стен и фундаментов битумом в 3 слояК=2,000;	0,56	245,44	3,82	137	2	26	0,212	–

		м2 поверхности		37,35	1,44	21	1	118	0,007	–
	1.5 Деформационный шов канала 60х45 (6шт)									
51	Е6-1-16	Устройство фундаментных плит железобетонных плоских (0,5*0,1*0,1)К=6,000;	0,03	4919,78	196,62	148	6	11	1,79	–
		м3		272,25	74,27	8	2	105	0,3628	–
52	4-1-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=8 мм (0,9м*4шт+0,45м*9шт=7,65м*0,395кг)К=6,000;	0,01812	62000		1123				
		т								
53	Е12-10-1	Обшивка канала листовой оцинкованной сталью ((0,08+0,45+0,07)*2+0,78*2)*0,24шириналК=6,000;	3,9744	602,81	1,24	2396	5	727	0,972	4
		м2 покрытия		153,23	0,47	609	2	119	0,0023	–
54	Е7-19-3	Герметизация мастикой горизонтальных швов (0,78*2=1,56м)К=6,000;	9,36	59,17	0,14	554	1	351	0,159	1
		м шва		26,78	0,05	251	–	140	0,0003	–
55	Е7-19-4	Герметизация мастикой вертикальных швов (0,6м*2)К=6,000;	7,2	69,13	0,18	498	1	328	0,19	1
		м шва		32,4	0,07	233	1	140	0,0003	–
56	Е6-37-1	Устройство деформационных швов в емкостных сооружениях с применением гермитового шнура диам. 40мм (0,6м*2стороны+0,78м*2стороны=2,76м)К=6,000;	16,56	888,06	5,48	14706	91	2422	0,73	12
		м шва		137,25	2,07	2273	34	105	0,0101	–
57	Е8-6-9	Кладка стен приямков и каналов из кирпича керамического (80+450+70)/65= 10шт*на 2 стороны=20шт*0,00195м3К=6,000;	0,234	7360,51	296,6	1722	69	283	5,95	1
		м3 кладки		915,75	110,25	214	26	118	0,54	–
	1.6 Монолитный участок (2шт)									
58	Е6-33-4	Устройство стен и плоских днищ прямоугольных сооружений при толщине более 150 ммК=2,000;	0,44	8219,51	954,98	3617	420	649	6,51	3
		м3		1075,5	330,44	473	145	105	1,337	1
59	4-1-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 ммК=2,000;	0,021	67700		1422				
		т								

60	4-1-89								
		Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=4 ммК=2,000;	0,0002	50800		10			
		т							
61	Е9-53-2	Монтаж лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой сталиК=2,000;	0,03	9850,47	1162,94	296	35	202	46,6	1
		т конструкций		7357,5	108	221	3	90	0,53	–
62	2-1-242	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей, масса до 0,1 тК=2,000;	0,03	162700		4881			
		т							
63	Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115К=2,000;	0,87	20,35	0,02	18	–	4	0,0213	–
		м2		4,16	–	4	–	90	–	–
64	Е7-61-1	Укладка плиты перекрытияК=2,000;	0,18	1986,57	564,43	358	102	192	3,33	1
		м3 сборных конструкций		567	195,49	102	35	140	0,7533	–
65	30-18-71	Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты (блоки) перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, доборы объемом более 0,2 м3К=2,000;	0,18	19800		3564			
		м3							
66	Е7-20-3	Установка монтажных изделий массой до 20 кгК=2,000;	0,024	175710,1	1826,1	4217	44	295	42,7	1
		т стальных элементов		8100	690,75	194	17	140	3,37	–
	1.7 Дренажный колодец d1000									
67	Е1-12-14	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	1,52	27,84	26,18	42	40	14	0,0115	–
		м3 грунта		1,66	7,2	3	11	97	0,025	–
68	Е1-164-2	Доработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы т.ч. п.3.180: ктрр1=1,2; кзпр1=1,2;	0,05	262,72	–	13	–	15	1,848	–
		м3 грунта		262,72	–	13	–	113	–	–
69	Е1-133-6	Уплотнение слоя грунта толщиной 100 см грунтоуплотняющими машинами со свободно падающими плитами	0,8	11,45	11,45	9	9	2	–	–
		м3 уплотненного грунта		–	2,03	–	2	97	0,00815	–

70	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлов[illegible]в и ям грунтом 2 группы	0,154	134,1	–	21	–	24	0,972	–
		м3 грунта		134,1	–	21	–	113	–	–
71	Е1-27-2	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м	0,616	6,48	6,48	4	4	1	–	–
		м3 грунта		–	2,1	–	1	97	0,00806	–
72	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	0,616	21,55	4,52	13	3	10	0,108	–
		м3 уплотненного грунта		17,03	–	10	–	97	–	–
73	Е1-24-2	Разравнивание грунта 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 10 м	0,8	9,24	9,24	7	7	2	–	–
		м3 грунта		–	3	–	2	97	0,0115	–
74	Е23-13-3	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диаметром 1 м в сухих грунтах	1,3	18558,92	2308,84	24127	3001	5325	13,869	18
		м3 конструкций колодцев		2286	864,68	2972	1124	130	4,223	5
75	11-4-10	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	1	13400		13400				
		комплект								
76	30-18-145	Опорная подушка ОП-3	0,06	17900		1074				
		м3								
77	Е6-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,0674	93997,62	304,24	6335	21	2349	198	13
		т		33075	114,75	2229	8	105	0,56	–
78	Е22-8-3	Укладка стальных водопроводных труб диаметром 100 мм с гидравлическим испытанием	0,005	59578,47	10674,97	298	53	343	270	1
		км трубопровода		48825	4032	244	20	130	19,69	–
79	8-6-78	Трубы электросварные прямошовные со снятой фазкой ГОСТ 10704-91 из стали БСт2кп-БСт4кп, 108х3,0 мм	5	474		2370				
		м								
80	Е22-14-3	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диаметром 100 мм	0,005	285120,61	30429,76	1426	152	306	205	1
		км трубопровода		35550	11495,25	178	57	130	56,14	–

81	Е6-1-1	Устройство бетонной отмостки	0,55	4649,65	66,01	2557	36	128	1,35	1
		м3		195,75	24,93	108	14	105	0,1218	–

Раздел 2 Топливопровод

2.1 Прокладка трубопровода

82	Е24-2-1	Прокладка в непроходном канале стальных трубопроводов диаметром 20 мм при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 °С	0,0168	211480,26	45744,76	3553	769	2033	424	7
		км трубопровода		76050	17015,25	1278	286	130	88,37	1
83	8-6-56	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 20 мм, толщина стенки 2,0 ммК=1,010;	4,242	56		238				
		м								
84	8-6-19	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой (ГОСТ 3262-75*), черные обыкновенные, 15х2 ммК=1,010;	12,726	116		1476				
		м								
85	Е13-29-5	Окраска металлических огрунтованных поверхностей композицией ОС-51-03	1,7	189,31	0,14	322	–	5	0,0141	–
		м2		2,84	0,05	5	–	90	0,0003	–
86	Е26-1-1	Изоляция трубопроводов диаметром 25 мм конструкциями теплоизоляционными комплектными на основе цилиндров минераловатных на синтетическом связующем при толщине изоляционного слоя 30 мм	16,8	163,68	5,31	2750	89	1780	0,57	10
		м трубопровода		103,95	2,03	1746	34	100	0,01	–
87	1-3-76	Маты минераловатные прошивные без обкладок, марка 100, толщина 30 мм	0,08	5520		442				
		м3								
88	Е26-23-1	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром до 76 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 40 мм	16,8	107,92	–	1813	–	545	0,192	3
		м трубопровода		29,93	2,48	503	42	100	0,012	–
89	1-1-726	Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой РКК-350Б	4,27	89		380				
		м2								

90 1-1-1596	Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 2 мм ГОСТ 16523-97 (ГОСТ 19903-74) (Несгораемая диафрагма)	0,021	52223		1097				
	т								
2.2 Канал ж/б 60х30									
91 Е1-12-8	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	1,358	23,36	22,08	32	30	10	0,00888	–
	м3 грунта		1,28	5,56	2	8	97	0,0193	–
92 Е1-164-2	Доработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы т.ч. п.3.180: ктрр1=1,2; кзпр1=1,2;	0,042	262,72	–	11	–	12	1,848	–
	м3 грунта		262,72	–	11	–	113	–	–
93 Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы	0,4	134,1	–	54	–	61	0,972	–
	м3 грунта		134,1	–	54	–	113	–	–
94 Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	0,4	21,55	4,52	9	2	7	0,108	–
	м3 уплотненного грунта		17,03	–	7	–	97	–	–
95 Е23-1-1	Устройство песчаного основания под каналы	0,26	777	152,52	202	40	72	1,02	–
	м3 основания		153,68	57,15	40	15	130	0,279	–
96 Е7-61-1	Устройство непроходных одноячейковых каналов, перекрываемых или опирающихся на плиты	0,726	1986,57	564,43	1442	410	776	3,33	2
	м3 сборных конструкций		567	195,49	412	142	140	0,7533	1
97 30-18-140	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5 объемом до 0,5	0,45	19300		8685				
	м3								
98 30-18-67	Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты (блоки) перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, плоские площадью до 3 м2	0,24	18900		4536				
	м3								

99	30-14-3	Блоки и плиты фундаментные, подкладн опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80*) (ОП-1)	0,036	18200		655				
		м3								
	2.3 Деформационные швы для канала 60х30 (1шт)									
100	Е7-56-2	Устройство деформационных вертикальных швов в кирпичных и крупноблочных зданиях	2,76	208,37	0,9	575	2	339	0,538	1
		м шва								
				87,3	0,34	241	1	140	0,0016	–
101	Е8-4-5	Боковая оклеечная гидроизоляция по выровненной поверхности стен и фундаментов в 2 слоя рулонными материалами	1	665,48	8,23	665	8	100	0,468	–
		м2 поверхности								
				81,68	3,08	82	3	118	0,0151	–
102	Е8-6-9	Кладка стен приямков и каналов из кирпича керамического	0,3	6760,51	296,6	2028	89	363	5,95	2
		м3 кладки								
				915,75	110,25	275	33	118	0,54	–
103	Е7-61-1	Устройство непроходных одноячейковых каналов, перекрываемых или опирающихся на плиты	0,04	1986,57	564,43	79	23	43	3,33	–
		м3 сборных конструкций								
				567	195,49	23	8	140	0,7533	–
104	30-18-145	Подкладка сборная железобетонная	0,04	17900		716				
		м3								
		Всего прямые затраты				**456565**	**31299**			**376**
						64771	**11084**			**46**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				360494				
		Накладные расходы, тенге				87150				
		- заработная плата, тенге				13073				
		- трудоемкость, чел-ч				44				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				32623				
		Всего				**576338**				
		Временные здания и сооружения (3,4 %)				19595				
		- сметная заработная плата, тенге				2763				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				16				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,35 %)				8045				
		- сметная заработная плата, тенге				3701				

- нормативная трудоемкость, чел-ч	23
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	5959
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	2384
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**612321**
Итого по акту в текущих ценах 2016 года, МРПтек.=2121 тенге (Имрп = 2,737)	**1675923**
- материалы, тенге	986672
- сметная заработная плата, тенге	283923
- нормативная трудоемкость, чел-ч	505
Налог (2 %)	33518
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**1709441**
НДС (12 %)	205133
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**1914574**
Итого: с учётом скидки 5%	**1 818 845**

Заказчик:

Зам.руководителя ГУ "Управления строительства Алматинской области"

_____ М.О. Нусипбаев

Подрядчик:

Директор ТОО "АЛМАТЫ-CONSTRUCTION.БМ"

_____ Ш.С.Лесбек

Эксперт-технадзор
АО "Алатау" по развитию Алматинской области"

_____ Кунгурцев М.Г.

Заказчик: Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"

Подрядчик: ТОО "АЛМАТЫ-CONSTRUCTION.БМ"

Наименование объекта: Здание амбулатории

Адрес: Строительство врачебной амбулатории на 25 посещений в смену в с. Алмалы Енбекшиказахского района Алматинской области

Договор № 102/09/16 от 05.10.2016 года, доп.согл. №1 от 13.12.2016 г., доп.согл. №2 от 17.02.2017 г.

Акт
приемки выполненных работ за апрель 2017 года
(локальная смета 2-1-3)

Водоснабжение и канализация

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 26.10.15)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Водопровод холодной воды -В1-								
1	Е16-10-1	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром до 38 мм	3	330,7	14,12	992	42	406	0,553	2
		м трубопровода		100,35	5,29	301	16	128	0,0258	–
2	Е16-7-4	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 32 мм	17	471,67	4,19	8018	71	1336	0,337	6
		м трубопровода		59,85	1,58	1017	27	128	0,0076	–
3	Е16-7-3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 25 мм	22	362,67	4,19	7979	92	1731	0,337	7
		м трубопровода		59,85	1,58	1317	35	128	0,0076	–
4	Е16-7-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 20 мм	52	364,67	4,19	18963	218	4088	0,337	18
		м трубопровода		59,85	1,58	3112	82	128	0,0076	–
5	Е16-7-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 15 мм	114	329,67	4,19	37582	478	8964	0,337	38

		м трубопровода							
			59,85	1,58	6823	180	128	0,0076	1
6	9-1-25	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 20 мм	4	371		1484			
		шт							
7	9-1-24	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 15 мм	42	328		13776			
		шт							
8	9-4-2	Краны водоразборные настенные полированные из латуни для раковин и моек марки КВ-15, Dy 15 мм	15	432		6480			
		шт							
12	9-1-68	Вентили проходные фланцевые 15ч9р2 для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 32 мм	3	902		2706			
		шт							
13	Е22-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диаметром 100-250 мм (переход, фланцы, тройник)	0,022	247994,13	49389,75	5456	1087	2328	312,7	7
		т фасонных частей							
			62775	18657	1381	410	130	91,12	2
14	8-9-7	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 32 ГОСТ 12816-80	14	171		2394			
		шт							

Раздел 2 Канализация -К-1

18	Е16-5-2	Прокладка по стенам зданий и в каналах трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм	24	1218,62	10,58	29247	254	4545	0,77	18
		м трубопровода							
				144	3,96	3456	95	128	0,0194	–
19	Е16-13-2	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром до 100 мм	80	748,88	1,43	59910	114	10538	0,56	45
		м трубопровода							
				102,38	0,54	8190	43	128	0,0026	–
20	Е16-13-1	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром до 50 мм	45	620,54	0,64	27924	29	6131	0,584	26
		м трубопровода							
				106,2	0,25	4779	11	128	0,0012	–
21	8-4-60	Тройник косой, d=100x100 мм (примин)	0,7	6190		4333			
		10шт							
22	8-4-60	Тройник косой, d=100x50 мм (примин)	1	6190		6190			
		10шт							
23	8-4-60	Тройник прямой, d=100x100 мм	1,3	6190		8047			

			10шт							
24	8-4-56	Тройник прямой, d=50х50 мм		1,2	820		984			
			10шт							
25	8-4-60	Тройник прямой, d=100х50 мм		0,7	6190		4333			
			10шт							
26	8-4-60	Ревизия ПХВ, d=110 мм (прим.)		0,3	6190		1857			
			10шт							
27	8-4-56	Ревизия ПХВ, d=50 мм (прим.)		0,1	820		82			
			10шт							
	Раздел 4 Горячее водоснабжение									
36	Е16-7-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 15 мм		30	329,67	4,19	9890	126	2359	0,337	10
			м трубопровода		59,85	1,58	1796	47	128	0,0076	–
37	9-1-31	Вентили проходные муфтовые 15ч8п2 для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 15 мм		12	350		4200			
			шт							
		Всего прямые затраты					**262827**	**2511**		**177**
							32172	**946**		**3**
		В том числе стоимость: материалов, тенге					228147			
		Накладные расходы, тенге					42426			
		- заработная плата, тенге					6364			
		- трудоемкость, чел-ч					21			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)					18315			
		Всего					**323568**			
		Временные здания и сооружения (3,4 %)					11001			
		- сметная заработная плата, тенге					1551			
		- нормативная трудоемкость, чел-ч					9			
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,35 %)					4517			
		- сметная заработная плата, тенге					2078			
		- нормативная трудоемкость, чел-ч					13			
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)					3346			
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)					1338			
		Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге					**343770**			
		Итого по акту в текущих ценах 2016 года, МРПтек.=2121 тенге (Имрп = 2,737)					**940898**			
		- материалы, тенге					624438			

- сметная заработная плата, тенге	130815
- нормативная трудоемкость, чел-ч	223
Налог (2 %)	18818
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**959716**
НДС (12 %)	115166
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**1074882**
Итого: с учётом скидки 5%	**1 021 138**

Заказчик:

Зам.руководителя ГУ "Управления строительства Алматинской области"

_____ М.О. Нусипбаев

Подрядчик:

Директор ТОО "АЛМАТЫ-CONSTRUCTION.БМ"

_____ Ш.С.Лесбек

Эксперт-технадзор
АО "Алатау" по развитию Алматинской области"

_____ Кунгурцев М.Г.