Заказчик: Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"

Подрядчик: ТОО "АЛМАТЫ-CONSTRUCTION.БМ"

Наименование объекта: Наружные сети водоснабжения, канализации, теплоснабжения

Адрес: Строительство врачебной амбулатории на 25 посещений в смену в с. Алмалы Енбекшиказахского района Алматинской области

Договор № 102/09/16 от 05.10.2016 года, доп.согл. №1 от 13.12.2016 г., доп.согл. №2 от 17.02.2017 г.

Акт
приемки выполненных работ за апрель 2017 года
(локальная смета 6-1-2)
Наружные сети канализации

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 26.10.15)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 2 Канализация								
		2.1 Прокладка трубопровода								
1	Е1-12-14	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	99,91	27,84	26,18	2781	2616	858	0,0115	1
		м3 грунта		1,66	7,2	166	719	97	0,025	2
2	Е1-164-2	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы т.ч. п.3.180: ктрр1=1,2; кзпр1=1,2;	3,09	262,72	–	812	–	918	1,848	6
		м3 грунта		262,72	–	812	–	113	–	–
3	Е1-27-2	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м	81,6	6,48	6,48	529	529	166	–	–
		м3 грунта		–	2,1	–	171	97	0,00806	1
4	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы	20,4	134,1	–	2736	–	3092	0,972	20
		м3 грунта		134,1	–	2736	–	113	–	–
5	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	81,6	21,55	4,52	1758	369	1348	0,108	9
		м3 уплотненного грунта								

			17,03	–	1390	–	97	–	–
6	Е22-11-5	Укладка трубопроводов из полиэтилено труб диаметром 150 мм	0,056	78223,62	36133,62	4381	2023	3747	247	14
		км трубопровода							
				41850	9612,9	2344	538	130	37,3	2
7	8-4-2324	Трубы полипропиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/ID 150 SN 8 PP ГОСТ Р 54475-2011	56	456		25536				
		м							
2.2 Колодец ф 1000мм (3шт)										
8	Е1-12-14	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3К=3,000;	4,56	27,84	26,18	127	119	40	0,0115	–
		м3 грунта								
				1,66	7,2	8	33	97	0,025	–
9	Е1-164-2	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группыК=3,000; т.ч. п.3.180: ктрр1=1,2; кзпр1=1,2;	0,15	262,72	–	39	–	44	1,848	–
		м3 грунта								
				262,72	–	39	–	113	–	–
10	Е1-133-6	Уплотнение слоя грунта толщиной 100 см грунтоуплотняющими машинами со свободно падающими плитамиК=3,000;	2,34	11,45	11,45	27	27	5	–	–
		м3 уплотненного грунта								
				–	2,03	–	5	97	0,00815	–
11	Е1-27-2	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 мК=3,000;	1,848	6,48	6,48	12	12	4	–	–
		м3 грунта								
				–	2,1	–	4	97	0,00806	–
12	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группыК=3,000;	0,462	134,1	–	62	–	70	0,972	–
		м3 грунта								
				134,1	–	62	–	113	–	–
13	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовкамиК=3,000;	1,848	21,55	4,52	40	8	30	0,108	–
		м3 уплотненного грунта								
				17,03	–	31	–	97	–	–
14	Е23-13-3	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диаметром 1 м в сухих грунтах	2,63	4594,84	2308,84	12084	6072	10772	13,869	36
		м3 конструкций колодцев								
				2286	864,68	6012	2274	130	4,223	11
15	Е6-1-1	Устройство бетонной отмостки К=3,000;	1,65	261,76	66,01	432	109	382	1,35	2
		м3								

			195,75	24,93	323	41	105	0,1218	–
16 11-4-10	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99К=3,000;	3	13400		40200				
	комплект								
17 2-1-267	СтремянкиК=3,000;	0,0198	133700		2647				
	т								
18 Е6-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кгК=3,000;	0,09552	33379,24	304,24	3188	29	3329	198	19
	т								
			33075	114,75	3159	11	105	0,56	–
2.3 Выгреб 33,9м3									
31 2-1-267	Стремянки	0,03316	133700		4433				
	т								
32 Е15-61-1	Простая штукатурка внутренних стен колодца	12,5	204,42	3,39	2555	42	1546	0,65	8
	м2 оштукатуриваемой поверхности								
			117	0,72	1463	9	105	0,0505	1
33 Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	3,14	170,69	9,95	536	31	216	0,356	1
	м2 стяжки								
			52,2	3,74	164	12	123	0,0182	–
34 6-4-6	Люки и лазы утепленные однопольные ДЛ 10-10П; ДЛ 13-10П	0,77	12300		9471				
	м2								
35 11-4-8	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	1	8060		8060				
	комплект								
36 Е6-11-7	Установка закладных деталей	0,03858	93997,62	304,24	3626	12	1344	198	8
	т								
			33075	114,75	1276	4	105	0,56	–
37 Е22-1-1	Укладка асбестоцементных водопроводных труб ВТ-6 диаметром 100 мм с соединением асбестоцементными муфтами	0,0021	386417,13	1984,82	811	4	127	270	1
	км трубопровода								
			45900	749,25	96	2	130	3,66	–
38 Е20-18-1	Установка зонтов над шахтами из листовой стали, круглого сечения, диаметром 200 мм	1	896,88	5,38	897	5	81	0,36	–
	зонт								
			60,75	2,25	61	2	128	0,01	–
39 Е6-1-1	Устройство бетонной отмостки	0,55	4519,24	66,01	2486	36	128	1,35	1
	м3								
			195,75	24,93	108	14	105	0,1218	–
	Всего прямые затраты				**130266**	**12043**			**126**
					20250	**3839**			**17**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				97974				
	Накладные расходы, тенге				28247				

- заработная плата, тенге	4237
- трудоемкость, чел-ч	14
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	9511
Всего	**168024**
Временные здания и сооружения (3,4 %)	5713
- сметная заработная плата, тенге	806
- нормативная трудоемкость, чел-ч	5
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,35 %)	2345
- сметная заработная плата, тенге	1079
- нормативная трудоемкость, чел-ч	7
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	1737
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	695
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**178514**
Итого по акту в текущих ценах 2016 года, МРПтек.=2121 тенге (Имрп = 2,737)	**488593**
- материалы, тенге	268155
- сметная заработная плата, тенге	89344
- нормативная трудоемкость, чел-ч	169
Налог (2 %)	9772
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**498365**
НДС (12 %)	59804
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**558169**
Итого: с учётом скидки 5%	**530 261**

Заказчик:

Зам.руководителя ГУ "Управления строительства Алматинской области"

_____ М.О. Нусипбаев

Подрядчик:

Директор ТОО "АЛМАТЫ-CONSTRUCTION.БМ"

_____ Ш.С.Лесбек

Эксперт-технадзор
АО "Алатау" по развитию Алматинской области"

_____ Кунгурцев М.Г.

Заказчик: Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"

Подрядчик: ТОО "АЛМАТЫ-CONSTRUCTION.БМ"

Наименование объекта: Здание амбулатории

Адрес: Строительство врачебной амбулатории на 25 посещений в смену в с. Алмалы Енбекшиказахского района Алматинской области

Договор № 102/09/16 от 05.10.2016 года, доп.согл. №1 от 13.12.2016 г., доп.согл. №2 от 17.02.2017 г.

Акт
приемки выполненных работ за апрель 2017 года
(локальная смета 2-1-1)

Общестроительные работы (конструкции железобетонные, конструкции деревянные)

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 26.10.15)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 4 Несущие кирпичные стены								
		4.14 Опорные стойки и балки								
114	Е9-22-12	Монтаж опорных стоек для пролетов до 24 м	0,1298	3773,55	2706,33	490	351	197	5,88	1
		т конструкций		1067,22	620,1	139	80	90	1,98	–
115	2-1-117	Стойки фахверка	0,1298	113100		14680				
		т								
116	Е9-17-12	Монтаж балок Б1, Б2	0,0882	8035,11	5078,47	709	448	302	16,29	1
		т конструкций		2956,64	839,11	261	74	90	2,46	–
117	2-1-118	Ригели фахверка	0,0882	110400		9737				
		т								
118	Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	9,44772	20,35	0,02	192	–	35	0,0213	–
		м2		4,16	–	39	–	90	–	–
		Всего прямые затраты				**25808**	**799**			**2**
						439	**154**			**–**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				24570				
		Накладные расходы, тенге				534				

- заработная плата, тенге	80
- трудоемкость, чел-ч	–
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	1581
Всего	**27923**
Временные здания и сооружения (3,4 %)	949
- сметная заработная плата, тенге	134
- нормативная трудоемкость, чел-ч	1
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,35 %)	390
- сметная заработная плата, тенге	179
- нормативная трудоемкость, чел-ч	1
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	289
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	115
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**29666**
Итого по акту в текущих ценах 2016 года, МРПтек.=2121 тенге (Имрп = 2,737)	**81196**
- материалы, тенге	67248
- сметная заработная плата, тенге	3804
- нормативная трудоемкость, чел-ч	4
Налог (2 %)	1624
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**82820**
НДС (12 %)	9938
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**92758**
Итого: с учётом скидки 5%	**88 120**

Заказчик:

Зам.руководителя ГУ "Управления строительства Алматинской области"

_____ М.О. Нусипбаев

Подрядчик:

Директор ТОО "АЛМАТЫ-CONSTRUCTION.БМ"

_____ Ш.С.Лесбек

Эксперт-технадзор
АО "Алатау" по развитию Алматинской области"

_____ Кунгурцев М.Г.

"SANA-2001" Версия 25-2.28 от 16.11.15 г. Цены региона Алматинская обл.

Заказчик: Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"

Подрядчик: ТОО "АЛМАТЫ-CONSTRUCTION.БМ"

Наименование объекта: Здание амбулатории

Адрес: Строительство врачебной амбулатории на 25 посещений в смену в с. Алмалы Енбекшиказахского района Алматинской области

Договор № 102/09/16 от 05.10.2016 года, доп.согл. №1 от 13.12.2016 г., доп.согл. №2 от 17.02.2017 г.

Акт
приемки выполненных работ за апрель 2017 года
(локальная смета 2-1-2)

Общестроительные работы (архитектурные решения)

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 26.10.15)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов
1	2	3	4	5	6	7	8
		Раздел 1 Отделка фасадов					
		1.1 Стены					
1	Е15-70-3	Высококачественная штукатурка стен по сетке без устройства каркаса	253,5	993,48	5,85	251847	1483
		м2 оштукатуриваемой поверхности		254,25	2,21	64452	560
3	Е15-70-3	Высококачественная штукатурка стен по сетке без устройства каркаса	107	993,48	5,85	106302	626
		м2 оштукатуриваемой поверхности		254,25	2,21	27205	236
		1.4 Наружные откосы					
7	Е15-56-1	Высококачественная штукатурка декоративным раствором по камню плоских откосов шириной до 200 мм	34	142,93	0,6	4860	20
		м откосов		101,03	0,23	3435	8
		1.7 Низ ж/б козырьков					
12	Е15-64-2	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (однослойная штукатурка) цементно-известковым раствором	103	104,85	1,42	10800	146
		м2 оштукатуриваемой поверхности		71,33	0,54	7347	56

1.13 Козырьки К-2, К-3, К-4

30	Е15-36-1	Облицовка виниловым сайдингом с креплением на пристенный металлический каркас					
			9,5	604,19	4,85	5740	46
		м2					
				222,86	1,41	2117	13
31	1-1-3134	Виниловый сайдинг (примин)	9,5	592		5624	
		м2					
32	Е12-7-5	Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством	6	963,94	8,2	5784	49
		м2 кровли					
				272,95	3,08	1638	18
33	Е12-15-3	Устройство прокладной пароизоляции из рубероида РКП-350б в один слой	6	12,58	0,99	75	6
		м2 изолируемой поверхности					
				11,59	0,38	70	2
34	1-1-1969	Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ (3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос)	6	38,09		229	
		м2					

1.14 Жалюзийная решетка ЖР-1

35	Е9-53-2	Монтаж лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали	0,0141	9850,47	1162,94	139	16
		т конструкций					
				7357,5	108	104	2
36	2-1-268	Сварная решетка ограждения	0,0141	134000		1889	
		т					
37	Е6-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,005	93997,62	304,24	470	2
		т					
				33075	114,75	165	1
38	Е13-28-2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХВ-110	0,91702	42,05	0,07	39	–
		м2					
				2,75	0,02	3	–

1.15 Жалюзийная решетка ЖР-2

39	Е9-53-2	Монтаж лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали	0,0093	9850,47	1162,94	92	11
		т конструкций					
				7357,5	108	68	1
40	2-1-268	Сварная решетка ограждения	0,0093	134000		1246	
		т					
41	Е6-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,005	93997,62	304,24	470	2
		т					

			33075	114,75	165	1
42	Е13-28-2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХВ-110	0,60684	42,05	0,07	26	–
		м2		2,75	0,02	2	–
1.16 Стремянка С-1							
43	Е9-29-1	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением	0,0465	13711,46	5475,86	638	255
		т конструкций		5040	1552,87	234	72
44	2-1-267	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	0,0465	133700		6217	
		т					
1.17 Приямок ПР-1 (7шт)							
45	Е6-24-1	Устройство стен, днищ и перекрытий при отношении высоты к ширине до 1 при толщине стен до 300 ммК=7,000;	0,448	7275,15	493,75	3259	221
		м3		609,75	169,52	273	76
46	4-1-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=6 ммК=7,000;	0,01232	65000		801	
		т					
47	Е9-53-2	Монтаж лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой сталиК=7,000;	0,06013	9850,47	1162,94	592	70
		т конструкций		7357,5	108	442	6
48	2-1-260	Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголковК=7,000;	0,06013	114900		6909	
		т					
49	Е6-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кгК=7,000;	0,01407	93997,62	304,24	1323	4
		т		33075	114,75	465	2
50	Е22-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 100 ммК=7,000;	0,0245	58881,69	25695,31	1443	630
		км трубопровода		33075	6813,45	810	167
51	8-4-804	Труба полиэтиленовая для водоснабжения ПЭ 100 SDR 41-110х2,7 питьевая ГОСТ 18599-2001К=7,000;	24,745	208		5147	
		м					
52	1-1-762	Сетка тканая с квадратными ячейками группы 2 оцинкованная из низкоуглеродистой проволокиК=7,000;	1,4	647		906	

		м2				
53	Е27-14-4	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня шлаковогоК=7,000;	0,784	280,88	248,35	220	195
		м3 материала основания в плотном теле		32,18	78,59	25	62
54	30-8-6	Щебень изприродного камня для строительных работ (ГОСТ 8267-83*) М200, фракция 20-40 мм К=7,000;	0,784	533		418	
		м3					
	1.18 Металлическая решетка МР-1 (7шт)						
55	Е8-12-3	Установка металлических решеток приямков	0,136	173319,35	1941,97	23571	264
		т металлических изделий		6975	726,75	949	99
	1.19 Узел 2						
56	Е12-6-1	Устройство деформационных швов	13	748,47	5,72	9730	74
		м деформационных швов		125,33	2,14	1629	28
57	1-1-866	Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 0,8 мм ГОСТ 14918-80	13,986	72		1007	
		кг					
58	1-3-101	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-175 ГОСТ 9573-96	0,6	11576		6946	
		м3					
59	Е15-70-3	Высококачественная штукатурка стен по сетке без устройства каркаса	13,5	993,48	5,85	13412	79
		м2 оштукатуриваемой поверхности		254,25	2,21	3432	30
	1.20 Узлы 3,4,5,6						
60	Е15-36-1	Облицовка стен при отделке под окраску и оклейку обоями с креплением на пристенный металлический каркас	30	789,29	4,85	23679	146
		м2		222,86	1,41	6686	42
	1.22 Узлы 7-11						
66	Е12-7-5	Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством	705,5	963,94	8,2	680060	5785
		м2 кровли		272,95	3,08	192566	2173
69	Е15-36-1	Облицовка виниловым сайдингом с креплением на пристенный металлический каркас	108,1	604,19	4,85	65313	524
		м2					

				222,86	1,41	24091	152
70	1-1-3134	Виниловый сайдинг (примин)	108,1	592		63995	
		м2					
	1.23 Вентшахта ВШ-1 (2шт)						
71	Е9-53-1	Монтаж конструкций вентшахты	0,4466	14806,01	1133,15	6612	506
		т конструкций					
				12892,5	398,25	5758	178
72	2-1-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, масса до 0,1 т	0,4466	154400		68955	
		т					
73	Е26-38-4	Устройство каркаса изоляции на плоских и криволинейных поверхностях из сетки	1,2	330,35	0,36	396	–
		м2 изолируемой поверхности					
				18,77	–	23	–
74	Е26-31-1	Теплоизоляция покрытий и перекрытий насухо изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо	0,768	2139,46	330,46	1643	254
		м3 изоляции					
				1809	123,75	1389	95
75	1-3-101	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-175 ГОСТ 9573-96	0,78336	11576		9068	
		м3					
76	Е15-36-1	Облицовка стен при отделке под окраску и оклейку обоями с креплением на пристенный металлический каркас	9,6	415,79	4,85	3992	47
		м2					
				222,86	1,41	2139	14
77	1-1-621	Плиты цементностружечные нешлифованные, толщина 12 мм	10,08	449		4526	
		м2					
78	Е20-21-8	Установка зонтов над шахтами из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметром 4000 мм	2	7332,9	56,27	14666	113
		зонт					
				504	20,25	1008	41
79	Е15-70-3	Высококачественная штукатурка стен по сетке без устройства каркаса	4,6	993,48	5,85	4570	27
		м2 оштукатуриваемой поверхности					
				254,25	2,21	1170	10
80	Е15-155-2	Силикатная окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности	4,6	48,49	0,14	223	1
		м2 фасада					

			31,95	0,05	147	–
1.24 Вентшахта ВШ-3 (1шт)						
81	Е9-53-1	Монтаж конструкцийвентшахты	0,05612	14806,01	1133,15	831	64
		т конструкций		12892,5	398,25	724	22
82	2-1-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, масса до 0,1 т	0,05612	154400		8665	
		т					
83	Е26-31-1	Теплоизоляция покрытий и перекрытий насухо изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо	0,08	2139,46	330,46	171	26
		м3 изоляции		1809	123,75	145	10
84	1-3-101	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-175 ГОСТ 9573-96	0,0816	11576		945	
		м3					
85	Е15-36-1	Облицовка стен при отделке под окраску и оклейку обоями с креплением на пристенный металлический каркас	1	415,79	4,85	416	5
		м2		222,86	1,41	223	1
86	1-1-621	Плиты цементностружечные нешлифованные, толщина 12 мм	1,05	449		471	
		м2					
87	Е20-21-1	Установка зонтов над шахтами из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметром 1000 мм	1	1144,7	6,95	1145	7
		зонт		81	2,25	81	2
88	Е15-70-3	Высококачественная штукатурка стен по сетке без устройства каркаса	1,1	993,48	5,85	1093	6
		м2 оштукатуриваемой поверхности		254,25	2,21	280	2
89	Е15-155-2	Силикатная окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности	1,1	48,49	0,14	53	–
		м2 фасада		31,95	0,05	35	–
1.25 Фронтон козырька К-1							
90	Е10-3-4	Устройство фронтонов	19,5	332,92	8,67	6492	169
		м2 фронтонов (за вычетом проемов)		104,63	3,26	2040	64

91	1-1-589	Плиты древесностружечные многослойные и трехслойные, марка П-1, толщина 15-17 мм	0,195	40200		7839	
		100м2					
92	Е15-39-8	Облицовка фасадными панелями	7	186,61	0,59	1306	4
		м2					
				56,78	0,16	397	1
93	1-1-3134	Виниловый сайдинг (примин)	7	592		4144	
		м2					
94	Е6-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,05732	93997,62	304,24	5388	17
		т					
				33075	114,75	1896	7
95	1-1-891	Прокат угловой неравнополочный, толщина 10-16 мм, ширина большей полки 63-160 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс	0,03389	64200		2176	
		т					
96	1-1-897	Прокат угловой равнополочный, толщина 3-5 мм, ширина полки 35-56 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс	0,02344	58700		1376	
		т					
97	1-1-59	Болты строительные с гайками и шайбами	0,05625	149300		8398	
		т					
98	1-1-77	Винты самонарезающие оцинкованные, марка СМ1-35, длина 35 мм	0,00127	604700		768	
		т					
99	Е12-8-2	Устройство обделок на фасадах (наружные подоконники, пояски, балконы и др.) без водосточных труб	5,6	25,35	0,05	142	–
		м2 фасадов (без вычета проемов)					
				7,7	0,02	43	–
100	Е10-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев	0,02	22951,16	316,57	459	6
		м3 древесины в конструкции					
				3487,5	119,25	70	2
101	Е15-70-3	Высококачественная штукатурка стен по сетке без устройства каркаса	28,2	993,48	5,85	28016	165
		м2 оштукатуриваемой поверхности					
				254,25	2,21	7170	62

Раздел 3 Оконные проемы

3.1 ОК-1

150	6-1-194	Доски подоконные из ПХВ профилей, ширина 250 мм	35,25	2030		71558	
		м					

151	Е12-8-2	Устройство обделок на фасадах (наружные подоконники, пояски, балконы и др.) без водосточных труб	7,5625	25,35	0,05	192	–
		м2 фасадов (без вычета проемов)		7,7	0,02	58	–
3.2 ОК-3							
152	Е10-91-1	Установка оконных блоков из ПХВ профилей, глухих, площадь проема до 2 м2	1,1	498,08	19,17	548	21
		м2 проемов		230,97	6,18	254	7
153	6-1-181	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	1,1	4472		4919	
		м2					
154	Е12-8-2	Устройство обделок на фасадах (наружные подоконники, пояски, балконы и др.) без водосточных труб	0,175	25,35	0,05	4	–
		м2 фасадов (без вычета проемов)		7,7	0,02	1	–
3.3 ОК-4							
155	Е10-91-1	Установка оконных блоков из ПХВ профилей, глухих, площадь проема до 2 м2	1,3	498,08	19,17	648	25
		м2 проемов		230,97	6,18	300	8
156	6-1-181	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	1,3	4472		5814	
		м2					
157	Е12-8-2	Устройство обделок на фасадах (наружные подоконники, пояски, балконы и др.) без водосточных труб	0,225	25,35	0,05	6	–
		м2 фасадов (без вычета проемов)		7,7	0,02	2	–
3.4 В-1							
158	Е9-45-3	Монтаж витражей	4,81	965,99	28,84	4646	139
		м2		927	10,15	4459	49
159	6-1-181	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	0,9699	4472		4337	
		м2					

160	6-1-192	Двери входные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой: двупольные	3,843	12700		48806	
		м2					
3.5 ВВ-1							
161	Е9-45-3	Монтаж витражей	4,87	965,99	28,84	4704	140
		м2					
				927	10,15	4514	49
162	6-1-181	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	1,0248	4472		4583	
		м2					
163	6-1-192	Двери входные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой: двупольные	3,843	12700		48806	
		м2					
3.6 ВВ-2							
164	Е9-45-3	Монтаж витражей	2,14	965,99	28,84	2067	62
		м2					
				927	10,15	1984	22
165	6-1-181	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	2,178	4472		9740	
		м2					
166	Е10-7-3	Обшивка каркасных стен древесностружечными плитами толщиной 16 мм	4,37	129,31	4,32	565	19
		м2 обшивки стен (за вычетом проемов)					
				121,5	1,64	531	7
167	1-1-590	Плиты древесностружечные многослойные и трехслойные, марка П-1, толщина 18-20 мм	0,0192	42300		812	
		100м2					
168	1-1-589	Плиты древесностружечные многослойные и трехслойные, марка П-1, толщина 15-17 мм	0,0245	40200		985	
		100м2					
3.7 В-2 (2шт)							
169	Е9-45-3	Монтаж витражей К=2,000;	10,12	965,99	28,84	9776	292
		м2					
				927	10,15	9381	103

170 6-1-183	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, одноэлементные поворотно-откидные ГОСТ 30674-99К=2,000;	2,112	6022		12718	
	м2					
171 6-1-181	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99К=2,000;	8,008	4472		35812	
	м2					
172 Е10-22-3	Установка подоконных досок в проемы каменных стен высотой более 2 мК=2,000;	10,12	143,05	3,84	1448	39
	м2 проемов					
			64,58	1,44	654	15
173 6-1-195	Доски подоконные из ПХВ профилей, ширина 350 ммК=2,000;	4,92	2860		14071	
	м					
174 Е12-8-2	Устройство обделок на фасадах (наружные подоконники, пояски, балконы и др.) без водосточных трубК=2,000;	2,36	25,35	0,05	60	–
	м2 фасадов (без вычета проемов)					
			7,7	0,02	18	–
3.8 В-3						
175 Е9-45-3	Монтаж витражей	5,84	965,99	28,84	5641	168
	м2					
			927	10,15	5414	59
176 6-1-183	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, одноэлементные поворотно-откидные ГОСТ 30674-99	1,08	6022		6504	
	м2					
177 6-1-181	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	4,76	4472		21287	
	м2					
178 Е10-22-3	Установка подоконных досок в проемы каменных стен высотой более 2 м	5,84	143,05	3,84	835	22
	м2 проемов					
			64,58	1,44	377	8
179 6-1-195	Доски подоконные из ПХВ профилей, ширина 350 мм	2,46	2860		7036	
	м					

180	Е12-8-2	Устройство обделок на фасадах (наружны... подоконники, пояски, балконы и др.) без водосточных труб	0,59	25,35	0,05	15	–
		м2 фасадов (без вычета проемов)		7,7	0,02	5	–
	3.9 Окно слуховое ОС-1 (8шт)						
181	Е10-15-1	Устройство слуховых окон	8	3282,79	81,61	26262	653
		слуховое окно		963	31,5	7704	252
182	1-1-819	Петля накладная	32	40		1280	
		шт					
	Раздел 7 Кровля						
	7.1 Утепление кровли						
249	Е12-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	582,8	132,81	15,94	77402	9290
		м2 стяжки		34,65	5,96	20194	3473
250	Е12-17-2	Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчаных стяжекК=35,000;	20387,5	4,66	0,14	95006	2854
		м2 стяжки		0,11	0,05	2243	1019
	7.2 Кровля венткамеры (п.2)						
255	Е15-37-9	Облицовка потолков гипсокартонными листами на металлическом каркасе	16,1624	918,67	2,86	14848	46
		м2		282,04	0,94	4558	15
	7.3 Кровля козырьков К-2, К-3,(п.3)						
256	Е12-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	41,85	132,81	15,94	5558	667
		м2 стяжки		34,65	5,96	1450	249
257	Е12-17-2	Исключать на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчаных стяжекК=-10,000;	-418,5	4,66	0,14	-1950	-59
		м2 стяжки		0,11	0,05	-46	-21
258	Е12-15-3	Устройство прокладной пароизоляции из рубероида РКП-350б в один слой	41,85	12,58	0,99	526	41
		м2 изолируемой поверхности		11,59	0,38	485	16
259	1-1-507	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм	0,04604	30400		1400	
		1000м2					

260	Е26-31-1	Теплоизоляция покрытий и перекрытий н[illegible]ухо изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо	6,696	2139,46	330,46	14326	2213
		м3 изоляции					
				1809	123,75	12113	829
261	1-3-104	Плиты теплоизоляционные из пенопласта полистирольного ПСБС-40	6,82992	8390		57303	
		м3					
262	Е12-15-3	Устройство прокладной пароизоляции из рубероида РКП-350б в один слой	41,85	12,58	0,99	526	41
		м2 изолируемой поверхности					
				11,59	0,38	485	16
263	1-1-507	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм	0,04604	30400		1400	
		1000м2					
264	Е12-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	41,85	132,81	15,94	5558	667
		м2 стяжки					
				34,65	5,96	1450	249
265	Е12-17-2	Добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчаных стяжекК=55,000;	2301,75	4,66	0,14	10726	322
		м2 стяжки					
				0,11	0,05	253	115
266	Е6-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,01611	5239,08	327,33	84	5
		т					
				1890	123,75	30	2
267	4-1-88	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d=3 мм	0,01611	64100		1033	
		т					
268	Е12-1-4	Устройство кровель скатных трехслойных из наплавляемых материалов	41,85	572,36	27,39	23953	1146
		м2 кровли					
				35,1	10,26	1469	429
	7.4 Кровля козырьков К-2, К-3 (п.4)						
269	Е12-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	8,79	132,81	15,94	1167	140
		м2 стяжки					
				34,65	5,96	305	52
270	Е12-17-2	Добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчаных стяжекК=5,000;	43,95	4,66	0,14	205	6
		м2 стяжки					
				0,11	0,05	5	2

Раздел 8 Внутренняя отделка

8.1 Потолок

271	Е15-64-2	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (однослойная штукатурка) цементно-известковым раствором	482,34	104,85	1,42	50573	685
		м2 оштукатуриваемой поверхности		71,33	0,54	34405	260
272	Е15-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (черновой и чистовой левкас) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм	482,34	187,8	3,94	90583	1900
		м2 оштукатуриваемой поверхности		102,11	1,49	49252	719
273	Е15-37-3	Облицовка потолков плитами типа Акмигран по деревянному каркасу и алюминиевым направляющим, без относа	137,31	2704,13	22,42	371304	3078
		м2		1709,15	5,6	234683	769

8.2 Стены и перегородки

277	Е15-61-3	Улучшенная штукатурка по камню и бетону стен цементно-известковым или цементным раствором	1692,22	253,82	4,07	429519	6887
		м2 оштукатуриваемой поверхности		135,68	0,97	229600	1641
278	Е15-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм	917,64	158,88	3,43	145795	3148
		м2 оштукатуриваемой поверхности		73,73	1,31	67658	1202
280	Е15-17-5	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону	652,1	1028,3	4,62	670554	3013
		м2 облицовки		254,97	3,14	166266	2048
281	Е15-36-1	Облицовка стен при отделке под окраску и оклейку обоями с креплением на пристенный металлический каркас	56,94	807,14	4,85	45959	276
		м2		222,86	1,41	12690	80
283	Е15-152-1	Известковая окраска по штукатуркеК=2,000;	244,96	17,43	0,12	4270	29
		м2 окрашиваемой поверхности		13,73	0,05	3363	12

8.3 Низ стен и перегородок

284	Е10-7-3	Обшивка каркасных стен древесностружечными плитами толщиной 16 мм	27,67	129,31	4,32	3578	120
		м2 обшивки стен (за вычетом проемов)		121,5	1,64	3362	45
285	1-1-596	Плиты древесностружечные, тип Д, с двухсторонним лакокрасочным матовым покрытием группы III (нитроцеллюлозное)	0,2767	53400		14776	
		100м2					
287	Е15-17-5	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону	12,8	1028,3	4,62	13162	59
		м2 облицовки		254,97	3,14	3264	40
	8.4 Откосы						
288	Е15-65-1	Штукатурка по бетону и камню плоских оконных и дверных откосов	114,51	562,32	6,33	64391	725
		м2 оштукатуриваемой поверхности		312,75	2,39	35813	274
289	Е15-64-5	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей оконных и дверных откосов плоских (черновой и чистовой левкас) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм	105,07	229,32	6,12	24095	643
		м2 оштукатуриваемой поверхности		141,39	2,32	14856	244
		Всего прямые затраты				**4100278**	**51593**
						1298973	**18676**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				2749710	
		Накладные расходы, тенге				1413274	
		- заработная плата, тенге				211991	
		- трудоемкость, чел-ч				707	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				330813	
		Всего				**5844365**	
		Временные здания и сооружения (3,4 %)				198708	
		- сметная заработная плата, тенге				28018	
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				159	
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,35 %)				81581	
		- сметная заработная плата, тенге				37527	

- нормативная трудоемкость, чел-ч	228
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	60431
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	24172
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**6211520**
Итого по акту в текущих ценах 2016 года, МРПтек.=2121 тенге (Имрп = 2,737)	**17000930**
- материалы, тенге	7525956
- сметная заработная плата, тенге	4597580
- нормативная трудоемкость, чел-ч	8909
Налог (2 %)	340019
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**17340948**
НДС (12 %)	2080914
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**19421862**
Итого: с учётом скидки 5%	**18 450 769**

Заказчик:

Зам.руководителя ГУ "Управления строительства Алматинской области"

_____ М.О. Нусипбаев

Подрядчик:

Директор ТОО "АЛМАТЫ-CONSTRUCTION.БМ"

_____ Ш.С.Лесбек

Эксперт-технадзор
АО "Алатау" по развитию Алматинской области"

_____ Кунгурцев М.Г.