ЗАКАЗЧИК: ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"
г.Конаев, ул.Индустриальная, 16/4 БИН 050140000775

ПОДРЯДЧИК: ТОО «Дортехмонтажсервис»
Алматинская область, Жамбылский район, с.Каргалы, ул.Геология, 132А БИН 030240002404, АО "Банк ЦентрКредит"

Справка стоимости выполненных работ за ноябрь месяц 2024г.
по доп. соглашению №2024/06/3 от 15.11.2024г. к договору № 2024/06 от 07.02.2024г.
Наименование бюджетной программы: 268 025 015 422

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Всего по договору	Общая стоимость с начала действия договора	Сумма полученного аванса	Ранее заактир. суммы по выполнен. работам	Выполнен. объем работ по настоящ. акту	Сумма погашен. аванса по настоящ. акту	Сумма к перечислению для оплаты вып-х работ по настоящ. акту
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Капитальный ремонт автомобильной дороги областного значения «Алмалыбак (Киз) - Жетысу» - «Алматы 1 - ст.Шамалган - Узынагаш» (Боралдай - ст.Шамалган), км 0-18,177 Карасайского района Алматинской области	тенге	**2461144638,40**	**574846754,65**	**584328784,14**	**448231916,11**	**126614838,54**	**126614838,54**	**0,00**
	в т.ч. на 2024г.	тенге	**847040444,00**	**574846754,65**	**584328784,14**	**448231916,11**	**126614838,54**	**126614838,54**	**0,00**
	в т.ч. на 2025г.	тенге	**1614104194,40**						
	Всего по акту:	тенге	**2461144638,40**	**574846754,65**	**584328784,14**	**448231916,11**	**126614838,54**	**126614838,54**	**0,00**

Заказчик: Заместитель руководителя ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"

_____ **Жанібеков А.Н.**

МП

Подрядчик:
Директор ТОО "Дортехмонтажсервис"
_____ **Гринченко В.Н.**

МП

Представитель заказчика: Руководитель отдела ГУ"Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области

_____ **Накыпбаев А.Ж.**

Представитель авторского надзора:
ТОО "Игілік Стройпроект"
_____ **Муканов К.Н.**

МП

Представитель заказчика: Главный специалист ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"

_____ **Аскаров Н.А.**

Представитель тех. надзора:
ТОО «Қабылан эксперт»
_____ **Байдаров Ж.М.**

МП

Форма -2

А К Т

Приемки выполненных работ за Ноябрь 2024г.

Капитальный ремонт автомобильной дороги областного значения «Алмалыбак (Киз) - Жетысу» - «Алматы 1 - ст.Шамалган - Узынагаш» (Боралдай - ст.Шамалган), км 0-18,177 Карасайского района Алматинской области

Составлен(а) в текущих ценах 2023 г

Вынос сети газоснабжения ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 06-01-01

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ										
1	1101-0101-0362 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м³**	м³ грунта	535,401		233,45	233,45	124989	124989	--	24950	161932
		НР - 72% СП - 8%				--	64,72	--	34651		11993	
2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	м³ грунта	40,299		3782,12	--	152416	--	--	109739	283128
		НР - 72% СП - 8%				3782,12	--	152416	--		20972	
3	1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	м³ грунта	37,0818		1643,92	--	60960	--	--	43891	113239
		НР - 72% СП - 8%				1643,92	--	60960	--		8388	
4	1101-0104-0405 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	м³ грунта	492,6582		40,16	40,16	19785	19785	--	4872	26628
		НР - 72% СП - 8%				--	13,74	--	6769		1971	
5	1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	м³ уплотненного грунта	492,6582		291,18	130,92	143452	64499	--	80417	241777
		НР - 72% СП - 8%				160,26	66,45	78953	32737		17908	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**					501602	209273	--	263869	826704
								292329	74157	--	61232	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					501602				
	Всего заработная плата		Тенге						366486			
		Накладные расходы	Тенге					263869				
		Сметная прибыль	Тенге					61232				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					826703				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									202

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге						366486			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					826703				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									202
		Сметная заработная плата	Тенге						366486			
		РАЗДЕЛ 2. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ										
		ФУТЛЯРЫ (ГСН 6-7)										
6	1122-0301-0113 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Футляр из трубы стальные, диаметр 700 мм. Укладка	км трубопровода	0,018		6912841,15	3021105,96	124431	54380	10575	57572	196563
		НР - 72% СП - 8%				3304249,20	1138048,14	59476	20485		14560	
7	241-102-0304 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 720 до 1420 мм ГОСТ 10705-80 размерами 720х10,0 мм	м	18		119110,00	--	2143980	--	2143980	--	2315498
		СП - 8%				--	--	--	--		171518	
8	1122-1401-0310 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Трубы стальные диаметром 600 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	18		6821,22	35,19	122782	633	71114	36936	172495
		НР - 72% СП - 8%				2835,30	14,68	51035	264		12777	
9	1122-1401-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28 К=0,875	Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью	футляр	1		16197,57	220,61	16198	221	--	11583	30004
		НР - 72% СП - 8%				15976,96	110,75	15977	111		2222	
10	241-704-0237 РСНБ РК 2022	Манжета герметизирующая для трубопроводов размерами 530х720 мм	комплект	2		127317,00	--	254634	--	254634	--	275005
		СП - 8%				--	--	--	--		20371	
11	Предложения	Диэлектрическое кольцо Спейсер 530 мм	шт	26		13473,66	--	350315	--	350315	--	378340
		СП - 8%				--	--	--	--		28025	
12	1122-0301-0118 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Трубы водопроводные стальные, диаметр 1200 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,021		16388436,60	8591714,38	344157	180426	33932	137575	520270
		НР - 72% СП - 8%				6180889,68	2917953,23	129799	61277		38539	
13	241-102-0322 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 720 до 1420 мм ГОСТ 10705-80 размерами 1220х10,0 мм	м	21		203260,00	--	4268460	--	4268460	--	4609937
		СП - 8%				--	--	--	--		341477	
14	1122-1401-0314 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Трубы стальные диаметром 1000 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	21		9809,84	50,51	206007	1060	131583	53155	279894

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%, СП - 8%			3493,50	22,02	73364	462		20733	
15	1122-1401-0404 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Концы футляра диаметром 1200 мм. Заделка битумом и прядью	футляр	1	27760,05	3470,42	27760	3470	66	17569	48955
		НР - 72%, СП - 8%			24223,97	177,21	24224	177		3626	
16	Предложения	Диэлектрическое кольцо Спейсер 1020 мм	шт	23	19172,73	--	440973	--	440973	--	476251
		СП - 8%			--	--	--	--		35278	
17	241-704-0244 РСНБ РК 2022	Манжета герметизирующая для трубопроводов размерами 1020х1220 мм	комплект	2	183648,00	--	367296	--	367296	--	396680
		СП - 8%			--	--	--	--		29384	
		ЗАЩИТНЫЙ ФУТЛЯР (КОВЕР)									
18	1124-0207-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Ковер стальной. Устройство	шт.	2	12676,48	3697,34	25353	7394	4524	11813	40139
		НР - 72%, СП - 8%			6717,38	1486,21	13435	2972		2973	
19	261-101-0383 РСНБ РК 2022	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	$м^3$	0,08	64528,00	--	5162	--	5162	--	5575
		СП - 8%			--	--	--	--		413	
20	241-213-0303 РСНБ РК 2022	Заглушка полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 32, PN 16	шт.	2	1656,00	--	3312	--	3312	--	3577
		СП - 8%			--	--	--	--		265	
21	1122-0301-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Трубы водопроводные стальные, диаметр 75 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,009	1433774,32	392403,58	12904	3532	950	7295	21815
		НР - 72%, СП - 8%			935741,16	190080,64	8422	1711		1616	
22	1122-0801-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,0038	1932251,61	792449,09	7343	3011	737	3366	11565
		НР - 72%, СП - 8%			945942,52	284184,15	3595	1080		857	
23	241-102-0163 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 89х4,5 мм	м	9	3849,00	--	34641	--	34641	--	37412
		СП - 8%			--	--	--	--		2771	
24	241-112-0141 РСНБ РК 2022	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 89х5,0 мм	шт.	2	1548,00	--	3096	--	3096	--	3344
		СП - 8%			--	--	--	--		248	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				8758804	254127	8125350	336864	9823319
							379327	88539	--	727653	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				7967516				
	Материалы		Тенге				253480				
	Всего заработная плата		Тенге					467866			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				7080581				
		Накладные расходы	Тенге				336864				
		Сметная прибыль	Тенге				664350				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				8968730				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								186
		Сметная заработная плата	Тенге					467866			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				791288				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				791288				
		Сметная прибыль	Тенге				63303				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				854591				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				9823321				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								186
		Сметная заработная плата	Тенге					467866			
		РАЗДЕЛ 3. ЗНАКИ (ГСН -9-10)									
		ИНФОРМАЦИОННО-ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНЫЙ ЗНАК -4шт									
25	1107-0111-0211 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	**Столбы дополнительные железобетонные. Установка**	шт.	4	17384,72	7648,04	69539	30592	1526	36798	114844
		НР - 72%, СП - 8%			9355,34	3421,83	37421	13687		8507	
26	211-401-0101 РСНБ РК 2022	**Песок ГОСТ 8736-2014 природный(прим. 7)**	$м^3$	0,68	4153,00	--	2824	--	2824	--	3050
		СП - 8%			--	--	--	--		226	
27	251-102-0722 РСНБ РК 2022	**Опора для дорожных знаков ГОСТ 25459-82 марки 10Ж-45-25.1**	шт.	4	40240,00	--	160960	--	160960	--	173837
		СП - 8%			--	--	--	--		12877	
28	1127-0902-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	**Щитки дополнительные. Установка.**	шт.	4	1808,89	--	7236	--	1388	4211	12363
		НР - 72%, СП - 8%			1462,08	--	5848	--		916	
29	251-101-0127 РСНБ РК 2022	**Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002 прямоугольный 7.2.2 "ЗОНА ДЕЙСТВИЯ", размером 300 мм х 400 мм**	шт.	4	5489,00	--	21956	--	21956	--	23712
		СП - 8%			--	--	--	--		1756	
30	251-101-0103 РСНБ РК 2022	**Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002 треугольный, "ОСТОРОЖНО ГАЗОПРОВОД"**	шт.	4	6873,00	--	27492	--	27492	--	29691
		СП - 8%			--	--	--	--		2199	
31	261-101-0383 РСНБ РК 2022	**Блоки и плиты фундаментные,подкладные,опорные,анкерные; башмаки и подпятники,балластные грузы,якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80,СТ РК 956-93,ГОСТ 24476-80)**	$м^3$	1,4	64528,00	--	90339	--	90339	--	97566
		СП - 8%			--	--	--	--		7227	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
32	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Омоноличевания стоек бетоном	$м^3$	0,312	6006,26	1838,65	1874	573	554	641	2716
		НР - 72%; СП - 8%			2394,04	458,96	747	143		201	
33	212-101-0601 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	0,31824	20329,00	--	6470	--	6470	--	6988
		СП - 8%			--	--	--	--		518	
		УКАЗАТЕЛЬНЫЙ ЗНАК -2шт									
34	1107-0111-0208 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Установка металлических столбов с установкой знаков.	шт.	2	21361,12	186,99	42722	374	1060	29838	78365
		НР - 72%; СП - 8%			20643,93	76,85	41288	154		5805	
35	1109-0701-0119 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Конструкции стоек изготовление из трубы и швеллера	т конструкций	0,04234	321006,62	20612,19	13591	873	285	9111	24518
		НР - 72%; СП - 8%			293656,32	5200,16	12433	220		1816	
36	241-417-0101 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная в ППМ изоляции ГОСТ 10704-91 размерами 57х3,5-34 мм, Ст3	м	7	14957,00	--	104699	--	104699	--	113075
		СП - 8%			--	--	--	--		8376	
37	214-203-0201 РСНБ РК 2022	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой стали ГОСТ 8240-97 № 5П-10П	т	0,01	509886,00	--	5099	--	5099	--	5507
		СП - 8%			--	--	--	--		408	
38	251-101-0124 РСНБ РК 2022	"Предупредительный знак "ОХРАННАЯ ЗОНА", размером 400 мм х 300 мм	шт.	2	4940,00	--	9880	--	9880	--	10670
		СП - 8%			--	--	--	--		790	
39	1111-0101-1303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 26 К=2	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	$м^2$ покрытия	0,32	6698,78	533,48	2144	171	1652	274	2611
		НР - 72%; СП - 8%			1001,62	186,37	321	60		193	
40	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Бетонирования стоек.	$м^3$	0,48	6006,26	1838,65	2883	882	852	986	4179
		НР - 72%; СП - 8%			2394,04	458,96	1149	220		310	
41	212-101-2104 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В20, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F100, W8	$м^3$	0,4896	22143,00	--	10841	--	10841	--	11708
		СП - 8%			--	--	--	--		867	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
42	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	$м^2$	1,6218835	147,27	3,33	239	6	101	96	362
		НР - 72%, СП - 8%			81,64	0,49	132	1		27	
43	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	$м^2$	1,6218835	255,94	4,95	415	8	252	113	570
		НР - 72%, СП - 8%			95,43	0,98	155	2		42	
		ЗНАК -2шт									
44	1127-0902-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Знаки дорожные на металлических стойках. Установка	шт.	2	8997,91	1282,33	17996	2564	1871	10489	30764
		НР - 72%, СП - 8%			6780,67	503,59	13561	1007		2279	
45	251-102-0702 РСНБ РК 2022	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков ГОСТ 32948-2014 марки СКМ 1.25	шт.	2	7916,00	--	15832	--	15832	--	17099
		СП - 8%			--	--	--	--		1267	
46	251-101-0210 РСНБ РК 2022	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002 круглый 2.6, 3.1-3.9, 3.11-3.16, 3.18.1-3.19, 3.20-3.24, 3.25-4.4, 3.10, 4.5, 4.6, 3.17.1-3.17.3, 4.7, 4.8, D=700 мм	шт.	2	13653,00	--	27306	--	27306	--	29490
		СП - 8%			--	--	--	--		2184	
47	1108-0101-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Основание под фундаменты песчаное. Устройство	$м^3$ основания	0,34	7776,36	1686,79	2644	573	1555	561	3461
		НР - 72%, СП - 8%			1516,32	773,63	516	263		256	
48	1107-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 0,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м	шт. сборных конструкций	0,7	2890,76	1454,98	2024	1019	--	1047	3316
		НР - 72%, СП - 8%			1435,78	641,14	1005	449		246	
49	261-101-0383 РСНБ РК 2022	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	$м^3$	0,7	64528,00	--	45170	--	45170	--	48784
		СП - 8%			--	--	--	--		3614	
50	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Омоноличеваниястоек бетонная.	$м^3$	0,156	6006,26	1838,65	937	287	277	320	1358
		НР - 72%, СП - 8%			2394,04	458,96	373	72		101	
51	212-101-0301 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	0,15912	19240,00	--	3061	--	3061	--	3306
		СП - 8%			--	--	--	--		245	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				696173	37922	543302	94485	853910
							114949	16278	--	63253	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					682582				
	Материалы		Тенге					11083				
	Всего заработная плата		Тенге						118574			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					531929				
		Накладные расходы	Тенге					85374				
		Сметная прибыль	Тенге					61437				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					829393				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									49
		Сметная заработная плата	Тенге						118574			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге					13591				
	Материалы		Тенге					285				
	Всего заработная плата		Тенге						12653			
		Накладные расходы	Тенге					9111				
		Сметная прибыль	Тенге					1816				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге					24518				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									5
		Сметная заработная плата	Тенге						12653			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					853911				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									54
		Сметная заработная плата	Тенге						131227			
		РАЗДЕЛ 4.ВЫТЯЖНАЯ СВЕЧА (ГСН -11)										
52	1125-0114-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	**Свеча вытяжная диаметром 80 мм на трубопровод диаметром до 800 мм. Устройство с установкой фундаментов**	свеча	2		463681,09	88947,74	927362	177896	561911	180451	1196438
		НР - 72% СП - 8%				93777,48	31535,99	187555	63072		88625	
53	211-201-0302 РСНБ РК 2022	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М400 СТ РК 1284-2004 фракция 5-20 мм**	$м^3$	0,3		4559,00	--	1368	--	1368	--	1477
		СП - 8%				--	--	--	--		109	
54	241-102-0163 РСНБ РК 2022	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 89х4,5 мм**	м	7,6		3849,00	--	29252	--	29252	--	31592
		СП - 8%				--	--	--	--		2340	
55	241-112-0141 РСНБ РК 2022	**Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°,наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 89х4,5 мм (1 на свечу, 1 на разводки)**	шт.	2		1548,00	--	3096	--	3096	--	3344
		СП - 8%				--	--	--	--		248	
56	321-211-0201 РСНБ РК 2022	**Машины поливомоечные 6000 л**	маш.-ч	0,4833223		8336,00	8336,00	4029	4029		816	5232
		НР - 72% СП - 8%				--	2344,00	--	1133		388	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**					965107	181925	595627	181267	1238083
								187555	64205	--	91710	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					965107				
	Материалы		Тенге					561912				
	Всего заработная плата		Тенге						251760			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					33716				
		Накладные расходы	Тенге					181267				
		Сметная прибыль	Тенге					91710				

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					1238084				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									88
		Сметная заработная плата	Тенге						251760			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге					1238084				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									88
		Сметная заработная плата	Тенге						251760			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**									**12742019,00**
		Временные здания и сооружения 3,12%	**Тенге**									**397550,99**
		ИТОГО с временными зданиями и сооружениями	**Тенге**									**13139569,99**
		Доп. затраты на произв-во строительно-монтажных работ связанных с климатическими условиями температурной зоны стройки 0,89%	**Тенге**									**116942,17**
		ИТОГО с доп. затратами на произв-во строительно-монтажных работ связанных с климатическими условиями температурной зоны стройки	**Тенге**									**13256512,17**
		Непредвиденные работы и затраты 2%	**Тенге**									**265130,24**
		ИТОГО с непредвиденными работами и затратами	**Тенге**									**13521642,41**
		В т.ч. за 2024 г К=1,163	**Тенге**									**15725670,12**
		НДС 12%	**Тенге**									**1887080,41**
		ВСЕГО с НДС	**Тенге**									**17612750,54**
		ИТОГО с учетом тендерной скидки	**Тенге**									**17260495,53**

Электрохимзащита ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 06-01-02

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью,
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. ЭЛЕКТРОХИМЗАЩИТА										
1	1125-0129-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	**Колонка контрольно-измерительная металлическая.Установка**	колонка	2		54921,96	6767,06	109844	13535	6462	69582	193780
		НР - 72% СП - 8%				44923,25	3397,30	89847	6795		14354	
2	Предложения	**Контрольно-измерительный пункт с БДРМ-20-2-21-К на стойке СКИП-2Б-6-4-2 типа КИП-ПСС ИЖСК.301421.007 ТУ**	шт	2		142076,90	--	284154	--	284154	--	306886
		СП - 8%				--	--	--	--		22732	
3	Предложения	**Электрод сравнения неполяризующийся ЭНЕС-1МС2,с блоком пластин-индикаторовскорости коррозии БПИ-2-1**	шт	2		21296,38	--	42593	--	42593	--	46000
		СП - 8%				--	--	--	--		3407	
4	1310-0702-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06	**Коробка ответвительная. Монтаж на стене**	шт.	2		1279,97	--	2560	--	28	1823	4734
		НР - 72% СП - 8%				1266,17	--	2532	--		351	
5	247-202-1201 РСНБ РК 2022	**Коробка прямоугольная КМТ 1-1 ГОСТ 16959-80**	шт.	2		36334,00	--	72668	--	72668	--	78481
		СП - 8%				--	--	--	--		5813	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	1125-0129-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Протектор одиночный упакованный.Установка в порошкообразном активаторе	протектор	6	50111,76	20234,64	300671	121408	34511	135940	471540
		НР - 72%, СП - 8%			24125,26	7342,37	144752	44054		34929	
7	261-404-0616 РСНБ РК 2022	Протектор ПМ-10У ГОСТ Р 51177-2017	шт.	6	15661,00	--	93966	--	93966	--	101483
		СП - 8%			--	--	--	--		7517	
8	243-105-0110 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 1, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 1х16 (мк)-0,66	км	0,0408	1073841,00	--	43813	--	43813	--	47318
		СП - 8%			--	--	--	--		3505	
9	243-105-0305 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 2х6,0 (ок)-0,66	км	0,0408	812452,00	--	33148	--	33148	--	35800
		СП - 8%			--	--	--	--		2652	
10	1125-0129-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Колонка контрольно-измерительная металлическая.Установка	колонка	2	54921,96	6767,06	109844	13535	6462	69582	193780
		НР - 72%, СП - 8%			44923,25	3397,30	89847	6795		14354	
11	Предложения	Блок диодно-резисторный, одноканальный на ток 10А, типа БДРМ-20-2-21-К-УХЛ1, ИЖСК.656131.001ТУ	шт	2	30130,83	--	60262	--	60262	--	65083
		СП - 8%			--	--	--	--		4821	
12	Предложения	Медно-сульфатный электрод сравнения ЭНЕС-1, с датчиком БПИ-2, ТУ 473994-002- 10244915-95	шт	2	19205,64	--	38411	--	38411	--	41484
		СП - 8%			--	--	--	--		3073	
13	1125-0129-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Протектор.Установка опознавательного знака	знак	2	4311,61	--	8623	--	1979	4784	14480
		НР - 72%, СП - 8%			3322,17	--	6644	--		1073	
14	222-527-0101 РСНБ РК 2022	Прочие индивидуальные сварные конструкции,масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,00794	1103028,00	--	8758	--	8758	--	9459
		СП - 8%			--	--	--	--		701	
15	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Бетонирование. Устройство	$м^3$	0,21	6006,26	1838,65	1261	386	372	431	1828
		НР - 72%, СП - 8%			2394,04	458,96	503	96		135	
16	212-101-0601 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	0,2142	20329,00	--	4354	--	4354	--	4702
		СП - 8%			--	--	--	--		348	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1214930	148864	731941	282142	1616838
							334125	57740	--	119765	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				2560				
	Материалы		Тенге				28				
	Всего заработная плата		Тенге					2532			
		Накладные расходы	Тенге				1823				
		Сметная прибыль	Тенге				351				

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге					4734				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									1
		Сметная заработная плата	Тенге						2532			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					786950				
	Материалы		Тенге					49788				
	Всего заработная плата		Тенге						389333			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					256707				
		Накладные расходы	Тенге					280319				
		Сметная прибыль	Тенге					85381				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					1152650				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									193
		Сметная заработная плата	Тенге						389333			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге					425420				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					425420				
		Сметная прибыль	Тенге					34033				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге					459453				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					1616837				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									194
		Сметная заработная плата	Тенге						391865			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**									**1616837,00**
		Временные здания и сооружения 3,12%	**Тенге**									**50445,31**
		ИТОГО с временными зданиями и сооружениями	**Тенге**									**1667282,31**
		Доп. затраты на произв-во строительно-монтажных работ связанных с климатическими условиями температурной зоны стройки 0,89%	**Тенге**									**14838,81**
		ИТОГО с доп. затратами на произв-во строительно-монтажных работ связанных с климатическими условиями температурной зоны стройки	**Тенге**									**1682121,13**
		Непредвиденные работы и затраты 2%	**Тенге**									**33642,42**
		ИТОГО с непредвиденными работами и затратами	**Тенге**									**1715763,55**
		В т.ч. за 2024 г К=1,163	**Тенге**									**1995433,01**
		НДС 12%	**Тенге**									**239451,96**
		ВСЕГО с НДС	**Тенге**									**2234884,97**
		ИТОГО с учетом тендерной скидки	**Тенге**									**2190187,27**

Вынос сети связи ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 05-01-01

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью.
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		АО "КАЗАХТЕЛЕКОМ"ОБЪЕДИНЕНИЕ "ДИВИЗИОН СЕТЬ" ТУСМ-										
ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ СЕТИ СВЯЗИ												
1	1310-0904-0605 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	**Муфты прямые. Монтаж в котловане с учетом измерений рефлектометром в процессе монтажа на зоновом кабеле с числом волокон 20**										
			муфта	**3**		**690418,59**	**533743,25**	**2071256**	**1601230**	**214507**	**503729**	**2780984**
		НР=72% СП=80%				**85173,12**	**148034,85**	**255519**	**444105**		**205999**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	1110	4104,02	29,44	4555462	32679	3936215	426373	5380381
		НР - 72% СП - 8%			528,44	5,06	586568	5617		398546	
СЕТИ СВЯЗИ											
3	1134-0201-1301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Колодцы . Устройство	колодец	2	7656,40	861,87	15313	1724	1109	9346	26632
		НР - 72% СП - 8%			6240,19	250,37	12480	501		1973	
4	Предложения	Колодец оперативного доступа KSC 03-091	шт	2	96359,71	--	192719	--	192719	--	208137
		СП - 8%			--	--	--	--		15418	
5	1310-0904-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в канализации в трубопроводе по занятому каналу	м кабеля	486	702,75	183,50	341537	89182	704	209622	595253
		НР - 72% СП - 8%			517,80	81,25	251651	39488		44095	
6	1310-0904-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 К=0,5	Кабель волоконно-оптический ГТС с числом волокон 2. Измерение затухания на кабельной площадке	кабель (строительная длина)	2	10486,03	6759,71	20972	13519	--	7459	30705
		НР - 72% СП - 8%			3726,32	1453,51	7453	2907		2274	
7	1310-0904-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 К=0,5	Кабель волоконно-оптический ГТС с числом волокон 2. Измерение на смонтированном участке в одном направлении	участок	2	7399,23	4737,57	14798	9475	--	5300	21706
		НР - 72% СП - 8%			2661,66	1018,70	5323	2037		1608	
8	1310-0904-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28 Р. 1310 подр. 1310-09 гр. 1310-0904 ВУ п.2 Кзтр=1,1, Кэм=1,1 К=0,5	Муфты прямые. Монтаж в колодце с учетом измерений рефлектометром в процессе монтажа на кабеле ГТС с числом волокон 4. Разветвительные муфты, применен коэффициент к затратам труда - 1,1, к времени эксплуатации машин - 1,1.	муфта	2	66474,05	41439,72	132948	82879	17277	41340	188231
		НР - 72% СП - 8%			16395,83	12312,63	32792	24625		13943	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								9232030,00
		Временные здания и сооружения 3,12%	Тенге								288039,34
		ИТОГО с временными зданиями и сооружениями	Тенге								9520069,34
		Доп. затраты на произв-во строительно-монтажных работ связанных с климатическими условиями температурной зоны стройки 0,89%	Тенге								84728,62
		ИТОГО с доп. затратами на произв-во строительно-монтажных работ связанных с климатическими условиями температурной зоны стройки	Тенге								9604797,95
		Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге								192095,96

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО с непредвиденными работами и затратами	**Тенге**									**9796893,91**
		В т.ч. за 2024 г К=1,163	**Тенге**									**11393787,62**
		НДС 12%	**Тенге**									**1367254,51**
		ВСЕГО с НДС	**Тенге**									**12761042,13**
		ИТОГО с учетом тендерной скидки	**Тенге**									**12505821,29**

Общестроительные работы ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-01

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью,
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. УСТРОЙСТВО ТРОТУАРА ПК 12+40 - ПК 17+30										
1	1127-0401-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство**	**м³ материала основания в плотном теле**	111		4223,83	1755,38	468845	194847	244012	58000	568993
		НР - 72%; СП - 8%				270,14	455,58	29986	50569		42148	
2	1127-0602-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	**т**	0,518		195671,74	3583,95	101358	1857	99501	654	110173
		НР - 72%; СП - 8%				--	1754,55	--	909		8161	
3	1127-0602-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м³. Устройство**	**м² покрытия**	740		308,39	263,71	228209	195145	1518	46627	296822
		НР - 72%; СП - 8%				42,63	44,88	31546	33211		21985	
4	212-501-0207 РСНБ РК 2022	**Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа В, марки II**	**т**	72,224		17308,00	--	1250053	--	1250053	--	1350057
		СП - 8%				--	--	--	--		100004	
5	1127-0201-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Камни бортовые бетонные. Установка при цементно-бетонных покрытиях.**	**м бортового камня**	505		1663,17	50,93	839901	25719	80972	536300	1486296
		НР - 72%; СП - 8%				1451,90	23,07	733210	11650		110095	
6	255-101-0101 РСНБ РК 2022	**Камень бортовой дорожный ГОСТ 6665-91**	**м³**	24,24		50795,00	--	1231271	--	1231271	--	1329773
		СП - 8%				--	--	--	--		98502	
7	212-101-0701 РСНБ РК 2022	**Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	**м³**	29,29		21236,00	--	622002	--	622002	--	671762
		СП - 8%				--	--	--	--		49760	
8	1101-0101-0431 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м³**	**м³ грунта**	19,52		280,40	280,40	5473	5473	--	1747	7798
		НР - 72%; СП - 8%				--	124,33	--	2427		578	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	1130-0101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Подушки под фундаменты песчаные, из гравия, дресвы или их смеси с песком. Устройство	$м^3$ подушки	9,76	4120,88	349,52	40220	3411	--	27758	73416
		НР - 72% СП - 8%			3771,36	178,73	36808	1744		5438	
10	211-601-0101 РСНБ РК 2022	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	$м^3$	11,9072	1800,00	--	21433	--	21433	--	23148
		СП - 8%			--	--	--	--		1715	
11	1127-0201-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 ТЧ 27 табл. 3 п.3.7 Кмр=0,8	Камни бортовые бетонные. Установка при цементно-бетонных покрытиях. Бортовые камни сечением 100х200 мм при цементобетонных покрытиях бетон класса В15, применен коэффициент к норме расхода бетона В15 (М200) - 0,8	м бортового камня	488	2297,43	50,93	1121146	24854	387765	518246	1770542
		НР - 72% СП - 8%			1451,90	23,07	708527	11258		131150	
12	255-101-0101 РСНБ РК 2022	Камень бортовой дорожный ГОСТ 6665-91	$м^3$	7,808	50795,00	--	396607	--	396607	--	428336
		СП - 8%			--	--	--	--		31729	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				6326518	451306	4335134	1189332	8117116
							1540077	111768	--	601265	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				6326518				
	Материалы		Тенге				813767				
	Всего заработная плата		Тенге					1651845			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				3521366				
		Накладные расходы	Тенге				1189332				
		Сметная прибыль	Тенге				601265				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				8117115				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								837
		Сметная заработная плата	Тенге					1651845			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				8117115				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								837
		Сметная заработная плата	Тенге					1651845			
		РАЗДЕЛ 2. ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА ТИП 2 НА ПК 12+40 ДО ПК206+72,32									
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ, устранение пучинистых участков ПК 12+40 - ПК 41+70									
13	1101-0102-0358 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 4 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1,0 $м^3$	$м^3$ грунта	1775,0703	405,28	405,28	719400	719400	--	128923	916184
		НР - 72% СП - 8%			--	100,88	--	179069		67861	
14	1127-0401-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси. Устройство	$м^3$ материала основания в плотном теле	1775,0703	4223,83	1755,38	7497595	3115923	3902155	927510	9099117
		НР - 72% СП - 8%			270,14	455,58	479517	808687		674012	
		УСТРОЙСТВО ДОРОЖНОЙ ОДЕЖДЫ									
15	1127-0401-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси. Устройство	$м^3$ материала основания в плотном теле	4669,62	4223,83	1755,38	19723681	8196957	10265273	2439970	23936752

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%, СП - 8%			270,14	455,58	1261451	2127385		1773101	
16	1127-0402-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12(17) см. Устройство	$м^2$ основания или покрытия	17119,42	323,62	238,13	5540187	4076647	5993	1976266	8117687
		НР - 72%, СП - 8%			85,14	75,20	1457547	1287380		601234	
17	211-603-0103 РСНБ РК 2022	Смесь щебеночно-гравийно-песчаная ГОСТ 25607-2009 фракция 0-40 мм	$м^3$	3579,670722	2442,00	--	8741556	--	8741556	--	9440880
		СП - 8%			--	--	--	--		699324	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				42222419	16108927	22914977	5472669	51510620
							3198515	4402521	--	3815532	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				42222419				
	Материалы		Тенге				14173419				
	Всего заработная плата		Тенге					7601036			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				8741556				
		Накладные расходы	Тенге				5472669				
		Сметная прибыль	Тенге				3815532				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				51510620				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3266
		Сметная заработная плата	Тенге					7601036			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				51510620				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3266
		Сметная заработная плата	Тенге					7601036			
		РАЗДЕЛ 3.Наружное Освещение ПК 16+00 - ПК 30+00									
18	1133-0204-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 ТЧ 33 подраздел 02 табл.3 п.3.32 Кзтр=1,1, Кэм=1,1 К=0,36	Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 12 опорах на 1 км линии). Демонтаж с помощью механизмов. Производство работ по просекам, кустарникам и неглубоким оврагам, применен коэффициент к затратам труда - 1,1, к времени эксплуатации машин - 1,1	км линии	0,42	93925,59	19908,73	39449	8362	17679	11909	55466
		НР - 72%, СП - 8%			31924,22	7456,33	13408	3132		4109	
19	1133-0303-0111 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 ТЧ 33 подраздел 03 табл.5 п.3.56 Кзтр=1,5 К=0,36	Опоры контактной сети стальные массой до 1 т. Демонтаж. Группа грунта 2, глубина бурения 2 м. Подъемным краном в стесненных условиях (за заборами, во дворах, при неудобных подходах или подъездах), применен коэффициент к затратам труда - 1,5	опора	12	6998,44	3908,97	83981	46908	--	42697	136812
		НР - 72%, СП - 8%			3089,47	1852,34	37074	22228		10134	
20	1133-0303-0111 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 ТЧ 33 подраздел 03 табл.5 п.3.56 Кзтр=1,5	Опоры контактной сети стальные массой до 1 т. Установка с бурением котлованов под монолитные фундаменты. Группа грунта 2, глубина бурения 2 м. Подъемным краном в стесненных условиях (за заборами, во дворах, при неудобных подходах или подъездах), применен коэффициент к затратам труда - 1,5	опора	12	19440,09	10858,24	233281	130299	--	118603	380035
		НР - 72%, СП - 8%			8581,85	5145,38	102982	61745		28151	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21	1133-0204-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 ТЧ 33 подраздел 02 табл.3 п.3.32 Кзтр=1,1, Кэм=1,1 К=0,6	**Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 12 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов. Производство работ по просекам, кустарникам и неглубоким оврагам, применен коэффициент к затратам труда - 1,1, к времени эксплуатации машин - 1,1**	км линии	0,42	156542,65	33181,22	65748	13936	29465	19848	92443
		НР - 72% СП - 8%			53207,03	12427,22	22347	5219		6848	
22	1133-0304-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Фундаменты железобетонные монолитные. Устройство**	опора	12	39729,27	--	476751	--	420556	40460	558588
		НР - 72% СП - 8%			4682,90	--	56195	--		41377	
23	247-306-0415 РСНБ РК 2022	**Стойка металлическая оцинкованная, граненная, коническая, фланцевая для уличного освещения, толщиной 3 мм, СТВ 10-3 68/158 высотой 10000 мм, диаметром 68/158 мм**	шт.	12	113159,00	--	1357908	--	1357908	--	1466541
		СП - 8%			--	--	--	--		108633	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				2257118	199505	1825608	233517	2689885
							232006	92324	--	199252	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				2257118				
	Материалы		Тенге				467700				
	Всего заработная плата		Тенге					324330			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1357908				
		Накладные расходы	Тенге				233517				
		Сметная прибыль	Тенге				199252				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2689887				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								134
		Сметная заработная плата	Тенге					324330			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				2689887				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								134
		Сметная заработная плата	Тенге					324330			
		РАЗДЕЛ 4. ИСКУССТВЕННЫЕ СООРУЖЕНИЯ УСТРОЙСТВО Ж/Б ТРУБ Д-1,0 м, 4 ШТ L= 60,44 м									
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ ПОД ТЕЛО ТРУБЫ									
24	1101-0101-0344 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Грунты 2 группы в котлованах объемом свыше 1000 до 3000 м^3. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м^3**	м^3 грунта	2082	243,89	243,89	507779	507779	--	101373	657891
		НР - 72% СП - 8%			--	67,62	--	140785		48740	
25	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	м^3 грунта	308,14	3782,12	--	1165422	--	--	839105	2164889
		НР - 72% СП - 8%			3782,12	--	1165422	--		160362	
		ТЕЛО ТРУБЫ									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26	1130-0102-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	**Фундаменты монолитные. Устройство**	$м^3$ бетона в деле	4,35	19196,68	5265,55	83506	22906	33873	24166	116286
		НР - 72% СП - 8%			6144,17	1571,63	26727	6837		8614	
27	212-101-0718 РСНБ РК 2022	**Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 F300, W6**	$м^3$	4,437	22750,00	--	100942	--	100942	--	109017
		СП - 8%			--	--	--	--		8075	
28	1130-0102-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	**Сетки арматурные. Установка в монолитных фундаментах**	т арматуры	0,18603	112500,55	--	20928	--	352	14815	38602
		НР - 72% СП - 8%			110607,55	--	20576	--		2859	
29	261-102-0251 РСНБ РК 2022	**Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,18603	354275,00	--	65906	--	65906	--	71178
		СП - 8%			--	--	--	--		5272	
		ОГОЛОВКИ									
30	1101-0104-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	$м^3$ грунта	2482	58,68	58,68	145644	145644	--	36461	196674
		НР - 72% СП - 8%			--	20,40	--	50633		14569	
31	211-601-0101 РСНБ РК 2022	**Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014**	$м^3$	1537,2	1800,00	--	2766960	--	2766960	--	2988317
		СП - 8%			--	--	--	--		221357	
32	1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	$м^3$ уплотненного П2УКРЕПЛЕНИЕ	2482	291,18	130,92	722709	324944	--	405137	1218067
		НР - 72% СП - 8%			160,26	66,45	397765	164929		90221	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				5579796	1001273	2968033	1421057	7560921
							1610490	363184	--	560069	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				5579796				
	Материалы		Тенге				34225				
	Всего заработная плата		Тенге					1973674			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				2933808				
		Накладные расходы	Тенге				1421057				
		Сметная прибыль	Тенге				560069				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				7560922				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1062
		Сметная заработная плата	Тенге					1973674			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				7560922				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1062
		Сметная заработная плата	Тенге					1973674			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								69878544,00
		Временные здания и сооружения 3,12%	**Тенге**								2180210,57
		ИТОГО с временными зданиями и сооружениями	**Тенге**								72058754,57

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Доп. затраты на произв-во строительно-монтажных работ связанных с климатическими условиями температурной зоны стройки 0,89%	Тенге									641322,92
		ИТОГО с доп. затратами на произв-во строительно-монтажных работ связанных с климатическими условиями температурной зоны стройки	Тенге									72700077,49
		Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге									1454001,55
		ИТОГО с непредвиденными работами и затратами	Тенге									74154079,04
		В т.ч. за 2024 г К=1,163	Тенге									86241193,92
		НДС 12%	Тенге									10348943,27
		ВСЕГО с НДС	Тенге									96590137,19
		ИТОГО с учетом тендерной скидки	Тенге									94658334,45
		ВСЕГО по акту с НДС	Тенге									126614838,54

Заказчик: зам. руководителя ГУ"Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области **Жанібеков А.Н.**

Представитель заказчика: Руководитель отдела ГУ"Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области **Накыпбаев А.Ж.**

Представитель заказчика: главный специалист ГУ"Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области **Аскаров Н.А.**

Представитель технадзора ТОО "Қабылан эксперт" **Тапеев А.К.**

Представитель авторского надзора ТОО "Игілік Стройпроект" **Муканов К.Н.**

Подрядчик: Директор ТОО "Дортехмонтажсервис" **Гринченко В.Н.**