Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : Коммунальное государственное учреждение "Отдел жилищно- коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, строительства, архитектуры и градостроительства Успенского района", БИН 000140002594, Павлодарская область, Успенский район, с.Успенка, ул. Казыбек би, 70 87183492567
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : Товарищество с ограниченной ответственностью "ИНЭК Казахстан", БИН 050540011309, г. Павлодар, ул. Камзина 12/4 87812503385
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : " Строительство наружных сетей водопровода в с. Богатырь Успенского района Павлодарской области". Корректировка без сметной документации.
(наименование, адрес)

Объект : " Строительство наружных сетей водопровода в с. Богатырь Успенского района Павлодарской области". Корректировка без сметной документации.
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 29 от 03.05.2023г.,

Акт выполненных работ №3 от 25.08.2023г.

за Август 2023 (месяц, год)

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Локальная смета 1-1-1 Бурение водозаборных скважин работы										
1	1	1104-0101-0202 РСНБ РК 2015	Скважины глубиной до 100 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 2 группы диаметром 395мм.	м бурения	40,5	4540,20	3134,99	183878,18	126966,98	1542,37	83756,53	289045,49	
						1367,13	1065,88	55368,83	43168,26		21410,78		
2	2	1104-0101-0203 РСНБ РК 2015	Скважины глубиной до 100 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 3 группы диаметром 395мм.	м бурения	37,5	8022,36	5470,25	300838,38	205134,22	2245,62	138852,59	474866,25	
						2492,23	1863,93	93458,53	69897,45		35175,28		
3	3	1104-0101-0202 РСНБ РК 2015	Скважины глубиной до 100 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 2 группы диаметром 190мм.	м бурения	68,7	3329,48	2298,99	228735,38	157940,66	1918,63	104188,98	359558,31	
						1002,56	781,65	68876,08	53699,19		26633,95		
4	4	1104-0101-0203 РСНБ РК 2015	Скважины глубиной до 100 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 3 группы диаметром 190мм.	м бурения	57,9	5348,24	3646,83	309662,97	211151,50	2311,50	142925,60	488795,66	
						1661,48	1242,62	96199,98	71947,78		36207,09		
5	5	1104-0101-0205 РСНБ РК 2015	Скважины глубиной до 100 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 5 группы диаметром 190мм.	м бурения	24,9	11195,18	7561,92	278760,04	188291,76	1793,16	125696,86	436813,45	
						3561,25	2377,65	88675,12	59203,53		32356,55		
6	6	1104-0201-0103 РСНБ РК 2015	Скважины глубиной до 100 м. Крепление трубами с муфтовым соединением при ротсрном бурении. Грунты 1 группы по устойчивости	м закрепленной скважины	319,5	1475,68	785,78	471481,09	251056,39	4445,90	239249,43	767588,96	
						675,99	204,98	215978,80	65491,11		56858,44		
7	7	1104-0401-0101 РСНБ РК 2015	Фильтры. Установка на колонне водоподъемных труб глубиной до 500 м буровыми установками и агрегатами роторного бурения	м труб	18	1104,85	708,41	19887,36	12751,36	590,12	8383,18	30532,18	
						363,66	184,26	6545,88	3316,68		2261,64		
8	8	2403-0101-2801 РСНБ РК 2015	Фильтры для буровых скважин на воду, тип СП-6Ф7В	шт.	5	39811,00		199055,00		199055,00		214979,40	
											15924,40		
9	9	1104-0501-0101 РСНБ РК 2015	Скважины глубиной до 300 м. Откачка воды эрлифтом с оборудованием роторного бурения и компрессором, работающим от двигателя внутреннего сгорания	сутки откачки	15	342333,29	258102,29	5134999,35	3871534,35		2019733,24	7727111,20	
						84231,00	74179,45	1263465,00	1112691,75		572378,61		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
10	10	1104-0501-0101 РСНБ РК 2015	Скважины глубиной до 300 м. Откачка воды эрлифтом с оборудованием роторного бурения и компрессором, работающим от двигателя внутреннего сгорания	сутки откачки	9	342333,29	258102,29	3080999,61	2322920,61		1211839,94	4636266,71	
						84231,00	74179,45	758079,00	667615,05		343427,16		
11	11	1104-0701-0101 РСНБ РК 2015	Устройство оголовка	колодец	3	6523,36	462,31	19570,08	1386,93	2368,05	13942,89	36194,01	
						5271,70	196,10	15815,10	588,30		2681,04		
12	12	СТПЛ	Камеральная обработка полевых материалов, составление паспорта	паспорт	3	15900,00		47700,00		47700,00		51516,00	
											3816,00		
13	13	2301-0301-0246 РСНБ РК 2015	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марки 15, 20, D 219 мм, толщина стенки 8,0 мм ГОСТ 8731-74	м	81	16000,00		1296000,00		1296000,00		1399680,00	
											103680,00		
14	14	2301-0301-0222 РСНБ РК 2015	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марки 15, 20, D 133 мм, толщина стенки 7,0 мм ГОСТ 8731-74	м	238,5	8405,00		2004592,50		2004592,50		2164959,90	
											160367,40		
15	15	2113-0101-0101 РСНБ РК 2015	Портландцемент бездобавочный ПЦ 400-Д0 ГОСТ 10178-85	т	7,64	24545,00		187523,80		187523,80		202525,70	
											15001,90		
16	16	2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	3	2646,00		7938,00		15876,00		8573,04	
											635,04		
17	17	СТПЛ	Проведение сокращенного химического анализа	проба	3	22711,00		68133,00		68133,00		73583,64	
											5450,64		
18	18	СТПЛ	Проведение полного химического анализа на Сан Пин	проба	3	75233,00		225699,00		225699,00		243754,92	
											18055,92		
19	19	СТПЛ	Бактериологический анализа	проба	3	3210,00		9630,00		9630,00		10400,40	
											770,40		
20	20	СТПЛ	Проведение химического анализа на определение марганца	проба	3	2171,00		6513,00		6513,00		7034,04	
											521,04		
21	21	СТПЛ	Проведение анализа на определение железа	проба	3	1620,00		4860,00		4860,00		5248,80	
											388,80		
22	22	СТПЛ	Проведение анализа на определение хлориды	проба	3	1310,00		3930,00		3930,00		4244,40	
											314,40		
23	23	2403-0101-0185 РСНБ РК 2015	Долота трехшарошечные ГОСТ 20692-2003 марки III 393,7 С-ЦГВ	шт.	1	382615,00		382615,00		382615,00		413224,20	
											30609,20		
24	24	2403-0101-0322 РСНБ РК 2015	Долота шнековые трехлопастные диаметром 393,7 мм, для бурения в породах средней плотности, марки ЗЛ-393,7 МС	шт.	1	137715,00		137715,00		137715,00		148732,20	
											11017,20		
			ИТОГО по акту					14610716,74	7349134,76	4607057,65	4088569,24	**20195228,86**	
								2662462,32	2147619,10	0,00	1495942,88		

Локальная смета 6-1-2 Площадка водозаборных сооружений. Раздел НВК.

			Раздел: ВОДОПРОВОДНАЯ СЕТЬ ЛИСТ 1										
25	59	1101-0104-0105 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	588,33	26,35	26,35	15502,79	15502,79		4310,11	21397,93	
						0,00	10,18	0,00	5986,26		1585,03		
26	60	1101-0104-0109 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта/5 м перемещения грунта		294,165	39,26	39,26	11550,12	11550,13		2986,85	15699,93	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м3 грунта		0,00	14,10	0,00	4148,40		1162,96		
27	61	1101-0101-0307 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3		1142,56	121,22	114,84	138498,85	131213,65		28530,26	180391,44	
				м3 грунта		6,38	28,30	7285,20	32340,16		13362,33		
28	62	1101-0101-0307 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1		644,2	133,34	126,33	85897,51	81379,20		17694,58	111879,46	
				м3 грунта		7,01	31,14	4518,31	20057,49		8287,37		
29	63	1101-0205-1201 РСНБ РК 2015	Траншеи. Водоотлив		64,42	1149,72	1149,72	74064,96	74064,97		36081,80	118958,50	
				м3 мокрого грунта		0,00	777,92	0,00	50113,61		8811,74		
30	64	1101-0107-1801 РСНБ РК 2015	Дно и откосы выемок каналов. Планировка вручную. Группа грунтов 1		303	93,77	0,00	28411,10	0,00		20455,99	52776,46	
				м2 спланированной поверхности		93,77	0,00	28411,10	0,00		3909,37		
31	65	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1		400	765,52	0,00	306210,00	0,00		220471,20	568815,70	
				м3 грунта		765,52	0,00	306210,00	0,00		42134,50		
32	66	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками		400	156,94	74,97	62776,80	29988,00		33398,14	103868,93	
				м3 уплотненного грунта		81,97	33,99	32788,80	13597,50		7693,99		
33	67	1101-0104-0404 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1		1386,76	15,24	15,24	21127,82	21127,82		5873,98	29161,94	
				м3 грунта		0,00	5,88	0,00	8158,31		2160,14		
34	68	1101-0104-0410 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 1		2773,52	7,52	7,52	20862,06	20862,06		5800,10	28795,13	
				м3 грунта		0,00	2,90	0,00	8055,69		2132,97		
35	69	1101-0104-0404 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1		588,33	15,24	15,24	8963,43	8963,44		2492,02	12371,89	
				м3 грунта		0,00	5,88	0,00	3461,15		916,44		
36	70	1101-0104-0410 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 1		1176,66	7,52	7,52	8850,68	8850,68		2460,68	12216,27	
				м3 грунта		0,00	2,90	0,00	3417,61		904,91		
37	75	1101-0104-0105 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Планировка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м		1200	26,35	26,35	31620,60	31620,60		8791,20	43644,74	
				м3 грунта		0,00	10,18	0,00	12210,00		3232,94		
			Итого по разделу "Водопроводная сеть лист 1"					814336,72	435123,32	0,00	389346,91	**1299978,32**	
								379213,41	161546,18	0,00	96294,69		

Корректировочная смета №2 .Насосная станция I подъема.

			Раздел: ДОБАВИТЬ В СМЕТНУЮ ДОКУМЕНТАЦИЮ										
38	153	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами		12,48	1612,38	0,00	20122,50	0,00		14488,20	37379,56	
				м3 грунта		1612,38	0,00	20122,50	0,00		2768,86		
39	154	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2		3,06	840,78	0,00	2572,79	0,00		1852,41	4779,22	
				м3 грунта		840,78	0,00	2572,79	0,00		354,02		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
40	155	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	2,1	5563,37	1715,92	11683,08	3603,43	6305,35	3055,35	15917,50	
						844,90	719,54	1774,29	1511,03		1179,07		
41	156	1107-0501-0102 РСНБ РК 2015	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка	шт. сборных конструкций	12	2182,12	1153,70	26185,48	13844,35	3315,11	16747,02	46367,10	
						752,17	430,53	9026,02	5166,38		3434,60		
42	157	2104-1201-9903 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	3,18	25513,00		81131,34		162262,68	6490,51	87621,85	Казахстан 100%
43	158	2102-0101-0301 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,0852	17519,00		1492,62		2985,24	119,41	1612,03	Казахстан 100%
44	159	1107-0501-0103 РСНБ РК 2015	Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	6	3415,84	1826,57	20495,02	10959,39	2963,51	12627,61	35772,44	
						1095,35	688,21	6572,12	4129,24		2649,81		
45	160	2104-1201-9911 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	3,258	19648,00		64013,18		128026,36	5121,05	69134,23	Казахстан 100%
46	161	2102-0101-0301 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,0564	17519,00		988,07		1976,14	79,05	1067,12	Казахстан 100%
47	162	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	24	864,46	19,72	20746,94	473,20	13786,54	6090,90	28984,87	
						270,30	2,59	6487,20	62,16		2147,03		
48	164	ТТОО "Компания Мембранные технологии"	Насосная станция 1-го подъема	компл	3	7321428,57		21964285,71		21964285,71	1757142,86	23721428,57	
			Итого по разделу "Добавить в сметную документацию"					22213716,73	28880,36	22285906,64	54861,49	**24050064,49**	
								46554,92	10868,81	0,00	1781486,27		

Корректировочная смета №3 .Насосная станция II подъема.

			Раздел: ДОБАВИТЬ В СМЕТНУЮ ДОКУМЕНТАЦИЮ										
49	257	1101-0101-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	59,39	152,92	144,87	9081,92	8603,58		1871,18	11829,35	
						8,05	35,70	478,34	2120,52		876,25		
50	258	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	1,18	1934,86	0,00	2283,13	0,00		1643,85	4241,14	
						1934,86	0,00	2283,13	0,00		314,16		
51	259	1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	47,17	18,21	18,21	858,77	858,77		238,76	1185,33	
						0,00	7,03	0,00	331,61		87,80		
52	260	1101-0107-1305 РСНБ РК 2015	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 2//Разравнивание излишнего грунта после засыпки	м3 грунта	13,4	41,41	41,41	554,84	554,84		134,94	744,96	
						0,00	13,99	0,00	187,41		55,18		
53	261	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	1,64	5285,07	1715,92	8667,51	2814,11	4467,77	2386,08	11937,88	
						Страница 4 из 190	719,54	1385,64	1180,05		884,29		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
54	262	1107-0501-0102 РСНБ РК 2015	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка		1	2322,02	1153,70	2322,02	1153,69	416,16	1395,59	4015,02	
				шт. сборных конструкций		752,17	430,53	752,17	430,53		297,41		
55	263	2104-1201-9903 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78		0,265	25513,00		6760,94		13521,88		7301,82	Казахстан 100%
				м3							540,88		
56	264	1107-0501-0103 РСНБ РК 2015	Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка		11	3508,45	1826,57	38592,91	20092,22	6451,80	23150,62	66683,01	
				шт. сборных конструкций		1095,35	688,21	12048,88	7570,28		4939,48		
57	265	2104-1201-9911 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78		5,973	19648,00		117357,50		234715,00		126746,10	Казахстан 100%
				м3							9388,60		
58	266	1106-0701-0201 РСНБ РК 2015	Пояса в опалубке. Устройство М/У		0,1	16183,04	4621,79	1618,30	462,18	191,70	963,26	2788,09	
				м3		9644,25	941,08	964,42	94,11		206,53		
59	267	2102-0101-0603 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15, F50, W4 ГОСТ 7473-2010		0,1015	20472,00		2077,91		4155,82		2244,14	
				м3							166,23		
60	268	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону		24,7	864,46	19,72	21352,06	486,99	14188,65	6268,56	29830,27	
				м2 поверхности		270,30	2,59	6676,41	63,97		2209,65		
61	269	1122-1301-0102 РСНБ РК 2015	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых		1,58	42259,81	9261,17	66770,50	14632,64	25058,71	32542,94	107258,52	
				м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца		17138,70	3666,14	27079,15	5792,51		7945,08		
62	270	2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016		1	18625,00		18625,00		37250,00		20115,00	Казахстан 100%
				шт.							1490,00		
63	271	2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016		3	18316,00		54948,00		109896,00		59343,84	Казахстан 100%
				шт.							4395,84		
64	272	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83		0,02674	581945,00		15561,21		15561,21		16806,11	
				т							1244,90		
65	273	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону		13,19	864,46	19,72	11402,17	260,06	7576,85	3347,46	15929,60	
				м2 поверхности		270,30	2,59	3565,26	34,16		1179,97		
18	275	ТТОО "Компания Мембранные технологии"	Насосная станция 2-го подъема		1	24107142,86		24107142,86				24107142,86	
				компл						24107142,86			
			В том числе:										
			- отпускная цена		24107142,86			24107142,86					
			Итого по разделу "Добавить в сметную документацию"					**24485977,55**	**49919,10**	**473451,55**	**73943,24**	**24596143,04**	
								55233,40	17805,15	24107142,86	36222,25		

Корректировочная смета №4. Площадка водозаборных сооружений. Раздел НВК.

			Раздел: ДОБАВИТЬ В СМЕТНУЮ ДОКУМЕНТАЦИЮ										
67	76	1122-1301-0102 РСНБ РК 2015	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых		6,55	37185,65	9261,17	243566,01	60660,64	70646,88	134909,02	408753,03	
				м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца		17138,70	3666,14	112258,48	24013,25		30278,00		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
68	77	2102-0101-0601 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010/на упоры	м3	0,16	20173,00		3227,68		6455,36	258,21	3485,89	
69	78	2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	3	18625,00		55875,00		111750,00	4470,00	60345,00	Казахстан 100%
70	79	2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	9	18316,00		164844,00		329688,00	13187,52	178031,52	Казахстан 100%
71	80	2104-0302-0109 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 3ПП15-1, 2ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	3	18033,00		54099,00		108198,00	4327,92	58426,92	
72	81	2104-0302-0105 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	4	10818,00		43272,00		86544,00	3461,76	46733,76	Казахстан 100%
73	82	2104-0301-0104 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	4	4940,00		19760,00		39520,00	1580,80	21340,80	Казахстан 100%
74	83	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	2556,00		2556,00		5112,00	204,48	2760,48	Казахстан 100%
75	84	2104-0302-0103 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН20 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	1	24712,00		24712,00		49424,00	1976,96	26688,96	Казахстан 100%
76	85	2104-0301-0117 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	3	24234,00		72702,00		145404,00	5816,16	78518,16	Казахстан 100%
77	86	2104-0302-0113 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП20-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	1	22928,00		22928,00		45856,00	1834,24	24762,24	Казахстан 100%
78	87	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,1036	581945,00		60289,50		60289,50	4823,16	65112,66	
79	88	2303-0101-0505 РСНБ РК 2015	Люк полимерно-песчаный Тип-С СТ РК 2384-2013	комплект	4	8080,00		32320,00		32320,00	2585,60	34905,60	
80	89	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	56,52	864,46 270,30	19,72 2,59	48859,04 15277,36	1114,38 146,39	32467,30	14344,08 5056,25	68259,37	
81	90	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	2,72	5563,37 844,90	1715,92 719,54	15132,37 2298,13	4667,30 1957,15	8166,94	3957,41 1527,18	20616,96	
82	91	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Отмостка бетонная. Устройство	м3	2,72	21912,12 1224,45	1085,48 234,78	59600,97 3330,50	2952,50 638,61	53317,96	3611,89 5057,03	68269,89	
83	92	1123-0601-0106 РСНБ РК 2015	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты мокрые	м3 конструкций колодца	13,3	33384,87 13280,40	7453,39 2959,63	444018,78 176629,32	99130,14 39363,08	168259,32	213832,48 52628,10	710479,36	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
84	93	1123-0601-0108 РСНБ РК 2015	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 2 м. Устройство. Грунты мокрые	м3 конструкций колодца	3,53	33125,00 10900,40	7343,04 2917,08	116931,26 38478,41	25920,93 10297,29	52531,92	48287,95 13217,54	178436,75	
85	94	2102-0101-0601 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010/на лоток	м3	4,72	20173,00		95216,56		190433,12	7617,32	102833,88	
86	95	2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	6	18625,00		111750,00		223500,00	8940,00	120690,00	Казахстан 100%
87	96	2104-0301-0110 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	1	13690,00		13690,00		27380,00	1095,20	14785,20	Казахстан 100%
88	97	2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	17	18316,00		311372,00		622744,00	24909,76	336281,76	Казахстан 100%
89	98	2104-0302-0109 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 3ПП15-1, 2ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	6	18033,00		108198,00		216396,00	8655,84	116853,84	
90	99	2104-0302-0105 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	7	10818,00		75726,00		151452,00	6058,08	81784,08	Казахстан 100%
91	100	2104-0301-0104 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	6	4940,00		29640,00		59280,00	2371,20	32011,20	Казахстан 100%
92	101	2104-0302-0103 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН20 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	1	24712,00		24712,00		49424,00	1976,96	26688,96	Казахстан 100%
93	102	2104-0301-0117 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	4	24234,00		96936,00		193872,00	7754,88	104690,88	Казахстан 100%
94	103	2104-0302-0113 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП20-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	1	22928,00		22928,00		45856,00	1834,24	24762,24	Казахстан 100%
95	104	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,1813	581945,00		105506,63		105506,63	8440,53	113947,16	
96	105	2303-0101-0505 РСНБ РК 2015	Люк полимерно-песчаный Тип-С СТ РК 2384-2013	комплект	7	8080,00		56560,00		56560,00	4524,80	61084,80	
97	106	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	103,62	864,46 270,30	19,72 2,59	89574,90 28008,49	2043,03 268,38	59523,39	26297,48 9269,79	125142,17	
98	107	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	4,76	5563,37 844,90	1715,92 719,54	26481,64 4021,72	8167,78 3425,01	14292,14	6925,46 2672,57	36079,67	
99	108	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Отмостка бетонная. Устройство	м3	4,76	21912,12 1224,45	1085,48 234,78	104301,69 5828,38	5166,88 1117,57	93306,42	6320,82 8849,80	119472,31	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
100	109	1146-0302-0403 РСНБ РК 2015	Стены, полы бетонные толщиной 100 мм. Пробивка отверстий площадью до 500 см2	отверстие	23	2103,24 1216,10	887,14 395,88	48374,44 27970,18	20404,25 9105,27		31143,39 6361,43	85879,26	
101	110	1122-0501-0105 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка	км трубопровода	0,0027	448655,24 299117,00	149438,80 42415,06	1211,37 807,62	403,48 114,52	0,27	912,92 169,94	2294,23	
102	111	1122-0501-0106 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Укладка	км трубопровода	0,0042	541132,50 346346,00	194011,32 55317,58	2272,76 1454,65	814,84 232,33	3,26	1670,12 315,43	4258,31	
103	112	2301-0501-1316 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 160x9,5 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	2,7	3450,00		9315,00		9315,00	745,20	10060,20	
104	113	2301-0501-1319 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 225x13,4 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	4,2	6828,00		28677,60		28677,60	2294,21	30971,81	
105	114	1116-1201-0102 РСНБ РК 2015	Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 200 мм	сальник	9	5358,22 2808,40	0,00 0,00	48223,99 25275,60	0,00 0,00	22948,39	24770,09 5839,53	78833,61	
106	115	1116-1201-0103 РСНБ РК 2015	Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 300 мм	сальник	14	7315,39 3581,90	0,00 0,00	102415,44 50146,60	0,00 0,00	52268,84	49143,67 12124,73	163683,84	
107	116	1122-0901-0105 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 150 мм. Установка	задвижка или клапан	2	2954,53 2296,70	188,44 90,65	5909,06 4593,40	376,88 181,30	938,78	4726,95 850,88	11486,89	
108	117	2304-0102-1905 РСНБ РК 2015	Задвижка чугунная фланцевая с обрезиненным клином, со штурвалом, среда: вода и нейтральные жидкости, Т до +70°С, PN 10, DN 150, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002	шт.	2	90680,00		181360,00		181360,00	14508,80	195868,80	Казахстан 100%
109	118	1122-0901-0103 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка	задвижка или клапан	10	2015,27 1607,20	80,76 38,85	20152,68 16072,00	807,60 388,50	3273,08	16295,90 2915,89	39364,47	
110	119	2304-0102-1904 РСНБ РК 2015	Задвижка чугунная фланцевая с обрезиненным клином, со штурвалом, среда: вода и нейтральные жидкости, Т до +70°С, PN 10, DN 100, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002	шт.	10	54519,00		545190,00		545190,00	43615,20	588805,20	Казахстан 100%
111	120	1122-0901-0101 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	4	1210,24 1010,24	26,92 12,95	4840,95 4040,96	107,68 51,80	692,31	4051,83 711,42	9604,20	
112	121	2304-0102-1901 РСНБ РК 2015	Задвижка чугунная фланцевая с обрезиненным клином, со штурвалом, среда: вода и нейтральные жидкости, Т до +70°С, PN 10, DN 50, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002	шт.	4	29844,00		119376,00		119376,00	9550,08	128926,08	Казахстан 100%
113	122	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	57	1407,40 492,66	914,74 245,66	80222,03 28081,62	52140,41 14002,56		41663,34 9750,83	131636,20	
114	123	2302-0302-2413 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 160, PN 10	шт.	10	4933,00		49330,00		49330,00	3946,40	53276,40	
115	124	2302-0302-2410 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10	шт.	4	1873,00		7492,00		7492,00	599,36	8091,36	
116	125	2302-0302-8007 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 63, PN 10	шт.	6	818,00		4908,00		4908,00	392,64	5300,64	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
117	126	2302-0302-8010 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10	шт.	29	1444,00		41876,00		41876,00	3350,08	45226,08	
118	127	2302-0302-8013 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 160, PN 10	шт.	8	3032,00		24256,00		24256,00	1940,48	26196,48	
119	128	1122-0801-0202 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: тройники. Установка	шт.	1	2074,04 727,09	1346,95 361,86	2074,04 727,09	1346,95 361,86		1078,06 252,17	3404,27	
120	129	2302-0302-3310 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 110x110x110, PN 16	шт.	1	3228,00		3228,00		3228,00	258,24	3486,24	
121	130	1122-1201-0103 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка	фланец	49	1048,72 928,80	58,68 0,00	51387,36 45511,20	2875,32 0,00	3000,84	45056,09 7715,48	104158,93	
122	131	2302-0103-0510 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные встык из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 33259-2015	шт.	49	2990,00		146510,00		146510,00	11720,80	158230,80	
123	132	1122-1201-0101 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	фланец	5	545,82 495,36	29,34 0,00	2729,09 2476,80	146,70 0,00	105,59	2452,03 414,49	5595,61	
124	133	2302-0103-0508 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные встык из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 65 ГОСТ 33259-2015	шт.	5	2497,00		12485,00		12485,00	998,80	13483,80	
125	134	1122-1201-0105 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 150 мм. Приварка	фланец	9	1596,17 1393,20	110,05 12,95	14365,51 12538,80	990,45 116,55	836,26	12528,80 2151,54	29045,85	
126	135	2302-0103-0512 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные встык из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 150 ГОСТ 33259-2015	шт.	9	6606,00		59454,00		59454,00	4756,32	64210,32	
127	136	1122-0501-0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	0,4014	347122,85 239202,00	105607,41 29635,21	139335,11 96015,68	42390,81 11895,57	928,61	106832,14 19693,38	265860,63	
128	137	2301-0501-1313 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110x6,6 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	405,414	1646,00		667311,44		667311,44	53384,92	720696,36	
129	138	1122-0501-0105 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка	км трубопровода	0,0652	454559,24 299117,00	149438,80 42415,06	29637,26 19502,43	9743,41 2765,46	391,42	22045,21 4134,60	55817,07	
130	139	2301-0501-1316 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 160x9,5 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	65,852	3450,00		227189,40		227189,40	18175,15	245364,55	
131	140	1122-0501-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка	км трубопровода	0,021	287735,55 213309,00	73775,39 20487,08	6042,45 4479,49	1549,28 430,23	13,67	4860,62 872,25	11775,32	
132	141	2301-0501-1310 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 63x3,8 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	21,21	558,00		11835,18		11835,18	946,81	12781,99	Казахстан 100%
133			Итого по разделу "Добавить в сметную документацию"					5456274,19 725824,91	343921,65 120872,68	5740671,82 0,00	827717,75 502719,36	6786711,30	
			ИТОГО по акту					5456274,19 725824,91	343921,65 120872,68	NAN 0,00	827717,75 502719,36	**6786711,30**	
			Всего по акту										**76 928 126,01**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Временные здания и сооружения	%	2,40			1846275,02				78774401,03	
			Итого с временными					2859510,76				81633911,79	
			Зимние удорожания	%	3,63								
			Итого с зимними удорожаниями					1632678,24					83 266 590,03
			Непредвиденные работы и затраты	%	2,00								87 432 917,13
			Итого с непредвиденными работами и затратами										83 061 271,27
			Итого в текущих ценах на 2021год -100%		1,050036								
			Итого с учетом договорного коэфициента		0,95								
			НДС	%	12,00			**9 967 352,55**				**93 028 623,82**	
			Итого с НДС										

Сдал (Подрядчик)

ТОО "ИНЭК Казахстан", БИН 050540011309
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный

Директор Серикпаева Д.К.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Авторский надзор:
ТОО "Концерн АЙ-СУ"

Директор Батырбеков Е. К.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Принял (Заказчик)

КГУ "Отдел жилищно- коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, строительства, архитектуры и градостроительства Успенского района", БИН 000140002594
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный

И.о. руководителя А.У. Тулебаев
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Технический надзор:
ТОО "Бестау - С"

Эксперт Карагужинов М.К., аттестат KZ82VJE00055272;KZ76VJE00043255;KZ94VJE00044580 , 12.06.2020 ;24.12.2018 ;18.02.2019
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата.

М.П.