Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от «24» апреля 2017 года
№ 235

Форма

Декларация о соответствии

«23» октября 2023г.

Генеральный подрядчикТОО «ИНЭК Казахстан», 140000, г. Павлодар, улица Камзина дом 12/4
наименование организации, юридический адрес

в лице директора Серикпаевой Дины Канашевны
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: «Строительство наружных сетей водопровода в с. Богатырь Успенского района Павлодарской области» Павлодарская область, Успенский район, Лозовский с.о., с.Богатырь
(наименование, местонахождения объекта)

заказчиком которого КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, строительства, архитектуры и градостроительства Успенского района" И.о. руководителя А.У. Тулебаев
(наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии) руководителя)
удостоверяет, что:

1. Строительно – монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно – сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: Нет

3. Проект (проектно-сметная документация) ТОО «Концерн АЙ-СУ»
наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а): КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, строительства, архитектуры и градостроительства Успенского района"№193 от 23.07.2020г, №290А от 23.08.2023г.
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам

кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Водозаборные скважины, глубиной 76,5м	шт	3,0		3,0	
Насосная станция первого подъема (модульное здание) с установкой в них скважинных насосов (2 рабочих, один резервный) производительностью 25 м3/час	шт	3,0		3,0	
Установка очистки воды комбинированная павильонного типа производительностью 35,5 м3/час	шт	1,0		1,0	
Резервуары чистой воды, 100 м3	шт	2,0		2,0	
Резервуары сбросных вод, 50 м3	шт	1,0		1,0	
Насосная станция второго подъёма контейнерного типа с установкой комплектной станции хозяйственно-питьевого водоснабжения на базе двух насосов производительностью 9,58м3/ч, комплектной станции пожаротушения на базе двух насосов производительностью 20 м3/час и комплекта запорной арматуры	шт	1,0		1,0	
Наружные сети электроснабжения:					
- КТП ТВК 100кВа;	шт	1,0		1,0	
- Дизель – генератор в утепленном блок-контейнере;	шт	1,0		1,0	
- Освещение. Светильник на металлическом столбе	шт	16		16	
- ВЛ 10кВ	км	0,4		0,4	
- ВЛ 0,4Кв	км	0,45		0,45	
Наружные сети водоснабжения					
Хозяйственно-питьевой водопровод и канализация:	км				
-трубы П.Э100. д.63	км	0,03		0,03	
-трубы П.Э100. д.110	км	8,974		8,974	
-- трубы ПЭ 100, д 25 мм	км	4,095		4,095	
- задвижки, д 100 мм	шт	27		27	
- круглые водопроводные колодцы д 2,0 м	шт	4		4	
- круглые водопроводные колодцы д 1,5 м	шт	52		52	
Наружное пожаротушение (из ПГ)					
- пожарные гидранты	шт	16		16	
Площадка водозаборных и водопроводных сооружений:					
- трубы полиэтиленовые ПЭ 100, д 110 мм	км	0,4014		0,4014	
- трубы полиэтиленовые ПЭ 100, д 63 мм	км	0,021		0,021	
- трубы полиэтиленовые ПЭ 100, д 160 мм	км	0,0652		0,0652	
-задвижки, д 50 мм	шт	1		1	
- круглые водопроводные колодцы д .1,5 м	шт	4		4	
- круглые канализационные колодцы д.1,5 м	шт	7		7	
- круглые канализационные колодцы д. 2 м	шт	2		2	
Благоустройство территории водозабора (2 площадки)					
Ограждение комплекса водопроводных очистных сооружений из сетки рабица;	м	516		516	

- ворота; - калитка	шт шт	1 1		1 1	
Проезды	м2	1522		1658,91	

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее - $м^2$)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее - $м^3$)		
В том числе подземной части	$м^3$		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, $м^2$		число квартир	площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:прокладка внутри поселковой сети водоснабжения из труб полиэтиленовых ПЭ 100, монтаж технологического оборудования насосных станций первого и второго подъемов, монтаж резервуаров чистой и технической воды, бурение эксплуатационных скважин глубиной 76,5 м

(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ: июнь, 2023;
месяц, год
окончание работ октябрь, 2023;
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц:7
по норме или по проекту организации строительства, месяц:7 (семь);
фактически, месяц: 5 (пять);

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;
9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 100% и фактически применено 99% (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);
10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);
10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;
11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.
Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению: Требования ТУ №26-2023-01401 от 14.07.23 выдан. И.о. гл инженера
наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя, дата Место печати(при наличии)
12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);
13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения_____
_____;
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект «Строительство наружных сетей водопровода в с. Богатырь Успенского района Павлодарской области»
наименование объекта (комплекса)

готовым к приёмке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно

гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик): **Серикпаева Дина Канашевна** _____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.