форма № КС-3
Утверждена приказом Председателя Агенства РК
по делам строительства и жилищно-комунального
хозяйства №170 от 2 мая 2012г

Заказчик **ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Бокейординского района"**

Подрядчик **ТОО "Жиенбай"**

Наименование строительства и его адрес **"Строительство 16-ти двухквартирных 2-х комнатных жилых домов согласно генплана пятна №95,99,107,111,115,119,123,96, 100,104,108,112,116, 120,124 с Сайхин Бокейординского района ЗКО"**

СПРАВКА № 5

о стоимости выполненных работ и затрат за июнь 2019г.

код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно правовая форма	
заказчика	Подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код
		Доп.согл. 47/2 к договору 47	**27.05.2019 25.08.2018**				

Центр затрат	Наименование пусковых комплексов объектов	Стоимость выполненых работ и затрат (в тенге)									
		С начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце (за апрель), без НДС	в том числе из графы 1						НДС-12%	Всего с НДС
				Строительно-монтажные работы,в базовом уровне 2001г	из них		Стоимость прочих работ, не входящих в состав СМР в уровне 2001г	дополнительные затраты			
					в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приоб-е мат-в	др.доп.затраты и расходы		
	А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	"Строительство 16-ти двухквартирных 2-х комнатных жилых домов согласно генплана пятна №95,99,107, 111,115,119,123,96, 100,104,108,112,116,120,124 с Сайхин Бокейординского района ЗКО"	231 214 415,07	55 246 084,88							6 629 530,19	61 875 615,07
	ИТОГО:	231 214 415,07	55 246 084,88							6 629 530,19	**61 875 615,07**

Заказчик:
Руководитель
ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства
Бокейординского района"
Жанбалиев К.М.

Подрядчик:
Директор
ТОО "Жиенбай"
Карагойшин А.А.

Заказчик **ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Бокейординского района"**

Подрядчик **ТОО "Жиенбай"**

Стройка **Строительство 16-ти двухквартирных 2-х комнатных жилых домов согласно генплана пятна №95,99,107,111,115,119,123,96,100,104,108,112,116,120,124 с Сайхин Бокейординского района ЗКО**

Объект **Строительство 16-ти двухквартирных 2-х комнатных жилых домов согласно генплана пятна №95,99,107,111,115,119,123,96,100,104,108,112,116,120,124 с Сайхин Бокейординского района ЗКО**

Дополнительное соглошение № 47/2 от 27.05.2019 к договору № 47 от 25.08.2018

А К Т №5

о приемке выполненных строительно - монтажных работ за июнь 2019 г

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1. Кровля					
1	**Е11-100102-0401 11-100102-0401 РСНБ РК 2015**	**Установка обрешетки из досок 25х100**	**м3 древесины в конструкции**	**5,2400**		**-64634,28**	**-338683,65**
		Итого оплата труда:				**-17007,48**	**-89119,19**
		Итого эксплуатация машин:				**-678,97**	**-3557,78**
		Итого материалов:				**-47254,69**	**-247614,59**
		Накладные расходы	%	--		-13342,19	-69913,09
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		-6238,12	-32687,74
		Сметная стоимость:				**-84214,60**	**-441284,49**
2	**Е11-120101-0802 11-120101-0802 РСНБ РК 2015**	**Подшивка фронтона из профлиста С10**	**м2 фасада (без вычета проемов)**	**313,6000**		**103,34**	**32407,01**
		Состав работ:					

1	2	3	4	5	6	7	8
		1. Покрытие наружных подоконников, поясков, сандриков листовой оцинкованной сталью 2. Обделка балконов листовой оцинкованной сталью					
		Итого оплата труда:				**37,08**	**11628,05**
		Итого эксплуатация машин:				**0,18**	**56,42**
		Итого материалов:				**66,16**	**20749,26**
		Накладные расходы	%	--		26,18	8210,35
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		10,36	3249,39
		Сметная стоимость:				**139,88**	**43866,75**
3	**С121-050109-0222 21-050109-0222 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 10 мм, толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК EN 508-1-2012**	**м2**	**313,6000**		**2082,94**	**653209,98**
		Накладные расходы	%	--		88,32	27696,10
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		173,70	54472,49
		Сметная стоимость:				**2344,96**	**735378,57**
4	**Е11-120101-2002 11-120101-2002 РСНБ РК 2015**	**Планки кровель карнизные из профилированного оцинкованного листа. Устройство** Состав работ: 1. Установка карнизных планок с креплением шурупами-саморезами 2. Укладка уплотнителя	**м планки**	**89,6000**		**1287,45**	**115355,43**
		Итого оплата труда:				**326,92**	**29291,73**
		Итого эксплуатация машин:				**673,84**	**60375,94**
		Итого материалов:				**430,46**	**38569,34**
		Накладные расходы	%	--		246,79	22112,08
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		122,74	10997,40
		Сметная стоимость:				**1656,97**	**148464,91**
5	**С121-050109-0222 21-050109-0222 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 10 мм, толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК EN 508-1-2012**	**м2**	**89,6000**		**2082,94**	**186631,42**
		Накладные расходы	%	--		88,32	7913,17
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		173,70	15563,57

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**2344,96**	**210108,16**
6	**Е11-120101-0802 11-120101-0802 РСНБ РК 2015**	**Конек из оцинкованной жести шириной 0,4м,толщ.0,55мм L=18,7м.** Состав работ: 1. Покрытие наружных подоконников, поясков, сандриков листовой оцинкованной сталью 2. Обделка балконов листовой оцинкованной сталью	**м2 фасада (без вычета проемов)**	**120,0000**		**103,34**	**12400,64**
		Итого оплата труда:				**37,08**	**4449,51**
		Итого эксплуатация машин:				**0,18**	**21,59**
		Итого материалов:				**66,16**	**7939,77**
		Накладные расходы	%	--		26,18	3141,72
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		10,36	1243,39
		Сметная стоимость:				**139,88**	**16785,74**
7	**Е11-090401-0201 11-090401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5**	**Покрытие кровельное из профилированного листа при высоте здания до 25 м. Монтаж** Состав работ: 1. Укладка листов 2. Крепление их болтами и сваркой 3. Антикоррозийное покрытие сварных швов	**м2 покрытия**	**3840,0000**		**438,84**	**1685149,92**
		Итого оплата труда:				**275,27**	**1057040,16**
		Итого эксплуатация машин:				**131,60**	**505339,58**
		Итого материалов:				**61,66**	**236771,35**
		Накладные расходы	%	--		193,35	742482,28
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		50,58	194210,58
		Сметная стоимость:				**682,77**	**2621842,79**
8	**С121-130814-2203 21-130814-2203 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Скобы металлические для монтажа**	**кг**	**400,0000**		**119,02**	**47608,00**
		Накладные расходы	%	--		5,05	2018,58
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		9,93	3970,13
		Сметная стоимость:				**133,99**	**53596,71**

1	2	3	4	5	6	7	8
9	**Е11-100403-0101 11-100403-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3**	**Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах** Состав работ: 1. Разметка проектного положения направляющего профиля 2. Наклейка уплотнительной ленты на направляющий профиль 3. Установка и выверка направляющего профиля на стену с креплением дюбелями 4. Установка прямого подвеса с наклейкой уплотнительными лентами и креплением дюбелями к потолку 5. Наращивание основного профиля удлинителем 6. Установка одноуровневого соединителя на основной профиль 7. Установка основного потолочного профиля 8. Крепление прямого подвеса к основному профилю шурупами 9. Установка несущего потолочного профиля с креплением одноуровневыми соединителями 10. Наклейка разделительной ленты по периметру помещения в местах примыкания потолка к стенам 11. Обшивка каркаса гипсокартонными листами с креплением шурупами 12. Заделка швов шпаклевкой с применением армирующей ленты	**м2 потолка**	**2153,6000**		**1810,03**	**3898090,00**
		Итого оплата труда:				**798,95**	**1720626,00**
		Итого эксплуатация машин:				**9,54**	**20553,50**
		Итого материалов:				**1004,93**	**2164216,82**
		Накладные расходы	%	--		574,78	1237840,19
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		190,78	410874,41
		Сметная стоимость:				**2575,60**	**5546804,59**
10	**Е11-120101-1503 11-120101-1503 РСНБ РК 2015**	**Прокладка полиэтиленовый пленки** Состав работ: 1. Устройство прокладочной изоляции из рулонных кровельных материалов	**м2 изолируемой поверхности**	**3728,0000**		**59,66**	**222399,97**
		Итого оплата труда:				**55,70**	**207650,76**
		Итого эксплуатация машин:				**5,89**	**21964,52**
		Накладные расходы	%	--		35,28	131510,46

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7,59	28312,83
		Сметная стоимость:				**102,53**	**382223,27**
11	**Е11-260201-0301 11-260201-0301 РСНБ РК 2015**	**Покрытия и перекрытия. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо** Состав работ: 1. Подготовка изолируемой поверхности 2. Распиловка плит 3. Укладка теплоизоляционных материалов с подгонкой их по месту	**м3 изоляции**	**395,2000**		**9841,76**	**3889463,43**
		Итого оплата труда:				**9219,71**	**3643631,05**
		Итого эксплуатация машин:				**1133,47**	**447946,36**
		Накладные расходы	%	--		5731,97	2265274,17
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1245,90	492379,01
		Сметная стоимость:				**16819,63**	**6647116,61**
12	**С121-110101-0101 21-110101-0101 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-35 ГОСТ 9573-2012**	**м3**	**7,9000**		**7682,80**	**60694,12**
		Накладные расходы	%	--		325,75	2573,43
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		640,68	5061,40
		Сметная стоимость:				**8649,23**	**68328,95**
13	**Е11-120101-1503 11-120101-1503 РСНБ РК 2015**	**Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой** Состав работ: 1. Устройство прокладочной изоляции из рулонных кровельных материалов	**м2 изолируемой поверхности**	**5216,0000**		**278,37**	**1451986,50**
		Итого оплата труда:				**55,70**	**290532,82**
		Итого эксплуатация машин:				**5,89**	**30731,48**
		Итого материалов:				**218,72**	**1140817,44**
		Накладные расходы	%	--		44,55	232372,43
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		25,83	134748,71
		Сметная стоимость:				**348,76**	**1819107,64**

1	2	3	4	5	6	7	8
14	**Е11-100115-0101 11-100115-0101 РСНБ РК 2015**	**Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита** Состав работ: 1. Приготовление огнезащитного состава 2. Поверхностная двухкратная обработка древесины аммонийными солями	**м3 древесины в конструкции**	**149,2800**		**6017,14**	**898237,96**
		Итого оплата труда:				**612,28**	**91400,90**
		Итого эксплуатация машин:				**37,46**	**5591,87**
		Итого материалов:				**5383,34**	**803625,44**
		Накладные расходы	%	--		636,79	95060,52
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		532,31	79463,88
		Сметная стоимость:				**7186,24**	**1072762,36**
15	**Е11-100115-0201 11-100115-0201 РСНБ РК 2015**	**Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита** Состав работ: 1. Приготовление огнезащитного состава 2. Поверхностная двухкратная обработка древесины аммонийными солями	**м2 обработанной поверхности**	**3840,0000**		**209,50**	**804482,12**
		Итого оплата труда:				**23,21**	**89114,40**
		Итого эксплуатация машин:				**1,74**	**6672,02**
		Итого материалов:				**185,30**	**711538,39**
		Накладные расходы	%	--		23,35	89659,96
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		18,63	71531,37
		Сметная стоимость:				**251,48**	**965673,45**
16	**Е11-100106-0101 11-100106-0101 РСНБ РК 2015**	**Окна слуховые. Устройство** Состав работ: 1. Устройство каркаса с установкой переплетов и обшивкой боковых стенок досками	**слуховое окно**	**16,0000**		**10379,98**	**166079,69**
		Итого оплата труда:				**4809,80**	**76956,82**
		Итого эксплуатация машин:				**549,48**	**8791,62**
		Итого материалов:				**5240,23**	**83843,61**
		Накладные расходы	%	--		3438,33	55013,21

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1105,46	17687,43
		Сметная стоимость:				**14923,77**	**238780,33**
17	**Е11-150501-0103 11-150501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Окна с одинарным переплетом. Остекление оконным стеклом толщиной 3 мм** Состав работ: 1. Нарезка стекол частично 2. Снятие и навеска при необходимости оконных створок 3. Очистка фальцев от грязи и коррозии и частичная их проолифка 4. Вставка стекол на штапиках по замазке (или на двойной замазке) 5. Установка штапиков 6. Протирка стекол	**м2 площади проемов по наружному обводу коробок**	**15,3600**		**1242,19**	**19080,09**
		Итого оплата труда:				**165,99**	**2549,54**
		Итого эксплуатация машин:				**10,95**	**168,13**
		Итого материалов:				**1068,93**	**16418,71**
		Накладные расходы	%	--		147,49	2265,38
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		111,17	1707,64
		Сметная стоимость:				**1500,85**	**23053,11**
18	**Е11-100107-0101 11-100107-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Монтаж наружных дверей** Состав работ: 1. Осмолка и обивка коробок толем 2. Установка блоков 3. Установка приборов	**м2 проемов**	**15,3600**		**1813,96**	**27862,49**
		Итого оплата труда:				**820,92**	**12609,39**
		Итого эксплуатация машин:				**321,44**	**4937,37**
		Итого материалов:				**761,15**	**11691,24**
		Накладные расходы	%	--		588,64	9041,50
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		192,21	2952,32
		Сметная стоимость:				**2594,81**	**39856,31**

1	2	3	4	5	6	7	8
19	**С121-090102-0102 21-090102-0102 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Стоимость индиидуальных дверей на чердак (0,8х1,2)**	**м2**	**2,8800**		**9356,87**	**26947,79**
		Накладные расходы	%	--		396,73	1142,59
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		780,29	2247,23
		Сметная стоимость:				**10533,89**	**30337,60**
		РАЗДЕЛ 2. Полы					
		Тип 1					
20	**Е11-110101-0201 11-110101-0201 РСНБ РК 2015**	**Слои подстилающие ПГС. Устройство с уплотнением трамбовками** Состав работ: 1. Планировка основания 2. Устройство подстилающего слоя с разравниванием и уплотнением	**м3 подстилающего слоя**	**295,6032**		**5288,97**	**1563436,78**
		Итого оплата труда:				**2417,93**	**714747,70**
		Итого эксплуатация машин:				**698,86**	**206583,89**
		Итого материалов:				**2427,90**	**717694,18**
		Накладные расходы	%	--		1759,21	520027,00
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		563,85	166677,10
		Сметная стоимость:				**7612,03**	**2250140,88**
21	**Е11-110101-1201 11-110101-1201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7**	**Лаги. Укладка по кирпичным столбикам** Состав работ: 1. Кладка кирпичных столбиков 2. Антисептирование деревянных подкладок 3. Укладка деревянных подкладок и толевых прокладок 4. Укладка лаг	**м2 пола**	**1642,2400**		**1263,04**	**2074218,22**
		Итого оплата труда:				**342,76**	**562895,42**
		Итого эксплуатация машин:				**13,50**	**22164,88**
		Итого материалов:				**912,07**	**1497836,65**
		Накладные расходы	%	--		271,14	445285,02

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		122,73	201560,26
		Сметная стоимость:				**1656,92**	**2721063,50**
22	**Е11-110101-3301 11-110101-3301 РСНБ РК 2015**	**Покрытия дощатые толщиной 28 мм. Устройство** Состав работ: 1. Настилка покрытий с креплением их гвоздями 2. Острожка провесов	**м2 покрытия**	**1642,0000**		**3444,01**	**5655063,38**
		Итого оплата труда:				**424,51**	**697050,10**
		Итого эксплуатация машин:				**24,71**	**40581,66**
		Итого материалов:				**3006,32**	**4936378,31**
		Накладные расходы	%	--		415,52	682277,15
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		308,76	506987,24
		Сметная стоимость:				**4168,29**	**6844327,77**
23	**Е11-150403-0301 11-150403-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Стены. Окраска улучшенная масляными составами по дереву** Состав работ:	**м2 окрашиваемой поверхности**	**93,1200**		**598,28**	**55711,53**
		Итого оплата труда:				**428,48**	**39900,06**
		Итого эксплуатация машин:				**1,58**	**147,09**
		Итого материалов:				**168,97**	**15734,90**
		Накладные расходы	%	--		270,13	25154,49
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		69,47	6469,28
		Сметная стоимость:				**937,88**	**87335,30**
		Тип 2					
24	**Е11-110101-0201 11-110101-0201 РСНБ РК 2015**	**Слои подстилающие ПГС. Устройство с уплотнением трамбовками** Состав работ: 1. Планировка основания 2. Устройство подстилающего слоя с разравниванием и уплотнением	**м3 подстилающего слоя**	**61,6000**		**5288,97**	**325800,62**
		Итого оплата труда:				**2417,93**	**148944,46**
		Итого эксплуатация машин:				**698,86**	**43049,49**
		Итого материалов:				**2427,90**	**149558,47**
		Накладные расходы	%	--		1759,21	108367,10

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		563,85	34733,42
		Сметная стоимость:				**7612,03**	**468901,14**
25	**Е11-110101-0501 11-110101-0501 РСНБ РК 2015**	**Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки на бутилкаучуковом клее с защитой рубероидом. Устройство первого слоя** Состав работ: 1. Подготовка основания 2. Огрунтовка основания полиэтиленовой пленки 3. Выравнивание основания резино-битумной мастикой 4. Устройство изоляции из полиэтиленовой пленки 5. Сварка швов 6. Наклейка рубероида по полиэтиленовой пленке 7. Приготовление бутилкаучукового клея	**м2 изолируемой поверхности**	**179,8400**		**2297,85**	**413244,94**
		Итого оплата труда:				**1286,64**	**231388,91**
		Итого эксплуатация машин:				**44,53**	**8008,38**
		Итого материалов:				**1005,88**	**180897,45**
		Накладные расходы	%	--		914,21	164412,27
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		256,96	46212,58
		Сметная стоимость:				**3469,03**	**623869,79**
26	**Е11-110101-0502 11-110101-0502 РСНБ РК 2015**	**Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки на бутилкаучуковом клее с защитой рубероидом. Устройство последующего слоя** Состав работ: 1. Подготовка основания 2. Огрунтовка основания полиэтиленовой пленки 3. Устройство изоляции из полиэтиленовой пленки 4. Сварка швов 5. Приготовление бутилкаучукового клея	**м2 изолируемой поверхности**	**179,8400**		**1204,68**	**216649,03**
		Итого оплата труда:				**909,85**	**163627,75**
		Итого эксплуатация машин:				**38,99**	**7011,75**
		Итого материалов:				**292,48**	**52599,90**
		Накладные расходы	%	--		628,67	113060,35
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		146,67	26376,75
		Сметная стоимость:				**1980,02**	**356086,12**

1	2	3	4	5	6	7	8
27	Е11-110101-1501 11-110101-1501 РСНБ РК 2015	**Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство В7,5** Состав работ: 1. Подготовка оснований 2. Устройство покрытий 3. Уход за покрытиями	**м2 покрытия**	**179,8400**		**1071,07**	**192621,74**
		Итого оплата труда:				**277,33**	**49875,67**
		Итого эксплуатация машин:				**68,63**	**12342,53**
		Итого материалов:				**748,51**	**134611,61**
		Накладные расходы	%	--		221,47	39829,32
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		103,40	18596,08
		Сметная стоимость:				**1395,95**	**251047,14**
28	Е11-110101-1502 11-110101-1502 РСНБ РК 2015 к=34	**Покрытия бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины к норме 11-110101-1501** Состав работ: 1. Устройство покрытий	**м2 покрытия**	**179,8400**		**4149,06**	**746166,96**
		Итого оплата труда:				**297,50**	**53502,58**
		Итого эксплуатация машин:				**93,79**	**16867,47**
		Итого материалов:				**3806,54**	**684568,01**
		Накладные расходы	%	--		364,78	65602,07
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		361,11	64941,52
		Сметная стоимость:				**4874,95**	**876710,56**
29	Е11-110101-1101 11-110101-1101 РСНБ РК 2015	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство** Состав работ: 1. Подготовка основания 2. Укладка и разравнивание слоя раствора 3. Уход за стяжкой	**м2 стяжки**	**179,8400**		**583,30**	**104901,15**
		Итого оплата труда:				**260,01**	**46759,44**
		Итого эксплуатация машин:				**18,87**	**3392,78**
		Итого материалов:				**314,02**	**56473,29**
		Накладные расходы	%	--		189,79	34131,71
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		61,85	11122,63
		Сметная стоимость:				**834,94**	**150155,49**

1	2	3	4	5	6	7	8
				Тип 3			
30	**Е11-110101-0201 11-110101-0201 РСНБ РК 2015**	**Слои подстилающие ПГС. Устройство с уплотнением трамбовками** Состав работ: 1. Планировка основания 2. Устройство подстилающего слоя с разравниванием и уплотнением	**м3 подстилающего слоя**	**109,4304**		**5288,97**	**578774,22**
		Итого оплата труда:				**2417,93**	**264594,99**
		Итого эксплуатация машин:				**698,86**	**76476,03**
		Итого материалов:				**2427,90**	**265685,76**
		Накладные расходы	%	--		1759,21	192510,64
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		563,85	61702,79
		Сметная стоимость:				**7612,03**	**832987,66**
31	**Е11-110101-1501 11-110101-1501 РСНБ РК 2015**	**Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство В7,5** Состав работ: 1. Подготовка оснований 2. Устройство покрытий 3. Уход за покрытиями	**м2 покрытия**	**319,0400**		**1071,07**	**341715,08**
		Итого оплата труда:				**277,33**	**88480,51**
		Итого эксплуатация машин:				**68,63**	**21895,91**
		Итого материалов:				**748,51**	**238803,86**
		Накладные расходы	%	--		221,47	70658,06
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		103,40	32989,85
		Сметная стоимость:				**1395,95**	**445362,98**
32	**Е11-110101-1502 11-110101-1502 РСНБ РК 2015 к=34**	**Покрытия бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины к норме 11-110101-1501** Состав работ: 1. Устройство покрытий	**м2 покрытия**	**319,0400**		**4149,06**	**1323716,12**
		Итого оплата труда:				**297,50**	**94914,73**
		Итого эксплуатация машин:				**93,79**	**29923,25**
		Итого материалов:				**3806,54**	**1214438,27**
		Накладные расходы	%	--		364,78	116379,48
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		361,11	115207,65
		Сметная стоимость:				**4874,95**	**1555303,25**

1	2	3	4	5	6	7	8
33	**Е11-260201-0101 11-260201-0101 РСНБ РК 2015**	**Утепление стен минватой полов в зоне примыкания к наружным стенам толщ.50мм** Состав работ: 1. Подготовка изолируемой поверхности 2. Распиловка плит 3. Установка реек каркаса с креплением 4. Разогрев битума 5. Покрытие изолируемой поверхности битумом 6. Укладка теплоизоляционных материалов с подгонкой и креплением	**м3 изоляции**	**21,1200**		**30855,09**	**651659,59**
		Итого оплата труда:				**17669,63**	**373182,59**
		Итого эксплуатация машин:				**1293,24**	**27313,30**
		Итого материалов:				**12480,36**	**263585,12**
		Накладные расходы	%	--		11493,86	242750,42
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3387,92	71552,80
		Сметная стоимость:				**45736,88**	**965962,81**
34	**С121-110101-0102 21-110101-0102 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-50 ГОСТ 9573-2012**	**м3**	**20,4864**		**10109,20**	**207101,11**
		Накладные расходы	%	--		428,63	8781,09
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		843,03	17270,58
		Сметная стоимость:				**11380,86**	**233152,78**
35	**Е11-110101-4001 11-110101-4001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8**	**Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на клее КН-2** Состав работ: 1. Подготовка поверхности мест установки плинтусов 2. Нарезка плинтусов по размеру 3. Нанесение клеящего состава на поверхность стены и плинтусов 4. Установка плинтусов	**м плинтусов**	**1736,0000**		**239,33**	**415471,11**
		Итого оплата труда:				**78,03**	**135458,52**
		Итого эксплуатация машин:				**0,54**	**937,05**
		Итого материалов:				**161,01**	**279519,45**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		59,68	103607,97
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		23,92	41526,33
		Сметная стоимость:				**322,93**	**560605,40**
		РАЗДЕЛ 3. Проемы					
36	**Е11-100501-0106 11-100501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых** Состав работ: 1. Подготовка рамы к предварительной установке в проем (снятие створок; в местах глухого остекления - снятие штапиков и стеклопакетов) 2. Установка рамы в проем 3. Заполнение зазора между рамой и стеной монтажной пеной 4. Установка стеклопакетов и закрепление штапиков (в местах глухого остекления), навеска створок	**м2 проемов**	**135,0000**		**1903,86**	**257021,39**
		Итого оплата труда:				**686,54**	**92682,32**
		Итого эксплуатация машин:				**113,05**	**15261,58**
		Итого материалов:				**1158,26**	**156365,46**
		Накладные расходы	%	--		508,68	68671,71
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		193,00	26055,45
		Сметная стоимость:				**2605,54**	**351748,55**
37	**С121-090201-0403 21-090201-0403 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99**	**м2**	**83,0000**		**19457,23**	**1614950,09**
		Накладные расходы	%	--		824,99	68473,88
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1622,58	134673,92
		Сметная стоимость:				**21904,79**	**1818097,89**
38	**Е11-100501-0103 11-100501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых**	**м2 проемов**	**184,3200**		**3005,04**	**553889,64**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Состав работ: 1. Подготовка рамы к предварительной установке в проем (снятие створок; в местах глухого остекления - снятие штапиков и стеклопакетов) 2. Установка рамы в проем 3. Заполнение зазора между рамой и стеной монтажной пеной 4. Установка стеклопакетов и закрепление штапиков (в местах глухого остекления), навеска створок					
		Итого оплата труда:				**1062,68**	**195872,65**
		Итого эксплуатация машин:				**115,88**	**21359,15**
		Итого материалов:				**1879,72**	**346469,20**
		Накладные расходы	%	--		789,84	145583,16
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		303,59	55957,82
		Сметная стоимость:				**4098,47**	**755430,62**
39	**С121-090201-0202 21-090201-0202 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99**	**м2**	**184,3200**		**19534,75**	**3600645,12**
		Накладные расходы	%	--		828,27	152667,35
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1629,04	300265,00
		Сметная стоимость:				**21992,07**	**4053577,47**
40	**Е11-100501-0401 11-100501-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8**	**Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м** Состав работ: 1. Заведение подоконной доски в подоконный паз оконного блока с выставлением по уровню 2. Фиксация подоконника с помощью клиньев 3. Обработка швов и пустот пеной	**м**	**222,7200**		**758,95**	**169033,53**
		Итого оплата труда:				**161,56**	**35982,82**
		Итого эксплуатация машин:				**3,26**	**726,01**
		Итого материалов:				**595,71**	**132676,72**
		Накладные расходы	%	--		132,89	29597,10
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		71,35	15890,45
		Сметная стоимость:				**963,19**	**214521,08**

1	2	3	4	5	6	7	8
41	**С121-090205-0103 21-090205-0103 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 250 мм ГОСТ 23166-99**	**м**	**222,7200**		**1229,62**	**273860,97**
		Накладные расходы	%	--		52,14	11611,70
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		102,54	22837,81
		Сметная стоимость:				**1384,30**	**308310,49**
42	**С121-090102-0217 21-090102-0217 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Блоки дверные входные однопольные с глухими полотнами ДНГ 21-9П; ДНГ 21-10П СТ РК 943-92**	**м2**	**120,9600**		**14405,06**	**1742436,06**
		Накладные расходы	%	--		610,77	73879,29
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1201,27	145305,23
		Сметная стоимость:				**16217,10**	**1961620,57**
43	**С121-090102-0103 21-090102-0103 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние СТ РК 943-92**	**м2**	**94,5000**		**8948,60**	**845642,70**
		Накладные расходы	%	--		379,42	35855,25
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		746,24	70519,84
		Сметная стоимость:				**10074,26**	**952017,79**
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
Итого прямые затраты:			Тенге				**37783133,96**
в том числе:							
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				**10547308,38**
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**1663634,82**
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				**590914,81**
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				**25572190,77**
		- перевозка грузов	Тенге				**0,00**
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				**0,00**
Накладные расходы I уровня			Тенге				**6506699,66**
Итого с накладными расходами I уровня			Тенге				**44289833,62**

1	2	3	4	5	6	7	8
	Накладные расходы II уровня		Тенге				1877888,95
	ИТОГО:		Тенге				46167722,57
	Сметная прибыль		Тенге				3693417,81
	ИТОГО по смете:		Тенге				49852168,54
	Временные здания и сооружения 2,9%		**Тенге**				**1 445 712,89**
	Итого:		**Тенге**				**51 297 881,43**
	Зимнее удорожания 1,6065%		**Тенге**				**824 100,47**
	Итого в ценах 2017г.		**Тенге**				**52 121 981,89**
	НДС 12%		**Тенге**				**55 246 084,88**
	Итого к оплате:		**Тенге**				**6 629 530,19**
							61 875 615,07

ЗАКАЗЧИК:
ГУ" Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Бокейординского района" **Жангалиев К.М.**

ТЕХНАДЗОР:
ТОО «УРАЛСТРОЙГРАД" **Бабаев Е.З.**

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:

ЗКОФ АО "НЦ КУРЫЛЫСКОНСАЛТИНГ" **Клышев Т.М.**

ПОДРЯДЧИК:
Директор : ТОО "ЖИЕНБАЙ" **Карагойшин А.А.**