Р Е Ш Е Н И Е
ИМЕНЕМ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

02 августа 2024 года №7527-24-00-2/5561 город Алматы

Специализированный межрайонный экономический суд города Алматы в составе:
председательствующего судьи Бейсеновой Г.Р.,
при секретаре судебного заседания Чанвешевой Р.Ш.,
рассмотрел в открытом судебном заседании посредством мобильной видеоконференцсвязи WhatsАрргражданское дело по иску:

ИСТЕЦ:
Коммунальное государственное учреждение «Управление строительства города Алматы»

ОТВЕТЧИК:
Товарищество с ограниченной ответственностью «SHEBERBUILD»

ТРЕТЬЕ ЛИЦО:
Товарищество с ограниченной ответственностью «Компания «СТРОЙТЕКС»
Товарищество с ограниченной ответственностью «Музтау»

ТРЕБОВАНИЯ ИСТЦА:
о признании недобросовестным участником государственных закупок и взыскании неустойки

В СУДЕ УЧАСТВОВАЛИ:
прокурор Айтжанұлы.Н.
представитель истца Рахимов К.К.
представитель ответчика Мостович М.А.
представитель третьего лица ТОО «Компания «СТРОЙТЕКС»-Вершинина Ю.
представитель третьего лица ТОО «Музтау»- Боскымбаев Д.

<u>ОПИСАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ:</u>

14 апреля 2023 года между сторонами заключен договор о государственных закупках работ в сфере строительства №7 (далее – Договор), по условиям которого ответчик обязался выполнить работы по объекту: «Строительство семейно-врачебной амбулатории на 200 пос/смену,

Документ подписан: Бейсенова Г. Р., 07.08.2024

по адресу: улица Айбасова, 28, Турксибский район, город Алматы» на общую сумму договора 993 281 545,37 тенге.

Согласно Приложению №1 к Договору (перечень закупаемых товаров, работ/услуг), срок поставки по Договору составляет 6 месяцев с момента получения талона о начале строительных работ.

Талон о начале строительно-монтажных работ был получен 29 мая 2023 года.

С учетом дополнительных соглашений №1 от 26 апреля 2023 года, №2 от 13 октября 2023 года, №3 от 20 ноября 2023 года, №4 от 27 декабря 2023 года, №5 от 15 апреля 2024 года срок поставки определен 30 апреля 2024 года.

Истец, указывая на нарушение ответчиком обязательств по поставке работ, просил признать его недобросовестным участником государственных закупок и взыскать сумму неустойки в размере 5 853 660 тенге.

В судебном заседании прокурором дано заключение об удовлетворении иска в полном объеме.

В судебном заседании представитель истца Рахимов К.К.. иск поддержал и просил его удовлетворить.

В судебном заседании представитель ответчика Мостович М.А. иск не признал и просил в его удовлетворении отказать.

В судебном заседании представители третьих лиц предоставили суду письменный отзыв, разрешение спора оставили на усмотрение суда.

<u>МОТИВИРОВОЧНАЯ ЧАСТЬ:</u>

В соответствии с подпунктом 3) пункта 4 статьи 12 Закона Республики Казахстан «О государственных закупках» от 04 декабря 2015 года (далее - Закон), реестр недобросовестных участников государственных закупок представляет собой перечень поставщиков, не исполнивших либо ненадлежащим образом исполнивших свои обязательства по заключенным с ними договорам о государственных закупках.

Согласно пункту 5 статьи 12 Закона, реестр недобросовестных участников государственных закупок, предусмотренных подпунктами 1) и 3) части первой пункта 4 настоящей статьи, формируется на основании решений судов, вступивших в законную силу.

Согласно требованию части 1 статьи 359 Гражданского кодекса Республики Казахстан (далее - ГК) должник отвечает за неисполнение и (или) ненадлежащее исполнение обязательства при наличии вины, если иное не предусмотрено законодательством или договором. Должник признается невиновным, если докажет, что он принял все зависящие от него меры для надлежащего исполнения обязательства.

Согласно материалам дела, 14 апреля 2023 года между сторонами заключен договор о государственных закупках работ в сфере строительства №7 (далее – Договор), по условиям которого ответчик обязался выполнить

Документ подписан: Бейсенова Г. Р., 07.08.2024

работы по объекту: «Строительство семейно-врачебной амбулатории на 200 пос/смену, по адресу: улица Айбасова, 28, Турксибский район, город Алматы» на общую сумму договора 993 281 545,37 тенге.

Согласно Приложению №1 к Договору (перечень закупаемых товаров, работ/услуг), срок поставки по Договору составляет 6 месяцев с момента получения талона о начале строительных работ.

Талон о начале строительно-монтажных работ был получен 29 мая 2023 года.

С учетом дополнительных соглашений №1 от 26 апреля 2023 года, №2 от 13 октября 2023 года, №3 от 20 ноября 2023 года, №4 от 27 декабря 2023 года, №5 от 15 апреля 2024 года срок поставки определен 30 апреля 2024 года.

Однако, до настоящего времени ответчиком не предоставлен акт ввода объекта в эксплуатацию, тем самым нарушены условия Договора.

Между тем, согласно пункту 8 Нормативного постановления Верховного суда Республики Казахстан «О применении судами законодательства о государственных закупках» при рассмотрении исков о признании поставщиков, не исполнивших либо ненадлежащим образом исполнивших свои обязательства по заключенным с ними договорам о государственных закупках, недобросовестными участниками государственных закупок судам необходимо принимать во внимание вину поставщика как основание гражданско-правовой ответственности в соответствии со статьей 359 ГК и наступившие негативные последствия для заказчика, исходя из критериев справедливости и разумности согласно части 6 статьи 6 ГПК. Под негативными последствиями следует понимать причинение стороне договора такого ущерба, что она в значительной степени лишилась того, на что была вправе рассчитывать при заключении договора (пункт 2 статьи 401 ГК).

Судом установлено, что в установленный срок работы по объекту не были завершены, объект не был сдан в эксплуатацию. С января месяца работы практически не велись, что подтверждается отчетами, были выявлены различные отклонения от проектных решений, что также повлияло на сроки выполнения проекта.

В рассматриваемом случае, учитывая вышеизложенные обстоятельства, суд считает, что иск о признании ответчика недобросовестным участником государственных закупок подлежит удовлетворению.

Кроме того, истец просил взыскать с ответчика сумму неустойки.

В соответствии со статьей 293 ГК неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законодательством или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения. По требованию об уплате неустойки кредитор не обязан доказывать причинение ему убытков.

Пунктом 8.3 Договора предусмотрено, что в случае просрочки работ, заказчик удерживает (взыскивает) с подрядчика неустойку (штраф, пеню) в размере 0,1% от суммы неисполненных обязательств за каждый день

Документ подписан: Бейсенова Г. Р., 07.08.2024

просрочки в случае ненадлежащего исполнения (частичного исполнения) обязательств.

Согласно расчетам истца сумма неустойки по состоянию на 13 мая 2024 года за 13 дней просрочки составляет 5 853 660 тенге.

Суд с данным расчетом соглашается, считает его правильным и принимает его.

При изложенных обстоятельствах исковое требование истца о взыскании суммы неустойки в доход местного бюджета подлежит удовлетворению.

По правилам части 1 статьи 117 ГПК с ответчика в доход государства следует взыскать государственную пошлину в размере 177 456 тенге.

РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ:

Руководствуясь статьями 223-226 ГПК, суд

РЕШИЛ:

Иск Коммунального государственного учреждения «Управление строительства города Алматы» - удовлетворить.

Признать Товарищество с ограниченной ответственностью «SHEBERBUILD» недобросовестным участником государственных закупок.

Взыскать с Товарищества с ограниченной ответственностью «SHEBERBUILD» в доход местного бюджета города Алматы неустойку за несвоевременное выполнение работ по Договору о государственных закупках №7 от 14 апреля 2023 года в размере 5 853 660 (пять миллионов восемьсот пятьдесят три тысячи шестьсот шестьдесят) тенге.

Взыскать с Товарищества с ограниченной ответственностью «SHEBERBUILD» в доход государства государственную пошлину в размере 177 456 (сто семьдесят семь тысяч четыреста пятьдесят шесть) тенге.

На решение могут быть поданы апелляционная жалоба сторонами и (или) ходатайство прокурором с соблюдением требований статей 403, 404 ГПК в судебную коллегию по гражданским делам Алматинского городского суда через специализированный межрайонный экономический суд города Алматы в течение одного месяца со дня вынесения решения в окончательной форме, а лицами, не участвовавшими в судебном разбирательстве, со дня направления им копии решения.

Судья **Бейсенова Г.Р.**

Документ подписан: Бейсенова Г. Р., 07.08.2024