Приложение 4 от 5 августа 2021 года №
Форма

Заказчик: **Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Теректинского района", Западно-Казахстанская область, Теректинский район, с.Теректі , ГРИГОРИЙ БОЙНОВ, 18А, Тел.: +77057960638**

Подрядчик: **ТОО"ТОБИ"**

Наименование строительства и его адрес: **Капитальный ремонт дороги по ул.Байтерек с.Подстепное Теректинского района ЗКО**

С П Р А В К А

о стоимости выполненных строительных работ и затрат (по ресурсному методу) за май 2024 г

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационноправовая форма			
заказчика	подрядчика	№2	26. 01. 2024 г.	наименование	код	наименование		код	
Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге							НДС	Всего к оплате
	начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за __) без НДС	из графы 1						
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 20__г	дополнительные затраты		
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы	
Всего по стройке: АКТ-1 на Капитальный ремонт автомобильных дорог	13987901,31								
В том числе: в текущем месяце	13987901,31	12489197,60						1498703,71	13987901,31
Выплата аванса									
Удержание аванса	4196370,39	3746759,28						449611,11	4196370,39
Итого к оплате	9791530,92	8742438,32						1049092,60	9791530,92

Заказчик

Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Теректинского района"

Руководитель отдела _____ **Есетов К.Т.**

М.П.

Технадзор _____

ТОО "Құрылыс инжиниринг орталығы" _____ **Б.Ш.**

М.П.

Подрядчик

ТОО "ТОБИ"

Директор "ТОБИ" _____ **Рахметов М.Н.**

М.П.

Приложение 3-1 от 21.09.2021
Форма №2В

Заказчик Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Теректинского района", Западно-Казахстанская область, Теректинский район, с.Теректі , ГРИГОРИЙ БОЙНОВ, 18А, Тел.: +77057960638

Подрядчик ТОО"ТОБИ" (Тел.: 87112230010, ЗКО, г.Уральск, Промышленная зона, ЖЕЛАЕВО, 25/2)

Стройка: Капитальный ремонт дороги по ул.Байтерек с.Подстепное Теректинского района ЗКО

Договор подряда (контракт) (Договор №02 от 26. 01. 2024года)

АКТ №1

выполненных работ за 13 мая 2024г на Капитальный ремонт дороги по ул.Байтерек с.Подстепное

Составлен(а) в текущих ценах 2023г.

№ п/п по смете	№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			РАЗДЕЛ 1.Лоток										
	1	У6101-0103-0110	Разработка грунта в карьерах в отвал экскаваторами "обратная лопата",вместимость ковша 0,5 м³ группа грунта 2	м³	92	360,00	327,00	33120	30084	--	--	33120	
						33,00	68,00	3036	6256		--		
	2	У6101-0201-0202	Разработка грунта вручную в траншеях,глубина до 2 м без креплений с откосами группа грунта 2	м³	5	7291,00	--	36455	--	--	--	36455	
						7291,00	--	36455	--		--		
	3	У6101-0206-0102	Засыпка вручную траншей,пазух котлованов и ям группа грунта 2	м³	7	3803,00	--	26621	--	--	--	26621	
						3803,00	--	26621	--		--		
	4	Е11-010107-1802	Дно и откосы выемок каналов.Планировка вручную.Группа грунтов 2	м² спланированной поверхности	183	570,00	--	104310	--	--	--	104310	
						570,00	--	104310	--		--		
	5	У7101-0401-0102	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси,дресвы	м³	19	7213,00	2661,00	137047	50559	74803	--	137047	
						615,00	507,00	11685	9633		--		
	6	У7101-0301-0406	Устройство сооружений водосбросных с проезжей части из открытых лотков из открытых монолитных продольных лотков	м³	26,84	6308,00	3635,00	169307	97564	7944	--	169307	
						2377,00	603,00	63799	16185		--		
			ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:										
		С1211-501-0100	Песок из отсевов дробления ГОСТ 31424-2010	м³									
		С1261-101-0210	Бетон	м³									
	7	С1225-203-0605	Лоток каналов ЛК с расчетной вертикальной нагрузкой в 5 тс/м² ГОСТ 13015-2012	м³	26,84	114519,00	--	3073690	--	3073690	--	3073690	
						--	--	--	--		--		
	8	У6111-0401-0107	Гидроизоляция боковая стен,фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки,кирпичу,бетону	м² поверхности	549	4737,00	42,00	2600613	23058	1928088	--	2600613	
						1183,00	6,00	649467	3294		--		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	9	У7101-0601-0103	**Устройство покрытий дорожных из сборных железобетонных плит,плиты прямоугольные площадью до 10,5 м²**	м³	10,8	18124,00	7903,00	195739	85353	33296	--	195739	
			ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:			7138,00	1977,00	77090	21352		--		
		С1261-101-0363	Сборные железобетонные изделия и конструкции	м³									
		С1261-102-0122	Арматура ГОСТ 10922-2012	т									
	10	С1226-102-0601	**Плита для покрытий городских дорог с расчетной нагрузкой в 10 т ГОСТ 21924.0-84**	м³	10,8	77603,33	--	838116	--	838116	--	838116	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге		--	--	--	--		--		
			Стоимость общестроительных работ	тенге				7215018	286618	5955937	--	7215018	
			Материалы	тенге				972463	56720	--	--		
			Всего заработная плата	тенге				7215018					
			Стоимость материалов и конструкций	тенге				2044131					
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	тенге					1029183				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				3911806					
			Сметная заработная плата	тенге				7215018					
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге								220	
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч					1029183				
			Сметная заработная плата	тенге				7215018					
												220	
									1029183				
			РАЗДЕЛ 2.Водопропускная труба										
	11	У6101-0103-0110	**Разработка грунта в карьерах в отвал экскаваторами "обратная лопата",вместимость ковша 0,5 м³ группа грунта 2**	м³	49	360,00	327,00	17640	16023	--	--	17640	
						33,00	68,00	1617	3332		--		
	12	У6101-0201-0202	**Разработка грунта вручную в траншеях,глубина до 2 м без креплений с откосами группа грунта 2**	м³	6	7291,00	--	43746	--	--	--	43746	
						7291,00	--	43746	--		--		
	13	У6101-0206-0102	**Засыпка вручную траншей,пазух котлованов и ям группа грунта 2**	м³	28	3803,00	--	106484	--	--	--	106484	
						3803,00	--	106484	--		--		
	14	У7101-0401-0102	**Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси,дресвы**	м³	2,5	7213,00	2661,00	18032	6653	9841	--	18032	
						615,00	507,00	1538	1268		--		
	15	У6121-0103-0210	**Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с пневматическим испытанием,диаметр труб 400 мм**	км	0,044	8426743,00	3110042,00	370777	136842	17276	--	370777	
			ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:			4924071,00	866266,00	216659	38116		--		
		С1261-301-0172	Трубы стальные	м									
	16	С1241-102-0252	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 426х8,0 мм**	м	44	46763,00	--	2057572	--	2057572	--	2057572	
						--	--	--	--		--		
	17	У6121-0201-0146	**Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы,диаметр труб 400 мм**	км	0,044	20621851,00	1900606,00	907361	83627	734444	--	907361	
						2029329,00	453697,00	89290	19963		--		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге				3521612	243145	2819133	--	3521612	
			Стоимость общестроительных работ	тенге				459334	62679	--	--		
			Материалы	тенге				3521612					
			Всего заработная плата	тенге				761562					
			Стоимость материалов и конструкций	тенге					522013				
				тенге				2057572					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				3521612					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								118	
			Сметная заработная плата	тенге					522013				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге				3521612					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								118	
			Сметная заработная плата	тенге					522013				
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**тенге**								10736630	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			- Зарплата рабочих строителей	тенге				1431797					
			- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					529763				
			- в том числе зарплата машинистов	тенге					119399				
			- Материалов, изделий и конструкций	тенге						8775071			
			ИТОГО									10736630	
			Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 7,2%									773037	
			ИТОГО									11509667	
			Сметная прибыль 5%									575483	
			Непредвиденные работы и затраты 3%									345290	
			ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ									11854957,38	
			в том числе 2024 год - 100 %, К- 1,075									12744079,18	
			ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ									12744079,18	
			ИТОГО СО СКИДКОЙ СОГЛАСНО (Договор № 2 от 26. 01. 2024года)				К=0,98					12489197,60	
			НДС 12%									1498703,71	
			ИТОГО с НДС 12%									13987901,31	

Заказчик

Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Теректинского района"

Руководитель отдела _____ **Есетов К.Т.**

М.П.

Подрядчик

ТОО "ТОБИ"

Директор "ТОБИ" _____ **Рахметов М.Н.**

М.П.

Технадзор

ТОО "Құрылыс инжиниринг орталығы" _____ **Ишанбеков Б.Ш.**

М.П.

Авторский надзор

ТОО "Жана Консалтинг ЛТД"

_____ **Жумашева М.Ф.**

М.П.