Типовая межведомственная форма № КС-3

Заказчик: КГУ "Отдел строительства акимата города Петропавловска"
Подрядчик: ТОО "Основание"
Наименование объекта: Строительство 9 этажного 332-х квартирного жилого дома с встроенными мини-центрами в микрорайоне "Жас-Оркен" в г. Петропавловске Северо-Казахстанской области

СПРАВКА № 4
о стоимости выполненных работ и затрат за
ноябрь 2017 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№ 116	03.08.2017 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат									налог на добавленную стоимость
	с начала строительства по отчетный месяц включительно	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце текущего года	Из графы 1						
				СМР (в сметных базисных ценах)	Из них		стоимость прочих затарат не входящих в состав СМР (в сметных базисных ценах)	Дополнительные затраты		
					в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы	
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	450 376 800	450 376 800	173 817 761	425 099 813	164 062 397					54 045 216
С НДС	504 422 016	504 422 016	194 675 892							20 858 131

Заказчик:

Подрядчик:

Заказчик: КГУ "Отдел строительства акимата города Петропавловска"

Подрядчик: ТОО "Основание"

Наименование: СТРОИТЕЛЬСТВО 9 ЭТАЖНОГО 332-Х КВАРТИРНОГО ЖИЛОГО ДОМА С ВСТРОЕННЫМИ МИНИ-ЦЕНТРАМИ В МИКРОРАЙОНЕ "ЖАС-ОРКЕН" В Г.ПЕТРОПАВЛОВСКЕ СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ

Наименование объекта - 332 -Х КВАРТИРНЫЙ ЖИЛОЙ ДОМ

АКТ № 4
на общестроительные работы
за НОЯБРЬ 2017 года

Составлена в текущих ценах на II квартал 2017 года

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА 2-1-1-1, ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ, БЛОК-СЕКЦИЯ 86-014/1.2-1-2017-ДОУ-1 В ОСЯХ 1-2							
РАЗДЕЛ 1.Земляные работы							
1	**Е11-010101-0314 11-010101-0314 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10**	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1**	**м3 грунта**	**772,0000**		**102,03**	**78764**
		Итого оплата труда:				**40,51**	**31270**
		Итого эксплуатация машин:				**93,22**	**71964**
		Накладные расходы	%	--		29,28	22604
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		10,50	8109
		Сметная стоимость:				**141,81**	**109477**
2	**Е11-010205-0302 11-010205-0302 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами (зачистка мокрого грунта вручную)**	**м3 грунта**	**14,0000**		**1590,29**	**22264**
		Итого оплата труда:				**1590,29**	**22264**
		Накладные расходы	%	--		1047,14	14660
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		210,99	2954
		Сметная стоимость:				**2848,42**	**39878**
3	**Е11-010104-0102 11-010104-0102 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м (в резерв)**	**м3 грунта**	**772,0000**		**26,93**	**20792**
		Итого оплата труда:				**9,67**	**7468**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль -	Тенге				42025
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				567340
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				281
		Сметная заработная плата -	Тенге				213673
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				567340
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				281
		Сметная заработная плата -	Тенге				213673
		РАЗДЕЛ 2.Фундаменты					
13	С121-041204-9901 21-041204-9901 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала	**Сваи квадратного и прямоугольного сечения сплошные и с круглой полостью длиной до 8 м, периметр сторон до 800 мм СТ РК 939-92**	м	27,0000		1731,58	46753
		Накладные расходы	%	--		73,42	1982
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		144,40	3899
		Сметная стоимость:				1949,40	52634
16	СЦРК8.04-08-2016 ТСЦРК8.04-08-2016 т.ч.р.21-	**Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента**	м3	2,5200		270,00	680
		Накладные расходы	%	--		11,45	29
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		22,52	57
		Сметная стоимость:				303,96	766
17	С121-020101-0601 21-020101-0601	**Доплата на водонепроницаемость W4 к бетонам кл.В15**	м3	2,5200		452,47	1140
		Накладные расходы	%	--		19,18	48
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		37,73	95
		Сметная стоимость:				509,39	1284
21	С121-050301-0304 21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,680390		167296,58	113827
		Накладные расходы	%	--		7093,37	4826
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		13951,20	9492
		Сметная стоимость:				188341,15	128145
22	С121-050301-2706 21-050301-2706 РСНБ РК 2015 в	**Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм ГОСТ 10922-2012**	т	0,722570		193931,06	140129
		Накладные расходы	%	--		8222,68	5941
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		16172,30	11686
		Сметная стоимость:				218326,04	157756
23	С121-050301-0302 21-050301-0302	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014**	т	1,900350		212755,26	404309
		Накладные расходы	%	--		9020,82	17143

1	2	3	4	5	6	7	8
1	**Е11-010101-0314 11-010101-0314 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10**	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1**	**м3 грунта**	**1046,0000**		**102,03**	**106719**
		Итого оплата труда:				**40,51**	**42368**
		Итого эксплуатация машин:				**93,22**	**97505**
		Накладные расходы	%	--		29,28	30626
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		10,50	10988
		Сметная стоимость:				**141,81**	**148333**
2	**Е11-010205-0302 11-010205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами (зачистка мокрого грунта вручную)**	**м3 грунта**	**14,0000**		**1571,27**	**21998**
		Итого оплата труда:				**1571,27**	**21998**
		Накладные расходы	%	--		1034,62	14485
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		208,47	2919
		Сметная стоимость:				**2814,36**	**39401**
3	**Е11-010104-0102 11-010104-0102 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м (в резерв)**	**м3 грунта**	**1046,0000**		**26,93**	**28172**
		Итого оплата труда:				**9,67**	**10118**
		Итого эксплуатация машин:				**26,93**	**28172**
		Накладные расходы	%	--		7,10	7428
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2,72	2848
		Сметная стоимость:				**36,76**	**38448**
4	**Е11-010104-0110 11-010104-0110 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта (в резерв)**	**м3 грунта**	**1046,0000**		**23,05**	**24105**
		Итого оплата труда:				**8,28**	**8658**
		Итого эксплуатация машин:				**23,05**	**24105**
		Накладные расходы	%	--		6,08	6356
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2,33	2437
		Сметная стоимость:				**31,45**	**32898**
5	**Е11-010104-0102 11-010104-0102 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м (из резерва)**	**м3 грунта**	**617,0000**		**26,93**	**16618**
		Итого оплата труда:				**9,67**	**5969**
		Итого эксплуатация машин:				**26,93**	**16618**
		Накладные расходы	%	--		7,10	4382
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2,72	1680

1	2	3	4	5	6	7	8
13	**С121-041204-9901 21-041204-9901 РСНБ РК 2015 в**	**Сваи квадратного и прямоугольного сечения сплошные и с круглой полостью длиной до 8 м, периметр сторон до 800 мм СТ РК 939-92**	**м**	**27,0000**		**1731,58**	**46753**
		Накладные расходы	%	--		73,42	1982
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		144,40	3899
		Сметная стоимость:				**1949,40**	**52634**
16	**СЦРК8.04-08-2016 ТСЦРК8.04-08-2016 т.ч.р.21-**	**Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента**	**м3**	**2,5200**		**270,00**	**680**
		Накладные расходы	%	--		11,45	29
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		22,52	57
		Сметная стоимость:				**303,96**	**766**
17	**С121-020101-0601 21-020101-0601 РСНБ РК 2015**	**Доплата на водонепроницаемость W4 к бетонам кл.В15**	**м3**	**2,5200**		**452,47**	**1140**
		Накладные расходы	%	--		19,18	48
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		37,73	95
		Сметная стоимость:				**509,39**	**1284**
21	**С121-050301-0305 21-050301-0305 РСНБ РК 2015 в**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 14 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,095590**		**166976,95**	**15961**
		Накладные расходы	%	--		7079,82	677
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		13924,54	1331
		Сметная стоимость:				**187981,31**	**17969**
22	**С121-050301-0304 21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,63510**		**167296,58**	**106250**
		Накладные расходы	%	--		7093,37	4505
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		13951,20	8860
		Сметная стоимость:				**188341,15**	**119615**
23	**С121-050301-2706 21-050301-2706 РСНБ РК 2015 в**	**Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм ГОСТ 10922-2012**	**т**	**0,707720**		**193931,06**	**137249**
		Накладные расходы	%	--		8222,68	5819
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		16172,30	11445
		Сметная стоимость:				**218326,04**	**154514**
24	**С121-050301-0302 21-050301-0302 РСНБ РК 2015 в**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**1,9800**		**212755,26**	**421255**
		Накладные расходы	%	--		9020,82	17861
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		17742,09	35129
		Сметная стоимость:				**239518,17**	**474246**

1	2	3	4	5	6	7	8
16	**Е11-050101-1001 11-050101-1001 РСНБ РК 2015**	**Сваи железобетонные площадью сечения до 0,1 м2. Вырубка бетона из арматурного каркаса**	**свая**	**73,0000**		**2299,22**	**167843**
		Итого оплата труда:				**1578,11**	**115202**
		Итого эксплуатация машин:				**1231,49**	**89899**
		Итого материалов:				**39,59**	**2890**
		Накладные расходы	%	--		1063,11	77607
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		268,99	19636
		Сметная стоимость:				**3631,32**	**265086**
17	**Е11-060101-0120 11-060101-0120 РСНБ РК 2015**	**Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство (устройство монолитного ростверка из бетона кл.В15,на сульфатостойком цементе)**	**м3**	**75,4000**		**29567,81**	**2229413**
		Итого оплата труда:				**3113,34**	**234746**
		Итого эксплуатация машин:				**1232,24**	**92911**
		Итого материалов:				**25489,20**	**1921885**
		Накладные расходы	%	--		2827,67	213206
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2591,64	195410
		Сметная стоимость:				**34987,12**	**2638029**
24	**Е11-070701-0103 11-070701-0103 РСНБ РК 2015**	**Стены из асбестоцементных листов унифицированного профиля в одноэтажных промышленных неотапливаемых зданиях. Устройство по стальным ригелям каркаса (устройство воздушного зазора из плоских а/цементных листов толщ.6мм)**	**м2 стен за (вычетом проемов)**	**53,6000**		**1835,54**	**98385**
		Итого оплата труда:				**482,04**	**25837**
		Итого эксплуатация машин:				**7,92**	**425**
		Итого материалов:				**1349,36**	**72326**
		Накладные расходы	%	--		389,86	20897
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		178,03	9543
		Сметная стоимость:				**2403,44**	**128824**
25	**Е11-080101-0202 11-080101-0202 РСНБ РК 2015**	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство**	**м3 основания**	**12,9000**		**4478,99**	**57779**
		Итого оплата труда:				**1094,15**	**14115**
		Итого эксплуатация машин:				**1160,89**	**14975**
		Итого материалов:				**2698,41**	**34809**
		Накладные расходы	%	--		769,31	9924
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		419,86	5416
		Сметная стоимость:				**5668,16**	**73119**

1	2	3	4	5	6	7	8
40	**Е11-070503-0110 11-070503-0110 РСНБ РК 2015**	**Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка**	**шт. сборных конструкций**	**38,0000**		**314,32**	**11944**
		Итого оплата труда:				**152,54**	**5797**
		Итого эксплуатация машин:				**149,50**	**5681**
		Итого материалов:				**49,23**	**1871**
		Накладные расходы	%	--		112,07	4259
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		34,11	1296
		Сметная стоимость:				**460,50**	**17499**
48	**Е11-090302-0401 11-090302-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.**	**Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж (укладка перемычек из уголка)**	**т конструкций**	**0,36120**		**30598,72**	**11052**
		Итого оплата труда:				**17065,63**	**6164**
		Итого эксплуатация машин:				**16644,48**	**6012**
		Итого материалов:				**2941,71**	**1063**
		Накладные расходы	%	--		12131,02	4382
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3418,38	1235
		Сметная стоимость:				**46148,11**	**16669**
50	**Е11-130301-0502 11-130301-0502 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ПФ-0142 за один раз**	**м2**	**9,7600**		**77,48**	**756**
		Итого оплата труда:				**28,99**	**283**
		Итого эксплуатация машин:				**1,03**	**10**
		Итого материалов:				**47,64**	**465**
		Накладные расходы	%	--		19,66	192
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7,77	76
		Сметная стоимость:				**104,92**	**1024**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**3444810**
В том числе:							
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**3433757**
Материалы -			Тенге				**2223388**
Всего заработная плата -			Тенге				**779830**
Накладные расходы -			Тенге				**611351**
Сметная прибыль -			Тенге				**323609**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**4368717**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**914**
Сметная заработная плата -			Тенге				**779830**
Стоимость металломонтажных работ -			Тенге				**11052**
Материалы -			Тенге				**1063**
Всего заработная плата -			Тенге				**6164**

1	2	3	4	5	6	7	8
31	Е11-070501-0102 11-070501-0102 РСНБ РК 2015	**Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка**	**шт. сборных конструкций**	**129,0000**		**2150,24**	**277381**
		Итого оплата труда:				**953,16**	**122958**
		Итого эксплуатация машин:				**1150,70**	**148440**
		Итого материалов:				**477,81**	**61638**
		Накладные расходы	%	--		708,18	91356
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		228,67	29499
		Сметная стоимость:				**3087,09**	**398235**
32	Е11-070501-0103 11-070501-0103 РСНБ РК 2015	**Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка**	**шт. сборных конструкций**	**48,0000**		**3207,63**	**153966**
		Итого оплата труда:				**1419,23**	**68123**
		Итого эксплуатация машин:				**1775,66**	**85232**
		Итого материалов:				**682,11**	**32741**
		Накладные расходы	%	--		1054,71	50626
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		340,99	16367
		Сметная стоимость:				**4603,33**	**220960**
33	Е11-070501-0104 11-070501-0104 РСНБ РК 2015	**Блоки стен подвалов массой более 1,5 т. Установка**	**шт. сборных конструкций**	**26,0000**		**4393,66**	**114235**
		Итого оплата труда:				**1892,46**	**49204**
		Итого эксплуатация машин:				**2475,31**	**64358**
		Итого материалов:				**974,02**	**25325**
		Накладные расходы	%	--		1411,34	36695
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		464,40	12074
		Сметная стоимость:				**6269,40**	**163004**
42	Е11-070104-0301 11-070104-0301 РСНБ РК 2015	**Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т**	**шт. сборных конструкций**	**5,0000**		**1439,52**	**7198**
		Итого оплата труда:				**820,59**	**4103**
		Итого эксплуатация машин:				**766,77**	**3834**
		Итого материалов:				**37,77**	**189**
		Накладные расходы	%	--		592,23	2961
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		162,54	813
		Сметная стоимость:				**2194,29**	**10971**

1	2	3	4	5	6	7	8
49	**Е11-080101-0303 11-080101-0303 РСНБ РК 2015**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя (рубероид)**	**м2 поверхности**	**79,6000**		**1956,30**	**155722**
		Итого оплата труда:				**159,00**	**12657**
		Итого эксплуатация машин:				**26,22**	**2087**
		Итого материалов:				**1777,09**	**141457**
		Накладные расходы	%	--		167,15	13305
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		169,88	13522
		Сметная стоимость:				**2293,33**	**182549**
50	**Е11-080101-0307 11-080101-0307 РСНБ РК 2015**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности буговой кладки, кирпичу, бетону**	**м2 поверхности**	**113,6000**		**728,07**	**82709**
		Итого оплата труда:				**181,86**	**20659**
		Итого эксплуатация машин:				**11,39**	**1293**
		Итого материалов:				**536,55**	**60952**
		Накладные расходы	%	--		127,17	14446
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		68,42	7772
		Сметная стоимость:				**923,66**	**104928**
51	**Е11-090302-0401 11-090302-0401 РСНБ РК 2015**	**Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж (укладка перемычек из уголка)**	**т конструкций**	**0,345680**		**30598,72**	**10577**
		Итого оплата труда:				**17065,63**	**5899**
		Итого эксплуатация машин:				**16644,48**	**5754**
		Итого материалов:				**2941,71**	**1017**
		Накладные расходы	%	--		12131,02	4193
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3418,38	1182
		Сметная стоимость:				**46148,11**	**15952**
53	**Е11-130301-0502 11-130301-0502**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ПФ-0142 за один раз**	**м2**	**9,4000**		**77,48**	**728**
		Итого оплата труда:				**28,99**	**272**
		Итого эксплуатация машин:				**1,03**	**10**
		Итого материалов:				**47,64**	**448**
		Накладные расходы	%	--		19,66	185
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7,77	73
		Сметная стоимость:				**104,92**	**986**
55	**Е11-060301-0410 11-060301-0410 РСНБ РК 2015**	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование (рядовая перемычка над сантех.отверстиями из арматуры)**	**т**	**0,0280**		**10103,73**	**283**
		Итого оплата труда:				**9545,13**	**267**
		Итого эксплуатация машин:				**902,09**	**25**

1	2	3	4	5	6	7	8
61	**Е11-260201-0101 11-260201-0101 РСНБ РК 2015**	**Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме (минплита М125)**	**м3 изоляции**	**2,5680**		**27240,12**	**69953**
		Итого оплата труда:				**17813,91**	**45746**
		Итого эксплуатация машин:				**1571,91**	**4037**
		Итого материалов:				**8447,24**	**21693**
		Накладные расходы	%	--		11423,76	29336
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3093,11	7943
		Сметная стоимость:				**41756,99**	**107232**
62	**С121-110101-0105 21-110101-0105 РСНБ РК 2015 в**	**Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-125 ГОСТ 9573-2012**	**м3**	**2,490960**		**18672,40**	**46512**
		Накладные расходы	%	--		791,71	1972
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1557,13	3879
		Сметная стоимость:				**21021,24**	**52363**
64	**Е11-150207-0201 11-150207-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Стены. Устройство каркаса при оштукатуривании**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**64,2000**		**429,47**	**27572**
		Итого оплата труда:				**184,58**	**11850**
		Итого эксплуатация машин:				**4,54**	**291**
		Итого материалов:				**242,03**	**15538**
		Накладные расходы	%	--		123,65	7938
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		44,25	2841
		Сметная стоимость:				**597,36**	**38351**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**1785584**
В том числе:							
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**1772327**
Материалы -			Тенге				**738304**
Всего заработная плата -			Тенге				**568604**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**148135**
Накладные расходы -			Тенге				**424213**
Сметная прибыль -			Тенге				**175723**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**2372263**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**655**
Сметная заработная плата -			Тенге				**568604**
Стоимость металломонтажных работ -			Тенге				**13257**
Материалы -			Тенге				**1499**
Всего заработная плата -			Тенге				**7702**
Накладные расходы -			Тенге				**5452**

1	2	3	4	5	6	7	8
ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА 2-1-5-1, ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ, БЛОК-СЕКЦИЯ 86-014/1.2-1-2017-пож. В ОСЯХ 7-8							
РАЗДЕЛ 2.Фундаменты							
55	**Е11-060301-0410 11-060301-0410 РСНБ РК 2015**	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование (рядовая перемычка над сантех.отверстиями из арматуры)**	**т**	**0,0280**		**10103,73**	**283**
		Итого оплата труда:				**9545,13**	**267**
		Итого эксплуатация машин:				**902,09**	**25**
		Итого материалов:				**29,99**	**1**
		Накладные расходы	%	--		5254,07	147
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1228,62	34
		Сметная стоимость:				**16586,43**	**464**
56	**С121-050301-0304 21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0280**		**167296,58**	**4684**
		Накладные расходы	%	--		7093,37	199
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		13951,20	391
		Сметная стоимость:				**188341,15**	**5274**
57	**Е11-060301-0410 11-060301-0410 РСНБ РК 2015**	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование (арматурный шов)**	**т**	**0,575800**		**10103,73**	**5818**
		Итого оплата труда:				**9545,13**	**5496**
		Итого эксплуатация машин:				**902,09**	**519**
		Итого материалов:				**29,99**	**17**
		Накладные расходы	%	--		5254,07	3025
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1228,62	707
		Сметная стоимость:				**16586,43**	**9550**
58	**С121-050301-0304 21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,551540**		**167296,58**	**92271**
		Накладные расходы	%	--		7093,37	3912
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		13951,20	7695
		Сметная стоимость:				**188341,15**	**103878**
59	**Е11-090501-0201 11-090501-0201 РСНБ РК 2015**	**Каркасы в целом одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже**	**т**	**0,551540**		**4859,03**	**2680**
		Итого оплата труда:				**3269,09**	**1803**
		Итого эксплуатация машин:				**717,34**	**396**
		Итого материалов:				**874,33**	**482**
		Накладные расходы	%	--		2281,31	1258
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		571,23	315

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль -	Тенге				23879
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				322367
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				75
		Сметная заработная плата -	Тенге				63359
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				2680
	Материалы -		Тенге				482
	Всего заработная плата -		Тенге				1803
		Накладные расходы -	Тенге				1258
		Сметная прибыль -	Тенге				315
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				4253
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				2
		Сметная заработная плата -	Тенге				1803
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				326620
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				77
		Сметная заработная плата -	Тенге				65162
		РАЗДЕЛ 5.Лестницы					
95	**Е11-090304-0101 11-090304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.**	**Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж (ЛМ-2)**	**т конструкций**	**0,0462**		**59932,65**	**2769**
		Итого оплата труда:				**33732,43**	**1558**
		Итого эксплуатация машин:				**27976,61**	**1293**
		Итого материалов:				**7696,51**	**356**
		Накладные расходы	%	--		23955,22	1107
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6711,03	310
		Сметная стоимость:				**90598,90**	**4186**
96	**С121-060208-0501 21-060208-0501 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала**	**Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83**	**т**	**0,0462**		**299950,57**	**13858**
		Накладные расходы	%	--		12717,90	588
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		25013,48	1156
		Сметная стоимость:				**337681,95**	**15601**
97	**Е11-070519-0104 11-070519-0104 РСНБ РК 2015**	**Ограждения металлические без поручня. Установка**	**м ограждения**	**2,1500**		**4482,94**	**9638**
		Итого оплата труда:				**370,25**	**796**
		Итого эксплуатация машин:				**53,32**	**115**
		Итого материалов:				**4081,25**	**8775**
		Накладные расходы	%	--		429,75	924
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		393,01	845

1	2	3	4	5	6	7	8
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге				16627
		Материалы -	Тенге				356
		Всего заработная плата -	Тенге				1558
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				13858
		Накладные расходы -	Тенге				1694
		Сметная прибыль -	Тенге				1466
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге				19787
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				2
		Сметная заработная плата -	Тенге				1558
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				41532
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				5
		Сметная заработная плата -	Тенге				4478
		ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА 2-1-5-2, ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ, БЛОК-СЕКЦИЯ 86-014/1.2-1-2017-пож. В ОСЯХ 7-8					
		РАЗДЕЛ 1.Стены					
		Стены 1го,2,3,4этажей					
2	**Е11-080201-0103 11-080201-0103 РСНБ РК 2015**	**Стены наружные из кирпича средней сложности при высоте этажа до 4 м. Кладка стенок лоджий, колясочной из лицевого кирпича марки КУЛ150 Мр100**	**м3 кладки**	**28,0000**		**38648,56**	**1082160**
		Итого оплата труда:				**4061,43**	**113720**
		Итого эксплуатация машин:				**1419,95**	**39759**
		Итого материалов:				**33510,91**	**938306**
		Накладные расходы	%	--		3789,39	106103
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3395,04	95061
		Сметная стоимость:				**45832,99**	**1283324**
5	**Е11-080201-1005 11-080201-1005 РСНБ РК 2015**	**Стены наружные из кирпича, толщиной 640 мм при высоте этажа до 4 м. Кладка с облицовкой лицевым кирпичом (толщ.770мм, из полнотелого рядового КУл150 КУр125 Мр75 лифт)**	**м3 кладки**	**12,0000**		**26411,46**	**316937**
		Итого оплата труда:				**4234,81**	**50817**
		Итого эксплуатация машин:				**1135,96**	**13631**
		Итого материалов:				**21315,68**	**255786**
		Накладные расходы	%	--		3362,34	40348
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2381,90	28583
		Сметная стоимость:				**32155,71**	**385865**
6	**Е11-080201-1003 11-080201-1003 РСНБ РК 2015**	**Стены наружные из кирпича, толщиной 510 мм при высоте этажа до 4 м. Кладка с облицовкой лицевым кирпичом (КУл150 КУр150 Мр100)**	**м3 кладки**	**10,4000**		**30320,12**	**315329**
		Итого оплата труда:				**4602,67**	**47868**
		Итого эксплуатация машин:				**1171,46**	**12183**

1	2	3	4	5	6	7	8
30	**С121-110103-0105 21-110103-0105 РСНБ РК 2015 прим. в ценах II**	**Плиты теплоизоляционные из стекловолокна плотностью от 46 кг/м3 до 55 кг/м3 ГОСТ 10499-95 (ISOVER-КТ-11)**	**м3**	**1,8077**		**19054,11**	**34443**
		Накладные расходы	%	--		807,89	1460
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1588,96	2872
		Сметная стоимость:				**21450,96**	**38776**
		ВНУТРЕННИЕ СТЕНЫ					
31	**Е11-080201-0107 11-080201-0107 РСНБ РК 2015**	**Стены из кирпича внутренние при высоте этажа до 4 м. Кладка Кру150 Мр100**	**м3 кладки**	**115,8000**		**25442,05**	**2946189**
		Итого оплата труда:				**3593,17**	**416089**
		Итого эксплуатация машин:				**1419,95**	**164430**
		Итого материалов:				**20772,67**	**2405475**
		Накладные расходы	%	--		2981,47	345254
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2273,88	263315
		Сметная стоимость:				**30697,39**	**3554758**
35	**Е11-080201-0107 11-080201-0107 РСНБ РК 2015**	**Стены из кирпича внутренние при высоте этажа до 4 м. Кладка (вентканалы)Кор150 Мр100**	**м3 кладки**	**15,8000**		**30247,44**	**477909**
		Итого оплата труда:				**3593,17**	**56772**
		Итого эксплуатация машин:				**1419,95**	**22435**
		Итого материалов:				**25578,06**	**404133**
		Накладные расходы	%	--		3185,21	50326
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2674,61	42259
		Сметная стоимость:				**36107,27**	**570494**
41	**Е11-080201-0107 11-080201-0107 РСНБ РК 2015**	**Стены из кирпича внутренние при высоте этажа до 4 м. Кладка (шахта лифта) Кор125 Мр75**	**м3 кладки**	**18,7400**		**30172,96**	**565441**
		Итого оплата труда:				**3593,17**	**67336**
		Итого эксплуатация машин:				**1419,95**	**26610**
		Итого материалов:				**25503,58**	**477937**
		Накладные расходы	%	--		3182,06	59632
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2668,40	50006
		Сметная стоимость:				**36023,42**	**675079**
		ОБЩИЕ РАБОТЫ					
43	**Е11-080201-0701 11-080201-0701 РСНБ РК 2015**	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки ,связевые (С-4-1-С-7-1)**	**т металлических изделий**	**0,1200**		**45968,00**	**5516**
		Итого оплата труда:				**45057,26**	**5407**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		14208,68	25448
		Сметная стоимость:				191817,18	343545
49	**Е11-090501-0201 11-090501-0201 РСНБ РК 2015**	**Каркасы в целом одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже**	**т**	**1,7910**		**4859,03**	**8702**
		Итого оплата труда:				3269,09	5855
		Итого эксплуатация машин:				717,34	1285
		Итого материалов:				874,33	1566
		Накладные расходы	%	--		2281,31	4086
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		571,23	1023
		Сметная стоимость:				7711,57	13811
50	**С121-050301-2708 21-050301-2708 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала**	**Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм ГОСТ 10922-2012**	**т**	**4,1230**		**192658,10**	**794329**
		Накладные расходы	%	--		8168,70	33680
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		16066,14	66241
		Сметная стоимость:				216892,95	894250
51	**Е11-080201-0701 11-080201-0701 РСНБ РК 2015**	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки (С2-С9, л.АС-22)**	**т металлических изделий**	**1,4200**		**45968,00**	**65275**
		Итого оплата труда:				45057,26	63981
		Итого эксплуатация машин:				1374,78	1952
		Накладные расходы	%	--		25808,63	36648
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5742,13	8154
		Сметная стоимость:				77518,76	110077
52	**С121-050301-2708 21-050301-2708 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала**	**Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм ГОСТ 10922-2012**	**т**	**4,6670**		**192658,10**	**899135**
		Накладные расходы	%	--		8168,70	38123
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		16066,14	74981
		Сметная стоимость:				216892,95	1012239
53	**Е11-080201-0701 11-080201-0701 РСНБ РК 2015**	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки (связевые сетки С1-С10)**	**т металлических изделий**	**0,0800**		**45968,00**	**3677**
		Итого оплата труда:				45057,26	3605
		Итого эксплуатация машин:				1374,78	110
		Накладные расходы	%	--		25808,63	2065

1	2	3	4	5	6	7	8
72	Е11-090501-0204 11-090501-0204 РСНБ РК 2015	**Покрытия (фермы, балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже**	**т**	**1,5000**		**8954,24**	**13431**
		Итого оплата труда:				**5969,57**	**8954**
		Итого эксплуатация машин:				**1259,42**	**1889**
		Итого материалов:				**1727,83**	**2592**
		Накладные расходы	%	--		4169,27	6254
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1049,88	1575
		Сметная стоимость:				**14173,40**	**21260**
75	Е11-070503-0110 11-070503-0110 РСНБ РК 2015	**Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка**	**шт. сборных конструкций**	**94,0000**		**314,32**	**29546**
		Итого оплата труда:				**152,54**	**14339**
		Итого эксплуатация машин:				**149,50**	**14053**
		Итого материалов:				**49,23**	**4627**
		Накладные расходы	%	--		112,07	10535
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		34,11	3206
		Сметная стоимость:				**460,50**	**43287**
76	Е11-070104-0301 11-070104-0301 РСНБ РК 2015	**Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т**	**шт. сборных конструкций**	**18,0000**		**1439,52**	**25911**
		Итого оплата труда:				**820,59**	**14771**
		Итого эксплуатация машин:				**766,77**	**13802**
		Итого материалов:				**37,77**	**680**
		Накладные расходы	%	--		592,23	10660
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		162,54	2926
		Сметная стоимость:				**2194,29**	**39497**
77	Е11-070104-0304 11-070104-0304 РСНБ РК 2015	**Перемычки массой более 1,5 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т**	**шт. сборных конструкций**	**9,0000**		**2132,74**	**19195**
		Итого оплата труда:				**1217,01**	**10953**
		Итого эксплуатация машин:				**1093,36**	**9840**
		Итого материалов:				**87,05**	**783**
		Накладные расходы	%	--		878,23	7904
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		240,88	2168
		Сметная стоимость:				**3251,85**	**29267**

1	2	3	4	5	6	7	8
		В том числе:					
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге				15557178
		Материалы -	Тенге				5772021
		Всего заработная плата -	Тенге				1688439
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				2867306
		Местные материалы -	Тенге				4869975
		Накладные расходы -	Тенге				1575910
		Сметная прибыль -	Тенге				1370647
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				18503736
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				2171
		Сметная заработная плата -	Тенге				1688439
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге				409095
		Материалы -	Тенге				8683
		Всего заработная плата -	Тенге				40829
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				340436
		Накладные расходы -	Тенге				43265
		Сметная прибыль -	Тенге				36189
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге				488548
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				43
		Сметная заработная плата -	Тенге				40829
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				18992284
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				2214
		Сметная заработная плата -	Тенге				1729268
		РАЗДЕЛ 2.Перекрытие					
95	**Е11-070504-0105 11-070504-0105 РСНБ РК 2015**	**Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны**	**шт. сборных конструкций**	**2,0000**		**3195,10**	**6390**
		Итого оплата труда:				**1583,08**	3166
		Итого эксплуатация машин:				**582,60**	**1165**
		Итого материалов:				**1168,63**	**2337**
		Накладные расходы	%	--		1160,25	2320
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		348,43	697
		Сметная стоимость:				4703,78	9408
96	**Е11-070504-0106 11-070504-0106 РСНБ РК 2015**	**Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны**	**шт. сборных конструкций**	**86,0000**		**4843,24**	**416519**
		Итого оплата труда:				**2449,43**	**210651**
		Итого эксплуатация машин:				**782,73**	**67315**
		Итого материалов:				**1800,30**	**154826**
		Накладные расходы	%	--		1790,94	154021

1	2	3	4	5	6	7	8
113	**Е11-090302-0401 11-090302-0401 РСНБ РК 2015**	**Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж (Балки Б1-5)**	**т конструкций**	**1,6590**		**30598,72**	**50763**
		Итого оплата труда:				**17065,63**	**28312**
		Итого эксплуатация машин:				**16644,48**	**27613**
		Итого материалов:				**2941,71**	**4880**
		Накладные расходы	%	--		12131,02	20125
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3418,38	5671
		Сметная стоимость:				**46148,11**	**76560**
114	**С121-060510-1601 21-060510-1601 РСНБ РК 2015**	**Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков (Б1-5)**	**т**	**1,6590**		**257856,22**	**427783**
		Накладные расходы	%	--		10933,10	18138
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		21503,15	35674
		Сметная стоимость:				**290292,47**	**481595**
115	**Е11-090501-0204 11-090501-0204 РСНБ РК 2015**	**Покрытия (фермы, балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже**	**т**	**1,6590**		**8954,24**	**14855**
		Итого оплата труда:				**5969,57**	**9904**
		Итого эксплуатация машин:				**1259,42**	**2089**
		Итого материалов:				**1727,83**	**2866**
		Накладные расходы	%	--		4169,27	6917
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1049,88	1742
		Сметная стоимость:				**14173,40**	**23514**
116	**Е11-130301-0502 11-130301-0502 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ПФ-0142 за один раз**	**м2**	**44,8000**		**77,48**	**3471**
		Итого оплата труда:				**28,99**	**1299**
		Итого эксплуатация машин:				**1,03**	**46**
		Итого материалов:				**47,64**	**2134**
		Накладные расходы	%	--		19,66	881
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7,77	348
		Сметная стоимость:				**104,92**	**4700**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**8625539**
В том числе:							
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**8132137**
Материалы -			Тенге				**186773**
Всего заработная плата -			Тенге				**461434**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**4291**
Местные материалы -			Тенге				**7427361**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		592,23	2369
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		162,54	650
		Сметная стоимость:				**2194,29**	**8777**
125	**С121-040105-9901 21-040105-9901 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала**	**Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84**	**м3**	**0,5550**		**74872,51**	**41554**
		Накладные расходы	%	--		3174,59	1762
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6243,77	3465
		Сметная стоимость:				**84290,87**	**46781**
126	**Е11-090302-0401 11-090302-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.**	**Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж (монтаж перемычек из уголковой стали)**	**т конструкций**	**0,0200**		**30598,72**	**612**
		Итого оплата труда:				**17065,63**	**341**
		Итого эксплуатация машин:				**16644,48**	**333**
		Итого материалов:				**2941,71**	**59**
		Накладные расходы	%	--		12131,02	243
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3418,38	68
		Сметная стоимость:				**46148,11**	**923**
127	**С121-060209-0201 21-060209-0201**	**Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012**	**т**	**0,0200**		**329953,92**	**6599**
		Накладные расходы	%	--		13990,05	280
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		27515,52	550
		Сметная стоимость:				**371459,48**	**7429**
128	**Е11-070107-0103 11-070107-0103 РСНБ РК 2015 прим.**	**Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка (детали опирания лестничных маршей на площадки)**	**т стальных элементов**	**0,2100**		**416552,38**	**87476**
		Итого оплата труда:				**39798,05**	**8358**
		Итого эксплуатация машин:				**4868,48**	**1022**
		Итого материалов:				**372770,96**	**78282**
		Накладные расходы	%	--		43424,31	9119
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		36798,13	7728
		Сметная стоимость:				**496774,82**	**104323**
129	**Е11-130301-0502 11-130301-0502 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ПФ-0142 за один раз**	**м2**	**8,5000**		**77,48**	**659**
		Итого оплата труда:				**28,99**	**246**
		Итого эксплуатация машин:				**1,03**	**9**
		Итого материалов:				**47,64**	**405**

1	2	3	4	5	6	7	8
237	**Е11-080301-0101 11-080301-0101 РСНБ РК 2015**	**Стены из легкобетонных камней при высоте этажа до 4 м. Кладка без облицовки (В5,толщ.100мм)**	**м3 кладки**	**28,0000**		**17988,59**	**503680**
		Итого оплата труда:				**3245,33**	**90869**
		Итого эксплуатация машин:				**1561,94**	**43734**
		Итого материалов:				**13559,42**	**379664**
		Накладные расходы	%	--		2481,25	69475
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1637,59	45852
		Сметная стоимость:				**22107,42**	**619008**
238	**Е11-080301-0101 11-080301-0101 РСНБ РК 2015**	**Стены из легкобетонных камней при высоте этажа до 4 м. Кладка без облицовки (В5,толщ.200мм)**	**м3 кладки**	**10,4000**		**17872,91**	**185878**
		Итого оплата труда:				**3245,33**	**33751**
		Итого эксплуатация машин:				**1561,94**	**16244**
		Итого материалов:				**13443,74**	**139815**
		Накладные расходы	%	--		2476,34	25754
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1627,94	16931
		Сметная стоимость:				**21977,20**	**228563**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6			Тенге				**1059849**
			В том числе:				
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**1059849**
Материалы -			Тенге				**783081**
Всего заработная плата -			Тенге				**220251**
		Накладные расходы -	Тенге				**161569**
		Сметная прибыль -	Тенге				**97713**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**1319131**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**285**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**220251**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				**1319131**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**285**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**220251**
		РАЗДЕЛ 7. Окна					
246	**Е11-100102-0401 11-100102-0401 РСНБ РК 2015 ПРИМ.**	**Элементы каркаса из брусьев. Установка (Подставной профиль 50х50)**	**м3 древесины в конструкции**	**0,1600**		**61805,06**	**9889**
		Итого оплата труда:				**17146,11**	**2743**
		Итого эксплуатация машин:				**678,93**	**109**

1	2	3	4	5	6	7	8
251	С121-090201-0604 21-090201-0604 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные - по одной поворотными и поворотно-откидными створками ГОСТ 30674-99 (ОК-2,5,3)**	**м2**	**23,7400**		**31410,10**	**745676**
		Накладные расходы	%	--		1331,79	31617
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2619,35	62183
		Сметная стоимость:				**35361,24**	**839476**
252	Е11-100501-0301 11-100501-0301 РСНБ РК 2015	**Проемы балконные площадью до 3 м2. Установка дверных блоков из ПВХ профилей**	**м2 проемов**	**22,8000**		**3020,92**	**68877**
		Итого оплата труда:				**1061,91**	**24211**
		Итого эксплуатация машин:				**119,37**	**2722**
		Итого материалов:				**1895,89**	**43226**
		Накладные расходы	%	--		790,03	18013
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		304,88	6951
		Сметная стоимость:				**4115,83**	**93841**
253	С121-090203-0405 21-090203-0405 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала	**Дверь балконная из ПВХ профилей толщиной 60 мм БП 22-9, остекленная двухкамерным стеклопакетом, с поворотным устройством, с импостом ГОСТ 23166-99, ГОСТ 30674-99 (Б-1)**	**м2**	**22,8000**		**35529,87**	**810081**
		Накладные расходы	%	--		1506,47	34347
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2962,91	67554
		Сметная стоимость:				**39999,24**	**911983**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7			Тенге				**3536253**
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**3536253**
Материалы -			Тенге				**160026**
Всего заработная плата -			Тенге				**96858**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**3273018**
		Накладные расходы -	Тенге				**210314**
		Сметная прибыль -	Тенге				**299725**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**4046292**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**124**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**96858**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				**4046292**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**124**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**96858**
РАЗДЕЛ 13.Разные работы							
		ОГРАЖДЕНИЕ ЛОДЖИЙ ОЛ-1,ОЛ-2					

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль -	Тенге				1114
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				15038
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				7
		Сметная заработная плата -	Тенге				5346
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				170398
	Материалы -		Тенге				1361
	Всего заработная плата -		Тенге				16455
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				151779
		Накладные расходы -	Тенге				17671
		Сметная прибыль -	Тенге				15045
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				203114
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				22
		Сметная заработная плата -	Тенге				16455
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге				218152
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				28
		Сметная заработная плата -	Тенге				21801
		ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА 2-1-5-5, ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ, БЛОК-СЕКЦИЯ 86-014/1.2-1-2017-пож. В ОСЯХ 7-8					
		РАЗДЕЛ 1.ВЫШЕ ОТМЕТКИ 0.00					
		КВАРТИРЫ 1-9 ЭТАЖЕЙ					
52	**Ц13-080206-1303 13-080206-1303 РСНБ РК 2015**	**Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка под штукатурку по стенам или в бороздах**	**м**	**1623,0000**		**282,81**	**459001**
		Итого оплата труда:				**134,91**	**218963**
		Итого эксплуатация машин:				**1,69**	**2749**
		Итого материалов:				**146,81**	**238269**
		Накладные расходы	%	--		72,18	117151
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		28,40	46092
		Сметная стоимость:				**383,39**	**622245**
55	**С123-060128-1605 23-060128-1605 РСНБ РК 2015 в**	**Кабели силовые ВВГ-П 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	**км**	**1,6555**		**187864,79**	**311003**
		Накладные расходы	%	--		7965,47	13187
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		15666,42	25935
		Сметная стоимость:				**211496,68**	**350124**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				770004
		В том числе:					
	Стоимость монтажных работ -		Тенге				770004
	Материалы -		Тенге				238269
	Всего заработная плата -		Тенге				218963
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				311003
		Накладные расходы -	Тенге				130338

1	2	3	4	5	6	7	8
126	**Ц13-080305-0103 13-080305-0103 РСНБ РК 2015**	**Выключатель полугерметический и герметический. Монтаж оборудования**	**шт.**	**8,0000**		**723,98**	**5792**
		Итого оплата труда:				**604,25**	**4834**
		Итого эксплуатация машин:				**12,23**	**98**
		Итого материалов:				**109,52**	**876**
		Накладные расходы	%	--		300,28	2402
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		81,94	656
		Сметная стоимость:				**1106,20**	**8850**
127	**С123-070218-1702 23-070218-1702 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала**	**Выключатель одноклавишный с индикатором, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток 10 А, степень защиты IP44 ГОСТ Р 51324.1-2012 (А110-015)**	**шт.**	**8,0000**		**423,36**	**3387**
		Накладные расходы	%	--		17,95	144
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		35,30	282
		Сметная стоимость:				**476,62**	**3813**
130	**Ц13-100902-1212 13-100902-1212 РСНБ РК 2015**	**Коробка оконечная. Монтаж оборудования**	**шт.**	**15,0000**		**208,55**	**3128**
		Итого оплата труда:				**181,85**	**2728**
		Итого материалов:				**26,70**	**400**
		Накладные расходы	%	--		89,98	1350
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		23,88	358
		Сметная стоимость:				**322,41**	**4836**
131	**С124-040207-3972 24-040207-3972 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала**	**Разветвительная коробка У994 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**15,0000**		**247,86**	**3718**
		Накладные расходы	%	--		10,51	158
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		20,67	310
		Сметная стоимость:				**279,04**	**4186**
132	**Ц13-080206-1901 13-080206-1901 РСНБ РК 2015**	**Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами**	**м**	**80,0000**		**309,16**	**24733**
		Итого оплата труда:				**186,89**	**14951**
		Итого эксплуатация машин:				**10,70**	**856**
		Итого материалов:				**113,79**	**9103**
		Накладные расходы	%	--		96,49	7719
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		32,45	2596
		Сметная стоимость:				**438,10**	**35048**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				47
		Сметная заработная плата -	Тенге				39406
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				183977
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				47
		Сметная заработная плата -	Тенге				39406
ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА 2-1-6-1, ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ, БЛОК-СЕКЦИЯ 86-014/1.2-1-2017 В ОСЯХ 9-10							
РАЗДЕЛ 2.Фундаменты							
54	**Е11-060301-0410 11-060301-0410 РСНБ РК 2015**	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование (рядовая перемычка над сантех.отверстиями из арматуры)**	**т**	**0,0280**		**10103,73**	**283**
		Итого оплата труда:				**9545,13**	267
		Итого эксплуатация машин:				**902,09**	**25**
		Итого материалов:				**29,99**	**1**
		Накладные расходы	%	--		5254,07	147
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1228,62	34
		Сметная стоимость:				**16586,43**	**464**
55	**С121-050301-0304 21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0280**		**167296,58**	**4684**
		Накладные расходы	%	--		7093,37	199
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		13951,20	391
		Сметная стоимость:				**188341,15**	**5274**
56	**Е11-060301-0410 11-060301-0410**	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование (арматурный шов)**	**т**	**0,519890**		**10103,73**	**5253**
		Итого оплата труда:				**9545,13**	**4962**
		Итого эксплуатация машин:				**902,09**	**469**
		Итого материалов:				**29,99**	**16**
		Накладные расходы	%	--		5254,07	2732
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1228,62	639
		Сметная стоимость:				**16586,43**	**8623**
57	**С121-050301-0304 21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,502790**		**167296,58**	**84115**
		Накладные расходы	%	--		7093,37	3566
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		13951,20	7015
		Сметная стоимость:				**188341,15**	**94696**
58	**Е11-090501-0201 11-090501-0201 РСНБ РК 2015**	**Каркасы в целом одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже**	**т**	**0,502790**		**4859,03**	**2443**
		Итого оплата труда:				**3269,09**	**1644**

1	2	3	4	5	6	7	8
	Материалы -		Тенге				37247
	Всего заработная плата -		Тенге				62826
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				138606
		Накладные расходы -	Тенге				46030
		Сметная прибыль -	Тенге				23016
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				310712
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				74
		Сметная заработная плата -	Тенге				62826
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				2443
	Материалы -		Тенге				440
	Всего заработная плата -		Тенге				1644
		Накладные расходы -	Тенге				1147
		Сметная прибыль -	Тенге				287
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				3877
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				1
		Сметная заработная плата -	Тенге				1644
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				314589
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				76
		Сметная заработная плата -	Тенге				64469
		РАЗДЕЛ 5. Лестницы					
94	**Е11-090304-0101 11-090304-0101 РСНБ РК 2015**	**Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж (ЛМ-2)**	**т конструкций**	**0,0462**		**59932,65**	**2769**
		Итого оплата труда:				**33732,43**	**1558**
		Итого эксплуатация машин:				**27976,61**	**1293**
		Итого материалов:				**7696,51**	**356**
		Накладные расходы	%	--		23955,22	1107
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6711,03	310
		Сметная стоимость:				**90598,90**	**4186**
95	**С121-060208-0501 21-060208-0501 РСНБ РК 2015 в**	**Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83**	**т**	**0,0462**		**299950,57**	**13858**
		Накладные расходы	%	--		12717,90	588
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		25013,48	1156
		Сметная стоимость:				**337681,95**	**15601**
96	**Е11-070519-0104 11-070519-0104 РСНБ РК 2015**	**Ограждения металлические без поручня. Установка**	**м ограждения**	**2,1500**		**4482,94**	**9638**
		Итого оплата труда:				**370,25**	**796**
		Итого эксплуатация машин:				**53,32**	**115**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная заработная плата -	Тенге				2919
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				16627
	Материалы -		Тенге				356
	Всего заработная плата -		Тенге				1558
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				13858
		Накладные расходы -	Тенге				1694
		Сметная прибыль -	Тенге				1466
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				19787
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				2
		Сметная заработная плата -	Тенге				1558
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				41532
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				5
		Сметная заработная плата -	Тенге				4478
		ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА 2-1-6-1, ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ, БЛОК-СЕКЦИЯ 86-014/1.2-1-2017 В ОСЯХ 9-10					
		РАЗДЕЛ 1.Стены					
		Стены 1го.2,3,4этажей					
2	**Е11-080201-0103 11-080201-0103 РСНБ РК 2015**	**Стены наружные из кирпича средней сложности при высоте этажа до 4 м. Кладка стенок лоджий, колясочной из лицевого кирпича марки КУЛ150 Мр100**	**м3 кладки**	**12,0000**		**38648,56**	**463782**
		Итого оплата труда:				**4061,43**	**48737**
		Итого эксплуатация машин:				**1419,95**	**17039**
		Итого материалов:				**33510,91**	**402130**
		Накладные расходы	%	--		3789,39	45473
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3395,04	40740
		Сметная стоимость:				**45832,99**	**549995**
5	**Е11-080201-1005 11-080201-1005 РСНБ РК 2015**	**Стены наружные из кирпича, толщиной 640 мм при высоте этажа до 4 м. Кладка с облицовкой лицевым кирпичом (толщ.770мм, из полнотелого рядового КУл150 КУр125 Мр75 лифт)**	**м3 кладки**	**12,0000**		**26411,46**	**316937**
		Итого оплата труда:				**4234,81**	**50818**
		Итого эксплуатация машин:				**1135,96**	**13631**
		Итого материалов:				**21315,68**	**255788**
		Накладные расходы	%	--		3362,34	40348
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2381,90	28583
		Сметная стоимость:				**32155,71**	**385868**
8	**Е11-080201-1005 11-080201-1005 РСНБ РК 2015**	**Стены наружные из кирпича, толщиной 640 мм при высоте этажа до 4 м. Кладка с облицовкой лицевым кирпичом (КУл150 КУр150 Мр100)**	**м3 кладки**	**49,7000**		**28889,61**	**1435814**
		Итого оплата труда:				**4234,81**	**210470**

1	2	3	4	5	6	7	8
35	**Е11-080201-0107 11-080201-0107 РСНБ РК 2015**	**Стены из кирпича внутренние при высоте этажа до 4 м. Кладка (вентканалы)Кор150 Мр100**	**м3 кладки**	**4,5000**		**30247,44**	**136113**
		Итого оплата труда:				**3593,17**	**16169**
		Итого эксплуатация машин:				**1419,95**	**6390**
		Итого материалов:				**25578,06**	**115101**
		Накладные расходы	%	--		3185,21	14333
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2674,61	12036
		Сметная стоимость:				**36107,27**	**162483**
41	**Е11-080201-0107 11-080201-0107 РСНБ РК 2015**	**Стены из кирпича внутренние при высоте этажа до 4 м. Кладка (шахта лифта) Кор125 Мр75**	**м3 кладки**	**9,3700**		**30172,96**	**282721**
		Итого оплата труда:				**3593,17**	**33668**
		Итого эксплуатация машин:				**1419,95**	**13305**
		Итого материалов:				**25503,58**	**238969**
		Накладные расходы	%	--		3182,06	29816
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2668,40	25003
		Сметная стоимость:				**36023,42**	**337539**
		ОБЩИЕ РАБОТЫ					
46	**Е11-080201-0701 11-080201-0701 РСНБ РК 2015**	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки ,связевые (С-4-1-С-7-1)**	**т металлических изделий**	**0,0430**		**45968,00**	**1977**
		Итого оплата труда:				**45057,26**	**1937**
		Итого эксплуатация машин:				**1374,78**	**59**
		Накладные расходы	%	--		25808,63	1110
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5742,13	247
		Сметная стоимость:				**77518,76**	**3333**
47	**С121-050301-0101 21-050301-0101 РСНБ РК 2015 в**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0140**		**170384,21**	**2385**
		Накладные расходы	%	--		7224,29	101
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		14208,68	199
		Сметная стоимость:				**191817,18**	**2685**
48	**Е11-090501-0201 11-090501-0201 РСНБ РК 2015**	**Каркасы в целом одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже**	**т**	**0,0140**		**4859,03**	**68**
		Итого оплата труда:				**3269,09**	**46**
		Итого эксплуатация машин:				**717,34**	**10**

1	2	3	4	5	6	7	8
54	**Е11-080201-0701 11-080201-0701 РСНБ РК 2015**	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки (С2-С9, л.АС-22)**	**т металлических изделий**	**0,5000**		**45968,00**	**22984**
		Итого оплата труда:				**45057,26**	**22529**
		Итого эксплуатация машин:				**1374,78**	**687**
		Накладные расходы	%	--		25808,63	12904
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5742,13	2871
		Сметная стоимость:				**77518,76**	**38759**
55	**С121-050301-2708 21-050301-2708 РСНБ РК 2015 в**	**Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм ГОСТ 10922-2012**	**т**	**0,5000**		**192658,10**	**96329**
		Накладные расходы	%	--		8168,70	4084
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		16066,14	8033
		Сметная стоимость:				**216892,95**	**108446**
56	**Е11-080201-0701 11-080201-0701 РСНБ РК 2015**	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки (связевые сетки С1-С10)**	**т металлических изделий**	**0,0300**		**45968,00**	**1379**
		Итого оплата труда:				**45057,26**	**1352**
		Итого эксплуатация машин:				**1374,78**	**41**
		Накладные расходы	%	--		25808,63	774
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5742,13	172
		Сметная стоимость:				**77518,76**	**2326**
58	**С121-050301-0101 21-050301-0101 РСНБ РК 2015 в**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0300**		**170384,21**	**5112**
		Накладные расходы	%	--		7224,29	217
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		14208,68	426
		Сметная стоимость:				**191817,18**	**5755**
59	**Е11-090501-0201 11-090501-0201 РСНБ РК 2015**	**Каркасы в целом одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже**	**т**	**0,0300**		**4859,03**	**146**
		Итого оплата труда:				**3269,09**	**98**
		Итого эксплуатация машин:				**717,34**	**22**
		Итого материалов:				**874,33**	**26**
		Накладные расходы	%	--		2281,31	68
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		571,23	17
		Сметная стоимость:				**7711,57**	**231**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				**1259,42**	**756**
		Итого материалов:				**1727,83**	**1037**
		Накладные расходы	%	--		4169,27	2502
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1049,88	630
		Сметная стоимость:				**14173,40**	**8504**
76	**Е11-130301-0502 11-130301-0502 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ПФ-0142 за один раз**	**м2**	**16,2000**		**77,48**	**1255**
		Итого оплата труда:				**28,99**	**470**
		Итого эксплуатация машин:				**1,03**	**17**
		Итого материалов:				**47,64**	**772**
		Накладные расходы	%	--		19,66	319
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7,77	126
		Сметная стоимость:				**104,92**	**1700**
78	**Е11-070503-0110 11-070503-0110 РСНБ РК 2015**	**Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка**	**шт. сборных конструкций**	**34,0000**		**314,32**	**10687**
		Итого оплата труда:				**152,54**	**5186**
		Итого эксплуатация машин:				**149,50**	**5083**
		Итого материалов:				**49,23**	**1674**
		Накладные расходы	%	--		112,07	3810
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		34,11	1160
		Сметная стоимость:				**460,50**	**15657**
79	**Е11-070104-0301 11-070104-0301 РСНБ РК 2015**	**Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т**	**шт. сборных конструкций**	**7,0000**		**1439,52**	**10077**
		Итого оплата труда:				**820,59**	**5744**
		Итого эксплуатация машин:				**766,77**	**5367**
		Итого материалов:				**37,77**	**264**
		Накладные расходы	%	--		592,23	4146
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		162,54	1138
		Сметная стоимость:				**2194,29**	**15360**
80	**Е11-070104-0304 11-070104-0304 РСНБ РК 2015**	**Перемычки массой более 1,5 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т**	**шт. сборных конструкций**	**3,0000**		**2132,74**	**6398**
		Итого оплата труда:				**1217,01**	**3651**
		Итого эксплуатация машин:				**1093,36**	**3280**
		Итого материалов:				**87,05**	**261**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		94695,46	1894
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		32819,80	656
		Сметная стоимость:				**443067,37**	**8861**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**7104527**
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**6936653**
	Материалы -		Тенге				**1934203**
	Всего заработная плата -		Тенге				**607356**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**1247200**
	Местные материалы -		Тенге				**3023849**
		Накладные расходы -	Тенге				**623637**
		Сметная прибыль -	Тенге				**604823**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**8165113**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**778**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**607356**
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				**167875**
	Материалы -		Тенге				**4236**
	Всего заработная плата -		Тенге				**19182**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**136174**
		Накладные расходы -	Тенге				**19295**
		Сметная прибыль -	Тенге				**14974**
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				**202144**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**20**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**19182**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**8367257**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**798**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**626538**
		РАЗДЕЛ 2.Перекрытие					
99	**Е11-070504-0106 11-070504-0106 РСНБ РК 2015**	**Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны**	**шт. сборных конструкций**	**35,0000**		**4843,24**	**169513**
		Итого оплата труда:				**2449,43**	**85730**
		Итого эксплуатация машин:				**782,73**	**27396**
		Итого материалов:				**1800,30**	**63011**
		Накладные расходы	%	--		1790,94	62683
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		530,73	18576
		Сметная стоимость:				**7164,92**	**250772**
100	**С121-040108-9903 21-040108-9903 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала**	**Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92**	**м2**	**1011,0000**		**5516,05**	**5576727**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				**16644,48**	**16977**
		Итого материалов:				**2941,71**	**3001**
		Накладные расходы	%	--		12131,02	12374
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3418,38	3487
		Сметная стоимость:				**46148,11**	**47071**
117	**С121-060510-1601 21-060510-1601 РСНБ РК 2015**	**Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков (Б1-5)**	**т**	**1,0200**		**257856,22**	**263013**
		Накладные расходы	%	--		10933,10	11152
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		21503,15	21933
		Сметная стоимость:				**290292,47**	**296098**
118	**Е11-090501-0204 11-090501-0204 РСНБ РК 2015**	**Покрытия (фермы, балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже**	**т**	**1,0200**		**8954,24**	**9133**
		Итого оплата труда:				**5969,57**	**6089**
		Итого эксплуатация машин:				**1259,42**	**1285**
		Итого материалов:				**1727,83**	**1762**
		Накладные расходы	%	--		4169,27	4253
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1049,88	1071
		Сметная стоимость:				**14173,40**	**14457**
119	**Е11-130301-0502 11-130301-0502 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ПФ-0142 за один раз**	**м2**	**27,6000**		**77,48**	**2139**
		Итого оплата труда:				**28,99**	**800**
		Итого эксплуатация машин:				**1,03**	**28**
		Итого материалов:				**47,64**	**1315**
		Накладные расходы	%	--		19,66	543
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7,77	214
		Сметная стоимость:				**104,92**	**2896**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**6153655**
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**5850297**
Материалы -			Тенге				**74391**
Всего заработная плата -			Тенге				**176552**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**1716**
Местные материалы -			Тенге				**5576727**
		Накладные расходы -	Тенге				**359465**
		Сметная прибыль -	Тенге				**496781**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**6706544**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**220**

1	2	3	4	5	6	7	8
128	**С121-040105-9901 21-040105-9901 РСНБ РК 2015 в**	**Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84**	**м3**	**1,4850**		**74872,51**	**111186**
		Накладные расходы	%	--		3174,59	4714
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6243,77	9272
		Сметная стоимость:				**84290,87**	**125172**
129	**Е11-090302-0401 11-090302-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.**	**Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж (монтаж перемычек из уголковой стали)**	**т конструкций**	**0,0040**		**30598,72**	**122**
		Итого оплата труда:				**17065,63**	**68**
		Итого эксплуатация машин:				**16644,48**	**67**
		Итого материалов:				**2941,71**	**12**
		Накладные расходы	%	--		12131,02	49
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3418,38	14
		Сметная стоимость:				**46148,11**	**185**
130	**С121-060209-0201 21-060209-0201**	**Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012**	**т**	**0,0040**		**329953,92**	**1320**
		Накладные расходы	%	--		13990,05	56
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		27515,52	110
		Сметная стоимость:				**371459,48**	**1486**
131	**Е11-070107-0103 11-070107-0103 РСНБ РК 2015 прим.**	**Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка (детали опирания лестничных маршей на площадки)**	**т стальных элементов**	**0,2700**		**416552,38**	**112469**
		Итого оплата труда:				**39798,05**	**10745**
		Итого эксплуатация машин:				**4868,48**	**1314**
		Итого материалов:				**372770,96**	**100648**
		Накладные расходы	%	--		43424,31	11725
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		36798,13	9935
		Сметная стоимость:				**496774,82**	**134129**
132	**Е11-130301-0502 11-130301-0502 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ПФ-0142 за один раз**	**м2**	**13,5000**		**77,48**	**1046**
		Итого оплата труда:				**28,99**	**391**
		Итого эксплуатация машин:				**1,03**	**14**
		Итого материалов:				**47,64**	**643**
		Накладные расходы	%	--		19,66	265
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7,77	105
		Сметная стоимость:				**104,92**	**1416**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				**271216**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**22107,42**	139277
242	**Е11-080301-0101 11-080301-0101 РСНБ РК 2015**	**Стены из легкобетонных камней при высоте этажа до 4 м. Кладка без облицовки (В5,толщ.200мм)**	**м3 кладки**	**2,5000**		**17872,91**	**44682**
		Итого оплата труда:				**3245,33**	**8113**
		Итого эксплуатация машин:				**1561,94**	**3905**
		Итого материалов:				**13443,74**	**33609**
		Накладные расходы	%	--		2476,34	6191
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1627,94	4070
		Сметная стоимость:				**21977,20**	**54943**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6			Тенге				**243992**
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**243992**
Материалы -			Тенге				**180242**
Всего заработная плата -			Тенге				**50764**
		Накладные расходы -	Тенге				**37227**
		Сметная прибыль -	Тенге				**22497**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**303716**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**66**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**50764**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				**303716**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**66**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**50764**
		РАЗДЕЛ 7.Окна					
250	**Е11-100102-0401 11-100102-0401 РСНБ РК 2015 ПРИМ.**	**Элементы каркаса из брусьев. Установка (Подставной профиль 50х50)**	**м3 древесины в конструкции**	**0,1700**		**61805,06**	**10507**
		Итого оплата труда:				**17146,11**	**2915**
		Итого эксплуатация машин:				**678,93**	**115**
		Итого материалов:				**44289,39**	**7529**
		Накладные расходы	%	--		13308,65	2262
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6009,10	1022
		Сметная стоимость:				**81122,81**	**13791**
251	**Е11-100501-0106 11-100501-0106 РСНБ РК 2015**	**Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых (ОК-1,ОК1н)**	**м2 проемов**	**48,2400**		**1908,66**	**92074**
		Итого оплата труда:				**692,14**	**33389**
		Итого эксплуатация машин:				**112,68**	**5436**

1	2	3	4	5	6	7	8
256	**Е11-100501-0301 11-100501-0301 РСНБ РК 2015**	**Проемы балконные площадью до 3 м2. Установка дверных блоков из ПВХ профилей**	**м2 проемов**	**22,8000**		**3020,92**	**68877**
		Итого оплата труда:				**1061,91**	**24211**
		Итого эксплуатация машин:				**119,37**	**2722**
		Итого материалов:				**1895,89**	**43226**
		Накладные расходы	%	--		790,03	18013
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		304,88	6951
		Сметная стоимость:				**4115,83**	**93841**
257	**С121-090203-0405 21-090203-0405 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала**	**Дверь балконная из ПВХ профилей толщиной 60 мм БП 22-9, остекленная двухкамерным стеклопакетом, с поворотным устройством, с импостом ГОСТ 23166-99, ГОСТ 30674-99 (Б-1)**	**м2**	**22,8000**		**35529,87**	**810081**
		Накладные расходы	%	--		1506,47	34347
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2962,91	67554
		Сметная стоимость:				**39999,24**	**911983**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7			Тенге				**3554033**
			В том числе:				
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**3554033**
Материалы -			Тенге				**161296**
Всего заработная плата -			Тенге				**97628**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**3288723**
		Накладные расходы -	Тенге				**211548**
		Сметная прибыль -	Тенге				**301246**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**4066828**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**125**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**97628**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				**4066828**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**125**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**97628**
		РАЗДЕЛ 13.Разные работы					
		ОГРАЖДЕНИЕ ЛОДЖИЙ ОЛ-1					
398	**Е11-090601-0102 11-090601-0102 РСНБ РК 2015 прим.**	**Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж (Устройство ограждения лоджий)**	**т конструкций**	**0,1570**		**40476,22**	**6355**
		Итого оплата труда:				**35770,71**	**5616**
		Итого эксплуатация машин:				**2049,08**	**322**
		Итого материалов:				**2958,02**	**464**
		Накладные расходы	%	--		24424,21	3835

1	2	3	4	5	6	7	8
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге				**69324**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**7**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**5616**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге				**74195**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**9**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**7346**
		ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА 2-1-6-5, ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ, БЛОК-СЕКЦИЯ 86-014/1.2-1-2017 В ОСЯХ 9-10					
		РАЗДЕЛ 1.ВЫШЕ ОТМЕТКИ 0.00					
		КВАРТИРЫ 1-9 ЭТАЖЕЙ					
33	**Ц13-080206-1303 13-080206-1303 РСНБ РК 2015**	**Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка под штукатурку по стенам или в бороздах**	**м**	**544,0000**		**282,81**	**153849**
		Итого оплата труда:				**134,91**	**73392**
		Итого эксплуатация машин:				**1,69**	**922**
		Итого материалов:				**146,81**	**79863**
		Накладные расходы	%	--		72,18	39267
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		28,40	15449
		Сметная стоимость:				**383,39**	**208565**
36	**С123-060128-1605 23-060128-1605**	**Кабели силовые ВВГ-П 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	**км**	**0,554880**		**187864,79**	**104242**
		Накладные расходы	%	--		7965,47	4420
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		15666,42	8693
		Сметная стоимость:				**211496,68**	**117355**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**258091**
		В том числе:					
		Стоимость монтажных работ -	Тенге				**258091**
		Материалы -	Тенге				**79863**
		Всего заработная плата -	Тенге				**73392**
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				**104242**
		Накладные расходы -	Тенге				**43687**
		Сметная прибыль -	Тенге				**24142**
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге				**325920**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**87**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**73392**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**325920**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**87**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**73392**
		РАЗДЕЛ 2. НИЖЕ ОТМЕТКИ 0.00					

1	2	3	4	5	6	7	8
107	**С123-070218-1702 23-070218-1702 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала**	**Выключатель одноклавишный с индикатором, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток 10 А, степень защиты IP44 ГОСТ Р 51324.1-2012 (А110-015)**	**шт.**	**8,0000**		**423,36**	**3387**
		Накладные расходы	%	--		17,95	144
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		35,30	282
		Сметная стоимость:				**476,62**	**3813**
110	**Ц13-100902-1212 13-100902-1212 РСНБ РК 2015**	**Коробка оконечная. Монтаж оборудования**	**шт.**	**15,0000**		**208,55**	**3128**
		Итого оплата труда:				**181,85**	**2728**
		Итого материалов:				**26,70**	**400**
		Накладные расходы	%	--		89,98	1350
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		23,88	358
		Сметная стоимость:				**322,41**	**4836**
111	**С124-040207-3972 24-040207-3972**	**Разветвительная коробка У994 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**15,0000**		**247,86**	**3718**
		Накладные расходы	%	--		10,51	158
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		20,67	310
		Сметная стоимость:				**279,04**	**4186**
112	**Ц13-080206-1901 13-080206-1901 РСНБ РК 2015**	**Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами**	**м**	**70,0000**		**309,16**	**21642**
		Итого оплата труда:				**186,89**	**13082**
		Итого эксплуатация машин:				**10,70**	**749**
		Итого материалов:				**113,79**	**7965**
		Накладные расходы	%	--		96,49	6754
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		32,45	2272
		Сметная стоимость:				**438,10**	**30667**
113	**С123-010802-9901 23-010802-9901**	**Трубы винипластовые ГОСТ Р 51613-2000**	**кг**	**12,4236**		**1662,60**	**20655**
		Накладные расходы	%	--		70,49	876
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		138,65	1723
		Сметная стоимость:				**1871,74**	**23254**
114	**Ц13-080206-2201 13-080206-2201 РСНБ РК 2015**	**Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сеченне до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава**	**м**	**73,0000**		**59,46**	**4341**
		Итого оплата труда:				**42,17**	**3079**
		Итого эксплуатация машин:				**0,56**	**41**
		Итого материалов:				**16,92**	**1235**
		Накладные расходы	%	--		21,34	1558

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1228,62	32
		Сметная стоимость:				**16586,43**	**431**
53	**С121-050301-0304 21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0260**		**167296,58**	**4350**
		Накладные расходы	%	--		7093,37	184
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		13951,20	363
		Сметная стоимость:				**188341,15**	**4897**
54	**Е11-060301-0410 11-060301-0410**	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование (арматурный шов)**	**т**	**0,77750**		**10103,73**	**7856**
		Итого оплата труда:				**9545,13**	**7421**
		Итого эксплуатация машин:				**902,09**	**701**
		Итого материалов:				**29,99**	**23**
		Накладные расходы	%	--		5254,07	4085
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1228,62	955
		Сметная стоимость:				**16586,43**	**12896**
55	**С121-050301-0304 21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,74150**		**167296,58**	**124050**
		Накладные расходы	%	--		7093,37	5260
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		13951,20	10345
		Сметная стоимость:				**188341,15**	**139655**
56	**Е11-090501-0201 11-090501-0201 РСНБ РК 2015**	**Каркасы в целом одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже**	**т**	**0,74150**		**4859,03**	**3603**
		Итого оплата труда:				**3269,09**	**2424**
		Итого эксплуатация машин:				**717,34**	**532**
		Итого материалов:				**874,33**	**648**
		Накладные расходы	%	--		2281,31	1692
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		571,23	424
		Сметная стоимость:				**7711,57**	**5718**
57	**С121-050301-2708 21-050301-2708 РСНБ РК 2015 в**	**Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм ГОСТ 10922-2012**	**т**	**0,0360**		**192658,10**	**6936**
		Накладные расходы	%	--		8168,70	294
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		16066,14	578
		Сметная стоимость:				**216892,95**	**7808**
58	**Е11-260201-0101 11-260201-0101 РСНБ РК 2015**	**Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме (минплита М125)**	**м3 изоляции**	**3,3760**		**27240,12**	**91963**
		Итого оплата труда:				**17813,91**	**60140**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				101
		Сметная заработная плата -	Тенге				85812
		РАЗДЕЛ 5.Лестницы					
100	Е11-090304-0101 11-090304-0101 РСНБ РК 2015	**Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж (ЛМ-2)**	т конструкций	0,0462		59932,65	2769
		Итого оплата труда:				33732,43	1558
		Итого эксплуатация машин:				27976,61	1293
		Итого материалов:				7696,51	356
		Накладные расходы	%	--		23955,22	1107
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6711,03	310
		Сметная стоимость:				90598,90	4186
101	С121-060208-0501 21-060208-0501 РСНБ РК 2015 в	**Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83**	т	0,0462		299950,57	13858
		Накладные расходы	%	--		12717,90	588
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		25013,48	1156
		Сметная стоимость:				337681,95	15601
102	Е11-070519-0104 11-070519-0104 РСНБ РК 2015	**Ограждения металлические без поручня. Установка**	м ограждения	1,2000		4741,51	5690
		Итого оплата труда:				370,25	444
		Итого эксплуатация машин:				53,32	64
		Итого материалов:				4339,82	5208
		Накладные расходы	%	--		440,71	529
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		414,58	497
		Сметная стоимость:				5596,79	6716
103	Е11-130301-0502 11-130301-0502 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ПФ-0142 за один раз**	м2	1,6000		77,48	124
		Итого оплата труда:				28,99	46
		Итого эксплуатация машин:				1,03	2
		Итого материалов:				47,64	76
		Накладные расходы	%	--		19,66	31
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7,77	12
		Сметная стоимость:				104,92	168
104	Е11-130301-1406 11-130301-1406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 (за 2 раза)**	м2	3,2000		51,49	165
		Итого оплата труда:				17,44	56

1	2	3	4	5	6	7	8
2	**Е11-080201-0103 11-080201-0103 РСНБ РК 2015**	**Стены наружные из кирпича средней сложности при высоте этажа до 4 м. Кладка стенок лоджий из лицевого кирпича марки КУЛ150 Мр100**	**м3 кладки**	**36,0000**		**38648,56**	**1391348**
		Итого оплата труда:				**4061,43**	**146212**
		Итого эксплуатация машин:				**1419,95**	**51118**
		Итого материалов:				**33510,91**	**1206393**
		Накладные расходы	%	--		3789,39	136418
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3395,04	122221
		Сметная стоимость:				**45832,99**	**1649988**
4	**Е11-080201-1003 11-080201-1003 РСНБ РК 2015**	**Стены наружные из кирпича, толщиной 510 мм при высоте этажа до 4 м. Кладка с облицовкой лицевым кирпичом (КУл150 КУр150 Мр100)**	**м3 кладки**	**5,1000**		**30320,12**	**154633**
		Итого оплата труда:				**4602,67**	**23474**
		Итого эксплуатация машин:				**1171,46**	**5974**
		Итого материалов:				**24829,56**	**126631**
		Накладные расходы	%	--		3722,87	18987
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2723,44	13890
		Сметная стоимость:				**36766,42**	**187509**
6	**Е11-080201-1005 11-080201-1005 РСНБ РК 2015**	**Стены наружные из кирпича, толщиной 640 мм при высоте этажа до 4 м. Кладка с облицовкой лицевым кирпичом (КУл150 КУр150 Мр100)**	**м3 кладки**	**67,9000**		**28889,61**	**1961604**
		Итого оплата труда:				**4234,81**	**287543**
		Итого эксплуатация машин:				**1135,96**	**77132**
		Итого материалов:				**23793,83**	**1615601**
		Накладные расходы	%	--		3467,42	235438
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2588,56	175763
		Сметная стоимость:				**34945,59**	**2372805**
7	**Е11-080201-1005 11-080201-1005 РСНБ РК 2015**	**Стены наружные из кирпича, толщиной 640 мм при высоте этажа до 4 м. Кладка с облицовкой лицевым кирпичом (КУл150 КУр150 Мр100, щоколад)**	**м3 кладки**	**117,4000**		**28957,04**	**3399556**
		Итого оплата труда:				**4234,81**	**497166**
		Итого эксплуатация машин:				**1135,96**	**133362**
		Итого материалов:				**23861,26**	**2801311**
		Накладные расходы	%	--		3470,28	407410
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2594,18	304557
		Сметная стоимость:				**35021,50**	**4111524**
8	**Е11-080201-1005 11-080201-1005 РСНБ РК 2015**	**Стены наружные из кирпича, толщиной 640 мм при высоте этажа до 4 м. Кладка с облицовкой лицевым кирпичом (КУл150 КУр150 Мр100)**	**м3 кладки**	**15,1000**		**28889,61**	**436233**
		Итого оплата труда:				**4234,81**	**63946**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		3185,21	88867
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2674,61	74622
		Сметная стоимость:				**36107,27**	**1007393**
46	**Е11-080201-0107 11-080201-0107 РСНБ РК 2015**	**Стены из кирпича внутренние при высоте этажа до 4 м. Кладка (шахта лифта) Кор125 Мр75**	**м3 кладки**	**26,2800**		**30172,96**	**792945**
		Итого оплата труда:				**3593,17**	**94428**
		Итого эксплуатация машин:				**1419,95**	**37316**
		Итого материалов:				**25503,58**	**670234**
		Накладные расходы	%	--		3182,06	83624
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2668,40	70126
		Сметная стоимость:				**36023,42**	**946696**
		ОБЩИЕ РАБОТЫ					
51	**Е11-080201-0701 11-080201-0701 РСНБ РК 2015**	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки ,связевые, простенков (С-4-1-С-7-1)**	**т металлических**	**0,1300**		**45968,00**	**5976**
		Итого оплата труда:				**45057,26**	**5857**
		Итого эксплуатация машин:				**1374,78**	**179**
		Накладные расходы	%	--		25808,63	3355
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5742,13	746
		Сметная стоимость:				**77518,76**	**10077**
52	**С121-050301-0101 21-050301-0101 РСНБ РК 2015 в**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,1720**		**170384,21**	**29306**
		Накладные расходы	%	--		7224,29	1243
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		14208,68	2444
		Сметная стоимость:				**191817,18**	**32993**
53	**Е11-090501-0201 11-090501-0201 РСНБ РК 2015**	**Каркасы в целом одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже**	**т**	**0,1720**		**4859,03**	**836**
		Итого оплата труда:				**3269,09**	**562**
		Итого эксплуатация машин:				**717,34**	**123**
		Итого материалов:				**874,33**	**150**
		Накладные расходы	%	--		2281,31	392
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		571,23	98
		Сметная стоимость:				**7711,57**	**1326**
54	**С121-050301-2708 21-050301-2708 РСНБ РК 2015 в**	**Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм ГОСТ 10922-2012**	**т**	**0,3320**		**192658,10**	**63963**
		Накладные расходы	%	--		8168,70	2712

1	2	3	4	5	6	7	8
60	**С121-050301-2708 21-050301-2708 РСНБ РК 2015 в**	**Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм ГОСТ 10922-2012**	**т**	**6,7470**		**192658,10**	**1299864**
		Накладные расходы	%	--		8168,70	55114
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		16066,14	108398
		Сметная стоимость:				**216892,95**	**1463377**
61	**Е11-080201-0701 11-080201-0701 РСНБ РК 2015**	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки (С1-С11, С1-С10)**	**т металлических изделий**	**0,1290**		**45968,00**	**5930**
		Итого оплата труда:				**45057,26**	**5812**
		Итого эксплуатация машин:				**1374,78**	**177**
		Накладные расходы	%	--		25808,63	3329
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5742,13	741
		Сметная стоимость:				**77518,76**	**10000**
62	**С121-050301-2708 21-050301-2708**	**Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм ГОСТ 10922-2012**	**т**	**0,2590**		**192658,10**	**49898**
		Накладные расходы	%	--		8168,70	2116
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		16066,14	4161
		Сметная стоимость:				**216892,95**	**56175**
63	**С121-050301-0101 21-050301-0101 РСНБ РК 2015 в**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0820**		**170384,21**	**13971**
		Накладные расходы	%	--		7224,29	592
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		14208,68	1165
		Сметная стоимость:				**191817,18**	**15729**
64	**Е11-090501-0201 11-090501-0201 РСНБ РК 2015**	**Каркасы в целом одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже**	**т**	**0,0820**		**4859,03**	**398**
		Итого оплата труда:				**3269,09**	**268**
		Итого эксплуатация машин:				**717,34**	**59**
		Итого материалов:				**874,33**	**72**
		Накладные расходы	%	--		2281,31	187
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		571,23	47
		Сметная стоимость:				7711,57	**632**
65	**Е11-080201-0701 11-080201-0701 РСНБ РК 2015**	**Устройство арматурного пояса**	**т металлических изделий**	**0,4600**		**45968,00**	**21145**
		Итого оплата труда:				**45057,26**	**20726**
		Итого эксплуатация машин:				**1374,78**	**632**

1	2	3	4	5	6	7	8
81	**Е11-130301-0502 11-130301-0502 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ПФ-0142 за один раз**	**м2**	**51,0000**		**77,48**	**3952**
		Итого оплата труда:				**28,99**	**1478**
		Итого эксплуатация машин:				**1,03**	**52**
		Итого материалов:				**47,64**	**2430**
		Накладные расходы	%	--		19,66	1003
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		7,77	396
		Сметная стоимость:				**104,92**	**5351**
83	**Е11-070503-0110 11-070503-0110 РСНБ РК 2015**	**Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка**	**шт. сборных конструкций**	**135,0000**		**314,32**	**42433**
		Итого оплата труда:				**152,54**	**20593**
		Итого эксплуатация машин:				**149,50**	**20182**
		Итого материалов:				**49,23**	**6646**
		Накладные расходы	%	--		112,07	15130
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		34,11	4605
		Сметная стоимость:				**460,50**	**62168**
84	**Е11-070104-0301 11-070104-0301 РСНБ РК 2015**	**Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т**	**шт. сборных конструкций**	**29,0000**		**1439,52**	**41746**
		Итого оплата труда:				**820,59**	**23797**
		Итого эксплуатация машин:				**766,77**	**22236**
		Итого материалов:				**37,77**	**1095**
		Накладные расходы	%	--		592,23	17175
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		162,54	4714
		Сметная стоимость:				**2194,29**	**63635**
85	**Е11-070104-0304 11-070104-0304 РСНБ РК 2015**	**Перемычки массой более 1,5 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т**	**шт. сборных конструкций**	**6,0000**		**2132,74**	**12796**
		Итого оплата труда:				**1217,01**	**7302**
		Итого эксплуатация машин:				**1093,36**	**6560**
		Итого материалов:				**87,05**	**522**
		Накладные расходы	%	--		878,23	5269
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		240,88	1445
		Сметная стоимость:				**3251,85**	**19511**
86	**С121-040105-9901 21-040105-9901**	**Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84**	**м3**	**48,0910**		**74872,51**	**3600694**
		Накладные расходы	%	--		3174,59	152669

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		18767,14	1088
		Сметная стоимость:				**253356,39**	**14695**
92	**Е11-060301-0407 11-060301-0407**	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка (ЗД4-7)**	**т**	**0,0200**		**315552,10**	**6311**
		Итого оплата труда:				**160842,25**	**3217**
		Итого эксплуатация машин:				**852,46**	**17**
		Итого материалов:				**154210,74**	**3084**
		Накладные расходы	%	--		94695,46	1894
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		32819,80	656
		Сметная стоимость:				**443067,37**	**8861**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**23708350**
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**21928526**
Материалы -			Тенге				**7574336**
Всего заработная плата -			Тенге				**2167146**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**5066141**
Местные материалы -			Тенге				**6650358**
		Накладные расходы -	Тенге				**2105977**
		Сметная прибыль -	Тенге				**1922760**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**25957264**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**2786**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**2167146**
Стоимость металломонтажных работ -			Тенге				**1779824**
Материалы -			Тенге				**20257**
Всего заработная плата -			Тенге				**83794**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**1644758**
		Накладные расходы -	Тенге				**128659**
		Сметная прибыль -	Тенге				**152679**
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -			Тенге				**2061161**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**82**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**83794**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**28018425**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**2868**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**2250940**
		РАЗДЕЛ 2. Перекрытие					
105	**Е11-070504-0105 11-070504-0105 РСНБ РК 2015**	**Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны**	**шт. сборных конструкций**	**6,0000**		**3195,10**	**19171**
		Итого оплата труда:				**1583,08**	**9498**
		Итого эксплуатация машин:				**582,60**	**3496**
		Итого материалов:				**1168,63**	**7012**

1	2	3	4	5	6	7	8
113	Е12-190101-0403 12-190101-0403 РСНБ РК 2015	**Отверстия в местах прохода трубопроводов в перекрытиях оштукатуренных. Заделка (заделка отверстий в плитах опирающихся на стену легким бетоном В7,5)**	**отверстие**	**277,0000**		**513,00**	**142102**
		Итого оплата труда:				**462,24**	128041
		Итого эксплуатация машин:				**1,11**	**309**
		Итого материалов:				**50,26**	**13921**
		Накладные расходы	%	--		306,52	84906
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		65,56	18161
		Сметная стоимость:				**885,08**	**245168**
		МОНОЛИТНЫЕ БАЛКОННЫЕ ПЛИТЫ					
129	Е11-060801-0109 11-060801-0109 РСНБ РК 2015	**Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство (балконные плиты БП-1 из бетона кл.В15)**	**м3**	**1,0200**		**32630,23**	**33283**
		Итого оплата труда:				**6689,88**	**6824**
		Итого эксплуатация машин:				**1601,78**	**1634**
		Итого материалов:				**24700,51**	**25195**
		Накладные расходы	%	--		4765,68	4861
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2991,67	3052
		Сметная стоимость:				**40387,59**	**41195**
131	С121-050301-2706 21-050301-2706 РСНБ РК 2015 в	**Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм ГОСТ 10922-2012**	**т**	**0,1200**		**193931,06**	**23272**
		Накладные расходы	%	--		8222,68	987
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		16172,30	1941
		Сметная стоимость:				**218326,04**	**26199**
132	С121-060801-0401 21-060801-0401 РСНБ РК 2015 в	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т**	**т**	**0,2020**		**345851,27**	**69862**
		Накладные расходы	%	--		14664,09	2962
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		28841,23	5826
		Сметная стоимость:				**389356,59**	**78650**
133	С121-050301-2702 21-050301-2702 РСНБ РК 2015 в	**Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм ГОСТ 10922-2012**	**т**	**0,0640**		**190241,72**	**12175**
		Накладные расходы	%	--		8066,25	516
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		15864,64	1015
		Сметная стоимость:				**214172,61**	**13707**
134	Е11-110101-1105 11-110101-1105 РСНБ РК 2015	**Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство (пенобетон В7,5,толщ.70мм)**	**м2 стяжки**	**8,4400**		**768,93**	**6490**
		Итого оплата труда:				**331,67**	**2799**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				**892,14**	**732**
		Итого материалов:				**30257,54**	**24811**
		Накладные расходы	%	--		3861,45	3166
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3155,44	2587
		Сметная стоимость:				**42598,44**	**34931**
139	**Е11-060301-0407 11-060301-0407**	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка (Зд-1)**	**т**	**0,0042800**		**315552,10**	**1351**
		Итого оплата труда:				**160842,25**	**688**
		Итого эксплуатация машин:				**852,46**	**4**
		Итого материалов:				**154210,74**	**660**
		Накладные расходы	%	--		94695,46	405
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		32819,80	140
		Сметная стоимость:				**443067,37**	**1896**
140	**С121-050301-0308 21-050301-0308 РСНБ РК 2015 в**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 25 мм до 28 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,09100**		**163173,15**	**14849**
		Накладные расходы	%	--		6918,54	630
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		13607,34	1238
		Сметная стоимость:				**183699,03**	**16717**
141	**С121-050301-0306 21-050301-0306 РСНБ РК 2015 в**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,02970**		**164684,04**	**4891**
		Накладные расходы	%	--		6982,60	207
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		13733,33	408
		Сметная стоимость:				**185399,97**	**5506**
142	**С121-050301-0304 21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,00770**		**167296,58**	**1288**
		Накладные расходы	%	--		7093,37	55
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		13951,20	107
		Сметная стоимость:				**188341,15**	**1450**
143	**С121-050301-2706 21-050301-2706 РСНБ РК 2015 в**	**Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм ГОСТ 10922-2012**	**т**	**0,051210**		**193931,06**	**9931**
		Накладные расходы	%	--		8222,68	421
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		16172,30	828
		Сметная стоимость:				**218326,04**	**11180**
144	**С121-050301-0102 21-050301-0102 РСНБ РК 2015 в**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,005720**		**170384,21**	**975**
		Накладные расходы	%	--		7224,29	41

1	2	3	4	5	6	7	8
150	**С121-050301-0101 21-050301-0101 РСНБ РК 2015 в**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,003150**		**170384,21**	**537**
		Накладные расходы	%	--		7224,29	23
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		14208,68	45
		Сметная стоимость:				**191817,18**	**604**
151	**С121-050301-9918 21-050301-9918 РСНБ РК 2015 в**	**Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры (А-3)**	**т**	**0,01240**		**103447,73**	**1283**
		Накладные расходы	%	--		4386,18	54
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8626,71	107
		Сметная стоимость:				**116460,63**	**1444**
154	**Е11-090302-0301 11-090302-0301 РСНБ РК 2015**	**Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж**	**т конструкций**	**0,12140**		**72672,98**	**8823**
		Итого оплата труда:				**53933,05**	**6547**
		Итого эксплуатация машин:				**26837,76**	**3258**
		Итого материалов:				**1707,03**	**207**
		Накладные расходы	%	--		37319,20	4531
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8799,37	1068
		Сметная стоимость:				**118791,56**	**14421**
155	**Е11-090501-0201 11-090501-0201 РСНБ РК 2015**	**Каркасы в целом одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже**	**т**	**0,1214**		**4859,03**	**590**
		Итого оплата труда:				**3269,09**	**397**
		Итого эксплуатация машин:				**717,34**	**87**
		Итого материалов:				**874,33**	**106**
		Накладные расходы	%	--		2281,31	277
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		571,23	69
		Сметная стоимость:				**7711,57**	**936**
156	**С121-060209-0201 21-060209-0201 РСНБ РК 2015 в**	**Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012**	**т**	**0,121400**		**329953,92**	**40056**
		Накладные расходы	%	--		13990,05	1698
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		27515,52	3340
		Сметная стоимость:				**371459,48**	**45095**
157	**Е11-130301-0502 11-130301-0502 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ПФ-0142 за один раз**	**м2**	**12,9000**		**77,48**	**1000**
		Итого оплата труда:				**28,99**	**374**
		Итого эксплуатация машин:				**1,03**	**13**

1	2	3	4	5	6	7	8
168	Е11-070506-0104 11-070506-0104 РСНБ РК 2015	**Марши лестничные массой более 1 т. Установка без сварки**	**шт. сборных конструкций**	**4,0000**		**3553,27**	**14213**
		Итого оплата труда:				**2184,95**	**8740**
		Итого эксплуатация машин:				**1649,95**	**6600**
		Итого материалов:				**120,11**	**480**
		Накладные расходы	%	--		1565,04	6260
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		409,46	1638
		Сметная стоимость:				**5527,78**	**22111**
169	С121-040110-9907 21-040110-9907 РСНБ РК 2015 в	**Марши лестничные с полуплощадками с бетонными ступенями под облицовку проступями и плитами ГОСТ 9818-85**	**м2**	**11,4400**		**6134,14**	**70175**
		Накладные расходы	%	--		260,09	2975
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		511,54	5852
		Сметная стоимость:				**6905,77**	**79002**
172	Е11-070104-0301 11-070104-0301 РСНБ РК 2015	**Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т**	**шт. сборных конструкций**	**16,0000**		**1439,52**	**23032**
		Итого оплата труда:				**820,59**	**13129**
		Итого эксплуатация машин:				**766,77**	**12268**
		Итого материалов:				**37,77**	**604**
		Накладные расходы	%	--		592,23	9476
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		162,54	2601
		Сметная стоимость:				**2194,29**	**35109**
173	С121-040105-9901 21-040105-9901	**Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84**	**м3**	**2,1600**		**74872,51**	**161725**
		Накладные расходы	%	--		3174,59	6857
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6243,77	13487
		Сметная стоимость:				**84290,87**	**182068**
174	Е11-090302-0401 11-090302-0401 РСНБ РК 2015	**Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж (монтаж перемычек из уголковой стали)**	**т конструкций**	**0,0180**		**30598,72**	**551**
		Итого оплата труда:				**17065,63**	**307**
		Итого эксплуатация машин:				**16644,48**	**300**
		Итого материалов:				**2941,71**	**53**
		Накладные расходы	%	--		12131,02	218
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3418,38	62
		Сметная стоимость:				**46148,11**	**831**

1	2	3	4	5	6	7	8
289	**Е11-080201-0205 11-080201-0205 РСНБ РК 2015**	**Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м. Кладка (Кр100,Мр25)**	**м2 перегородок (за вычетом проемов)**	**103,2000**		**3702,90**	**382139**
		Итого оплата труда:				**956,30**	**98690**
		Итого эксплуатация машин:				**145,90**	**15057**
		Итого материалов:				**2636,02**	**272037**
		Накладные расходы	%	--		663,40	68463
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		349,30	36048
		Сметная стоимость:				**4715,61**	**486650**
290	**Е11-080301-0101 11-080301-0101 РСНБ РК 2015**	**Стены из легкобетонных камней при высоте этажа до 4 м. Кладка без облицовки (В5,толщ.100мм)**	**м3 кладки**	**27,2000**		**17988,59**	**489290**
		Итого оплата труда:				**3245,33**	**88273**
		Итого эксплуатация машин:				**1561,94**	**42485**
		Итого материалов:				**13559,42**	**368816**
		Накладные расходы	%	--		2481,25	67490
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1637,59	44542
		Сметная стоимость:				**22107,42**	**601322**
291	**Е11-080301-0101 11-080301-0101 РСНБ РК 2015**	**Стены из легкобетонных камней при высоте этажа до 4 м. Кладка без облицовки (В5,толщ.200мм)**	**м3 кладки**	**16,8000**		**17872,91**	**300265**
		Итого оплата труда:				**3245,33**	**54522**
		Итого эксплуатация машин:				**1561,94**	**26241**
		Итого материалов:				**13443,74**	**225855**
		Накладные расходы	%	--		2476,34	41603
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1627,94	27349
		Сметная стоимость:				**21977,20**	**369217**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6			Тенге				**1171694**
			В том числе:				
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**1171694**
Материалы -			Тенге				**866709**
Всего заработная плата -			Тенге				**241485**
		Накладные расходы -	Тенге				**177555**
		Сметная прибыль -	Тенге				**107940**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**1457189**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**312**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**241485**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				**1457189**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		257,55	824
		Сметная стоимость:				**3476,94**	**11126**
305	**Е11-100501-0107 11-100501-0107 РСНБ РК 2015**	**Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления) (ОК-2,5)**	**м2 проемов**	**6,7600**		**2914,14**	**19700**
		Итого оплата труда:				**1198,15**	**8099**
		Итого эксплуатация машин:				**116,62**	**788**
		Итого материалов:				**1654,49**	**11184**
		Накладные расходы	%	--		870,43	5884
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		302,77	2047
		Сметная стоимость:				**4087,34**	**27630**
306	**С121-090201-0403 21-090201-0403 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99 (ОК-1,9)**	**м2**	**15,1000**		**29710,40**	**448627**
		Накладные расходы	%	--		1259,72	19022
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2477,61	37412
		Сметная стоимость:				**33447,73**	**505061**
307	**С121-090201-0604 21-090201-0604 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные - по одной поворотными и поворотно-откидными створками ГОСТ 30674-99 (ОК-2,5,3,7,10)**	**м2**	**12,2000**		**31410,10**	**383203**
		Накладные расходы	%	--		1331,79	16248
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2619,35	31956
		Сметная стоимость:				**35361,24**	**431407**
308	**С121-090201-0605 21-090201-0605 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала**	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотно-откидной створкой ГОСТ 30674-99 (ОК6,8,14,15)**	**м2**	**7,0600**		**31579,18**	**222949**
		Накладные расходы	%	--		1338,96	9453
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2633,45	18592
		Сметная стоимость:				**35551,59**	**250994**
309	**Е11-100501-0301 11-100501-0301 РСНБ РК 2015**	**Проемы балконные площадью до 3 м2. Установка дверных блоков из ПВХ профилей**	**м2 проемов**	**11,2000**		**3020,92**	**33834**
		Итого оплата труда:				**1061,91**	**11893**
		Итого эксплуатация машин:				**119,37**	**1337**
		Итого материалов:				**1895,89**	**21234**

1	2	3	4	5	6	7	8
451	**Е11-060301-0407 11-060301-0407**	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка (ЗД,ИМ-1,2,3)**	**т**	**0,0380**		**315552,10**	**11991**
		Итого оплата труда:				**160842,25**	**6112**
		Итого эксплуатация машин:				**852,46**	**32**
		Итого материалов:				**154210,74**	**5860**
		Накладные расходы	%	--		94695,46	3598
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		32819,80	1247
		Сметная стоимость:				**443067,37**	**16837**
452	**Е11-130301-0502 11-130301-0502 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ПФ-0142 за один раз**	**м2**	**17,1000**		**77,48**	**1325**
		Итого оплата труда:				**28,99**	**496**
		Итого эксплуатация машин:				**1,03**	**18**
		Итого материалов:				**47,64**	**815**
		Накладные расходы	%	--		19,66	336
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7,77	133
		Сметная стоимость:				**104,92**	**1794**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 13			Тенге				**919029**
В том числе:							
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**13316**
Материалы –			Тенге				**6675**
Всего заработная плата -			Тенге				**6608**
		Накладные расходы -	Тенге				**3935**
		Сметная прибыль -	Тенге				**1380**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**18631**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**8**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**6608**
Стоимость металломонтажных работ -			Тенге				**905713**
Материалы –			Тенге				**1757**
Всего заработная плата -			Тенге				**21248**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**881670**
		Накладные расходы -	Тенге				**51891**
		Сметная прибыль -	Тенге				**76608**
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -			Тенге				**1034212**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**28**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**21248**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге				**1052842**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**36**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**27855**

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА 2-1-7-5 ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ, БЛОК-СЕКЦИЯ 86-017/1.2-1-2017-ПР.-П. В ОСЯХ 10-11

РАЗДЕЛ 2. НИЖЕ ОТМЕТКИ 0.00

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		26,08	52
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		51,30	103
		Сметная стоимость:				**692,49**	**1385**
112	**Ц13-080305-0103 13-080305-0103 РСНБ РК 2015**	**Выключатель полугерметический и герметический. Монтаж оборудования**	**шт.**	**13,0000**		**723,98**	**9412**
		Итого оплата труда:				**604,25**	**7855**
		Итого эксплуатация машин:				**12,23**	**159**
		Итого материалов:				**109,52**	**1424**
		Накладные расходы	%	--		300,28	3904
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		81,94	1065
		Сметная стоимость:				**1106,20**	**14381**
113	**С123-070218-1702 23-070218-1702 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала**	**Выключатель одноклавишный с индикатором, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток 10 А, степень защиты IP44 ГОСТ Р 51324.1-2012 (А110-015)**	**шт.**	**13,0000**		**423,36**	**5504**
		Накладные расходы	%	--		17,95	233
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		35,30	459
		Сметная стоимость:				**476,62**	**6196**
116	**Ц13-100902-1212 13-100902-1212 РСНБ РК 2015**	**Коробка оконечная. Монтаж оборудования**	**шт.**	**23,0000**		**208,55**	**4797**
		Итого оплата труда:				**181,85**	**4183**
		Итого материалов:				**26,70**	**614**
		Накладные расходы	%	--		89,98	2069
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		23,88	549
		Сметная стоимость:				**322,41**	**7415**
117	**С124-040207-3972 24-040207-3972 РСНБ РК 2015 в**	**Разветвительная коробка У994 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**23,0000**		**247,86**	**5701**
		Накладные расходы	%	--		10,51	242
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		20,67	475
		Сметная стоимость:				**279,04**	**6418**
118	**Ц13-080206-1901 13-080206-1901 РСНБ РК 2015**	**Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами**	**м**	**100,0000**		**309,16**	**30916**
		Итого оплата труда:				**186,89**	**18689**
		Итого эксплуатация машин:				**10,70**	**1070**
		Итого материалов:				**113,79**	**11379**
		Накладные расходы	%	--		96,49	9649

1	2	3	4	5	6	7	8
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге				248671
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				64
		Сметная заработная плата -	Тенге				54049
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				248671
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				64
		Сметная заработная плата -	Тенге				54049
	ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА 2-1-8-1, ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ, БЛОК-СЕКЦИЯ 86-014/1.2-1-2017-ДОУ-2 В ОСЯХ 12-13						
		РАЗДЕЛ 2.Фундаменты					
45	**Е11-080201-0701 11-080201-0701 РСНБ РК 2015**	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки (сетки 1-9,4BpI)**	**т металлических изделий**	**0,17130**		**238626,10**	**40877**
		Итого оплата труда:				**45057,26**	7718
		Итого эксплуатация машин:				**1374,78**	**235**
		Итого материалов:				**192658,10**	**33002**
		Накладные расходы	%	--		33977,33	5820
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		21808,27	3736
		Сметная стоимость:				**294411,71**	**50433**
46	**Е11-080201-0101 11-080201-0101 РСНБ РК 2015**	**Стены наружные из кирпича простые при высоте этажа до 4 м. Кладка (Кр125,Мр50)**	**м3 кладки**	**2,1000**		**30105,83**	**63222**
		Итого оплата труда:				3711,87	7795
		Итого эксплуатация машин:				**1419,95**	**2982**
		Итого материалов:				**25317,74**	**53167**
		Накладные расходы	%	--		3242,07	6808
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2667,83	5602
		Сметная стоимость:				**36015,72**	**75633**
47	**Е11-080201-0107 11-080201-0107 РСНБ РК 2015**	**Стены из кирпича внутренние при высоте этажа до 4 м. Кладка (Кр125,Мр50)**	**м3 кладки**	**5,1000**		**29987,12**	**152934**
		Итого оплата труда:				3593,17	18325
		Итого эксплуатация машин:				**1419,95**	**7242**
		Итого материалов:				**25317,74**	**129120**
		Накладные расходы	%	--		3174,18	16188
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2652,90	13530
		Сметная стоимость:				**35814,21**	**182652**
50	**Е11-090302-0401 11-090302-0401 РСНБ РК 2015**	**Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж (укладка перемычек из уголка)**	**т конструкций**	**0,61430**		**30598,72**	**18797**
		Итого оплата труда:				**17065,63**	**10483**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**16586,43**	**9549**
57	**С121-050301-0304 21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,551440**		**167296,58**	**92254**
		Накладные расходы	%	--		7093,37	3912
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		13951,20	7693
		Сметная стоимость:				**188341,15**	**103859**
58	**Е11-090501-0201 11-090501-0201 РСНБ РК 2015**	**Каркасы в целом одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже**	**т**	**0,551440**		**4859,03**	**2679**
		Итого оплата труда:				**3269,09**	**1803**
		Итого эксплуатация машин:				**717,34**	**396**
		Итого материалов:				**874,33**	**482**
		Накладные расходы	%	--		2281,31	1258
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		571,23	315
		Сметная стоимость:				**7711,57**	**4252**
59	**С121-050301-2708 21-050301-2708 РСНБ РК 2015 в**	**Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм ГОСТ 10922-2012**	**т**	**0,024230**		**192658,10**	**4668**
		Накладные расходы	%	--		8168,70	198
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		16066,14	389
		Сметная стоимость:				**216892,95**	**5255**
60	**Е11-260201-0101 11-260201-0101 РСНБ РК 2015**	**Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме (минплита М125)**	**м3 изоляции**	**2,5440**		**27240,12**	**69299**
		Итого оплата труда:				**17813,91**	**45319**
		Итого эксплуатация машин:				**1571,91**	**3999**
		Итого материалов:				**8447,24**	**21490**
		Накладные расходы	%	--		11423,76	29062
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3093,11	7869
		Сметная стоимость:				**41756,99**	**106230**
61	**С121-110101-0105 21-110101-0105 РСНБ РК 2015 в**	**Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-125 ГОСТ 9573-2012**	**м3**	**2,4676800**		**18672,40**	**46078**
		Накладные расходы	%	--		791,71	1954
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1557,13	3842
		Сметная стоимость:				**21021,24**	**51874**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				**26,22**	**37**
		Итого материалов:				**1777,09**	**2488**
		Накладные расходы	%	--		167,15	234
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		169,88	238
		Сметная стоимость:				**2293,33**	**3211**
2	**Е11-080201-0103 11-080201-0103 РСНБ РК 2015**	**Стены наружные из кирпича средней сложности при высоте этажа до 4 м. Кладка стенок лоджий, колясочной из лицевого кирпича марки КУЛ150 Мр100**	**м3 кладки**	**11,9500**		**38648,56**	**461850**
		Итого оплата труда:				**4061,43**	**48534**
		Итого эксплуатация машин:				**1419,95**	**16968**
		Итого материалов:				**33510,91**	**400455**
		Накладные расходы	%	--		3789,39	45283
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3395,04	40571
		Сметная стоимость:				**45832,99**	**547704**
3	**Е11-080201-1005 11-080201-1005 РСНБ РК 2015**	**Стены наружные из кирпича, толщиной 640 мм при высоте этажа до 4 м. Кладка с облицовкой лицевым кирпичом (толш.770мм, из полнотелого рядового КУл150 КУр125 Мр100 лифт 1го эт.)**	**м3 кладки**	**7,6000**		**26475,53**	**201214**
		Итого оплата труда:				**4234,81**	**32185**
		Итого эксплуатация машин:				**1135,96**	**8633**
		Итого материалов:				**21379,75**	**162486**
		Накладные расходы	%	--		3365,06	25574
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2387,25	18143
		Сметная стоимость:				**32227,84**	**244932**
5	**Е11-080201-1003 11-080201-1003 РСНБ РК 2015**	**Стены наружные из кирпича, толщиной 510 мм при высоте этажа до 4 м. Кладка с облицовкой лицевым кирпичом (КУл150 КУр150 Мр100)**	**м3 кладки**	**5,2500**		**30320,12**	**159181**
		Итого оплата труда:				**4602,67**	**24164**
		Итого эксплуатация машин:				**1171,46**	**6150**
		Итого материалов:				**24829,56**	**130355**
		Накладные расходы	%	--		3722,87	19545
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2723,44	14298
		Сметная стоимость:				**36766,42**	**193024**
6	**Е11-080201-1005 11-080201-1005 РСНБ РК 2015**	**Стены наружные из кирпича, толщиной 640 мм при высоте этажа до 4 м. Кладка с облицовкой лицевым кирпичом (КУл150 КУр150 Мр100)**	**м3 кладки**	**38,0000**		**28889,61**	**1097805**
		Итого оплата труда:				**4234,81**	**160923**
		Итого эксплуатация машин:				**1135,96**	**43166**
		Итого материалов:				**23793,83**	**904166**
		Накладные расходы	%	--		3467,42	131762

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**21450,96**	17234
		ВНУТРЕННИЕ СТЕНЫ					
28	**Е11-080201-0107 11-080201-0107 РСНБ РК 2015**	**Стены из кирпича внутренние при высоте этажа до 4 м. Кладка Кру150 Мр100**	**м3 кладки**	**33,0000**		**25442,05**	**839588**
		Итого оплата труда:				**3593,17**	**118574**
		Итого эксплуатация машин:				**1419,95**	**46858**
		Итого материалов:				**20772,67**	**685498**
		Накладные расходы	%	--		2981,47	98388
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2273,88	75038
		Сметная стоимость:				**30697,39**	**1013014**
32	**Е11-080201-0107 11-080201-0107 РСНБ РК 2015**	**Стены из кирпича внутренние при высоте этажа до 4 м. Кладка (вентканалы)Кор150 Мр100**	**м3 кладки**	**17,5000**		**30247,44**	**529330**
		Итого оплата труда:				**3593,17**	**62880**
		Итого эксплуатация машин:				**1419,95**	**24849**
		Итого материалов:				**25578,06**	**447616**
		Накладные расходы	%	--		3185,21	55741
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2674,61	46806
		Сметная стоимость:				**36107,27**	**631877**
37	**Е11-080201-0107 11-080201-0107 РСНБ РК 2015**	**Стены из кирпича внутренние при высоте этажа до 4 м. Кладка (шахта лифта) Кор125 Мр100**	**м3 кладки**	**14,8100**		**30247,25**	**447962**
		Итого оплата труда:				**3593,17**	**53215**
		Итого эксплуатация машин:				**1419,95**	**21029**
		Итого материалов:				**25577,87**	**378808**
		Накладные расходы	%	--		3185,21	47173
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2674,60	39611
		Сметная стоимость:				**36107,05**	**534745**
		ОБЩИЕ РАБОТЫ					
43	**Е11-080201-0701 11-080201-0701 РСНБ РК 2015**	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки ,связевые (С-4-1-С-7-1)**	**т металлических изделий**	**0,0400**		**45968,00**	**1839**
		Итого оплата труда:				**45057,26**	**1802**
		Итого эксплуатация машин:				**1374,78**	**55**
		Накладные расходы	%	--		25808,63	1032
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5742,13	230
		Сметная стоимость:				**77518,76**	**3101**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого материалов:				**874,33**	**280**
		Накладные расходы	%	--		2281,31	730
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		571,23	183
		Сметная стоимость:				**7711,57**	**2468**
50	**С121-050301-2708 21-050301-2708 РСНБ РК 2015 в**	**Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм ГОСТ 10922-2012**	**т**	**0,7400**		**192658,10**	**142567**
		Накладные расходы	%	--		8168,70	6045
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		16066,14	11889
		Сметная стоимость:				**216892,95**	**160501**
51	**Е11-080201-0701 11-080201-0701 РСНБ РК 2015**	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки (С2-С9, л.АС-22)**	**т металлических изделий**	**0,4060**		**45968,00**	**18663**
		Итого оплата труда:				**45057,26**	**18293**
		Итого эксплуатация машин:				**1374,78**	**558**
		Накладные расходы	%	--		25808,63	10478
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5742,13	2331
		Сметная стоимость:				**77518,76**	**31473**
52	**С121-050301-2708 21-050301-2708 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала**	**Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм ГОСТ 10922-2012**	**т**	**0,4060**		**192658,10**	**78219**
		Накладные расходы	%	--		8168,70	3316
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		16066,14	6523
		Сметная стоимость:				**216892,95**	**88059**
53	**Е11-080201-0701 11-080201-0701 РСНБ РК 2015**	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки (связевые сетки С1-С10)**	**т металлических изделий**	**0,0400**		**45968,00**	**1839**
		Итого оплата труда:				**45057,26**	**1802**
		Итого эксплуатация машин:				**1374,78**	**55**
		Накладные расходы	%	--		25808,63	1032
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5742,13	230
		Сметная стоимость:				**77518,76**	**3101**
54	**С121-050301-2708 21-050301-2708 РСНБ РК 2015 в**	**Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм ГОСТ 10922-2012**	**т**	**0,0330**		**192658,10**	**6358**
		Накладные расходы	%	--		8168,70	270
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		16066,14	530
		Сметная стоимость:				**216892,95**	**7157**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				**16644,48**	**10386**
		Итого материалов:				**2941,71**	**1836**
		Накладные расходы	%	--		12131,02	7570
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3418,38	2133
		Сметная стоимость:				**46148,11**	**28796**
68	**С121-060408-0801 21-060408-0801 РСНБ РК 2015 в**	**Прогоны дополнительные и кровельные из прокатных профилей**	**т**	**0,6240**		**226957,20**	**141621**
		Накладные расходы	%	--		9622,99	6005
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		18926,41	11810
		Сметная стоимость:				**255506,60**	**159436**
70	**Е11-090501-0204 11-090501-0204 РСНБ РК 2015**	**Покрытия (фермы, балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже**	**т**	**0,6240**		**8954,24**	**5587**
		Итого оплата труда:				**5969,57**	**3725**
		Итого эксплуатация машин:				**1259,42**	**786**
		Итого материалов:				**1727,83**	**1078**
		Накладные расходы	%	--		4169,27	2602
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1049,88	655
		Сметная стоимость:				**14173,40**	**8844**
71	**Е11-130301-0502 11-130301-0502 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ПФ-0142 за один раз**	**м2**	**16,8000**		**77,48**	**1302**
		Итого оплата труда:				**28,99**	**487**
		Итого эксплуатация машин:				**1,03**	**17**
		Итого материалов:				**47,64**	**800**
		Накладные расходы	%	--		19,66	330
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7,77	131
		Сметная стоимость:				**104,92**	**1763**
73	**Е11-070503-0110 11-070503-0110 РСНБ РК 2015**	**Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка**	**шт. сборных конструкций**	**54,0000**		**314,32**	**16973**
		Итого оплата труда:				**152,54**	**8237**
		Итого эксплуатация машин:				**149,50**	**8073**
		Итого материалов:				**49,23**	**2658**
		Накладные расходы	%	--		112,07	6052
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		34,11	1842
		Сметная стоимость:				**460,50**	**24867**

1	2	3	4	5	6	7	8
79	**Е11-060301-0408 11-060301-0408 РСНБ РК 2015**	**Детали закладные весом до 20 кг. Установка (ЗД1-3)**	**т**	**0,0190**		**202075,10**	**3839**
		Итого оплата труда:				**47365,25**	**900**
		Итого эксплуатация машин:				**852,46**	**16**
		Итого материалов:				**154210,74**	**2930**
		Накладные расходы	%	--		32514,15	518
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		18767,14	357
		Сметная стоимость:				**253356,39**	**4814**
80	**Е11-060301-0407 11-060301-0407**	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка (ЗД4-7)**	**т**	**0,0070**		**315552,10**	**2209**
		Итого оплата труда:				**160842,25**	**1126**
		Итого эксплуатация машин:				**852,46**	**6**
		Итого материалов:				**154210,74**	**1079**
		Накладные расходы	%	--		94695,46	663
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		32819,80	230
		Сметная стоимость:				**443067,37**	**3101**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**7908175**
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**7740221**
Материалы -			Тенге				**2573609**
Всего заработная плата -			Тенге				**737070**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**517601**
Местные материалы -			Тенге				**3756047**
		Накладные расходы -	Тенге				**727842**
		Сметная прибыль -	Тенге				**677445**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**9145508**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**948**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**737070**
Стоимость металломонтажных работ -			Тенге				**167954**
Материалы -			Тенге				**3211**
Всего заработная плата -			Тенге				**15485**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**141621**
		Накладные расходы -	Тенге				**16952**
		Сметная прибыль -	Тенге				**14792**
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -			Тенге				**199699**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**16**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**15485**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**9345207**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**964**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**752556**

1	2	3	4	5	6	7	8
ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА 2-1-9-1, ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ, БЛОК-СЕКЦИЯ 86-014/1.2-1-2017 ДОУ-2 В ОСЯХ 13-14							
РАЗДЕЛ 2.Фундаменты							
12	**Е11-050101-0302 11-050101-0302 РСНБ РК 2015**	**Сваи железобетонные длиной до 6 м. Погружение дизель-молотом на гусеничном копре. Грунты группы 2**	**м3 железобетона**	**2,5200**		**16787,82**	**42305**
		Итого оплата труда:				**6126,12**	**15438**
		Итого эксплуатация машин:				**13174,46**	**33200**
		Итого материалов:				**189,07**	**476**
		Накладные расходы	%	--		4460,31	11240
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1699,85	4284
		Сметная стоимость:				**22947,99**	**57829**
13	**С121-041204-9901 21-041204-9901 РСНБ РК 2015 в**	**Сваи квадратного и прямоугольного сечения сплошные и с круглой полостью длиной до 8 м, периметр сторон до 800 мм СТ РК 939-92**	**м**	**27,0000**		**1731,58**	**46753**
		Накладные расходы	%	--		73,42	1982
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		144,40	3899
		Сметная стоимость:				**1949,40**	**52634**
16	**СЦРК8.04-08-2016 ТСЦРК8.04-08-2016 т.ч.р.21-**	**Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента**	**м3**	**2,5200**		**270,00**	**680**
		Накладные расходы	%	--		11,45	29
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		22,52	57
		Сметная стоимость:				**303,96**	**766**
17	**С121-020101-0601 21-020101-0601**	**Доплата на водонепроницаемость W4 к бетонам кл.В15**	**м3**	**2,5200**		**452,47**	**1140**
		Накладные расходы	%	--		19,18	48
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		37,73	95
		Сметная стоимость:				**509,39**	**1284**
19	**Е11-050101-1001 11-050101-1001 РСНБ РК 2015**	**Сваи железобетонные площадью сечения до 0,1 м2. Вырубка бетона из арматурного каркаса**	**свая**	**193,0000**		**2299,22**	**443749**
		Итого оплата труда:				**1578,11**	**304575**
		Итого эксплуатация машин:				**1231,49**	**237677**
		Итого материалов:				**39,59**	**7641**
		Накладные расходы	%	--		1063,11	205181
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		268,99	51914
		Сметная стоимость:				**3631,32**	**700844**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого материалов:				**2698,41**	**28414**
		Накладные расходы	%	--		769,31	8101
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		419,86	4421
		Сметная стоимость:				**5668,16**	**59686**
29	**Е11-070501-0101 11-070501-0101 РСНБ РК 2015**	**Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка**	**шт. сборных конструкций**	**169,0000**		**1523,46**	**257465**
		Итого оплата труда:				**681,30**	**115140**
		Итого эксплуатация машин:				**827,10**	**139779**
		Итого материалов:				**324,59**	**54856**
		Накладные расходы	%	--		505,62	85450
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		162,33	27433
		Сметная стоимость:				**2191,41**	**370348**
30	**Е11-070501-0102 11-070501-0102 РСНБ РК 2015**	**Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка**	**шт. сборных конструкций**	**164,0000**		**2150,24**	**352639**
		Итого оплата труда:				**953,16**	**156319**
		Итого эксплуатация машин:				**1150,70**	**188714**
		Итого материалов:				**477,81**	**78361**
		Накладные расходы	%	--		708,18	116142
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		228,67	37502
		Сметная стоимость:				**3087,09**	**506283**
31	**Е11-070501-0103 11-070501-0103 РСНБ РК 2015**	**Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка**	**шт. сборных конструкций**	**23,0000**		**3207,63**	**73775**
		Итого оплата труда:				**1419,23**	**32642**
		Итого эксплуатация машин:				**1775,66**	**40840**
		Итого материалов:				**682,11**	**15688**
		Накладные расходы	%	--		1054,71	24258
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		340,99	7843
		Сметная стоимость:				**4603,33**	**105877**
32	**Е11-070501-0104 11-070501-0104 РСНБ РК 2015**	**Блоки стен подвалов массой более 1,5 т. Установка**	**шт. сборных конструкций**	**46,0000**		**4393,66**	**202108**
		Итого оплата труда:				**1892,46**	**87053**
		Итого эксплуатация машин:				**2475,31**	**113864**
		Итого материалов:				**974,02**	**44805**
		Накладные расходы	%	--		1411,34	64922

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				**782,73**	**27396**
		Итого материалов:				**1800,30**	**63011**
		Накладные расходы	%	--		1790,94	62683
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		530,73	18576
		Сметная стоимость:				**7164,92**	**250772**
53	**Е11-340108-0401 11-340108-0401 РСНБ РК 2015**	**Каркасы стен. Заполнение минераловатными плитами. Толщина заполнения 50 мм у торцов плит**	**м2 поверхности**	**1,0900**		**283,60**	**309**
		Итого оплата труда:				**281,53**	**307**
		Итого эксплуатация машин:				**3,96**	**4**
		Накладные расходы	%	--		194,27	212
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		38,23	42
		Сметная стоимость:				**516,10**	**563**
54	**С121-110401-0102 21-110401-0102 РСНБ РК 2015 в**	**Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-25 ГОСТ 15588-2014**	**м3**	**0,0225**		**9467,89**	**213**
		Накладные расходы	%	--		401,44	9
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		789,55	18
		Сметная стоимость:				**10658,87**	**239**
466	**Е12-190101-0403 12-190101-0403 РСНБ РК 2015**	**Заделка отверстий в плитах опирающихся на стену легким бетоном В7.5**	**отверстие**	**23,0000**		**513,00**	**11799**
		Итого оплата труда:				**462,24**	**10632**
		Итого эксплуатация машин:				**1,11**	**26**
		Итого материалов:				**50,26**	**1156**
		Накладные расходы	%	--		306,52	7050
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		65,56	1508
		Сметная стоимость:				**885,08**	**20357**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**197810**
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**197810**
Материалы -			Тенге				**70010**
Всего заработная плата -			Тенге				**104584**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**213**
		Накладные расходы -	Тенге				**75755**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**64628**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**11127**
		Сметная прибыль -	Тенге				**21885**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**295450**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**125**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**104584**

1	2	3	4	5	6	7	8
2	**С121-041204-9903 21-041204-9903 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала**	**Сваи квадратного и прямоугольного сечения сплошные и с круглой полостью длиной до 8 м, периметр сторон от 1001 мм до 1200 мм СТ РК 939-92**	**м**	**1496,0000**		**3993,41**	**5974141**
		НР второго уровня	%	4,24		169,32	253304
		Накладные расходы	%	--		169,32	253304
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		333,02	498196
		Сметная стоимость:				**4495,75**	**6725641**
3	**СЦРК8.04-08-2016 ТСЦРК8.04-08-2016 т.ч.р.21-**	**Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента**	**м3**	**136,5100**		**270,00**	**36858**
		НР второго уровня	%	4,24		11,45	1563
		Накладные расходы	%	--		11,45	1563
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		22,52	3074
		Сметная стоимость:				**303,96**	**41494**
4	**С121-020101-0801 21-020101-0801**	**Доплата на водонепроницаемость W4 к бетонам кл.В22,5**	**м3**	**136,5100**		**247,15**	**33738**
		НР второго уровня	%	4,24		10,48	1431
		Накладные расходы	%	--		10,48	1431
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		20,61	2814
		Сметная стоимость:				**278,24**	**37982**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**6044738**
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**6044738**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**36858**
Местные материалы -			Тенге				**6007880**
		Накладные расходы -	Тенге				**256297**
		Сметная прибыль -	Тенге				**504083**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**6805117**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**6805117**
ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА 2-1-2-1, ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ (86-014/1.2-1-2017-ДОУ-1 В ОСЯХ 2-3)							
РАЗДЕЛ 2.Фундаменты							
8	**Е11-050101-0306 11-050101-0306 РСНБ РК 2015**	**Сваи железобетонные длиной до 12 м. Погружение дизель-молотом на гусеничном копре. Грунты группы 2**	**м3 железобетона**	**68,6200**		**14101,75**	**967662**
		Итого оплата труда:				**5202,04**	**356964**
		Итого эксплуатация машин:				**10873,25**	**746123**
		Итого материалов:				**110,10**	**7555**
		Накладные расходы	%	--		3780,98	259451
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1430,62	98169

1	2	3	4	5	6	7	8
15	**Е11-050101-0306 11-050101-0306 РСНБ РК 2015**	**Сваи железобетонные длиной до 12 м. Погружение дизель-молотом на гусеничном копре. Грунты группы 2**	**м3 железобетона**	**53,2900**		**14101,75**	**751482**
		Итого оплата труда:				**5202,04**	**277217**
		Итого эксплуатация машин:				**10873,25**	**579436**
		Итого материалов:				**110,10**	**5867**
		Накладные расходы	%	--		3780,98	201489
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1430,62	76238
		Сметная стоимость:				**19313,35**	**1029209**
16	**С121-041204-9903 21-041204-9903 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала**	**Сваи квадратного и прямоугольного сечения сплошные и с круглой полостью длиной до 8 м, периметр сторон от 1001 мм до 1200 мм СТ РК 939-92**	**м**	**976,0000**		**3993,41**	**3897568**
		НР второго уровня	%	4,24		169,32	165257
		Накладные расходы	%	--		169,32	165257
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		333,02	325026
		Сметная стоимость:				**4495,75**	**4387851**
17	**СЦРК8.04-08-2016 ТСЦРК8.04-08-2016 т.ч.р.21-**	**Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента**	**м3**	**89,0600**		**270,00**	**24046**
		НР второго уровня	%	4,24		11,45	1020
		Накладные расходы	%	--		11,45	1020
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		22,52	2005
		Сметная стоимость:				**303,96**	**27071**
18	**С121-020101-0801 21-020101-0801 РСНБ РК 2015**	**Доплата на водонепроницаемость W4 к бетонам кл.В22,5**	**м3**	**89,0600**		**247,15**	**22011**
		НР второго уровня	%	4,24		10,48	933
		Накладные расходы	%	--		10,48	933
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		20,61	1836
		Сметная стоимость:				**278,24**	**24780**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**4695108**
			В том числе:				
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**4695108**
Материалы -			Тенге				**5867**
Всего заработная плата -			Тенге				**277217**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**24046**
Местные материалы -			Тенге				**3919579**
Накладные расходы -			Тенге				**368698**
в т.ч. накладные первого уровня -			Тенге				**162726**
в т.ч. накладные второго уровня -			Тенге				**205972**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**19313,35**	**1325282**
9	**С121-041204-9903 21-041204-9903 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала**	**Сваи квадратного и прямоугольного сечения сплошные и с круглой полостью длиной до 8 м, периметр сторон от 1001 мм до 1200 мм СТ РК 939-92**	**м**	**1472,0000**		**3993,41**	**5878300**
		НР второго уровня	%	4,24		169,32	249240
		Накладные расходы	%	--		169,32	249240
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		333,02	490203
		Сметная стоимость:				**4495,75**	**6617743**
10	**СЦРК8.04-08-2016 ТСЦРК8.04-08-2016 т.ч.р.21-**	**Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента**	**м3**	**134,3200**		**270,00**	**36266**
		НР второго уровня	%	4,24		11,45	1538
		Накладные расходы	%	--		11,45	1538
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		22,52	3024
		Сметная стоимость:				**303,96**	**40828**
11	**С121-020101-0801 21-020101-0801**	**Доплата на водонепроницаемость W4 к бетонам кл.В22,5**	**м3**	**134,3200**		**247,15**	**33197**
		НР второго уровня	%	4,24		10,48	1408
		Накладные расходы	%	--		10,48	1408
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		20,61	2768
		Сметная стоимость:				**278,24**	37373
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**6915425**
В том числе:							
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**6915425**
Материалы -			Тенге				**7555**
Всего заработная плата -			Тенге				**356964**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**36266**
Местные материалы -			Тенге				**5911497**
	Накладные расходы -		Тенге				**511636**
	в т.ч. накладные первого уровня -		Тенге				**209538**
	в т.ч. накладные второго уровня -		Тенге				**302098**
	Сметная прибыль -		Тенге				**594165**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**8021226**
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч				**376**
	Сметная заработная плата -		Тенге				**356964**
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге				**8021226**
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч				**376**
	Сметная заработная плата -		Тенге				**356964**
ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА 2-1-3-1, ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ (86-017/1.2-1-2017-ДОУ-1 В ОСЯХ 4-5)							
РАЗДЕЛ 2.Фундаменты							

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**295450**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**125**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**104584**
ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА 2-1-14, ПОДКРАНОВЫЕ ПУТИ							
1	**Е11-460801-0102 11-460801-0102 РСНБ РК 2015**	**Пути подкрановые для башенных кранов из инвентарных звеньев на деревянных полушпалах длиной 12,5 м в две нити, тип рельсов Р50, ширина колеи до 4500 мм, балласт щебеночный. Устройство и разборка**	**звено длиной 12,5 м**	**2,0000**		**518699,25**	**1037398**
		Итого оплата труда:				**24806,50**	**49613**
		Итого эксплуатация машин:				**30577,18**	**61154**
		Итого материалов:				**473812,58**	**947625**
		Накладные расходы	%	--		35128,86	70258
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		44306,25	88612
		Сметная стоимость:				**598134,36**	**1196269**
2	**Е11-460801-0401 11-460801-0401 РСНБ РК 2015**	**Подкрановые пути для башенных кранов. Установка тупиковых упоров**	**путь**	**1,0000**		**3534638,42**	**3534638**
		Итого оплата труда:				**1481,96**	**1482**
		Итого эксплуатация машин:				**288,16**	**288**
		Итого материалов:				**3533005,79**	**3533006**
		Накладные расходы	%	--		150653,43	150653
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		294823,35	294823
		Сметная стоимость:				**3980115,19**	**3980115**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			Тенге				**4572037**
В том числе:							
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**4572037**
Материалы -			Тенге				**4480631**
Всего заработная плата -			Тенге				**51095**
		Накладные расходы -	Тенге				**220911**
		Сметная прибыль -	Тенге				**383436**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**5176384**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**61**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**51095**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				**5176384**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**61**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**51095**
РАБОТЫ СОГЛАСНО ПРОТОКОЛА ЗАМЕН №1							
ПРЕДЛАГАЕМАЯ ЗАМЕНА							
ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА 2-1-1-1, ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ (86-014/1.2-1-2017-ДОУ-1 В ОСЯХ 1-2)							
РАЗДЕЛ 2.Фундаменты							

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		464,40	21362
		Сметная стоимость:				**6269,40**	**288392**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**3695889**
			В том числе:				
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**3683611**
	Материалы -		Тенге				**2102731**
	Всего заработная плата -		Тенге				**999665**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**680**
	Местные материалы -		Тенге				**47893**
		Накладные расходы -	Тенге				**755874**
		Сметная прибыль -	Тенге				**355159**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**4794644**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**1172**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**999665**
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				**12278**
	Материалы -		Тенге				**2209**
	Всего заработная плата -		Тенге				**8260**
		Накладные расходы -	Тенге				**5764**
		Сметная прибыль -	Тенге				**1443**
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				**19485**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**7**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**8260**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**4814129**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**1179**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1007925**
ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА 2-3-1, ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ (ДОШКОЛЬНЫЙ МИНИ-ЦЕНТР В ОСЯХ ДОМА 12-14)							
РАЗДЕЛ 2.Перекрытие							
50	**Е11-070504-0105 11-070504-0105 РСНБ РК 2015**	**Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны**	**шт. сборных конструкций**	**5,0000**		**3195,10**	**15976**
		Итого оплата труда:				**1583,08**	**7915**
		Итого эксплуатация машин:				**582,60**	**2913**
		Итого материалов:				**1168,63**	**5843**
		Накладные расходы	%	--		1160,25	5801
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		348,43	1742
		Сметная стоимость:				**4703,78**	**23519**
51	**Е11-070504-0106 11-070504-0106 РСНБ РК 2015**	**Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны**	**шт. сборных конструкци**	**35,0000**		**4843,24**	**169513**
		Итого оплата труда:				**2449,43**	**85730**

1	2	3	4	5	6	7	8
20	Е11-060101-0120 11-060101-0120 РСНБ РК 2015	**Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство (устройство монолитного ростверка из бетона кл.В15,на сульфатостойком цементе)**	**м3**	**68,0000**		**29567,81**	**2010611**
		Итого оплата труда:				**3113,34**	**211707**
		Итого эксплуатация машин:				**1232,24**	**83792**
		Итого материалов:				**25489,20**	**1733265**
		Накладные расходы	%	--		2827,67	192281
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2591,64	176231
		Сметная стоимость:				**34987,12**	**2379124**
25	Е11-090501-0201 11-090501-0201 РСНБ РК 2015	**Каркасы в целом одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже**	**т**	**2,526750**		**4859,03**	**12278**
		Итого оплата труда:				**3269,09**	**8260**
		Итого эксплуатация машин:				**717,34**	**1813**
		Итого материалов:				**874,33**	**2209**
		Накладные расходы	%	--		2281,31	5764
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		571,23	1443
		Сметная стоимость:				**7711,57**	**19485**
26	Е11-080101-0301 11-080101-0301 РСНБ РК 2015	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом**	**м2 поверхности**	**136,0000**		**801,76**	**109039**
		Итого оплата труда:				**294,19**	**40010**
		Итого эксплуатация машин:				**7,20**	**980**
		Итого материалов:				**503,80**	**68516**
		Накладные расходы	%	--		189,78	25810
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		79,32	10788
		Сметная стоимость:				**1070,86**	**145637**
27	Е11-070701-0103 11-070701-0103 РСНБ РК 2015	**Стены из асбестоцементных листов унифицированного профиля в одноэтажных промышленных неотапливаемых зданиях. Устройство по стальным ригелям каркаса (устройство воздушного зазора из плоских а/цементных листов толщ.6мм)**	**м2 стен за (вычетом проемов)**	**52,4000**		**1835,54**	**96183**
		Итого оплата труда:				**482,04**	**25259**
		Итого эксплуатация машин:				**7,92**	**415**
		Итого материалов:				**1349,36**	**70707**
		Накладные расходы	%	--		389,86	20429
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		178,03	9329
		Сметная стоимость:				**2403,44**	**125940**
28	Е11-080101-0202 11-080101-0202 РСНБ РК 2015	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство**	**м3 основания**	**10,5300**		**4478,99**	**47164**
		Итого оплата труда:				**1094,15**	**11521**
		Итого эксплуатация машин:				**1160,89**	**12224**

1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 2.Перекрытие					
93	**Е11-070504-0105 11-070504-0105 РСНБ РК 2015**	**Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны**	**шт. сборных конструкций**	**2,0000**		**3195,10**	**6390**
		Итого оплата труда:				**1583,08**	**3166**
		Итого эксплуатация машин:				**582,60**	**1165**
		Итого материалов:				**1168,63**	**2337**
		Накладные расходы	%	--		1160,25	2320
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		348,43	697
		Сметная стоимость:				**4703,78**	**9408**
94	**Е11-070504-0106 11-070504-0106 РСНБ РК 2015**	**Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны**	**шт. сборных конструкций**	**39,0000**		**4843,24**	**188886**
		Итого оплата труда:				**2449,43**	**95528**
		Итого эксплуатация машин:				**782,73**	**30527**
		Итого материалов:				**1800,30**	**70212**
		Накладные расходы	%	--		1790,94	69847
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		530,73	20699
		Сметная стоимость:				**7164,92**	**279432**
95	**С121-040108-9903 21-040108-9903 РСНБ РК 2015 в**	**Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92**	**м2**	**323,0000**		**5516,05**	**1781684**
		Накладные расходы	%	--		233,88	75543
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		459,99	148578
		Сметная стоимость:				**6209,92**	**2005806**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**1976961**
			В том числе:				
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**1976961**
Материалы -			Тенге				**72549**
Всего заработная плата -			Тенге				**98694**
Местные материалы -			Тенге				**1781684**
		Накладные расходы -	Тенге				**147711**
		Сметная прибыль -	Тенге				**169974**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**2294645**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**116**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**98694**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**2294645**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**116**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**98694**

1	2	3	4	5	6	7	8
74	**Е11-070104-0301 11-070104-0301 РСНБ РК 2015**	**Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т**	**шт. сборных конструкций**	**9,0000**		**1439,52**	**12956**
		Итого оплата труда:				**820,59**	**7385**
		Итого эксплуатация машин:				**766,77**	**6901**
		Итого материалов:				**37,77**	**340**
		Накладные расходы	%	--		592,23	5330
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		162,54	1463
		Сметная стоимость:				**2194,29**	**19749**
75	**Е11-070104-0304 11-070104-0304 РСНБ РК 2015**	**Перемычки массой более 1,5 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т**	**шт. сборных конструкций**	**2,0000**		**2132,74**	**4265**
		Итого оплата труда:				**1217,01**	**2434**
		Итого эксплуатация машин:				**1093,36**	**2187**
		Итого материалов:				**87,05**	**174**
		Накладные расходы	%	--		878,23	1756
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		240,88	482
		Сметная стоимость:				**3251,85**	**6504**
76	**С121-040105-9901 21-040105-9901**	**Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84**	**м3**	**36,9910**		**74872,51**	**2769609**
		Накладные расходы	%	--		3174,59	117431
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6243,77	230963
		Сметная стоимость:				**84290,87**	**3118004**
		ЛИФТ					
77	**Е11-070503-0110 11-070503-0110 РСНБ РК 2015**	**Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка**	**шт. сборных конструкций**	**2,0000**		**314,32**	**629**
		Итого оплата труда:				**152,54**	**305**
		Итого эксплуатация машин:				**149,50**	**299**
		Итого материалов:				**49,23**	**98**
		Накладные расходы	%	--		112,07	224
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		34,11	68
		Сметная стоимость:				**460,50**	**921**
78	**С121-040105-9901 21-040105-9901**	**Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84**	**м3**	**0,9490**		**74872,51**	**71054**
		Накладные расходы	%	--		3174,59	3013
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6243,77	5925
		Сметная стоимость:				**84290,87**	**79992**

1	2	3	4	5	6	7	8
55	С121-050301-0101 21-050301-0101 РСНБ РК 2015 в	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0070**		**170384,21**	**1193**
		Накладные расходы	%	--		7224,29	51
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		14208,68	99
		Сметная стоимость:				**191817,18**	**1343**
56	Е11-090501-0201 11-090501-0201 РСНБ РК 2015	**Каркасы в целом одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже**	**т**	**0,0070**		**4859,03**	**34**
		Итого оплата труда:				**3269,09**	**23**
		Итого эксплуатация машин:				**717,34**	**5**
		Итого материалов:				**874,33**	**6**
		Накладные расходы	%	--		2281,31	16
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		571,23	4
		Сметная стоимость:				**7711,57**	**54**
57	Е11-080201-0701 11-080201-0701 РСНБ РК 2015	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки (устройство арматурного пояса)**	**т металлических изделий**	**0,4200**		**45968,00**	**19307**
		Итого оплата труда:				**45057,26**	**18924**
		Итого эксплуатация машин:				**1374,78**	**577**
		Накладные расходы	%	--		25808,63	10840
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5742,13	2412
		Сметная стоимость:				**77518,76**	**32558**
58	С121-050301-2706 21-050301-2706 РСНБ РК 2015 в	**Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм ГОСТ 10922-2012**	**т**	**0,4100**		**193931,06**	**79512**
		Накладные расходы	%	--		8222,68	3371
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		16172,30	6631
		Сметная стоимость:				**218326,04**	**89514**
59	С121-050301-2708 21-050301-2708 РСНБ РК 2015 в	**Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм ГОСТ 10922-2012**	**т**	**0,0100**		**192658,10**	**1927**
		Накладные расходы	%	--		8168,70	82
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		16066,14	161
		Сметная стоимость:				**216892,95**	**2169**
67	Е11-090302-0401 11-090302-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	**Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж (монтаж перемычек из уголковой стали)**	**т конструкций**	**0,6240**		**30598,72**	**19094**
		Итого оплата труда:				**17065,63**	**10649**

1	2	3	4	5	6	7	8
44	**С121-050301-0101 21-050301-0101 РСНБ РК 2015 в**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0130**		**170384,21**	**2215**
		Накладные расходы	%	--		7224,29	94
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		14208,68	185
		Сметная стоимость:				**191817,18**	**2494**
45	**Е11-090501-0201 11-090501-0201 РСНБ РК 2015**	**Каркасы в целом одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже**	**т**	**0,0130**		**4859,03**	**63**
		Итого оплата труда:				**3269,09**	**42**
		Итого эксплуатация машин:				**717,34**	**9**
		Итого материалов:				**874,33**	**11**
		Накладные расходы	%	--		2281,31	30
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		571,23	7
		Сметная стоимость:				7711,57	**100**
46	**С121-050301-2708 21-050301-2708 РСНБ РК 2015 в**	**Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм ГОСТ 10922-2012**	**т**	**0,0270**		**192658,10**	**5202**
		Накладные расходы	%	--		8168,70	221
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		16066,14	434
		Сметная стоимость:				**216892,95**	**5856**
47	**Е11-080201-0701 11-080201-0701 РСНБ РК 2015**	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки (С-1-1, С-2-1, С-3-1 колодцевой кладки)**	**т металлических изделий**	**1,0600**		**45968,00**	**48726**
		Итого оплата труда:				**45057,26**	**47761**
		Итого эксплуатация машин:				**1374,78**	**1457**
		Накладные расходы	%	--		25808,63	27357
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5742,13	6087
		Сметная стоимость:				77518,76	**82170**
48	**С121-050301-0101 21-050301-0101 РСНБ РК 2015 в**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,3200**		**170384,21**	**54523**
		Накладные расходы	%	--		7224,29	2312
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		14208,68	4547
		Сметная стоимость:				**191817,18**	**61381**
49	**Е11-090501-0201 11-090501-0201 РСНБ РК 2015**	**Каркасы в целом одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже**	**т**	**0,3200**		**4859,03**	**1555**
		Итого оплата труда:				**3269,09**	**1046**
		Итого эксплуатация машин:				**717,34**	**230**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2588,56	98365
		Сметная стоимость:				**34945,59**	**1327932**
7	**Е11-080201-1005 11-080201-1005 РСНБ РК 2015**	**Стены наружные из кирпича, толщиной 640 мм при высоте этажа до 4 м. Кладка с облицовкой лицевым кирпичом (КУл150 КУр150 Мр100)**	**м3 кладки**	**12,0000**		**28889,61**	**346675**
		Итого оплата труда:				**4234,81**	**50818**
		Итого эксплуатация машин:				**1135,96**	**13632**
		Итого материалов:				**23793,83**	**285526**
		Накладные расходы	%	--		3467,42	41609
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2588,56	31063
		Сметная стоимость:				**34945,59**	**419347**
8	**Е11-080201-1005 11-080201-1005 РСНБ РК 2015**	**Стены наружные из кирпича, толщиной 640 мм при высоте этажа до 4 м. Кладка с облицовкой лицевым кирпичом (КУл150 КУр150 Мр100, шоколад),пояс**	**м3 кладки**	**3,5000**		**28957,04**	**101350**
		Итого оплата труда:				**4234,81**	**14822**
		Итого эксплуатация машин:				**1135,96**	**3976**
		Итого материалов:				**23861,26**	**83514**
		Накладные расходы	%	--		3470,28	12146
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2594,18	9080
		Сметная стоимость:				**35021,50**	**122575**
25	**Е11-340108-0402 11-340108-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.**	**Каркасы стен. Заполнение минераловатными плитами. Толщина заполнения 100 мм ,плитами ПСБС,ISOVER(отсечка)**	**м2 поверхности**	**109,0000**		**566,21**	**61717**
		Итого оплата труда:				**562,16**	**61276**
		Итого эксплуатация машин:				7,74	**844**
		Накладные расходы	%	--		387,91	42283
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		76,33	8320
		Сметная стоимость:				**1030,46**	**112320**
26	**С121-110401-0102 21-110401-0102 РСНБ РК 2015 в**	**Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-25 ГОСТ 15588-2014 (ПСБ-С-25-Ф)**	**м3**	**13,79170**		**9467,89**	**130578**
		Накладные расходы	%	--		401,44	5537
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		789,55	10889
		Сметная стоимость:				**10658,87**	**147004**
27	**С121-110103-0105 21-110103-0105 РСНБ РК 2015**	**Плиты теплоизоляционные из стекловолокна плотностью от 46 кг/м3 до 55 кг/м3 ГОСТ 10499-95 (ISOVER-КТ-11)**	**м3**	**0,80340**		**19054,11**	**15308**
		Накладные расходы	%	--		807,89	649
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1588,96	1277

1	2	3	4	5	6	7	8
63	**Е11-150207-0201 11-150207-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Стены. Устройство каркаса при оштукатуривании**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**63,6000**		**429,47**	**27314**
		Итого оплата труда:				**184,58**	**11739**
		Итого эксплуатация машин:				**4,54**	**288**
		Итого материалов:				**242,03**	**15393**
		Накладные расходы	%	--		123,65	7864
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		44,25	2814
		Сметная стоимость:				**597,36**	**37992**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**732883**
В том числе:							
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**508716**
Материалы -			Тенге				**252982**
Всего заработная плата -			Тенге				**97140**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**147684**
		Накладные расходы -	Тенге				**75503**
		Сметная прибыль -	Тенге				**46738**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**630956**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**119**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**97140**
Стоимость металломонтажных работ -			Тенге				**224167**
Материалы -			Тенге				**2289**
Всего заработная плата -			Тенге				**12286**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**202691**
		Накладные расходы -	Тенге				**17304**
		Сметная прибыль -	Тенге				**19318**
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -			Тенге				**260789**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**14**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**12286**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**891745**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**133**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**109426**
ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА 2-1-8-2, ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ, БЛОК-СЕКЦИЯ 86-014/1.2-1-2017-ДОУ-2 В ОСЯХ 12-13							
РАЗДЕЛ 1.Стены							
		Стены 1го,2,3,4этажей					
1	**Е11-080101-0303 11-080101-0303 РСНБ РК 2015**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя входы, по узлу (рубероидом)**	**м2 поверхности**	**1,4000**		**1956,30**	**2739**
		Итого оплата труда:				**159,00**	**223**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				**16644,48**	**10225**
		Итого материалов:				**2941,71**	**1807**
		Накладные расходы	%	--		12131,02	7452
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3418,38	2100
		Сметная стоимость:				**46148,11**	**28349**
51	**С121-060209-0201 21-060209-0201**	**Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012**	**т**	**0,6143**		**329953,92**	**202691**
		Накладные расходы	%	--		13990,05	8594
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		27515,52	16903
		Сметная стоимость:				**371459,48**	**228188**
52	**Е11-130301-0502 11-130301-0502 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ПФ-0142 за один раз**	**м2**	**16,6000**		**77,48**	**1286**
		Итого оплата труда:				**28,99**	**481**
		Итого эксплуатация машин:				**1,03**	**17**
		Итого материалов:				**47,64**	**791**
		Накладные расходы	%	--		19,66	326
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7,77	129
		Сметная стоимость:				**104,92**	**1742**
54	**Е11-060301-0410 11-060301-0410 РСНБ РК 2015**	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование (рядовая перемычка над сантех.отверстиями из арматуры)**	**т**	**0,0280**		**10103,73**	**283**
		Итого оплата труда:				**9545,13**	**267**
		Итого эксплуатация машин:				**902,09**	**25**
		Итого материалов:				**29,99**	**1**
		Накладные расходы	%	--		5254,07	147
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1228,62	34
		Сметная стоимость:				**16586,43**	**464**
55	**С121-050301-0304 21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0280**		**167296,58**	**4684**
		Накладные расходы	%	--		7093,37	199
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		13951,20	391
		Сметная стоимость:				**188341,15**	**5274**
56	**Е11-060301-0410 11-060301-0410**	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование (арматурный шов)**	**т**	**0,5757**		**10103,73**	**5817**
		Итого оплата труда:				**9545,13**	**5495**
		Итого эксплуатация машин:				**902,09**	**519**
		Итого материалов:				**29,99**	**17**
		Накладные расходы	%	--		5254,07	3025
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1228,62	707

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		32,45	3245
		Сметная стоимость:				**438,10**	**43810**
119	**С123-010802-9901 23-010802-9901 РСНБ РК 2015 в**	**Трубы винипластовые ГОСТ Р 51613-2000**	**кг**	**17,7480**		**1662,60**	**29508**
		Накладные расходы	%	--		70,49	1251
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		138,65	2461
		Сметная стоимость:				**1871,74**	**33220**
120	**Ц13-080206-2201 13-080206-2201 РСНБ РК 2015**	**Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава**	**м**	**130,0000**		**59,46**	**7730**
		Итого оплата труда:				**42,17**	**5482**
		Итого эксплуатация машин:				**0,56**	**73**
		Итого материалов:				**16,92**	**2200**
		Накладные расходы	%	--		21,34	2774
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6,46	840
		Сметная стоимость:				**87,26**	**11344**
121	**Ц13-080206-2209 13-080206-2209 РСНБ РК 2015**	**Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание каждого последующего в проложенные трубы и металлические рукава**	**м**	**262,0000**		**33,22**	**8704**
		Итого оплата труда:				**16,99**	**4451**
		Итого эксплуатация машин:				**0,56**	**148**
		Итого материалов:				**15,87**	**4157**
		Накладные расходы	%	--		8,99	2355
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3,38	885
		Сметная стоимость:				**45,59**	**11944**
122	**С123-060902-0107 23-060902-0107 РСНБ РК 2015 в**	**Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79**	**км**	**0,403760**		**57600,27**	**23257**
		Накладные расходы	%	--		2442,25	986
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4803,40	1939
		Сметная стоимость:				**64845,92**	**26182**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**197753**
В том числе:							
Стоимость монтажных работ -			Тенге				**197753**
Материалы -			Тенге				**35792**
Всего заработная плата -			Тенге				**54049**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**104355**
Накладные расходы -			Тенге				**32498**
Сметная прибыль -			Тенге				**18420**

1	2	3	4	5	6	7	8
104	Ц13-080305-0301 13-080305-0301 РСНБ РК 2015	**Светильник для помещений с нормальными условиями среды. Монтаж с подвеской на крюк**	**шт.**	**18,0000**		**1696,87**	**30544**
		Итого оплата труда:				687,45	12374
		Итого эксплуатация машин:				449,85	8097
		Итого материалов:				883,91	15910
		Накладные расходы	%	--		378,65	6816
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		166,04	2989
		Сметная стоимость:				**2241,56**	**40348**
105	С123-070101-0323 23-070101-0323 РСНБ РК 2015 в	**Светильники потолочные, тип НПП03-100-001 "Селена-1" IP65 ГОСТ 17677-82**	**шт.**	**18,0000**		**1470,25**	**26465**
		Накладные расходы	%	--		62,34	1122
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		122,61	2207
		Сметная стоимость:				**1655,20**	**29794**
106	Ц13-080305-0306 13-080305-0306 РСНБ РК 2015	**Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый. Монтаж с креплением винтами или болтами**	**шт.**	**1,0000**		**1295,51**	**1296**
		Итого оплата труда:				1014,32	1014
		Итого эксплуатация машин:				524,42	524
		Итого материалов:				106,86	107
		Накладные расходы	%	--		507,46	507
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		144,24	144
		Сметная стоимость:				**1947,21**	**1947**
107	С123-070106-1401 23-070106-1401 РСНБ РК 2015	**Светильники светодиодные, тип ДПО 1301 LED, мощность 6х1 Вт, степень защиты IP 54 (LED LUNA WP)**	**шт.**	**1,0000**		**2914,56**	**2915**
		Накладные расходы	%	--		123,58	124
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		243,05	243
		Сметная стоимость:				**3281,19**	**3281**
108	С123-070104-0405 23-070104-0405 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала	**Лампы компактные люминесцентные, модели DULUX S 11W, напряжение электрической сети 220 В, мощность 11 Вт, цоколь Е27 (CUBE 6U 11W-6400к-E27)**	**шт.**	**16,0000**		**611,04**	**9777**
		Накладные расходы	%	--		25,91	415
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		50,96	815
		Сметная стоимость:				**687,90**	**11006**
109	С123-070104-0404 23-070104-0404 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала	**Лампы компактные люминесцентные, модели DULUX EL LL 21W, напряжение электрической сети 220 В, мощность 21 Вт, цоколь Е27 (CUBE 8U 20W-6400к-E27)**	**шт.**	**2,0000**		**615,11**	**1230**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		790,03	8848
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		304,88	3415
		Сметная стоимость:				**4115,83**	**46097**
310	**С121-090203-0405 21-090203-0405 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала**	**Дверь балконная из ПВХ профилей толщиной 60 мм БП 22-9, остекленная двухкамерным стеклопакетом, с поворотным устройством, с импостом ГОСТ 23166-99, ГОСТ 30674-99 (Б-1)**	**м2**	**11,2000**		**35529,87**	**397935**
		Накладные расходы	%	--		1506,47	16872
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2962,91	33185
		Сметная стоимость:				**39999,24**	**447992**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7			Тенге				**1567009**
	Стоимость общестроительных работ -	В том числе:	Тенге				**1567009**
	Материалы -		Тенге				**69059**
	Всего заработная плата -		Тенге				**42463**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**1452714**
		Накладные расходы -	Тенге				**92911**
		Сметная прибыль -	Тенге				**132794**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**1792713**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**54**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**42463**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				**1792713**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**54**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**42463**
		РАЗДЕЛ 13.Разные работы					
		ОГРАЖДЕНИЕ ЛОДЖИЙ И БАЛКОНОВ ОЛ-1,ОБ-1					
449	**Е11-090601-0102 11-090601-0102 РСНБ РК 2015**	**Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж (Устройство ограждения лоджий)**	**т конструкций**	**0,5940**		**40476,22**	**24043**
		Итого оплата труда:				**35770,71**	**21248**
		Итого эксплуатация машин:				**2049,08**	**1217**
		Итого материалов:				**2958,02**	**1757**
		Накладные расходы	%	--		24424,21	14508
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5192,03	3084
		Сметная стоимость:				**70092,47**	**41635**
450	**С121-060209-0201 21-060209-0201**	**Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012**	**т**	**2,6721**		**329953,92**	**881670**
		Накладные расходы	%	--		13990,05	37383
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		27515,52	73524
		Сметная стоимость:				**371459,48**	**992577**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				312
		Сметная заработная плата -	Тенге				241485
		РАЗДЕЛ 7. Окна					
300	Е11-100102-0401 11-100102-0401 РСНБ РК 2015 ПРИМ.	**Элементы каркаса из брусьев. Установка (Подставной профиль 50х50)**	**м3 древесины в конструкции**	**0,0700**		**61805,06**	**4326**
		Итого оплата труда:				**17146,11**	**1200**
		Итого эксплуатация машин:				**678,93**	**48**
		Итого материалов:				**44289,39**	**3100**
		Накладные расходы	%	--		13308,65	932
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6009,10	421
		Сметная стоимость:				**81122,81**	**5679**
302	Е11-100501-0108 11-100501-0108 РСНБ РК 2015	**Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления) (ОК6,8,14,15)**	**м2 проемов**	**8,8000**		**2107,16**	**18543**
		Итого оплата труда:				**854,42**	**7519**
		Итого эксплуатация машин:				**114,23**	**1005**
		Итого материалов:				**1193,62**	**10504**
		Накладные расходы	%	--		621,95	5473
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		218,33	1921
		Сметная стоимость:				**2947,44**	**25937**
303	Е11-100501-0106 11-100501-0106 РСНБ РК 2015	**Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых (ОК-1,ОК1н,10)**	**м2 проемов**	**15,6000**		**1908,66**	**29775**
		Итого оплата труда:				**692,14**	**10797**
		Итого эксплуатация машин:				**112,68**	**1758**
		Итого материалов:				**1158,26**	**18069**
		Накладные расходы	%	--		512,37	7993
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		193,68	3021
		Сметная стоимость:				**2614,71**	**40790**
304	Е11-100501-0105 11-100501-0105 РСНБ РК 2015	**Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых (ОК-3,7,9)**	**м2 проемов**	**3,2000**		**2536,48**	**8117**
		Итого оплата труда:				**923,01**	**2954**
		Итого эксплуатация машин:				**115,52**	**370**
		Итого материалов:				**1552,38**	**4968**
		Накладные расходы	%	--		682,91	2185

1	2	3	4	5	6	7	8
175	С121-060209-0201 21-060209-0201 РСНБ РК 2015 в	**Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012**	**т**	**0,0180**		**329953,92**	**5939**
		Накладные расходы	%	--		13990,05	252
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		27515,52	495
		Сметная стоимость:				**371459,48**	**6686**
176	Е11-070107-0103 11-070107-0103 РСНБ РК 2015	**Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка (детали опирания лестничных маршей на площадки)**	**т стальных элементов**	**0,1830**		**416552,38**	**76229**
		Итого оплата труда:				**39798,05**	**7283**
		Итого эксплуатация машин:				**4868,48**	**891**
		Итого материалов:				**372770,96**	**68217**
		Накладные расходы	%	--		43424,31	7947
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		36798,13	6734
		Сметная стоимость:				**496774,82**	**90910**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				**351864**
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**345374**
Материалы -			Тенге				**69302**
Всего заработная плата -			Тенге				**29152**
Местные материалы -			Тенге				**231899**
		Накладные расходы -	Тенге				**33515**
		Сметная прибыль -	Тенге				**30311**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**409200**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**35**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**29152**
Стоимость металломонтажных работ -			Тенге				**6490**
Материалы -			Тенге				**53**
Всего заработная плата -			Тенге				**307**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**5939**
		Накладные расходы -	Тенге				**470**
		Сметная прибыль -	Тенге				**557**
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -			Тенге				**7517**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**0**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**307**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**416717**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**35**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**29459**

РАЗДЕЛ 6.Перегородки

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого материалов:				**47,64**	**615**
		Накладные расходы	%	--		19,66	254
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7,77	100
		Сметная стоимость:				**104,92**	**1353**
158	**Е11-130301-1406 11-130301-1406 РСНБ РК 2015 ко=2**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 (за 2 раза)**	**м2**	**25,8000**		**51,49**	**1328**
		Итого оплата труда:				**17,44**	**450**
		Итого эксплуатация машин:				**0,82**	**21**
		Итого материалов:				**33,41**	**862**
		Накладные расходы	%	--		12,03	310
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5,08	131
		Сметная стоимость:				**68,61**	**1770**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**17158321**
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**16933556**
Материалы -			Тенге				**338588**
Всего заработная плата -			Тенге				**429843**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**139974**
Местные материалы -			Тенге				**15958555**
Накладные расходы -			Тенге				**987201**
Сметная прибыль -			Тенге				**1433661**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			чел.-ч				**19354418**
Нормативная трудоемкость -			Тенге				**528**
Сметная заработная плата -			Тенге				**429843**
Стоимость металломонтажных работ -			Тенге				**224765**
Материалы -			Тенге				**1969**
Всего заработная плата -			Тенге				**15111**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**201331**
Накладные расходы -			Тенге				**19123**
Сметная прибыль -			Тенге				**19511**
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -			чел.-ч				**263399**
Нормативная трудоемкость -			Тенге				**17**
Сметная заработная плата -			Тенге				**15111**
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2			чел.-ч				**19617817**
Нормативная трудоемкость -			Тенге				**545**
Сметная заработная плата -							**444953**

РАЗДЕЛ 3.Лестницы

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		14208,68	81
		Сметная стоимость:				191817,18	1097
145	Е11-090302-0401 11-090302-0401 РСНБ РК 2015	**Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж**	т конструкций	0,354510		30598,72	10848
		Итого оплата труда:				17065,63	6050
		Итого эксплуатация машин:				16644,48	5901
		Итого материалов:				2941,71	1043
		Накладные расходы	%	--		12131,02	4301
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3418,38	1212
		Сметная стоимость:				46148,11	16360
146	Е11-090501-0204 11-090501-0204 РСНБ РК 2015	**Покрытия (фермы, балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже**	т	0,354510		8954,24	3174
		Итого оплата труда:				5969,57	2116
		Итого эксплуатация машин:				1259,42	446
		Итого материалов:				1727,83	613
		Накладные расходы	%	--		4169,27	1478
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1049,88	372
		Сметная стоимость:				14173,40	5025
147	С121-060510-1601 21-060510-1601	**Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков (БМ-1)**	т		0,354510	257856,22	91413
		Накладные расходы	%	--		10933,10	3876
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		21503,15	7623
		Сметная стоимость:				290292,47	102912
148	Е11-060801-0109 11-060801-0109 РСНБ РК 2015	**Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство (устройство монолитных опорных подушек ОП1-5 из бетона кл.В15)**	м3	2,2500		32630,23	73418
		Итого оплата труда:				6689,88	15052
		Итого эксплуатация машин:				1601,78	3604
		Итого материалов:				24700,51	55576
		Накладные расходы	%	--		4765,68	10723
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2991,67	6731
		Сметная стоимость:				40387,59	90872
149	С121-050301-2706 21-050301-2706 РСНБ РК 2015 в	**Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм ГОСТ 10922-2012**	т	0,3485500		193931,06	67595
		Накладные расходы	%	--		8222,68	2866
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		16172,30	5637
		Сметная стоимость:				218326,04	76098

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				**18,68**	**158**
		Итого материалов:				**428,24**	**3614**
		Накладные расходы	%	--		243,16	2052
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		80,97	683
		Сметная стоимость:				**1093,05**	**9225**
135	**Е11-110101-1106 11-110101-1106 РСНБ РК 2015**	**Стяжки легкобетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1105**	**м2 стяжки**	**84,4000**		**113,12**	**9547**
		Итого оплата труда:				**4,75**	**401**
		Итого эксплуатация машин:				**3,17**	**267**
		Итого материалов:				**106,80**	**9014**
		Накладные расходы	%	--		7,81	659
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		9,67	816
		Сметная стоимость:				**130,60**	**11023**
136	**Е11-150207-0102 11-150207-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Потолки. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**10,0000**		**2513,94**	**25139**
		Итого оплата труда:				**1060,93**	**10609**
		Итого эксплуатация машин:				**22,87**	**229**
		Итого материалов:				**1441,24**	**14412**
		Накладные расходы	%	--		712,63	7126
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		258,13	2581
		Сметная стоимость:				**3484,70**	**34847**
137	**Е11-150207-0202 11-150207-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Потолки. Устройство каркаса при оштукатуривании**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**10,0000**		**734,08**	**7341**
		Итого оплата труда:				**340,39**	**3404**
		Итого эксплуатация машин:				**6,73**	**67**
		Итого материалов:				**389,44**	**3894**
		Накладные расходы	%	--		225,57	2256
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		76,77	768
		Сметная стоимость:				**1036,42**	**10364**
		ЭЛЕМЕНТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ СКВОЗНОГО ПРОХОДА					
138	**Е11-060801-0103 11-060801-0103 РСНБ РК 2015**	**Перекрытия безбалочные толщиной более 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м (индивидуальная балка ИБ-1 из бетона кл.В25)**	**м3**	**0,8200**		**35581,55**	**29177**
		Итого оплата труда:				**4653,80**	**3816**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		1160,25	6961
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		348,43	2091
		Сметная стоимость:				**4703,78**	**28223**
106	**Е11-070504-0106 11-070504-0106 РСНБ РК 2015**	**Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны**	**шт. сборных конструкций**	**99,0000**		**4843,24**	**479481**
		Итого оплата труда:				**2449,43**	**242493**
		Итого эксплуатация машин:				**782,73**	**77491**
		Итого материалов:				**1800,30**	**178230**
		Накладные расходы	%	--		1790,94	177303
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		530,73	52543
		Сметная стоимость:				**7164,92**	**709327**
107	**С121-040108-9903 21-040108-9903 РСНБ РК 2015 в**	**Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92**	**м2**	**2893,1100**		**5516,05**	**15958555**
		Накладные расходы	%	--		233,88	676643
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		459,99	1330816
		Сметная стоимость:				**6209,92**	**17966013**
108	**Е11-060301-0407 11-060301-0407**	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка (доп.з/д к плите лоджий)**	**т**	**0,0050**		**315552,10**	**1578**
		Итого оплата труда:				**160842,25**	**804**
		Итого эксплуатация машин:				**852,46**	**4**
		Итого материалов:				**154210,74**	**771**
		Накладные расходы	%	--		94695,46	473
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		32819,80	164
		Сметная стоимость:				**443067,37**	**2215**
109	**Е11-340108-0401 11-340108-0401 РСНБ РК 2015**	**Каркасы стен. Заполнение минераловатными плитами. Толщина заполнения 50 мм (у торцов плит)**	**м2 поверхности**	**16,3000**		**283,60**	**4623**
		Итого оплата труда:				**281,53**	**4589**
		Итого эксплуатация машин:				**3,96**	**65**
		Накладные расходы	%	--		194,27	3167
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		38,23	623
		Сметная стоимость:				**516,10**	**8412**
110	**С121-110401-0102 21-110401-0102 РСНБ РК 2015 в**	**Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-25 ГОСТ 15588-2014**	**м3**	**0,3358**		**9467,89**	**3179**
		Накладные расходы	%	--		401,44	135
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		789,55	265
		Сметная стоимость:				**10658,87**	**3579**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6243,77	300269
		Сметная стоимость:				**84290,87**	**4053632**
87	**Е11-070503-0103 11-070503-0103 РСНБ РК 2015**	**Балки перекрытий, масса до 1 т. Укладка**	**шт. сборных конструкций**	**10,0000**		**1834,62**	**18346**
		Итого оплата труда:				**1194,89**	**11949**
		Итого эксплуатация машин:				**785,75**	**7858**
		Итого материалов:				**72,86**	**729**
		Накладные расходы	%	--		851,27	8513
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		214,87	2149
		Сметная стоимость:				**2900,77**	**29008**
88	**С121-040106-9901 21-040106-9901 РСНБ РК 2015 в**	**Прогоны железобетонные для гражданского строительства из тяжелого бетона класса В20 СТ РК 937-92(ПРГ36.1.4-4т)**	**м3**	**1,8700**		**102660,82**	**191976**
		Накладные расходы	%	--		4352,82	8140
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8561,09	16009
		Сметная стоимость:				**115574,73**	**216125**
		ЛИФТ					
89	**Е11-070503-0110 11-070503-0110 РСНБ РК 2015**	**Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка**	**шт. сборных конструкций**	**5,0000**		**314,32**	**1572**
		Итого оплата труда:				**152,54**	**763**
		Итого эксплуатация машин:				**149,50**	**747**
		Итого материалов:				**49,23**	**246**
		Накладные расходы	%	--		112,07	560
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		34,11	171
		Сметная стоимость:				**460,50**	**2303**
90	**С121-040105-9901 21-040105-9901 РСНБ РК 2015 в**	**Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84**	**м3**	**0,8990**		**74872,51**	**67310**
		Накладные расходы	%	--		3174,59	2854
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6243,77	5613
		Сметная стоимость:				**84290,87**	**75777**
91	**Е11-060301-0408 11-060301-0408 РСНБ РК 2015**	**Детали закладные весом до 20 кг. Установка (ЗД1-3)**	**т**	**0,0580**		**202075,10**	**11720**
		Итого оплата труда:				**47365,25**	**2747**
		Итого эксплуатация машин:				**852,46**	**49**
		Итого материалов:				**154210,74**	**8944**
		Накладные расходы	%	--		32514,15	1886

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		25808,63	11872
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5742,13	2641
		Сметная стоимость:				77518,76	35659
66	С121-050301-2706 21-050301-2706 РСНБ РК 2015 в	**Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм ГОСТ 10922-2012**	т	2,2210		193931,06	430721
		Накладные расходы	%	--		8222,68	18263
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		16172,30	35919
		Сметная стоимость:				218326,04	484902
67	С121-050301-2708 21-050301-2708 РСНБ РК 2015 в	**Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм ГОСТ 10922-2012**	т	0,0900		192658,10	17339
		Накладные расходы	%	--		8168,70	735
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		16066,14	1446
		Сметная стоимость:				216892,95	19520
77	Е11-090302-0401 11-090302-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	**Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж (монтаж перемычек из уголковой стали)**	т конструкций	1,9000		30598,72	58138
		Итого оплата труда:				17065,63	32425
		Итого эксплуатация машин:				16644,48	31625
		Итого материалов:				2941,71	5589
		Накладные расходы	%	--		12131,02	23049
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3418,38	6495
		Сметная стоимость:				46148,11	87681
78	С121-060408-0801 21-060408-0801 РСНБ РК 2015 в	**Прогоны дополнительные и кровельные из прокатных профилей**	т	7,2470		226957,20	1644758
		Накладные расходы	%	--		9622,99	69738
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		18926,41	137160
		Сметная стоимость:				255506,60	1851655
80	Е11-090501-0204 11-090501-0204 РСНБ РК 2015	**Покрытия (фермы, балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже**	т	7,0740		8954,24	63343
		Итого оплата труда:				5969,57	42229
		Итого эксплуатация машин:				1259,42	8909
		Итого материалов:				1727,83	12223
		Накладные расходы	%	--		4169,27	29493
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1049,88	7427
		Сметная стоимость:				14173,40	100263

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		16066,14	5334
		Сметная стоимость:				**216892,95**	**72009**
55	**Е11-080201-0701 11-080201-0701 РСНБ РК 2015**	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки (С-1-1, С-2-1, С-3-1 колодцевой кладки)**	**т металлических изделий**	**2,2000**		**45968,00**	**101130**
		Итого оплата труда:				**45057,26**	**99126**
		Итого эксплуатация машин:				**1374,78**	**3025**
		Накладные расходы	%	--		25808,63	56779
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5742,13	12633
		Сметная стоимость:				**77518,76**	**170541**
56	**С121-050301-0101 21-050301-0101 РСНБ РК 2015 в**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**2,5420**		**170384,21**	**433117**
		Накладные расходы	%	--		7224,29	18364
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		14208,68	36118
		Сметная стоимость:				**191817,18**	**487599**
57	**Е11-090501-0201 11-090501-0201 РСНБ РК 2015**	**Каркасы в целом одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже**	**т**	**2,5420**		**4859,03**	**12351**
		Итого оплата труда:				**3269,09**	**8310**
		Итого эксплуатация машин:				**717,34**	**1823**
		Итого материалов:				**874,33**	**2223**
		Накладные расходы	%	--		2281,31	5799
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		571,23	1452
		Сметная стоимость:				**7711,57**	**19603**
58	**С121-050301-2708 21-050301-2708 РСНБ РК 2015 в**	**Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм ГОСТ 10922-2012**	**т**	**5,8650**		**192658,10**	**1129940**
		Накладные расходы	%	--		8168,70	47909
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		16066,14	94228
		Сметная стоимость:				**216892,95**	**1272077**
59	**Е11-080201-0701 11-080201-0701 РСНБ РК 2015**	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки ((С1-С11, С1-С10))**	**т металлических изделий**	**1,7490**		**45968,00**	**80398**
		Итого оплата труда:				**45057,26**	**78805**
		Итого эксплуатация машин:				**1374,78**	**2404**
		Накладные расходы	%	--		25808,63	45139
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5742,13	10043
		Сметная стоимость:				**77518,76**	**135580**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				**1135,96**	**17153**
		Итого материалов:				**23793,83**	**359287**
		Накладные расходы	%	--		3467,42	52358
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2588,56	39087
		Сметная стоимость:				**34945,59**	**527678**
33	**Е11-340108-0402 11-340108-0402 РСНБ РК 2015**	**Каркасы стен. Заполнение минераловатными плитами. Толщина заполнения 100 мм ,плитами ПСБС,ISOVER(отсечка)**	**м2 поверхности**	**319,0000**		**566,21**	**180622**
		Итого оплата труда:				**562,16**	**179330**
		Итого эксплуатация машин:				**7,74**	**2470**
		Накладные расходы	%	--		387,91	123744
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		76,33	24349
		Сметная стоимость:				**1030,46**	**328716**
34	**С121-110401-0102 21-110401-0102 РСНБ РК 2015 в**	**Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-25 ГОСТ 15588-2014 (ПСБ-С-25-Ф)**	**м3**	**150,9980**		**9467,89**	**1429632**
		Накладные расходы	%	--		401,44	60616
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		789,55	119220
		Сметная стоимость:				**10658,87**	**1609469**
35	**С121-110103-0105 21-110103-0105 РСНБ РК 2015**	**Плиты теплоизоляционные из стекловолокна плотностью от 46 кг/м3 до 55 кг/м3 ГОСТ 10499-95 (ISOVER-КТ-11)**	**м3**	**8,8374**		**19054,11**	**168389**
		Накладные расходы	%	--		807,89	7140
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1588,96	14042
		Сметная стоимость:				**21450,96**	**189571**
36	**Е11-080201-0107 11-080201-0107 РСНБ РК 2015**	**Стены из кирпича внутренние при высоте этажа до 4 м. Кладка Кру150 Мр100**	**м3 кладки**	**137,1000**		**25442,05**	**3488105**
		Итого оплата труда:				**3593,17**	**492623**
		Итого эксплуатация машин:				**1419,95**	**194675**
		Итого материалов:				**20772,67**	**2847932**
		Накладные расходы	%	--		2981,47	408759
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2273,88	311749
		Сметная стоимость:				**30697,39**	**4208613**
40	**Е11-080201-0107 11-080201-0107 РСНБ РК 2015**	**Стены из кирпича внутренние при высоте этажа до 4 м. Кладка (вентканалы)Кор150 Мр100**	**м3 кладки**	**27,9000**		**30247,44**	**843904**
		Итого оплата труда:				**3593,17**	**100249**
		Итого эксплуатация машин:				**1419,95**	**39617**
		Итого материалов:				**25578,06**	**713628**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				**0,82**	**3**
		Итого материалов:				**33,41**	**107**
		Накладные расходы	%	--		12,03	39
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5,08	16
		Сметная стоимость:				**68,61**	**220**
105	**Е11-080201-0205 11-080201-0205 РСНБ РК 2015**	**Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м. Кладка (Кр100,Мр25)**	**м2 перегородок (за вычетом проемов)**	**2,1000**		**3702,90**	**7776**
		Итого оплата труда:				**956,30**	**2008**
		Итого эксплуатация машин:				**145,90**	**306**
		Итого материалов:				**2636,02**	**5536**
		Накладные расходы	%	--		663,40	1393
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		349,30	734
		Сметная стоимость:				**4715,61**	**9903**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5			Тенге				**30381**
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**13755**
Материалы -			Тенге				**10927**
Всего заработная плата -			Тенге				**2555**
		Накладные расходы -	Тенге				**1992**
		Сметная прибыль -	Тенге				**1260**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**17006**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**3**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**2555**
Стоимость металломонтажных работ -			Тенге				**16627**
Материалы -			Тенге				**356**
Всего заработная плата -			Тенге				**1558**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**13858**
		Накладные расходы -	Тенге				**1694**
		Сметная прибыль -	Тенге				**1466**
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -			Тенге				**19787**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**2**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1558**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				**36793**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**5**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**4113**
ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА 2-1-7-2, ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ, БЛОК-СЕКЦИЯ 86-017/1.2-1-2017-ПР.-П. В ОСЯХ 10-11							
РАЗДЕЛ 1.Стены							
		Стены 1го,2,3,4этажей					

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				**1571,91**	**5307**
		Итого материалов:				**8447,24**	**28518**
		Накладные расходы	%	--		11423,76	38567
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3093,11	10442
		Сметная стоимость:				**41756,99**	**140972**
59	**С121-110101-0105 21-110101-0105 РСНБ РК 2015 в**	**Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-125 ГОСТ 9573-2012**	**м3**	**3,274720**		**18672,40**	**61147**
		Накладные расходы	%	--		791,71	2593
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1557,13	5099
		Сметная стоимость:				**21021,24**	**68839**
61	**Е11-150207-0201 11-150207-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Стены. Устройство каркаса при оштукатуривании**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**84,4000**		**429,47**	**36247**
		Итого оплата труда:				**184,58**	**15578**
		Итого эксплуатация машин:				**4,54**	**383**
		Итого материалов:				**242,03**	**20427**
		Накладные расходы	%	--		123,65	10436
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		44,25	3735
		Сметная стоимость:				**597,36**	**50417**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**336414**
			В том числе:				
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**332811**
Материалы -			Тенге				**48969**
Всего заработная плата -			Тенге				**83388**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**196483**
		Накладные расходы -	Тенге				**61555**
		Сметная прибыль -	Тенге				**31549**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**425915**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**99**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**83388**
Стоимость металломонтажных работ -			Тенге				**3603**
Материалы -			Тенге				**648**
Всего заработная плата -			Тенге				**2424**
		Накладные расходы -	Тенге				**1692**
		Сметная прибыль -	Тенге				**424**
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -			Тенге				**5718**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**2**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**2424**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**431633**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6,46	472
		Сметная стоимость:				**87,26**	**6370**
115	**Ц13-080206-2209 13-080206-2209 РСНБ РК 2015**	**Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание каждого последующего в проложенные трубы и металлические рукава**	**м**	**147,0000**		**33,22**	**4884**
		Итого оплата труда:				**16,99**	**2497**
		Итого эксплуатация машин:				**0,56**	**83**
		Итого материалов:				**15,87**	**2333**
		Накладные расходы	%	--		8,99	1321
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3,38	496
		Сметная стоимость:				**45,59**	**6701**
116	**С123-060902-0107 23-060902-0107 РСНБ РК 2015 в**	**Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79**	**км**	**0,2266**		**57600,27**	**13052**
		Накладные расходы	%	--		2442,25	553
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4803,40	1088
		Сметная стоимость:				**64845,92**	**14694**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**125944**
		В том числе:					
Стоимость монтажных работ -			Тенге				**125944**
Материалы -			Тенге				**23417**
Всего заработная плата -			Тенге				**34469**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**65796**
		Накладные расходы -	Тенге				**20718**
		Сметная прибыль -	Тенге				**11733**
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -			Тенге				**158396**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**41**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**34469**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**158396**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**41**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**34469**
ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА 2-1-7-1, ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ, БЛОК-СЕКЦИЯ 86-017/1.2-1-2017-ПР.-П. В ОСЯХ 10-11							
РАЗДЕЛ 2.Фундаменты							
52	**Е11-060301-0410 11-060301-0410 РСНБ РК 2015**	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование (рядовая перемычка над сантех.отверстиями из арматуры)**	**т**	**0,0260**		**10103,73**	**263**
		Итого оплата труда:				**9545,13**	**248**
		Итого эксплуатация машин:				**902,09**	**23**
		Итого материалов:				**29,99**	**1**
		Накладные расходы	%	--		5254,07	137

1	2	3	4	5	6	7	8
100	**Ц13-080305-0301 13-080305-0301 РСНБ РК 2015**	**Светильник для помещений с нормальными условиями среды. Монтаж с подвеской на крюк**	**шт.**	**12,0000**		**1696,87**	**20362**
		Итого оплата труда:				**687,45**	**8249**
		Итого эксплуатация машин:				**449,85**	**5398**
		Итого материалов:				**883,91**	**10607**
		Накладные расходы	%	--		378,65	4544
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		166,04	1992
		Сметная стоимость:				**2241,56**	**26899**
101	**С123-070101-0323 23-070101-0323 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала**	**Светильники потолочные, тип НПП03-100-001 "Селена-1" IP65 ГОСТ 17677-82**	**шт.**	**12,0000**		**1470,25**	**17643**
		Накладные расходы	%	--		62,34	748
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		122,61	1471
		Сметная стоимость:				**1655,20**	**19862**
102	**С123-070104-0405 23-070104-0405 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Лампы компактные люминесцентные, модели DULUX S 11W, напряжение электрической сети 220 В, мощность 11 Вт, цоколь E27 (CUBE 6U 11W-6400к-E27)**	**шт.**	**10,0000**		**611,04**	**6110**
		Накладные расходы	%	--		25,91	259
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		50,96	510
		Сметная стоимость:				**687,90**	**6879**
103	**С123-070104-0404 23-070104-0404 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала**	**Лампы компактные люминесцентные, модели DULUX EL LL 21W, напряжение электрической сети 220 В, мощность 21 Вт, цоколь E27 (CUBE 8U 20W-6400к-E27)**	**шт.**	**2,0000**		**615,11**	**1230**
		Накладные расходы	%	--		26,08	52
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		51,30	103
		Сметная стоимость:				**692,49**	**1385**
106	**Ц13-080305-0103 13-080305-0103 РСНБ РК 2015**	**Выключатель полугерметический и герметический. Монтаж оборудования**	**шт.**	**8,0000**		**723,98**	**5792**
		Итого оплата труда:				**604,25**	**4834**
		Итого эксплуатация машин:				**12,23**	**98**
		Итого материалов:				**109,52**	**876**
		Накладные расходы	%	--		300,28	2402
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		81,94	656
		Сметная стоимость:				**1106,20**	**8850**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5192,03	815
		Сметная стоимость:				**70092,47**	**11005**
399	**С121-060209-0201 21-060209-0201 РСНБ РК 2015 в**	**Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012**	**т**	**0,1570**		**329953,92**	**51803**
		Накладные расходы	%	--		13990,05	2196
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		27515,52	4320
		Сметная стоимость:				**371459,48**	**58319**
400	**Е11-060301-0407 11-060301-0407 РСНБ РК 2015**	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка (ЗД,ИМ-1,2)**	**т**	**0,0100**		**315552,10**	**3156**
		Итого оплата труда:				**160842,25**	**1608**
		Итого эксплуатация машин:				**852,46**	**9**
		Итого материалов:				**154210,74**	**1542**
		Накладные расходы	%	--		94695,46	947
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		32819,80	328
		Сметная стоимость:				**443067,37**	**4431**
401	**Е11-130301-0502 11-130301-0502 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ПФ-0142 за один раз**	**м2**	**4,2000**		**77,48**	**325**
		Итого оплата труда:				**28,99**	**122**
		Итого эксплуатация машин:				**1,03**	**4**
		Итого материалов:				**47,64**	**200**
		Накладные расходы	%	--		19,66	83
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7,77	33
		Сметная стоимость:				**104,92**	**441**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 13			Тенге				**61638**
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**3481**
Материалы -			Тенге				**1742**
Всего заработная плата -			Тенге				**1730**
		Накладные расходы -	Тенге				**1030**
		Сметная прибыль -	Тенге				**361**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**4871**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**2**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1730**
Стоимость металломонтажных работ -			Тенге				**58158**
Материалы -			Тенге				**464**
Всего заработная плата -			Тенге				**5616**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**51803**
		Накладные расходы -	Тенге				**6031**
		Сметная прибыль -	Тенге				**5135**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого материалов:				**1158,26**	**55875**
		Накладные расходы	%	--		512,37	24717
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		193,68	9343
		Сметная стоимость:				**2614,71**	**126134**
252	**Е11-100501-0105 11-100501-0105 РСНБ РК 2015**	**Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых (ОК-3,4)**	**м2 проемов**	**12,3000**		**2536,48**	**31199**
		Итого оплата труда:				**923,01**	**11353**
		Итого эксплуатация машин:				**115,52**	**1421**
		Итого материалов:				**1552,38**	**19094**
		Накладные расходы	%	--		682,91	8400
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		257,55	3168
		Сметная стоимость:				**3476,94**	**42766**
253	**Е11-100501-0107 11-100501-0107 РСНБ РК 2015**	**Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления) (ОК-2,5)**	**м2 проемов**	**21,5000**		**2914,14**	**62654**
		Итого оплата труда:				**1198,15**	**25760**
		Итого эксплуатация машин:				**116,62**	**2507**
		Итого материалов:				**1654,49**	**35571**
		Накладные расходы	%	--		870,43	18714
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		302,77	6509
		Сметная стоимость:				**4087,34**	**87878**
254	**С121-090201-0403 21-090201-0403 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99 (ОК-1,4)**	**м2**	**57,8000**		**29710,40**	**1717261**
		Накладные расходы	%	--		1259,72	72812
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2477,61	143206
		Сметная стоимость:				**33447,73**	**1933279**
255	**С121-090201-0604 21-090201-0604 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные - по одной поворотными и поворотно-откидными створками ГОСТ 30674-99 (ОК-2,5,3)**	**м2**	**24,2400**		**31410,10**	**761381**
		Накладные расходы	%	--		1331,79	32283
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2619,35	63493
		Сметная стоимость:				**35361,24**	**857156**

1	2	3	4	5	6	7	8
		В том числе:					
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге				269774
		Материалы -	Тенге				101607
		Всего заработная плата -	Тенге				17148
		Местные материалы -	Тенге				146273
		Накладные расходы -	Тенге				22507
		Сметная прибыль -	Тенге				23382
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				315663
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				20
		Сметная заработная плата -	Тенге				17148
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге				1442
		Материалы -	Тенге				12
		Всего заработная плата -	Тенге				68
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				1320
		Накладные расходы -	Тенге				104
		Сметная прибыль -	Тенге				124
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге				1670
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				0
		Сметная заработная плата -	Тенге				68
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				317333
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				20
		Сметная заработная плата -	Тенге				17216
		РАЗДЕЛ 6.Перегородки					
240	**Е11-080201-0205 11-080201-0205 РСНБ РК 2015**	**Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м. Кладка (Кр100,Мр25)**	**м2 перегородок (за вычетом проемов)**	**23,2200**		**3702,90**	**85981**
		Итого оплата труда:				**956,30**	**22205**
		Итого эксплуатация машин:				**145,90**	**3388**
		Итого материалов:				**2636,02**	**61208**
		Накладные расходы	%	--		663,40	15404
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		349,30	8111
		Сметная стоимость:				**4715,61**	**109496**
241	**Е11-080301-0101 11-080301-0101 РСНБ РК 2015**	**Стены из легкобетонных камней при высоте этажа до 4 м. Кладка без облицовки (В5,толщ.100мм)**	**м3 кладки**	**6,3000**		**17988,59**	**113328**
		Итого оплата труда:				**3245,33**	**20446**
		Итого эксплуатация машин:				**1561,94**	**9840**
		Итого материалов:				**13559,42**	**85424**
		Накладные расходы	%	--		2481,25	15632
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1637,59	10317

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная заработная плата -	Тенге				176552
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге				303357
		Материалы -	Тенге				4763
		Всего заработная плата -	Тенге				23496
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				263013
		Накладные расходы -	Тенге				27778
		Сметная прибыль -	Тенге				26491
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге				357626
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				25
		Сметная заработная плата -	Тенге				23496
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				7064170
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				245
		Сметная заработная плата -	Тенге				200048
		РАЗДЕЛ 3.Лестницы					
123	**Е11-070506-0104 11-070506-0104 РСНБ РК 2015**	**Марши лестничные массой более 1 т. Установка без сварки**	**шт. сборных конструкций**	**2,0000**		**3553,27**	**7107**
		Итого оплата труда:				**2184,95**	**4370**
		Итого эксплуатация машин:				**1649,95**	**3300**
		Итого материалов:				**120,11**	**240**
		Накладные расходы	%	--		1565,04	3130
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		409,46	819
		Сметная стоимость:				**5527,78**	**11056**
124	**С121-040110-9907 21-040110-9907 РСНБ РК 2015 в**	**Марши лестничные с полуплощадками с бетонными ступенями под облицовку проступями и плитами ГОСТ 9818-85**	**м2**	**5,7200**		**6134,14**	**35087**
		Накладные расходы	%	--		260,09	1488
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		511,54	2926
		Сметная стоимость:				**6905,77**	**39501**
127	**Е11-070104-0301 11-070104-0301 РСНБ РК 2015**	**Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т**	**шт. сборных конструкций**	**2,0000**		**1439,52**	**2879**
		Итого оплата труда:				**820,59**	**1641**
		Итого эксплуатация машин:				**766,77**	**1534**
		Итого материалов:				**37,77**	**76**
		Накладные расходы	%	--		592,23	1184
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		162,54	325
		Сметная стоимость:				**2194,29**	**4389**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		233,88	236453
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		459,99	465054
		Сметная стоимость:				**6209,92**	**6278234**
101	**Е11-060301-0407 11-060301-0407 РСНБ РК 2015**	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка (доп.з/д к плите лоджий)**	**т**	**0,0040**		**315552,10**	**1262**
		Итого оплата труда:				**160842,25**	**643**
		Итого эксплуатация машин:				**852,46**	**3**
		Итого материалов:				**154210,74**	**617**
		Накладные расходы	%	--		94695,46	379
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		32819,80	131
		Сметная стоимость:				**443067,37**	**1772**
102	**Е11-340108-0401 11-340108-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.**	**Каркасы стен. Заполнение минераловатными плитами. Толщина заполнения 50 мм (у торцов плит)**	**м2 поверхности**	**8,8000**		**283,60**	**2496**
		Итого оплата труда:				**281,53**	**2477**
		Итого эксплуатация машин:				**3,96**	**35**
		Накладные расходы	%	--		194,27	1710
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		38,23	336
		Сметная стоимость:				**516,10**	**4542**
103	**С121-110401-0102 21-110401-0102 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала**	**Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-25 ГОСТ 15588-2014**	**м3**	**0,181280**		**9467,89**	**1716**
		Накладные расходы	%	--		401,44	73
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		789,55	143
		Сметная стоимость:				**10658,87**	**1932**
106	**Е12-190101-0403 12-190101-0403 РСНБ РК 2015**	**Отверстия в местах прохода трубопроводов в перекрытиях оштукатуренных. Заделка (заделка отверстий в плитах опирающихся на стену легким бетоном В7,5)**	**отверстие**	**188,0000**		**513,00**	**96445**
		Итого оплата труда:				**462,24**	**86901**
		Итого эксплуатация машин:				**1,11**	**209**
		Итого материалов:				**50,26**	**9448**
		Накладные расходы	%	--		306,52	57625
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		65,56	12326
		Сметная стоимость:				**885,08**	**166396**
116	**Е11-090302-0401 11-090302-0401 РСНБ РК 2015**	**Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж (Балки Б1-5)**	**т конструкций**	**1,0200**		**30598,72**	**31211**
		Итого оплата труда:				**17065,63**	**17407**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		878,23	2635
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		240,88	723
		Сметная стоимость:				**3251,85**	**9756**
81	**С121-040105-9901 21-040105-9901 РСНБ РК 2015 в**	**Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84**	**м3**	**27,9810**		**74872,51**	**2095008**
		Накладные расходы	%	--		3174,59	88828
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6243,77	174707
		Сметная стоимость:				**84290,87**	**2358543**
		ЛИФТ					
82	**Е11-070503-0110 11-070503-0110 РСНБ РК 2015**	**Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка**	**шт. сборных конструкций**	**2,0000**		**314,32**	**629**
		Итого оплата труда:				**152,54**	**305**
		Итого эксплуатация машин:				**149,50**	**299**
		Итого материалов:				**49,23**	**98**
		Накладные расходы	%	--		112,07	224
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		34,11	68
		Сметная стоимость:				**460,50**	**921**
83	**С121-040105-9901 21-040105-9901 РСНБ РК 2015 в**	**Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84**	**м3**	**0,8090**		**74872,51**	**60572**
		Накладные расходы	%	--		3174,59	2568
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6243,77	5051
		Сметная стоимость:				**84290,87**	**68191**
84	**Е11-060301-0408 11-060301-0408 РСНБ РК 2015**	**Детали закладные весом до 20 кг. Установка (ЗД1-3)**	**т**	**0,0700**		**202075,10**	**14145**
		Итого оплата труда:				**47365,25**	**3316**
		Итого эксплуатация машин:				**852,46**	**60**
		Итого материалов:				**154210,74**	**10795**
		Накладные расходы	%	--		32514,15	2276
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		18767,14	1314
		Сметная стоимость:				**253356,39**	**17735**
85	**Е11-060301-0407 11-060301-0407 РСНБ РК 2015**	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка (ЗД4-7)**	**т**	**0,0200**		**315552,10**	**6311**
		Итого оплата труда:				**160842,25**	**3217**
		Итого эксплуатация машин:				**852,46**	**17**
		Итого материалов:				**154210,74**	**3084**

1	2	3	4	5	6	7	8
60	**Е11-080201-0701 11-080201-0701 РСНБ РК 2015**	**(устройство арматурного пояса)**	**т металлических изделий**	**0,2500**		**45968,00**	**11492**
		Итого оплата труда:				**45057,26**	**11264**
		Итого эксплуатация машин:				**1374,78**	**344**
		Накладные расходы	%	--		25808,63	6452
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5742,13	1436
		Сметная стоимость:				**77518,76**	**19380**
61	**С121-050301-2706 21-050301-2706 РСНБ РК 2015 в**	**Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм ГОСТ 10922-2012**	**т**	**0,1730**		**193931,06**	**33550**
		Накладные расходы	%	--		8222,68	1423
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		16172,30	2798
		Сметная стоимость:				**218326,04**	**37770**
62	**С121-050301-2708 21-050301-2708 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала**	**Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм ГОСТ 10922-2012**	**т**	**0,0770**		**192658,10**	**14835**
		Накладные расходы	%	--		8168,70	629
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		16066,14	1237
		Сметная стоимость:				**216892,95**	**16701**
72	**Е11-090302-0401 11-090302-0401 РСНБ РК 2015**	**Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж (монтаж перемычек из уголковой стали)**	**т конструкций**	**0,6000**		**30598,72**	**18359**
		Итого оплата труда:				**17065,63**	**10239**
		Итого эксплуатация машин:				**16644,48**	**9987**
		Итого материалов:				**2941,71**	**1765**
		Накладные расходы	%	--		12131,02	7279
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3418,38	2051
		Сметная стоимость:				**46148,11**	**27689**
73	**С121-060408-0801 21-060408-0801 РСНБ РК 2015 в**	**Прогоны дополнительные и кровельные из прокатных профилей**	**т**	**0,6000**		**226957,20**	**136174**
		Накладные расходы	%	--		9622,99	5774
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		18926,41	11356
		Сметная стоимость:				**255506,60**	**153304**
75	**Е11-090501-0204 11-090501-0204 РСНБ РК 2015**	**Покрытия (фермы, балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже**	**т**	**0,6000**		**8954,24**	**5373**
		Итого оплата труда:				**5969,57**	**3582**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого материалов:				**874,33**	**12**
		Накладные расходы	%	--		2281,31	32
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		571,23	8
		Сметная стоимость:				**7711,57**	**108**
49	**С121-050301-2708 21-050301-2708 РСНБ РК 2015 в**	**Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм ГОСТ 10922-2012**	**т**	**0,0290**		**192658,10**	**5587**
		Накладные расходы	%	--		8168,70	237
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		16066,14	466
		Сметная стоимость:				**216892,95**	**6290**
50	**Е11-080201-0701 11-080201-0701 РСНБ РК 2015**	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки (С-1-1, С-2-1, С-3-1 колодцевой кладки)**	**т металлических изделий**	**0,7300**		**45968,00**	**33557**
		Итого оплата труда:				**45057,26**	**32892**
		Итого эксплуатация машин:				**1374,78**	**1004**
		Накладные расходы	%	--		25808,63	18840
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5742,13	4192
		Сметная стоимость:				**77518,76**	**56589**
51	**С121-050301-0101 21-050301-0101 РСНБ РК 2015 в**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**1,5960**		**170384,21**	**271933**
		Накладные расходы	%	--		7224,29	11530
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		14208,68	22677
		Сметная стоимость:				**191817,18**	**306140**
52	**Е11-090501-0201 11-090501-0201 РСНБ РК 2015**	**Каркасы в целом одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже**	**т**	**1,5960**		**4859,03**	**7755**
		Итого оплата труда:				**3269,09**	**5217**
		Итого эксплуатация машин:				**717,34**	**1145**
		Итого материалов:				**874,33**	**1395**
		Накладные расходы	%	--		2281,31	3641
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		571,23	912
		Сметная стоимость:				**7711,57**	**12308**
53	**С121-050301-2708 21-050301-2708 РСНБ РК 2015 в**	**Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм ГОСТ 10922-2012**	**т**	**3,5780**		**192658,10**	**689331**
		Накладные расходы	%	--		8168,70	29228
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		16066,14	57485
		Сметная стоимость:				**216892,95**	**776043**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				**1135,96**	**56457**
		Итого материалов:				**23793,83**	**1182553**
		Накладные расходы	%	--		3467,42	172331
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2588,56	128652
		Сметная стоимость:				**34945,59**	**1736796**
28	**Е11-340108-0402 11-340108-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.**	**Каркасы стен. Заполнение минераловатными плитами. Толщина заполнения 100 мм ,плитами ПСБС,ISOVER(отсечка)**	**м2 поверхности**	**95,0000**		**566,21**	**53790**
		Итого оплата труда:				**562,16**	**53406**
		Итого эксплуатация машин:				**7,74**	**736**
		Накладные расходы	%	--		387,91	36852
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		76,33	7251
		Сметная стоимость:				**1030,46**	**97893**
29	**С121-110401-0102 21-110401-0102 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала**	**Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-25 ГОСТ 15588-2014 (ПСБ-С-25-Ф)**	**м3**	**11,91710**		**9467,89**	**112830**
		Накладные расходы	%	--		401,44	4784
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		789,55	9409
		Сметная стоимость:				**10658,87**	**127023**
30	**С121-110103-0105 21-110103-0105 РСНБ РК 2015 прим. в ценах II**	**Плиты теплоизоляционные из стекловолокна плотностью от 46 кг/м3 до 55 кг/м3 ГОСТ 10499-95 (ISOVER-КТ-11)**	**м3**	**0,80340**		**19054,11**	**15308**
		Накладные расходы	%	--		807,89	649
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1588,96	1277
		Сметная стоимость:				**21450,96**	**17234**
		ВНУТРЕННИЕ СТЕНЫ					
31	**Е11-080201-0107 11-080201-0107 РСНБ РК 2015**	**Стены из кирпича внутренние при высоте этажа до 4 м. Кладка Кру150 Мр100**	**м3 кладки**	**28,4500**		**25442,05**	**723826**
		Итого оплата труда:				**3593,17**	**102226**
		Итого эксплуатация машин:				**1419,95**	**40398**
		Итого материалов:				**20772,67**	**590982**
		Накладные расходы	%	--		2981,47	84823
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2273,88	64692
		Сметная стоимость:				**30697,39**	**873341**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого материалов:				**4081,25**	**8775**
		Накладные расходы	%	--		429,75	924
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		393,01	845
		Сметная стоимость:				**5305,70**	**11407**
97	**Е11-130301-0502 11-130301-0502 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ПФ-0142 за один раз**	**м2**	**1,8000**		**77,48**	**139**
		Итого оплата труда:				**28,99**	**52**
		Итого эксплуатация машин:				**1,03**	**2**
		Итого материалов:				**47,64**	**86**
		Накладные расходы	%	--		19,66	35
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7,77	14
		Сметная стоимость:				**104,92**	**189**
98	**Е11-130301-1406 11-130301-1406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 (за 2 раза)**	**м2**	**3,6000**		**51,49**	**185**
		Итого оплата труда:				**17,44**	**63**
		Итого эксплуатация машин:				**0,82**	**3**
		Итого материалов:				**33,41**	**120**
		Накладные расходы	%	--		12,03	43
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5,08	18
		Сметная стоимость:				**68,61**	**247**
99	**Е11-080201-0205 11-080201-0205 РСНБ РК 2015**	**Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м. Кладка (Кр100,Мр25)**	**м2 перегородок (за вычетом проемов)**	**2,1000**		**3702,90**	7776
		Итого оплата труда:				**956,30**	**2008**
		Итого эксплуатация машин:				**145,90**	**306**
		Итого материалов:				**2636,02**	**5536**
		Накладные расходы	%	--		663,40	1393
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		349,30	734
		Сметная стоимость:				**4715,61**	**9903**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5			Тенге				**34366**
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**17739**
Материалы -			Тенге				**14516**
Всего заработная плата -			Тенге				**2919**
		Накладные расходы -	Тенге				**2396**
		Сметная прибыль -	Тенге				**1611**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**21746**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**4**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				**717,34**	**361**
		Итого материалов:				**874,33**	**440**
		Накладные расходы	%	--		2281,31	1147
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		571,23	287
		Сметная стоимость:				7711,57	**3877**
59	**С121-050301-2708 21-050301-2708 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала**	**Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм ГОСТ 10922-2012**	**т**	**0,01710**		**192658,10**	**3294**
		Накладные расходы	%	--		8168,70	140
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		16066,14	275
		Сметная стоимость:				**216892,95**	**3709**
60	**Е11-260201-0101 11-260201-0101 РСНБ РК 2015**	**Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме (минплита М125)**	**м3 изоляции**	**2,5680**		**27240,12**	**69953**
		Итого оплата труда:				**17813,91**	**45746**
		Итого эксплуатация машин:				**1571,91**	**4037**
		Итого материалов:				**8447,24**	**21693**
		Накладные расходы	%	--		11423,76	29336
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3093,11	7943
		Сметная стоимость:				**41756,99**	**107232**
61	**С121-110101-0105 21-110101-0105 РСНБ РК 2015 в**	**Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-125 ГОСТ 9573-2012**	**м3**	**2,490960**		**18672,40**	**46512**
		Накладные расходы	%	--		791,71	1972
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1557,13	3879
		Сметная стоимость:				**21021,24**	**52363**
63	**Е11-150207-0201 11-150207-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Стены. Устройство каркаса при оштукатуривании**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**64,2000**		**429,47**	**27572**
		Итого оплата труда:				**184,58**	**11850**
		Итого эксплуатация машин:				**4,54**	**291**
		Итого материалов:				**242,03**	**15538**
		Накладные расходы	%	--		123,65	7938
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		44,25	2841
		Сметная стоимость:				**597,36**	**38351**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**244109**
			В том числе:				
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**241666**

1	2	3	4	5	6	7	8
133	**С123-010802-9901 23-010802-9901 РСНБ РК 2015 в**	**Трубы винипластовые ГОСТ Р 51613-2000**	**кг**	**14,1984**		**1662,60**	**23606**
		Накладные расходы	%	--		70,49	1001
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		138,65	1969
		Сметная стоимость:				**1871,74**	**26576**
134	**Ц13-080206-2201 13-080206-2201 РСНБ РК 2015**	**Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава**	**м**	**93,0000**		**59,46**	**5530**
		Итого оплата труда:				**42,17**	**3922**
		Итого эксплуатация машин:				**0,56**	**53**
		Итого материалов:				**16,92**	**1574**
		Накладные расходы	%	--		21,34	1984
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6,46	601
		Сметная стоимость:				**87,26**	**8115**
135	**Ц13-080206-2209 13-080206-2209 РСНБ РК 2015**	**Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание каждого последующего в проложенные трубы и металлические рукава**	**м**	**197,0000**		**33,22**	**6545**
		Итого оплата труда:				**16,99**	**3347**
		Итого эксплуатация машин:				**0,56**	**111**
		Итого материалов:				**15,87**	**3126**
		Накладные расходы	%	--		8,99	1771
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3,38	665
		Сметная стоимость:				**45,59**	**8981**
136	**С123-060902-0107 23-060902-0107 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала**	**Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79**	**км**	**0,2987**		**57600,27**	**17205**
		Накладные расходы	%	--		2442,25	730
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4803,40	1435
		Сметная стоимость:				**64845,92**	**19369**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**146554**
			В том числе:				
Стоимость монтажных работ -			Тенге				**146554**
Материалы -			Тенге				**27454**
Всего заработная плата -			Тенге				**39406**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**77071**
Накладные расходы -			Тенге				**23795**
Сметная прибыль -			Тенге				**13628**
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -			Тенге				**183977**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль -	Тенге				72027
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге				972369
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				261
		Сметная заработная плата -	Тенге				218963
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				972369
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				261
		Сметная заработная плата -	Тенге				218963
		РАЗДЕЛ 2. НИЖЕ ОТМЕТКИ 0.00					
120	Ц13-080305-0301 13-080305-0301 РСНБ РК 2015	**Светильник для помещений с нормальными условиями среды. Монтаж с подвеской на крюк**	**шт.**	**14,0000**		**1696,87**	**23756**
		Итого оплата труда:				687,45	9624
		Итого эксплуатация машин:				449,85	6298
		Итого материалов:				883,91	12375
		Накладные расходы	%	--		378,65	5301
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		166,04	2325
		Сметная стоимость:				**2241,56**	**31382**
121	С123-070101-0323 23-070101-0323 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала	**Светильники потолочные, тип НПП03-100-001 "Селена-1" IP65 ГОСТ 17677-82**	**шт.**	**14,0000**		**1470,25**	**20584**
		Накладные расходы	%	--		62,34	873
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		122,61	1716
		Сметная стоимость:				**1655,20**	**23173**
122	С123-070104-0405 23-070104-0405 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала	**Лампы компактные люминесцентные, модели DULUX S 11W, напряжение электрической сети 220 В, мощность 11 Вт, цоколь E27 (CUBE 6U 11W-6400к-E27)**	**шт.**	**10,0000**		**611,04**	**6110**
		Накладные расходы	%	--		25,91	259
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		50,96	510
		Сметная стоимость:				**687,90**	**6879**
123	С123-070104-0404 23-070104-0404 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала	**Лампы компактные люминесцентные, модели DULUX EL LL 21W, напряжение электрической сети 220 В, мощность 21 Вт, цоколь E27 (CUBE 8U 20W-6400к-E27)**	**шт.**	**4,0000**		**615,11**	**2460**
		Накладные расходы	%	--		26,08	104
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		51,30	205
		Сметная стоимость:				**692,49**	**2770**

1	2	3	4	5	6	7	8
405	**Е11-090601-0102 11-090601-0102 РСНБ РК 2015 прим.**	**Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж (Устройство ограждения лоджий)**	**т конструкций**	**0,4600**		**40476,22**	**18619**
		Итого оплата труда:				**35770,71**	**16455**
		Итого эксплуатация машин:				**2049,08**	**943**
		Итого материалов:				**2958,02**	**1361**
		Накладные расходы	%	--		24424,21	11235
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5192,03	2388
		Сметная стоимость:				**70092,47**	**32243**
406	**С121-060209-0201 21-060209-0201 РСНБ РК 2015 в**	**Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012**	**т**	**0,4600**		**329953,92**	**151779**
		Накладные расходы	%	--		13990,05	6435
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		27515,52	12657
		Сметная стоимость:				**371459,48**	**170871**
407	**Е11-060301-0407 11-060301-0407 РСНБ РК 2015**	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка (ЗД,ИМ-1,2)**	**т**	**0,0310**		**315552,10**	**9782**
		Итого оплата труда:				**160842,25**	**4986**
		Итого эксплуатация машин:				**852,46**	**26**
		Итого материалов:				**154210,74**	**4781**
		Накладные расходы	%	--		94695,46	2936
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		32819,80	1017
		Сметная стоимость:				**443067,37**	**13735**
408	**Е11-130301-0502 11-130301-0502 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ПФ-0142 за один раз**	**м2**	**12,4200**		**77,48**	**962**
		Итого оплата труда:				**28,99**	**360**
		Итого эксплуатация машин:				**1,03**	**13**
		Итого материалов:				**47,64**	**592**
		Накладные расходы	%	--		19,66	244
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7,77	97
		Сметная стоимость:				**104,92**	**1303**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 13			Тенге				**181142**
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**10744**
Материалы -			Тенге				**5372**
Всего заработная плата -			Тенге				**5346**
		Накладные расходы -	Тенге				**3180**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого материалов:				**44289,39**	**7086**
		Накладные расходы	%	--		13308,65	2129
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6009,10	961
		Сметная стоимость:				**81122,81**	**12980**
247	**Е11-100501-0106 11-100501-0106 РСНБ РК 2015**	**Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых (ОК-1,ОК1н)**	**м2 проемов**	**48,2400**		**1908,66**	**92074**
		Итого оплата труда:				**692,14**	**33389**
		Итого эксплуатация машин:				**112,68**	**5436**
		Итого материалов:				**1158,26**	**55875**
		Накладные расходы	%	--		512,37	24717
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		193,68	9343
		Сметная стоимость:				**2614,71**	**126134**
248	**Е11-100501-0105 11-100501-0105 РСНБ РК 2015**	**Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых (ОК-3,4)**	**м2 проемов**	**12,3000**		**2536,48**	**31199**
		Итого оплата труда:				**923,01**	**11353**
		Итого эксплуатация машин:				**115,52**	**1421**
		Итого материалов:				**1552,38**	**19094**
		Накладные расходы	%	--		682,91	8400
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		257,55	3168
		Сметная стоимость:				**3476,94**	**42766**
249	**Е11-100501-0107 11-100501-0107 РСНБ РК 2015**	**Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления) (ОК-2,5)**	**м2 проемов**	**21,0000**		**2914,14**	**61197**
		Итого оплата труда:				**1198,15**	**25161**
		Итого эксплуатация машин:				**116,62**	**2449**
		Итого материалов:				**1654,49**	**34744**
		Накладные расходы	%	--		870,43	18279
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		302,77	6358
		Сметная стоимость:				**4087,34**	**85834**
250	**С121-090201-0403 21-090201-0403 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99 (ОК-1,4)**	**м2**	**57,8000**		**29710,40**	**1717261**
		Накладные расходы	%	--		1259,72	72812
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2477,61	143206
		Сметная стоимость:				**33447,73**	**1933279**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		19,66	167
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7,77	66
		Сметная стоимость:				**104,92**	**892**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				**248143**
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**240932**
	Материалы -		Тенге				**79439**
	Всего заработная плата -		Тенге				**22811**
	Местные материалы -		Тенге				**129272**
		Накладные расходы -	Тенге				**24962**
		Сметная прибыль -	Тенге				**21271**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**287164**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**27**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**22811**
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				**7211**
	Материалы -		Тенге				**59**
	Всего заработная плата -		Тенге				**341**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**6599**
		Накладные расходы -	Тенге				**522**
		Сметная прибыль -	Тенге				**619**
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				**8352**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**0**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**341**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**295517**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**27**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**23152**
		РАЗДЕЛ 6.Перегородки					
236	**Е11-080201-0205 11-080201-0205 РСНБ РК 2015**	**Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м. Кладка (Кр100,Мр25)**	**м2 перегородок (за вычетом проемов)**	**100,0000**		**3702,90**	**370290**
		Итого оплата труда:				**956,30**	**95630**
		Итого эксплуатация машин:				**145,90**	**14590**
		Итого материалов:				**2636,02**	**263602**
		Накладные расходы	%	--		663,40	66340
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		349,30	34930
		Сметная стоимость:				**4715,61**	**471561**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы -	Тенге				635709
		Сметная прибыль -	Тенге				701428
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				9469273
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				576
		Сметная заработная плата -	Тенге				461434
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				493402
	Материалы -		Тенге				7747
	Всего заработная плата -		Тенге				38215
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				427783
		Накладные расходы -	Тенге				45180
		Сметная прибыль -	Тенге				43087
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				581669
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				41
		Сметная заработная плата -	Тенге				38215
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				10050942
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				617
		Сметная заработная плата -	Тенге				499649
		РАЗДЕЛ 3.Лестницы					
120	**Е11-070506-0104 11-070506-0104 РСНБ РК 2015**	**Марши лестничные массой более 1 т. Установка без сварки**	**шт. сборных конструкций**	**5,0000**		**3553,27**	**17766**
		Итого оплата труда:				**2184,95**	**10925**
		Итого эксплуатация машин:				**1649,95**	**8250**
		Итого материалов:				**120,11**	**601**
		Накладные расходы	%	--		1565,04	7825
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		409,46	2047
		Сметная стоимость:				**5527,78**	**27639**
121	**С121-040110-9907 21-040110-9907 РСНБ РК 2015 в**	**Марши лестничные с полуплощадками с бетонными ступенями под облицовку проступями и плитами ГОСТ 9818-85**	**м2**	**14,3000**		**6134,14**	**87718**
		Накладные расходы	%	--		260,09	3719
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		511,54	7315
		Сметная стоимость:				**6905,77**	**98752**
124	**Е11-070104-0301 11-070104-0301 РСНБ РК 2015**	**Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т -**	**шт. сборных конструкций**	**4,0000**		**1439,52**	**5758**
		Итого оплата труда:				**820,59**	**3282**
		Итого эксплуатация машин:				**766,77**	**3067**
		Итого материалов:				**37,77**	**151**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		530,73	45643
		Сметная стоимость:				**7164,92**	**616183**
97	**С121-040108-9903 21-040108-9903 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала**	**Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92**	**м2**	**1346,5000**		**5516,05**	**7427361**
		Накладные расходы	%	--		233,88	314920
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		459,99	619383
		Сметная стоимость:				**6209,92**	**8361664**
98	**Е11-060301-0407 11-060301-0407**	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка (доп.з/д к плите лоджий)**	**т**	**0,0100**		**315552,10**	**3156**
		Итого оплата труда:				**160842,25**	**1608**
		Итого эксплуатация машин:				**852,46**	**9**
		Итого материалов:				**154210,74**	**1542**
		Накладные расходы	%	--		94695,46	947
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		32819,80	328
		Сметная стоимость:				**443067,37**	**4431**
99	**Е11-340108-0401 11-340108-0401 РСНБ РК 2015**	**Каркасы стен. Заполнение минераловатными плитами. Толщина заполнения 50 мм (у торцов плит)**	**м2 поверхности**	**22,0000**		**283,60**	**6239**
		Итого оплата труда:				**281,53**	**6194**
		Итого эксплуатация машин:				**3,96**	**87**
		Накладные расходы	%	--		194,27	4274
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		38,23	841
		Сметная стоимость:				**516,10**	**11354**
100	**С121-110401-0102 21-110401-0102 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала**	**Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-25 ГОСТ 15588-2014**	**м3**	**0,4532**		**9467,89**	**4291**
		Накладные расходы	%	--		401,44	182
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		789,55	358
		Сметная стоимость:				**10658,87**	**4831**
103	**Е12-190101-0403 12-190101-0403 РСНБ РК 2015**	**Отверстия в местах прохода трубопроводов в перекрытиях оштукатуренных. Заделка (заделка отверстий в плитах опирающихся на стену легким бетоном В7,5)**	**отверстие**	**516,0000**		**513,00**	**264710**
		Итого оплата труда:				**462,24**	**238516**
		Итого эксплуатация машин:				**1,11**	**575**
		Итого материалов:				**50,26**	**25933**
		Накладные расходы	%	--		306,52	158163
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		65,56	33830
		Сметная стоимость:				**885,08**	**456703**

1	2	3	4	5	6	7	8
78	**С121-040105-9901 21-040105-9901 РСНБ РК 2015 в**	**Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84**	**м3**	**35,7510**		**74872,51**	**2676767**
		Накладные расходы	%	--		3174,59	113495
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6243,77	223221
		Сметная стоимость:				**84290,87**	**3013483**
		ЛИФТ					
79	**Е11-070503-0110 11-070503-0110 РСНБ РК 2015**	**Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка**	**шт. сборных конструкций**	**5,0000**		**314,32**	**1572**
		Итого оплата труда:				**152,54**	763
		Итого эксплуатация машин:				**149,50**	747
		Итого материалов:				**49,23**	**246**
		Накладные расходы	%	--		112,07	560
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		34,11	171
		Сметная стоимость:				**460,50**	**2303**
80	**С121-040105-9901 21-040105-9901 РСНБ РК 2015 в**	**Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84**	**м3**	**0,7590**		**74872,51**	**56828**
		Накладные расходы	%	--		3174,59	2410
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6243,77	4739
		Сметная стоимость:				**84290,87**	63977
81	**Е11-060301-0408 11-060301-0408 РСНБ РК 2015**	**Детали закладные весом до 20 кг. Установка (ЗД1-3)**	**т**	**0,0400**		**202075,10**	**8083**
		Итого оплата труда:				**47365,25**	**1895**
		Итого эксплуатация машин:				**852,46**	**34**
		Итого материалов:				**154210,74**	**6168**
		Накладные расходы	%	--		32514,15	1301
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		18767,14	751
		Сметная стоимость:				**253356,39**	10134
82	**Е11-060301-0407 11-060301-0407**	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка (ЗД4-7)**	**т**	**0,0140**		**315552,10**	**4418**
		Итого оплата труда:				**160842,25**	**2252**
		Итого эксплуатация машин:				**852,46**	**12**
		Итого материалов:				**154210,74**	**2159**
		Накладные расходы	%	--		94695,46	1326
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		32819,80	459
		Сметная стоимость:				**443067,37**	**6203**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**15966273**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5742,13	459
		Сметная стоимость:				**77518,76**	**6202**
54	**С121-050301-2708 21-050301-2708 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала**	**Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм ГОСТ 10922-2012**	**т**	**0,0800**		**192658,10**	**15413**
		Накладные расходы	%	--		8168,70	653
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		16066,14	1285
		Сметная стоимость:				**216892,95**	**17351**
57	**Е11-080201-0701 11-080201-0701 РСНБ РК 2015**	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки (устройство арматурного пояса)**	**т металлических изделий**	**0,6000**		**45968,00**	**27581**
		Итого оплата труда:				**45057,26**	**27034**
		Итого эксплуатация машин:				**1374,78**	**825**
		Накладные расходы	%	--		25808,63	15485
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5742,13	3445
		Сметная стоимость:				**77518,76**	**46511**
58	**С121-050301-2706 21-050301-2706 РСНБ РК 2015 в**	**Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм ГОСТ 10922-2012**	**т**	**2,2260**		**193931,06**	**431691**
		Накладные расходы	%	--		8222,68	18304
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		16172,30	36000
		Сметная стоимость:				**218326,04**	**485994**
69	**Е11-090302-0401 11-090302-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.**	**Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж (монтаж перемычек из уголковой стали)**	**т конструкций**	**1,5000**		**30598,72**	**45898**
		Итого оплата труда:				**17065,63**	**25598**
		Итого эксплуатация машин:				**16644,48**	**24967**
		Итого материалов:				**2941,71**	**4413**
		Накладные расходы	%	--		12131,02	18197
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3418,38	5128
		Сметная стоимость:				**46148,11**	**69222**
70	**С121-060408-0801 21-060408-0801 РСНБ РК 2015 в**	**Прогоны дополнительные и кровельные из прокатных профилей**	**т**	**1,5000**		**226957,20**	**340436**
		Накладные расходы	%	--		9622,99	14434
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		18926,41	28390
		Сметная стоимость:				**255506,60**	**383260**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				**1374,78**	**165**
		Накладные расходы	%	--		25808,63	3097
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5742,13	689
		Сметная стоимость:				**77518,76**	**9302**
44	**С121-050301-0101 21-050301-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,1290**		**170384,21**	**21979**
		Накладные расходы	%	--		7224,29	932
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		14208,68	1833
		Сметная стоимость:				**191817,18**	**24744**
45	**Е11-090501-0201 11-090501-0201 РСНБ РК 2015**	**Каркасы в целом одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже**	**т**	**0,1290**		**4859,03**	**627**
		Итого оплата труда:				**3269,09**	**422**
		Итого эксплуатация машин:				**717,34**	**93**
		Итого материалов:				**874,33**	**113**
		Накладные расходы	%	--		2281,31	294
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		571,23	74
		Сметная стоимость:				**7711,57**	**995**
46	**С121-050301-2708 21-050301-2708 РСНБ РК 2015 в**	**Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм ГОСТ 10922-2012**	**т**	**0,2470**		**192658,10**	**47587**
		Накладные расходы	%	--		8168,70	2018
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		16066,14	3968
		Сметная стоимость:				**216892,95**	**53573**
47	**Е11-080201-0701 11-080201-0701 РСНБ РК 2015**	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки (С-1-1, С-2-1, С-3-1 колодцевой кладки)**	**т металлических изделий**	**1,8000**		**45968,00**	**82742**
		Итого оплата труда:				**45057,26**	**81103**
		Итого эксплуатация машин:				**1374,78**	**2475**
		Накладные расходы	%	--		25808,63	46456
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5742,13	10336
		Сметная стоимость:				**77518,76**	**139534**
48	**С121-050301-0101 21-050301-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**1,7910**		**170384,21**	**305158**
		Накладные расходы	%	--		7224,29	12939

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого материалов:				**24829,56**	**258227**
		Накладные расходы	%	--		3722,87	38718
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2723,44	28324
		Сметная стоимость:				**36766,42**	**382371**
8	**Е11-080201-1005 11-080201-1005 РСНБ РК 2015**	**Стены наружные из кирпича, толщиной 640 мм при высоте этажа до 4 м. Кладка с облицовкой лицевым кирпичом (КУл150 КУр150 Мр100)**	**м3 кладки**	**103,4700**		**28889,61**	**2989208**
		Итого оплата труда:				**4234,81**	**438176**
		Итого эксплуатация машин:				**1135,96**	**117538**
		Итого материалов:				**23793,83**	**2461947**
		Накладные расходы	%	--		3467,42	358774
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2588,56	267839
		Сметная стоимость:				**34945,59**	**3615820**
10	**Е11-080201-1005 11-080201-1005 РСНБ РК 2015**	**Стены наружные из кирпича, толщиной 640 мм при высоте этажа до 4 м. Кладка с облицовкой лицевым кирпичом (КУл150 КУр150 Мр100)и верт.**	**м3 кладки**	**29,0800**		**28889,61**	**840110**
		Итого оплата труда:				**4234,81**	**123148**
		Итого эксплуатация машин:				**1135,96**	**33034**
		Итого материалов:				**23793,83**	**691925**
		Накладные расходы	%	--		3467,42	100832
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2588,56	75275
		Сметная стоимость:				**34945,59**	**1016218**
28	**Е11-340108-0402 11-340108-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.**	**Каркасы стен. Заполнение минераловатными плитами. Толщина заполнения 100 мм ,плитами ПСБС,ISOVER(отсечка)**	**м2 поверхности**	**264,0000**		**566,21**	**149480**
		Итого оплата труда:				**562,16**	**148411**
		Итого эксплуатация машин:				**7,74**	**2044**
		Накладные расходы	%	--		387,91	102409
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		76,33	20151
		Сметная стоимость:				**1030,46**	**272041**
29	**С121-110401-0102 21-110401-0102 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала**	**Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-25 ГОСТ 15588-2014 (ПСБ-С-25-Ф)**	**м3**	**33,5420**		**9467,89**	**317571**
		Накладные расходы	%	--		401,44	13465
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		789,55	26483
		Сметная стоимость:				**10658,87**	**357519**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**5305,70**	**11407**
98	**Е11-130301-0502 11-130301-0502 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ПФ-0142 за один раз**	**м2**	**1,8000**		**77,48**	**139**
		Итого оплата труда:				**28,99**	**52**
		Итого эксплуатация машин:				**1,03**	**2**
		Итого материалов:				**47,64**	**86**
		Накладные расходы	%	--		19,66	35
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7,77	14
		Сметная стоимость:				**104,92**	**189**
99	**Е11-130301-1406 11-130301-1406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 (за 2 раза)**	**м2**	**3,6000**		**51,49**	**185**
		Итого оплата труда:				**17,44**	**63**
		Итого эксплуатация машин:				**0,82**	**3**
		Итого материалов:				**33,41**	**120**
		Накладные расходы	%	--		12,03	43
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5,08	18
		Сметная стоимость:				**68,61**	**247**
100	**Е11-080201-0205 11-080201-0205 РСНБ РК 2015**	**Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м. Кладка (Кр100,Мр25)**	**м2 перегородок (за вычетом проемов)**	**2,1000**		**3702,90**	**7776**
		Итого оплата труда:				**956,30**	**2008**
		Итого эксплуатация машин:				**145,90**	**306**
		Итого материалов:				**2636,02**	**5536**
		Накладные расходы	%	--		663,40	1393
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		349,30	734
		Сметная стоимость:				**4715,61**	**9903**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5			Тенге				**34366**
В том числе:							
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**17739**
Материалы -			Тенге				**14516**
Всего заработная плата -			Тенге				**2919**
		Накладные расходы -	Тенге				**2396**
		Сметная прибыль -	Тенге				**1611**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**21746**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**4**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**2919**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				7711,57	4253
60	**С121-050301-2708 21-050301-2708 РСНБ РК 2015 в**	**Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм ГОСТ 10922-2012**	**т**	**0,024230**		**192658,10**	**4668**
		Накладные расходы	%	--		8168,70	198
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		16066,14	389
		Сметная стоимость:				**216892,95**	**5255**
61	**Е11-260201-0101 11-260201-0101 РСНБ РК 2015**	**Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме (минплита М125)**	**м3 изоляции**	**2,56800**		**27240,12**	**69953**
		Итого оплата труда:				**17813,91**	**45746**
		Итого эксплуатация машин:				**1571,91**	**4037**
		Итого материалов:				**8447,24**	**21693**
		Накладные расходы	%	--		11423,76	29336
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3093,11	7943
		Сметная стоимость:				**41756,99**	**107232**
62	**С121-110101-0105 21-110101-0105 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала**	**Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-125 ГОСТ 9573-2012**	**м3**	**2,490960**		**18672,40**	**46512**
			%	--		791,71	1972
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1557,13	3879
		Сметная стоимость:				**21021,24**	**52363**
64	**Е11-150207-0201 11-150207-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Стены. Устройство каркаса при оштукатуривании**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**64,2000**		**429,47**	**27572**
		Итого оплата труда:				**184,58**	**11850**
		Итого эксплуатация машин:				**4,54**	**291**
		Итого материалов:				**242,03**	**15538**
		Накладные расходы	%	--		123,65	7938
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		44,25	2841
		Сметная стоимость:				**597,36**	**38351**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**254440**
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**251760**
Материалы -			Тенге				**37249**
Всего заработная плата -			Тенге				**63359**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**148135**
Накладные расходы -			Тенге				**46728**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль -	Тенге				1497
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				20206
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				8
		Сметная заработная плата -	Тенге				7702
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				2392468
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				663
		Сметная заработная плата -	Тенге				576307
		РАЗДЕЛ 3.Перекрытие					
65	E11-070504-0105 11-070504-0105 РСНБ РК 2015	**Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны**	шт. сборных конструкций	3,0000		3195,10	9585
		Итого оплата труда:				1583,08	4749
		Итого эксплуатация машин:				582,60	1748
		Итого материалов:				1168,63	3506
		Накладные расходы	%	--		1160,25	3481
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		348,43	1045
		Сметная стоимость:				4703,78	14111
66	E11-070504-0106 11-070504-0106 РСНБ РК 2015	**Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны**	шт. сборных конструкций	37,0000		4843,24	179200
		Итого оплата труда:				2449,43	90629
		Итого эксплуатация машин:				782,73	28961
		Итого материалов:				1800,30	66611
		Накладные расходы	%	--		1790,94	66265
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		530,73	19637
		Сметная стоимость:				7164,92	265102
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7			Тенге				188785
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				188785
	Материалы -		Тенге				70117
	Всего заработная плата -		Тенге				95378
		Накладные расходы -	Тенге				69746
		Сметная прибыль -	Тенге				20682
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				279213
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				112
		Сметная заработная плата -	Тенге				95378
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				279213
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				112
		Сметная заработная плата -	Тенге				95378

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого материалов:				**29,99**	**1**
		Накладные расходы	%	--		5254,07	147
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1228,62	34
		Сметная стоимость:				**16586,43**	**464**
56	**С121-050301-0304 21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,02800**		**167296,58**	**4684**
		Накладные расходы	%	--		7093,37	199
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		13951,20	391
		Сметная стоимость:				**188341,15**	**5274**
57	**Е11-060301-0410 11-060301-0410 РСНБ РК 2015**	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование (арматурный шов)**	**т**	**0,57580**		**10103,73**	**5818**
		Итого оплата труда:				**9545,13**	**5496**
		Итого эксплуатация машин:				**902,09**	**519**
		Итого материалов:				**29,99**	**17**
		Накладные расходы	%	--		5254,07	3025
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1228,62	707
		Сметная стоимость:				**16586,43**	**9550**
58	**С121-050301-0304 21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,551540**		**167296,58**	**92271**
		Накладные расходы	%	--		7093,37	3912
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		13951,20	7695
		Сметная стоимость:				**188341,15**	**103878**
59	**Е11-090501-0201 11-090501-0201 РСНБ РК 2015**	**Каркасы в целом одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже**	**т**	**0,551540**		**4859,03**	**2680**
		Итого оплата труда:				**3269,09**	**1803**
		Итого эксплуатация машин:				**717,34**	**396**
		Итого материалов:				**874,33**	**482**
		Накладные расходы	%	--		2281,31	1258
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		571,23	315
		Сметная стоимость:				**7711,57**	**4253**
60	**С121-050301-2708 21-050301-2708 РСНБ РК 2015 в**	**Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм ГОСТ 10922-2012**	**т**	**0,024230**		**192658,10**	**4668**
		Накладные расходы	%	--		8168,70	198
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		16066,14	389
		Сметная стоимость:				**216892,95**	**5255**

1	2	3	4	5	6	7	8
43	**Е11-070503-0110 11-070503-0110 РСНБ РК 2015**	**Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка**	**шт. сборных конструкций**	**30,0000**		**314,32**	**9429**
		Итого оплата труда:				**152,54**	**4576**
		Итого эксплуатация машин:				**149,50**	**4485**
		Итого материалов:				**49,23**	**1477**
		Накладные расходы	%	--		112,07	3362
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		34,11	1025
		Сметная стоимость:				**460,50**	**13815**
46	**Е11-080201-0701 11-080201-0701 РСНБ РК 2015**	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки (сетки 1-9,4BpI)**	**т металлических изделий**	**0,160160**		**238626,10**	**38218**
		Итого оплата труда:				**45057,26**	**7216**
		Итого эксплуатация машин:				**1374,78**	**220**
		Итого материалов:				**192658,10**	**30856**
		Накладные расходы	%	--		33977,33	5442
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		21808,27	3493
		Сметная стоимость:				**294411,71**	**47153**
47	**Е11-080201-0101 11-080201-0101 РСНБ РК 2015**	**Стены наружные из кирпича простые при высоте этажа до 4 м. Кладка (Кр125,Мр50)**	**м3 кладки**	**2,1000**		**30105,83**	**63222**
		Итого оплата труда:				**3711,87**	**7795**
		Итого эксплуатация машин:				**1419,95**	**2982**
		Итого материалов:				**25317,74**	**53167**
		Накладные расходы	%	--		3242,07	6808
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2667,83	5602
		Сметная стоимость:				**36015,72**	**75633**
48	**Е11-080201-0107 11-080201-0107 РСНБ РК 2015**	**Стены из кирпича внутренние при высоте этажа до 4 м. Кладка (Кр125,Мр50)**	**м3 кладки**	**5,1000**		**29987,12**	**152934**
		Итого оплата труда:				**3593,17**	**18325**
		Итого эксплуатация машин:				**1419,95**	**7242**
		Итого материалов:				**25317,74**	**129120**
		Накладные расходы	%	--		3174,18	16188
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2652,90	13530
		Сметная стоимость:				**35814,21**	**182652**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы -	Тенге				4382
		Сметная прибыль -	Тенге				1235
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				16669
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				7
		Сметная заработная плата -	Тенге				6164
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				4385386
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				921
		Сметная заработная плата -	Тенге				785994
		ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА 2-1-4-1, ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ, БЛОК-СЕКЦИЯ 86-014/1.2-1-2017-ДОУ-1 В ОСЯХ 5-6					
		РАЗДЕЛ 2.Фундаменты					
27	**Е11-080101-0301 11-080101-0301 РСНБ РК 2015**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом**	**м2 поверхности**	**139,0000**		**801,76**	**111444**
		Итого оплата труда:				**294,19**	**40893**
		Итого эксплуатация машин:				**7,20**	**1001**
		Итого материалов:				**503,80**	**70028**
		Накладные расходы	%	--		189,78	26380
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		79,32	11026
		Сметная стоимость:				**1070,86**	**148849**
29	**Е11-080101-0202 11-080101-0202 РСНБ РК 2015**	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство**	**м3 основания**	**10,5300**		**4478,99**	**47164**
		Итого оплата труда:				**1094,15**	**11521**
		Итого эксплуатация машин:				**1160,89**	**12224**
		Итого материалов:				**2698,41**	**28414**
		Накладные расходы	%	--		769,31	8101
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		419,86	4421
		Сметная стоимость:				**5668,16**	**59686**
30	**Е11-070501-0101 11-070501-0101 РСНБ РК 2015**	**Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка**	**шт. сборных конструкций**	**201,0000**		**1523,46**	**306215**
		Итого оплата труда:				**681,30**	**136942**
		Итого эксплуатация машин:				**827,10**	**166246**
		Итого материалов:				**324,59**	**65243**
		Накладные расходы	%	--		505,62	101630
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		162,33	32628
		Сметная стоимость:				**2191,41**	**440473**

1	2	3	4	5	6	7	8
26	**Е11-070501-0101 11-070501-0101 РСНБ РК 2015**	**Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка**	**шт. сборных конструкций**	**191,0000**		**1523,46**	**290981**
		Итого оплата труда:				**681,30**	**130129**
		Итого эксплуатация машин:				**827,10**	**157975**
		Итого материалов:				**324,59**	**61997**
		Накладные расходы	%	--		505,62	96574
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		162,33	31004
		Сметная стоимость:				**2191,41**	**418559**
27	**Е11-070501-0102 11-070501-0102 РСНБ РК 2015**	**Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка**	**шт. сборных конструкций**	**156,0000**		**2150,24**	**335437**
		Итого оплата труда:				**953,16**	**148694**
		Итого эксплуатация машин:				**1150,70**	**179509**
		Итого материалов:				**477,81**	**74539**
		Накладные расходы	%	--		708,18	110476
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		228,67	35673
		Сметная стоимость:				**3087,09**	**481586**
28	**Е11-070501-0103 11-070501-0103 РСНБ РК 2015**	**Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка**	**шт. сборных конструкций**	**30,0000**		**3207,63**	**96229**
		Итого оплата труда:				**1419,23**	**42577**
		Итого эксплуатация машин:				**1775,66**	**53270**
		Итого материалов:				**682,11**	**20463**
		Накладные расходы	%	--		1054,71	31641
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		340,99	10230
		Сметная стоимость:				**4603,33**	**138100**
29	**Е11-070501-0104 11-070501-0104 РСНБ РК 2015**	**Блоки стен подвалов массой более 1,5 т. Установка**	**шт. сборных конструкций**	**33,0000**		**4393,66**	**144991**
		Итого оплата труда:				**1892,46**	**62451**
		Итого эксплуатация машин:				**2475,31**	**81685**
		Итого материалов:				**974,02**	**32143**
		Накладные расходы	%	--		1411,34	46574
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		464,40	15325
		Сметная стоимость:				**6269,40**	**206890**

1	2	3	4	5	6	7	8
25	**С121-050301-2709 21-050301-2709 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала**	**Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 5 мм ГОСТ 10922-2012**	**т**	**0,03470**		**193128,32**	**6702**
		Накладные расходы	%	--		8188,64	284
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		16105,36	559
		Сметная стоимость:				**217422,32**	**7545**
26	**Е11-090501-0201 11-090501-0201 РСНБ РК 2015**	**Каркасы в целом одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже**	**т**	**2,710690**		**4859,03**	**13171**
		Итого оплата труда:				**3269,09**	**8861**
		Итого эксплуатация машин:				717,34	**1944**
		Итого материалов:				**874,33**	**2370**
		Накладные расходы	%	--		2281,31	6184
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		571,23	1548
		Сметная стоимость:				7711,57	**20904**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**791467**
В том числе:							
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**778296**
Материалы -			Тенге				**476**
Всего заработная плата -			Тенге				**15438**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**688098**
Местные материалы -			Тенге				**47893**
		Накладные расходы -	Тенге				**42446**
		Сметная прибыль -	Тенге				**65659**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**886401**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**16**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**15438**
Стоимость металломонтажных работ -			Тенге				**13171**
Материалы -			Тенге				**2370**
Всего заработная плата -			Тенге				**8861**
		Накладные расходы -	Тенге				**6184**
		Сметная прибыль -	Тенге				**1548**
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -			Тенге				**20904**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**8**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**8861**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**907305**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**24**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**24299**

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА 2-1-3-1, ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ, БЛОК-СЕКЦИЯ 86-014/1.2-1-2017-пр.-л В ОСЯХ 4-5

РАЗДЕЛ 2.Фундаменты

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**36,76**	**22679**
6	**Е11-010104-0110 11-010104-0110 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11**	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта (из резерва)**	**м3 грунта**	**617,0000**		**23,05**	**14219**
		Итого оплата труда:				**8,28**	**5107**
		Итого эксплуатация машин:				**23,05**	**14219**
		Накладные расходы	%	--		6,08	3749
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2,33	1437
		Сметная стоимость:				**31,45**	**19405**
11	**Е11-010205-1202 11-010205-1202 РСНБ РК 2015**	**Котлованы. Водоотлив**	**м3 мокрого грунта**	**431,0000**		**1105,24**	**476358**
		Итого оплата труда:				**710,26**	**306122**
		Итого эксплуатация машин:				**1105,24**	**476358**
		Накладные расходы	%	--		484,42	208787
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		127,17	54812
		Сметная стоимость:				**1716,83**	**739956**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**688188**
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**688188**
Всего заработная плата -			Тенге				**400340**
		Накладные расходы -	Тенге				**275812**
		Сметная прибыль -	Тенге				**77120**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**1041120**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**541**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**400340**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**1041120**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**541**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**400340**
		РАЗДЕЛ 2.Фундаменты					
12	**Е11-050101-0302 11-050101-0302 РСНБ РК 2015**	**Сваи железобетонные длиной до 6 м. Погружение дизель-молотом на гусеничном копре. Грунты группы 2**	**м3 железобетона**	**2,5200**		**16787,82**	**42305**
		Итого оплата труда:				**6126,12**	**15438**
		Итого эксплуатация машин:				**13174,46**	**33200**
		Итого материалов:				**189,07**	**476**
		Накладные расходы	%	--		4460,31	11240
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1699,85	4284
		Сметная стоимость:				**22947,99**	**57829**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		17742,09	33716
		Сметная стоимость:				**239518,17**	**455168**
24	**С121-050301-2709 21-050301-2709 РСНБ РК 2015 в**	**Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм ГОСТ 10922-2012**	**т**	**0,0347**		**193128,32**	**6702**
		Накладные расходы	%	--		8188,64	284
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		16105,36	559
		Сметная стоимость:				**217422,32**	7545
25	**Е11-090501-0201 11-090501-0201 РСНБ РК 2015**	**Каркасы в целом одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже**	**т**	**2,580740**		**4859,03**	**12540**
		Итого оплата труда:				**3269,09**	**8437**
		Итого эксплуатация машин:				717,34	**1851**
		Итого материалов:				**874,33**	**2256**
		Накладные расходы	%	--		2281,31	5887
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		571,23	1474
		Сметная стоимость:				7711,57	19902
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**726080**
В том числе:							
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**713540**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**665647**
Местные материалы -			Тенге				**47893**
		Накладные расходы -	Тенге				**30254**
		Сметная прибыль -	Тенге				**59504**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**803298**
Стоимость металломонтажных работ -			Тенге				**12540**
Материалы -			Тенге				**2256**
Всего заработная плата -			Тенге				**8437**
		Накладные расходы -	Тенге				**5887**
		Сметная прибыль -	Тенге				**1474**
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -			Тенге				**19902**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**8**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**8437**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**823199**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**8**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**8437**

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА 2-1-2-1, ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ, БЛОК-СЕКЦИЯ 86-014/1.2-1-2017-ДОУ-1 В ОСЯХ 2-3

РАЗДЕЛ 1.Земляные работы

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				**26,93**	**20792**
		Накладные расходы	%	--		7,10	5482
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2,72	2102
		Сметная стоимость:				**36,76**	**28376**
4	**Е11-010104-0110 11-010104-0110 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта (в резерв)**	**м3 грунта**	**772,0000**		**23,05**	**17791**
		Итого оплата труда:				**8,28**	**6390**
		Итого эксплуатация машин:				**23,05**	**17791**
		Накладные расходы	%	--		6,08	4691
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2,33	1799
		Сметная стоимость:				**31,45**	**24280**
5	**Е11-010104-0102 11-010104-0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11**	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м (из резерва)**	**м3 грунта**	**473,0000**		**26,93**	**12739**
		Итого оплата труда:				**9,67**	**4576**
		Итого эксплуатация машин:				**26,93**	**12739**
		Накладные расходы	%	--		7,10	3359
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2,72	1288
		Сметная стоимость:				**36,76**	**17386**
6	**Е11-010104-0110 11-010104-0110 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11**	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта (из резерва)**	**м3 грунта**	**473,0000**		**23,05**	**10900**
		Итого оплата труда:				**8,28**	**3915**
		Итого эксплуатация машин:				**23,05**	**10900**
		Накладные расходы	%	--		6,08	2874
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2,33	1102
		Сметная стоимость:				**31,45**	**14876**
11	**Е11-010205-1202 11-010205-1202**	**Котлованы. Водоотлив**	**м3 мокрого грунта**	**194,0000**		**1105,24**	**214416**
		Итого оплата труда:				**710,26**	**137790**
		Итого эксплуатация машин:				**1105,24**	**214416**
		Накладные расходы	%	--		484,42	93978
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		127,17	24672
		Сметная стоимость:				**1716,83**	**333066**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**377667**
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**377667**
Всего заработная плата -			Тенге				**213673**
		Накладные расходы -	Тенге				**147648**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль -	Тенге				**405104**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**5468911**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**292**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**277217**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**5468911**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**292**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**277217**
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
	Итого прямые затраты:		Тенге				**139056553**
	в том числе:						
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				**9974060**
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**6697174**
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				**2165294**
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				**122385320**
		- перевозка грузов	Тенге				**0**
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				**0**
	Накладные расходы I уровня		Тенге				**6674094**
	Итого с накладными расходами I уровня		Тенге				**145730647**
	Накладные расходы II уровня		Тенге				**6178979**
	ИТОГО:		Тенге				**151909627**
	Сметная прибыль		Тенге				**12152770**
	ИТОГО по АКТУ:		**Тенге**				**164062397**

Итого по акту в тек. ценах	Тенге		164 062 397
В текущие цены с учетом коэф. перехода	к=	1,059461	173 817 761
Кроме того НДС	Тенге	12%	20 858 131
Всего по акту	**Тенге**		**194 675 892**

Заказчик:

Эксперт:

Подрядчик: