Приложение 4 от 5 августа 2021 года №
Форма

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Теректинского района", Западно-Казахстанская область, Теректинский район, с.Теректі , ГРИГОРИЙ БОЙКОВ, 18А, Тел.: +77057960638

Подрядчик: ТОО"ТОБИ"

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт дороги по ул.Байтерек с.Подстепное Теректинского района ЗКО

С П Р А В К А

о стоимости выполненных строительных работ и затрат (по ресурсному методу) за июль 2024 г

Код заказчика	Код подрядчика	Договор №2	Договор 26.01.2024 г.	Источник финансирования: наименование	Источник финансирования: код	Организационно-правовая форма: наименование	Организационно-правовая форма: код		
Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге							НДС	Всего к оплате
	начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за __) без НДС	из графы 1: Строительно-монтажные работы по смете	из них: в отчетном месяце	из них: по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 20__г	дополнительные затраты: на приобретение материалов	дополнительные затраты: другие дополнительные расходы	
Всего по стройке: АКТ-3 на Капитальный ремонт автомобильных дорог	63958585,99								
В том числе: в текущем месяце	35387157,42	31595676,27						3791481,15	35387157,42
Выплата аванса									
Удержание аванса	10616147,23	9478702,88						1137444,35	10616147,23
Итого к оплате	24771010,19	22116973,39						2654036,81	24771010,19

Заказчик

Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Теректинского района"

Руководитель отдела _____ **Есетов К.Т.**

М.П.

Технадзор:

ТОО "Құрылыс инжиниринг орталығы" _____ **Ишанбеков Б.Ш.**

М.П.

Подрядчик

ТОО "ТОБИ"

Директор "ТОБИ" _____ **Рахметов М.П.**

М.П.

Приложение 3-1 от 21.09.2021
Форма №2В

Заказчик Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Теректинского района", Западно-Казахстанская область, Теректинский район, с.Теректі , ГРИГОРИЙ БОЙНОВ, 18А, Тел.: +77057960638

Подрядчик ТОО"ТОБИ" (Тел.: 87112230010, ЗКО, г.Уральск, Промышленная зона, ЖЕЛАЕВО, 25/2)

Стройка: Капитальный ремонт дороги по ул.Байтерек с.Подстепное Теректинского района ЗКО

Договор подряда (контракт) (Договор №02 от 26. 01. 2024года)

АКТ №3

выполненных работ за 26 июля 2024г на Капитальный ремонт дороги по ул.Байтерек с.Подстепное

Составлен(а) в текущих ценах 2023г.

№ п/п по смете	№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			РАЗДЕЛ 1.Дорожная одежда тип 1 ОТ ПК 17+32,17										
1	1	У7101-0401-0102 к=0,8	**Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси,дренны**	$м^3$	1818,6	2621,00	2129,00	4766551	3871800	–	–	4766551	
						492,00	406,00	894751	738352		–		
2	2	У6101-0109-0106	**Планировка площадей механизированным способом группа грунта 2**	$м^2$	15590	19,00	19,00	296210	296210	–	–	296210	
						–	4,00	–	62360		–		
3	3	У7101-0101-0502	**Срезка недобора грунта в выемках группа грунта 2**	$м^3$	2771	3081,00	913,00	8537451	2529923	11084	–	8537451	
						2164,00	189,00	5996444	523719		–		
4	4	У6101-0107-0101	**Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т,первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см**	$м^3$	2771	259,00	259,00	717689	717689	–	–	717689	
						–	63,00	–	174573		–		
6	5	С1211-601-0101	**Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014**	$м^3$	2965	3225,00	–	9562125	–	9562125	–	9562125	Казахстан
						–	–	–	–		–		
11	6	С1216-101-101	**Портландцемент бездобавочный ГОСТ 10178-85 ПЦ 400-Д0**	т	25,1885	28262,00	–	711877	–	711877	–	711877	Казахстан
			Формула объема = 12150 0,25 0,1 1,03-287,674			–	–	–	–		–		
12	7	С1217-702-102	**Стабилизатор полимерный для грунтов**	л	34,237	7835,00	–	268247	–	268247	–	268247	Казахстан
			Формула объема = 12150 0,25 0,14-391,013			–	–	–	–		–		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**тенге**				24860150	7415622	10553333	–	24860150	
								6891195	1499004	–	–		
		Стоимость общестроительных работ		тенге				24860150					
		Материалы		тенге				11084					
		Всего заработная плата		тенге					8390199				
		Стоимость материалов и конструкций		тенге				10542249					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				24860150					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2153	
			Сметная заработная плата	тенге					8390199				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				24860150					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2153	
			Сметная заработная плата	тенге					8390199				
			РАЗДЕЛ 2.Съезды и примыкания										
89	8	У6101-0109-0106	**Планировка площадей механизированным способом группа грунта 2**	$м^2$	810	19,00	19,00	15390	15390	–	–	15390	
						–	4,00	–	3240		–		
60	9	У7101-0101-0502	**Срезка недобора грунта в выемках группа грунта 2**	$м^3$	72	3081,00	913,00	221832	65736	288	–	221832	

						2164,00	189,00	155808	13608		–		
61	10	У6101-0107-0101	Уплотнение грунта прицепными катками на инеемоколесном ходу 25 т,первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м³	72	259,00	259,00	18648	18648	–	–	18648	
						–	63,00	–	4536		–		
62	11	С1211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м³	634,4	3225,00	–	2045940	–	2045940	–	2045940	Казахстан
			Формула объема = 1,22 650 0,8			–	–	–	–		–		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**тенге**				2301810	99774	2046228	–	2301810	
								155808	21384	–	–		
			Стоимость общестроительных работ	тенге				2301810					
			Материалы	тенге				288					
			Всего заработная плата	тенге					177192				
			Стоимость материалов и конструкций	тенге				2045940					
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	тенге				2301810					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								44	
			Сметная заработная плата	тенге					177192				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге				2301810					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								44	
			Сметная заработная плата	тенге					177192				
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**тенге**								27161960	
			В ТОМ ЧИСЛЕ										
			- Зарплата рабочих строителей	тенге				7047003					
			- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					7515396				
			- в том числе зарплата машинистов	тенге					1520388				
			- Материалов, изделий и конструкций	тенге						12599561			
			ИТОГО									27161960	
			Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 7,2%									1955661	
			ИТОГО									29117621	
			Сметная прибыль 5%									1455881	
			Непредвиденные работы и затраты 3%									873529	
			ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ									29991149,75	
			в том числе 2024 год - 100 %, К- 1,075									32240485,99	
			ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ									32240485,99	
			ИТОГО СО СКИДКОЙ СОГЛАСНО (Договор № 2 от 26. 01. 2024года)				**К=0,98**					31595676,27	
			НДС 12%									3791481,15	
			ИТОГО с НДС 12%									35387157,42	

Заказчик

Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Теректинского района"

Руководитель отдела _____ **Есетов К.Т.**

М.П.

Подрядчик

ТОО "ТОБИ"

Директор "ТОБИ" _____ **Рахметов М.Н.**

М.П.

Технадзор

ТОО "Құрылыс инжиниринг орталығы" _____ **Ишанбеков Б.Ш.**

М.П.

Авторский надзор

ТОО "Жана Консалтинг ЛТД" _____ **Наурыз А.А.**

М.П.