Приложение 4 от 5 августа 2021
Форма

Заказчик: **Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Теректинского района", Западно-Казахстанская область, Теректинский район, с.Тереклі , ГРИГОРИЙ БОЙНОВ, 18А, Тел.: +77057960638**

Подрядчик: **ТОО"ТОБИ"**

Наименование строительства и его адрес: **Капитальный ремонт дороги по ул.Байтерек с.Подстепное Теректинского района ЗКО**

С П Р А В К А

о стоимости выполненных строительных работ и затрат (по ресурсному методу) за август 2024 г

Код заказчика	Код подрядчика	Договор №2	Договор 26. 01. 2024 г.	Источник финансирования: наименование	Источник финансирования: код	Организационноправовая форма: наименование	Организационноправовая форма: код		
Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге							НДС	Всего к оплате
	начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за __) без НДС	из графы 1: Строительно-монтажные работы по смете	из них: в отчетном месяце	из них: по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 20__г	дополнительные затраты: на приобретение материалов	дополнительные затраты: другие дополнительные расходы	
Всего по стройке: АКТ-4 на Капитальный ремонт автомобильных дорог	108715078,41								
В том числе: в текущем месяце	44756492,42	39961153,95							4795338,47	44756492,42
Выплата аванса										
Удержание аванса	13426947,73	11988346,18							1438601,54	13426947,73
Итого к оплате	31329544,69	27972807,76							3356736,93	31329544,69

Заказчик

Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Теректинского района"

Руководитель отдела _____ **Есетов К.Т.**

М.П.

Подрядчик

ТОО "ТОБИ"

Директор "ТОБИ" _____ **Рахметов М.Н.**

М.П.

Технадзор

ТОО "Құрылыс инжиниринг орталығы" _____ **Ишанбеков Б.Ш.**

М.П.

Приложение 3-1 от 21.09.2021
Форма №2В

Заказчик Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Теректинского района", Западно-Казахстанская область, Теректинский район, с.Теректі , ГРИГОРИЙ БОЙНОВ, 18А, Тел.: +77057960638
Подрядчик ТОО"ТОБИ" (Тел.: 87112230010, ЗКО, г.Уральск, Промышленная зона, ЖЕЛАЕВО, 25/2)
Стройка: Капитальный ремонт дороги по ул.Байтерек с.Подстепное Теректинского района ЗКО
Договор подряда (контракт) (Договор №02 от 26. 01. 2024года)

АКТ №4

выполненных работ 26 августа 2024г на Капитальный ремонт дороги по ул.Байтерек с.Подстепное

Составлен(а) в текущих ценах 2023г.

№ п/п по смете	№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			РАЗДЕЛ 1.Дорожная одежда тип 1 ОТ ПК 17+32,17										
5	1	У7101-0401-0102	**Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси,дресвы**	$м^3$	3037,5	7211,00	2661,00	21903412	8082787	11952563	--	21903412	
			Формула объема = 12150.0,25			615,00	507,00	1868062	1540012		--		
			ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:										
		С1217-603-0104	Вода техническая	$м^3$									
7	2	Е11-010102-0326	**Грунты 2 группы в карьерах.Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 $м^3$**	$м^3$ грунта	790	411,00	381,00	324690	300990	790	--	324690	
						29,00	80,00	22910	63200		--		
8	3	С3412-102-205	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов.Грузоподъемность свыше 10 т.Расстояние перевозки 5 км**	т·км	6912,5	70,00	--	483875	--		--	483875	
			Формула объема = 790.1,75.5			--	--	--	--		--		
9	4	С1211-103-101	**Грунт - суглинок II группы,средняя плотность грунтов в естественном залегании 1,75 т/$м^3$**	$м^3$	790	1188,00	--	938520	--	938520	--	938520	
						--	--	--	--		--		
10	5	Е11-270602-1102	**Основания.Распределение порошкообразных добавок автогрейдерами**	т сухих добавок	312,8625	8034,00	6955,00	2513537	2175959	--	--	2513537	
			Формула объема = 12150.0,25.0,1.1,03			1079,00	1167,00	337579	365111		--		
			ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:										
		С1261-107-0820	Добавки сухие (цемент, известь, зола уноса сухого отброса)	т									
13	6	У6101-0109-0106	**Планировка площадей механизированным способом группа грунта 2**	$м^2$	12150	19,00	19,00	230850	230850	--	--	230850	
						--	4,00	--	48600		--		
14	7	У6101-0107-0101	**Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т,первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см**	$м^3$	3755	259,00	259,00	972545	972545	--	--	972545	
			Формула объема = 2965+790			--	63,00	--	236565		--		
15	8	У6101-0107-0107 К=4	**Добавлять за каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см**	$м^3$	3755	71,00	71,00	266605	266605	--	--	266605	
			Формула объема = (2965+790)			--	18,00	--	67590		--		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				27634034	12029736	12891873	--	27634034	
			Стоимость общестроительных работ	тенге				2228551	2321078	--	--		
			Материалы	тенге				27634034					
			Всего заработная плата	тенге				11953352					
			Стоимость материалов и конструкций	тенге					4549629				
			Транспортные расходы	тенге				938520					
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	тенге				483875					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				27634034					
												1325	

			Сметная заработная плата	тенге					4549629				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				27634034					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1325	
			Сметная заработная плата	тенге					4549629				
			РАЗДЕЛ 2.Футляр										
24	9	**У6101-0201-0202**	**Разработка грунта вручную в траншеях,глубина до 2 м без креплений с откосами группа грунта 2**	$м^3$	51	7291,00	--	371841	--	--	--	371841	
						7291,00	--	371841	--		--		
25	10	**У6121-0105-0201**	**Укладка трубопроводов из полимерных ориентированных раструбных труб (ПВХ-О),диаметр 63 мм**	км	0,01	153552,00	7055,00	1536	71	22	--	1536	
			ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:			144290,00	2256,00	1443	23		--		
		С1241-206-0101	Труба напорная из ориентированного непластифицированного поливинилхлорида PN 10 СТ РК 3371-2019 размерами 90х1,4 мм, с уплотнительным кольцом	м									
26	11	**У6121-0105-0201**	**Укладка трубопроводов из полимерных ориентированных раструбных труб (ПВХ-О),диаметр 40 мм**	км	0,012	153552,00	7055,00	1843	85	27	--	1843	
			ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:			144290,00	2256,00	1731	27		--		
		С1241-206-0101	Труба напорная из ориентированного непластифицированного поливинилхлорида PN 10 СТ РК 3371-2019 размерами 90х1,4 мм, с уплотнительным кольцом	м									
27	12	**У6121-0105-0203**	**Укладка трубопроводов из полимерных ориентированных раструбных труб (ПВХ-О),диаметр 140 мм**	км	0,094	228095,00	16756,00	21441	1575	415	--	21441	
			ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:			206925,00	5359,00	19451	504		--		
		С1241-206-0103	Труба напорная из ориентированного непластифицированного поливинилхлорида PN 10 СТ РК 3371-2019 размерами 160х2,5 мм, с уплотнительным кольцом	м									
28	13	**С1241-201-0702**	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17,6 ГОСТ 18599-2001 размерами 40х2,3 мм**	м	12,12	356,00	--	4315	--	4315	--	4315	**Казахстан**
						--	--	--	--		--		
29	14	**С1241-201-0704**	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17,6 ГОСТ 18599-2001 размерами 63х3,6 мм**	м	10,1	851,00	--	8595	--	8595	--	8595	**Казахстан**
						--	--	--	--		--		
30	15	**С1241-201-0709**	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17,6 ГОСТ 18599-2001 размерами 140х8,0 мм**	м	94,94	4078,00	--	387165	--	387165	--	387165	**Казахстан**
						--	--	--	--		--		
31	16	**С1214-210-0601**	**Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 ГОСТ 6727-80 диаметром от 3 до 5 мм**	т	0,1000247	376796,00	--	37689	--	37689	--	37689	**Казахстан**
						--	--	--	--		--		
32	17	**У6125-0704-0101**	**Прокладка кабеля волоконно-оптического в траншее**	км	0,01	77192,00	43927,00	772	439	--	--	772	
						33265,00	8994,00	333	90		--		
33	18	**С1249-101-0601**	**Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Теплосеть","Канализация","Водопровод" размерами 150 м х 0,2 м**	м	10	81,00	--	810	--	810	--	810	**Казахстан**
						--	--	--	--		--		
34	19	**У7101-0801-0301**	**Установка столбиков сигнальных железобетонные**	шт.	2	5872,00	2537,00	11744	5074	612	--	11744	
			ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:			3029,00	765,00	6058	1530		--		
		С1261-101-0340	Столбики железобетонные	$м^3$									
35	20	**С1261-404-0471**	**Столбик замерный железобетонный СЗК ГОСТ Р 51177-2017**	шт.	2	7002,00	--	14004	--	14004	--	14004	**Казахстан**
						--	--	--	--		--		
36	21	**У7101-0601-0103**	**Устройство покрытий дорожных из сборных железобетонных плит,плиты прямоугольные площадью до 10,5 $м^2$**	$м^3$	2,025	18124,00	7903,00	36701	16003	6244	--	36701	

			ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:			7138,00	1977,00	14454	4003		--		
		С1261-101-0363	Сборные железобетонные изделия и конструкции	м³									
		С1261-102-0122	Арматура ГОСТ 10922-2012	т									
37	22	С1226-102-0601	**Плита для покрытий городских дорог с расчетной нагрузкой в 10 т ГОСТ 21924.0-84**	м³	2,025	77603,33	--	157147	--	157147	--	157147	Казахстан
						--	--	--	--		--		
38	23	У6101-0106-0102	**Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами,мощность 59 кВт (80 л с) группа грунта 2**	м³	48	93,00	93,00	4464	4464	--	--	4464	
						--	23,00	--	1104		--		
39	24	У6101-0107-0101	**Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т,первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см**	м³	48	259,00	259,00	12432	12432	--	--	12432	
						--	63,00	--	3024		--		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге				1072499	40143	617045	--	1072499	
								415311	10305	--	--		
		Стоимость общестроительных работ		тенге				1072499					
		Материалы		тенге				7320					
		Всего заработная плата		тенге					425616				
		Стоимость материалов и конструкций		тенге				609725					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				1072499					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								99	
			Сметная заработная плата	тенге					425616				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге				1072499					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								99	
			Сметная заработная плата	тенге					425616				
			РАЗДЕЛ 3.Съезды и примыкания										
62	25	У7101-0401-0102	**Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси,дресвы**	м³	650	7211,00	2661,00	4687150	1729650	2557750	--	4687150	
			ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:			615,00	507,00	399750	329550		--		
		С1217-603-0104	Вода техническая	м³									
64	26	Е11-010102-0326	**Грунты 2 группы в карьерах.Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м³**	м³ грунта	43	411,00	381,00	17673	16383	43	--	17673	
						29,00	80,00	1247	3440		--		
65	27	С3412-102-205	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов.Грузоподъемность свыше 10 т.Расстояние перевозки 5 км**	т·км	376,25	70,00	--	26338	--		--	26338	
			Формула объема = 43.1,75.5			--	--	--	--		--		
66	28	С1211-103-101	**Грунт - суглинок II группы,средняя плотность грунтов в естественном залегании 1,75 т/м³**	м³	43	1188,00	--	51084	--	51084	--	51084	
						--	--	--	--		--		
67	29	С1217-702-102	**Стабилизатор полимерный для грунтов**	л	22,75	7835,00	--	178246	--	178246	--	178246	Казахстан
			Формула объема = 650.0,25.0,14			--	--	--	--		--		
68	30	Е11-270602-1102	**Основания.Распределение порошкообразных добавок автогрейдерами**	т сухих добавок	16,7375	8034,00	6955,00	134469	116410	--	--	134469	
			Формула объема = 650.0,25.0,1.1,03			1079,00	1167,00	18060	19533		--		
			ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:										
		С1261-107-0820	Добавки сухие (цемент, известь, зола уноса сухого отброса)	т									
69	31	С1216-101-101	**Портландцемент бездобавочный ГОСТ 10178-85 ПЦ 400-Д0**	т	16,7375	28262,00	--	473035	--	473035	--	473035	Казахстан
			Формула объема = 650.0,25.0,1.1,03			--	--	--	--		--		
70	32	У6101-0109-0106	**Планировка площадей механизированным способом группа грунта 2**	м²	650	19,00	19,00	12350	12350	--	--	12350	
						--	4,00	--	2600		--		
71	33	У6101-0107-0101	**Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т,первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см**	м³	202	259,00	259,00	52318	52318	--	--	52318	
			Формула объема = 159+43			--	63,00	--	12726		--		

72	34	У6101-0107-0107 К=4	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см *Формула объема = 159÷43*	м³	202	71,00 --	71,00 18,00	14342 --	14342 3636	-- 	-- --	14342	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**тенге**				**5647005** **419057**	**1941453** **371485**	**3260158** --	-- --	**5647005**	
			Стоимость общестроительных работ	тенге				5647005					
			Материалы	тенге				2557793					
			Всего заработная плата	тенге					790542				
			Стоимость материалов и конструкций	тенге				702365					
			Транспортные расходы	тенге				26338					
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	тенге				5647005					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								226	
			Сметная заработная плата	тенге					790542				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	тенге				5647005					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								226	
			Сметная заработная плата	тенге					790542				
			ИТОГО ПО СМЕТЕ: В ТОМ ЧИСЛЕ:	**тенге**								**34353538**	
			- Зарплата рабочих строителей	тенге				3062919					
			- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					14011332				
			- в том числе зарплата машинистов	тенге					2702868				
			- Материалов, изделий и конструкций	тенге						16769075			
			- Перевозка грузов	тенге				510213					
			ИТОГО									**34353538**	
			Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 7,2%									**2473455**	
			ИТОГО									**36826993**	
			Сметная прибыль 5%									**1841350**	
			Непредвиденные работы и затраты 3%									**1104810**	
			ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ									**37931802,52**	
			в том числе 2024 год - 100 %, К- 1,075									**40776687,71**	
			ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ									**40776687,71**	
			ИТОГО СО СКИДКОЙ СОГЛАСНО (Договор № 2 от 26. 01. 2024года)				**К=0,98**					**39961153,95**	
			НДС 12%									**4795338,47**	
			ИТОГО с НДС 12%									**44756492,42**	

Заказчик

Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Теректинского района"

Руководитель отдела _____ **Есетов К.Т.**

М.П.

Подрядчик

ТОО "ТОБИ"

Директор "ТОБИ" _____ **Рахметов М.Н.**

М.П.

Технадзор

ТОО "Құрылыс инжиниринг орталығы" _____ **Ишанбеков Б.Ш.**

М.П.

Авторский надзор

ТОО "Жана Консалтинг ЛТД" _____ **Наурыз А.А.**

М.П.