Приложение 4 от 5 августа 2021
Форма

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Теректинского района", Западно-Казахстанская область, Теректинский район, с.Теректі , ГРИГОРИЙ БОЙНОВ, 18А, Тел.: +77057960638

Подрядчик: ТОО"ТОБИ"

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт дороги по ул.Байтерек с.Подстепное Теректинского района ЗКО

С П Р А В К А

о стоимости выполненных строительных работ и затрат (по ресурсному методу) за октябрь 2024 г

Код заказчика	Код подрядчика	Договор №2	Договор 26. 01. 2024 г.	Источник финансирования: наименование	Источник финансирования: код	Организационноправовая форма: наименование	Организационноправовая форма: код		
Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге							НДС	Всего к оплате
	начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за __) без НДС	из графы 1: Строительно-монтажные работы по смете	из них: в отчетном месяце	из них: по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 20__г	дополнительные затраты: на приобретение материалов	дополнительные затраты: другие дополнительные расходы	
Всего по стройке: АКТ-6 на Капитальный ремонт автомобильных дорог	187030101,33								
В том числе: в текущем месяце	52172165,78	46582290,88							5589874,91	52172165,78
Выплата аванса										
Удержание аванса	15651649,73	13974687,26							1676962,47	15651649,73
Итого к оплате	36520516,05	32607603,61							3912912,43	36520516,05

Заказчик

Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Теректинского района"

Руководитель отдела _____ **Есетов К.Т.**

М.П.

Подрядчик

ТОО "ТОБИ"

Директор "ТОБИ" _____ **Рахметов М.Н.**

М.П.

Технадзор

ТОО "Құрылыс инжиниринг орталығы" _____ **Ишанбеков Б.Ш.**

М.П.

Приложение 3-1 от 21.09.2021

Форма №2В

Заказчик Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Теректинского района", Западно-Казахстанская область, Теректинский район, с.Теректі , ГРИГОРИЙ БОЙНОВ, 18А, Тел.: +77057960638

Подрядчик ТОО"ТОБИ" (Тел.: 87112230010, ЗКО, г.Уральск, Промышленная зона, ЖЕЛАЕВО, 25/2)

Стройка: Капитальный ремонт дороги по ул.Байтерек с.Подстепное Теректинского района ЗКО

Договор подряда (контракт) (Договор №02 от 26. 01. 2024года)

АКТ №6

выполненных работ за 23 октября 2024г на Капитальный ремонт дороги по ул.Байтерек с.Подстепное

Составлен(а) в текущих ценах 2023г.

№ п/п по смете	№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			РАЗДЕЛ 1.Дорожная одежда тип 1 ОТ ПК 17+32,17										
16	1	У7101-0602-0901	**Розлив вяжущих материалов**	т	5,415928	228296,00	6248,00	1236435	33839	1202596	--	1236435	
			Формула объема = 6769,91.0,8.0,001			--	1955,00	--	10588		--		
17	2	У7101-0602-0306	**Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей пористых,толщина 4 см крупнозернистые,плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3**	$м^2$	6769,91	461,00	362,00	3120929	2450708	13540	--	3120929	
			ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:			97,00	50,00	656681	338496		--		
		С1261-101-0223	Смеси асфальтобетонные	т									
18	3	С1212-503-103	**Смеси асфальтобетонные щебеночно-мастичные ГОСТ 31015-2002 ЩМА-20**	т	649,2344	32340,00	--	20996239	--	20996239	--	20996239	Казахстан
			Формула объема = 0,0959.6769,91			--	--	--	--		--		
19	4	У7101-0602-0406 к=2	**Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 7101-0602-0306**	$м^2$	6769,91	19,00	--	128628	--	6770	--	128628	
			ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:			18,00	--	121858	--		--		
		С1261-101-0223	Смеси асфальтобетонные	т									

20	5	С1212-503-103	**Смеси асфальтобетонные щебеночно-мастичные ГОСТ 31015-2002 ЩМА-20**	т	314,1238	32340,00	--	10158764	--	10158764	--	10158764	Казахстан
			Формула объема = 0,0116.4.6769,91			--	--	--	--		--		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				35640995	2484547	32377909	--	35640995	
								778539	349084	--	--		
			Стоимость общестроительных работ	тенге				35640995					
			Материалы	тенге				1222906					
			Всего заработная плата	тенге					1127623				
			Стоимость материалов и конструкций	тенге				31155003					
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	тенге				35640995					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								255	
			Сметная заработная плата	тенге					1127623				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				35640995					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								255	
			Сметная заработная плата	тенге					1127623				
			РАЗДЕЛ 2.Съезды и примыкания										
73	6	У7101-0602-0901	**Розлив вяжущих материалов**	т	0,452	228296,00	6248,00	103190	2824	100366	--	103190	
			Формула объема = 565.0,8.0,001			--	1955,00	--	884		--		
74	7	У7101-0602-0306	**Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей пористых,толщина 4 см крупнозернистые,плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3**	м^2	565	461,00	362,00	260465	204530	1130	--	260465	
						97,00	50,00	54805	28250		--		
			ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:										
		С1261-101-0223	Смеси асфальтобетонные	т									
75	8	С1212-503-103	**Смеси асфальтобетонные щебеночно-мастичные ГОСТ 31015-2002 ЩМА-20**	т	54,1835	32340,00	--	1752294	--	1752294	--	1752294	Казахстан
			Формула объема = 0,0959.565			--	--	--	--		--		
76	9	У7101-0602-0406 к=2	**Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 7101-0602-0306**	м^2	565	19,00	--	10735	--	565	--	10735	
						18,00	--	10170	--		--		
			ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:										
		С1261-101-0223	Смеси асфальтобетонные	т									
77	10	С1212-503-103	**Смеси асфальтобетонные щебеночно-мастичные ГОСТ 31015-2002 ЩМА-20**	т	13,108	32340,00	--	423913	--	423913	--	423913	Казахстан
			Формула объема = 0,0116.2.565			--	--	--	--		--		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге				2550597	207354	2278268	--	2550597	
								64975	29134	--	--		

	Стоимость общестроительных работ	тенге				2550597					
	Материалы	тенге				102061					
	Всего заработная плата	тенге					94109				
	Стоимость материалов и конструкций	тенге				2176207					
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	тенге				2550597					
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч								21	
	Сметная заработная плата	тенге					94109				
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге				2550597					
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч								21	
	Сметная заработная плата	тенге					94109				
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**тенге**								**38191592**	
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	- Зарплата рабочих строителей	тенге				843514					
	- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					2691901				
	- в том числе зарплата машинистов	тенге					378218				
	- Материалов, изделий и конструкций	тенге						34656177			
	ИТОГО									**38191592**	
	Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 7,2%									**2749795**	
	ИТОГО									**40941387**	
	Сметная прибыль 5%									**2047069**	
	Непредвиденные работы и затраты 3%									**1228242**	
	ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ									**44216697,55**	
	в том числе 2024 год - 100 %, К- 1,075									**47532949,87**	
	ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ									**47532949,87**	
	ИТОГО СО СКИДКОЙ СОГЛАСНО (Договор № 2 от 26. 01. 2024года)				**К=0,98**					**46582290,87**	
	НДС 12%									**5589874,90**	
	ИТОГО с НДС 12%									**52172165,78**	

Заказчик

Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Теректинского района"

Руководитель отдела _____ **Есетов К.Т.**

М.П.

Подрядчик

ТОО "ТОБИ"

Директор "ТОБИ" _____ **Рахметов М.Н.**

М.П.

Технадзор

ТОО "Құрылыс инжиниринг орталығы" _____ **Ишанбеков Б.Ш.**

М.П.

Авторский надзор

ТОО "Жана Консалтинг ЛТД" _____ **Наурыз А.А.**

М.П.