Приложение 1
приказу Министра индустрии и инфраструктурного
развития Республики Казахстан
от 2 апреля 2019 года№178

Приложение 3
к Правилам организации деятельности
и осуществления функций заказчика
(застройщика)

Заказчик: ГККП "Ясли-детский сад "Айголек" ГУ "Отдел образования Каргалинского района Управления образования Актюбинской области", с.Бадамша Каргалинского района,
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ПТ ЕРКЕН и К, БИН 970740003317 Актюбинская область, Шалкарский район, Шалкарская г.а., г.Шалкар, ул.Цехановича,51а
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: Капитальный ремонт здания ГККП "Ясли-детский сад "Айголек" в селе Бадамша Каргалинского района Актюбинской области
(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) № 15 от 02.03.2023г.

Акт выполненных работ № 1

за май (месяц) 2023г.

Составлен(а) в текущих ценах на 3 квартал 2021 года

№ п/п	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы	Сметная прибыль, тенге	
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь		
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №02-01-01 Архитектуно-планировочные решения										
		РАЗДЕЛ 1. Демонтажные работы										
4	1146-0401-1101 РСПБ РК 2015	Заполнение оконных проемов деревянное с подоконными досками. Разборка	м2		285,1425	2017,17	186,30	575180,90	53122,05	–	395396,38	1048223,47
						1830,87	95,05	522058,85	27102,79		77646,18	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге									1048223,47
		РАЗДЕЛ 3. Проемы										
		Окна										
26	1110-0501-0108 РСПБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)	м2		113,4	2715,62	194,24	307951,31	22026,82	151623,00	114115,33	455831,97
						1305,86	91,79	148084,52	10408,99		33765,33	
27	223-102-0307 РСПБ РК 2015	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементный - с двумя поворотными стеклопакетами	м2		113,4	25914,00	–	2938647,60	–	2938647,60	–	3173739,41
						–	–	–	–		235091,81	
28	1110-0501-0106 РСПБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	м2		104,1275	2414,87	191,74	251454,38	19965,41	126619,00	84908,56	363271,98
						1041,85	90,69	108485,24	9443,32		26909,04	
29	223-102-0209 РСПБ РК 2015	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой:	м2		104,1275	29017,00	–	3021467,67	–	3021467,67	–	3263185,08
						–	–	–	–		241717,41	

30	1110-0501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)	м2	14,665	2715,62	194,24	39824,57	2848,53	17827,00	14757,51	58948,64
					1305,86	91,79	19150,44	1346,10		4366,57	
31	223-102-0307 РСНБ РК 2015	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой:	м2	14,665	25914,00	–	380028,81	–	380028,81	–	410431,11
					–	–	–	–		30402,30	
32	1110-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых	м2	3,325	3808,36	194,05	12662,80	645,22	6490,00	4194,50	18205,89
					1663,63	89,46	5528,34	297,45		1348,58	
33	223-102-0105 РСНБ РК 2015	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой:	м2	3,325	28235,00	–	93881,38	–	93881,38	–	101391,89
					–	–	–	–		7510,51	
34	1110-0501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)	м2	35,4	2715,62	194,24	96132,95	6876,10	43030,00	35623,30	142296,75
					1305,86	91,79	46227,44	3249,37		10540,50	
35	223-102-0308 РСНБ РК 2015	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементный - с одной поворотной створкой	м2	35,4	22151,00	–	784145,40	–	784145,40	–	846877,03
36	1110-0501-0401 РСНБ РК 2015 Изм.	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51м	м2	154,43	1274,83	5,63	196872,00	869,44	155818,33	29231,75	244192,05
					260,21	2,69	40184,23	415,42		18088,30	
37	С1223-501-0102 223-501-0102 РСНБ РК 2015	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 не ламинированная шириной 200 мм	м	154,43	954,00		147326,22	–	147326,22	–	159111,32
							–	–		11786,10	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге								9237484,13
		ИТОГО ПО СМЕТЕ 02-01-01:	Тенге								10285707,60

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №02-01-03 Отопление и вентиляция

РАЗДЕЛ 1. Демонтажные работы

1	Е12-150102-1603 1215-0102-1603 РСНБ РК 2015	Узлы элеваторные номер: 1,2. Демонтаж	шт.	1	11861,20	-	11861,20			8540,06	22033,37
					11861,20	-	11861,20			1632,10	
2	Е12-150101-0313 1215-0101-0313 РСНБ РК 2015	Задвижка диаметром до 100 мм. Снятие	шт.арматуры	4	1176,30	6,02	4705,20	24,08	177499,00	3379,25	8731,20
					1170,28	3,07	4681,12	12,28		646,76	
4	Е12-150101-0103 1215-0101-0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 100 мм. Разборка	м трубопроводов	890	968,74	8,08	862178,60	7191,20	177499,00	572734,22	1549705,85
					890,55	3,19	792625,10	2839,10		114793,03	
5	Е11-110101-4801 1111-0101-4801	Пол тяжелый.Разборка	м2 пола	138	163,25	0,80	22528,22	110,40	177499,00	16152,75	41775,45

	РСПБ РК 2015 Изм. и доп.вып. 18 К=0,4	[illegible]			162,45	0,12	22417,82	16,56		3094,48	
6	Е12-150102-0001 1215-0102-0001 РСПБ РК 2015	Радиатор весом до 80 кг Демонтаж	шт.	83	1205,62	53,92	100066,36	4475,36	177499,00	70469,59	184178,93
		[illegible]			1151,70	17,51	95591,10	2283,53		13642,88	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге								1806424,80
		ИТОГО ПО СМЕТЕ 02-01-03:	Тенге								1806424,80
		ИТОГО ПО ОБЪЕКТУ:					12092132,40				
		Временные здания и сооружения 1,2%					145105,59				
		ИТОГО:					12237237,99				
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,98%					242297,31				
		ИТОГО:					12479535,30				
		Непредвиденные работы и затраты-2%					249590,71				
		ИТОГО:					12729126,01				
		С учетом конкурсной скидки К=0,9500000075					12092669,80				
		НДС 12%					1451120,38				
		ВСЕГО ПО ОБЪЕКТУ:					13543790,18				

Заказчик: ГККП "Ясли-детский сад "Айголек" ГУ "Отдел образования Каргалинского района Управления образования Актюбинской области"

_____ Кужакова М.С.

Авторский надзор: ТОО "БерекетПроект"

_____ Алиянзова Р.С.

Подрядчик: ПТ ЕРКЕН иК

_____ Нұртаза А.Е.

Подрядчик: ТОО "Сауле Эксперт"

_____ Кишкибаев Е.К.