Приложение 1
приказу Министра индустрии и инфраструктурного
развития Республики Казахстан
от 2 апреля 2019 года№178

Приложение 3
к Правилам организации деятельности
и осуществления функций заказчика
(застройщика)

Заказчик : **ГККП "Ясли-детский сад "Айголек" ГУ "Отдел образования Каргалинского района Управления образования Актюбинской области", с.Бадамша Каргалинского района, ул.Айтеке би, 28**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ПТ ЕРКЕН и К, БИН 970740003317 Актюбинская область, Шалкарский район, Шалкарская г.а., г.Шалкар, ул.Цеханович,54а**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт здания ГККП "Ясли-детский сад "Айголек" в селе Бадамша Каргалинского района Актюбинской области**
(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) № 15 от 02.03.2023г.

# Акт выполненных работ № 2

**за июль (месяц) 2023г.**

Составлен(а) в текущих ценах на 3 квартал 2021 года

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество: на единицу измерения | Количество: по проекту | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | **ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №02-01-01 Архитектурно-планировочные решения** | | | | | | | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 1.Демонтажные работы** | | | | | | | | | | |
| 1 | Е12-130103-0401<br>1213-0103-0401<br>РСНБ РК 2015 | **Облицовка из гипсокартонных листов коробок. Разборка** | м2 облицовки | 100 | | 97,74<br>91,52 | 6,22<br>2,93 | 9774,00<br>9152,00 | 622,00<br>293,00 | -- | 6800,40<br>1325,95 | 17900,35 |
| | | *НР - 72%, СП - 8%* | | | | | | | | | | |
| 2 | Е11-460201-0802<br>1146-0201-0802<br>РСНБ РК 2015 | **Стены и потолки. Очистка** | м2 | 478,24 | | 234,59<br>234,59 | --<br>-- | 112190,32<br>112190,32 | --<br>-- | -- | 80777,03<br>15437,39 | 208404,74 |
| | | *НР - 72%, СП - 8%* | | | | | | | | | | |
| 3 | Е12-120104-0502<br>1212-0104-0502<br>РСНБ РК 2015 | **Стены простые в подвале. Очистка вручную от краски известковой с лестниц** | м2 | 200 | | 229,24<br>229,24 | --<br>-- | 45848,00<br>45848,00 | --<br>-- | -- | 33010,56<br>6308,68 | 85167,24 |
| | | *НР - 72%, СП - 8%* | | | | | | | | | | |
| 5 | Е12-120104-0502<br>1212-0104-0502<br>РСНБ РК 2015 | **Откосы. Очистка вручную от краски известковой с лестниц** | м2 | 207,47 | | 229,24<br>229,24 | --<br>-- | 47560,42<br>47560,42 | --<br>-- | -- | 34243,50<br>6544,31 | 88348,24 |
| | | *НР - 72%, СП - 8%* | | | | | | | | | | |
| 6 | Е11-460401-1103<br>1146-0401-1103<br>РСНБ РК 2015 | **Заполнение дверных и воротных проемов деревянное. Разборка** | м2 | 1,89 | | 1195,33<br>1009,03 | 186,30<br>95,05 | 2259,17<br>1907,07 | 352,10<br>179,64 | -- | 1502,43<br>300,93 | 4062,53 |
| | | *НР - 72%, СП - 8%* | | | | | | | | | | |
| 7 | Е12-070101-0209<br>1207-0101-0209<br>РСНБ РК 2015 | **Полы бетонные. Разборка покрытия** | м2 | 667,29 | | 616,28 | 146,69 | 411237,48 | 97884,77 | -- | 259528,83 | 724427,62 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | 469,59 | 70,59 | 313352,71 | 47104,00 | | 53661,31 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 7.1 | 295913 С | **Мусор строительный** | т | 0,061 | 40,70469 | -- | | | | -- | | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1** | Тенге | | | | | | | | | 1128310,72 |
| | | **РАЗДЕЛ 2.Полы** | | | | | | | | | | |
| | | 1 этаж | | | | | | | | | | |
| 8 | Е11-110101-0901 1111-0101-0901 РСНБ РК 2015 | Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит полистирол. Устройство | м2 изолируемой поверхности | 161,16 | | 376,39 | 34,80 | 60659,01 | 5608,36 | -- | 41561,49 | 110398,14 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | 341,59 | 16,59 | 55050,64 | 2673,64 | | 8177,64 | |
| 9 | С1234-102-0202 234-102-0202 РСНБ РК 2015 | Плита теплоизоляционная из экструзионного пенополистирола ГОСТ 32310-2012 без антипирена плотностью от 25 кг/м3 до 34 кг/м3 | м3 | 8,29974 | | 28681,00 | -- | 238044,84 | -- | 238044,84 | -- | 257088,43 |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 19043,59 | |
| 10 | Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015 | Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство | м2 стяжки | 161,6 | | 735,61 | 32,02 | 118874,58 | 5174,43 | 52316,39 | 46011,40 | 178076,86 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | 379,85 | 15,60 | 61383,76 | 2520,96 | | 13190,88 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 10.1 | 102637 С | **Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150** | м3 | 0,0204 | 3,29664 | 15729,00 | | | | 51852,85 | | |
| 11 | Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=2 | Стяжки цементные. Устройство. Добавлять до 30 мм на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 | м2 стяжки | 161,6 | | 180,67 | 10,85 | 29196,27 | 1753,36 | 25927,10 | 1691,76 | 33359,07 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | 9,38 | 5,16 | 1515,81 | 833,86 | | 2471,04 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 11.1 | 102637 С | **Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150** | м3 | 0,0102 | 1,64832 | 15729,00 | | | | 25926,43 | | |
| 12 | Е11-110101-0503 1111-0101-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 | Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой | м2 изолируемой поверхности | 161,16 | | 197,86 | 0,62 | 31887,12 | 99,92 | 24958,85 | 4950,06 | 39784,16 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | 42,37 | 0,29 | 6828,35 | 46,74 | | 2946,97 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 12.1 | 147201 С | **Пленка полиэтиленовая, толщина 0,2-0,5 мм ГОСТ 10354-82** | т | 0,000392 | 0,063175 | 395085,00 | | | | 24959,38 | | |
| 13 | Е11-110101-4801 1111-0101-4801 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 | Пол теплый на основе нагревательного кабеля. Устройство системы по готовому основанию | м2 пола | 161,6 | | 421,25 | 2,00 | 68074,00 | 323,20 | 2121,81 | 47286,62 | 124589,47 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | 406,12 | 0,29 | 65628,99 | 46,86 | | 9228,85 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 13.1 | 287729 С | **Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами** | кг | 0,015 | 2,424 | 836,00 | | | | 2026,46 | | |
| 14 | С1214-403-0101 214-403-0101 РСНБ РК 2015 | Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм | т | 0,1821108 | | 408331,00 | -- | 74361,49 | -- | 74361,49 | -- | 80310,41 |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 5948,92 | |
| 15 | Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015 | Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство | м2 стяжки | 161,6 | | 735,61 | 32,02 | 118874,58 | 5174,43 | 52316,39 | 46011,40 | 178076,86 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | 379,85 | 15,60 | 61383,76 | 2520,96 | | 13190,88 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 15.1 | 102637 С | **Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150** | м3 | 0,0204 | 3,29664 | 15729,00 | | | | 51852,85 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=6 | Стяжки цементные. Устройство. Добавлять до 50 мм на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 | | | | | | | | | | |
| | | | м2 стяжки | 161,6 | | 542,01 | 32,56 | 87588,82 | 5261,69 | 77779,71 | 5074,11 | 100075,96 |
| | | НР - 72%; СП - 8% | | | | 28,14 | 15,47 | 4547,42 | 2499,95 | | 7413,03 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 16.1 | 102637 С | Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150 | м3 | 0,0306 | 4,94496 | 15729,00 | | | | 77779,28 | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | | | | | | | 1101759,36 |
| | | **РАЗДЕЛ 3.Проемы** | | | | | | | | | | |
| | | Двери | | | | | | | | | | |
| 24 | Е11-090403-0401 1109-0403-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 | Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах | | | | | | | | | | |
| | | | м2 | 1,89 | | 3176,78 | 52,00 | 6004,11 | 98,28 | 1054,09 | 3523,27 | 10289,58 |
| | | НР - 72%; СП - 8% | | | | 2567,06 | 22,06 | 4851,74 | 41,69 | | 762,19 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 24.1 | 135963 С | Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл | шт. | 0,24 | 0,4536 | 1712,00 | | | | 776,56 | | |
| 24.2 | 144766 С | Болт анкерный ГОСТ 1759.0-87 оцинкованный | кг | 0,4207 | 0,795123 | 314,00 | | | | 249,67 | | |
| 25 | С1223-207-0101 223-207-0101 РСНБ РК 2015 | Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, однопольный | | | | | | | | | | |
| | | | м2 | 1,89 | | 40727,00 | -- | 76974,03 | -- | 76974,03 | -- | 83131,95 |
| | | СП - 8% | | | | -- | -- | -- | -- | | 6157,92 | |
| | | Окна | | | | | | | | | | |
| 26 | Е11-100501-0108 1110-0501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14 | Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления) | | | | | | | | | | |
| | | | м2 | 11,34 | | 2715,62 | 194,24 | 30795,13 | 2202,68 | 151623,97 | 11411,53 | 45583,20 |
| | | НР - 72%; СП - 8% | | | | 1305,86 | 91,79 | 14808,45 | 1040,90 | | 3376,53 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 26.1 | 135963 С | Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл | шт. | 0,71 | 8,0514 | 1712,00 | | | | 13784,00 | | |
| 27 | С1223-102-0307 223-102-0307 РСНБ РК 2015 | Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементный - с двумя поворотными створками | | | | | | | | | | |
| | | | м2 | 11,34 | | 25914,00 | -- | 293864,76 | -- | 293864,76 | -- | 317373,94 |
| | | СП - 8% | | | | -- | -- | -- | -- | | 23509,18 | |
| 28 | Е11-100501-0106 1110-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14 | Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых | | | | | | | | | | |
| | | | м2 | 3,06 | | 2414,87 | 191,74 | 7389,50 | 586,72 | 126618,45 | 2495,21 | 10675,49 |
| | | НР - 72%; СП - 8% | | | | 1041,85 | 90,69 | 3188,06 | 277,51 | | 790,78 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 28.1 | 135963 С | Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл | шт. | 0,69 | 73,959375 | 1712,00 | | | | 126618,45 | | |
| 29 | С1223-102-0209 223-102-0209 РСНБ РК 2015 | Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный с поворотными створками | | | | | | | | | | |
| | | | м2 | 3,06 | | 29017,00 | -- | 88792,02 | -- | 88792,02 | -- | 95895,38 |
| | | СП - 8% | | | | -- | -- | -- | -- | | 7103,36 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38 | Е11-150108-1902 1115-0108-1902 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19 | Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство | м | 154,43 | | 1891,81 | 5,90 | 292152,22 | 911,14 | 213897,90 | 55827,19 | 375817,76 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | 500,83 | 1,26 | 77343,18 | 194,58 | | 27838,35 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 38.1 | 131308 С | Профиль направляющий Г-образный из оцинкованной стали КПГ размерами 40 мм х 40 мм | м | 1,05 | 162,1515 | 619,00 | | | | 100371,78 | | |
| 38.2 | 147770 С | Водоотлив оконный шириной планки 250 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием | м | 1,05 | 162,1515 | 656,00 | | | | 106371,38 | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 | Тенге | | | | | | | | | 938767,30 |
| | | **РАЗДЕЛ 4.Отделочные работы подвала** | | | | | | | | | | |
| | | Потолок | | | | | | | | | | |
| 42 | Е11-150206-0205 1115-0206-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22 | Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе | м2 отделываемой поверхности | 667,29 | | 858,60 | 5,05 | 572935,19 | 3369,82 | 181289,34 | 280365,90 | 921565,17 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | 581,87 | 1,68 | 388276,03 | 1121,05 | | 68264,09 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 42.1 | 149732 С | Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006 | кг | 2,749 | 1834,38021 | 86,00 | | | | 157756,70 | | |
| 43 | Е11-150401-0201 1115-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 | Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке | м2 окрашиваемой поверхности | 667,29 | | 111,42 | 0,86 | 74349,45 | 573,87 | 4651,01 | 49971,48 | 134266,60 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | 103,59 | 0,42 | 69124,57 | 280,26 | | 9945,67 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 43.1 | 144600 С | Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1 | т | 0,00017 | 0,113439 | 24533,00 | | | | 2783,01 | | |
| 43.2 | 249453 С | Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90 | кг | 0,016 | 10,67664 | 88,00 | | | | 939,54 | | |
| | | Стены | | | | | | | | | | |
| 44 | Е11-150203-0501 1115-0203-0501 РСНБ РК 2015 | Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором | м2 оштукатуриваемой поверхности | 1052,91 | | 590,45 | 6,02 | 621690,71 | 6338,51 | 118252,33 | 360239,26 | 1060484,37 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | 472,12 | 3,07 | 497099,87 | 3232,43 | | 78554,40 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 44.1 | 102682 С | Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6 | м3 | 0,006 | 6,31746 | 18719,00 | | | | 118256,53 | | |
| 45 | Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 | Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону | м2 поверхности | 1052,91 | | 906,48 | 20,10 | 954441,86 | 21163,49 | 610729,92 | 234456,10 | 1284009,80 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | 306,34 | 2,93 | 322548,45 | 3085,03 | | 95111,84 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 45.1 | 144636 С | Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10 | т | 0,00016 | 0,168466 | 199504,00 | | | | 33609,56 | | |
| 45.2 | 146741 С | Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2 | т | 0,00024 | 0,252698 | 53822,00 | | | | 13600,73 | | |
| 45.3 | 295746 С | Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000 | кг | 2,4 | 2526,984 | 223,00 | | | | 563517,43 | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4 | Тенге | | | | | | | | | 3400325,94 |
| | | **РАЗДЕЛ 5.Отделочные работы помещений** | | | | | | | | | | |
| 46 | Е11-150203-0203 1115-0203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное | м2 оштукатуриваемой поверхности | 494,51 | | 1490,30 | 86,82 | 736968,25 | 42933,36 | 174037,84 | 398619,76 | 1226435,05 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | 1051,54 | 68,03 | 519997,05 | 33641,52 | | 90847,04 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 46.1 | 102682 С | Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6 | м3 | 0,0187 | 9,247337 | 18719,00 | | | | 173100,90 | | |
| 47 | Е11-150206-0203 1115-0206-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22 | Стены. Отделка внутренних оштукатуренных поверхностей под окраску (финишный слой) сухими смесями на гипсовой основе | м2 отделываемой поверхности | 494,51 | | 647,30 | 5,05 | 320096,32 | 2497,28 | 134348,47 | 132538,57 | 488845,68 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | 370,57 | 1,68 | 183250,57 | 830,78 | | 36210,79 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 47.1 | 149732 С | Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006 | кг | 2,749 | 1359,40799 | 86,00 | | | | 116909,09 | | |
| 48 | Е11-150405-0105 1115-0405-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 | Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям | м2 окрашиваемой поверхности | 494,51 | | 454,00 | 3,35 | 224507,54 | 1656,61 | 71609,99 | 109459,59 | 360684,50 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | 305,84 | 1,59 | 151240,94 | 786,27 | | 26717,37 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 48.1 | 149589 С | Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 | т | 0,00063 | 0,311541 | 220158,00 | | | | 68588,31 | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5 | Тенге | | | | | | | | | 2075965,24 |
| | | ИТОГО ПО СМЕТЕ02-01-01: | Тенге | | | | | | | | | 8645128,57 |
| | | **ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №02-01-02 Водопровод и канализация** | | | | | | | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 1.Демонтажные работы** | | | | | | | | | | |
| 1 | Е12-150101-0201 1215-0101-0201 РСНБ РК 2015 | Трубопроводы из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм. Разборка | м трубопровода с фасонными частями | 5,3 | | 833,58 | 3,85 | 4417,97 | 20,41 | -- | 3173,73 | 8199,04 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | 829,73 | 1,96 | 4397,57 | 10,39 | | 607,34 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 1.1 | 295913 С | Мусор строительный | т | 0,0059 | 0,03127 | -- | | | | -- | | |
| 2 | Е12-150101-0202 1215-0101-0202 РСНБ РК 2015 | Трубопроводы из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм. Разборка | м трубопровода с фасонными частями | 73,5 | | 1036,42 | 7,70 | 76176,87 | 565,95 | -- | 54647,84 | 141290,68 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | 1028,72 | 3,93 | 75610,92 | 288,86 | | 10465,98 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 2.1 | 295913 С | Мусор строительный | т | 0,0134 | 0,9849 | -- | | | | -- | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | | | 80594,84 | 586,36 | -- | 57821,57 | 149489,72 |
| | | ИТОГО ПО СМЕТЕ02-01-02: | Тенге | | | | | | | | | 149489,72 |
| | | **ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №02-01-03 Отопление и вентиляция** | | | | | | | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 1.Демонтажные работы** | | | | | | | | | | |
| 3 | Е12-150102-0202 1215-0102-0202 РСНБ РК 2015 | Грязевики. Демонтаж | шт. | 1 | | 1952,52 | -- | 1952,52 | -- | -- | 1405,81 | 3627,00 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | 1952,52 | -- | 1952,52 | -- | | 268,67 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 3.1 | 295913 С | Мусор строительный | т | 0,053 | 0,053 | -- | | | | -- | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | | | | | | | 3627,00 |
| | | **РАЗДЕЛ 3.Отопление выше 0,000** | | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 56 | Е11-160501-0801 1116-0501-0801 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 | Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб | м трубопровода | 320 | | 1280,84 | 13,35 | 409868,80 | 4272,00 | 3801,60 | 289324,80 | 755129,09 |
| | | ПР - 72%; СП - 8% | | | | 1255,61 | 0,14 | 401795,20 | 44,80 | | 55935,49 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 56.1 | 181697 С | Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 20 мм | шт. | 0,98 | 313,6 | 7,00 | | | | 2195,20 | | |
| 56.2 | 287729 С | Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами | кг | 0,006 | 1,92 | 836,00 | | | | 1605,12 | | |
| 57 | С1241-205-2301 241-205-2301 РСНБ РК 2015 | Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х3,4 мм | м | 320 | | 163,00 | -- | 52160,00 | -- | 52160,00 | -- | 56332,80 |
| | | СП - 8% | | | | -- | -- | -- | -- | | 4172,80 | |
| 58 | Е11-160501-0802 1116-0501-0802 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 | Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб | м трубопровода | 463,8 | | 1365,58 | 15,82 | 633356,00 | 7337,31 | 5092,53 | 447126,95 | 1166921,58 |
| | | ПР - 72%; СП - 8% | | | | 1338,78 | 0,18 | 620926,16 | 83,48 | | 86438,64 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 58.1 | 181698 С | Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 25 мм | шт. | 0,764 | 354,3432 | 10,00 | | | | 3543,43 | | |
| 58.2 | 287729 С | Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами | кг | 0,004 | 1,8552 | 836,00 | | | | 1550,95 | | |
| 59 | С1241-205-2201 241-205-2201 РСНБ РК 2015 | Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х4,2 мм | м | 463,8 | | 143,00 | -- | 66323,40 | -- | 66323,40 | -- | 71629,27 |
| | | СП - 8% | | | | -- | -- | -- | -- | | 5305,87 | |
| 60 | Е11-160501-0803 1116-0501-0803 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 | Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб | м трубопровода | 125 | | 1470,42 | 18,37 | 183802,50 | 2296,25 | 1340,00 | 129745,80 | 338632,16 |
| | | ПР - 72%; СП - 8% | | | | 1441,33 | 0,29 | 180166,25 | 36,25 | | 25083,86 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 60.1 | 181699 С | Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 32 мм | шт. | 0,615 | 76,875 | 12,00 | | | | 922,50 | | |
| 60.2 | 287729 С | Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами | кг | 0,004 | 0,5 | 836,00 | | | | 418,00 | | |
| 61 | С1241-205-2202 241-205-2202 РСНБ РК 2015 | Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 32х5,4 мм | м | 125 | | 261,00 | -- | 32625,00 | -- | 32625,00 | -- | 35235,00 |
| | | СП - 8% | | | | -- | -- | -- | -- | | 2610,00 | |
| 62 | Е11-160501-0804 1116-0501-0804 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 | Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 40 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб | м трубопровода | 30,8 | | 1617,96 | 21,57 | 49833,17 | 664,35 | 519,60 | 35036,97 | 91659,75 |
| | | ПР - 72%; СП - 8% | | | | 1579,52 | 0,43 | 48649,22 | 13,24 | | 6789,61 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 62.1 | 181700 С | Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 40 мм | шт. | 0,513 | 15,8004 | 28,00 | | | | 442,41 | | |
| 63 | С1241-205-2203 241-205-2203 РСНБ РК 2015 | Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 40х6,7 мм | м | 30,8 | | 333,00 | -- | 10256,40 | -- | 10256,40 | -- | 11076,91 |
| | | СП - 8% | | | | -- | -- | -- | -- | | 820,51 | |
| 64 | Е11-160501-0805 1116-0501-0805 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 | Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 50 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб | м трубопровода | 5,3 | | 1727,35 | 24,22 | 9154,95 | 128,36 | 117,08 | 6417,29 | 16818,02 |
| | | ПР - 72%; СП - 8% | | | | 1681,04 | 0,64 | 8909,51 | 3,39 | | 1245,78 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 64.1 | 181701 С | Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 50 мм | шт. | 0,445 | 2,3585 | 44,00 | | | | 103,77 | | |
| 65 | С1241-205-2204 241-205-2204 РСНБ РК 2015 | Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 50х8,3 мм | м | 5,3 | | 584,00 | -- | 3095,20 | -- | 3095,20 | -- | 3342,82 |
| | | СП - 8% | | | | -- | -- | -- | -- | | 247,62 | |
| 66 | Е11-180301-0101 1118-0301-0101 РСНБ РК 2015 | Радиаторы чугунные. Установка | кВт | 105,6 | | 17502,78 | 178,41 | 1848293,57 | 18840,10 | 1790258,65 | 77262,20 | 2079600,23 |
| | | ПР - 72%; СП - 8% | | | | 930,06 | 86,12 | 98214,34 | 9094,27 | | 154044,46 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 66.1 | 261296 С | Радиатор отопления чугунный ГОСТ 31311-2005 МС-90, высотой полной 588 мм, высотой монтажной 500 мм | кВт | 1 | 105,6 | 16222,00 | | | | 1713043,20 | | |
| 67 | Е11-181101-0105 1118-1101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | Краны воздушные. Установка | шт. | 85 | | 213,95 | -- | 18185,89 | -- | 1575,90 | 11959,19 | 32556,69 |
| | | ПР - 72%; СП - 8% | | | | 195,41 | -- | 16609,99 | -- | | 2411,61 | |
| 68 | С1242-207-3801 242-207-3801 РСНБ РК 2015 | Кран Маевского, латунный штуцерный (Н-Н), для спуска воздуха,Т до + 130°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 15 | шт. | 85 | | 278,00 | -- | 23630,00 | -- | 23630,00 | -- | 25520,40 |
| | | СП - 8% | | | | -- | -- | -- | -- | | 1890,40 | |
| 69 | Е11-160601-0101 1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 | Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка | шт. | 85 | | 2354,72 | 98,99 | 200151,20 | 8414,15 | 23304,45 | 122169,28 | 348106,11 |
| | | ПР - 72%; СП - 8% | | | | 1981,56 | 14,67 | 168432,60 | 1246,95 | | 25785,64 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 69.1 | 147341 С | Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75 | т | 0,00014 | 0,0119 | 206112,00 | | | | 2452,73 | | |
| 69.2 | 187338 С | Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86 | 1000 шт. | 0,002 | 0,17 | 31711,00 | | | | 5390,87 | | |
| 69.3 | 293028 С | Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 для санитарно-технических работ | т | 0,0011 | 0,0935 | 165361,00 | | | | 15461,25 | | |
| 70 | С1242-207-0802 242-207-0802 РСНБ РК 2015 | Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), рукоятка-бабочка, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +180°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 20 | шт. | 85 | | 2100,00 | -- | 178500,00 | -- | 178500,00 | -- | 192780,00 |
| | | СП - 8% | | | | -- | -- | -- | -- | | 14280,00 | |
| 71 | Е11-160601-0101 1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 | Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка | шт. | 85 | | 2354,72 | 98,99 | 200151,20 | 8414,15 | 23304,45 | 122169,28 | 348106,11 |
| | | ПР - 72%; СП - 8% | | | | 1981,56 | 14,67 | 168432,60 | 1246,95 | | 25785,64 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 71.1 | 147341 С | Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75 | т | 0,00014 | 0,0119 | 206112,00 | | | | 2452,73 | | |
| 71.2 | 187338 С | Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86 | 1000 шт. | 0,002 | 0,17 | 31711,00 | | | | 5390,87 | | |
| 71.3 | 293028 С | Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 для санитарно-технических работ | т | 0,0011 | 0,0935 | 165361,00 | | | | 15461,25 | | |
| 72 | С1242-207-4202 242-207-4202 РСНБ РК 2015 | Кран латунный муфтовый, пробковый,двойной регулировки, для воды и пара, Т до +150°С, марки11Б256к (КРДП) ГОСТ 21345-2005 DN 20 | шт. | 85 | | 2169,00 | -- | 184365,00 | -- | 184365,00 | -- | 199114,20 |
| | | СП - 8% | | | | -- | -- | -- | -- | | 14749,20 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 73 | Е11-160603-0102 1116-0603-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 | Арматура запорная муфтовая диаметром 32, 40 мм. Установка на трубопроводах из полимерных труб | шт. | 12 | | 537,47 | 6,64 | 6449,64 | 79,68 | 146,64 | 4488,39 | 11813,08 |
| | | *НР - 72%, СП - 8%* | | | | 518,61 | 0,88 | 6223,32 | 10,56 | | 875,04 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 73.1 | 147047 С | Ветошь | кг | 0,038 | 0,456 | 90,00 | | | | 41,04 | | |
| 73.2 | 147614 С | Лента ФУМ | кг | 0,00119 | 0,01428 | 5164,00 | | | | 73,74 | | |
| 73.3 | 149372 С | Уайт-спирит ГОСТ 3134-78 | т | 0,000007 | 0,000084 | 379074,00 | | | | 31,84 | | |
| 74 | Коммерческое предложение | Кран шаровой ПЭ диам. 32 мм | шт | 12 | | 1916,14 | -- | 22993,68 | -- | 22993,68 | -- | 24833,17 |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 1839,49 | |
| 75 | Е11-160603-0101 1116-0603-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 | Арматура запорная муфтовая диаметром 15-25 мм. Установка на трубопроводах из полимерных труб | шт. | 20 | | 459,20 | 4,84 | 9184,00 | 96,80 | 123,80 | 6459,98 | 16895,50 |
| | | *НР - 72%, СП - 8%* | | | | 448,17 | 0,44 | 8963,40 | 8,80 | | 1251,52 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 75.1 | 147047 С | Ветошь | кг | 0,021 | 0,42 | 90,00 | | | | 37,80 | | |
| 75.2 | 147614 С | Лента ФУМ | кг | 0,00054 | 0,0108 | 5164,00 | | | | 55,77 | | |
| 75.3 | 149372 С | Уайт-спирит ГОСТ 3134-78 | т | 0,000004 | 0,00008 | 379074,00 | | | | 30,33 | | |
| 76 | Коммерческое предложение | Кран шаровой ПЭ диам. 25 мм | шт | 12 | | 2109,21 | -- | 25310,52 | -- | 25310,52 | -- | 27335,36 |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 2024,84 | |
| 77 | Коммерческое предложение | Кран шаровой ПЭ диам. 20 мм | шт | 8 | | 1399,77 | -- | 11198,16 | -- | 11198,16 | -- | 12094,01 |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 895,85 | |
| 78 | Е11-181101-0105 1118-1101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | Краны воздушные. Установка | шт. | 32 | | 304,95 | -- | 9758,45 | -- | 3505,28 | 4502,28 | 15401,59 |
| | | *НР - 72%, СП - 8%* | | | | 195,41 | -- | 6253,17 | -- | | 1140,86 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 78.1 | 254404 С | Краны для спуска воздуха СТД 7073В латунные ГОСТ 21345-2005 | шт. | 1 | 32 | 91,00 | | | | 2912,00 | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 | Тенге | | | | | | | | | 5880933,85 |
| | | **РАЗДЕЛ 4.Теплые полы** | | | | | | | | | | |
| 80 | Е11-160501-0602 1116-0501-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 | Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах | м трубопровода | 558 | | 1105,21 | 2,55 | 616707,18 | 1422,90 | 6668,10 | 438288,02 | 1139394,82 |
| | | *НР - 72%, СП - 8%* | | | | 1090,71 | 0,21 | 608616,18 | 117,18 | | 84399,62 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 80.1 | 181697 С | Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 20 мм | шт. | 0,99 | 552,42 | 7,00 | | | | 3866,94 | | |
| 80.2 | 287729 С | Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами | кг | 0,006 | 3,348 | 836,00 | | | | 2798,93 | | |
| 81 | С1241-205-2301 241-205-2301 РСНБ РК 2015 | Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х2,5 мм | м | 558 | | 163,00 | -- | 90954,00 | -- | 90954,00 | -- | 98230,32 |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 7276,32 | |
| 82 | Ц13-080304-0306 1308-0304-0306 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 1200х600х500 мм. Установка | шт. | 3 | | 5773,71 | 2593,75 | 17321,13 | 7781,25 | 395,88 | 8874,32 | 28291,08 |

| 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | НР - 72%; СП - 8% | | | | 3048,00 | 1060,48 | 9144,00 | 3181,44 | | 2095,64 | |
| 45-405-1901 05-1901 РСНБ РК 2015 | Шкаф управления для систем напольного отопления подключение справа на 3 отводя(шкаф ШН-3) | шт. | 3 | | 324280,00 | -- | 972840,00 | -- | 972840,00 | -- | 1050667,20 |
| | СП - 8% | | | | -- | -- | -- | -- | | 77827,20 | |
| 180501-0101 8-0501-0101 НБ РК 2015 | Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка | насос | 3 | | 23117,58 | 466,28 | 69352,74 | 1398,84 | 11836,41 | 40735,67 | 118895,48 |
| | НР - 72%; СП - 8% | | | | 18705,83 | 153,27 | 56117,49 | 459,82 | | 8807,07 | |
| | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 145198 С | Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно | т | 0,0022 | 0,0066 | 233942,00 | | | | 1544,02 | | |
| 158883 С | Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 40 мм | шт. | 1 | 3 | 1329,00 | | | | 3987,00 | | |
| 158884 С | Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм | шт. | 1 | 3 | 1406,00 | | | | 4218,00 | | |
| 1-402-0101 02-0101 РСНБ РК 2015 | Насос циркуляционный с электродвигателем Q 3,5 м3/ч, H 6,0 м вод. ст., мощность 90 Вт(UPS 25-60) | шт. | 3 | | 43743,00 | -- | 131229,00 | -- | | -- | 131229,00 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | 131229,00 | -- | |
| | Насосно-смесительный узел | | | | | | | | | | |
| -160602-0102 6-0602-0102 5 РК 2015 Изм. доп. вып. 17 | Клапаны термостатические проходные. Установка на резьбовом соединении | шт. | 3 | | 512,56 | 0,62 | 1537,68 | 1,86 | 55,62 | 1066,37 | 2812,37 |
| | НР - 72%; СП - 8% | | | | 493,40 | 0,29 | 1480,20 | 0,87 | | 208,32 | |
| | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 149395 С | Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013 | кг | 0,01 | 0,03 | 568,00 | | | | 17,04 | | |
| 278579 С | Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71 | кг | 0,02 | 0,06 | 483,00 | | | | 28,98 | | |
| 245-502-0102 02-0102 РСНБ РК 2015 | Клапан термостатический, циркуляционный для теплоных пунктов, Kvs 1,1 м3/ч, T от 35°C до 80°C, Tmax 90°C, PN 16 ГОСТ 30815-2002 резьбой G 3/4", DN 20 | шт. | 3 | | 36694,00 | -- | 110082,00 | -- | 110082,00 | -- | 118888,56 |
| | СП - 8% | | | | -- | -- | -- | -- | | 8806,56 | |
| -160602-0301 6-0602-0301 5 РК 2015 Изм. доп. вып. 19 | Регулятор перепада давления диаметром 15-25 мм. Установка на резьбовом соединении | шт. | 3 | | 747,52 | 2,47 | 2242,56 | 7,41 | 210,84 | 1458,91 | 3997,58 |
| | НР - 72%; СП - 8% | | | | 674,77 | 0,65 | 2024,31 | 1,95 | | 296,12 | |
| | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 187490 С | Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/ | кг | 0,09 | 0,27 | 537,00 | | | | 144,99 | | |
| 278579 С | Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71 | кг | 0,02 | 0,06 | 483,00 | | | | 28,98 | | |
| 245-601-0106 01-0106 РСНБ РК 2015 | Датчик температуры теплоносителя погружной 120 мм, Ni1000 Ом, диапазон измерения от -30°C до +130°C | шт. | 3 | | 18750,00 | -- | 56250,00 | -- | 56250,00 | -- | 60750,00 |
| | СП - 8% | | | | -- | -- | -- | -- | | 4500,00 | |
| 242-401-2401 01-2401 РСНБ РК 2015 | Трубка импульсная для клапана, T до +150°C, на PN 16 DN от 15 до 20 | шт. | 3 | | 26579,00 | -- | 79737,00 | -- | 79737,00 | -- | 86115,96 |
| | СП - 8% | | | | -- | -- | -- | -- | | 6378,96 | |
| -160602-0201 16-0602-0201 5 РК 2015 Изм. доп. вып. 19 | Клапаны балансировочные диаметром 15-25 мм. Установка на резьбовом соединении | шт. | 3 | | 661,20 | 2,47 | 1983,60 | 7,41 | 210,84 | 1272,46 | 3516,54 |
| | НР - 72%; СП - 8% | | | | 588,45 | 0,65 | 1765,35 | 1,95 | | 260,48 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 91.1 | 187490 С | Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/ | кг | 0,09 | 0,27 | 537,00 | | | | 144,99 | | |
| 91.2 | 278579 С | Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71 | кг | 0,02 | 0,06 | 483,00 | | | | 28,98 | | |
| 92 | С1242-303-0803 242-303-0803 РСНБ РК 2015 | Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, балансировочный для регулирования расхода, с наклонным шпинделем, Т до +120°С, PN 10 ГОСТ 5761-2005 DN 25(балансированный клапан вторичного контура) | | | | | | | | | | |
| | | | шт. | 3 | | 11517,00 | -- | 34551,00 | -- | 34551,00 | -- | 37315,08 |
| | | СП - 8% | | | | -- | -- | -- | -- | | 2764,08 | |
| 93 | Е11-181101-0104 1118-1101-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | Термометры в оправе прямые или угловые. Установка | | | | | | | | | | |
| | | | комплект | 6 | | 524,48 | -- | 3146,85 | -- | 424,50 | 1960,09 | 5515,50 |
| | | ПР - 72%, СП - 8% | | | | 453,73 | -- | 2722,35 | -- | | 408,56 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 93.1 | 146678 С | Масло индустриальное ГОСТ 20799-88 | т | 0,00011 | 0,00066 | 474618,00 | | | | 313,25 | | |
| 93.2 | 278579 С | Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71 | кг | 0,02 | 0,12 | 483,00 | | | | 57,96 | | |
| 94 | С1245-713-0101 245-713-0101 РСНБ РК 2015 | Термометр технический жидкостный ГОСТ 28498-90 прямой в оправе с бобышкой | | | | | | | | | | |
| | | | шт. | 6 | | 2532,00 | -- | 15192,00 | -- | 15192,00 | -- | 16407,36 |
| | | СП - 8% | | | | -- | -- | -- | -- | | 1215,36 | |
| 95 | Е11-160601-0101 1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 | Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка | | | | | | | | | | |
| | | | шт. | 3 | | 2354,72 | 98,99 | 7064,16 | 296,97 | 822,51 | 4311,86 | 12286,10 |
| | | ПР - 72%, СП - 8% | | | | 1981,56 | 14,67 | 5944,68 | 44,01 | | 910,08 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 95.1 | 147341 С | Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75 | т | 0,00014 | 0,00042 | 206112,00 | | | | 86,57 | | |
| 95.2 | 187338 С | Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86 | 1000 шт. | 0,002 | 0,006 | 31711,00 | | | | 190,27 | | |
| 95.3 | 293028 С | Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 для санитарно-технических работ | т | 0,0011 | 0,0033 | 165361,00 | | | | 545,69 | | |
| 96 | С1245-405-1302 245-405-1302 РСНБ РК 2015 | Клапан перепускной для поддержания перепада давления ГОСТ 5761-2005, Т 120°С, PN 10 проходной, DN 20 | | | | | | | | | | |
| | | | шт. | 3 | | 7140,00 | -- | 21420,00 | -- | 21420,00 | -- | 23133,60 |
| | | СП - 8% | | | | -- | -- | -- | -- | | 1713,60 | |
| 97 | Е11-160602-0201 1116-0602-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19 | Клапаны балансировочные диаметром 15-25 мм. Установка на резьбовом соединении | | | | | | | | | | |
| | | | шт. | 3 | | 661,20 | 2,47 | 1983,60 | 7,41 | 210,84 | 1272,46 | 3516,54 |
| | | ПР - 72%, СП - 8% | | | | 588,45 | 0,65 | 1765,35 | 1,95 | | 260,48 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 97.1 | 187490 С | Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/ | кг | 0,09 | 0,27 | 537,00 | | | | 144,99 | | |
| 97.2 | 278579 С | Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71 | кг | 0,02 | 0,06 | 483,00 | | | | 28,98 | | |
| 98 | С1242-303-0803 242-303-0803 РСНБ РК 2015 | Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, балансировочный для регулирования расхода, с наклонным шпинделем, Т до +120°С, PN 10 ГОСТ 5761-2005 DN 25(балансированный клапан первичного контура) | | | | | | | | | | |
| | | | шт. | 3 | | 11517,00 | -- | 34551,00 | -- | 34551,00 | -- | 37315,08 |
| | | СП - 8% | | | | -- | -- | -- | -- | | 2764,08 | |
| 99 | Е11-180701-0210 1118-0701-0210 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 | Воздухоотводчики. Установка | | | | | | | | | | |
| | | | шт. | 3 | | 2660,62 | 330,68 | 7981,87 | 992,04 | 202,95 | 5208,28 | 14245,36 |
| | | ПР - 72%, СП - 8% | | | | 2262,29 | 148,95 | 6786,88 | 446,84 | | 1055,21 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 99.1 | 149395 С | Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013 | кг | 0,04 | 0,12 | 568,00 | | | | 68,16 | | |
| 99.2 | 249409 С | Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71 | кг | 0,07 | 0,21 | 459,00 | | | | 96,39 | | |
| 100 | С1245-509-0304 245-509-0304 РСНБ РК 2015 | Автоматический поплавковый воздухоотводчик | | | | | | | | | | |
| | | | шт. | 3 | | 4354,00 | -- | 13062,00 | -- | 13062,00 | -- | 14106,96 |
| | | СП - 8% | | | | -- | -- | -- | -- | | 1044,96 | |
| 101 | Е11-160601-0101 1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 | Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка | | | | | | | | | | |
| | | | шт. | 6 | | 2354,72 | 98,99 | 14128,32 | 593,94 | 1645,02 | 8623,71 | 24572,20 |
| | | НР - 72%; СП - 8% | | | | 1981,56 | 14,67 | 11889,36 | 88,02 | | 1820,16 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 101.1 | 147341 С | Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75 | т | 0,00014 | 0,00084 | 206112,00 | | | | 173,13 | | |
| 101.2 | 187338 С | Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86 | 1000 шт. | 0,002 | 0,012 | 31711,00 | | | | 380,53 | | |
| 101.3 | 293028 С | Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 для санитарно-технических работ | т | 0,0011 | 0,0066 | 165361,00 | | | | 1091,38 | | |
| 102 | С1242-311-0203 242-311-0203 РСНБ РК 2015 | Клапан регулирующий латунный муфтовый трехходовой поворотный, для воды, Т до +110°С, PN 10 ГОСТ 30815-2002 DN 25 пропускной способностью от 6,3 м3/ч до 10 м3/ч | | | | | | | | | | |
| | | | шт. | 6 | | 22451,00 | -- | 134706,00 | -- | 134706,00 | -- | 145482,48 |
| | | СП - 8% | | | | -- | -- | -- | -- | | 10776,48 | |
| 103 | Е11-160601-0101 1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 | Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка | | | | | | | | | | |
| | | | шт. | 6 | | 2354,72 | 98,99 | 14128,32 | 593,94 | 1645,02 | 8623,71 | 24572,20 |
| | | НР - 72%; СП - 8% | | | | 1981,56 | 14,67 | 11889,36 | 88,02 | | 1820,16 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 103.1 | 147341 С | Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75 | т | 0,00014 | 0,00084 | 206112,00 | | | | 173,13 | | |
| 103.2 | 187338 С | Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86 | 1000 шт. | 0,002 | 0,012 | 31711,00 | | | | 380,53 | | |
| 103.3 | 293028 С | Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 для санитарно-технических работ | т | 0,0011 | 0,0066 | 165361,00 | | | | 1091,38 | | |
| 104 | С1245-708-0103 245-708-0103 РСНБ РК 2015 | Кран шаровый для подключения датчиков температуры ГОСТ 21345-2005 DN 25 | | | | | | | | | | |
| | | | шт. | 6 | | 5505,00 | -- | 33030,00 | -- | 33030,00 | -- | 35672,40 |
| | | СП - 8% | | | | -- | -- | -- | -- | | 2642,40 | |
| | | Коллекторная группа | | | | | | | | | | |
| 105 | Е11-181101-0201 1118-1101-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 | Коллекторы системы отопления при горизонтальной разводке трубопроводов . Сборка и установка подающего узла | | | | | | | | | | |
| | | | 1 узел | 3 | | 6093,03 | 93,30 | 18279,10 | 279,89 | 3059,59 | 10854,44 | 31464,23 |
| | | НР - 72%; СП - 8% | | | | 4979,87 | 45,33 | 14939,62 | 135,99 | | 2330,68 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 105.1 | 159472 С | Заглушка фланцевая PN 10 диаметром 50 мм | шт. | 0,3 | 0,9 | 1418,00 | | | | 1276,20 | | |
| 105.2 | 187492 С | Хомуты для крепления труб | шт. | 1 | 3 | 416,00 | | | | 1248,00 | | |
| 106 | С1245-509-0201 245-509-0201 РСНБ РК 2015 | Коллектор для теплых полов на два ответвления, DN 1"х3/4"Е, L 99 мм | | | | | | | | | | |
| | | | шт. | 3 | | 5516,00 | -- | 16548,00 | -- | 16548,00 | -- | 17871,84 |
| | | СП - 8% | | | | -- | -- | -- | -- | | 1323,84 | |
| 107 | С1245-509-0112 245-509-0112 РСНБ РК 2015 | Группа коллекторная для теплых полов с клапанами, указателями расхода и запорными вентилями на два ответвления, DN 1"х3/4"Е, L 123 мм | | | | | | | | | | |
| | | | шт. | 3 | | 21938,00 | -- | 65814,00 | -- | 65814,00 | -- | 71079,12 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 5265,12 | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4** | **Тенге** | | | | | | | | **3357344,96** |
| | Стоимость оборудования | | Тенге | | | | 131229,00 | | | | |
| | | **ИТОГО ПО СМЕТЕ02-01-03:** | **Тенге** | | | | | | | | **9241905,81** |

**ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №06-01-01 Тепловые сети**

**РАЗДЕЛ 1.Демонтажные работы**

| 1 | E12-160101-0102 1216-0101-0102 РСНБ РК 2015 | **Трубопроводы из стальных труб диаметром 100 мм. Разборка** | м | 114,2 | 951,93 | -- | 108710,41 | -- | -- | 78271,49 | 201940,45 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ПР - 72%, СП - 8% | | | 951,93 | -- | 108710,41 | -- | | 14958,55 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 1.1 | 295913 С | **Мусор строительный** | т | 0,0225 2,5695 | -- | | | | -- | | |
| 2 | E12-160101-2402 1216-0101-2402 РСНБ РК 2015 | **Задвижки диаметром до 100 мм. Демонтаж** | задвижка | 1 | 1738,18 | 310,90 | 1738,18 | 310,90 | -- | 1133,27 | 3101,16 |
| | | ПР - 72%, СП - 8% | | | 1427,28 | 146,70 | 1427,28 | 146,70 | | 229,72 | |
| 3 | E11-070201-0201 1107-0201-0201 РСНБ РК 2015 К=0,8 | **Опоры из плит и колен диаметром до 1000 мм. Разборка** | м3 сборных железобетонных конструкций | 0,1404 | 11437,46 | 6212,43 | 1605,82 | 872,22 | -- | 763,55 | 2558,92 |
| | | ПР - 72%, СП - 8% | | | 5225,03 | 2328,31 | 733,59 | 326,89 | | 189,55 | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1** | **Тенге** | | | | | | | | **207600,53** |
| | | **ИТОГО ПО СМЕТЕ 06-01-01:** | **Тенге** | | | | | | | | **207600,53** |

| | |
|---|---|
| **ИТОГО ПО ОБЪЕКТУ:** | 18244124,62 |
| **Временные здания и сооружения 1,2%** | 217354,75 |
| **ИТОГО:** | 18461479,37 |
| **Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,98%** | 362938,96 |
| **ИТОГО:** | 18824418,33 |
| **Непредвиденные работы и затраты-2%** | 373863,79 |
| **ИТОГО:** | 19198282,11 |
| **С учетом конкурсной скидки К=0,9500000075** | 18238368,15 |
| **НДС 12%** | 2188604,18 |
| **ВСЕГО ПО ОБЪЕКТУ:** | 20426972,33 |

**Заказчик: ГККП "Ясли-детский сад "Айголек" ГУ "Отдел образования Каргалинского района Управления образования Актюбинской области"**

**Кужакова М.С.**

**Подрядчик: ПТ ЕРКЕН нК**

**Нұртаза А.Е.**

**Авторский надзор: ТОО "БерекетПроект"**

**Адиниязов Р.С.**

**Технадзор: ТОО "Саулет Эксперт"**

**Кенжибаев Е.Г.**