Типовая межведомственная форма № КС-3

Заказчик: КГУ "Отдел строительства акимата города Петропавловска"
Подрядчик: ТОО "Основание"
Наименование объекта: Строительство 9 этажного 332-х квартирного жилого дома с встроенными мини-центрами в микрорайоне "Жас-Оркен" в г. Петропавловске Северо-Казахстанской области

СПРАВКА № 16
о стоимости выполненных работ и затрат за
сентябрь 2018 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№ 116	03.08.2017 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат									налог на добавленную стоимость
	с начала строительст-ва по отчет-ный месяц включительно	с начала года по отчетный месяц включитель но	в отчетном месяце текущего года	Из графы 1						
				СМР (в сметных базисных ценах)	Из них		стоимость прочих затарат не входящих в состав СМР (в сметных базисных ценах)	Дополнительные затраты		
					в отчетном месяце	по монтажу оборудов ания		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы	
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	1 838 590 196	1 223 708 209	134 787 278	1 735 400 997	127 222 465					220 630 826
С НДС	2 059 221 021	1 370 553 195	150 961 752							16 174 474

Заказчик:

Подрядчик:

Заказчик: КГУ "Отдел строительства акимата г да Петропавловска"

Подрядчик: ТОО "Основание"

Наименование СТРОИТЕЛЬСТВО 9 ЭТАЖНОГО 332-Х КВАРТИРНОГО ЖИЛОГО ДОМА С ВСТРОЕННЫМИ МИНИ-ЦЕНТРАМИ В МИКРОРАЙОНЕ "ЖАС-ОРКЕН" В Г.ПЕТРОПАВЛОВСКЕ СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ

Наименование объекта - 332 -Х КВАРТИРНЫЙ ЖИЛОЙ ДОМ

АКТ № 16
на общестроительные работы
за сентябрь 2018 года

Составлена в текущих ценах на II квартал 2017 года

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость, тенге на единицу измерения	Стоимость, тенге по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА 2-1-1-1, ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ, БЛОК-СЕКЦИЯ 86-014/1.2-1-2017-ДОУ-1 В ОСЯХ 1-2							
		РАЗДЕЛ 6.Наружная отделка					
92	**Е11-150207-0101 11-150207-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**33,0000**		**2386,96**	**78770**
		Итого оплата труда:				**954,30**	**31492**
		Итого эксплуатация машин:				**22,87**	**755**
		Итого материалов:				**1420,88**	**46889**
		Накладные расходы	%	--		646,34	21329
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		242,66	8008
		Сметная стоимость:				**3275,96**	**108107**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6			Тенге				**78770**
В том числе:							
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**78770**
Материалы -			Тенге				**46889**
Всего заработная плата -			Тенге				**31492**
		Накладные расходы -	Тенге				**21329**
		Сметная прибыль -	Тенге				**8008**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**108107**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**38**

1	2		4	5	6	7	8
	Всего заработная плата -		Тенге				244192
		Накладные расходы -	Тенге				210589
		Сметная прибыль -	Тенге				170206
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				2297781
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				325
		Сметная заработная плата -	Тенге				244192
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				2297781
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				325
		Сметная заработная плата -	Тенге				244192
		РАЗДЕЛ 3.Перекрытие					
93	**Е11-070504-0105 11-070504-0105 РСНБ РК 2015**	**Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны**	**шт. сборных конструкций**	**1,0000**		**3195,10**	**3195**
		Итого оплата труда:				**1583,08**	**1583**
		Итого эксплуатация машин:				**582,60**	**583**
		Итого материалов:				**1168,63**	**1169**
		Накладные расходы	%	--		1160,25	1160
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		348,43	348
		Сметная стоимость:				**4703,78**	**4704**
94	**Е11-070504-0106 11-070504-0106 РСНБ РК 2015**	**Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны**	**шт. сборных конструкций**	**41,0000**		**4843,24**	**198573**
		Итого оплата труда:				**2449,43**	**100426**
		Итого эксплуатация машин:				**782,73**	**32092**
		Итого материалов:				**1800,30**	**73812**
		Накладные расходы	%	--		1790,94	73429
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		530,73	21760
		Сметная стоимость:				**7164,92**	**293762**
111	**Е11-090302-0401 11-090302-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5**	**Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж (Балки Б1-5)**	**т конструкций**	**0,4670**		**30598,72**	**14290**
		Итого оплата труда:				**17065,63**	**7970**
		Итого эксплуатация машин:				**16644,48**	**7773**
		Итого материалов:				**2941,71**	**1374**
		Накладные расходы	%	--		12131,02	5665
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3418,38	1596

1	2		4	5	6	7	8
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге				388090
		Материалы -	Тенге				3794
		Всего заработная плата -	Тенге				16332
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				361257
		Накладные расходы -	Тенге				26823
		Сметная прибыль -	Тенге				33193
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге				448106
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				16
		Сметная заработная плата -	Тенге				16332
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				750821
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				138
		Сметная заработная плата -	Тенге				119516
		РАЗДЕЛ 6.Лестницы					
222	**Е11-070506-0104 11-070506-0104 РСНБ РК 2015**	**Марши лестничные массой более 1 т. Установка без сварки**	**шт. сборных конструкций**	**3,0000**		**3553,27**	**10660**
		Итого оплата труда:				**2184,95**	**6555**
		Итого эксплуатация машин:				**1649,95**	**4950**
		Итого материалов:				**120,11**	**360**
		Накладные расходы	%	--		1565,04	4695
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		409,46	1228
		Сметная стоимость:				**5527,78**	**16583**
223	**С121-040110-9907 21-040110-9907 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Марши лестничные с полуплощадками с бетонными ступенями под облицовку проступями и плитами ГОСТ 9818-85**	**м2**	**8,5800**		**6134,14**	**52631**
		Накладные расходы	%	--		260,09	2232
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		511,54	4389
		Сметная стоимость:				**6905,77**	**59251**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6			Тенге				**63291**
		В том числе:					
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге				**63291**
		Материалы -	Тенге				**360**
		Всего заработная плата -	Тенге				**6555**
		Местные материалы -	Тенге				**52631**
		Накладные расходы -	Тенге				**6927**
		Сметная прибыль -	Тенге				**5617**

1	2		4	5	6	7	8
	Материалы -		Тенге				372477
	Всего заработная плата -		Тенге				106597
		Накладные расходы -	Тенге				77872
		Сметная прибыль -	Тенге				46652
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				629807
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				138
		Сметная заработная плата -	Тенге				106597
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				629807
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				138
		Сметная заработная плата -	Тенге				106597
		РАЗДЕЛ 8.Окна					
246	**С121-090201-0403 21-090201-0403 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99 (ОК-1,4)**	**м2**	**60,0000**		**29710,40**	**1782624**
		Накладные расходы	%	--		1259,72	75583
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2477,61	148657
		Сметная стоимость:				**33447,73**	**2006864**
247	**С121-090201-0604 21-090201-0604 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные - по одной поворотными и поворотно-откидными створками ГОСТ 30674-99 (ОК-2,5,3)**	**м2**	**25,0000**		**31410,10**	**785253**
		Накладные расходы	%	--		1331,79	33295
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2619,35	65484
		Сметная стоимость:				**35361,24**	**884031**
249	**С121-090203-0405 21-090203-0405 РСНБ РК 2015 прим. в ценах II квартала 2017 года**	**Дверь балконная из ПВХ профилей толщиной 60 мм БП 22-9, остекленная двухкамерным стеклопакетом, с поворотным устройством, с импостом ГОСТ 23166-99, ГОСТ 30674-99 (Б-1)**	**м2**	**20,0000**		**35529,87**	**710597**
		Накладные расходы	%	--		1506,47	30129
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2962,91	59258
		Сметная стоимость:				**39999,24**	**799985**

1	2		4	5	6	7	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		124,73	182226
		Сметная стоимость:				**1683,81**	**2460052**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 12			Тенге				**1654082**
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**1654082**
	Материалы -		Тенге				**668534**
	Всего заработная плата -		Тенге				**969148**
		Накладные расходы -	Тенге				**623744**
		Сметная прибыль -	Тенге				**182226**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**2460052**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**1162**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**969148**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге				**2460052**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**1162**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**969148**
		РАЗДЕЛ 14.Разные работы					
		ОГРАЖДЕНИЕ ЛОДЖИЙ ОЛ-1					
415	**Е11-090601-0102 11-090601-0102 РСНБ РК 2015 прим.**	**Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж (Устройство ограждения лоджий)**	**т конструкций**	**0,1570**		**40476,22**	**6355**
		Итого оплата труда:				**35770,71**	**5616**
		Итого эксплуатация машин:				**2049,08**	**322**
		Итого материалов:				**2958,02**	**464**
		Накладные расходы	%	--		24424,21	3835
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5192,03	815
		Сметная стоимость:				**70092,47**	**11005**
416	**С121-060209-0201 21-060209-0201 РСНБ РК 2015 в ценах II**	**Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012**	**т**	**0,1570**		**329953,92**	**51803**
		Накладные расходы	%	--		13990,05	2196
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		27515,52	4320
		Сметная стоимость:				**371459,48**	**58319**
417	**Е11-060301-0407 11-060301-0407 РСНБ РК 2015**	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка (ЗД,ИМ-1,-2)**	**т**	**0,0100**		**315552,10**	**3156**
		Итого оплата труда:				**160842,25**	**1608**
		Итого эксплуатация машин:				**852,46**	**9**

1	2		4	5	6	7	8
31	**Е11-161301-0105 11-161301-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы отопления из многослойных металл-полимерных труб диаметром до 20 мм. Прокладка при коллекторной системе**	**м трубопровода**	**600,0000**		**751,67**	**451002**
		Итого оплата труда:				**745,21**	**447123**
		Итого эксплуатация машин:				**9,44**	**5664**
		Итого материалов:				**0,89**	**536**
		Накладные расходы	%	--		501,06	300635
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		100,22	60131
		Сметная стоимость:				**1352,95**	**811768**
32	**С123-010701-0105 23-010701-0105 РСНБ РК 2015 прим. в ценах II квартала 2017 года**	**Трубы металлополимерные многослойные наружным диаметром 20 мм, толщиной стенки 2,0 мм для систем водоснабжения и отопления СТ РК 1893-2009 (Valtec)**	**м**	**600,0000**		**399,03**	**239418**
		Накладные расходы	%	--		16,92	10151
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		33,28	19966
		Сметная стоимость:				**449,22**	**269535**
33	**С123-010605-0104 23-010605-0104 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Трубы гибкие гофрированные из полипропилена диаметром 32 мм**	**м**	**600,0000**		**254,41**	**152646**
		Накладные расходы	%	--		10,79	6472
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		21,22	12729
		Сметная стоимость:				**286,41**	**171848**
52	**С123-020502-0606 23-020502-0606 РСНБ РК 2015 прим. в ценах II квартала 2017 года**	**Угольник-пресс с внутренней резьбой с латунным корпусом, с гильзой из нержавеющей стали, DN 20x1/2 для металлополимерных труб СТ РК 1893-2009 (Valtec)**	**шт.**	**64,0000**		**791,53**	**50658**
		Накладные расходы	%	--		33,56	2148
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		66,01	4224
		Сметная стоимость:				**891,10**	**57030**

1	2		4	5	6	7	8
21	**С123-070202-0801 23-070202-0801 РСНБ РК 2015 прим. в ценах II квартала 2017 года**	**Коробки монтажные с клеммными колодками для разводки проводов при скрытой проводке модели КМ 212, IP 20, типа Bylecrtica (КРЗ-04)**	**шт.**	**12,0000**		**227,58**	**2731**
		Накладные расходы	%	--		9,65	116
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		18,98	228
		Сметная стоимость:				**256,21**	**3074**
26	**Ц13-080206-1901 13-080206-1901 РСНБ РК 2015**	**Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами**	**м**	**6,0000**		**309,16**	**1855**
		Итого оплата труда:				**186,89**	**1121**
		Итого эксплуатация машин:				**10,70**	**64**
		Итого материалов:				**113,79**	**683**
		Накладные расходы	%	--		96,49	579
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		32,45	195
		Сметная стоимость:				**438,10**	**2629**
27	**С123-010802-9901 23-010802-9901 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Трубы винипластовые ГОСТ Р 51613-2000**	**кг**	**1,6157**		**1662,60**	**2686**
		Накладные расходы	%	--		70,49	114
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		138,65	224
		Сметная стоимость:				**1871,74**	**3024**
28	**Ц13-080206-1701 13-080206-1701 РСНБ РК 2015 прим.**	**Прокладка гофротрубы д=20мм**	**м**	**40,5000**		**308,17**	**12481**
		Итого оплата труда:				**227,71**	**9222**
		Итого эксплуатация машин:				**36,48**	**1478**
		Итого материалов:				**53,44**	**2164**
		Накладные расходы	%	--		114,66	4644
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		33,83	1370
		Сметная стоимость:				**456,66**	**18495**

1	2		4	5	6	7	8
36	**С123-060128-1605 23-060128-1605 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Кабели силовые ВВГ-П 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	**км**	**1,3870**		**187864,79**	**260568**
		Накладные расходы	%	--		7965,47	11048
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		15666,42	21729
		Сметная стоимость:				**211496,68**	**293346**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**777819**
		В том числе:					
	Стоимость монтажных работ -		Тенге				**777819**
	Материалы -		Тенге				**223540**
	Всего заработная плата -		Тенге				**252327**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**299216**
		Накладные расходы -	Тенге				**145554**
		Сметная прибыль -	Тенге				**73870**
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге				**997243**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**304**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**252327**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**997243**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**304**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**252327**
ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА 2-1-2-1, ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ, БЛОК-СЕКЦИЯ 86-014/1.2-1-2017-ДОУ-1 В ОСЯХ 2-3							
		РАЗДЕЛ 6. Наружная отделка					
94	**Е11-150207-0101 11-150207-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**21,0000**		**2386,96**	**50126**
		Итого оплата труда:				**954,30**	**20040**
		Итого эксплуатация машин:				**22,87**	**480**
		Итого материалов:				**1420,88**	**29839**
		Накладные расходы	%	--		646,34	13573
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		242,66	5096
		Сметная стоимость:				**3275,96**	**68795**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6			Тенге				**50126**
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**50126**

1	2		4	5	6	7	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2718,10	18755
		Сметная стоимость:				**36694,29**	**253190**
17	**Е11-080201-1005 11-080201-1005 РСНБ РК 2015**	**Стены наружные из кирпича, толщиной 640 мм при высоте этажа до 4 м. Кладка с облицовкой лицевым кирпичом (КУл150 КУр125 Мр75)**	**м3 кладки**	**53,5000**		**28825,54**	**1542166**
		Итого оплата труда:				**4234,81**	**226562**
		Итого эксплуатация машин:				**1135,96**	**60774**
		Итого материалов:				**23729,76**	**1269542**
		Накладные расходы	%	--		3464,70	185361
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2583,22	138202
		Сметная стоимость:				**34873,46**	**1865730**
18	**Е11-080201-1005 11-080201-1005 РСНБ РК 2015**	**Стены наружные из кирпича, толщиной 640 мм при высоте этажа до 4 м. Кладка с облицовкой лицевым кирпичом (КУл150 КУр125 Мр75)**	**м3 кладки**	**9,9000**		**28825,54**	**285373**
		Итого оплата труда:				**4234,81**	**41925**
		Итого эксплуатация машин:				**1135,96**	**11246**
		Итого материалов:				**23729,76**	**234925**
		Накладные расходы	%	--		3464,70	34301
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2583,22	25574
		Сметная стоимость:				**34873,46**	**345247**
25	**Е11-340108-0402 11-340108-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 прим**	**Каркасы стен. Заполнение минераловатными плитами. Толщина заполнения 100 мм ,плитами ПСБС,ISOVER(отсечка)**	**м2 поверхности**	**123,0000**		**566,21**	**69644**
		Итого оплата труда:				**562,16**	**69146**
		Итого эксплуатация машин:				**7,74**	**953**
		Накладные расходы	%	--		387,91	47713
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		76,33	9389
		Сметная стоимость:				**1030,46**	**126746**
26	**С121-110401-0102 21-110401-0102 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-25 ГОСТ 15588-2014 (ПСБ-С-25-Ф)**	**м3**	**16,469700**		**9467,89**	**155933**
		Накладные расходы	%	--		401,44	6612
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		789,55	13004

1	2		4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				77518,76	93023
48	**С121-050301-0101 21-050301-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,3600**		**170384,21**	**61338**
		Накладные расходы	%	--		7224,29	2601
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		14208,68	5115
		Сметная стоимость:				191817,18	69054
49	**Е11-090501-0201 11-090501-0201 РСНБ РК 2015**	**Каркасы в целом одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже**	**т**	**0,3600**		**4859,03**	**1749**
		Итого оплата труда:				3269,09	1177
		Итого эксплуатация машин:				717,34	258
		Итого материалов:				874,33	315
		Накладные расходы	%	--		2281,31	821
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		571,23	206
		Сметная стоимость:				7711,57	2776
50	**С121-050301-2708 21-050301-2708 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм ГОСТ 10922-2012**	**т**	**0,8400**		**192658,10**	**161833**
		Накладные расходы	%	--		8168,70	6862
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		16066,14	13496
		Сметная стоимость:				216892,95	182190
60	**Е11-080201-0701 11-080201-0701 РСНБ РК 2015**	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки ,машинного помещения**	**т металлических изделий**	**0,1200**		**45968,00**	**5516**
		Итого оплата труда:				45057,26	5407
		Итого эксплуатация машин:				1374,78	165
		Накладные расходы	%	--		25808,63	3097
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5742,13	689
		Сметная стоимость:				77518,76	9302

1	2		4	5	6	7	8
68	**С121-060408-0801 21-060408-0801 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Прогоны дополнительные и кровельные из прокатных профилей**	**т**	**0,7000**		**226957,20**	**158870**
		Накладные расходы	%	--		9622,99	6736
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		18926,41	13248
		Сметная стоимость:				**255506,60**	**178855**
70	**Е11-090501-0204 11-090501-0204 РСНБ РК 2015**	**Покрытия (фермы, балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже**	**т**	**0,6800**		**8954,24**	**6089**
		Итого оплата труда:				**5969,57**	**4059**
		Итого эксплуатация машин:				**1259,42**	**856**
		Итого материалов:				**1727,83**	**1175**
		Накладные расходы	%	--		4169,27	2835
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1049,88	714
		Сметная стоимость:				**14173,40**	**9638**
71	**Е11-130301-0502 11-130301-0502 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ПФ-0142 за один раз**	**м2**	**5,8000**		**77,48**	**449**
		Итого оплата труда:				**28,99**	**168**
		Итого эксплуатация машин:				**1,03**	**6**
		Итого материалов:				**47,64**	**276**
		Накладные расходы	%	--		19,66	114
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7,77	45
		Сметная стоимость:				**104,92**	**609**
73	**Е11-070503-0110 11-070503-0110 РСНБ РК 2015**	**Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка**	**шт. сборных конструкций**	**72,0000**		**314,32**	**22631**
		Итого оплата труда:				**152,54**	**10983**
		Итого эксплуатация машин:				**149,50**	**10764**
		Итого материалов:				**49,23**	**3544**
		Накладные расходы	%	--		112,07	8069
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		34,11	2456
		Сметная стоимость:				**460,50**	**33156**

1	2		4	5	6	7	8
		Сметная заработная плата -	Тенге				784048
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				188127
	Материалы -		Тенге				3549
	Всего заработная плата -		Тенге				17182
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				158870
		Накладные расходы -	Тенге				18884
		Сметная прибыль -	Тенге				16561
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				223572
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				18
		Сметная заработная плата -	Тенге				17182
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				7111923
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				1026
		Сметная заработная плата -	Тенге				801231
		РАЗДЕЛ 2. ЛИФТ					
77	**Е11-070503-0110 11-070503-0110 РСНБ РК 2015**	**Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка**	**шт. сборных конструкций**	**3,0000**		**314,32**	**943**
		Итого оплата труда:				**152,54**	**458**
		Итого эксплуатация машин:				**149,50**	**448**
		Итого материалов:				**49,23**	**148**
		Накладные расходы	%	--		112,07	336
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		34,11	102
		Сметная стоимость:				**460,50**	**1382**
79	**Е11-060301-0408 11-060301-0408 РСНБ РК 2015**	**Детали закладные весом до 20 кг. Установка (ЗД1-3)**	**т**	**0,0400**		**202075,10**	**8083**
		Итого оплата труда:				**47365,25**	**1895**
		Итого эксплуатация машин:				**852,46**	**34**
		Итого материалов:				**154210,74**	**6168**
		Накладные расходы	%	--		32514,15	1301
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		18767,14	751
		Сметная стоимость:				**253356,39**	**10134**
80	**Е11-060301-0407 11-060301-0407 РСНБ РК 2015**	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка (ЗД4-7)**	**т**	**0,0100**		**315552,10**	**3156**
		Итого оплата труда:				**160842,25**	**1608**
		Итого эксплуатация машин:				**852,46**	**9**
		Итого материалов:				**154210,74**	**1542**

1	2		4	5	6	7	8
95	**С121-040108-9903 21-040108-9903 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92**	**м2**	**327,0000**		**5516,05**	**1803748**
		Накладные расходы	%	--		233,88	76479
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		459,99	150418
		Сметная стоимость:				**6209,92**	**2030645**
96	**Е11-060301-0407 11-060301-0407 РСНБ РК 2015**	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка (доп.з/д к плите лоджий)**	**т**	**0,0060**		**315552,10**	**1893**
		Итого оплата труда:				**160842,25**	**965**
		Итого эксплуатация машин:				**852,46**	**5**
		Итого материалов:				**154210,74**	**925**
		Накладные расходы	%	--		94695,46	568
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		32819,80	197
		Сметная стоимость:				**443067,37**	**2658**
97	**Е11-340108-0401 11-340108-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2**	**Каркасы стен. Заполнение минераловатными плитами. Толщина заполнения 50 мм (у торцов плит)**	**м2 поверхности**	**18,9700**		**283,60**	**5380**
		Итого оплата труда:				**281,53**	**5341**
		Итого эксплуатация машин:				**3,96**	**75**
		Накладные расходы	%	--		194,27	3685
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		38,23	725
		Сметная стоимость:				**516,10**	**9790**
98	**С121-110401-0102 21-110401-0102 РСНБ РК 2015 в ценах II**	**Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-25 ГОСТ 15588-2014**	**м3**	**0,994980**		**9467,89**	**9420**
		Накладные расходы	%	--		401,44	399
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		789,55	786
		Сметная стоимость:				**10658,87**	**10605**

1	2		4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				14173,40	22493
114	Е11-130301-0502 11-130301-0502 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ПФ-0142 за один раз**	м2	51,8000		77,48	4012
		Итого оплата труда:				28,99	1502
		Итого эксплуатация машин:				1,03	53
		Итого материалов:				47,64	2468
		Накладные расходы	%	--		19,66	1019
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7,77	403
		Сметная стоимость:				104,92	5435
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				2596265
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				2141936
	Материалы -		Тенге				88385
	Всего заработная плата -		Тенге				215994
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				9420
	Местные материалы -		Тенге				1803748
		Накладные расходы -	Тенге				226980
		Сметная прибыль -	Тенге				189513
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				2558429
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				269
		Сметная заработная плата -	Тенге				215994
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				454329
	Материалы -		Тенге				3978
	Всего заработная плата -		Тенге				16641
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				427267
		Накладные расходы -	Тенге				29828
		Сметная прибыль -	Тенге				38733
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				522890
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				16
		Сметная заработная плата -	Тенге				16641
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				3081319
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				286
		Сметная заработная плата -	Тенге				232635
		РАЗДЕЛ 4. Лестницы					
118	Е11-070506-0104 11-070506-0104 РСНБ РК 2015	**Марши лестничные массой более 1 т. Установка без сварки**	шт. сборных конструкций	1,0000		3553,27	3553
		Итого оплата труда:				2184,95	2185

1	2		4	5	6	7	8
231	**Е11-080301-0101 11-080301-0101 РСНБ РК 2015**	**Стены из легкобетонных камней при высоте этажа до 4 м. Кладка без облицовки (В5,толщ.100мм)**	**м3 кладки**	**24,5000**		**17988,59**	**440720**
		Итого оплата труда:				**3245,33**	**79511**
		Итого эксплуатация машин:				**1561,94**	**38268**
		Итого материалов:				**13559,42**	**332206**
		Накладные расходы	%	--		2481,25	60791
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1637,59	40121
		Сметная стоимость:				**22107,42**	**541632**
232	**Е11-080301-0101 11-080301-0101 РСНБ РК 2015**	**Стены из легкобетонных камней при высоте этажа до 4 м. Кладка без облицовки (В5,толщ.200мм)**	**м3 кладки**	**10,1000**		**17872,91**	**180516**
		Итого оплата труда:				**3245,33**	**32778**
		Итого эксплуатация машин:				**1561,94**	**15776**
		Итого материалов:				**13443,74**	**135782**
		Накладные расходы	%	--		2476,34	25011
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1627,94	16442
		Сметная стоимость:				**21977,20**	**221970**
233	**Е11-080201-0201 11-080201-0201 РСНБ РК 2015**	**Перегородки армированные толщиной в 1/4 кирпича при высоте этажа до 4 м. Кладка (Кр100,Мр25)**	**м2 перегородок (за вычетом проемов)**	**14,9000**		**2493,35**	**37151**
		Итого оплата труда:				**963,23**	**14352**
		Итого эксплуатация машин:				**78,30**	**1167**
		Итого материалов:				**1471,23**	**21921**
		Накладные расходы	%	--		615,79	9175
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		248,73	3706
		Сметная стоимость:				**3357,87**	**50032**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7			Тенге				**1024975**
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**1024975**
Материалы -			Тенге				**750875**
Всего заработная плата -			Тенге				**221314**
		Накладные расходы -	Тенге				**160653**
		Сметная прибыль -	Тенге				**94851**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**1280479**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**287**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**221314**

1	2		4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		83,43	12514
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		164,09	24613
		Сметная стоимость:				**2215,20**	**332280**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8			Тенге				**2793270**
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**2793270**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**2793270**
		Накладные расходы -	Тенге				**118435**
		Сметная прибыль -	Тенге				**232936**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**3144641**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				**3144641**
		РАЗДЕЛ 9.ВИТРАЖИ					
264	**Ценовое ТЦЕНОВОЕ предложение**	**Стоимость комплекта алюминиевого витража с одинарным остеклением**	**компл.**	**2,0000**		**4756893,30**	**9513787**
		Накладные расходы	%	--		201692,28	403385
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		396686,85	793374
		Сметная стоимость:				**5355272,42**	**10710545**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9			Тенге				**9513787**
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**9513787**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**9513787**
		Накладные расходы -	Тенге				**403385**
		Сметная прибыль -	Тенге				**793374**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**10710546**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				**10710546**
		РАЗДЕЛ 14.Разные работы					
		ОГРАЖДЕНИЕ ЛОДЖИЙ ОЛ-1					
421	**Е11-090601-0102 11-090601-0102 РСНБ РК 2015 прим.**	**Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж (Устройство ограждения лоджий)**	**т конструкций**	**0,1570**		**40476,22**	**6355**
		Итого оплата труда:				**35770,71**	**5616**
		Итого эксплуатация машин:				**2049,08**	**322**
		Итого материалов:				**2958,02**	**464**
		Накладные расходы	%	--		24424,21	3835
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5192,03	815
		Сметная стоимость:				**70092,47**	**11005**

1	2		4	5	6	7	8
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**12354**
	Материалы -		Тенге				**1876**
	Всего заработная плата -		Тенге				**7874**
		Накладные расходы -	Тенге				**4662**
		Сметная прибыль -	Тенге				**1361**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**18377**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**10**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**7874**
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				**58158**
	Материалы -		Тенге				**464**
	Всего заработная плата -		Тенге				**5616**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**51803**
		Накладные расходы -	Тенге				**6031**
		Сметная прибыль -	Тенге				**5135**
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				**69324**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**7**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**5616**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге				**87701**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**17**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**13490**
	ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА 2-1-2-3, СНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ ПО ОВ, БЛОК-СЕКЦИЯ 86-014/1.2-1-2017-ДОУ-1 В ОСЯХ 2-3						
	РАЗДЕЛ 21.ОТОПЛЕНИЕ ВЫШЕ ОТМ.+0.000						
32	**Е11-161301-0105 11-161301-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы отопления из многослойных металл-полимерных труб диаметром до 20 мм. Прокладка при коллекторной системе**	**м трубопровода**	**600,0000**		**751,67**	**451002**
		Итого оплата труда:				745,21	447123
		Итого эксплуатация машин:				9,44	5664
		Итого материалов:				0,89	536
		Накладные расходы	%	--		501,06	300635
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		100,22	60131
		Сметная стоимость:				1352,95	811768
33	**С123-010701-0105 23-010701-0105 РСНБ РК 2015 прим. в ценах II квартала 2017 года**	**Трубы металлополимерные многослойные наружным диаметром 20 мм, толщиной стенки 2,0 мм для систем водоснабжения и отопления СТ РК 1893-2009 (Valtec)**	**м**	**600,0000**		**399,03**	**239418**

1	2		4	5	6	7	8
38	Ц13-100902-1212 13-100902-1212 РСНБ РК 2015	**Коробка оконечная. Монтаж оборудования**	**шт.**	**249,0000**		**208,55**	**51929**
		Итого оплата труда:				**181,85**	**45281**
		Итого материалов:				**26,70**	**6648**
		Накладные расходы	%	--		89,98	22404
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		23,88	5947
		Сметная стоимость:				**322,41**	**80279**
39	С123-070202-1401 23-070202-1401 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Коробки ответвительные стальные с полиэтиленовой крышкой, степень защиты IP31, тип У197 УХЛ3 (У191)**	**шт.**	**237,0000**		**36,97**	**8762**
		Накладные расходы	%	--		1,57	372
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3,08	731
		Сметная стоимость:				**41,62**	**9864**
40	С123-070202-0801 23-070202-0801 РСНБ РК 2015 прим. в ценах II квартала 2017 года	**Коробки монтажные с клеммными колодками для разводки проводов при скрытой проводке модели КМ 212, IP 20, типа Bylecrtica (КРЗ-04)**	**шт.**	**12,0000**		**227,58**	**2731**
		Накладные расходы	%	--		9,65	116
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		18,98	228
		Сметная стоимость:				**256,21**	**3074**
45	Ц13-080206-1901 13-080206-1901 РСНБ РК 2015	**Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами**	**м**	**6,0000**		**309,16**	**1855**
		Итого оплата труда:				**186,89**	**1121**
		Итого эксплуатация машин:				**10,70**	**64**
		Итого материалов:				**113,79**	**683**
		Накладные расходы	%	--		96,49	579
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		32,45	195
		Сметная стоимость:				**438,10**	**2629**

1	2		4	5	6	7	8
53	**С123-011305-0102 23-011305-0102 РСНБ РК 2015 прим. в ценах II квартала 2017 года**	**Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 20 мм (трубки электромонтажные д.20мм ХВТ-12)**	**м**	**84,0000**		**52,09**	**4376**
		Накладные расходы	%	--		2,21	186
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4,34	365
		Сметная стоимость:				**58,64**	**4926**
54	**С123-060128-1505 23-060128-1505 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Кабели силовые ВВГ-П 2х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	**км**	**0,1000**		**151120,03**	**15112**
		Накладные расходы	%	--		6407,49	641
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		12602,20	1260
		Сметная стоимость:				**170129,72**	**17013**
55	**С123-060128-1605 23-060128-1605 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Кабели силовые ВВГ-П 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	**км**	**1,3870**		**187864,79**	**260568**
		Накладные расходы	%	--		7965,47	11048
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		15666,42	21729
		Сметная стоимость:				**211496,68**	**293346**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**777819**
		В том числе:					
	Стоимость монтажных работ -		Тенге				**777819**
	Материалы -		Тенге				**223540**
	Всего заработная плата -		Тенге				**252327**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**299216**
		Накладные расходы -	Тенге				**145554**
		Сметная прибыль -	Тенге				**73870**
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге				**997243**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**304**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**252327**

1	2		4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		3786,44	56418
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3389,23	50500
		Сметная стоимость:				**45754,59**	**681743**
11	**Е11-080201-1003 11-080201-1003 РСНБ РК 2015**	**Стены наружные из кирпича, толщиной 510 мм при высоте этажа до 4 м. Кладка с облицовкой лицевым кирпичом (КУл150 КУр150 Мр75)**	**м3 кладки**	**2,9000**		**30256,04**	**87743**
		Итого оплата труда:				**4602,67**	**13348**
		Итого эксплуатация машин:				**1171,46**	**3397**
		Итого материалов:				**24765,49**	**71820**
		Накладные расходы	%	--		3720,15	10788
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2718,10	7882
		Сметная стоимость:				**36694,29**	**106413**
12	**Е11-080201-1003 11-080201-1003 РСНБ РК 2015**	**Стены наружные из кирпича, толщиной 510 мм при высоте этажа до 4 м. Кладка с облицовкой лицевым кирпичом (КУл150 КУр150 Мр75, шоколад)**	**м3 кладки**	**4,2000**		**30339,29**	**127425**
		Итого оплата труда:				**4602,67**	**19331**
		Итого эксплуатация машин:				**1171,46**	**4920**
		Итого материалов:				**24848,73**	**104365**
		Накладные расходы	%	--		3723,68	15639
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2725,04	11445
		Сметная стоимость:				**36788,01**	**154510**
13	**Е11-080201-1005 11-080201-1005 РСНБ РК 2015**	**Стены наружные из кирпича, толщиной 640 мм при высоте этажа до 4 м. Кладка с облицовкой лицевым кирпичом (КУл150 КУр150 Мр75)**	**м3 кладки**	**42,9000**		**28825,54**	**1236616**
		Итого оплата труда:				**4234,81**	**181673**
		Итого эксплуатация машин:				**1135,96**	**48733**
		Итого материалов:				**23729,76**	**1018007**
		Накладные расходы	%	--		3464,70	148636
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2583,22	110820
		Сметная стоимость:				**34873,46**	**1496071**
14	**Е11-080201-1005 11-080201-1005 РСНБ РК 2015**	**Стены наружные из кирпича, толщиной 640 мм при высоте этажа до 4 м. Кладка с облицовкой лицевым кирпичом (КУл150 КУр150 Мр75, шоколад)**	**м3 кладки**	**30,7000**		**28892,97**	**887014**
		Итого оплата труда:				**4234,81**	**130009**
		Итого эксплуатация машин:				**1135,96**	**34874**
		Итого материалов:				**23797,19**	**730574**
		Накладные расходы	%	--		3467,56	106454
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2588,84	79477

1	2		4	5	6	7	8
35	С121-110103-0105 21-110103-0105 РСНБ РК 2015 прим. в ценах II квартала 2017 года	**Плиты теплоизоляционные из стекловолокна плотностью от 46 кг/м3 до 55 кг/м3 ГОСТ 10499-95 (ISOVER-KT-11)**	**м3**	**4,8730**		**19054,11**	**92852**
		Накладные расходы	%	--		807,89	3937
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1588,96	7743
		Сметная стоимость:				**21450,96**	**104532**
		ВНУТРЕННИЕ СТЕНЫ					
37	Е11-080201-0107 11-080201-0107 РСНБ РК 2015	**Стены из кирпича внутренние при высоте этажа до 4 м. Кладка Кру150 Мр75**	**м3 кладки**	**58,9400**		**25375,19**	**1495614**
		Итого оплата труда:				**3593,17**	**211781**
		Итого эксплуатация машин:				**1419,95**	**83692**
		Итого материалов:				**20705,81**	**1220400**
		Накладные расходы	%	--		2978,63	175560
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2268,31	133694
		Сметная стоимость:				**30622,13**	**1804868**
41	Е11-080201-0107 11-080201-0107 РСНБ РК 2015	**Стены из кирпича внутренние при высоте этажа до 4 м. Кладка (вентканалы)Кор150 Мр75**	**м3 кладки**	**21,7000**		**30173,16**	**654758**
		Итого оплата труда:				**3593,17**	**77972**
		Итого эксплуатация машин:				**1419,95**	**30813**
		Итого материалов:				**25503,78**	**553432**
		Накладные расходы	%	--		3182,06	69051
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2668,42	57905
		Сметная стоимость:				**36023,64**	**781713**
46	Е11-080201-0107 11-080201-0107 РСНБ РК 2015	**Стены из кирпича внутренние при высоте этажа до 4 м. Кладка (шахта лифта) Кор125 Мр75**	**м3 кладки**	**13,1400**		**30172,96**	**396473**
		Итого оплата труда:				**3593,17**	**47214**
		Итого эксплуатация машин:				**1419,95**	**18658**
		Итого материалов:				**25503,58**	**335117**
		Накладные расходы	%	--		3182,06	41812
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2668,40	35063
		Сметная стоимость:				**36023,42**	**473348**

1	2		4	5	6	7	8
55	Е11-080201-0701 11-080201-0701 РСНБ РК 2015	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки (С-1-1, С-2-1, С-3-1 колодцевой кладки)**	**т металлических изделий**	**0,8400**		**45968,00**	**38613**
		Итого оплата труда:				**45057,26**	**37848**
		Итого эксплуатация машин:				**1374,78**	**1155**
		Накладные расходы	%	--		25808,63	21679
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5742,13	4823
		Сметная стоимость:				**77518,76**	**65116**
56	С121-050301-0101 21-050301-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**1,6020**		**170384,21**	**272955**
		Накладные расходы	%	--		7224,29	11573
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		14208,68	22762
		Сметная стоимость:				**191817,18**	**307291**
57	Е11-090501-0201 11-090501-0201 РСНБ РК 2015	**Каркасы в целом одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже**	**т**	**1,6020**		**4859,03**	**7784**
		Итого оплата труда:				**3269,09**	**5237**
		Итого эксплуатация машин:				**717,34**	**1149**
		Итого материалов:				**874,33**	**1401**
		Накладные расходы	%	--		2281,31	3655
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		571,23	915
		Сметная стоимость:				**7711,57**	**12354**
58	С121-050301-2708 21-050301-2708 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм ГОСТ 10922-2012**	**т**	**3,3910**		**192658,10**	**653304**
		Накладные расходы	%	--		8168,70	27700
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		16066,14	54480
		Сметная стоимость:				**216892,95**	**735485**
59	Е11-080201-0701 11-080201-0701 РСНБ РК 2015	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки (С2-С-9, л.АС-22)**	**т металлических изделий**	**0,5000**		**45968,00**	**22984**

1	2		4	5	6	7	8
77	Е11-090302-0401 11-090302-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	**Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж (монтаж перемычек из уголковой стали)**	т конструкций	0,1000		30598,72	3060
		Итого оплата труда:				17065,63	1707
		Итого эксплуатация машин:				16644,48	1664
		Итого материалов:				2941,71	294
		Накладные расходы	%	--		12131,02	1213
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3418,38	342
		Сметная стоимость:				46148,11	4615
78	С121-060408-0801 21-060408-0801 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Прогоны дополнительные и кровельные из прокатных профилей**	т	3,6030		226957,20	817728
		Накладные расходы	%	--		9622,99	34672
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		18926,41	68192
		Сметная стоимость:				255506,60	920590
80	Е11-090501-0204 11-090501-0204 РСНБ РК 2015	**Покрытия (фермы, балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже**	т	0,1000		8954,24	895
		Итого оплата труда:				5969,57	597
		Итого эксплуатация машин:				1259,42	126
		Итого материалов:				1727,83	173
		Накладные расходы	%	--		4169,27	417
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1049,88	105
		Сметная стоимость:				14173,40	1417
83	Е11-070503-0110 11-070503-0110 РСНБ РК 2015	**Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка**	шт. сборных конструкций	67,0000		314,32	21059
		Итого оплата труда:				152,54	10220
		Итого эксплуатация машин:				149,50	10016
		Итого материалов:				49,23	3298
		Накладные расходы	%	--		112,07	7509
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		34,11	2285
		Сметная стоимость:				460,50	30854

1	2		4	5	6	7	8
		Сметная заработная плата -	Тенге				982875
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				829738
	Материалы -		Тенге				1917
	Всего заработная плата -		Тенге				7724
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				817727
		Накладные расходы -	Тенге				40084
		Сметная прибыль -	Тенге				69586
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				939408
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				7
		Сметная заработная плата -	Тенге				7724
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				13184360
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				1273
		Сметная заработная плата -	Тенге				990599
		РАЗДЕЛ 6.Перегородки					
289	**Е11-080201-0205 11-080201-0205 РСНБ РК 2015**	**Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м. Кладка (Кр100,Мр25)**	**м2 перегородок (за вычетом проемов)**	**56,0000**		**3702,90**	**207362**
		Итого оплата труда:				**956,30**	**53553**
		Итого эксплуатация машин:				**145,90**	**8170**
		Итого материалов:				**2636,02**	**147617**
		Накладные расходы	%	--		663,40	37150
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		349,30	19561
		Сметная стоимость:				**4715,61**	**264074**
290	**Е11-080301-0101 11-080301-0101 РСНБ РК 2015**	**Стены из легкобетонных камней при высоте этажа до 4 м. Кладка без облицовки (В5,толщ.100мм)**	**м3 кладки**	**14,0000**		**17988,59**	**251840**
		Итого оплата труда:				**3245,33**	**45435**
		Итого эксплуатация машин:				**1561,94**	**21867**
		Итого материалов:				**13559,42**	**189832**
		Накладные расходы	%	--		2481,25	34737
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1637,59	22926
		Сметная стоимость:				**22107,42**	**309504**
291	**Е11-080301-0101 11-080301-0101 РСНБ РК 2015**	**Стены из легкобетонных камней при высоте этажа до 4 м. Кладка без облицовки (В5,толщ.200мм)**	**м3 кладки**	**8,0000**		**17872,91**	**142983**
		Итого оплата труда:				**3245,33**	**25963**
		Итого эксплуатация машин:				**1561,94**	**12496**

1	2		4	5	6	7	8
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**47607**
		Накладные расходы -	Тенге				**102443**
		Сметная прибыль -	Тенге				**63013**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**850683**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**178**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**137553**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				**850683**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**178**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**137553**
		РАЗДЕЛ 7. Окна					
303	**Е11-100501-0106 11-100501-0106 РСНБ РК 2015**	**Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых (ОК-1,ОК1н,10)**	**м2 проемов**	**32,6000**		**1908,66**	**62222**
		Итого оплата труда:				**692,14**	**22564**
		Итого эксплуатация машин:				**112,68**	**3674**
		Итого материалов:				**1158,26**	**37759**
		Накладные расходы	%	--		512,37	16703
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		193,68	6314
		Сметная стоимость:				**2614,71**	**85240**
306	**С121-090201-0403 21-090201-0403 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99 (ОК-1,9)**	**м2**	**70,0000**		**29710,40**	**2079728**
		Накладные расходы	%	--		1259,72	88180
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2477,61	173433
		Сметная стоимость:				**33447,73**	**2341341**
307	**С121-090201-0604 21-090201-0604 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные - по одной поворотными и поворотно-откидными створками ГОСТ 30674-99 (ОК-2,5,3,7,10)**	**м2**	**34,0000**		**31410,10**	**1067943**
		Накладные расходы	%	--		1331,79	45281
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2619,35	89058
		Сметная стоимость:				**35361,24**	**1202282**

1	2		4	5	6	7	8
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				6774964
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				43
		Сметная заработная плата -	Тенге				33926
		РАЗДЕЛ 8.ВИТРАЖИ					
327	**Ценовое ТЦЕНОВОЕ предложение**	**Стоимость комплекта алюминиевого витража с одинарным остеклением**	**компл.**	**1,0000**		**4656473,92**	**4656474**
		Накладные расходы	%	--		197434,49	197434
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		388312,67	388313
		Сметная стоимость:				**5242221,09**	**5242221**
328	**Ценовое ТЦЕНОВОЕ предложение**	**Стоимость комплекта алюминиевого витража с одинарным остеклением**	**компл.**	**1,0000**		**2905664,81**	**2905665**
		Накладные расходы	%	--		123200,19	123200
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		242309,20	242309
		Сметная стоимость:				**3271174,19**	**3271174**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8			Тенге				**7562139**
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**7562139**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**7562139**
		Накладные расходы -	Тенге				**320635**
		Сметная прибыль -	Тенге				**630621**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**8513395**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				**8513395**
		ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА 2-1-4-1, ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ, БЛОК-СЕКЦИЯ 86-014/1.2-1-2017 В ОСЯХ 5-6					
		РАЗДЕЛ 7. Наружная отделка					
120	**Е11-150207-0101 11-150207-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**21,0000**		**2386,96**	**50126**
		Итого оплата труда:				**954,30**	**20040**
		Итого эксплуатация машин:				**22,87**	**480**
		Итого материалов:				**1420,88**	**29839**
		Накладные расходы	%	--		646,34	13573
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		242,66	5096
		Сметная стоимость:				**3275,96**	**68795**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7			Тенге				**50126**
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**50126**

1	2		4	5	6	7	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2718,10	18755
		Сметная стоимость:				**36694,29**	**253191**
15	**Е11-080201-1005 11-080201-1005 РСНБ РК 2015**	**Стены наружные из кирпича, толщиной 640 мм при высоте этажа до 4 м. Кладка с облицовкой лицевым кирпичом (КУл150 КУр150 Мр75)**	**м3 кладки**	**49,7000**		**28825,54**	**1432629**
		Итого оплата труда:				**4234,81**	**210470**
		Итого эксплуатация машин:				**1135,96**	**56457**
		Итого материалов:				**23729,76**	**1179369**
		Накладные расходы	%	--		3464,70	172196
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2583,22	128386
		Сметная стоимость:				**34873,46**	**1733211**
16	**Е11-080201-1005 11-080201-1005 РСНБ РК 2015**	**Стены наружные из кирпича, толщиной 640 мм при высоте этажа до 4 м. Кладка с облицовкой лицевым кирпичом (КУл150 КУр150 Мр75)и верт.**	**м3 кладки**	**12,3400**		**28825,54**	**355707**
		Итого оплата труда:				**4234,81**	**52258**
		Итого эксплуатация машин:				**1135,96**	**14018**
		Итого материалов:				**23729,76**	**292825**
		Накладные расходы	%	--		3464,70	42754
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2583,22	31877
		Сметная стоимость:				**34873,46**	**430338**
		Стены 6,7этажей					
17	**Е11-080201-0103 11-080201-0103 РСНБ РК 2015**	**Стены наружные из кирпича средней сложности при высоте этажа до 4 м. Кладка стенок лоджий из лицевого кирпича марки КУЛ150 Мр75**	**м3 кладки**	**9,3000**		**38578,92**	**358784**
		Итого оплата труда:				**4061,43**	**37771**
		Итого эксплуатация машин:				**1419,95**	**13206**
		Итого материалов:				**33441,27**	**311004**
		Накладные расходы	%	--		3786,44	35214
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3389,23	31520
		Сметная стоимость:				**45754,59**	**425518**
18	**Е11-080201-1005 11-080201-1005 РСНБ РК 2015**	**Стены наружные из кирпича, толщиной 640 мм при высоте этажа до 4 м. Кладка с облицовкой лицевым кирпичом (толщ.770мм, из полнотелого рядового КУл150 КУр125 Мр75 лифт)**	**м3 кладки**	**4,8000**		**26411,46**	**126775**
		Итого оплата труда:				**4234,81**	**20327**
		Итого эксплуатация машин:				**1135,96**	**5453**
		Итого материалов:				**21315,68**	**102315**
		Накладные расходы	%	--		3362,34	16139

1	2		4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**1030,46**	**228761**
29	**С121-110401-0102 21-110401-0102 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-25 ГОСТ 15588-2014 (ПСБ-С-25-Ф)**	**м3**	**29,72580**		**9467,89**	**281441**
		Накладные расходы	%	--		401,44	11933
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		789,55	23470
		Сметная стоимость:				**10658,87**	**316844**
		ВНУТРЕННИЕ СТЕНЫ					
32	**Е11-080201-0107 11-080201-0107 РСНБ РК 2015**	**Стены из кирпича внутренние при высоте этажа до 4 м. Кладка Кру150 Мр75**	**м3 кладки**	**48,3500**		**25375,19**	**1226891**
		Итого оплата труда:				**3593,17**	**173730**
		Итого эксплуатация машин:				**1419,95**	**68654**
		Итого материалов:				**20705,81**	**1001126**
		Накладные расходы	%	--		2978.63	144017
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2268,31	109673
		Сметная стоимость:				**30622,13**	**1480580**
36	**Е11-080201-0107 11-080201-0107 РСНБ РК 2015**	**Стены из кирпича внутренние при высоте этажа до 4 м. Кладка (вентканалы)Кор150 Мр75**	**м3 кладки**	**12,7000**		**30173,16**	**383199**
		Итого оплата труда:				**3593,17**	**45633**
		Итого эксплуатация машин:				**1419,95**	**18033**
		Итого материалов:				**25503,78**	**323898**
		Накладные расходы	%	--		3182,06	40412
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2668,42	33889
		Сметная стоимость:				**36023,64**	**457500**
41	**Е11-080201-0107 11-080201-0107 РСНБ РК 2015**	**Стены из кирпича внутренние при высоте этажа до 4 м. Кладка (шахта лифта) Кор125 Мр75**	**м3 кладки**	**9,3700**		**30172,96**	**282721**
		Итого оплата труда:				**3593,17**	**33668**
		Итого эксплуатация машин:				**1419,95**	**13305**
		Итого материалов:				**25503,58**	**238969**
		Накладные расходы	%	--		3182,06	29816
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2668,40	25003

1	2		4	5	6	7	8
52	Е11-090501-0201 11-090501-0201 РСНБ РК 2015	**Каркасы в целом одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже**	т	1,2160		4859,03	5907
		Итого оплата труда:				3269,09	3975
		Итого эксплуатация машин:				717,34	872
		Итого материалов:				874,33	1063
		Накладные расходы	%	--		2281,31	2774
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		571,23	695
		Сметная стоимость:				7711,57	9377
53	С121-050301-2708 21-050301-2708 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм ГОСТ 10922-2012**	т	2,8270		192658,10	544646
		Накладные расходы	%	--		8168,70	23093
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		16066,14	45419
		Сметная стоимость:				216892,95	613158
54	Е11-080201-0701 11-080201-0701 РСНБ РК 2015	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки (С2-С9, л.АС-22)**	т металлических изделий	0,6290		45968,00	28914
		Итого оплата труда:				45057,26	28341
		Итого эксплуатация машин:				1374,78	865
		Накладные расходы	%	--		25808,63	16234
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5742,13	3612
		Сметная стоимость:				77518,76	48759
55	С121-050301-2708 21-050301-2708 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм ГОСТ 10922-2012**	т	0,6290		192658,10	121182
		Накладные расходы	%	--		8168,70	5138
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		16066,14	10106
		Сметная стоимость:				216892,95	136426

1	2		4	5	6	7	8
80	**Е11-070104-0304 11-070104-0304 РСНБ РК 2015**	**Перемычки массой более 1,5 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т**	**шт. сборных конструкций**	**8,0000**		**2132,74**	**17062**
		Итого оплата труда:				**1217,01**	**9736**
		Итого эксплуатация машин:				**1093,36**	**8747**
		Итого материалов:				**87,05**	**696**
		Накладные расходы	%	--		878,23	7026
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		240,88	1927
		Сметная стоимость:				**3251,85**	**26015**
		ЛИФТ					
82	**Е11-070503-0110 11-070503-0110 РСНБ РК 2015**	**Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка**	**шт. сборных конструкций**	**5,0000**		**314,32**	**1572**
		Итого оплата труда:				**152,54**	**763**
		Итого эксплуатация машин:				**149,50**	**747**
		Итого материалов:				**49,23**	**246**
		Накладные расходы	%	--		112,07	560
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		34,11	171
		Сметная стоимость:				**460,50**	**2303**
83	**С121-040105-9901 21-040105-9901 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84**	**м3**	**0,6640**		**74872,51**	**49715**
		Накладные расходы	%	--		3174,59	2108
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6243,77	4146
		Сметная стоимость:				**84290,87**	**55969**
84	**Е11-060301-0408 11-060301-0408 РСНБ РК 2015**	**Детали закладные весом до 20 кг. Установка (ЗД1-3)**	**т**	**0,0970**		**202075,10**	**19601**
		Итого оплата труда:				**47365,25**	**4594**
		Итого эксплуатация машин:				**852,46**	**83**
		Итого материалов:				**154210,74**	**14958**
		Накладные расходы	%	--		32514,15	3154
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		18767,14	1820
		Сметная стоимость:				**253356,39**	**24576**

1	2		4	5	6	7	8
		Итого материалов:				**1168,63**	**1169**
		Накладные расходы	%	--		1160,25	1160
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		348,43	348
		Сметная стоимость:				**4703,78**	**4704**
99	**Е11-070504-0106 11-070504-0106 РСНБ РК 2015**	**Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны**	**шт. сборных конструкций**	**20,0000**		**4843,24**	**96865**
		Итого оплата труда:				**2449,43**	**48989**
		Итого эксплуатация машин:				**782,73**	**15655**
		Итого материалов:				**1800,30**	**36006**
		Накладные расходы	%	--		1790,94	35819
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		530,73	10615
		Сметная стоимость:				**7164,92**	**143298**
100	**С121-040108-9903 21-040108-9903 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92**	**м2**	**435,0000**		**5516,05**	**2399482**
		Накладные расходы	%	--		233,88	101738
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		459,99	200098
		Сметная стоимость:				**6209,92**	**2701317**
101	**Е11-060301-0407 11-060301-0407 РСНБ РК 2015**	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка (доп.з/д к плите лоджий)**	**т**	**0,0040**		**315552,10**	**1262**
		Итого оплата труда:				**160842,25**	**643**
		Итого эксплуатация машин:				**852,46**	**3**
		Итого материалов:				**154210,74**	**617**
		Накладные расходы	%	--		94695,46	379
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		32819,80	131
		Сметная стоимость:				**443067,37**	**1772**
102	**Е11-340108-0401 11-340108-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2**	**Каркасы стен. Заполнение минераловатными плитами. Толщина заполнения 50 мм (у торцов плит)**	**м2 поверхности**	**5,0000**		**283,60**	**1418**
		Итого оплата труда:				**281,53**	**1408**
		Итого эксплуатация машин:				**3,96**	**20**

1	2		4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				6598,71	990
109	С121-050301-0306 21-050301-0306 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,0850		164684,04	13998
		Накладные расходы	%	--		6982,60	594
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		13733,33	1167
		Сметная стоимость:				185399,97	15759
110	С121-050301-2706 21-050301-2706 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм ГОСТ 10922-2012**	т	0,1320		193931,06	25599
		Накладные расходы	%	--		8222,68	1085
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		16172,30	2135
		Сметная стоимость:				218326,04	28819
111	С121-050301-0101 21-050301-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,0490		170384,21	8349
		Накладные расходы	%	--		7224,29	354
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		14208,68	696
		Сметная стоимость:				191817,18	9399
112	С121-050301-0308 21-050301-0308 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 25 мм до 28 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,2420		163173,15	39488
		Накладные расходы	%	--		6918,54	1674
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		13607,34	3293
		Сметная стоимость:				183699,03	44455

1	2		4	5	6	7	8
117	**С121-060510-1601 21-060510-1601 РСНБ РК 2015 прим. в ценах II квартала 2017 года**	**Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков (Б1-5)**	**т**	**0,4150**		**257856,22**	**107010**
		Накладные расходы	%	--		10933,10	4537
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		21503,15	8924
		Сметная стоимость:				**290292,47**	**120471**
118	**Е11-090501-0204 11-090501-0204 РСНБ РК 2015**	**Покрытия (фермы, балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже**	**т**	**0,4150**		**8954,24**	**3716**
		Итого оплата труда:				**5969,57**	**2477**
		Итого эксплуатация машин:				**1259,42**	**523**
		Итого материалов:				**1727,83**	**717**
		Накладные расходы	%	--		4169,27	1730
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1049,88	436
		Сметная стоимость:				**14173,40**	**5882**
119	**Е11-130301-0502 11-130301-0502 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ПФ-0142 за один раз**	**м2**	**11,2000**		**77,48**	**868**
		Итого оплата труда:				**28,99**	**325**
		Итого эксплуатация машин:				**1,03**	**11**
		Итого материалов:				**47,64**	**534**
		Накладные расходы	%	--		19,66	220
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7,77	87
		Сметная стоимость:				**104,92**	**1175**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**2981230**
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**2854671**
Материалы -			Тенге				**150653**
Всего заработная плата -			Тенге				**136123**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**150555**
Местные материалы -			Тенге				**2399482**
		Накладные расходы -	Тенге				**203248**
		Сметная прибыль -	Тенге				**244633**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**3302552**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**171**

1	2		4	5	6	7	8
		Сметная прибыль -	Тенге				1872
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				25278
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				3
		Сметная заработная плата -	Тенге				2185
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				25278
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				3
		Сметная заработная плата -	Тенге				2185
		РАЗДЕЛ 6.Перегородки					
240	**Е11-080201-0205 11-080201-0205 РСНБ РК 2015**	**Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м. Кладка (Кр100,Мр25)**	**м2 перегородок (за вычетом проемов)**	**46,5200**		**3702,90**	**172259**
		Итого оплата труда:				**956,30**	**44487**
		Итого эксплуатация машин:				**145,90**	**6787**
		Итого материалов:				**2636,02**	**122628**
		Накладные расходы	%	--		663,40	30861
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		349,30	16250
		Сметная стоимость:				**4715,61**	**219370**
241	**Е11-080301-0101 11-080301-0101 РСНБ РК 2015**	**Стены из легкобетонных камней при высоте этажа до 4 м. Кладка без облицовки (В5,толщ.100мм)**	**м3 кладки**	**12,6000**		**17988,59**	**226656**
		Итого оплата труда:				**3245,33**	**40891**
		Итого эксплуатация машин:				**1561,94**	**19680**
		Итого материалов:				**13559,42**	**170849**
		Накладные расходы	%	--		2481,25	31264
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1637,59	20634
		Сметная стоимость:				**22107,42**	**278553**
242	**Е11-080301-0101 11-080301-0101 РСНБ РК 2015**	**Стены из легкобетонных камней при высоте этажа до 4 м. Кладка без облицовки (В5,толщ.200мм)**	**м3 кладки**	**5,0200**		**17872,91**	**89722**
		Итого оплата труда:				**3245,33**	**16292**
		Итого эксплуатация машин:				**1561,94**	**7841**
		Итого материалов:				**13443,74**	**67488**
		Накладные расходы	%	--		2476,34	12431
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1627,94	8172
		Сметная стоимость:				**21977,20**	**110326**

1	2		4	5	6	7	8
254	**С121-090201-0403 21-090201-0403 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99 (ОК-1,4)**	**м2**	**25,2300**		**29710,40**	**749593**
		Накладные расходы	%	--		1259,72	31783
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2477,61	62510
		Сметная стоимость:				**33447,73**	**843886**
256	**Е11-100501-0301 11-100501-0301 РСНБ РК 2015**	**Проемы балконные площадью до 3 м2. Установка дверных блоков из ПВХ профилей**	**м2 проемов**	**7,0500**		**3020,92**	**21297**
		Итого оплата труда:				**1061,91**	**7486**
		Итого эксплуатация машин:				**119,37**	**842**
		Итого материалов:				**1895,89**	**13366**
		Накладные расходы	%	--		790,03	5570
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		304,88	2149
		Сметная стоимость:				**4115,83**	**29017**
257	**С121-090203-0405 21-090203-0405 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Дверь балконная из ПВХ профилей толщиной 60 мм БП 22-9, остекленная двухкамерным стеклопакетом, с поворотным устройством, с импостом ГОСТ 23166-99, ГОСТ 30674-99 (Б-1)**	**м2**	**7,0500**		**35529,87**	**250486**
		Накладные расходы	%	--		1506,47	10621
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2962,91	20888
		Сметная стоимость:				**39999,24**	**281995**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7			Тенге				**1069532**
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**1069532**
Материалы -			Тенге				**42589**
Всего заработная плата -			Тенге				**24949**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**1000079**
		Накладные расходы -	Тенге				**60900**
		Сметная прибыль -	Тенге				**90435**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**1220867**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**32**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**24949**

1	2		4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				1,03	5
		Итого материалов:				47,64	210
		Накладные расходы	%	--		19,66	87
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7,77	34
		Сметная стоимость:				104,92	462
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 13			Тенге				60172
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				3496
	Материалы -		Тенге				1752
	Всего заработная плата -		Тенге				1736
		Накладные расходы -	Тенге				1033
		Сметная прибыль -	Тенге				364
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				4893
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				2
		Сметная заработная плата -	Тенге				1736
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				56676
	Материалы -		Тенге				453
	Всего заработная плата -		Тенге				5473
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				50483
		Накладные расходы -	Тенге				5877
		Сметная прибыль -	Тенге				5004
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				67557
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				7
		Сметная заработная плата -	Тенге				5473
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге				72450
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				9
		Сметная заработная плата -	Тенге				7209
ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА 2-1-4-6, УСТРОЙСТВО СВЯЗИ, БЛОК-СЕКЦИЯ 86-014/1.2-1-2017 В ОСЯХ 5-6							
РАЗДЕЛ 1.УСТРОЙСТВО СВЯЗИ							
		ВЫШЕ 0.00					
11	**Ц13-080206-2001 13-080206-2001 РСНБ РК 2015 прим.**	**Труба полиэтиленовая диаметром до 25 мм. Прокладка по основанию пола**	**м**	**40,0000**		**198,58**	**7943**
		Итого оплата труда:				119,73	4789
		Итого эксплуатация машин:				6,32	253
		Итого материалов:				74,74	2990
		Накладные расходы	%	--		61,84	2474
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		20,83	833
		Сметная стоимость:				281,25	11250

1	2		4	5	6	7	8
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				17914
		В том числе:					
		Стоимость монтажных работ -	Тенге				14580
		Материалы -	Тенге				3215
		Всего заработная плата -	Тенге				5201
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				5984
		Накладные расходы -	Тенге				2938
		Сметная прибыль -	Тенге				1401
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге				18919
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				6
		Сметная заработная плата -	Тенге				5201
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге				3334
		Всего заработная плата -	Тенге				3334
		Накладные расходы -	Тенге				2195
		Сметная прибыль -	Тенге				442
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				5972
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				5
		Сметная заработная плата -	Тенге				3334
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				24891
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				11
		Сметная заработная плата -	Тенге				8535
		РАЗДЕЛ 2.ДОМОФОННАЯ СВЯЗЬ					
45	Ц13-080206-1906 13-080206-1906 РСНБ РК 2015	**Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по основанию пола**	м	40,0000		249,53	9981
		Итого оплата труда:				144,92	5797
		Итого эксплуатация машин:				6,61	264
		Итого материалов:				100,22	4009
		Накладные расходы	%	--		75,23	3009
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		25,98	1039
		Сметная стоимость:				350,75	14030
46	Ц13-080206-1907 13-080206-1907 РСНБ РК 2015	**Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по основанию пола**	м	3,0000		279,28	838
		Итого оплата труда:				166,13	498
		Итого эксплуатация машин:				19,12	57
		Итого материалов:				100,66	302
		Накладные расходы	%	--		85,96	258
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		29,22	88

1	2		4	5	6	7	8
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				12
		Сметная заработная плата -	Тенге				9629
ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА 2-1-5-1, ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ, БЛОК-СЕКЦИЯ 86-014/1.2-1-2017-ПОЖ. В ОСЯХ 7-8							
РАЗДЕЛ 7. Наружная отделка							
120	**Е11-150207-0101 11-150207-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**25,0000**		**2386,96**	**59674**
		Итого оплата труда:				**954,30**	**23858**
		Итого эксплуатация машин:				**22,87**	**572**
		Итого материалов:				**1420,88**	**35522**
		Накладные расходы	%	--		646,34	16158
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		242,66	6067
		Сметная стоимость:				**3275,96**	**81899**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7			Тенге				**59674**
В том числе:							
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**59674**
Материалы -			Тенге				**35522**
Всего заработная плата -			Тенге				**23858**
		Накладные расходы -	Тенге				**16158**
		Сметная прибыль -	Тенге				**6067**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**81899**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**29**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**23858**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				**81899**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**29**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**23858**
ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА 2-1-5-2, ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ, БЛОК-СЕКЦИЯ 86-014/1.2-1-2017-ПОЖ. В ОСЯХ 7-8							
РАЗДЕЛ 1. Стены							
		Стены 8,9этажей, чердак					
22	**Е11-080201-0103 11-080201-0103 РСНБ РК 2015**	**Стены наружные из кирпича средней сложности при высоте этажа до 4 м. Кладка стенок лоджий из лицевого кирпича марки КУЛ150 Мр50**	**м3 кладки**	**4,7000**		**38404,70**	**180502**
		Итого оплата труда:				**4061,43**	**19089**
		Итого эксплуатация машин:				**1419,95**	**6674**
		Итого материалов:				**33267,05**	**156355**
		Накладные расходы	%	--		3779,05	17762

1	2		4	5	6	7	8
27	Е11-080201-1001 11-080201-1001 РСНБ РК 2015	**Стены наружные из кирпича, толщиной 380 мм при высоте этажа до 4 м. Кладка с облицовкой лицевым кирпичом (КУл150 КУр125 Мр50, парапет)**	**м3 кладки**	**8,3000**		**32632,27**	**270848**
		Итого оплата труда:				5324,35	44192
		Итого эксплуатация машин:				1313,45	10902
		Итого материалов:				26312,42	218393
		Накладные расходы	%	--		4203,06	34885
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2946,83	24459
		Сметная стоимость:				39782,16	330192
		ОБЩИЕ РАБОТЫ					
47	Е11-080201-0701 11-080201-0701 РСНБ РК 2015	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки (С-1-1, С-2-1, С-3-1 колодцевой кладки)**	**т металлических изделий**	**0,1000**		**45968,00**	**4597**
		Итого оплата труда:				45057,26	4506
		Итого эксплуатация машин:				1374,78	137
		Накладные расходы	%	--		25808,63	2581
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5742,13	574
		Сметная стоимость:				77518,76	7752
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**1503582**
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**1503582**
Материалы -			Тенге				**666123**
Всего заработная плата -			Тенге				**224509**
Местные материалы -			Тенге				**568011**
		Накладные расходы -	Тенге				**182638**
		Сметная прибыль -	Тенге				**134897**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**1821117**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**286**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**224509**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**1821117**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**286**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**224509**

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА 2-1-5-4, САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ ПО ВК, БЛОК-СЕКЦИЯ 86-014/1.2-1-2017-ПОЖ. В ОСЯХ 7-8

РАЗДЕЛ 4.ВОДОПРОВОД В1 ВЫШЕ 0.00

1	2		4	5	6	7	8
48	Е11-160501-0204 11-160501-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 прим.	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 40 мм. Прокладка полипропиленовых**	м трубопровода	90,0000		2173,43	195609
		Итого оплата труда:				1287,17	115845
		Итого эксплуатация машин:				141,00	12690
		Итого материалов:				792,54	71328
		Накладные расходы	%	--		902,57	81231
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		246,08	22147
		Сметная стоимость:				3322,08	298987
60	С123-010102-0206 23-010102-0206 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные с резьбой обыкновенные, DN 50, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75 (гильзы)**	м	12,0000		967,83	11614
		Накладные расходы	%	--		41,04	492
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		80,71	969
		Сметная стоимость:				1089,58	13075
62	Е11-260101-1701 11-260101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex**	м трубопровода	100,0000		274,84	27484
		Итого оплата труда:				208,35	20835
		Итого эксплуатация машин:				45,02	4502
		Итого материалов:				42,94	4294
		Накладные расходы	%	--		131,76	13176
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		32,53	3253
		Сметная стоимость:				439,12	43912
66	С121-110403-0114 21-110403-0114 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 6 мм, диаметром 42 мм ГОСТ 16381-77**	м	100,0000		220,66	22066
		Накладные расходы	%	--		9,36	936

1	2		4	5	6	7	8
77	**С123-020601-0406 23-020601-0406 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100x100x100**	**шт.**	**15,0000**		**352,52**	**5288**
		Накладные расходы	%	--		14,95	224
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		29,40	441
		Сметная стоимость:				**396,86**	**5953**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6			Тенге				**151392**
		В том числе:					
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге				**151392**
	Материалы -		Тенге				**90327**
	Всего заработная плата -		Тенге				**55621**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**5288**
		Накладные расходы -	Тенге				**41439**
		Сметная прибыль -	Тенге				**15427**
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге				**208258**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**63**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**55621**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				**208258**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**63**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**55621**
ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА 2-1-5-6, УСТРОЙСТВО СВЯЗИ, БЛОК-СЕКЦИЯ 86-014/1.2-1-2017-ПОЖ. В ОСЯХ 7-8							
РАЗДЕЛ 1.УСТРОЙСТВО СВЯЗИ							
		ВЫШЕ 0.00					
14	**Ц13-080206-2001 13-080206-2001 РСНБ РК 2015 прим.**	**Труба полиэтиленовая диаметром до 25 мм. Прокладка по основанию пола**	**м**	**39,0000**		**198,58**	**7745**
		Итого оплата труда:				**119,73**	**4670**
		Итого эксплуатация машин:				**6,32**	**247**
		Итого материалов:				**74,74**	**2915**
		Накладные расходы	%	--		61,84	2412
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		20,83	813
		Сметная стоимость:				**281,25**	**10969**

1	2		4	5	6	7	8
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				17584
		В том числе:					
	Стоимость монтажных работ -		Тенге				14250
	Материалы -		Тенге				3140
	Всего заработная плата -		Тенге				5081
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				5852
		Накладные расходы -	Тенге				2871
		Сметная прибыль -	Тенге				1370
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге				18490
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				6
		Сметная заработная плата -	Тенге				5081
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				3334
	Всего заработная плата -		Тенге				3334
		Накладные расходы -	Тенге				2195
		Сметная прибыль -	Тенге				442
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				5972
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				5
		Сметная заработная плата -	Тенге				3334
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				24462
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				11
		Сметная заработная плата -	Тенге				8415
		РАЗДЕЛ 2.ДОМОФОННАЯ СВЯЗЬ					
50	**Ц13-080206-1906 13-080206-1906 РСНБ РК 2015**	**Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по основанию пола**	**м**	**39,0000**		**249,53**	**9732**
		Итого оплата труда:				144,92	5652
		Итого эксплуатация машин:				6,61	258
		Итого материалов:				100,22	3908
		Накладные расходы	%	--		75,23	2934
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		25,98	1013
		Сметная стоимость:				350,75	13679
51	**Ц13-080206-1907 13-080206-1907 РСНБ РК 2015**	**Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по основанию пола**	**м**	**3,0000**		**279,28**	**838**
		Итого оплата труда:				166,13	498
		Итого эксплуатация машин:				19,12	57
		Итого материалов:				100,66	302
		Накладные расходы	%	--		85,96	258
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		29,22	88

1	2		4	5	6	7	8
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				12
		Сметная заработная плата -	Тенге				9484
ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА 2-1-6-1, ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ, БЛОК-СЕКЦИЯ 86-014/1.2-1-2017 В ОСЯХ 9-10							
РАЗДЕЛ 7.Наружная отделка							
119	**Е11-150207-0101 11-150207-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**42,0000**		**2386,96**	**100252**
		Итого оплата труда:				**954,30**	**40081**
		Итого эксплуатация машин:				**22,87**	**961**
		Итого материалов:				**1420,88**	**59677**
		Накладные расходы	%	--		646,34	27146
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		242,66	10192
		Сметная стоимость:				**3275,96**	**137590**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7			Тенге				**100252**
В том числе:							
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**100252**
Материалы -			Тенге				**59677**
Всего заработная плата -			Тенге				**40081**
		Накладные расходы -	Тенге				**27146**
		Сметная прибыль -	Тенге				**10192**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**137590**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**49**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**40081**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				**137590**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**49**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**40081**
ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА 2-1-6-4, САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ ПО ВК, БЛОК-СЕКЦИЯ 86-014/1.2-1-2017 В ОСЯХ 9-10							
РАЗДЕЛ 4.ВОДОПРОВОД В1 ВЫШЕ 0.00							
43	**Е11-160501-0203 11-160501-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 прим.**	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 32 мм. Прокладка, полипропиленовых**	**м трубопровода**	**22,0000**		**1388,09**	**30538**
		Итого оплата труда:				**967,90**	**21294**
		Итого эксплуатация машин:				**114,01**	**2508**
		Итого материалов:				**344,16**	**7572**

1	2		4	5	6	7	8
		Накладные расходы -	Тенге				53016
		Сметная прибыль -	Тенге				14754
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге				199179
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				86
		Сметная заработная плата -	Тенге				75355
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				199179
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				86
		Сметная заработная плата -	Тенге				75355
		РАЗДЕЛ 5.ВОДОПРОВОД Т3,Т4 выше 0.000					
57	**Е11-160501-0204 11-160501-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 прим.**	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 40 мм. Прокладка полипропиленовых**	**м трубопровода**	**55,0000**		**2173,43**	**119539**
		Итого оплата труда:				**1287,17**	**70794**
		Итого эксплуатация машин:				**141,00**	**7755**
		Итого материалов:				**792,54**	**43589**
		Накладные расходы	%	--		902,57	49641
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		246,08	13534
		Сметная стоимость:				**3322,08**	**182714**
69	**С123-010102-0206 23-010102-0206 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные с резьбой обыкновенные, DN 50, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75 (гильзы)**	**м**	**12,0000**		**967,83**	**11614**
		Накладные расходы	%	--		41,04	492
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		80,71	969
		Сметная стоимость:				**1089,58**	**13075**
71	**Е11-260101-1701 11-260101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex**	**м трубопровода**	**100,0000**		**274,84**	**27484**
		Итого оплата труда:				**208,35**	**20835**
		Итого эксплуатация машин:				**45,02**	**4502**
		Итого материалов:				**42,94**	**4294**
		Накладные расходы	%	--		131,76	13176

1	2		4	5	6	7	8
77	**Е11-160501-0102 11-160501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**100,0000**		**1304,51**	**130451**
		Итого оплата труда:				**496,62**	**49662**
		Итого эксплуатация машин:				**2,06**	**206**
		Итого материалов:				**806,49**	**80649**
		Накладные расходы	%	--		367,99	36799
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		133,80	13380
		Сметная стоимость:				**1806,29**	180629
86	**С123-020601-0406 23-020601-0406 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100x100x100**	**шт.**	**16,0000**		**352,52**	**5640**
		Накладные расходы	%	--		14,95	239
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		29,40	470
		Сметная стоимость:				**396,86**	**6350**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6			Тенге				**136091**
		В том числе:					
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге				**136091**
	Материалы -		Тенге				**80649**
	Всего заработная плата -		Тенге				**49662**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**5640**
		Накладные расходы -	Тенге				**37038**
		Сметная прибыль -	Тенге				**13850**
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге				**186979**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**56**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**49662**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				**186979**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**56**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**49662**

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА 2-1-6-5, ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ, БЛОК-СЕКЦИЯ 86-014/1.2-1-2017 В ОСЯХ 9-10

РАЗДЕЛ 1.ВЫШЕ ОТМЕТКИ 0.00

КВАРТИРЫ 1-9 ЭТАЖЕЙ

1	2		4	5	6	7	8
27	С123-010802-9901 23-010802-9901 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Трубы винипластовые ГОСТ Р 51613-2000**	кг	0,538560		1662,60	895
		Накладные расходы	%	--		70,49	38
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		138,65	75
		Сметная стоимость:				1871,74	1008
28	Ц13-080206-1701 13-080206-1701 РСНБ РК 2015 прим.	**Прокладка гофротрубы д=20мм**	м	12,0000		308,17	3698
		Итого оплата труда:				227,71	2732
		Итого эксплуатация машин:				36,48	438
		Итого материалов:				53,44	641
		Накладные расходы	%	--		114,66	1376
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		33,83	406
		Сметная стоимость:				456,66	5480
29	С123-010605-0102 23-010605-0102 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Трубы гибкие гофрированные из полипропилена диаметром 20 мм**	м	12,2400		120,58	1476
		Накладные расходы	%	--		5,11	63
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		10,06	123
		Сметная стоимость:				135,75	1662
33	Ц13-080206-1303 13-080206-1303 РСНБ РК 2015	**Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка под штукатурку по стенам или в бороздах**	м	647,0000		282,81	182978
		Итого оплата труда:				134,91	87288
		Итого эксплуатация машин:				1,69	1096
		Итого материалов:				146,81	94985
		Накладные расходы	%	--		72,18	46702
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		28,40	18374
		Сметная стоимость:				383,39	248054

1	2		4	5	6	7	8
39	**С123-060128-0105 23-060128-0105 РСНБ РК 2015 прим. в ценах II квартала 2017 года**	**Кабели силовые ВВГ 1х4,0 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 (ВВГп)**	**км**	**0,3180**		**105341,82**	**33499**
		Накладные расходы	%	--		4466,49	1420
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8784,67	2794
		Сметная стоимость:				**118592,98**	**37713**
40	**С123-060128-0104 23-060128-0104 РСНБ РК 2015 прим. в ценах II квартала 2017 года**	**Кабели силовые ВВГ 1х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 (ВВГп)**	**км**	**0,0780**		**69285,71**	**5404**
		Накладные расходы	%	--		2937,71	229
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5777,87	451
		Сметная стоимость:				**78001,30**	**6084**
41	**С123-060128-1607 23-060128-1607 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Кабели силовые ВВГ-П 3х6,0 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	**км**	**0,15250**		**489624,89**	**74668**
		Накладные расходы	%	--		20760,10	3166
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		40830,80	6227
		Сметная стоимость:				**551215,78**	**84060**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**346480**
		В том числе:					
	Стоимость монтажных работ -		Тенге				**346480**
	Материалы -		Тенге				**97829**
	Всего заработная плата -		Тенге				**103852**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**143753**
		Накладные расходы -	Тенге				**61024**
		Сметная прибыль -	Тенге				**32601**
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге				**440105**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**125**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**103852**

1	2		4	5	6	7	8
14	**С123-010501-1404 23-010501-1404 РСНБ РК 2015 прим. в ценах II квартала 2017 года**	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 13,6 - 32х3 питьевая ГОСТ 18599-2001**	**м**	**3,0600**		**240,00**	**734**
		Накладные расходы	%	--		10,18	31
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		20,01	61
		Сметная стоимость:				**270,19**	**827**
		СТРОЙРАБОТЫ					
27	**Е12-190101-0103 12-190101-0103 РСНБ РК 2015**	**Отверстия в кирпичных стенах толщиной 1,5 кирпича для водогазопроводных труб. Пробивка вручную (ввод в квартиру)**	**отверстие**	**4,0000**		**833,50**	**3334**
		Итого оплата труда:				**833,50**	**3334**
		Итого материалов:				**0,00**	**--**
		Накладные расходы	%	--		548,82	2195
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		110,59	442
		Сметная стоимость:				**1492,90**	**5972**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**12870**
		В том числе:					
Стоимость монтажных работ -			Тенге				**9536**
Материалы -			Тенге				**3215**
Всего заработная плата -			Тенге				**5201**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**940**
		Накладные расходы -	Тенге				**2725**
		Сметная прибыль -	Тенге				**981**
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -			Тенге				**13242**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**6**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**5201**
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**3334**
Всего заработная плата -			Тенге				**3334**
		Накладные расходы -	Тенге				**2195**
		Сметная прибыль -	Тенге				**442**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**5971**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**5**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**3334**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**19213**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**11**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**8535**

1	2		4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**1492,90**	**5972**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**30301**
		В том числе:					
	Стоимость монтажных работ -		Тенге				**26967**
	Материалы -		Тенге				**4311**
	Всего заработная плата -		Тенге				**6295**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**16148**
		Накладные расходы -	Тенге				**3952**
		Сметная прибыль -	Тенге				**2474**
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге				**33392**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**7**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**6295**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**3334**
	Всего заработная плата -		Тенге				**3334**
		Накладные расходы -	Тенге				**2195**
		Сметная прибыль -	Тенге				**442**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**5972**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**5**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**3334**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**39364**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**12**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**9629**
ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА 2-1-7-1, ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ, БЛОК-СЕКЦИЯ 86-017/1.2-1-2017-ПР.-П В ОСЯХ 10-11							
РАЗДЕЛ 7. Наружная отделка							
125	**Е11-150207-0101 11-150207-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**44,0000**		**2386,96**	**105026**
		Итого оплата труда:				**954,30**	**41989**
		Итого эксплуатация машин:				**22,87**	**1006**
		Итого материалов:				**1420,88**	**62519**
		Накладные расходы	%	--		646,34	28439
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		242,66	10677
		Сметная стоимость:				**3275,96**	**144142**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7			Тенге				**105026**
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**105026**
	Материалы -		Тенге				**62519**
	Всего заработная плата -		Тенге				**41989**

1	2		4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				**51,04**	**10413**
		Итого эксплуатация машин:				**0,36**	**73**
		Итого материалов:				**40,83**	**8330**
		Накладные расходы	%	--		30,93	6310
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		9,84	2007
		Сметная стоимость:				**132,83**	**27098**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8			Тенге				**5123902**
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**4800044**
	Материалы -		Тенге				**17157**
	Всего заработная плата -		Тенге				**33200**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**4749603**
		Накладные расходы -	Тенге				**221103**
		Сметная прибыль -	Тенге				**401692**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**5422838**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**43**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**33200**
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				**323858**
	Материалы -		Тенге				**260**
	Всего заработная плата -		Тенге				**311541**
		Накладные расходы -	Тенге				**211505**
		Сметная прибыль -	Тенге				**42829**
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				**578192**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**353**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**311541**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				**6001030**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**396**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**344742**
		РАЗДЕЛ 13.Разные работы					
		ОГРАЖДЕНИЕ ЛОДЖИЙ И БАЛКОНОВ ОЛ-1,ОБ-1					
449	**Е11-090601-0102 11-090601-0102 РСНБ РК 2015 прим.**	**Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж (Устройство ограждения лоджий)**	**т конструкций**	**0,2970**		**40476,22**	**12021**
		Итого оплата труда:				**35770,71**	**10624**
		Итого эксплуатация машин:				**2049,08**	**609**
		Итого материалов:				**2958,02**	**879**
		Накладные расходы	%	--		24424,21	7254
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5192,03	1542
		Сметная стоимость:				**70092,47**	**20817**

1	2		4	5	6	7	8
	Всего заработная плата -		Тенге				91389
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				11614
		Накладные расходы -	Тенге				63843
		Сметная прибыль -	Тенге				17003
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге				229525
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				104
		Сметная заработная плата -	Тенге				91389
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				229525
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				104
		Сметная заработная плата -	Тенге				91389
		РАЗДЕЛ 5.ВОДОПРОВОД Т3,Т4 выше 0.000					
54	**Е11-160501-0204 11-160501-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 прим.**	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 40 мм. Прокладка полипропиленовых**	**м трубопровода**	**100,0000**		**2173,43**	**217343**
		Итого оплата труда:				**1287,17**	**128717**
		Итого эксплуатация машин:				**141,00**	**14100**
		Итого материалов:				**792,54**	**79254**
		Накладные расходы	%	--		902,57	90257
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		246,08	24608
		Сметная стоимость:				**3322,08**	**332208**
66	**С123-010102-0206 23-010102-0206 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные с резьбой обыкновенные, DN 50, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75 (гильзы)**	**м**	**12,0000**		**967,83**	**11614**
		Накладные расходы	%	--		41,04	492
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		80,71	969
		Сметная стоимость:				**1089,58**	**13075**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5			Тенге				**228957**
		В том числе:					
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге				**228957**
	Материалы -		Тенге				**79254**
	Всего заработная плата -		Тенге				**128717**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**11614**
		Накладные расходы -	Тенге				**90749**
		Сметная прибыль -	Тенге				**25577**

1	2		4	5	6	7	8
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				58
		Сметная заработная плата -	Тенге				51750

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА 2-1-7-6, УСТРОЙСТВО СВЯЗИ, БЛОК-СЕКЦИЯ 86-017/1.2-1-2017-ПР.-П. В ОСЯХ 10-11

РАЗДЕЛ 1. УСТРОЙСТВО СВЯЗИ

ВЫШЕ 0.00

12	**Ц13-080206-2001 13-080206-2001 РСНБ РК 2015 прим.**	**Труба полиэтиленовая диаметром до 25 мм. Прокладка по основанию пола**	**м**	**58,0000**		**198,58**	**11518**
		Итого оплата труда:				**119,73**	**6945**
		Итого эксплуатация машин:				**6,32**	**367**
		Итого материалов:				**74,74**	**4335**
		Накладные расходы	%	--		61,84	3587
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		20,83	1208
		Сметная стоимость:				**281,25**	**16313**
13	**Ц13-080206-2002 13-080206-2002 РСНБ РК 2015 прим.**	**Труба полиэтиленовая диаметром до 50 мм. Прокладка по основанию пола**	**м**	**3,0000**		**217,54**	**653**
		Итого оплата труда:				**137,13**	**411**
		Итого эксплуатация машин:				**8,05**	**24**
		Итого материалов:				**75,18**	**226**
		Накладные расходы	%	--		70,40	211
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		23,04	69
		Сметная стоимость:				**310,98**	**933**
14	**С123-010501-1401 23-010501-1401 РСНБ РК 2015 прим. в ценах II квартала 2017 года**	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 13,6 - 20x2,4 питьевая ГОСТ 18599-2001**	**м**	**59,1600**		**128,66**	**7612**
		Накладные расходы	%	--		5,46	323
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		10,73	635
		Сметная стоимость:				**144,84**	**8569**

1	2		4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 2.ДОМОФОННАЯ СВЯЗЬ					
45	**Ц13-080206-1906 13-080206-1906 РСНБ РК 2015**	**Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по основанию пола**	**м**	**53,0000**		**249,53**	**13225**
		Итого оплата труда:				**144,92**	**7681**
		Итого эксплуатация машин:				**6,61**	**350**
		Итого материалов:				**100,22**	**5312**
		Накладные расходы	%	--		75,23	3987
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		25,98	1377
		Сметная стоимость:				**350,75**	**18590**
46	**Ц13-080206-1907 13-080206-1907 РСНБ РК 2015**	**Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по основанию пола**	**м**	**3,0000**		**279,28**	**838**
		Итого оплата труда:				**166,13**	**498**
		Итого эксплуатация машин:				**19,12**	**57**
		Итого материалов:				**100,66**	**302**
		Накладные расходы	%	--		85,96	258
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		29,22	88
		Сметная стоимость:				**394,46**	**1183**
47	**С123-010802-9901 23-010802-9901 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Трубы винипластовые ГОСТ Р 51613-2000**	**кг**	**12,019680**		**1662,60**	**19984**
		Накладные расходы	%	--		70,49	847
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		138,65	1666
		Сметная стоимость:				**1871,74**	**22498**
		СТРОЙРАБОТЫ					
59	**Е12-190101-0103 12-190101-0103 РСНБ РК 2015 прим.**	**Отверстия в кирпичных стенах толщиной 1,5 кирпича для водогазопроводных труб (50х50мм). Пробивка вручную**	**отверстие**	**5,0000**		**833,50**	**4167**
		Итого оплата труда:				**833,50**	**4167**
		Итого материалов:				**0,00**	**--**
		Накладные расходы	%	--		548,82	2744
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		110,59	553

1	2		4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				**954,30**	**60694**
		Итого эксплуатация машин:				**22,87**	**1455**
		Итого материалов:				**1420,88**	**90368**
		Накладные расходы	%	--		646,34	41107
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		242,66	15433
		Сметная стоимость:				**3275,96**	**208351**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**153520**
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**153520**
Материалы -			Тенге				**91477**
Всего заработная плата -			Тенге				**61273**
		Накладные расходы -	Тенге				**41507**
		Сметная прибыль -	Тенге				**15602**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**210629**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**75**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**61273**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**210629**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**75**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**61273**
		РАЗДЕЛ 6. Наружная отделка					
94	**Е11-150207-0101 11-150207-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**65,0000**		**2386,96**	**155152**
		Итого оплата труда:				**954,30**	**62030**
		Итого эксплуатация машин:				**22,87**	**1487**
		Итого материалов:				**1420,88**	**92357**
		Накладные расходы	%	--		646,34	42012
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		242,66	15773
		Сметная стоимость:				**3275,96**	**212938**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6			Тенге				**155152**
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**155152**
Материалы -			Тенге				**92357**
Всего заработная плата -			Тенге				**62030**
		Накладные расходы -	Тенге				**42012**
		Сметная прибыль -	Тенге				**15774**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**212938**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**76**

1	2		4	5	6	7	8
400	**С122-050101-0101 22-050101-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Смеси сухие шпатлевочные клеевые СТ РК 1168-2006**	**кг**	**4493,9280**		**83,62**	**375782**
		Накладные расходы	%	--		3,55	15933
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6,97	31337
		Сметная стоимость:				**94,14**	**423053**
403	**Е11-150107-0105 11-150107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7**	**Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону**	**м2 поверхности облицовки**	**526,0000**		**3782,49**	**1989590**
		Итого оплата труда:				**1259,31**	**662398**
		Итого эксплуатация машин:				**17,03**	**8956**
		Итого материалов:				**2518,79**	**1324883**
		Накладные расходы	%	--		879,74	462743
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		372,98	196187
		Сметная стоимость:				**5035,21**	**2648520**
		МАШИННОЕ ПОМЕЩЕНИЕ ЛИФТА					
406	**Е12-110103-0401 12-110103-0401 РСНБ РК 2015**	**Основание под штукатурку из металлической сетки по кирпичным и бетонным поверхностям. Устройство (прижимная арматура)**	**м2**	**10,3000**		**570,63**	**5877**
		Итого оплата труда:				**569,31**	**5864**
		Итого эксплуатация машин:				**2,38**	**24**
		Итого материалов:				**0,05**	**1**
		Накладные расходы	%	--		374,93	3862
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		75,64	779
		Сметная стоимость:				**1021,20**	**10518**
407	**С121-050301-2706 21-050301-2706 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм ГОСТ 10922-2012**	**т**	**0,0960**		**193931,06**	**18617**
		Накладные расходы	%	--		8222,68	789

1	2		4	5	6	7	8
413	**Е11-150203-0201 11-150203-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**30,3000**		**935,82**	**28355**
		Итого оплата труда:				**567,35**	**17191**
		Итого эксплуатация машин:				**50,33**	**1525**
		Итого материалов:				**358,64**	**10867**
		Накладные расходы	%	--		363,77	11022
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		103,97	3150
		Сметная стоимость:				**1403,56**	**42528**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 11			Тенге				**4008281**
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**4008281**
Материалы -			Тенге				**1823679**
Всего заработная плата -			Тенге				**1624306**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**549279**
		Накладные расходы -	Тенге				**1098074**
		Сметная прибыль -	Тенге				**408509**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**5514864**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**1965**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1624306**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				**5514864**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**1965**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1624306**
ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА 2-1-8-3, СНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ ПО ОВ, БЛОК-СЕКЦИЯ 86-014/1.2-1-2017-ДОУ-2 В ОСЯХ 12-13							
РАЗДЕЛ 2. ОТОПЛЕНИЕ ВЫШЕ ОТМ.+0.000							
35	**Е11-180301-0102 11-180301-0102 РСНБ РК 2015**	**Радиаторы стальные. Установка**	**кВт**	**171,9720**		**786,85**	**135316**
		Итого оплата труда:				**513,93**	**88381**
		Итого эксплуатация машин:				**55,33**	**9515**
		Итого материалов:				**244,37**	**42024**
		Накладные расходы	%	--		356,94	61383
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		91,50	15736
		Сметная стоимость:				**1235,29**	**212435**

1	2		4	5	6	7	8
		Сметная заработная плата -	Тенге				88381
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1770580
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				110
		Сметная заработная плата -	Тенге				88381
		ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА 2-1-8-6, УСТРОЙСТВО СВЯЗИ, БЛОК-СЕКЦИЯ 86-014/1.2-1-2017-ДОУ-2 В ОСЯХ 12-13					
		РАЗДЕЛ 2.ДОМОФОННАЯ СВЯЗЬ					
43	**Ц13-100302-0108 13-100302-0108 РСНБ РК 2015 прим.**	**Монтаж блока коммутации линий связи БК-4М**	**шт.**	**8,0000**		**8204,98**	**65640**
		Итого оплата труда:				**7158,22**	**57266**
		Итого эксплуатация машин:				**1154,22**	**9234**
		Итого материалов:				**176,12**	**1409**
		Накладные расходы	%	--		3377,35	27019
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		926,59	7413
		Сметная стоимость:				**12508,92**	**100071**
44	**С123-080504-1106 23-080504-1106 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Коммутатор этажный БК-4MV, совмещенный с разветвителем видеосигнала для мониторов серии 400 в составе многоабонентских видеодомофонов (блок коммутации линий связи между блоком вызова домофона и устройством квартирным переговорным БК-4М)**	**шт**	**8,0000**		**2941,74**	**23534**
		Накладные расходы	%	--		124,73	998
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		245,32	1963
		Сметная стоимость:				**3311,79**	**26494**
52	**С123-061705-0104 23-061705-0104 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Металлорукав РЗ-ЦХ 20**	**м**	**2,0000**		**98,17**	**196**
		Накладные расходы	%	--		4,16	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8,19	16
		Сметная стоимость:				**110,52**	**221**
53	**Ц13-080201-0901 13-080201-0901 РСНБ РК 2015**	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах**	**м кабеля**	**358,0000**		**197,83**	**70823**

1	2		4	5	6	7	8
		Итого материалов:				**16,92**	**254**
		Накладные расходы	%	--		21,34	320
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6,46	97
		Сметная стоимость:				**87,26**	**1309**
58	**С123-060902-0309 23-060902-0309 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ3 сечением 4 мм2 ГОСТ 6323-79**	**км**	**0,015450**		**90219,37**	**1394**
		Накладные расходы	%	--		3825,30	59
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7523,57	116
		Сметная стоимость:				**101568,24**	1569
59	**Ц13-100902-1212 13-100902-1212 РСНБ РК 2015**	**Коробка оконечная. Монтаж оборудования**	**шт.**	**2,0000**		**208,55**	**417**
		Итого оплата труда:				**181,85**	**364**
		Итого материалов:				**26,70**	**53**
		Накладные расходы	%	--		89,98	180
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		23,88	48
		Сметная стоимость:				**322,41**	**645**
60	**С123-070202-0106 23-070202-0106 РСНБ РК 2015 прим. в ценах II квартала 2017 года**	**Коробки ответвительные настенные с кабельными вводами, степень защиты IP55, размерами 150 мм x 110 мм x 70 мм (КПП-01)**	**шт.**	**2,0000**		**881,36**	**1763**
		Накладные расходы	%	--		37,37	75
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		73,50	147
		Сметная стоимость:				**992,23**	**1984**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**169778**
		В том числе:					
	Стоимость монтажных работ -		Тенге				**169778**
	Материалы -		Тенге				**9970**
	Всего заработная плата -		Тенге				**100010**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**32006**
		Накладные расходы -	Тенге				**50504**
		Сметная прибыль -	Тенге				**17623**

1	2		4	5	6	7	8
175	**Е11-110101-0402 11-110101-0402 РСНБ РК 2015**	**Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя**	**м2 изолируемой поверхности**	**44,8000**		**718,38**	**32184**
		Итого оплата труда:				**257,00**	**11514**
		Итого эксплуатация машин:				**24,42**	**1094**
		Итого материалов:				**441,55**	**19781**
		Накладные расходы	%	--		193,61	8674
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		72,96	3269
		Сметная стоимость:				**984,96**	**44126**
176	**Е11-110101-1101 11-110101-1101 РСНБ РК 2015**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство (Мр200)**	**м2 стяжки**	**44,8000**		**762,32**	**34152**
		Итого оплата труда:				**262,12**	**11743**
		Итого эксплуатация машин:				**18,64**	**835**
		Итого материалов:				**491,23**	**22007**
		Накладные расходы	%	--		198,72	8903
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		76,88	3444
		Сметная стоимость:				**1037,93**	**46499**
		Тип 10,11,17,25-27					
182	**Е11-110101-1101 11-110101-1101 РСНБ РК 2015**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм.(Мр200, толщ.30 мм) Устройство**	**м2 стяжки**	**46,8700**		**762,32**	**35730**
		Итого оплата труда:				**262,12**	**12286**
		Итого эксплуатация машин:				**18,64**	**874**
		Итого материалов:				**491,23**	**23024**
		Накладные расходы	%	--		198,72	9314
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		76,88	3604
		Сметная стоимость:				**1037,93**	**48648**
183	**Е11-110101-1102 11-110101-1102 РСНБ РК 2015 ко=2**	**Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101**	**м2 стяжки**	**93,7400**		**128,83**	**12077**
		Итого оплата труда:				**4,72**	**442**
		Итого эксплуатация машин:				**3,17**	**297**
		Итого материалов:				**122,54**	**11487**
		Накладные расходы	%	--		8,46	793
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		10,98	1030

1	2		4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		198,72	10143
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		76,88	3924
		Сметная стоимость:				1037,93	52976
195	**Е11-110101-1102 11-110101-1102 РСНБ РК 2015 ко=3**	**Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101**	**м2 стяжки**	**153,1200**		**128,83**	**19727**
		Итого оплата труда:				4,72	723
		Итого эксплуатация машин:				3,17	485
		Итого материалов:				122,54	18764
		Накладные расходы	%	--		8,46	1295
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		10,98	1682
		Сметная стоимость:				148,27	22704
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6			Тенге				**386142**
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**386142**
Материалы -			Тенге				**252270**
Всего заработная плата -			Тенге				**125671**
		Накладные расходы -	Тенге				**96151**
		Сметная прибыль -	Тенге				**38584**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**520877**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**151**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**125671**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				**520877**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**151**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**125671**
ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА 2-3-3, СНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ ПО ВК, ДОШКОЛЬНЫЙ МИНИ-ЦЕНТР В ОСЯХ ДОМА 12-14							
РАЗДЕЛ 1. ВОДОПРОВОД В1							
1	**Е11-160301-0206 11-160301-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**64,0000**		**2247,61**	**143847**
		Итого оплата труда:				381,58	24421
		Итого эксплуатация машин:				23,19	1484
		Итого материалов:				1852,33	118549
		Накладные расходы	%	--		335,54	21475
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		206,65	13226
		Сметная стоимость:				2789,81	178548

1	2		4	5	6	7	8
		Накладные расходы -	Тенге				40786
		Сметная прибыль -	Тенге				24234
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге				327161
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				55
		Сметная заработная плата -	Тенге				47126
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				327161
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				55
		Сметная заработная плата -	Тенге				47126
		РАЗДЕЛ 3. ВОДОПРОВОД Т3,Т4					
51	**Е11-160301-0205 11-160301-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**5,0000**		**2088,24**	**10441**
		Итого оплата труда:				294,87	1474
		Итого эксплуатация машин:				13,21	66
		Итого материалов:				1785,43	8927
		Накладные расходы	%	--		274,19	1371
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		188,99	945
		Сметная стоимость:				2551,43	12757
52	**Е11-160301-0204 11-160301-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**108,0000**		**1830,39**	**197682**
		Итого оплата труда:				294,87	31846
		Итого эксплуатация машин:				13,21	1427
		Итого материалов:				1527,58	164979
		Накладные расходы	%	--		263,26	28432
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		167,49	18089
		Сметная стоимость:				2261,14	244204
53	**Е11-160301-0203 11-160301-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**55,0000**		**1653,66**	**90952**
		Итого оплата труда:				294,87	16218
		Итого эксплуатация машин:				13,21	727

1	2		4	5	6	7	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		99,52	1572
		Сметная стоимость:				**1343,47**	**21227**
57	**С121-100105-0304 21-100105-0304 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Лист стальной оцинкованный плоский толщиной стали 0,5 мм с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003**	**м2**	**33,2000**		**930,68**	**30899**
		Накладные расходы	%	--		39,46	1310
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		77,61	2577
		Сметная стоимость:				**1047,75**	**34785**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 12			Тенге				**43140**
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**43140**
Материалы -			Тенге				**420**
Всего заработная плата -			Тенге				**11726**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**30899**
		Накладные расходы -	Тенге				**8723**
		Сметная прибыль -	Тенге				**4149**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**56012**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**15**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**11726**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге				**56012**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**15**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**11726**
РАБОТЫ СОГЛАСНО ПРОТОКОЛА ЗАМЕН № 3							
ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА 2-1-3-4, САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ ПО ВК, БЛОК-СЕКЦИЯ 86-017/1.2-1-2017-ПР-Л в ОСЯХ 4-5							
РАЗДЕЛ 5.ВОДОПРОВОД Т3,Т4 выше 0.000							
89	**Прайс-лист ТПРАЙС-ЛИСТ**	**Стоимость полотенцесушители из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с креплениями, d 32 мм, поверхность нагрева 0,18 м2**	**шт**	**53,0000**		**3919,13**	**207714**
		Накладные расходы	%	--		166,17	8807
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		326,82	17322
		Сметная стоимость:				**4412,13**	**233843**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5			Тенге				**207714**
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**207714**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**207714**
		Накладные расходы -	Тенге				**8807**

1	2		4	5	6	7	8
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				141089
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				141089
		Накладные расходы -	Тенге				5982
		Сметная прибыль -	Тенге				11765
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				158836
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге				8719
	Материалы -		Тенге				583
	Всего заработная плата -		Тенге				7992
		Накладные расходы -	Тенге				5401
		Сметная прибыль -	Тенге				1130
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге				15250
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				9
		Сметная заработная плата -	Тенге				7992
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				174086
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				9
		Сметная заработная плата -	Тенге				7992
		ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА 2-1-6-4, САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ ПО ВК, БЛОК-СЕКЦИЯ 86-014/1.2-1-2017 в ОСЯХ 9-10					
		РАЗДЕЛ 5.ВОДОПРОВОД Т3,Т4 выше 0.000					
174	**Е11-170201-0101 11-170201-0101 РСНБ РК 2015 прим.**	**Полотенцесушители из водогазопроводных труб. Установка (д.32мм)**	**шт.**	**16,0000**		**581,26**	**9300**
		Итого оплата труда:				**532,78**	**8525**
		Итого эксплуатация машин:				**18,19**	**291**
		Итого материалов:				**38,88**	**622**
		Накладные расходы	%	--		360,09	5761
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		75,31	1205
		Сметная стоимость:				**1016,66**	**16267**
175	**Прайс-лист ТПРАЙС-ЛИСТ**	**Стоимость полотенцесушители из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с креплениями, d 32 мм, поверхность нагрева 0,18 м2**	**шт**	**36,0000**		**3919,13**	**141089**
		Накладные расходы	%	--		166,17	5982
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		326,82	11766
		Сметная стоимость:				**4412,13**	**158837**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5			Тенге				**150389**
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**141089**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**141089**
		Накладные расходы -	Тенге				**5982**
		Сметная прибыль -	Тенге				**11766**

1	2		4	5	6	7	8
		Накладные расходы -	Тенге				6842
		Сметная прибыль -	Тенге				1431
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге				19317
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				12
		Сметная заработная плата -	Тенге				10123
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				213450
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				12
		Сметная заработная плата -	Тенге				10123
ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА 2-1-8-2, ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ, БЛОК-СЕКЦИЯ 86-014/1.2-1-2017-ДОУ-2 ОСЯХ 12-13							
		РАЗДЕЛ 5.Кровля					
		ПОКРЫТИЯ И ШАХТЫ					
212	**Е11-120101-0212 11-120101-0212 РСНБ РК 2015**	**Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство**	**м2 кровли**	**312,5000**		**252,37**	**78866**
		Итого оплата труда:				**105,92**	**33099**
		Итого эксплуатация машин:				**10,99**	**3434**
		Итого материалов:				**138,97**	**43429**
		Накладные расходы	%	--		72,97	22803
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		26,03	8134
		Сметная стоимость:				**351,37**	**109803**
215	**Е11-120101-0408 11-120101-0408 РСНБ РК 2015**	**Примыкания к стенам и парапетам кровель из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство с одним фартуком**	**м примыканий**	**66,5000**		**1327,82**	**88300**
		Итого оплата труда:				**373,19**	**24817**
		Итого эксплуатация машин:				**21,60**	**1437**
		Итого материалов:				**937,92**	**62371**
		Накладные расходы	%	--		275,70	18334
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		128,28	8531
		Сметная стоимость:				**1731,81**	**115165**
218	**Е11-120101-0505 11-120101-0505 РСНБ РК 2015**	**Ендовы. Защита дополнительным двухслойным ковром из наплавляемых битумно-полимерных материалов, воронок**	**м ендовы**	**26,4000**		**201,45**	**5318**
		Итого оплата труда:				**94,69**	**2500**
		Итого эксплуатация машин:				**10,69**	**282**
		Итого материалов:				**99,58**	**2629**
		Накладные расходы	%	--		64,21	1695
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		21,25	561

1	2		4	5	6	7	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		918,42	27553
		Сметная стоимость:				**12398,66**	**371960**
264	**С123-051313-0214 23-051313-0214 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Коллектора санитарные модульные с рукоятками 1Е-SA, L 298 мм**	**шт.**	**2,0000**		**13204,51**	**26409**
		Накладные расходы	%	--		559,87	1120
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1101,15	2202
		Сметная стоимость:				**14865,53**	**29731**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**2838259**
		В том числе:					
Стоимость сантехнических работ -			Тенге				**2838259**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**2838259**
		Накладные расходы -	Тенге				**120342**
		Сметная прибыль -	Тенге				**236688**
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -			Тенге				**3195289**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**3195289**
ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА 2-1-9-2, ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ, БЛОК-СЕКЦИЯ 86-014/1.2-1-2017-ДОУ-2 ОСЯХ 13-14							
		РАЗДЕЛ 5.Кровля					
		ПОКРЫТИЯ И ШАХТЫ					
240	**Е11-120101-0212 11-120101-0212 РСНБ РК 2015**	**Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство**	**м2 кровли**	**312,5000**		**252,37**	**78866**
		Итого оплата труда:				**105,92**	**33099**
		Итого эксплуатация машин:				**10,99**	**3434**
		Итого материалов:				**138,97**	**43429**
		Накладные расходы	%	--		72,97	22803
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		26,03	8134
		Сметная стоимость:				**351,37**	**109803**
243	**Е11-120101-0408 11-120101-0408 РСНБ РК 2015**	**Примыкания к стенам и парапетам кровель из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство с одним фартуком**	**м примыканий**	**66,5000**		**1327,82**	**88300**
		Итого оплата труда:				**373,19**	**24817**
		Итого эксплуатация машин:				**21,60**	**1437**
		Итого материалов:				**937,92**	**62371**

1	2		4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 2.Фундаменты					
60	**Е11-150207-0101 11-150207-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**71,1000**		**2386,96**	**169713**
		Итого оплата труда:				**954,30**	**67851**
		Итого эксплуатация машин:				**22,87**	**1626**
		Итого материалов:				**1420,88**	**101025**
		Накладные расходы	%	--		646,34	45955
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		242,66	17253
		Сметная стоимость:				**3275,96**	**232921**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**169713**
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**169713**
Материалы -			Тенге				**101025**
Всего заработная плата -			Тенге				**67851**
		Накладные расходы -	Тенге				**45955**
		Сметная прибыль -	Тенге				**17253**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**232921**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**83**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**67851**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**232921**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**83**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**67851**
		РАЗДЕЛ 6. Наружная отделка					
92	**Е11-150207-0101 11-150207-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**80,3000**		**2386,96**	**191673**
		Итого оплата труда:				**954,30**	**76631**
		Итого эксплуатация машин:				**22,87**	**1837**
		Итого материалов:				**1420,88**	**114097**
		Накладные расходы	%	--		646,34	51901
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		242,66	19486
		Сметная стоимость:				**3275,96**	**263060**

1	2		4	5	6	7	8
328	**Е11-110101-1101 11-110101-1101 РСНБ РК 2015**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм.(Мр200) Устройство**	**м2 стяжки**	**36,8400**		**762,32**	**28084**
		Итого оплата труда:				**262,12**	**9657**
		Итого эксплуатация машин:				**18,64**	**687**
		Итого материалов:				**491,23**	**18097**
		Накладные расходы	%	--		198,72	7321
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		76,88	2832
		Сметная стоимость:				**1037,93**	**38237**
		Тип8 Ванные комнаты, санузлы (s=15,56м2)					
331	**Е11-110101-0401 11-110101-0401 РСНБ РК 2015**	**Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя**	**м2 изолируемой поверхности**	**15,5600**		**1030,15**	**16029**
		Итого оплата труда:				**426,39**	**6635**
		Итого эксплуатация машин:				**48,96**	**762**
		Итого материалов:				**562,83**	**8758**
		Накладные расходы	%	--		314,36	4891
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		107,56	1674
		Сметная стоимость:				**1452,06**	**22594**
334	**Е11-110101-0401 11-110101-0401 РСНБ РК 2015**	**Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами Устройство первого слоя (гидроизол насухо)**	**м2 изолируемой поверхности**	**15,5600**		**766,56**	**11928**
		Итого оплата труда:				**426,39**	**6635**
		Итого эксплуатация машин:				**48,96**	**762**
		Итого материалов:				**299,25**	**4656**
		Накладные расходы	%	--		303,18	4718
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		85,58	1332
		Сметная стоимость:				**1155,33**	**17977**
335	**Е11-110101-1101 11-110101-1101 РСНБ РК 2015**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм.(Мр200) Устройство**	**м2 стяжки**	**15,5600**		**762,32**	**11862**
		Итого оплата труда:				**262,12**	**4079**
		Итого эксплуатация машин:				**18,64**	**290**
		Итого материалов:				**491,23**	**7643**
		Накладные расходы	%	--		198,72	3092
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		76,88	1196

1	2		4	5	6	7	8
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				74
		Сметная заработная плата -	Тенге				66893
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				241276
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				74
		Сметная заработная плата -	Тенге				66893
		РАЗДЕЛ 11. Внутренняя отделка					
		МАШИННОЕ ПОМЕЩЕНИЕ ЛИФТА					
398	**Е12-110103-0401 12-110103-0401 РСНБ РК 2015**	**Основание под штукатурку из металлической сетки по кирпичным и бетонным поверхностям. Устройство (прижимная арматура)**	**м2**	**10,3000**		**570,63**	**5877**
		Итого оплата труда:				**569,31**	**5864**
		Итого эксплуатация машин:				**2,38**	**24**
		Итого материалов:				**0,05**	**1**
		Накладные расходы	%	--		374,93	3862
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		75,64	779
		Сметная стоимость:				**1021,20**	**10518**
399	**С121-050301-2706 21-050301-2706 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм ГОСТ 10922-2012**	**т**	**0,0960**		**193931,06**	**18617**
		Накладные расходы	%	--		8222,68	789
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		16172,30	1553
		Сметная стоимость:				**218326,04**	**20959**
400	**Е11-150207-0101 11-150207-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**10,3000**		**2386,96**	**24586**
		Итого оплата труда:				**954,30**	**9829**
		Итого эксплуатация машин:				**22,87**	**236**
		Итого материалов:				**1420,88**	**14635**
		Накладные расходы	%	--		646,34	6657
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		242,66	2499
		Сметная стоимость:				**3275,96**	**33742**

1	2		4	5	6	7	8
	Всего заработная плата -		Тенге				47647
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				18617
		Накладные расходы -	Тенге				31851
		Сметная прибыль -	Тенге				10794
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				145719
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				60
		Сметная заработная плата -	Тенге				47647
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ11	Тенге				145719
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				60
		Сметная заработная плата -	Тенге				47647
	ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА 2-1-9-3, САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ ПО ОВ, БЛОК-СЕКЦИЯ 86-014/1.2-1-2017-ДОУ-2 В ОСЯХ 13-14						
	РАЗДЕЛ 2.ОТОПЛЕНИЕ ВЫШЕ ОТМ.+0.000						
50	**С123-051207-0103 23-051207-0103 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Головка термостатическая типа Herz, Стандарт, М28х1,5 диапазон регулирования от 6°С до 28°С**	**шт.**	**113,0000**		**4691,10**	**530094**
		Накладные расходы	%	--		198,90	22476
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		391,20	44206
		Сметная стоимость:				**5281,20**	**596776**
		ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ УЗЕЛ ВВОДА					
68	**Е11-160601-0102 11-160601-0102 РСНБ РК 2015 прим.**	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка**	**шт.**	**96,0000**		**1560,71**	**149828**
		Итого оплата труда:				1208,70	116035
		Итого эксплуатация машин:				85,65	8223
		Итого материалов:				283,55	27221
		Накладные расходы	%	--		827,18	79409
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		191,03	18339
		Сметная стоимость:				2578,92	247577
71	**С123-051501-1102 23-051501-1102 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Кран шаровый для подключения датчиков температуры, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**32,0000**		**7434,06**	**237890**

1	2		4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		39,35	10153
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		77,40	19970
		Сметная стоимость:				**1044,93**	**269591**
80	**Е11-160601-0102 11-160601-0102 РСНБ РК 2015 прим.**	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка**	**шт.**	**64,0000**		**1560,71**	**99886**
		Итого оплата труда:				**1208,70**	**77356**
		Итого эксплуатация машин:				**85,65**	**5482**
		Итого материалов:				**283,55**	**18147**
		Накладные расходы	%	--		827,18	52940
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		191,03	12226
		Сметная стоимость:				**2578,92**	**165051**
81	**С123-040905-3202 23-040905-3202 РСНБ РК 2015 прим. в ценах II квартала 2017 года**	**Краны шаровые латунные типа Danfoss, с внутренней резьбой UNI ISO 7/1, Т от 0°С до +110°С, PN 16, DN 20 ГОСТ 21345-2005 (BVR)**	**шт.**	**64,0000**		**3751,81**	**240116**
		Накладные расходы	%	--		159,08	10181
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		312,87	20024
		Сметная стоимость:				**4223,76**	**270320**
82	**С123-051313-0304 23-051313-0304 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Группа сервисная концевая, модель R554CY, с ручным воздухоотводным клапаном, типа Giacomini**	**шт.**	**32,0000**		**3275,53**	**104817**
		Накладные расходы	%	--		138,88	4444
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		273,15	8741
		Сметная стоимость:				**3687,57**	**118002**
83	**С123-020103-3401 23-020103-3401 РСНБ РК 2015 прим. в ценах II квартала 2017 года**	**Заглушки эллиптические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 32 мм, толщиной стенки 2 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17379-2001) (заглушка коллектора 1")**	**шт.**	**32,0000**		**164,29**	**5257**
		Накладные расходы	%	--		6,97	223

1	2		4	5	6	7	8
88	**С123-020101-2102 23-020101-2102 РСНБ РК 2015 прим. в ценах II квартала 2017 года**	**Бочонок (бочата) из водогазопроводной трубы стальным корпусом, по ГОСТ 3262-75, Ду 20 мм, на условное давление Ру 1,6 Мпа для создания резьбового разъемного соединения систем трубопроводов с температурным пределом применения до (+175 град.С)**	**шт.**	**226,0000**		**72,47**	**16378**
		Накладные расходы	%	--		3,07	694
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6,04	1366
		Сметная стоимость:				**81,59**	**18438**
89	**С123-020502-0606 23-020502-0606 РСНБ РК 2015 прим. в ценах II квартала 2017 года**	**Угольник-пресс с внутренней резьбой с латунным корпусом, с гильзой из нержавеющей стали, DN 20x1/2 для металлополимерных труб СТ РК 1893-2009 (Valtec)**	**шт.**	**226,0000**		**791,53**	**178886**
		Накладные расходы	%	--		33,56	7585
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		66,01	14918
		Сметная стоимость:				**891,10**	**201388**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**3190180**
		В том числе:					
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге				**3190180**
	Материалы -		Тенге				**45806**
	Всего заработная плата -		Тенге				**770546**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**2334043**
	Сдача и испытание -		Тенге				**17650**
		Накладные расходы -	Тенге				**620407**
		Сметная прибыль -	Тенге				**304847**
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге				**4115434**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**908**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**770546**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**4115434** √
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**908**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**770546**

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА 2-1-9-6, УСТРОЙСТВО СВЯЗИ, БЛОК-СЕКЦИЯ 86-014/1.2-1-2017-ДОУ-2 В ОСЯХ 13-14

РАЗДЕЛ 2.ДОМОФОННАЯ СВЯЗЬ

1	2		4	5	6	7	8
48	Ц13-080201-0901 13-080201-0901 РСНБ РК 2015	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах**	**м кабеля**	**358,0000**		**197,83**	**70823**
		Итого оплата труда:				**116,61**	**41748**
		Итого эксплуатация машин:				**88,84**	**31805**
		Итого материалов:				**23,06**	**8254**
		Накладные расходы	%	--		60,41	21629
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		20,66	7396
		Сметная стоимость:				**278,90**	**99847**
49	С123-060408-0501 23-060408-0501 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Провод для монтажа охранной сигнализации и связи марки КСПВ 2х0,4**	**км**	**0,293760**		**9117,06**	**2678**
		Накладные расходы	%	--		386,56	114
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		760,29	223
		Сметная стоимость:				**10263,91**	**3015**
50	С123-060408-0502 23-060408-0502 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Провод для монтажа охранной сигнализации и связи марки КСПВ 4х0,4**	**км**	**0,04080**		**17318,43**	**707**
		Накладные расходы	%	--		734,30	30
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1444,22	59
		Сметная стоимость:				**19496,95**	**795**
51	С123-061623-0202 23-061623-0202 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Шнуры на напряжение до 220 В с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, со скрученными жилами, марки ШВВП, с числом жил - 2 и сечением 0,75 мм2**	**км**	**0,03060**		**56689,28**	**1735**
		Накладные расходы	%	--		2403,63	74
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4727,43	145
		Сметная стоимость:				**63820,34**	**1953**

1	2		4	5	6	7	8
52	Ц13-080206-2201 13-080206-2201 РСНБ РК 2015	**Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава**	м	15,0000		59,46	892
		Итого оплата труда:				42,17	633
		Итого эксплуатация машин:				0,56	8
		Итого материалов:				16,92	254
		Накладные расходы	%	--		21,34	320
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6,46	97
		Сметная стоимость:				87,26	1309
53	С123-060902-0309 23-060902-0309 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ3 сечением 4 мм2 ГОСТ 6323-79**	км	0,015450		90219,37	1394
		Накладные расходы	%	--		3825,30	59
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7523,57	116
		Сметная стоимость:				101568,24	1569
54	Ц13-100902-1212 13-100902-1212 РСНБ РК 2015	**Коробка оконечная. Монтаж оборудования**	шт.	2,0000		208,55	417
		Итого оплата труда:				181,85	364
		Итого материалов:				26,70	53
		Накладные расходы	%	--		89,98	180
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		23,88	48
		Сметная стоимость:				322,41	645
55	С123-070202-0106 23-070202-0106 РСНБ РК 2015 прим. в ценах II квартала 2017 года	**Коробки ответвительные настенные с кабельными вводами, степень защиты IP55, размерами 150 мм х 110 мм х 70 мм (КПП-01)**	шт.	2,0000		881,36	1763
		Накладные расходы	%	--		37,37	75
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		73,50	147
		Сметная стоимость:				992,23	1984
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				170943
		В том числе:					

1	2		4	5	6	7	8
38	Ц13-100302-0108 13-100302-0108 РСНБ РК 2015 прим.	**Монтаж блока коммутации линий связи БК-4М**	**шт.**	**8,0000**		**8204,98**	**65640**
		Итого оплата труда:				**7158,22**	**57266**
		Итого эксплуатация машин:				**1154,22**	**9234**
		Итого материалов:				**176,12**	**1409**
		Накладные расходы	%	--		3377,35	27019
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		926,59	7413
		Сметная стоимость:				**12508,92**	**100071**
39	С123-080504-1106 23-080504-1106 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Коммутатор этажный БК-4MV, совмещенный с разветвителем видеосигнала для мониторов серии 400 в составе многоабонентских видеодомофонов (блок коммутации линий связи между блоком вызова домофона и устройством квартирным переговорным БК-4М)**	**шт**	**8,0000**		**2941,74**	**23534**
		Накладные расходы	%	--		124,73	998
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		245,32	1963
		Сметная стоимость:				**3311,79**	**26494**
46	Ц13-080206-2101 13-080206-2101 РСНБ РК 2015	**Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм. Прокладка**	**м**	**2,0000**		**582,57**	**1165**
		Итого оплата труда:				**247,86**	**496**
		Итого эксплуатация машин:				**38,41**	**77**
		Итого материалов:				**300,72**	**601**
		Накладные расходы	%	--		135,28	271
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		57,43	115
		Сметная стоимость:				**775,28**	**1551**
47	С123-061705-0104 23-061705-0104 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Металлорукав РЗ-ЦХ 20**	**м**	**2,0000**		**98,17**	**196**
		Накладные расходы	%	--		4,16	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8,19	16
		Сметная стоимость:				**110,52**	**221**

1	2		4	5	6	7	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		13,70	438
		Сметная стоимость:				**184,96**	**5919**
84	**С123-051313-0303 23-051313-0303 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Кронштейн для коллекторов, модель K588Y, типа Giacomini**	**шт.**	**64,0000**		**1732,16**	**110858**
		Накладные расходы	%	--		73,44	4700
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		144,45	9245
		Сметная стоимость:				**1950,05**	**124803**
85	**С123-020501-0304 23-020501-0304 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Муфта обжимная с внутренней резьбой с латунным корпусом, DN 20x3/4 для металлополимерных труб СТ РК 1893-2009 (соединение euroconus)**	**шт.**	**226,0000**		**658,57**	**148837**
		Накладные расходы	%	--		27,92	6311
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		54,92	12412
		Сметная стоимость:				**741,41**	**167559**
86	**С123-020501-0404 23-020501-0404 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Муфта обжимная с наружной резьбой с латунным корпусом, DN 20x3/4 для металлополимерных труб СТ РК 1893-2009 (соединение euroconus)**	**шт.**	**226,0000**		**581,14**	**131338**
		Накладные расходы	%	--		24,64	5569
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		48,46	10953
		Сметная стоимость:				**654,24**	**147859**
87	**С123-020501-0203 23-020501-0203 РСНБ РК 2015 прим. в ценах II квартала 2017 года**	**Муфта обжимная переходная с латунным корпусом, DN 26x20 для металлополимерных труб СТ РК 1893-2009 (футорка)**	**шт.**	**64,0000**		**1270,66**	**81322**
		Накладные расходы	%	--		53,88	3448
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		105,96	6782
		Сметная стоимость:				**1430,50**	**91552**

1	2		4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		315,20	10087
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		619,94	19838
		Сметная стоимость:				**8369,21**	**267815**
72	**Е11-181001-0101 11-181001-0101 РСНБ РК 2015 прим.**	**Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. Установка**	**фильтр**	**32,0000**		**770,92**	**24670**
		Итого оплата труда:				**680,63**	**21780**
		Итого эксплуатация машин:				**108,79**	**3481**
		Итого материалов:				**13,68**	**438**
		Накладные расходы	%	--		461,22	14759
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		98,57	3154
		Сметная стоимость:				**1330,71**	**42583**
73	**С123-041013-0903 23-041013-0903 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Фильтр сетчатый FVR с внутренней резьбой латунный, Тмакс 130°С, PN 25, DN 20, типа Danfoss СТ РК ГОСТ Р 50553-2010**	**шт.**	**32,0000**		**9649,42**	**308781**
		Накладные расходы	%	--		409,14	13092
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		804,68	25750
		Сметная стоимость:				**10863,24**	**347624**
74	**Е11-180801-0101 11-180801-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8 прим.**	**Монтаж коллекторов со встроенными отсечными клапанами**	**узел**	**64,0000**		**9089,91**	**581754**
		Итого оплата труда:				**8677,73**	**555375**
		Итого эксплуатация машин:				**681,37**	**43607**
		Накладные расходы	%	--		5849,00	374336
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1195,11	76487
		Сметная стоимость:				**16134,02**	**1032577**
78	**С123-020501-0102 23-020501-0102 РСНБ РК 2015 прим. в ценах II квартала 2017 года**	**Муфта обжимная с латунным корпусом, DN 20 для металлополимерных труб СТ РК 1893-2009(соединение евроконус 3/4" R553SY)**	**шт.**	**258,0000**		**928,17**	**239468**

1	2		4	5	6	7	8
401	**Е11-150207-0201 11-150207-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Стены. Устройство каркаса при оштукатуривании**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**10,3000**		**429,47**	**4423**
		Итого оплата труда:				**184,58**	**1901**
		Итого эксплуатация машин:				**4,54**	**47**
		Итого материалов:				**242,03**	**2493**
		Накладные расходы	%	--		123,65	1274
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		44,25	456
		Сметная стоимость:				**597,36**	**6153**
402	**Е11-150203-0201 11-150203-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**28,9700**		**935,82**	**27111**
		Итого оплата труда:				**567,35**	**16436**
		Итого эксплуатация машин:				**50,33**	**1458**
		Итого материалов:				**358,64**	**10390**
		Накладные расходы	%	--		363,77	10538
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		103,97	3012
		Сметная стоимость:				**1403,56**	**40661**
		ТЕПЛОВОЙ И ВОДОМЕРНЫЙ УЗЕЛ					
405	**Е11-150203-0201 11-150203-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**24,0000**		**935,82**	**22460**
		Итого оплата труда:				**567,35**	**13616**
		Итого эксплуатация машин:				**50,33**	**1208**
		Итого материалов:				**358,64**	**8607**
		Накладные расходы	%	--		363,77	8730
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		103,97	2495
		Сметная стоимость:				**1403,56**	**33685**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 11			Тенге				**103074**
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**103074**
	Материалы -		Тенге				**36125**

1	2		4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**1037,93**	**16150**
336	**Е11-110101-0401 11-110101-0401 РСНБ РК 2015**	**Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике.(гидроизол) Устройство первого слоя**	**м2 изолируемой поверхности**	**15,5600**		**1071,97**	**16680**
		Итого оплата труда:				**426,39**	**6635**
		Итого эксплуатация машин:				**48,96**	**762**
		Итого материалов:				**604,65**	**9408**
		Накладные расходы	%	--		316,13	4919
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		111,05	1728
		Сметная стоимость:				**1499,15**	**23327**
337	**Е11-110101-0402 11-110101-0402 РСНБ РК 2015**	**Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя**	**м2 изолируемой поверхности**	**15,5600**		**718,38**	**11178**
		Итого оплата труда:				**257,00**	**3999**
		Итого эксплуатация машин:				**24,42**	**380**
		Итого материалов:				**441,55**	**6871**
		Накладные расходы	%	--		193,61	3013
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		72,96	1135
		Сметная стоимость:				**984,96**	**15326**
338	**Е11-110101-1101 11-110101-1101 РСНБ РК 2015**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм.(Мр200) Устройство**	**м2 стяжки**	**15,5600**		**762,32**	**11862**
		Итого оплата труда:				**262,12**	**4079**
		Итого эксплуатация машин:				**18,64**	**290**
		Итого материалов:				**491,23**	**7643**
		Накладные расходы	%	--		198,72	3092
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		76,88	1196
		Сметная стоимость:				**1037,93**	**16150**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10			Тенге				**173579**
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**173579**
	Материалы -		Тенге				**101619**
	Всего заработная плата -		Тенге				**66893**
		Накладные расходы -	Тенге				**49825**
		Сметная прибыль -	Тенге				**17872**
	ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**241276**

1	2		4	5	6	7	8
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6			Тенге				**191673**
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**191673**
	Материалы -		Тенге				**114097**
	Всего заработная плата -		Тенге				**76631**
		Накладные расходы -	Тенге				**51901**
		Сметная прибыль -	Тенге				**19486**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**263060**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**94**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**76631**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				**263060**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**94**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**76631**
ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА 2-1-9-2, ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ, БЛОК-СЕКЦИЯ 86-014/1.2-1-2017-ДОУ-2 В ОСЯХ 13-14							
		РАЗДЕЛ 10.Полы					
		2 ЭТАЖ					
		Тип7 Кухни(s=36,84м2)					
326	**Е11-110101-0401 11-110101-0401 РСНБ РК 2015**	**Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике.(гидроизол) Устройство первого слоя**	**м2 изолируемой поверхности**	**36,8400**		**1071,97**	**39491**
		Итого оплата труда:				**426,39**	**15708**
		Итого эксплуатация машин:				**48,96**	**1804**
		Итого материалов:				**604,65**	**22275**
		Накладные расходы	%	--		316,13	11646
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		111,05	4091
		Сметная стоимость:				**1499,15**	**55229**
327	**Е11-110101-0402 11-110101-0402 РСНБ РК 2015**	**Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя**	**м2 изолируемой поверхности**	**36,8400**		**718,38**	**26465**
		Итого оплата труда:				**257,00**	**9468**
		Итого эксплуатация машин:				**24,42**	**899**
		Итого материалов:				**441,55**	**16267**
		Накладные расходы	%	--		193,61	7133
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		72,96	2688
		Сметная стоимость:				**984,96**	**36286**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		275,70	18334
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		128,28	8531
		Сметная стоимость:				**1731,81**	**115165**
246	**Е11-120101-0505 11-120101-0505 РСНБ РК 2015**	**Ендовы. Защита дополнительным двухслойным ковром из наплавляемых битумно-полимерных материалов, воронок**	**м ендовы**	**26,4000**		**201,45**	**5318**
		Итого оплата труда:				**94,69**	**2500**
		Итого эксплуатация машин:				**10,69**	**282**
		Итого материалов:				**99,58**	**2629**
		Накладные расходы	%	--		64,21	1695
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		21,25	561
		Сметная стоимость:				**286,91**	**7575**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5			Тенге				**172485**
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**172485**
Материалы -			Тенге				**108429**
Всего заработная плата -			Тенге				**60416**
		Накладные расходы -	Тенге				**42833**
		Сметная прибыль -	Тенге				**17225**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**232543**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**77**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**60416**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				**232543**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**77**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**60416**
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
Итого прямые затраты:			Тенге				**102456392**
в том числе:							
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				**10321310**
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**1693587**
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				**522421**
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				**90441495**
		- перевозка грузов	Тенге				**0**
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				**0**
Накладные расходы I уровня			Тенге				**5898080**
Итого с накладными расходами I уровня			Тенге				**108354473**
Накладные расходы II уровня			Тенге				**4594230**
ИТОГО:			**Тенге**				**112 948 702**
Сметная прибыль			**Тенге**				**9 035 896**
ИТОГО по смете:			**Тенге**				**121 984 599**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**286,91**	**7575**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5			Тенге				**172485**
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**172485**
	Материалы -		Тенге				**108429**
	Всего заработная плата -		Тенге				**60416**
		Накладные расходы -	Тенге				**42833**
		Сметная прибыль -	Тенге				**17225**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**232543**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**77**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**60416**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				**232543**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**77**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**60416**
		ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА 2-1-9-3, САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ ПО ОВ, БЛОК-СЕКЦИЯ 86-014/1.2-1-2017-ДОУ-2 В ОСЯХ 13-14					
		РАЗДЕЛ 2.ОТОПЛЕНИЕ ВЫШЕ ОТМ.+0.000					
		ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ УЗЕЛ ВВОДА					
261	**Прайс-лист ТПРАЙС-ЛИСТ**	**Комплект балансировочного оборудования для систем отопления/охлаждения STUD+STAPTA (Швейцария) DW20**	**шт**	**32,0000**		**70926,79**	**2269657**
		Накладные расходы	%	--		3007,30	96233
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5914,73	189271
		Сметная стоимость:				**79848,81**	**2555162**
262	**С123-051313-0211 23-051313-0211 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Коллектора санитарные модульные с рукоятками 1Е-SA, L 148 мм**	**шт.**	**32,0000**		**6618,56**	**211794**
		Накладные расходы	%	--		280,63	8980
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		551,93	17662
		Сметная стоимость:				**7451,12**	**238436**
263	**С123-051313-0213 23-051313-0213 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Коллектора санитарные модульные с рукоятками 1Е-SA, L 248 мм**	**шт.**	**30,0000**		**11013,28**	**330398**
		Накладные расходы	%	--		466,96	14009

1	2		4	5	6	7	8
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				158837
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге				9300
	Материалы -		Тенге				622
	Всего заработная плата -		Тенге				8525
		Накладные расходы -	Тенге				5761
		Сметная прибыль -	Тенге				1205
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге				16266
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				10
		Сметная заработная плата -	Тенге				8525
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				175103
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				10
		Сметная заработная плата -	Тенге				8525
	ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА 2-1-7-4, САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ ПО ВК, БЛОК-СЕКЦИЯ 86-017/1.2-1-2017-ПР.-П ОСЯХ 10-11						
	РАЗДЕЛ 5. ВОДОПРОВОД Т3,Т4 выше 0.000						
208	**Е11-170201-0101 11-170201-0101 РСНБ РК 2015 прим.**	**Полотенцесушители из водогазопроводных труб. Установка (д.32мм)**	**шт.**	**19,0000**		**581,26**	**11044**
		Итого оплата труда:				**532,78**	**10123**
		Итого эксплуатация машин:				**18,19**	**346**
		Итого материалов:				**38,88**	**739**
		Накладные расходы	%	--		360,09	6842
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		75,31	1431
		Сметная стоимость:				**1016,66**	**19317**
209	**Прайс-лист ТПРАЙС-ЛИСТ**	**Стоимость полотенцесушители из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с креплениями, d 32 мм, поверхность нагрева 0,18 м2**	**шт**	**44,0000**		**3919,13**	**172442**
		Накладные расходы	%	--		166,17	7312
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		326,82	14380
		Сметная стоимость:				**4412,13**	**194134**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5			Тенге				**183486**
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**172442**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**172442**
		Накладные расходы -	Тенге				**7311**
		Сметная прибыль -	Тенге				**14380**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**194133**
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге				**11044**
	Материалы -		Тенге				**739**
	Всего заработная плата -		Тенге				**10123**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль -	Тенге				17322
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				233843
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				233843
		ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА 2-1-4-4, САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ ПО ВК, БЛОК-СЕКЦИЯ 86-014/1.2-1-2017 в ОСЯХ 5-6					
		РАЗДЕЛ 5.ВОДОПРОВОД Т3,Т4 выше 0.000					
118	**Прайс-лист ТПРАЙС-ЛИСТ**	**Стоимость полотенцесушители из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с креплениями, d 32 мм, поверхность нагрева 0,18 м2**	**шт**	**36,0000**		**3919,13**	**141089**
		Накладные расходы	%	--		166,17	5982
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		326,82	11766
		Сметная стоимость:				**4412,13**	**158837**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5			Тенге				**141089**
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**141089**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**141089**
		Накладные расходы -	Тенге				**5982**
		Сметная прибыль -	Тенге				**11766**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**158837**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				**158837**
		ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА 2-1-5-4, САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ ПО ВК, БЛОК-СЕКЦИЯ 86-014/1.2-1-2017-пож. в ОСЯХ 7-8					
		РАЗДЕЛ 5.ВОДОПРОВОД Т3,Т4 выше 0.000					
145	**Е11-170201-0101 11-170201-0101 РСНБ РК 2015 прим.**	**Полотенцесушители из водогазопроводных труб. Установка (д.32мм)**	**шт.**	**15,0000**		**581,26**	**8719**
		Итого оплата труда:				**532,78**	**7992**
		Итого эксплуатация машин:				**18,19**	**273**
		Итого материалов:				**38,88**	**583**
		Накладные расходы	%	--		360,09	5401
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		75,31	1130
		Сметная стоимость:				**1016,66**	**15250**
146	**Прайс-лист ТПРАЙС-ЛИСТ**	**Стоимость полотенцесушители из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с креплениями, d 32 мм, поверхность нагрева 0,18 м2**	**шт**	**36,0000**		**3919,13**	**141089**
		Накладные расходы	%	--		166,17	5982
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		326,82	11766
		Сметная стоимость:				**4412,13**	**158837**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5			Тенге				**149808**
		В том числе:					

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого материалов:				**1350,86**	**74297**
		Накладные расходы	%	--		255,77	14067
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		152,75	8402
		Сметная стоимость:				**2062,19**	**113420**
54	**Е11-160301-0201 11-160301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**20,0000**		**1292,03**	**25841**
		Итого оплата труда:				**294,87**	**5897**
		Итого эксплуатация машин:				**13,21**	**264**
		Итого материалов:				**989,22**	**19784**
		Накладные расходы	%	--		240,43	4809
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		122,60	2452
		Сметная стоимость:				**1655,06**	**33101**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				**324915**
		В том числе:					
Стоимость сантехнических работ -			Тенге				**324915**
Материалы -			Тенге				**267987**
Всего заработная плата -			Тенге				**55435**
		Накладные расходы -	Тенге				**48679**
		Сметная прибыль -	Тенге				**29888**
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -			Тенге				**403482**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**64**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**55435**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**403482**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**64**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**55435**

РАБОТЫ СОГЛАСНО ПРОТОКОЛА ЗАМЕН № 2

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА 2-1-9-2, ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ (БЛОК-СЕКЦИЯ 86-014/1.2-1-2017 ДОУ-1 В ОСЯХ 13-14)

РАЗДЕЛ 12.Наружная отделка

56	**Е11-120101-1001 11-120101-1001 РСНБ РК 2015**	**Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство**	**м2 покрытия**	**15,8000**		**774,78**	**12242**
		Итого оплата труда:				**742,15**	**11726**
		Итого эксплуатация машин:				**8,36**	**132**
		Итого материалов:				**26,60**	**420**
		Накладные расходы	%	--		469,17	7413

1	2		4	5	6	7	8
2	Е11-160301-0205 11-160301-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**5,0000**		**2088,24**	**10441**
		Итого оплата труда:				**294,87**	**1474**
		Итого эксплуатация машин:				**13,21**	**66**
		Итого материалов:				**1785,43**	**8927**
		Накладные расходы	%	--		274,19	1371
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		188,99	945
		Сметная стоимость:				**2551,43**	**12757**
3	Е11-160301-0203 11-160301-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**41,0000**		**1653,66**	**67800**
		Итого оплата труда:				**294,87**	**12090**
		Итого эксплуатация машин:				**13,21**	**542**
		Итого материалов:				**1350,86**	**55385**
		Накладные расходы	%	--		255,77	10486
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		152,75	6263
		Сметная стоимость:				**2062,19**	**84550**
4	Е11-160301-0201 11-160301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**31,0000**		**1292,03**	**40053**
		Итого оплата труда:				**294,87**	**9141**
		Итого эксплуатация машин:				**13,21**	**410**
		Итого материалов:				**989,22**	**30666**
		Накладные расходы	%	--		240,43	7453
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		122,60	3801
		Сметная стоимость:				**1655,06**	**51307**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**262141**
		В том числе:					
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге				**262141**
	Материалы -		Тенге				**213527**
	Всего заработная плата -		Тенге				**47126**

1	2		4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				148,27	13899
186	Е11-110101-0401 11-110101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике.(гидроизол) Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	46,8700		1071,97	50243
		Итого оплата труда:				426,39	19985
		Итого эксплуатация машин:				48,96	2295
		Итого материалов:				604,65	28340
		Накладные расходы	%	--		316,13	14817
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		111,05	5205
		Сметная стоимость:				1499,15	70265
187	Е11-110101-0402 11-110101-0402 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя	м2 изолируемой поверхности	46,8700		718,38	33671
		Итого оплата труда:				257,00	12046
		Итого эксплуатация машин:				24,42	1144
		Итого материалов:				441,55	20695
		Накладные расходы	%	--		193,61	9075
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		72,96	3420
		Сметная стоимость:				984,96	46165
188	Е11-110101-1101 11-110101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство (Мр200)	м2 стяжки	46,8700		762,32	35730
		Итого оплата труда:				262,12	12286
		Итого эксплуатация машин:				18,64	874
		Итого материалов:				491,23	23024
		Накладные расходы	%	--		198,72	9314
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		76,88	3604
		Сметная стоимость:				1037,93	48648
		Тип 1,9,12,18,28,29,31,32					
194	Е11-110101-1101 11-110101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм.(Мр200, толщ.35 мм) Устройство	м2 стяжки	51,0400		762,32	38909
		Итого оплата труда:				262,12	13379
		Итого эксплуатация машин:				18,64	951
		Итого материалов:				491,23	25072

1	2		4	5	6	7	8
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге				237905
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				117
		Сметная заработная плата -	Тенге				100010
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				237905
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				117
		Сметная заработная плата -	Тенге				100010
		ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА 2-3-1, ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ, ДОШКОЛЬНЫЙ МИНИ-ЦЕНТР В ОСЯХ ДОМА 12-14					
		РАЗДЕЛ 6.Полы					
		Тип 6,7,23,24					
170	**Е11-110101-1101 11-110101-1101 РСНБ РК 2015**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм.(Мр200, толщ.30 мм) Устройство**	**м2 стяжки**	**44,8000**		**762,32**	**34152**
		Итого оплата труда:				**262,12**	**11743**
		Итого эксплуатация машин:				**18,64**	**835**
		Итого материалов:				**491,23**	**22007**
		Накладные расходы	%	--		198,72	8903
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		76,88	3444
		Сметная стоимость:				**1037,93**	**46499**
171	**Е11-110101-1102 11-110101-1102 РСНБ РК 2015 ко=2**	**Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101**	**м2 стяжки**	**89,6000**		**128,83**	**11543**
		Итого оплата труда:				**4,72**	**423**
		Итого эксплуатация машин:				**3,17**	**284**
		Итого материалов:				**122,54**	**10980**
		Накладные расходы	%	--		8,46	758
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		10,98	984
		Сметная стоимость:				**148,27**	**13285**
174	**Е11-110101-0401 11-110101-0401 РСНБ РК 2015**	**Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. (гидроизол) Устройство первого слоя**	**м2 изолируемой поверхности**	**44,8000**		**1071,97**	**48024**
		Итого оплата труда:				**426,39**	**19102**
		Итого эксплуатация машин:				**48,96**	**2194**
		Итого материалов:				**604,65**	**27088**
		Накладные расходы	%	--		316,13	14163
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		111,05	4975
		Сметная стоимость:				**1499,15**	**67162**

1	2		4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				**116,61**	**41748**
		Итого эксплуатация машин:				**88,84**	**31805**
		Итого материалов:				**23,06**	**8254**
		Накладные расходы	%	--		60,41	21629
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		20,66	7396
		Сметная стоимость:				**278,90**	**99847**
54	**С123-060408-0501 23-060408-0501 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Провод для монтажа охранной сигнализации и связи марки КСПВ 2х0,4**	**км**	**0,293760**		**9117,06**	**2678**
		Накладные расходы	%	--		386,56	114
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		760,29	223
		Сметная стоимость:				**10263,91**	**3015**
55	**С123-060408-0502 23-060408-0502 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Провод для монтажа охранной сигнализации и связи марки КСПВ 4х0,4**	**км**	**0,04080**		**17318,43**	**707**
		Накладные расходы	%	--		734,30	30
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1444,22	59
		Сметная стоимость:				**19496,95**	**795**
56	**С123-061623-0202 23-061623-0202 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Шнуры на напряжение до 220 В с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, со скрученными жилами, марки ШВВП, с числом жил - 2 и сечением 0,75 мм2**	**км**	**0,03060**		**56689,28**	**1735**
		Накладные расходы	%	--		2403,63	74
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4727,43	145
		Сметная стоимость:				**63820,34**	**1953**
57	**Ц13-080206-2201 13-080206-2201 РСНБ РК 2015**	**Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава**	**м**	**15,0000**		**59,46**	**892**
		Итого оплата труда:				**42,17**	**633**
		Итого эксплуатация машин:				**0,56**	**8**

1	2		4	5	6	7	8
50	**С123-051207-0103 23-051207-0103 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Головка термостатическая типа Herz, Стандарт, М28х1,5 диапазон регулирования от 6°С до 28°С**	**шт.**	**112,0000**		**4691,10**	**525403**
		Накладные расходы	%	--		198,90	22277
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		391,20	43814
		Сметная стоимость:				**5281,20**	**591495**
56	**С123-051207-0301 23-051207-0301 РСНБ РК 2015 прим. в ценах II квартала 2017 года**	**Узел радиаторный типа Herz, Герц-3000, проходной, с байпасом, Т 120°С, PN 10, DN 20 (нижнего подключения)**	**шт.**	**112,0000**		**5810,09**	**650730**
		Накладные расходы	%	--		246,35	27591
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		484,52	54266
		Сметная стоимость:				**6540,95**	**732587**
57	**С123-020501-0102 23-020501-0102 РСНБ РК 2015 прим. в ценах II квартала 2017 года**	**Муфта обжимная с латунным корпусом, DN 20 для металлополимерных труб СТ РК 1893-2009 (адаптер euroconus 3/4)**	**шт.**	**224,0000**		**928,17**	**207910**
		Накладные расходы	%	--		39,35	8815
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		77,40	17338
		Сметная стоимость:				**1044,93**	**234064**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**1519360**
		В том числе:					
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге				**1519360**
	Материалы -		Тенге				**42024**
	Всего заработная плата -		Тенге				**88381**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**1384043**
	Сдача и испытание -		Тенге				**2717**
		Накладные расходы -	Тенге				**120066**
		Сметная прибыль -	Тенге				**131154**
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге				**1770580**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**110**

1	2		4	5	6	7	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		16172,30	1553
		Сметная стоимость:				**218326,04**	**20959**
408	**Е11-150207-0101 11-150207-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**10,3000**		**2386,96**	**24586**
		Итого оплата труда:				**954,30**	**9829**
		Итого эксплуатация машин:				**22,87**	**236**
		Итого материалов:				**1420,88**	**14635**
		Накладные расходы	%	--		646,34	6657
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		242,66	2499
		Сметная стоимость:				**3275,96**	**33742**
409	**Е11-150207-0201 11-150207-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Стены. Устройство каркаса при оштукатуривании**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**10,3000**		**429,47**	**4423**
		Итого оплата труда:				**184,58**	**1901**
		Итого эксплуатация машин:				**4,54**	**47**
		Итого материалов:				**242,03**	**2493**
		Накладные расходы	%	--		123,65	1274
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		44,25	456
		Сметная стоимость:				**597,36**	**6153**
410	**Е11-150203-0201 11-150203-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**28,9700**		**935,82**	**27111**
		Итого оплата труда:				**567,35**	**16436**
		Итого эксплуатация машин:				**50,33**	**1458**
		Итого материалов:				**358,64**	**10390**
		Накладные расходы	%	--		363,77	10538
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		103,97	3012
		Сметная стоимость:				**1403,56**	**40661**
		ТЕПЛОВОЙ УЗЕЛ					

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная заработная плата -	Тенге				62030
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				212938
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				76
		Сметная заработная плата -	Тенге				62030
ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА 2-1-8-2, ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ, БЛОК-СЕКЦИЯ 86-014/1.2-1-2017-ДОУ-2 В ОСЯХ 12-13							
РАЗДЕЛ 11.Внутренняя отделка							
386	**Е11-150203-0504 11-150203-0504 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм (сухими смесями по грунтовке)**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**771,7400**		**592,87**	**457543**
		Итого оплата труда:				**409,11**	**315730**
		Итого эксплуатация машин:				**20,02**	**15452**
		Итого материалов:				**180,38**	**139205**
		Накладные расходы	%	--		258,84	199756
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		68,14	52584
		Сметная стоимость:				**919,85**	**709883**
387	**С122-050101-0101 22-050101-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Смеси сухие шпатлевочные клеевые СТ РК 1168-2006**	**кг**	**1852,1760**		**83,62**	**154879**
		Накладные расходы	%	--		3,55	6567
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6,97	12916
		Сметная стоимость:				**94,14**	**174361**
399	**Е11-150203-0503 11-150203-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм (сухими смесями по грунтовке)**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**1872,4700**		**492,14**	**921517**
		Итого оплата труда:				**317,74**	**594957**
		Итого эксплуатация машин:				**17,13**	**32080**
		Итого материалов:				**171,54**	**321205**
		Накладные расходы	%	--		202,37	378933
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		55,56	104036
		Сметная стоимость:				**750,07**	**1404485**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**1492,90**	**7465**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**38214**
		В том числе:					
	Стоимость монтажных работ -		Тенге				**34047**
	Материалы -		Тенге				**5614**
	Всего заработная плата -		Тенге				**8179**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**19984**
		Накладные расходы -	Тенге				**5093**
		Сметная прибыль -	Тенге				**3131**
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге				**42271**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**10**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**8179**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**4167**
	Всего заработная плата -		Тенге				**4167**
		Накладные расходы -	Тенге				**2744**
		Сметная прибыль -	Тенге				**553**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**7464**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**6**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**4167**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**49735**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**16**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**12346**
ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА 2-1-8-1, ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ, БЛОК-СЕКЦИЯ 86-014/1.2-1-2017-ДОУ-2 В ОСЯХ 12-13							
		РАЗДЕЛ 2.Фундаменты					
53	**Е11-130301-1406 11-130301-1406 РСНБ РК 2015 ко=2**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 (за 2 раза)**	**м2**	**33,2000**		**51,49**	**1709**
		Итого оплата труда:				**17,44**	**579**
		Итого эксплуатация машин:				**0,82**	**27**
		Итого материалов:				**33,41**	**1109**
		Накладные расходы	%	--		12,03	400
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5,08	169
		Сметная стоимость:				**68,61**	**2278**
62	**Е11-150207-0101 11-150207-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**63,6000**		**2386,96**	**151811**

1	2	3	4	5	6	7	8
15	**С123-010501-1404 23-010501-1404 РСНБ РК 2015 прим. в ценах II квартала 2017 года**	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 13,6 - 32х3 питьевая ГОСТ 18599-2001**	**м**	**3,0600**		**240,00**	**734**
		Накладные расходы	%	--		10,18	31
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		20,01	61
		Сметная стоимость:				**270,19**	**827**
		СТРОЙРАБОТЫ					
27	**Е12-190101-0103 12-190101-0103 РСНБ РК 2015**	**Отверстия в кирпичных стенах толщиной 1,5 кирпича для водогазопроводных труб. Пробивка вручную (ввод в квартиру)**	**отверстие**	**5,0000**		**833,50**	**4167**
		Итого оплата труда:				**833,50**	**4167**
		Итого материалов:				**0,00**	**--**
		Накладные расходы	%	--		548,82	2744
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		110,59	553
		Сметная стоимость:				**1492,90**	**7465**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**24684**
		В том числе:					
Стоимость монтажных работ -			Тенге				**20516**
Материалы -			Тенге				**4560**
Всего заработная плата -			Тенге				**7356**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**8346**
		Накладные расходы -	Тенге				**4152**
		Сметная прибыль -	Тенге				**1973**
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -			Тенге				**26641**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**9**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**7356**
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**4167**
Всего заработная плата -			Тенге				**4167**
		Накладные расходы -	Тенге				**2744**
		Сметная прибыль -	Тенге				**553**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**7465**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**6**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**4167**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**34106**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**15**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**11523**

1	2		4	5	6	7	8
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге				**345283**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**146**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**128717**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				**345283**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**146**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**128717**
		РАЗДЕЛ 6.КАНАЛИЗАЦИЯ К1 ВЫШЕ 0.00					
73	**Е11-160501-0101 11-160501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**100,0000**		**783,51**	**78351**
		Итого оплата труда:				**517,50**	**51750**
		Итого эксплуатация машин:				**0,85**	**85**
		Итого материалов:				**265,44**	**26544**
		Накладные расходы	%	--		359,04	35904
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		91,40	9140
		Сметная стоимость:				**1233,96**	**123396**
83	**С123-020601-0406 23-020601-0406 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100x100x100**	**шт.**	**19,0000**		**352,52**	**6698**
		Накладные расходы	%	--		14,95	284
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		29,40	559
		Сметная стоимость:				**396,86**	**7540**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6			Тенге				**85049**
		В том числе:					
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге				**85049**
	Материалы -		Тенге				**26544**
	Всего заработная плата -		Тенге				**51750**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**6698**
		Накладные расходы -	Тенге				**36188**
		Сметная прибыль -	Тенге				**9699**
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге				**130936**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**58**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**51750**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				**130936**

1	2		4	5	6	7	8
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 13			Тенге				**12021**
		В том числе:					
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге				**12021**
		Материалы -	Тенге				**879**
		Всего заработная плата -	Тенге				**10624**
		Накладные расходы -	Тенге				**7254**
		Сметная прибыль -	Тенге				**1542**
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге				**20817**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**14**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**10624**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге				**20817**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**14**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**10624**
ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА 2-1-7-4, ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ПО ВК, БЛОК-СЕКЦИЯ 86-014/1.2-1-2017-ПР.-П В ОСЯХ 10-11							
		РАЗДЕЛ 4. ВОДОПРОВОД В1 ВЫШЕ 0.00					
41	**Е11-160501-0204 11-160501-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 прим.**	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 40 мм. Прокладка полипропиленовых**	**м трубопровода**	**71,0000**		**1930,50**	**137066**
		Итого оплата труда:				**1287,17**	**91389**
		Итого эксплуатация машин:				**141,00**	**10011**
		Итого материалов:				**549,61**	**39022**
		Накладные расходы	%	--		892,27	63351
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		225,82	16033
		Сметная стоимость:				**3048,59**	**216450**
50	**С123-010102-0206 23-010102-0206 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные с резьбой обыкновенные, DN 50, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75 (гильзы)**	**м**	**12,0000**		**967,83**	**11614**
		Накладные расходы	%	--		41,04	492
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		80,71	969
		Сметная стоимость:				**1089,58**	**13075**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4			Тенге				**148679**
		В том числе:					
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге				**148679**
		Материалы -	Тенге				**39022**

1	2		4	5	6	7	8
		Накладные расходы -	Тенге				28439
		Сметная прибыль -	Тенге				10677
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				144142
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				51
		Сметная заработная плата -	Тенге				41989
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				144142
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				51
		Сметная заработная плата -	Тенге				41989
ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА 2-1-7-2, ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ, БЛОК-СЕКЦИЯ 86-017/1.2-1-2017-ПР.-П В ОСЯХ 10-11							
РАЗДЕЛ 8.ВИТРАЖИ							
326	**Е11-090403-0203 11-090403-0203 РСНБ РК 2015**	**Панели навесные из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке. Монтаж**	**м2**	**68,0000**		**4762,62**	**323858**
		Итого оплата труда:				**4581,49**	**311541**
		Итого эксплуатация машин:				**348,32**	**23686**
		Итого материалов:				**3,82**	**260**
		Накладные расходы	%	--		3110,36	211505
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		629,84	42829
		Сметная стоимость:				**8502,83**	**578192**
327	**Ценовое ТЦЕНОВОЕ предложение**	**Стоимость комплекта алюминиевого витража с одинарным остеклением**	**компл.**	**1,0000**		**4749603,40**	**4749603**
		Накладные расходы	%	--		201383,18	201383
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		396078,93	396079
		Сметная стоимость:				**5347065,51**	**5347066**
329	**Е11-080701-0101 11-080701-0101 РСНБ РК 2015**	**Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для кладки и облицовки. Установка и разборка**	**м2 вертикальной проекции**	**68,0000**		**465,58**	**31660**
		Итого оплата труда:				**335,11**	**22788**
		Итого эксплуатация машин:				**1,26**	**86**
		Итого материалов:				**129,81**	**8827**
		Накладные расходы	%	--		197,20	13409
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		53,02	3606
		Сметная стоимость:				**715,80**	**48675**
330	**Е11-080701-0104 11-080701-0104 РСНБ РК 2015 ко=3**	**Леса наружные инвентарные. Установка и разборка. Добавлять на каждые последующие 4 м высоты трубчатых лесов сверх 16 м к нормам 11-080701-0101, 11-080701-0102**	**м2 вертикальной проекции**	**204,0000**		**92,06**	**18781**

1	2		4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 2. ДОМОФОННАЯ СВЯЗЬ					
45	**Ц13-080206-1906 13-080206-1906 РСНБ РК 2015**	**Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по основанию пола**	**м**	**40,0000**		**249,53**	**9981**
		Итого оплата труда:				**144,92**	**5797**
		Итого эксплуатация машин:				**6,61**	**264**
		Итого материалов:				**100,22**	**4009**
		Накладные расходы	%	--		75,23	3009
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		25,98	1039
		Сметная стоимость:				**350,75**	**14030**
46	**Ц13-080206-1907 13-080206-1907 РСНБ РК 2015**	**Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по основанию пола**	**м**	**3,0000**		**279,28**	**838**
		Итого оплата труда:				**166,13**	**498**
		Итого эксплуатация машин:				**19,12**	**57**
		Итого материалов:				**100,66**	**302**
		Накладные расходы	%	--		85,96	258
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		29,22	88
		Сметная стоимость:				**394,46**	**1183**
47	**С123-010802-9901 23-010802-9901 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Трубы винипластовые ГОСТ Р 51613-2000**	**кг**	**9,712440**		**1662,60**	**16148**
		Накладные расходы	%	--		70,49	685
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		138,65	1347
		Сметная стоимость:				**1871,74**	**18179**
		СТРОЙРАБОТЫ					
59	**Е12-190101-0103 12-190101-0103 РСНБ РК 2015 прим.**	**Отверстия в кирпичных стенах толщиной 1,5 кирпича для водогазопроводных труб (50х50мм). Пробивка вручную**	**отверстие**	**4,0000**		**833,50**	**3334**
		Итого оплата труда:				**833,50**	**3334**
		Итого материалов:				**0,00**	**--**
		Накладные расходы	%	--		548,82	2195
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		110,59	442

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**440105**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**125**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**103852**
		ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА 2-1-6-6, УСТРОЙСТВО СВЯЗИ, БЛОК-СЕКЦИЯ 86-014/1.2-1-2017 В ОСЯХ 9-10					
		РАЗДЕЛ 1. УСТРОЙСТВО СВЯЗИ					
		ВЫШЕ 0.00					
11	**Ц13-080206-2001 13-080206-2001 РСНБ РК 2015 прим.**	**Труба полиэтиленовая диаметром до 25 мм. Прокладка по основанию пола**	**м**	**40,0000**		**198,58**	**7943**
		Итого оплата труда:				**119,73**	**4789**
		Итого эксплуатация машин:				**6,32**	**253**
		Итого материалов:				**74,74**	**2990**
		Накладные расходы	%	--		61,84	2474
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		20,83	833
		Сметная стоимость:				**281,25**	**11250**
12	**Ц13-080206-2002 13-080206-2002 РСНБ РК 2015 прим.**	**Труба полиэтиленовая диаметром до 50 мм. Прокладка по основанию пола**	**м**	**3,0000**		**217,54**	**653**
		Итого оплата труда:				**137,13**	**411**
		Итого эксплуатация машин:				**8,05**	**24**
		Итого материалов:				**75,18**	**226**
		Накладные расходы	%	--		70,40	211
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		23,04	69
		Сметная стоимость:				**310,98**	**933**
13	**С123-010501-1401 23-010501-1401 РСНБ РК 2015 прим. в ценах II квартала 2017 года**	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 13,6 - 20x2,4 питьевая ГОСТ 18599-2001**	**м**	**1,6000**		**128,66**	**206**
		Накладные расходы	%	--		5,46	9
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		10,73	17
		Сметная стоимость:				**144,84**	**232**

1	2		4	5	6	7	8
34	**С123-011305-0102 23-011305-0102 РСНБ РК 2015 прим. в ценах II квартала 2017 года**	**Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 20 мм (трубки электромонтажные д.20мм ХВТ-12)**	**м**	**27,0000**		**52,09**	**1406**
		Накладные расходы	%	--		2,21	60
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4,34	117
		Сметная стоимость:				**58,64**	**1583**
35	**С123-060128-1505 23-060128-1505 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Кабели силовые ВВГ-П 2х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	**км**	**0,03550**		**151120,03**	**5365**
		Накладные расходы	%	--		6407,49	227
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		12602,20	447
		Сметная стоимость:				**170129,72**	**6040**
37	**С123-060128-0403 23-060128-0403 РСНБ РК 2015 прим. в ценах II квартала 2017 года**	**Кабели силовые ВВГ 4х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 (ВВГп)**	**км**	**0,0520**		**267403,22**	**13905**
		Накладные расходы	%	--		11337,90	590
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		22299,29	1160
		Сметная стоимость:				**301040,41**	**15654**
38	**С123-060128-0502 23-060128-0502 РСНБ РК 2015 прим. в ценах II квартала 2017 года**	**Кабели силовые ВВГ 5х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 (ВВГп)**	**км**	**0,0110**		**330592,66**	**3637**
		Накладные расходы	%	--		14017,13	154
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		27568,78	303
		Сметная стоимость:				**372178,57**	**4094**

1	2	3	4	5	6	7	8
19	**Ц13-100902-1212 13-100902-1212 РСНБ РК 2015**	**Коробка оконечная. Монтаж оборудования**	**шт.**	**74,0000**		**208,55**	**15433**
		Итого оплата труда:				**181,85**	**13457**
		Итого материалов:				**26,70**	**1976**
		Накладные расходы	%	--		89,98	6658
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		23,88	1767
		Сметная стоимость:				**322,41**	**23858**
20	**С123-070202-1401 23-070202-1401 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Коробки ответвительные стальные с полиэтиленовой крышкой, степень защиты 1Р31, тип У197 УХЛ3 (У191)**	**шт.**	**70,0000**		**36,97**	**2588**
		Накладные расходы	%	--		1,57	110
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3,08	216
		Сметная стоимость:				**41,62**	**2913**
21	**С123-070202-0801 23-070202-0801 РСНБ РК 2015 прим. в ценах II квартала 2017 года**	**Коробки монтажные с клеммными колодками для разводки проводов при скрытой проводке модели КМ 212, IP 20, типа Bylecrtica (КРЗ-04)**	**шт.**	**4,0000**		**227,58**	**910**
		Накладные расходы	%	--		9,65	39
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		18,98	76
		Сметная стоимость:				**256,21**	**1025**
26	**Ц13-080206-1901 13-080206-1901 РСНБ РК 2015**	**Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами**	**м**	**2,0000**		**309,16**	**618**
		Итого оплата труда:				**186,89**	**374**
		Итого эксплуатация машин:				**10,70**	**21**
		Итого материалов:				**113,79**	**228**
		Накладные расходы	%	--		96,49	193
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		32,45	65
		Сметная стоимость:				**438,10**	**876**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		32,53	3253
		Сметная стоимость:				**439,12**	**43912**
75	**С121-110403-0114 21-110403-0114 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 6 мм, диаметром 42 мм ГОСТ 16381-77**	**м**	**100,0000**		**220,66**	**22066**
		Накладные расходы	%	--		9,36	936
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		18,40	1840
		Сметная стоимость:				**248,42**	**24842**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5			Тенге				**180702**
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**49550**
Материалы -			Тенге				**4294**
Всего заработная плата -			Тенге				**20835**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**22066**
		Накладные расходы -	Тенге				**14111**
		Сметная прибыль -	Тенге				**5093**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**68754**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**24**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**20835**
Стоимость сантехнических работ -			Тенге				**131153**
Материалы -			Тенге				**43589**
Всего заработная плата -			Тенге				**70794**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**11614**
		Накладные расходы -	Тенге				**50134**
		Сметная прибыль -	Тенге				**14503**
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -			Тенге				**195789**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**80**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**70794**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				**264543**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**104**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**91630**

РАЗДЕЛ 6.КАНАЛИЗАЦИЯ К1 ВЫШЕ 0.00

1	2		4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		668,26	14702
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		164,51	3619
		Сметная стоимость:				**2220,85**	**48859**
44	**Е11-160501-0204 11-160501-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 прим.**	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 40 мм. Прокладка полипропиленовых**	**м трубопровода**	**42,0000**		**1930,50**	**81081**
		Итого оплата труда:				**1287,17**	**54061**
		Итого эксплуатация машин:				**141,00**	**5922**
		Итого материалов:				**549,61**	**23083**
		Накладные расходы	%	--		892,27	37475
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		225,82	9484
		Сметная стоимость:				**3048,59**	**128041**
45	**С123-021104-0405 23-021104-0405 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**	**кг**	**16,0000**		**511,02**	**8176**
		Накладные расходы	%	--		21,67	347
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		42,61	682
		Сметная стоимость:				**575,30**	**9205**
53	**С123-010102-0206 23-010102-0206 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные с резьбой обыкновенные, DN 50, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75 (гильзы)**	**м**	**12,0000**		**967,83**	**11614**
		Накладные расходы	%	--		41,04	492
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		80,71	969
		Сметная стоимость:				**1089,58**	**13075**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4			Тенге				**131409**
		В том числе:					
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге				**131409**
	Материалы -		Тенге				**30655**
	Всего заработная плата -		Тенге				**75355**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**19790**

1	2		4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**394,46**	**1183**
52	**С123-010802-9901 23-010802-9901 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Трубы винипластовые ГОСТ Р 51613-2000**	**кг**	**9,534960**		**1662,60**	**15853**
		Накладные расходы	%	--		70,49	672
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		138,65	1322
		Сметная стоимость:				**1871,74**	**17847**
		СТРОЙРАБОТЫ					
64	**Е12-190101-0103 12-190101-0103 РСНБ РК 2015 прим.**	**Отверстия в кирпичных стенах толщиной 1,5 кирпича для водогазопроводных труб (50х50мм). Пробивка вручную**	**отверстие**	**4,0000**		**833,50**	**3334**
		Итого оплата труда:				**833,50**	**3334**
		Итого материалов:				**0,00**	**--**
		Накладные расходы	%	--		548,82	2195
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		110,59	442
		Сметная стоимость:				**1492,90**	**5972**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**29756**
		В том числе:					
Стоимость монтажных работ -			Тенге				**26422**
Материалы -			Тенге				**4210**
Всего заработная плата -			Тенге				**6150**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**15853**
		Накладные расходы -	Тенге				**3864**
		Сметная прибыль -	Тенге				**2423**
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -			Тенге				**32709**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**7**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**6150**
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**3334**
Всего заработная плата -			Тенге				**3334**
		Накладные расходы -	Тенге				**2195**
		Сметная прибыль -	Тенге				**442**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**5972**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**5**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**3334**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**38681**

1	2		4	5	6	7	8
15	Ц13-080206-2002 13-080206-2002 РСНБ РК 2015 прим.	**Труба полиэтиленовая диаметром до 50 мм. Прокладка по основанию пола**	м	3,0000		217,54	653
		Итого оплата труда:				137,13	411
		Итого эксплуатация машин:				8,05	24
		Итого материалов:				75,18	226
		Накладные расходы	%	--		70,40	211
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		23,04	69
		Сметная стоимость:				310,98	933
16	С123-010501-1401 23-010501-1401 РСНБ РК 2015 прим. в ценах II квартала 2017 года	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 13,6 - 20x2,4 питьевая ГОСТ 18599-2001**	м	39,7800		128,66	5118
		Накладные расходы	%	--		5,46	217
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		10,73	427
		Сметная стоимость:				144,84	5762
17	С123-010501-1404 23-010501-1404 РСНБ РК 2015 прим. в ценах II квартала 2017 года	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 13,6 - 32x3 питьевая ГОСТ 18599-2001**	м	3,0600		240,00	734
		Накладные расходы	%	--		10,18	31
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		20,01	61
		Сметная стоимость:				270,19	827
		СТРОЙРАБОТЫ					
32	Е12-190101-0103 12-190101-0103 РСНБ РК 2015	**Отверстия в кирпичных стенах толщиной 1,5 кирпича для водогазопроводных труб. Пробивка вручную (ввод в квартиру)**	отверстие	4,0000		833,50	3334
		Итого оплата труда:				833,50	3334
		Итого материалов:				0,00	--
		Накладные расходы	%	--		548,82	2195
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		110,59	442
		Сметная стоимость:				1492,90	5972

1	2		4	5	6	7	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		18,40	1840
		Сметная стоимость:				**248,42**	**24842**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5			Тенге				**256772**
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**49550**
	Материалы -		Тенге				**4294**
	Всего заработная плата -		Тенге				**20835**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**22066**
		Накладные расходы -	Тенге				**14111**
		Сметная прибыль -	Тенге				**5093**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**68754**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**24**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**20835**
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге				**207223**
	Материалы -		Тенге				**71328**
	Всего заработная плата -		Тенге				**115845**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**11614**
		Накладные расходы -	Тенге				**81723**
		Сметная прибыль -	Тенге				**23116**
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге				**312062**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**132**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**115845**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				**380816**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**155**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**136680**
		РАЗДЕЛ 6.КАНАЛИЗАЦИЯ К1 ВЫШЕ 0.00					
68	**Е11-160501-0102 11-160501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**112,0000**		**1304,51**	**146105**
		Итого оплата труда:				**496,62**	**55621**
		Итого эксплуатация машин:				**2,06**	**230**
		Итого материалов:				**806,49**	**90327**
		Накладные расходы	%	--		367,99	41215
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		133,80	14986
		Сметная стоимость:				**1806,29**	**202305**

1	2		4	5	6	7	8
35	Е11-160501-0204 11-160501-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 прим.	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 40 мм. Прокладка полипропиленовых**	м трубопровода	60,0000		1930,50	115830
		Итого оплата труда:				1287,17	77230
		Итого эксплуатация машин:				141,00	8460
		Итого материалов:				549,61	32976
		Накладные расходы	%	--		892,27	53536
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		225,82	13549
		Сметная стоимость:				3048,59	182915
44	С123-010102-0206 23-010102-0206 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные с резьбой обыкновенные, DN 50, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75 (гильзы)**	м	12,0000		967,83	11614
		Накладные расходы	%	--		41,04	492
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		80,71	969
		Сметная стоимость:				1089,58	13075
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4			Тенге				127444
		В том числе:					
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге				127444
	Материалы -		Тенге				32976
	Всего заработная плата -		Тенге				77230
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				11614
		Накладные расходы -	Тенге				54028
		Сметная прибыль -	Тенге				14518
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге				195990
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				88
		Сметная заработная плата -	Тенге				77230
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				195990
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				88
		Сметная заработная плата -	Тенге				77230

РАЗДЕЛ 5.ВОДОПРОВОД Т3,Т4 выше 0.000

1	2		4	5	6	7	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3374,70	15861
		Сметная стоимость:				**45558,44**	**214125**
23	**Е11-080201-1005 11-080201-1005 РСНБ РК 2015**	**Стены наружные из кирпича, толщиной 640 мм при высоте этажа до 4 м. Кладка с облицовкой лицевым кирпичом (толщ.770мм, из полнотелого рядового КУл150 КУр125 Мр50 лифт)**	**м3 кладки**	**2,4000**		**26251,18**	**63003**
		Итого оплата труда:				**4234,81**	**10164**
		Итого эксплуатация машин:				**1135,96**	**2726**
		Итого материалов:				**21155,40**	**50773**
		Накладные расходы	%	--		3355,55	8053
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2368,54	5684
		Сметная стоимость:				**31975,26**	**76741**
24	**Е11-080201-1003 11-080201-1003 РСНБ РК 2015**	**Стены наружные из кирпича, толщиной 510 мм при высоте этажа до 4 м. Кладка с облицовкой лицевым кирпичом, парапет(КУл150 КУр125 Мр50)**	**м3 кладки**	**7,0000**		**30095,76**	**210670**
		Итого оплата труда:				**4602,67**	**32219**
		Итого эксплуатация машин:				**1171,46**	**8200**
		Итого материалов:				**24605,21**	**172236**
		Накладные расходы	%	--		3713,36	25993
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2704,73	18933
		Сметная стоимость:				**36513,84**	**255597**
25	**Е11-080201-1005 11-080201-1005 РСНБ РК 2015**	**Стены наружные из кирпича, толщиной 640 мм при высоте этажа до 4 м. Кладка с облицовкой лицевым кирпичом (КУл150 КУр125 Мр50)**	**м3 кладки**	**24,0000**		**28665,25**	**687966**
		Итого оплата труда:				**4234,81**	**101635**
		Итого эксплуатация машин:				**1135,96**	**27263**
		Итого материалов:				**23569,47**	**565667**
		Накладные расходы	%	--		3457,90	82990
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2569,85	61676
		Сметная стоимость:				**34693,01**	**832632**
26	**Е11-080201-1005 11-080201-1005 РСНБ РК 2015**	**Стены наружные из кирпича, толщиной 640 мм при высоте этажа до 4 м. Кладка с облицовкой лицевым кирпичом (КУл150 КУр125 Мр50)**	**м3 кладки**	**3,0000**		**28665,25**	**85996**
		Итого оплата труда:				**4234,81**	**12704**
		Итого эксплуатация машин:				**1135,96**	**3408**
		Итого материалов:				**23569,47**	**70708**
		Накладные расходы	%	--		3457,90	10374
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2569,85	7710
		Сметная стоимость:				**34693,01**	**104079**

1	2		4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				394,46	1183
47	С123-010802-9901 23-010802-9901 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Трубы винипластовые ГОСТ Р 51613-2000**	**кг**	**9,712440**		**1662,60**	**16148**
		Накладные расходы	%	--		70,49	685
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		138,65	1347
		Сметная стоимость:				**1871,74**	**18179**
		СТРОЙРАБОТЫ					
59	Е12-190101-0103 12-190101-0103 РСНБ РК 2015 прим.	**Отверстия в кирпичных стенах толщиной 1,5 кирпича для водогазопроводных труб (50х50мм). Пробивка вручную**	**отверстие**	**4,0000**		**833,50**	**3334**
		Итого оплата труда:				**833,50**	**3334**
		Итого материалов:				**0,00**	**--**
		Накладные расходы	%	--		548,82	2195
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		110,59	442
		Сметная стоимость:				**1492,90**	**5972**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**30301**
		В том числе:					
Стоимость монтажных работ -			Тенге				**26967**
Материалы -			Тенге				**4311**
Всего заработная плата -			Тенге				**6295**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**16148**
		Накладные расходы -	Тенге				**3952**
		Сметная прибыль -	Тенге				**2474**
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -			Тенге				**33392**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**7**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**6295**
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**3334**
Всего заработная плата -			Тенге				**3334**
		Накладные расходы -	Тенге				**2195**
		Сметная прибыль -	Тенге				**442**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**5972**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**5**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**3334**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**39364**

1	2		4	5	6	7	8
12	Ц13-080206-2002 13-080206-2002 РСНБ РК 2015 прим.	**Труба полиэтиленовая диаметром до 50 мм. Прокладка по основанию пола**	м	3,0000		217,54	653
		Итого оплата труда:				137,13	411
		Итого эксплуатация машин:				8,05	24
		Итого материалов:				75,18	226
		Накладные расходы	%	--		70,40	211
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		23,04	69
		Сметная стоимость:				310,98	933
13	С123-010501-1401 23-010501-1401 РСНБ РК 2015 прим. в ценах II квартала 2017 года	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 13,6 - 20x2,4 питьевая ГОСТ 18599-2001**	м	40,8000		128,66	5249
		Накладные расходы	%	--		5,46	223
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		10,73	438
		Сметная стоимость:				144,84	5910
14	С123-010501-1404 23-010501-1404 РСНБ РК 2015 прим. в ценах II квартала 2017 года	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 13,6 - 32x3 питьевая ГОСТ 18599-2001**	м	3,0600		240,00	734
		Накладные расходы	%	--		10,18	31
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		20,01	61
		Сметная стоимость:				270,19	827
		СТРОЙРАБОТЫ					
27	Е12-190101-0103 12-190101-0103 РСНБ РК 2015	**Отверстия в кирпичных стенах толщиной 1,5 кирпича для водогазопроводных труб. Пробивка вручную (ввод в квартиру)**	отверстие	4,0000		833,50	3334
		Итого оплата труда:				833,50	3334
		Итого материалов:				0,00	--
		Накладные расходы	%	--		548,82	2195
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		110,59	442
		Сметная стоимость:				1492,90	5972

1	2		4	5	6	7	8
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				1220867
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				32
		Сметная заработная плата -	Тенге				24949
		РАЗДЕЛ 13.Разные работы					
		ОГРАЖДЕНИЕ ЛОДЖИЙ ОЛ-1					
398	**Е11-090601-0102 11-090601-0102 РСНБ РК 2015 прим.**	**Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж (Устройство ограждения лоджий)**	**т конструкций**	**0,1530**		**40476,22**	**6193**
		Итого оплата труда:				**35770,71**	**5473**
		Итого эксплуатация машин:				**2049,08**	**314**
		Итого материалов:				**2958,02**	**453**
		Накладные расходы	%	--		24424,21	3737
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5192,03	794
		Сметная стоимость:				**70092,47**	**10724**
399	**С121-060209-0201 21-060209-0201 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012**	**т**	**0,1530**		**329953,92**	**50483**
		Накладные расходы	%	--		13990,05	2140
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		27515,52	4210
		Сметная стоимость:				**371459,48**	**56833**
400	**Е11-060301-0407 11-060301-0407 РСНБ РК 2015**	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка (ЗД,ИМ-1,2)**	**т**	**0,0100**		**315552,10**	**3156**
		Итого оплата труда:				**160842,25**	**1608**
		Итого эксплуатация машин:				**852,46**	**9**
		Итого материалов:				**154210,74**	**1542**
		Накладные расходы	%	--		94695,46	947
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		32819,80	328
		Сметная стоимость:				**443067,37**	**4431**
401	**Е11-130301-0502 11-130301-0502 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ПФ-0142 за один раз**	**м2**	**4,4000**		**77,48**	**341**
		Итого оплата труда:				**28,99**	**128**

1	2		4	5	6	7	8
243	E11-080201-0201 11-080201-0201 РСНБ РК 2015	**Перегородки армированные толщиной в 1/4 кирпича при высоте этажа до 4 м. Кладка (Кр100,Мр25)**	**м2 перегородок (за вычетом проемов)**	**6,9700**		**2493,35**	**17379**
		Итого оплата труда:				**963,23**	**6714**
		Итого эксплуатация машин:				**78,30**	**546**
		Итого материалов:				**1471,23**	**10255**
		Накладные расходы	%	--		615,79	4292
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		248,73	1734
		Сметная стоимость:				**3357,87**	**23404**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6			Тенге				**506016**
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**506016**
	Материалы -		Тенге				**371218**
	Всего заработная плата -		Тенге				**108383**
		Накладные расходы -	Тенге				**78848**
		Сметная прибыль -	Тенге				**46789**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**631653**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**140**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**108383**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				**631653**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**140**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**108383**
		РАЗДЕЛ 7. Окна					
251	E11-100501-0106 11-100501-0106 РСНБ РК 2015	**Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых (ОК-1,ОК1н)**	**м2 проемов**	**25,2300**		**1908,66**	**48155**
		Итого оплата труда:				**692,14**	**17463**
		Итого эксплуатация машин:				**112,68**	**2843**
		Итого материалов:				**1158,26**	**29223**
		Накладные расходы	%	--		512,37	12927
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		193,68	4887
		Сметная стоимость:				**2614,71**	**65969**

1	2		4	5	6	7	8
		Сметная заработная плата -	Тенге				**136123**
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				**126559**
	Материалы -		Тенге				**2502**
	Всего заработная плата -		Тенге				**11668**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**107010**
		Накладные расходы -	Тенге				**12773**
		Сметная прибыль -	Тенге				**11147**
	ВСЕГО. Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				**150479**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**12**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**11668**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**3453031**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**183**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**147791**
		РАЗДЕЛ 3. Лестницы					
123	**Е11-070506-0104 11-070506-0104 РСНБ РК 2015**	**Марши лестничные массой более 1 т. Установка без сварки**	**шт. сборных конструкций**	**1,0000**		**3553,27**	**3553**
		Итого оплата труда:				**2184,95**	**2185**
		Итого эксплуатация машин:				**1649,95**	**1650**
		Итого материалов:				**120,11**	**120**
		Накладные расходы	%	--		1565,04	1565
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		409,46	409
		Сметная стоимость:				**5527,78**	**5528**
124	**С121-040110-9907 21-040110-9907 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Марши лестничные с полуплощадками с бетонными ступенями под облицовку проступями и плитами ГОСТ 9818-85**	**м2**	**2,8600**		**6134,14**	**17544**
		Накладные расходы	%	--		260,09	744
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		511,54	1463
		Сметная стоимость:				**6905,77**	**19750**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				**21097**
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**21097**
	Материалы -		Тенге				**120**
	Всего заработная плата -		Тенге				**2185**
	Местные материалы -		Тенге				**17544**
		Накладные расходы -	Тенге				**2309**

1	2		4	5	6	7	8
113	**С121-050205-0301 21-050205-0301 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Профили гнутые стальные из горячекатаного листового проката марки Ст3сп, нормальной точности прокатки, немерной длины толщиной до 6 мм**	**т**	**0,2690**		**194597,94**	**52347**
		Накладные расходы	%	--		8250,95	2220
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		16227,91	4365
		Сметная стоимость:				**219076,80**	**58932**
114	**Е11-090501-0201 11-090501-0201 РСНБ РК 2015**	**Каркасы в целом одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже**	**т**	**0,6450**		**4859,03**	**3134**
		Итого оплата труда:				**3269,09**	**2109**
		Итого эксплуатация машин:				**717,34**	**463**
		Итого материалов:				**874,33**	**564**
		Накладные расходы	%	--		2281,31	1471
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		571,23	368
		Сметная стоимость:				**7711,57**	**4974**
115	**С121-050301-2709 21-050301-2709 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм ГОСТ 10922-2012**	**т**	**0,0060**		**193128,32**	**1159**
		Накладные расходы	%	--		8188,64	49
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		16105,36	97
		Сметная стоимость:				**217422,32**	**1305**
116	**Е11-090302-0401 11-090302-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5**	**Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж (Балки Б1-5)**	**т конструкций**	**0,4150**		**30598,72**	**12698**
		Итого оплата труда:				**17065,63**	**7082**
		Итого эксплуатация машин:				**16644,48**	**6907**
		Итого материалов:				**2941,71**	**1221**
		Накладные расходы	%	--		12131,02	5034
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3418,38	1419
		Сметная стоимость:				**46148,11**	**19151**

1	2		4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		194,27	971
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		38,23	191
		Сметная стоимость:				**516,10**	**2580**
103	**С121-110401-0102 21-110401-0102 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-25 ГОСТ 15588-2014**	**м3**	**1,015580**		**9467,89**	**9616**
		Накладные расходы	%	--		401,44	408
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		789,55	802
		Сметная стоимость:				**10658,87**	**10826**
106	**Е12-190101-0403 12-190101-0403 РСНБ РК 2015**	**Отверстия в местах прохода трубопроводов в перекрытиях оштукатуренных. Заделка (заделка отверстий в плитах опирающихся на стену легким бетоном В7,5)**	**отверстие**	**117,0000**		**513,00**	**60021**
		Итого оплата труда:				**462,24**	**54082**
		Итого эксплуатация машин:				**1,11**	**130**
		Итого материалов:				**50,26**	**5880**
		Накладные расходы	%	--		306,52	35863
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		65,56	7671
		Сметная стоимость:				**885,08**	**103555**
107	**Е11-060801-0109 11-060801-0109 РСНБ РК 2015**	**Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство (УМ-1,2,3,4,6 из бетона кл.В15)**	**м3**	**4,3000**		**32630,23**	**140310**
		Итого оплата труда:				**6689,88**	**28766**
		Итого эксплуатация машин:				**1601,78**	**6888**
		Итого материалов:				**24700,51**	**106212**
		Накладные расходы	%	--		4765,68	20492
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2991,67	12864
		Сметная стоимость:				**40387,59**	**173667**
108	**Е11-120101-1402 11-120101-1402 РСНБ РК 2015**	**Покрытия. Утепление керамзитом (М600)**	**м3 утеплителя**	**0,1500**		**4632,32**	**695**
		Итого оплата труда:				**2179,20**	**327**
		Итого эксплуатация машин:				**1175,43**	**176**
		Итого материалов:				**1569,86**	**235**
		Накладные расходы	%	--		1477,59	222
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		488,79	73

1	2		4	5	6	7	8
85	**Е11-060301-0407 11-060301-0407 РСНБ РК 2015**	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка (ЗД4-7)**	**т**	**0,0330**		**315552,10**	**10413**
		Итого оплата труда:				**160842,25**	**5308**
		Итого эксплуатация машин:				**852,46**	**28**
		Итого материалов:				**154210,74**	**5089**
		Накладные расходы	%	--		94695,46	3125
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		32819,80	1083
		Сметная стоимость:				**443067,37**	**14621**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**8983578**
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**8144076**
	Материалы -		Тенге				**3738340**
	Всего заработная плата -		Тенге				**1153147**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**1189905**
	Местные материалы -		Тенге				**1827268**
		Накладные расходы -	Тенге				**973172**
		Сметная прибыль -	Тенге				**729380**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**9846628**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**1475**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1153147**
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				**839502**
	Материалы -		Тенге				**10696**
	Всего заработная плата -		Тенге				**46229**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**763712**
		Накладные расходы -	Тенге				**64942**
		Сметная прибыль -	Тенге				**72356**
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				**976800**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**46**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**46229**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**10823428**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**1522**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1199376**
		РАЗДЕЛ 2. Перекрытие					
98	**Е11-070504-0105 11-070504-0105 РСНБ РК 2015**	**Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны**	**шт. сборных конструкций**	**1,0000**		**3195,10**	**3195**
		Итого оплата труда:				**1583,08**	**1583**
		Итого эксплуатация машин:				**582,60**	**583**

1	2		4	5	6	7	8
72	Е11-090302-0401 11-090302-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	**Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж (монтаж перемычек из уголковой стали)**	**т конструкций**	**1,3000**		**30598,72**	**39778**
		Итого оплата труда:				**17065,63**	**22185**
		Итого эксплуатация машин:				**16644,48**	**21638**
		Итого материалов:				**2941,71**	**3824**
		Накладные расходы	%	--		12131,02	15770
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3418,38	4444
		Сметная стоимость:				**46148,11**	**59993**
73	С121-060408-0801 21-060408-0801 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Прогоны дополнительные и кровельные из прокатных профилей**	**т**	**3,3650**		**226957,20**	**763712**
		Накладные расходы	%	--		9622,99	32381
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		18926,41	63687
		Сметная стоимость:				**255506,60**	**859781**
74	Е11-090501-0204 11-090501-0204 РСНБ РК 2015	**Покрытия (фермы, балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже**	**т**	**3,3620**		**8954,24**	**30103**
		Итого оплата труда:				**5969,57**	**20069**
		Итого эксплуатация машин:				**1259,42**	**4234**
		Итого материалов:				**1727,83**	**5809**
		Накладные расходы	%	--		4169,27	14017
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1049,88	3530
		Сметная стоимость:				**14173,40**	**47649**
78	Е11-070503-0110 11-070503-0110 РСНБ РК 2015	**Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка**	**шт. сборных конструкций**	**85,0000**		**314,32**	**26717**
		Итого оплата труда:				**152,54**	**12966**
		Итого эксплуатация машин:				**149,50**	**12707**
		Итого материалов:				**49,23**	**4184**
		Накладные расходы	%	--		112,07	9526
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		34,11	2899
		Сметная стоимость:				**460,50**	**39143**

1	2		4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				36023,42	337539
		ОБЩИЕ РАБОТЫ					
46	Е11-080201-0701 11-080201-0701 РСНБ РК 2015	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки ,связевые (С-4-1-С-7-1)**	**т металлических изделий**	**0,0700**		**45968,00**	**3218**
		Итого оплата труда:				45057,26	3154
		Итого эксплуатация машин:				1374,78	96
		Накладные расходы	%	--		25808,63	1807
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5742,13	402
		Сметная стоимость:				77518,76	5426
49	С121-050301-2708 21-050301-2708 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм ГОСТ 10922-2012**	**т**	**0,1840**		**192658,10**	**35449**
		Накладные расходы	%	--		8168,70	1503
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		16066,14	2956
		Сметная стоимость:				216892,95	39908
50	Е11-080201-0701 11-080201-0701 РСНБ РК 2015	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки (С-1-1, С-2-1, С-3-1 колодцевой кладки)**	**т металлических изделий**	**0,9500**		**45968,00**	**43670**
		Итого оплата труда:				45057,26	42804
		Итого эксплуатация машин:				1374,78	1306
		Накладные расходы	%	--		25808,63	24518
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5742,13	5455
		Сметная стоимость:				77518,76	73643
51	С121-050301-0101 21-050301-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**1,2160**		**170384,21**	**207187**
		Накладные расходы	%	--		7224,29	8785
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		14208,68	17278
		Сметная стоимость:				191817,18	233250

1	2		4	5	6	7	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2381,90	11433
		Сметная стоимость:				**32155,71**	**154347**
19	**Е11-080201-1003 11-080201-1003 РСНБ РК 2015**	**Стены наружные из кирпича, толщиной 510 мм при высоте этажа до 4 м. Кладка с облицовкой лицевым кирпичом (КУл150 КУр125 Мр75)**	**м3 кладки**	**5,5000**		**30256,04**	**166408**
		Итого оплата труда:				**4602,67**	**25315**
		Итого эксплуатация машин:				**1171,46**	**6443**
		Итого материалов:				**24765,49**	**136210**
		Накладные расходы	%	--		3720,15	20461
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2718,10	14950
		Сметная стоимость:				**36694,29**	**201819**
20	**Е11-080201-1005 11-080201-1005 РСНБ РК 2015**	**Стены наружные из кирпича, толщиной 640 мм при высоте этажа до 4 м. Кладка с облицовкой лицевым кирпичом (КУл150 КУр125 Мр75)**	**м3 кладки**	**40,0000**		**28825,54**	**1153022**
		Итого оплата труда:				**4234,81**	**169392**
		Итого эксплуатация машин:				**1135,96**	**45438**
		Итого материалов:				**23729,76**	**949190**
		Накладные расходы	%	--		3464,70	138588
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2583,22	103329
		Сметная стоимость:				**34873,46**	**1394938**
21	**Е11-080201-1005 11-080201-1005 РСНБ РК 2015**	**Стены наружные из кирпича, толщиной 640 мм при высоте этажа до 4 м. Кладка с облицовкой лицевым кирпичом (КУл150 КУр125 Мр75), пояс, и верт.**	**м3 кладки**	**11,2000**		**28825,54**	**322846**
		Итого оплата труда:				**4234,81**	**47430**
		Итого эксплуатация машин:				**1135,96**	**12723**
		Итого материалов:				**23729,76**	**265773**
		Накладные расходы	%	--		3464,70	38805
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2583,22	28932
		Сметная стоимость:				**34873,46**	**390583**
28	**Е11-340108-0402 11-340108-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 прим**	**Каркасы стен. Заполнение минераловатными плитами. Толщина заполнения 100 мм ,плитами ПСБС,ISOVER(отсечка)**	**м2 поверхности**	**222,0000**		**566,21**	**125699**
		Итого оплата труда:				**562,16**	**124800**
		Итого эксплуатация машин:				**7,74**	**1719**
		Накладные расходы	%	--		387,91	86117
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		76,33	16945

1	2		4	5	6	7	8
	Материалы -		Тенге				29839
	Всего заработная плата -		Тенге				20040
		Накладные расходы -	Тенге				13573
		Сметная прибыль -	Тенге				5096
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				68795
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				24
		Сметная заработная плата -	Тенге				20040
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				68795
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				24
		Сметная заработная плата -	Тенге				20040
	ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА 2-1-4-2, ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ, БЛОК-СЕКЦИЯ 86-014/1.2-1-2017 В ОСЯХ 5-6						
		РАЗДЕЛ 1. Стены					
		Стены 5этажа					
12	**Е11-080201-0103 11-080201-0103 РСНБ РК 2015**	**Стены наружные из кирпича средней сложности при высоте этажа до 4 м. Кладка стенок лоджий из лицевого кирпича марки КУЛ150 Мр75**	**м3 кладки**	**11,7000**		**38578,92**	**451373**
		Итого оплата труда:				**4061,43**	**47519**
		Итого эксплуатация машин:				**1419,95**	**16613**
		Итого материалов:				**33441,27**	**391263**
		Накладные расходы	%	--		3786,44	44301
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3389,23	39654
		Сметная стоимость:				**45754,59**	**535329**
13	**Е11-080201-1005 11-080201-1005 РСНБ РК 2015**	**Стены наружные из кирпича, толщиной 640 мм при высоте этажа до 4 м. Кладка с облицовкой лицевым кирпичом (толщ.770мм, из полнотелого рядового КУл150 КУр125 Мр75 лифт)**	**м3 кладки**	**6,0000**		**26411,46**	**158469**
		Итого оплата труда:				**4234,81**	**25409**
		Итого эксплуатация машин:				**1135,96**	**6816**
		Итого материалов:				**21315,68**	**127894**
		Накладные расходы	%	--		3362,34	20174
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2381,90	14291
		Сметная стоимость:				**32155,71**	**192934**
14	**Е11-080201-1003 11-080201-1003 РСНБ РК 2015**	**Стены наружные из кирпича, толщиной 510 мм при высоте этажа до 4 м. Кладка с облицовкой лицевым кирпичом (КУл150 КУр150 Мр75)**	**м3 кладки**	**6,9000**		**30256,04**	**208767**
		Итого оплата труда:				**4602,67**	**31758**
		Итого эксплуатация машин:				**1171,46**	**8083**
		Итого материалов:				**24765,49**	**170882**
		Накладные расходы	%	--		3720,15	25669

1	2		4	5	6	7	8
308	**С121-090201-0605 21-090201-0605 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотно-откидной створкой ГОСТ 30674-99 (ОК6,8,15)**	**м2**	**31,0000**		**31579,18**	**978955**
		Накладные расходы	%	--		1338,96	41508
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2633,45	81637
		Сметная стоимость:				**35551,59**	**1102099**
309	**Е11-100501-0301 11-100501-0301 РСНБ РК 2015**	**Проемы балконные площадью до 3 м2. Установка дверных блоков из ПВХ профилей**	**м2 проемов**	**10,7000**		**3020,92**	**32324**
		Итого оплата труда:				**1061,91**	11362
		Итого эксплуатация машин:				**119,37**	1277
		Итого материалов:				**1895,89**	**20286**
		Накладные расходы	%	--		790,03	8453
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		304,88	3262
		Сметная стоимость:				**4115,83**	**44039**
310	**С121-090203-0405 21-090203-0405 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Дверь балконная из ПВХ профилей толщиной 60 мм БП 22-9, остекленная двухкамерным стеклопакетом, с поворотным устройством, с импостом ГОСТ 23166-99, ГОСТ 30674-99 (Б-1)**	**м2**	**50,0000**		**35529,87**	**1776494**
		Накладные расходы	%	--		1506,47	75323
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2962,91	148145
		Сметная стоимость:				**39999,24**	**1999962**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7			Тенге				**5997666**
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**5997666**
Материалы -			Тенге				**58045**
Всего заработная плата -			Тенге				**33926**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**5903119**
		Накладные расходы -	Тенге				**275449**
		Сметная прибыль -	Тенге				**501849**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**6774964**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**43**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**33926**

1	2		4	5	6	7	8
		Итого материалов:				**13443,74**	**107550**
		Накладные расходы	%	--		2476,34	19811
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1627,94	13024
		Сметная стоимость:				**21977,20**	**175818**
292	**Е11-340108-0402 11-340108-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2**	**Каркасы стен. Заполнение минераловатными плитами. Толщина заполнения 100 мм (ISOVER КТ-130мм)**	**м2 поверхности**	**8,3000**		**566,21**	**4700**
		Итого оплата труда:				**562,16**	**4666**
		Итого эксплуатация машин:				**7,74**	**64**
		Накладные расходы	%	--		387,91	3220
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		76,33	634
		Сметная стоимость:				**1030,46**	**8553**
293	**С121-110102-0102 21-110102-0102 РСНБ РК 2015 прим. в ценах II квартала 2017 года**	**Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 50 (ISOVER КТ)**	**м3**	**5,543508**		**8588,07**	**47607**
		Накладные расходы	%	--		364,13	2019
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		716,18	3970
		Сметная стоимость:				**9668,38**	**53596**
294	**Е11-080201-0205 11-080201-0205 РСНБ РК 2015**	**Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м. Кладка (Прижимная перегородка Кр100,Мр25)**	**м2 перегородок (за вычетом проемов)**	**8,3000**		**3702,90**	**30734**
		Итого оплата труда:				**956,30**	**7937**
		Итого эксплуатация машин:				**145,90**	**1211**
		Итого материалов:				**2636,02**	**21879**
		Накладные расходы	%	--		663,40	5506
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		349,30	2899
		Сметная стоимость:				**4715,61**	**39140**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6			Тенге				**685227**
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**685227**
	Материалы -		Тенге				**466878**
	Всего заработная плата -		Тенге				**137553**

1	2		4	5	6	7	8
84	**Е11-070104-0301 11-070104-0301 РСНБ РК 2015**	**Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т**	**шт. сборных конструкций**	**14,0000**		**1439,52**	**20153**
		Итого оплата труда:				**820,59**	**11488**
		Итого эксплуатация машин:				**766,77**	**10735**
		Итого материалов:				**37,77**	**529**
		Накладные расходы	%	--		592,23	8291
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		162,54	2276
		Сметная стоимость:				**2194,29**	**30720**
85	**Е11-070104-0304 11-070104-0304 РСНБ РК 2015**	**Перемычки массой более 1,5 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т**	**шт. сборных конструкций**	**2,0000**		**2132,74**	**4265**
		Итого оплата труда:				**1217,01**	**2434**
		Итого эксплуатация машин:				**1093,36**	**2187**
		Итого материалов:				**87,05**	**174**
		Накладные расходы	%	--		878,23	1756
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		240,88	482
		Сметная стоимость:				**3251,85**	**6504**
86	**С121-040105-9901 21-040105-9901 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84**	**м3**	**30,2280**		**74872,51**	**2263246**
		Накладные расходы	%	--		3174,59	95962
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6243,77	188737
		Сметная стоимость:				**84290,87**	**2547945**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**11195751**
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**10366013**
	Материалы -		Тенге				**3662547**
	Всего заработная плата -		Тенге				**982875**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**1974006**
	Местные материалы -		Тенге				**3526510**
		Накладные расходы -	Тенге				**971906**
		Сметная прибыль -	Тенге				**907033**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**12244952**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**1266**

1	2		4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				**45057,26**	**22529**
		Итого эксплуатация машин:				**1374,78**	**687**
		Накладные расходы	%	--		25808,63	12904
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5742,13	2871
		Сметная стоимость:				**77518,76**	**38759**
60	**С121-050301-2708 21-050301-2708 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм ГОСТ 10922-2012**	**т**	**3,4150**		**192658,10**	**657927**
		Накладные расходы	%	--		8168,70	27896
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		16066,14	54866
		Сметная стоимость:				**216892,95**	**740689**
70	**Е11-080201-0701 11-080201-0701 РСНБ РК 2015**	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки ,машинного помещения**	**т металлических изделий**	**0,1600**		**45968,00**	**7355**
		Итого оплата труда:				**45057,26**	**7209**
		Итого эксплуатация машин:				**1374,78**	**220**
		Накладные расходы	%	--		25808,63	4129
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5742,13	919
		Сметная стоимость:				**77518,76**	**12403**
71	**С121-050301-2709 21-050301-2709 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017**	**Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм ГОСТ 10922-2012**	**т**	**0,1600**		**193128,32**	**30901**
		Накладные расходы	%	--		8188,64	1310
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		16105,36	2577
		Сметная стоимость:				**217422,32**	**34788**
75	**С121-050301-2708 21-050301-2708 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017**	**Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм ГОСТ 10922-2012**	**т**	**0,2000**		**192658,10**	**38532**
		Накладные расходы	%	--		8168,70	1634
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		16066,14	3213
		Сметная стоимость:				**216892,95**	**43379**

1	2		4	5	6	7	8
		ОБЩИЕ РАБОТЫ					
51	**Е11-080201-0701 11-080201-0701 РСНБ РК 2015**	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки ,связевые (С-4-1-С-7-1)**	**т металлических изделий**	**0,0620**		**45968,00**	**2850**
		Итого оплата труда:				**45057,26**	**2794**
		Итого эксплуатация машин:				**1374,78**	**85**
		Накладные расходы	%	--		25808,63	1600
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5742,13	356
		Сметная стоимость:				**77518,76**	**4806**
52	**С121-050301-0101 21-050301-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0560**		**170384,21**	**9542**
		Накладные расходы	%	--		7224,29	405
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		14208,68	796
		Сметная стоимость:				**191817,18**	**10742**
53	**Е11-090501-0201 11-090501-0201 РСНБ РК 2015**	**Каркасы в целом одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже**	**т**	**0,0560**		**4859,03**	**272**
		Итого оплата труда:				**3269,09**	**183**
		Итого эксплуатация машин:				**717,34**	**40**
		Итого материалов:				**874,33**	**49**
		Накладные расходы	%	--		2281,31	128
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		571,23	32
		Сметная стоимость:				**7711,57**	**432**
54	**С121-050301-2708 21-050301-2708 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм ГОСТ 10922-2012**	**т**	**0,2300**		**192658,10**	**44311**
		Накладные расходы	%	--		8168,70	1879
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		16066,14	3695
		Сметная стоимость:				**216892,95**	**49885**

1	2		4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				34949,37	1072946
15	Е11-080201-1005 11-080201-1005 РСНБ РК 2015	**Стены наружные из кирпича, толщиной 640 мм при высоте этажа до 4 м. Кладка с облицовкой лицевым кирпичом (КУл150 КУр150 Мр75)**	м3 кладки	10,2400		28825,54	295173
		Итого оплата труда:				4234,81	43364
		Итого эксплуатация машин:				1135,96	11632
		Итого материалов:				23729,76	242992
		Накладные расходы	%	--		3464,70	35478
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2583,22	26452
		Сметная стоимость:				34873,46	357104
16	Е11-080201-1005 11-080201-1005 РСНБ РК 2015	**Стены наружные из кирпича, толщиной 640 мм при высоте этажа до 4 м. Кладка с облицовкой лицевым кирпичом (КУл150 КУр150 Мр75, шоколад)и верт.**	м3 кладки	6,1700		28892,97	178270
		Итого оплата труда:				4234,81	26129
		Итого эксплуатация машин:				1135,96	7009
		Итого материалов:				23797,19	146829
		Накладные расходы	%	--		3467,56	21395
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2588,84	15973
		Сметная стоимость:				34949,37	215638
33	Е11-340108-0402 11-340108-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 прим	**Каркасы стен. Заполнение минераловатными плитами. Толщина заполнения 100 мм ,плитами ПСБС,ISOVER(отсечка)**	м2 поверхности	137,0000		566,21	77571
		Итого оплата труда:				562,16	77016
		Итого эксплуатация машин:				7,74	1061
		Накладные расходы	%	--		387,91	53144
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		76,33	10457
		Сметная стоимость:				1030,46	141173
34	С121-110401-0102 21-110401-0102 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-25 ГОСТ 15588-2014 (ПСБ-С-25-Ф)**	м3	18,3443		9467,89	173682
		Накладные расходы	%	--		401,44	7364
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		789,55	14484
		Сметная стоимость:				10658,87	195530

1	2		4	5	6	7	8
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				997243
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				304
		Сметная заработная плата -	Тенге				252327
ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА 2-1-3-1, ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ, БЛОК-СЕКЦИЯ 86-017/1.2-1-2017-ПР-Л В ОСЯХ 4-5							
РАЗДЕЛ 7.Наружная отделка							
125	**Е11-150207-0101 11-150207-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**46,0000**		**2386,96**	**109800**
		Итого оплата труда:				**954,30**	**43898**
		Итого эксплуатация машин:				**22,87**	**1052**
		Итого материалов:				**1420,88**	**65361**
		Накладные расходы	%	--		646,34	29732
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		242,66	11163
		Сметная стоимость:				**3275,96**	**150694**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7			Тенге				**109800**
В том числе:							
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**109800**
	Материалы -		Тенге				**65361**
	Всего заработная плата -		Тенге				**43898**
		Накладные расходы -	Тенге				**29732**
		Сметная прибыль -	Тенге				**11162**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**150694**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**54**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**43898**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				**150694**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**54**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**43898**
ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА 2-1-3-2, ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ, БЛОК-СЕКЦИЯ 86-017/1.2-1-2017-ПР-Л В ОСЯХ 4-5							
РАЗДЕЛ 1. Стены							
		Стены 5этажа					
10	**Е11-080201-0103 11-080201-0103 РСНБ РК 2015**	**Стены наружные из кирпича средней сложности при высоте этажа до 4 м. Кладка стенок лоджий из лицевого кирпича марки КУЛ150 Мр75**	**м3 кладки**	**14,9000**		**38578,92**	**574826**
		Итого оплата труда:				**4061,43**	**60515**
		Итого эксплуатация машин:				**1419,95**	**21157**
		Итого материалов:				**33441,27**	**498275**

1	2		4	5	6	7	8
46	С123-010802-9901 23-010802-9901 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Трубы винипластовые ГОСТ Р 51613-2000**	**кг**	**1,615680**		**1662,60**	**2686**
		Накладные расходы	%	--		70,49	114
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		138,65	224
		Сметная стоимость:				**1871,74**	**3024**
47	Ц13-080206-1701 13-080206-1701 РСНБ РК 2015 прим.	**Прокладка гофротрубы д=20мм**	**м**	**40,5000**		**308,17**	**12481**
		Итого оплата труда:				**227,71**	**9222**
		Итого эксплуатация машин:				**36,48**	**1478**
		Итого материалов:				**53,44**	**2164**
		Накладные расходы	%	--		114,66	4644
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		33,83	1370
		Сметная стоимость:				**456,66**	**18495**
48	С123-010605-0102 23-010605-0102 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Трубы гибкие гофрированные из полипропилена диаметром 20 мм**	**м**	**41,3100**		**120,58**	**4981**
		Накладные расходы	%	--		5,11	211
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		10,06	415
		Сметная стоимость:				**135,75**	**5608**
52	Ц13-080206-1303 13-080206-1303 РСНБ РК 2015	**Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка под штукатурку по стенам или в бороздах**	**м**	**1458,0000**		**282,81**	**412338**
		Итого оплата труда:				**134,91**	**196702**
		Итого эксплуатация машин:				**1,69**	**2470**
		Итого материалов:				**146,81**	**214046**
		Накладные расходы	%	--		72,18	105241
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		28,40	41406
		Сметная стоимость:				**383,39**	**558985**

1	2		4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		16,92	10151
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		33,28	19966
		Сметная стоимость:				**449,22**	**269535**
34	**С123-010605-0104 23-010605-0104 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Трубы гибкие гофрированные из полипропилена диаметром 32 мм**	**м**	**600,0000**		**254,41**	**152646**
		Накладные расходы	%	--		10,79	6472
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		21,22	12729
		Сметная стоимость:				**286,41**	**171848**
54	**С123-020502-0606 23-020502-0606 РСНБ РК 2015 прим. в ценах II квартала 2017 года**	**Угольник-пресс с внутренней резьбой с латунным корпусом, с гильзой из нержавеющей стали, DN 20x1/2 для металлополимерных труб СТ РК 1893-2009 (Valtec)**	**шт.**	**56,0000**		**791,53**	**44326**
		Накладные расходы	%	--		33,56	1879
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		66,01	3696
		Сметная стоимость:				**891,10**	**49901**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 21			Тенге				**887391**
		В том числе:					
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге				**887391**
	Материалы -		Тенге				**536**
	Всего заработная плата -		Тенге				**447123**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**436390**
		Накладные расходы -	Тенге				**319138**
		Сметная прибыль -	Тенге				**96523**
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге				**1303052**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**513**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**447123**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 21	Тенге				**1303052**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**513**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**447123**

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА 2-1-2-5, ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ, БЛОК-СЕКЦИЯ 86-014/1.2-1-2017-ДОУ-1 В ОСЯХ 2-3

РАЗДЕЛ 1. ВЫШЕ ОТМЕТКИ 0.00

ЩИТЫ

1	2		4	5	6	7	8
422	С121-060209-0201 21-060209-0201 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012**	т	0,1570		329953,92	51803
		Накладные расходы	%	--		13990,05	2196
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		27515,52	4320
		Сметная стоимость:				371459,48	58319
423	Е11-060301-0407 11-060301-0407 РСНБ РК 2015	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка (ЗД,ИМ-1,2)**	т	0,0100		315552,10	3156
		Итого оплата труда:				160842,25	1608
		Итого эксплуатация машин:				852,46	9
		Итого материалов:				154210,74	1542
		Накладные расходы	%	--		94695,46	947
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		32819,80	328
		Сметная стоимость:				443067,37	4431
424	Е11-130301-0502 11-130301-0502 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ПФ-0142 за один раз**	м2	7,0000		77,48	542
		Итого оплата труда:				28,99	203
		Итого эксплуатация машин:				1,03	7
		Итого материалов:				47,64	334
		Накладные расходы	%	--		19,66	138
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7,77	54
		Сметная стоимость:				104,92	734
426	Е11-460302-0102 11-460302-0102 РСНБ РК 2015	**Проемы в конструкциях из бетона. Пробивка**	м3	0,2100		41217,09	8656
		Итого оплата труда:				28868,81	6062
		Итого эксплуатация машин:				22170,43	4656
		Накладные расходы	%	--		17034,77	3577
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4660,15	979
		Сметная стоимость:				62912,01	13212
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 14			Тенге				70511
		В том числе:					

1	2		4	5	6	7	8
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				**1280479**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**287**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**221314**
		РАЗДЕЛ 8.Окна					
244	**С121-090201-0403 21-090201-0403 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99 (ОК-1,4)**	**м2**	**45,0000**		**29710,40**	**1336968**
		Накладные расходы	%	--		1259,72	56687
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2477,61	111492
		Сметная стоимость:				**33447,73**	**1505148**
245	**С121-090201-0604 21-090201-0604 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные - по одной поворотными и поворотно-откидными створками ГОСТ 30674-99 (ОК-2,5,3)**	**м2**	**20,0000**		**31410,10**	**628202**
		Накладные расходы	%	--		1331,79	26636
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2619,35	52387
		Сметная стоимость:				**35361,24**	**707225**
247	**С121-090203-0405 21-090203-0405 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Дверь балконная из ПВХ профилей толщиной 60 мм БП 22-9, остекленная двухкамерным стеклопакетом, с поворотным устройством, с импостом ГОСТ 23166-99, ГОСТ 30674-99 (Б-1)**	**м2**	**15,0000**		**35529,87**	**532948**
		Накладные расходы	%	--		1506,47	22597
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2962,91	44444
		Сметная стоимость:				**39999,24**	**599989**
250	**С121-090205-0110 21-090205-0110 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 600 мм ГОСТ 23166-99**	**м**	**150,0000**		**1967,68**	**295152**

1	2		4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				**1649,95**	**1650**
		Итого материалов:				**120,11**	**120**
		Накладные расходы	%	--		1565,04	1565
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		409,46	409
		Сметная стоимость:				**5527,78**	**5528**
119	**С121-040110-9907 21-040110-9907 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Марши лестничные с полуплощадками с бетонными ступенями под облицовку проступями и плитами ГОСТ 9818-85**	**м2**	**2,8600**		**6134,14**	**17544**
		Накладные расходы	%	--		260,09	744
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		511,54	1463
		Сметная стоимость:				**6905,77**	**19750**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4			Тенге				**21097**
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**21097**
	Материалы -		Тенге				**120**
	Всего заработная плата -		Тенге				**2185**
	Местные материалы -		Тенге				**17544**
		Накладные расходы -	Тенге				**2309**
		Сметная прибыль -	Тенге				**1872**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**25278**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**3**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**2185**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				**25278**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**3**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**2185**
		РАЗДЕЛ 7.Перегородки					
230	**Е11-080201-0205 11-080201-0205 РСНБ РК 2015**	**Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м. Кладка (Кр100,Мр25)**	**м2 перегородок (за вычетом проемов)**	**99,0000**		**3702,90**	**366587**
		Итого оплата труда:				**956,30**	**94673**
		Итого эксплуатация машин:				**145,90**	**14444**
		Итого материалов:				**2636,02**	**260966**
		Накладные расходы	%	--		663,40	65677
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		349,30	34581
		Сметная стоимость:				**4715,61**	**466845**

1	2		4	5	6	7	8
101	**Е12-190101-0403 12-190101-0403 РСНБ РК 2015**	**Отверстия в местах прохода трубопроводов в перекрытиях оштукатуренных. Заделка (заделка отверстий в плитах опирающихся на стену легким бетоном В7,5)**	**отверстие**	**235,0000**		**513,00**	**120556**
		Итого оплата труда:				**462,24**	**108626**
		Итого эксплуатация машин:				**1,11**	**262**
		Итого материалов:				**50,26**	**11811**
		Накладные расходы	%	--		306,52	72032
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		65,56	15407
		Сметная стоимость:				**885,08**	**207995**
111	**Е11-090302-0401 11-090302-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5**	**Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж (Балки Б1-5)**	**т конструкций**	**0,4200**		**30598,72**	**12851**
		Итого оплата труда:				**17065,63**	**7168**
		Итого эксплуатация машин:				**16644,48**	**6991**
		Итого материалов:				**2941,71**	**1236**
		Накладные расходы	%	--		12131,02	5095
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3418,38	1436
		Сметная стоимость:				**46148,11**	**19382**
112	**С121-060510-1601 21-060510-1601 РСНБ РК 2015 прим. в ценах II квартала 2017 года**	**Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков (Б1-5)**	**т**	**1,6570**		**257856,22**	**427267**
		Накладные расходы	%	--		10933,10	18116
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		21503,15	35631
		Сметная стоимость:				**290292,47**	**481014**
113	**Е11-090501-0204 11-090501-0204 РСНБ РК 2015**	**Покрытия (фермы, балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже**	**т**	**1,5870**		**8954,24**	**14210**
		Итого оплата труда:				**5969,57**	**9474**
		Итого эксплуатация машин:				**1259,42**	**1999**
		Итого материалов:				**1727,83**	**2742**
		Накладные расходы	%	--		4169,27	6617
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1049,88	1666

1	2		4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		94695,46	947
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		32819,80	328
		Сметная стоимость:				**443067,37**	**4431**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**12181**
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**12181**
	Материалы -		Тенге				**7858**
	Всего заработная плата -		Тенге				**3961**
		Накладные расходы -	Тенге				**2584**
		Сметная прибыль -	Тенге				**1181**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**15946**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**5**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**3961**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**15946**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**5**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**3961**
		РАЗДЕЛ 3. Перекрытие					
93	**Е11-070504-0105 11-070504-0105 РСНБ РК 2015**	**Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны**	**шт. сборных конструкций**	**1,0000**		**3195,10**	**3195**
		Итого оплата труда:				**1583,08**	**1583**
		Итого эксплуатация машин:				**582,60**	**583**
		Итого материалов:				**1168,63**	**1169**
		Накладные расходы	%	--		1160,25	1160
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		348,43	348
		Сметная стоимость:				**4703,78**	**4704**
94	**Е11-070504-0106 11-070504-0106 РСНБ РК 2015**	**Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны**	**шт. сборных конструкций**	**40,0000**		**4843,24**	**193730**
		Итого оплата труда:				**2449,43**	**97977**
		Итого эксплуатация машин:				**782,73**	**31309**
		Итого материалов:				**1800,30**	**72012**
		Накладные расходы	%	--		1790,94	71638
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		530,73	21229
		Сметная стоимость:				**7164,92**	**286597**

1	2		4	5	6	7	8
74	E11-070104-0301 11-070104-0301 РСНБ РК 2015	**Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т**	**шт. сборных конструкций**	**11,0000**		**1439,52**	**15835**
		Итого оплата труда:				**820,59**	**9027**
		Итого эксплуатация машин:				**766,77**	**8434**
		Итого материалов:				**37,77**	**416**
		Накладные расходы	%	--		592,23	6515
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		162,54	1788
		Сметная стоимость:				**2194,29**	**24137**
75	E11-070104-0304 11-070104-0304 РСНБ РК 2015	**Перемычки массой более 1,5 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т**	**шт. сборных конструкций**	**5,0000**		**2132,74**	**10664**
		Итого оплата труда:				**1217,01**	**6085**
		Итого эксплуатация машин:				**1093,36**	**5467**
		Итого материалов:				**87,05**	**435**
		Накладные расходы	%	--		878,23	4391
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		240,88	1204
		Сметная стоимость:				**3251,85**	**16259**
76	С121-040105-9901 21-040105-9901 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84**	**м3**	**6,7900**		**74872,51**	**508384**
		Накладные расходы	%	--		3174,59	21555
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6243,77	42395
		Сметная стоимость:				**84290,87**	**572335**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**5897733**
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**5709606**
	Материалы -		Тенге				**2801416**
	Всего заработная плата -		Тенге				**784048**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**452371**
	Местные материалы -		Тенге				**1499547**
		Накладные расходы -	Тенге				**668496**
		Сметная прибыль -	Тенге				**510249**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**6888351**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**1008**

1	2		4	5	6	7	8
61	С121-050301-2709 21-050301-2709 РСНБ РК 2015 в ценах II	**Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм ГОСТ 10922-2012**	**т**	**0,1200**		**193128,32**	**23175**
		Накладные расходы	%	--		8188,64	983
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		16105,36	1933
		Сметная стоимость:				**217422,32**	**26091**
62	Е11-080201-0701 11-080201-0701 РСНБ РК 2015	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки ,над отв и вентканалами (АС-75)**	**т металлических изделий**	**0,2600**		**45968,00**	**11952**
		Итого оплата труда:				**45057,26**	**11715**
		Итого эксплуатация машин:				**1374,78**	**357**
		Накладные расходы	%	--		25808,63	6710
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5742,13	1493
		Сметная стоимость:				**77518,76**	**20155**
65	С121-050301-2708 21-050301-2708 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм ГОСТ 10922-2012**	**т**	**0,2600**		**192658,10**	**50091**
		Накладные расходы	%	--		8168,70	2124
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		16066,14	4177
		Сметная стоимость:				**216892,95**	**56392**
67	Е11-090302-0401 11-090302-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	**Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж (монтаж перемычек из уголковой стали)**	**т конструкций**	**0,7000**		**30598,72**	**21419**
		Итого оплата труда:				**17065,63**	**11946**
		Итого эксплуатация машин:				**16644,48**	**11651**
		Итого материалов:				**2941,71**	**2059**
		Накладные расходы	%	--		12131,02	8492
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3418,38	2393
		Сметная стоимость:				**46148,11**	**32304**

1	2		4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**10658,87**	**175548**
		ВНУТРЕННИЕ СТЕНЫ					
30	**Е11-080201-0107 11-080201-0107 РСНБ РК 2015**	**Стены из кирпича внутренние при высоте этажа до 4 м. Кладка Кру125 Мр75**	**м3 кладки**	**29,2200**		**25375,19**	**741463**
		Итого оплата труда:				**3593,17**	**104992**
		Итого эксплуатация машин:				**1419,95**	**41491**
		Итого материалов:				**20705,81**	**605024**
		Накладные расходы	%	--		2978,63	87036
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2268,31	66280
		Сметная стоимость:				**30622,13**	**894779**
34	**Е11-080201-0107 11-080201-0107 РСНБ РК 2015**	**Стены из кирпича внутренние при высоте этажа до 4 м. Кладка (вентканалы)Кор125 Мр75**	**м3 кладки**	**28,1000**		**30172,96**	**847861**
		Итого оплата труда:				**3593,17**	**100968**
		Итого эксплуатация машин:				**1419,95**	**39901**
		Итого материалов:				**25503,58**	**716651**
		Накладные расходы	%	--		3182,06	89416
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2668,40	74982
		Сметная стоимость:				**36023,42**	**1012259**
38	**Е11-080201-0107 11-080201-0107 РСНБ РК 2015**	**Стены из кирпича внутренние при высоте этажа до 4 м. Кладка (шахта лифта) Кор125 Мр75**	**м3 кладки**	**10,7200**		**30172,96**	**323455**
		Итого оплата труда:				**3593,17**	**38519**
		Итого эксплуатация машин:				**1419,95**	**15222**
		Итого материалов:				**25503,58**	**273399**
		Накладные расходы	%	--		3182,06	34112
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2668,40	28605
		Сметная стоимость:				**36023,42**	**386172**
		ОБЩИЕ РАБОТЫ					
47	**Е11-080201-0701 11-080201-0701 РСНБ РК 2015**	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки (С-1-1, С-2-1, С-3-1 колодцевой кладки)**	**т металлических изделий**	**1,2000**		**45968,00**	**55162**
		Итого оплата труда:				**45057,26**	**54069**
		Итого эксплуатация машин:				**1374,78**	**1650**
		Накладные расходы	%	--		25808,63	30970
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5742,13	6891

1	2		4	5	6	7	8
	Материалы -		Тенге				29839
	Всего заработная плата -		Тенге				20040
		Накладные расходы -	Тенге				13573
		Сметная прибыль -	Тенге				5096
	ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ -		Тенге				68795
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				24
		Сметная заработная плата -	Тенге				20040
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				68795
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				24
		Сметная заработная плата -	Тенге				20040
	ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА 2-1-2-2, ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ, БЛОК-СЕКЦИЯ 86-014/1.2-1-2017-ДОУ-1 В ОСЯХ 2-3						
	РАЗДЕЛ 1.Стены						
		Стены 6,7этажей					
14	**Е11-080201-0103 11-080201-0103 РСНБ РК 2015**	**Стены наружные из кирпича средней сложности при высоте этажа до 4 м. Кладка стенок лоджий из лицевого кирпича марки КУЛ150 Мр75**	**м3 кладки**	**11,6500**		**38578,92**	**449445**
		Итого оплата труда:				**4061,43**	**47316**
		Итого эксплуатация машин:				**1419,95**	**16542**
		Итого материалов:				**33441,27**	**389591**
		Накладные расходы	%	--		3786,44	44112
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3389,23	39485
		Сметная стоимость:				**45754,59**	**533042**
15	**Е11-080201-1005 11-080201-1005 РСНБ РК 2015**	**Стены наружные из кирпича, толщиной 640 мм при высоте этажа до 4 м. Кладка с облицовкой лицевым кирпичом (толщ.770мм, из полнотелого рядового КУл150 КУр125 Мр75 лифт)**	**м3 кладки**	**6,0000**		**26411,46**	**158469**
		Итого оплата труда:				**4234,81**	**25409**
		Итого эксплуатация машин:				**1135,96**	**6816**
		Итого материалов:				**21315,68**	**127894**
		Накладные расходы	%	--		3362,34	20174
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2381,90	14291
		Сметная стоимость:				**32155,71**	**192934**
16	**Е11-080201-1003 11-080201-1003 РСНБ РК 2015**	**Стены наружные из кирпича, толщиной 510 мм при высоте этажа до 4 м. Кладка с облицовкой лицевым кирпичом (КУл150 КУр125 Мр75)**	**м3 кладки**	**6,9000**		**30256,04**	**208766**
		Итого оплата труда:				**4602,67**	**31758**
		Итого эксплуатация машин:				**1171,46**	**8083**
		Итого материалов:				**24765,49**	**170881**
		Накладные расходы	%	--		3720,15	25669

1	2		4	5	6	7	8
29	С123-010605-0102 23-010605-0102 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Трубы гибкие гофрированные из полипропилена диаметром 20 мм**	м	41,3100		120,58	4981
		Накладные расходы	%	--		5,11	211
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		10,06	415
		Сметная стоимость:				**135,75**	**5608**
33	Ц13-080206-1303 13-080206-1303 РСНБ РК 2015	**Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка под штукатурку по стенам или в бороздах**	м	1458,0000		282,81	412338
		Итого оплата труда:				**134,91**	**196702**
		Итого эксплуатация машин:				**1,69**	**2470**
		Итого материалов:				**146,81**	**214046**
		Накладные расходы	%	--		72,18	105241
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		28,40	41406
		Сметная стоимость:				**383,39**	**558985**
34	С123-011305-0102 23-011305-0102 РСНБ РК 2015 прим. в ценах II квартала 2017 года	**Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 20 мм (трубки электромонтажные д.20мм ХВТ-12)**	м	84,0000		52,09	4376
		Накладные расходы	%	--		2,21	186
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4,34	365
		Сметная стоимость:				**58,64**	**4926**
35	С123-060128-1505 23-060128-1505 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Кабели силовые ВВГ-П 2х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	км	0,1000		151120,03	15112
		Накладные расходы	%	--		6407,49	641
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		12602,20	1260
		Сметная стоимость:				**170129,72**	**17013**

1	2		4	5	6	7	8
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**893724**
		В том числе:					
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге				**893724**
	Материалы -		Тенге				**536**
	Всего заработная плата -		Тенге				**447123**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**442722**
		Накладные расходы -	Тенге				**319407**
		Сметная прибыль -	Тенге				**97050**
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге				**1310181**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**513**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**447123**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**1310181**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**513**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**447123**
		ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА 2-1-1-5, ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ, БЛОК-СЕКЦИЯ 86-014/1.2-1-2017-ДОУ-1 В ОСЯХ 1-2					
		РАЗДЕЛ 1. ВЫШЕ ОТМЕТКИ 0.00					
		КВАРТИРЫ 2-9 ЭТАЖЕЙ					
19	**Ц13-100902-1212 13-100902-1212 РСНБ РК 2015**	**Коробка оконечная. Монтаж оборудования**	**шт.**	**249,0000**		**208,55**	**51929**
		Итого оплата труда:				**181,85**	**45281**
		Итого материалов:				**26,70**	**6648**
		Накладные расходы	%	--		89,98	22404
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		23,88	5947
		Сметная стоимость:				**322,41**	**80279**
20	**С123-070202-1401 23-070202-1401 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Коробки ответвительные стальные с полиэтиленовой крышкой, степень защиты 1Р31, тип У197 УХЛ3 (У191)**	**шт.**	**237,0000**		**36,97**	**8762**
		Накладные расходы	%	--		1,57	372
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3,08	731
		Сметная стоимость:				**41,62**	**9864**

1	2		4	5	6	7	8
		Итого материалов:				**154210,74**	**1542**
		Накладные расходы	%	--		94695,46	947
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		32819,80	328
		Сметная стоимость:				**443067,37**	**4431**
418	**Е11-130301-0502 11-130301-0502 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ПФ-0142 за один раз**	**м2**	**4,5000**		**77,48**	**349**
		Итого оплата труда:				**28,99**	**130**
		Итого эксплуатация машин:				**1,03**	**5**
		Итого материалов:				**47,64**	**214**
		Накладные расходы	%	--		19,66	88
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7,77	35
		Сметная стоимость:				**104,92**	**472**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 14			Тенге				**61662**
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**3504**
Материалы -			Тенге				**1757**
Всего заработная плата -			Тенге				**1739**
		Накладные расходы -	Тенге				**1035**
		Сметная прибыль -	Тенге				**363**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**4903**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**2**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1739**
Стоимость металломонтажных работ -			Тенге				**58158**
Материалы -			Тенге				**464**
Всего заработная плата -			Тенге				**5616**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**51803**
		Накладные расходы -	Тенге				**6031**
		Сметная прибыль -	Тенге				**5135**
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -			Тенге				**69324**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**7**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**5616**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге				**74227**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**9**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**7355**

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА 2-1-1-3, СНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ ПО ОВ, БЛОК-СЕКЦИЯ 86-014/1.2-1-2017-ДОУ-1 В ОСЯХ 1-2

РАЗДЕЛ 2. ОТОПЛЕНИЕ ВЫШЕ ОТМ.+0.000

1	2		4	5	6	7	8
251	**С121-090205-0110 21-090205-0110 РСНБ РК 2015 в ценах II**	**Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 600 мм ГОСТ 23166-99**	**м**	**160,0000**		**1967,68**	**314829**
		Накладные расходы	%	--		83,43	13349
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		164,09	26254
		Сметная стоимость:				**2215,20**	**354432**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8			Тенге				**3593303**
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**3593303**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**3593303**
		Накладные расходы -	Тенге				**152356**
		Сметная прибыль -	Тенге				**299653**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**4045311**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				**4045311**
		РАЗДЕЛ 9.ВИТРАЖИ					
266	**Ценовое ТЦЕНОВОЕ предложение**	**Стоимость комплекта алюминиевого витража с одинарным остеклением**	**компл.**	**2,0000**		**4756893,30**	**9513787**
		Накладные расходы	%	--		201692,28	403385
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		396686,85	793374
		Сметная стоимость:				**5355272,42**	**10710545**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9			Тенге				**9513787**
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**9513787**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**9513787**
		Накладные расходы -	Тенге				**403385**
		Сметная прибыль -	Тенге				**793374**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**10710546**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				**10710546**
		РАЗДЕЛ 12.Внутренняя отделка					
385	**Е11-150203-0203 11-150203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**1461,0000**		**1132,16**	**1654082**
		Итого оплата труда:				**663,35**	**969148**
		Итого эксплуатация машин:				**53,39**	**78006**
		Итого материалов:				**457,59**	**668534**
		Накладные расходы	%	--		426,93	623744

1	2		4	5	6	7	8
	ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ -		Тенге				75835
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				8
		Сметная заработная плата -	Тенге				6555
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				75835
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				8
		Сметная заработная плата -	Тенге				6555
		РАЗДЕЛ 7.Перегородки					
234	**Е11-080201-0205 11-080201-0205 РСНБ РК 2015**	**Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м. Кладка (Кр100,Мр25)**	**м2 перегородок (за вычетом проемов)**	**53,2000**		**3702,90**	**196994**
		Итого оплата труда:				**956,30**	**50875**
		Итого эксплуатация машин:				**145,90**	**7762**
		Итого материалов:				**2636,02**	**140236**
		Накладные расходы	%	--		663,40	35293
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		349,30	18583
		Сметная стоимость:				**4715,61**	**250870**
235	**Е11-080301-0101 11-080301-0101 РСНБ РК 2015**	**Стены из легкобетонных камней при высоте этажа до 4 м. Кладка без облицовки (В5,толщ.100мм)**	**м3 кладки**	**12,2000**		**17988,59**	**219461**
		Итого оплата труда:				**3245,33**	**39593**
		Итого эксплуатация машин:				**1561,94**	**19056**
		Итого материалов:				**13559,42**	**165425**
		Накладные расходы	%	--		2481,25	30271
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1637,59	19979
		Сметная стоимость:				**22107,42**	**269711**
236	**Е11-080301-0101 11-080301-0101 РСНБ РК 2015**	**Стены из легкобетонных камней при высоте этажа до 4 м. Кладка без облицовки (В5,толщ.200мм)**	**м3 кладки**	**4,9700**		**17872,91**	**88828**
		Итого оплата труда:				**3245,33**	**16129**
		Итого эксплуатация машин:				**1561,94**	**7763**
		Итого материалов:				**13443,74**	**66815**
		Накладные расходы	%	--		2476,34	12307
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1627,94	8091
		Сметная стоимость:				**21977,20**	**109227**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7			Тенге				**505283**
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**505283**

1	2		4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**46148,11**	**21551**
112	**С121-060510-1601 21-060510-1601 РСНБ РК 2015 прим. в ценах II квартала 2017 года**	**Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков (Б1-5)**	**т**	**1,4010**		**257856,22**	**361258**
		Накладные расходы	%	--		10933,10	15317
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		21503,15	30126
		Сметная стоимость:				**290292,47**	**406700**
113	**Е11-090501-0204 11-090501-0204 РСНБ РК 2015**	**Покрытия (фермы, балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже**	**т**	**1,4010**		**8954,24**	**12544**
		Итого оплата труда:				**5969,57**	**8363**
		Итого эксплуатация машин:				**1259,42**	**1764**
		Итого материалов:				**1727,83**	**2421**
		Накладные расходы	%	--		4169,27	5841
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1049,88	1471
		Сметная стоимость:				**14173,40**	**19856**
114	**Е11-130301-0502 11-130301-0502 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ПФ-0142 за один раз**	**м2**	**40,5000**		**77,48**	**3137**
		Итого оплата труда:				**28,99**	**1174**
		Итого эксплуатация машин:				**1,03**	**42**
		Итого материалов:				**47,64**	**1930**
		Накладные расходы	%	--		19,66	796
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7,77	315
		Сметная стоимость:				**104,92**	**4249**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				**592996**
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**204906**
	Материалы -		Тенге				**76911**
	Всего заработная плата -		Тенге				**103184**
		Накладные расходы -	Тенге				**75385**
		Сметная прибыль -	Тенге				**22424**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**302715**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**121**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**103184**

1	2		4	5	6	7	8
		Сметная заработная плата -	Тенге				31492
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				108107
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				38
		Сметная заработная плата -	Тенге				31492
		ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА 2-1-1-2, ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ, БЛОК-СЕКЦИЯ 86-014/1.2-1-2017-ДОУ-1 В ОСЯХ 1-2					
		РАЗДЕЛ 1. Стены					
		ВНУТРЕННИЕ СТЕНЫ					
30	**Е11-080201-0107 11-080201-0107 РСНБ РК 2015**	**Стены из кирпича внутренние при высоте этажа до 4 м. Кладка Кру125 Мр75**	**м3 кладки**	**27,8400**		**25375,19**	**706446**
		Итого оплата труда:				**3593,17**	**100034**
		Итого эксплуатация машин:				**1419,95**	**39531**
		Итого материалов:				**20705,81**	**576450**
		Накладные расходы	%	--		2978,63	82925
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2268,31	63150
		Сметная стоимость:				**30622,13**	**852521**
34	**Е11-080201-0107 11-080201-0107 РСНБ РК 2015**	**Стены из кирпича внутренние при высоте этажа до 4 м. Кладка (вентканалы)Кор125 Мр75**	**м3 кладки**	**29,4000**		**30172,96**	**887085**
		Итого оплата труда:				**3593,17**	**105639**
		Итого эксплуатация машин:				**1419,95**	**41746**
		Итого материалов:				**25503,58**	**749805**
		Накладные расходы	%	--		3182,06	93552
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2668,40	78451
		Сметная стоимость:				**36023,42**	**1059089**
38	**Е11-080201-0107 11-080201-0107 РСНБ РК 2015**	**Стены из кирпича внутренние при высоте этажа до 4 м. Кладка (шахта лифта) Кор125 Мр75**	**м3 кладки**	**10,7200**		**30172,96**	**323455**
		Итого оплата труда:				**3593,17**	**38519**
		Итого эксплуатация машин:				**1419,95**	**15222**
		Итого материалов:				**25503,58**	**273399**
		Накладные расходы	%	--		3182,06	34112
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2668,40	28605
		Сметная стоимость:				**36023,42**	**386172**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**1916986**
		В том числе:					
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге				**1916986**
		Материалы -	Тенге				**1599654**

1	2	4	5	6	7	8
	Стоимость монтажных работ -	Тенге				**170943**
	Материалы -	Тенге				**10571**
	Всего заработная плата -	Тенге				**100505**
	Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				**32006**
	Накладные расходы -	Тенге				**50775**
	Сметная прибыль -	Тенге				**17738**
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге				**239456**
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**118**
	Сметная заработная плата -	Тенге				**100505**
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**239456**
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**118**
	Сметная заработная плата -	Тенге				**100505**
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:						
	Итого прямые затраты:	Тенге				3999162
	в том числе:					
	- зарплата рабочих-строителей	Тенге				1090265
	- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				114988
	- в том числе зарплата машинистов	Тенге				39808
	- материалов, изделий и конструкций	Тенге				2793909
	- перевозка грузов	Тенге				0
	- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				0
	Накладные расходы I уровня	Тенге				653443
	Итого с накладными расходами I уровня	Тенге				4652605
	Накладные расходы II уровня	Тенге				197270
	ИТОГО:	**Тенге**				**4849876**
	Сметная прибыль	**Тенге**				**387990**
	ИТОГО по АКТУ:	**Тенге**				**5 237 866**

Итого по акту в тек. ценах	**Тенге**		**127 222 465**
В текущие цены с учетом коэф. перехода	к=	1,059461	134 787 278
Кроме того НДС	Тенге	12%	16 174 474
Всего по акту	**Тенге**		**150 961 752**

Заказчик:

Эксперт:

Подрядчик: