Заказчик:Государственное учреждение "Отдел строительства города Темиртау" Карагандинская область, г.Темиртау, Бульвар Независимости, 9

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "КазТемирСтрой" Карагандинская область, г.Темиртау, ул. Караганды 1/8

Наименование объекта и его адрес : Строительство многоэтажного жилого дома в 9 микрорайоне города Темиртау. Жилой дом №1. Карагандинской область, г.Темиртау, 9 микрорайон, дом №1.

Приложение 2 к приказу исполняющего обязанности Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 5 августа 2021 года № 420
Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)
Форма

СПРАВКА №6

о стоимости выполненных строительных работ и затрат (по ресурсному методу)

за март 2024г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		36	22.02.2023				
		Дополнительное соглашение					
		36/1	23.05.2023				
		36/2	19.12.2023				
		36/3	06.02.2024				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат (в тенге)								НДС	Всего к оплате
	С начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце	из графы 1							
		за март 2024 года без НДС	строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в смете 2022 года	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудо-вания		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство многоэтажного жилого дома в 9 микрорайоне города Темиртау. Жилой дом №1	608 532 746	56 404 059	53 442 779	53 442 779		9 729 767,00			6 768 487	63 172 546
удержание аванса 30%										18 951 764
удержание резерва 5%										3 158 627
Итого к оплате										41 062 155

Заказчик: Руководитель Государственное учреждение "Отдел строительства города Темиртау" Жәкітай Н.М. **БИН** 230340044138

Подрядчик: Директор ТОО "КазТемирСтрой" Сулейменов Б.Ж **БИН** 031140001217

Технический надзор: Эксперт технического надзора ТОО "АДС САПА" Оспанов А.М **БИН** 120940002382

Форма 2В

Заказчик:Государственное учреждение "Отдел строительства города Темиртау" Карагандинская область, г.Темиртау, Бульвар Независимости, 9
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "КазТемирСтрой" Карагандинская область, г.Темиртау, ул. Караганды 1/8
Наименование объекта и его адрес : Строительство многоэтажного жилого дома в 9 микрорайоне города Темиртау. Жилой дом №1. Карагандинской область, г.Темиртау, 9 микрорайон, дом №1.
Договор №36 от 22.02.2023 г. доп.согл. №36/1 от 23.05.2023

АКТ №6
Выполненных работ за март 2024г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
ОТДЕЛ 1.СТРОИТЕЛЬНУЮ ЧАСТЬ ЗДАНИЯ НИЖЕ ОТМЕТКИ 0,000 ПО ЧЕРТЕЖАМ КЖ,АР												
РАЗДЕЛ 1.КАРКАС ЗДАНИЯ НИЖЕ ОТМЕТКИ 0,000												
Подраздел 1.ПЕРЕКРЫТИЕ НА ОТМ.-0,340												
1	**1146-0301-0216 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12**	**Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 160 мм/под стояки отопления/**	**отверстие**	**2**		**4231,12**	**1660,31**	**8462**	**3320**	**140**	**6296**	**15939**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:				**2501,23**	**1246,58**	**5002**	**2493**		**1181**	
1.1	**261-107-0540**	**Сверла кольцевые алмазные диаметром 160 мм ГОСТ 26339-84**	**шт.**	**0,0202**	**0,0404**	**3425,00**				**138**		
2	**1146-0301-0232 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 К=2**	**Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) горизонтальных отверстий глубиной 200 мм. добавлять к норме 11-460301-0216 на каждые 10 мм изменения глубины отверстия диаметром 160 мм/под стояки отопления/**	**отверстие**	**2**		**178,45**	**65,83**	**357**	**132**	**14**	**262**	**668**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:				**105,30**	**50,43**	**211**	**101**		**49**	
2.1	**261-107-0540**	**Сверла кольцевые алмазные диаметром 160 мм ГОСТ 26339-84**	**шт.**	**0,00202**	**0,00404**	**3425,00**				**14**		
		ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1										
		Зарплата рабочих строителей	Тенге					**5213**				
		Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						**3452**			
		- в том числе: Зарплата машинистов	Тенге						**2594**			
		Материалы, изделия и конструкции	Тенге							**154**		
	Накладные расходы		Тенге								**6558**	
	Сметная прибыль		Тенге								**1230**	
	ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1		Тенге									**16607**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**8819**	**3452**	**154**	**6558**	**16607**
							5213	**2594**	**--**	**1230**	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				**8819**				
		Материалы	Тенге				**154**				
		Всего заработная плата	Тенге					**7807**			
		Накладные расходы	Тенге				**6558**				
		Сметная прибыль	Тенге				**1230**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**16607**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**4**
		Сметная заработная плата	Тенге					**7807**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**16607**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**4**
		Сметная заработная плата	Тенге					**7807**			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	**Тенге**				**8819**	**3452**	**154**	**6558**	**16607**
							5213	**2594**	**--**	**1230**	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				**8819**				
		Материалы	Тенге				**154**				
		Всего заработная плата	Тенге					**7807**			
		Накладные расходы	Тенге				**6558**				
		Сметная прибыль	Тенге				**1230**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**16607**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**4**
		Сметная заработная плата	Тенге					**7807**			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	Тенге				**16607**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**4**
		Сметная заработная плата	Тенге					**7807**			
		ОТДЕЛ 2.СТРОИТЕЛЬНУЮ ЧАСТЬ ЗДАНИЯ ВЫШЕ ОТМЕТКИ 0,000 ПО ЧЕРТЕЖАМ КЖ,АР									
		РАЗДЕЛ 2.НАРУЖНЫЕ СТЕНЫ									
		Подраздел 1.ВЕНТШАХТЫ/АР-6,22,23/									
3	**1108-0201-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12**	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки/АР-23 п.5/**	**т металлических изделий**	**0,1459404**	**104437,68**	**3621,55**	**15242**	**529**	**--**	**13831**	**31399**
					100816,13	**1089,24**	**14713**	**159**		**2326**	
4	**214-210-0601 РСНБ РК 2022**	**Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 ГОСТ 6727-80 диаметром от 3 до 5 мм**	**т**	**0,1459404**	**403617,00**	**--**	**58904**	**--**	**58904**	**--**	**63616**
					--	**--**	**--**	**--**		**4712**	
5	**1107-0107-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12**	**Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка/МН553/**	**т стальных элементов**	**0,31488**	**1143808,90**	**10410,06**	**360163**	**3278**	**327671**	**35245**	**427040**
					92778,56	**2077,63**	**29214**	**654**		**31633**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
5.1	**222-509-1006**	**Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке**	**т**	**1 0,31488**	**1029630,00**				**324210**		
		ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1									
		Зарплата рабочих строителей	Тенге				**43927**				
		Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**3807**			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- в том числе: Зарплата машинистов	Тенге					813			
		Материалы, изделия и конструкции	Тенге						386575		
	Накладные расходы		Тенге							49076	
	Сметная прибыль		Тенге							38671	
	ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1		Тенге								522056
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				434309	3807	386575	49076	522055
							43927	813	--	38671	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				434309				
	Материалы		Тенге				327671				
	Всего заработная плата		Тенге					44740			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				58904				
		Накладные расходы	Тенге				49076				
		Сметная прибыль	Тенге				38671				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				522056				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								24
		Сметная заработная плата	Тенге					44740			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				522056				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								24
		Сметная заработная плата	Тенге					44740			
		РАЗДЕЛ 3.ВНУТРЕННИЕ СТЕНЫ									
6	1108-0201-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки/АР-14,15,16 п.4/**	т металлических изделий	0,11172	104437,68	3621,55	11668	405	--	10588	24036
					100816,13	1089,24	11263	122		1780	
7	214-403-0101 РСНБ РК 2022	**Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм**	т	0,11172	481766,00	--	53823	--	53823	--	58129
					--	--	--	--		4306	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				65491	405	53823	10588	82165
							11263	122	--	6086	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				65491				
	Всего заработная плата		Тенге					11385			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				53823				
		Накладные расходы	Тенге				10588				
		Сметная прибыль	Тенге				6086				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				82165				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								7
		Сметная заработная плата	Тенге					11385			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				82165				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								7
		Сметная заработная плата	Тенге					11385			
		РАЗДЕЛ 4.ПОКРЫТИЯ И ПЕРЕКРЫТИЯ									
		ОГРАЖДЕНИЕ БАЛКОНА									
8	1107-0519-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Ограждения металлические без поручня. Установка**	м ограждения	44	23847,00	125,08	1049268	5504	1008097	44734	1181523
					810,61	50,99	35667	2244		87520	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
8.1	222-503-0201	**Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы**	т	0,0227	0,9988	1004968,00				1003762		
9	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз/восстановление слоя грунтовки после монтажа-10%/**	м²		3,43	114,90	3,23	394	11	164	152	590
						63,92	0,38	219	1		44	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
9.1	236-101-0107	**Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003**	т	0,00009	0,000309	467116,00				144		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге					1049662	5515	1008261	44886	1182113
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					35886	2245	--	87564	
	Материалы		Тенге					1049662				
	Всего заработная плата		Тенге					1008262				
		Накладные расходы	Тенге						38131			
		Сметная прибыль	Тенге					44886				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					87564				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					1182112				21
		Сметная заработная плата	Тенге						38131			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге					1182112				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									21
		Сметная заработная плата	Тенге						38131			
		РАЗДЕЛ 5.КРОВЛЯ										
10	1110-0102-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Дополнительные работы по стенам, устройство карнизов**	м²		122,8181818	6942,42	40,49	852655	4973	551247	268797	1211169
						2413,61	18,15	296435	2229		89716	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
10.1	215-204-0502	**Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2**	м³	0,0092	1,129927	140678,00				158956		
10.2	215-204-2301	**Доска строганая в четверть, толщиной от 13 мм до 16 мм, 2 сорта**	м³	0,0106	1,301873	222116,00				289167		
11	1110-0115-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита**	м³ древесины в конструкции		34,12	1432,43	89,09	48875	3039	22	42418	98596
						1342,72	38,61	45814	1317		7303	
12	1110-0115-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита**	м² обработанной поверхности		750	55,01	4,13	41258	3098	15	35543	82943
						50,86	1,79	38145	1343		6143	
13	236-106-0201 РСНБ РК 2022	**Состав реагентный для огнезащиты деревянных конструкций, 1 и 2 группы огнезащитной эффективности СТ РК 615-1-2011 обработка при Т от -3°С до +40°С,+/состав "СПАРК"-древесина/**	кг		568,228	551,00	--	313094	--	313094	--	338141
						--	--	--	--		25047	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
14	1112-0101-0705 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Покрытия кровельные из металлочерепицы. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	м² кровли	750		9510,60	34,76	7132950	26070	5836440	1173278	8970728
						1693,92	6,48	1270440	4860		664500	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
14.1	215-202-0502	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м³	0,0086	6,45	136835,00				882586		
14.2	215-204-0502	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2	м³	0,005	3,75	140678,00				527543		
14.3	224-101-0501	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,70 мм СТ РК 2083-2011 толщина защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм	м²	1,106	829,5	5136,00				4260312		
		Подраздел 1.ЧЕРДАК										
15	234-101-0204 РСНБ РК 2022	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 100-110	м³	132,2		41869,00	--	5535082	--	5535082	--	5977889
						--	--	--	--		442807	
16	1112-0101-0707 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Водосток наружный. Устройство при покрытии кровли металлочерепицей	м труб	102,4		2204,34	142,74	225724	14617	6628	191677	450794
						1996,87	37,75	204479	3866		33393	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
16.1	261-102-0127	Поковки из квадратных заготовок оцинкованные ГОСТ 8479-70	т	0,000112	0,011469	409769,00				4700		
16.2	214-209-0210	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 3 мм	кг	0,039	3,9936	483,00				1929		
17	224-106-0102 РСНБ РК 2022	Труба водосточная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	м	102,4		3310,00	--	338944	--	338944	--	366060
						--	--	--	--		27116	
18	224-106-0104 РСНБ РК 2022	Воронка выпускная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	шт.	18		3680,00	--	66240	--	66240	--	71539
						--	--	--	--		5299	
19	224-106-0101 РСНБ РК 2022	Желоб водосточный металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 125 мм	м	105,5		2557,00	--	269764	--	269764	--	291345
						--	--	--	--		21581	
20	224-106-0103 РСНБ РК 2022	Колено трубы водосточной металлическое оцинкованное с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	шт.	36		3330,00	--	119880	--	119880	--	129470
						--	--	--	--		9590	
		ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1										
		Зарплата рабочих строителей	Тенге					204479				
		Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						14617			
		- в том числе: Зарплата машинистов	Тенге						3866			
		Материалы, изделия и конструкции	Тенге							6336538		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Накладные расходы		Тенге							191677	
	Сметная прибыль		Тенге							539786	
	ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1		Тенге								7287097
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**				**14944466**	**51797**	**13037356**	**1711713**	**17988674**
							1855313	**13615**	**--**	**1332495**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**14944466**				
	Материалы		Тенге				**6394351**				
	Всего заработная плата		Тенге					**1868928**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**6643004**				
		Накладные расходы	Тенге				**1711713**				
		Сметная прибыль	Тенге				**1332495**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**17988674**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**1234**
		Сметная заработная плата	Тенге					**1868928**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				**17988674**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**1234**
		Сметная заработная плата	Тенге					**1868928**			
		РАЗДЕЛ 6.ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ									
		ЧЕРДАК									
21	**1112-0101-1305 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12**	**Покрытия. Утепление плитами насухо**	**м² утепляемого покрытия**	**661**	**716,55**	**210,20**	**473640**	**138942**	**--**	**346807**	**886084**
					506,35	**63,94**	**334697**	**42264**		**65637**	
22	**1112-0101-1503 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12**	**Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой**	**м² изолируемой поверхности**	**1322**	**136,62**	**14,90**	**180612**	**19698**	**--**	**153722**	**361078**
					121,72	**4,67**	**160914**	**6174**		**26744**	
23	**261-105-0705 РСНБ РК 2022**	**Мембрана паро-влаго-ветрозащитная паропроницаемая /+ИЗОСПАН D/**	**м²**	**1454,2**	**184,00**	**--**	**267573**	**--**	**267573**	**--**	**288979**
					--	**--**	**--**	**--**		**21406**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**				**921825**	**158640**	**267573**	**500529**	**1536141**
							495611	**48438**	**--**	**113787**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**921825**				
	Всего заработная плата		Тенге					**544049**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**267573**				
		Накладные расходы	Тенге				**500529**				
		Сметная прибыль	Тенге				**113787**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**1536141**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**349**
		Сметная заработная плата	Тенге					**544049**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				**1536141**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**349**
		Сметная заработная плата	Тенге					**544049**			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2	**Тенге**				**17415753**	**220164**	**14753588**	**2316792**	**21311148**
							2442000	**65233**	**--**	**1578603**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**17415753**				
	Материалы		Тенге				**7730284**				

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
	Всего заработная плата		Тенге						2507233			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					7023304				
		Накладные расходы	Тенге					2316792				
		Сметная прибыль	Тенге					1578603				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					21311148				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									1635
		Сметная заработная плата	Тенге						2507233			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2	Тенге					21311148				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									1635
		Сметная заработная плата	Тенге						2507233			
		ОТДЕЛ 3.АРХИТЕКТУРНУЮ ЧАСТЬ ЗДАНИЯ										
		РАЗДЕЛ 7.ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА СТЕН/АР21/										
24	**1115-0206-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06**	**Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе**	**м² отделываемой поверхности**	**272**		**793,26**	**6,26**	**215767**	**1703**	**82889**	**105416**	**346879**
						482,26	**2,19**	**131175**	**596**		**25696**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
24.1	**232-501-0301**	**Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006**	**кг**	**2,749**	**747,728**	**96,00**				**71782**		
25	**1115-0107-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06**	**Стены, столбы, пилястры и откосы. Облицовка керамическими плитками на цементном растворе по кирпичу и бетону**	**м² поверхности облицовки**	**98,9**		**5900,12**	**24,69**	**583522**	**2442**	**227999**	**283564**	**936453**
						3570,08	**13,89**	**353081**	**1374**		**69366**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
25.1	**232-201-0101**	**Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен, I сорта ГОСТ 6141-91 гладкая одноцветная**	**м²**	**1**	**98,9**	**1901,00**				**188009**		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	**Тенге**					**799289**	**4145**	**310888**	**388980**	**1283332**
								484256	**1970**	**--**	**95062**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					799289				
	Материалы		Тенге					310888				
	Всего заработная плата		Тенге						486226			
		Накладные расходы	Тенге					388980				
		Сметная прибыль	Тенге					95062				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					1283331				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									290
		Сметная заработная плата	Тенге						486226			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге					1283331				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									290
		Сметная заработная плата	Тенге						486226			
		РАЗДЕЛ 8.ОТДЕЛКА ПОТОЛКОВ										
		Подраздел 1.ВЫШЕ ОТМЕТКИ 0,000										
26	**1115-0206-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06**	**Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе**	**м² отделываемой поверхности**	**146**		**1068,03**	**6,26**	**155932**	**914**	**44492**	**88677**	**264178**
						757,03	**2,19**	**110526**	**320**		**19568**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26.1	232-501-0301	**Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006**	кг	2,749 401,354	96,00				38530		
		ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1									
		Зарплата рабочих строителей	Тенге				110526				
		Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					914			
		- в том числе: Зарплата машинистов	Тенге					320			
		Материалы, изделия и конструкции	Тенге						44492		
	Накладные расходы		Тенге							88677	
	Сметная прибыль		Тенге							19568	
	ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1		Тенге								264177
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	**Тенге**				155932	914	44492	88677	264178
							110526	320	--	19568	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				155932				
	Материалы		Тенге				44492				
	Всего заработная плата		Тенге					110846			
		Накладные расходы	Тенге				88677				
		Сметная прибыль	Тенге				19568				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				264177				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								66
		Сметная заработная плата	Тенге					110846			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				264177				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								66
		Сметная заработная плата	Тенге					110846			
		РАЗДЕЛ 9.ПОЛЫ									
		1 ЭТАЖ									
		ТИП 4									
27	1111-0101-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство**	м² изолируемой поверхности	154	490,55	46,14	75545	7105	--	67457	154442
					444,41	21,58	68439	3323		11441	
28	234-101-0204 РСНБ РК 2022	**Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 100-110**	м³	15,4	41869,00	--	644783	--	644783	--	696366
					--	--	--	--		51583	
29	1111-0101-0503 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой**	м² изолируемой поверхности	308	55,96	0,85	17236	262	--	16065	35965
					55,11	0,38	16974	117		2664	
30	261-105-0705 РСНБ РК 2022	**Мембрана паро-влаго-ветрозащитная паропроницаемая двухслойная на основе спанбонда и ПП диффузионной пленки удельным весом 90 г/м²/+ИЗОСПАН D/**	м²	308	184,00	--	56672	--	56672	--	61206
					--	--	--	--		4534	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
31	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство/25мм/	м² стяжки	154		1005,45	35,52	154839	5470	73241	74498	247684
						494,34	20,29	76128	3125		18348	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
31.1	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м³	0,0204	3,1416	23267,00				73096		
		2-5 ЭТАЖ										
		ТИП 7										
32	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство/25мм/	м² стяжки	98,1		1005,45	35,52	98635	3484	46656	47456	157779
						494,34	20,29	48495	1990		11688	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
32.1	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м³	0,0204	2,00124	23267,00				46563		
		ТИП 8										
33	1112-0101-1401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Покрытия. Утепление легким (ячеистым) бетоном/+пенобетон/	м³ утеплителя	64,6		8348,63	2406,76	539321	155476	52659	339457	949080
						5126,72	584,96	331186	37788		70302	
34	1106-1501-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Бетон легкий конструкционно-теплоизоляционного класса В7,5. Приготовление	м³	67,184		21715,00	2149,82	1458901	144433	1061125	288721	1887432
						3770,89	951,60	253343	63932		139810	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
34.1	261-101-0103	Песок керамзитовый М800 СТ РК 948-92	м³	0,536	36,010624	15925,00				573469		
34.2	216-101-1001	Шлакопортландцемент ГОСТ 10178-85 ШПЦ 400	т	0,286	19,214624	25351,00				487110		
35	211-302-0101 РСНБ РК 2022	Гравий керамзитовый М350 ГОСТ 32496-2013 фракция 5-10 мм	м³	59,726576		18276,46	--	1091590	--	1091590	--	1178917
						--	--	--	--		87327	
36	1111-0101-0503 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой	м² изолируемой поверхности	1292		55,96	0,85	72300	1098	--	67391	150867
						55,11	0,38	71202	491		11176	
37	261-105-0705 РСНБ РК 2022	Мембрана паро-влаго-ветрозащитная паропроницаемая двухслойная на основе спанбонда и ПП диффузионной пленки удельным весом 90 г/м²/+ИЗОСПАН D/	м²	1292		184,00	--	237728	--	237728	--	256746
						--	--	--	--		19018	
38	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство/25мм/	м² стяжки	1292		1005,45	35,52	1299041	45892	614462	625005	2077975
						494,34	20,29	638687	26215		153929	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
38.1	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м³	0,0204	26,3568	23267,00				613244		
		ТИП 9										
39	1112-0101-1401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Покрытия. Утепление легким (ячеистым) бетоном/+пенобетон/	м³ утеплителя	6,185		8348,63	2406,76	51636	14886	5041	32501	90868
						5126,72	584,96	31709	3618		6731	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
40	1106-1501-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Бетон легкий конструкционно-теплоизоляционного класса В7,5. Приготовление**	**м³**	**6,4324**		**21715,00**	**2149,82**	**139680**	**13828**	**101596**	**27643**	**180709**
						3770,89	**951,60**	**24256**	**6121**		**13386**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
14.1	261-101-0103	**Песок керамзитовый М800 СТ РК 948-92**	**м³**	**0,536**	**3,447766**	**15925,00**				**54906**		
14.2	216-101-1001	**Шлакопортландцемент ГОСТ 10178-85 ШПЦ 400**	**т**	**0,286**	**1,839666**	**25351,00**				**46637**		
41	211-302-0101 РСНБ РК 2022	**Гравий керамзитовый М350 ГОСТ 32496-2013 фракция 5-10 мм**	**м³**	**5,7184036**		**18276,46**	**--**	**104512**	**--**	**104512**	**--**	**112873**
						--	**--**	**--**	**--**		**8361**	
42	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство/25мм/**	**м² стяжки**	**123,7**		**1005,45**	**35,52**	**124374**	**4394**	**58830**	**59840**	**198951**
						494,34	**20,29**	**61150**	**2510**		**14738**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
42.1	212-401-0106	**Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150**	**м³**	**0,0204**	**2,52348**	**23267,00**				**58714**		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	**Тенге**					**6166793**	**396328**	**4148895**	**1646034**	**8437860**
								1621569	**149230**	**--**	**625036**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					**6166793**				
	Материалы		Тенге					**2013608**				
	Всего заработная плата		Тенге						**1770799**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					**2135285**				
		Накладные расходы	Тенге					**1646034**				
		Сметная прибыль	Тенге					**625036**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					**8437863**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**1328**
		Сметная заработная плата	Тенге						**1770799**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге					**8437863**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**1328**
		Сметная заработная плата	Тенге						**1770799**			
		РАЗДЕЛ 10.ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ										
		Подраздел 1.ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА СТЕН/АР21/										
43	1115-0206-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Стены. Оклейка поверхностей малярным стеклохолстом (сеткой полимерной)**	**м² отделываемой поверхности**	**272**		**456,31**	**1,14**	**124116**	**310**	**11902**	**89640**	**230857**
						411,41	**0,54**	**111904**	**147**		**17101**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
43.1	236-101-0116	**Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007**	**кг**	**0,167**	**45,424**	**262,00**				**11901**		
44	217-202-0503 РСНБ РК 2022	**Сетка полимерная СТ РК 2433-2013 для армирования строительных конструкций и элементов двухосноориентированная с квадратными ячейками размерами 4,5 мм х 4,5 мм, удельным весом 100 г/м² ДОС 45х45-100**	**м²**	**291,04**		**278,00**	**--**	**80909**	**--**	**80909**	**--**	**87382**
						--	**--**	**--**	**--**		**6473**	
		ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Зарплата рабочих строителей	Тенге					111904				
		Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						310			
		- в том числе: Зарплата машинистов	Тенге						147			
		Материалы, изделия и конструкции	Тенге							92812		
	Накладные расходы		Тенге								89640	
	Сметная прибыль		Тенге								23574	
	ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1		Тенге									318239
		Подраздел 2.ПОЛЫ										
		ТИП 4										
45	1111-0101-1102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 К=6	**Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 (до толщины 50мм)**	м² стяжки	154		785,14	36,54	120912	5627	109644	8216	139458
						36,63	20,13	5641	3100		10330	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
45.1	212-401-0106	**Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150**	м³	0,0306	4,7124	23267,00				109643		
46	1106-0301-0410 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование**	т	0,1694		22853,24	2118,01	3871	359	--	3336	7783
						20735,23	904,67	3513	153		577	
47	214-403-0101 РСНБ РК 2022	**Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм**	т	0,1694		481766,00	--	81611	--	81611	--	88140
						--	--	--	--		6529	
		ТИП 7										
48	1112-0101-1401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Покрытия. Утепление легким (ячеистым) бетоном/+пенобетон/**	м³ утеплителя	5,886		8348,63	2406,76	49140	14166	4798	30929	86475
						5126,72	584,96	30176	3443		6406	
49	1106-1501-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Бетон легкий конструкционно-теплоизоляционного класса В7,5. Приготовление**	м³	6,12144		21715,00	2149,82	132927	13160	96684	26307	171972
						3770,89	951,60	23083	5825		12739	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
49.1	261-101-0103	**Песок керамзитовый М800 СТ РК 948-92**	м³	0,536	3,281092	15925,00				52251		
49.2	216-101-1001	**Шлакопортландцемент ГОСТ 10178-85 ШПЦ 400**	т	0,286	1,750732	25351,00				44383		
50	211-302-0101 РСНБ РК 2022	**Гравий керамзитовый М350 ГОСТ 32496-2013 фракция 5-10 мм**	м³	5,4419602		18276,46	--	99460	--	99460	--	107417
						--	--	--	--		7957	
51	1111-0101-1102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 К=6	**Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101(до толщины 50мм)**	м² стяжки	98,1		785,14	36,54	77022	3585	69844	5234	88836
						36,63	20,13	3593	1975		6581	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
51.1	212-401-0106	**Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150**	м³	0,0306	3,00186	23267,00				69844		
		ТИП 8										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
52	1111-0101-1102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 К=6	**Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 (до толщины 50мм)**	м² стяжки	1292		785,14	36,54	1014401	47210	919865	68928	1169997
						36,63	20,13	47326	26008		86667	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
52.1	212-401-0106	**Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150**	м³	0,0306	39,5352	23267,00				919865		
		ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 2										
		Зарплата рабочих строителей	Тенге					113332				
		Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						84107			
		- в том числе: Зарплата машинистов	Тенге						40504			
		Материалы, изделия и конструкции	Тенге							1381905		
	Накладные расходы		Тенге								142950	
	Сметная прибыль		Тенге								137786	
	ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 2		Тенге									1860080
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	**Тенге**					1784369	84417	1474717	232590	2178317
								225236	40651	--	161360	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					1784369				
	Материалы		Тенге					1212737				
	Всего заработная плата		Тенге						265887			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					261980				
		Накладные расходы	Тенге					232590				
		Сметная прибыль	Тенге					161360				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					2178319				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									175
		Сметная заработная плата	Тенге						265887			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге					2178319				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									175
		Сметная заработная плата	Тенге						265887			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 3	**Тенге**					8906383	485804	5978992	2356281	12163687
								2441587	192171	--	901026	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					8906383				
	Материалы		Тенге					3581725				
	Всего заработная плата		Тенге						2633758			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					2397265				
		Накладные расходы	Тенге					2356281				
		Сметная прибыль	Тенге					901026				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					12163690				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									1859
		Сметная заработная плата	Тенге						2633758			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 3	Тенге					12163690				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									1859
		Сметная заработная плата	Тенге						2633758			

ОТДЕЛ 4.ВНУТРЕННЕЕ ИНЖЕНЕРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ. ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ И ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕР ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ

ЩК1...50

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
53	1308-0304-0304 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка	шт.	30	6214,36	1971,65	186431	59149	4984	104590	314303
					4076,60	765,54	122298	22966		23282	
54	247-201-0210 РСНБ РК 2022	Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 12з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	30	6287,00	--	188610	--	188610	--	203699
					--	--	--	--		15089	
55	1308-0303-0602 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	60	7139,08	174,83	428345	10490	185947	169033	645168
					3865,14	47,67	231908	2860		47790	
56	1308-0303-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	90	3778,02	35,27	340022	3174	162917	125231	502473
					1932,57	--	173931	--		37220	
		ЩЭ1...ЩЭ5, ЩЭ11...ЩЭ15									
57	1308-0303-0602 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	80	7139,08	174,83	571126	13987	247928	225378	860224
					3865,14	47,67	309211	3814		63720	
58	247-204-0640 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 2Р 50А 4,5 кА "В"	шт.	40	1976,00	--	79040	--	79040	--	85363
					--	--	--	--		6323	
59	247-204-2516 РСНБ РК 2022	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 2Р 50 А	шт.	40	1985,00	--	79400	--	79400	--	85752
					--	--	--	--		6352	
		ЩЭ6...ЩЭ10									
60	1308-0303-0602 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	20	7139,08	174,83	142782	3496	61983	56344	215056
					3865,14	47,67	77303	953		15930	
61	247-204-0640 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 2Р 50А 4,5 кА "В"	шт.	10	1976,00	--	19760	--	19760	--	21341
					--	--	--	--		1581	
62	247-204-2516 РСНБ РК 2022	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 2Р 50 А	шт.	10	1985,00	--	19850	--	19850	--	21438
					--	--	--	--		1588	
		КАБЕЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
63	1308-0201-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	1796,58	447,95	194,34	804778	349147	102944	341727	1238221
					196,31	67,87	352687	121934		91715	
64	1308-0201-0702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля	736,44	923,55	504,28	680139	371372	106371	255316	1010292
					274,83	206,69	202396	152215		74837	
65	243-107-0501 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х1,5 (ок)-0,66	км	1,64494	427277,00	--	702845	--	702845	--	759073
					--	--	--	--		56228	
66	243-107-0502 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х2,5 (ок)-0,66	км	0,9959	625686,00	--	623121	--	623121	--	672971
					--	--	--	--		49850	
		ТРУБЫ									
67	1308-0206-1901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	998,88	503,87	19,56	503306	19538	66026	304539	872472
					418,21	5,24	417742	5234		64628	
68	1308-0206-1902 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	1203,7	662,31	44,31	797223	53336	80311	491411	1391718
					551,28	15,73	663576	18934		103085	
69	241-207-1001 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая гибкая, легкая (L) с протяжкой ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 20, 25, 32 +/прим.	м	1738,6716	346,00	--	601580	--	601580	--	649706
					--	--	--	--		48126	
70	241-207-0303 РСНБ РК 2022	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 25 мм	м	386,58	44,00	--	17010	--	17010	--	18371
					--	--	--	--		1361	
71	241-207-0304 РСНБ РК 2022	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 32 мм	м	55,08	65,00	--	3580	--	3580	--	3866
					--	--	--	--		286	
		Система обогрева кровли ШУ1, ШУ3									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
72	1308-0304-0304 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка									
			шт.	2	6214,36	1971,65	12429	3943	333	6973	20954
					4076,60	765,54	8153	1531		1552	
73	247-201-0120 РСНБ РК 2022	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 36з-0 У2 IP54									
			шт.	2	23522,00	--	47044	--	47044	--	50808
					--	--	--	--		3764	
74	1311-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Приборы, масса до 5 кг. Установка на металлоконструкциях, щитах и пультах									
			шт.	2	1046,55	--	2093	--	55	1529	3911
					1019,15	--	2038	--		290	
75	1311-0201-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Прибор, масса до 5 кг. Установка на резьбовых соединениях									
			шт.	2	3229,77	--	6460	--	100	4770	12128
					3179,75	--	6360	--		898	
76	1311-0801-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Проводки электрические. Присоединение к приборам пайкой									
			конец	18	241,96	--	4355	--	549	2855	7786
					211,46	--	3806	--		577	
77	245-712-0102 РСНБ РК 2022	Терморегуляторы без датчика модели РТ330									
			шт.	2	19851,00	--	39702	--	39702	--	42878
					--	--	--	--		3176	
78	245-712-0301 РСНБ РК 2022	Датчики к терморегуляторам модели TST 05-2.0, РТ330									
			шт.	2	1837,00	--	3674	--	3674	--	3968
					--	--	--	--		294	
79	1308-0303-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне									
			шт.	4	3778,02	35,27	15112	141	7241	5566	22332
					1932,57	--	7730	--		1654	
80	247-204-2906 РСНБ РК 2022	Автомат дифференциальный типа АД14 4Р 10А 30 мА									
			шт.	2	6691,00	--	13382	--	13382	--	14453
					--	--	--	--		1071	
81	247-204-0702 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 1А 4,5 кА "С"									
			шт.	2	804,00	--	1608	--	1608	--	1737
					--	--	--	--		129	
82	1308-0303-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	Контактор постоянного тока на ток до 160 А. Установка на конструкции									
			шт.	2	16343,69	178,88	32687	357	20100	8874	44886
					6114,90	47,67	12230	95		3325	
83	247-208-0115 РСНБ РК 2022	Контактор малогабаритный типа КМИ 11210, 12 А, 400 В/АС-3, 1НО									
			шт.	2	3356,00	--	6712	--	6712	--	7249
					--	--	--	--		537	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
84	247-215-0104 РСНБ РК 2022	Шина нулевая PE и N на DIN-рейку ШНИ-6х9-10-У2 100А +/прим.	шт.	4	1645,00	--	6580	--	6580	--	7106
					--	--	--	--		526	
		ШУ2									
85	1308-0304-0304 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка	шт.	1	6214,36	1971,65	6214	1972	165	3486	10476
					4076,60	765,54	4077	766		776	
86	247-201-0120 РСНБ РК 2022	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 36з-0 У2 IP54	шт.	1	23522,00	--	23522	--	23522	--	25404
					--	--	--	--		1882	
87	1311-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Приборы, масса до 5 кг. Установка на металлоконструкциях, щитах и пультах	шт.	1	1046,55	--	1047	--	28	764	1956
					1019,15	--	1019	--		145	
88	1311-0201-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Прибор, масса до 5 кг. Установка на резьбовых соединениях	шт.	1	3229,77	--	3230	--	50	2385	6064
					3179,75	--	3180	--		449	
89	1311-0801-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Проводки электрические. Присоединение к приборам пайкой	конец	9	241,96	--	2178	--	275	1427	3894
					211,46	--	1903	--		288	
90	245-712-0102 РСНБ РК 2022	Терморегуляторы без датчика модели РТ330	шт.	1	19851,00	--	19851	--	19851	--	21439
					--	--	--	--		1588	
91	245-712-0301 РСНБ РК 2022	Датчики к терморегуляторам модели TST 05-2.0, РТ330	шт.	1	1837,00	--	1837	--	1837	--	1984
					--	--	--	--		147	
92	1308-0303-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	2	3778,02	35,27	7556	71	3620	2783	11166
					1932,57	--	3865	--		827	
93	247-204-2906 РСНБ РК 2022	Автомат дифференциальный типа АД14 4Р 10А 30 мА	шт.	1	6691,00	--	6691	--	6691	--	7226
					--	--	--	--		535	
94	247-204-0702 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 1А 4,5 кА "С"	шт.	1	804,00	--	804	--	804	--	868
					--	--	--	--		64	
95	1308-0303-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	Контактор постоянного тока на ток до 160 А. Установка на конструкции	шт.	1	16343,69	178,88	16344	179	10050	4437	22444
					6114,90	47,67	6115	48		1662	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
96	247-208-0115 РСНБ РК 2022	Контактор малогабаритный типа КМИ 11210, 12 А, 400 В/АС-3, 1НО	шт.	1	3356,00	--	3356	--	3356	--	3624
					--	--	--	--		268	
97	247-215-0104 РСНБ РК 2022	Шина нулевая PE и N на DIN-рейку ШНИ-6х9-10-У2 100А +/прим.	шт.	2	1645,00	--	3290	--	3290	--	3553
					--	--	--	--		263	
		Элементы крепления нагревательной секции									
98	243-906-2104 РСНБ РК 2022	Радиусная накладка ТС.03.СБ +/прим.	шт.	18	2379,00	--	42822	--	42822	--	46248
					--	--	--	--		3426	
99	261-404-0207 РСНБ РК 2022	Зажим СР.23.1-25 +/прим.	шт.	670	340,00	--	227800	--	227800	--	246024
					--	--	--	--		18224	
100	261-401-0422 РСНБ РК 2022	Зажим СР/Т23.1-25 +/прим.	шт.	540	572,00	--	308880	--	308880	--	333590
					--	--	--	--		24710	
101	252-207-0702 РСНБ РК 2022	Кронштейн ТС.02.СБ +/прим.	шт.	670	2216,00	--	1484720	--	1484720	--	1603498
					--	--	--	--		118778	
102	261-107-0622 РСНБ РК 2022	Заклепки отрывные стальные 4х12 +/прим.	10 шт.	121	505,00	--	61105	--	61105	--	65993
					--	--	--	--		4888	
103	247-202-0902 РСНБ РК 2022	Кожух ТС.05/К.100 +/прим.	шт.	18	2832,00	--	50976	--	50976	--	55054
					--	--	--	--		4078	
104	1308-0202-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	Трос продольно-несущий. Монтаж оборудования	км	0,27	67065,31	12885,77	18108	3480	--	11677	32168
					54179,54	5887,52	14628	1590		2383	
105	214-211-0101 РСНБ РК 2022	Канат стальной двойной свивки типа ЛК-Р конструкции 6х19(1+6+6/6)+1 о.с., без покрытия, из проволоки марки В, маркировочная группа 1570 Н/мм2 и менее ГОСТ 3241-91 диаметром 3,6 мм +/прим. Тросс 2,8мм	10 м	27	1356,00	--	36612	--	36612	--	39541
					--	--	--	--		2929	
		Кабельно-проводниковая продукция									
106	1308-0206-2202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	197	142,96	2,25	28163	443	5250	16314	48034
					114,06	0,95	22470	187		3558	
107	1308-0206-2201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	12	120,31	1,13	1444	14	289	825	2451
					95,05	0,48	1141	6		182	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
108	1308-0201-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Подвешивание на тросе	м кабеля	270	1308,09	846,63	353184	228590	50390	126471	518027
					274,83	375,74	74204	101450		38372	
109	1308-0201-0702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля	415	923,55	504,28	383273	209276	59943	143876	569322
					274,83	206,69	114054	85776		42172	
110	243-107-0903 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х4 (ок)-0,66	км	0,20094	1646069,00	--	330761	--	330761	--	357222
					--	--	--	--		26461	
111	243-202-0103 РСНБ РК 2022	Кабель контрольный не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4 ГОСТ 26411-85, марки КВВГнг-LS 4х1,5	км	0,01224	552600,00	--	6764	--	6764	--	7305
					--	--	--	--		541	
112	243-403-0101 РСНБ РК 2022	Кабель саморегулирующийся нагревательный марки 2710-21ROO 33 Вт/м +/прим. 25НРК-Ф	м	698,7	4233,00	--	2957597	--	2957597	--	3194205
					--	--	--	--		236608	
113	1308-0206-2101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм. Прокладка	м	209	1102,86	73,23	230498	15305	99975	84534	340236
					551,28	10,49	115218	2192		25203	
114	243-904-0104 РСНБ РК 2022	Металлорукав типа РЗ-ЦХ 20	м	12,24	289,00	--	3537	--	3537	--	3820
					--	--	--	--		283	
115	243-904-0106 РСНБ РК 2022	Металлорукав типа РЗ-ЦХ 25	м	200,94	337,00	--	67717	--	67717	--	73134
					--	--	--	--		5417	
		РАЗДЕЛ 11.ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ									
		ЩК1...50									
116	247-204-0840 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "D" 2Р 50А 4,5 кА "D"	шт.	30	2166,00	--	64980	--	64980	--	70178
					--	--	--	--		5198	
117	247-204-0813 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "D" 1Р 16А 4.5 кА "D"	шт.	60	973,00	--	58380	--	58380	--	63050
					--	--	--	--		4670	
118	247-204-0815 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "D" 1Р 25А 4.5 кА "D"	шт.	30	973,00	--	29190	--	29190	--	31525
					--	--	--	--		2335	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
119	247-204-0816 РСНБ РК 2022	**Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "D" 1Р 32А 4.5 кА "D"**	**шт.**	**30**	**973,00**	**--**	**29190**	**--**	**29190**	**--**	**31525**
					--	**--**	**--**	**--**		**2335**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	**Тенге**				**181740**	**--**	**9551704**	**2503115**	**17663951**
							--	**--**	**--**	**1308429**	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				**181740**				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**181740**				
		Сметная прибыль	Тенге				**14538**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**196278**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				**196278**				
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 4	**Тенге**				**13852407**	**1347460**	**9551704**	**2503115**	**17663951**
							2953243	**522551**	**--**	**1308429**	
		Стоимость монтажных работ	Тенге				**5578527**				
		Материалы	Тенге				**1277822**				
		Всего заработная плата	Тенге					**3475794**			
		Накладные расходы	Тенге				**2503115**				
		Сметная прибыль	Тенге				**646520**				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				**8728162**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**1943**
		Сметная заработная плата	Тенге					**3475794**			
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				**8273880**				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**8273880**				
		Сметная прибыль	Тенге				**661909**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**8935789**				
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 4	Тенге				**17663951**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**1943**
		Сметная заработная плата	Тенге					**3475794**			
		ОТДЕЛ 5.ВНУТРЕННЕЕ ИНЖЕНЕРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ.ВОДОСНАБЖЕНИЕ									
		РАЗДЕЛ 12.ВОДОПРОВОД ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ В1(ВЫШЕ ОТМ. 0,000)									
120	1116-0501-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб**	**м трубопровода**	**60**	**2029,05**	**19,98**	**121743**	**1198**	**732**	**117425**	**258301**
					1996,88	**0,14**	**119813**	**8**		**19133**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
120.1	**241-221-0102**	**Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 20 мм**	**шт.**	**0,96**	**8,00**				**461**		
120.2	**217-105-0102**	**Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами**	**кг**	**0,005**	**626,00**				**188**		
121	1116-0501-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб**	**м трубопровода**	**75**	**2191,41**	**24,22**	**164356**	**1816**	**876**	**158447**	**348627**
					2155,52	**0,23**	**161664**	**17**		**25824**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
121.1	**241-221-0103**	**Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 25 мм**	**шт.**	**0,764**	**12,00**				**688**		
121.2	**217-105-0102**	**Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами**	**кг**	**0,004**	**626,00**				**188**		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
122	1116-0501-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	45	2393,68	28,76	107716	1295	583	103738	228370
					2351,96	0,37	105838	17		16916	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
122.1	241-221-0104	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 32 мм	шт.	0,615 27,675	17,00				470		
122.2	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,004 0,18	626,00				113		
123	241-205-1301 РСНБ РК 2022	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х1,9 мм	м	59,4	157,00	--	9326	--	9326	--	10072
					--	--	--	--		746	
124	241-205-1302 РСНБ РК 2022	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х2,3 мм	м	74,25	259,00	--	19231	--	19231	--	20769
					--	--	--	--		1538	
125	241-205-1303 РСНБ РК 2022	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 32х2,9 мм	м	44,55	360,00	--	16038	--	16038	--	17321
					--	--	--	--		1283	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге				438410	4309	46786	379610	883460
							387315	42	--	65440	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				44595				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				44595				
		Сметная прибыль	Тенге				3567				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				48162				
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				393815				
	Материалы		Тенге				2189				
	Всего заработная плата		Тенге					387357			
		Накладные расходы	Тенге				379610				
		Сметная прибыль	Тенге				61873				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				835298				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								216
		Сметная заработная плата	Тенге					387357			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге				883460				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								216
		Сметная заработная плата	Тенге					387357			
		РАЗДЕЛ 13.ТРУБОПРОВОД ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ ПОДАЮЩИЙ Т3, ЦИРКУЛЯЦИОННЫЙ Т4(ВЫШЕ ОТМ.0,000)									
126	1116-0501-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	60	2029,05	19,98	121743	1198	732	117425	258301
					1996,88	0,14	119813	8		19133	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
126.1	241-221-0102	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 20 мм	шт.	0,96 57,6	8,00				461		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
126.2	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,005	0,3	626,00				188		
127	1116-0501-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	75		2191,41	24,22	164356	1816	876	158447	348627
						2155,52	0,23	161664	17		25824	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
127.1	241-221-0103	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 25 мм	шт.	0,764	57,3	12,00				688		
127.2	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,004	0,3	626,00				188		
128	1116-0501-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	45		2393,68	28,76	107716	1295	583	103738	228370
						2351,96	0,37	105838	17		16916	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
128.1	241-221-0104	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 32 мм	шт.	0,615	27,675	17,00				470		
128.2	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,004	0,18	626,00				113		
129	241-205-2101 РСНБ РК 2022	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 5 PN 25 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х4,1 мм	м	59,4		273,00	--	16216	--	16216	--	17513
						--	--	--	--		1297	
130	241-205-2201 РСНБ РК 2022	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х4,2 мм	м	74,25		314,00	--	23315	--	23315	--	25180
						--	--	--	--		1865	
131	241-205-2202 РСНБ РК 2022	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 32х5,4 мм	м	44,55		537,00	--	23923	--	23923	--	25837
						--	--	--	--		1914	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге					457269	4309	65645	379610	903828
								387315	42	--	66949	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					63454				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					63454				
		Сметная прибыль	Тенге					5076				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					68530				
	Стоимость сантехнических работ		Тенге					393815				
	Материалы		Тенге					2189				
	Всего заработная плата		Тенге						387357			
		Накладные расходы	Тенге					379610				
		Сметная прибыль	Тенге					61873				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге					835298				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									216
		Сметная заработная плата	Тенге						387357			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге					903828				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									216
		Сметная заработная плата	Тенге						387357			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 14.КАНАЛИЗАЦИЯ БЫТОВАЯ К1(ВЫШЕ ОТМ.0,000)									
132	1116-0501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	30	1160,75	2,01	34823	61	34	34053	74386
					1157,60	0,65	34728	20		5510	
133	1116-0501-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	90	1119,58	4,95	100762	446	413	98037	214703
					1110,03	1,50	99903	135		15904	
134	241-203-0101 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 26 ГОСТ 22689-2014 размерами 50х3 мм	м	29,94	314,00	--	9401	--	9401	--	10153
					--	--	--	--		752	
135	241-203-0107 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 26 ГОСТ 22689-2014 размерами 110х4,2 мм	м	89,82	1784,00	--	160239	--	160239	--	173058
					--	--	--	--		12819	
136	241-209-2406 РСНБ РК 2022	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 100х100х100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	30	488,00	--	14640	--	14640	--	15811
					--	--	--	--		1171	
137	241-220-0201 РСНБ РК 2022	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм	шт.	4	236,00	--	944	--	944	--	1020
					--	--	--	--		76	
138	241-220-0204 РСНБ РК 2022	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	12	846,00	--	10152	--	10152	--	10964
					--	--	--	--		812	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	**Тенге**				**330961**	**507**	**195823**	**132090**	**500095**
							134631	**155**	--	**37044**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				195376				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				195376				
		Сметная прибыль	Тенге				15630				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				211006				
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				135585				
	Материалы		Тенге				448				
	Всего заработная плата		Тенге					134786			
		Накладные расходы	Тенге				132090				
		Сметная прибыль	Тенге				21414				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				289089				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								72
		Сметная заработная плата	Тенге					134786			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге				500095				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								72

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге					134786			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 5	**Тенге**				**1226640**	**9125**	**308254**	**891310**	**2287383**
							909261	**239**	**--**	**169433**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**303425**				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**303425**				
		Сметная прибыль	Тенге				**24273**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**327698**				
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				**923215**				
	Материалы		Тенге				**4826**				
	Всего заработная плата		Тенге					**909500**			
		Накладные расходы	Тенге				**891310**				
		Сметная прибыль	Тенге				**145160**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				**1959685**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**504**
		Сметная заработная плата	Тенге					**909500**			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 5	Тенге				**2287383**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**504**
		Сметная заработная плата	Тенге					**909500**			
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**								**53442779**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**8751304**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**2066005**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**782788**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**30592685**		
		- Накладные расходы	Тенге							**8074056**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**3958721**	

ИТОГО ПО АКТУ	53442779	тенге
ВРЕМЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ 0,9%	480985	тенге
ИТОГО	53923764	тенге
ДОРОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАТРАТЫ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ (РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫХ) РАБОТ СВЯЗАННЫЕ С КЛИМАТИЧЕСКИМИ УСЛОВИЯМИ ТЕМПИРАТУРНОЙ ЗОНЫ СТРОЙКИ 1,02%	550022	тенге
ИТОГО	54473786	тенге
НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ 2%	1089476	тенге
ИТОГО	55563262	тенге
В ТОМ ЧИСЛЕ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ НА 2023Г	59372693	
ДЕМПИНГОВАЯ СКИДКА СОГЛАСНО КОНКУРСУ	2968635	тенге
ИТОГО С УЧЕТОМ СКИДКИ	56404059	тенге
НДС 12%	6768487	тенге
ИТОГО С УЧЕТОМ НДС	63172546	тенге

Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдел строительства города Темиртау" Жәкітай Нұржас Маратұлы

Технический надзор:
Эксперт технического надзора ТОО "АДС САПА" Оспанов А.М.

Авторский надзор:
ТОО «Институт Гражданпроект» Цой М.П

Подрядчик:
Председатель ТОО "КазТемирСтрой" Сулейменов Б.Ж