Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2015 года № 235
форма

Декларация о соответствии

« 27» декабря 2016г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) ***Товарищества с ограниченной ответственностью«Сәтті Сәулет», 090608, Западно-Казахстанская область, Зелёновский район, село Асан, улица Мирная, дом №10***

наименование организации, юридический адрес

в лице ***директора Беккалиева Сабита Рахметовича***

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: ***«Строительство электролиний ПДП в с.Юбилейное Теректинского района ЗКО» по адресу Республика Казахстан, ЗКО, Таскалинский район, ЗКО***

наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является ***Государственное учреждение "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Теректинского района", ЗКО, Теректинский район, с.Федоровка, ул.Бейбітшілік 43***

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;
2. Субподрядные организации: *нет*;

наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация) ***Товарищество с ограниченной ответственностью «Казэкология Жобалау», рабочий проект №242-01-01***

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) Приказом ***Государственное учреждение "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Теректинского района" №44 от 12 ноября 2015 г***

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Расчетная электрическая мощность	кВт	1086,1	1086,1	1086,1	1086,1

Трансформаторная подстанция КТП 10/0.4кВ 160кВа	шт	4	4	4	4
Протяженность воздушной линии 10кВ	км	6,1	6,1	6,1	6,1
Протяженность воздушной линии 0,4 Кв	Км	6,57	6,57	6,57	6,57
Протяженность воздушной линии 10кВ и 0,4 кВ (совместный подвес)	км				
Общая сметная стоимость строительства в текущих ценах 2001г.,	Млн.тг	24,513	24,513	24,513	24,513
в том числе: СМР оборудование прочие затраты	Млн.тг	21,802 2,413 0,298	21,802 2,413 0,298	21,802 2,413 0,298	21,802 2,413 0,298
Общая сметная стоимость строительства в текущих ценах 2016г.,	Млн.тг	79,557	79,557	79,557	79,557
в том числе: СМР оборудование прочие затраты	Млн.тг	59,663 6,605 13,289	59,663 6,605 13,286	51,872 5,82 12,109	51,872 5,82 12,109
Продолжительность строительства	мес	4	4	3	3

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее - $м^2$)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее - $м^3$)		
В том числе подземной части	$м^3$		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, $м^2$		число квартир	площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

В электротехнической части проекта предусматривается:

СИРИУС-2;

замена масляных выключателей 10 кВ на вакуумные с микропроцессорными защитами

установка КТП 10/0,4кВ:

частичная реконструкция ВЛ-10кв "ГПС" до КТП с организацией магистральной схемы электроснабжения района с учетом всех отпаек с заменой деревянных стоек опор на ж/б с №44 до №78, замена провода АС-50 на СИП-3 3х(1×70), сцепной арматуры и траверс, замена деревянной анкерной опоры N1;

строительство отпайки от существующей опоры №78 ВЛ-10 кВ «ГПС» до ПДП;

строительство ВЛ-0,4 кВ от проектируемых КТП до потребителей.

Комплектные трансформаторные подстанции предназначены для электроснабжения коммунально-бытовых потребителей в электросетях с амплитудным значением сквозного тока короткого замыкания до 41 кА.

Перед вводом и на выходе из КТП устанавливается комплект разъединитель с разрядником на анкерных опорах перед трансформатором.

Заземление КТП

выполняется в двух точках.

Количество КТП 10/0,4кВ по всему проектируемому району составляет - 4 шт.

Воздушная линия электропередачи-10кВ

Воздушная ЛЭП-10кВ состоит из двух частей:

Воздушная ЛЭП-10кВ с подвеской проводов марки СИП-70.

Воздушная ЛЭП-10кВ до проектируемых КТП-10/0,4кВ выполняется на ж/б опорах с подвеской проводов СИП-70 и с совместной подвеской проводов СИП 0,4кВ.

Воздушная линия электропередачи -0,4кВ

В проекте применены одноцепные опоры ВЛ-0,4кВ по Т.П.11.0014 с подвеской проводов СИП-2А 3х70+1х70 - по магистрали от проектируемых КТП. Ответвление на радиальные линии выполняются проводом СИП-2А 3х70+1×70 и СИП-2А 3х50+1х54,6. Ввода к домам предусматриваются проводом СИП- 4 2х16.

Воздушная ЛЭП-0,4кВ состоит из линий, построенных от проектируемых КТП-10/0,4кВ до проектируемых объектов. Сечение проводов воздушных ЛЭП-0,4кВ указано в расчетных схемах.

Опоры разработаны на базе железобетонных стоек длиной 9,5 м

Уличное освещение

Проектом предусматривается уличное освещение светильниками ЖКУ с лампами ДНаТ мощностью 150 Вт с подвеской провода СИП-2А 2х16 по проектируемым опорам ВЛИ-0,4 кВ. управление уличным освещением объекта осуществляется при помощи ящика управления освещением ЯУО 9601, устанавливаемым в КТП.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;
7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;
8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ *октября 2016 год*;

месяц, год

окончание работ *декабрь 2016 года*;

месяц, год

при продолжительности строительства, *4* месяца:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: *4*;
фактически, месяц: *3*;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;
10. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.
11. Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению: _____

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя,

« _____» декабрь 2016г. дата

М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик) *«Строительство электролиний ПДП в с.Юбилейное Теректинского района ЗКО» по адресу Республика Казахстан, ЗКО, Таскалинский район, ЗКО*
считает объект готовым к приемке в эксплуатацию,

наименование объекта (комплекса)

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшего его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

Беккалиев Сабит Рахметович

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись,

М.П.

дата « *27* » *декабрь* 2016г.