Заказчик: КГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата города Петропавловска"

Подрядчик: ТОО "Основание"

Наименование СТРОИТЕЛЬСТВО 9 ЭТАЖНОГО 332-Х КВАРТИРНОГО ЖИЛОГО ДОМА С ВСТРОЕННЫМИ МИНИ-ЦЕНТРАМИ В МИКРОРАЙОНЕ "ЖАС-ОРКЕН" В Г.ПЕТРОПАВЛОВСКЕ СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ

Наименование объекта - 332 -Х КВАРТИРНЫЙ ЖИЛОЙ ДОМ

АКТ № 25
на общестроительные работы
за апрель 2019 года

Составлена в текущих ценах на II квартал 2017 года

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА 2-1-1-1, ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ, БЛОК-СЕКЦИЯ 86-014/1.2-1-2017-ДОУ-1 В ОСЯХ 1-2							
РАЗДЕЛ 8. ГЛАВНОЕ КРЫЛЬЦО № 4							
133	**Е11-050101-0302 11-050101-0302 РСНБ РК 2015**	**Сваи железобетонные длиной до 6 м. Погружение дизель-молотом на гусеничном копре. Грунты группы 2**	**м3 железобетона**	**1,4000**		**16787,82**	**23503**
		Итого оплата труда:				**6126,12**	**8577**
		Итого эксплуатация машин:				**13174,46**	**18444**
		Итого материалов:				**189,07**	**265**
		Накладные расходы	%	--		4460,31	6244
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1699,85	2380
		Сметная стоимость:				**22947,99**	**32127**
134	**С121-041204-9901 21-041204-9901 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Сваи квадратного и прямоугольного сечения сплошные и с круглой полостью длиной до 8 м, периметр сторон до 800 мм СТ РК 939-92**	**м**	**15,0000**		**1731,58**	**25974**
		Накладные расходы	%	--		73,42	1101
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		144,40	2166
		Сметная стоимость:				**1949,40**	**29241**

1	2	3	4	5	6	7	8
135	**Е11-050101-1001 11-050101-1001 РСНБ РК 2015**	**Сваи железобетонные площадью сечения до 0,1 м2. Вырубка бетона из арматурного каркаса**	**свая**	**5,0000**		**2299,22**	**11496**
		Итого оплата труда:				**1578,11**	**7891**
		Итого эксплуатация машин:				**1231,49**	**6157**
		Итого материалов:				**39,59**	**198**
		Накладные расходы	%	--		1063,11	5316
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		268,99	1345
		Сметная стоимость:				**3631,32**	**18157**
136	**С121-020101-0601 21-020101-0601 РСНБ РК 2015 т.ч.раздел №1-02 таб.8,9 в ценах II квартала 2017 года**	**Доплата на водонепроницаемость W4 к бетонам кл.В15**	**м3**	**1,4000**		**452,47**	**633**
		Накладные расходы	%	--		19,18	27
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		37,73	53
		Сметная стоимость:				**509,39**	**713**
137	**Е11-060101-0120 11-060101-0120 РСНБ РК 2015**	**Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство (устройство ростверка из бетона кл.В15,на сульфатостойком цементе)**	**м3**	**1,3000**		**29567,81**	**38438**
		Итого оплата труда:				**3113,34**	**4047**
		Итого эксплуатация машин:				**1232,24**	**1602**
		Итого материалов:				**25489,20**	**33136**
		Накладные расходы	%	--		2827,67	3676
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2591,64	3369
		Сметная стоимость:				**34987,12**	**45483**
138	**С121-050301-0304 21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,037300**		**167296,58**	**6240**
		Накладные расходы	%	--		7093,37	265
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		13951,20	520
		Сметная стоимость:				**188341,15**	**7025**

1	2	3	4	5	6	7	8
139	**С121-050301-0101 21-050301-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,022120**		**170384,21**	**3769**
		Накладные расходы	%	--		7224,29	160
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		14208,68	314
		Сметная стоимость:				**191817,18**	**4243**
140	**Е11-090501-0201 11-090501-0201 РСНБ РК 2015**	**Каркасы в целом одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже**	**т**	**0,059420**		**4859,03**	**289**
		Итого оплата труда:				**3269,09**	**194**
		Итого эксплуатация машин:				**717,34**	**43**
		Итого материалов:				**874,33**	**52**
		Накладные расходы	%	--		2281,31	136
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		571,23	34
		Сметная стоимость:				**7711,57**	**458**
141	**Е11-070701-0103 11-070701-0103 РСНБ РК 2015**	**Стены из асбестоцементных листов унифицированного профиля в одноэтажных промышленных неотапливаемых зданиях. Устройство по стальным ригелям каркаса (устройство воздушного зазора из а/цементных плоских плит.толщ.6мм)**	**м2 стен за (вычетом проемов)**	**6,3000**		**1835,54**	**11564**
		Итого оплата труда:				**482,04**	**3037**
		Итого эксплуатация машин:				**7,92**	**50**
		Итого материалов:				**1349,36**	**8501**
		Накладные расходы	%	--		389,86	2456
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		178,03	1122
		Сметная стоимость:				**2403,44**	**15142**
142	**Е11-070501-0101 11-070501-0101 РСНБ РК 2015**	**Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка**	**шт. сборных конструкций**	**8,0000**		**1523,46**	**12188**
		Итого оплата труда:				**681,30**	**5450**
		Итого эксплуатация машин:				**827,10**	**6617**
		Итого материалов:				**324,59**	**2597**
		Накладные расходы	%	--		505,62	4045
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		162,33	1299
		Сметная стоимость:				**2191,41**	**17531**

1	2	3	4	5	6	7	8
143	**С121-041201-9903 21-041201-9903 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78**	**м3**	**1,1110**		**23850,28**	**26498**
		Накладные расходы	%	--		1011,25	1124
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1988,92	2210
		Сметная стоимость:				**26850,45**	**29831**
144	**СЦРК8.04-08-2016 ТСЦРК8.04-08-2016 т.ч.р.21-06тб.9а**	**Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента**	**м3**	**2,5110**		**270,00**	**678**
		Накладные расходы	%	--		11,45	29
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		22,52	57
		Сметная стоимость:				**303,96**	**763**
145	**Е11-060201-0101 11-060201-0101 РСНБ РК 2015**	**Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство (монолитные заделки из бетона кл.В12,5,на сульфатостойком цементе)**	**м3**	**1,4000**		**27679,17**	**38751**
		Итого оплата труда:				**3370,00**	**4718**
		Итого эксплуатация машин:				**1088,70**	**1524**
		Итого материалов:				**23616,88**	**33064**
		Накладные расходы	%	--		2877,35	4028
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2444,52	3422
		Сметная стоимость:				**33001,04**	**46201**
146	**Е11-060301-0408 11-060301-0408 РСНБ РК 2015**	**Детали закладные весом до 20 кг. Установка (Зд-1)**	**т**	**0,06320**		**202075,10**	**12771**
		Итого оплата труда:				**47365,25**	**2993**
		Итого эксплуатация машин:				**852,46**	**54**
		Итого материалов:				**154210,74**	**9746**
		Накладные расходы	%	--		32514,15	2055
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		18767,14	1186
		Сметная стоимость:				**253356,39**	**16012**
147	**Е11-090302-0401 11-090302-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5**	**Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж (Б-3 в фундаменте под тамбур)**	**т конструкций**	**0,06280**		**30598,72**	**1922**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				**17065,63**	**1072**
		Итого эксплуатация машин:				**16644,48**	**1045**
		Итого материалов:				**2941,71**	**185**
		Накладные расходы	%	--		12131,02	762
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3418,38	215
		Сметная стоимость:				**46148,11**	**2898**
148	**С121-060510-1601 21-060510-1601 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков**	**т**	**0,0628**		**257856,22**	**16193**
		Накладные расходы	%	--		10933,10	687
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		21503,15	1350
		Сметная стоимость:				**290292,47**	**18230**
149	**Е11-090501-0201 11-090501-0201 РСНБ РК 2015**	**Каркасы в целом одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже**	**т**	**0,0628**		**4859,03**	**305**
		Итого оплата труда:				**3269,09**	**205**
		Итого эксплуатация машин:				**717,34**	**45**
		Итого материалов:				**874,33**	**55**
		Накладные расходы	%	--		2281,31	143
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		571,23	36
		Сметная стоимость:				**7711,57**	**484**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8			Тенге				**231211**
В том числе:							
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**212503**
Материалы -			Тенге				**87506**
Всего заработная плата -			Тенге				**36713**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**10687**
Местные материалы -			Тенге				**53105**
		Накладные расходы -	Тенге				**30525**
		Сметная прибыль -	Тенге				**19442**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**262470**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**43**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**36713**
Стоимость металломонтажных работ -			Тенге				**18709**
Материалы -			Тенге				**292**
Всего заработная плата -			Тенге				**1471**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**16193**
		Накладные расходы -	Тенге				**1727**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль -	Тенге				**1635**
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге				**22071**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**2**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1471**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				**284541**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**45**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**38184**
		ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА 2-1-1-2, ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ, БЛОК-СЕКЦИЯ 86-014/1.2-1-2017-ДОУ-1 В ОСЯХ 1-2					
		РАЗДЕЛ 4. МАШИННОЕ ПОМЕЩЕНИЕ ЛИФТА					
123	**С121-050301-9918 21-050301-9918 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры (А-1,А-2)**	**т**	**0,0060**		**103447,73**	**621**
		Накладные расходы	%	--		4386,18	26
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8626,71	52
		Сметная стоимость:				**116460,63**	**699**
128	**Е11-090304-0101 11-090304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5**	**Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж (ЛМ-3, МС-12, ИМС-25 с поручнем и АМ-1)**	**т конструкций**	**0,2450**		**59932,65**	**14683**
		Итого оплата труда:				**33732,43**	**8264**
		Итого эксплуатация машин:				**27976,61**	**6854**
		Итого материалов:				**7696,51**	**1886**
		Накладные расходы	%	--		23955,22	5869
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6711,03	1644
		Сметная стоимость:				**90598,90**	**22197**
129	**С121-060208-0501 21-060208-0501 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83**	**т**	**0,2450**		**299950,57**	**73488**
		Накладные расходы	%	--		12717,90	3116
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		25013,48	6128
		Сметная стоимость:				**337681,95**	**82732**

1	2	3	4	5	6	7	8
130	**Е11-070519-0104 11-070519-0104 РСНБ РК 2015**	**Ограждения металлические без поручня. Установка (ИМОЛ-2)**	**м ограждения**	**2,6500**		**4124,92**	**10931**
		Итого оплата труда:				**370,25**	**981**
		Итого эксплуатация машин:				**53,32**	**141**
		Итого материалов:				**3723,24**	**9867**
		Накладные расходы	%	--		414,57	1099
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		363,16	962
		Сметная стоимость:				**4902,65**	**12992**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4			Тенге				**99723**
В том числе:							
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**11552**
	Материалы -		Тенге				**9867**
	Всего заработная плата -		Тенге				**981**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**621**
		Накладные расходы -	Тенге				**1125**
		Сметная прибыль -	Тенге				**1014**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**13691**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**1**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**981**
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				**88171**
	Материалы -		Тенге				**1886**
	Всего заработная плата -		Тенге				**8264**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**73488**
		Накладные расходы -	Тенге				**8985**
		Сметная прибыль -	Тенге				**7773**
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				**104929**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**9**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**8264**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				**118620**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**10**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**9246**
		РАЗДЕЛ 5. Кровля					
		ПОКРЫТИЕ ЧЕРДАКА					
174	**Е11-120101-1701 11-120101-1701 РСНБ РК 2015**	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство т.30мм Мр100**	**м2 стяжки**	**268,9000**		**599,06**	**161087**
		Итого оплата труда:				**195,17**	**52481**
		Итого эксплуатация машин:				**73,85**	**19858**
		Итого материалов:				**347,54**	**93454**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		140,14	37685
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		59,14	15902
		Сметная стоимость:				**798,34**	**214673**
175	**Е11-120101-1702 11-120101-1702 РСНБ РК 2015 Ко=15**	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701**	**м2 стяжки**	**4033,5000**		**21,83**	**88055**
		Итого оплата труда:				**0,93**	**3746**
		Итого эксплуатация машин:				**1,09**	**4389**
		Итого материалов:				**20,08**	**81012**
		Накладные расходы	%	--		1,47	5936
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1,86	7519
		Сметная стоимость:				**25,17**	**101510**
179	**Е11-150207-0101 11-150207-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**26,9000**		**2386,96**	**64209**
		Итого оплата труда:				**954,30**	**25671**
		Итого эксплуатация машин:				**22,87**	**615**
		Итого материалов:				**1420,88**	**38222**
		Накладные расходы	%	--		646,34	17387
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		242,66	6528
		Сметная стоимость:				**3275,96**	**88123**
		ПОКРЫТИЯ И ШАХТЫ					
181	**Е11-120101-1503 11-120101-1503 РСНБ РК 2015**	**Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой**	**м2 изолируемой поверхности**	**312,5000**		**233,70**	**73032**
		Итого оплата труда:				**59,52**	**18601**
		Итого эксплуатация машин:				**7,95**	**2484**
		Итого материалов:				**168,30**	**52594**
		Накладные расходы	%	--		44,90	14033
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		22,29	6965
		Сметная стоимость:				**300,90**	**94030**
182	**Е11-120101-1303 11-120101-1303 РСНБ РК 2015**	**Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой**	**м2 утепляемого покрытия**	**312,5000**		**425,64**	**133014**
		Итого оплата труда:				**371,16**	**115987**
		Итого эксплуатация машин:				**33,00**	**10314**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого материалов:				**29,67**	**9271**
		Накладные расходы	%	--		236,26	73830
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		52,95	16548
		Сметная стоимость:				**714,85**	**223391**
184	**Е11-120101-1503 11-120101-1503 РСНБ РК 2015**	**Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой**	**м2 изолируемой поверхности**	**312,5000**		**233,70**	**73032**
		Итого оплата труда:				**59,52**	**18601**
		Итого эксплуатация машин:				**7,95**	**2484**
		Итого материалов:				**168,30**	**52594**
		Накладные расходы	%	--		44,90	14033
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		22,29	6965
		Сметная стоимость:				**300,90**	**94030**
190	**Е11-120101-1001 11-120101-1001 РСНБ РК 2015**	**Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство**	**м2 покрытия**	**51,8000**		**2325,64**	**120468**
		Итого оплата труда:				**786,68**	**40750**
		Итого эксплуатация машин:				**8,86**	**459**
		Итого материалов:				**1532,56**	**79387**
		Накладные расходы	%	--		561,11	29065
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		230,94	11963
		Сметная стоимость:				**3117,68**	**161496**
		КРОВЛЯ НАД ЛОДЖИЯМИ					
207	**Е11-120101-1001 11-120101-1001 РСНБ РК 2015**	**Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство**	**м2 покрытия**	**9,8000**		**2325,64**	**22791**
		Итого оплата труда:				**786,68**	**7709**
		Итого эксплуатация машин:				**8,86**	**87**
		Итого материалов:				**1532,56**	**15019**
		Накладные расходы	%	--		561,11	5499
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		230,94	2263
		Сметная стоимость:				**3117,68**	**30553**
208	**Е11-060301-0408 11-060301-0408 РСНБ РК 2015**	**Детали закладные весом до 20 кг. Установка (КЭ-1, L125X8)**	**т**	**0,1760**		**202075,10**	**35565**
		Итого оплата труда:				**47365,25**	**8336**
		Итого эксплуатация машин:				**852,46**	**150**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого материалов:				**154210,74**	**27141**
		Накладные расходы	%	--		32514,15	5722
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		18767,14	3303
		Сметная стоимость:				**253356,39**	**44591**
209	**Е11-130301-0502 11-130301-0502 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ПФ-0142 за один раз**	**м2**	**4,8000**		**77,48**	**372**
		Итого оплата труда:				**28,99**	**139**
		Итого эксплуатация машин:				**1,03**	**5**
		Итого материалов:				**47,64**	**229**
		Накладные расходы	%	--		19,66	94
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7,77	37
		Сметная стоимость:				**104,92**	**504**
210	**Е11-130301-1406 11-130301-1406 РСНБ РК 2015 Ко=2**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2раза**	**м2**	**9,6000**		**51,49**	**494**
		Итого оплата труда:				**17,44**	**167**
		Итого эксплуатация машин:				**0,82**	**8**
		Итого материалов:				**33,41**	**321**
		Накладные расходы	%	--		12,03	116
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5,08	49
		Сметная стоимость:				**68,61**	**659**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5			Тенге				**772120**
В том числе:							
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**772120**
Материалы -			Тенге				**449242**
Всего заработная плата -			Тенге				**292189**
		Накладные расходы -	Тенге				**203398**
		Сметная прибыль -	Тенге				**78042**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**1053560**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**368**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**292189**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				**1053560**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**368**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**292189**
		РАЗДЕЛ 6. Лестницы					
226	**Е11-070104-0301 11-070104-0301 РСНБ РК 2015**	**Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т**	**шт. сборных конструкций**	**7,0000**		**1439,52**	**10077**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				**820,59**	**5744**
		Итого эксплуатация машин:				**766,77**	**5367**
		Итого материалов:				**37,77**	**264**
		Накладные расходы	%	--		592,23	4146
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		162,54	1138
		Сметная стоимость:				**2194,29**	**15360**
227	**С121-040105-9901 21-040105-9901 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84**	**м3**	**1,2100**		**74872,51**	**90595**
		Накладные расходы	%	--		3174,59	3841
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6243,77	7555
		Сметная стоимость:				**84290,87**	**101992**
228	**Е11-090302-0401 11-090302-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5**	**Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж (монтаж перемычек из уголковой стали)**	**т конструкций**	**0,0649600**		**30598,72**	**1988**
		Итого оплата труда:				**17065,63**	**1109**
		Итого эксплуатация машин:				**16644,48**	**1081**
		Итого материалов:				**2941,71**	**191**
		Накладные расходы	%	--		12131,02	788
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3418,38	222
		Сметная стоимость:				**46148,11**	**2998**
229	**С121-060209-0201 21-060209-0201 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012**	**т**	**0,064960**		**329953,92**	**21434**
		Накладные расходы	%	--		13990,05	909
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		27515,52	1787
		Сметная стоимость:				**371459,48**	**24130**
230	**Е11-070107-0103 11-070107-0103 РСНБ РК 2015 прим.**	**Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка (детали опирания лестничных маршей на площадки)**	**т стальных элементов**	**0,644220**		**416552,38**	**268351**
		Итого оплата труда:				**39798,05**	**25639**
		Итого эксплуатация машин:				**4868,48**	**3136**
		Итого материалов:				**372770,96**	**240147**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		43424,31	27975
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		36798,13	23706
		Сметная стоимость:				**496774,82**	**320032**
231	**Е11-130301-0502 11-130301-0502 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ПФ-0142 за один раз**	**м2**	**27,8000**		**77,48**	**2154**
		Итого оплата труда:				**28,99**	**806**
		Итого эксплуатация машин:				**1,03**	**29**
		Итого материалов:				**47,64**	**1324**
		Накладные расходы	%	--		19,66	547
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7,77	216
		Сметная стоимость:				**104,92**	**2917**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6			Тенге				**394599**
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**371178**
	Материалы -		Тенге				**241735**
	Всего заработная плата -		Тенге				**32189**
	Местные материалы -		Тенге				**90596**
		Накладные расходы -	Тенге				**36508**
		Сметная прибыль -	Тенге				**32615**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**440301**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**36**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**32189**
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				**23421**
	Материалы -		Тенге				**191**
	Всего заработная плата -		Тенге				**1109**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**21434**
		Накладные расходы -	Тенге				**1697**
		Сметная прибыль -	Тенге				**2009**
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				**27128**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**1**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1109**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				**467429**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**37**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**33297**
		РАЗДЕЛ 8.Окна					
242	**Е11-100102-0401 11-100102-0401 РСНБ РК 2015 ПРИМ.**	**Элементы каркаса из брусьев. Установка (Подставной профиль 50х50)**	**м3 древесины в конструкции**	**0,3210**		**61805,06**	**19839**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				**17146,11**	**5504**
		Итого эксплуатация машин:				**678,93**	**218**
		Итого материалов:				**44289,39**	**14217**
		Накладные расходы	%	--		13308,65	4272
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6009,10	1929
		Сметная стоимость:				**81122,81**	**26040**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8			Тенге				**19839**
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**19839**
	Материалы -		Тенге				**14217**
	Всего заработная плата -		Тенге				**5504**
		Накладные расходы -	Тенге				**4272**
		Сметная прибыль -	Тенге				**1929**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**26040**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**7**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**5504**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				**26040**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**7**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**5504**
		РАЗДЕЛ 11.Полы					
		2 ЭТАЖ					
		Тип6 Жилые комнаты, прихожии, коридоры (s=181,14м2)					
311	**Е11-110101-0401 11-110101-0401 РСНБ РК 2015**	**Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя**	**м2 изолируемой поверхности**	**181,1400**		**1030,15**	**186601**
		Итого оплата труда:				**426,39**	**77236**
		Итого эксплуатация машин:				**48,96**	**8869**
		Итого материалов:				**562,83**	**101951**
		Накладные расходы	%	--		314,36	56943
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		107,56	19483
		Сметная стоимость:				**1452,06**	**263027**
314	**Е11-110101-0401 11-110101-0401 РСНБ РК 2015**	**Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами Устройство первого слоя (гидроизол насухо)**	**м2 изолируемой поверхности**	**181,1400**		**766,56**	**138856**
		Итого оплата труда:				**426,39**	**77236**
		Итого эксплуатация машин:				**48,96**	**8869**
		Итого материалов:				**299,25**	**54206**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		303,18	54919
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		85,58	15502
		Сметная стоимость:				**1155,33**	**209276**
		Тип7 Кухни(s=40,68м2)					
319	**Е11-110101-0401 11-110101-0401 РСНБ РК 2015**	**Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя**	**м2 изолируемой поверхности**	**40,6800**		**1030,15**	**41906**
		Итого оплата труда:				**426,39**	**17346**
		Итого эксплуатация машин:				**48,96**	**1992**
		Итого материалов:				**562,83**	**22896**
		Накладные расходы	%	--		314,36	12788
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		107,56	4376
		Сметная стоимость:				**1452,06**	**59070**
322	**Е11-110101-0401 11-110101-0401 РСНБ РК 2015**	**Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами Устройство первого слоя (гидроизол насухо)**	**м2 изолируемой поверхности**	**40,6800**		**766,56**	**31184**
		Итого оплата труда:				**426,39**	**17346**
		Итого эксплуатация машин:				**48,96**	**1992**
		Итого материалов:				**299,25**	**12174**
		Накладные расходы	%	--		303,18	12333
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		85,58	3481
		Сметная стоимость:				**1155,33**	**46999**
325	**Е11-110101-0401 11-110101-0401 РСНБ РК 2015**	**Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике.(гидроизол) Устройство первого слоя**	**м2 изолируемой поверхности**	**40,6800**		**1071,97**	**43608**
		Итого оплата труда:				**426,39**	**17346**
		Итого эксплуатация машин:				**48,96**	**1992**
		Итого материалов:				**604,65**	**24597**
		Накладные расходы	%	--		316,13	12860
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		111,05	4517
		Сметная стоимость:				**1499,15**	**60985**
326	**Е11-110101-0402 11-110101-0402 РСНБ РК 2015**	**Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя**	**м2 изолируемой поверхности**	**40,6800**		**718,38**	**29224**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				**257,00**	**10455**
		Итого эксплуатация машин:				**24,42**	**993**
		Итого материалов:				**441,55**	**17962**
		Накладные расходы	%	--		193,61	7876
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		72,96	2968
		Сметная стоимость:				**984,96**	**40068**
327	**Е11-110101-1101 11-110101-1101 РСНБ РК 2015**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм.(Мр200) Устройство**	**м2 стяжки**	**40,6800**		**762,32**	**31011**
		Итого оплата труда:				**262,12**	**10663**
		Итого эксплуатация машин:				**18,64**	**758**
		Итого материалов:				**491,23**	**19983**
		Накладные расходы	%	--		198,72	8084
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		76,88	3128
		Сметная стоимость:				**1037,93**	**42223**
		Тип8 Ванные комнаты, санузлы (s=16,76м2)					
330	**Е11-110101-0401 11-110101-0401 РСНБ РК 2015**	**Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя**	**м2 изолируемой поверхности**	**16,7600**		**1030,15**	**17265**
		Итого оплата труда:				**426,39**	**7146**
		Итого эксплуатация машин:				**48,96**	**821**
		Итого материалов:				**562,83**	**9433**
		Накладные расходы	%	--		314,36	5269
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		107,56	1803
		Сметная стоимость:				**1452,06**	**24337**
333	**Е11-110101-0401 11-110101-0401 РСНБ РК 2015**	**Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами Устройство первого слоя (гидроизол насухо)**	**м2 изолируемой поверхности**	**16,7600**		**766,56**	**12848**
		Итого оплата труда:				**426,39**	**7146**
		Итого эксплуатация машин:				**48,96**	**821**
		Итого материалов:				**299,25**	**5015**
		Накладные расходы	%	--		303,18	5081
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		85,58	1434
		Сметная стоимость:				**1155,33**	**19363**

1	2	3	4	5	6	7	8
334	**Е11-110101-1101 11-110101-1101 РСНБ РК 2015**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм.(Мр200) Устройство**	**м2 стяжки**	**16,7600**		**762,32**	**12777**
		Итого оплата труда:				**262,12**	**4393**
		Итого эксплуатация машин:				**18,64**	**312**
		Итого материалов:				**491,23**	**8233**
		Накладные расходы	%	--		198,72	3331
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		76,88	1289
		Сметная стоимость:				**1037,93**	**17396**
335	**Е11-110101-0401 11-110101-0401 РСНБ РК 2015**	**Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике.(гидроизол) Устройство первого слоя**	**м2 изолируемой поверхности**	**16,7600**		**1071,97**	**17966**
		Итого оплата труда:				**426,39**	**7146**
		Итого эксплуатация машин:				**48,96**	**821**
		Итого материалов:				**604,65**	**10134**
		Накладные расходы	%	--		316,13	5298
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		111,05	1861
		Сметная стоимость:				**1499,15**	**25126**
326	**Е11-110101-0402 11-110101-0402 РСНБ РК 2015**	**Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя**	**м2 изолируемой поверхности**	**16,7600**		**718,38**	**12040**
		Итого оплата труда:				**257,00**	**4307**
		Итого эксплуатация машин:				**24,42**	**409**
		Итого материалов:				**441,55**	**7400**
		Накладные расходы	%	--		193,61	3245
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		72,96	1223
		Сметная стоимость:				**984,96**	**16508**
337	**Е11-110101-1101 11-110101-1101 РСНБ РК 2015**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм.(Мр200) Устройство**	**м2 стяжки**	**16,7600**		**762,32**	**12777**
		Итого оплата труда:				**262,12**	**4393**
		Итого эксплуатация машин:				**18,64**	**312**
		Итого материалов:				**491,23**	**8233**
		Накладные расходы	%	--		198,72	3331
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		76,88	1289
		Сметная стоимость:				**1037,93**	**17396**

1	2	3	4	5	6	7	8
338	**Е11-110101-2703 11-110101-2703 РСНБ РК 2015**	**Покрытия из плиток керамических для полов одноцветных с красителем на цементном растворе.(Мр200,толщ. прослойки 20 мм) Устройство**	**м2 покрытия**	**16,7600**		**3228,55**	**54111**
		Итого оплата труда:				**850,90**	**14261**
		Итого эксплуатация машин:				**49,33**	**827**
		Итого материалов:				**2351,33**	**39408**
		Накладные расходы	%	--		677,06	11348
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		312,45	5237
		Сметная стоимость:				**4218,06**	**70695**
		3-9 ЭТАЖ					
		Тип13 Ванные комнаты, санузлы (s=117,32м2)					
360	**Е11-110101-2703 11-110101-2703 РСНБ РК 2015**	**Покрытия из плиток керамических для полов одноцветных с красителем на цементном растворе.(Мр200,толщ. прослойки 20 мм) Устройство**	**м2 покрытия**	**50,3000**		**3228,55**	**162396**
		Итого оплата труда:				**850,90**	**42800**
		Итого эксплуатация машин:				**49,33**	**2482**
		Итого материалов:				**2351,33**	**118272**
		Накладные расходы	%	--		677,06	34056
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		312,45	15716
		Сметная стоимость:				**4218,06**	**212169**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 11			Тенге				**804568**
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**804568**
	Материалы -		Тенге				**459898**
	Всего заработная плата -		Тенге				**319221**
		Накладные расходы -	Тенге				**236762**
		Сметная прибыль -	Тенге				**83306**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**1124636**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**343**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**319221**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				**1124636**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**343**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**319221**
		РАЗДЕЛ 12.Внутренняя отделка					
382	**Е11-150203-0504 11-150203-0504 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм (сухими смесями по грунтовке)**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**260,0000**		**592,87**	**154147**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				**409,11**	**106370**
		Итого эксплуатация машин:				**20,02**	**5206**
		Итого материалов:				**180,38**	**46898**
		Накладные расходы	%	--		258,84	67298
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		68,14	17716
		Сметная стоимость:				**919,85**	**239160**
383	**С122-050101-0101 22-050101-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Смеси сухие шпатлевочные клеевые СТ РК 1168-2006**	**кг**	**624,0000**		**83,62**	**52179**
		Накладные расходы	%	--		3,55	2212
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6,97	4351
		Сметная стоимость:				**94,14**	**58743**
385	**Е11-150203-0203 11-150203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**400,7800**		**1132,16**	**453746**
		Итого оплата труда:				**663,35**	**265856**
		Итого эксплуатация машин:				**53,39**	**21399**
		Итого материалов:				**457,59**	**183392**
		Накладные расходы	%	--		426,93	171105
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		124,73	49988
		Сметная стоимость:				**1683,81**	**674839**
389	**Е11-150203-0503 11-150203-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм (сухими смесями по грунтовке)**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**636,0000**		**492,14**	**313001**
		Итого оплата труда:				**317,74**	**202082**
		Итого эксплуатация машин:				**17,13**	**10896**
		Итого материалов:				**171,54**	**109100**
		Накладные расходы	%	--		202,37	128708
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		55,56	35337
		Сметная стоимость:				**750,07**	**477045**

1	2	3	4	5	6	7	8
390	**С122-050101-0101 22-050101-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Смеси сухие шпатлевочные клеевые СТ РК 1168-2006**	**кг**	**1526,4000**		**83,62**	**127638**
		Накладные расходы	%	--		3,55	5412
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6,97	10644
		Сметная стоимость:				**94,14**	**143693**
393	**Е11-150107-0105 11-150107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7**	**Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону**	**м2 поверхности облицовки**	**412,4000**		**3782,49**	**1559899**
		Итого оплата труда:				**1259,31**	**519340**
		Итого эксплуатация машин:				**17,03**	**7022**
		Итого материалов:				**2518,79**	**1038749**
		Накладные расходы	%	--		879,74	362805
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		372,98	153816
		Сметная стоимость:				**5035,21**	**2076520**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 12			Тенге				**2660609**
В том числе:							
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**2660609**
Материалы -			Тенге				**1378139**
Всего заработная плата -			Тенге				**1093647**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**179816**
		Накладные расходы -	Тенге				**737540**
		Сметная прибыль -	Тенге				**271852**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**3670000**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**1322**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1093647**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге				**3670000**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**1322**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1093647**
ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА 2-1-1-5, ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ, БЛОК-СЕКЦИЯ 86-014/1.2-1-2017-ДОУ-1 В ОСЯХ 1-2							
РАЗДЕЛ 3. СТРОЙРАБОТЫ							
125	**Е11-460302-0301 11-460302-0301 РСНБ РК 2015**	**Стены кирпичные. Пробивка гнезд размером до 130х130 мм**	**шт.**	**1414,0000**		**517,53**	**731784**
		Итого оплата труда:				**394,69**	**558096**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				**220,54**	**311844**
		Накладные расходы	%	--		230,95	326561
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		59,88	84668
		Сметная стоимость:				**808,35**	**1143013**
126	**Е12-190101-0103 12-190101-0103 РСНБ РК 2015**	**Отверстия в кирпичных стенах толщиной 1,5 кирпича для водогазопроводных труб. Пробивка вручную**	**отверстие**	**32,0000**		**833,50**	**26672**
		Итого оплата труда:				**833,50**	**26672**
		Итого материалов:				**0,00**	**--**
		Накладные расходы	%	--		548,82	17562
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		110,59	3539
		Сметная стоимость:				**1492,90**	**47773**
127	**Е11-460302-0502 11-460302-0502 РСНБ РК 2015**	**Стены кирпичные. Пробивка борозд площадью сечения до 50 см2**	**м борозд**	**50,0000**		**275,67**	**13783**
		Итого оплата труда:				**211,71**	**10585**
		Итого эксплуатация машин:				**114,83**	**5741**
		Накладные расходы	%	--		123,80	6190
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		31,96	1598
		Сметная стоимость:				**431,42**	**21571**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				**772239**
В том числе:							
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**772239**
Всего заработная плата -			Тенге				**595353**
		Накладные расходы -	Тенге				**350313**
		Сметная прибыль -	Тенге				**89804**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**1212357**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**724**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**595353**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**1212357**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**724**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**595353**
ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА 2-1-1-6, УСТРОЙСТВО СВЯЗИ, БЛОК-СЕКЦИЯ 86-014/1.2-1-2017-ДОУ-1 В ОСЯХ 1-2							
РАЗДЕЛ 1. УСТРОЙСТВО СВЯЗИ							
		ВЫШЕ 0.00					
4	**Ц13-100902-1208 13-100902-1208 РСНБ РК 2015 прим.**	**Ящик для трубных проводок протяжной или коробка, размер до 200х200 мм. Монтаж оборудования**	**шт.**	**8,0000**		**782,69**	**6262**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				**761,14**	**6089**
		Итого эксплуатация машин:				**5,53**	**44**
		Итого материалов:				**16,03**	**128**
		Накладные расходы	%	--		372,77	2982
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		92,44	739
		Сметная стоимость:				**1247,90**	**9983**
5	**Прайс-лист ТПРАЙС-ЛИСТ**	**Коробка протяжная подвальная КПЭ-06-1**	**шт**	**8,0000**		**3829,15**	**30633**
		Накладные расходы	%	--		162,36	1299
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		319,32	2555
		Сметная стоимость:				**4310,82**	**34487**
14	**Ц13-080201-0901 13-080201-0901 РСНБ РК 2015**	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах**	**м кабеля**	**158,0000**		**197,83**	**31257**
		Итого оплата труда:				**116,61**	**18425**
		Итого эксплуатация машин:				**88,84**	**14037**
		Итого материалов:				**23,06**	**3643**
		Накладные расходы	%	--		60,41	9546
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		20,66	3264
		Сметная стоимость:				**278,90**	**44067**
17	**Ц13-100906-0101 13-100906-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7**	**Кабель волоконно-оптический магистральный. Подготовка (разделка) конца кабеля к процессу сварки**	**1 конец ВОК-4**	**24,0000**		**437,99**	**10512**
		Итого оплата труда:				**437,99**	**10512**
		Накладные расходы	%	--		213,98	5136
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		52,16	1252
		Сметная стоимость:				**704,13**	**16899**
18	**Ц13-100906-0301 13-100906-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8**	**Кабель волоконно-оптический распределительный. Оконечивание (сварка) волокон модуля. Монтаж ВОК-1 в ОРК**	**4 стыка**	**0,2500**		**9849,49**	**2462**
		Итого оплата труда:				**6228,94**	**1557**
		Итого эксплуатация машин:				**2671,41**	**668**
		Итого материалов:				**1524,89**	**381**
		Накладные расходы	%	--		3196,64	799
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1043,69	261
		Сметная стоимость:				**14089,83**	**3522**

1	2	3	4	5	6	7	8
19	**Ц13-100906-0302 13-100906-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8**	**Кабель волоконно-оптический распределительный. Оконечивание (сварка) волокон модуля. Монтаж ВОК-1 в ОРК. Добавлять на каждый предоконеченный ВОК-1 сверх 4-х**	**1 стык**	**76,0000**		**2154,32**	**163729**
		Итого оплата труда:				**1388,55**	**105530**
		Итого эксплуатация машин:				**677,82**	**51514**
		Итого материалов:				**234,04**	**17787**
		Накладные расходы	%	--		710,84	54024
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		229,21	17420
		Сметная стоимость:				**3094,38**	**235173**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**244855**
		В том числе:					
	Стоимость монтажных работ -		Тенге				**244855**
	Материалы -		Тенге				**21940**
	Всего заработная плата -		Тенге				**142113**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**30633**
		Накладные расходы -	Тенге				**73785**
		Сметная прибыль -	Тенге				**25491**
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге				**344131**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**129**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**142113**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**344131**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**129**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**142113**
		РАЗДЕЛ 2. ДОМОФОННАЯ СВЯЗЬ					
38	**Ц13-100302-0108 13-100302-0108 РСНБ РК 2015 прим.**	**Монтаж блока коммутации линий связи БК-4М**	**шт.**	**8,0000**		**8204,98**	**65640**
		Итого оплата труда:				**7158,22**	**57266**
		Итого эксплуатация машин:				**1154,22**	**9234**
		Итого материалов:				**176,12**	**1409**
		Накладные расходы	%	--		3377,35	27019
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		926,59	7413
		Сметная стоимость:				**12508,92**	**100071**
48	**Ц13-080201-0901 13-080201-0901 РСНБ РК 2015**	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах**	**м кабеля**	**358,0000**		**197,83**	**70823**
		Итого оплата труда:				**116,61**	**41748**
		Итого эксплуатация машин:				**88,84**	**31805**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого материалов:				**23,06**	**8254**
		Накладные расходы	%	--		60,41	21629
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		20,66	7396
		Сметная стоимость:				**278,90**	**99847**
49	**С123-060408-0501 23-060408-0501 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Провод для монтажа охранной сигнализации и связи марки КСПВ 2х0,4**	**км**	**0,293760**		**9117,06**	**2678**
		Накладные расходы	%	--		386,56	114
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		760,29	223
		Сметная стоимость:				**10263,91**	**3015**
50	**С123-060408-0502 23-060408-0502 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Провод для монтажа охранной сигнализации и связи марки КСПВ 4х0,4**	**км**	**0,040800**		**17318,43**	**707**
		Накладные расходы	%	--		734,30	30
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1444,22	59
		Сметная стоимость:				**19496,95**	**795**
54	**Ц13-100902-1212 13-100902-1212 РСНБ РК 2015**	**Коробка оконечная. Монтаж оборудования**	**шт.**	**2,0000**		**208,55**	**417**
		Итого оплата труда:				**181,85**	**364**
		Итого материалов:				**26,70**	**53**
		Накладные расходы	%	--		89,98	180
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		23,88	48
		Сметная стоимость:				**322,41**	**645**
55	**С123-070202-0106 23-070202-0106 РСНБ РК 2015 прим. в ценах II квартала 2017 года**	**Коробки ответвительные настенные с кабельными вводами, степень защиты IP55, размерами 150 мм х 110 мм х 70 мм (КПП-01)**	**шт.**	**2,0000**		**881,36**	**1763**
		Накладные расходы	%	--		37,37	75
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		73,50	147
		Сметная стоимость:				**992,23**	**1984**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**142027**

1	2	3	4	5	6	7	8
		В том числе:					
		Стоимость монтажных работ -	Тенге				**142027**
		Материалы -	Тенге				**9716**
		Всего заработная плата -	Тенге				**99377**
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				**5148**
		Накладные расходы -	Тенге				**49046**
		Сметная прибыль -	Тенге				**15286**
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге				**206359**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**116**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**99377**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**206359**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**116**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**99377**
		ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА 2-1-2-1, ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ, БЛОК-СЕКЦИЯ 86-014/1.2-1-2017-ДОУ-1 В ОСЯХ 2-3					
		РАЗДЕЛ 8. ГЛАВНОЕ КРЫЛЬЦО № 5					
113	**Е11-050101-0302 11-050101-0302 РСНБ РК 2015**	**Сваи железобетонные длиной до 6 м. Погружение дизель-молотом на гусеничном копре. Грунты группы 2**	**м3 железобетона**	**1,4000**		**16787,82**	**23503**
		Итого оплата труда:				**6126,12**	**8577**
		Итого эксплуатация машин:				**13174,46**	**18444**
		Итого материалов:				**189,07**	**265**
		Накладные расходы	%	--		4460,31	6244
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1699,85	2380
		Сметная стоимость:				**22947,99**	**32127**
114	**С121-041204-9901 21-041204-9901 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Сваи квадратного и прямоугольного сечения сплошные и с круглой полостью длиной до 8 м, периметр сторон до 800 мм СТ РК 939-92**	**м**	**15,0000**		**1731,58**	**25974**
		Накладные расходы	%	--		73,42	1101
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		144,40	2166
		Сметная стоимость:				**1949,40**	**29241**
115	**Е11-050101-1001 11-050101-1001 РСНБ РК 2015**	**Сваи железобетонные площадью сечения до 0,1 м2. Вырубка бетона из арматурного каркаса**	**свая**	**5,0000**		**2299,22**	**11496**
		Итого оплата труда:				**1578,11**	**7891**
		Итого эксплуатация машин:				**1231,49**	**6157**
		Итого материалов:				**39,59**	**198**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		1063,11	5316
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		268,99	1345
		Сметная стоимость:				**3631,32**	**18157**
116	**С121-020101-0601 21-020101-0601 РСНБ РК 2015 т.ч.раздел №1-02 таб.8,9 в ценах II квартала 2017 года**	**Доплата на водонепроницаемость W4 к бетонам кл.В15**	**м3**	**1,4000**		**452,47**	**633**
		Накладные расходы	%	--		19,18	27
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		37,73	53
		Сметная стоимость:				**509,39**	**713**
117	**Е11-060101-0120 11-060101-0120 РСНБ РК 2015**	**Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство (устройство ростверка из бетона кл.В15,на сульфатостойком цементе)**	**м3**	**1,4000**		**29567,81**	**41395**
		Итого оплата труда:				**3113,34**	**4359**
		Итого эксплуатация машин:				**1232,24**	**1725**
		Итого материалов:				**25489,20**	**35685**
		Накладные расходы	%	--		2827,67	3959
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2591,64	3628
		Сметная стоимость:				**34987,12**	**48982**
118	**С121-050301-0304 21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,038100**		**167296,58**	**6374**
		Накладные расходы	%	--		7093,37	270
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		13951,20	532
		Сметная стоимость:				**188341,15**	**7176**
119	**С121-050301-0101 21-050301-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,023770**		**170384,21**	**4050**
		Накладные расходы	%	--		7224,29	172
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		14208,68	338
		Сметная стоимость:				**191817,18**	**4559**

1	2	3	4	5	6	7	8
120	**Е11-090501-0201 11-090501-0201 РСНБ РК 2015**	**Каркасы в целом одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже**	**т**	**0,061870**		**4859,03**	**301**
		Итого оплата труда:				**3269,09**	**202**
		Итого эксплуатация машин:				**717,34**	**44**
		Итого материалов:				**874,33**	**54**
		Накладные расходы	%	--		2281,31	141
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		571,23	35
		Сметная стоимость:				**7711,57**	**477**
121	**Е11-070701-0103 11-070701-0103 РСНБ РК 2015**	**Стены из асбестоцементных листов унифицированного профиля в одноэтажных промышленных неотапливаемых зданиях. Устройство по стальным ригелям каркаса (устройство воздушного зазора из а/цементных плоских плит.толщ.6мм)**	**м2 стен за (вычетом проемов)**	**6,3000**		**1835,54**	**11564**
		Итого оплата труда:				**482,04**	**3037**
		Итого эксплуатация машин:				**7,92**	**50**
		Итого материалов:				**1349,36**	**8501**
		Накладные расходы	%	--		389,86	2456
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		178,03	1122
		Сметная стоимость:				**2403,44**	**15142**
122	**Е11-070501-0101 11-070501-0101 РСНБ РК 2015**	**Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка**	**шт. сборных конструкций**	**8,0000**		**1523,46**	**12188**
		Итого оплата труда:				**681,30**	**5450**
		Итого эксплуатация машин:				**827,10**	**6617**
		Итого материалов:				**324,59**	**2597**
		Накладные расходы	%	--		505,62	4045
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		162,33	1299
		Сметная стоимость:				**2191,41**	**17531**
123	**С121-041201-9903 21-041201-9903 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78**	**м3**	**1,1110**		**23850,28**	**26498**
		Накладные расходы	%	--		1011,25	1124
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1988,92	2210
		Сметная стоимость:				**26850,45**	**29831**

1	2	3	4	5	6	7	8
124	**СЦРК8.04-08-2016 ТСЦРК8.04-08-2016 т.ч.р.21-06тб.9а**	**Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента**	**м3**	**2,5110**		**270,00**	**678**
		Накладные расходы	%	--		11,45	29
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		22,52	57
		Сметная стоимость:				**303,96**	**763**
125	**Е11-060201-0101 11-060201-0101 РСНБ РК 2015**	**Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство (монолитные заделки из бетона кл.В12,5,на сульфатостойком цементе)**	**м3**	**1,3000**		**27679,17**	**35983**
		Итого оплата труда:				**3370,00**	**4381**
		Итого эксплуатация машин:				**1088,70**	**1415**
		Итого материалов:				**23616,88**	**30702**
		Накладные расходы	%	--		2877,35	3741
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2444,52	3178
		Сметная стоимость:				**33001,04**	**42901**
126	**Е11-060301-0408 11-060301-0408 РСНБ РК 2015**	**Детали закладные весом до 20 кг. Установка (Зд-1)**	**т**	**0,063200**		**202075,10**	**12771**
		Итого оплата труда:				**47365,25**	**2993**
		Итого эксплуатация машин:				**852,46**	**54**
		Итого материалов:				**154210,74**	**9746**
		Накладные расходы	%	--		32514,15	2055
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		18767,14	1186
		Сметная стоимость:				**253356,39**	**16012**
127	**Е11-090302-0401 11-090302-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5**	**Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж (Б-3 в фундаменте под тамбур)**	**т конструкций**	**0,06280**		**30598,72**	**1922**
		Итого оплата труда:				**17065,63**	**1072**
		Итого эксплуатация машин:				**16644,48**	**1045**
		Итого материалов:				**2941,71**	**185**
		Накладные расходы	%	--		12131,02	762
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3418,38	215
		Сметная стоимость:				**46148,11**	**2898**

1	2	3	4	5	6	7	8
128	**С121-060510-1601 21-060510-1601 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков**	**т**	**0,06280**		**257856,22**	**16193**
		Накладные расходы	%	--		10933,10	687
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		21503,15	1350
		Сметная стоимость:				**290292,47**	**18230**
129	**Е11-090501-0201 11-090501-0201 РСНБ РК 2015**	**Каркасы в целом одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже**	**т**	**0,06280**		**4859,03**	**305**
		Итого оплата труда:				**3269,09**	**205**
		Итого эксплуатация машин:				**717,34**	**45**
		Итого материалов:				**874,33**	**55**
		Накладные расходы	%	--		2281,31	143
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		571,23	36
		Сметная стоимость:				**7711,57**	**484**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8			Тенге				**231827**
В том числе:							
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**213106**
Материалы -			Тенге				**87693**
Всего заработная плата -			Тенге				**36688**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**11102**
Местные материалы -			Тенге				**53105**
		Накладные расходы -	Тенге				**30538**
		Сметная прибыль -	Тенге				**19492**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**263136**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**43**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**36688**
Стоимость металломонтажных работ -			Тенге				**18721**
Материалы -			Тенге				**294**
Всего заработная плата -			Тенге				**1479**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**16193**
		Накладные расходы -	Тенге				**1733**
		Сметная прибыль -	Тенге				**1636**
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -			Тенге				**22090**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**2**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1479**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				**285226**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**45**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная заработная плата -	Тенге				**38167**
ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА 2-1-2-2, ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ, БЛОК-СЕКЦИЯ 86-014/1.2-1-2017-ДОУ-1 В ОСЯХ 2-3							
		РАЗДЕЛ 2. ЛИФТ					
81	**Е11-090304-0101 11-090304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5**	**Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж (стремянка Л-1)**	**т конструкций**	**0,01320**		**59932,65**	**791**
		Итого оплата труда:				**33732,43**	**445**
		Итого эксплуатация машин:				**27976,61**	**369**
		Итого материалов:				**7696,51**	**102**
		Накладные расходы	%	--		23955,22	316
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6711,03	89
		Сметная стоимость:				**90598,90**	**1196**
82	**С121-060208-0501 21-060208-0501 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83**	**т**	**0,01320**		**299950,57**	**3959**
		Накладные расходы	%	--		12717,90	168
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		25013,48	330
		Сметная стоимость:				**337681,95**	**4457**
83	**Е11-130301-0502 11-130301-0502 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ПФ-0142 за один раз**	**м2**	**0,4000**		**77,48**	**31**
		Итого оплата труда:				**28,99**	**12**
		Итого эксплуатация машин:				**1,03**	**--**
		Итого материалов:				**47,64**	**19**
		Накладные расходы	%	--		19,66	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7,77	3
		Сметная стоимость:				**104,92**	**42**
84	**Е11-130301-1406 11-130301-1406 РСНБ РК 2015 ко=2**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза**	**м2**	**0,8000**		**51,49**	**41**
		Итого оплата труда:				**17,44**	**14**
		Итого эксплуатация машин:				**0,82**	**1**
		Итого материалов:				**33,41**	**27**
		Накладные расходы	%	--		12,03	10

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5,08	4
		Сметная стоимость:				**68,61**	**55**
		пол шахты					
85	**Е11-110101-0102 11-110101-0102 РСНБ РК 2015**	**Грунт. Уплотнение щебнем**	**м2 площади уплотнения**	**4,3700**		**192,89**	**843**
		Итого оплата труда:				**58,52**	**256**
		Итого эксплуатация машин:				**22,40**	**98**
		Итого материалов:				**119,54**	**522**
		Накладные расходы	%	--		45,33	198
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		19,06	83
		Сметная стоимость:				**257,28**	**1124**
86	**Е11-110101-0209 11-110101-0209 РСНБ РК 2015**	**Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками (лкгкий бетон Y1200)**	**м3 подстилающего слоя**	**2,4800**		**25904,99**	**64244**
		Итого оплата труда:				**2668,32**	**6617**
		Итого эксплуатация машин:				**5,06**	**13**
		Итого материалов:				**23231,61**	**57614**
		Накладные расходы	%	--		2792,28	6925
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2295,78	5694
		Сметная стоимость:				**30993,05**	**76863**
87	**Е11-110101-0209 11-110101-0209 РСНБ РК 2015**	**Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками (кл.В15)**	**м3 подстилающего слоя**	**0,9700**		**27621,35**	**26793**
		Итого оплата труда:				**2668,32**	**2588**
		Итого эксплуатация машин:				**5,06**	**5**
		Итого материалов:				**24947,97**	**24200**
		Накладные расходы	%	--		2865,05	2779
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2438,91	2366
		Сметная стоимость:				**32925,32**	**31938**
88	**Е11-060301-0410 11-060301-0410 РСНБ РК 2015**	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование**	**т**	**0,0540**		**10103,73**	**546**
		Итого оплата труда:				**9545,13**	**515**
		Итого эксплуатация машин:				**902,09**	**49**
		Итого материалов:				**29,99**	**2**
		Накладные расходы	%	--		5254,07	284
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1228,62	66

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**16586,43**	**896**
89	**С121-050301-0302 21-050301-0302 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0540**		**212755,26**	**11489**
		Накладные расходы	%	--		9020,82	487
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		17742,09	958
		Сметная стоимость:				**239518,17**	**12934**
90	**Е11-090501-0201 11-090501-0201 РСНБ РК 2015**	**Каркасы в целом одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже**	**т**	**0,0540**		**4859,03**	**262**
		Итого оплата труда:				**3269,09**	**177**
		Итого эксплуатация машин:				**717,34**	**39**
		Итого материалов:				**874,33**	**47**
		Накладные расходы	%	--		2281,31	123
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		571,23	31
		Сметная стоимость:				**7711,57**	**416**
91	**Е11-110101-1501 11-110101-1501 РСНБ РК 2015**	**Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство (толщ.50мм, кл.В7.5)**	**м2 покрытия**	**4,8000**		**987,79**	**4741**
		Итого оплата труда:				**279,59**	**1342**
		Итого эксплуатация машин:				**68,29**	**328**
		Итого материалов:				**663,49**	**3185**
		Накладные расходы	%	--		219,37	1053
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		96,57	464
		Сметная стоимость:				**1303,73**	**6258**
92	**Е11-110101-1502 11-110101-1502 РСНБ РК 2015 ко=4**	**Покрытия бетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 11-110101-1501 (толщ.50мм, кл.В7.5)**	**м2 покрытия**	**19,2000**		**114,12**	**2191**
		Итого оплата труда:				**8,82**	**169**
		Итого эксплуатация машин:				**2,73**	**52**
		Итого материалов:				**104,01**	**1997**
		Накладные расходы	%	--		10,44	200
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		9,96	191
		Сметная стоимость:				**134,52**	**2583**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 12			Тенге				**115936**
		В том числе:					

1	2	3	4	5	6	7	8
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**110923**
	Материалы -		Тенге				**87565**
	Всего заработная плата -		Тенге				**11514**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**11489**
		Накладные расходы -	Тенге				**11944**
		Сметная прибыль -	Тенге				**9828**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**132695**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**16**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**11514**
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				**5013**
	Материалы -		Тенге				**149**
	Всего заработная плата -		Тенге				**622**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**3959**
		Накладные расходы -	Тенге				**607**
		Сметная прибыль -	Тенге				**450**
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				**6070**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**1**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**622**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**138765**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**16**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**12136**
		РАЗДЕЛ 4. Лестницы					
124	**Е11-090302-0401 11-090302-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5**	**Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж (монтаж перемычек из уголковой стали)**	**т конструкций**	**0,042960**		**30598,72**	**1314**
		Итого оплата труда:				**17065,63**	**733**
		Итого эксплуатация машин:				**16644,48**	**715**
		Итого материалов:				**2941,71**	**126**
		Накладные расходы	%	--		12131,02	521
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3418,38	147
		Сметная стоимость:				**46148,11**	**1983**
125	**С121-060209-0201 21-060209-0201 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012**	**т**	**0,042960**		**329953,92**	**14175**
		Накладные расходы	%	--		13990,05	601
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		27515,52	1182
		Сметная стоимость:				**371459,48**	**15958**

1	2	3	4	5	6	7	8
126	**Е11-070107-0103 11-070107-0103 РСНБ РК 2015 прим.**	**Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка (детали опирания лестничных маршей на площадки)**	**т стальных элементов**	**0,424220**		**416552,38**	**176711**
		Итого оплата труда:				**39798,05**	**16883**
		Итого эксплуатация машин:				**4868,48**	**2065**
		Итого материалов:				**372770,96**	**158137**
		Накладные расходы	%	--		43424,31	18421
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		36798,13	15611
		Сметная стоимость:				**496774,82**	**210742**
127	**Е11-130301-0502 11-130301-0502 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ПФ-0142 за один раз**	**м2**	**19,4000**		**77,48**	**1502**
		Итого оплата труда:				**28,99**	**562**
		Итого эксплуатация машин:				**1,03**	**20**
		Итого материалов:				**47,64**	**924**
		Накладные расходы	%	--		19,66	381
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7,77	151
		Сметная стоимость:				**104,92**	**2035**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4			Тенге				**193702**
В том числе:							
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**178213**
Материалы -			Тенге				**159061**
Всего заработная плата -			Тенге				**17445**
Накладные расходы -			Тенге				**18803**
Сметная прибыль -			Тенге				**15761**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**212777**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**19**
Сметная заработная плата -			Тенге				**17445**
Стоимость металломонтажных работ -			Тенге				**15489**
Материалы -			Тенге				**126**
Всего заработная плата -			Тенге				**733**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**14175**
Накладные расходы -			Тенге				**1122**
Сметная прибыль -			Тенге				**1329**
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -			Тенге				**17940**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**1**
Сметная заработная плата -			Тенге				**733**
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4			Тенге				**230717**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**20**
Сметная заработная плата -			Тенге				**18179**

1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 5. МАШИННОЕ ПОМЕЩЕНИЕ ЛИФТА					
140	**Е11-090304-0101 11-090304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5**	**Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж (ЛМ-3, МС-12, ИМС-25 с поручнем и АМ-1)**	**т конструкций**	**0,2450**		**59932,65**	**14683**
		Итого оплата труда:				**33732,43**	**8264**
		Итого эксплуатация машин:				**27976,61**	**6854**
		Итого материалов:				**7696,51**	**1886**
		Накладные расходы	%	--		23955,22	5869
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6711,03	1644
		Сметная стоимость:				**90598,90**	**22197**
141	**С121-060208-0501 21-060208-0501 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83**	**т**	**0,2450**		**299950,57**	**73488**
		Накладные расходы	%	--		12717,90	3116
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		25013,48	6128
		Сметная стоимость:				**337681,95**	**82732**
142	**Е11-070519-0104 11-070519-0104 РСНБ РК 2015**	**Ограждения металлические без поручня. Установка (ИМОЛ-2)**	**м ограждения**	**2,6500**		**4124,92**	**10931**
		Итого оплата труда:				**370,25**	**981**
		Итого эксплуатация машин:				**53,32**	**141**
		Итого материалов:				**3723,24**	**9867**
		Накладные расходы	%	--		414,57	1099
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		363,16	962
		Сметная стоимость:				**4902,65**	**12992**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5			Тенге				**99102**
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**10931**
	Материалы -		Тенге				**9867**
	Всего заработная плата -		Тенге				**981**
		Накладные расходы -	Тенге				**1099**
		Сметная прибыль -	Тенге				**962**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**12992**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**1**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**981**
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				**88171**

1	2	3	4	5	6	7	8
	Материалы -		Тенге				**1886**
	Всего заработная плата -		Тенге				**8264**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**73488**
		Накладные расходы -	Тенге				**8985**
		Сметная прибыль -	Тенге				**7773**
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				**104929**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**9**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**8264**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				**117921**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**10**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**9246**
		РАЗДЕЛ 6. Кровля					
		ПОКРЫТИЕ ЧЕРДАКА					
182	**Е11-120101-1701 11-120101-1701 РСНБ РК 2015**	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство т.30мм М100**	**м2 стяжки**	**267,3000**		**599,06**	**160128**
		Итого оплата труда:				**195,17**	**52169**
		Итого эксплуатация машин:				**73,85**	**19740**
		Итого материалов:				**347,54**	**92898**
		Накладные расходы	%	--		140,14	37460
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		59,14	15807
		Сметная стоимость:				**798,34**	**213395**
183	**Е11-120101-1702 11-120101-1702 РСНБ РК 2015 Ко=15**	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701**	**м2 стяжки**	**4009,5000**		**21,83**	**87531**
		Итого оплата труда:				**0,93**	**3724**
		Итого эксплуатация машин:				**1,09**	**4363**
		Итого материалов:				**20,08**	**80530**
		Накладные расходы	%	--		1,47	5901
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1,86	7475
		Сметная стоимость:				**25,17**	**100906**
187	**Е11-150207-0101 11-150207-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**26,9000**		**2386,96**	**64209**
		Итого оплата труда:				**954,30**	**25671**
		Итого эксплуатация машин:				**22,87**	**615**
		Итого материалов:				**1420,88**	**38222**
		Накладные расходы	%	--		646,34	17387

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		242,66	6528
		Сметная стоимость:				**3275,96**	**88123**
		ПОКРЫТИЯ И ШАХТЫ					
189	**Е11-120101-1503 11-120101-1503 РСНБ РК 2015**	**Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой**	**м2 изолируемой поверхности**	**312,5000**		**233,70**	**73032**
		Итого оплата труда:				**59,52**	**18601**
		Итого эксплуатация машин:				**7,95**	**2484**
		Итого материалов:				**168,30**	**52594**
		Накладные расходы	%	--		44,90	14033
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		22,29	6965
		Сметная стоимость:				**300,90**	**94030**
190	**Е11-120101-1303 11-120101-1303 РСНБ РК 2015**	**Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой**	**м2 утепляемого покрытия**	**312,5000**		**425,64**	**133014**
		Итого оплата труда:				**371,16**	**115987**
		Итого эксплуатация машин:				**33,00**	**10314**
		Итого материалов:				**29,67**	**9271**
		Накладные расходы	%	--		236,26	73830
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		52,95	16548
		Сметная стоимость:				**714,85**	**223391**
192	**Е11-120101-1503 11-120101-1503 РСНБ РК 2015**	**Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой**	**м2 изолируемой поверхности**	**312,5000**		**233,70**	**73032**
		Итого оплата труда:				**59,52**	**18601**
		Итого эксплуатация машин:				**7,95**	**2484**
		Итого материалов:				**168,30**	**52594**
		Накладные расходы	%	--		44,90	14033
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		22,29	6965
		Сметная стоимость:				**300,90**	**94030**
198	**Е11-120101-1001 11-120101-1001 РСНБ РК 2015**	**Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство**	**м2 покрытия**	**43,2000**		**2325,64**	**100468**
		Итого оплата труда:				**786,68**	**33984**
		Итого эксплуатация машин:				**8,86**	**383**
		Итого материалов:				**1532,56**	**66207**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		561,11	24240
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		230,94	9977
		Сметная стоимость:				**3117,68**	**134684**
		КРОВЛЯ НАД ЛОДЖИЯМИ И БАЛКОНАМИ					
215	**Е11-120101-1001 11-120101-1001 РСНБ РК 2015**	**Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство**	**м2 покрытия**	**9,8000**		**2325,64**	**22791**
		Итого оплата труда:				**786,68**	**7709**
		Итого эксплуатация машин:				**8,86**	**87**
		Итого материалов:				**1532,56**	**15019**
		Накладные расходы	%	--		561,11	5499
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		230,94	2263
		Сметная стоимость:				**3117,68**	**30553**
216	**Е11-060301-0408 11-060301-0408 РСНБ РК 2015**	**Детали закладные весом до 20 кг. Установка (КЭ-1, L125X8)**	**т**	**0,1760**		**202075,10**	**35565**
		Итого оплата труда:				**47365,25**	**8336**
		Итого эксплуатация машин:				**852,46**	**150**
		Итого материалов:				**154210,74**	**27141**
		Накладные расходы	%	--		32514,15	5722
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		18767,14	3303
		Сметная стоимость:				**253356,39**	**44591**
217	**Е11-130301-0502 11-130301-0502 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ПФ-0142 за один раз**	**м2**	**4,8000**		**77,48**	**372**
		Итого оплата труда:				**28,99**	**139**
		Итого эксплуатация машин:				**1,03**	**5**
		Итого материалов:				**47,64**	**229**
		Накладные расходы	%	--		19,66	94
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7,77	37
		Сметная стоимость:				**104,92**	**504**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6			Тенге				**750143**
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**750143**
	Материалы -		Тенге				**434703**
	Всего заработная плата -		Тенге				**284922**
		Накладные расходы -	Тенге				**198198**
		Сметная прибыль -	Тенге				**75867**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**1024208**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**359**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**284922**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				**1024208**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**359**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**284922**
		РАЗДЕЛ 8.Окна					
240	**Е11-100102-0401 11-100102-0401 РСНБ РК 2015 ПРИМ.**	**Элементы каркаса из брусьев. Установка (Подставной профиль 50х50)**	**м3 древесины в конструкции**	**0,3230**		**61805,06**	**19963**
		Итого оплата труда:				**17146,11**	**5538**
		Итого эксплуатация машин:				**678,93**	**219**
		Итого материалов:				**44289,39**	**14305**
		Накладные расходы	%	--		13308,65	4299
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6009,10	1941
		Сметная стоимость:				**81122,81**	**26203**
247	**С121-090203-0405 21-090203-0405 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Дверь балконная из ПВХ профилей толщиной 60 мм БП 22-9, остекленная двухкамерным стеклопакетом, с поворотным устройством, с импостом ГОСТ 23166-99, ГОСТ 30674-99 (Б-1)**	**м2**	**4,2100**		**35529,87**	**149581**
		Накладные расходы	%	--		1506,47	6342
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2962,91	12474
		Сметная стоимость:				**39999,24**	**168397**
249	**Е11-100501-0402 11-100501-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8**	**Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной свыше 0,51 м**	**м**	**174,7300**		**1099,93**	**192192**
		Итого оплата труда:				**165,84**	**28978**
		Итого эксплуатация машин:				**6,38**	**1114**
		Итого материалов:				**930,83**	**162643**
		Накладные расходы	%	--		150,02	26212
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		100,00	17472
		Сметная стоимость:				**1349,95**	**235876**

1	2	3	4	5	6	7	8
250	**С121-090205-0110 21-090205-0110 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 600 мм ГОСТ 23166-99**	**м**	**24,7300**		**1967,68**	**48661**
		Накладные расходы	%	--		83,43	2063
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		164,09	4058
		Сметная стоимость:				**2215,20**	**54782**
251	**С121-110401-0102 21-110401-0102 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-25 ГОСТ 15588-2014**	**м3**	**1,0484**		**9467,89**	**9926**
		Накладные расходы	%	--		401,44	421
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		789,55	828
		Сметная стоимость:				**10658,87**	**11175**
		ОБЩИЕ РАБОТЫ ПО ОКНАМ И БАЛКОННЫМ ДВЕРЯМ					
253	**Е11-340108-0401 11-340108-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2**	**Каркасы стен. Заполнение минераловатными плитами. Толщина заполнения 50 мм**	**м2 поверхности**	**324,2000**		**283,60**	**91944**
		Итого оплата труда:				**281,53**	**91272**
		Итого эксплуатация машин:				**3,96**	**1285**
		Накладные расходы	%	--		194,27	62982
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		38,23	12394
		Сметная стоимость:				**516,10**	**167319**
128	**С121-110401-0102 21-110401-0102 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-25 ГОСТ 15588-2014**	**м3**	**16,696300**		**9467,89**	**158079**
		Накладные расходы	%	--		401,44	6703
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		789,55	13183
		Сметная стоимость:				**10658,87**	**177964**

1	2	3	4	5	6	7	8
255	**Е11-340108-0703 11-340108-0703 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 прим.**	**Каркасы стен. Облицовка неперфорированными плитами из бумажно-слоистого декоративного пластика толщиной 2 мм (Облицовка откосов сэндвич панелью толщ. 10мм)**	**м2 поверхности**	**324,2000**		**3064,14**	**993395**
		Итого оплата труда:				**619,27**	**200767**
		Итого эксплуатация машин:				**6,20**	**2011**
		Итого материалов:				**2440,56**	**791230**
		Накладные расходы	%	--		530,79	172083
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		287,59	93238
		Сметная стоимость:				**3882,53**	**1258716**
256	**Е11-070516-0109 11-070516-0109 РСНБ РК 2015 прим.**	**Коробки окон и балконных дверей. Герметизация мастикой герметизирующей нетвердеющей (с 2х сторон)**	**м шва**	**1440,0000**		**258,82**	**372700**
		Итого оплата труда:				**198,21**	**285421**
		Итого эксплуатация машин:				**109,68**	**157937**
		Накладные расходы	%	--		139,28	200564
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		31,85	45861
		Сметная стоимость:				**429,95**	**619125**
257	**С121-100502-0104 21-100502-0104 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Герметик силиконовый, 310 мл ГОСТ 25621-83**	**шт.**	**315,2080**		**351,20**	**110701**
		Накладные расходы	%	--		14,89	4694
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		29,29	9232
		Сметная стоимость:				**395,38**	**124626**
259	**Е11-100111-0401 11-100111-0401 РСНБ РК 2015**	**Наличники. Установка и крепление (Установка наличников из ПВХ профиля)**	**м коробок**	**540,3000**		**59,13**	**31947**
		Итого оплата труда:				**57,36**	**30989**
		Итого эксплуатация машин:				**0,72**	**389**
		Итого материалов:				**1,40**	**754**
		Накладные расходы	%	--		38,26	20672
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7,79	4209
		Сметная стоимость:				**105,18**	**56828**

1	2	3	4	5	6	7	8
260	**С121-090205-0301 21-090205-0301 РСНБ РК 2015 прим. в ценах II квартала 2017 года**	**Отливы оконные из ПВХ профилей шириной 90 мм ГОСТ 23166-99 (наличники)**	**м**	**605,1360**		**246,01**	**148870**
		Накладные расходы	%	--		10,43	6312
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		20,52	12415
		Сметная стоимость:				**276,96**	**167596**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8			Тенге				**2327957**
В том числе:							
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**2327957**
	Материалы -		Тенге				**968933**
	Всего заработная плата -		Тенге				**642965**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**625817**
		Накладные расходы -	Тенге				**513346**
		Сметная прибыль -	Тенге				**227304**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**3068607**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**790**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**642965**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				**3068607**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**790**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**642965**
		РАЗДЕЛ 10.Двери					
271	**Е11-100107-0101 11-100107-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7**	**Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков**	**м2 проемов**	**82,0000**		**1830,81**	**150126**
		Итого оплата труда:				**827,62**	**67865**
		Итого эксплуатация машин:				**326,26**	**26753**
		Итого материалов:				**767,21**	**62911**
		Накладные расходы	%	--		593,53	48669
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		193,95	15904
		Сметная стоимость:				**2618,29**	**214699**
272	**Е11-100107-0103 11-100107-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Проемы дверные наружные и внутренние площадью до 3 м2 в деревянных нерубленных стенах. Установка блоков**	**м2 проемов**	**117,3000**		**3004,52**	**352431**
		Итого оплата труда:				**953,84**	**111885**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				**70,24**	**8239**
		Итого материалов:				**2013,96**	**236238**
		Накладные расходы	%	--		721,97	84687
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		298,12	34969
		Сметная стоимость:				**4024,61**	**472087**
278	**С121-090102-0301 21-090102-0301 РСНБ РК 2015 прим. в ценах II квартала 2017 года**	**Блоки дверные служебные с однопольными трудновозгораемыми полотнами ДС 16-9ГТП; ДС 19-9ГТП СТ РК 943-92**	**м2**	**1,6700**		**31523,38**	**52644**
		Накладные расходы	%	--		1336,59	2232
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2628,80	4390
		Сметная стоимость:				**35488,77**	**59266**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10			Тенге				**555201**
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**555201**
	Материалы -		Тенге				**299149**
	Всего заработная плата -		Тенге				**179750**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**52644**
		Накладные расходы -	Тенге				**135589**
		Сметная прибыль -	Тенге				**55263**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**746053**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**221**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**179750**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				**746053**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**221**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**179750**
		РАЗДЕЛ 11.Полы					
		2 ЭТАЖ					
		Тип8 Ванные комнаты, санузлы (s=16,76м2)					
336	**Е11-110101-2703 11-110101-2703 РСНБ РК 2015**	**Покрытия из плиток керамических для полов одноцветных с красителем на цементном растворе.(Мр200,толщ. прослойки 20 мм) Устройство**	**м2 покрытия**	**16,7600**		**3228,55**	**54111**
		Итого оплата труда:				**850,90**	**14261**
		Итого эксплуатация машин:				**49,33**	**827**
		Итого материалов:				**2351,33**	**39408**
		Накладные расходы	%	--		677,06	11348
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		312,45	5237
		Сметная стоимость:				**4218,06**	**70695**

1	2	3	4	5	6	7	8
		3-9 ЭТАЖ					
		Тип13 Ванные комнаты, санузлы (s=117,32м2)					
358	**Е11-110101-2703 11-110101-2703 РСНБ РК 2015**	**Покрытия из плиток керамических для полов одноцветных с красителем на цементном растворе.(Мр200,толщ. прослойки 20 мм) Устройство**	**м2 покрытия**	**98,1000**		**3228,55**	**316721**
		Итого оплата труда:				**850,90**	**83473**
		Итого эксплуатация машин:				**49,33**	**4840**
		Итого материалов:				**2351,33**	**230665**
		Накладные расходы	%	--		677,06	66419
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		312,45	30651
		Сметная стоимость:				**4218,06**	**413792**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 11			Тенге				**370832**
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**370832**
	Материалы -		Тенге				**270073**
	Всего заработная плата -		Тенге				**97734**
		Накладные расходы -	Тенге				**77767**
		Сметная прибыль -	Тенге				**35888**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**484487**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**125**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**97734**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				**484487**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**125**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**97734**
		РАЗДЕЛ 12. Внутренняя отделка					
385	**Е11-150405-0106 11-150405-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**771,0000**		**308,18**	**237607**
		Итого оплата труда:				**209,01**	**161145**
		Итого эксплуатация машин:				**1,94**	**1496**
		Итого материалов:				**98,17**	**75687**
		Накладные расходы	%	--		132,46	102126
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		35,25	27179
		Сметная стоимость:				**475,89**	**366912**

1	2	3	4	5	6	7	8
399	**Е11-150405-0105 11-150405-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**1770,0000**		**276,56**	**489510**
		Итого оплата труда:				**185,80**	**328866**
		Итого эксплуатация машин:				**1,94**	**3434**
		Итого материалов:				**89,75**	**158865**
		Накладные расходы	%	--		117,86	208615
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		31,55	55850
		Сметная стоимость:				**425,97**	**753975**
400	**Е11-150107-0105 11-150107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7**	**Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону**	**м2 поверхности облицовки**	**211,0000**		**3782,49**	**798105**
		Итого оплата труда:				**1259,31**	**265715**
		Итого эксплуатация машин:				**17,03**	**3593**
		Итого материалов:				**2518,79**	**531465**
		Накладные расходы	%	--		879,74	185625
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		372,98	78698
		Сметная стоимость:				**5035,21**	**1062429**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 12			Тенге				**1525222**
В том числе:							
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**1525222**
Материалы -			Тенге				**766017**
Всего заработная плата -			Тенге				**755726**
		Накладные расходы -	Тенге				**496367**
		Сметная прибыль -	Тенге				**161727**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**2183316**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**936**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**755726**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге				**2183316**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**936**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**755726**

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА 2-1-2-6, УСТРОЙСТВО СВЯЗИ, БЛОК-СЕКЦИЯ 86-014/1.2-1-2017-ДОУ-1 В ОСЯХ 2-3

РАЗДЕЛ 1. УСТРОЙСТВО СВЯЗИ

ВЫШЕ 0.00

1	2	3	4	5	6	7	8
1	**Ц13-100902-1212 13-100902-1212 РСНБ РК 2015**	**Коробка оконечная. Монтаж оборудования**	**шт.**	**8,0000**		**208,55**	**1668**
		Итого оплата труда:				**181,85**	**1455**
		Итого материалов:				**26,70**	**214**
		Накладные расходы	%	--		89,98	720
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		23,88	191
		Сметная стоимость:				**322,41**	**2579**
4	**Ц13-100902-1208 13-100902-1208 РСНБ РК 2015 прим.**	**Ящик для трубных проводок протяжной или коробка, размер до 200х200 мм. Монтаж оборудования**	**шт.**	**8,0000**		**782,69**	**6262**
		Итого оплата труда:				**761,14**	**6089**
		Итого эксплуатация машин:				**5,53**	**44**
		Итого материалов:				**16,03**	**128**
		Накладные расходы	%	--		372,77	2982
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		92,44	739
		Сметная стоимость:				**1247,90**	**9983**
5	**Прайс-лист ТПРАЙС-ЛИСТ**	**Коробка протяжная подвальная КПЭ-06-1**	**шт**	**8,0000**		**3829,15**	**30633**
		Накладные расходы	%	--		162,36	1299
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		319,32	2555
		Сметная стоимость:				**4310,82**	**34487**
14	**Ц13-080201-0901 13-080201-0901 РСНБ РК 2015**	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах**	**м кабеля**	**433,0000**		**197,83**	**85660**
		Итого оплата труда:				**116,61**	**50494**
		Итого эксплуатация машин:				**88,84**	**38468**
		Итого материалов:				**23,06**	**9983**
		Накладные расходы	%	--		60,41	26160
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		20,66	8946
		Сметная стоимость:				**278,90**	**120765**
18	**Ц13-100906-0101 13-100906-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7**	**Кабель волоконно-оптический магистральный. Подготовка (разделка) конца кабеля к процессу сварки**	**1 конец ВОК-4**	**76,0000**		**437,99**	**33287**
		Итого оплата труда:				**437,99**	**33287**
		Накладные расходы	%	--		213,98	16262
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		52,16	3964

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**704,13**	**53514**
19	**Ц13-100906-0301 13-100906-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8**	**Кабель волоконно-оптический распределительный. Оконечивание (сварка) волокон модуля. Монтаж ВОК-1 в ОРК**	**4 стыка**	**0,2500**		**9849,49**	**2462**
		Итого оплата труда:				**6228,94**	**1557**
		Итого эксплуатация машин:				**2671,41**	**668**
		Итого материалов:				**1524,89**	**381**
		Накладные расходы	%	--		3196,64	799
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1043,69	261
		Сметная стоимость:				**14089,83**	**3522**
22	**Ц13-100906-0302 13-100906-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8**	**Кабель волоконно-оптический распределительный. Оконечивание (сварка) волокон модуля. Монтаж ВОК-1 в ОРК. Добавлять на каждый предоконеченный ВОК-1 сверх 4-х**	**1 стык**	**76,0000**		**2154,32**	**163729**
		Итого оплата труда:				**1388,55**	**105530**
		Итого эксплуатация машин:				**677,82**	**51514**
		Итого материалов:				**234,04**	**17787**
		Накладные расходы	%	--		710,84	54024
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		229,21	17420
		Сметная стоимость:				**3094,38**	**235173**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**323702**
В том числе:							
Стоимость монтажных работ -			Тенге				**323702**
Материалы -			Тенге				**28493**
Всего заработная плата -			Тенге				**198412**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**30633**
		Накладные расходы -	Тенге				**102246**
		Сметная прибыль -	Тенге				**34076**
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -			Тенге				**460023**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**189**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**198412**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**460023**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**189**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**198412**
РАЗДЕЛ 2. ДОМОФОННАЯ СВЯЗЬ							
41	**Ц13-100302-0108 13-100302-0108 РСНБ РК 2015 прим.**	**Монтаж блока коммутации линий связи БК-4М**	**шт.**	**8,0000**		**8204,98**	**65640**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				**7158,22**	**57266**
		Итого эксплуатация машин:				**1154,22**	**9234**
		Итого материалов:				**176,12**	**1409**
		Накладные расходы	%	--		3377,35	27019
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		926,59	7413
		Сметная стоимость:				**12508,92**	**100071**
51	**Ц13-080201-0901 13-080201-0901 РСНБ РК 2015**	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах**	**м кабеля**	**358,0000**		**197,83**	**70823**
		Итого оплата труда:				**116,61**	**41748**
		Итого эксплуатация машин:				**88,84**	**31805**
		Итого материалов:				**23,06**	**8254**
		Накладные расходы	%	--		60,41	21629
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		20,66	7396
		Сметная стоимость:				**278,90**	**99847**
52	**С123-060408-0501 23-060408-0501 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Провод для монтажа охранной сигнализации и связи марки КСПВ 2х0,4**	**км**	**0,293760**		**9117,06**	**2678**
		Накладные расходы	%	--		386,56	114
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		760,29	223
		Сметная стоимость:				**10263,91**	**3015**
53	**С123-060408-0502 23-060408-0502 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Провод для монтажа охранной сигнализации и связи марки КСПВ 4х0,4**	**км**	**0,04080**		**17318,43**	**707**
		Накладные расходы	%	--		734,30	30
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1444,22	59
		Сметная стоимость:				**19496,95**	**795**
57	**Ц13-100902-1212 13-100902-1212 РСНБ РК 2015**	**Коробка оконечная. Монтаж оборудования**	**шт.**	**2,0000**		**208,55**	**417**
		Итого оплата труда:				**181,85**	**364**
		Итого материалов:				**26,70**	**53**
		Накладные расходы	%	--		89,98	180
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		23,88	48

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**322,41**	**645**
58	**С123-070202-0106 23-070202-0106 РСНБ РК 2015 прим. в ценах II квартала 2017 года**	**Коробки ответвительные настенные с кабельными вводами, степень защиты IP55, размерами 150 мм х 110 мм х 70 мм (КПП-01)**	**шт.**	**2,0000**		**881,36**	**1763**
		Накладные расходы	%	--		37,37	75
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		73,50	147
		Сметная стоимость:				**992,23**	**1984**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**142027**
		В том числе:					
	Стоимость монтажных работ -		Тенге				**142027**
	Материалы -		Тенге				**9716**
	Всего заработная плата -		Тенге				**99377**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**5148**
		Накладные расходы -	Тенге				**49046**
		Сметная прибыль -	Тенге				**15286**
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге				**206359**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**116**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**99377**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**206359**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**116**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**99377**
ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА 2-1-2-7, ЛИФТЫ И ПОДЪЕМНО-ТРАНСПОРТНОЕ УСТРОЙСТВО, БЛОК-СЕКЦИЯ 86-014/1.2-1-2017-ДОУ-1 В ОСЯХ 2-3							
1	**Ц13-030501-0103 13-030501-0103 РСНБ РК 2015**	**Лифт пассажирский со скоростью движения кабины до 1 м/с грузоподъемностью 1000 кг, количество остановок 12, высота шахты 44 м. Монтаж оборудования**	**лифт**	**1,0000**		**1532006,35**	**1532006**
		Итого оплата труда:				**1220833,32**	**1220833**
		Итого эксплуатация машин:				**364557,00**	**364557**
		Итого материалов:				**52919,55**	**52920**
		Накладные расходы	%	--		581631,31	581631
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		169091,01	169091
		Сметная стоимость:				**2282728,68**	**2282729**
2	**Ц13-030501-0105 13-030501-0105 РСНБ РК 2015**	**Лифт пассажирский со скоростью движения кабины до 1 м/с грузоподъемностью до 1000 кг. Монтаж оборудования. Добавлять или уменьшать за каждую остановку, более или менее указанных в характеристике лифта**	**остановка**	**3,0000**		**-51997,40**	**-155992**
		Итого оплата труда:				**-40211,83**	**-120635**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				**-14385,88**	**-43158**
		Итого материалов:				**-1684,14**	**-5052**
		Накладные расходы	%	--		-19222,91	-57669
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		-5697,62	-17093
		Сметная стоимость:				**-76917,93**	**-230754**
3	**Ц13-030501-0107 13-030501-0107 РСНБ РК 2015**	**Лифт пассажирский со скоростью движения кабины до 1 м/с грузоподъемность до 1000 кг. Монтаж оборудования. Добавлять или уменьшать за каждый метр высоты шахты, более или менее указанных в характеристике лифта**	**м**	**18,1000**		**-10153,39**	**-183776**
		Итого оплата труда:				**-10153,39**	**-183776**
		Накладные расходы	%	--		-4727,56	-85569
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		-1190,48	-21548
		Сметная стоимость:				**-16071,43**	**-290893**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			Тенге				**1192238**
		В том числе:					
Стоимость монтажных работ -			Тенге				**1192238**
Материалы -			Тенге				**47867**
Всего заработная плата -			Тенге				**916421**
		Накладные расходы -	Тенге				**438394**
		Сметная прибыль -	Тенге				**130451**
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -			Тенге				**1761082**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**1161**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**916421**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				**1761082**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**1161**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**916421**
ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА 2-1-3-2, ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ, БЛОК-СЕКЦИЯ 86-017/1.2-1-2017-ПР-Л В ОСЯХ 4-5							
		РАЗДЕЛ 1. Стены					
		ТЕМПЕРАТУРНЫЙ ШОВ (ЭБ-)					
50	**Е11-070516-0107 11-070516-0107 РСНБ РК 2015 прим**	**Панели стеновые. Герметизация горизонтальных и вертикальных стыков герметизирующей нетвердеющей мастикой (УМС)**	**м шва**	**56,0400**		**520,62**	**29176**
		Итого оплата труда:				**201,40**	**11286**
		Итого эксплуатация машин:				**133,17**	**7463**
		Итого материалов:				**245,61**	**13764**
		Накладные расходы	%	--		152,45	8543
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		53,85	3017
		Сметная стоимость:				**726,91**	**40736**
		ОБЩИЕ РАБОТЫ					

1	2	3	4	5	6	7	8
82	**Е11-130301-1406 11-130301-1406 РСНБ РК 2015 ко=2**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 (за 2 раза)**	**м2**	**430,0000**		**51,49**	**22141**
		Итого оплата труда:				**17,44**	**7498**
		Итого эксплуатация машин:				**0,82**	**351**
		Итого материалов:				**33,41**	**14366**
		Накладные расходы	%	--		12,03	5175
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5,08	2185
		Сметная стоимость:				**68,61**	**29501**
		ЛИФТ					
93	**Е11-090304-0101 11-090304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5**	**Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж (стремянка Л-1)**	**т конструкций**	**0,01320**		**59932,65**	**791**
		Итого оплата труда:				**33732,43**	**445**
		Итого эксплуатация машин:				**27976,61**	**369**
		Итого материалов:				**7696,51**	**102**
		Накладные расходы	%	--		23955,22	316
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6711,03	89
		Сметная стоимость:				**90598,90**	**1196**
94	**С121-060208-0501 21-060208-0501 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83**	**т**	**0,01320**		**299950,57**	**3959**
		Накладные расходы	%	--		12717,90	168
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		25013,48	330
		Сметная стоимость:				**337681,95**	**4457**
95	**Е11-130301-0502 11-130301-0502 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ПФ-0142 за один раз**	**м2**	**0,4000**		**77,48**	**31**
		Итого оплата труда:				**28,99**	**12**
		Итого эксплуатация машин:				**1,03**	**--**
		Итого материалов:				**47,64**	**19**
		Накладные расходы	%	--		19,66	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7,77	3
		Сметная стоимость:				**104,92**	**42**

1	2	3	4	5	6	7	8
96	**Е11-130301-1406 11-130301-1406 РСНБ РК 2015 ко=2**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза**	**м2**	**0,8000**		**51,49**	**41**
		Итого оплата труда:				**17,44**	**14**
		Итого эксплуатация машин:				**0,82**	**1**
		Итого материалов:				**33,41**	**27**
		Накладные расходы	%	--		12,03	10
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5,08	4
		Сметная стоимость:				**68,61**	**55**
		пол шахты					
97	**Е11-110101-0102 11-110101-0102 РСНБ РК 2015**	**Грунт. Уплотнение щебнем**	**м2 площади уплотнения**	**4,3700**		**192,89**	**843**
		Итого оплата труда:				**58,52**	**256**
		Итого эксплуатация машин:				**22,40**	**98**
		Итого материалов:				**119,54**	**522**
		Накладные расходы	%	--		45,33	198
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		19,06	83
		Сметная стоимость:				**257,28**	**1124**
98	**Е11-110101-0209 11-110101-0209 РСНБ РК 2015**	**Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками (лкгкий бетон Y1200)**	**м3 подстилающего слоя**	**2,4800**		**25904,99**	**64244**
		Итого оплата труда:				**2668,32**	**6617**
		Итого эксплуатация машин:				**5,06**	**13**
		Итого материалов:				**23231,61**	**57614**
		Накладные расходы	%	--		2792,28	6925
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2295,78	5694
		Сметная стоимость:				**30993,05**	**76863**
99	**Е11-110101-0209 11-110101-0209 РСНБ РК 2015**	**Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками (кл.В15)**	**м3 подстилающего слоя**	**0,9700**		**27621,35**	**26793**
		Итого оплата труда:				**2668,32**	**2588**
		Итого эксплуатация машин:				**5,06**	**5**
		Итого материалов:				**24947,97**	**24200**
		Накладные расходы	%	--		2865,05	2779
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2438,91	2366
		Сметная стоимость:				**32925,32**	**31938**

1	2	3	4	5	6	7	8
100	**Е11-060301-0410 11-060301-0410 РСНБ РК 2015**	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование**	**т**	**0,0540**		**10103,73**	**546**
		Итого оплата труда:				**9545,13**	**515**
		Итого эксплуатация машин:				**902,09**	**49**
		Итого материалов:				**29,99**	**2**
		Накладные расходы	%	--		5254,07	284
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1228,62	66
		Сметная стоимость:				**16586,43**	**896**
101	**С121-050301-0302 21-050301-0302 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0540**		**212755,26**	**11489**
		Накладные расходы	%	--		9020,82	487
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		17742,09	958
		Сметная стоимость:				**239518,17**	**12934**
102	**Е11-090501-0201 11-090501-0201 РСНБ РК 2015**	**Каркасы в целом одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже**	**т**	**0,0540**		**4859,03**	**262**
		Итого оплата труда:				**3269,09**	**177**
		Итого эксплуатация машин:				**717,34**	**39**
		Итого материалов:				**874,33**	**47**
		Накладные расходы	%	--		2281,31	123
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		571,23	31
		Сметная стоимость:				**7711,57**	**416**
103	**Е11-110101-1501 11-110101-1501 РСНБ РК 2015**	**Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство (толщ.50мм, кл.В7.5)**	**м2 покрытия**	**4,8000**		**987,79**	**4741**
		Итого оплата труда:				**279,59**	**1342**
		Итого эксплуатация машин:				**68,29**	**328**
		Итого материалов:				**663,49**	**3185**
		Накладные расходы	%	--		219,37	1053
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		96,57	464
		Сметная стоимость:				**1303,73**	**6258**

1	2	3	4	5	6	7	8
104	**Е11-110101-1502 11-110101-1502 РСНБ РК 2015 ко=4**	**Покрытия бетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 11-110101-1501 (толщ.50мм, кл.В7.5)**	**м2 покрытия**	**19,2000**		**114,12**	**2191**
		Итого оплата труда:				**8,82**	**169**
		Итого эксплуатация машин:				**2,73**	**52**
		Итого материалов:				**104,01**	**1997**
		Накладные расходы	%	--		10,44	200
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		9,96	191
		Сметная стоимость:				**134,52**	**2583**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**167239**
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**162226**
	Материалы -		Тенге				**115695**
	Всего заработная плата -		Тенге				**30298**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**11489**
		Накладные расходы -	Тенге				**25662**
		Сметная прибыль -	Тенге				**15030**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**202918**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**39**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**30298**
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				**5013**
	Материалы -		Тенге				**149**
	Всего заработная плата -		Тенге				**622**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**3959**
		Накладные расходы -	Тенге				**607**
		Сметная прибыль -	Тенге				**450**
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				**6070**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**1**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**622**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**208988**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**39**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**30920**
		РАЗДЕЛ 5. Кровля					
		ПОКРЫТИЯ И ШАХТЫ					
250	**Е11-120101-1001 11-120101-1001 РСНБ РК 2015**	**Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство**	**м2 покрытия**	**59,3000**		**2325,64**	**137910**
		Итого оплата труда:				**786,68**	**46650**
		Итого эксплуатация машин:				**8,86**	**526**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого материалов:				**1532,56**	**90881**
		Накладные расходы	%	--		561,11	33274
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		230,94	13695
		Сметная стоимость:				**3117,68**	**184879**
		КРОВЛЯ НАД ЛОДЖИЯМИ И БАЛКОНАМИ					
268	**Е11-120101-1001 11-120101-1001 РСНБ РК 2015**	**Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство**	**м2 покрытия**	**19,6000**		**2280,75**	**44703**
		Итого оплата труда:				**742,15**	**14546**
		Итого эксплуатация машин:				**8,36**	**164**
		Итого материалов:				**1532,56**	**30038**
		Накладные расходы	%	--		533,02	10447
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		225,10	4412
		Сметная стоимость:				**3038,87**	**59562**
269	**Е11-060301-0408 11-060301-0408 РСНБ РК 2015**	**Детали закладные весом до 20 кг. Установка (КЭ-1, L125X8)**	**т**	**0,2090**		**202075,10**	**42234**
		Итого оплата труда:				**47365,25**	**9899**
		Итого эксплуатация машин:				**852,46**	**178**
		Итого материалов:				**154210,74**	**32230**
		Накладные расходы	%	--		32514,15	6795
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		18767,14	3922
		Сметная стоимость:				**253356,39**	**52951**
270	**Е11-130301-0502 11-130301-0502 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ПФ-0142 за один раз**	**м2**	**5,6000**		**77,48**	**434**
		Итого оплата труда:				**28,99**	**162**
		Итого эксплуатация машин:				**1,03**	**6**
		Итого материалов:				**47,64**	**267**
		Накладные расходы	%	--		19,66	110
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7,77	44
		Сметная стоимость:				**104,92**	**588**
271	**Е11-130301-1406 11-130301-1406 РСНБ РК 2015 Ко=2**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2раза**	**м2**	**11,2000**		**51,49**	**577**
		Итого оплата труда:				**17,44**	**195**
		Итого эксплуатация машин:				**0,82**	**9**
		Итого материалов:				**33,41**	**374**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		12,03	135
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5,08	57
		Сметная стоимость:				**68,61**	**768**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5			Тенге				**225857**
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**225857**
	Материалы -		Тенге				**153790**
	Всего заработная плата -		Тенге				**71453**
		Накладные расходы -	Тенге				**50761**
		Сметная прибыль -	Тенге				**22129**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**298747**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**93**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**71453**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				**298747**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**93**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**71453**
		РАЗДЕЛ 13. Разные работы					
		ОГРАЖДЕНИЕ ЛОДЖИЙ РАМОЙ БР-1					
463	**Е11-090306-0101 11-090306-0101 РСНБ РК 2015**	**Перегородки из алюминиевых сплавов сборно-разборные с остеклением. Монтаж**	**м2**	**30,5200**		**2900,64**	**88528**
		Итого оплата труда:				**2705,20**	**82563**
		Итого эксплуатация машин:				**116,30**	**3549**
		Итого материалов:				**106,90**	**3263**
		Накладные расходы	%	--		1840,31	56166
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		379,28	11576
		Сметная стоимость:				**5120,23**	**156269**
464	**С121-090201-0305 21-090201-0305 РСНБ РК 2015 прим. в ценах II квартала 2017 года**	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные с поворотно-откидными створками ГОСТ 30674-99 (остекление лоджий перегородкой из ПВХ профилей с одинарным остеклением и теплым низом)**	**м2**	**30,5200**		**29636,58**	**904508**
		Накладные расходы	%	--		1256,59	38351
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2471,45	75429
		Сметная стоимость:				**33364,62**	**1018288**

1	2	3	4	5	6	7	8
465	**С121-130510-0301 21-130510-0301 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Стеклопакеты двухслойные из неполированного стекла толщиной 4 мм ГОСТ 24866-99**	**м2**	**13,3200**		**-7160,40**	**-95377**
		Накладные расходы	%	--		-303,60	-4044
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		-597,12	-7954
		Сметная стоимость:				**-8061,12**	**-107374**
466	**С121-130502-0507 21-130502-0507 РСНБ РК 2015 прим. в ценах II квартала 2017 года**	**Листы сотовые поликарбонатные цветные толщиной 25 мм (сэндвич толщ. 24мм)**	**м2**	**13,3200**		**4551,94**	**60632**
		Накладные расходы	%	--		193,00	2571
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		379,60	5056
		Сметная стоимость:				**5124,54**	**68259**
467	**С121-130508-0103 21-130508-0103 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Стекло листовое, толщина 4 мм ГОСТ 111-2001**	**м2**	**17,2000**		**-1199,37**	**-20629**
		Накладные расходы	%	--		-50,85	-875
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		-100,02	-1720
		Сметная стоимость:				**-1350,24**	**-23224**
		ОГРАЖДЕНИЕ ЛОДЖИЙ РАМОЙ БР-3					
468	**Е11-090306-0101 11-090306-0101 РСНБ РК 2015**	**Перегородки из алюминиевых сплавов сборно-разборные с остеклением. Монтаж**	**м2**	**35,7300**		**2900,64**	**103640**
		Итого оплата труда:				**2705,20**	**96657**
		Итого эксплуатация машин:				**116,30**	**4155**
		Итого материалов:				**106,90**	**3820**
		Накладные расходы	%	--		1840,31	65754
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		379,28	13552
		Сметная стоимость:				**5120,23**	**182946**

1	2	3	4	5	6	7	8
469	**С121-090201-0305 21-090201-0305 РСНБ РК 2015 прим. в ценах II квартала 2017 года**	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные с поворотно-откидными створками ГОСТ 30674-99 (остекление лоджий перегородкой из ПВХ профилей с одинарным остеклением и теплым низом)**	**м2**	**35,7300**		**29636,58**	**1058915**
		Накладные расходы	%	--		1256,59	44898
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2471,45	88305
		Сметная стоимость:				**33364,62**	**1192118**
470	**С121-130510-0301 21-130510-0301 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Стеклопакеты двухслойные из неполированного стекла толщиной 4 мм ГОСТ 24866-99**	**м2**	**15,5250**		**-7160,40**	**-111165**
		Накладные расходы	%	--		-303,60	-4713
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		-597,12	-9270
		Сметная стоимость:				**-8061,12**	**-125149**
471	**С121-130502-0507 21-130502-0507 РСНБ РК 2015 прим. в ценах II квартала 2017 года**	**Листы сотовые поликарбонатные цветные толщиной 25 мм (сэндвич толщ. 24мм)**	**м2**	**15,5250**		**4551,94**	**70669**
		Накладные расходы	%	--		193,00	2996
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		379,60	5893
		Сметная стоимость:				**5124,54**	**79558**
472	**С121-130508-0103 21-130508-0103 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Стекло листовое, толщина 4 мм ГОСТ 111-2001**	**м2**	**20,2000**		**-1199,37**	**-24227**
		Накладные расходы	%	--		-50,85	-1027
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		-100,02	-2020
		Сметная стоимость:				**-1350,24**	**-27275**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 13			Тенге				**2035493**
В том числе:							
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**1843326**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**1843326**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы -	Тенге				**78157**
		Сметная прибыль -	Тенге				**153719**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**2075202**
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				**192168**
	Материалы -		Тенге				**7082**
	Всего заработная плата -		Тенге				**179220**
		Накладные расходы -	Тенге				**121920**
		Сметная прибыль -	Тенге				**25127**
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				**339215**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**199**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**179220**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге				**2414417**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**199**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**179220**
ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА 2-1-3-3, САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ ПО ОВ, БЛОК-СЕКЦИЯ 86-017/1.2-1-2017-ПР-Л В ОСЯХ 4-5							
РАЗДЕЛ 1. ОТОПЛЕНИЕ НИЖЕ ОТМ.+0.000							
18	**Е11-130301-0406 11-130301-0406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**м2**	**27,7000**		**62,70**	**1737**
		Итого оплата труда:				**28,21**	**781**
		Итого эксплуатация машин:				**1,03**	**28**
		Итого материалов:				**33,64**	**932**
		Накладные расходы	%	--		18,60	515
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6,50	180
		Сметная стоимость:				**87,80**	**2432**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**1737**
В том числе:							
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**1737**
	Материалы -		Тенге				**932**
	Всего заработная плата -		Тенге				**781**
		Накладные расходы -	Тенге				**515**
		Сметная прибыль -	Тенге				**180**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**2432**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**1**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**781**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**2432**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**1**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**781**
РАЗДЕЛ 2.ОТОПЛЕНИЕ ВЫШЕ ОТМ.+0.000							

1	2	3	4	5	6	7	8
34	**Е11-161301-0105 11-161301-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы отопления из многослойных металл-полимерных труб диаметром до 20 мм. Прокладка при коллекторной системе**	**м трубопровода**	**3330,0000**		**751,67**	**2503060**
		Итого оплата труда:				**745,21**	**2481533**
		Итого эксплуатация машин:				**9,44**	**31438**
		Итого материалов:				**0,89**	**2974**
		Накладные расходы	%	--		501,06	1668527
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		100,22	333727
		Сметная стоимость:				**1352,95**	**4505314**
35	**С123-010701-0105 23-010701-0105 РСНБ РК 2015 прим. в ценах II квартала 2017 года**	**Трубы металлополимерные многослойные наружным диаметром 20 мм, толщиной стенки 2,0 мм для систем водоснабжения и отопления СТ РК 1893-2009 (Valtec)**	**м**	**3330,0000**		**399,03**	**1328770**
		Накладные расходы	%	--		16,92	56340
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		33,28	110809
		Сметная стоимость:				**449,22**	**1495919**
36	**С123-010605-0104 23-010605-0104 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Трубы гибкие гофрированные из полипропилена диаметром 32 мм**	**м**	**3330,0000**		**254,41**	**847185**
		Накладные расходы	%	--		10,79	35921
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		21,22	70648
		Сметная стоимость:				**286,41**	**953754**
56	**С123-040905-0502 23-040905-0502 РСНБ РК 2015 прим. в ценах II квартала 2017 года**	**Краны шаровые муфтовые "М"-"М" полнопроходные ART 3035, Т до +180°С, PN 25, DN 20, типа Genebre ГОСТ 21345-2005 (3029)**	**шт.**	**20,0000**		**1317,02**	**26340**
		Накладные расходы	%	--		55,84	1117
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		109,83	2197
		Сметная стоимость:				**1482,69**	**29654**

1	2	3	4	5	6	7	8
63	**Е11-180301-0407 11-180301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Регистры из стальных труб сварных, диаметр нитки 80 мм. Установка**	**м труб нитки регистра**	**6,5000**		**1921,04**	**12487**
		Итого оплата труда:				**208,57**	**1356**
		Итого эксплуатация машин:				**20,32**	**132**
		Итого материалов:				**1701,19**	**11058**
		Накладные расходы	%	--		212,77	1383
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		170,71	1110
		Сметная стоимость:				**2304,52**	**14979**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**4717842**
В том числе:							
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге				**4717842**
	Материалы -		Тенге				**14031**
	Всего заработная плата -		Тенге				**2482888**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**2202296**
	Сдача и испытание -		Тенге				**42**
		Накладные расходы -	Тенге				**1763287**
		Сметная прибыль -	Тенге				**518490**
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге				**6999619**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**2847**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**2482888**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**6999619**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**2847**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**2482888**
ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА 2-1-4-2, ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ, БЛОК-СЕКЦИЯ 86-014/1.2-1-2017 В ОСЯХ 5-6							
РАЗДЕЛ 1. Стены							
		ТЕМПЕРАТУРНЫЙ ШОВ (ЭБ-)					
45	**Е11-070516-0107 11-070516-0107 РСНБ РК 2015 прим**	**Панели стеновые. Герметизация горизонтальных и вертикальных стыков герметизирующей нетвердеющей мастикой (УМС)**	**м шва**	**56,0400**		**520,62**	**29176**
		Итого оплата труда:				**201,40**	**11286**
		Итого эксплуатация машин:				**133,17**	**7463**
		Итого материалов:				**245,61**	**13764**
		Накладные расходы	%	--		152,45	8543
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		53,85	3017
		Сметная стоимость:				**726,91**	**40736**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**29176**
В том числе:							

1	2	3	4	5	6	7	8
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**29176**
	Материалы -		Тенге				**13764**
	Всего заработная плата -		Тенге				**11286**
		Накладные расходы -	Тенге				**8543**
		Сметная прибыль -	Тенге				**3017**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**40736**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**14**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**11286**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**40736**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**14**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**11286**
		РАЗДЕЛ 2.Перекрытие					
107	**Е11-060801-0109 11-060801-0109 РСНБ РК 2015**	**Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство (УМ-1,2,3,4,6 из бетона кл.В15)**	**м3**	**3,3600**		**32630,23**	**109638**
		Итого оплата труда:				**6689,88**	**22478**
		Итого эксплуатация машин:				**1601,78**	**5382**
		Итого материалов:				**24700,51**	**82994**
		Накладные расходы	%	--		4765,68	16013
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2991,67	10052
		Сметная стоимость:				**40387,59**	**135702**
108	**Е11-120101-1402 11-120101-1402 РСНБ РК 2015**	**Покрытия. Утепление керамзитом (М600)**	**м3 утеплителя**	**0,1500**		**4632,32**	**695**
		Итого оплата труда:				**2179,20**	**327**
		Итого эксплуатация машин:				**1175,43**	**176**
		Итого материалов:				**1569,86**	**235**
		Накладные расходы	%	--		1477,59	222
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		488,79	73
		Сметная стоимость:				**6598,71**	**990**
109	**С121-050301-0306 21-050301-0306 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0680**		**164684,04**	**11199**
		Накладные расходы	%	--		6982,60	475
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		13733,33	934
		Сметная стоимость:				**185399,97**	**12607**

1	2	3	4	5	6	7	8
110	**С121-050301-2706 21-050301-2706 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм ГОСТ 10922-2012**	**т**	**0,1060**		**193931,06**	**20557**
		Накладные расходы	%	--		8222,68	872
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		16172,30	1714
		Сметная стоимость:				**218326,04**	**23143**
111	**С121-050301-0101 21-050301-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0400**		**170384,21**	**6815**
		Накладные расходы	%	--		7224,29	289
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		14208,68	568
		Сметная стоимость:				**191817,18**	**7673**
112	**С121-050301-0308 21-050301-0308 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 25 мм до 28 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,1940**		**163173,15**	**31655**
		Накладные расходы	%	--		6918,54	1342
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		13607,34	2640
		Сметная стоимость:				**183699,03**	**35638**
113	**С121-050205-0301 21-050205-0301 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Профили гнутые стальные из горячекатаного листового проката марки Ст3сп, нормальной точности прокатки, немерной длины толщиной до 6 мм**	**т**	**0,2150**		**194597,94**	**41838**
		Накладные расходы	%	--		8250,95	1774
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		16227,91	3489
		Сметная стоимость:				**219076,80**	**47102**
114	**Е11-090501-0201 11-090501-0201 РСНБ РК 2015**	**Каркасы в целом одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже**	**т**	**0,5170**		**4859,03**	**2512**
		Итого оплата труда:				**3269,09**	**1690**
		Итого эксплуатация машин:				**717,34**	**371**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого материалов:				**874,33**	**452**
		Накладные расходы	%	--		2281,31	1179
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		571,23	295
		Сметная стоимость:				**7711,57**	**3987**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**224909**
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**222397**
	Материалы -		Тенге				**83229**
	Всего заработная плата -		Тенге				**22805**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**112065**
		Накладные расходы -	Тенге				**20986**
		Сметная прибыль -	Тенге				**19471**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**262854**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**29**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**22805**
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				**2512**
	Материалы -		Тенге				**452**
	Всего заработная плата -		Тенге				**1690**
		Накладные расходы -	Тенге				**1179**
		Сметная прибыль -	Тенге				**295**
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				**3987**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**2**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1690**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**266841**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**31**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**24495**
		РАЗДЕЛ 5. Кровля					
		ПОКРЫТИЯ И ШАХТЫ					
207	**Е11-120101-1001 11-120101-1001 РСНБ РК 2015**	**Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство**	**м2 покрытия**	**43,2000**		**2325,64**	**100468**
		Итого оплата труда:				**786,68**	**33984**
		Итого эксплуатация машин:				**8,86**	**383**
		Итого материалов:				**1532,56**	**66207**
		Накладные расходы	%	--		561,11	24240
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		230,94	9977
		Сметная стоимость:				**3117,68**	**134684**
		КРОВЛЯ НАД ЛОДЖИЯМИ И БАЛКОНАМИ					

1	2	3	4	5	6	7	8
225	**Е11-120101-1001 11-120101-1001 РСНБ РК 2015**	**Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство**	**м2 покрытия**	**9,8000**		**2280,75**	**22351**
		Итого оплата труда:				**742,15**	**7273**
		Итого эксплуатация машин:				**8,36**	**82**
		Итого материалов:				**1532,56**	**15019**
		Накладные расходы	%	--		533,02	5224
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		225,10	2206
		Сметная стоимость:				**3038,87**	**29781**
226	**Е11-060301-0408 11-060301-0408 РСНБ РК 2015**	**Детали закладные весом до 20 кг. Установка (КЭ-1, L125X8)**	**т**	**0,1750**		**202075,10**	**35363**
		Итого оплата труда:				**47365,25**	**8289**
		Итого эксплуатация машин:				**852,46**	**149**
		Итого материалов:				**154210,74**	**26987**
		Накладные расходы	%	--		32514,15	5690
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		18767,14	3284
		Сметная стоимость:				**253356,39**	**44337**
227	**Е11-130301-0502 11-130301-0502 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ПФ-0142 за один раз**	**м2**	**4,8000**		**77,48**	**372**
		Итого оплата труда:				**28,99**	**139**
		Итого эксплуатация машин:				**1,03**	**5**
		Итого материалов:				**47,64**	**229**
		Накладные расходы	%	--		19,66	94
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7,77	37
		Сметная стоимость:				**104,92**	**504**
228	**Е11-130301-1406 11-130301-1406 РСНБ РК 2015 Ко=2**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2раза**	**м2**	**9,6000**		**51,49**	**494**
		Итого оплата труда:				**17,44**	**167**
		Итого эксплуатация машин:				**0,82**	**8**
		Итого материалов:				**33,41**	**321**
		Накладные расходы	%	--		12,03	116
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5,08	49
		Сметная стоимость:				**68,61**	**659**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5			Тенге				**159048**
		В том числе:					

1	2	3	4	5	6	7	8
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**159048**
	Материалы -		Тенге				**108762**
	Всего заработная плата -		Тенге				**49853**
		Накладные расходы -	Тенге				**35363**
		Сметная прибыль -	Тенге				**15553**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**209964**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**65**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**49853**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				**209964**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**65**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**49853**
		РАЗДЕЛ 7. Окна					
250	**Е11-100102-0401 11-100102-0401 РСНБ РК 2015 ПРИМ.**	**Элементы каркаса из брусьев. Установка (Подставной профиль 50х50)**	**м3 древесины в конструкции**	**0,3160**		**61805,06**	**19530**
		Итого оплата труда:				**17146,11**	**5418**
		Итого эксплуатация машин:				**678,93**	**215**
		Итого материалов:				**44289,39**	**13995**
		Накладные расходы	%	--		13308,65	4206
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6009,10	1899
		Сметная стоимость:				**81122,81**	**25635**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7			Тенге				**19530**
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**19530**
	Материалы -		Тенге				**13995**
	Всего заработная плата -		Тенге				**5418**
		Накладные расходы -	Тенге				**4206**
		Сметная прибыль -	Тенге				**1899**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**25635**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**7**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**5418**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				**25635**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**7**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**5418**
		РАЗДЕЛ 13.Разные работы					
		ОГРАЖДЕНИЕ ЛОДЖИЙ РАМОЙ БР-1					

1	2	3	4	5	6	7	8
405	**Е11-090306-0101 11-090306-0101 РСНБ РК 2015**	**Перегородки из алюминиевых сплавов сборно-разборные с остеклением. Монтаж**	**м2**	**9,0100**		**2900,64**	**26135**
		Итого оплата труда:				**2705,20**	**24374**
		Итого эксплуатация машин:				**116,30**	**1048**
		Итого материалов:				**106,90**	**963**
		Накладные расходы	%	--		1840,31	16581
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		379,28	3417
		Сметная стоимость:				**5120,23**	**46133**
406	**С121-090201-0305 21-090201-0305 РСНБ РК 2015 прим. в ценах II квартала 2017 года**	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные с поворотно-откидными створками ГОСТ 30674-99 (остекление лоджий перегородкой из ПВХ профилей с одинарным остеклением и теплым низом)**	**м2**	**9,0100**		**29636,58**	**267025**
		Накладные расходы	%	--		1256,59	11322
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2471,45	22268
		Сметная стоимость:				**33364,62**	**300615**
407	**С121-130510-0301 21-130510-0301 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Стеклопакеты двухслойные из неполированного стекла толщиной 4 мм ГОСТ 24866-99**	**м2**	**3,9400**		**-7160,40**	**-28212**
		Накладные расходы	%	--		-303,60	-1196
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		-597,12	-2353
		Сметная стоимость:				**-8061,12**	**-31761**
408	**С121-130502-0507 21-130502-0507 РСНБ РК 2015 прим. в ценах II квартала 2017 года**	**Листы сотовые поликарбонатные цветные толщиной 25 мм (сэндвич толщ. 24мм)**	**м2**	**3,9400**		**4551,94**	**17935**
		Накладные расходы	%	--		193,00	760
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		379,60	1496
		Сметная стоимость:				**5124,54**	**20191**

1	2	3	4	5	6	7	8
409	**С121-130508-0103 21-130508-0103 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Стекло листовое, толщина 4 мм ГОСТ 111-2001**	**м2**	**5,0700**		**-1199,37**	**-6081**
		Накладные расходы	%	--		-50,85	-258
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		-100,02	-507
		Сметная стоимость:				**-1350,24**	**-6846**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 13			Тенге				**276802**
В том числе:							
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**250667**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**250667**
		Накладные расходы -	Тенге				**10628**
		Сметная прибыль -	Тенге				**20904**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**282199**
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				**26135**
	Материалы -		Тенге				**963**
	Всего заработная плата -		Тенге				**24374**
		Накладные расходы -	Тенге				**16581**
		Сметная прибыль -	Тенге				**3417**
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				**46133**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**27**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**24374**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге				**328333**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**27**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**24374**
ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА 2-1-4-3, САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ ПО ОВ, БЛОК-СЕКЦИЯ 86-014/1.2-1-2017 В ОСЯХ 5-6							
РАЗДЕЛ 1. ОТОПЛЕНИЕ НИЖЕ ОТМ.+0.000							
19	**Е11-130301-0406 11-130301-0406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**м2**	**18,6300**		**62,70**	**1168**
		Итого оплата труда:				**28,21**	**526**
		Итого эксплуатация машин:				**1,03**	**19**
		Итого материалов:				**33,64**	**627**
		Накладные расходы	%	--		18,60	346
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6,50	121
		Сметная стоимость:				**87,80**	**1636**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**1168**
В том числе:							

1	2	3	4	5	6	7	8
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**1168**
	Материалы -		Тенге				**627**
	Всего заработная плата -		Тенге				**526**
		Накладные расходы -	Тенге				**346**
		Сметная прибыль -	Тенге				**121**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**1636**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**1**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**526**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**1636**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**1**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**526**
		РАЗДЕЛ 2. ОТОПЛЕНИЕ ВЫШЕ ОТМ.+0.000					
35	**Е11-161301-0105 11-161301-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы отопления из многослойных металл-полимерных труб диаметром до 20 мм. Прокладка при коллекторной системе**	**м трубопровода**	**2880,0000**		**751,67**	**2164809**
		Итого оплата труда:				**745,21**	**2146191**
		Итого эксплуатация машин:				**9,44**	**27189**
		Итого материалов:				**0,89**	**2572**
		Накладные расходы	%	--		501,06	1443050
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		100,22	288629
		Сметная стоимость:				**1352,95**	**3896487**
36	**С123-010701-0105 23-010701-0105 РСНБ РК 2015 прим. в ценах II квартала 2017 года**	**Трубы металлополимерные многослойные наружным диаметром 20 мм, толщиной стенки 2,0 мм для систем водоснабжения и отопления СТ РК 1893-2009 (Valtec)**	**м**	**2880,0000**		**399,03**	**1149206**
		Накладные расходы	%	--		16,92	48726
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		33,28	95835
		Сметная стоимость:				**449,22**	**1293767**
37	**С123-010605-0104 23-010605-0104 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Трубы гибкие гофрированные из полипропилена диаметром 32 мм**	**м**	**2880,0000**		**254,41**	**732701**
		Накладные расходы	%	--		10,79	31067
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		21,22	61101
		Сметная стоимость:				**286,41**	**824869**

1	2	3	4	5	6	7	8
62	**Е11-180301-0407 11-180301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Регистры из стальных труб сварных, диаметр нитки 80 мм. Установка**	**м труб нитки регистра**	**7,5000**		**1921,04**	**14408**
		Итого оплата труда:				**208,57**	**1564**
		Итого эксплуатация машин:				**20,32**	**152**
		Итого материалов:				**1701,19**	**12759**
		Накладные расходы	%	--		212,77	1596
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		170,71	1280
		Сметная стоимость:				**2304,52**	**17284**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**4061124**
		В том числе:					
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге				**4061124**
	Материалы -		Тенге				**15331**
	Всего заработная плата -		Тенге				**2147755**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**1881907**
	Сдача и испытание -		Тенге				**48**
		Накладные расходы -	Тенге				**1524439**
		Сметная прибыль -	Тенге				**446844**
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге				**6032407**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**2463**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**2147755**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**6032407**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**2463**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**2147755**
ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА 2-1-5-1, ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ, БЛОК-СЕКЦИЯ 86-014/1.2-1-2017-ПОЖ. В ОСЯХ 7-8							
		РАЗДЕЛ 9. КРЫЛЬЦО					
154	**Е11-080201-0103 11-080201-0103 РСНБ РК 2015**	**Стены наружные из кирпича средней сложности при высоте этажа до 4 м. Кладка (стенки крыльца Кр100,Мр25)**	**м3 кладки**	**0,3000**		**26181,47**	**7854**
		Итого оплата труда:				**4061,43**	**1218**
		Итого эксплуатация машин:				**1419,95**	**426**
		Итого материалов:				**21043,82**	**6313**
		Накладные расходы	%	--		3260,78	978
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2355,38	707
		Сметная стоимость:				**31797,64**	**9539**

1	2	3	4	5	6	7	8
155	**Е11-080101-0303 11-080101-0303 РСНБ РК 2015**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя (рубероид)**	**м2 поверхности**	**0,8500**		**1956,30**	**1663**
		Итого оплата труда:				**159,00**	**135**
		Итого эксплуатация машин:				**26,22**	**22**
		Итого материалов:				**1777,09**	**1511**
		Накладные расходы	%	--		167,15	142
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		169,88	144
		Сметная стоимость:				**2293,33**	**1949**
168	**Е11-090301-0201 11-090301-0201 РСНБ РК 2015**	**Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж (Ст)**	**т конструкций**	**0,080520**		**22849,42**	**1840**
		Итого оплата труда:				**12610,06**	**1015**
		Итого эксплуатация машин:				**13628,78**	**1097**
		Итого материалов:				**1551,96**	**125**
		Накладные расходы	%	--		8973,95	723
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2545,87	205
		Сметная стоимость:				**34369,25**	**2767**
169	**С121-060510-1601 21-060510-1601 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков**	**т**	**0,080520**		**257856,22**	**20763**
		Накладные расходы	%	--		10933,10	880
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		21503,15	1731
		Сметная стоимость:				**290292,47**	**23374**
170	**Е11-130301-0502 11-130301-0502 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ПФ-0142 за один раз**	**м2**	**9,1000**		**77,48**	**705**
		Итого оплата труда:				**28,99**	**264**
		Итого эксплуатация машин:				**1,03**	**9**
		Итого материалов:				**47,64**	**434**
		Накладные расходы	%	--		19,66	179
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7,77	71
		Сметная стоимость:				**104,92**	**955**
		КОЗЫРЕК КРЫЛЬЦА					

1	2	3	4	5	6	7	8
176	**Е11-090302-0401 11-090302-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5**	**Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж**	**т конструкций**	**0,0384800**		**30598,72**	**1177**
		Итого оплата труда:				**17065,63**	**657**
		Итого эксплуатация машин:				**16644,48**	**640**
		Итого материалов:				**2941,71**	**113**
		Накладные расходы	%	--		12131,02	467
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3418,38	132
		Сметная стоимость:				**46148,11**	**1776**
177	**Е11-090302-0301 11-090302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж**	**т конструкций**	**0,2712600**		**72672,98**	**19713**
		Итого оплата труда:				**53933,05**	**14630**
		Итого эксплуатация машин:				**26837,76**	**7280**
		Итого материалов:				**1707,03**	**463**
		Накладные расходы	%	--		37319,20	10123
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8799,37	2387
		Сметная стоимость:				**118791,56**	**32223**
178	**Е11-090501-0201 11-090501-0201 РСНБ РК 2015**	**Каркасы в целом одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже**	**т**	**0,3097400**		**4859,03**	**1505**
		Итого оплата труда:				**3269,09**	**1013**
		Итого эксплуатация машин:				**717,34**	**222**
		Итого материалов:				**874,33**	**271**
		Накладные расходы	%	--		2281,31	707
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		571,23	177
		Сметная стоимость:				**7711,57**	**2389**
179	**С121-060510-1601 21-060510-1601 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков**	**т**	**0,309740**		**257856,22**	**79868**
		Накладные расходы	%	--		10933,10	3386
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		21503,15	6660
		Сметная стоимость:				**290292,47**	**89915**

1	2	3	4	5	6	7	8
180	**Е11-060301-0408 11-060301-0408 РСНБ РК 2015**	**Детали закладные весом до 20 кг. Установка (Зд-2)**	**т**	**0,005400**		**202075,10**	**1091**
		Итого оплата труда:				**47365,25**	**256**
		Итого эксплуатация машин:				**852,46**	**5**
		Итого материалов:				**154210,74**	**833**
		Накладные расходы	%	--		32514,15	176
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		18767,14	101
		Сметная стоимость:				**253356,39**	**1368**
181	**Е11-070107-0103 11-070107-0103 РСНБ РК 2015**	**Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка (ИМ-1)**	**т стальных элементов**	**0,0514**		**416552,38**	**21411**
		Итого оплата труда:				**39798,05**	**2046**
		Итого эксплуатация машин:				**4868,48**	**250**
		Итого материалов:				**372770,96**	**19160**
		Накладные расходы	%	--		43424,31	2232
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		36798,13	1891
		Сметная стоимость:				**496774,82**	**25534**
182	**Е11-130301-0502 11-130301-0502 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ПФ-0142 за один раз**	**м2**	**11,4000**		**77,48**	**883**
		Итого оплата труда:				**28,99**	**330**
		Итого эксплуатация машин:				**1,03**	**12**
		Итого материалов:				**47,64**	**543**
		Накладные расходы	%	--		19,66	224
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7,77	89
		Сметная стоимость:				**104,92**	**1196**
184	**Е11-120101-0716 11-120101-0716 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3**	**Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство**	**м2 кровли**	**5,7000**		**522,47**	**2978**
		Итого оплата труда:				**458,06**	**2611**
		Итого эксплуатация машин:				**14,36**	**82**
		Итого материалов:				**54,91**	**313**
		Накладные расходы	%	--		291,45	1661
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		65,11	371
		Сметная стоимость:				**879,04**	**5011**

1	2	3	4	5	6	7	8
185	**С121-100103-0906 21-100103-0906 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 57 мм, толщиной стали 0,7 мм СТ РК EN 508-1-2012**	**м2**	**6,5550**		**2208,77**	**14478**
		Накладные расходы	%	--		93,65	614
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		184,19	1207
		Сметная стоимость:				**2486,62**	**16300**
185	**Е11-340108-0901 11-340108-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2**	**Каркас подвесного потолка из прессованных алюминиевых конструкций. Устройство**	**м2 поверхности**	**4,6000**		**3646,07**	**16772**
		Итого оплата труда:				**2506,62**	**11530**
		Итого эксплуатация машин:				**82,86**	**381**
		Итого материалов:				**1073,78**	**4939**
		Накладные расходы	%	--		1777,20	8175
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		433,86	1996
		Сметная стоимость:				**5857,14**	**26943**
187	**Е11-340108-0713 11-340108-0713 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 прим.**	**Каркасы потолков. Облицовка неперфорированными плитами из бумажно-слоистого декоративного пластика толщиной 2 мм (металлосайдингом)**	**м2 поверхности**	**4,6000**		**713,16**	**3281**
		Итого оплата труда:				**703,08**	**3234**
		Итого эксплуатация машин:				**6,20**	**29**
		Итого материалов:				**5,77**	**27**
		Накладные расходы	%	--		485,36	2233
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		95,88	441
		Сметная стоимость:				**1294,40**	**5954**
188	**Е11-340108-0703 11-340108-0703 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 прим.**	**Каркасы стен. Облицовка неперфорированными плитами из бумажно-слоистого декоративного пластика толщиной 2 мм (металлосайдингом)**	**м2 поверхности**	**1,5000**		**629,35**	**944**
		Итого оплата труда:				**619,27**	**929**
		Итого эксплуатация машин:				**6,20**	**9**
		Итого материалов:				**5,77**	**9**
		Накладные расходы	%	--		427,56	641
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		84,55	127
		Сметная стоимость:				**1141,46**	**1712**

1	2	3	4	5	6	7	8
189	**С121-100105-0308 21-100105-0308 РСНБ РК 2015 прим. в ценах II квартала 2017 года**	**Лист стальной оцинкованный плоский толщиной стали 0,7 мм с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003 (металлосайдинг)**	**м2**	**6,2830**		**1902,31**	**11952**
		Накладные расходы	%	--		80,66	507
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		158,64	997
		Сметная стоимость:				**2141,61**	**13456**
190	**Е12-080101-1801 12-080101-1801 РСНБ РК 2015**	**Покрытия мелкие и обделки из листовой стали. Устройство разжелобков**	**м**	**4,0000**		**1997,70**	**7991**
		Итого оплата труда:				**257,69**	**1031**
		Итого эксплуатация машин:				**2,29**	**9**
		Итого материалов:				**1738,90**	**6956**
		Накладные расходы	%	--		243,46	974
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		179,29	717
		Сметная стоимость:				**2420,45**	**9682**
191	**Е11-090701-0107 11-090701-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7**	**Конструкции листовые массой до 0,5 т (бачки, течки, воронки, желоба, лотки и пр.). Сборка с помощью крана на автомобильном ходу**	**т конструкций**	**0,024880**		**239610,76**	**5962**
		Итого оплата труда:				**147492,03**	**3670**
		Итого эксплуатация машин:				**95123,57**	**2367**
		Итого материалов:				**9338,96**	**232**
		Накладные расходы	%	--		103790,62	2582
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		27472,11	684
		Сметная стоимость:				**370873,49**	**9227**
193	**Е11-120101-1001 11-120101-1001 РСНБ РК 2015**	**Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство (фартук из стали 0,7мм с полимерным покрытием)**	**м2 покрытия**	**1,6000**		**2745,58**	**4393**
		Итого оплата труда:				**742,15**	**1187**
		Итого эксплуатация машин:				**8,36**	**13**
		Итого материалов:				**1997,39**	**3196**
		Накладные расходы	%	--		552,73	884
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		263,86	422
		Сметная стоимость:				**3562,17**	**5699**
		КОЗЫРЕК ЭЛЕКТРОЩИТОВОЙ					

1	2	3	4	5	6	7	8
194	**Е11-090302-0401 11-090302-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5**	**Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж**	**т конструкций**	**0,065320**		**30598,72**	**1999**
		Итого оплата труда:				**17065,63**	**1115**
		Итого эксплуатация машин:				**16644,48**	**1087**
		Итого материалов:				**2941,71**	**192**
		Накладные расходы	%	--		12131,02	792
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3418,38	223
		Сметная стоимость:				**46148,11**	**3014**
195	**Е11-090302-0301 11-090302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж**	**т конструкций**	**0,35298000**		**72672,98**	**25652**
		Итого оплата труда:				**53933,05**	**19037**
		Итого эксплуатация машин:				**26837,76**	**9473**
		Итого материалов:				**1707,03**	**603**
		Накладные расходы	%	--		37319,20	13173
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8799,37	3106
		Сметная стоимость:				**118791,56**	**41931**
196	**Е11-090501-0201 11-090501-0201 РСНБ РК 2015**	**Каркасы в целом одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже**	**т**	**0,41830**		**4859,03**	**2033**
		Итого оплата труда:				**3269,09**	**1367**
		Итого эксплуатация машин:				**717,34**	**300**
		Итого материалов:				**874,33**	**366**
		Накладные расходы	%	--		2281,31	954
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		571,23	239
		Сметная стоимость:				**7711,57**	**3226**
197	**С121-060510-1601 21-060510-1601 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков**	**т**	**0,41830**		**257856,22**	**107861**
		Накладные расходы	%	--		10933,10	4573
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		21503,15	8995
		Сметная стоимость:				**290292,47**	**121429**

1	2	3	4	5	6	7	8
198	**Е11-060301-0408 11-060301-0408 РСНБ РК 2015**	**Детали закладные весом до 20 кг. Установка (Зд-3)**	**т**	**0,0069600**		**202075,10**	**1406**
		Итого оплата труда:				**47365,25**	**330**
		Итого эксплуатация машин:				**852,46**	**6**
		Итого материалов:				**154210,74**	**1073**
		Накладные расходы	%	--		32514,15	226
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		18767,14	131
		Сметная стоимость:				**253356,39**	**1763**
199	**Е11-070107-0103 11-070107-0103 РСНБ РК 2015**	**Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка (ИМ-1)**	**т стальных элементов**	**0,051400**		**416552,38**	**21411**
		Итого оплата труда:				**39798,05**	**2046**
		Итого эксплуатация машин:				**4868,48**	**250**
		Итого материалов:				**372770,96**	**19160**
		Накладные расходы	%	--		43424,31	2232
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		36798,13	1891
		Сметная стоимость:				**496774,82**	**25534**
200	**Е11-130301-0502 11-130301-0502 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ПФ-0142 за один раз**	**м2**	**13,0000**		**77,48**	**1007**
		Итого оплата труда:				**28,99**	**377**
		Итого эксплуатация машин:				**1,03**	**13**
		Итого материалов:				**47,64**	**619**
		Накладные расходы	%	--		19,66	256
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7,77	101
		Сметная стоимость:				**104,92**	**1364**
201	**Е11-130301-1406 11-130301-1406 РСНБ РК 2015 ко=2**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 (за 2 раза)**	**м2**	**26,0000**		**51,49**	**1339**
		Итого оплата труда:				**17,44**	**453**
		Итого эксплуатация машин:				**0,82**	**21**
		Итого материалов:				**33,41**	**869**
		Накладные расходы	%	--		12,03	313
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5,08	132
		Сметная стоимость:				**68,61**	**1784**

1	2	3	4	5	6	7	8
202	**Е11-120101-0716 11-120101-0716 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3**	**Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство**	**м2 кровли**	**12,9000**		**522,47**	**6740**
		Итого оплата труда:				**458,06**	**5909**
		Итого эксплуатация машин:				**14,36**	**185**
		Итого материалов:				**54,91**	**708**
		Накладные расходы	%	--		291,45	3760
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		65,11	840
		Сметная стоимость:				**879,04**	**11340**
203	**С121-100103-0906 21-100103-0906 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 57 мм, толщиной стали 0,7 мм СТ РК EN 508-1-2012**	**м2**	**14,83500**		**2208,77**	**32767**
		Накладные расходы	%	--		93,65	1389
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		184,19	2733
		Сметная стоимость:				**2486,62**	**36889**
204	**Е11-060801-0109 11-060801-0109 РСНБ РК 2015**	**Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство (легкий бетон у1200)**	**м3**	**0,7200**		**30427,41**	**21908**
		Итого оплата труда:				**6689,88**	**4817**
		Итого эксплуатация машин:				**1601,78**	**1153**
		Итого материалов:				**22497,69**	**16198**
		Накладные расходы	%	--		4672,29	3364
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2807,98	2022
		Сметная стоимость:				**37907,67**	**27294**
205	**Е11-120101-1503 11-120101-1503 РСНБ РК 2015**	**Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой (пленка)**	**м2 изолируемой поверхности**	**11,2000**		**147,22**	**1649**
		Итого оплата труда:				**56,15**	**629**
		Итого эксплуатация машин:				**7,50**	**84**
		Итого материалов:				**85,52**	**958**
		Накладные расходы	%	--		39,26	440
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		14,92	167
		Сметная стоимость:				**201,40**	**2256**

1	2	3	4	5	6	7	8
206	**Е11-120101-1301 11-120101-1301 РСНБ РК 2015**	**Покрытия. Утепление плитами из пенопласта полистирольного на битумной мастике в один слой**	**м2 утепляемого покрытия**	**11,2000**		**173,91**	**1948**
		Итого оплата труда:				**149,66**	**1676**
		Итого эксплуатация машин:				**32,34**	**362**
		Накладные расходы	%	--		95,36	1068
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		21,54	241
		Сметная стоимость:				**290,82**	**3257**
207	**С121-110101-0109 21-110101-0109 РСНБ РК 2015 прим. в ценах II квартала 2017 года**	**Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные повышенной жесткости марки П-175 ГОСТ 9573-2012 (изовер OL-E)**	**м3**	**0,5100**		**29049,85**	**14815**
		Накладные расходы	%	--		1231,71	628
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2422,53	1235
		Сметная стоимость:				**32704,09**	**16679**
208	**Е11-120101-1503 11-120101-1503 РСНБ РК 2015**	**Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой (изоспан)**	**м2 изолируемой поверхности**	**10,2000**		**61,70**	**629**
		Итого оплата труда:				**56,15**	**573**
		Итого эксплуатация машин:				**7,50**	**76**
		Накладные расходы	%	--		35,63	363
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7,79	79
		Сметная стоимость:				**105,12**	**1072**
209	**С121-100404-0103 21-100404-0103 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Мембрана паро-влаго-ветрозащитная паропроницаемая из однослойного полипропиленового полотна удельным весом 110 г/м2 (изоспан)**	**м2**	**11,2200**		**81,14**	**910**
		Накладные расходы	%	--		3,44	39
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6,77	76
		Сметная стоимость:				**91,35**	**1025**

1	2	3	4	5	6	7	8
210	**Е11-340108-0901 11-340108-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2**	**Каркас подвесного потолка из прессованных алюминиевых конструкций. Устройство**	**м2 поверхности**	**10,6000**		**3646,07**	**38648**
		Итого оплата труда:				**2506,62**	**26570**
		Итого эксплуатация машин:				**82,86**	**878**
		Итого материалов:				**1073,78**	**11382**
		Накладные расходы	%	--		1777,20	18838
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		433,86	4599
		Сметная стоимость:				**5857,14**	**62086**
211	**Е11-340108-0713 11-340108-0713 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 прим.**	**Каркасы потолков. Облицовка неперфорированными плитами из бумажно-слоистого декоративного пластика толщиной 2 мм (металлосайдингом)**	**м2 поверхности**	**10,6000**		**713,16**	**7559**
		Итого оплата труда:				**703,08**	**7453**
		Итого эксплуатация машин:				**6,20**	**66**
		Итого материалов:				**5,77**	**61**
		Накладные расходы	%	--		485,36	5145
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		95,88	1016
		Сметная стоимость:				**1294,40**	**13721**
212	**С121-100105-0308 21-100105-0308 РСНБ РК 2015 прим. в ценах II квартала 2017 года**	**Лист стальной оцинкованный плоский толщиной стали 0,7 мм с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003 (металлосайдинг)**	**м2**	**10,9180**		**1902,31**	**20769**
		Накладные расходы	%	--		80,66	881
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		158,64	1732
		Сметная стоимость:				**2141,61**	**23382**
214	**Е11-120101-1001 11-120101-1001 РСНБ РК 2015**	**Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство (фартук из стали 0,7мм с полимерным покрытием)**	**м2 покрытия**	**1,9000**		**2745,58**	**5217**
		Итого оплата труда:				**742,15**	**1410**
		Итого эксплуатация машин:				**8,36**	**16**
		Итого материалов:				**1997,39**	**3795**
		Накладные расходы	%	--		552,73	1050
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		263,86	501
		Сметная стоимость:				**3562,17**	**6768**

1	2	3	4	5	6	7	8
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9			Тенге				**543493**
		В том числе:					
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге				**275120**
		Материалы -	Тенге				**99057**
		Всего заработная плата -	Тенге				**77014**
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				**95693**
		Накладные расходы -	Тенге				**59612**
		Сметная прибыль -	Тенге				**26779**
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				**361511**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**94**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**77014**
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге				**268373**
		Материалы -	Тенге				**2365**
		Всего заработная плата -	Тенге				**42504**
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				**208492**
		Накладные расходы -	Тенге				**38361**
		Сметная прибыль -	Тенге				**24539**
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге				**331273**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**50**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**42504**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				**692784**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**144**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**119517**
ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА 2-1-5-2, ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ, БЛОК-СЕКЦИЯ 86-014/1.2-1-2017-ПОЖ. В ОСЯХ 7-8							
		РАЗДЕЛ 1. Стены					
		ВНУТРЕННИЕ СТЕНЫ					
39	**Е11-060401-0101** **11-060401-0101** **РСНБ РК 2015**	**Устройство стенок каналов чердака из бетона кл.В.12,5**	**м3**	**1,9600**		**25938,17**	**50839**
		Итого оплата труда:				**2590,97**	**5078**
		Итого эксплуатация машин:				**771,83**	**1513**
		Итого материалов:				**22776,39**	**44642**
		Накладные расходы	%	--		2409,68	4723
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2267,83	4445
		Сметная стоимость:				**30615,68**	**60007**
		ОБЩИЕ РАБОТЫ					

1	2	3	4	5	6	7	8
68	**Е11-060301-0408 11-060301-0408 РСНБ РК 2015**	**Детали закладные весом до 20 кг. Установка (гильза в бетонных каналах на чердаке тр.219х4мм)**	**т**	**0,0100**		**202075,10**	**2021**
		Итого оплата труда:				**47365,25**	**474**
		Итого эксплуатация машин:				**852,46**	**9**
		Итого материалов:				**154210,74**	**1542**
		Накладные расходы	%	--		32514,15	325
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		18767,14	188
		Сметная стоимость:				**253356,39**	**2534**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**52860**
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**52860**
	Материалы -		Тенге				**46184**
	Всего заработная плата -		Тенге				**5552**
		Накладные расходы -	Тенге				**5048**
		Сметная прибыль -	Тенге				**4633**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**62540**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**7**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**5552**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**62540**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**7**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**5552**
		РАЗДЕЛ 5.Кровля					
		ПОКРЫТИЯ И ШАХТЫ					
204	**Е11-120101-1001 11-120101-1001 РСНБ РК 2015**	**Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство**	**м2 покрытия**	**43,2000**		**2325,64**	**100468**
		Итого оплата труда:				**786,68**	**33984**
		Итого эксплуатация машин:				**8,86**	**383**
		Итого материалов:				**1532,56**	**66207**
		Накладные расходы	%	--		561,11	24240
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		230,94	9977
		Сметная стоимость:				**3117,68**	**134684**
		КРОВЛЯ НАД ЛОДЖИЯМИ И БАЛКОНАМИ					
222	**Е11-060301-0408 11-060301-0408 РСНБ РК 2015**	**Детали закладные весом до 20 кг. Установка (КЭ-1, L125X8)**	**т**	**0,1780**		**202075,10**	**35969**
		Итого оплата труда:				**47365,25**	**8431**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				**852,46**	**152**
		Итого материалов:				**154210,74**	**27450**
		Накладные расходы	%	--		32514,15	5788
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		18767,14	3341
		Сметная стоимость:				**253356,39**	**45097**
223	**Е11-130301-0502 11-130301-0502 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ПФ-0142 за один раз**	**м2**	**4,8000**		**77,48**	**372**
		Итого оплата труда:				**28,99**	**139**
		Итого эксплуатация машин:				**1,03**	**5**
		Итого материалов:				**47,64**	**229**
		Накладные расходы	%	--		19,66	94
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7,77	37
		Сметная стоимость:				**104,92**	**504**
224	**Е11-130301-1406 11-130301-1406 РСНБ РК 2015 Ко=2**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2раза**	**м2**	**9,6000**		**51,49**	**494**
		Итого оплата труда:				**17,44**	**167**
		Итого эксплуатация машин:				**0,82**	**8**
		Итого материалов:				**33,41**	**321**
		Накладные расходы	%	--		12,03	116
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5,08	49
		Сметная стоимость:				**68,61**	**659**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5			Тенге				**137303**
В том числе:							
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**137303**
Материалы -			Тенге				**94205**
Всего заработная плата -			Тенге				**42722**
		Накладные расходы -	Тенге				**30237**
		Сметная прибыль -	Тенге				**13403**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**180943**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**55**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**42722**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				**180943**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**55**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**42722**

РАЗДЕЛ 7. Окна

1	2	3	4	5	6	7	8
246	**Е11-100102-0401 11-100102-0401 РСНБ РК 2015 ПРИМ.**	**Элементы каркаса из брусьев. Установка (Подставной профиль 50х50)**	**м3 древесины в конструкции**	**0,1250**		**61805,06**	**7726**
		Итого оплата труда:				**17146,11**	**2143**
		Итого эксплуатация машин:				**678,93**	**85**
		Итого материалов:				**44289,39**	**5536**
		Накладные расходы	%	--		13308,65	1664
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6009,10	751
		Сметная стоимость:				**81122,81**	**10140**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7			Тенге				**7726**
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**7726**
	Материалы -		Тенге				**5536**
	Всего заработная плата -		Тенге				**2143**
		Накладные расходы -	Тенге				**1664**
		Сметная прибыль -	Тенге				**751**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**10140**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**3**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**2143**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				**10140**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**3**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**2143**
		РАЗДЕЛ 10.Полы					
		2-9 ЭТАЖ					
		Тип13-1 Ванные, санузлы (s=134,08м2)					
344	**Е11-110101-1105 11-110101-1105 РСНБ РК 2015**	**Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство(кл.В7.5 Y1200,пенобетон толщ.50мм)**	**м2 стяжки**	**24,0000**		**768,93**	**18454**
		Итого оплата труда:				**331,67**	**7960**
		Итого эксплуатация машин:				**18,68**	**448**
		Итого материалов:				**428,24**	**10278**
		Накладные расходы	%	--		243,16	5836
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		80,97	1943
		Сметная стоимость:				**1093,05**	**26233**
345	**Е11-110101-2703 11-110101-2703 РСНБ РК 2015**	**Покрытия из плиток керамических для полов одноцветных с красителем на цементном растворе.(Мр200,толщ. прослойки 20 мм) Устройство**	**м2 покрытия**	**50,2800**		**3228,55**	**162332**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				**850,90**	**42783**
		Итого эксплуатация машин:				**49,33**	**2481**
		Итого материалов:				**2351,33**	**118225**
		Накладные расходы	%	--		677,06	34043
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		312,45	15710
		Сметная стоимость:				**4218,06**	**212084**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10			Тенге				**180786**
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**180786**
	Материалы -		Тенге				**128503**
	Всего заработная плата -		Тенге				**50743**
		Накладные расходы -	Тенге				**39878**
		Сметная прибыль -	Тенге				**17653**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**238317**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**66**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**50743**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				**238317**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**66**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**50743**
		РАЗДЕЛ 11. Внутренняя отделка					
370	**Е11-150203-0504 11-150203-0504 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм (сухими смесями по грунтовке)**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**253,0000**		**592,87**	**149997**
		Итого оплата труда:				**409,11**	**103506**
		Итого эксплуатация машин:				**20,02**	**5066**
		Итого материалов:				**180,38**	**45636**
		Накладные расходы	%	--		258,84	65486
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		68,14	17239
		Сметная стоимость:				**919,85**	**232721**
371	**С122-050101-0101 22-050101-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Смеси сухие шпатлевочные клеевые СТ РК 1168-2006**	**кг**	**607,2000**		**83,62**	**50774**
		Накладные расходы	%	--		3,55	2153
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6,97	4234
		Сметная стоимость:				**94,14**	**57161**

1	2	3	4	5	6	7	8
377	**Е11-150203-0503 11-150203-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм (сухими смесями по грунтовке)**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**622,0000**		**492,14**	**306111**
		Итого оплата труда:				**317,74**	**197634**
		Итого эксплуатация машин:				**17,13**	**10656**
		Итого материалов:				**171,54**	**106698**
		Накладные расходы	%	--		202,37	125874
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		55,56	34559
		Сметная стоимость:				**750,07**	**466544**
378	**С122-050101-0101 22-050101-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Смеси сухие шпатлевочные клеевые СТ РК 1168-2006**	**кг**	**1492,8000**		**83,62**	**124828**
		Накладные расходы	%	--		3,55	5293
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6,97	10410
		Сметная стоимость:				**94,14**	**140530**
		ТЕПЛОВЫЕ УЗЛЫ					
393	**Е11-150405-0102 11-150405-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям (ВД-АК-111)**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**37,5000**		**198,46**	**7442**
		Итого оплата труда:				**124,09**	**4653**
		Итого эксплуатация машин:				**1,76**	**66**
		Итого материалов:				**73,45**	**2755**
		Накладные расходы	%	--		79,30	2974
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		22,22	833
		Сметная стоимость:				**299,98**	**11249**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 11			Тенге				**639152**
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**639152**
	Материалы -		Тенге				**155089**
	Всего заработная плата -		Тенге				**305793**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**175602**
		Накладные расходы -	Тенге				**201780**
		Сметная прибыль -	Тенге				**67275**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**908206**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**367**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная заработная плата -	Тенге				**305793**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				**908206**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**367**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**305793**
		РАЗДЕЛ 13. Разные работы					
		ОГРАЖДЕНИЕ ЛОДЖИЙ ОЛ-1,ОЛ-2					
411	**Е12-190101-0403 12-190101-0403 РСНБ РК 2015**	**Отверстия в местах прохода трубопроводов в перекрытиях оштукатуренных. Заделка (Заделка отверстий в перекрытии лоджий бетоном кл.В7.5)**	**отверстие**	**141,0000**		**640,17**	**90264**
		Итого оплата труда:				**462,24**	**65176**
		Итого эксплуатация машин:				**1,11**	**157**
		Итого материалов:				**177,43**	**25017**
		Накладные расходы	%	--		311,91	43979
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		76,17	10740
		Сметная стоимость:				**1028,25**	**144983**
		ОГРАЖДЕНИЕ ЛОДЖИЙ РАМОЙ БР-1					
412	**Е11-090306-0101 11-090306-0101 РСНБ РК 2015**	**Перегородки из алюминиевых сплавов сборно-разборные с остеклением. Монтаж**	**м2**	**126,8900**		**2900,64**	**368063**
		Итого оплата труда:				**2705,20**	**343263**
		Итого эксплуатация машин:				**116,30**	**14757**
		Итого материалов:				**106,90**	**13565**
		Накладные расходы	%	--		1840,31	233517
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		379,28	48126
		Сметная стоимость:				**5120,23**	**649706**
413	**С121-090201-0305 21-090201-0305 РСНБ РК 2015 прим. в ценах II квартала 2017 года**	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные с поворотно-откидными створками ГОСТ 30674-99 (остекление лоджий перегородкой из ПВХ профилей с одинарным остеклением и теплым низом)**	**м2**	**126,8900**		**29636,58**	**3760585**
		Накладные расходы	%	--		1256,59	159449
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2471,45	313603
		Сметная стоимость:				**33364,62**	**4233637**

1	2	3	4	5	6	7	8
414	**С121-130510-0301 21-130510-0301 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Стеклопакеты двухслойные из неполированного стекла толщиной 4 мм ГОСТ 24866-99**	**м2**	**55,1400**		**-7160,40**	**-394824**
		Накладные расходы	%	--		-303,60	-16741
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		-597,12	-32925
		Сметная стоимость:				**-8061,12**	**-444490**
415	**С121-130502-0507 21-130502-0507 РСНБ РК 2015 прим. в ценах II квартала 2017 года**	**Листы сотовые поликарбонатные цветные толщиной 25 мм (сэндвич толщ. 24мм)**	**м2**	**55,1400**		**4551,94**	**250994**
		Накладные расходы	%	--		193,00	10642
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		379,60	20931
		Сметная стоимость:				**5124,54**	**282567**
416	**С121-130508-0103 21-130508-0103 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Стекло листовое, толщина 4 мм ГОСТ 111-2001**	**м2**	**71,7500**		**-1199,37**	**-86054**
		Накладные расходы	%	--		-50,85	-3649
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		-100,02	-7176
		Сметная стоимость:				**-1350,24**	**-96880**
		ЭВАКУАЦИОННЫЕ ЛЕСТНИЦЫ И ЛЮКИ					
417	**Е11-090304-0101 11-090304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5**	**Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж (ИМС-25 с поручнем)**	**т конструкций**	**0,23560**		**59932,65**	**14120**
		Итого оплата труда:				**33732,43**	**7947**
		Итого эксплуатация машин:				**27976,61**	**6591**
		Итого материалов:				**7696,51**	**1813**
		Накладные расходы	%	--		23955,22	5644
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6711,03	1581
		Сметная стоимость:				**90598,90**	**21345**

1	2	3	4	5	6	7	8
418	**С121-060208-0501 21-060208-0501 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83**	**т**	**0,2356**		**299950,57**	**70669**
		Накладные расходы	%	--		12717,90	2996
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		25013,48	5893
		Сметная стоимость:				**337681,95**	**79558**
419	**Е11-060301-0407 11-060301-0407 РСНБ РК 2015**	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка (З/д)**	**т**	**0,01520**		**315552,10**	**4797**
		Итого оплата труда:				**160842,25**	**2445**
		Итого эксплуатация машин:				**852,46**	**13**
		Итого материалов:				**154210,74**	**2344**
		Накладные расходы	%	--		94695,46	1439
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		32819,80	499
		Сметная стоимость:				**443067,37**	**6735**
420	**Е11-090601-0101 11-090601-0101 РСНБ РК 2015 прим.**	**Конструкции дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер. Монтаж (МКЛ)**	**т конструкций**	**0,3390**		**66902,63**	**22680**
		Итого оплата труда:				**63681,68**	**21588**
		Итого эксплуатация машин:				**3064,40**	**1039**
		Итого материалов:				**1348,64**	**457**
		Накладные расходы	%	--		43263,18	14666
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8813,27	2988
		Сметная стоимость:				**118979,08**	**40334**
421	**С121-060510-0101 21-060510-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Площадки посадочные, мостики, кронштейны, маршевые лестницы, пожарные щиты переходных площадок, ограждения**	**т**	**0,3390**		**397797,97**	**134853**
		Накладные расходы	%	--		16866,63	5718
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		33173,17	11246
		Сметная стоимость:				**447837,77**	**151817**
422	**Е11-130301-0502 11-130301-0502 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ПФ-0142 за один раз**	**м2**	**17,9700**		**77,48**	**1393**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				**28,99**	**521**
		Итого эксплуатация машин:				**1,03**	**18**
		Итого материалов:				**47,64**	**856**
		Накладные расходы	%	--		19,66	353
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7,77	140
		Сметная стоимость:				**104,92**	**1885**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 13			Тенге				**4237538**
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**3627154**
	Материалы -		Тенге				**28218**
	Всего заработная плата -		Тенге				**68142**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**3530700**
		Накладные расходы -	Тенге				**195474**
		Сметная прибыль -	Тенге				**305810**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**4128438**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**89**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**68142**
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				**610384**
	Материалы -		Тенге				**15835**
	Всего заработная плата -		Тенге				**372799**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**205522**
		Накладные расходы -	Тенге				**262541**
		Сметная прибыль -	Тенге				**69834**
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				**942760**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**418**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**372799**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге				**5071197**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**507**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**440940**
ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА 2-1-5-3, САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ ПО ОВ, БЛОК-СЕКЦИЯ 86-014/1.2-1-2017-ПОЖ. В ОСЯХ 7-8							
РАЗДЕЛ 1. ОТОПЛЕНИЕ НИЖЕ ОТМ.+0.000							
20	**Е11-130301-0406 11-130301-0406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**м2**	**22,0000**		**62,70**	**1379**
		Итого оплата труда:				**28,21**	**621**
		Итого эксплуатация машин:				**1,03**	**23**
		Итого материалов:				**33,64**	**740**
		Накладные расходы	%	--		18,60	409
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6,50	143
		Сметная стоимость:				**87,80**	**1932**

1	2	3	4	5	6	7	8
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**1379**
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**1379**
	Материалы -		Тенге				**740**
	Всего заработная плата -		Тенге				**621**
		Накладные расходы -	Тенге				**409**
		Сметная прибыль -	Тенге				**143**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**1932**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**1**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**621**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**1932**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**1**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**621**
		РАЗДЕЛ 2. ОТОПЛЕНИЕ ВЫШЕ ОТМ.+0.000					
37	**Е11-161301-0105 11-161301-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы отопления из многослойных металл-полимерных труб диаметром до 20 мм. Прокладка при коллекторной системе**	**м трубопровода**	**1200,0000**		**751,67**	**902003**
		Итого оплата труда:				**745,21**	**894246**
		Итого эксплуатация машин:				**9,44**	**11329**
		Итого материалов:				**0,89**	**1072**
		Накладные расходы	%	--		501,06	601271
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		100,22	120262
		Сметная стоимость:				**1352,95**	**1623536**
38	**С123-010701-0105 23-010701-0105 РСНБ РК 2015 прим. в ценах II квартала 2017 года**	**Трубы металлополимерные многослойные наружным диаметром 20 мм, толщиной стенки 2,0 мм для систем водоснабжения и отопления СТ РК 1893-2009 (Valtec)**	**м**	**1200,0000**		**399,03**	**478836**
		Накладные расходы	%	--		16,92	20303
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		33,28	39931
		Сметная стоимость:				**449,22**	**539070**
39	**С123-010605-0104 23-010605-0104 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Трубы гибкие гофрированные из полипропилена диаметром 32 мм**	**м**	**1200,0000**		**254,41**	**305292**
		Накладные расходы	%	--		10,79	12944

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		21,22	25459
		Сметная стоимость:				**286,41**	**343695**
66	**Е11-180301-0407 11-180301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Регистры из стальных труб сварных, диаметр нитки 80 мм. Установка**	**м труб нитки регистра**	**9,5000**		**1921,04**	**18250**
		Итого оплата труда:				**208,57**	**1981**
		Итого эксплуатация машин:				**20,32**	**193**
		Итого материалов:				**1701,19**	**16161**
		Накладные расходы	%	--		212,77	2021
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		170,71	1622
		Сметная стоимость:				**2304,52**	**21893**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**1704382**
В том числе:							
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге				**1704382**
	Материалы -		Тенге				**17233**
	Всего заработная плата -		Тенге				**896227**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**784128**
	Сдача и испытание -		Тенге				**61**
		Накладные расходы -	Тенге				**636539**
		Сметная прибыль -	Тенге				**187274**
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге				**2528194**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**1028**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**896227**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**2528194**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**1028**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**896227**
ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА 2-1-5-5, ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ, БЛОК-СЕКЦИЯ 86-014/1.2-1-2017-ПОЖ. В ОСЯХ 7-8							
РАЗДЕЛ 1.ВЫШЕ ОТМЕТКИ 0.00							
		ЩИТЫ					
		КВАРТИРЫ 1-9 ЭТАЖЕЙ					
38	**Ц13-100902-1212 13-100902-1212 РСНБ РК 2015**	**Коробка оконечная. Монтаж оборудования**	**шт.**	**147,0000**		**208,55**	**30657**
		Итого оплата труда:				**181,85**	**26732**
		Итого материалов:				**26,70**	**3925**
		Накладные расходы	%	--		89,98	13226
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		23,88	3511
		Сметная стоимость:				**322,41**	**47394**

1	2	3	4	5	6	7	8
39	**С123-070202-1401 23-070202-1401 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Коробки ответвительные стальные с полиэтиленовой крышкой, степень защиты 1Р31, тип У197 УХЛ3 (У191)**	**шт.**	**140,0000**		**36,97**	**5176**
		Накладные расходы	%	--		1,57	219
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3,08	432
		Сметная стоимость:				**41,62**	**5827**
40	**С123-070202-0801 23-070202-0801 РСНБ РК 2015 прим. в ценах II квартала 2017 года**	**Коробки монтажные с клеммными колодками для разводки проводов при скрытой проводке модели КМ 212, IP 20, типа Bylecrtica (КРЗ-04)**	**шт.**	**7,0000**		**227,58**	**1593**
		Накладные расходы	%	--		9,65	68
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		18,98	133
		Сметная стоимость:				**256,21**	**1793**
45	**Ц13-080206-1901 13-080206-1901 РСНБ РК 2015**	**Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами**	**м**	**6,0000**		**309,16**	**1855**
		Итого оплата труда:				**186,89**	**1121**
		Итого эксплуатация машин:				**10,70**	**64**
		Итого материалов:				**113,79**	**683**
		Накладные расходы	%	--		96,49	579
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		32,45	195
		Сметная стоимость:				**438,10**	**2629**
46	**С123-010802-9901 23-010802-9901 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Трубы винипластовые ГОСТ Р 51613-2000**	**кг**	**1,6156400**		**1662,60**	**2687**
		Накладные расходы	%	--		70,49	114
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		138,65	224
		Сметная стоимость:				**1871,74**	**3024**
47	**Ц13-080206-1701 13-080206-1701 РСНБ РК 2015 прим.**	**Прокладка гофротрубы д=20мм**	**м**	**36,0000**		**308,17**	**11095**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				**227,71**	**8197**
		Итого эксплуатация машин:				**36,48**	**1313**
		Итого материалов:				**53,44**	**1924**
		Накладные расходы	%	--		114,66	4128
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		33,83	1218
		Сметная стоимость:				**456,66**	**16440**
48	**С123-010605-0102 23-010605-0102 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Трубы гибкие гофрированные из полипропилена диаметром 20 мм**	**м**	**36,7200**		**120,58**	**4428**
		Накладные расходы	%	--		5,11	188
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		10,06	369
		Сметная стоимость:				**135,75**	**4985**
52	**Ц13-080206-1303 13-080206-1303 РСНБ РК 2015**	**Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка под штукатурку по стенам или в бороздах**	**м**	**977,0000**		**282,81**	**276306**
		Итого оплата труда:				**134,91**	**131809**
		Итого эксплуатация машин:				**1,69**	**1655**
		Итого материалов:				**146,81**	**143431**
		Накладные расходы	%	--		72,18	70522
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		28,40	27746
		Сметная стоимость:				**383,39**	**374574**
53	**С123-011305-0102 23-011305-0102 РСНБ РК 2015 прим. в ценах II квартала 2017 года**	**Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 20 мм (трубки электромонтажные д.20мм ХВТ-12)**	**м**	**83,0000**		**52,09**	**4323**
		Накладные расходы	%	--		2,21	183
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4,34	361
		Сметная стоимость:				**58,64**	**4867**
54	**С123-060128-1505 23-060128-1505 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Кабели силовые ВВГ-П 2х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	**км**	**0,11340**		**151120,03**	**17137**
		Накладные расходы	%	--		6407,49	727

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		12602,20	1429
		Сметная стоимость:				**170129,72**	**19293**
55	**С123-060128-1605 23-060128-1605 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Кабели силовые ВВГ-П 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	**км**	**1,02670000**		**187864,79**	**192888**
		Накладные расходы	%	--		7965,47	8178
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		15666,42	16085
		Сметная стоимость:				**211496,68**	**217152**
56	**С123-060128-0403 23-060128-0403 РСНБ РК 2015 прим. в ценах II квартала 2017 года**	**Кабели силовые ВВГ 4х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 (ВВГп)**	**км**	**0,167400**		**267403,22**	**44763**
		Накладные расходы	%	--		11337,90	1898
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		22299,29	3733
		Сметная стоимость:				**301040,41**	**50394**
57	**С123-060128-0502 23-060128-0502 РСНБ РК 2015 прим. в ценах II квартала 2017 года**	**Кабели силовые ВВГ 5х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 (ВВГп)**	**км**	**0,0360**		**330592,66**	**11901**
		Накладные расходы	%	--		14017,13	505
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		27568,78	992
		Сметная стоимость:				**372178,57**	**13398**
58	**С123-060128-0105 23-060128-0105 РСНБ РК 2015 прим. в ценах II квартала 2017 года**	**Кабели силовые ВВГ 1х4,0 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 (ВВГп)**	**км**	**0,190800**		**105341,82**	**20099**
		Накладные расходы	%	--		4466,49	852
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8784,67	1676
		Сметная стоимость:				**118592,98**	**22628**

1	2	3	4	5	6	7	8
59	**С123-060128-0104 23-060128-0104 РСНБ РК 2015 прим. в ценах II квартала 2017 года**	**Кабели силовые ВВГ 1х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 (ВВГп)**	**км**	**0,044400**		**69285,71**	**3077**
		Накладные расходы	%	--		2937,71	130
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5777,87	257
		Сметная стоимость:				**78001,30**	**3464**
60	**С123-060128-1607 23-060128-1607 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Кабели силовые ВВГ-П 3х6,0 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	**км**	**0,37090**		**489624,89**	**181602**
		Накладные расходы	%	--		20760,10	7700
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		40830,80	15144
		Сметная стоимость:				**551215,78**	**204446**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**809586**
В том числе:							
Стоимость монтажных работ -			Тенге				**809586**
Материалы -			Тенге				**149962**
Всего заработная плата -			Тенге				**167860**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**489674**
		Накладные расходы -	Тенге				**109217**
		Сметная прибыль -	Тенге				**73504**
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -			Тенге				**992307**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**202**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**167860**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**992307**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**202**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**167860**
ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА 2-1-6-1, ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ, БЛОК-СЕКЦИЯ 86-014/1.2-1-2017 В ОСЯХ 9-10							
РАЗДЕЛ 9. КРЫЛЬЦО							
153	**Е11-080201-0103 11-080201-0103 РСНБ РК 2015**	**Стены наружные из кирпича средней сложности при высоте этажа до 4 м. Кладка (стенки крыльца Кр100,Мр25)**	**м3 кладки**	**0,3000**		**26181,47**	**7854**
		Итого оплата труда:				**4061,43**	**1218**
		Итого эксплуатация машин:				**1419,95**	**426**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого материалов:				**21043,82**	**6313**
		Накладные расходы	%	--		3260,78	978
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2355,38	707
		Сметная стоимость:				**31797,64**	**9539**
154	**Е11-080101-0303 11-080101-0303 РСНБ РК 2015**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя (рубероид)**	**м2 поверхности**	**0,8500**		**1956,30**	**1663**
		Итого оплата труда:				**159,00**	**135**
		Итого эксплуатация машин:				**26,22**	**22**
		Итого материалов:				**1777,09**	**1511**
		Накладные расходы	%	--		167,15	142
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		169,88	144
		Сметная стоимость:				**2293,33**	**1949**
167	**Е11-090301-0201 11-090301-0201 РСНБ РК 2015**	**Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж (Ст)**	**т конструкций**	**0,08052**		**22849,42**	**1840**
		Итого оплата труда:				**12610,06**	**1015**
		Итого эксплуатация машин:				**13628,78**	**1097**
		Итого материалов:				**1551,96**	**125**
		Накладные расходы	%	--		8973,95	723
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2545,87	205
		Сметная стоимость:				**34369,25**	**2767**
168	**С121-060510-1601 21-060510-1601 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков**	**т**	**0,080520**		**257856,22**	**20763**
		Накладные расходы	%	--		10933,10	880
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		21503,15	1731
		Сметная стоимость:				**290292,47**	**23374**
169	**Е11-130301-0502 11-130301-0502 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ПФ-0142 за один раз**	**м2**	**9,1000**		**77,48**	**705**
		Итого оплата труда:				**28,99**	**264**
		Итого эксплуатация машин:				**1,03**	**9**
		Итого материалов:				**47,64**	**434**
		Накладные расходы	%	--		19,66	179
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7,77	71

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**104,92**	**955**
		КОЗЫРЕК КРЫЛЬЦА					
175	**Е11-090302-0401 11-090302-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5**	**Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж**	**т конструкций**	**0,038480**		**30598,72**	**1177**
		Итого оплата труда:				**17065,63**	**657**
		Итого эксплуатация машин:				**16644,48**	**640**
		Итого материалов:				**2941,71**	**113**
		Накладные расходы	%	--		12131,02	467
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3418,38	132
		Сметная стоимость:				**46148,11**	**1776**
176	**Е11-090302-0301 11-090302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж**	**т конструкций**	**0,271260**		**72672,98**	**19713**
		Итого оплата труда:				**53933,05**	**14630**
		Итого эксплуатация машин:				**26837,76**	**7280**
		Итого материалов:				**1707,03**	**463**
		Накладные расходы	%	--		37319,20	10123
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8799,37	2387
		Сметная стоимость:				**118791,56**	**32223**
177	**Е11-090501-0201 11-090501-0201 РСНБ РК 2015**	**Каркасы в целом одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже**	**т**	**0,3097400**		**4859,03**	**1505**
		Итого оплата труда:				**3269,09**	**1013**
		Итого эксплуатация машин:				**717,34**	**222**
		Итого материалов:				**874,33**	**271**
		Накладные расходы	%	--		2281,31	707
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		571,23	177
		Сметная стоимость:				**7711,57**	**2389**
178	**С121-060510-1601 21-060510-1601 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков**	**т**	**0,309740**		**257856,22**	**79868**
		Накладные расходы	%	--		10933,10	3386
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		21503,15	6660

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**290292,47**	**89915**
179	**Е11-060301-0408 11-060301-0408 РСНБ РК 2015**	**Детали закладные весом до 20 кг. Установка (Зд-2)**	**т**	**0,0054**		**202075,10**	**1091**
		Итого оплата труда:				**47365,25**	**256**
		Итого эксплуатация машин:				**852,46**	**5**
		Итого материалов:				**154210,74**	**833**
		Накладные расходы	%	--		32514,15	176
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		18767,14	101
		Сметная стоимость:				**253356,39**	**1368**
180	**Е11-070107-0103 11-070107-0103 РСНБ РК 2015**	**Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка (ИМ-1)**	**т стальных элементов**	**0,05140**		**416552,38**	**21411**
		Итого оплата труда:				**39798,05**	**2046**
		Итого эксплуатация машин:				**4868,48**	**250**
		Итого материалов:				**372770,96**	**19160**
		Накладные расходы	%	--		43424,31	2232
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		36798,13	1891
		Сметная стоимость:				**496774,82**	**25534**
181	**Е11-130301-0502 11-130301-0502 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ПФ-0142 за один раз**	**м2**	**11,4000**		**77,48**	**883**
		Итого оплата труда:				**28,99**	**330**
		Итого эксплуатация машин:				**1,03**	**12**
		Итого материалов:				**47,64**	**543**
		Накладные расходы	%	--		19,66	224
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7,77	89
		Сметная стоимость:				**104,92**	**1196**
183	**Е11-120101-0716 11-120101-0716 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3**	**Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство**	**м2 кровли**	**5,7000**		**522,47**	**2978**
		Итого оплата труда:				**458,06**	**2611**
		Итого эксплуатация машин:				**14,36**	**82**
		Итого материалов:				**54,91**	**313**
		Накладные расходы	%	--		291,45	1661
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		65,11	371
		Сметная стоимость:				**879,04**	**5011**

1	2	3	4	5	6	7	8
184	**С121-100103-0906 21-100103-0906 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 57 мм, толщиной стали 0,7 мм СТ РК EN 508-1-2012**	**м2**	**6,5550**		**2208,77**	**14478**
		Накладные расходы	%	--		93,65	614
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		184,19	1207
		Сметная стоимость:				**2486,62**	**16300**
185	**Е11-340108-0901 11-340108-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2**	**Каркас подвесного потолка из прессованных алюминиевых конструкций. Устройство**	**м2 поверхности**	**4,6000**		**3646,07**	**16772**
		Итого оплата труда:				**2506,62**	**11530**
		Итого эксплуатация машин:				**82,86**	**381**
		Итого материалов:				**1073,78**	**4939**
		Накладные расходы	%	--		1777,20	8175
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		433,86	1996
		Сметная стоимость:				**5857,14**	**26943**
186	**Е11-340108-0713 11-340108-0713 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 прим.**	**Каркасы потолков. Облицовка неперфорированными плитами из бумажно-слоистого декоративного пластика толщиной 2 мм (металлосайдингом)**	**м2 поверхности**	**4,6000**		**713,16**	**3281**
		Итого оплата труда:				**703,08**	**3234**
		Итого эксплуатация машин:				**6,20**	**29**
		Итого материалов:				**5,77**	**27**
		Накладные расходы	%	--		485,36	2233
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		95,88	441
		Сметная стоимость:				**1294,40**	**5954**
187	**Е11-340108-0703 11-340108-0703 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 прим.**	**Каркасы стен. Облицовка неперфорированными плитами из бумажно-слоистого декоративного пластика толщиной 2 мм (металлосайдингом)**	**м2 поверхности**	**1,5000**		**629,35**	**944**
		Итого оплата труда:				**619,27**	**929**
		Итого эксплуатация машин:				**6,20**	**9**
		Итого материалов:				**5,77**	**9**
		Накладные расходы	%	--		427,56	641
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		84,55	127
		Сметная стоимость:				**1141,46**	**1712**

1	2	3	4	5	6	7	8
188	**С121-100105-0308 21-100105-0308 РСНБ РК 2015 прим. в ценах II квартала 2017 года**	**Лист стальной оцинкованный плоский толщиной стали 0,7 мм с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003 (металлосайдинг)**	**м2**	**6,2830**		**1902,31**	**11952**
		Накладные расходы	%	--		80,66	507
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		158,64	997
		Сметная стоимость:				**2141,61**	**13456**
		КОЗЫРЕК КОЛЯСОЧНОЙ					
193	**Е11-090302-0401 11-090302-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5**	**Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж**	**т конструкций**	**0,065320**		**30598,72**	**1999**
		Итого оплата труда:				**17065,63**	**1115**
		Итого эксплуатация машин:				**16644,48**	**1087**
		Итого материалов:				**2941,71**	**192**
		Накладные расходы	%	--		12131,02	792
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3418,38	223
		Сметная стоимость:				**46148,11**	**3014**
194	**Е11-090302-0301 11-090302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж**	**т конструкций**	**0,3529800**		**72672,98**	**25652**
		Итого оплата труда:				**53933,05**	**19037**
		Итого эксплуатация машин:				**26837,76**	**9473**
		Итого материалов:				**1707,03**	**603**
		Накладные расходы	%	--		37319,20	13173
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8799,37	3106
		Сметная стоимость:				**118791,56**	**41931**
195	**Е11-090501-0201 11-090501-0201 РСНБ РК 2015**	**Каркасы в целом одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже**	**т**	**0,41830**		**4859,03**	**2033**
		Итого оплата труда:				**3269,09**	**1367**
		Итого эксплуатация машин:				**717,34**	**300**
		Итого материалов:				**874,33**	**366**
		Накладные расходы	%	--		2281,31	954
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		571,23	239

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**7711,57**	**3226**
196	**С121-060510-1601 21-060510-1601 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков**	**т**	**0,418300**		**257856,22**	**107861**
		Накладные расходы	%	--		10933,10	4573
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		21503,15	8995
		Сметная стоимость:				**290292,47**	**121429**
197	**Е11-060301-0408 11-060301-0408 РСНБ РК 2015**	**Детали закладные весом до 20 кг. Установка (Зд-3)**	**т**	**0,006960**		**202075,10**	**1406**
		Итого оплата труда:				**47365,25**	**330**
		Итого эксплуатация машин:				**852,46**	**6**
		Итого материалов:				**154210,74**	**1073**
		Накладные расходы	%	--		32514,15	226
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		18767,14	131
		Сметная стоимость:				**253356,39**	**1763**
198	**Е11-070107-0103 11-070107-0103 РСНБ РК 2015**	**Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка (ИМ-1)**	**т стальных элементов**	**0,05140**		**416552,38**	**21411**
		Итого оплата труда:				**39798,05**	**2046**
		Итого эксплуатация машин:				**4868,48**	**250**
		Итого материалов:				**372770,96**	**19160**
		Накладные расходы	%	--		43424,31	2232
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		36798,13	1891
		Сметная стоимость:				**496774,82**	**25534**
199	**Е11-130301-0502 11-130301-0502 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ПФ-0142 за один раз**	**м2**	**13,0000**		**77,48**	**1007**
		Итого оплата труда:				**28,99**	**377**
		Итого эксплуатация машин:				**1,03**	**13**
		Итого материалов:				**47,64**	**619**
		Накладные расходы	%	--		19,66	256
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7,77	101
		Сметная стоимость:				**104,92**	**1364**

1	2	3	4	5	6	7	8
201	**Е11-120101-0716 11-120101-0716 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3**	**Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство**	**м2 кровли**	**12,9000**		**522,47**	**6740**
		Итого оплата труда:				**458,06**	**5909**
		Итого эксплуатация машин:				**14,36**	**185**
		Итого материалов:				**54,91**	**708**
		Накладные расходы	%	--		291,45	3760
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		65,11	840
		Сметная стоимость:				**879,04**	**11340**
202	**С121-100103-0906 21-100103-0906 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 57 мм, толщиной стали 0,7 мм СТ РК EN 508-1-2012**	**м2**	**14,8350**		**2208,77**	**32767**
		Накладные расходы	%	--		93,65	1389
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		184,19	2733
		Сметная стоимость:				**2486,62**	**36889**
203	**Е11-060801-0109 11-060801-0109 РСНБ РК 2015**	**Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство (легкий бетон у1200)**	**м3**	**0,7200**		**30427,41**	**21908**
		Итого оплата труда:				**6689,88**	**4817**
		Итого эксплуатация машин:				**1601,78**	**1153**
		Итого материалов:				**22497,69**	**16198**
		Накладные расходы	%	--		4672,29	3364
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2807,98	2022
		Сметная стоимость:				**37907,67**	**27294**
204	**Е11-340108-0901 11-340108-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2**	**Каркас подвесного потолка из прессованных алюминиевых конструкций. Устройство**	**м2 поверхности**	**10,6000**		**3646,07**	**38648**
		Итого оплата труда:				**2506,62**	**26570**
		Итого эксплуатация машин:				**82,86**	**878**
		Итого материалов:				**1073,78**	**11382**
		Накладные расходы	%	--		1777,20	18838
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		433,86	4599
		Сметная стоимость:				**5857,14**	**62086**

1	2	3	4	5	6	7	8
205	**Е11-340108-0713 11-340108-0713 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 прим.**	**Каркасы потолков. Облицовка неперфорированными плитами из бумажно-слоистого декоративного пластика толщиной 2 мм (металлосайдингом)**	**м2 поверхности**	**10,6000**		**713,16**	**7559**
		Итого оплата труда:				**703,08**	**7453**
		Итого эксплуатация машин:				**6,20**	**66**
		Итого материалов:				**5,77**	**61**
		Накладные расходы	%	--		485,36	5145
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		95,88	1016
		Сметная стоимость:				**1294,40**	**13721**
206	**С121-100105-0308 21-100105-0308 РСНБ РК 2015 прим. в ценах II квартала 2017 года**	**Лист стальной оцинкованный плоский толщиной стали 0,7 мм с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003 (металлосайдинг)**	**м2**	**10,9180**		**1902,31**	**20769**
		Накладные расходы	%	--		80,66	881
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		158,64	1732
		Сметная стоимость:				**2141,61**	**23382**
208	**Е11-120101-1001 11-120101-1001 РСНБ РК 2015**	**Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство (фартук из стали 0,7мм с полимерным покрытием)**	**м2 покрытия**	**1,9000**		**2745,58**	**5217**
		Итого оплата труда:				**742,15**	**1410**
		Итого эксплуатация машин:				**8,36**	**16**
		Итого материалов:				**1997,39**	**3795**
		Накладные расходы	%	--		552,73	1050
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		263,86	501
		Сметная стоимость:				**3562,17**	**6768**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9			Тенге				**503857**
В том числе:							
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**241446**
Материалы -			Тенге				**87079**
Всего заработная плата -			Тенге				**71464**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**79967**
		Накладные расходы -	Тенге				**54903**
		Сметная прибыль -	Тенге				**23708**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**320057**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**87**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**71464**

1	2	3	4	5	6	7	8
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				**262411**
	Материалы -		Тенге				**2132**
	Всего заработная плата -		Тенге				**38834**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**208492**
		Накладные расходы -	Тенге				**35779**
		Сметная прибыль -	Тенге				**23855**
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				**322045**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**46**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**38834**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				**642102**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**132**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**110298**
ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА 2-1-6-2, ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ, БЛОК-СЕКЦИЯ 86-014/1.2-1-2017 В ОСЯХ 9-10							
РАЗДЕЛ 3.Лестницы							
125	**Е11-070519-0101 11-070519-0101 РСНБ РК 2015**	**Ограждения металлические с поручнями из твердолиственных пород. Установка**	**м ограждения**	**22,1000**		**-6338,97**	**-140091**
		Итого оплата труда:				**-1564,84**	**-34583**
		Итого эксплуатация машин:				**-57,34**	**-1267**
		Итого материалов:				**-4740,62**	**-104768**
		Накладные расходы	%	--		-1281,74	-28327
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		-609,66	-13473
		Сметная стоимость:				**-8230,37**	**-181891**
127	**Е11-070104-0301 11-070104-0301 РСНБ РК 2015**	**Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т**	**шт. сборных конструкций**	**5,0000**		**1439,52**	**7197**
		Итого оплата труда:				**820,59**	**4103**
		Итого эксплуатация машин:				**766,77**	**3834**
		Итого материалов:				**37,77**	**189**
		Накладные расходы	%	--		592,23	2961
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		162,54	813
		Сметная стоимость:				**2194,29**	**10971**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				**-132894**
В том числе:							
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**-132894**
	Материалы -		Тенге				**-104579**
	Всего заработная плата -		Тенге				**-30480**
		Накладные расходы -	Тенге				**-25365**
		Сметная прибыль -	Тенге				**-12661**

1	2	3	4	5	6	7	8
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**-170920**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**-34**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**-30480**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**-170920**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**-34**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**-30480**
		РАЗДЕЛ 5.Кровля					
		ПОКРЫТИЯ И ШАХТЫ					
207	**Е11-120101-1001 11-120101-1001 РСНБ РК 2015**	**Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство**	**м2 покрытия**	**43,2000**		**2325,64**	**100468**
		Итого оплата труда:				**786,68**	**33984**
		Итого эксплуатация машин:				**8,86**	**383**
		Итого материалов:				**1532,56**	**66207**
		Накладные расходы	%	--		561,11	24240
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		230,94	9977
		Сметная стоимость:				**3117,68**	**134684**
		КРОВЛЯ НАД ЛОДЖИЯМИ И БАЛКОНАМИ					
225	**Е11-120101-1001 11-120101-1001 РСНБ РК 2015**	**Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство**	**м2 покрытия**	**9,8000**		**2325,64**	**22791**
		Итого оплата труда:				**786,68**	**7709**
		Итого эксплуатация машин:				**8,86**	**87**
		Итого материалов:				**1532,56**	**15019**
		Накладные расходы	%	--		561,11	5499
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		230,94	2263
		Сметная стоимость:				**3117,68**	**30553**
226	**Е11-060301-0408 11-060301-0408 РСНБ РК 2015**	**Детали закладные весом до 20 кг. Установка (КЭ-1, L125X8)**	**т**	**0,1750**		**202075,10**	**35363**
		Итого оплата труда:				**47365,25**	**8289**
		Итого эксплуатация машин:				**852,46**	**149**
		Итого материалов:				**154210,74**	**26987**
		Накладные расходы	%	--		32514,15	5690
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		18767,14	3284
		Сметная стоимость:				**253356,39**	**44337**

1	2	3	4	5	6	7	8
227	**Е11-130301-0502 11-130301-0502 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ПФ-0142 за один раз**	**м2**	**4,8000**		**77,48**	**372**
		Итого оплата труда:				**28,99**	**139**
		Итого эксплуатация машин:				**1,03**	**5**
		Итого материалов:				**47,64**	**229**
		Накладные расходы	%	--		19,66	94
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7,77	37
		Сметная стоимость:				**104,92**	**504**
228	**Е11-130301-1406 11-130301-1406 РСНБ РК 2015 Ко=2**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2раза**	**м2**	**9,6000**		**51,49**	**494**
		Итого оплата труда:				**17,44**	**167**
		Итого эксплуатация машин:				**0,82**	**8**
		Итого материалов:				**33,41**	**321**
		Накладные расходы	%	--		12,03	116
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5,08	49
		Сметная стоимость:				**68,61**	**659**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5			Тенге				**159488**
В том числе:							
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**159488**
Материалы -			Тенге				**108762**
Всего заработная плата -			Тенге				**50289**
		Накладные расходы -	Тенге				**35638**
		Сметная прибыль -	Тенге				**15610**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**210736**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**65**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**50289**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				**210736**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**65**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**50289**
		РАЗДЕЛ 7. Окна					
250	**Е11-100102-0401 11-100102-0401 РСНБ РК 2015 ПРИМ.**	**Элементы каркаса из брусьев. Установка (Подставной профиль 50х50)**	**м3 древесины в конструкции**	**0,3080**		**61805,06**	**19036**
		Итого оплата труда:				**17146,11**	**5281**
		Итого эксплуатация машин:				**678,93**	**209**
		Итого материалов:				**44289,39**	**13641**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		13308,65	4099
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6009,10	1851
		Сметная стоимость:				**81122,81**	**24986**
251	**Е11-100501-0106 11-100501-0106 РСНБ РК 2015**	**Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых (ОК-1,ОК1н)**	**м2 проемов**	**3,8300**		**1908,66**	**7310**
		Итого оплата труда:				**692,14**	**2651**
		Итого эксплуатация машин:				**112,68**	**432**
		Итого материалов:				**1158,26**	**4436**
		Накладные расходы	%	--		512,37	1962
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		193,68	742
		Сметная стоимость:				**2614,71**	**10014**
252	**Е11-100501-0105 11-100501-0105 РСНБ РК 2015**	**Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых (ОК-3,4)**	**м2 проемов**	**5,4900**		**2536,48**	**13925**
		Итого оплата труда:				**923,01**	**5067**
		Итого эксплуатация машин:				**115,52**	**634**
		Итого материалов:				**1552,38**	**8523**
		Накладные расходы	%	--		682,91	3749
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		257,55	1414
		Сметная стоимость:				**3476,94**	**19088**
253	**Е11-100501-0107 11-100501-0107 РСНБ РК 2015**	**Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления) (ОК-2,5)**	**м2 проемов**	**3,3900**		**2914,14**	**9879**
		Итого оплата труда:				**1198,15**	**4062**
		Итого эксплуатация машин:				**116,62**	**395**
		Итого материалов:				**1654,49**	**5609**
		Накладные расходы	%	--		870,43	2951
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		302,77	1026
		Сметная стоимость:				**4087,34**	**13856**
254	**С121-090201-0403 21-090201-0403 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99 (ОК-1,4)**	**м2**	**5,3200**		**29710,40**	**158059**
		Накладные расходы	%	--		1259,72	6702
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2477,61	13181
		Сметная стоимость:				**33447,73**	**177942**

1	2	3	4	5	6	7	8
255	**С121-090201-0604 21-090201-0604 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные - по одной поворотными и поворотно-откидными створками ГОСТ 30674-99 (ОК-2,5,3)**	**м2**	**7,3900**		**31410,10**	**232121**
		Накладные расходы	%	--		1331,79	9842
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2619,35	19357
		Сметная стоимость:				**35361,24**	**261320**
256	**Е11-100501-0301 11-100501-0301 РСНБ РК 2015**	**Проемы балконные площадью до 3 м2. Установка дверных блоков из ПВХ профилей**	**м2 проемов**	**5,2900**		**3020,92**	**15981**
		Итого оплата труда:				**1061,91**	**5617**
		Итого эксплуатация машин:				**119,37**	**631**
		Итого материалов:				**1895,89**	**10029**
		Накладные расходы	%	--		790,03	4179
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		304,88	1613
		Сметная стоимость:				**4115,83**	**21773**
257	**С121-090203-0405 21-090203-0405 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Дверь балконная из ПВХ профилей толщиной 60 мм БП 22-9, остекленная двухкамерным стеклопакетом, с поворотным устройством, с импостом ГОСТ 23166-99, ГОСТ 30674-99 (Б-1)**	**м2**	**5,2900**		**35529,87**	**187953**
		Накладные расходы	%	--		1506,47	7969
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2962,91	15674
		Сметная стоимость:				**39999,24**	**211596**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7			Тенге				**644264**
В том числе:							
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**644264**
Материалы -			Тенге				**42238**
Всего заработная плата -			Тенге				**22678**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**578133**
		Накладные расходы -	Тенге				**41453**
		Сметная прибыль -	Тенге				**54858**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**740575**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**29**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**22678**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				**740575**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**29**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**22678**

1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 10. Полы					
		2-9 ЭТАЖ					
		Тип13-1 Ванные комнаты, санузлы (s=134,08м2)					
342	**Е11-110101-2703 11-110101-2703 РСНБ РК 2015**	**Покрытия из плиток керамических для полов одноцветных с красителем на цементном растворе.(Мр200,толщ. прослойки 20 мм) Устройство**	**м2 покрытия**	**16,7800**		**3228,55**	**54175**
		Итого оплата труда:				**850,90**	**14278**
		Итого эксплуатация машин:				**49,33**	**828**
		Итого материалов:				**2351,33**	**39455**
		Накладные расходы	%	--		677,06	11361
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		312,45	5243
		Сметная стоимость:				**4218,06**	**70779**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10			Тенге				**54175**
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**54175**
	Материалы -		Тенге				**39455**
	Всего заработная плата -		Тенге				**14278**
		Накладные расходы -	Тенге				**11361**
		Сметная прибыль -	Тенге				**5243**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**70779**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**18**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**14278**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				**70779**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**18**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**14278**
		РАЗДЕЛ 11. Внутренняя отделка					
364	**Е11-150203-0504 11-150203-0504 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм (сухими смесями по грунтовке)**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**253,0000**		**592,87**	**149997**
		Итого оплата труда:				**409,11**	**103506**
		Итого эксплуатация машин:				**20,02**	**5066**
		Итого материалов:				**180,38**	**45636**
		Накладные расходы	%	--		258,84	65486
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		68,14	17239
		Сметная стоимость:				**919,85**	**232721**

1	2	3	4	5	6	7	8
365	**С122-050101-0101 22-050101-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Смеси сухие шпатлевочные клеевые СТ РК 1168-2006**	**кг**	**607,2000**		**83,62**	**50774**
		Накладные расходы	%	--		3,55	2153
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6,97	4234
		Сметная стоимость:				**94,14**	**57161**
366	**Е11-150405-0106 11-150405-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**253,0000**		**308,18**	**77970**
		Итого оплата труда:				**209,01**	**52879**
		Итого эксплуатация машин:				**1,94**	**491**
		Итого материалов:				**98,17**	**24836**
		Накладные расходы	%	--		132,46	33512
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		35,25	8919
		Сметная стоимость:				**475,89**	**120401**
367	**Е11-150203-0203 11-150203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**720,0000**		**1132,16**	**815153**
		Итого оплата труда:				**663,35**	**477609**
		Итого эксплуатация машин:				**53,39**	**38443**
		Итого материалов:				**457,59**	**329462**
		Накладные расходы	%	--		426,93	307389
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		124,73	89803
		Сметная стоимость:				**1683,81**	**1212346**
370	**Е11-150108-1503 11-150108-1503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 прим.**	**Стены глухие. Облицовка гипсокартонными листами на клею (ГКЛВО-12,5 мм по металлическому каркасу)**	**м2 стен (за вычетом проемов)**	**12,6600**		**2020,29**	**25577**
		Итого оплата труда:				**430,30**	**5448**
		Итого эксплуатация машин:				**9,46**	**120**
		Итого материалов:				**1584,34**	**20058**
		Накладные расходы	%	--		331,47	4196
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		188,14	2382
		Сметная стоимость:				**2539,89**	**32155**

1	2	3	4	5	6	7	8
371	**Е11-150203-0503 11-150203-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм (сухими смесями по грунтовке)**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**629,0000**		**492,14**	**309556**
		Итого оплата труда:				**317,74**	**199858**
		Итого эксплуатация машин:				**17,13**	**10776**
		Итого материалов:				**171,54**	**107899**
		Накладные расходы	%	--		202,37	127291
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		55,56	34948
		Сметная стоимость:				**750,07**	**471795**
372	**С122-050101-0101 22-050101-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Смеси сухие шпатлевочные клеевые СТ РК 1168-2006**	**кг**	**1509,6000**		**83,62**	**126233**
		Накладные расходы	%	--		3,55	5352
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6,97	10527
		Сметная стоимость:				**94,14**	**142112**
374	**Е11-150405-0105 11-150405-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**589,0000**		**276,56**	**162893**
		Итого оплата труда:				**185,80**	**109436**
		Итого эксплуатация машин:				**1,94**	**1143**
		Итого материалов:				**89,75**	**52865**
		Накладные расходы	%	--		117,86	69421
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		31,55	18585
		Сметная стоимость:				**425,97**	**250899**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 11			Тенге				**1718152**
В том числе:							
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**1718152**
Материалы -			Тенге				**580757**
Всего заработная плата -			Тенге				**948735**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**177007**
Накладные расходы -			Тенге				**614801**
Сметная прибыль -			Тенге				**186636**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**2519589**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**1146**
Сметная заработная плата -			Тенге				**948735**

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				**2519589**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**1146**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**948735**
		РАЗДЕЛ 13.Разные работы					
		ОГРАЖДЕНИЕ ЛОДЖИЙ ОЛ-1					
403	**Е11-460302-0102 11-460302-0102 РСНБ РК 2015**	**Проемы в конструкциях из бетона. Пробивка**	**м3**	**0,31680**		**41217,09**	**13058**
		Итого оплата труда:				**28868,81**	**9146**
		Итого эксплуатация машин:				**22170,43**	**7024**
		Накладные расходы	%	--		17034,77	5397
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4660,15	1476
		Сметная стоимость:				**62912,01**	**19931**
404	**Е12-190101-0403 12-190101-0403 РСНБ РК 2015**	**Отверстия в местах прохода трубопроводов в перекрытиях оштукатуренных. Заделка (Заделка отверстий в перекрытии лоджий бетоном кл.В7.5)**	**отверстие**	**144,0000**		**642,21**	**92479**
		Итого оплата труда:				**462,24**	**66563**
		Итого эксплуатация машин:				**1,11**	**160**
		Итого материалов:				**179,47**	**25843**
		Накладные расходы	%	--		312,00	44928
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		76,34	10992
		Сметная стоимость:				**1030,55**	**148399**
		ОГРАЖДЕНИЕ ЛОДЖИЙ РАМОЙ БР-1					
405	**Е11-090306-0101 11-090306-0101 РСНБ РК 2015**	**Перегородки из алюминиевых сплавов сборно-разборные с остеклением. Монтаж**	**м2**	**125,8600**		**2900,64**	**365075**
		Итого оплата труда:				**2705,20**	**340477**
		Итого эксплуатация машин:				**116,30**	**14638**
		Итого материалов:				**106,90**	**13455**
		Накладные расходы	%	--		1840,31	231621
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		379,28	47736
		Сметная стоимость:				**5120,23**	**644432**
406	**С121-090201-0305 21-090201-0305 РСНБ РК 2015 прим. в ценах II квартала 2017 года**	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные с поворотно-откидными створками ГОСТ 30674-99 (остекление лоджий перегородкой из ПВХ профилей с одинарным остеклением и теплым низом)**	**м2**	**125,8600**		**29636,58**	**3730059**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		1256,59	158155
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2471,45	311057
		Сметная стоимость:				**33364,62**	**4199272**
407	**С121-130510-0301 21-130510-0301 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Стеклопакеты двухслойные из неполированного стекла толщиной 4 мм ГОСТ 24866-99**	**м2**	**54,7400**		**-7160,40**	**-391960**
		Накладные расходы	%	--		-303,60	-16619
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		-597,12	-32686
		Сметная стоимость:				**-8061,12**	**-441266**
408	**С121-130502-0507 21-130502-0507 РСНБ РК 2015 прим. в ценах II квартала 2017 года**	**Листы сотовые поликарбонатные цветные толщиной 25 мм (сэндвич толщ. 24мм)**	**м2**	**54,7400**		**4551,94**	**249173**
		Накладные расходы	%	--		193,00	10565
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		379,60	20779
		Сметная стоимость:				**5124,54**	**280517**
409	**С121-130508-0103 21-130508-0103 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Стекло листовое, толщина 4 мм ГОСТ 111-2001**	**м2**	**71,1200**		**-1199,37**	**-85299**
		Накладные расходы	%	--		-50,85	-3617
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		-100,02	-7113
		Сметная стоимость:				**-1350,24**	**-96029**
		ЭВАКУАЦИОННЫЕ ЛЕСТНИЦЫ И ЛЮКИ					
410	**Е11-090304-0101 11-090304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5**	**Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж (ИМС-25 с поручнем)**	**т конструкций**	**0,28820**		**59932,65**	**17272**
		Итого оплата труда:				**33732,43**	**9722**
		Итого эксплуатация машин:				**27976,61**	**8063**
		Итого материалов:				**7696,51**	**2218**
		Накладные расходы	%	--		23955,22	6904
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6711,03	1934

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**90598,90**	**26111**
411	**С121-060208-0501 21-060208-0501 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83**	**т**	**0,2882**		**299950,57**	**86446**
		Накладные расходы	%	--		12717,90	3665
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		25013,48	7209
		Сметная стоимость:				**337681,95**	**97320**
412	**Е11-060301-0407 11-060301-0407 РСНБ РК 2015**	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка (З/д)**	**т**	**0,02840**		**315552,10**	**8962**
		Итого оплата труда:				**160842,25**	**4568**
		Итого эксплуатация машин:				**852,46**	**24**
		Итого материалов:				**154210,74**	**4380**
		Накладные расходы	%	--		94695,46	2689
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		32819,80	932
		Сметная стоимость:				**443067,37**	**12583**
413	**Е11-090601-0101 11-090601-0101 РСНБ РК 2015 прим.**	**Конструкции дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер. Монтаж (МКЛ)**	**т конструкций**	**0,4140**		**66902,63**	**27698**
		Итого оплата труда:				**63681,68**	**26364**
		Итого эксплуатация машин:				**3064,40**	**1269**
		Итого материалов:				**1348,64**	**558**
		Накладные расходы	%	--		43263,18	17911
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8813,27	3649
		Сметная стоимость:				**118979,08**	**49257**
414	**С121-060510-0101 21-060510-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Площадки посадочные, мостики, кронштейны, маршевые лестницы, пожарные щиты переходных площадок, ограждения**	**т**	**0,4140**		**397797,97**	**164688**
		Накладные расходы	%	--		16866,63	6983
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		33173,17	13734
		Сметная стоимость:				**447837,77**	**185405**

1	2	3	4	5	6	7	8
415	**Е11-130301-0502 11-130301-0502 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ПФ-0142 за один раз**	**м2**	**22,9400**		**77,48**	**1778**
		Итого оплата труда:				**28,99**	**665**
		Итого эксплуатация машин:				**1,03**	**24**
		Итого материалов:				**47,64**	**1093**
		Накладные расходы	%	--		19,66	451
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7,77	178
		Сметная стоимость:				**104,92**	**2408**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 13			Тенге				**4279429**
В том числе:							
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**3618250**
	Материалы -		Тенге				**31316**
	Всего заработная плата -		Тенге				**80941**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**3501974**
		Накладные расходы -	Тенге				**201948**
		Сметная прибыль -	Тенге				**305616**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**4125814**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**105**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**80941**
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				**661179**
	Материалы -		Тенге				**16231**
	Всего заработная плата -		Тенге				**376563**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**251134**
		Накладные расходы -	Тенге				**267084**
		Сметная прибыль -	Тенге				**74261**
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				**1002525**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**423**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**376563**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге				**5128338**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**528**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**457504**
ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА 2-1-6-3, САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ ПО ОВ, БЛОК-СЕКЦИЯ 86-014/1.2-1-2017 В ОСЯХ 9-10							
РАЗДЕЛ 1. ОТОПЛЕНИЕ НИЖЕ ОТМ.+0.000							
19	**Е11-130301-0406 11-130301-0406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**м2**	**20,4900**		**62,70**	**1285**
		Итого оплата труда:				**28,21**	**578**
		Итого эксплуатация машин:				**1,03**	**21**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого материалов:				**33,64**	**689**
		Накладные расходы	%	--		18,60	381
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6,50	133
		Сметная стоимость:				**87,80**	**1799**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**1285**
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**1285**
	Материалы -		Тенге				**689**
	Всего заработная плата -		Тенге				**578**
		Накладные расходы -	Тенге				**381**
		Сметная прибыль -	Тенге				**133**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**1799**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**1**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**578**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**1799**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**1**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**578**
		РАЗДЕЛ 2. ОТОПЛЕНИЕ ВЫШЕ ОТМ.+0.000					
35	**Е11-161301-0105 11-161301-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы отопления из многослойных металл-полимерных труб диаметром до 20 мм. Прокладка при коллекторной системе**	**м трубопровода**	**600,0000**		**751,67**	**451001**
		Итого оплата труда:				**745,21**	**447123**
		Итого эксплуатация машин:				**9,44**	**5664**
		Итого материалов:				**0,89**	**536**
		Накладные расходы	%	--		501,06	300635
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		100,22	60131
		Сметная стоимость:				**1352,95**	**811768**
36	**С123-010701-0105 23-010701-0105 РСНБ РК 2015 прим. в ценах II квартала 2017 года**	**Трубы металлополимерные многослойные наружным диаметром 20 мм, толщиной стенки 2,0 мм для систем водоснабжения и отопления СТ РК 1893-2009 (Valtec)**	**м**	**600,0000**		**399,03**	**239418**
		Накладные расходы	%	--		16,92	10151
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		33,28	19966
		Сметная стоимость:				**449,22**	**269535**

1	2	3	4	5	6	7	8
37	**С123-010605-0104 23-010605-0104 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Трубы гибкие гофрированные из полипропилена диаметром 32 мм**	**м**	**600,0000**		**254,41**	**152646**
		Накладные расходы	%	--		10,79	6472
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		21,22	12729
		Сметная стоимость:				**286,41**	**171848**
62	**Е11-180301-0407 11-180301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Регистры из стальных труб сварных, диаметр нитки 80 мм. Установка**	**м труб нитки регистра**	**7,5000**		**1921,04**	**14408**
		Итого оплата труда:				**208,57**	**1564**
		Итого эксплуатация машин:				**20,32**	**152**
		Итого материалов:				**1701,19**	**12759**
		Накладные расходы	%	--		212,77	1596
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		170,71	1280
		Сметная стоимость:				**2304,52**	**17284**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**857474**
В том числе:							
Стоимость сантехнических работ -			Тенге				**857474**
Материалы -			Тенге				**13295**
Всего заработная плата -			Тенге				**448687**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**392064**
Сдача и испытание -			Тенге				**48**
		Накладные расходы -	Тенге				**318855**
		Сметная прибыль -	Тенге				**94106**
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -			Тенге				**1270435**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**515**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**448687**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**1270435**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**515**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**448687**

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА 2-1-6-5, ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ, БЛОК-СЕКЦИЯ 86-014/1.2-1-2017 В ОСЯХ 9-10

РАЗДЕЛ 1. ВЫШЕ ОТМЕТКИ 0.00

КВАРТИРЫ 1-9 ЭТАЖЕЙ

1	2	3	4	5	6	7	8
19	**Ц13-100902-1212 13-100902-1212 РСНБ РК 2015**	**Коробка оконечная. Монтаж оборудования**	**шт.**	**144,0000**		**208,55**	**30030**
		Итого оплата труда:				**181,85**	**26186**
		Итого материалов:				**26,70**	**3844**
		Накладные расходы	%	--		89,98	12956
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		23,88	3439
		Сметная стоимость:				**322,41**	**46425**
20	**С123-070202-1401 23-070202-1401 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Коробки ответвительные стальные с полиэтиленовой крышкой, степень защиты 1Р31, тип У197 УХЛ3 (У191)**	**шт.**	**140,0000**		**36,97**	**5175**
		Накладные расходы	%	--		1,57	219
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3,08	432
		Сметная стоимость:				**41,62**	**5827**
21	**С123-070202-0801 23-070202-0801 РСНБ РК 2015 прим. в ценах II квартала 2017 года**	**Коробки монтажные с клеммными колодками для разводки проводов при скрытой проводке модели КМ 212, IP 20, типа Bylecrtica (КРЗ-04)**	**шт.**	**4,0000**		**227,58**	**911**
		Накладные расходы	%	--		9,65	39
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		18,98	76
		Сметная стоимость:				**256,21**	**1025**
26	**Ц13-080206-1901 13-080206-1901 РСНБ РК 2015**	**Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами**	**м**	**4,0000**		**309,16**	**1237**
		Итого оплата труда:				**186,89**	**748**
		Итого эксплуатация машин:				**10,70**	**43**
		Итого материалов:				**113,79**	**455**
		Накладные расходы	%	--		96,49	386
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		32,45	130
		Сметная стоимость:				**438,10**	**1752**

1	2	3	4	5	6	7	8
27	**С123-010802-9901 23-010802-9901 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Трубы винипластовые ГОСТ Р 51613-2000**	**кг**	**1,077120**		**1662,60**	**1792**
		Накладные расходы	%	--		70,49	76
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		138,65	149
		Сметная стоимость:				**1871,74**	**2016**
28	**Ц13-080206-1701 13-080206-1701 РСНБ РК 2015 прим.**	**Прокладка гофротрубы д=20мм**	**м**	**24,0000**		**308,17**	**7397**
		Итого оплата труда:				**227,71**	**5465**
		Итого эксплуатация машин:				**36,48**	**876**
		Итого материалов:				**53,44**	**1282**
		Накладные расходы	%	--		114,66	2752
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		33,83	812
		Сметная стоимость:				**456,66**	**10960**
29	**С123-010605-0102 23-010605-0102 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Трубы гибкие гофрированные из полипропилена диаметром 20 мм**	**м**	**24,4800**		**120,58**	**2952**
		Накладные расходы	%	--		5,11	125
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		10,06	246
		Сметная стоимость:				**135,75**	**3323**
33	**Ц13-080206-1303 13-080206-1303 РСНБ РК 2015**	**Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка под штукатурку по стенам или в бороздах**	**м**	**987,0000**		**282,81**	**279133**
		Итого оплата труда:				**134,91**	**133158**
		Итого эксплуатация машин:				**1,69**	**1672**
		Итого материалов:				**146,81**	**144899**
		Накладные расходы	%	--		72,18	71243
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		28,40	28030
		Сметная стоимость:				**383,39**	**378407**

1	2	3	4	5	6	7	8
34	**С123-011305-0102 23-011305-0102 РСНБ РК 2015 прим. в ценах II квартала 2017 года**	**Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 20 мм (трубки электромонтажные д.20мм ХВТ-12)**	**м**	**90,0000**		**52,09**	**4689**
		Накладные расходы	%	--		2,21	199
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4,34	391
		Сметная стоимость:				**58,64**	**5278**
35	**С123-060128-1505 23-060128-1505 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Кабели силовые ВВГ-П 2х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	**км**	**0,11390**		**151120,03**	**17213**
		Накладные расходы	%	--		6407,49	730
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		12602,20	1435
		Сметная стоимость:				**170129,72**	**19378**
36	**С123-060128-1605 23-060128-1605 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Кабели силовые ВВГ-П 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	**км**	**1,031440**		**187864,79**	**193773**
		Накладные расходы	%	--		7965,47	8216
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		15666,42	16159
		Сметная стоимость:				**211496,68**	**218148**
37	**С123-060128-0403 23-060128-0403 РСНБ РК 2015 прим. в ценах II квартала 2017 года**	**Кабели силовые ВВГ 4х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 (ВВГп)**	**км**	**0,1674**		**267403,22**	**44763**
		Накладные расходы	%	--		11337,90	1898
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		22299,29	3733
		Сметная стоимость:				**301040,41**	**50394**

1	2	3	4	5	6	7	8
38	**С123-060128-0502 23-060128-0502 РСНБ РК 2015 прим. в ценах II квартала 2017 года**	**Кабели силовые ВВГ 5х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 (ВВГп)**	**км**	**0,0360**		**330592,66**	**11900**
		Накладные расходы	%	--		14017,13	505
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		27568,78	992
		Сметная стоимость:				**372178,57**	**13398**
39	**С123-060128-0105 23-060128-0105 РСНБ РК 2015 прим. в ценах II квартала 2017 года**	**Кабели силовые ВВГ 1х4,0 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 (ВВГп)**	**км**	**0,1908**		**105341,82**	**20099**
		Накладные расходы	%	--		4466,49	852
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8784,67	1676
		Сметная стоимость:				**118592,98**	**22628**
40	**С123-060128-0104 23-060128-0104 РСНБ РК 2015 прим. в ценах II квартала 2017 года**	**Кабели силовые ВВГ 1х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 (ВВГп)**	**км**	**0,044400**		**69285,71**	**3077**
		Накладные расходы	%	--		2937,71	130
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5777,87	257
		Сметная стоимость:				**78001,30**	**3464**
41	**С123-060128-1607 23-060128-1607 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Кабели силовые ВВГ-П 3х6,0 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	**км**	**0,471740**		**489624,89**	**230975**
		Накладные расходы	%	--		20760,10	9793
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		40830,80	19262
		Сметная стоимость:				**551215,78**	**260031**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**855115**
В том числе:							
Стоимость монтажных работ -			Тенге				**855115**

1	2	3	4	5	6	7	8
	Материалы -		Тенге				**150481**
	Всего заработная плата -		Тенге				**165556**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**537319**
		Накладные расходы -	Тенге				**110119**
		Сметная прибыль -	Тенге				**77219**
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге				**1042453**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**199**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**165556**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**1042453**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**199**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**165556**
ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА 2-1-7-2, ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ, БЛОК-СЕКЦИЯ 86-017/1.2-1-2017 В ОСЯХ 10-11							
РАЗДЕЛ 2.Перекрытие							
106	**Е11-070504-0106 11-070504-0106 РСНБ РК 2015**	**Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны**	**шт. сборных конструкций**	**50,0000**		**4843,24**	**242160**
		Итого оплата труда:				**2449,43**	**122470**
		Итого эксплуатация машин:				**782,73**	**39136**
		Итого материалов:				**1800,30**	**90014**
		Накладные расходы	%	--		1790,94	89546
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		530,73	26537
		Сметная стоимость:				**7164,92**	**358243**
108	**Е11-060301-0407 11-060301-0407 РСНБ РК 2015**	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка (доп.з/д к плите лоджий)**	**т**	**0,011800**		**315552,10**	**3722**
		Итого оплата труда:				**160842,25**	**1897**
		Итого эксплуатация машин:				**852,46**	**10**
		Итого материалов:				**154210,74**	**1819**
		Накладные расходы	%	--		94695,46	1117
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		32819,80	387
		Сметная стоимость:				**443067,37**	**5226**
111	**С121-050301-9918 21-050301-9918 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры (А-1,А-2)**	**т**	**0,335910**		**103447,73**	**34749**
		Накладные расходы	%	--		4386,18	1473
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8626,71	2898

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**116460,63**	**39120**
112	**Е11-460302-0102 11-460302-0102 РСНБ РК 2015**	**Проемы в конструкциях из бетона. Пробивка**	**м3**	**0,3000**		**41217,09**	**12365**
		Итого оплата труда:				**28868,81**	**8661**
		Итого эксплуатация машин:				**22170,43**	**6651**
		Накладные расходы	%	--		17034,77	5110
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4660,15	1398
		Сметная стоимость:				**62912,01**	**18874**
114	**Е11-060801-0109 11-060801-0109 РСНБ РК 2015**	**Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство (УМ-1,2,3,4,6а-8,10-11 из бетона кл.В15)**	**м3**	**7,9500**		**32630,23**	**259410**
		Итого оплата труда:				**6689,88**	**53185**
		Итого эксплуатация машин:				**1601,78**	**12734**
		Итого материалов:				**24700,51**	**196369**
		Накладные расходы	%	--		4765,68	37887
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2991,67	23784
		Сметная стоимость:				**40387,59**	**321081**
115	**С121-050301-0306 21-050301-0306 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,2250**		**164684,04**	**37054**
		Накладные расходы	%	--		6982,60	1571
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		13733,33	3090
		Сметная стоимость:				**185399,97**	**41715**
116	**С121-050301-2706 21-050301-2706 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм ГОСТ 10922-2012**	**т**	**0,25850**		**193931,06**	**50132**
		Накладные расходы	%	--		8222,68	2126
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		16172,30	4181
		Сметная стоимость:				**218326,04**	**56438**

1	2	3	4	5	6	7	8
117	**С121-050301-0101 21-050301-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,1810**		**170384,21**	**30840**
		Накладные расходы	%	--		7224,29	1308
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		14208,68	2572
		Сметная стоимость:				**191817,18**	**34719**
118	**С121-050301-0308 21-050301-0308 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 25 мм до 28 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,6690**		**163173,15**	**109163**
		Накладные расходы	%	--		6918,54	4629
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		13607,34	9103
		Сметная стоимость:				**183699,03**	**122895**
119	**С121-050205-0301 21-050205-0301 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Профили гнутые стальные из горячекатаного листового проката марки Ст3сп, нормальной точности прокатки, немерной длины толщиной до 6 мм**	**т**	**0,1940**		**194597,94**	**37752**
		Накладные расходы	%	--		8250,95	1601
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		16227,91	3148
		Сметная стоимость:				**219076,80**	**42501**
120	**Е11-090501-0201 11-090501-0201 РСНБ РК 2015**	**Каркасы в целом одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже**	**т**	**1,2690**		**4859,03**	**6166**
		Итого оплата труда:				**3269,09**	**4148**
		Итого эксплуатация машин:				**717,34**	**910**
		Итого материалов:				**874,33**	**1110**
		Накладные расходы	%	--		2281,31	2895
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		571,23	725
		Сметная стоимость:				**7711,57**	**9786**
124	**Е11-090501-0204 11-090501-0204 РСНБ РК 2015**	**Покрытия (фермы, балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже**	**т**	**0,8480**		**8954,24**	**7593**
		Итого оплата труда:				**5969,57**	**5062**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				**1259,42**	**1068**
		Итого материалов:				**1727,83**	**1465**
		Накладные расходы	%	--		4169,27	3536
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1049,88	890
		Сметная стоимость:				**14173,40**	**12019**
125	**Е11-130301-0502 11-130301-0502 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ПФ-0142 за один раз**	**м2**	**24,4000**		**77,48**	**1890**
		Итого оплата труда:				**28,99**	**707**
		Итого эксплуатация машин:				**1,03**	**25**
		Итого материалов:				**47,64**	**1163**
		Накладные расходы	%	--		19,66	480
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7,77	190
		Сметная стоимость:				**104,92**	**2560**
		МОНОЛИТНЫЕ БАЛКОННЫЕ ПЛИТЫ					
129	**Е11-060801-0109 11-060801-0109 РСНБ РК 2015**	**Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство (балконные плиты БП-1 из бетона кл.В15)**	**м3**	**1,5300**		**32630,23**	**49926**
		Итого оплата труда:				**6689,88**	**10236**
		Итого эксплуатация машин:				**1601,78**	**2451**
		Итого материалов:				**24700,51**	**37793**
		Накладные расходы	%	--		4765,68	7292
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2991,67	4577
		Сметная стоимость:				**40387,59**	**61795**
130	**С121-050205-0301 21-050205-0301 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Профили гнутые стальные из горячекатаного листового проката марки Ст3сп, нормальной точности прокатки, немерной длины толщиной до 6 мм**	**т**	**0,934600**		**194597,94**	**181871**
		Накладные расходы	%	--		8250,95	7711
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		16227,91	15167
		Сметная стоимость:				**219076,80**	**204749**
131	**С121-050301-2706 21-050301-2706 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм ГОСТ 10922-2012**	**т**	**0,16650**		**193931,06**	**32289**
		Накладные расходы	%	--		8222,68	1369

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		16172,30	2693
		Сметная стоимость:				**218326,04**	**36351**
132	**С121-060801-0401 21-060801-0401 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т**	**т**	**0,3057**		**345851,27**	**105727**
		Накладные расходы	%	--		14664,09	4483
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		28841,23	8817
		Сметная стоимость:				**389356,59**	**119026**
133	**С121-050301-2702 21-050301-2702 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм ГОСТ 10922-2012**	**т**	**0,094560**		**190241,72**	**17989**
		Накладные расходы	%	--		8066,25	763
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		15864,64	1500
		Сметная стоимость:				**214172,61**	**20252**
134	**Е11-110101-1105 11-110101-1105 РСНБ РК 2015**	**Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство (пенобетон В7,5,толщ.70мм)**	**м2 стяжки**	**12,6600**		**768,93**	**9734**
		Итого оплата труда:				**331,67**	**4199**
		Итого эксплуатация машин:				**18,68**	**236**
		Итого материалов:				**428,24**	**5421**
		Накладные расходы	%	--		243,16	3078
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		80,97	1025
		Сметная стоимость:				**1093,05**	**13837**
135	**Е11-110101-1106 11-110101-1106 РСНБ РК 2015 ко=10**	**Стяжки легкобетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1105**	**м2 стяжки**	**126,6000**		**113,12**	**14322**
		Итого оплата труда:				**4,75**	**601**
		Итого эксплуатация машин:				**3,17**	**401**
		Итого материалов:				**106,80**	**13522**
		Накладные расходы	%	--		7,81	989
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		9,67	1225
		Сметная стоимость:				**130,60**	**16535**

1	2	3	4	5	6	7	8
136	**Е11-150207-0102 11-150207-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Потолки. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**15,0000**		**2513,94**	**37708**
		Итого оплата труда:				**1060,93**	**15914**
		Итого эксплуатация машин:				**22,87**	**343**
		Итого материалов:				**1441,24**	**21619**
		Накладные расходы	%	--		712,63	10689
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		258,13	3872
		Сметная стоимость:				**3484,70**	**52271**
137	**Е11-150207-0202 11-150207-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Потолки. Устройство каркаса при оштукатуривании**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**15,0000**		**734,08**	**11013**
		Итого оплата труда:				**340,39**	**5107**
		Итого эксплуатация машин:				**6,73**	**101**
		Итого материалов:				**389,44**	**5842**
		Накладные расходы	%	--		225,57	3384
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		76,77	1152
		Сметная стоимость:				**1036,42**	**15549**
		ЭЛЕМЕНТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ СКВОЗНОГО ПРОХОДА					
165	**Е11-120101-1001 11-120101-1001 РСНБ РК 2015**	**Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство**	**м2 покрытия**	**3,4000**		**2280,75**	**7755**
		Итого оплата труда:				**742,15**	**2523**
		Итого эксплуатация машин:				**8,36**	**28**
		Итого материалов:				**1532,56**	**5211**
		Накладные расходы	%	--		533,02	1812
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		225,10	765
		Сметная стоимость:				**3038,87**	**10332**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**1301331**
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**1181845**
	Материалы -		Тенге				**378773**
	Всего заработная плата -		Тенге				**225499**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**531839**
		Накладные расходы -	Тенге				**183935**
		Сметная прибыль -	Тенге				**109262**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**1475042**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**275**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**225499**
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				**119486**
	Материалы -		Тенге				**2575**
	Всего заработная плата -		Тенге				**9211**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**105727**
		Накладные расходы -	Тенге				**10913**
		Сметная прибыль -	Тенге				**10432**
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				**140831**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**8**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**9211**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**1615874**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**283**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**234710**
		РАЗДЕЛ 5. Кровля					
		ПОКРЫТИЯ И ШАХТЫ					
250	**Е11-120101-1001 11-120101-1001 РСНБ РК 2015**	**Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство**	**м2 покрытия**	**59,3000**		**2325,64**	**137910**
		Итого оплата труда:				**786,68**	**46650**
		Итого эксплуатация машин:				**8,86**	**526**
		Итого материалов:				**1532,56**	**90881**
		Накладные расходы	%	--		561,11	33274
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		230,94	13695
		Сметная стоимость:				**3117,68**	**184879**
		КРОВЛЯ НАД ЛОДЖИЯМИ И БАЛКОНАМИ					
268	**Е11-120101-1001 11-120101-1001 РСНБ РК 2015**	**Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство**	**м2 покрытия**	**15,1000**		**2325,64**	**35117**
		Итого оплата труда:				**786,68**	**11879**
		Итого эксплуатация машин:				**8,86**	**134**
		Итого материалов:				**1532,56**	**23142**
		Накладные расходы	%	--		561,11	8473
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		230,94	3487
		Сметная стоимость:				**3117,68**	**47077**
269	**Е11-060301-0408 11-060301-0408 РСНБ РК 2015**	**Детали закладные весом до 20 кг. Установка (КЭ-1, L125X8)**	**т**	**0,2190**		**202075,10**	**44254**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				**47365,25**	**10373**
		Итого эксплуатация машин:				**852,46**	**187**
		Итого материалов:				**154210,74**	**33772**
		Накладные расходы	%	--		32514,15	7121
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		18767,14	4110
		Сметная стоимость:				**253356,39**	**55485**
270	**Е11-130301-0502 11-130301-0502 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ПФ-0142 за один раз**	**м2**	**5,9000**		**77,48**	**457**
		Итого оплата труда:				**28,99**	**171**
		Итого эксплуатация машин:				**1,03**	**6**
		Итого материалов:				**47,64**	**281**
		Накладные расходы	%	--		19,66	116
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7,77	46
		Сметная стоимость:				**104,92**	**619**
271	**Е11-130301-1406 11-130301-1406 РСНБ РК 2015 Ко=2**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2раза**	**м2**	**11,8000**		**51,49**	**608**
		Итого оплата труда:				**17,44**	**206**
		Итого эксплуатация машин:				**0,82**	**10**
		Итого материалов:				**33,41**	**394**
		Накладные расходы	%	--		12,03	142
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5,08	60
		Сметная стоимость:				**68,61**	**810**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5			Тенге				**218347**
В том числе:							
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**218347**
Материалы -			Тенге				**148470**
Всего заработная плата -			Тенге				**69279**
		Накладные расходы -	Тенге				**49125**
		Сметная прибыль -	Тенге				**21398**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**288869**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**90**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**69279**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				**288869**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**90**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**69279**

РАЗДЕЛ 10.Полы

Тип13-1 Ванные комнаты, санузлы (s=16,51м2)

1	2	3	4	5	6	7	8
366	**Е11-110101-2703 11-110101-2703 РСНБ РК 2015**	**Покрытия из плиток керамических для полов одноцветных с красителем на цементном растворе.(Мр200) Устройство**	**м2 покрытия**	**3,3100**		**3050,74**	**10098**
		Итого оплата труда:				**850,90**	**2816**
		Итого эксплуатация машин:				**49,33**	**163**
		Итого материалов:				**2173,52**	**7194**
		Накладные расходы	%	--		669,52	2216
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		297,62	985
		Сметная стоимость:				**4017,89**	**13299**
		2-9 ЭТАЖ					
		Тип13-1 Ванные комнаты, санузлы (s=177,52м2)					
392	**Е11-110101-1105 11-110101-1105 РСНБ РК 2015**	**Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство (кл.В7.5 Y1200,пенобетон толщ.50мм)**	**м2 стяжки**	**75,0000**		**768,93**	**57670**
		Итого оплата труда:				**331,67**	**24875**
		Итого эксплуатация машин:				**18,68**	**1401**
		Итого материалов:				**428,24**	**32118**
		Накладные расходы	%	--		243,16	18237
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		80,97	6072
		Сметная стоимость:				**1093,05**	**81979**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10			Тенге				**67767**
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**67767**
	Материалы -		Тенге				**39312**
	Всего заработная плата -		Тенге				**27692**
		Накладные расходы -	Тенге				**20453**
		Сметная прибыль -	Тенге				**7058**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**95278**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**38**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**27692**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				**95278**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**38**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**27692**
		РАЗДЕЛ 11.Внутренняя отделка					
415	**Е11-150203-0504 11-150203-0504 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм (сухими смесями по грунтовке)**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**332,0000**		**592,87**	**196834**
		Итого оплата труда:				**409,11**	**135826**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				**20,02**	**6647**
		Итого материалов:				**180,38**	**59886**
		Накладные расходы	%	--		258,84	85934
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		68,14	22621
		Сметная стоимость:				**919,85**	**305389**
416	**С122-050101-0101 22-050101-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Смеси сухие шпатлевочные клеевые СТ РК 1168-2006**	**кг**	**796,8000**		**83,62**	**66628**
		Накладные расходы	%	--		3,55	2825
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6,97	5556
		Сметная стоимость:				**94,14**	**75010**
422	**Е11-150203-0503 11-150203-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм (сухими смесями по грунтовке)**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**805,0000**		**492,14**	**396172**
		Итого оплата труда:				**317,74**	**255780**
		Итого эксплуатация машин:				**17,13**	**13791**
		Итого материалов:				**171,54**	**138090**
		Накладные расходы	%	--		202,37	162908
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		55,56	44726
		Сметная стоимость:				**750,07**	**603807**
423	**С122-050101-0101 22-050101-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Смеси сухие шпатлевочные клеевые СТ РК 1168-2006**	**кг**	**1932,0000**		**83,62**	**161554**
		Накладные расходы	%	--		3,55	6850
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6,97	13472
		Сметная стоимость:				**94,14**	**181876**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 11			Тенге				**821188**
В том числе:							
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**821188**
Материалы -			Тенге				**197976**
Всего заработная плата -			Тенге				**391606**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**228182**
Накладные расходы -			Тенге				**258517**
Сметная прибыль -			Тенге				**86376**

1	2	3	4	5	6	7	8
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**1166082**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**470**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**391606**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				**1166082**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**470**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**391606**
		РАЗДЕЛ 13. Разные работы					
		ЭВАКУАЦИОННЫЕ ЛЕСТНИЦЫ И ЛЮКИ					
466	**Е11-090304-0101 11-090304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5**	**Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж (ИМС-25 с поручнем)**	**т конструкций**	**0,5890**		**59932,65**	**35300**
		Итого оплата труда:				**33732,43**	**19868**
		Итого эксплуатация машин:				**27976,61**	**16478**
		Итого материалов:				**7696,51**	**4533**
		Накладные расходы	%	--		23955,22	14110
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6711,03	3953
		Сметная стоимость:				**90598,90**	**53363**
467	**С121-060208-0501 21-060208-0501 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83**	**т**	**0,5890**		**299950,57**	**176671**
		Накладные расходы	%	--		12717,90	7491
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		25013,48	14733
		Сметная стоимость:				**337681,95**	**198895**
468	**Е11-060301-0407 11-060301-0407 РСНБ РК 2015**	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка (З/д)**	**т**	**0,03760**		**315552,10**	**11865**
		Итого оплата труда:				**160842,25**	**6048**
		Итого эксплуатация машин:				**852,46**	**32**
		Итого материалов:				**154210,74**	**5798**
		Накладные расходы	%	--		94695,46	3561
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		32819,80	1234
		Сметная стоимость:				**443067,37**	**16659**
469	**Е11-090601-0101 11-090601-0101 РСНБ РК 2015 прим.**	**Конструкции дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер. Монтаж (МКЛ)**	**т конструкций**	**0,84760**		**66902,63**	**56707**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				**63681,68**	**53977**
		Итого эксплуатация машин:				**3064,40**	**2597**
		Итого материалов:				**1348,64**	**1143**
		Накладные расходы	%	--		43263,18	36670
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8813,27	7470
		Сметная стоимость:				**118979,08**	**100847**
470	**С121-060510-0101 21-060510-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Площадки посадочные, мостики, кронштейны, маршевые лестницы, пожарные щиты переходных площадок, ограждения**	**т**	**0,84760**		**397797,97**	**337174**
		Накладные расходы	%	--		16866,63	14296
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		33173,17	28118
		Сметная стоимость:				**447837,77**	**379587**
471	**Е11-130301-0502 11-130301-0502 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ПФ-0142 за один раз**	**м2**	**45,0000**		**77,48**	**3487**
		Итого оплата труда:				**28,99**	**1304**
		Итого эксплуатация машин:				**1,03**	**46**
		Итого материалов:				**47,64**	**2144**
		Накладные расходы	%	--		19,66	885
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7,77	350
		Сметная стоимость:				**104,92**	**4721**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 13			Тенге				**621203**
В том числе:							
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**15352**
Материалы -			Тенге				**7942**
Всего заработная плата -			Тенге				**7352**
		Накладные расходы -	Тенге				**4445**
		Сметная прибыль -	Тенге				**1584**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**21381**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**9**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**7352**
Стоимость металломонтажных работ -			Тенге				**605851**
Материалы -			Тенге				**5676**
Всего заработная плата -			Тенге				**73845**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**513844**
		Накладные расходы -	Тенге				**72567**
		Сметная прибыль -	Тенге				**54273**
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -			Тенге				**732691**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**93**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**73845**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге				**754072**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**101**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**81197**
ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА 2-1-7-3, ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ПО ОВ, БЛОК-СЕКЦИЯ 86-017/1.2-1-2017 В ОСЯХ 10-11-ПР-П							
РАЗДЕЛ 1.ОТОПЛЕНИЕ НИЖЕ ОТМ.+0.000							
18	**Е11-130301-0406 11-130301-0406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**м2**	**22,8500**		**62,70**	**1433**
		Итого оплата труда:				**28,21**	**645**
		Итого эксплуатация машин:				**1,03**	**23**
		Итого материалов:				**33,64**	**769**
		Накладные расходы	%	--		18,60	425
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6,50	149
		Сметная стоимость:				**87,80**	**2006**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**1433**
В том числе:							
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**1433**
	Материалы -		Тенге				**769**
	Всего заработная плата -		Тенге				**645**
		Накладные расходы -	Тенге				**425**
		Сметная прибыль -	Тенге				**149**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**2006**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**1**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**645**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**2006**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**1**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**645**
РАЗДЕЛ 2.ОТОПЛЕНИЕ ВЫШЕ ОТМ.+0.000							
35	**Е11-161301-0105 11-161301-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы отопления из многослойных металл-полимерных труб диаметром до 20 мм. Прокладка при коллекторной системе**	**м трубопровода**	**890,0000**		**751,67**	**668986**
		Итого оплата труда:				**745,21**	**663232**
		Итого эксплуатация машин:				**9,44**	**8402**
		Итого материалов:				**0,89**	**795**
		Накладные расходы	%	--		501,06	445943
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		100,22	89194

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**1352,95**	**1204123**
36	**С123-010701-0105 23-010701-0105 РСНБ РК 2015 прим. в ценах II квартала 2017 года**	**Трубы металлополимерные многослойные наружным диаметром 20 мм, толщиной стенки 2,0 мм для систем водоснабжения и отопления СТ РК 1893-2009 (Valtec)**	**м**	**890,0000**		**399,03**	**355137**
		Накладные расходы	%	--		16,92	15058
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		33,28	29616
		Сметная стоимость:				**449,22**	**399810**
37	**С123-010605-0104 23-010605-0104 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Трубы гибкие гофрированные из полипропилена диаметром 32 мм**	**м**	**890,0000**		**254,41**	**226425**
		Накладные расходы	%	--		10,79	9600
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		21,22	18882
		Сметная стоимость:				**286,41**	**254907**
64	**Е11-180301-0407 11-180301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Регистры из стальных труб сварных, диаметр нитки 80 мм. Установка**	**м труб нитки регистра**	**6,5000**		**1921,04**	**12487**
		Итого оплата труда:				**208,57**	**1356**
		Итого эксплуатация машин:				**20,32**	**132**
		Итого материалов:				**1701,19**	**11058**
		Накладные расходы	%	--		212,77	1383
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		170,71	1110
		Сметная стоимость:				**2304,52**	**14979**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**1263034**
В том числе:							
Стоимость сантехнических работ -			Тенге				**1263034**
Материалы -			Тенге				**11853**
Всего заработная плата -			Тенге				**664588**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**581562**
Сдача и испытание -			Тенге				**42**
Накладные расходы -			Тенге				**471984**
Сметная прибыль -			Тенге				**138801**
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -			Тенге				**1873820**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**762**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная заработная плата -	Тенге				**664588**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**1873820**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**762**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**664588**
		ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА 2-1-7-5, ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ, БЛОК-СЕКЦИЯ 86-017/1.2-1-2017 В ОСЯХ 10-11-ПР-П					
		РАЗДЕЛ 1. ВЫШЕ ОТМЕТКИ 0.00					
		КВАРТИРЫ 1-9 ЭТАЖЕЙ					
18	**С123-070202-0601 23-070202-0601 РСНБ РК 2015 прим. в ценах II квартала 2017 года**	**Коробки монтажные распаячные для полых стен модели КМ41024, диаметром 80 мм, глубиной 40 мм, типа ИЭК (МК24)**	**шт.**	**208,0000**		**89,79**	**18676**
		Накладные расходы	%	--		3,81	792
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7,49	1557
		Сметная стоимость:				**101,08**	**21026**
19	**Ц13-100902-1212 13-100902-1212 РСНБ РК 2015**	**Коробка оконечная. Монтаж оборудования**	**шт.**	**284,0000**		**208,55**	**59228**
		Итого оплата труда:				**181,85**	**51646**
		Итого материалов:				**26,70**	**7582**
		Накладные расходы	%	--		89,98	25553
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		23,88	6782
		Сметная стоимость:				**322,41**	**91564**
20	**С123-070202-1401 23-070202-1401 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Коробки ответвительные стальные с полиэтиленовой крышкой, степень защиты 1Р31, тип У197 УХЛ3 (У191)**	**шт.**	**274,0000**		**36,97**	**10129**
		Накладные расходы	%	--		1,57	429
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3,08	845
		Сметная стоимость:				**41,62**	**11403**

1	2	3	4	5	6	7	8
21	**С123-070202-0801 23-070202-0801 РСНБ РК 2015 прим. в ценах II квартала 2017 года**	**Коробки монтажные с клеммными колодками для разводки проводов при скрытой проводке модели КМ 212, IP 20, типа Bylecrtica (КРЗ-04)**	**шт.**	**10,0000**		**227,58**	**2276**
		Накладные расходы	%	--		9,65	96
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		18,98	190
		Сметная стоимость:				**256,21**	**2562**
26	**Ц13-080206-1901 13-080206-1901 РСНБ РК 2015**	**Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами**	**м**	**5,2000**		**309,16**	**1608**
		Итого оплата труда:				**186,89**	**972**
		Итого эксплуатация машин:				**10,70**	**56**
		Итого материалов:				**113,79**	**592**
		Накладные расходы	%	--		96,49	502
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		32,45	169
		Сметная стоимость:				**438,10**	**2278**
27	**С123-010802-9901 23-010802-9901 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Трубы винипластовые ГОСТ Р 51613-2000**	**кг**	**1,400260**		**1662,60**	**2328**
		Накладные расходы	%	--		70,49	99
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		138,65	194
		Сметная стоимость:				**1871,74**	**2621**
28	**Ц13-080206-1701 13-080206-1701 РСНБ РК 2015 прим.**	**Прокладка гофротрубы д=20мм**	**м**	**25,0000**		**308,17**	**7705**
		Итого оплата труда:				**227,71**	**5693**
		Итого эксплуатация машин:				**36,48**	**912**
		Итого материалов:				**53,44**	**1336**
		Накладные расходы	%	--		114,66	2866
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		33,83	846
		Сметная стоимость:				**456,66**	**11416**

1	2	3	4	5	6	7	8
29	**С123-010605-0102 23-010605-0102 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Трубы гибкие гофрированные из полипропилена диаметром 20 мм**	**м**	**25,5000**		**120,58**	**3075**
		Накладные расходы	%	--		5,11	130
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		10,06	256
		Сметная стоимость:				**135,75**	**3462**
33	**Ц13-080206-1303 13-080206-1303 РСНБ РК 2015**	**Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка под штукатурку по стенам или в бороздах**	**м**	**1647,5000**		**282,81**	**465930**
		Итого оплата труда:				**134,91**	**222268**
		Итого эксплуатация машин:				**1,69**	**2791**
		Итого материалов:				**146,81**	**241866**
		Накладные расходы	%	--		72,18	118920
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		28,40	46788
		Сметная стоимость:				**383,39**	**631638**
34	**С123-011305-0102 23-011305-0102 РСНБ РК 2015 прим. в ценах II квартала 2017 года**	**Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 20 мм (трубки электромонтажные д.20мм ХВТ-12)**	**м**	**68,0000**		**52,09**	**3542**
		Накладные расходы	%	--		2,21	150
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4,34	295
		Сметная стоимость:				**58,64**	**3988**
35	**С123-060128-1505 23-060128-1505 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Кабели силовые ВВГ-П 2х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	**км**	**0,102640**		**151120,03**	**15511**
		Накладные расходы	%	--		6407,49	658
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		12602,20	1293
		Сметная стоимость:				**170129,72**	**17462**

1	2	3	4	5	6	7	8
36	**С123-060128-1605 23-060128-1605 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Кабели силовые ВВГ-П 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	**км**	**2,42919920**		**187864,79**	**456361**
		Накладные расходы	%	--		7965,47	19350
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		15666,42	38057
		Сметная стоимость:				**211496,68**	**513768**
38	**С123-060128-0502 23-060128-0502 РСНБ РК 2015 прим. в ценах II квартала 2017 года**	**Кабели силовые ВВГ 5х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 (ВВГп)**	**км**	**0,03290**		**330592,66**	**10877**
		Накладные расходы	%	--		14017,13	461
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		27568,78	907
		Сметная стоимость:				**372178,57**	**12245**
39	**С123-060128-0105 23-060128-0105 РСНБ РК 2015 прим. в ценах II квартала 2017 года**	**Кабели силовые ВВГ 1х4,0 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 (ВВГп)**	**км**	**0,19740**		**105341,82**	**20794**
		Накладные расходы	%	--		4466,49	882
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8784,67	1734
		Сметная стоимость:				**118592,98**	**23410**
40	**С123-060128-0104 23-060128-0104 РСНБ РК 2015 прим. в ценах II квартала 2017 года**	**Кабели силовые ВВГ 1х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 (ВВГп)**	**км**	**0,05520**		**69285,71**	**3825**
		Накладные расходы	%	--		2937,71	162
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5777,87	319
		Сметная стоимость:				**78001,30**	**4306**

1	2	3	4	5	6	7	8
41	**С123-060128-1607 23-060128-1607 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Кабели силовые ВВГ-П 3х6,0 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	**км**	**0,170960**		**489624,89**	**83706**
		Накладные расходы	%	--		20760,10	3549
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		40830,80	6980
		Сметная стоимость:				**551215,78**	**94236**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**1165570**
		В том числе:					
	Стоимость монтажных работ -		Тенге				**1165570**
	Материалы -		Тенге				**251376**
	Всего заработная плата -		Тенге				**280579**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**631100**
		Накладные расходы -	Тенге				**174600**
		Сметная прибыль -	Тенге				**107214**
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге				**1447383**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**338**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**280579**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**1447383**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**338**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**280579**
ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА 2-1-8-2, ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ, БЛОК-СЕКЦИЯ 86-014/1.2-1-2017-ДОУ-2 В ОСЯХ 12-13							
РАЗДЕЛ 1.Стены							
		ОБЩИЕ РАБОТЫ					
72	**Е11-130301-1406 11-130301-1406 РСНБ РК 2015 ко=2**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 (за 2 раза)**	**м2**	**303,2000**		**51,49**	**15612**
		Итого оплата труда:				**17,44**	**5287**
		Итого эксплуатация машин:				**0,82**	**247**
		Итого материалов:				**33,41**	**10130**
		Накладные расходы	%	--		12,03	3649
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5,08	1541
		Сметная стоимость:				**68,61**	**20801**
		ЛИФТ					

1	2	3	4	5	6	7	8
81	**Е11-090304-0101 11-090304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5**	**Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж (стремянка Л-1)**	**т конструкций**	**0,0132**		**59932,65**	**791**
		Итого оплата труда:				**33732,43**	**445**
		Итого эксплуатация машин:				**27976,61**	**369**
		Итого материалов:				**7696,51**	**102**
		Накладные расходы	%	--		23955,22	316
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6711,03	89
		Сметная стоимость:				**90598,90**	**1196**
82	**С121-060208-0501 21-060208-0501 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83**	**т**	**0,0132**		**299950,57**	**3959**
		Накладные расходы	%	--		12717,90	168
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		25013,48	330
		Сметная стоимость:				**337681,95**	**4457**
83	**Е11-130301-0502 11-130301-0502 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ПФ-0142 за один раз**	**м2**	**0,4000**		**77,48**	**31**
		Итого оплата труда:				**28,99**	**12**
		Итого эксплуатация машин:				**1,03**	**--**
		Итого материалов:				**47,64**	**19**
		Накладные расходы	%	--		19,66	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7,77	3
		Сметная стоимость:				**104,92**	**42**
84	**Е11-130301-1406 11-130301-1406 РСНБ РК 2015 ко=2**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза**	**м2**	**0,8000**		**51,49**	**41**
		Итого оплата труда:				**17,44**	**14**
		Итого эксплуатация машин:				**0,82**	**1**
		Итого материалов:				**33,41**	**27**
		Накладные расходы	%	--		12,03	10
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5,08	4
		Сметная стоимость:				**68,61**	**55**
		пол шахты					

1	2	3	4	5	6	7	8
85	**Е11-110101-0102 11-110101-0102 РСНБ РК 2015**	**Грунт. Уплотнение щебнем**	**м2 площади уплотнения**	**4,3700**		**192,89**	**843**
		Итого оплата труда:				**58,52**	**256**
		Итого эксплуатация машин:				**22,40**	**98**
		Итого материалов:				**119,54**	**522**
		Накладные расходы	%	--		45,33	198
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		19,06	83
		Сметная стоимость:				**257,28**	**1124**
86	**Е11-110101-0209 11-110101-0209 РСНБ РК 2015**	**Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками (лкгкий бетон Y1200)**	**м3 подстилающего слоя**	**2,4800**		**25904,99**	**64244**
		Итого оплата труда:				**2668,32**	**6617**
		Итого эксплуатация машин:				**5,06**	**13**
		Итого материалов:				**23231,61**	**57614**
		Накладные расходы	%	--		2792,28	6925
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2295,78	5694
		Сметная стоимость:				**30993,05**	**76863**
87	**Е11-110101-0209 11-110101-0209 РСНБ РК 2015**	**Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками (кл.В15)**	**м3 подстилающего слоя**	**0,9700**		**27621,35**	**26793**
		Итого оплата труда:				**2668,32**	**2588**
		Итого эксплуатация машин:				**5,06**	**5**
		Итого материалов:				**24947,97**	**24200**
		Накладные расходы	%	--		2865,05	2779
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2438,91	2366
		Сметная стоимость:				**32925,32**	**31938**
88	**Е11-060301-0410 11-060301-0410 РСНБ РК 2015**	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование**	**т**	**0,0540**		**10103,73**	**546**
		Итого оплата труда:				**9545,13**	**515**
		Итого эксплуатация машин:				**902,09**	**49**
		Итого материалов:				**29,99**	**2**
		Накладные расходы	%	--		5254,07	284
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1228,62	66
		Сметная стоимость:				**16586,43**	**896**

1	2	3	4	5	6	7	8
89	**С121-050301-0302 21-050301-0302 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0540**		**212755,26**	**11489**
		Накладные расходы	%	--		9020,82	487
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		17742,09	958
		Сметная стоимость:				**239518,17**	**12934**
90	**Е11-090501-0201 11-090501-0201 РСНБ РК 2015**	**Каркасы в целом одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже**	**т**	**0,0540**		**4859,03**	**262**
		Итого оплата труда:				**3269,09**	**177**
		Итого эксплуатация машин:				**717,34**	**39**
		Итого материалов:				**874,33**	**47**
		Накладные расходы	%	--		2281,31	123
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		571,23	31
		Сметная стоимость:				**7711,57**	**416**
91	**Е11-110101-1501 11-110101-1501 РСНБ РК 2015**	**Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство (толщ.50мм, кл.В7.5)**	**м2 покрытия**	**4,8000**		**987,79**	**4741**
		Итого оплата труда:				**279,59**	**1342**
		Итого эксплуатация машин:				**68,29**	**328**
		Итого материалов:				**663,49**	**3185**
		Накладные расходы	%	--		219,37	1053
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		96,57	464
		Сметная стоимость:				**1303,73**	**6258**
92	**Е11-110101-1502 11-110101-1502 РСНБ РК 2015 ко=4**	**Покрытия бетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 11-110101-1501 (толщ.50мм, кл.В7.5)**	**м2 покрытия**	**19,2000**		**114,12**	**2191**
		Итого оплата труда:				**8,82**	**169**
		Итого эксплуатация машин:				**2,73**	**52**
		Итого материалов:				**104,01**	**1997**
		Накладные расходы	%	--		10,44	200
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		9,96	191
		Сметная стоимость:				**134,52**	**2583**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**131549**
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**126536**

1	2	3	4	5	6	7	8
	Материалы -		Тенге				**97695**
	Всего заработная плата -		Тенге				**16801**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**11489**
		Накладные расходы -	Тенге				**15594**
		Сметная прибыль -	Тенге				**11370**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**153500**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**22**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**16801**
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				**5013**
	Материалы -		Тенге				**149**
	Всего заработная плата -		Тенге				**622**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**3959**
		Накладные расходы -	Тенге				**607**
		Сметная прибыль -	Тенге				**450**
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				**6070**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**1**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**622**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**159570**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**23**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**17422**
		РАЗДЕЛ 3. Лестницы					
121	**Е11-150403-0303 11-150403-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 прим.**	**Полы. Окраска улучшенная масляными составами по дереву (поручней)**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**4,8000**		**554,75**	**2663**
		Итого оплата труда:				**379,62**	**1822**
		Итого эксплуатация машин:				**2,26**	**11**
		Итого материалов:				**173,96**	**835**
		Накладные расходы	%	--		240,38	1154
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		63,61	305
		Сметная стоимость:				**858,74**	**4122**
124	**Е11-090302-0401 11-090302-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5**	**Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж (монтаж перемычек из уголковой стали)**	**т конструкций**	**0,0469600**		**30598,72**	**1437**
		Итого оплата труда:				**17065,63**	**801**
		Итого эксплуатация машин:				**16644,48**	**782**
		Итого материалов:				**2941,71**	**138**
		Накладные расходы	%	--		12131,02	570
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3418,38	161

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**46148,11**	**2167**
125	**С121-060209-0201 21-060209-0201 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012**	**т**	**0,0469580**		**329953,92**	**15494**
		Накладные расходы	%	--		13990,05	657
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		27515,52	1292
		Сметная стоимость:				**371459,48**	**17443**
126	**Е11-070107-0103 11-070107-0103 РСНБ РК 2015 прим.**	**Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка (детали опирания лестничных маршей на площадки)**	**т стальных элементов**	**0,458220**		**416552,38**	**190873**
		Итого оплата труда:				**39798,05**	**18236**
		Итого эксплуатация машин:				**4868,48**	**2231**
		Итого материалов:				**372770,96**	**170811**
		Накладные расходы	%	--		43424,31	19898
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		36798,13	16862
		Сметная стоимость:				**496774,82**	**227632**
127	**Е11-130301-0502 11-130301-0502 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ПФ-0142 за один раз**	**м2**	**19,3000**		**77,48**	**1495**
		Итого оплата труда:				**28,99**	**559**
		Итого эксплуатация машин:				**1,03**	**20**
		Итого материалов:				**47,64**	**920**
		Накладные расходы	%	--		19,66	379
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7,77	150
		Сметная стоимость:				**104,92**	**2025**
128	**Е11-130301-1406 11-130301-1406 РСНБ РК 2015 ко=2**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 (за 2 раза)**	**м2**	**69,6000**		**51,49**	**3584**
		Итого оплата труда:				**17,44**	**1214**
		Итого эксплуатация машин:				**0,82**	**57**
		Итого материалов:				**33,41**	**2325**
		Накладные расходы	%	--		12,03	838
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5,08	354
		Сметная стоимость:				**68,61**	**4775**

1	2	3	4	5	6	7	8
129	**Е11-150403-0310 11-150403-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Стены. Окраска улучшенная масляными составами по сборным конструкциям, подготовленным под окраску (торцов ступеней)**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**9,4000**		**386,66**	**3635**
		Итого оплата труда:				**251,69**	**2366**
		Итого эксплуатация машин:				**0,86**	**8**
		Итого материалов:				**134,53**	**1265**
		Накладные расходы	%	--		160,17	1506
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		43,75	411
		Сметная стоимость:				**590,58**	**5551**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				**219182**
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**202251**
	Материалы -		Тенге				**176156**
	Всего заработная плата -		Тенге				**24197**
		Накладные расходы -	Тенге				**23774**
		Сметная прибыль -	Тенге				**18083**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**244108**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**27**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**24197**
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				**16931**
	Материалы -		Тенге				**138**
	Всего заработная плата -		Тенге				**801**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**15494**
		Накладные расходы -	Тенге				**1227**
		Сметная прибыль -	Тенге				**1453**
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				**19611**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**1**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**801**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**263719**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**28**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**24999**
		РАЗДЕЛ 5. Кровля					
		ЧЕРДАК					
175	**Е11-130301-1406 11-130301-1406 РСНБ РК 2015 ко=2**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 (за 2 раза)**	**м2**	**11,6000**		**51,49**	**597**
		Итого оплата труда:				**17,44**	**202**
		Итого эксплуатация машин:				**0,82**	**9**
		Итого материалов:				**33,41**	**388**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		12,03	140
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5,08	59
		Сметная стоимость:				**68,61**	**796**
178	**С121-090404-0401 21-090404-0401 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Защелка врезная ЗЩ ГОСТ 5089-2011 (скобяные изделия)**	**шт.**	**1,0000**		**1452,90**	**1453**
		Накладные расходы	%	--		61,60	62
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		121,16	121
		Сметная стоимость:				**1635,66**	**1636**
179	**С121-090404-0305 21-090404-0305 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа ЗВ7 ГОСТ 5089-2011**	**шт.**	**1,0000**		**5039,72**	**5040**
		Накладные расходы	%	--		213,68	214
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		420,27	420
		Сметная стоимость:				**5673,68**	**5674**
		ПОКРЫТИЕ ЧЕРДАКА					
182	**Е11-120101-1701 11-120101-1701 РСНБ РК 2015**	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство т.30мм М100**	**м2 стяжки**	**267,8000**		**599,06**	**160428**
		Итого оплата труда:				**195,17**	**52267**
		Итого эксплуатация машин:				**73,85**	**19777**
		Итого материалов:				**347,54**	**93072**
		Накладные расходы	%	--		140,14	37530
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		59,14	15837
		Сметная стоимость:				**798,34**	**213795**
183	**Е11-120101-1702 11-120101-1702 РСНБ РК 2015 Ко=15**	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701**	**м2 стяжки**	**4017,0000**		**21,83**	**87695**
		Итого оплата труда:				**0,93**	**3731**
		Итого эксплуатация машин:				**1,09**	**4371**
		Итого материалов:				**20,08**	**80681**
		Накладные расходы	%	--		1,47	5912
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1,86	7489
		Сметная стоимость:				**25,17**	**101095**

1	2	3	4	5	6	7	8
		НАВЕС НАД ШАХТОЙ					
225	**Е11-130301-1406 11-130301-1406 РСНБ РК 2015 Ко=2**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2раза**	**м2**	**8,4000**		**51,49**	**433**
		Итого оплата труда:				**17,44**	**146**
		Итого эксплуатация машин:				**0,82**	**7**
		Итого материалов:				**33,41**	**281**
		Накладные расходы	%	--		12,03	101
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5,08	43
		Сметная стоимость:				**68,61**	**576**
226	**Е11-070701-0201 11-070701-0201 РСНБ РК 2015**	**Устройство покрытия из а/цементного листа толщ.10мм**	**м2 покрытия**	**6,0200**		**1978,70**	**11912**
		Итого оплата труда:				**476,27**	**2867**
		Итого эксплуатация машин:				**192,74**	**1160**
		Итого материалов:				**1387,42**	**8352**
		Накладные расходы	%	--		392,20	2361
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		189,67	1142
		Сметная стоимость:				**2560,58**	**15415**
227	**Е12-110103-0404 12-110103-0404 РСНБ РК 2015**	**Натягивание сетки над шахтой**	**м2**	**2,5000**		**1570,81**	**3927**
		Итого оплата труда:				**183,12**	**458**
		Итого эксплуатация машин:				**1,46**	**4**
		Итого материалов:				**1386,91**	**3467**
		Накладные расходы	%	--		179,42	449
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		140,02	350
		Сметная стоимость:				**1890,24**	**4726**
228	**Е11-080101-0305 11-080101-0305 РСНБ РК 2015**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя (рубероидом)**	**м2 поверхности**	**16,5000**		**1877,73**	**30983**
		Итого оплата труда:				**402,39**	**6639**
		Итого эксплуатация машин:				**24,20**	**399**
		Итого материалов:				**1455,88**	**24022**
		Накладные расходы	%	--		292,70	4829
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		173,63	2865
		Сметная стоимость:				**2344,06**	**38677**

1	2	3	4	5	6	7	8
229	**Е11-120101-1001 11-120101-1001 РСНБ РК 2015**	**Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство (фартук)**	**м2 покрытия**	**2,7000**		**2325,64**	**6279**
		Итого оплата труда:				**786,68**	**2124**
		Итого эксплуатация машин:				**8,86**	**24**
		Итого материалов:				**1532,56**	**4138**
		Накладные расходы	%	--		561,11	1515
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		230,94	624
		Сметная стоимость:				**3117,68**	**8418**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5			Тенге				**308746**
В том числе:							
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**303706**
	Материалы -		Тенге				**214400**
	Всего заработная плата -		Тенге				**68434**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**1453**
		Накладные расходы -	Тенге				**52898**
		Сметная прибыль -	Тенге				**28528**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**385132**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**94**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**68434**
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				**5040**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**5040**
		Накладные расходы -	Тенге				**214**
		Сметная прибыль -	Тенге				**420**
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				**5674**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				**390806**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**94**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**68434**
		РАЗДЕЛ 7. Окна					
240	**Е11-100102-0401 11-100102-0401 РСНБ РК 2015 прим.**	**Элементы каркаса из брусьев. Установка (Подставной профиль 50х50)**	**м3 древесины в конструкции**	**0,1430**		**61805,06**	**8838**
		Итого оплата труда:				**17146,11**	**2452**
		Итого эксплуатация машин:				**678,93**	**97**
		Итого материалов:				**44289,39**	**6333**
		Накладные расходы	%	--		13308,65	1903
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6009,10	859
		Сметная стоимость:				**81122,81**	**11601**

1	2	3	4	5	6	7	8
251	**Е11-100501-0402 11-100501-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8**	**Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной свыше 0,51 м**	**м**	**19,5000**		**1099,93**	**21449**
		Итого оплата труда:				**165,84**	**3234**
		Итого эксплуатация машин:				**6,38**	**124**
		Итого материалов:				**930,83**	**18151**
		Накладные расходы	%	--		150,02	2925
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		100,00	1950
		Сметная стоимость:				**1349,95**	**26324**
252	**С121-090205-0110 21-090205-0110 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 600 мм ГОСТ 23166-99**	**м**	**19,5000**		**1967,68**	**38370**
		Накладные расходы	%	--		83,43	1627
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		164,09	3200
		Сметная стоимость:				**2215,20**	**43196**
253	**С121-110401-0102 21-110401-0102 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-25 ГОСТ 15588-2014**	**м3**	**0,1170**		**9467,89**	**1108**
		Накладные расходы	%	--		401,44	47
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		789,55	92
		Сметная стоимость:				**10658,87**	**1247**
		ОБЩИЕ РАБОТЫ ПО ОКНАМ И БАЛКОННЫМ ДВЕРЯМ					
263	**Е11-150204-0103 11-150204-0103 РСНБ РК 2015**	**Заглушины нижние. Устройство**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**1,5800**		**3139,03**	**4960**
		Итого оплата труда:				**2281,27**	**3604**
		Итого эксплуатация машин:				**23,12**	**37**
		Итого материалов:				**847,28**	**1339**
		Накладные расходы	%	--		1436,23	2269
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		366,02	578
		Сметная стоимость:				**4941,29**	**7807**

1	2	3	4	5	6	7	8
264	**Е11-150108-1902 11-150108-1902 РСНБ РК 2015**	**Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство**	**м**	**7,9000**		**1252,81**	**9897**
		Итого оплата труда:				**307,25**	**2427**
		Итого эксплуатация машин:				**3,91**	**31**
		Итого материалов:				**942,35**	**7445**
		Накладные расходы	%	--		228,63	1806
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		118,52	936
		Сметная стоимость:				**1599,96**	**12640**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7			Тенге				**84621**
В том числе:							
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**84621**
	Материалы -		Тенге				**33268**
	Всего заработная плата -		Тенге				**11717**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**39478**
		Накладные расходы -	Тенге				**10578**
		Сметная прибыль -	Тенге				**7616**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**102815**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**15**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**11717**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				**102815**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**15**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**11717**
		РАЗДЕЛ 7. Двери					
269	**Е11-100402-0502 11-100402-0502 РСНБ РК 2015 прим**	**Проемы дверные в перегородках. Установка коробок металлических с навеской полотен (Установка индивидуальных металлических утепленных дверей)**	**м2 проемов**	**4,2000**		**1515,64**	**6366**
		Итого оплата труда:				**1355,57**	**5693**
		Итого эксплуатация машин:				**86,41**	**363**
		Итого материалов:				**109,62**	**460**
		Накладные расходы	%	--		909,26	3819
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		193,99	815
		Сметная стоимость:				**2618,89**	**10999**
270	**С121-090402-0202 21-090402-0202 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Блоки дверные стальные наружные утепленные, двухпольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003**	**м2**	**4,2000**		**38720,96**	**162628**
		Накладные расходы	%	--		1641,77	6895

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3229,02	13562
		Сметная стоимость:				**43591,75**	**183085**
273	**Е11-100107-0101 11-100107-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7**	**Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков**	**м2 проемов**	**70,4300**		**1830,81**	**128944**
		Итого оплата труда:				**827,62**	**58290**
		Итого эксплуатация машин:				**326,26**	**22979**
		Итого материалов:				**767,21**	**54034**
		Накладные расходы	%	--		593,53	41802
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		193,95	13660
		Сметная стоимость:				**2618,29**	**184406**
274	**Е11-100107-0103 11-100107-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Проемы дверные наружные и внутренние площадью до 3 м2 в деревянных нерубленных стенах. Установка блоков**	**м2 проемов**	**25,7103**		**3004,52**	**77247**
		Итого оплата труда:				**953,84**	**24523**
		Итого эксплуатация машин:				**70,24**	**1806**
		Итого материалов:				**2013,96**	**51779**
		Накладные расходы	%	--		721,97	18562
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		298,12	7665
		Сметная стоимость:				**4024,61**	**103474**
275	**Цен.предложение ТЦЕН.ПРЕДЛОЖЕНИЕ**	**Дверь ДГ21-7 с фурнитурой замком и покраской**	**шт**	**21,0000**		**39789,83**	**835586**
		Накладные расходы	%	--		1687,09	35429
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3318,15	69681
		Сметная стоимость:				**44795,07**	**940697**
277	**Цен.предложение ТЦЕН.ПРЕДЛОЖЕНИЕ**	**Дверь ДГ21-9 с фурнитурой замком и покраской**	**шт**	**16,0000**		**48780,00**	**780480**
		Накладные расходы	%	--		2068,27	33092
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4067,86	65086
		Сметная стоимость:				**54916,13**	**878658**
278	**Цен.предложение ТЦЕН.ПРЕДЛОЖЕНИЕ**	**Дверь ДГ21-8 с фурнитурой замком и покраской**	**шт**	**8,0000**		**44284,92**	**354279**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		1877,68	15021
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3693,01	29544
		Сметная стоимость:				**49855,60**	**398845**
280	**Цен.предложение ТЦЕН.ПРЕДЛОЖЕНИЕ**	**Дверь Д021-10 с фурнитурой замком и покраской**	**шт**	**16,0000**		**49612,42**	**793799**
		Накладные расходы	%	--		2103,57	33657
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4137,28	66196
		Сметная стоимость:				**55853,27**	**893652**
281	**С121-090102-0301 21-090102-0301 РСНБ РК 2015 прим. в ценах II квартала 2017 года**	**Блоки дверные служебные с однопольными трудновозгораемыми полотнами ДС 16-9ГТП; ДС 19-9ГТП СТ РК 943-92**	**м2**	**1,6700**		**31523,38**	**52644**
		Накладные расходы	%	--		1336,59	2232
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2628,80	4390
		Сметная стоимость:				**35488,77**	**59266**
		ФРАМУГИ					
283	**Е11-100501-0101 11-100501-0101 РСНБ РК 2015 прим.**	**Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих (Установка фрамуг из ПВХ профилей с одинарным остеклением)**	**м2 проемов**	**2,1400**		**2667,21**	**5708**
		Итого оплата труда:				**1133,20**	**2425**
		Итого эксплуатация машин:				**110,24**	**236**
		Итого материалов:				**1477,44**	**3162**
		Накладные расходы	%	--		819,48	1754
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		278,94	597
		Сметная стоимость:				**3765,63**	**8058**
284	**С121-090201-0503 21-090201-0503 РСНБ РК 2015 прим. в ценах II квартала 2017 года**	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотной створкой ГОСТ 30674-99 (фрамуги)**	**м2**	**2,1400**		**25536,24**	**54648**
		Накладные расходы	%	--		1082,74	2317
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2129,52	4557
		Сметная стоимость:				**28748,49**	**61522**

1	2	3	4	5	6	7	8
285	**С121-130508-0103 21-130508-0103 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Стекло листовое, толщина 4 мм ГОСТ 111-2001**	**м2**	**2,1400**		**-1199,37**	**-2567**
		Накладные расходы	%	--		-50,85	-109
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		-100,02	-214
		Сметная стоимость:				**-1350,24**	**-2890**
		ОБЩИЕ РАБОТЫ ПО ДВЕРЯМ И ФРАМУГАМ					
286	**Е11-150204-0101 11-150204-0101 РСНБ РК 2015**	**Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**112,9000**		**2487,77**	**280869**
		Итого оплата труда:				**1501,04**	**169467**
		Итого эксплуатация машин:				**28,69**	**3239**
		Итого материалов:				**973,72**	**109933**
		Накладные расходы	%	--		962,93	108715
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		276,06	31167
		Сметная стоимость:				**3726,75**	**420750**
287	**Е11-150203-0503 11-150203-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 ПРИМ.**	**Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм (сухими смесями по грунтовке)**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**112,9000**		**496,20**	**56021**
		Итого оплата труда:				**317,74**	**35873**
		Итого эксплуатация машин:				**17,13**	**1934**
		Итого материалов:				**175,60**	**19826**
		Накладные расходы	%	--		202,54	22867
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		55,90	6311
		Сметная стоимость:				**754,65**	**85200**
288	**С122-050101-0101 22-050101-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Смеси сухие шпатлевочные клеевые СТ РК 1168-2006**	**кг**	**270,9600**		**83,62**	**22658**
		Накладные расходы	%	--		3,55	961
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6,97	1889
		Сметная стоимость:				**94,14**	**25508**

1	2	3	4	5	6	7	8
289	**Е11-150405-0105 11-150405-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**112,9000**		**276,56**	**31224**
		Итого оплата труда:				**185,80**	**20977**
		Итого эксплуатация машин:				**1,94**	**219**
		Итого материалов:				**89,75**	**10133**
		Накладные расходы	%	--		117,86	13307
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		31,55	3562
		Сметная стоимость:				**425,97**	**48093**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9			Тенге				**3640533**
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**3640533**
	Материалы -		Тенге				**249328**
	Всего заработная плата -		Тенге				**317248**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**3054155**
		Накладные расходы -	Тенге				**340321**
		Сметная прибыль -	Тенге				**318468**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**4299323**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**385**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**317248**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				**4299323**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**385**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**317248**
		РАЗДЕЛ 10.Полы					
		Тип3 Тамбуры при входе, колясочная (s=5,74+3,7=9,44м2)					
297	**Е11-110101-0901 11-110101-0901 РСНБ РК 2015**	**Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство (толщ.60мм)**	**м2 изолируемой поверхности**	**9,4400**		**226,63**	**2139**
		Итого оплата труда:				**216,26**	**2042**
		Итого эксплуатация машин:				**20,16**	**190**
		Накладные расходы	%	--		146,90	1387
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		29,88	282
		Сметная стоимость:				**403,41**	**3808**

1	2	3	4	5	6	7	8
298	**С121-110401-0403 21-110401-0403 РСНБ РК 2015 прим. в ценах II квартала 2017 года**	**Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 35 кг/м3 до 39 кг/м3 с добавкой антипирена ГОСТ 32310-2012 (Пеноплэкс-35)**	**м3**	**0,5833920**		**23930,33**	**13961**
		Накладные расходы	%	--		1014,65	592
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1995,60	1164
		Сметная стоимость:				**26940,57**	**15717**
299	**Е11-110101-1101 11-110101-1101 РСНБ РК 2015**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм.(Мр200, толщ.40 мм) Устройство**	**м2 стяжки**	**9,4400**		**762,32**	**7196**
		Итого оплата труда:				**262,12**	**2474**
		Итого эксплуатация машин:				**18,64**	**176**
		Итого материалов:				**491,23**	**4637**
		Накладные расходы	%	--		198,72	1876
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		76,88	726
		Сметная стоимость:				**1037,93**	**9798**
300	**Е11-110101-1102 11-110101-1102 РСНБ РК 2015 ко=4**	**Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101**	**м2 стяжки**	**37,7600**		**128,83**	**4865**
		Итого оплата труда:				**4,72**	**178**
		Итого эксплуатация машин:				**3,17**	**120**
		Итого материалов:				**122,54**	**4627**
		Накладные расходы	%	--		8,46	319
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		10,98	415
		Сметная стоимость:				**148,27**	**5599**
31	**Е11-060301-0410 11-060301-0410 РСНБ РК 2015**	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование**	**т**	**0,0390**		**10103,73**	**394**
		Итого оплата труда:				**9545,13**	**372**
		Итого эксплуатация машин:				**902,09**	**35**
		Итого материалов:				**29,99**	**1**
		Накладные расходы	%	--		5254,07	205
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1228,62	48
		Сметная стоимость:				**16586,43**	**647**

1	2	3	4	5	6	7	8
302	**С121-050301-2708 21-050301-2708 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм ГОСТ 10922-2012**	**т**	**0,0390**		**192658,10**	**7514**
		Накладные расходы	%	--		8168,70	319
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		16066,14	627
		Сметная стоимость:				**216892,95**	**8459**
303	**Е11-110101-2703 11-110101-2703 РСНБ РК 2015**	**Покрытия из плиток керамических для полов одноцветных с красителем на цементном растворе.(Мр200) Устройство**	**м2 покрытия**	**9,4400**		**3050,74**	**28799**
		Итого оплата труда:				**850,90**	**8032**
		Итого эксплуатация машин:				**49,33**	**466**
		Итого материалов:				**2173,52**	**20518**
		Накладные расходы	%	--		669,52	6320
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		297,62	2810
		Сметная стоимость:				**4017,89**	**37929**
304	**Е11-110101-3904 11-110101-3904 РСНБ РК 2015**	**Плинтуса из плиток керамических.(Мр200) Устройство**	**м плинтусов**	**10,100800**		**464,64**	**4693**
		Итого оплата труда:				**201,04**	**2031**
		Итого эксплуатация машин:				**1,08**	**11**
		Итого материалов:				**263,03**	**2657**
		Накладные расходы	%	--		147,33	1488
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		48,96	495
		Сметная стоимость:				**660,92**	**6676**
		2 ЭТАЖ					
		Тип6 Жилые комнаты, прихожии, коридоры (s=186,12м2)					
319	**Е11-110101-4001 11-110101-4001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8**	**Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на клее КН-2**	**м плинтусов**	**199,148400**		**257,94**	**51368**
		Итого оплата труда:				**78,66**	**15666**
		Итого эксплуатация машин:				**0,54**	**108**
		Итого материалов:				**178,99**	**35646**
		Накладные расходы	%	--		60,87	12123
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		25,51	5079
		Сметная стоимость:				**344,32**	**68571**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Тип7 Кухни(s=36,84м2)					
330	**Е11-110101-4001 11-110101-4001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8**	**Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на клее КН-2**	**м плинтусов**	**39,41880**		**257,94**	**10168**
		Итого оплата труда:				**78,66**	**3101**
		Итого эксплуатация машин:				**0,54**	**21**
		Итого материалов:				**178,99**	**7056**
		Накладные расходы	%	--		60,87	2400
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		25,51	1005
		Сметная стоимость:				**344,32**	**13573**
		ТИП 11 Лоджии (s=23,92м2)					
350	**Е11-110101-1503 11-110101-1503 РСНБ РК 2015**	**Покрытия цементные, толщина 20 мм. Устройство (толщ.30мм)**	**м2 покрытия**	**23,9200**		**783,49**	**18741**
		Итого оплата труда:				**212,71**	**5088**
		Итого эксплуатация машин:				**63,02**	**1507**
		Итого материалов:				**529,72**	**12671**
		Накладные расходы	%	--		168,25	4025
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		76,14	1821
		Сметная стоимость:				**1027,89**	**24587**
351	**Е11-110101-1504 11-110101-1504 РСНБ РК 2015 ко=2**	**Покрытия цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 11-110101-1503**	**м2 покрытия**	**47,8400**		**132,44**	**6336**
		Итого оплата труда:				**8,61**	**412**
		Итого эксплуатация машин:				**2,73**	**131**
		Итого материалов:				**122,54**	**5863**
		Накладные расходы	%	--		11,08	530
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		11,48	549
		Сметная стоимость:				**155,00**	**7415**
352	**Е11-110101-1508 11-110101-1508 РСНБ РК 2015**	**Покрытия цементные. Железнение**	**м2 покрытия**	**23,9200**		**97,24**	**2326**
		Итого оплата труда:				**85,79**	**2052**
		Итого эксплуатация машин:				**2,60**	**62**
		Итого материалов:				**9,67**	**231**
		Накладные расходы	%	--		58,58	1401
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		12,47	298

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**168,29**	**4026**
		3-9 ЭТАЖ					
		Тип12 Жилые комнаты, кухни, прихожие, коридоры (s=1560,73м2)					
358	**Е11-110101-4001 11-110101-4001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8**	**Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на клее КН-2**	**м плинтусов**	**1669,98110**		**257,94**	**430753**
		Итого оплата труда:				**78,66**	**131369**
		Итого эксплуатация машин:				**0,54**	**902**
		Итого материалов:				**178,99**	**298912**
		Накладные расходы	%	--		60,87	101660
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		25,51	42593
		Сметная стоимость:				**344,32**	**575006**
		ТИП16 Лоджии (s=167,44м2)					
372	**Е11-110101-1503 11-110101-1503 РСНБ РК 2015**	**Покрытия цементные, толщина 20 мм. Устройство (толщ.30мм)**	**м2 покрытия**	**167,4400**		**783,49**	**131188**
		Итого оплата труда:				**212,71**	**35616**
		Итого эксплуатация машин:				**63,02**	**10552**
		Итого материалов:				**529,72**	**88695**
		Накладные расходы	%	--		168,25	28172
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		76,14	12749
		Сметная стоимость:				**1027,89**	**172109**
373	**Е11-110101-1504 11-110101-1504 РСНБ РК 2015 ко=2**	**Покрытия цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 11-110101-1503**	**м2 покрытия**	**334,8800**		**132,44**	**44351**
		Итого оплата труда:				**8,61**	**2883**
		Итого эксплуатация машин:				**2,73**	**915**
		Итого материалов:				**122,54**	**41038**
		Накладные расходы	%	--		11,08	3711
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		11,48	3845
		Сметная стоимость:				**155,00**	**51906**
374	**Е11-110101-1508 11-110101-1508 РСНБ РК 2015**	**Покрытия цементные. Железнение**	**м2 покрытия**	**167,4400**		**97,24**	**16282**
		Итого оплата труда:				**85,79**	**14365**
		Итого эксплуатация машин:				**2,60**	**436**
		Итого материалов:				**9,67**	**1619**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		58,58	9809
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		12,47	2087
		Сметная стоимость:				**168,29**	**28179**
		ТИП17 ЧЕРДАК (s=17,89м2)					
375	**Е11-110101-2703 11-110101-2703 РСНБ РК 2015**	**Покрытия из плиток керамических для полов одноцветных с красителем на цементном растворе.(Мр200,толщ. прослойки 20 мм) Устройство**	**м2 покрытия**	**17,8900**		**3228,55**	**57759**
		Итого оплата труда:				**850,90**	**15223**
		Итого эксплуатация машин:				**49,33**	**883**
		Итого материалов:				**2351,33**	**42065**
		Накладные расходы	%	--		677,06	12113
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		312,45	5590
		Сметная стоимость:				**4218,06**	**75461**
376	**Е11-110101-3904 11-110101-3904 РСНБ РК 2015**	**Плинтуса из плиток керамических.(Мр200) Устройство**	**м плинтусов**	**19,142300**		**464,64**	**8894**
		Итого оплата труда:				**201,04**	**3848**
		Итого эксплуатация машин:				**1,08**	**21**
		Итого материалов:				**263,03**	**5035**
		Накладные расходы	%	--		147,33	2820
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		48,96	937
		Сметная стоимость:				**660,92**	**12652**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10			Тенге				**847729**
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**847729**
	Материалы -		Тенге				**571272**
	Всего заработная плата -		Тенге				**244752**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**21474**
		Накладные расходы -	Тенге				**191270**
		Сметная прибыль -	Тенге				**83119**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**1122118**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**296**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**244752**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				**1122118**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**296**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**244752**
РАЗДЕЛ 11.Внутренняя отделка							

1	2	3	4	5	6	7	8
379	**Е11-260201-0103 11-260201-0103 РСНБ РК 2015**	**Поверхности покрытий и перекрытий, холодные. Изоляция снизу изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме (минплита м.200 т.50мм)**	**м3 изоляции**	**0,1850**		**30310,10**	**5607**
		Итого оплата труда:				**22326,78**	**4130**
		Итого эксплуатация машин:				**1798,38**	**333**
		Итого материалов:				**6820,85**	**1262**
		Накладные расходы	%	--		14155,36	2619
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3557,24	658
		Сметная стоимость:				**48022,69**	**8884**
380	**Е11-150207-0202 11-150207-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Потолки. Устройство каркаса при оштукатуривании**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**3,7000**		**734,08**	**2716**
		Итого оплата труда:				**340,39**	**1259**
		Итого эксплуатация машин:				**6,73**	**25**
		Итого материалов:				**389,44**	**1441**
		Накладные расходы	%	--		225,57	835
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		76,77	284
		Сметная стоимость:				**1036,42**	**3835**
381	**Е11-150207-0102 11-150207-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Потолки. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**3,7000**		**2513,94**	**9302**
		Итого оплата труда:				**1060,93**	**3925**
		Итого эксплуатация машин:				**22,87**	**85**
		Итого материалов:				**1441,24**	**5333**
		Накладные расходы	%	--		712,63	2637
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		258,13	955
		Сметная стоимость:				**3484,70**	**12893**
382	**Е11-150405-0104 11-150405-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке (ВД-АК-111)**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**3,7000**		**511,01**	**1891**
		Итого оплата труда:				**393,66**	**1457**
		Итого эксплуатация машин:				**3,16**	**12**
		Итого материалов:				**115,71**	**428**
		Накладные расходы	%	--		246,54	912
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		60,60	224

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**818,16**	**3027**
388	**Е11-150405-0106 11-150405-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**1031,7400**		**308,18**	**317962**
		Итого оплата труда:				**209,01**	**215642**
		Итого эксплуатация машин:				**1,94**	**2002**
		Итого материалов:				**98,17**	**101283**
		Накладные расходы	%	--		132,46	136664
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		35,25	36370
		Сметная стоимость:				**475,89**	**490996**
393	**Е11-260201-0101 11-260201-0101 РСНБ РК 2015**	**Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме (минплита М200,толщ.50мм)**	**м3 изоляции**	**0,9490**		**57817,57**	**54869**
		Итого оплата труда:				**17813,91**	**16905**
		Итого эксплуатация машин:				**1571,91**	**1492**
		Итого материалов:				**39024,68**	**37034**
		Накладные расходы	%	--		12720,24	12072
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5643,02	5355
		Сметная стоимость:				**76180,84**	**72296**
394	**Е11-150207-0101 11-150207-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**18,9800**		**2386,96**	**45305**
		Итого оплата труда:				**954,30**	**18113**
		Итого эксплуатация машин:				**22,87**	**434**
		Итого материалов:				**1420,88**	**26968**
		Накладные расходы	%	--		646,34	12268
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		242,66	4606
		Сметная стоимость:				**3275,96**	**62178**
395	**Е11-150207-0201 11-150207-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Стены. Устройство каркаса при оштукатуривании**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**18,9800**		**429,47**	**8151**
		Итого оплата труда:				**184,58**	**3503**
		Итого эксплуатация машин:				**4,54**	**86**
		Итого материалов:				**242,03**	**4594**
		Накладные расходы	%	--		123,65	2347

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		44,25	840
		Сметная стоимость:				**597,36**	**11338**
396	**Е12-110103-0401 12-110103-0401 РСНБ РК 2015**	**Основание под штукатурку из металлической сетки по кирпичным и бетонным поверхностям. Устройство**	**м2**	**18,9800**		**570,63**	**10830**
		Итого оплата труда:				**569,31**	**10806**
		Итого эксплуатация машин:				**2,38**	**45**
		Итого материалов:				**0,05**	**1**
		Накладные расходы	%	--		374,93	7116
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		75,64	1436
		Сметная стоимость:				**1021,20**	**19382**
397	**С121-050301-0101 21-050301-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0760**		**170384,21**	**12949**
		Накладные расходы	%	--		7224,29	549
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		14208,68	1080
		Сметная стоимость:				**191817,18**	**14578**
398	**С121-050301-2702 21-050301-2702 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм ГОСТ 10922-2012**	**т**	**0,0030**		**190241,72**	**571**
		Накладные расходы	%	--		8066,25	24
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		15864,64	48
		Сметная стоимость:				**214172,61**	**643**
401	**Е11-150403-0310 11-150403-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Стены. Окраска улучшенная масляными составами по сборным конструкциям, подготовленным под окраску (эмалевая)**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**180,1900**		**386,66**	**69673**
		Итого оплата труда:				**251,69**	**45352**
		Итого эксплуатация машин:				**0,86**	**155**
		Итого материалов:				**134,53**	**24241**
		Накладные расходы	%	--		160,17	28861
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		43,75	7883
		Сметная стоимость:				**590,58**	**106416**

1	2	3	4	5	6	7	8
402	**Е11-150405-0105 11-150405-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**2318,2800**		**276,56**	**641141**
		Итого оплата труда:				**185,80**	**430737**
		Итого эксплуатация машин:				**1,94**	**4498**
		Итого материалов:				**89,75**	**208076**
		Накладные расходы	%	--		117,86	273236
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		31,55	73150
		Сметная стоимость:				**425,97**	**987528**
403	**Е11-150107-0105 11-150107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7**	**Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону**	**м2 поверхности облицовки**	**80,0400**		**3782,49**	**302750**
		Итого оплата труда:				**1259,31**	**100795**
		Итого эксплуатация машин:				**17,03**	**1363**
		Итого материалов:				**2518,79**	**201604**
		Накладные расходы	%	--		879,74	70414
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		372,98	29853
		Сметная стоимость:				**5035,21**	**403018**
404	**Е11-150405-0103 11-150405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке (ВД-АК-111)**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**18,9800**		**415,55**	**7887**
		Итого оплата труда:				**313,55**	**5951**
		Итого эксплуатация машин:				**2,98**	**57**
		Итого материалов:				**100,46**	**1907**
		Накладные расходы	%	--		196,73	3734
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		48,98	930
		Сметная стоимость:				**661,27**	**12551**
		МАШИННОЕ ПОМЕЩЕНИЕ ЛИФТА					
411	**Е11-150403-0108 11-150403-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Стены. Окраска простая масляными составами по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску (эмалевая)**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**39,2700**		**281,29**	**11046**
		Итого оплата труда:				**150,46**	**5909**
		Итого эксплуатация машин:				**1,04**	**41**
		Итого материалов:				**130,30**	**5117**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		97,88	3844
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		30,33	1191
		Сметная стоимость:				**409,50**	**16081**
		ТЕПЛОВОЙ УЗЕЛ					
412	**Е11-150405-0102 11-150405-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям (ВД-АК-111)**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**16,0000**		**198,46**	**3175**
		Итого оплата труда:				**124,09**	**1985**
		Итого эксплуатация машин:				**1,76**	**28**
		Итого материалов:				**73,45**	**1175**
		Накладные расходы	%	--		79,30	1269
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		22,22	356
		Сметная стоимость:				**299,98**	**4800**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 11			Тенге				**1505827**
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**1505827**
	Материалы -		Тенге				**620464**
	Всего заработная плата -		Тенге				**866470**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**13520**
		Накладные расходы -	Тенге				**559399**
		Сметная прибыль -	Тенге				**165218**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**2230444**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**1078**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**866470**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				**2230444**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**1078**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**866470**
		ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА 2-1-8-5, ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ, БЛОК-СЕКЦИЯ 86-014/1.2-1-2017-ДОУ-2 В ОСЯХ 12-13					
		РАЗДЕЛ 1. ВЫШЕ ОТМЕТКИ 0.00					
		ЩИТЫ					
		КВАРТИРЫ 2-9 ЭТАЖЕЙ					
27	**Ц13-080305-0102 13-080305-0102 РСНБ РК 2015**	**Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке**	**шт.**	**80,0000**		**271,16**	**21693**
		Итого оплата труда:				**257,64**	**20611**
		Итого эксплуатация машин:				**2,26**	**181**
		Итого материалов:				**12,07**	**966**
		Накладные расходы	%	--		126,44	10115

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		31,81	2545
		Сметная стоимость:				**429,42**	**34353**
28	**С123-070218-1501 23-070218-1501 РСНБ РК 2015 ко=1,02 в ценах II квартала 2017 года**	**Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012 (С16-040)**	**шт.**	**81,0000**		**201,05**	**16285**
		Накладные расходы	%	--		8,52	690
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		16,77	1358
		Сметная стоимость:				**226,34**	**18334**
29	**Ц13-080305-0105 13-080305-0105 РСНБ РК 2015**	**Выключатель двухклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке**	**шт.**	**96,0000**		**271,16**	**26032**
		Итого оплата труда:				**257,64**	**24733**
		Итого эксплуатация машин:				**2,26**	**217**
		Итого материалов:				**12,07**	**1159**
		Накладные расходы	%	--		126,44	12139
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		31,81	3054
		Сметная стоимость:				**429,42**	**41224**
30	**С123-070218-1503 23-070218-1503 РСНБ РК 2015 ко=1,02 в ценах II квартала 2017 года**	**Выключатель двухклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012 (С56-034)**	**шт.**	**97,0000**		**229,62**	**22273**
		Накладные расходы	%	--		9,74	944
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		19,15	1857
		Сметная стоимость:				**258,50**	**25075**
31	**Ц13-080305-0109 13-080305-0109 РСНБ РК 2015**	**Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке**	**шт.**	**496,0000**		**323,78**	**160596**
		Итого оплата труда:				**301,92**	**149753**
		Итого эксплуатация машин:				**2,26**	**1120**
		Итого материалов:				**20,41**	**10121**
		Накладные расходы	%	--		148,43	73621
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		37,78	18737
		Сметная стоимость:				**509,99**	**252955**

1	2	3	4	5	6	7	8
32	**С123-070220-0504 23-070220-0504 РСНБ РК 2015 к=1,02 в ценах II квартала 2017 года**	**Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011 (РС16-004)**	**шт.**	**505,0000**		**340,73**	**172069**
		Накладные расходы	%	--		14,45	7296
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		28,41	14349
		Сметная стоимость:				**383,59**	**193714**
33	**Ц13-080305-1401 13-080305-1401 РСНБ РК 2015**	**Звонок электрический с кнопкой. Монтаж оборудования**	**комплект**	**32,0000**		**599,80**	**19194**
		Итого оплата труда:				**568,82**	**18202**
		Итого эксплуатация машин:				**7,37**	**236**
		Итого материалов:				**25,62**	**820**
		Накладные расходы	%	--		279,21	8935
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		70,32	2250
		Сметная стоимость:				**949,33**	**30378**
34	**С123-070218-1101 23-070218-1101 РСНБ РК 2015 прим. в ценах II квартала 2017 года**	**Звонки электрические бытовые со светодиодом, номинальное напряжение до 220 В, степень защиты IP20 ГОСТ 7220-89**	**шт.**	**32,0000**		**704,95**	**22558**
		Накладные расходы	%	--		29,89	956
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		58,79	1881
		Сметная стоимость:				**793,63**	**25396**
35	**Ц13-080305-0108 13-080305-0108 РСНБ РК 2015 прим.**	**Розетка штепсельная неутопленного типа (потолочная розетка). Монтаж при открытой проводке**	**шт.**	**144,0000**		**327,88**	**47214**
		Итого оплата труда:				**319,64**	**46027**
		Итого эксплуатация машин:				**2,83**	**408**
		Итого материалов:				**6,21**	**895**
		Накладные расходы	%	--		156,51	22537
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		38,75	5580
		Сметная стоимость:				**523,13**	**75331**

1	2	3	4	5	6	7	8
36	**С123-070220-0505 23-070220-0505 РСНБ РК 2015 прим. в ценах II квартала 2017 года**	**Розетка штепсельная одноместная для открытой установки без заземляющих контактов, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011 (розетка потолочная с крюком)**	**шт.**	**144,0000**		**204,05**	**29383**
		Накладные расходы	%	--		8,65	1246
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		17,02	2450
		Сметная стоимость:				**229,72**	**33079**
41	**Ц13-080305-0108 13-080305-0108 РСНБ РК 2015 прим.**	**Розетка штепсельная неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке (для электроплиты)**	**шт.**	**32,0000**		**327,88**	**10492**
		Итого оплата труда:				**319,64**	**10228**
		Итого эксплуатация машин:				**2,83**	**91**
		Итого материалов:				**6,21**	**199**
		Накладные расходы	%	--		156,51	5008
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		38,75	1240
		Сметная стоимость:				**523,13**	**16740**
42	**С123-070220-0801 23-070220-0801 РСНБ РК 2015 прим. в ценах II квартала 2017 года**	**Розетки промышленные стационарные, количество полюсов 2Р+РЕ, номинальный ток от 16 А до 32 А, напряжение 220 В, степень защиты IP44 ГОСТ 30849.1-2002 (РС32-001)**	**шт.**	**32,0000**		**929,40**	**29741**
		Накладные расходы	%	--		39,41	1261
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		77,50	2480
		Сметная стоимость:				**1046,31**	**33482**
63	**Ц13-080304-0501 13-080304-0501 РСНБ РК 2015**	**Прибор или аппарат (автоматические выключатели). Установка**	**шт.**	**162,0000**		**893,28**	**144711**
		Итого оплата труда:				**885,64**	**143474**
		Итого материалов:				**7,64**	**1237**
		Накладные расходы	%	--		433,00	70146
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		106,10	17189
		Сметная стоимость:				**1432,38**	**232045**
64	**Прайс-лист ТПРАЙС-ЛИСТ**	**Выключатель автоматический ВА57Ф35-3Р на 100А для отключения стояка**	**шт**	**2,0000**		**10821,50**	**21643**
		Накладные расходы	%	--		458,83	918

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		902,43	1805
		Сметная стоимость:				**12182,76**	**24366**
65	**С123-070204-0713 23-070204-0713 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010**	**шт.**	**64,0000**		**365,29**	**23379**
		Накладные расходы	%	--		15,49	991
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		30,46	1950
		Сметная стоимость:				**411,24**	**26319**
66	**С123-070204-0715 23-070204-0715 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010**	**шт.**	**32,0000**		**365,29**	**11689**
		Накладные расходы	%	--		15,49	496
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		30,46	975
		Сметная стоимость:				**411,24**	**13160**
67	**С123-070204-0717 23-070204-0717 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 40А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010**	**шт.**	**32,0000**		**380,59**	**12179**
		Накладные расходы	%	--		16,14	516
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		31,74	1016
		Сметная стоимость:				**428,47**	**13711**
68	**С123-070204-1621 23-070204-1621 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Автоматы дифференциальные АД12 2Р 50А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010**	**шт.**	**32,0000**		**3052,51**	**97680**
		Накладные расходы	%	--		129,43	4142
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		254,55	8146
		Сметная стоимость:				**3436,49**	**109968**
69	**Ц13-080305-1001 13-080305-1001 РСНБ РК 2015**	**Счетчики однофазные. Установка на готовом основании**	**шт.**	**32,0000**		**363,09**	**11619**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				**321,24**	**10280**
		Итого эксплуатация машин:				**56,47**	**1807**
		Итого материалов:				**5,50**	**176**
		Накладные расходы	%	--		158,71	5079
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		41,74	1336
		Сметная стоимость:				**563,55**	**18033**
79	**Ц13-080305-0201 13-080305-0201 РСНБ РК 2015**	**Патрон стенной или потолочный. Монтаж оборудования**	**шт.**	**9,0000**		**449,14**	**4042**
		Итого оплата труда:				**436,38**	**3927**
		Итого эксплуатация машин:				**7,63**	**69**
		Итого материалов:				**7,54**	**68**
		Накладные расходы	%	--		213,73	1924
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		53,03	477
		Сметная стоимость:				**715,90**	**6443**
80	**С123-070219-0101 23-070219-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Патрон угловой настенный для электроламп карболитовый, тип цоколя Е27, номинальный ток 4 А, степень защиты IP20 ГОСТ IEC 60238-2012**	**шт.**	**9,0000**		**195,86**	**1763**
		Накладные расходы	%	--		8,30	75
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		16,33	147
		Сметная стоимость:				**220,50**	**1984**
81	**С123-070104-0405 23-070104-0405 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Лампы компактные люминесцентные, модели DULUX S 11W, напряжение электрической сети 220 В, мощность 11 Вт, цоколь Е27 (CUBE 6U 11W-6400к-Е27)**	**шт.**	**38,0000**		**611,04**	**23220**
		Накладные расходы	%	--		25,91	985
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		50,96	1936
		Сметная стоимость:				**687,90**	**26140**
82	**С123-070104-0401 23-070104-0401 РСНБ РК 2015 прим. в ценах II квартала 2017 года**	**Лампы компактные люминесцентные, напряжение электрической сети 220 В, цоколь Е27, мощность 11 Вт (3U 7W-2700K-E27)**	**шт.**	**9,0000**		**295,85**	**2663**
		Накладные расходы	%	--		12,54	113

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		24,67	222
		Сметная стоимость:				**333,07**	**2998**
83	**С123-070104-0302 23-070104-0302 РСНБ РК 2015 прим. в ценах II квартала 2017 года**	**Лампы накаливания электрические для местного освещения ГОСТ 1182-77 типа МО36-40 (МО24-40)**	**10 шт.**	**0,1000**		**520,14**	**52**
		Накладные расходы	%	--		22,05	2
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		43,38	4
		Сметная стоимость:				**585,57**	**59**
84	**Ц13-080305-0108 13-080305-0108 РСНБ РК 2015**	**Розетка штепсельная неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке**	**шт.**	**10,0000**		**327,88**	**3279**
		Итого оплата труда:				**319,64**	**3196**
		Итого эксплуатация машин:				**2,83**	**28**
		Итого материалов:				**6,21**	**62**
		Накладные расходы	%	--		156,51	1565
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		38,75	388
		Сметная стоимость:				**523,13**	**5231**
85	**С123-070217-0107 23-070217-0107 РСНБ РК 2015 ко=1,02 в ценах II квартала 2017 года**	**Розетка штепсельная одноместная для открытой установки с заземляющими контактами, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011 (РА 16-683)**	**шт.**	**10,0000**		**214,25**	**2143**
		Накладные расходы	%	--		9,08	91
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		17,87	179
		Сметная стоимость:				**241,20**	**2412**
86	**Ц13-080305-0103 13-080305-0103 РСНБ РК 2015**	**Выключатель полугерметический и герметический. Монтаж оборудования**	**шт.**	**5,0000**		**723,98**	**3620**
		Итого оплата труда:				**604,25**	**3021**
		Итого эксплуатация машин:				**12,23**	**61**
		Итого материалов:				**109,52**	**548**
		Накладные расходы	%	--		300,28	1501
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		81,94	410
		Сметная стоимость:				**1106,20**	**5531**

1	2	3	4	5	6	7	8
87	**С123-070218-1702 23-070218-1702 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Выключатель одноклавишный с индикатором, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток 10 А, степень защиты IP44 ГОСТ Р 51324.1-2012**	**шт.**	**5,0000**		**423,36**	**2117**
		Накладные расходы	%	--		17,95	90
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		35,30	177
		Сметная стоимость:				**476,62**	**2383**
88	**Ц13-080303-0601 13-080303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	**шт.**	**9,0000**		**1092,29**	**9831**
		Итого оплата труда:				**849,70**	**7647**
		Итого эксплуатация машин:				**18,79**	**169**
		Итого материалов:				**223,79**	**2014**
		Накладные расходы	%	--		425,40	3829
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		121,42	1093
		Сметная стоимость:				**1639,11**	**14752**
89	**Прайс-лист ТПРАЙС-ЛИСТ**	**Выключатель с задержкой отключения от 25с до 15мин.серия "PLEXO" Legrand**	**шт**	**9,0000**		**27174,46**	**244570**
		Накладные расходы	%	--		1152,20	10370
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2266,13	20395
		Сметная стоимость:				**30592,79**	**275335**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**1197728**
В том числе:							
Стоимость монтажных работ -			Тенге				**1197728**
Материалы -			Тенге				**18264**
Всего заработная плата -			Тенге				**441102**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**735406**
		Накладные расходы -	Тенге				**247580**
		Сметная прибыль -	Тенге				**115625**
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -			Тенге				**1560932**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**498**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**441102**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**1560932**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**498**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**441102**

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА 2-2-1, ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ, ДОШКОЛЬНЫЙ МИНИ-ЦЕНТР В ОСЯХ 1-3

РАЗДЕЛ 5. Двери

1	2	3	4	5	6	7	8
121	**Е11-100107-0101 11-100107-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7**	**Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков**	**м2 проемов**	**8,8300**		**1830,81**	**16166**
		Итого оплата труда:				**827,62**	**7308**
		Итого эксплуатация машин:				**326,26**	**2881**
		Итого материалов:				**767,21**	**6774**
		Накладные расходы	%	--		593,53	5241
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		193,95	1713
		Сметная стоимость:				**2618,29**	**23119**
122	**Е11-100107-0103 11-100107-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Проемы дверные наружные и внутренние площадью до 3 м2 в деревянных нерубленных стенах. Установка блоков**	**м2 проемов**	**19,9600**		**3004,52**	**59971**
		Итого оплата труда:				**953,84**	**19039**
		Итого эксплуатация машин:				**70,24**	**1402**
		Итого материалов:				**2013,96**	**40199**
		Накладные расходы	%	--		721,97	14411
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		298,12	5950
		Сметная стоимость:				**4024,61**	**80331**
128	**С121-090404-0305 21-090404-0305 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа ЗВ7 ГОСТ 5089-2011**	**шт.**	**1,0000**		**5039,72**	**5040**
		Накладные расходы	%	--		213,68	214
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		420,27	420
		Сметная стоимость:				**5673,68**	**5674**
		ФРАМУГИ					
129	**Е11-100501-0101 11-100501-0101 РСНБ РК 2015 прим.**	**Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих (Установка фрамуг из ПВХ профилей и фрамуг из "Алпрофа"с одинарным остеклением)**	**м2 проемов**	**14,5400**		**2667,21**	**38781**
		Итого оплата труда:				**1133,20**	**16477**
		Итого эксплуатация машин:				**110,24**	**1603**
		Итого материалов:				**1477,44**	**21482**
		Накладные расходы	%	--		819,48	11915
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		278,94	4056
		Сметная стоимость:				**3765,63**	**54752**

1	2	3	4	5	6	7	8
130	**С121-090201-0101 21-090201-0101 РСНБ РК 2015 прим. в ценах II квартала 2017 года**	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99 (фрамуги Фр-2,3,4)**	**м2**	**12,1800**		**13809,88**	**168204**
		Накладные расходы	%	--		585,54	7132
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1151,63	14027
		Сметная стоимость:				**15547,05**	**189363**
131	**С121-090301-0303 21-090301-0303 РСНБ РК 2015 прим в ценах II квартала 2017 года**	**Блоки оконные из алюминиевых профилей со стандартным покрытием толщиной 68-70 мм одностворчатые одинарной конструкции с однокамерным стеклопакетом, поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные поворотно-откидные ГОСТ 21519-2003 (фрамуги Фр1,1х)**	**м2**	**2,3600**		**48670,72**	**114863**
		Накладные расходы	%	--		2063,64	4870
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4058,75	9579
		Сметная стоимость:				**54793,11**	**129312**
132	**С121-130508-0103 21-130508-0103 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Стекло листовое, толщина 4 мм ГОСТ 111-2001**	**м2**	**14,5400**		**-1199,37**	**-17439**
		Накладные расходы	%	--		-50,85	-739
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		-100,02	-1454
		Сметная стоимость:				**-1350,24**	**-19633**
		ОБЩИЕ РАБОТЫ ПО ДВЕРЯМ И ФРАМУГАМ					
133	**Е11-150204-0101 11-150204-0101 РСНБ РК 2015**	**Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**31,3000**		**2487,77**	**77867**
		Итого оплата труда:				**1501,04**	**46983**
		Итого эксплуатация машин:				**28,69**	**898**
		Итого материалов:				**973,72**	**30477**
		Накладные расходы	%	--		962,93	30140
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		276,06	8641
		Сметная стоимость:				**3726,75**	**116647**

1	2	3	4	5	6	7	8
134	**Е11-150203-0503 11-150203-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 ПРИМ.**	**Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм (сухими смесями)**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**31,3000**		**496,20**	**15531**
		Итого оплата труда:				**317,74**	**9945**
		Итого эксплуатация машин:				**17,13**	**536**
		Итого материалов:				**175,60**	**5496**
		Накладные расходы	%	--		202,54	6340
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		55,90	1750
		Сметная стоимость:				**754,65**	**23620**
135	**С122-050101-0101 22-050101-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Смеси сухие шпатлевочные клеевые СТ РК 1168-2006**	**кг**	**75,1200**		**83,62**	**6282**
		Накладные расходы	%	--		3,55	266
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6,97	524
		Сметная стоимость:				**94,14**	**7072**
136	**Е11-150405-0105 11-150405-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**31,3000**		**276,56**	**8656**
		Итого оплата труда:				**185,80**	**5816**
		Итого эксплуатация машин:				**1,94**	**61**
		Итого материалов:				**89,75**	**2809**
		Накладные расходы	%	--		117,86	3689
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		31,55	988
		Сметная стоимость:				**425,97**	**13333**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5			Тенге				**493922**
В том числе:							
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**379059**
Материалы -			Тенге				**107238**
Всего заработная плата -			Тенге				**105567**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**162087**
		Накладные расходы -	Тенге				**78607**
		Сметная прибыль -	Тенге				**36613**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**494280**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**130**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**105567**

1	2	3	4	5	6	7	8
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				**114863**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**114863**
		Накладные расходы -	Тенге				**4870**
		Сметная прибыль -	Тенге				**9579**
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				**129312**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				**623591**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**130**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**105567**
		РАЗДЕЛ 6. Полы					
		Тип 4,20					
146	**Е11-110101-3602 11-110101-3602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 прим.**	**Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2 (комерческий толщ.2 мм)**	**м2 покрытия**	**48,3000**		**8610,51**	**415888**
		Итого оплата труда:				**290,36**	**14024**
		Итого эксплуатация машин:				**13,88**	**670**
		Итого материалов:				**8313,23**	**401529**
		Накладные расходы	%	--		549,41	26537
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		732,79	35394
		Сметная стоимость:				**9892,71**	**477818**
		Тип 2,3,5,8,13-16,19,21,22,30					
156	**Е11-110101-3602 11-110101-3602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 прим.**	**Покрытия из линолеума.(комерческий толщ.2 мм) Устройство на мастике КН-2**	**м2 покрытия**	**122,8500**		**8610,51**	**1057801**
		Итого оплата труда:				**290,36**	**35671**
		Итого эксплуатация машин:				**13,88**	**1705**
		Итого материалов:				**8313,23**	**1021280**
		Накладные расходы	%	--		549,41	67495
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		732,79	90024
		Сметная стоимость:				**9892,71**	**1215320**
		Тип 6,7,23,24					
168	**Е11-110101-3602 11-110101-3602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 прим.**	**Покрытия из линолеума.(комерческий толщ.2 мм) Устройство на мастике КН-2**	**м2 покрытия**	**24,4200**		**8610,51**	**210268**
		Итого оплата труда:				**290,36**	**7091**
		Итого эксплуатация машин:				**13,88**	**339**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого материалов:				**8313,23**	**203009**
		Накладные расходы	%	--		549,41	13417
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		732,79	17895
		Сметная стоимость:				**9892,71**	**241580**
		Тип 10,11,17,25-27					
180	**Е11-110101-2703 11-110101-2703 РСНБ РК 2015**	**Покрытия из плиток керамических для полов одноцветных с красителем на цементном растворе.(Мр200,толщ. прослойки 15 мм) Устройство**	**м2 покрытия**	**26,8700**		**3016,54**	**81054**
		Итого оплата труда:				**850,90**	**22864**
		Итого эксплуатация машин:				**49,33**	**1326**
		Итого материалов:				**2139,31**	**57483**
		Накладные расходы	%	--		668,07	17951
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		294,77	7920
		Сметная стоимость:				**3979,37**	**106926**
181	**Е11-110101-3904 11-110101-3904 РСНБ РК 2015**	**Плинтуса из плиток керамических.(Мр200) Устройство**	**м плинтусов**	**28,75090**		**464,64**	**13359**
		Итого оплата труда:				**201,04**	**5780**
		Итого эксплуатация машин:				**1,08**	**31**
		Итого материалов:				**263,03**	**7562**
		Накладные расходы	%	--		147,33	4236
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		48,96	1408
		Сметная стоимость:				**660,92**	**19002**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6			Тенге				**1778370**
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**1778370**
	Материалы -		Тенге				**1690864**
	Всего заработная плата -		Тенге				**85429**
		Накладные расходы -	Тенге				**129635**
		Сметная прибыль -	Тенге				**152640**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**2060645**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**112**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**85429**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				**2060645**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**112**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**85429**
		РАЗДЕЛ 8.КРЫЛЬЦА					
		КРЫЛЬЦО № 1					

1	2	3	4	5	6	7	8
221	**Е11-050101-0302 11-050101-0302 РСНБ РК 2015**	**Сваи железобетонные длиной до 6 м. Погружение дизель-молотом на гусеничном копре. Грунты группы 2**	**м3 железобетона**	**0,8400**		**16787,82**	**14102**
		Итого оплата труда:				**6126,12**	**5146**
		Итого эксплуатация машин:				**13174,46**	**11067**
		Итого материалов:				**189,07**	**159**
		Накладные расходы	%	--		4460,31	3747
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1699,85	1428
		Сметная стоимость:				**22947,99**	**19276**
222	**С121-041204-9903 21-041204-9903 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Сваи квадратного и прямоугольного сечения сплошные и с круглой полостью длиной до 8 м, периметр сторон от 1001 мм до 1200 мм СТ РК 939-92**	**м**	**9,0000**		**3993,41**	**35941**
		Накладные расходы	%	--		169,32	1524
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		333,02	2997
		Сметная стоимость:				**4495,75**	**40462**
223	**Е11-050101-1001 11-050101-1001 РСНБ РК 2015**	**Сваи железобетонные площадью сечения до 0,1 м2. Вырубка бетона из арматурного каркаса**	**свая**	**3,0000**		**2299,22**	**6898**
		Итого оплата труда:				**1578,11**	**4734**
		Итого эксплуатация машин:				**1231,49**	**3694**
		Итого материалов:				**39,59**	**119**
		Накладные расходы	%	--		1063,11	3189
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		268,99	807
		Сметная стоимость:				**3631,32**	**10894**
224	**СЦРК8.04-08-2016 ТСЦРК8.04-08-2016 т.ч.р.21-02тб.9а**	**Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента**	**м3**	**0,8400**		**270,00**	**227**
		Накладные расходы	%	--		11,45	10
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		22,52	19
		Сметная стоимость:				**303,96**	**255**
225	**Е11-060101-0120 11-060101-0120 РСНБ РК 2015**	**Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство (устройство ж/бетонного ростверка из бетона кл.В15,сульф.)**	**м3**	**0,4000**		**29567,81**	**11827**
		Итого оплата труда:				**3113,34**	**1245**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				**1232,24**	**493**
		Итого материалов:				**25489,20**	**10196**
		Накладные расходы	%	--		2827,67	1131
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2591,64	1037
		Сметная стоимость:				**34987,12**	**13995**
226	**Е11-060101-0120 11-060101-0120 РСНБ РК 2015**	**Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство (В7,5,сульф.)**	**м3**	**0,0500**		**26150,29**	**1308**
		Итого оплата труда:				**3113,34**	**156**
		Итого эксплуатация машин:				**1232,24**	**62**
		Итого материалов:				**22071,67**	**1104**
		Накладные расходы	%	--		2682,77	134
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2306,64	115
		Сметная стоимость:				**31139,70**	**1557**
227	**С121-050301-2706 21-050301-2706 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм ГОСТ 10922-2012**	**т**	**0,020980**		**193931,06**	**4069**
		Накладные расходы	%	--		8222,68	173
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		16172,30	339
		Сметная стоимость:				**218326,04**	**4580**
228	**С121-050301-0101 21-050301-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,005320**		**170384,21**	**906**
		Накладные расходы	%	--		7224,29	38
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		14208,68	76
		Сметная стоимость:				**191817,18**	**1020**
229	**С121-050301-0106 21-050301-0106 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,001740**		**160720,98**	**280**
		Накладные расходы	%	--		6814,57	12
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		13402,84	23
		Сметная стоимость:				**180938,39**	**315**

1	2	3	4	5	6	7	8
230	**Е11-090501-0201 11-090501-0201 РСНБ РК 2015**	**Каркасы в целом одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже**	**т**	**0,00706**		**4859,03**	**34**
		Итого оплата труда:				**3269,09**	**23**
		Итого эксплуатация машин:				**717,34**	**5**
		Итого материалов:				**874,33**	**6**
		Накладные расходы	%	--		2281,31	16
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		571,23	4
		Сметная стоимость:				**7711,57**	**54**
231	**Е11-070701-0103 11-070701-0103 РСНБ РК 2015**	**Стены из асбестоцементных листов унифицированного профиля в одноэтажных промышленных неотапливаемых зданиях. Устройство по стальным ригелям каркаса (устройство воздушного зазора из плоских а/цементных листов толщ.10мм)**	**м2 стен за (вычетом проемов)**	**2,6000**		**2404,99**	**6253**
		Итого оплата труда:				**482,04**	**1253**
		Итого эксплуатация машин:				**7,92**	**21**
		Итого материалов:				**1918,81**	**4989**
		Накладные расходы	%	--		414,01	1076
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		225,52	586
		Сметная стоимость:				**3044,52**	**7916**
232	**Е11-080101-0303 11-080101-0303 РСНБ РК 2015**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя (рубероид)**	**м2 поверхности**	**1,5000**		**1956,30**	**2934**
		Итого оплата труда:				**159,00**	**239**
		Итого эксплуатация машин:				**26,22**	**39**
		Итого материалов:				**1777,09**	**2666**
		Накладные расходы	%	--		167,15	251
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		169,88	255
		Сметная стоимость:				**2293,33**	**3440**
233	**Е11-070512-0111 11-070512-0111 РСНБ РК 2015**	**Конструкции мелкие (подоконники, сливы, парапеты и другие) массой до 0,5 т. Установка**	**шт. сборных конструкций**	**2,0000**		**1518,75**	**3037**
		Итого оплата труда:				**843,12**	**1686**
		Итого эксплуатация машин:				**34,08**	**68**
		Итого материалов:				**649,80**	**1300**
		Накладные расходы	%	--		610,17	1220
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		170,31	341
		Сметная стоимость:				**2299,23**	**4598**

1	2	3	4	5	6	7	8
234	**С121-040108-9903 21-040108-9903 РСНБ РК 2015 прим. в ценах II квартала 2017 года**	**Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92(ПТ8-11.9)**	**м2**	**1,9800**		**5516,05**	**10922**
		Накладные расходы	%	--		233,88	463
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		459,99	911
		Сметная стоимость:				**6209,92**	**12296**
235	**Е11-070518-0101 11-070518-0101 РСНБ РК 2015**	**Лестницы из отдельных ступеней гладкие. Устройство по готовому основанию**	**м ступеней**	**8,4000**		**950,96**	**7988**
		Итого оплата труда:				**889,76**	**7474**
		Итого эксплуатация машин:				**34,50**	**290**
		Итого материалов:				**41,06**	**345**
		Накладные расходы	%	--		616,29	5177
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		125,38	1053
		Сметная стоимость:				**1692,62**	**14218**
236	**С121-040110-9903 21-040110-9903 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Ступени лестничные с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки ГОСТ 8717.0-84**	**м**	**8,4000**		**2978,97**	**25023**
		Накладные расходы	%	--		126,31	1061
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		248,42	2087
		Сметная стоимость:				**3353,70**	**28171**
237	**Е11-090304-0101 11-090304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5**	**Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж**	**т конструкций**	**0,0989700**		**59932,65**	**5932**
		Итого оплата труда:				**33732,43**	**3338**
		Итого эксплуатация машин:				**27976,61**	**2769**
		Итого материалов:				**7696,51**	**762**
		Накладные расходы	%	--		23955,22	2371
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6711,03	664
		Сметная стоимость:				**90598,90**	**8967**

1	2	3	4	5	6	7	8
238	**С121-060208-0501 21-060208-0501 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83**	**т**	**0,098970**		**299950,57**	**29686**
		Накладные расходы	%	--		12717,90	1259
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		25013,48	2476
		Сметная стоимость:				**337681,95**	**33420**
239	**Е11-130301-0502 11-130301-0502 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ПФ-0142 за один раз**	**м2**	**2,7000**		**77,48**	**209**
		Итого оплата труда:				**28,99**	**78**
		Итого эксплуатация машин:				**1,03**	**3**
		Итого материалов:				**47,64**	**129**
		Накладные расходы	%	--		19,66	53
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7,77	21
		Сметная стоимость:				**104,92**	**283**
		КРЫЛЬЦО № 2					
251	**Е11-050101-0302 11-050101-0302 РСНБ РК 2015**	**Сваи железобетонные длиной до 6 м. Погружение дизель-молотом на гусеничном копре. Грунты группы 2**	**м3 железобетона**	**0,5600**		**16787,82**	**9401**
		Итого оплата труда:				**6126,12**	**3431**
		Итого эксплуатация машин:				**13174,46**	**7378**
		Итого материалов:				**189,07**	**106**
		Накладные расходы	%	--		4460,31	2498
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1699,85	952
		Сметная стоимость:				**22947,99**	**12851**
252	**С121-041204-9903 21-041204-9903 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Сваи квадратного и прямоугольного сечения сплошные и с круглой полостью длиной до 8 м, периметр сторон от 1001 мм до 1200 мм СТ РК 939-92**	**м**	**6,0000**		**3993,41**	**23960**
		Накладные расходы	%	--		169,32	1016
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		333,02	1998
		Сметная стоимость:				**4495,75**	**26974**

1	2	3	4	5	6	7	8
253	**Е11-050101-1001 11-050101-1001 РСНБ РК 2015**	**Сваи железобетонные площадью сечения до 0,1 м2. Вырубка бетона из арматурного каркаса**	**свая**	**2,0000**		**2299,22**	**4598**
		Итого оплата труда:				**1578,11**	**3156**
		Итого эксплуатация машин:				**1231,49**	**2463**
		Итого материалов:				**39,59**	**79**
		Накладные расходы	%	--		1063,11	2126
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		268,99	538
		Сметная стоимость:				**3631,32**	**7263**
254	**СЦРК8.04-08-2016 ТСЦРК8.04-08-2016 т.ч.р.21-02тб.9а**	**Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента**	**м3**	**0,5600**		**270,00**	**151**
		Накладные расходы	%	--		11,45	6
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		22,52	13
		Сметная стоимость:				**303,96**	**170**
255	**Е11-060101-0120 11-060101-0120 РСНБ РК 2015**	**Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство (устройство ж/бетонного ростверка из бетона кл.В15,сульф.)**	**м3**	**0,3100**		**29567,81**	**9166**
		Итого оплата труда:				**3113,34**	**965**
		Итого эксплуатация машин:				**1232,24**	**382**
		Итого материалов:				**25489,20**	**7902**
		Накладные расходы	%	--		2827,67	877
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2591,64	803
		Сметная стоимость:				**34987,12**	**10846**
256	**Е11-060101-0120 11-060101-0120 РСНБ РК 2015**	**Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство (В7,5,сульф.)**	**м3**	**0,1500**		**26150,29**	**3923**
		Итого оплата труда:				**3113,34**	**467**
		Итого эксплуатация машин:				**1232,24**	**185**
		Итого материалов:				**22071,67**	**3311**
		Накладные расходы	%	--		2682,77	402
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2306,64	346
		Сметная стоимость:				**31139,70**	**4671**

1	2	3	4	5	6	7	8
257	**С121-050301-2706 21-050301-2706 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм ГОСТ 10922-2012**	**т**	**0,010740**		**193931,06**	**2083**
		Накладные расходы	%	--		8222,68	88
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		16172,30	174
		Сметная стоимость:				**218326,04**	**2345**
258	**С121-050301-0101 21-050301-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,004440**		**170384,21**	**757**
		Накладные расходы	%	--		7224,29	32
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		14208,68	63
		Сметная стоимость:				**191817,18**	**852**
259	**С121-050301-0106 21-050301-0106 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,00174**		**160720,98**	**280**
		Накладные расходы	%	--		6814,57	12
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		13402,84	23
		Сметная стоимость:				**180938,39**	**315**
260	**Е11-090501-0201 11-090501-0201 РСНБ РК 2015**	**Каркасы в целом одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже**	**т**	**0,006180**		**4859,03**	**30**
		Итого оплата труда:				**3269,09**	**20**
		Итого эксплуатация машин:				**717,34**	**4**
		Итого материалов:				**874,33**	**5**
		Накладные расходы	%	--		2281,31	14
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		571,23	4
		Сметная стоимость:				**7711,57**	**48**
261	**Е11-070701-0103 11-070701-0103 РСНБ РК 2015**	**Стены из асбестоцементных листов унифицированного профиля в одноэтажных промышленных неотапливаемых зданиях. Устройство по стальным ригелям каркаса (устройство воздушного зазора из плоских а/цементных листов толщ.10мм)**	**м2 стен за (вычетом проемов)**	**1,7400**		**2404,99**	**4185**
		Итого оплата труда:				**482,04**	**839**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				**7,92**	**14**
		Итого материалов:				**1918,81**	**3339**
		Накладные расходы	%	--		414,01	720
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		225,52	392
		Сметная стоимость:				**3044,52**	**5297**
262	**Е11-080101-0303 11-080101-0303 РСНБ РК 2015**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя (рубероид)**	**м2 поверхности**	**0,9000**		**1956,30**	**1761**
		Итого оплата труда:				**159,00**	**143**
		Итого эксплуатация машин:				**26,22**	**24**
		Итого материалов:				**1777,09**	**1599**
		Накладные расходы	%	--		167,15	150
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		169,88	153
		Сметная стоимость:				**2293,33**	**2064**
263	**Е11-070512-0111 11-070512-0111 РСНБ РК 2015**	**Конструкции мелкие (подоконники, сливы, парапеты и другие) массой до 0,5 т. Установка**	**шт. сборных конструкций**	**1,0000**		**1518,75**	**1519**
		Итого оплата труда:				**843,12**	**843**
		Итого эксплуатация машин:				**34,08**	**34**
		Итого материалов:				**649,80**	**650**
		Накладные расходы	%	--		610,17	610
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		170,31	170
		Сметная стоимость:				**2299,23**	**2299**
264	**С121-040108-9903 21-040108-9903 РСНБ РК 2015 прим. в ценах II квартала 2017 года**	**Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92(ПТ8-11.9)**	**м2**	**0,9900**		**5516,05**	**5461**
		Накладные расходы	%	--		233,88	232
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		459,99	455
		Сметная стоимость:				**6209,92**	**6148**
265	**Е11-070518-0101 11-070518-0101 РСНБ РК 2015**	**Лестницы из отдельных ступеней гладкие. Устройство по готовому основанию**	**м ступеней**	**6,3000**		**950,96**	**5991**
		Итого оплата труда:				**889,76**	**5605**
		Итого эксплуатация машин:				**34,50**	**217**
		Итого материалов:				**41,06**	**259**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		616,29	3883
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		125,38	790
		Сметная стоимость:				**1692,62**	**10664**
266	**С121-040110-9903 21-040110-9903 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Ступени лестничные с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки ГОСТ 8717.0-84**	**м**	**6,3000**		**2978,97**	**18768**
		Накладные расходы	%	--		126,31	796
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		248,42	1565
		Сметная стоимость:				**3353,70**	**21128**
267	**Е11-090304-0101 11-090304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5**	**Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж**	**т конструкций**	**0,294960**		**59932,65**	**17678**
		Итого оплата труда:				**33732,43**	**9950**
		Итого эксплуатация машин:				**27976,61**	**8252**
		Итого материалов:				**7696,51**	**2270**
		Накладные расходы	%	--		23955,22	7066
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6711,03	1979
		Сметная стоимость:				**90598,90**	**26723**
268	**С121-060208-0501 21-060208-0501 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83**	**т**	**0,294960**		**299950,57**	**88473**
		Накладные расходы	%	--		12717,90	3751
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		25013,48	7378
		Сметная стоимость:				**337681,95**	**99603**
		КРЫЛЬЦО № 3					
279	**Е11-050101-0302 11-050101-0302 РСНБ РК 2015**	**Сваи железобетонные длиной до 6 м. Погружение дизель-молотом на гусеничном копре. Грунты группы 2**	**м3 железобетона**	**0,5600**		**16787,82**	**9401**
		Итого оплата труда:				**6126,12**	**3431**
		Итого эксплуатация машин:				**13174,46**	**7378**
		Итого материалов:				**189,07**	**106**
		Накладные расходы	%	--		4460,31	2498
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1699,85	952

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**22947,99**	**12851**
280	**С121-041204-9903 21-041204-9903 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Сваи квадратного и прямоугольного сечения сплошные и с круглой полостью длиной до 8 м, периметр сторон от 1001 мм до 1200 мм СТ РК 939-92**	**м**	**6,0000**		**3993,41**	**23960**
		Накладные расходы	%	--		169,32	1016
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		333,02	1998
		Сметная стоимость:				**4495,75**	**26974**
281	**Е11-050101-1001 11-050101-1001 РСНБ РК 2015**	**Сваи железобетонные площадью сечения до 0,1 м2. Вырубка бетона из арматурного каркаса**	**свая**	**2,0000**		**2299,22**	**4598**
		Итого оплата труда:				**1578,11**	**3156**
		Итого эксплуатация машин:				**1231,49**	**2463**
		Итого материалов:				**39,59**	**79**
		Накладные расходы	%	--		1063,11	2126
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		268,99	538
		Сметная стоимость:				**3631,32**	**7263**
282	**СЦРК8.04-08-2016 ТСЦРК8.04-08-2016 т.ч.р.21-02тб.9а**	**Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента**	**м3**	**0,5600**		**270,00**	**151**
		Накладные расходы	%	--		11,45	6
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		22,52	13
		Сметная стоимость:				**303,96**	**170**
283	**Е11-060101-0120 11-060101-0120 РСНБ РК 2015**	**Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство (устройство ж/бетонного ростверка из бетона кл.В15,сульф.)**	**м3**	**0,2500**		**29567,81**	**7392**
		Итого оплата труда:				**3113,34**	**778**
		Итого эксплуатация машин:				**1232,24**	**308**
		Итого материалов:				**25489,20**	**6372**
		Накладные расходы	%	--		2827,67	707
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2591,64	648
		Сметная стоимость:				**34987,12**	**8747**
284	**Е11-060101-0120 11-060101-0120 РСНБ РК 2015**	**Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство (В7,5,сульф.)**	**м3**	**0,1500**		**26150,29**	**3923**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				**3113,34**	**467**
		Итого эксплуатация машин:				**1232,24**	**185**
		Итого материалов:				**22071,67**	**3311**
		Накладные расходы	%	--		2682,77	402
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2306,64	346
		Сметная стоимость:				**31139,70**	**4671**
285	**С121-050301-2706 21-050301-2706 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм ГОСТ 10922-2012**	**т**	**0,008640**		**193931,06**	**1676**
		Накладные расходы	%	--		8222,68	71
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		16172,30	140
		Сметная стоимость:				**218326,04**	**1886**
286	**С121-050301-0101 21-050301-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,003330**		**170384,21**	**567**
		Накладные расходы	%	--		7224,29	24
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		14208,68	47
		Сметная стоимость:				**191817,18**	**639**
287	**Е11-090501-0201 11-090501-0201 РСНБ РК 2015**	**Каркасы в целом одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже**	**т**	**0,0033300**		**4859,03**	**16**
		Итого оплата труда:				**3269,09**	**11**
		Итого эксплуатация машин:				**717,34**	**2**
		Итого материалов:				**874,33**	**3**
		Накладные расходы	%	--		2281,31	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		571,23	2
		Сметная стоимость:				**7711,57**	**26**
288	**Е11-070701-0103 11-070701-0103 РСНБ РК 2015**	**Стены из асбестоцементных листов унифицированного профиля в одноэтажных промышленных неотапливаемых зданиях. Устройство по стальным ригелям каркаса (устройство воздушного зазора из плоских а/цементных листов толщ.10мм)**	**м2 стен за (вычетом проемов)**	**1,4000**		**2404,99**	**3367**
		Итого оплата труда:				**482,04**	**675**
		Итого эксплуатация машин:				**7,92**	**11**
		Итого материалов:				**1918,81**	**2686**
		Накладные расходы	%	--		414,01	580

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		225,52	316
		Сметная стоимость:				**3044,52**	**4262**
289	**Е11-080101-0303 11-080101-0303 РСНБ РК 2015**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя (рубероид)**	**м2 поверхности**	**0,7000**		**1956,30**	**1369**
		Итого оплата труда:				**159,00**	**111**
		Итого эксплуатация машин:				**26,22**	**18**
		Итого материалов:				**1777,09**	**1244**
		Накладные расходы	%	--		167,15	117
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		169,88	119
		Сметная стоимость:				**2293,33**	**1605**
290	**Е11-070512-0111 11-070512-0111 РСНБ РК 2015**	**Конструкции мелкие (подоконники, сливы, парапеты и другие) массой до 0,5 т. Установка**	**шт. сборных конструкций**	**1,0000**		**1518,75**	**1519**
		Итого оплата труда:				**843,12**	**843**
		Итого эксплуатация машин:				**34,08**	**34**
		Итого материалов:				**649,80**	**650**
		Накладные расходы	%	--		610,17	610
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		170,31	170
		Сметная стоимость:				**2299,23**	**2299**
291	**С121-040108-9903 21-040108-9903 РСНБ РК 2015 прим. в ценах II квартала 2017 года**	**Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92(ПТ8-11.9)**	**м2**	**0,9900**		**5516,05**	**5461**
		Накладные расходы	%	--		233,88	232
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		459,99	455
		Сметная стоимость:				**6209,92**	**6148**
292	**Е11-070518-0101 11-070518-0101 РСНБ РК 2015**	**Лестницы из отдельных ступеней гладкие. Устройство по готовому основанию**	**м ступеней**	**4,2000**		**950,96**	**3994**
		Итого оплата труда:				**889,76**	**3737**
		Итого эксплуатация машин:				**34,50**	**145**
		Итого материалов:				**41,06**	**172**
		Накладные расходы	%	--		616,29	2588
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		125,38	527
		Сметная стоимость:				**1692,62**	**7109**

1	2	3	4	5	6	7	8
293	**С121-040110-9903 21-040110-9903 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Ступени лестничные с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки ГОСТ 8717.0-84**	**м**	**4,2000**		**2978,97**	**12512**
		Накладные расходы	%	--		126,31	530
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		248,42	1043
		Сметная стоимость:				**3353,70**	**14086**
294	**Е11-090304-0101 11-090304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5**	**Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж**	**т конструкций**	**0,279190**		**59932,65**	**16733**
		Итого оплата труда:				**33732,43**	**9418**
		Итого эксплуатация машин:				**27976,61**	**7811**
		Итого материалов:				**7696,51**	**2149**
		Накладные расходы	%	--		23955,22	6688
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6711,03	1874
		Сметная стоимость:				**90598,90**	**25294**
295	**С121-060208-0501 21-060208-0501 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83**	**т**	**0,279190**		**299950,57**	**83743**
		Накладные расходы	%	--		12717,90	3551
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		25013,48	6984
		Сметная стоимость:				**337681,95**	**94277**
296	**Е11-130301-0502 11-130301-0502 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ПФ-0142 за один раз**	**м2**	**7,9000**		**77,48**	**612**
		Итого оплата труда:				**28,99**	**229**
		Итого эксплуатация машин:				**1,03**	**8**
		Итого материалов:				**47,64**	**376**
		Накладные расходы	%	--		19,66	155
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7,77	61
		Сметная стоимость:				**104,92**	**829**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8			Тенге				**546754**
В том числе:							
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**304429**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Материалы -	Тенге				**53246**
		Всего заработная плата -	Тенге				**50888**
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				**11146**
		Местные материалы -	Тенге				**162008**
		Накладные расходы -	Тенге				**44371**
		Сметная прибыль -	Тенге				**27904**
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				**376703**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**60**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**50888**
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге				**242325**
		Материалы -	Тенге				**5195**
		Всего заработная плата -	Тенге				**22760**
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				**201903**
		Накладные расходы -	Тенге				**24723**
		Сметная прибыль -	Тенге				**21364**
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге				**288412**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**25**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**22760**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				**665115**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**85**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**73649**
		РАЗДЕЛ 9. Разные работы					
		ОГРАЖДЕНИЕ РАДИАТОРОВ ОР-1(22шт),ОР-2(7шт)					
317	**Е11-060301-0407 11-060301-0407 РСНБ РК 2015**	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка**	**т**	**0,057090**		**315552,10**	**18015**
		Итого оплата труда:				**160842,25**	**9182**
		Итого эксплуатация машин:				**852,46**	**49**
		Итого материалов:				**154210,74**	**8804**
		Накладные расходы	%	--		94695,46	5406
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		32819,80	1874
		Сметная стоимость:				**443067,37**	**25295**
318	**Е11-130301-0502 11-130301-0502 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ПФ-0142 за один раз**	**м2**	**2,9000**		**77,48**	**225**
		Итого оплата труда:				**28,99**	**84**
		Итого эксплуатация машин:				**1,03**	**3**
		Итого материалов:				**47,64**	**138**
		Накладные расходы	%	--		19,66	57
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7,77	23

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**104,92**	**304**
319	**Е11-130301-1406 11-130301-1406 РСНБ РК 2015 ко=2**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 (за 2 раза)**	**м2**	**5,8000**		**51,49**	**299**
		Итого оплата труда:				**17,44**	**101**
		Итого эксплуатация машин:				**0,82**	**5**
		Итого материалов:				**33,41**	**194**
		Накладные расходы	%	--		12,03	70
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5,08	29
		Сметная стоимость:				**68,61**	**398**
320	**Е11-100103-0301 11-100103-0301 РСНБ РК 2015**	**Перегородки каркасно-филенчатые в санузлах. Устройство (устройство ограждения радиаторов)**	**м2 перегородок**	**21,1100**		**1323,44**	**27938**
		Итого оплата труда:				**727,16**	**15350**
		Итого эксплуатация машин:				**69,04**	**1457**
		Итого материалов:				**560,06**	**11823**
		Накладные расходы	%	--		509,39	10753
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		146,63	3095
		Сметная стоимость:				**1979,46**	**41786**
321	**С121-070506-0747 21-070506-0747 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Фанера общего назначения с наружными слоями из шпона хвойных пород ГОСТ 3916.2-96, водостойкая марки ФК, нешлифованная, сорт 3/4, толщина 12 мм**	**м2**	**14,0300**		**1489,01**	**20891**
		Накладные расходы	%	--		63,13	886
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		124,17	1742
		Сметная стоимость:				**1676,32**	**23519**
322	**Е12-190101-0301 12-190101-0301 РСНБ РК 2015 прим.**	**Отверстия в деревянных перекрытиях междуэтажных для водогазопроводных и чугунных трубопроводов. Прорезка (прорезка отверстий)**	**отверстие**	**255,0000**		**622,98**	**158859**
		Итого оплата труда:				**590,64**	**150614**
		Итого эксплуатация машин:				**32,33**	**8245**
		Итого материалов:				**0,00**	**--**
		Накладные расходы	%	--		390,29	99523
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		81,06	20671
		Сметная стоимость:				**1094,32**	**279053**

1	2	3	4	5	6	7	8
324	**Е11-100116-0102 11-100116-0102 РСНБ РК 2015**	**Перегородки. Антисептирование водными растворами**	**м2 перегородок (за вычетом проемов)**	**31,5500**		**84,17**	**2655**
		Итого оплата труда:				**56,21**	**1773**
		Итого эксплуатация машин:				**2,71**	**85**
		Итого материалов:				**26,40**	**833**
		Накладные расходы	%	--		38,61	1218
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		9,82	310
		Сметная стоимость:				**132,60**	**4183**
324	**Е11-150403-0301 11-150403-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 прим.**	**Стены. Окраска улучшенная масляными составами по дереву (эмалевая)**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**31,5500**		**586,01**	**18488**
		Итого оплата труда:				**431,98**	**13629**
		Итого эксплуатация машин:				**1,58**	**50**
		Итого материалов:				**153,21**	**4834**
		Накладные расходы	%	--		271,61	8569
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		68,61	2165
		Сметная стоимость:				**926,22**	**29222**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9			Тенге				**247370**
В том числе:							
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**247370**
Материалы -			Тенге				**26625**
Всего заработная плата -			Тенге				**190735**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**20891**
		Накладные расходы -	Тенге				**126482**
		Сметная прибыль -	Тенге				**29908**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**403760**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**248**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**190735**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				**403760**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**248**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**190735**
ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА 2-2-4, ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ, ДОШКОЛЬНЫЙ МИНИ-ЦЕНТР В ОСЯХ 1-3							
		МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ					

1	2	3	4	5	6	7	8
8	**Ц13-080305-0402 13-080305-0402 РСНБ РК 2015**	**Светильник с количеством ламп в светильнике 2. Установка отдельно на штырях**	**шт.**	**69,0000**		**1667,22**	**115038**
		Итого оплата труда:				**1253,43**	**86486**
		Итого эксплуатация машин:				**596,66**	**41169**
		Итого материалов:				**193,78**	**13371**
		Накладные расходы	%	--		629,90	43463
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		183,77	12680
		Сметная стоимость:				**2480,90**	**171182**
9	**С123-070102-1801 23-070102-1801 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Светильники для люминесцентных ламп, модели ARCTIC 236 SAN/SMS, мощность 72 Вт ГОСТ 17677-82**	**шт.**	**15,0000**		**10429,82**	**156447**
		Накладные расходы	%	--		442,22	6633
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		869,76	13046
		Сметная стоимость:				**11741,81**	**176127**
10	**Прайс-лист ТПРАЙС-ЛИСТ**	**Светильники для люминесцентных ламп с призматическим рассеивателем ARCTIC 218**	**шт.**	**9,0000**		**7028,98**	**63261**
		Накладные расходы	%	--		298,03	2682
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		586,16	5275
		Сметная стоимость:				**7913,17**	**71219**
11	**С123-070102-1801 23-070102-1801 РСНБ РК 2015 прим. в ценах II квартала 2017 года**	**Светильники для люминесцентных ламп, модели ARCTIC 236 SAN/SMS, мощность 72 Вт ГОСТ 17677-82 (PRS/S236)**	**шт.**	**38,0000**		**10429,82**	**396333**
		Накладные расходы	%	--		442,22	16805
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		869,76	33051
		Сметная стоимость:				**11741,81**	**446189**
12	**Прайс-лист ТПРАЙС-ЛИСТ**	**Светильники потолочные для люминесцентных ламп OPL/S2x18**	**шт.**	**7,0000**		**10331,20**	**72318**
		Накладные расходы	%	--		438,04	3066
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		861,54	6031
		Сметная стоимость:				**11630,79**	**81416**

1	2	3	4	5	6	7	8
13	**Ц13-080305-0401 13-080305-0401 РСНБ РК 2015**	**Светильник с количеством ламп в светильнике 1. Установка отдельно на штырях**	**шт.**	**4,0000**		**1285,24**	**5141**
		Итого оплата труда:				**944,03**	**3776**
		Итого эксплуатация машин:				**418,37**	**1673**
		Итого материалов:				**193,78**	**775**
		Накладные расходы	%	--		475,67	1903
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		140,87	563
		Сметная стоимость:				**1901,78**	**7607**
14	**С123-070102-1801 23-070102-1801 РСНБ РК 2015 прим. в ценах II квартала 2017 года**	**Светильники для люминесцентных ламп, модели ARCTIC 236 SAN/SMS, мощность 72 Вт ГОСТ 17677-82 (ARCTIC 136)**	**шт.**	**3,0000**		**10429,82**	**31289**
		Накладные расходы	%	--		442,22	1327
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		869,76	2609
		Сметная стоимость:				**11741,81**	**35225**
15	**Прайс-лист ТПРАЙС-ЛИСТ**	**Светильники потолочные с люминисцентной лампой Arctic 1x18**	**шт**	**1,0000**		**8178,56**	**8179**
		Накладные расходы	%	--		346,77	347
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		682,03	682
		Сметная стоимость:				**9207,36**	**9207**
16	**Ц13-080305-0403 13-080305-0403 РСНБ РК 2015**	**Светильник с количеством ламп в светильнике до 4. Установка отдельно на штырях**	**шт.**	**2,0000**		**2313,61**	**4627**
		Итого оплата труда:				**1808,17**	**3616**
		Итого эксплуатация машин:				**826,80**	**1654**
		Итого материалов:				**193,78**	**388**
		Накладные расходы	%	--		904,81	1810
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		257,47	515
		Сметная стоимость:				**3475,89**	**6952**
17	**Прайс-лист ТПРАЙС-ЛИСТ**	**Светильники потолочные для люминесцентных ламп OPL/S4x18**	**шт.**	**2,0000**		**10144,74**	**20289**
		Накладные расходы	%	--		430,14	860
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		845,99	1692
		Сметная стоимость:				**11420,87**	**22842**

1	2	3	4	5	6	7	8
18	**Ц13-080305-0305 13-080305-0305 РСНБ РК 2015**	**Светильник потолочный или настенный для помещений с тяжелыми условиями среды, уплотненный. Монтаж с креплением винтами или болтами**	**шт.**	**6,0000**		**1274,10**	**7645**
		Итого оплата труда:				**1020,21**	**6121**
		Итого эксплуатация машин:				**467,59**	**2806**
		Итого материалов:				**106,86**	**641**
		Накладные расходы	%	--		509,18	3055
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		142,66	856
		Сметная стоимость:				**1925,95**	**11556**
19	**С123-070101-0323 23-070101-0323 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Светильники потолочные, тип НПП03-100-001 "Селена-1" IP65 ГОСТ 17677-82**	**шт.**	**6,0000**		**1470,25**	**8822**
		Накладные расходы	%	--		62,34	374
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		122,61	736
		Сметная стоимость:				**1655,20**	**9931**
20	**Ц13-080305-0306 13-080305-0306 РСНБ РК 2015**	**Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды, однолампoвый. Монтаж с креплением винтами или болтами**	**шт.**	**12,0000**		**1295,51**	**15546**
		Итого оплата труда:				**1014,32**	**12172**
		Итого эксплуатация машин:				**524,42**	**6293**
		Итого материалов:				**106,86**	**1282**
		Накладные расходы	%	--		507,46	6090
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		144,24	1731
		Сметная стоимость:				**1947,21**	**23366**
21	**С123-070101-0702 23-070101-0702 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Светильники, тип НПО22-100-220 ГОСТ 17677-82**	**шт.**	**10,0000**		**1110,65**	**11107**
		Накладные расходы	%	--		47,09	471
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		92,62	926
		Сметная стоимость:				**1250,36**	**12504**

1	2	3	4	5	6	7	8
22	**С123-070101-0705 23-070101-0705 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Светильники, тип НПО22-2х60-200 ГОСТ 17677-82**	**шт.**	**2,0000**		**715,95**	**1432**
		Накладные расходы	%	--		30,36	61
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		59,70	119
		Сметная стоимость:				**806,01**	**1612**
23	**Ц13-080305-0311 13-080305-0311 РСНБ РК 2015**	**Люстры и подвесы с количеством ламп до 5. Монтаж оборудования**	**шт.**	**18,0000**		**2714,74**	**48865**
		Итого оплата труда:				**1659,29**	**29867**
		Итого эксплуатация машин:				**1099,11**	**19784**
		Итого материалов:				**729,99**	**13140**
		Накладные расходы	%	--		855,39	15397
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		285,61	5141
		Сметная стоимость:				**3855,74**	**69403**
24	**С123-070101-0257 23-070101-0257 РСНБ РК 2015 прим. в ценах II квартала 2017 года**	**Светильники подвесные, тип НСП17-500-032 ГОСТ 17677-82 (НСБ5х60)**	**шт.**	**18,0000**		**12654,65**	**227784**
		Накладные расходы	%	--		536,56	9658
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1055,30	18995
		Сметная стоимость:				**14246,50**	**256437**
25	**Ц13-080305-0310 13-080305-0310 РСНБ РК 2015**	**Указатели световые настенные. Монтаж оборудования**	**шт.**	**7,0000**		**844,58**	**5912**
		Итого оплата труда:				**748,76**	**5241**
		Итого эксплуатация машин:				**99,54**	**697**
		Итого материалов:				**18,81**	**132**
		Накладные расходы	%	--		369,87	2589
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		97,16	680
		Сметная стоимость:				**1311,60**	**9181**

1	2	3	4	5	6	7	8
26	**С123-070106-1401 23-070106-1401 РСНБ РК 2015 прим. в ценах II квартала 2017 года**	**Светильники светодиодные, тип ДПО 1301 LED, мощность 6х1 Вт, степень защиты IP 54 (Luna Led 3-6W)**	**шт.**	**3,0000**		**2914,56**	**8744**
		Накладные расходы	%	--		123,58	371
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		243,05	729
		Сметная стоимость:				**3281,19**	**9844**
27	**С123-070101-0902 23-070101-0902 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Светильники, тип НББ05-25 ГОСТ 17677-82 (и БС831)**	**шт.**	**4,0000**		**578,48**	**2314**
		Накладные расходы	%	--		24,53	98
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		48,24	193
		Сметная стоимость:				**651,25**	**2605**
28	**Ц13-080305-0309 13-080305-0309 РСНБ РК 2015**	**Светильник местного освещения. Монтаж оборудования**	**шт.**	**3,0000**		**713,64**	**2141**
		Итого оплата труда:				**632,02**	**1896**
		Итого эксплуатация машин:				**45,34**	**136**
		Итого материалов:				**39,49**	**118**
		Накладные расходы	%	--		312,23	937
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		82,07	246
		Сметная стоимость:				**1107,94**	**3324**
29	**С123-070101-0109 23-070101-0109 РСНБ РК 2015 прим. в ценах II квартала 2017 года**	**Светильники для местного освещения, тип НКП03У-60-001УХЛ4 ГОСТ 17677-82 (ДС-19)**	**шт.**	**3,0000**		**3872,64**	**11618**
		Накладные расходы	%	--		164,20	493
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		322,95	969
		Сметная стоимость:				**4359,79**	**13079**

1	2	3	4	5	6	7	8
30	**С123-070101-2202 23-070101-2202 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Светильники переносные для освещения рабочей зоны с отражателем, тип РВО-42У2, длина кабеля 12 м ГОСТ 17677-82**	**шт.**	**3,0000**		**3962,31**	**11887**
		Накладные расходы	%	--		168,00	504
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		330,42	991
		Сметная стоимость:				**4460,74**	**13382**
31	**С123-070104-0201 23-070104-0201 РСНБ РК 2015 прим. в ценах II квартала 2017 года**	**Лампы ртутные низкого давления ГОСТ 6825-74 тип ЛБ65, ЛД65, ЛДЦ65, ЛТБ65, ЛХБ65 (ЛБ36 и ЛБ18)**	**шт.**	**144,0000**		**299,91**	**43187**
		Накладные расходы	%	--		12,72	1831
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		25,01	3601
		Сметная стоимость:				**337,64**	**48620**
32	**С123-070104-0403 23-070104-0403 РСНБ РК 2015 прим. в ценах II квартала 2017 года**	**Лампы компактные люминесцентные, модели DULUX EL LL 15W, напряжение электрической сети 220 В, мощность 15 Вт, цоколь Е27 (CUBE 8U 15W-6400K-E27)**	**шт.**	**118,0000**		**606,96**	**71621**
		Накладные расходы	%	--		25,74	3037
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		50,62	5973
		Сметная стоимость:				**683,31**	**80631**
33	**С123-070104-0401 23-070104-0401 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Лампы компактные люминесцентные, напряжение электрической сети 220 В, цоколь Е27, мощность 11 Вт (CUBE 8U 11W-6400K-E27)**	**шт.**	**6,0000**		**295,85**	**1775**
		Накладные расходы	%	--		12,54	75
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		24,67	148
		Сметная стоимость:				**333,07**	**1998**

1	2	3	4	5	6	7	8
34	**С123-070104-0109 23-070104-0109 РСНБ РК 2015 прим. в ценах II квартала 2017 года**	**Лампы люминесцентные, цоколь G13, мощность 58 Вт ГОСТ 6825-91 (TL-D36W/830 MASTER Super 80)**	**шт.**	**6,0000**		**478,41**	**2870**
		Накладные расходы	%	--		20,28	122
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		39,90	239
		Сметная стоимость:				**538,59**	**3232**
35	**С123-070104-0405 23-070104-0405 РСНБ РК 2015 прим. в ценах II квартала 2017 года**	**Лампы компактные люминесцентные, модели DULUX S 11W, напряжение электрической сети 220 В, мощность 11 Вт, цоколь E27 (5W и 9W)**	**шт.**	**4,0000**		**611,04**	**2444**
		Накладные расходы	%	--		25,91	104
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		50,96	204
		Сметная стоимость:				**687,90**	**2752**
36	**С123-070104-0302 23-070104-0302 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Лампы накаливания электрические для местного освещения ГОСТ 1182-77 типа МО36-40**	**10 шт.**	**0,3000**		**520,14**	**156**
		Накладные расходы	%	--		22,05	7
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		43,38	13
		Сметная стоимость:				**585,57**	**176**
37	**С123-070104-0102 23-070104-0102 РСНБ РК 2015 прим. в ценах II квартала 2017 года**	**Лампы люминесцентные, цоколь G13, мощность 18 Вт ГОСТ 6825-91 (лампа накаливания 15Вт)**	**шт.**	**3,0000**		**136,71**	**410**
		Накладные расходы	%	--		5,80	17
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		11,40	34
		Сметная стоимость:				**153,91**	**462**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			Тенге				**1359203**
В том числе:							
Стоимость монтажных работ -			Тенге				**1359203**

1	2	3	4	5	6	7	8
	Материалы -		Тенге				**29847**
	Всего заработная плата -		Тенге				**149177**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**1154287**
		Накладные расходы -	Тенге				**124185**
		Сметная прибыль -	Тенге				**118671**
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге				**1602059**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**176**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**149177**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				**1602059**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**176**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**149177**
ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА 2-2-8, УСТРОЙСТВО СВЯЗИ, ДОШКОЛЬНЫЙ МИНИ-ЦЕНТР В ОСЯХ 1-3							
РАЗДЕЛ 1. ТЕЛЕФОНИЗАЦИЯ							
4	**Ц13-100902-1212 13-100902-1212 РСНБ РК 2015**	**Коробка оконечная. Монтаж оборудования**	**шт.**	**1,0000**		**208,55**	**209**
		Итого оплата труда:				**181,85**	**182**
		Итого материалов:				**26,70**	**27**
		Накладные расходы	%	--		89,98	90
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		23,88	24
		Сметная стоимость:				**322,41**	**322**
9	**Ц13-080206-0101 13-080206-0101 РСНБ РК 2015**	**Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования**	**м**	**2,0000**		**161,80**	**324**
		Итого оплата труда:				**138,49**	**277**
		Итого эксплуатация машин:				**2,06**	**4**
		Итого материалов:				**21,33**	**43**
		Накладные расходы	%	--		68,65	137
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		18,44	37
		Сметная стоимость:				**248,88**	**498**
10	**С123-061710-0104 23-061710-0104 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Канал кабельный размерами 25 мм х 16 мм**	**м**	**2,0000**		**56,24**	**112**
		Накладные расходы	%	--		2,38	5
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4,69	9
		Сметная стоимость:				**63,31**	**127**

1	2	3	4	5	6	7	8
11	**Ц13-100904-0203 13-100904-0203 РСНБ РК 2015 прим.**	**Прокладка волоконно-оптического кабеля и патчкордов в винипластовой трубе и в кабельном канале**	**м кабеля**	**38,0000**		**209,45**	**7959**
		Итого оплата труда:				**154,82**	**5883**
		Итого эксплуатация машин:				**79,10**	**3006**
		Итого материалов:				**0,88**	**33**
		Накладные расходы	%	--		77,95	2962
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		22,99	874
		Сметная стоимость:				**310,40**	**11795**
15	**Ц13-100902-1209 13-100902-1209 РСНБ РК 2015**	**Ящик для трубных проводок протяжной или коробка, размер до 500х500 мм. Монтаж оборудования**	**шт.**	**2,0000**		**1598,73**	**3197**
		Итого оплата труда:				**1530,87**	**3062**
		Итого эксплуатация машин:				**35,79**	**72**
		Итого материалов:				**40,66**	**81**
		Накладные расходы	%	--		750,78	1502
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		187,96	376
		Сметная стоимость:				**2537,47**	**5075**
16	**Прайс-лист ТПРАЙС-ЛИСТ**	**Коробка протяжная подвальная КПП-05**	**шт.**	**2,0000**		**5660,48**	**11321**
		Накладные расходы	%	--		240,00	480
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		472,04	944
		Сметная стоимость:				**6372,52**	**12745**
17	**Ц13-100906-0103 13-100906-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7**	**Кабель волоконно-оптический предконечный абонентский. Подготовка (разделка) конца кабеля (ВОК-1) к процессу сварки**	**1 конец ВОК-1**	**2,0000**		**23,05**	**46**
		Итого оплата труда:				**23,05**	**46**
		Накладные расходы	%	--		11,26	23
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2,75	5
		Сметная стоимость:				**37,06**	**74**
18	**Ц13-100906-0201 13-100906-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7**	**Кабель волоконно-оптический распределительный. Оконечивание (сварка) волокон подготовленного конца кабеля разъемами. Монтаж ВОК в ОРШ**	**4 волокна**	**0,2500**		**6607,36**	**1652**
		Итого оплата труда:				**4629,07**	**1157**
		Итого эксплуатация машин:				**2511,92**	**628**
		Итого материалов:				**7,74**	**2**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		2345,40	586
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		716,22	179
		Сметная стоимость:				**9668,98**	**2417**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**24820**
В том числе:							
	Стоимость монтажных работ -		Тенге				**24820**
	Материалы -		Тенге				**186**
	Всего заработная плата -		Тенге				**10607**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**11433**
		Накладные расходы -	Тенге				**5785**
		Сметная прибыль -	Тенге				**2448**
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге				**33053**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**12**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**10607**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**33053**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**12**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**10607**
ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА 2-3-1, ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ, ДОШКОЛЬНЫЙ МИНИ-ЦЕНТР В ОСЯХ 12-14							
РАЗДЕЛ 5. Двери							
130	**Е11-100107-0101 11-100107-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7**	**Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков**	**м2 проемов**	**21,3900**		**1830,81**	**39161**
		Итого оплата труда:				**827,62**	**17703**
		Итого эксплуатация машин:				**326,26**	**6979**
		Итого материалов:				**767,21**	**16411**
		Накладные расходы	%	--		593,53	12696
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		193,95	4149
		Сметная стоимость:				**2618,29**	**56005**
131	**Е11-100107-0103 11-100107-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Проемы дверные наружные и внутренние площадью до 3 м2 в деревянных нерубленных стенах. Установка блоков**	**м2 проемов**	**37,6900**		**3004,52**	**113241**
		Итого оплата труда:				**953,84**	**35950**
		Итого эксплуатация машин:				**70,24**	**2647**
		Итого материалов:				**2013,96**	**75906**
		Накладные расходы	%	--		721,97	27211
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		298,12	11236
		Сметная стоимость:				**4024,61**	**151688**

1	2	3	4	5	6	7	8
136	**С121-090102-0301 21-090102-0301 РСНБ РК 2015 прим. в ценах II квартала 2017 года**	**Блоки дверные служебные с однопольными трудновозгораемыми полотнами ДС 16-9ГТП; ДС 19-9ГТП СТ РК 943-92**	**м2**	**1,8600**		**31523,38**	**58633**
		Накладные расходы	%	--		1336,59	2486
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2628,80	4890
		Сметная стоимость:				**35488,77**	**66009**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5			Тенге				**211035**
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**211035**
	Материалы -		Тенге				**92317**
	Всего заработная плата -		Тенге				**53653**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**58633**
		Накладные расходы -	Тенге				**42393**
		Сметная прибыль -	Тенге				**20274**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**273702**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**66**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**53653**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				**273702**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**66**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**53653**
		РАЗДЕЛ 6. Полы					
		Тип 4,20					
156	**Е11-110101-3602 11-110101-3602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 прим.**	**Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2 (комерческий толщ.2 мм)**	**м2 покрытия**	**53,2650**		**8610,51**	**458638**
		Итого оплата труда:				**290,36**	**15466**
		Итого эксплуатация машин:				**13,88**	**739**
		Итого материалов:				**8313,23**	**442804**
		Накладные расходы	%	--		549,41	29264
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		732,79	39032
		Сметная стоимость:				**9892,71**	**526935**

1	2	3	4	5	6	7	8
157	**Е11-110101-4001 11-110101-4001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8**	**Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на клее КН-2**	**м плинтусов**	**113,987100**		**257,94**	**29402**
		Итого оплата труда:				**78,66**	**8967**
		Итого эксплуатация машин:				**0,54**	**62**
		Итого материалов:				**178,99**	**20403**
		Накладные расходы	%	--		60,87	6939
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		25,51	2907
		Сметная стоимость:				**344,32**	**39248**
		Тип 2,3,5,8,13-16,19,21,22,30					
165	**Е11-110101-3602 11-110101-3602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 прим.**	**Покрытия из линолеума.(комерческий толщ.2 мм) Устройство на мастике КН-2**	**м2 покрытия**	**120,6400**		**8610,51**	**1038772**
		Итого оплата труда:				**290,36**	**35029**
		Итого эксплуатация машин:				**13,88**	**1674**
		Итого материалов:				**8313,23**	**1002908**
		Накладные расходы	%	--		549,41	66281
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		732,79	88404
		Сметная стоимость:				**9892,71**	**1193457**
166	**Е11-110101-4001 11-110101-4001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8**	**Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на клее КН-2**	**м плинтусов**	**258,16960**		**257,94**	**66592**
		Итого оплата труда:				**78,66**	**20309**
		Итого эксплуатация машин:				**0,54**	**139**
		Итого материалов:				**178,99**	**46210**
		Накладные расходы	%	--		60,87	15716
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		25,51	6585
		Сметная стоимость:				**344,32**	**88893**
		Тип 6,7,23,24					
177	**Е11-110101-3602 11-110101-3602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 прим.**	**Покрытия из линолеума.(комерческий толщ.2 мм) Устройство на мастике КН-2**	**м2 покрытия**	**21,8000**		**8610,51**	**187709**
		Итого оплата труда:				**290,36**	**6330**
		Итого эксплуатация машин:				**13,88**	**303**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого материалов:				**8313,23**	**181228**
		Накладные расходы	%	--		549,41	11977
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		732,79	15975
		Сметная стоимость:				**9892,71**	**215661**
178	**Е11-110101-4001 11-110101-4001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8**	**Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на клее КН-2**	**м плинтусов**	**47,93600**		**257,94**	**12365**
		Итого оплата труда:				**78,66**	**3771**
		Итого эксплуатация машин:				**0,54**	**26**
		Итого материалов:				**178,99**	**8580**
		Накладные расходы	%	--		60,87	2918
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		25,51	1223
		Сметная стоимость:				**344,32**	**16505**
		Тип 1,9,12,18,28,29,31,32					
199	**Е11-110101-3904 11-110101-3904 РСНБ РК 2015**	**Плинтуса из плиток керамических.(Мр200) Устройство**	**м плинтусов**	**40,56370**		**464,64**	**18847**
		Итого оплата труда:				**201,04**	**8155**
		Итого эксплуатация машин:				**1,08**	**44**
		Итого материалов:				**263,03**	**10669**
		Накладные расходы	%	--		147,33	5976
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		48,96	1986
		Сметная стоимость:				**660,92**	**26810**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6			Тенге				**1812325**
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**1812325**
	Материалы -		Тенге				**1712803**
	Всего заработная плата -		Тенге				**98026**
		Накладные расходы -	Тенге				**139072**
		Сметная прибыль -	Тенге				**156111**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**2107508**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**124**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**98026**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				**2107508**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**124**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**98026**

РАЗДЕЛ 7.Внутренняя отделка

1	2	3	4	5	6	7	8
215	**Е11-150405-0106 11-150405-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**482,8200**		**308,18**	**148796**
		Итого оплата труда:				**209,01**	**100913**
		Итого эксплуатация машин:				**1,94**	**937**
		Итого материалов:				**98,17**	**47397**
		Накладные расходы	%	--		132,46	63954
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		35,25	17020
		Сметная стоимость:				**475,89**	**229770**
222	**Е11-150403-0310 11-150403-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Стены. Окраска улучшенная масляными составами по сборным конструкциям, подготовленным под окраску (эмалевая)**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**325,8900**		**386,66**	**126009**
		Итого оплата труда:				**251,69**	**82023**
		Итого эксплуатация машин:				**0,86**	**280**
		Итого материалов:				**134,53**	**43843**
		Накладные расходы	%	--		160,17	52197
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		43,75	14257
		Сметная стоимость:				**590,58**	**192463**
		ТЕПЛОВОЙ УЗЕЛ					
225	**Е11-150405-0102 11-150405-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям (ВД-АК-111)**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**15,7500**		**198,46**	**3126**
		Итого оплата труда:				**124,09**	**1954**
		Итого эксплуатация машин:				**1,76**	**28**
		Итого материалов:				**73,45**	**1157**
		Накладные расходы	%	--		79,30	1249
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		22,22	350
		Сметная стоимость:				**299,98**	**4725**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7			Тенге				**277931**
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**277931**
	Материалы -		Тенге				**92397**
	Всего заработная плата -		Тенге				**184891**
		Накладные расходы -	Тенге				**117401**
		Сметная прибыль -	Тенге				**31627**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**426958**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**230**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**184891**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				**426958**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**230**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**184891**
		РАЗДЕЛ 8. КРЫЛЬЦА					
		КРЫЛЬЦО № 2					
260	**Е11-050101-0302 11-050101-0302 РСНБ РК 2015**	**Сваи железобетонные длиной до 6 м. Погружение дизель-молотом на гусеничном копре. Грунты группы 2**	**м3 железобетона**	**0,5600**		**16787,82**	**9401**
		Итого оплата труда:				**6126,12**	**3431**
		Итого эксплуатация машин:				**13174,46**	**7378**
		Итого материалов:				**189,07**	**106**
		Накладные расходы	%	--		4460,31	2498
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1699,85	952
		Сметная стоимость:				**22947,99**	**12851**
261	**С121-041204-9903 21-041204-9903 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Сваи квадратного и прямоугольного сечения сплошные и с круглой полостью длиной до 8 м, периметр сторон от 1001 мм до 1200 мм СТ РК 939-92**	**м**	**6,0000**		**3993,41**	**23960**
		Накладные расходы	%	--		169,32	1016
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		333,02	1998
		Сметная стоимость:				**4495,75**	**26974**
262	**Е11-050101-1001 11-050101-1001 РСНБ РК 2015**	**Сваи железобетонные площадью сечения до 0,1 м2. Вырубка бетона из арматурного каркаса**	**свая**	**2,0000**		**2299,22**	**4598**
		Итого оплата труда:				**1578,11**	**3156**
		Итого эксплуатация машин:				**1231,49**	**2463**
		Итого материалов:				**39,59**	**79**
		Накладные расходы	%	--		1063,11	2126
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		268,99	538
		Сметная стоимость:				**3631,32**	**7263**
263	**СЦРК8.04-08-2016 ТСЦРК8.04-08-2016 т.ч.р.21-02 тб.9а**	**Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента**	**м3**	**0,5600**		**270,00**	**151**
		Накладные расходы	%	--		11,45	6

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		22,52	13
		Сметная стоимость:				**303,96**	**170**
264	**Е11-060101-0120 11-060101-0120 РСНБ РК 2015**	**Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство (устройство ж/бетонного ростверка из бетона кл.В15,сульф.)**	**м3**	**0,31000**		**29567,81**	**9166**
		Итого оплата труда:				**3113,34**	**965**
		Итого эксплуатация машин:				**1232,24**	**382**
		Итого материалов:				**25489,20**	**7902**
		Накладные расходы	%	--		2827,67	877
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2591,64	803
		Сметная стоимость:				**34987,12**	**10846**
265	**Е11-060101-0120 11-060101-0120 РСНБ РК 2015**	**Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство (В7,5,сульф.)**	**м3**	**0,15000**		**26150,29**	**3923**
		Итого оплата труда:				**3113,34**	**467**
		Итого эксплуатация машин:				**1232,24**	**185**
		Итого материалов:				**22071,67**	**3311**
		Накладные расходы	%	--		2682,77	402
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2306,64	346
		Сметная стоимость:				**31139,70**	**4671**
266	**С121-050301-2706 21-050301-2706 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм ГОСТ 10922-2012**	**т**	**0,010740**		**193931,06**	**2083**
		Накладные расходы	%	--		8222,68	88
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		16172,30	174
		Сметная стоимость:				**218326,04**	**2345**
267	**С121-050301-0101 21-050301-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,004440**		**170384,21**	**757**
		Накладные расходы	%	--		7224,29	32
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		14208,68	63
		Сметная стоимость:				**191817,18**	**852**

1	2	3	4	5	6	7	8
268	**С121-050301-0106 21-050301-0106 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,001740**		**160720,98**	**280**
		Накладные расходы	%	--		6814,57	12
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		13402,84	23
		Сметная стоимость:				**180938,39**	**315**
269	**Е11-090501-0201 11-090501-0201 РСНБ РК 2015**	**Каркасы в целом одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже**	**т**	**0,006180**		**4859,03**	**30**
		Итого оплата труда:				**3269,09**	**20**
		Итого эксплуатация машин:				**717,34**	**4**
		Итого материалов:				**874,33**	**5**
		Накладные расходы	%	--		2281,31	14
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		571,23	4
		Сметная стоимость:				**7711,57**	**48**
270	**Е11-070701-0103 11-070701-0103 РСНБ РК 2015**	**Стены из асбестоцементных листов унифицированного профиля в одноэтажных промышленных неотапливаемых зданиях. Устройство по стальным ригелям каркаса (устройство воздушного зазора из плоских а/цементных листов толщ.10мм)**	**м2 стен за (вычетом проемов)**	**1,7400**		**2404,99**	**4185**
		Итого оплата труда:				**482,04**	**839**
		Итого эксплуатация машин:				**7,92**	**14**
		Итого материалов:				**1918,81**	**3339**
		Накладные расходы	%	--		414,01	720
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		225,52	392
		Сметная стоимость:				**3044,52**	**5297**
271	**Е11-080101-0303 11-080101-0303 РСНБ РК 2015**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя (рубероид)**	**м2 поверхности**	**0,9000**		**1956,30**	**1761**
		Итого оплата труда:				**159,00**	**143**
		Итого эксплуатация машин:				**26,22**	**24**
		Итого материалов:				**1777,09**	**1599**
		Накладные расходы	%	--		167,15	150
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		169,88	153
		Сметная стоимость:				**2293,33**	**2064**

1	2	3	4	5	6	7	8
272	**Е11-070512-0111 11-070512-0111 РСНБ РК 2015**	**Конструкции мелкие (подоконники, сливы, парапеты и другие) массой до 0,5 т. Установка**	**шт. сборных конструкций**	**1,0000**		**1518,75**	**1519**
		Итого оплата труда:				**843,12**	**843**
		Итого эксплуатация машин:				**34,08**	**34**
		Итого материалов:				**649,80**	**650**
		Накладные расходы	%	--		610,17	610
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		170,31	170
		Сметная стоимость:				**2299,23**	**2299**
273	**С121-040108-9903 21-040108-9903 РСНБ РК 2015 прим. в ценах II квартала 2017 года**	**Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92(ПТ8-11.9)**	**м2**	**0,9900**		**5516,05**	**5461**
		Накладные расходы	%	--		233,88	232
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		459,99	455
		Сметная стоимость:				**6209,92**	**6148**
274	**Е11-070518-0101 11-070518-0101 РСНБ РК 2015**	**Лестницы из отдельных ступеней гладкие. Устройство по готовому основанию**	**м ступеней**	**6,3000**		**950,96**	**5991**
		Итого оплата труда:				**889,76**	**5605**
		Итого эксплуатация машин:				**34,50**	**217**
		Итого материалов:				**41,06**	**259**
		Накладные расходы	%	--		616,29	3883
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		125,38	790
		Сметная стоимость:				**1692,62**	**10664**
275	**С121-040110-9903 21-040110-9903 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Ступени лестничные с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки ГОСТ 8717.0-84**	**м**	**6,3000**		**2978,97**	**18768**
		Накладные расходы	%	--		126,31	796
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		248,42	1565
		Сметная стоимость:				**3353,70**	**21128**

1	2	3	4	5	6	7	8
276	**Е11-090304-0101 11-090304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5**	**Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж**	**т конструкций**	**0,294960**		**59932,65**	**17678**
		Итого оплата труда:				**33732,43**	**9950**
		Итого эксплуатация машин:				**27976,61**	**8252**
		Итого материалов:				**7696,51**	**2270**
		Накладные расходы	%	--		23955,22	7066
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6711,03	1979
		Сметная стоимость:				**90598,90**	**26723**
277	**С121-060208-0501 21-060208-0501 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83**	**т**	**0,294960**		**299950,57**	**88473**
		Накладные расходы	%	--		12717,90	3751
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		25013,48	7378
		Сметная стоимость:				**337681,95**	**99603**
278	**Е11-130301-0502 11-130301-0502 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ПФ-0142 за один раз**	**м2**	**8,3000**		**77,48**	**643**
		Итого оплата труда:				**28,99**	**241**
		Итого эксплуатация машин:				**1,03**	**9**
		Итого материалов:				**47,64**	**395**
		Накладные расходы	%	--		19,66	163
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7,77	65
		Сметная стоимость:				**104,92**	**871**
		КРЫЛЬЦО № 3					
290	**Е11-050101-0302 11-050101-0302 РСНБ РК 2015**	**Сваи железобетонные длиной до 6 м. Погружение дизель-молотом на гусеничном копре. Грунты группы 2**	**м3 железобетона**	**0,5600**		**16787,82**	**9401**
		Итого оплата труда:				**6126,12**	**3431**
		Итого эксплуатация машин:				**13174,46**	**7378**
		Итого материалов:				**189,07**	**106**
		Накладные расходы	%	--		4460,31	2498
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1699,85	952
		Сметная стоимость:				**22947,99**	**12851**

1	2	3	4	5	6	7	8
291	**С121-041204-9903 21-041204-9903 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Сваи квадратного и прямоугольного сечения сплошные и с круглой полостью длиной до 8 м, периметр сторон от 1001 мм до 1200 мм СТ РК 939-92**	**м**	**6,0000**		**3993,41**	**23960**
		Накладные расходы	%	--		169,32	1016
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		333,02	1998
		Сметная стоимость:				**4495,75**	**26974**
292	**Е11-050101-1001 11-050101-1001 РСНБ РК 2015**	**Сваи железобетонные площадью сечения до 0,1 м2. Вырубка бетона из арматурного каркаса**	**свая**	**2,0000**		**2299,22**	**4598**
		Итого оплата труда:				**1578,11**	**3156**
		Итого эксплуатация машин:				**1231,49**	**2463**
		Итого материалов:				**39,59**	**79**
		Накладные расходы	%	--		1063,11	2126
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		268,99	538
		Сметная стоимость:				**3631,32**	**7263**
293	**СЦРК8.04-08-2016 ТСЦРК8.04-08-2016 т.ч.р.21-02 тб.9а**	**Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента**	**м3**	**0,5600**		**270,00**	**151**
		Накладные расходы	%	--		11,45	6
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		22,52	13
		Сметная стоимость:				**303,96**	**170**
294	**Е11-060101-0120 11-060101-0120 РСНБ РК 2015**	**Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство (устройство ж/бетонного ростверка из бетона кл.В15,сульф.)**	**м3**	**0,2500**		**29567,81**	**7392**
		Итого оплата труда:				**3113,34**	**778**
		Итого эксплуатация машин:				**1232,24**	**308**
		Итого материалов:				**25489,20**	**6372**
		Накладные расходы	%	--		2827,67	707
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2591,64	648
		Сметная стоимость:				**34987,12**	**8747**
295	**Е11-060101-0120 11-060101-0120 РСНБ РК 2015**	**Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство (В7,5,сульф.)**	**м3**	**0,1500**		**26150,29**	**3923**
		Итого оплата труда:				**3113,34**	**467**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				**1232,24**	**185**
		Итого материалов:				**22071,67**	**3311**
		Накладные расходы	%	--		2682,77	402
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2306,64	346
		Сметная стоимость:				**31139,70**	**4671**
296	**С121-050301-2706 21-050301-2706 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм ГОСТ 10922-2012**	**т**	**0,008640**		**193931,06**	**1676**
		Накладные расходы	%	--		8222,68	71
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		16172,30	140
		Сметная стоимость:				**218326,04**	**1886**
297	**С121-050301-0101 21-050301-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0033300**		**170384,21**	**567**
		Накладные расходы	%	--		7224,29	24
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		14208,68	47
		Сметная стоимость:				**191817,18**	**639**
298	**Е11-090501-0201 11-090501-0201 РСНБ РК 2015**	**Каркасы в целом одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже**	**т**	**0,003330**		**4859,03**	**16**
		Итого оплата труда:				**3269,09**	**11**
		Итого эксплуатация машин:				**717,34**	**2**
		Итого материалов:				**874,33**	**3**
		Накладные расходы	%	--		2281,31	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		571,23	2
		Сметная стоимость:				**7711,57**	**26**
299	**Е11-070701-0103 11-070701-0103 РСНБ РК 2015**	**Стены из асбестоцементных листов унифицированного профиля в одноэтажных промышленных неотапливаемых зданиях. Устройство по стальным ригелям каркаса (устройство воздушного зазора из плоских а/цементных листов толщ.10мм)**	**м2 стен за (вычетом проемов)**	**1,4000**		**2404,99**	**3367**
		Итого оплата труда:				**482,04**	**675**
		Итого эксплуатация машин:				**7,92**	**11**
		Итого материалов:				**1918,81**	**2686**
		Накладные расходы	%	--		414,01	580
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		225,52	316

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**3044,52**	**4262**
300	**Е11-080101-0303 11-080101-0303 РСНБ РК 2015**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя (рубероид)**	**м2 поверхности**	**0,7000**		**1956,30**	**1369**
		Итого оплата труда:				**159,00**	**111**
		Итого эксплуатация машин:				**26,22**	**18**
		Итого материалов:				**1777,09**	**1244**
		Накладные расходы	%	--		167,15	117
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		169,88	119
		Сметная стоимость:				**2293,33**	**1605**
301	**Е11-070512-0111 11-070512-0111 РСНБ РК 2015**	**Конструкции мелкие (подоконники, сливы, парапеты и другие) массой до 0,5 т. Установка**	**шт. сборных конструкций**	**1,0000**		**1518,75**	**1519**
		Итого оплата труда:				**843,12**	**843**
		Итого эксплуатация машин:				**34,08**	**34**
		Итого материалов:				**649,80**	**650**
		Накладные расходы	%	--		610,17	610
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		170,31	170
		Сметная стоимость:				**2299,23**	**2299**
302	**С121-040108-9903 21-040108-9903 РСНБ РК 2015 прим. в ценах II квартала 2017 года**	**Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92(ПТ8-11.9)**	**м2**	**0,9900**		**5516,05**	**5461**
		Накладные расходы	%	--		233,88	232
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		459,99	455
		Сметная стоимость:				**6209,92**	**6148**
303	**Е11-070518-0101 11-070518-0101 РСНБ РК 2015**	**Лестницы из отдельных ступеней гладкие. Устройство по готовому основанию**	**м ступеней**	**4,2000**		**950,96**	**3994**
		Итого оплата труда:				**889,76**	**3737**
		Итого эксплуатация машин:				**34,50**	**145**
		Итого материалов:				**41,06**	**172**
		Накладные расходы	%	--		616,29	2588
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		125,38	527
		Сметная стоимость:				**1692,62**	**7109**

1	2	3	4	5	6	7	8
304	**С121-040110-9903 21-040110-9903 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Ступени лестничные с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки ГОСТ 8717.0-84**	**м**	**4,2000**		**2978,97**	**12512**
		Накладные расходы	%	--		126,31	530
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		248,42	1043
		Сметная стоимость:				**3353,70**	**14086**
305	**Е11-090304-0101 11-090304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5**	**Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж**	**т конструкций**	**0,279190**		**59932,65**	**16733**
		Итого оплата труда:				**33732,43**	**9418**
		Итого эксплуатация машин:				**27976,61**	**7811**
		Итого материалов:				**7696,51**	**2149**
		Накладные расходы	%	--		23955,22	6688
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6711,03	1874
		Сметная стоимость:				**90598,90**	**25294**
306	**С121-060208-0501 21-060208-0501 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83**	**т**	**0,279190**		**299950,57**	**83743**
		Накладные расходы	%	--		12717,90	3551
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		25013,48	6984
		Сметная стоимость:				**337681,95**	**94277**
307	**Е11-130301-0502 11-130301-0502 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ПФ-0142 за один раз**	**м2**	**7,9000**		**77,48**	**612**
		Итого оплата труда:				**28,99**	**229**
		Итого эксплуатация машин:				**1,03**	**8**
		Итого материалов:				**47,64**	**376**
		Накладные расходы	%	--		19,66	155
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7,77	61
		Сметная стоимость:				**104,92**	**829**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8			Тенге				**379821**
В том числе:							
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**173148**

1	2	3	4	5	6	7	8
	Материалы -		Тенге				**32637**
	Всего заработная плата -		Тенге				**29117**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**5664**
	Местные материалы -		Тенге				**90122**
		Накладные расходы -	Тенге				**25275**
		Сметная прибыль -	Тенге				**15874**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**214297**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**34**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**29117**
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				**206673**
	Материалы -		Тенге				**4427**
	Всего заработная плата -		Тенге				**19399**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**172217**
		Накладные расходы -	Тенге				**21078**
		Сметная прибыль -	Тенге				**18220**
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				**245971**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**21**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**19399**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				**460268**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**56**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**48516**
		РАЗДЕЛ 9. Разные работы					
		ОГРАЖДЕНИЕ РАДИАТОРОВ ОР-1(22шт),ОР-2(1шт),ОР-3(2шт),ОР-4(2шт)					
328	**Е11-060301-0407 11-060301-0407 РСНБ РК 2015**	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка**	**т**	**0,0555**		**315552,10**	**17513**
		Итого оплата труда:				**160842,25**	**8927**
		Итого эксплуатация машин:				**852,46**	**47**
		Итого материалов:				**154210,74**	**8559**
		Накладные расходы	%	--		94695,46	5256
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		32819,80	1821
		Сметная стоимость:				**443067,37**	**24590**
329	**Е11-130301-0502 11-130301-0502 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ПФ-0142 за один раз**	**м2**	**2,5000**		**77,48**	**194**
		Итого оплата труда:				**28,99**	**72**
		Итого эксплуатация машин:				**1,03**	**3**
		Итого материалов:				**47,64**	**119**
		Накладные расходы	%	--		19,66	49

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7,77	19
		Сметная стоимость:				**104,92**	**262**
330	**Е11-130301-1406 11-130301-1406 РСНБ РК 2015 ко=2**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 (за 2 раза)**	**м2**	**5,0000**		**51,49**	**257**
		Итого оплата труда:				**17,44**	**87**
		Итого эксплуатация машин:				**0,82**	**4**
		Итого материалов:				**33,41**	**167**
		Накладные расходы	%	--		12,03	60
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5,08	25
		Сметная стоимость:				**68,61**	**343**
331	**Е11-100103-0301 11-100103-0301 РСНБ РК 2015**	**Перегородки каркасно-филенчатые в санузлах. Устройство (устройство ограждения радиаторов)**	**м2 перегородок**	**21,0600**		**1663,49**	**35033**
		Итого оплата труда:				**727,16**	**15314**
		Итого эксплуатация машин:				**69,04**	**1454**
		Итого материалов:				**900,11**	**18956**
		Накладные расходы	%	--		523,81	11031
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		174,98	3685
		Сметная стоимость:				**2362,29**	**49750**
332	**С121-070506-0747 21-070506-0747 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Фанера общего назначения с наружными слоями из шпона хвойных пород ГОСТ 3916.2-96, водостойкая марки ФК, нешлифованная, сорт 3/4, толщина 12 мм**	**м2**	**13,5600**		**1489,01**	**20191**
		Накладные расходы	%	--		63,13	856
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		124,17	1684
		Сметная стоимость:				**1676,32**	**22731**
333	**Е12-190101-0301 12-190101-0301 РСНБ РК 2015 прим.**	**Отверстия в деревянных перекрытиях междуэтажных для водогазопроводных и чугунных трубопроводов. Прорезка (прорезка отверстий)**	**отверстие**	**245,0000**		**622,98**	**152629**
		Итого оплата труда:				**590,64**	**144708**
		Итого эксплуатация машин:				**32,33**	**7922**
		Итого материалов:				**0,00**	**--**
		Накладные расходы	%	--		390,29	95620
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		81,06	19860
		Сметная стоимость:				**1094,32**	**268109**

1	2	3	4	5	6	7	8
334	**Е11-100116-0102 11-100116-0102 РСНБ РК 2015**	**Перегородки. Антисептирование водными растворами**	**м2 перегородок (за вычетом проемов)**	**31,2100**		**84,17**	**2627**
		Итого оплата труда:				**56,21**	**1754**
		Итого эксплуатация машин:				**2,71**	**84**
		Итого материалов:				**26,40**	**824**
		Накладные расходы	%	--		38,61	1205
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		9,82	307
		Сметная стоимость:				**132,60**	**4138**
335	**Е11-150403-0301 11-150403-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Стены. Окраска улучшенная масляными составами по дереву**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**31,2100**		**586,01**	**18289**
		Итого оплата труда:				**431,98**	**13482**
		Итого эксплуатация машин:				**1,58**	**49**
		Итого материалов:				**153,21**	**4782**
		Накладные расходы	%	--		271,61	8477
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		68,61	2141
		Сметная стоимость:				**926,22**	**28907**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9			Тенге				**246734**
В том числе:							
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**246734**
Материалы -			Тенге				**33407**
Всего заработная плата -			Тенге				**184345**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**20191**
		Накладные расходы -	Тенге				**122554**
		Сметная прибыль -	Тенге				**29543**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**398831**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**240**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**184345**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				**398831**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**240**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**184345**
ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА 2-3-4, ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ, ДОШКОЛЬНЫЙ МИНИ-ЦЕНТР В ОСЯХ 12-14							
		МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ					

1	2	3	4	5	6	7	8
8	**Ц13-080305-0402 13-080305-0402 РСНБ РК 2015**	**Светильник с количеством ламп в светильнике 2. Установка отдельно на штырях**	**шт.**	**65,0000**		**1667,22**	**108369**
		Итого оплата труда:				**1253,43**	**81473**
		Итого эксплуатация машин:				**596,66**	**38783**
		Итого материалов:				**193,78**	**12596**
		Накладные расходы	%	--		629,90	40944
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		183,77	11945
		Сметная стоимость:				**2480,90**	**161258**
9	**С123-070102-1801 23-070102-1801 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Светильники для люминесцентных ламп, модели ARCTIC 236 SAN/SMS, мощность 72 Вт ГОСТ 17677-82**	**шт.**	**15,0000**		**10429,82**	**156447**
		Накладные расходы	%	--		442,22	6633
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		869,76	13046
		Сметная стоимость:				**11741,81**	**176127**
10	**Прайс-лист ТПРАЙС-ЛИСТ**	**Светильники для люминесцентных ламп с призматическим рассеивателем ARCTIC 218**	**шт.**	**5,0000**		**7028,98**	**35145**
		Накладные расходы	%	--		298,03	1490
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		586,16	2931
		Сметная стоимость:				**7913,17**	**39566**
11	**С123-070102-1801 23-070102-1801 РСНБ РК 2015 прим. в ценах II квартала 2017 года**	**Светильники для люминесцентных ламп, модели ARCTIC 236 SAN/SMS, мощность 72 Вт ГОСТ 17677-82 (PRS/S236)**	**шт.**	**38,0000**		**10429,82**	**396333**
		Накладные расходы	%	--		442,22	16805
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		869,76	33051
		Сметная стоимость:				**11741,81**	**446189**
12	**Прайс-лист ТПРАЙС-ЛИСТ**	**Светильники потолочные для люминесцентных ламп OPL/S2x18**	**шт.**	**7,0000**		**10331,20**	**72318**
		Накладные расходы	%	--		438,04	3066
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		861,54	6031
		Сметная стоимость:				**11630,79**	**81416**

1	2	3	4	5	6	7	8
13	**Ц13-080305-0401 13-080305-0401 РСНБ РК 2015**	**Светильник с количеством ламп в светильнике 1. Установка отдельно на штырях**	**шт.**	**4,0000**		**1285,24**	**5141**
		Итого оплата труда:				**944,03**	**3776**
		Итого эксплуатация машин:				**418,37**	**1673**
		Итого материалов:				**193,78**	**775**
		Накладные расходы	%	--		475,67	1903
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		140,87	563
		Сметная стоимость:				**1901,78**	**7607**
14	**С123-070102-1801 23-070102-1801 РСНБ РК 2015 прим. в ценах II квартала 2017 года**	**Светильники для люминесцентных ламп, модели ARCTIC 236 SAN/SMS, мощность 72 Вт ГОСТ 17677-82 (ARCTIC 136)**	**шт.**	**3,0000**		**10429,82**	**31289**
		Накладные расходы	%	--		442,22	1327
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		869,76	2609
		Сметная стоимость:				**11741,81**	**35225**
15	**Прайс-лист ТПРАЙС-ЛИСТ**	**Светильники потолочные с люминисцентной лампой Arctic 1x18**	**шт**	**1,0000**		**8178,56**	**8179**
		Накладные расходы	%	--		346,77	347
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		682,03	682
		Сметная стоимость:				**9207,36**	**9207**
16	**Ц13-080305-0403 13-080305-0403 РСНБ РК 2015**	**Светильник с количеством ламп в светильнике до 4. Установка отдельно на штырях**	**шт.**	**2,0000**		**2313,61**	**4627**
		Итого оплата труда:				**1808,17**	**3616**
		Итого эксплуатация машин:				**826,80**	**1654**
		Итого материалов:				**193,78**	**388**
		Накладные расходы	%	--		904,81	1810
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		257,47	515
		Сметная стоимость:				**3475,89**	**6952**
17	**Прайс-лист ТПРАЙС-ЛИСТ**	**Светильники потолочные для люминесцентных ламп OPL/S4x18**	**шт.**	**2,0000**		**10144,74**	**20289**
		Накладные расходы	%	--		430,14	860
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		845,99	1692
		Сметная стоимость:				**11420,87**	**22842**

1	2	3	4	5	6	7	8
18	**Ц13-080305-0305 13-080305-0305 РСНБ РК 2015**	**Светильник потолочный или настенный для помещений с тяжелыми условиями среды, уплотненный. Монтаж с креплением винтами или болтами**	**шт.**	**6,0000**		**1274,10**	**7645**
		Итого оплата труда:				**1020,21**	**6121**
		Итого эксплуатация машин:				**467,59**	**2806**
		Итого материалов:				**106,86**	**641**
		Накладные расходы	%	--		509,18	3055
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		142,66	856
		Сметная стоимость:				**1925,95**	**11556**
19	**С123-070101-0323 23-070101-0323 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Светильники потолочные, тип НПП03-100-001 "Селена-1" IP65 ГОСТ 17677-82**	**шт.**	**6,0000**		**1470,25**	**8822**
		Накладные расходы	%	--		62,34	374
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		122,61	736
		Сметная стоимость:				**1655,20**	**9931**
20	**Ц13-080305-0306 13-080305-0306 РСНБ РК 2015**	**Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды, однолампoвый. Монтаж с креплением винтами или болтами**	**шт.**	**12,0000**		**1295,51**	**15546**
		Итого оплата труда:				**1014,32**	**12172**
		Итого эксплуатация машин:				**524,42**	**6293**
		Итого материалов:				**106,86**	**1282**
		Накладные расходы	%	--		507,46	6090
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		144,24	1731
		Сметная стоимость:				**1947,21**	**23366**
21	**С123-070101-0702 23-070101-0702 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Светильники, тип НПО22-100-220 ГОСТ 17677-82**	**шт.**	**10,0000**		**1110,65**	**11107**
		Накладные расходы	%	--		47,09	471
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		92,62	926
		Сметная стоимость:				**1250,36**	**12504**

1	2	3	4	5	6	7	8
22	**С123-070101-0705 23-070101-0705 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Светильники, тип НПО22-2х60-200 ГОСТ 17677-82**	**шт.**	**2,0000**		**715,95**	**1432**
		Накладные расходы	%	--		30,36	61
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		59,70	119
		Сметная стоимость:				**806,01**	**1612**
23	**Ц13-080305-0311 13-080305-0311 РСНБ РК 2015**	**Люстры и подвесы с количеством ламп до 5. Монтаж оборудования**	**шт.**	**18,0000**		**2714,74**	**48865**
		Итого оплата труда:				**1659,29**	**29867**
		Итого эксплуатация машин:				**1099,11**	**19784**
		Итого материалов:				**729,99**	**13140**
		Накладные расходы	%	--		855,39	15397
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		285,61	5141
		Сметная стоимость:				**3855,74**	**69403**
24	**С123-070101-0257 23-070101-0257 РСНБ РК 2015 прим. в ценах II квартала 2017 года**	**Светильники подвесные, тип НСП17-500-032 ГОСТ 17677-82 (НСБ5х60)**	**шт.**	**18,0000**		**12654,65**	**227784**
		Накладные расходы	%	--		536,56	9658
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1055,30	18995
		Сметная стоимость:				**14246,50**	**256437**
25	**Ц13-080305-0310 13-080305-0310 РСНБ РК 2015**	**Указатели световые настенные. Монтаж оборудования**	**шт.**	**7,0000**		**844,58**	**5912**
		Итого оплата труда:				**748,76**	**5241**
		Итого эксплуатация машин:				**99,54**	**697**
		Итого материалов:				**18,81**	**132**
		Накладные расходы	%	--		369,87	2589
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		97,16	680
		Сметная стоимость:				**1311,60**	**9181**

1	2	3	4	5	6	7	8
26	**С123-070106-1401 23-070106-1401 РСНБ РК 2015 прим. в ценах II квартала 2017 года**	**Светильники светодиодные, тип ДПО 1301 LED, мощность 6х1 Вт, степень защиты IP 54 (Luna Led 3-6W)**	**шт.**	**3,0000**		**2914,56**	**8744**
		Накладные расходы	%	--		123,58	371
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		243,05	729
		Сметная стоимость:				**3281,19**	**9844**
27	**С123-070101-0902 23-070101-0902 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Светильники, тип НББ05-25 ГОСТ 17677-82 (и БС831)**	**шт.**	**4,0000**		**578,48**	**2314**
		Накладные расходы	%	--		24,53	98
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		48,24	193
		Сметная стоимость:				**651,25**	**2605**
28	**Ц13-080305-0309 13-080305-0309 РСНБ РК 2015**	**Светильник местного освещения. Монтаж оборудования**	**шт.**	**3,0000**		**713,64**	**2141**
		Итого оплата труда:				**632,02**	**1896**
		Итого эксплуатация машин:				**45,34**	**136**
		Итого материалов:				**39,49**	**118**
		Накладные расходы	%	--		312,23	937
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		82,07	246
		Сметная стоимость:				**1107,94**	**3324**
29	**С123-070101-0109 23-070101-0109 РСНБ РК 2015 прим. в ценах II квартала 2017 года**	**Светильники для местного освещения, тип НКП03У-60-001УХЛ4 ГОСТ 17677-82 (ДС-19)**	**шт.**	**3,0000**		**3872,64**	**11618**
		Накладные расходы	%	--		164,20	493
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		322,95	969
		Сметная стоимость:				**4359,79**	**13079**

1	2	3	4	5	6	7	8
30	**С123-070101-2202 23-070101-2202 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Светильники переносные для освещения рабочей зоны с отражателем, тип РВО-42У2, длина кабеля 12 м ГОСТ 17677-82**	**шт.**	**3,0000**		**3962,31**	**11887**
		Накладные расходы	%	--		168,00	504
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		330,42	991
		Сметная стоимость:				**4460,74**	**13382**
31	**С123-070104-0201 23-070104-0201 РСНБ РК 2015 прим. в ценах II квартала 2017 года**	**Лампы ртутные низкого давления ГОСТ 6825-74 тип ЛБ65, ЛД65, ЛДЦ65, ЛТБ65, ЛХБ65 (ЛБ36 и ЛБ18)**	**шт.**	**144,0000**		**299,91**	**43187**
		Накладные расходы	%	--		12,72	1831
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		25,01	3601
		Сметная стоимость:				**337,64**	**48620**
32	**Прайс-лист ТПРАЙС-ЛИСТ**	**Стартер 80С-220**	**шт**	**150,0000**		**31,63**	**4745**
		Накладные расходы	%	--		1,34	201
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2,64	396
		Сметная стоимость:				**35,61**	**5342**
33	**С123-070104-0403 23-070104-0403 РСНБ РК 2015 прим. в ценах II квартала 2017 года**	**Лампы компактные люминесцентные, модели DULUX EL LL 15W, напряжение электрической сети 220 В, мощность 15 Вт, цоколь Е27 (CUBE 8U 15W-6400K-E27)**	**шт.**	**118,0000**		**606,96**	**71621**
		Накладные расходы	%	--		25,74	3037
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		50,62	5973
		Сметная стоимость:				**683,31**	**80631**
34	**С123-070104-0401 23-070104-0401 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Лампы компактные люминесцентные, напряжение электрической сети 220 В, цоколь Е27, мощность 11 Вт (CUBE 8U 11W-6400K-E27)**	**шт.**	**6,0000**		**295,85**	**1775**
		Накладные расходы	%	--		12,54	75
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		24,67	148

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**333,07**	**1998**
35	**С123-070104-0109 23-070104-0109 РСНБ РК 2015 прим. в ценах II квартала 2017 года**	**Лампы люминесцентные, цоколь G13, мощность 58 Вт ГОСТ 6825-91 (TL-D36W/830 MASTER Super 80)**	**шт.**	**6,0000**		**478,41**	**2870**
		Накладные расходы	%	--		20,28	122
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		39,90	239
		Сметная стоимость:				**538,59**	**3232**
36	**С123-070104-0405 23-070104-0405 РСНБ РК 2015 прим. в ценах II квартала 2017 года**	**Лампы компактные люминесцентные, модели DULUX S 11W, напряжение электрической сети 220 В, мощность 11 Вт, цоколь Е27 (5W и 9W)**	**шт.**	**4,0000**		**611,04**	**2444**
		Накладные расходы	%	--		25,91	104
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		50,96	204
		Сметная стоимость:				**687,90**	**2752**
37	**С123-070104-0302 23-070104-0302 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Лампы накаливания электрические для местного освещения ГОСТ 1182-77 типа МО36-40**	**10 шт.**	**0,3000**		**520,14**	**156**
		Накладные расходы	%	--		22,05	7
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		43,38	13
		Сметная стоимость:				**585,57**	**176**
38	**С123-070104-0102 23-070104-0102 РСНБ РК 2015 прим. в ценах II квартала 2017 года**	**Лампы люминесцентные, цоколь G13, мощность 18 Вт ГОСТ 6825-91 (лампа накаливания 15Вт)**	**шт.**	**3,0000**		**136,71**	**410**
		Накладные расходы	%	--		5,80	17
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		11,40	34
		Сметная стоимость:				**153,91**	**462**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			Тенге				**1329163**
		В том числе:					

1	2	3	4	5	6	7	8
	Стоимость монтажных работ -		Тенге				**1329163**
	Материалы -		Тенге				**29072**
	Всего заработная плата -		Тенге				**144163**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**1130916**
		Накладные расходы -	Тенге				**120674**
		Сметная прибыль -	Тенге				**115987**
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге				**1565824**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**170**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**144163**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				**1565826**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**170**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**144163**
ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА 2-3-8, УСТРОЙСТВО СВЯЗИ, ДОШКОЛЬНЫЙ МИНИ-ЦЕНТР В ОСЯХ 12-14							
РАЗДЕЛ 1.ТЕЛЕФОНИЗАЦИЯ							
4	**Ц13-100902-1212 13-100902-1212 РСНБ РК 2015**	**Коробка оконечная. Монтаж оборудования**	**шт.**	**1,0000**		**208,55**	**209**
		Итого оплата труда:				**181,85**	**182**
		Итого материалов:				**26,70**	**27**
		Накладные расходы	%	--		89,98	90
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		23,88	24
		Сметная стоимость:				**322,41**	**322**
9	**Ц13-080206-0101 13-080206-0101 РСНБ РК 2015**	**Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования**	**м**	**2,0000**		**161,80**	**324**
		Итого оплата труда:				**138,49**	**277**
		Итого эксплуатация машин:				**2,06**	**4**
		Итого материалов:				**21,33**	**43**
		Накладные расходы	%	--		68,65	137
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		18,44	37
		Сметная стоимость:				**248,88**	**498**
10	**С123-061710-0104 23-061710-0104 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Канал кабельный размерами 25 мм х 16 мм**	**м**	**2,0000**		**56,24**	**112**
		Накладные расходы	%	--		2,38	5
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4,69	9

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**63,31**	**127**
11	**Ц13-100904-0203 13-100904-0203 РСНБ РК 2015 прим.**	**Прокладка волоконно-оптического кабеля и патчкордов в винипластовой трубе и в кабельном канале**	**м кабеля**	**15,0000**		**209,45**	**3142**
		Итого оплата труда:				**154,82**	**2322**
		Итого эксплуатация машин:				**79,10**	**1187**
		Итого материалов:				**0,88**	**13**
		Накладные расходы	%	--		77,95	1169
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		22,99	345
		Сметная стоимость:				**310,40**	**4656**
15	**Ц13-100902-1209 13-100902-1209 РСНБ РК 2015**	**Ящик для трубных проводок протяжной или коробка, размер до 500х500 мм. Монтаж оборудования**	**шт.**	**2,0000**		**1598,73**	**3197**
		Итого оплата труда:				**1530,87**	**3062**
		Итого эксплуатация машин:				**35,79**	**72**
		Итого материалов:				**40,66**	**81**
		Накладные расходы	%	--		750,78	1502
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		187,96	376
		Сметная стоимость:				**2537,47**	**5075**
16	**Прайс-лист ТПРАЙС-ЛИСТ**	**Коробка протяжная подвальная КПП-05**	**шт.**	**2,0000**		**5660,48**	**11321**
		Накладные расходы	%	--		240,00	480
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		472,04	944
		Сметная стоимость:				**6372,52**	**12745**
17	**Ц13-100906-0103 13-100906-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7**	**Кабель волоконно-оптический предконечный абонентский. Подготовка (разделка) конца кабеля (ВОК-1) к процессу сварки**	**1 конец ВОК-1**	**2,0000**		**23,05**	**46**
		Итого оплата труда:				**23,05**	**46**
		Накладные расходы	%	--		11,26	23
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2,75	5
		Сметная стоимость:				**37,06**	**74**
18	**Ц13-100906-0201 13-100906-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7**	**Кабель волоконно-оптический распределительный. Оконечивание (сварка) волокон подготовленного конца кабеля разъемами. Монтаж ВОК в ОРШ**	**4 волокна**	**0,2500**		**6607,36**	**1652**
		Итого оплата труда:				**4629,07**	**1157**
		Итого эксплуатация машин:				**2511,92**	**628**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого материалов:				**7,74**	**2**
		Накладные расходы	%	--		2345,40	586
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		716,22	179
		Сметная стоимость:				**9668,98**	**2417**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**20003**
		В том числе:					
	Стоимость монтажных работ -		Тенге				**20003**
	Материалы -		Тенге				**166**
	Всего заработная плата -		Тенге				**7046**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**11433**
		Накладные расходы -	Тенге				**3992**
		Сметная прибыль -	Тенге				**1920**
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге				**25914**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**8**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**7046**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**25914**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**8**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**7046**
		ПРОТОКОЛ ЗАМЕН № 1					
		ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА 2-1-1-2, ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ (86-014/1.2-1-2017-ДОУ-1 В ОСЯХ 1-2)					
		РАЗДЕЛ 11.Полы					
		3-9 ЭТАЖ					
		Тип12 Жилые, кухни, прихожие, коридоры (s=1552,74м2)					
5	**Е11-110101-1101 11-110101-1101 РСНБ РК 2015**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм.(Мр200, толщ. 25 мм) Устройство**	**м2 стяжки**	**1552,7400**		**762,32**	**1183692**
		Итого оплата труда:				**262,12**	**407010**
		Итого эксплуатация машин:				**18,64**	**28945**
		Итого материалов:				**491,23**	**762747**
		Накладные расходы	%	--		198,72	308567
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		76,88	119381
		Сметная стоимость:				**1037,93**	**1611640**
6	**Е11-110101-1102 11-110101-1102 РСНБ РК 2015**	**Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101**	**м2 стяжки**	**1552,7400**		**128,83**	**200044**
		Итого оплата труда:				**4,72**	**7327**
		Итого эксплуатация машин:				**3,17**	**4920**
		Итого материалов:				**122,54**	**190279**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		8,46	13133
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		10,98	17054
		Сметная стоимость:				**148,27**	**230232**
7	**Е11-110101-0401 11-110101-0401 РСНБ РК 2015 прим.**	**Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки. Устройство первого слоя (пленка насухо)**	**м2 изолируемой поверхности**	**1552,7400**		**649,71**	**1008832**
		Итого оплата труда:				**426,39**	**662071**
		Итого эксплуатация машин:				**48,96**	**76028**
		Итого материалов:				**182,40**	**283214**
		Накладные расходы	%	--		298,23	463072
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		75,84	117752
		Сметная стоимость:				**1023,77**	**1589656**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 11			Тенге				**2392569**
В том числе:							
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**2392569**
Материалы -			Тенге				**1236240**
Всего заработная плата -			Тенге				**1076408**
		Накладные расходы -	Тенге				**784772**
		Сметная прибыль -	Тенге				**254187**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**3431528**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**1244**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1076408**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				**3431528**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**1244**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1076408**
ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА 2-1-2-2, ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ (86-014/1.2-1-2017-ДОУ-1 В ОСЯХ 2-3)							
РАЗДЕЛ 11.Полы							
		3-9 ЭТАЖ					
		Тип12 Жилые комнаты, кухни, прихожие, коридоры (s=1551,09м2)					
12	**Е11-110101-1101 11-110101-1101 РСНБ РК 2015**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм.(Мр200, толщ. 25 мм) Устройство**	**м2 стяжки**	**1551,0900**		**762,32**	**1182434**
		Итого оплата труда:				**262,12**	**406578**
		Итого эксплуатация машин:				**18,64**	**28914**
		Итого материалов:				**491,23**	**761936**
		Накладные расходы	%	--		198,72	308240
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		76,88	119254

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**1037,93**	**1609928**
13	**Е11-110101-1102 11-110101-1102 РСНБ РК 2015**	**Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101**	**м2 стяжки**	**1551,0900**		**128,83**	**199832**
		Итого оплата труда:				**4,72**	**7319**
		Итого эксплуатация машин:				**3,17**	**4915**
		Итого материалов:				**122,54**	**190077**
		Накладные расходы	%	--		8,46	13119
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		10,98	17036
		Сметная стоимость:				**148,27**	**229987**
14	**Е11-110101-0401 11-110101-0401 РСНБ РК 2015**	**Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки. Устройство первого слоя (пленка насухо)**	**м2 изолируемой поверхности**	**1551,0900**		**601,59**	**933115**
		Итого оплата труда:				**426,39**	**661368**
		Итого эксплуатация машин:				**48,96**	**75947**
		Итого материалов:				**134,27**	**208268**
		Накладные расходы	%	--		296,19	459414
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		71,82	111402
		Сметная стоимость:				**969,60**	**1503931**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 11			Тенге				**2315381**
В том числе:							
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**2315381**
Материалы -			Тенге				**1160281**
Всего заработная плата -			Тенге				**1075264**
		Накладные расходы -	Тенге				**780773**
		Сметная прибыль -	Тенге				**247692**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**3343846**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**1242**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1075264**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				**3343846**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**1242**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1075264**

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА 2-1-8-2, ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ (86-014/1.2-1-2017 В ОСЯХ 12-13)

РАЗДЕЛ 14.Полы

3-9 ЭТАЖ

Тип12 Жилые комнаты, кухни, прихожие, коридоры (s=1560,73м2)

1	2	3	4	5	6	7	8
56	**Е11-110101-1101 11-110101-1101 РСНБ РК 2015**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм.(Мр200, толщ. 25 мм) Устройство**	**м2 стяжки**	**1560,7300**		**762,32**	**1189783**
		Итого оплата труда:				**262,12**	**409105**
		Итого эксплуатация машин:				**18,64**	**29094**
		Итого материалов:				**491,23**	**766672**
		Накладные расходы	%	--		198,72	310155
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		76,88	119995
		Сметная стоимость:				**1037,93**	**1619934**
57	**Е11-110101-1102 11-110101-1102 РСНБ РК 2015**	**Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101**	**м2 стяжки**	**1560,7300**		**128,83**	**201074**
		Итого оплата труда:				**4,72**	**7365**
		Итого эксплуатация машин:				**3,17**	**4946**
		Итого материалов:				**122,54**	**191258**
		Накладные расходы	%	--		8,46	13201
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		10,98	17142
		Сметная стоимость:				**148,27**	**231416**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 14			Тенге				**1390857**
В том числе:							
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**1390857**
Материалы -			Тенге				**957930**
Всего заработная плата -			Тенге				**416469**
		Накладные расходы -	Тенге				**323356**
		Сметная прибыль -	Тенге				**137137**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**1851350**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**586**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**416469**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге				**1851350**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**586**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**416469**
ПРОТОКОЛ ЗАМЕН № 2							
ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА 2-1-1-2, ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ, БЛОК-СЕКЦИЯ 86-014/1.2-1-2017-ДОУ-1 В ОСЯХ 1-2							
РАЗДЕЛ 6. Лестницы							
1	**Е11-070519-0101 11-070519-0101 РСНБ РК 2015**	**Ограждения металлические с поручнями из твердолиственных пород. Установка**	**м ограждения**	**14,8000**		**6896,27**	**102064**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				**1564,84**	**23160**
		Итого эксплуатация машин:				**57,34**	**849**
		Итого материалов:				**5297,91**	**78409**
		Накладные расходы	%	--		1305,37	19320
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		656,13	9711
		Сметная стоимость:				**8857,77**	**131095**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6			Тенге				**102064**
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**102064**
	Материалы -		Тенге				**78409**
	Всего заработная плата -		Тенге				**23160**
		Накладные расходы -	Тенге				**19320**
		Сметная прибыль -	Тенге				**9711**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**131095**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**26**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**23160**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				**131095**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**26**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**23160**
		РАЗДЕЛ 13.Наружная отделка					
2	**Е11-120101-1001 11-120101-1001 РСНБ РК 2015**	**Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство**	**м2 покрытия**	**33,0000**		**774,78**	**25568**
		Итого оплата труда:				**742,15**	**24491**
		Итого эксплуатация машин:				**8,36**	**276**
		Итого материалов:				**26,60**	**878**
		Накладные расходы	%	--		469,17	15483
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		99,52	3284
		Сметная стоимость:				**1343,47**	**44335**
3	**С121-100105-0304 21-100105-0304 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Лист стальной оцинкованный плоский толщиной стали 0,5 мм с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003**	**м2**	**75,8352**		**930,68**	**70578**
		Накладные расходы	%	--		39,46	2993
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		77,61	5886
		Сметная стоимость:				**1047,75**	**79456**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 13			Тенге				**96146**
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**96146**

1	2	3	4	5	6	7	8
	Материалы -		Тенге				**878**
	Всего заработная плата -		Тенге				**24491**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**70578**
		Накладные расходы -	Тенге				**18475**
		Сметная прибыль -	Тенге				**9170**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**123791**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**32**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**24491**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге				**123791**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**32**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**24491**
ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА 2-1-2-2, ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ, БЛОК-СЕКЦИЯ 86-014/1.2-1-2017-ДОУ-1 В ОСЯХ 2-3							
РАЗДЕЛ 4.Лестницы							
8	**Е11-070519-0101 11-070519-0101 РСНБ РК 2015**	**Ограждения металлические с поручнями из твердолиственных пород. Установка**	**м ограждения**	**14,8000**		**6896,27**	**102064**
		Итого оплата труда:				**1564,84**	**23160**
		Итого эксплуатация машин:				**57,34**	**849**
		Итого материалов:				**5297,91**	**78409**
		Накладные расходы	%	--		1305,37	19320
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		656,13	9711
		Сметная стоимость:				**8857,77**	**131095**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4			Тенге				**102064**
В том числе:							
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**102064**
	Материалы -		Тенге				**78409**
	Всего заработная плата -		Тенге				**23160**
		Накладные расходы -	Тенге				**19320**
		Сметная прибыль -	Тенге				**9711**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**131095**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**26**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**23160**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				**131095**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**26**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**23160**
РАЗДЕЛ 13.Наружная отделка							

1	2	3	4	5	6	7	8
9	**Е11-120101-1001 11-120101-1001 РСНБ РК 2015**	**Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство**	**м2 покрытия**	**33,0000**		**774,78**	**25568**
		Итого оплата труда:				**742,15**	**24491**
		Итого эксплуатация машин:				**8,36**	**276**
		Итого материалов:				**26,60**	**878**
		Накладные расходы	%	--		469,17	15483
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		99,52	3284
		Сметная стоимость:				**1343,47**	**44335**
10	**С121-100105-0304 21-100105-0304 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Лист стальной оцинкованный плоский толщиной стали 0,5 мм с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003**	**м2**	**75,83520**		**930,68**	**70578**
		Накладные расходы	%	--		39,46	2993
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		77,61	5886
		Сметная стоимость:				**1047,75**	**79456**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 13			Тенге				**96146**
В том числе:							
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**96146**
Материалы -			Тенге				**878**
Всего заработная плата -			Тенге				**24491**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**70578**
		Накладные расходы -	Тенге				**18475**
		Сметная прибыль -	Тенге				**9170**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**123791**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**32**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**24491**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге				**123791**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**32**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**24491**
ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА 2-1-3-2, ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ, БЛОК-СЕКЦИЯ 86-017/1.2-1-2017-ПР.-Л В ОСЯХ 4-5							
РАЗДЕЛ 3.Лестницы							
13	**Е11-070519-0101 11-070519-0101 РСНБ РК 2015**	**Ограждения металлические с поручнями из твердолиственных пород. Установка**	**м ограждения**	**24,6000**		**6896,27**	**169648**
		Итого оплата труда:				**1564,84**	**38495**
		Итого эксплуатация машин:				**57,34**	**1411**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого материалов:				**5297,91**	**130329**
		Накладные расходы	%	--		1305,37	32112
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		656,13	16141
		Сметная стоимость:				**8857,77**	**217901**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				**169648**
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**169648**
	Материалы -		Тенге				**130329**
	Всего заработная плата -		Тенге				**38495**
		Накладные расходы -	Тенге				**32112**
		Сметная прибыль -	Тенге				**16141**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**217901**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**43**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**38495**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**217901**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**43**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**38495**
		РАЗДЕЛ 12.Наружная отделка					
15	**Е11-120101-1001 11-120101-1001 РСНБ РК 2015**	**Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство**	**м2 покрытия**	**23,2000**		**774,78**	**17975**
		Итого оплата труда:				**742,15**	**17218**
		Итого эксплуатация машин:				**8,36**	**194**
		Итого материалов:				**26,60**	**617**
		Накладные расходы	%	--		469,17	10885
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		99,52	2309
		Сметная стоимость:				**1343,47**	**31169**
16	**С121-100105-0304 21-100105-0304 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Лист стальной оцинкованный плоский толщиной стали 0,5 мм с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003**	**м2**	**58,20352**		**930,68**	**54169**
		Накладные расходы	%	--		39,46	2297
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		77,61	4517
		Сметная стоимость:				**1047,75**	**60983**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 12			Тенге				**72144**
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**72144**
	Материалы -		Тенге				**617**
	Всего заработная плата -		Тенге				**17218**

1	2	3	4	5	6	7	8
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**54169**
		Накладные расходы -	Тенге				**13182**
		Сметная прибыль -	Тенге				**6826**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**92151**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**23**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**17218**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге				**92151**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**23**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**17218**
ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА 2-1-4-3, ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ (БЛОК-СЕКЦИЯ 86-014/1.2-1-2017 В ОСЯХ 5-6)							
РАЗДЕЛ 12.Наружная отделка							
23	**Е11-120101-1001 11-120101-1001 РСНБ РК 2015**	**Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство**	**м2 покрытия**	**33,0000**		**774,78**	**25568**
		Итого оплата труда:				**742,15**	**24491**
		Итого эксплуатация машин:				**8,36**	**276**
		Итого материалов:				**26,60**	**878**
		Накладные расходы	%	--		469,17	15483
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		99,52	3284
		Сметная стоимость:				**1343,47**	**44335**
24	**С121-100105-0304 21-100105-0304 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Лист стальной оцинкованный плоский толщиной стали 0,5 мм с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003**	**м2**	**75,83520**		**930,68**	**70578**
		Накладные расходы	%	--		39,46	2993
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		77,61	5886
		Сметная стоимость:				**1047,75**	**79456**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 12			Тенге				**96146**
В том числе:							
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**96146**
	Материалы -		Тенге				**878**
	Всего заработная плата -		Тенге				**24491**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**70578**
		Накладные расходы -	Тенге				**18475**
		Сметная прибыль -	Тенге				**9170**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**123791**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**32**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**24491**

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге				**123791**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**32**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**24491**
ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА 2-1-5-2, ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ (БЛОК-СЕКЦИЯ 86-014/1.2-1-2017-пож. В ОСЯХ 7-8)							
РАЗДЕЛ 12. Наружная отделка							
29	**Е11-120101-1001 11-120101-1001 РСНБ РК 2015**	**Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство**	**м2 покрытия**	**32,0000**		**774,78**	**24793**
		Итого оплата труда:				**742,15**	**23749**
		Итого эксплуатация машин:				**8,36**	**268**
		Итого материалов:				**26,60**	**851**
		Накладные расходы	%	--		469,17	15013
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		99,52	3185
		Сметная стоимость:				**1343,47**	**42991**
30	**С121-100105-0304 21-100105-0304 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Лист стальной оцинкованный плоский толщиной стали 0,5 мм с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003**	**м2**	**75,83520**		**930,68**	**70578**
		Накладные расходы	%	--		39,46	2993
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		77,61	5886
		Сметная стоимость:				**1047,75**	**79456**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 12			Тенге				**95371**
В том числе:							
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**95371**
	Материалы -		Тенге				**851**
	Всего заработная плата -		Тенге				**23749**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**70578**
		Накладные расходы -	Тенге				**18006**
		Сметная прибыль -	Тенге				**9070**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**122448**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**31**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**23749**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге				**122448**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**31**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**23749**
ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА 2-1-6-2, ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ (БЛОК-СЕКЦИЯ 86-014/1.2-1-2017 В ОСЯХ 9-10)							
РАЗДЕЛ 12.Наружная отделка							

1	2	3	4	5	6	7	8
35	**Е11-120101-1001 11-120101-1001 РСНБ РК 2015**	**Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство**	**м2 покрытия**	**33,0000**		**774,78**	**25568**
		Итого оплата труда:				**742,15**	**24491**
		Итого эксплуатация машин:				**8,36**	**276**
		Итого материалов:				**26,60**	**878**
		Накладные расходы	%	--		469,17	15483
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		99,52	3284
		Сметная стоимость:				**1343,47**	**44335**
36	**С121-100105-0304 21-100105-0304 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Лист стальной оцинкованный плоский толщиной стали 0,5 мм с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003**	**м2**	**75,83520**		**930,68**	**70578**
		Накладные расходы	%	--		39,46	2993
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		77,61	5886
		Сметная стоимость:				**1047,75**	**79456**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 12			Тенге				**96146**
В том числе:							
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**96146**
Материалы -			Тенге				**878**
Всего заработная плата -			Тенге				**24491**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**70578**
		Накладные расходы -	Тенге				**18475**
		Сметная прибыль -	Тенге				**9170**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**123791**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**32**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**24491**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге				**123791**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**32**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**24491**
ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА 2-1-7-2, ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ (БЛОК-СЕКЦИЯ 86-014/1.2-1-2017 В ОСЯХ 10-11-пр-п)							
РАЗДЕЛ 12.Наружная отделка							
41	**Е11-120101-1001 11-120101-1001 РСНБ РК 2015**	**Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство**	**м2 покрытия**	**17,0000**		**774,78**	**13171**
		Итого оплата труда:				**742,15**	**12617**
		Итого эксплуатация машин:				**8,36**	**142**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого материалов:				**26,60**	**452**
		Накладные расходы	%	--		469,17	7976
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		99,52	1692
		Сметная стоимость:				**1343,47**	**22839**
42	**С121-100105-0304 21-100105-0304 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Лист стальной оцинкованный плоский толщиной стали 0,5 мм с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003**	**м2**	**39,05513**		**930,68**	**36348**
		Накладные расходы	%	--		39,46	1541
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		77,61	3031
		Сметная стоимость:				**1047,75**	**40920**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 12			Тенге				**49519**
В том числе:							
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**49519**
	Материалы -		Тенге				**452**
	Всего заработная плата -		Тенге				**12617**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**36348**
		Накладные расходы -	Тенге				**9517**
		Сметная прибыль -	Тенге				**4723**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**63759**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**17**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**12617**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге				**63759**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**17**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**12617**
ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА 2-1-8-2, ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ (БЛОК-СЕКЦИЯ 86-014/1.2-1-2017 ДОУ-1 В ОСЯХ 12-13)							
РАЗДЕЛ 12.Наружная отделка							
49	**Е11-120101-1001 11-120101-1001 РСНБ РК 2015**	**Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство**	**м2 покрытия**	**23,7000**		**774,78**	**18362**
		Итого оплата труда:				**742,15**	**17589**
		Итого эксплуатация машин:				**8,36**	**198**
		Итого материалов:				**26,60**	**630**
		Накладные расходы	%	--		469,17	11119
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		99,52	2359
		Сметная стоимость:				**1343,47**	**31840**

1	2	3	4	5	6	7	8
50	**С121-100105-0304 21-100105-0304 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Лист стальной оцинкованный плоский толщиной стали 0,5 мм с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003**	**м2**	**49,79840**		**930,68**	**46346**
		Накладные расходы	%	--		39,46	1965
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		77,61	3865
		Сметная стоимость:				**1047,75**	**52176**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 12			Тенге				**64709**
В том числе:							
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**64709**
	Материалы -		Тенге				**630**
	Всего заработная плата -		Тенге				**17589**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**46346**
		Накладные расходы -	Тенге				**13084**
		Сметная прибыль -	Тенге				**6223**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**84017**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**23**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**17589**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге				**84017**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**23**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**17589**
ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА 2-1-9-2, ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ (БЛОК-СЕКЦИЯ 86-014/1.2-1-2017 ДОУ-1 В ОСЯХ 13-14)							
РАЗДЕЛ 12.Наружная отделка							
56	**Е11-120101-1001 11-120101-1001 РСНБ РК 2015**	**Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство**	**м2 покрытия**	**7,9000**		**774,78**	**6121**
		Итого оплата труда:				**742,15**	**5863**
		Итого эксплуатация машин:				**8,36**	**66**
		Итого материалов:				**26,60**	**210**
		Накладные расходы	%	--		469,17	3706
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		99,52	786
		Сметная стоимость:				**1343,47**	**10613**
57	**С121-100105-0304 21-100105-0304 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Лист стальной оцинкованный плоский толщиной стали 0,5 мм с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003**	**м2**	**16,5984**		**930,68**	**15448**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		39,46	655
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		77,61	1288
		Сметная стоимость:				**1047,75**	**17391**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 12			Тенге				**21569**
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**21569**
	Материалы -		Тенге				**210**
	Всего заработная плата -		Тенге				**5863**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**15448**
		Накладные расходы -	Тенге				**4361**
		Сметная прибыль -	Тенге				**2075**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**28005**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**8**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**5863**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге				**28005**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**8**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**5863**
		ПРОТОКОЛ ЗАМЕН №3					
		ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА 2-1-1-2, ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ, БЛОК-СЕКЦИЯ 86-014/1.2-1-2017-ДОУ-1 В ОСЯХ 1-2					
		РАЗДЕЛ 102.Кровля					
		КРОВЛЯ НАД ЛОДЖИЯМИ					
18	**Е11-060301-0408 11-060301-0408 РСНБ РК 2015**	**Детали закладные весом до 20 кг. Установка (КЭ-1, L125X8)**	**т**	**0,0140**		**202075,10**	**2829**
		Итого оплата труда:				**47365,25**	**663**
		Итого эксплуатация машин:				**852,46**	**12**
		Итого материалов:				**154210,74**	**2159**
		Накладные расходы	%	--		32514,15	455
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		18767,14	263
		Сметная стоимость:				**253356,39**	**3547**
19	**Е11-130301-0502 11-130301-0502 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ПФ-0142 за один раз**	**м2**	**0,4000**		**77,48**	**31**
		Итого оплата труда:				**28,99**	**12**
		Итого эксплуатация машин:				**1,03**	**--**
		Итого материалов:				**47,64**	**19**
		Накладные расходы	%	--		19,66	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7,77	3

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**104,92**	**42**
20	**Е11-130301-1406 11-130301-1406 РСНБ РК 2015 Ко=2**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2раза**	**м2**	**0,8000**		**51,49**	**41**
		Итого оплата труда:				**17,44**	**14**
		Итого эксплуатация машин:				**0,82**	**1**
		Итого материалов:				**33,41**	**27**
		Накладные расходы	%	--		12,03	10
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5,08	4
		Сметная стоимость:				**68,61**	**55**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5			Тенге				**2901**
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**2901**
Материалы -			Тенге				**2205**
Всего заработная плата -			Тенге				**689**
		Накладные расходы -	Тенге				**473**
		Сметная прибыль -	Тенге				**270**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**3644**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**1**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**689**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				**3644**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**1**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**689**
ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА 2-1-2-2, ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ, БЛОК-СЕКЦИЯ 86-014/1.2-1-2017-ДОУ-1 В ОСЯХ 2-3							
		РАЗДЕЛ 6. Кровля					
		КРОВЛЯ НАД ЛОДЖИЯМИ И БАЛКОНАМИ					
46	**Е11-060301-0408 11-060301-0408 РСНБ РК 2015**	**Детали закладные весом до 20 кг. Установка (КЭ-1, L125X8)**	**т**	**0,0140**		**202075,10**	**2829**
		Итого оплата труда:				**47365,25**	**663**
		Итого эксплуатация машин:				**852,46**	**12**
		Итого материалов:				**154210,74**	**2159**
		Накладные расходы	%	--		32514,15	455
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		18767,14	263
		Сметная стоимость:				**253356,39**	**3547**
47	**Е11-130301-0502 11-130301-0502 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ПФ-0142 за один раз**	**м2**	**0,4000**		**77,48**	**31**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				**28,99**	**12**
		Итого эксплуатация машин:				**1,03**	**--**
		Итого материалов:				**47,64**	**19**
		Накладные расходы	%	--		19,66	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7,77	3
		Сметная стоимость:				**104,92**	**42**
48	**Е11-130301-1406 11-130301-1406 РСНБ РК 2015 Ко=2**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2раза**	**м2**	**0,8000**		**51,49**	**41**
		Итого оплата труда:				**17,44**	**14**
		Итого эксплуатация машин:				**0,82**	**1**
		Итого материалов:				**33,41**	**27**
		Накладные расходы	%	--		12,03	10
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5,08	4
		Сметная стоимость:				**68,61**	**55**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6			Тенге				**2901**
В том числе:							
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**2901**
	Материалы -		Тенге				**2205**
	Всего заработная плата -		Тенге				**689**
		Накладные расходы -	Тенге				**473**
		Сметная прибыль -	Тенге				**270**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**3644**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**1**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**689**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				**3644**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**1**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**689**
ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА 2-1-3-2, ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ, БЛОК-СЕКЦИЯ 86-017/1.2-1-2017-ПР-Л в ОСЯХ 4-5							
РАЗДЕЛ 5.Кровля							
		КРОВЛЯ НАД ЛОДЖИЯМИ И БАЛКОНАМИ					
78	**Е11-060301-0408 11-060301-0408 РСНБ РК 2015**	**Детали закладные весом до 20 кг. Установка (КЭ-1, L125X8)**	**т**	**0,0305**		**202075,10**	**6163**
		Итого оплата труда:				**47365,25**	**1445**
		Итого эксплуатация машин:				**852,46**	**26**
		Итого материалов:				**154210,74**	**4703**
		Накладные расходы	%	--		32514,15	992
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		18767,14	572

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**253356,39**	7727
79	**Е11-130301-0502 11-130301-0502 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ПФ-0142 за один раз**	**м2**	**0,8000**		**77,48**	**62**
		Итого оплата труда:				**28,99**	**23**
		Итого эксплуатация машин:				**1,03**	**1**
		Итого материалов:				**47,64**	**38**
		Накладные расходы	%	--		19,66	16
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7,77	6
		Сметная стоимость:				**104,92**	**84**
80	**Е11-130301-1406 11-130301-1406 РСНБ РК 2015 Ко=2**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2раза**	**м2**	**1,6000**		**51,49**	**82**
		Итого оплата труда:				**17,44**	**28**
		Итого эксплуатация машин:				**0,82**	**1**
		Итого материалов:				**33,41**	**53**
		Накладные расходы	%	--		12,03	19
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5,08	8
		Сметная стоимость:				**68,61**	**110**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5			Тенге				**6308**
В том числе:							
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**6308**
Материалы -			Тенге				**4795**
Всего заработная плата -			Тенге				**1496**
		Накладные расходы -	Тенге				**1027**
		Сметная прибыль -	Тенге				**587**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**7921**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**2**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1496**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				**7921**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**2**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1496**
ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА 2-1-4-2, ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ, БЛОК-СЕКЦИЯ 86-014/1.2-1-2017 в ОСЯХ 5-6							
РАЗДЕЛ 5. Кровля							
		КРОВЛЯ НАД ЛОДЖИЯМИ И БАЛКОНАМИ					
108	**Е11-060301-0408 11-060301-0408 РСНБ РК 2015**	**Детали закладные весом до 20 кг. Установка (КЭ-1, L125X8)**	**т**	**0,0140**		**202075,10**	**2829**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				**47365,25**	**663**
		Итого эксплуатация машин:				**852,46**	**12**
		Итого материалов:				**154210,74**	**2159**
		Накладные расходы	%	--		32514,15	455
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		18767,14	263
		Сметная стоимость:				**253356,39**	**3547**
109	**Е11-130301-0502 11-130301-0502 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ПФ-0142 за один раз**	**м2**	**0,4000**		**77,48**	**31**
		Итого оплата труда:				**28,99**	**12**
		Итого эксплуатация машин:				**1,03**	**--**
		Итого материалов:				**47,64**	**19**
		Накладные расходы	%	--		19,66	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7,77	3
		Сметная стоимость:				**104,92**	**42**
110	**Е11-130301-1406 11-130301-1406 РСНБ РК 2015 Ко=2**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2раза**	**м2**	**0,8000**		**51,49**	**41**
		Итого оплата труда:				**17,44**	**14**
		Итого эксплуатация машин:				**0,82**	**1**
		Итого материалов:				**33,41**	**27**
		Накладные расходы	%	--		12,03	10
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5,08	4
		Сметная стоимость:				**68,61**	**55**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5			Тенге				**2901**
В том числе:							
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**2901**
Материалы -			Тенге				**2205**
Всего заработная плата -			Тенге				**689**
		Накладные расходы -	Тенге				**473**
		Сметная прибыль -	Тенге				**270**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**3644**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**1**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**689**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				**3644**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**1**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**689**

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА 2-1-5-2, ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ, БЛОК-СЕКЦИЯ 86-014/1.2-1-2017-пож. в ОСЯХ 7-8

РАЗДЕЛ 5. Кровля

1	2	3	4	5	6	7	8
		КРОВЛЯ НАД ЛОДЖИЯМИ И БАЛКОНАМИ					
135	**Е11-060301-0408 11-060301-0408 РСНБ РК 2015**	**Детали закладные весом до 20 кг. Установка (КЭ-1, L125X8)**	**т**	**0,0140**		**202075,10**	**2829**
		Итого оплата труда:				**47365,25**	**663**
		Итого эксплуатация машин:				**852,46**	**12**
		Итого материалов:				**154210,74**	**2159**
		Накладные расходы	%	--		32514,15	455
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		18767,14	263
		Сметная стоимость:				**253356,39**	**3547**
136	**Е11-130301-0502 11-130301-0502 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ПФ-0142 за один раз**	**м2**	**0,4000**		**77,48**	**31**
		Итого оплата труда:				**28,99**	**12**
		Итого эксплуатация машин:				**1,03**	**--**
		Итого материалов:				**47,64**	**19**
		Накладные расходы	%	--		19,66	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7,77	3
		Сметная стоимость:				**104,92**	**42**
137	**Е11-130301-1406 11-130301-1406 РСНБ РК 2015 Ко=2**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2раза**	**м2**	**0,8000**		**51,49**	**41**
		Итого оплата труда:				**17,44**	**14**
		Итого эксплуатация машин:				**0,82**	**1**
		Итого материалов:				**33,41**	**27**
		Накладные расходы	%	--		12,03	10
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5,08	4
		Сметная стоимость:				**68,61**	**55**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5			Тенге				**2901**
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**2901**
Материалы -			Тенге				**2205**
Всего заработная плата -			Тенге				**689**
		Накладные расходы -	Тенге				**473**
		Сметная прибыль -	Тенге				**270**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**3644**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**1**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**689**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				**3644**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**1**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**689**
ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА 2-1-6-2, ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ, БЛОК-СЕКЦИЯ 86-014/1.2-1-2017 в ОСЯХ 9-10							
		РАЗДЕЛ 5.Кровля					
		КРОВЛЯ НАД ЛОДЖИЯМИ И БАЛКОНАМИ					
165	**Е11-060301-0408 11-060301-0408 РСНБ РК 2015**	**Детали закладные весом до 20 кг. Установка (КЭ-1, L125X8)**	**т**	**0,0140**		**202075,10**	**2829**
		Итого оплата труда:				**47365,25**	**663**
		Итого эксплуатация машин:				**852,46**	**12**
		Итого материалов:				**154210,74**	**2159**
		Накладные расходы	%	--		32514,15	455
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		18767,14	263
		Сметная стоимость:				**253356,39**	**3547**
166	**Е11-130301-0502 11-130301-0502 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ПФ-0142 за один раз**	**м2**	**0,4000**		**77,48**	**31**
		Итого оплата труда:				**28,99**	**12**
		Итого эксплуатация машин:				**1,03**	**--**
		Итого материалов:				**47,64**	**19**
		Накладные расходы	%	--		19,66	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7,77	3
		Сметная стоимость:				**104,92**	**42**
167	**Е11-130301-1406 11-130301-1406 РСНБ РК 2015 Ко=2**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2раза**	**м2**	**0,8000**		**51,49**	**41**
		Итого оплата труда:				**17,44**	**14**
		Итого эксплуатация машин:				**0,82**	**1**
		Итого материалов:				**33,41**	**27**
		Накладные расходы	%	--		12,03	10
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5,08	4
		Сметная стоимость:				**68,61**	**55**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5			Тенге				**2901**
В том числе:							
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**2901**
	Материалы -		Тенге				**2205**
	Всего заработная плата -		Тенге				**689**
		Накладные расходы -	Тенге				**473**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль -	Тенге				**270**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**3644**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**1**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**689**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				**3644**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**1**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**689**
ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА 2-1-7-2, ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ, БЛОК-СЕКЦИЯ 86-017/1.2-1-2017-ПР.-П ОСЯХ 10-11							
РАЗДЕЛ 5. Кровля							
		КРОВЛЯ НАД ЛОДЖИЯМИ И БАЛКОНАМИ					
197	**Е11-060301-0408 11-060301-0408 РСНБ РК 2015**	**Детали закладные весом до 20 кг. Установка (КЭ-1, L125X8)**	**т**	**0,0175**		**202075,10**	**3536**
		Итого оплата труда:				**47365,25**	**829**
		Итого эксплуатация машин:				**852,46**	**15**
		Итого материалов:				**154210,74**	**2699**
		Накладные расходы	%	--		32514,15	569
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		18767,14	328
		Сметная стоимость:				**253356,39**	**4434**
198	**Е11-130301-0502 11-130301-0502 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ПФ-0142 за один раз**	**м2**	**0,5000**		**77,48**	**39**
		Итого оплата труда:				**28,99**	**14**
		Итого эксплуатация машин:				**1,03**	**1**
		Итого материалов:				**47,64**	**24**
		Накладные расходы	%	--		19,66	10
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7,77	4
		Сметная стоимость:				**104,92**	**52**
199	**Е11-130301-1406 11-130301-1406 РСНБ РК 2015 Ко=2**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2раза**	**м2**	**1,0000**		**51,49**	**51**
		Итого оплата труда:				**17,44**	**17**
		Итого эксплуатация машин:				**0,82**	**1**
		Итого материалов:				**33,41**	**33**
		Накладные расходы	%	--		12,03	12
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5,08	5
		Сметная стоимость:				**68,61**	**69**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5			Тенге				**3627**

1	2	3	4	5	6	7	8
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**3627**
	Материалы -		Тенге				**2756**
	Всего заработная плата -		Тенге				**861**
		Накладные расходы -	Тенге				**591**
		Сметная прибыль -	Тенге				**337**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**4555**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**1**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**861**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				**4555**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**1**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**861**
ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА 2-1-8-2, ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ, БЛОК-СЕКЦИЯ 86-014/1.2-1-2017-ДОУ-2 ОСЯХ 12-13							
РАЗДЕЛ 5.Кровля							
		КРОВЛЯ НАД ЛОДЖИЯМИ И БАЛКОНАМИ					
229	**Е11-130301-1406 11-130301-1406 РСНБ РК 2015 Ко=2**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2раза**	**м2**	**0,8000**		**51,49**	**41**
		Итого оплата труда:				**17,44**	**14**
		Итого эксплуатация машин:				**0,82**	**1**
		Итого материалов:				**33,41**	**27**
		Накладные расходы	%	--		12,03	10
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5,08	4
		Сметная стоимость:				**68,61**	**55**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5			Тенге				**41**
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**41**
	Материалы -		Тенге				**27**
	Всего заработная плата -		Тенге				**14**
		Накладные расходы -	Тенге				**10**
		Сметная прибыль -	Тенге				**4**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**55**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**0**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**14**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				**55**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**0**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**14**
ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА 2-1-9-2, ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ, БЛОК-СЕКЦИЯ 86-014/1.2-1-2017-ДОУ-2 ОСЯХ 13-14							
РАЗДЕЛ 5.Кровля							

1	2	3	4	5	6	7	8
		КРОВЛЯ НАД ЛОДЖИЯМИ И БАЛКОНАМИ					
257	**Е11-130301-1406 11-130301-1406 РСНБ РК 2015 Ко=2**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2раза**	**м2**	**0,8000**		**51,49**	**41**
		Итого оплата труда:				**17,44**	**14**
		Итого эксплуатация машин:				**0,82**	**1**
		Итого материалов:				**33,41**	**27**
		Накладные расходы	%	--		12,03	10
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5,08	4
		Сметная стоимость:				**68,61**	**55**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5			Тенге				**41**
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**41**
	Материалы -		Тенге				**27**
	Всего заработная плата -		Тенге				**14**
		Накладные расходы -	Тенге				**10**
		Сметная прибыль -	Тенге				**4**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**55**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**0**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**14**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				**55**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**0**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**14**
		ПРОТОКОЛ ЗАМЕН №4					
		ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА 2-1-1-2, ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ, БЛОК-СЕКЦИЯ 86-014/1.2-1-2017-ДОУ-1 В ОСЯХ 1-2					
		РАЗДЕЛ 112.Полы					
		2 ЭТАЖ					
		Тип6 Жилые комнаты, прихожии, коридоры (s=181,14м2)					
3	**Е11-110101-1101 11-110101-1101 РСНБ РК 2015**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм.(Мр200, толщ.55 мм) Устройство**	**м2 стяжки**	**181,4000**		**762,32**	**138286**
		Итого оплата труда:				**262,12**	**47549**
		Итого эксплуатация машин:				**18,64**	**3381**
		Итого материалов:				**491,23**	**89108**
		Накладные расходы	%	--		198,72	36049
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		76,88	13947
		Сметная стоимость:				**1037,93**	**188281**

1	2	3	4	5	6	7	8
4	**Е11-110101-1102 11-110101-1102 РСНБ РК 2015 ко=6**	**Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101**	**м2 стяжки**	**1269,8000**		**128,83**	**163592**
		Итого оплата труда:				**4,72**	**5992**
		Итого эксплуатация машин:				**3,17**	**4024**
		Итого материалов:				**122,54**	**155606**
		Накладные расходы	%	--		8,46	10740
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		10,98	13947
		Сметная стоимость:				**148,27**	**188279**
		Тип7 Кухни(s=40,68м2)					
7	**Е11-110101-1101 11-110101-1101 РСНБ РК 2015**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм.(Мр200, толщ.30 мм) Устройство**	**м2 стяжки**	**40,6800**		**762,32**	**31011**
		Итого оплата труда:				**262,12**	**10663**
		Итого эксплуатация машин:				**18,64**	**758**
		Итого материалов:				**491,23**	**19983**
		Накладные расходы	%	--		198,72	8084
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		76,88	3128
		Сметная стоимость:				**1037,93**	**42223**
8	**Е11-110101-1102 11-110101-1102 РСНБ РК 2015 ко=6**	**Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101**	**м2 стяжки**	**81,3600**		**128,83**	**10482**
		Итого оплата труда:				**4,72**	**384**
		Итого эксплуатация машин:				**3,17**	**258**
		Итого материалов:				**122,54**	**9970**
		Накладные расходы	%	--		8,46	688
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		10,98	894
		Сметная стоимость:				**148,27**	**12064**
		Тип9 Лестничн.клетка (на отм.+2,82) (s=11,73м2)					
9	**Е11-110101-1101 11-110101-1101 РСНБ РК 2015**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм.(Мр200, толщ.50 мм) Устройство**	**м2 стяжки**	**11,7300**		**762,32**	**8942**
		Итого оплата труда:				**262,12**	**3075**
		Итого эксплуатация машин:				**18,64**	**219**
		Итого материалов:				**491,23**	**5762**
		Накладные расходы	%	--		198,72	2331
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		76,88	902
		Сметная стоимость:				**1037,93**	**12175**

1	2	3	4	5	6	7	8
10	**Е11-110101-1102 11-110101-1102 РСНБ РК 2015 ко=6**	**Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101**	**м2 стяжки**	**70,3800**		**128,83**	**9067**
		Итого оплата труда:				**4,72**	**332**
		Итого эксплуатация машин:				**3,17**	**223**
		Итого материалов:				**122,54**	**8625**
		Накладные расходы	%	--		8,46	595
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		10,98	773
		Сметная стоимость:				**148,27**	**10436**
		3-9 ЭТАЖ					
		Тип12 Жилые, кухни, прихожие, коридоры (s=1552,74м2)					
11	**Е11-110101-0901 11-110101-0901 РСНБ РК 2015**	**Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство (толщ.20мм)**	**м2 изолируемой поверхности**	**221,4600**		**226,63**	**50189**
		Итого оплата труда:				**216,26**	**47894**
		Итого эксплуатация машин:				**20,16**	**4464**
		Накладные расходы	%	--		146,90	32532
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		29,88	6618
		Сметная стоимость:				**403,41**	**89339**
12	**С121-110401-0403 21-110401-0403 РСНБ РК 2015 прим. в ценах II квартала 2017 года**	**Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 35 кг/м3 до 39 кг/м3 с добавкой антипирена ГОСТ 32310-2012 (Пеноплэкс-35)**	**м3**	**4,5620000**		**23930,33**	**109172**
		Накладные расходы	%	--		1014,65	4629
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1995,60	9104
		Сметная стоимость:				**26940,57**	**122905**
13	**Е11-110101-1101 11-110101-1101 РСНБ РК 2015**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм.(Мр200, толщ.50 мм) Устройство**	**м2 стяжки**	**1552,7400**		**762,32**	**1183692**
		Итого оплата труда:				**262,12**	**407010**
		Итого эксплуатация машин:				**18,64**	**28945**
		Итого материалов:				**491,23**	**762747**
		Накладные расходы	%	--		198,72	308567
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		76,88	119381
		Сметная стоимость:				**1037,93**	**1611640**

1	2	3	4	5	6	7	8
14	**Е11-110101-1102 11-110101-1102 РСНБ РК 2015 ко=6**	**Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101**	**м2 стяжки**	**9316,4400**		**128,83**	**1200267**
		Итого оплата труда:				**4,72**	**43961**
		Итого эксплуатация машин:				**3,17**	**29522**
		Итого материалов:				**122,54**	**1141675**
		Накладные расходы	%	--		8,46	78799
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		10,98	102325
		Сметная стоимость:				**148,27**	**1381391**
		Тип13 Ванные комнаты, санузлы (s=117,32м2)					
15	**Е11-110101-0901 11-110101-0901 РСНБ РК 2015**	**Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство (толщ.20мм)**	**м2 изолируемой поверхности**	**33,5200**		**226,63**	**7597**
		Итого оплата труда:				**216,26**	**7249**
		Итого эксплуатация машин:				**20,16**	**676**
		Накладные расходы	%	--		146,90	4924
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		29,88	1002
		Сметная стоимость:				**403,41**	**13522**
16	**С121-110401-0403 21-110401-0403 РСНБ РК 2015 прим. в ценах II квартала 2017 года**	**Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 35 кг/м3 до 39 кг/м3 с добавкой антипирена ГОСТ 32310-2012 (Пеноплэкс-35)**	**м3**	**0,69051200**		**23930,33**	**16525**
		Накладные расходы	%	--		1014,65	701
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1995,60	1378
		Сметная стоимость:				**26940,57**	**18603**
17	**Е11-110101-1101 11-110101-1101 РСНБ РК 2015**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм.(Мр200, толщ.30 мм) Устройство**	**м2 стяжки**	**117,3200**		**762,32**	**89436**
		Итого оплата труда:				**262,12**	**30752**
		Итого эксплуатация машин:				**18,64**	**2187**
		Итого материалов:				**491,23**	**57631**
		Накладные расходы	%	--		198,72	23314
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		76,88	9020
		Сметная стоимость:				**1037,93**	**121770**

1	2	3	4	5	6	7	8
18	**Е11-110101-1102 11-110101-1102 РСНБ РК 2015 ко=4**	**Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101**	**м2 стяжки**	**234,6400**		**128,83**	**30229**
		Итого оплата труда:				**4,72**	**1107**
		Итого эксплуатация машин:				**3,17**	**744**
		Итого материалов:				**122,54**	**28754**
		Накладные расходы	%	--		8,46	1985
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		10,98	2577
		Сметная стоимость:				**148,27**	**34791**
		Тип14 Лестничные площадки (s=82,11м2)					
19	**Е11-110101-1101 11-110101-1101 РСНБ РК 2015**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм.(Мр200, толщ.50 мм) Устройство**	**м2 стяжки**	**82,1100**		**762,32**	**62594**
		Итого оплата труда:				**262,12**	**21523**
		Итого эксплуатация машин:				**18,64**	**1531**
		Итого материалов:				**491,23**	**40335**
		Накладные расходы	%	--		198,72	16317
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		76,88	6313
		Сметная стоимость:				**1037,93**	**85225**
20	**Е11-110101-1102 11-110101-1102 РСНБ РК 2015 ко=6**	**Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101**	**м2 стяжки**	**492,6600**		**128,83**	**63471**
		Итого оплата труда:				**4,72**	**2325**
		Итого эксплуатация машин:				**3,17**	**1561**
		Итого материалов:				**122,54**	**60373**
		Накладные расходы	%	--		8,46	4167
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		10,98	5411
		Сметная стоимость:				**148,27**	**73049**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 11			Тенге				**3174552**
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**3174552**
	Материалы -		Тенге				**2380568**
	Всего заработная плата -		Тенге				**629816**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**125696**
		Накладные расходы -	Тенге				**534422**
		Сметная прибыль -	Тенге				**296718**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**4005692**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**875**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**629816**

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				**4005692**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**875**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**629816**
ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА 2-1-2-2, ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ, БЛОК-СЕКЦИЯ 86-014/1.2-1-2017-ДОУ-1 В ОСЯХ 2-3							
		РАЗДЕЛ 11.Полы					
		Тип9 Лестничн.клетка (на отм.+2,82) (s=11,73м2)					
38	**Е11-110101-1101 11-110101-1101 РСНБ РК 2015**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм.(Мр200, толщ. 50 мм) Устройство**	**м2 стяжки**	**11,7300**		**762,32**	**8942**
		Итого оплата труда:				**262,12**	**3075**
		Итого эксплуатация машин:				**18,64**	**219**
		Итого материалов:				**491,23**	**5762**
		Накладные расходы	%	--		198,72	2331
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		76,88	902
		Сметная стоимость:				**1037,93**	**12175**
39	**Е11-110101-1102 11-110101-1102 РСНБ РК 2015 ко=6**	**Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101**	**м2 стяжки**	**70,3800**		**128,83**	**9067**
		Итого оплата труда:				**4,72**	**332**
		Итого эксплуатация машин:				**3,17**	**223**
		Итого материалов:				**122,54**	**8625**
		Накладные расходы	%	--		8,46	595
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		10,98	773
		Сметная стоимость:				**148,27**	**10436**
		3-9 ЭТАЖ					
		Тип12 Жилые комнаты, кухни, прихожие, коридоры (s=1551,09м2)					
40	**Е11-110101-0901 11-110101-0901 РСНБ РК 2015**	**Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство (толщ.20мм)**	**м2 изолируемой поверхности**	**442,8000**		**226,63**	**100351**
		Итого оплата труда:				**216,26**	**95762**
		Итого эксплуатация машин:				**20,16**	**8925**
		Накладные расходы	%	--		146,90	65046
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		29,88	13232
		Сметная стоимость:				**403,41**	**178629**

1	2	3	4	5	6	7	8
41	**С121-110401-0403 21-110401-0403 РСНБ РК 2015 прим. в ценах II квартала 2017 года**	**Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 35 кг/м3 до 39 кг/м3 с добавкой антипирена ГОСТ 32310-2012 (Пеноплэкс-35)**	**м3**	**9,1336540**		**23930,33**	**218572**
		Накладные расходы	%	--		1014,65	9267
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1995,60	18227
		Сметная стоимость:				**26940,57**	**246066**
42	**Е11-110101-1101 11-110101-1101 РСНБ РК 2015**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм.(Мр200, толщ.50 мм) Устройство**	**м2 стяжки**	**443,5900**		**762,32**	**338159**
		Итого оплата труда:				**262,12**	**116276**
		Итого эксплуатация машин:				**18,64**	**8269**
		Итого материалов:				**491,23**	**217903**
		Накладные расходы	%	--		198,72	88152
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		76,88	34105
		Сметная стоимость:				**1037,93**	**460417**
43	**Е11-110101-1102 11-110101-1102 РСНБ РК 2015 ко=6**	**Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101**	**м2 стяжки**	**2661,5400**		**128,83**	**342895**
		Итого оплата труда:				**4,72**	**12559**
		Итого эксплуатация машин:				**3,17**	**8434**
		Итого материалов:				**122,54**	**326156**
		Накладные расходы	%	--		8,46	22511
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		10,98	29232
		Сметная стоимость:				**148,27**	**394639**
		Тип13 Ванные комнаты, санузлы (s=117,32м2)					
44	**Е11-110101-0901 11-110101-0901 РСНБ РК 2015**	**Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство (толщ.20мм)**	**м2 изолируемой поверхности**	**33,8000**		**226,63**	**7659**
		Итого оплата труда:				**216,26**	**7310**
		Итого эксплуатация машин:				**20,16**	**681**
		Накладные расходы	%	--		146,90	4965
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		29,88	1010
		Сметная стоимость:				**403,41**	**13635**

1	2	3	4	5	6	7	8
45	**С121-110401-0403 21-110401-0403 РСНБ РК 2015 прим. в ценах II квартала 2017 года**	**Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 35 кг/м3 до 39 кг/м3 с добавкой антипирена ГОСТ 32310-2012 (Пеноплэкс-35)**	**м3**	**0,696260**		**23930,33**	**16662**
		Накладные расходы	%	--		1014,65	706
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1995,60	1389
		Сметная стоимость:				**26940,57**	**18758**
46	**Е11-110101-1101 11-110101-1101 РСНБ РК 2015**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм.(Мр200, толщ. 30 мм) Устройство**	**м2 стяжки**	**33,8200**		**762,32**	**25782**
		Итого оплата труда:				**262,12**	**8865**
		Итого эксплуатация машин:				**18,64**	**630**
		Итого материалов:				**491,23**	**16613**
		Накладные расходы	%	--		198,72	6721
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		76,88	2600
		Сметная стоимость:				**1037,93**	**35103**
47	**Е11-110101-1102 11-110101-1102 РСНБ РК 2015 ко=2**	**Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101**	**м2 стяжки**	**67,6400**		**128,83**	**8714**
		Итого оплата труда:				**4,72**	**319**
		Итого эксплуатация машин:				**3,17**	**214**
		Итого материалов:				**122,54**	**8289**
		Накладные расходы	%	--		8,46	572
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		10,98	743
		Сметная стоимость:				**148,27**	**10029**
		Тип14 Лестничные площадки (s=82,11м2)					
48	**Е11-110101-1101 11-110101-1101 РСНБ РК 2015**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм.(Мр200, толщ. 50 мм) Устройство**	**м2 стяжки**	**82,1100**		**762,32**	**62594**
		Итого оплата труда:				**262,12**	**21523**
		Итого эксплуатация машин:				**18,64**	**1531**
		Итого материалов:				**491,23**	**40335**
		Накладные расходы	%	--		198,72	16317
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		76,88	6313
		Сметная стоимость:				**1037,93**	**85225**

1	2	3	4	5	6	7	8
49	**Е11-110101-1102 11-110101-1102 РСНБ РК 2015 ко=6**	**Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101**	**м2 стяжки**	**492,6600**		**128,83**	**63471**
		Итого оплата труда:				**4,72**	**2325**
		Итого эксплуатация машин:				**3,17**	**1561**
		Итого материалов:				**122,54**	**60373**
		Накладные расходы	%	--		8,46	4167
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		10,98	5411
		Сметная стоимость:				**148,27**	**73049**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 11			Тенге				**1202869**
В том числе:							
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**1202869**
	Материалы -		Тенге				**684055**
	Всего заработная плата -		Тенге				**268344**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**235233**
		Накладные расходы -	Тенге				**221352**
		Сметная прибыль -	Тенге				**113938**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**1538160**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**361**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**268344**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				**1538160**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**361**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**268344**
ПРОТОКОЛ ЗАМЕН №5							
РАЗДЕЛ 11.Полы							
ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА 2-1-2-2, В ОСЯХ 2-3							
		2 ЭТАЖ					
		Тип6 Жилые комнаты, прихожии, коридоры (s=180,91м2)					
4	**Е11-110101-3601 11-110101-3601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 прим.**	**Покрытия из линолеума. Устройство (линолеум поливинилхлоридный вспененный).**	**м2 покрытия**	**180,9100**		**2768,98**	**500936**
		Итого оплата труда:				**290,36**	**52529**
		Итого эксплуатация машин:				**13,88**	**2511**
		Итого материалов:				**2471,70**	**447155**
		Накладные расходы	%	--		301,73	54586
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		245,66	44442
		Сметная стоимость:				**3316,36**	**599964**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Тип7 Кухни(s=40,68м2)					
5	**Е11-110101-3601 11-110101-3601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 прим.**	**Покрытия из линолеума. Устройство (линолеум поливинилхлоридный вспененный).**	**м2 покрытия**	**40,6800**		**2768,98**	**112642**
		Итого оплата труда:				**290,36**	**11812**
		Итого эксплуатация машин:				**13,88**	**565**
		Итого материалов:				**2471,70**	**100549**
		Накладные расходы	%	--		301,73	12274
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		245,66	9993
		Сметная стоимость:				**3316,36**	**134910**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 11			Тенге				**613578**
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**613578**
	Материалы -		Тенге				**547704**
	Всего заработная плата -		Тенге				**64341**
		Накладные расходы -	Тенге				**66861**
		Сметная прибыль -	Тенге				**54435**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**734873**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**87**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**64341**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				**734873**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**87**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**64341**
		ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА 2-1-8-2, В ОСЯХ 12-13					
		РАЗДЕЛ 10.Полы					
		3-9 ЭТАЖ					
		Тип12 Жилые комнаты, кухни, прихожие, коридоры (s=1560,73м2)					
6	**Е11-110101-3601 11-110101-3601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 прим.**	**Покрытия из линолеума. Устройство.**	**м2 покрытия**	**546,4300**		**2768,98**	**1513052**
		Итого оплата труда:				**290,36**	**158661**
		Итого эксплуатация машин:				**13,88**	**7584**
		Итого материалов:				**2471,70**	**1350611**
		Накладные расходы	%	--		301,73	164875
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		245,66	134234
		Сметная стоимость:				**3316,36**	**1812161**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10			Тенге				**1513052**

1	2	3	4	5	6	7	8
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**1513052**
	Материалы -		Тенге				**1350611**
	Всего заработная плата -		Тенге				**158661**
		Накладные расходы -	Тенге				**164875**
		Сметная прибыль -	Тенге				**134234**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**1812161**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**213**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**158661**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				**1812161**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**213**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**158661**
		ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА 2-1-9-2, В ОСЯХ 13-14					
		РАЗДЕЛ 10.Полы					
		3-9 ЭТАЖ					
		Тип12 Жилые комнаты, кухни, прихожие, коридоры (s=1560,75м2)					
27	**Е11-110101-3601 11-110101-3601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 прим.**	**Покрытия из линолеума. Устройство.**	**м2 покрытия**	**107,8748**		**2768,98**	**298703**
		Итого оплата труда:				**290,36**	**31322**
		Итого эксплуатация машин:				**13,88**	**1497**
		Итого материалов:				**2471,70**	**266634**
		Накладные расходы	%	--		301,73	32549
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		245,66	26500
		Сметная стоимость:				**3316,36**	**357752**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10			Тенге				**298703**
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**298703**
	Материалы -		Тенге				**266634**
	Всего заработная плата -		Тенге				**31322**
		Накладные расходы -	Тенге				**32549**
		Сметная прибыль -	Тенге				**26500**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**357752**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**42**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**31322**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				**357752**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**42**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**31322**
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							

1	2	3	4	5	6	7	8
	Итого прямые затраты:		Тенге				**79255150**
	в том числе:						
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				**23217832**
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**2530429**
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				**977059**
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				**53506889**
		- перевозка грузов	Тенге				**0**
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				**0**
	Накладные расходы I уровня		Тенге				**13727196**
	Итого с накладными расходами I уровня		Тенге				**92982346**
	Накладные расходы II уровня		Тенге				**3942451**
	ИТОГО:		Тенге				**96 924 798**
	Сметная прибыль		Тенге				**7 753 984**
	ИТОГО по смете:		Тенге				**104 678 782**
ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА 2-1-9-1, ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ, БЛОК-СЕКЦИЯ 86-014/1.2-1-2017-ДОУ-2 В ОСЯХ 13-14							
РАЗДЕЛ 2.Фундаменты							
51	**Е11-130301-1406 11-130301-1406 РСНБ РК 2015 ко=2**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 (за 2 раза)**	**м2**	**34,2000**		**51,49**	**1761**
		Итого оплата труда:				**17,44**	**596**
		Итого эксплуатация машин:				**0,82**	**28**
		Итого материалов:				**33,41**	**1143**
		Накладные расходы	%	--		12,03	412
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5,08	174
		Сметная стоимость:				**68,61**	**2346**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**1761**
В том числе:							
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**1761**
	Материалы -		Тенге				**1143**
	Всего заработная плата -		Тенге				**596**
		Накладные расходы -	Тенге				**412**
		Сметная прибыль -	Тенге				**173**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**2346**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**1**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**596**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**2346**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**1**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**596**
РАЗДЕЛ 5.Проемы							
		ДВЕРИ					

1	2	3	4	5	6	7	8
77	**С121-090404-0305 21-090404-0305 РСНБ РК 2015 прим. в ценах II квартала 2017 года**	**Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа ЗВ7 ГОСТ 5089-2011**	**шт.**	**6,0000**		**5039,72**	**30238**
		Накладные расходы	%	--		213,68	1282
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		420,27	2522
		Сметная стоимость:				**5673,68**	**34042**
78	**С121-090404-0401 21-090404-0401 РСНБ РК 2015 прим. в ценах II квартала 2017 года**	**Защелка врезная ЗЩ ГОСТ 5089-2011 (скобяные изделия)**	**шт.**	**6,0000**		**1452,90**	**8717**
		Накладные расходы	%	--		61,60	370
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		121,16	727
		Сметная стоимость:				**1635,66**	**9814**
		ОКНА					
83	**С121-090404-0507 21-090404-0507 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Задвижка накладная ЗТ ГОСТ 5090-86**	**шт.**	**3,0000**		**497,75**	**1493**
		Накладные расходы	%	--		21,10	63
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		41,51	125
		Сметная стоимость:				**560,36**	**1681**
84	**С121-090404-0804 21-090404-0804 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Фиксатор дверной ГОСТ 5091-78**	**шт.**	**3,0000**		**1548,67**	**4646**
		Накладные расходы	%	--		65,66	197
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		129,15	387
		Сметная стоимость:				**1743,48**	**5230**

1	2	3	4	5	6	7	8
85	**С121-130211-0501 21-130211-0501 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Петля накладная**	**шт.**	**6,0000**		**280,32**	**1682**
		Накладные расходы	%	--		11,89	71
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		23,38	140
		Сметная стоимость:				**315,58**	**1893**
86	**Е12-110103-0401 12-110103-0401 РСНБ РК 2015 прим.**	**Основание под штукатурку из металлической сетки по кирпичным и бетонным поверхностям. Устройство (натягивание сетки)**	**м2**	**0,3600**		**1983,17**	**714**
		Итого оплата труда:				**569,31**	**205**
		Итого эксплуатация машин:				**2,38**	**1**
		Итого материалов:				**1412,60**	**509**
		Накладные расходы	%	--		434,82	157
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		193,44	70
		Сметная стоимость:				**2611,43**	**940**
87	**Е11-150501-0301 11-150501-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Окна в два переплета, открывающиеся в одну сторону. Остекление оконным стеклом толщиной 4 мм**	**м2 площади проемов по наружному обводу коробок**	**0,6000**		**2750,86**	**1651**
		Итого оплата труда:				**815,06**	**489**
		Итого эксплуатация машин:				**24,29**	**15**
		Итого материалов:				**1919,77**	**1152**
		Накладные расходы	%	--		582,23	349
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		266,65	160
		Сметная стоимость:				**3599,73**	**2160**
88	**С121-090102-0105 21-090102-0105 РСНБ РК 2015 прим. в ценах II квартала 2017 года**	**Блоки дверные двупольные с глухими полотнами ДГ 21-13П внутренние СТ РК 943-92 (стоимость полотна с отверстиями)**	**м2**	**0,3600**		**6428,72**	**2314**
		Накладные расходы	%	--		272,58	98
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		536,10	193
		Сметная стоимость:				**7237,40**	**2605**

1	2	3	4	5	6	7	8
89	**Е12-190101-0204 12-190101-0204 РСНБ РК 2015**	**Отверстия диаметром до 10 мм глубиной до 20 см в деревянных конструкциях. Сверление электродрелью**	**отверстие**	**36,0000**		**80,77**	**2908**
		Итого оплата труда:				**79,92**	**2877**
		Итого эксплуатация машин:				**0,85**	**30**
		Итого материалов:				**0,00**	**--**
		Накладные расходы	%	--		52,66	1896
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		10,67	384
		Сметная стоимость:				**144,10**	**5188**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5			Тенге				**54363**
В том числе:							
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**9268**
	Материалы -		Тенге				**1660**
	Всего заработная плата -		Тенге				**3571**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**3996**
		Накладные расходы -	Тенге				**2571**
		Сметная прибыль -	Тенге				**947**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**12785**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**5**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**3571**
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				**45095**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**45095**
		Накладные расходы -	Тенге				**1912**
		Сметная прибыль -	Тенге				**3761**
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				**50768**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				**63553**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**5**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**3571**
		РАЗДЕЛ 8.ГЛАВНОЕ КРЫЛЬЦО № 5					
152	**Е11-150207-0101 11-150207-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**5,0000**		**2386,96**	**11935**
		Итого оплата труда:				**954,30**	**4772**
		Итого эксплуатация машин:				**22,87**	**114**
		Итого материалов:				**1420,88**	**7104**
		Накладные расходы	%	--		646,34	3232
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		242,66	1213
		Сметная стоимость:				**3275,96**	**16380**

1	2	3	4	5	6	7	8
153	**Е11-150207-0201 11-150207-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Стены. Устройство каркаса при оштукатуривании**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**5,0000**		**429,47**	**2147**
		Итого оплата труда:				**184,58**	**923**
		Итого эксплуатация машин:				**4,54**	**23**
		Итого материалов:				**242,03**	**1210**
		Накладные расходы	%	--		123,65	618
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		44,25	221
		Сметная стоимость:				**597,36**	**2987**
185	**Е11-340108-0703 11-340108-0703 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 прим.**	**Каркасы стен. Облицовка неперфорированными плитами из бумажно-слоистого декоративного пластика толщиной 2 мм (металлосайдингом)**	**м2 поверхности**	**24,4000**		**629,35**	**15356**
		Итого оплата труда:				**619,27**	**15110**
		Итого эксплуатация машин:				**6,20**	**151**
		Итого материалов:				**5,77**	**141**
		Накладные расходы	%	--		427,56	10432
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		84,55	2063
		Сметная стоимость:				**1141,46**	**27852**
186	**С121-100105-0308 21-100105-0308 РСНБ РК 2015 прим. в ценах II квартала 2017 года**	**Лист стальной оцинкованный плоский толщиной стали 0,7 мм с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003 (металлосайдинг)**	**м2**	**26,992900**		**1902,31**	**51348**
		Накладные расходы	%	--		80,66	2177
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		158,64	4282
		Сметная стоимость:				**2141,61**	**57808**
187	**Е12-080101-1801 12-080101-1801 РСНБ РК 2015**	**Покрытия мелкие и обделки из листовой стали. Устройство разжелобков**	**м**	**6,2000**		**1997,70**	**12386**
		Итого оплата труда:				**257,69**	**1598**
		Итого эксплуатация машин:				**2,29**	**14**
		Итого материалов:				**1738,90**	**10781**
		Накладные расходы	%	--		243,46	1509
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		179,29	1112
		Сметная стоимость:				**2420,45**	**15007**

1	2	3	4	5	6	7	8
188	**Е11-090701-0107 11-090701-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7**	**Конструкции листовые массой до 0,5 т (бачки, течки, воронки, желоба, лотки и пр.). Сборка с помощью крана на автомобильном ходу**	**т конструкций**	**0,0385640**		**239610,76**	**9240**
		Итого оплата труда:				**147492,03**	**5688**
		Итого эксплуатация машин:				**95123,57**	**3668**
		Итого материалов:				**9338,96**	**360**
		Накладные расходы	%	--		103790,62	4003
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		27472,11	1059
		Сметная стоимость:				**370873,49**	**14302**
190	**Е11-120101-1001 11-120101-1001 РСНБ РК 2015**	**Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство (фартук из стали 0,7мм с полимерным покрытием)**	**м2 покрытия**	**3,1000**		**2745,58**	**8511**
		Итого оплата труда:				**742,15**	**2301**
		Итого эксплуатация машин:				**8,36**	**26**
		Итого материалов:				**1997,39**	**6192**
		Накладные расходы	%	--		552,73	1713
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		263,86	818
		Сметная стоимость:				**3562,17**	**11043**
191	**Е11-070519-0104 11-070519-0104 РСНБ РК 2015**	**Ограждения металлические без поручня. Установка (ОГ-1,2,2а)**	**м ограждения**	**12,4000**		**4443,16**	**55095**
		Итого оплата труда:				**370,25**	**4591**
		Итого эксплуатация машин:				**53,32**	**661**
		Итого материалов:				**4041,47**	**50114**
		Накладные расходы	%	--		428,06	5308
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		389,70	4832
		Сметная стоимость:				**5260,92**	**65235**
192	**Е11-060301-0407 11-060301-0407 РСНБ РК 2015**	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка (Зд-1)**	**т**	**0,0203**		**315552,10**	**6406**
		Итого оплата труда:				**160842,25**	**3265**
		Итого эксплуатация машин:				**852,46**	**17**
		Итого материалов:				**154210,74**	**3130**
		Накладные расходы	%	--		94695,46	1922
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		32819,80	666
		Сметная стоимость:				**443067,37**	**8994**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4			Тенге				**172425**

1	2	3	4	5	6	7	8
		В том числе:					
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге				**163185**
		Материалы -	Тенге				**78673**
		Всего заработная плата -	Тенге				**32559**
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				**51349**
		Накладные расходы -	Тенге				**26913**
		Сметная прибыль -	Тенге				**15208**
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				**205306**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**40**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**32559**
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге				**9240**
		Материалы -	Тенге				**360**
		Всего заработная плата -	Тенге				**5688**
		Накладные расходы -	Тенге				**4003**
		Сметная прибыль -	Тенге				**1059**
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге				**14302**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**7**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**5688**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				**219608**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**46**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**38247**
		ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА 2-1-9-2, ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ, БЛОК-СЕКЦИЯ 86-014/1.2-1-2017-ДОУ-2 В ОСЯХ 13-14					
		РАЗДЕЛ 3.Лестницы					
121	**Е11-150403-0303 11-150403-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 прим.**	**Полы. Окраска улучшенная масляными составами по дереву (поручней)**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**4,8000**		**554,75**	**2663**
		Итого оплата труда:				**379,62**	**1822**
		Итого эксплуатация машин:				**2,26**	**11**
		Итого материалов:				**173,96**	**835**
		Накладные расходы	%	--		240,38	1154
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		63,61	305
		Сметная стоимость:				**858,74**	**4122**
124	**Е11-090302-0401 11-090302-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5**	**Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж (монтаж перемычек из уголковой стали)**	**т конструкций**	**0,0769600**		**30598,72**	**2354**
		Итого оплата труда:				**17065,63**	**1313**
		Итого эксплуатация машин:				**16644,48**	**1281**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого материалов:				**2941,71**	**226**
		Накладные расходы	%	--		12131,02	934
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3418,38	263
		Сметная стоимость:				**46148,11**	**3552**
125	**С121-060209-0201 21-060209-0201 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012**	**т**	**0,076960**		**329953,92**	**25393**
		Накладные расходы	%	--		13990,05	1077
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		27515,52	2118
		Сметная стоимость:				**371459,48**	**28588**
126	**Е11-070107-0103 11-070107-0103 РСНБ РК 2015 прим.**	**Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка (детали опирания лестничных маршей на площадки)**	**т стальных элементов**	**0,824220**		**416552,38**	**343331**
		Итого оплата труда:				**39798,05**	**32802**
		Итого эксплуатация машин:				**4868,48**	**4013**
		Итого материалов:				**372770,96**	**307245**
		Накладные расходы	%	--		43424,31	35791
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		36798,13	30330
		Сметная стоимость:				**496774,82**	**409452**
127	**Е11-130301-0502 11-130301-0502 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ПФ-0142 за один раз**	**м2**	**34,8000**		**77,48**	**2696**
		Итого оплата труда:				**28,99**	**1009**
		Итого эксплуатация машин:				**1,03**	**36**
		Итого материалов:				**47,64**	**1658**
		Накладные расходы	%	--		19,66	684
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7,77	270
		Сметная стоимость:				**104,92**	**3651**
128	**Е11-130301-1406 11-130301-1406 РСНБ РК 2015 ко=2**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 (за 2 раза)**	**м2**	**69,6000**		**51,49**	**3584**
		Итого оплата труда:				**17,44**	**1214**
		Итого эксплуатация машин:				**0,82**	**57**
		Итого материалов:				**33,41**	**2325**
		Накладные расходы	%	--		12,03	838
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5,08	354

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**68,61**	**4775**
129	**Е11-150403-0310 11-150403-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Стены. Окраска улучшенная масляными составами по сборным конструкциям, подготовленным под окраску (торцов ступеней)**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**9,4000**		**386,66**	**3635**
		Итого оплата труда:				**251,69**	**2366**
		Итого эксплуатация машин:				**0,86**	**8**
		Итого материалов:				**134,53**	**1265**
		Накладные расходы	%	--		160,17	1506
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		43,75	411
		Сметная стоимость:				**590,58**	**5551**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				**383656**
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**355908**
	Материалы -		Тенге				**313328**
	Всего заработная плата -		Тенге				**39213**
		Накладные расходы -	Тенге				**39972**
		Сметная прибыль -	Тенге				**31672**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**427552**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**44**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**39213**
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				**27748**
	Материалы -		Тенге				**226**
	Всего заработная плата -		Тенге				**1313**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**25393**
		Накладные расходы -	Тенге				**2010**
		Сметная прибыль -	Тенге				**2381**
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				**32139**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**1**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1313**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**459691**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**45**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**40526**
		РАЗДЕЛ 5.Кровля					
		ЧЕРДАК					
175	**Е11-130301-1406 11-130301-1406 РСНБ РК 2015 ко=2**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 (за 2 раза)**	**м2**	**11,6000**		**51,49**	**597**
		Итого оплата труда:				**17,44**	**202**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				**0,82**	**9**
		Итого материалов:				**33,41**	**388**
		Накладные расходы	%	--		12,03	140
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5,08	59
		Сметная стоимость:				**68,61**	**796**
		КРОВЛЯ НАД ЛОДЖИЯМИ И БАЛКОНАМИ					
218	**Е11-130301-1406 11-130301-1406 РСНБ РК 2015 Ко=2**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2раза**	**м2**	**9,6000**		**51,49**	**494**
		Итого оплата труда:				**17,44**	**167**
		Итого эксплуатация машин:				**0,82**	**8**
		Итого материалов:				**33,41**	**321**
		Накладные расходы	%	--		12,03	116
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5,08	49
		Сметная стоимость:				**68,61**	**659**
		НАВЕС НАД ШАХТОЙ					
225	**Е11-130301-1406 11-130301-1406 РСНБ РК 2015 Ко=2**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2раза**	**м2**	**8,4000**		**51,49**	**433**
		Итого оплата труда:				**17,44**	**146**
		Итого эксплуатация машин:				**0,82**	**7**
		Итого материалов:				**33,41**	**281**
		Накладные расходы	%	--		12,03	101
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5,08	43
		Сметная стоимость:				**68,61**	**576**
226	**Е11-070701-0201 11-070701-0201 РСНБ РК 2015**	**Устройство покрытия из а/цементного листа толщ.10мм**	**м2 покрытия**	**6,0200**		**1978,70**	**11912**
		Итого оплата труда:				**476,27**	**2867**
		Итого эксплуатация машин:				**192,74**	**1160**
		Итого материалов:				**1387,42**	**8352**
		Накладные расходы	%	--		392,20	2361
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		189,67	1142
		Сметная стоимость:				**2560,58**	**15415**
227	**Е12-110103-0404 12-110103-0404 РСНБ РК 2015**	**Натягивание сетки над шахтой**	**м2**	**2,5000**		**1570,81**	**3927**
		Итого оплата труда:				**183,12**	**458**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				**1,46**	**4**
		Итого материалов:				**1386,91**	**3467**
		Накладные расходы	%	--		179,42	449
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		140,02	350
		Сметная стоимость:				**1890,24**	**4726**
228	**Е11-080101-0305 11-080101-0305 РСНБ РК 2015**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя (рубероидом)**	**м2 поверхности**	**16,5000**		**1877,73**	**30983**
		Итого оплата труда:				**402,39**	**6639**
		Итого эксплуатация машин:				**24,20**	**399**
		Итого материалов:				**1455,88**	**24022**
		Накладные расходы	%	--		292,70	4829
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		173,63	2865
		Сметная стоимость:				**2344,06**	**38677**
229	**Е11-120101-1001 11-120101-1001 РСНБ РК 2015**	**Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство (фартук)**	**м2 покрытия**	**2,7000**		**2325,64**	**6279**
		Итого оплата труда:				**786,68**	**2124**
		Итого эксплуатация машин:				**8,86**	**24**
		Итого материалов:				**1532,56**	**4138**
		Накладные расходы	%	--		561,11	1515
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		230,94	624
		Сметная стоимость:				**3117,68**	**8418**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5			Тенге				**54625**
В том числе:							
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**54625**
Материалы -			Тенге				**40968**
Всего заработная плата -			Тенге				**12604**
		Накладные расходы -	Тенге				**9510**
		Сметная прибыль -	Тенге				**5131**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**69266**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**15**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**12604**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				**69266**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**15**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**12604**

РАЗДЕЛ 7.Окна

1	2	3	4	5	6	7	8
240	**Е11-100102-0401 11-100102-0401 РСНБ РК 2015 ПРИМ.**	**Элементы каркаса из брусьев. Установка (Подставной профиль 50х50)**	**м3 древесины в конструкции**	**0,09170**		**61805,06**	**5668**
		Итого оплата труда:				**17146,11**	**1572**
		Итого эксплуатация машин:				**678,93**	**62**
		Итого материалов:				**44289,39**	**4061**
		Накладные расходы	%	--		13308,65	1220
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6009,10	551
		Сметная стоимость:				**81122,81**	**7439**
248	**Е11-100501-0301 11-100501-0301 РСНБ РК 2015**	**Проемы балконные площадью до 3 м2. Установка дверных блоков из ПВХ профилей**	**м2 проемов**	**1,7800**		**3020,92**	**5377**
		Итого оплата труда:				**1061,91**	**1890**
		Итого эксплуатация машин:				**119,37**	**212**
		Итого материалов:				**1895,89**	**3375**
		Накладные расходы	%	--		790,03	1406
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		304,88	543
		Сметная стоимость:				**4115,83**	**7326**
249	**С121-090203-0405 21-090203-0405 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Дверь балконная из ПВХ профилей толщиной 60 мм БП 22-9, остекленная двухкамерным стеклопакетом, с поворотным устройством, с импостом ГОСТ 23166-99, ГОСТ 30674-99 (Б-1)**	**м2**	**1,7800**		**35529,87**	**63243**
		Накладные расходы	%	--		1506,47	2682
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2962,91	5274
		Сметная стоимость:				**39999,24**	**71199**
251	**Е11-100501-0402 11-100501-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8**	**Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной свыше 0,51 м**	**м**	**21,6800**		**1099,93**	**23847**
		Итого оплата труда:				**165,84**	**3595**
		Итого эксплуатация машин:				**6,38**	**138**
		Итого материалов:				**930,83**	**20180**
		Накладные расходы	%	--		150,02	3252
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		100,00	2168
		Сметная стоимость:				**1349,95**	**29267**

1	2	3	4	5	6	7	8
252	**С121-090205-0110 21-090205-0110 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 600 мм ГОСТ 23166-99**	**м**	**21,6800**		**1967,68**	**42659**
		Накладные расходы	%	--		83,43	1809
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		164,09	3557
		Сметная стоимость:				**2215,20**	**48026**
253	**С121-110401-0102 21-110401-0102 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-25 ГОСТ 15588-2014**	**м3**	**0,1300**		**9467,89**	**1231**
		Накладные расходы	%	--		401,44	52
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		789,55	103
		Сметная стоимость:				**10658,87**	**1386**
		ОБЩИЕ РАБОТЫ ПО ОКНАМ И БАЛКОННЫМ ДВЕРЯМ					
255	**Е11-340108-0401 11-340108-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2**	**Каркасы стен. Заполнение минераловатными плитами. Толщина заполнения 50 мм**	**м2 поверхности**	**2,9600**		**283,60**	**839**
		Итого оплата труда:				**281,53**	**833**
		Итого эксплуатация машин:				**3,96**	**12**
		Накладные расходы	%	--		194,27	575
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		38,23	113
		Сметная стоимость:				**516,10**	**1528**
256	**С121-110401-0102 21-110401-0102 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-25 ГОСТ 15588-2014**	**м3**	**0,1523**		**9467,89**	**1442**
		Накладные расходы	%	--		401,44	61
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		789,55	120
		Сметная стоимость:				**10658,87**	**1623**

1	2	3	4	5	6	7	8
257	**Е11-340108-0703 11-340108-0703 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 прим.**	**Каркасы стен. Облицовка неперфорированными плитами из бумажно-слоистого декоративного пластика толщиной 2 мм (Облицовка откосов сэндвич панелью толщ. 10мм)**	**м2 поверхности**	**2,9600**		**3064,14**	**9070**
		Итого оплата труда:				**619,27**	**1833**
		Итого эксплуатация машин:				**6,20**	**18**
		Итого материалов:				**2440,56**	**7224**
		Накладные расходы	%	--		530,79	1571
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		287,59	851
		Сметная стоимость:				**3882,53**	**11492**
258	**Е11-070516-0109 11-070516-0109 РСНБ РК 2015 прим.**	**Коробки окон и балконных дверей. Герметизация мастикой герметизирующей нетвердеющей (с 2х сторон)**	**м шва**	**6,1000**		**258,82**	**1579**
		Итого оплата труда:				**198,21**	**1209**
		Итого эксплуатация машин:				**109,68**	**669**
		Накладные расходы	%	--		139,28	850
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		31,85	194
		Сметная стоимость:				**429,95**	**2623**
259	**С121-100502-0104 21-100502-0104 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Герметик силиконовый, 310 мл ГОСТ 25621-83**	**шт.**	**1,3130**		**351,20**	**461**
		Накладные расходы	%	--		14,89	20
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		29,29	38
		Сметная стоимость:				**395,38**	**519**
261	**Е11-100111-0401 11-100111-0401 РСНБ РК 2015**	**Наличники. Установка и крепление (Установка наличников из ПВХ профиля)**	**м коробок**	**4,9000**		**59,13**	**290**
		Итого оплата труда:				**57,36**	**281**
		Итого эксплуатация машин:				**0,72**	**4**
		Итого материалов:				**1,40**	**7**
		Накладные расходы	%	--		38,26	187
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7,79	38
		Сметная стоимость:				**105,18**	**515**

1	2	3	4	5	6	7	8
262	**С121-090205-0301 21-090205-0301 РСНБ РК 2015 прим. в ценах II квартала 2017 года**	**Отливы оконные из ПВХ профилей шириной 90 мм ГОСТ 23166-99 (наличники)**	**м**	**5,5120**		**246,01**	**1356**
		Накладные расходы	%	--		10,43	57
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		20,52	113
		Сметная стоимость:				**276,96**	**1527**
263	**Е11-150204-0103 11-150204-0103 РСНБ РК 2015**	**Заглушины нижние. Устройство**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**1,1400**		**3139,03**	**3578**
		Итого оплата труда:				**2281,27**	**2601**
		Итого эксплуатация машин:				**23,12**	**26**
		Итого материалов:				**847,28**	**966**
		Накладные расходы	%	--		1436,23	1637
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		366,02	417
		Сметная стоимость:				**4941,29**	**5633**
264	**Е11-150108-1902 11-150108-1902 РСНБ РК 2015**	**Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство**	**м**	**5,6000**		**1252,81**	**7016**
		Итого оплата труда:				**307,25**	**1721**
		Итого эксплуатация машин:				**3,91**	**22**
		Итого материалов:				**942,35**	**5277**
		Накладные расходы	%	--		228,63	1280
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		118,52	664
		Сметная стоимость:				**1599,96**	**8960**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7			Тенге				**167656**
В том числе:							
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**167656**
Материалы -			Тенге				**41090**
Всего заработная плата -			Тенге				**15536**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**110392**
Накладные расходы -			Тенге				**16661**
Сметная прибыль -			Тенге				**14745**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**199062**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**20**
Сметная заработная плата -			Тенге				**15536**

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				**199062**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**20**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**15536**
		РАЗДЕЛ 9.Двери					
269	**Е11-100402-0502 11-100402-0502 РСНБ РК 2015 прим**	**Проемы дверные в перегородках. Установка коробок металлических с навеской полотен (Установка индивидуальных металлических утепленных дверей)**	**м2 проемов**	**4,2000**		**1515,64**	**6366**
		Итого оплата труда:				**1355,57**	**5693**
		Итого эксплуатация машин:				**86,41**	**363**
		Итого материалов:				**109,62**	**460**
		Накладные расходы	%	--		909,26	3819
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		193,99	815
		Сметная стоимость:				**2618,89**	**10999**
270	**С121-090402-0202 21-090402-0202 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Блоки дверные стальные наружные утепленные, двухпольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003**	**м2**	**4,2000**		**38720,96**	**162628**
		Накладные расходы	%	--		1641,77	6895
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3229,02	13562
		Сметная стоимость:				**43591,75**	**183085**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9			Тенге				**168994**
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**168994**
	Материалы -		Тенге				**460**
	Всего заработная плата -		Тенге				**5693**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**162628**
		Накладные расходы -	Тенге				**10714**
		Сметная прибыль -	Тенге				**14377**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**194085**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**6**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**5693**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				**194085**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**6**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**5693**
		РАЗДЕЛ 10.Полы					
		2 ЭТАЖ					
		Тип6 Жилые комнаты, прихожии, коридоры (s=186,12м2)					

1	2	3	4	5	6	7	8
319	**Е11-110101-4001 11-110101-4001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8**	**Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на клее КН-2**	**м плинтусов**	**199,1484**		**257,94**	**51368**
		Итого оплата труда:				**78,66**	**15666**
		Итого эксплуатация машин:				**0,54**	**108**
		Итого материалов:				**178,99**	**35646**
		Накладные расходы	%	--		60,87	12123
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		25,51	5079
		Сметная стоимость:				**344,32**	**68571**
		Тип7 Кухни(s=36,84м2)					
330	**Е11-110101-4001 11-110101-4001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8**	**Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на клее КН-2**	**м плинтусов**	**39,41880**		**257,94**	**10168**
		Итого оплата труда:				**78,66**	**3101**
		Итого эксплуатация машин:				**0,54**	**21**
		Итого материалов:				**178,99**	**7056**
		Накладные расходы	%	--		60,87	2400
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		25,51	1005
		Сметная стоимость:				**344,32**	**13573**
		Тип10 Лестничная площадка (на отм.+1,42) (s=2,62м2)					
349	**Е11-110101-3904 11-110101-3904 РСНБ РК 2015**	**Плинтуса из плиток керамических.(Мр200) Устройство**	**м плинтусов**	**2,80340**		**464,64**	**1303**
		Итого оплата труда:				**201,04**	**564**
		Итого эксплуатация машин:				**1,08**	**3**
		Итого материалов:				**263,03**	**737**
		Накладные расходы	%	--		147,33	413
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		48,96	137
		Сметная стоимость:				**660,92**	**1853**
		ТИП 11 Лоджии (s=23,92м2)					
350	**Е11-110101-1503 11-110101-1503 РСНБ РК 2015**	**Покрытия цементные, толщина 20 мм. Устройство (толщ.30мм)**	**м2 покрытия**	**23,9200**		**783,49**	**18741**
		Итого оплата труда:				**212,71**	**5088**
		Итого эксплуатация машин:				**63,02**	**1507**
		Итого материалов:				**529,72**	**12671**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		168,25	4025
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		76,14	1821
		Сметная стоимость:				**1027,89**	**24587**
351	**Е11-110101-1504 11-110101-1504 РСНБ РК 2015 ко=2**	**Покрытия цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 11-110101-1503**	**м2 покрытия**	**47,8400**		**132,44**	**6336**
		Итого оплата труда:				**8,61**	**412**
		Итого эксплуатация машин:				**2,73**	**131**
		Итого материалов:				**122,54**	**5863**
		Накладные расходы	%	--		11,08	530
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		11,48	549
		Сметная стоимость:				**155,00**	**7415**
352	**Е11-110101-1508 11-110101-1508 РСНБ РК 2015**	**Покрытия цементные. Железнение**	**м2 покрытия**	**23,9200**		**97,24**	**2326**
		Итого оплата труда:				**85,79**	**2052**
		Итого эксплуатация машин:				**2,60**	**62**
		Итого материалов:				**9,67**	**231**
		Накладные расходы	%	--		58,58	1401
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		12,47	298
		Сметная стоимость:				**168,29**	**4026**
		3-9 ЭТАЖ					
		Тип12 Жилые комнаты, кухни, прихожие, коридоры (s=1560,75м2)					
358	**Е11-110101-4001 11-110101-4001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8**	**Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на клее КН-2**	**м плинтусов**	**1670,0025**		**257,94**	**430759**
		Итого оплата труда:				**78,66**	**131371**
		Итого эксплуатация машин:				**0,54**	**902**
		Итого материалов:				**178,99**	**298916**
		Накладные расходы	%	--		60,87	101661
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		25,51	42594
		Сметная стоимость:				**344,32**	**575013**
		ТИП16 Лоджии (s=167,44м2)					
372	**Е11-110101-1503 11-110101-1503 РСНБ РК 2015**	**Покрытия цементные, толщина 20 мм. Устройство (толщ.30мм)**	**м2 покрытия**	**167,4400**		**783,49**	**131188**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				**212,71**	**35616**
		Итого эксплуатация машин:				**63,02**	**10552**
		Итого материалов:				**529,72**	**88695**
		Накладные расходы	%	--		168,25	28172
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		76,14	12749
		Сметная стоимость:				**1027,89**	**172109**
373	**Е11-110101-1504 11-110101-1504 РСНБ РК 2015 ко=2**	**Покрытия цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 11-110101-1503**	**м2 покрытия**	**334,8800**		**132,44**	**44351**
		Итого оплата труда:				**8,61**	**2883**
		Итого эксплуатация машин:				**2,73**	**915**
		Итого материалов:				**122,54**	**41038**
		Накладные расходы	%	--		11,08	3711
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		11,48	3845
		Сметная стоимость:				**155,00**	**51906**
374	**Е11-110101-1508 11-110101-1508 РСНБ РК 2015**	**Покрытия цементные. Железнение**	**м2 покрытия**	**167,4400**		**97,24**	**16282**
		Итого оплата труда:				**85,79**	**14365**
		Итого эксплуатация машин:				**2,60**	**436**
		Итого материалов:				**9,67**	**1619**
		Накладные расходы	%	--		58,58	9809
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		12,47	2087
		Сметная стоимость:				**168,29**	**28179**
		ТИП17 ЧЕРДАК (s=17,89м2)					
375	**Е11-110101-2703 11-110101-2703 РСНБ РК 2015**	**Покрытия из плиток керамических для полов одноцветных с красителем на цементном растворе.(Мр200,толщ. прослойки 20 мм) Устройство**	**м2 покрытия**	**17,8900**		**3228,55**	**57759**
		Итого оплата труда:				**850,90**	**15223**
		Итого эксплуатация машин:				**49,33**	**883**
		Итого материалов:				**2351,33**	**42065**
		Накладные расходы	%	--		677,06	12113
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		312,45	5590
		Сметная стоимость:				**4218,06**	**75461**
376	**Е11-110101-3904 11-110101-3904 РСНБ РК 2015**	**Плинтуса из плиток керамических.(Мр200) Устройство**	**м плинтусов**	**19,14230**		**464,64**	**8894**
		Итого оплата труда:				**201,04**	**3848**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				**1,08**	**21**
		Итого материалов:				**263,03**	**5035**
		Накладные расходы	%	--		147,33	2820
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		48,96	937
		Сметная стоимость:				**660,92**	**12652**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10			Тенге				**779474**
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**779474**
	Материалы -		Тенге				**539573**
	Всего заработная плата -		Тенге				**230188**
		Накладные расходы -	Тенге				**179178**
		Сметная прибыль -	Тенге				**76693**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**1035345**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**277**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**230188**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				**1035345**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**277**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**230188**
		РАЗДЕЛ 11.Внутренняя отделка					
379	**Е11-150405-0104 11-150405-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке (ВД-АК-111)**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**4,1800**		**511,01**	**2136**
		Итого оплата труда:				**393,66**	**1646**
		Итого эксплуатация машин:				**3,16**	**13**
		Итого материалов:				**115,71**	**484**
		Накладные расходы	%	--		246,54	1031
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		60,60	253
		Сметная стоимость:				**818,16**	**3420**
385	**Е11-150405-0106 11-150405-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**55,7400**		**308,18**	**17178**
		Итого оплата труда:				**209,01**	**11650**
		Итого эксплуатация машин:				**1,94**	**108**
		Итого материалов:				**98,17**	**5472**
		Накладные расходы	%	--		132,46	7383
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		35,25	1965
		Сметная стоимость:				**475,89**	**26526**

1	2	3	4	5	6	7	8
393	**Е11-150405-0105 11-150405-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**187,4800**		**276,56**	**51849**
		Итого оплата труда:				**185,80**	**34834**
		Итого эксплуатация машин:				**1,94**	**364**
		Итого материалов:				**89,75**	**16827**
		Накладные расходы	%	--		117,86	22097
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		31,55	5916
		Сметная стоимость:				**425,97**	**79862**
		МАШИННОЕ ПОМЕЩЕНИЕ ЛИФТА					
403	**Е11-150403-0108 11-150403-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Стены. Окраска простая масляными составами по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску (эмалевая)**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**39,2700**		**281,29**	**11046**
		Итого оплата труда:				**150,46**	**5909**
		Итого эксплуатация машин:				**1,04**	**41**
		Итого материалов:				**130,30**	**5117**
		Накладные расходы	%	--		97,88	3844
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		30,33	1191
		Сметная стоимость:				**409,50**	**16081**
		ТЕПЛОВОЙ И ВОДОМЕРНЫЙ УЗЕЛ					
404	**Е11-150405-0102 11-150405-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям (ВД-АК-111)**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**19,5000**		**198,46**	**3870**
		Итого оплата труда:				**124,09**	**2420**
		Итого эксплуатация машин:				**1,76**	**34**
		Итого материалов:				**73,45**	**1432**
		Накладные расходы	%	--		79,30	1546
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		22,22	433
		Сметная стоимость:				**299,98**	**5850**
405	**Е11-150203-0201 11-150203-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**22,7000**		**935,82**	**21243**
		Итого оплата труда:				**567,35**	**12879**
		Итого эксплуатация машин:				**50,33**	**1142**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого материалов:				**358,64**	**8141**
		Накладные расходы	%	--		363,77	8258
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		103,97	2360
		Сметная стоимость:				**1403,56**	**31861**
406	**Е11-150405-0101 11-150405-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям (ВД-АК-111)**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**22,7000**		**173,08**	**3929**
		Итого оплата труда:				**111,20**	**2524**
		Итого эксплуатация машин:				**1,58**	**36**
		Итого материалов:				**61,07**	**1386**
		Накладные расходы	%	--		70,86	1609
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		19,52	443
		Сметная стоимость:				**263,46**	**5981**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 11			Тенге				**111254**
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**111254**
	Материалы -		Тенге				**38859**
	Всего заработная плата -		Тенге				**71861**
		Накладные расходы -	Тенге				**45767**
		Сметная прибыль -	Тенге				**12558**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**169579**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**90**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**71861**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				**169579**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**90**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**71861**
ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА 2-1-9-5, ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ, БЛОК-СЕКЦИЯ 86-014/1.2-1-2017-ДОУ-2 В ОСЯХ 13-14							
РАЗДЕЛ 1. ВЫШЕ ОТМЕТКИ 0.00							
		КВАРТИРЫ 2-9 ЭТАЖЕЙ					
8	**Ц13-080305-0102 13-080305-0102 РСНБ РК 2015**	**Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке**	**шт.**	**80,0000**		**271,16**	**21693**
		Итого оплата труда:				**257,64**	**20611**
		Итого эксплуатация машин:				**2,26**	**181**
		Итого материалов:				**12,07**	**966**
		Накладные расходы	%	--		126,44	10115
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		31,81	2545
		Сметная стоимость:				**429,42**	**34353**

1	2	3	4	5	6	7	8
9	**С123-070218-1501 23-070218-1501 РСНБ РК 2015 ко=1,02 в ценах II квартала 2017 года**	**Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012 (С16-040)**	**шт.**	**81,0000**		**201,05**	**16285**
		Накладные расходы	%	--		8,52	690
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		16,77	1358
		Сметная стоимость:				**226,34**	**18334**
10	**Ц13-080305-0105 13-080305-0105 РСНБ РК 2015**	**Выключатель двухклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке**	**шт.**	**96,0000**		**271,16**	**26032**
		Итого оплата труда:				**257,64**	**24733**
		Итого эксплуатация машин:				**2,26**	**217**
		Итого материалов:				**12,07**	**1159**
		Накладные расходы	%	--		126,44	12139
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		31,81	3054
		Сметная стоимость:				**429,42**	**41224**
11	**С123-070218-1503 23-070218-1503 РСНБ РК 2015 ко=1,02 в ценах II квартала 2017 года**	**Выключатель двухклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012 (С56-034)**	**шт.**	**97,0000**		**229,62**	**22273**
		Накладные расходы	%	--		9,74	944
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		19,15	1857
		Сметная стоимость:				**258,50**	**25075**
12	**Ц13-080305-0109 13-080305-0109 РСНБ РК 2015**	**Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке**	**шт.**	**496,0000**		**323,78**	**160596**
		Итого оплата труда:				**301,92**	**149753**
		Итого эксплуатация машин:				**2,26**	**1120**
		Итого материалов:				**20,41**	**10121**
		Накладные расходы	%	--		148,43	73621
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		37,78	18737
		Сметная стоимость:				**509,99**	**252955**

1	2	3	4	5	6	7	8
13	**С123-070220-0504 23-070220-0504 РСНБ РК 2015 к=1,02 в ценах II квартала 2017 года**	**Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011 (РС16-004)**	**шт.**	**505,0000**		**340,73**	**172069**
		Накладные расходы	%	--		14,45	7296
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		28,41	14349
		Сметная стоимость:				**383,59**	**193714**
14	**Ц13-080305-1401 13-080305-1401 РСНБ РК 2015**	**Звонок электрический с кнопкой. Монтаж оборудования**	**комплект**	**32,0000**		**599,80**	**19194**
		Итого оплата труда:				**568,82**	**18202**
		Итого эксплуатация машин:				**7,37**	**236**
		Итого материалов:				**25,62**	**820**
		Накладные расходы	%	--		279,21	8935
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		70,32	2250
		Сметная стоимость:				**949,33**	**30378**
15	**С123-070218-1101 23-070218-1101 РСНБ РК 2015 прим. в ценах II квартала 2017 года**	**Звонки электрические бытовые со светодиодом, номинальное напряжение до 220 В, степень защиты IP20 ГОСТ 7220-89**	**шт.**	**44,0000**		**704,95**	**31018**
		Накладные расходы	%	--		29,89	1315
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		58,79	2587
		Сметная стоимость:				**793,63**	**34920**
16	**Ц13-080305-0108 13-080305-0108 РСНБ РК 2015 прим.**	**Розетка штепсельная неутопленного типа (потолочная розетка). Монтаж при открытой проводке**	**шт.**	**144,0000**		**327,88**	**47214**
		Итого оплата труда:				**319,64**	**46027**
		Итого эксплуатация машин:				**2,83**	**408**
		Итого материалов:				**6,21**	**895**
		Накладные расходы	%	--		156,51	22537
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		38,75	5580
		Сметная стоимость:				**523,13**	**75331**

1	2	3	4	5	6	7	8
17	**С123-070220-0505 23-070220-0505 РСНБ РК 2015 прим. в ценах II квартала 2017 года**	**Розетка штепсельная одноместная для открытой установки без заземляющих контактов, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011 (розетка потолочная с крюком)**	**шт.**	**144,0000**		**204,05**	**29383**
		Накладные расходы	%	--		8,65	1246
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		17,02	2450
		Сметная стоимость:				**229,72**	**33079**
		ЩИТЫ					
44	**Ц13-080304-0501 13-080304-0501 РСНБ РК 2015**	**Прибор или аппарат (автоматические выключатели). Установка**	**шт.**	**162,0000**		**893,28**	**144711**
		Итого оплата труда:				**885,64**	**143474**
		Итого материалов:				**7,64**	**1237**
		Накладные расходы	%	--		433,00	70146
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		106,10	17189
		Сметная стоимость:				**1432,38**	**232045**
45	**Прайс-лист ТПРАЙС-ЛИСТ**	**Выключатель автоматический ВА57Ф35-3Р на 100А для отключения стояка**	**шт**	**2,0000**		**10821,50**	**21643**
		Накладные расходы	%	--		458,83	918
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		902,43	1805
		Сметная стоимость:				**12182,76**	**24366**
46	**С123-070204-0713 23-070204-0713 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010**	**шт.**	**64,0000**		**365,29**	**23379**
		Накладные расходы	%	--		15,49	991
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		30,46	1950
		Сметная стоимость:				**411,24**	**26319**
47	**С123-070204-0715 23-070204-0715 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010**	**шт.**	**32,0000**		**365,29**	**11689**
		Накладные расходы	%	--		15,49	496
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		30,46	975

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**411,24**	**13160**
48	**С123-070204-0717 23-070204-0717 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 40А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010**	**шт.**	**32,0000**		**380,59**	**12179**
		Накладные расходы	%	--		16,14	516
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		31,74	1016
		Сметная стоимость:				**428,47**	**13711**
49	**С123-070204-1621 23-070204-1621 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Автоматы дифференциальные АД12 2Р 50А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010**	**шт.**	**32,0000**		**3052,51**	**97680**
		Накладные расходы	%	--		129,43	4142
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		254,55	8146
		Сметная стоимость:				**3436,49**	**109968**
50	**Ц13-080305-1001 13-080305-1001 РСНБ РК 2015**	**Счетчики однофазные. Установка на готовом основании**	**шт.**	**32,0000**		**363,09**	**11619**
		Итого оплата труда:				**321,24**	**10280**
		Итого эксплуатация машин:				**56,47**	**1807**
		Итого материалов:				**5,50**	**176**
		Накладные расходы	%	--		158,71	5079
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		41,74	1336
		Сметная стоимость:				**563,55**	**18033**
		ОБЩЕДОМОВЫЕ ПЛОЩАДИ					
52	**Ц13-080305-0310 13-080305-0310 РСНБ РК 2015**	**Указатели световые настенные. Монтаж оборудования**	**шт.**	**1,0000**		**885,77**	**886**
		Итого оплата труда:				**748,76**	**749**
		Итого эксплуатация машин:				**99,54**	**100**
		Итого материалов:				**60,00**	**60**
		Накладные расходы	%	--		371,61	372
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		100,59	101
		Сметная стоимость:				**1357,97**	**1358**

1	2	3	4	5	6	7	8
53	**С123-070106-1401 23-070106-1401 РСНБ РК 2015 прим. в ценах II квартала 2017 года**	**Светильники светодиодные, тип ДПО 1301 LED, мощность 6х1 Вт, степень защиты IP 54 (LED LUNA WP)**	**шт.**	**1,0000**		**2914,56**	**2915**
		Накладные расходы	%	--		123,58	124
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		243,05	243
		Сметная стоимость:				**3281,19**	**3281**
88	**Ц13-080206-2209 13-080206-2209 РСНБ РК 2015**	**Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание каждого последующего в проложенные трубы и металлические рукава**	**м**	**736,0000**		**33,22**	**24451**
		Итого оплата труда:				**16,99**	**12504**
		Итого эксплуатация машин:				**0,56**	**416**
		Итого материалов:				**15,87**	**11679**
		Накладные расходы	%	--		8,99	6616
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3,38	2485
		Сметная стоимость:				**45,59**	**33552**
89	**Ц13-080206-2210 13-080206-2210 РСНБ РК 2015**	**Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2. Затягивание каждого последующего в проложенные трубы и металлические рукава**	**м**	**130,0000**		**63,75**	**8288**
		Итого оплата труда:				**43,58**	**5666**
		Итого эксплуатация машин:				**4,52**	**587**
		Итого материалов:				**17,26**	**2244**
		Накладные расходы	%	--		22,15	2879
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6,87	893
		Сметная стоимость:				**92,77**	**12060**
90	**Ц13-080206-2211 13-080206-2211 РСНБ РК 2015**	**Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 70 мм2. Затягивание каждого последующего в проложенные трубы и металлические рукава**	**м**	**150,0000**		**92,89**	**13934**
		Итого оплата труда:				**69,97**	**10496**
		Итого эксплуатация машин:				**7,91**	**1186**
		Итого материалов:				**17,83**	**2675**
		Накладные расходы	%	--		35,16	5273
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		10,24	1537
		Сметная стоимость:				**138,29**	**20744**

1	2	3	4	5	6	7	8
91	**Ц13-080201-0701 13-080201-0701 РСНБ РК 2015**	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг. Прокладка с креплением накладными скобами**	**м кабеля**	**22,0000**		**541,84**	**11921**
		Итого оплата труда:				**180,35**	**3968**
		Итого эксплуатация машин:				**254,03**	**5589**
		Итого материалов:				**184,69**	**4063**
		Накладные расходы	%	--		103,44	2276
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		51,62	1136
		Сметная стоимость:				**696,91**	**15332**
92	**Ц13-110601-0202 13-110601-0202 РСНБ РК 2015**	**Проводки электрические. Монтаж в щитах и пультах малогабаритных**	**м**	**224,0000**		**119,58**	**26785**
		Итого оплата труда:				**118,75**	**26601**
		Итого материалов:				**0,82**	**184**
		Накладные расходы	%	--		59,54	13336
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		14,33	3210
		Сметная стоимость:				**193,44**	**43331**
93	**С123-060128-1505 23-060128-1505 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Кабели силовые ВВГ-П 2х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	**км**	**0,0122400**		**151120,03**	**1850**
		Накладные расходы	%	--		6407,49	78
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		12602,20	154
		Сметная стоимость:				**170129,72**	**2082**
94	**С123-060128-1605 23-060128-1605 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Кабели силовые ВВГ-П 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	**км**	**0,010200**		**187864,79**	**1916**
		Накладные расходы	%	--		7965,47	81
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		15666,42	160
		Сметная стоимость:				**211496,68**	**2157**

1	2	3	4	5	6	7	8
95	**С123-060902-0107 23-060902-0107 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79**	**км**	**1,025880**		**57600,27**	**59091**
		Накладные расходы	%	--		2442,25	2505
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4803,40	4928
		Сметная стоимость:				**64845,92**	**66524**
96	**С123-060902-0113 23-060902-0113 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 10 мм2 ГОСТ 6323-79**	**км**	**0,038720**		**217775,17**	**8432**
		Накладные расходы	%	--		9233,67	358
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		18160,71	703
		Сметная стоимость:				**245169,54**	**9493**
97	**С123-060901-0109 23-060901-0109 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевой жилой АПВ сечением 16 мм2 ГОСТ 6323-79**	**км**	**0,017670**		**52242,23**	**923**
		Накладные расходы	%	--		2215,07	39
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4356,58	77
		Сметная стоимость:				**58813,88**	**1039**
98	**С123-060901-0112 23-060901-0112 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевой жилой АПВ сечением 50 мм2 ГОСТ 6323-79**	**км**	**0,209100**		**170028,29**	**35553**
		Накладные расходы	%	--		7209,20	1507
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		14179,00	2965
		Сметная стоимость:				**191416,49**	**40025**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**1065600**
В том числе:							
	Стоимость монтажных работ -		Тенге				**1065600**
	Материалы -		Тенге				**36280**
	Всего заработная плата -		Тенге				**473064**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**548278**

1	2	3
		Накладные расходы -
		Сметная прибыль -
	ВСЕГО. Стоимость монтажных работ -	
		Нормативная трудоемкость -
		Сметная заработная плата -
		ИТОГО ПС РАЗДЕЛУ 1
		Нормативная трудоемкость -
		Сметная заработная плата -
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:		
	Итого прямые затраты:	
	в том числе:	
		- зарплата рабочих-строителей
		- затраты на эксплуатацию машин
		- в том числе зарплата машинистов
		- материалов, изделий и конструкций
		- перевозка грузов
		- инженерное оборудование поставки подрядчика
	Накладные расходы I уровня	
	Итого с накладными расходами I уровня	
	Накладные расходы II уровня	
	ИТОГО:	
	Сметная прибыль	
	ИТОГО по смете:	

Итого по акту в тек. ценах

В текущие цены с учетом коэф. перехода

Кроме того НДС

Всего по акту

м.п. Заказчик

м.п. Подрядчик

м.п. Эксперт технического надзора

4	5	6	7	8
Тенге				256570
Тенге				105774
Тенге				1427944
чел.-ч				532
Тенге				473064
Тенге				1427944
чел.-ч				532
Тенге				473064
Тенге				2959807
Тенге				877639
Тенге				42415
Тенге				14249
Тенге				2039752
Тенге				0
Тенге				0
Тенге				451551
Тенге				3411358
Тенге				144642
Тенге				3 556 000
Тенге				284 480
Тенге				3 840 479
Тенге				**108 519 261**
к=	1,059461			114 971 957
Тенге	12%			13 796 635
Тенге				**128 768 592**

Руководитель Сабралин С.А., БИН 050240007370

(должность, ФИО, подпись, БИН, печать)

Директор Тимофеев С.П., БИН 950440000566

(должность, ФИО, подпись, БИН, печать)

Эксперт технического надзора Макишев К., ИИН 681003300475, аттестаты KZ00VJE00017075, KZ54VJE00018528, KZ70VJE00017076

(должность, ФИО, подпись, ИИН, № аттестата, печать)

Приложение 4-1
к Правилам организации деятельности и
осуществления функций заказчика (застройщика)
Форма

Заказчик: КГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата города Петропавловска"
Подрядчик: ТОО "Основание"
Наименование объекта: Строительство 9 этажного 332-х квартирного жилого дома с встроенными мини-центрами в микрорайоне "Жас-Оркен" в г. Петропавловске Северо-Казахстанской области

СПРАВКА № 25
о стоимости выполненных работ и затрат
за АПРЕЛЬ 2019 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№116	03.08.2017 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за АПРЕЛЬ) без НДС	Из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	Из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 20__ г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	344 373 638	114 971 957	2 492 019 389	108 519 261					36 897 176	128 768 592

м.п. Заказчик Руководитель Сабралин С.А., БИН 050240007370 2019 года
(должность, ФИО, подпись, БИН, печать)

м.п. Подрядчик Директор Тимофеев С.П., БИН 950440000566 2019 года
(должность, ФИО, подпись, БИН, печать)

м.п. Эксперт технического надзора Эксперт технического надзора Макишев К., ИИН 681003300475, аттестаты KZ00VJE00017075. KZ54VJE00018528. KZ70VJE00017076 2019 года
(должность, ФИО, подпись, ИИН, № аттестата, печать)