Наименование стройки: **Строительство инженерных сетей и благоустройство дворов 8-ми квартирного 2-х этажного жилого дома в селе Никельтау Хромтауского района Актюбинской области**

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за июнь 2023 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансировния наименование	Источник финансировния код	Организационно-правовая форма наименование	Организационно-правовая форма код
		6	18.04.2022г				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге: С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы № 2: Строительно-монтажные работы по смете	из них: в отчетном месяце	по монтажу оборудования	Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты: на приобретение материалов	другие дополнительные расходы	НДС (по графе 1)	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Акт№6		**792 489,275**							**95 098,713**	**887 587,99**
Акт №7		**213 695,019**							**25 643,402**	**239 338,421**
Акт №8		**746 746,786**							**89 609,614**	**836 356,40**
Акт №9		**129 279,479**							**15 513,537**	**144 793,02**
Акт №10		**3858 116,658**							**462 973,999**	**4321 090,66**
За отчетный месяц		**5740 327,216**							**688 839,266**	**6429 166,48**

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Строительная компания "Виктория""

Директор_____ Авилова И.В

М.П.

Технический надзор:

ТОО ТранзитПром_____

М.П.

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Хромтауский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"

Руководитель _____ Аманшиев А.Ж

М.П.

Заказчик: ГУ "Хромтауский районный отдел архитектуры,градостроительства и строительства" Форма

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Подрядчик: ТОО "Строительная компания "Виктория""

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Стройка : Строительство инженерных сетей и благоустройство дворов 8- ми квартирного 2-х этажного жилого дома в с Никельтау Хромтауского района, Актюбинской области

(наименование, адрес)

Объект :

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 6 от 18.04.2022 г

Акт приемки выполненных работ №6
за июнь 2023г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. КЛ-0,4Кв										
1	Е11-010101-0502 1101-0101-0502 РСНБ РК 2015	**Разработка грунта 2 группы траншейными роторными экскаваторами, при ширине траншеи 1,2 м, глубиной до 1,4 м** *НР - 72%, СП - 8%*	м3	11,34		70,60 --	70,60 25,91	801 --	801 294	--	212 81	1094
2	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	**Доработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами** *НР - 72%, СП - 8%*	м3	0,3402		1826,44 1826,44	-- --	621 621	-- --	--	447 85	1154
3	Е11-010104-0502 1101-0104-0502 РСНБ РК 2015	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м** *НР - 72%, СП - 8%*	м3	7,56		38,62 --	38,62 12,79	292 --	292 97	--	70 29	391
4	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы** *НР - 72%, СП - 8%*	м3	0,3402		952,56 952,56	-- --	324 324	-- --	--	233 45	602
5	Е11-010104-0508 1101-0104-0508 РСНБ РК 2015	**Перемещение грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.)** *НР - 72%, СП - 8%*	м3	4,1202		18,61 --	18,61 6,16	77 --	76 25	--	18 8	103
6	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	**Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками**	м3	7,2198		171,87	78,99	1241	570	--	683	2078

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%, СП - 8%			92,88	38,51	671	278		154	
7	Ц13-080201-0301 1308-0201-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Устройство постели при одном кабеле в траншее	м	63	519,80	431,78	32747	27202	--	12057	48389
		НР - 72%, СП - 8%			88,02	177,79	5545	11201		3584	
8	С1211-401-0101 211-401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный	м3	3,78	2069,00	--	7821	--	7821	--	8447
		СП - 8%			--	--	--	--		626	
9	Ц13-100904-0101 1310-0904-0101 РСНБ РК 2015 К=0,3	Укладка в траншее сигнальной лентой ЛСЭ-150	км	0,063	31095,00	21317,40	1959	1343	--	561	2721
		НР - 81%, СП - 8%			9777,60	4808,78	616	303		202	
11	Ц13-080201-0203 1308-0201-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 3 кг	м	63	473,47	233,45	29829	14707	4031	11670	44819
		НР - 72%, СП - 8%			176,04	81,23	11091	5117		3320	
12	Ц13-080201-0704 1308-0201-0704 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля	40	1101,90	697,72	44076	27908	4432	15185	64002
		НР - 72%, СП - 8%			293,40	233,86	11736	9354		4741	
14	Ц13-080201-1804 1308-0201-1804 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заделка концевая сухая для контрольного кабеля сечением одной жилы до 2,5 мм2, количество жил до 4. Монтаж оборудования	шт.	4	1272,15	86,53	5089	347	3216	1201	6793
		НР - 72%, СП - 8%			381,42	35,63	1526	143		503	
				Промежуточная опора П1/2 шт/							
16	Е11-330202-0101 1133-0202-0101 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка	опора	2	8351,59	3756,79	16703	7514	1380	8974	27731
		НР - 80%; СП - 8%			3904,56	1704,01	7809	3408		2054	
18	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Гидроизоляция опор	м2	5	1002,48	20,10	5012	101	3379	1438	6966
		НР - 93%; СП - 8%			306,34	2,93	1532	15		516	
				Угловая анкерная опора УА3/4 шт/							
19	Е11-330202-0102 1133-0202-0102 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	4	17013,92	8693,20	68056	34773	2761	37027	113489
		НР - 80%; СП - 8%			7630,48	3940,40	30522	15762		8407	
21	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Гидроизоляция опор	м2	20	1002,48	20,10	20050	402	13521	5752	27867

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 93%; СП - 8%			306,34	2,93	6127	59		2064	
22	Е11-330203-0211 1133-0203-0211 РСНБ РК 2015	Плиты анкерные объемом до 0,2 м3 для опор ВЛ 35 кВ.Установка плит П-3н	шт	8	23224,10	18403,90	185793	147231	--	75022	281681
		НР - 80%; СП - 8%			4820,20	6902,05	38562	55216		20865	
24	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Гидроизоляция опор	м2	2,8	1002,48	20,10	2807	56	1893	805	3901
		НР - 93%; СП - 8%			306,34	2,93	858	8		289	
				Угловая промежуточная опора УП3/1 шт/							
25	Е11-330202-0102 1133-0202-0102 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	1	17013,92	8693,20	17014	8693	691	9257	28372
		НР - 80%; СП - 8%			7630,48	3940,40	7630	3940		2102	
27	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Гидроизоляция опор	м2	5	1002,48	20,10	5012	101	3379	1438	6966
		НР - 93%; СП - 8%			306,34	2,93	1532	15		516	
43	Е11-330204-0103 1133-0204-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км линии	0,512	74155,12	27455,12	37967	14057	--	23598	66490
		НР - 80%; СП - 8%			46700,00	10911,39	23910	5587		4925	
45	Ц13-080208-0210 1308-0208-0210 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Проводник заземляющий открыто из медного изолированного провода сечением 25 мм2. Монтаж по строительным основаниям	м	3,5	614,07	4,39	2149	16	193	1399	3832
		НР - 72%; СП - 8%			554,19	1,07	1940	4		284	
47	Е11-330210-0301 1133-0210-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Опоры ВЛ 0,38-10 кВ. Демонтаж без приставок одностоечных	шт.	1	3264,88	2173,00	3265	2173	--	1658	5317
		НР - 80%; СП - 8%			1091,88	980,92	1092	981		394	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				488706		46697	208705	753205
									--	55794	
	Стоимость монтажных работ		Тенге								
	Материалы		Тенге								
	Всего заработная плата		Тенге								
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге								
		Накладные расходы	Тенге								
		Сметная прибыль	Тенге								
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								753205
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				488706				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге								
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						46697		
		- Накладные расходы	Тенге							208705	
		- Сметная прибыль	Тенге							55794	

Итого по разделу 1				753 205
Итого прямые затраты ,тенге				**488 706**
Накладные расходы , тенге				208705
Сметная прибыль (8 %), тенге				55794
Временные здания и сооружения 1,3%				9792
ИТОГО				762997
Зимние 2,079%				15863
ИТОГО				778859
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ,тенге				**778 859**
К=1,0500514				**817 842**
Непредвиденны(	2%			16 357
ИТОГО				**834 199**
(К=0,950000025)				792 489
Итого\				792 489
НДС 12%	12%	12%		95 098,71
Итого с НДС				**887 587,99**

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Строительная компания "Виктория""
Директор _____ **Авилова Н.В**
М.П.

Заказчик: ГУ "Хромтауский районный отдел архитектуры,градостроительства и строительства"
Руководитель _____ **Аманшиев А.Ж**
М.П.

Технический надзор:
ТОО ТранзитПромм _____
М.П.

Форма

Заказчик: ГУ "Хромтауский районный отдел архитектуры,градостроительства и строительства"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Подрядчик: ТОО "Строительная компания "Виктория""

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Стройка : Строительство инженерных сетей и благоустройство дворов 8- ми квартирного 2-х этажного жилого дома в с Никельтау Хромтауского района, Актюбинской области

(наименование, адрес)

Объект :

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 6 от 18.04.2022 г

Акт приемки выполненных работ №10
за июнь 2023г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Вертикальная планировка										
		Срезка растительного грунта										
1	Е11-010104-0201 1101-0104-0201 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	315		55,71 --	55,71 18,44	17549 --	17549 5809	--	4182 1738	23470
2	Е11-010104-0209 1101-0104-0209 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	315		46,85 --	46,85 15,51	14758 --	14758 4886	--	3518 1462	19738
3	Е11-010104-0202 1101-0104-0202 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	547		63,31 --	63,31 20,96	34631 --	34630 11465	--	8255 3431	46317
4	Е11-010104-0210 1101-0104-0210 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	547		53,18 --	53,18 17,61	29089 --	29090 9633	--	6936 2882	38907
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					96027	96027	--	22891	128432

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							--	31793	--	9513	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				96027				
	Всего заработная плата		Тенге					31793			
		Накладные расходы	Тенге				22891				
		Сметная прибыль	Тенге				9513				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				128431				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								15
		Сметная заработная плата	Тенге					31793			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				128431				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								15
		Сметная заработная плата	Тенге					31793			
		РАЗДЕЛ 2. ОЗЕЛЕНЕНИЕ									
5	Е11-470104-0102 1147-0104-0102 РСНБ РК 2015	**Деревья-саженцы. Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом. Добавление растительной земли до 25%**	яма	12	1150,74	83,95	13809	1007	1132	10610	26373
		НР - 88%; СП - 8%			972,49	32,27	11670	387		1954	
6	Е11-470105-0101 1147-0105-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Деревья-саженцы с оголенной корневой системой. Посадка в ямы. Размер ям 0,7х0,7 м**	шт.	12	1496,54	175,88	17958	2110	1395	13137	33582
		НР - 88%; СП - 8%			1204,41	39,61	14453	475		2488	
7	С1254-102-0701 254-102-0701 РСНБ РК 2015	**Вяз перистоветвистый (карагач перистоветвистый) Н свыше 1,5 м до 2 м**	шт.	12	1230,00	--	14760	--	14760	--	15941
		СП - 8%			--	--	--	--		1181	
8	Е11-470102-0303 1147-0102-0303 РСНБ РК 2015	**Деревья и кустарники с круглым комом земли, размеры 0,2х0,15 м и 0,25х0,2 м. Подготовка стандартных посадочных мест вручную. Добавление растительной земли до 50%**	яма	4	904,19	--	3617	--	290	2927	7068
		НР - 88%; СП - 8%			831,65	--	3327	--		524	
9	Е11-470107-0101 1147-0107-0101 РСНБ РК 2015	**Кустарники-саженцы в группах. Посадка в ямы. Размер ям 0,5х0,5 м**	шт.	4	294,38	71,65	1178	287	12	830	2169
		НР - 88%; СП - 8%			219,78	16,14	879	65		161	
10	С1254-102-0101 254-102-0101 РСНБ РК 2015	**Береза белая обыкновенная Н свыше 1,5 м до 2 м**	шт.	4	981,00	--	3924	--	3924	--	4238
		СП - 8%			--	--	--	--		314	
11	Е11-470112-0103 1147-0112-0103 РСНБ РК 2015	**Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы механизированным способом. С внесением растительной земли слоем 15 см**	м2	350	296,79	11,05	103876	3867	--	88867	208163
		НР - 88%; СП - 8%			285,74	2,79	100009	976		15419	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	Е11-470112-0106 1147-0112-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Газоны партерные, мавританские и обыкновенные. Посев вручную	м2	350	307,40	178,48	107590	62468	22960	31884	150632
		НР - 18%; СП - 8%			63,32	40,20	22162	14070		11158	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**266712**	**69739**	**44473**	**148255**	**448166**
							152500	**15973**	--	**33199**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**266712**				
	Материалы		Тенге				**25789**				
	Всего заработная плата		Тенге					**168473**			
	Местные материалы		Тенге				**18684**				
		Накладные расходы	Тенге				**148255**				
		Сметная прибыль	Тенге				**33199**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**448166**				
		Нормативная трудоемкость	чел -ч								**148**
		Сметная заработная плата	Тенге					**168473**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**448166**				
		Нормативная трудоемкость	чел -ч								**148**
		Сметная заработная плата	Тенге					**168473**			
		РАЗДЕЛ 3. Асфальтобетонное покрытие ТИП II									
13	**Е11-270401-0101 1127-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство**	**м3 материала основания в плотном теле**	**56,5**	**3515,34**	**1078,81**	**198617**	**60952**	**128821**	**25011**	**241518**
		НР - 108%; СП - 8%			**156,53**	**253,35**	**8844**	**14314**		**17890**	
14	**Е11-270403-0101 1127-0403-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18**	**Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)**	**м2 основания**	**565**	**855,70**	**255,88**	**483470**	**144572**	**317903**	**70985**	**598811**
		НР - 108%; СП - 8%			**37,16**	**79,17**	**20995**	**44731**		**44356**	
15	**Е11-270602-0901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2015**	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	**т**	**0,2825**	**139188,00**	**2072,34**	**39321**	**585**	**38736**	**310**	**42802**
		НР - 108%; СП - 8%			--	**1016,74**	--	**287**		**3170**	
16	**1127-0602-0306 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20**	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство**	**м2 покрытия**	**565**	**223,73**	**197,51**	**126407**	**111594**	**857**	**31346**	**170373**
		НР - 108%; СП - 8%			**24,70**	**26,67**	**13956**	**15069**		**12620**	
17	**1127-0602-0406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20**	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0306**	**м2 покрытия**	**565**	**2,38**	**0,02**	**1345**	**11**	**108**	**1324**	**2883**
		НР - 108%; СП - 8%			**2,17**	--	**1226**	--		**214**	
18	**Е11-270602-0901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2015**	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	**т**	**0,1695**	**139188,00**	**2072,34**	**23592**	**351**	**23241**	**186**	**25680**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 108%; СП - 8%			--	1016,74	--	172		1902	
19	1127-0602-0308 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых мелкозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство**	м2 покрытия	565	235,36	208,99	132978	118080	942	30943	177035
		НР - 108%; СП - 8%			24,70	26,01	13956	14696		13114	
		БР.100.30.15									
20	Е11-270201-1002 1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий**	м бортового камня	114	2432,58	32,79	277314	3738	177612	105287	413209
		НР - 108%; СП - 8%			841,79	13,37	95964	1524		30608	
21	С1255-101-0101 255-101-0101 РСНБ РК 2015	**Камень бортовой ГОСТ 6665-91**	м3	4,902	45521,00	--	223144	--	223144	--	240996
		СП - 8%			--	--	--	--		17852	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				1726040	439883	911364	265392	2133158
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					90793	--	141726	
	Материалы		Тенге								
	Всего заработная плата		Тенге								
	Местные материалы		Тенге								
		Накладные расходы	Тенге								
		Сметная прибыль	Тенге								
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге								
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
		Сметная заработная плата	Тенге								178
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге								
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
		Сметная заработная плата	Тенге								
		РАЗДЕЛ 4. МАФ									
22	У86-010302-0306 8601-0302-0306 УСН РК 8.02-03-2020 0	**Конструкции скамеек с металлическим каркасом, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Скамья антивандальная**	шт.	2	55418,00	180,00	110836	360	106032	4746	124828
		НР - 2373 Тенге; СП - 4623 Тенге			2222,00	46,00	4444	92		9246	
23	У86-010303-0202 8601-0303-0202 УСН РК 8.02-03-2020 0	**Конструкции урн металлические, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам: Урна на двух стойках**	шт.	2	30290,00	81,00	60580	162	57262	3620	69336
		НР - 1810 Тенге; СП - 2506 Тенге			1578,00	19,00	3156	38		5136	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				171416	522	163294	8366	194164
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				7600	130	--	14382	
	Материалы		Тенге				171416				
	Всего заработная плата		Тенге				163294				
		Накладные расходы	Тенге					7730			
							8366				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная прибыль	Тенге				14382				
	ВСЕГО: Стоимость общестроительных работ		Тенге				194164				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								6
		Сметная заработная плата	Тенге					7730			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				194164				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								6
		Сметная заработная плата	Тенге					7730			
		РАЗДЕЛ 5. Площадка под контейнеры									
		Земляные работы									
24	Е11-010205-0208 1101-0205-0208 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 3 м**	м3 грунта	3,102	3510,56	--	10890	--	--	7841	20229
		НР - 72%; СП - 8%			3510,56	--	10890	--		1498	
25	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	м3 грунта	2,068	952,56	--	1970	--	--	1418	3659
		НР - 72%; СП - 8%			952,56	--	1970	--		271	
		Фундаменты									
26	Е11-080101-0202 1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство**	м3 основания	1,034	7730,32	1795,22	7993	1856	5147	1704	10473
		НР - 93%; СП - 8%			957,10	815,06	990	843		776	
27	Е11-060101-0114 1106-0101-0114 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство**	м3	1,8	28166,03	1227,17	50699	2209	46346	2440	57390
		НР - 91%; СП - 8%			1191,16	298,68	2144	538		4251	
28	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	м2 поверхности	2,6	1002,48	20,10	2606	53	1757	748	3622
		НР - 93%; СП - 8%			306,34	2,93	796	8		268	
29	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка**	т	0,007	1113926,54	1428,54	7797	10	5919	1704	10261
		НР - 91%; СП - 8%			266904,00	622,47	1868	4		760	
30	Е11-060301-0406 1106-0301-0406 РСНБ РК 2015	**Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка**	т	0,1104	1001366,00	18937,00	110551	2091	101577	7020	126976
		НР - 91%; СП - 8%			62347,50	7526,21	6883	831		9406	
31	Е11-090302-0301 1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж**	т конструкций	0,0641	529443,77	22042,74	33937	1413	27903	3471	40400
		НР - 69%; СП - 8%			72094,00	6377,73	4621	409		2993	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
32	Е11-090501-0101 1109-0501-0101 РСНБ РК 2015	Облицовка стальным профилированным листом НР - 69%; СП - 8%	м2	12,8	411,52 388,70	12,70 5,30	5267 4975	163 68	129	3480 700	9447
33	С1224-102-0508 224-102-0508 РСНБ РК 2015	**Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 35 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм** СП - 8%	**м2**	**14,08**	**4802,00** --	**--** --	**67612** --	**--** --	**67612**	**--** **5409**	**73021**
34	С1222-509-1501 222-509-1501 РСНБ РК 2015	**Металлический мусоросборник с тележкой СТ РК 1231-2004** СП - 8%	**комплект**	**3**	**126056,00** --	**--** --	**378168** --	**--** --	**378168**	**--** **30253**	**408421**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**				**677490** **35137**	**7795** **2701**	**634558** --	**29826** **56585**	**763899**
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				**260118**				
		Материалы	Тенге				**160747**				
		Всего заработная плата	Тенге					**27765**			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**67612**				
		Накладные расходы	Тенге				**22875**				
		Сметная прибыль	Тенге				**22639**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**305632**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**22**
		Сметная заработная плата	Тенге					**27765**			
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге				**417372**				
		Материалы	Тенге				**28033**				
		Всего заработная плата	Тенге					10073			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**378168**				
		Накладные расходы	Тенге				**6951**				
		Сметная прибыль	Тенге				**33946**				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				**458269**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**8**
		Сметная заработная плата	Тенге					**10073**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				**763901**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**30**
		Сметная заработная плата	Тенге					**37838**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ: В ТОМ ЧИСЛЕ:	**Тенге**								**3667819**
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**2937684**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге								
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге								
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге								
		- Накладные расходы	Тенге							**474730**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**255405**	

Итого по разделу 1 **3667 819**

Итого прямые затраты ,тенге **2937 684**

Накладные расходы , тенге 474730

Сметная прибыль (8 %), тенге 255405

Временные здания и сооружения 1,3% 47682

ИТОГО 3715501

Зимние 2,079% 77245

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ИТОГО					3792746					
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ,тенге					3792 746					
	К=1,0500514					3982 578					
	Непредвиденны		2%			79 652					
	ИТОГО					**4062 230**					
	(К=0,950000025)					3858 117					
	Итого\					3858 117					
	НДС 12%			12%	12%	462 974,00					
	Итого с НДС					**4321 090,66**					

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Строительная компания "Виктория""
Директор _____ Авилова Н.В
М.П.

Заказчик: ГУ "Хромтауский районный отдел архитектуры,градостроительства и строительства"
Руководитель _____ Аманшиев А.Ж
М.П.

Технический надзор:
ТОО ТранзитПромм _____
М.П.

Форма

Заказчик: ГУ "Хромтауский районный отдел архитектуры,градостроительства и строительства"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Подрядчик: ТОО "Строительная компания "Виктория""

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Стройка : Строительство инженерных сетей и благоустройство дворов 8- ми квартирного 2-х этажного жилого дома в с Никельтау Хромтауского района, Актюбинской области

(наименование, адрес)

Объект :

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 6 от 18.04.2022 г

Акт приемки выполненных работ №9

за июнь 2023г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. ПОДЗЕМНЫЙ ГАЗОПРОВОД СРЕДНЕГО ДАВЛЕНИЯ (ПОЛИЭТИЛЕН)										
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ										
1	Е11-010101-0326 1101-0101-0326 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	45,41		169,44	163,10	7694	7406	--	1100	9497
		НР - 72%; СП - 8%				6,34	27,29	288	1239		704	
2	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	1,4043		1826,44	--	2565	--	--	1847	4765
		НР - 72%; СП - 8%				1826,44	--	2565	--		353	
3	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	1,4043		952,56	--	1338	--	--	963	2485
		НР - 72%; СП - 8%				952,56	--	1338	--		184	
4	Е11-010104-0502 1101-0104-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	42,905		38,62	38,62	1657	1657	--	395	2216
		НР - 72%; СП - 8%				--	12,79	--	549		164	
5	Е11-010104-0508 1101-0104-0508 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтоз 2	м3 грунта	2,505		18,61	18,61	47	46	--	11	63
		НР - 72%; СП - 8%				--	6,16	--	15		5	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР - 72%; СП - 8%	м3 уплотненного грунта	42,905	171,87 92,88	78,99 38,51	7374 3985	3389 1652	--	4059 915	12347
7	Е11-230101-0101 1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство НР - 99%; СП - 8%	м3 основания	2,505	3601,66 1148,52	177,24 51,34	9022 2877	444 129	5701	2976 960	12957
8	Е11-220501-0102 1122-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка НР - 99%; СП - 8%	км трубопровода	0,0167	338182,46 250063,00	85835,10 26191,05	5648 4176	1433 437	39	4567 817	11033
10	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка НР - 99%; СП - 8%	шт.	2	1494,68 558,07	936,61 278,29	2989 1116	1874 557	--	1656 372	5017
13	Е11-240207-0201 1124-0207-0201 РСНБ РК 2015	Трубка контрольная. Устройство НР - 99%; СП - 8%	шт.	1	9569,35 3893,54	2264,42 861,41	9569 3894	2264 861	3411	4707 1142	15419
15	Ц13-100904-0101 1310-0904-0101 РСНБ РК 2015 К=0,3	Укладка в траншее сигнальной лентой ЛСЭ-150 НР - 61%; СП - 8%	км	0,0157	31095,00 9777,60	21317,40 4808,78	488 154	334 75	--	140 50	678
17	Ц13-080201-0201 1308-0201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий НР - 72%; СП - 8%	м кабеля	15,7	391,31 161,37	165,96 53,44	6144 2534	2606 839	1004	2428 686	9258
19	Е11-240202-0101 1124-0202-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Газопроводы врезаемые диаметром до 70 мм. Врезка штуцером в действующие стальные газопроводы низкого давления под газом со снижением давления НР - 99%; СП - 8%	врезка	1	11137,54 8016,24	1152,64 --	11138 8016	1153 --	1969	7936 1526	20600
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге				65672		12124	32785	106335
									--	7878	
	Стоимость монтажных работ		Тенге								
	Материалы		Тенге								
	Всего заработная плата		Тенге								
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге								
		Накладные расходы	Тенге								
		Сметная прибыль	Тенге								

РАЗДЕЛ 2. Надземный газопровод низкого давления

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	Е11-220901-0201 1122-0901-0201 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм. Установка *НР - 99%; СП - 8%*	задвижка или клапан	1	1711,44 1468,04	93,27 44,01	1711 1468	93 44	150	1497 257	3465
23	Е11-220301-0101 1122-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,002	502384,91 407077,00	72940,53 27618,75	1005 814	146 55	45	861 149	2015
25	Е11-191101-0101 1119-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Газопроводы. Испытание пневматическое *НР - 98%; СП - 8%*	м газопровода	2	608,77 595,40	-- --	1218 1191	-- --	27	1167 191	2576
26	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз *НР - 69%; СП - 8%*	м2	0,4	95,73 49,15	2,67 0,29	38 20	1 --	17	14 4	56
27	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 *НР - 69%; СП - 8%*	м2	0,4	163,34 57,42	3,79 0,59	65 23	1 --	41	16 7	88
28	Е11-220301-0105 1122-0301-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка с гидравлическим испытанием *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,0008	910107,99 579240,00	248807,87 89576,87	728 463	199 72	66	530 101	1358
30	Е11-221401-0301 1122-1401-0301 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр *НР - 99%; СП - 8%*	м трубы, уложенной в футляре	0,8	1422,48 1238,15	8,41 2,49	1138 991	7 2	140	983 170	2290
31	Е11-221401-0401 1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 К=0.0625	Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью *НР - 99%; СП - 8%*	футляр	1	2068,02 661,17	197,83 4,58	2068 661	198 5	1209	659 218	2945
32	Е11-220601-0205 1122-0601-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 150 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,0008	1727664,79 262885,00	152307,29 29790,41	1382 210	122 24	1050	232 129	1743
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге				9351		2745 --	5959 1226	16536

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Стоимость общестроительных работ		Тенге								
	Материалы		Тенге								
	Всего заработная плата		Тенге								
		Накладные расходы	Тенге								
		Сметная прибыль	Тенге								
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**				**75023**		**14869**		**122871**
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге								
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге								
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге								
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге								
		- Накладные расходы	Тенге							**38744**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**9104**	

Итого по разделу 1			**122 871**
Итого прямые затраты ,тенге			**75 023**
Накладные расходы , тенге			38744
Сметная прибыль (8 %), тенге			9104
Временные здания и сооружения 1,3%			1597
ИТОГО			124468
Зимние 2,079%			2588
ИТОГО			127056
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ,тенге			**127 056**
К=1,0500514			**133 415**
Непредвиденные	2%		2 668
ИТОГО			**136 084**
(К=0,950000025)			129 279
Итого\			129 279
НДС 12%	12%	12%	15 513,54
Итого с НДС			**144 793,02**

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Строительная компания "Виктория""
Директор _____ **Давлова Н.В**
М.П.

Заказчик: ГУ "Хромтауский районный отдел архитектуры,градостроительства и строительства"
Руководитель _____ **Аманшиев А.Ж**
М.П.

Технический надзор:
ТОО ТранзитПромм _____
М.П.

Форма

Заказчик: ГУ "Хромтауский районный отдел архитектуры,градостроительства и строительства"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Подрядчик: ТОО "Строительная компания "Виктория""

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Стройка : Строительство инженерных сетей и благоустройство дворов 8- ми квартирного 2-х этажного жилого дома в с Никельтау Хромтауского района, Актюбинской области

(наименование, адрес)

Объект :

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 6 от 18.04.2022 г

Акт приемки выполненных работ №8
за июнь 2023г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Наружные сети водопровода										
1	Е11-010101-0326 1101-0101-0326 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	**Грунты 2 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	182,62		169,44 6,34	163,10 27,29	30943 1158	29786 4984	--	4422 2829	38194
2	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	5,6481		1826,44 1826,44	-- --	10316 10316	-- --	--	7427 1419	19163
3	Е11-010104-0402 1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	176,5745		35,98 --	35,98 14,13	6353 --	6353 2495	--	1796 652	8801
4	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	5,6481		952,56 952,56	-- --	5380 5380	-- --	--	3874 740	9994
5	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 уплотненного грунта	175,9245		171,87 92,88	78,99 38,51	30236 16340	13896 6775	--	16643 3750	50629

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	Е11-230101-0101 1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	1,1	3601,66	177,24	3962	194	2505	1307	5690
		НР - 99%; СП - 8%			1148,52	51,34	1263	56		421	
				Прокладка трубопроводов							
7	Е11-220501-0102 1122-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка	км трубопровода	0,022	338182,46	85835,10	7440	1888	51	6017	14533
		НР - 99%; СП - 8%			250063,00	26191,05	5501	576		1077	
9	Е11-220701-0101 1122-0701-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,022	66747,14	--	1468	--	77	1377	3073
		НР - 99%; СП - 8%			63242,00	--	1391	--		228	
10	Е11-220901-0101 1122-0901-0101 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	1	1329,68	31,09	1330	31	155	1147	2675
		НР - 99%; СП - 8%			1144,00	14,67	1144	15		198	
13	Е11-220801-0202 1122-0801-0202 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: тройники. Установка	шт.	4	2202,93	1379,30	8812	5517	--	4885	14793
		НР - 99%; СП - 8%			823,63	409,93	3295	1640		1096	
17	Е11-221101-0104 1122-1101-0104 РСНБ РК 2015	Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 150 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб	врезка	1	12978,40	7418,76	12978	7419	799	7135	21722
		НР - 99%; СП - 8%			4760,14	2447,10	4760	2447		1609	
18	Е11-220501-0106 1122-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Укладка	км трубопровода	0,0002	590855,70	197647,36	118	40	--	90	225
		НР - 99%; СП - 8%			392392,00	62665,69	78	13		17	
20	Е11-220301-0106 1122-0301-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,006	1236201,48	539900,66	7417	3239	548	4699	13085
		НР - 99%; СП - 8%			604984,00	186033,57	3630	1116		969	
22	Е11-221401-0301 1122-1401-0301 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	6	1422,48	8,41	8535	51	1055	7369	17177
		НР - 99%; СП - 8%			1238,15	2,49	7429	15		1272	
23	Е11-221401-0401 1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 К=0.08	Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью	футляр	1	2647,06	253,22	2647	253	1548	844	3770
		НР - 99%; СП - 8%			846,30	5,87	846	6		279	

2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Е11-220601-0106 1122-0601-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 200 мм. Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,006	1756839,06	124957,61	10541	750	8512	1407	12904
		НР - 99%; СП - 8%			213150,00	23753,93	1279	143		956	
				Колодец водопроводный д=1500мм 1шт							
25	Е11-221301-0101 1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	1,38	25833,81	9821,29	35651	13553	6497	21094	61284
		НР - 99%; СП - 8%			11305,36	4134,41	15601	5705		4540	
32	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	13,188	906,48	20,10	11955	265	7650	3793	17008
		НР - 93%; СП - 8%			306,34	2,93	4040	39		1260	
		Отмостка									
33	Е11-230101-0102 1123-0101-0102 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы щебеночное. Устройство	м3 основания	0,157	6464,28	258,26	1015	41	794	190	1302
		НР - 99%; СП - 8%			1148,52	74,82	180	12		96	
34	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство	м3 подстилающего слоя	0,314	29896,60	7,68	9388	2	8092	1216	11453
		НР - 94%; СП - 8%			4121,16	--	1294	--		848	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				206487		38283	96732	327475
									--	24256	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге								
	Материалы		Тенге								
	Всего заработная плата		Тенге								
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге								
	Местные материалы		Тенге								
		Накладные расходы	Тенге								
		Сметная прибыль	Тенге								
				РАЗДЕЛ 2. Канализация							
35	Е11-010101-0326 1101-0101-0326 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	137,96	169,44	163,10	23376	22501	--	3341	28854
		НР - 72%; СП - 8%			6,34	27,29	875	3765		2137	
36	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	4,2669	1826,44	--	7793	--	--	5611	14476
		НР - 72%; СП - 8%			1826,44	--	7793	--		1072	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
37	Е11-010104-0402 1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	129,8875	35,98	35,98	4673	4673	--	1321	6474
					--	14,13	--	1835		480	
38	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	4,2669	952,56	--	4064	--	--	2926	7550
					952,56	--	4064	--		559	
39	Е11-010104-0402 1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	6,6725	35,98	35,98	240	240	--	68	333
					--	14,13	--	94		25	
40	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками *НР - 72%; СП - 8%*	м3 уплотненного грунта	129,8875	171,87	78,99	22324	10260	--	12287	37380
					92,88	38,51	12064	5002		2769	
41	Е11-230101-0101 1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство *НР - 99%; СП - 8%*	м3 основания	1,4	3601,66	177,24	5042	248	3186	1663	7241
					1148,52	51,34	1608	72		536	
42	Е11-231401-0102 1123-1401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Трубопроводы из полипропиленовых двухслойных гофрированных труб диаметром 160 мм. Укладка *НР - 99%; СП - 8%*	м трубопровода	22	2019,28	19,24	44424	423	41910	2241	50398
					95,06	7,84	2091	172		3733	
43	Е11-231401-0101 1123-1401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Трубопроводы из полипропиленовых двухслойных гофрированных труб диаметром 100 мм. Укладка *НР - 99%; СП - 8%*	м трубопровода	6	911,99	14,79	5472	89	5034	381	6321
					58,12	6,02	349	36		468	
		Колодец водопроводный д=1500мм 1шт									
44	Е11-230601-0105 1123-0601-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты сухие *НР - 99%; СП - 8%*	м3 конструкций колодца	1,14	37294,76	7603,82	42516	8668	19011	18311	65693
					13014,94	3209,68	14837	3659		4866	
51	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону *НР - 93%; СП - 8%*	м2 поверхности	9,42	906,48	20,10	8539	190	5463	2709	12148
					306,34	2,93	2886	28		900	
		Отмостка									
52	Е11-230101-0102 1123-0101-0102 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы щебеночное. Устройство *НР - 99%; СП - 8%*	м3 основания	0,314	6464,28	258,26	2030	81	1588	380	2603
					1148,52	74,82	361	23		193	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
53	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство	м3 подстилающего слоя	0,2512	29896,60	7,68	7510	2	6473	973	9162
		НР - 94%, СП - 8%			4121,16	--	1035	--		679	
				Колодец водопроводный д=1000мм 2шт							
54	Е11-230601-0103 1123-0601-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1 м. Устройство. Грунты сухие	м3 конструкций колодца	1,24	43702,53	11324,37	54191	14043	16966	28698	89520
		НР - 99%, СП - 8%			18695,41	4681,95	23182	5806		6631	
				Гидроизоляция							
61	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	12,56	906,48	20,10	11385	253	7284	3613	16197
		НР - 93%, СП - 8%			306,34	2,93	3848	37		1200	
				Отмостка							
62	Е11-230101-0102 1123-0101-0102 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы щебеночное. Устройство	м3 основания	0,471	6464,28	258,26	3045	121	2383	570	3905
		НР - 99%, СП - 8%			1148,52	74,82	541	35		289	
63	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,942	22086,31	1132,94	20805	1068	18430	1418	24000
		НР - 91%, СП - 8%			1387,80	265,97	1307	251		1778	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				267429		127728	86511	382255
									--	28315	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге								
		Материалы	Тенге								
		Всего заработная плата	Тенге								
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге								
		Местные материалы	Тенге								
		Накладные расходы	Тенге								
		Сметная прибыль	Тенге								
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				473916		166011	183243	709730
		В ТОМ ЧИСЛЕ								52571	
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге								
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге								
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге								
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге								
		- Накладные расходы	Тенге							183243	
		- Сметная прибыль	Тенге							52571	

Итого по разделу 1	**709 730**
Итого прямые затраты ,тенге	**473 916**
Накладные расходы , тенге	183243
Сметная прибыль (8 %), тенге	52571
Временные здания и сооружения 1,3%	9226
ИТОГО	718956

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Зимние 2,079%					14947					
ИТОГО					733904					
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ,тенге					**733 904**					
К=1,0500514					**770 636**					
Непредвиденные	2%				15 413					
ИТОГО					**786 049**					
(К=0,950000025)					746 747					
Итого\					746 747					
НДС 12%		12%	12%		89 609,61					
Итого с НДС					**836 356,40**					

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Строительная компания "Виктория""
Директор_____Авилова Н.В
М.П.

Технический надзор:
ТОО ТранзитПромм _____
М.П.

Заказчик: ГУ "Хромтауский районный отдел архитектуры,градостроительства и строительства"
Руководитель _____Аманшиев А.Ж
М.П.

Форма

Заказчик: ГУ "Хромтауский районный отдел архитектуры,градостроительства и строительства"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Подрядчик: ТОО "Строительная компания "Виктория""

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Стройка : Строительство инженерных сетей и благоустройство дворов 8- ми квартирного 2-х этажного жилого дома в с Никельтау Хромтауского района, Актюбинской области

(наименование, адрес)

Объект :

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 6 от 18.04.2022 г

Акт приемки выполненных работ №7
за июнь 2023г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. КЛ-0,4Кв										
1	Е11-010101-0502 1101-0101-0502 РСНБ РК 2015	**Разработка грунта 2 группы траншейными роторными экскаваторами, при ширине траншеи 1,2 м, глубиной до 1,4 м** *НР - 72%; СП - 8%*	м3	6,48		70,60 --	70,60 25,91	457 --	458 168	--	121 46	624
2	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	**Доработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами** *НР - 72%; СП - 8%*	м3	0,1944		1826,44 1826,44	-- --	355 355	-- --	--	256 49	659
3	Е11-010104-0502 1101-0104-0502 РСНБ РК 2015	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м** *НР - 72%; СП - 8%*	м3	4,32		38,62 --	38,62 12,79	167 --	167 55	--	40 17	223
4	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы** *НР - 72%; СП - 8%*	м3	0,1944		952,56 952,56	-- --	185 185	-- --	--	133 25	344
5	Е11-010104-0508 1101-0104-0508 РСНБ РК 2015	**Перемещение грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.)** *НР - 72%; СП - 8%*	м3	2,3544		18,61 --	18,61 6,16	44 --	44 15	--	10 4	59
6	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	**Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками**	м3	4,1256		171,87	78,99	709	326	--	390	1187

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%, СП - 8%			92,88	38,51	383	159		88	
7	Ц13-080201-0301 1308-0201-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Устройство постели при одном кабеле в траншее	м	36	519,80	431,78	18713	15544	--	6890	27651
		НР - 72%, СП - 8%			88,02	177,79	3169	6400		2048	
9	Ц13-100904-0101 1310-0904-0101 РСНБ РК 2015 К=0,3	Укладка в траншее сигнальной лентой ЛСЭ-150	км	0,036	31095,00	21317,40	1119	767	--	320	1554
		НР - 61%; СП - 8%			9777,60	4808,78	352	173		115	
11	Ц13-080201-0203 1308-0201-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 3 кг	м	36	473,47	233,45	17045	8404	2304	6668	25611
		НР - 72%; СП - 8%			176,04	81,23	6337	2924		1897	
13	Ц13-080201-0901 1308-0201-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	48	348,64	156,93	16735	7533	2160	6824	25443
		НР - 72%, СП - 8%			146,70	50,74	7042	2436		1885	
16	Е11-330304-0402 1133-0304-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Опоры стальные круглоконические и многогранные с воздушным вводом и монолитным фундаментом, высотой до 12 м. Установка	опора	4	13697,89	5285,01	54792	21140	16015	20779	81617
		НР - 80%, СП - 8%			4409,32	2084,26	17637	8337		6046	
18	Ц13-080205-0904 1308-0205-0904 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Светильник "Шар венчающий". Установка вне зданий	шт.	4	6698,55	2525,21	26794	10100	8313	8512	38130
		НР - 72%, СП - 8%			2095,36	860,11	8381	3440		2824	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				137115		28792	50943	203102
									--	15044	
	Стоимость монтажных работ		Тенге								
	Материалы		Тенге								
	Всего заработная плата		Тенге								
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге								
		Накладные расходы	Тенге								
		Сметная прибыль	Тенге								
		ИТОГО ПО СМЕТЕ: В ТОМ ЧИСЛЕ	Тенге				137115				203102
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге								
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге								
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге								
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге								
		- Накладные расходы	Тенге							50943	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- Сметная прибыль	Тенге							15044	

Итого по разделу 1			203 102
Итого прямые затраты ,тенге			**137 115**
Накладные расходы , тенге			50943
Сметная прибыль (8 %), тенге			15044
Временные здания и сооружения 1,3%			2640
ИТОГО			205742
Зимние 2,079%			4277
ИТОГО			210020
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ,тенге			**210 020**
К=1,0500514			**220 531**
Непредвиденны	2%		4 411
ИТОГО			**224 942**
(К=0,950000025)			213 695
Итого\			213 695
НДС 12%	12%	12%	25 643,40
Итого с НДС			**239 338,42**

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Строительная компания "Виктория""
Директор _____ **Авилова И.В**
М.П.

Заказчик: ГУ "Хромтауский районный отдел архитектуры,градостроительства и строительства"
Руководитель _____ **Аманшиев А.Ж**
М.П.

Технический надзор:
ТОО ТранзитПромм _____
М.П.