Заказчик: КГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата города Петропавловска"

Подрядчик: ТОО "Основание"

Наименование СТРОИТЕЛЬСТВО 9 ЭТАЖНОГО 332-Х КВАРТИРНОГО ЖИЛОГО ДОМА С ВСТРОЕННЫМИ МИНИ-ЦЕНТРАМИ В МИКРОРАЙОНЕ "ЖАС-ОРКЕН" В Г.ПЕТРОПАВЛОВСКЕ СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ

Наименование объекта - 332 -Х КВАРТИРНЫЙ ЖИЛОЙ ДОМ

АКТ № 26
на общестроительные работы
за май 2019 года

Составлена в текущих ценах на II квартал 2017 года

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА 2-1-1-1, ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ, БЛОК-СЕКЦИЯ 86-014/1.2-1-2017-ДОУ-1 В ОСЯХ 1-2							
РАЗДЕЛ 8. ГЛАВНОЕ КРЫЛЬЦО № 4							
150	**Е11-080201-0103 11-080201-0103 РСНБ РК 2015**	**Стены наружные из кирпича средней сложности при высоте этажа до 4 м. Кладка (стенки крыльца Кр100,Мр25)**	**м3 кладки**	**0,8000**		**26181,47**	**20945**
		Итого оплата труда:				**4061,43**	**3249**
		Итого эксплуатация машин:				**1419,95**	**1136**
		Итого материалов:				**21043,82**	**16835**
		Накладные расходы	%	--		3260,78	2609
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2355,38	1884
		Сметная стоимость:				**31797,64**	**25438**
151	**Е11-080101-0303 11-080101-0303 РСНБ РК 2015**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя (рубероид)**	**м2 поверхности**	**3,2000**		**1956,30**	**6260**
		Итого оплата труда:				**159,00**	**509**
		Итого эксплуатация машин:				**26,22**	**84**
		Итого материалов:				**1777,09**	**5687**
		Накладные расходы	%	--		167,15	535
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		169,88	544
		Сметная стоимость:				**2293,33**	**7339**

1	2	3	4	5	6	7	8
155	**Е11-090304-0101 11-090304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5**	**Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж (ЛК1,2,Б1,2)**	**т конструкций**	**0,46620**		**59932,65**	**27941**
		Итого оплата труда:				**33732,43**	**15726**
		Итого эксплуатация машин:				**27976,61**	**13043**
		Итого материалов:				**7696,51**	**3588**
		Накладные расходы	%	--		23955,22	11168
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6711,03	3129
		Сметная стоимость:				**90598,90**	**42237**
156	**С121-060208-0501 21-060208-0501 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83**	**т**	**0,46620**		**299950,57**	**139837**
		Накладные расходы	%	--		12717,90	5929
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		25013,48	11661
		Сметная стоимость:				**337681,95**	**157427**
157	**Е11-090501-0301 11-090501-0301 РСНБ РК 2015**	**Конструкции одноэтажных производственных зданий. Постановка болтов строительных с гайками и шайбами**	**болт**	**32,0000**		**97,00**	**3104**
		Итого оплата труда:				**96,71**	**3095**
		Итого эксплуатация машин:				**0,54**	**17**
		Накладные расходы	%	--		65,51	2096
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		13,00	416
		Сметная стоимость:				**175,50**	**5616**
158	**С121-130201-0901 21-130201-0901 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87**	**т**	**0,00480**		**381819,66**	**1833**
		Накладные расходы	%	--		16189,15	78
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		31840,71	153
		Сметная стоимость:				**429849,52**	**2063**
159	**Е11-460101-0801 11-460101-0801 РСНБ РК 2015**	**Колонны. Обетонирование (косоуров и балок)**	**м3**	**0,5000**		**55803,75**	**27902**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				**21801,28**	**10901**
		Итого эксплуатация машин:				**818,79**	**409**
		Итого материалов:				**33505,38**	**16753**
		Накладные расходы	%	--		13910,71	6955
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5577,16	2789
		Сметная стоимость:				**75291,62**	**37646**
160	**Е11-070504-0105 11-070504-0105 РСНБ РК 2015**	**Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны**	**шт. сборных конструкций**	**1,0000**		**3195,10**	**3195**
		Итого оплата труда:				**1583,08**	**1583**
		Итого эксплуатация машин:				**582,60**	**583**
		Итого материалов:				**1168,63**	**1169**
		Накладные расходы	%	--		1160,25	1160
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		348,43	348
		Сметная стоимость:				**4703,78**	**4704**
161	**Е11-070504-0106 11-070504-0106 РСНБ РК 2015**	**Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны**	**шт. сборных конструкций**	**2,0000**		**4843,24**	**9686**
		Итого оплата труда:				**2449,43**	**4899**
		Итого эксплуатация машин:				**782,73**	**1565**
		Итого материалов:				**1800,30**	**3601**
		Накладные расходы	%	--		1790,94	3582
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		530,73	1061
		Сметная стоимость:				**7164,92**	**14330**
162	**С121-040108-9903 21-040108-9903 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92**	**м2**	**16,7100**		**5516,05**	**92173**
		Накладные расходы	%	--		233,88	3908
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		459,99	7687
		Сметная стоимость:				**6209,92**	**103768**
163	**Е11-070518-0101 11-070518-0101 РСНБ РК 2015**	**Лестницы из отдельных ступеней гладкие. Устройство по готовому основанию**	**м ступеней**	**20,7000**		**950,96**	**19685**
		Итого оплата труда:				**889,76**	**18418**
		Итого эксплуатация машин:				**34,50**	**714**
		Итого материалов:				**41,06**	**850**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		616,29	12757
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		125,38	2595
		Сметная стоимость:				**1692,62**	**35037**
164	**С121-040110-9903 21-040110-9903 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Ступени лестничные с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки ГОСТ 8717.0-84**	**м**	**20,7000**		**2978,97**	**61665**
		Накладные расходы	%	--		126,31	2615
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		248,42	5142
		Сметная стоимость:				**3353,70**	**69422**
165	**Е11-090302-0301 11-090302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж**	**т конструкций**	**0,03570**		**72672,98**	**2594**
		Итого оплата труда:				**53933,05**	**1925**
		Итого эксплуатация машин:				**26837,76**	**958**
		Итого материалов:				**1707,03**	**61**
		Накладные расходы	%	--		37319,20	1332
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8799,37	314
		Сметная стоимость:				**118791,56**	**4241**
166	**С121-060510-1601 21-060510-1601 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков**	**т**	**0,03570**		**257856,22**	**9205**
		Накладные расходы	%	--		10933,10	390
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		21503,15	768
		Сметная стоимость:				**290292,47**	**10363**
167	**Е11-090501-0201 11-090501-0201 РСНБ РК 2015**	**Каркасы в целом одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже**	**т**	**0,03570**		**4859,03**	**173**
		Итого оплата труда:				**3269,09**	**117**
		Итого эксплуатация машин:				**717,34**	**26**
		Итого материалов:				**874,33**	**31**
		Накладные расходы	%	--		2281,31	81
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		571,23	20
		Сметная стоимость:				**7711,57**	**275**

1	2	3	4	5	6	7	8
171	**Е11-080201-0103 11-080201-0103 РСНБ РК 2015**	**Стены наружные из кирпича средней сложности при высоте этажа до 4 м. Кладка (разделительная стенка Кр100,Мр25)**	**м3 кладки**	**1,5000**		**26181,47**	**39272**
		Итого оплата труда:				**4061,43**	**6092**
		Итого эксплуатация машин:				**1419,95**	**2130**
		Итого материалов:				**21043,82**	**31566**
		Накладные расходы	%	--		3260,78	4891
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2355,38	3533
		Сметная стоимость:				**31797,64**	**47696**
172	**Е11-090301-0201 11-090301-0201 РСНБ РК 2015**	**Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж (Ст1,2)**	**т конструкций**	**0,35740**		**22849,42**	**8166**
		Итого оплата труда:				**12610,06**	**4507**
		Итого эксплуатация машин:				**13628,78**	**4871**
		Итого материалов:				**1551,96**	**555**
		Накладные расходы	%	--		8973,95	3207
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2545,87	910
		Сметная стоимость:				**34369,25**	**12284**
173	**Е11-090302-0301 11-090302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж**	**т конструкций**	**1,15850**		**72672,98**	**84192**
		Итого оплата труда:				**53933,05**	**62481**
		Итого эксплуатация машин:				**26837,76**	**31092**
		Итого материалов:				**1707,03**	**1978**
		Накладные расходы	%	--		37319,20	43234
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8799,37	10194
		Сметная стоимость:				**118791,56**	**137620**
174	**С121-060510-1601 21-060510-1601 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков**	**т**	**1,51590**		**257856,22**	**390884**
		Накладные расходы	%	--		10933,10	16573
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		21503,15	32597
		Сметная стоимость:				**290292,47**	**440054**

1	2	3	4	5	6	7	8
175	**Е11-090501-0201 11-090501-0201 РСНБ РК 2015**	**Каркасы в целом одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже**	**т**	**1,51590**		**4859,03**	**7366**
		Итого оплата труда:				**3269,09**	**4956**
		Итого эксплуатация машин:				**717,34**	**1087**
		Итого материалов:				**874,33**	**1325**
		Накладные расходы	%	--		2281,31	3458
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		571,23	866
		Сметная стоимость:				**7711,57**	**11690**
176	**Е11-070107-0103 11-070107-0103 РСНБ РК 2015**	**Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка (ИМ-1)**	**т стальных элементов**	**0,16240**		**416552,38**	**67648**
		Итого оплата труда:				**39798,05**	**6463**
		Итого эксплуатация машин:				**4868,48**	**791**
		Итого материалов:				**372770,96**	**60538**
		Накладные расходы	%	--		43424,31	7052
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		36798,13	5976
		Сметная стоимость:				**496774,82**	**80676**
177	**Е11-130301-0502 11-130301-0502 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ПФ-0142 за один раз**	**м2**	**63,5100**		**77,48**	**4921**
		Итого оплата труда:				**28,99**	**1841**
		Итого эксплуатация машин:				**1,03**	**65**
		Итого материалов:				**47,64**	**3026**
		Накладные расходы	%	--		19,66	1249
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7,77	494
		Сметная стоимость:				**104,92**	**6663**
179	**Е11-120101-0716 11-120101-0716 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3**	**Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство**	**м2 кровли**	**32,0000**		**522,47**	**16719**
		Итого оплата труда:				**458,06**	**14658**
		Итого эксплуатация машин:				**14,36**	**460**
		Итого материалов:				**54,91**	**1757**
		Накладные расходы	%	--		291,45	9327
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		65,11	2084
		Сметная стоимость:				**879,04**	**28129**

1	2	3	4	5	6	7	8
180	**С121-100103-0906 21-100103-0906 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 57 мм, толщиной стали 0,7 мм СТ РК EN 508-1-2012**	**м2**	**36,8000**		**2208,77**	**81283**
		Накладные расходы	%	--		93,65	3446
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		184,19	6778
		Сметная стоимость:				**2486,62**	**91507**
181	**Е11-060801-0109 11-060801-0109 РСНБ РК 2015**	**Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство (легкий бетон у1200)**	**м3**	**0,6000**		**30427,41**	**18256**
		Итого оплата труда:				**6689,88**	**4014**
		Итого эксплуатация машин:				**1601,78**	**961**
		Итого материалов:				**22497,69**	**13499**
		Накладные расходы	%	--		4672,29	2803
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2807,98	1685
		Сметная стоимость:				**37907,67**	**22745**
182	**С121-060801-0401 21-060801-0401 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т**	**т**	**0,202500**		**345851,27**	**70035**
		Накладные расходы	%	--		14664,09	2969
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		28841,23	5840
		Сметная стоимость:				**389356,59**	**78845**
183	**Е11-120101-1503 11-120101-1503 РСНБ РК 2015**	**Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой (пленка)**	**м2 изолируемой поверхности**	**8,6000**		**147,22**	**1266**
		Итого оплата труда:				**56,15**	**483**
		Итого эксплуатация машин:				**7,50**	**64**
		Итого материалов:				**85,52**	**735**
		Накладные расходы	%	--		39,26	338
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		14,92	128
		Сметная стоимость:				**201,40**	**1732**

1	2	3	4	5	6	7	8
184	**Е11-120101-1301 11-120101-1301 РСНБ РК 2015**	**Покрытия. Утепление плитами из пенопласта полистирольного на битумной мастике в один слой**	**м2 утепляемого покрытия**	**8,6000**		**173,91**	**1496**
		Итого оплата труда:				**149,66**	**1287**
		Итого эксплуатация машин:				**32,34**	**278**
		Накладные расходы	%	--		95,36	820
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		21,54	185
		Сметная стоимость:				**290,82**	**2501**
185	**С121-110101-0109 21-110101-0109 РСНБ РК 2015 прим. в ценах II квартала 2017 года**	**Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные повышенной жесткости марки П-175 ГОСТ 9573-2012 (изовер OL-E)**	**м3**	**0,44290**		**29049,85**	**12866**
		Накладные расходы	%	--		1231,71	546
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2422,53	1073
		Сметная стоимость:				**32704,09**	**14485**
186	**Е11-120101-1503 11-120101-1503 РСНБ РК 2015**	**Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой (изоспан)**	**м2 изолируемой поверхности**	**8,6000**		**61,70**	**531**
		Итого оплата труда:				**56,15**	**483**
		Итого эксплуатация машин:				**7,50**	**64**
		Накладные расходы	%	--		35,63	306
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7,79	67
		Сметная стоимость:				**105,12**	**904**
187	**С121-100404-0103 21-100404-0103 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Мембрана паро-влаго-ветрозащитная паропроницаемая из однослойного полипропиленового полотна удельным весом 110 г/м2 (изоспан)**	**м2**	**9,4600**		**81,14**	**768**
		Накладные расходы	%	--		3,44	33
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6,77	64
		Сметная стоимость:				**91,35**	**864**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8			Тенге				**1231868**
В том числе:							
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**488370**
Материалы -			Тенге				**156014**

1	2	3	4	5	6	7	8
	Всего заработная плата -		Тенге				**74880**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**96749**
	Местные материалы -		Тенге				**153838**
		Накладные расходы -	Тенге				**65009**
		Сметная прибыль -	Тенге				**44270**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**597649**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**92**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**74880**
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				**743498**
	Материалы -		Тенге				**7538**
	Всего заработная плата -		Тенге				**92807**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**609962**
		Накладные расходы -	Тенге				**90440**
		Сметная прибыль -	Тенге				**66715**
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				**900653**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**108**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**92807**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				**1498302**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**200**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**167687**
ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА 2-1-1-2, ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ, БЛОК-СЕКЦИЯ 86-014/1.2-1-2017-ДОУ-1 В ОСЯХ 1-2							
РАЗДЕЛ 2.ЛИФТ							
81	**Е11-090304-0101 11-090304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5**	**Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж (стремянка Л-1)**	**т конструкций**	**0,01320**		**59932,65**	**791**
		Итого оплата труда:				**33732,43**	**445**
		Итого эксплуатация машин:				**27976,61**	**369**
		Итого материалов:				**7696,51**	**102**
		Накладные расходы	%	--		23955,22	316
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6711,03	89
		Сметная стоимость:				**90598,90**	**1196**
82	**С121-060208-0501 21-060208-0501 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83**	**т**	**0,01320**		**299950,57**	**3959**
		Накладные расходы	%	--		12717,90	168
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		25013,48	330

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**337681,95**	**4457**
83	**Е11-130301-0502 11-130301-0502 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ПФ-0142 за один раз**	**м2**	**0,4000**		**77,48**	**31**
		Итого оплата труда:				**28,99**	**12**
		Итого эксплуатация машин:				**1,03**	**--**
		Итого материалов:				**47,64**	**19**
		Накладные расходы	%	--		19,66	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7,77	3
		Сметная стоимость:				**104,92**	**42**
84	**Е11-130301-1406 11-130301-1406 РСНБ РК 2015 ко=2**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза**	**м2**	**0,8000**		**51,49**	**41**
		Итого оплата труда:				**17,44**	**14**
		Итого эксплуатация машин:				**0,82**	**1**
		Итого материалов:				**33,41**	**27**
		Накладные расходы	%	--		12,03	10
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5,08	4
		Сметная стоимость:				**68,61**	**55**
		пол шахты					
85	**Е11-110101-0102 11-110101-0102 РСНБ РК 2015**	**Грунт. Уплотнение щебнем**	**м2 площади уплотнения**	**4,3700**		**192,89**	**843**
		Итого оплата труда:				**58,52**	**256**
		Итого эксплуатация машин:				**22,40**	**98**
		Итого материалов:				**119,54**	**522**
		Накладные расходы	%	--		45,33	198
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		19,06	83
		Сметная стоимость:				**257,28**	**1124**
86	**Е11-110101-0209 11-110101-0209 РСНБ РК 2015**	**Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками (лкгкий бетон Y1200)**	**м3 подстилающего слоя**	**2,4800**		**25904,99**	**64244**
		Итого оплата труда:				**2668,32**	**6617**
		Итого эксплуатация машин:				**5,06**	**13**
		Итого материалов:				**23231,61**	**57614**
		Накладные расходы	%	--		2792,28	6925
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2295,78	5694
		Сметная стоимость:				**30993,05**	**76863**

1	2	3	4	5	6	7	8
87	**Е11-110101-0209 11-110101-0209 РСНБ РК 2015**	**Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками (кл.В15)**	**м3 подстилающего слоя**	**0,9700**		**27621,35**	**26793**
		Итого оплата труда:				**2668,32**	**2588**
		Итого эксплуатация машин:				**5,06**	**5**
		Итого материалов:				**24947,97**	**24200**
		Накладные расходы	%	--		2865,05	2779
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2438,91	2366
		Сметная стоимость:				**32925,32**	**31938**
88	**Е11-060301-0410 11-060301-0410 РСНБ РК 2015**	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование**	**т**	**0,0540**		**10103,73**	**546**
		Итого оплата труда:				**9545,13**	**515**
		Итого эксплуатация машин:				**902,09**	**49**
		Итого материалов:				**29,99**	**2**
		Накладные расходы	%	--		5254,07	284
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1228,62	66
		Сметная стоимость:				**16586,43**	**896**
89	**С121-050301-0302 21-050301-0302 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0540**		**212755,26**	**11489**
		Накладные расходы	%	--		9020,82	487
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		17742,09	958
		Сметная стоимость:				**239518,17**	**12934**
90	**Е11-090501-0201 11-090501-0201 РСНБ РК 2015**	**Каркасы в целом одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже**	**т**	**0,0540**		**4859,03**	**262**
		Итого оплата труда:				**3269,09**	**177**
		Итого эксплуатация машин:				**717,34**	**39**
		Итого материалов:				**874,33**	**47**
		Накладные расходы	%	--		2281,31	123
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		571,23	31
		Сметная стоимость:				**7711,57**	**416**

1	2	3	4	5	6	7	8
91	**Е11-110101-1501 11-110101-1501 РСНБ РК 2015**	**Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство (толщ.50мм, кл.В7.5)**	**м2 покрытия**	**4,8000**		**987,79**	**4741**
		Итого оплата труда:				**279,59**	**1342**
		Итого эксплуатация машин:				**68,29**	**328**
		Итого материалов:				**663,49**	**3185**
		Накладные расходы	%	--		219,37	1053
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		96,57	464
		Сметная стоимость:				**1303,73**	**6258**
92	**Е11-110101-1502 11-110101-1502 РСНБ РК 2015 ко=4**	**Покрытия бетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 11-110101-1501 (толщ.50мм, кл.В7.5)**	**м2 покрытия**	**19,2000**		**114,12**	**2191**
		Итого оплата труда:				**8,82**	**169**
		Итого эксплуатация машин:				**2,73**	**52**
		Итого материалов:				**104,01**	**1997**
		Накладные расходы	%	--		10,44	200
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		9,96	191
		Сметная стоимость:				**134,52**	**2583**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**115932**
В том числе:							
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**110919**
Материалы -			Тенге				**87565**
Всего заработная плата -			Тенге				**11514**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**11489**
Накладные расходы -			Тенге				**11944**
Сметная прибыль -			Тенге				**9829**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**132692**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**16**
Сметная заработная плата -			Тенге				**11514**
Стоимость металломонтажных работ -			Тенге				**1055**
Материалы -			Тенге				**149**
Всего заработная плата -			Тенге				**622**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**3959**
Накладные расходы -			Тенге				**607**
Сметная прибыль -			Тенге				**448**
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -			Тенге				**6069**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**1**
Сметная заработная плата -			Тенге				**622**
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**138761**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**16**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная заработная плата -	Тенге				**12136**
		РАЗДЕЛ 5.Кровля					
		ПОКРЫТИЯ И ШАХТЫ					
185	**Е11-120101-1701 11-120101-1701 РСНБ РК 2015**	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство т.30мм,Мр100**	**м2 стяжки**	**312,5000**		**601,45**	**187954**
		Итого оплата труда:				**197,03**	**61572**
		Итого эксплуатация машин:				**74,55**	**23297**
		Итого материалов:				**347,54**	**108607**
		Накладные расходы	%	--		141,34	44168
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		59,42	18570
		Сметная стоимость:				**802,21**	**250692**
186	**Е11-120101-1702 11-120101-1702 РСНБ РК 2015 Ко=15**	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701**	**м2 стяжки**	**4687,5000**		**21,85**	**102410**
		Итого оплата труда:				**0,94**	**4395**
		Итого эксплуатация машин:				**1,10**	**5149**
		Итого материалов:				**20,08**	**94148**
		Накладные расходы	%	--		1,48	6926
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1,87	8747
		Сметная стоимость:				**25,19**	**118083**
187	**Е11-270601-0202 11-270601-0202 РСНБ РК 2015 прим.**	**Покрытия или основания цементобетонные. Нарезка швов в бетоне свежеуложенном (с укладкой полос из рубероида)**	**м шва**	**141,0000**		**196,92**	**27766**
		Итого оплата труда:				**87,64**	**12357**
		Итого эксплуатация машин:				**108,00**	**15229**
		Итого материалов:				**25,71**	**3625**
		Накладные расходы	%	--		63,44	8944
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		20,83	2937
		Сметная стоимость:				**281,18**	**39647**
193	**С121-130803-1602 21-130803-1602 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Ткань стеклянная изоляционная И-200, толщина 0,2 мм (воронок, узел4)**	**м2**	**1,0000**		**670,14**	**670**
		Накладные расходы	%	--		28,41	28
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		55,88	56

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**754,44**	**754**
194	**Е11-120101-1501 11-120101-1501 РСНБ РК 2015**	**Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой (по узлам 5,6)**	**м2 изолируемой поверхности**	**12,6000**		**565,23**	**7122**
		Итого оплата труда:				**140,69**	**1773**
		Итого эксплуатация машин:				**16,05**	**202**
		Итого материалов:				**411,26**	**5182**
		Накладные расходы	%	--		106,68	1344
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		53,75	677
		Сметная стоимость:				**725,66**	**9143**
195	**Е11-120101-1503 11-120101-1503 РСНБ РК 2015**	**Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой (по узлу 1)**	**м2 изолируемой поверхности**	**20,1300**		**284,12**	**5719**
		Итого оплата труда:				**59,52**	**1198**
		Итого эксплуатация машин:				**7,95**	**160**
		Итого материалов:				**218,72**	**4403**
		Накладные расходы	%	--		47,04	947
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		26,49	533
		Сметная стоимость:				**357,65**	**7200**
196	**Е11-080201-0107 11-080201-0107 РСНБ РК 2015**	**Стены из кирпича внутренние при высоте этажа до 4 м. Кладка (Кор125 Мр50-узел5)**	**м3 кладки**	**0,8000**		**29987,12**	**23990**
		Итого оплата труда:				**3593,17**	**2875**
		Итого эксплуатация машин:				**1419,95**	**1136**
		Итого материалов:				**25317,74**	**20254**
		Накладные расходы	%	--		3174,18	2539
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2652,90	2122
		Сметная стоимость:				**35814,21**	**28651**
197	**Е11-340108-0401 11-340108-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 прим.**	**Каркасы стен. Заполнение минераловатными плитами. Толщина заполнения 50 мм (по узлам 1,5,6)**	**м2 поверхности**	**18,0400**		**283,60**	**5116**
		Итого оплата труда:				**281,53**	**5079**
		Итого эксплуатация машин:				**3,96**	**71**
		Накладные расходы	%	--		194,27	3505
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		38,23	690

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**516,10**	**9310**
198	**С121-110101-0102 21-110101-0102 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-50 ГОСТ 9573-2012**	**м3**	**0,6283**		**11136,43**	**6997**
		Накладные расходы	%	--		472,18	297
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		928,69	583
		Сметная стоимость:				**12537,30**	**7877**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5			Тенге				**367744**
В том числе:							
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**367744**
Материалы -			Тенге				**236218**
Всего заработная плата -			Тенге				**89248**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**7667**
		Накладные расходы -	Тенге				**68699**
		Сметная прибыль -	Тенге				**34916**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**471359**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**122**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**89248**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				**471359**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**122**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**89248**
		РАЗДЕЛ 6.Лестницы					
226	**Е11-070104-0301 11-070104-0301 РСНБ РК 2015**	**Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т**	**шт. сборных конструкций**	**2,0000**		**1439,52**	**2878**
		Итого оплата труда:				**820,59**	**1641**
		Итого эксплуатация машин:				**766,77**	**1533**
		Итого материалов:				**37,77**	**76**
		Накладные расходы	%	--		592,23	1184
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		162,54	325
		Сметная стоимость:				**2194,29**	**4387**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6			Тенге				**2878**
В том числе:							
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**2878**
Материалы -			Тенге				**76**
Всего заработная плата -			Тенге				**1641**
		Накладные расходы -	Тенге				**1184**
		Сметная прибыль -	Тенге				**325**

1	2	3	4	5	6	7	8
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**4387**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**2**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1641**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				**4387**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**2**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1641**
		РАЗДЕЛ 8.Окна					
251	**Е11-100501-0402 11-100501-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8**	**Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной свыше 0,51 м**	**м**	**2,5900**		**1099,93**	**2849**
		Итого оплата труда:				**165,84**	**430**
		Итого эксплуатация машин:				**6,38**	**17**
		Итого материалов:				**930,83**	**2411**
		Накладные расходы	%	--		150,02	389
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		100,00	259
		Сметная стоимость:				**1349,95**	**3496**
252	**С121-090205-0110 21-090205-0110 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 600 мм ГОСТ 23166-99**	**м**	**14,1000**		**1967,68**	**27744**
		Накладные расходы	%	--		83,43	1176
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		164,09	2314
		Сметная стоимость:				**2215,20**	**31234**
253	**С121-110401-0102 21-110401-0102 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-25 ГОСТ 15588-2014**	**м3**	**1,0446**		**9467,89**	**9890**
		Накладные расходы	%	--		401,44	419
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		789,55	825
		Сметная стоимость:				**10658,87**	**11134**
		ОБЩИЕ РАБОТЫ ПО ОКНАМ И БАЛКОННЫМ ДВЕРЯМ					
255	**Е11-340108-0401 11-340108-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2**	**Каркасы стен. Заполнение минераловатными плитами. Толщина заполнения 50 мм**	**м2 поверхности**	**325,3000**		**283,60**	**92256**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				**281,53**	**91582**
		Итого эксплуатация машин:				**3,96**	**1289**
		Накладные расходы	%	--		194,27	63195
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		38,23	12436
		Сметная стоимость:				**516,10**	**167887**
256	**С121-110401-0102 21-110401-0102 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-25 ГОСТ 15588-2014**	**м3**	**16,7529500**		**9467,890**	**158615**
		Накладные расходы	%	--		401,44	6725
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		789,55	13227
		Сметная стоимость:				**10658,87**	**178568**
257	**Е11-340108-0703 11-340108-0703 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 прим.**	**Каркасы стен. Облицовка неперфорированными плитами из бумажно-слоистого декоративного пластика толщиной 2 мм (Облицовка откосов сэндвич панелью толщ. 10мм)**	**м2 поверхности**	**325,3000**		**3064,14**	**996766**
		Итого оплата труда:				**619,27**	**201448**
		Итого эксплуатация машин:				**6,20**	**2018**
		Итого материалов:				**2440,56**	**793915**
		Накладные расходы	%	--		530,79	172666
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		287,59	93555
		Сметная стоимость:				**3882,53**	**1262987**
258	**Е11-070516-0109 11-070516-0109 РСНБ РК 2015 прим.**	**Коробки окон и балконных дверей. Герметизация мастикой герметизирующей нетвердеющей (с 2х сторон)**	**м шва**	**1443,2000**		**258,82**	**373528**
		Итого оплата труда:				**198,21**	**286055**
		Итого эксплуатация машин:				**109,68**	**158288**
		Накладные расходы	%	--		139,28	201010
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		31,85	45963
		Сметная стоимость:				**429,95**	**620501**
259	**С121-100502-0104 21-100502-0104 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Герметик силиконовый, 310 мл ГОСТ 25621-83**	**шт.**	**315,90000**		**351,20**	**110944**
		Накладные расходы	%	--		14,89	4704
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		29,29	9252

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**395,38**	**124900**
261	**Е11-100111-0401 11-100111-0401 РСНБ РК 2015**	**Наличники. Установка и крепление (Установка наличников из ПВХ профиля)**	**м коробок**	**542,1000**		**59,13**	**32053**
		Итого оплата труда:				**57,36**	**31092**
		Итого эксплуатация машин:				**0,72**	**391**
		Итого материалов:				**1,40**	**757**
		Накладные расходы	%	--		38,26	20741
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7,79	4223
		Сметная стоимость:				**105,18**	**57017**
262	**С121-090205-0301 21-090205-0301 РСНБ РК 2015 прим. в ценах II квартала 2017 года**	**Отливы оконные из ПВХ профилей шириной 90 мм ГОСТ 23166-99 (наличники)**	**м**	**607,1520**		**246,01**	**149365**
		Накладные расходы	%	--		10,43	6333
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		20,52	12456
		Сметная стоимость:				**276,96**	**168154**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8			Тенге				**1954011**
В том числе:							
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**1954011**
Материалы -			Тенге				**797082**
Всего заработная плата -			Тенге				**610607**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**456559**
		Накладные расходы -	Тенге				**477359**
		Сметная прибыль -	Тенге				**194510**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**2625880**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**747**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**610607**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				**2625880**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**747**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**610607**
		РАЗДЕЛ 10. Двери					
269	**Е11-100402-0502 11-100402-0502 РСНБ РК 2015 прим**	**Проемы дверные в перегородках. Установка коробок металлических с навеской полотен (Установка индивидуальных металлических утепленных дверей ДН-2,-3)**	**м2 проемов**	**4,2000**		**1515,64**	**6366**
		Итого оплата труда:				**1355,57**	**5693**
		Итого эксплуатация машин:				**86,41**	**363**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого материалов:				**109,62**	**460**
		Накладные расходы	%	--		909,26	3819
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		193,99	815
		Сметная стоимость:				**2618,89**	**10999**
270	**С121-090402-0202 21-090402-0202 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Блоки дверные стальные наружные утепленные, двухпольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003**	**м2**	**4,2000**		**38720,96**	**162628**
		Накладные расходы	%	--		1641,77	6895
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3229,02	13562
		Сметная стоимость:				**43591,75**	**183085**
271	**С121-090402-0201 21-090402-0201 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Блоки дверные стальные наружные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003**	**м2**	**2,0900**		**35744,81**	**74707**
		Накладные расходы	%	--		1515,58	3168
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2980,83	6230
		Сметная стоимость:				**40241,22**	**84104**
274	**Е11-100107-0101 11-100107-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7**	**Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков**	**м2 проемов**	**117,0000**		**1830,81**	**214205**
		Итого оплата труда:				**827,62**	**96832**
		Итого эксплуатация машин:				**326,26**	**38172**
		Итого материалов:				**767,21**	**89763**
		Накладные расходы	%	--		593,53	69443
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		193,95	22692
		Сметная стоимость:				**2618,29**	**306339**
275	**Е11-100107-0103 11-100107-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Проемы дверные наружные и внутренние площадью до 3 м2 в деревянных нерубленных стенах. Установка блоков**	**м2 проемов**	**167,0000**		**3004,52**	**501756**
		Итого оплата труда:				**953,84**	**159291**
		Итого эксплуатация машин:				**70,24**	**11730**
		Итого материалов:				**2013,96**	**336332**
		Накладные расходы	%	--		721,97	120569

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		298,12	49786
		Сметная стоимость:				**4024,61**	**672111**
		ОБЩИЕ РАБОТЫ ПО ДВЕРЯМ И ФРАМУГАМ					
285	**Е11-150204-0101 11-150204-0101 РСНБ РК 2015**	**Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**56,6500**		**2487,77**	**140932**
		Итого оплата труда:				**1501,04**	**85034**
		Итого эксплуатация машин:				**28,69**	**1625**
		Итого материалов:				**973,72**	**55161**
		Накладные расходы	%	--		962,93	54550
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		276,06	15639
		Сметная стоимость:				**3726,75**	**211120**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10			Тенге				**1100593**
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**863258**
	Материалы -		Тенге				**481717**
	Всего заработная плата -		Тенге				**346850**
		Накладные расходы -	Тенге				**248381**
		Сметная прибыль -	Тенге				**88931**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**1200570**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**425**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**346850**
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				**237335**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**237335**
		Накладные расходы -	Тенге				**10063**
		Сметная прибыль -	Тенге				**19792**
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				**267189**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				**1467759**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**425**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**346850**
		РАЗДЕЛ 11. Полы					
		2 ЭТАЖ					
		ТИП 11 Лоджий (s=28,96м2)					
349	**Е11-110101-1503 11-110101-1503 РСНБ РК 2015**	**Покрытия цементные, толщина 20 мм. Устройство (толщ.30мм)**	**м2 покрытия**	**28,9600**		**783,49**	**22690**
		Итого оплата труда:				**212,71**	**6160**
		Итого эксплуатация машин:				**63,02**	**1825**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого материалов:				**529,72**	**15341**
		Накладные расходы	%	--		168,25	4873
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		76,14	2205
		Сметная стоимость:				**1027,89**	**29768**
350	**Е11-110101-1504 11-110101-1504 РСНБ РК 2015 ко=2**	**Покрытия цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 11-110101-1503**	**м2 покрытия**	**57,9200**		**132,44**	**7671**
		Итого оплата труда:				**8,61**	**499**
		Итого эксплуатация машин:				**2,73**	**158**
		Итого материалов:				**122,54**	**7098**
		Накладные расходы	%	--		11,08	642
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		11,48	665
		Сметная стоимость:				**155,00**	**8978**
		3-9 ЭТАЖ					
		Тип14 Лестничные площадки (s=82,11м2)					
363	**Е11-110101-1101 11-110101-1101 РСНБ РК 2015**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм.(Мр200, толщ.40мм) Устройство**	**м2 стяжки**	**82,1100**		**762,32**	**62594**
		Итого оплата труда:				**262,12**	**21523**
		Итого эксплуатация машин:				**18,64**	**1531**
		Итого материалов:				**491,23**	**40335**
		Накладные расходы	%	--		198,72	16317
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		76,88	6313
		Сметная стоимость:				**1037,93**	**85225**
364	**Е11-110101-1102 11-110101-1102 РСНБ РК 2015 ко=4**	**Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101**	**м2 стяжки**	**328,4400**		**128,83**	**42314**
		Итого оплата труда:				**4,72**	**1550**
		Итого эксплуатация машин:				**3,17**	**1041**
		Итого материалов:				**122,54**	**40248**
		Накладные расходы	%	--		8,46	2778
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		10,98	3607
		Сметная стоимость:				**148,27**	**48699**
365	**Е11-110101-2703 11-110101-2703 РСНБ РК 2015**	**Покрытия из плиток керамических для полов одноцветных с красителем на цементном растворе.(Мр200,толщ. прослойки 20 мм) Устройство**	**м2 покрытия**	**20,5000**		**3228,55**	**66185**
		Итого оплата труда:				**850,90**	**17443**
		Итого эксплуатация машин:				**49,33**	**1011**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого материалов:				**2351,33**	**48202**
		Накладные расходы	%	--		677,06	13880
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		312,45	6405
		Сметная стоимость:				**4218,06**	**86470**
		Тип15 Лестничные площадки промежуточные (s=20,96м2)					
367	**Е11-110101-1101 11-110101-1101 РСНБ РК 2015**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм.(Мр200, толщ.40мм) Устройство**	**м2 стяжки**	**20,9600**		**762,32**	**15978**
		Итого оплата труда:				**262,12**	**5494**
		Итого эксплуатация машин:				**18,64**	**391**
		Итого материалов:				**491,23**	**10296**
		Накладные расходы	%	--		198,72	4165
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		76,88	1611
		Сметная стоимость:				**1037,93**	**21755**
368	**Е11-110101-1102 11-110101-1102 РСНБ РК 2015 ко=4**	**Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101**	**м2 стяжки**	**83,8400**		**128,83**	**10801**
		Итого оплата труда:				**4,72**	**396**
		Итого эксплуатация машин:				**3,17**	**266**
		Итого материалов:				**122,54**	**10274**
		Накладные расходы	%	--		8,46	709
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		10,98	921
		Сметная стоимость:				**148,27**	**12431**
369	**Е11-110101-2703 11-110101-2703 РСНБ РК 2015**	**Покрытия из плиток керамических для полов одноцветных с красителем на цементном растворе.(Мр200,толщ. прослойки 20 мм) Устройство**	**м2 покрытия**	**5,2000**		**3228,55**	**16788**
		Итого оплата труда:				**850,90**	**4425**
		Итого эксплуатация машин:				**49,33**	**257**
		Итого материалов:				**2351,33**	**12227**
		Накладные расходы	%	--		677,06	3521
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		312,45	1625
		Сметная стоимость:				**4218,06**	**21934**
		ТИП16 Лоджий (s=202,72м2)					
371	**Е11-110101-1503 11-110101-1503 РСНБ РК 2015**	**Покрытия цементные, толщина 20 мм. Устройство (толщ.30мм)**	**м2 покрытия**	**202,7200**		**783,49**	**158830**
		Итого оплата труда:				**212,71**	**43121**
		Итого эксплуатация машин:				**63,02**	**12775**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого материалов:				**529,72**	**107384**
		Накладные расходы	%	--		168,25	34108
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		76,14	15435
		Сметная стоимость:				**1027,89**	**208373**
372	**Е11-110101-1504 11-110101-1504 РСНБ РК 2015 ко=2**	**Покрытия цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 11-110101-1503**	**м2 покрытия**	**405,4400**		**132,44**	**53696**
		Итого оплата труда:				**8,61**	**3490**
		Итого эксплуатация машин:				**2,73**	**1107**
		Итого материалов:				**122,54**	**49684**
		Накладные расходы	%	--		11,08	4492
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		11,48	4655
		Сметная стоимость:				**155,00**	**62843**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 11			Тенге				**457548**
В том числе:							
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**457548**
Материалы -			Тенге				**341089**
Всего заработная плата -			Тенге				**104100**
		Накладные расходы -	Тенге				**85485**
		Сметная прибыль -	Тенге				**43443**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**586476**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**143**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**104100**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				**586476**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**143**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**104100**
РАЗДЕЛ 12. Внутренняя отделка							
379	**Е11-260201-0103 11-260201-0103 РСНБ РК 2015 прим.**	**Поверхности покрытий и перекрытий, холодные. Изоляция снизу изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме (ISOVER RKL у60 толщ.50мм)**	**м3 изоляции**	**0,2870**		**30310,10**	**8699**
		Итого оплата труда:				**22326,78**	**6408**
		Итого эксплуатация машин:				**1798,38**	**516**
		Итого материалов:				**6820,85**	**1958**
		Накладные расходы	%	--		14155,36	4063
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3557,24	1021
		Сметная стоимость:				**48022,69**	**13783**

1	2	3	4	5	6	7	8
380	**С121-110103-0106 21-110103-0106 РСНБ РК 2015 прим. в ценах II квартала 2017 года**	**Плиты теплоизоляционные из стекловолокна плотностью от 56 кг/м3 до 65 кг/м3 ГОСТ 10499-95 (ISOVER RKL у60)**	**м3**	**0,2841300**		**22864,93**	**6497**
		Накладные расходы	%	--		969,47	275
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1906,75	542
		Сметная стоимость:				**25741,16**	**7314**
381	**Е11-150108-1604 11-150108-1604 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 прим.**	**Потолки. Облицовка гипсокартонными листами по деревянному каркасу с относом 5 см с установкой нащельников (ГКЛВО-12,5 мм по металлическому каркасу)**	**м2**	**5,7400**		**7110,64**	**40815**
		Итого оплата труда:				**4808,40**	**27600**
		Итого эксплуатация машин:				**42,78**	**246**
		Итого материалов:				**2279,94**	**13087**
		Накладные расходы	%	--		3048,22	17497
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		812,71	4665
		Сметная стоимость:				**10971,57**	**62977**
382	**Е11-150203-0504 11-150203-0504 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм (сухими смесями по грунтовке)**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**820,0000**		**592,87**	**486155**
		Итого оплата труда:				**409,11**	**335473**
		Итого эксплуатация машин:				**20,02**	**16418**
		Итого материалов:				**180,38**	**147910**
		Накладные расходы	%	--		258,84	212247
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		68,14	55872
		Сметная стоимость:				**919,85**	**754275**
383	**С122-050101-0101 22-050101-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Смеси сухие шпатлевочные клеевые СТ РК 1168-2006**	**кг**	**1968,0000**		**83,62**	**164564**
		Накладные расходы	%	--		3,55	6978
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6,97	13723
		Сметная стоимость:				**94,14**	**185265**

1	2	3	4	5	6	7	8
384	**Е11-150405-0106 11-150405-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**771,0000**		**308,18**	**237607**
		Итого оплата труда:				**209,01**	**161145**
		Итого эксплуатация машин:				**1,94**	**1496**
		Итого материалов:				**98,17**	**75687**
		Накладные расходы	%	--		132,46	102126
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		35,25	27179
		Сметная стоимость:				**475,89**	**366912**
386	**Е11-260201-0101 11-260201-0101 РСНБ РК 2015**	**Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме (ISOVER RKL у60 толщ.50мм)**	**м3 изоляции**	**0,704500**		**25613,73**	**18045**
		Итого оплата труда:				**17813,91**	**12550**
		Итого эксплуатация машин:				**1571,91**	**1107**
		Итого материалов:				**6820,85**	**4805**
		Накладные расходы	%	--		11354,80	7999
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2957,48	2084
		Сметная стоимость:				**39926,02**	**28128**
387	**С121-110103-0106 21-110103-0106 РСНБ РК 2015 прим. в ценах II квартала 2017 года**	**Плиты теплоизоляционные из стекловолокна плотностью от 56 кг/м3 до 65 кг/м3 ГОСТ 10499-95 (ISOVER RKL у60)**	**м3**	**0,68336500**		**22864,93**	**15625**
		Накладные расходы	%	--		969,47	663
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1906,75	1303
		Сметная стоимость:				**25741,16**	**17591**
388	**Е11-150108-1503 11-150108-1503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 прим.**	**Стены глухие. Облицовка гипсокартонными листами на клею (ГКЛВО-12,5 мм по металлическому каркасу)**	**м2 стен (за вычетом проемов)**	**14,0900**		**2020,29**	**28466**
		Итого оплата труда:				**430,30**	**6063**
		Итого эксплуатация машин:				**9,46**	**133**
		Итого материалов:				**1584,34**	**22323**
		Накладные расходы	%	--		331,47	4670
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		188,14	2651
		Сметная стоимость:				**2539,89**	**35787**

1	2	3	4	5	6	7	8
389	**Е11-150203-0503 11-150203-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм (сухими смесями по грунтовке)**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**2036,6000**		**492,14**	**1002292**
		Итого оплата труда:				**317,74**	**647108**
		Итого эксплуатация машин:				**17,13**	**34891**
		Итого материалов:				**171,54**	**349360**
		Накладные расходы	%	--		202,37	412148
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		55,56	113155
		Сметная стоимость:				**750,07**	**1527595**
390	**С122-050101-0101 22-050101-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Смеси сухие шпатлевочные клеевые СТ РК 1168-2006**	**кг**	**4887,8400**		**83,62**	**408721**
		Накладные расходы	%	--		3,55	17330
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6,97	34084
		Сметная стоимость:				**94,14**	**460135**
392	**Е11-150405-0105 11-150405-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**591,0000**		**276,56**	**163446**
		Итого оплата труда:				**185,80**	**109808**
		Итого эксплуатация машин:				**1,94**	**1147**
		Итого материалов:				**89,75**	**53045**
		Накладные расходы	%	--		117,86	69656
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		31,55	18648
		Сметная стоимость:				**425,97**	**251751**
393	**Е11-150107-0105 11-150107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7**	**Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону**	**м2 поверхности облицовки**	**96,0000**		**3782,49**	**363119**
		Итого оплата труда:				**1259,31**	**120894**
		Итого эксплуатация машин:				**17,03**	**1635**
		Итого материалов:				**2518,79**	**241804**
		Накладные расходы	%	--		879,74	84455
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		372,98	35806
		Сметная стоимость:				**5035,21**	**483380**

1	2	3	4	5	6	7	8
394	**Е11-150203-0201 11-150203-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**18,9800**		**935,82**	**17762**
		Итого оплата труда:				**567,35**	**10768**
		Итого эксплуатация машин:				**50,33**	**955**
		Итого материалов:				**358,64**	**6807**
		Накладные расходы	%	--		363,77	6904
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		103,97	1973
		Сметная стоимость:				**1403,56**	**26640**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 12			Тенге				**2961813**
В том числе:							
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**2961813**
Материалы -			Тенге				**916786**
Всего заработная плата -			Тенге				**1437817**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**595407**
		Накладные расходы -	Тенге				**947012**
		Сметная прибыль -	Тенге				**312706**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**4221531**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**1742**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1437817**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге				**4221531**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**1742**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1437817**
ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА 2-1-1-3, САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ ПО ОВ, БЛОК-СЕКЦИЯ 86-014/1.2-1-2017-ДОУ-1 В ОСЯХ 1-2							
РАЗДЕЛ 2. ОТОПЛЕНИЕ ВЫШЕ ОТМ.+0.000							
29	**Е11-161101-0101 11-161101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5**	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое**	**м трубопровода**	**347,2000**		**54,39**	**18884**
		Итого оплата труда:				**52,02**	**18062**
		Итого эксплуатация машин:				**1,81**	**627**
		Итого материалов:				**0,56**	**194**
		Накладные расходы	%	--		35,06	12173
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7,16	2485
		Сметная стоимость:				**96,60**	**33541**

1	2	3	4	5	6	7	8
59	**Е11-260101-1701 11-260101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex**	**м трубопровода**	**91,0000**		**274,84**	**25010**
		Итого оплата труда:				**208,35**	**18960**
		Итого эксплуатация машин:				**45,02**	**4097**
		Итого материалов:				**42,94**	**3908**
		Накладные расходы	%	--		131,76	11990
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		32,53	2960
		Сметная стоимость:				**439,12**	**39960**
60	**С121-110403-0410 21-110403-0410 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77**	**м**	**77,0000**		**611,06**	**47052**
		Накладные расходы	%	--		25,91	1995
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		50,96	3924
		Сметная стоимость:				**687,93**	**52970**
61	**С121-110403-0412 21-110403-0412 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 42 мм ГОСТ 16381-77**	**м**	**23,1000**		**729,08**	**16842**
		Накладные расходы	%	--		30,91	714
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		60,80	1404
		Сметная стоимость:				**820,79**	**18960**
62	**С121-110403-6703 21-110403-6703 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Самоклеящаяся лента из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, шириной 50 мм, толщиной 3 мм, длиной 15 м ГОСТ 16381-77**	**рулон**	**2,0000**		**2214,95**	**4430**
		Накладные расходы	%	--		93,91	188
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		184,71	369
		Сметная стоимость:				**2493,57**	**4987**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**112217**
В том числе:							
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**93333**
Материалы -			Тенге				**3908**

1	2	3	4	5	6	7	8
	Всего заработная плата -		Тенге				**18960**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**68323**
		Накладные расходы -	Тенге				**14887**
		Сметная прибыль -	Тенге				**8658**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**116878**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**21**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**18960**
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге				**18884**
	Материалы -		Тенге				**194**
	Всего заработная плата -		Тенге				**18062**
		Накладные расходы -	Тенге				**12173**
		Сметная прибыль -	Тенге				**2485**
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге				**33541**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**17**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**18062**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**150419**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**39**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**37022**
		РАЗДЕЛ 3. ВЕНТИЛЯЦИЯ					
90	**Е11-200101-0303 11-200101-0303 РСНБ РК 2015**	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка**	**м2 поверхности воздуховодов**	**3,4000**		**3505,67**	**11919**
		Итого оплата труда:				**1166,78**	**3967**
		Итого эксплуатация машин:				**27,84**	**95**
		Итого материалов:				**2321,51**	**7893**
		Накладные расходы	%	--		883,26	3003
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		351,11	1194
		Сметная стоимость:				**4740,04**	**16116**
91	**С123-021104-0405 23-021104-0405 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Крепления воздуховодов**	**кг**	**10,4040**		**511,02**	**5317**
		Накладные расходы	%	--		21,67	225
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		42,61	443
		Сметная стоимость:				**575,30**	**5985**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				**17236**
		В том числе:					
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге				**17236**

1	2	3	4	5	6	7	8
	Материалы -		Тенге				**7893**
	Всего заработная плата -		Тенге				**3967**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**5317**
	Сдача и испытание -		Тенге				**192**
		Накладные расходы -	Тенге				**3228**
		Сметная прибыль -	Тенге				**1638**
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге				**22102**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**5**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**3967**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**22102**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**5**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**3967**
ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА 2-1-1-4, САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ ПО ВК, БЛОК-СЕКЦИЯ 86-014/1.2-1-2017-ДОУ-1 В ОСЯХ 1-2							
РАЗДЕЛ 1.ВОДОПРОВОД В1 НИЖЕ 0.00							
1	**Прайс-лист ТПРАЙС-ЛИСТ**	**Вентиль проходной из полипропилена д.40мм**	**шт**	**4,0000**		**3745,90**	**14984**
		Накладные расходы	%	--		158,83	635
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		312,38	1250
		Сметная стоимость:				**4217,11**	**16868**
2	**Прайс-лист ТПРАЙС-ЛИСТ**	**Вентиль проходной из полипропилена д.32мм**	**шт**	**2,0000**		**2530,57**	**5061**
		Накладные расходы	%	--		107,30	215
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		211,03	422
		Сметная стоимость:				**2848,89**	**5698**
3	**Е11-160501-0203 11-160501-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 прим.**	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 32 мм. Прокладка, полипропиленовых**	**м трубопровода**	**12,0000**		**1388,09**	**16657**
		Итого оплата труда:				**967,90**	**11615**
		Итого эксплуатация машин:				**114,01**	**1368**
		Итого материалов:				**344,16**	**4130**
		Накладные расходы	%	--		668,26	8019
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		164,51	1974
		Сметная стоимость:				**2220,85**	**26650**
4	**Е11-160501-0204 11-160501-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 прим.**	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 40 мм. Прокладка полипропиленовых**	**м трубопровода**	**13,0000**		**1930,50**	**25097**
		Итого оплата труда:				**1287,17**	**16733**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				**141,00**	**1833**
		Итого материалов:				**549,61**	**7145**
		Накладные расходы	%	--		892,27	11599
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		225,82	2936
		Сметная стоимость:				**3048,59**	**39632**
5	**С123-021104-0405 23-021104-0405 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**	**кг**	**1,9000**		**511,02**	**971**
		Накладные расходы	%	--		21,67	41
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		42,61	81
		Сметная стоимость:				**575,30**	**1093**
6	**Прайс-лист ТПРАЙС-ЛИСТ**	**Вентиль запорный муфтовый из полипропилена д.20мм**	**шт**	**7,0000**		**840,75**	**5885**
		Накладные расходы	%	--		35,65	250
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		70,11	491
		Сметная стоимость:				**946,51**	**6626**
7	**С123-020403-1404 23-020403-1404 РСНБ РК 2015 прим. в ценах II квартала 2017 года**	**Патрубок полипропиленовый PP-R переходной DN 75х50 ГОСТ 32414-2013 (д.20мм)**	**шт.**	**7,0000**		**241,45**	**1690**
		Накладные расходы	%	--		10,24	72
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		20,13	141
		Сметная стоимость:				**271,82**	**1903**
8	**Е11-260101-1701 11-260101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex**	**м трубопровода**	**25,0000**		**274,84**	**6871**
		Итого оплата труда:				**208,35**	**5209**
		Итого эксплуатация машин:				**45,02**	**1126**
		Итого материалов:				**42,94**	**1074**
		Накладные расходы	%	--		131,76	3294
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		32,53	813
		Сметная стоимость:				**439,12**	**10978**

1	2	3	4	5	6	7	8
9	**С121-110403-0112 21-110403-0112 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 6 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77**	**м**	**13,2000**		**194,74**	**2571**
		Накладные расходы	%	--		8,26	109
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		16,24	214
		Сметная стоимость:				**219,24**	**2894**
10	**С121-110403-0214 21-110403-0214 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 42 мм ГОСТ 16381-77**	**м**	**14,3000**		**251,10**	**3591**
		Накладные расходы	%	--		10,65	152
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		20,94	299
		Сметная стоимость:				**282,69**	**4042**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**83377**
В том числе:							
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**13032**
	Материалы -		Тенге				**1074**
	Всего заработная плата -		Тенге				**5209**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**6161**
		Накладные расходы -	Тенге				**3555**
		Сметная прибыль -	Тенге				**1327**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**17914**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**6**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**5209**
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге				**70345**
	Материалы -		Тенге				**11275**
	Всего заработная плата -		Тенге				**28348**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**28591**
		Накладные расходы -	Тенге				**20831**
		Сметная прибыль -	Тенге				**7294**
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге				**98470**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**32**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**28348**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**116384**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**38**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**33557**

РАЗДЕЛ 2. ВОДОПРОВОД Т3,Т4 НИЖЕ 0,00

1	2	3	4	5	6	7	8
11	**Прайс-лист ТПРАЙС-ЛИСТ**	**Вентиль проходной из полипропилена д.40мм**	**шт**	**4,0000**		**3745,90**	**14984**
		Накладные расходы	%	--		158,83	635
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		312,38	1250
		Сметная стоимость:				**4217,11**	**16868**
12	**Прайс-лист ТПРАЙС-ЛИСТ**	**Вентиль проходной из полипропилена д.32мм**	**шт**	**3,0000**		**2530,57**	**7592**
		Накладные расходы	%	--		107,30	322
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		211,03	633
		Сметная стоимость:				**2848,89**	**8547**
13	**Е11-160501-0204 11-160501-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 прим.**	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 40 мм. Прокладка полипропиленовых**	**м трубопровода**	**14,0000**		**2173,43**	**30428**
		Итого оплата труда:				**1287,17**	**18020**
		Итого эксплуатация машин:				**141,00**	**1974**
		Итого материалов:				**792,54**	**11096**
		Накладные расходы	%	--		902,57	12636
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		246,08	3445
		Сметная стоимость:				**3322,08**	**46509**
14	**Е11-160501-0203 11-160501-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 прим.**	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 32 мм. Прокладка, полипропиленовых**	**м трубопровода**	**20,0000**		**1572,82**	**31456**
		Итого оплата труда:				**967,90**	**19358**
		Итого эксплуатация машин:				**114,01**	**2280**
		Итого материалов:				**528,89**	**10578**
		Накладные расходы	%	--		676,09	13522
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		179,91	3598
		Сметная стоимость:				**2428,82**	**48576**
15	**С123-021104-0405 23-021104-0405 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**	**кг**	**2,5500**		**511,02**	**1303**
		Накладные расходы	%	--		21,67	55
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		42,61	109
		Сметная стоимость:				**575,30**	**1467**

1	2	3	4	5	6	7	8
16	**Прайс-лист ТПРАЙС-ЛИСТ**	**Вентиль запорный муфтовый из полипропилена д.20мм**	**шт**	**7,0000**		**840,75**	**5885**
		Накладные расходы	%	--		35,65	250
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		70,11	491
		Сметная стоимость:				**946,51**	**6626**
17	**С123-020403-1404 23-020403-1404 РСНБ РК 2015 прим. в ценах II квартала 2017 года**	**Патрубок полипропиленовый PP-R переходной DN 75x50 ГОСТ 32414-2013 (д.20мм)**	**шт.**	**7,0000**		**241,45**	**1690**
		Накладные расходы	%	--		10,24	72
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		20,13	141
		Сметная стоимость:				**271,82**	**1903**
18	**Е11-260101-1701 11-260101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex**	**м трубопровода**	**34,0000**		**274,84**	**9344**
		Итого оплата труда:				**208,35**	**7084**
		Итого эксплуатация машин:				**45,02**	**1531**
		Итого материалов:				**42,94**	**1460**
		Накладные расходы	%	--		131,76	4480
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		32,53	1106
		Сметная стоимость:				**439,12**	**14930**
19	**С121-110403-0112 21-110403-0112 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 6 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77**	**м**	**22,0000**		**194,74**	**4284**
		Накладные расходы	%	--		8,26	182
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		16,24	357
		Сметная стоимость:				**219,24**	**4823**
20	**С121-110403-0114 21-110403-0114 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 6 мм, диаметром 42 мм ГОСТ 16381-77**	**м**	**15,4000**		**220,66**	**3398**
		Накладные расходы	%	--		9,36	144

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		18,40	283
		Сметная стоимость:				**248,42**	**3826**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**110365**
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**17027**
	Материалы -		Тенге				**1460**
	Всего заработная плата -		Тенге				**7084**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**7682**
		Накладные расходы -	Тенге				**4805**
		Сметная прибыль -	Тенге				**1747**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**23579**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**8**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**7084**
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге				**93338**
	Материалы -		Тенге				**21673**
	Всего заработная плата -		Тенге				**37378**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**31454**
		Накладные расходы -	Тенге				**27491**
		Сметная прибыль -	Тенге				**9666**
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге				**130496**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**42**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**37378**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**154075**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**50**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**44462**
		РАЗДЕЛ 4.ВОДОПРОВОД В1 ВЫШЕ 0.00					
36	**С123-030301-0209 23-030301-0209 РСНБ РК 2015 прим. в ценах II квартала 2017 года**	**Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ DN 15 (холодной воды "Бетар-Восток")**	**шт.**	**48,0000**		**2541,30**	**121982**
		Накладные расходы	%	--		107,75	5172
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		211,92	10172
		Сметная стоимость:				**2860,98**	**137327**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4			Тенге				**121982**
		В том числе:					
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге				**121982**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**121982**
		Накладные расходы -	Тенге				**5172**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль -	Тенге				**10173**
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге				**137327**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				**137327**
		РАЗДЕЛ 5.ВОДОПРОВОД Т3,Т4 выше 0.000					
45	**С123-030301-0501 23-030301-0501 РСНБ РК 2015 прим. в ценах II квартала 2017 года**	**Счетчики горячей воды, DN 15, длина 110 мм, Qnom 1,5 м3/ч, Tmax 90°С, типа Itelma ("Бетар-Восток")**	**шт.**	**48,0000**		**3461,24**	**166140**
		Накладные расходы	%	--		146,76	7044
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		288,64	13855
		Сметная стоимость:				**3896,64**	**187039**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5			Тенге				**166140**
		В том числе:					
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге				**166140**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**166140**
		Накладные расходы -	Тенге				**7044**
		Сметная прибыль -	Тенге				**13855**
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге				**187039**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				**187039**
		РАЗДЕЛ 8.КАНАЛИЗАЦИЯ К2.ВОДОСТОК					
87	**Е11-160401-0205 11-160401-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**11,0000**		**2880,76**	**31688**
		Итого оплата труда:				**647,82**	**7126**
		Итого эксплуатация машин:				**43,91**	**483**
		Итого материалов:				**2204,53**	**24250**
		Накладные расходы	%	--		530,02	5830
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		272,86	3001
		Сметная стоимость:				**3683,63**	**40520**
88	**Е11-160401-0201 11-160401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка (д.15х1,6мм)**	**м трубопровода**	**3,0000**		**526,53**	**1580**
		Итого оплата труда:				**491,62**	**1475**
		Итого эксплуатация машин:				**25,29**	**76**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого материалов:				**18,94**	**57**
		Накладные расходы	%	--		331,85	996
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		68,67	206
		Сметная стоимость:				**927,06**	**2781**
89	**С123-010201-0103 23-010201-0103 РСНБ РК 2015 прим. в ценах II квартала 2017 года**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 15 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80 (д.15х1,6мм)**	**м**	**3,0000**		**250,92**	**753**
		Накладные расходы	%	--		10,64	32
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		20,92	63
		Сметная стоимость:				**282,48**	**847**
91	**С123-021104-0405 23-021104-0405 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**	**кг**	**3,1000**		**511,02**	**1584**
		Накладные расходы	%	--		21,67	67
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		42,61	132
		Сметная стоимость:				**575,30**	**1783**
92	**С123-040501-0126 23-040501-0126 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Вентили проходные муфтовые 15ч8р для воды и пара, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005**	**шт.**	**1,0000**		**1275,57**	**1276**
		Накладные расходы	%	--		54,08	54
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		106,37	106
		Сметная стоимость:				**1436,03**	**1436**
93	**С123-020103-0210 23-020103-0210 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80**	**шт.**	**3,0000**		**1715,52**	**5147**
		Накладные расходы	%	--		72,74	218
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		143,06	429
		Сметная стоимость:				**1931,32**	**5794**

1	2	3	4	5	6	7	8
94	**Е11-160801-0101 11-160801-0101 РСНБ РК 2015**	**Воронки водосточные. Установка**	**воронка**	**1,0000**		**12611,87**	**12612**
		Итого оплата труда:				**2267,36**	**2267**
		Итого эксплуатация машин:				**280,40**	**280**
		Итого материалов:				**10081,29**	**10081**
		Накладные расходы	%	--		1962,29	1962
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1165,93	1166
		Сметная стоимость:				**15740,10**	**15740**
95	**С123-020601-0406 23-020601-0406 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100х100х100**	**шт.**	**1,0000**		**352,52**	**353**
		Накладные расходы	%	--		14,95	15
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		29,40	29
		Сметная стоимость:				**396,86**	**397**
96	**С123-020601-0203 23-020601-0203 РСНБ РК 2015 прим. в ценах II квартала 2017 года**	**Отвод канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100 (87гр.30мин.0110Кх110К-ПНД)**	**шт.**	**1,0000**		**253,43**	**253**
		Накладные расходы	%	--		10,75	11
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		21,13	21
		Сметная стоимость:				**285,31**	**285**
97	**С123-020601-0803 23-020601-0803 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 100**	**шт.**	**2,0000**		**716,75**	**1434**
		Накладные расходы	%	--		30,39	61
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		59,77	120
		Сметная стоимость:				**806,91**	**1614**

1	2	3	4	5	6	7	8
98	**С123-020103-2709 23-020103-2709 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Заглушки фланцевые стальные из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12836-67**	**шт.**	**3,0000**		**2369,32**	**7108**
		Накладные расходы	%	--		100,46	301
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		197,58	593
		Сметная стоимость:				**2667,36**	**8002**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8			Тенге				**63786**
В том числе:							
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге				**63786**
	Материалы -		Тенге				**34388**
	Всего заработная плата -		Тенге				**10868**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**17906**
		Накладные расходы -	Тенге				**9547**
		Сметная прибыль -	Тенге				**5867**
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге				**79200**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**12**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**10868**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				**79200**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**12**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**10868**
ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА 2-1-1-5, ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ, БЛОК-СЕКЦИЯ 86-014/1.2-1-2017-ДОУ-1 В ОСЯХ 1-2							
РАЗДЕЛ 1. ВЫШЕ ОТМЕТКИ 0.00							
		КВАРТИРЫ 2-9 ЭТАЖЕЙ					
3	**Ц13-080305-0202 13-080305-0202 РСНБ РК 2015**	**Патрон подвесной. Монтаж оборудования**	**шт.**	**80,0000**		**1356,61**	**108529**
		Итого оплата труда:				**436,58**	**34926**
		Итого эксплуатация машин:				**7,96**	**637**
		Итого материалов:				**914,68**	**73175**
		Накладные расходы	%	--		252,30	20184
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		128,71	10297
		Сметная стоимость:				**1737,62**	**139010**

1	2	3	4	5	6	7	8
4	**С123-070219-0103 23-070219-0103 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Патрон подвесной для электроламп карболитовый, тип цоколя Е27, номинальный ток 4 А, степень защиты IP20 ГОСТ IEC 60238-2012**	**шт.**	**80,0000**		**150,98**	**12078**
		Накладные расходы	%	--		6,40	512
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		12,59	1007
		Сметная стоимость:				**169,97**	**13598**
5	**Ц13-080305-0201 13-080305-0201 РСНБ РК 2015**	**Патрон стенной или потолочный. Монтаж оборудования**	**шт.**	**16,0000**		**449,14**	**7186**
		Итого оплата труда:				**436,38**	**6982**
		Итого эксплуатация машин:				**7,63**	**122**
		Итого материалов:				**7,54**	**121**
		Накладные расходы	%	--		213,73	3420
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		53,03	848
		Сметная стоимость:				**715,90**	**11454**
6	**С123-070219-0101 23-070219-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Патрон угловой настенный для электроламп карболитовый, тип цоколя Е27, номинальный ток 4 А, степень защиты IP20 ГОСТ IEC 60238-2012**	**шт.**	**16,0000**		**195,86**	**3134**
		Накладные расходы	%	--		8,30	133
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		16,33	261
		Сметная стоимость:				**220,50**	**3528**
7	**С123-061709-0202 23-061709-0202 РСНБ РК 2015 прим. в ценах II квартала 2017 года**	**Колодка клеммная соединительная 1р, 11х5,3 мм2 (на 3 и 4 контакта))**	**шт.**	**160,0000**		**929,23**	**148677**
		Накладные расходы	%	--		39,40	6304
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		77,49	12398
		Сметная стоимость:				**1046,12**	**167379**

1	2	3	4	5	6	7	8
18	**С123-070202-0601 23-070202-0601 РСНБ РК 2015 прим. в ценах II квартала 2017 года**	**Коробки монтажные распаячные для полых стен модели КМ41024, диаметром 80 мм, глубиной 40 мм, типа ИЭК (МК24)**	**шт.**	**720,0000**		**89,79**	**64649**
		Накладные расходы	%	--		3,81	2741
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7,49	5391
		Сметная стоимость:				**101,08**	**72781**
		ЩИТЫ					
51	**Прайс-лист ТПРАЙС-ЛИСТ**	**Счетчик учета электрической энергии МАТРИЦА NP71.E.1-10-1**	**шт**	**32,0000**		**40580,63**	**1298580**
		Накладные расходы	%	--		1720,62	55060
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3384,10	108291
		Сметная стоимость:				**45685,35**	**1461931**
		ОБЩЕДОМОВЫЕ ПЛОЩАДИ					
78	**Ц13-080206-1901 13-080206-1901 РСНБ РК 2015**	**Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами**	**м**	**210,0000**		**309,16**	**64925**
		Итого оплата труда:				**186,89**	**39246**
		Итого эксплуатация машин:				**10,70**	**2247**
		Итого материалов:				**113,79**	**23896**
		Накладные расходы	%	--		96,49	20262
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		32,45	6815
		Сметная стоимость:				**438,10**	**92002**
79	**Ц13-080206-1902 13-080206-1902 РСНБ РК 2015**	**Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами**	**м**	**82,0000**		**381,08**	**31249**
		Итого оплата труда:				**250,07**	**20506**
		Итого эксплуатация машин:				**23,41**	**1920**
		Итого материалов:				**114,24**	**9367**
		Накладные расходы	%	--		127,73	10474
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		40,70	3338
		Сметная стоимость:				**549,51**	**45060**
80	**Ц13-080206-1701 13-080206-1701 РСНБ РК 2015**	**Труба стальная диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами**	**м**	**37,0000**		**308,17**	**11402**
		Итого оплата труда:				**227,71**	**8425**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				**36,48**	**1350**
		Итого материалов:				**53,44**	**1977**
		Накладные расходы	%	--		114,66	4242
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		33,83	1252
		Сметная стоимость:				**456,66**	**16896**
81	**С123-010802-9901 23-010802-9901 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Трубы винипластовые ГОСТ Р 51613-2000**	**кг**	**96,030960**		**1662,60**	**159661**
		Накладные расходы	%	--		70,49	6770
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		138,65	13314
		Сметная стоимость:				**1871,74**	**179745**
82	**С123-010201-0107 23-010201-0107 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 20 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**37,7400**		**166,35**	**6278**
		Накладные расходы	%	--		7,05	266
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		13,87	524
		Сметная стоимость:				**187,28**	**7068**
83	**Ц13-080206-2101 13-080206-2101 РСНБ РК 2015**	**Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм. Прокладка**	**м**	**2,0000**		**582,57**	**1165**
		Итого оплата труда:				**247,86**	**496**
		Итого эксплуатация машин:				**38,41**	**77**
		Итого материалов:				**300,72**	**601**
		Накладные расходы	%	--		135,28	271
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		57,43	115
		Сметная стоимость:				**775,28**	**1551**
84	**С123-061705-0104 23-061705-0104 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Металлорукав РЗ-ЦХ 20**	**м**	**2,0000**		**98,17**	**196**
		Накладные расходы	%	--		4,16	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8,19	16
		Сметная стоимость:				**110,52**	**221**

1	2	3	4	5	6	7	8
85	**Ц13-080206-2201 13-080206-2201 РСНБ РК 2015**	**Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава**	**м**	**260,0000**		**59,46**	**15459**
		Итого оплата труда:				**42,17**	**10965**
		Итого эксплуатация машин:				**0,56**	**147**
		Итого материалов:				**16,92**	**4400**
		Накладные расходы	%	--		21,34	5547
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6,46	1681
		Сметная стоимость:				**87,26**	**22687**
86	**Ц13-080206-2203 13-080206-2203 РСНБ РК 2015**	**Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава**	**м**	**35,0000**		**81,93**	**2868**
		Итого оплата труда:				**59,56**	**2085**
		Итого эксплуатация машин:				**2,26**	**79**
		Итого материалов:				**20,91**	**732**
		Накладные расходы	%	--		30,05	1052
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8,96	314
		Сметная стоимость:				**120,94**	**4233**
87	**Ц13-080206-2205 13-080206-2205 РСНБ РК 2015**	**Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 70 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава**	**м**	**55,0000**		**145,27**	**7990**
		Итого оплата труда:				**111,94**	**6157**
		Итого эксплуатация машин:				**7,91**	**435**
		Итого материалов:				**28,24**	**1553**
		Накладные расходы	%	--		56,10	3086
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		16,11	886
		Сметная стоимость:				**217,49**	**11962**
88	**Ц13-080206-2209 13-080206-2209 РСНБ РК 2015**	**Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание каждого последующего в проложенные трубы и металлические рукава**	**м**	**736,0000**		**33,22**	**24451**
		Итого оплата труда:				**16,99**	**12504**
		Итого эксплуатация машин:				**0,56**	**416**
		Итого материалов:				**15,87**	**11679**
		Накладные расходы	%	--		8,99	6616
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3,38	2485
		Сметная стоимость:				**45,59**	**33552**

1	2	3	4	5	6	7	8
89	**Ц13-080206-2210 13-080206-2210 РСНБ РК 2015**	**Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2. Затягивание каждого последующего в проложенные трубы и металлические рукава**	**м**	**130,0000**		**63,75**	**8288**
		Итого оплата труда:				**43,58**	**5666**
		Итого эксплуатация машин:				**4,52**	**587**
		Итого материалов:				**17,26**	**2244**
		Накладные расходы	%	--		22,15	2879
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6,87	893
		Сметная стоимость:				**92,77**	**12060**
90	**Ц13-080206-2211 13-080206-2211 РСНБ РК 2015**	**Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 70 мм2. Затягивание каждого последующего в проложенные трубы и металлические рукава**	**м**	**150,0000**		**92,89**	**13934**
		Итого оплата труда:				**69,97**	**10496**
		Итого эксплуатация машин:				**7,91**	**1186**
		Итого материалов:				**17,83**	**2675**
		Накладные расходы	%	--		35,16	5273
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		10,24	1537
		Сметная стоимость:				**138,29**	**20744**
91	**Ц13-080201-0701 13-080201-0701 РСНБ РК 2015**	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг. Прокладка с креплением накладными скобами**	**м кабеля**	**22,0000**		**541,84**	**11921**
		Итого оплата труда:				**180,35**	**3968**
		Итого эксплуатация машин:				**254,03**	**5589**
		Итого материалов:				**184,69**	**4063**
		Накладные расходы	%	--		103,44	2276
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		51,62	1136
		Сметная стоимость:				**696,91**	**15332**
92	**Ц13-110601-0202 13-110601-0202 РСНБ РК 2015**	**Проводки электрические. Монтаж в щитах и пультах малогабаритных**	**м**	**224,0000**		**119,58**	**26785**
		Итого оплата труда:				**118,75**	**26601**
		Итого материалов:				**0,82**	**184**
		Накладные расходы	%	--		59,54	13336
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		14,33	3210
		Сметная стоимость:				**193,44**	**43331**

1	2	3	4	5	6	7	8
93	**С123-060128-1505 23-060128-1505 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Кабели силовые ВВГ-П 2х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	**км**	**0,0122400**		**151120,03**	**1850**
		Накладные расходы	%	--		6407,49	78
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		12602,20	154
		Сметная стоимость:				**170129,72**	**2082**
94	**С123-060128-1605 23-060128-1605 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Кабели силовые ВВГ-П 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	**км**	**0,010200**		**187864,79**	**1916**
		Накладные расходы	%	--		7965,47	81
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		15666,42	160
		Сметная стоимость:				**211496,68**	**2157**
95	**С123-060902-0107 23-060902-0107 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79**	**км**	**1,02588000**		**57600,27**	**59091**
		Накладные расходы	%	--		2442,25	2505
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4803,40	4928
		Сметная стоимость:				**64845,92**	**66524**
96	**С123-060902-0113 23-060902-0113 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 10 мм2 ГОСТ 6323-79**	**км**	**0,2307200**		**217775,17**	**50245**
		Накладные расходы	%	--		9233,67	2130
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		18160,71	4190
		Сметная стоимость:				**245169,54**	**56566**
97	**С123-060901-0109 23-060901-0109 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевой жилой АПВ сечением 16 мм2 ГОСТ 6323-79**	**км**	**0,168300**		**52242,23**	**8792**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		2215,07	373
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4356,58	733
		Сметная стоимость:				**58813,88**	**9898**
98	**С123-060901-0112 23-060901-0112 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевой жилой АПВ сечением 50 мм2 ГОСТ 6323-79**	**км**	**0,2091000**		**170028,29**	**35553**
		Накладные расходы	%	--		7209,20	1507
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		14179,00	2965
		Сметная стоимость:				**191416,49**	**40025**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**2186852**
		В том числе:					
	Стоимость монтажных работ -		Тенге				**2186852**
	Материалы -		Тенге				**136668**
	Всего заработная плата -		Тенге				**189023**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**1850701**
		Накладные расходы -	Тенге				**177387**
		Сметная прибыль -	Тенге				**189139**
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге				**2553378**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**217**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**189023**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**2553378**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**217**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**189023**
ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА 2-1-1-6, УСТРОЙСТВО СВЯЗИ, БЛОК-СЕКЦИЯ 86-014/1.2-1-2017-ДОУ-1 В ОСЯХ 1-2							
		РАЗДЕЛ 1.УСТРОЙСТВО СВЯЗИ					
		ВЫШЕ 0.00					
1	**Ц13-100902-1212 13-100902-1212 РСНБ РК 2015**	**Коробка оконечная. Монтаж оборудования**	**шт.**	**8,0000**		**208,55**	**1668**
		Итого оплата труда:				**181,85**	**1455**
		Итого материалов:				**26,70**	**214**
		Накладные расходы	%	--		89,98	720
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		23,88	191
		Сметная стоимость:				**322,41**	**2579**

1	2	3	4	5	6	7	8
6	**Ц13-100906-0401 13-100906-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7**	**Комплект абонентского оборудования и абонентской разводки. Монтаж**	**комплект абонентского оборудования**	**32,0000**		**2855,36**	**91372**
		Итого оплата труда:				**2444,34**	**78219**
		Итого эксплуатация машин:				**2,86**	**92**
		Итого материалов:				**408,17**	**13061**
		Накладные расходы	%	--		1211,60	38771
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		325,36	10411
		Сметная стоимость:				**4392,32**	**140554**
8	**Прайс-лист ТПРАЙС-ЛИСТ**	**Патчкорд FTTH-SC/APC-10м**	**шт**	**16,0000**		**2652,93**	**42447**
		Накладные расходы	%	--		112,48	1800
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		221,23	3540
		Сметная стоимость:				**2986,65**	**47786**
9	**Прайс-лист ТПРАЙС-ЛИСТ**	**Патчкорд FTTH-SC/APC-12м**	**шт**	**16,0000**		**3838,30**	**61413**
		Накладные расходы	%	--		162,74	2604
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		320,08	5121
		Сметная стоимость:				**4321,13**	**69138**
20	**Ц13-100906-0501 13-100906-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7**	**Оптическая абонентская линия. Измерение затухания на участке ОРА-ОРШ (двунаправленное снятие рефлектограммы) на одной длине волны в двух направлениях - на первой длине волны**	**линия**	**32,0000**		**2352,77**	**75289**
		Итого оплата труда:				**1101,63**	**35252**
		Итого эксплуатация машин:				**1594,87**	**51036**
		Накладные расходы	%	--		591,25	18920
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		235,52	7537
		Сметная стоимость:				**3179,54**	**101745**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**272189**
В том числе:							
Стоимость монтажных работ -			Тенге				**272189**
Материалы -			Тенге				**13275**
Всего заработная плата -			Тенге				**114926**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**103860**
		Накладные расходы -	Тенге				**62815**
		Сметная прибыль -	Тенге				**26800**
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -			Тенге				**361804**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**113**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**114926**

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**361804**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**113**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**114926**
ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА 2-1-1-7, ЛИФТЫ И ПОДЪЕМНО-ТРАНСПОРТНОЕ УСТРОЙСТВО, БЛОК-СЕКЦИЯ 86-014/1.2-1-2017-ДОУ-1 В ОСЯХ 1-2							
1	**Ц13-030501-0103 13-030501-0103 РСНБ РК 2015**	**Лифт пассажирский со скоростью движения кабины до 1 м/с грузоподъемностью 1000 кг, количество остановок 12, высота шахты 44 м. Монтаж оборудования**	**лифт**	**1,0000**		**1532006,35**	**1532006**
		Итого оплата труда:				**1220833,32**	**1220833**
		Итого эксплуатация машин:				**364557,00**	**364557**
		Итого материалов:				**52919,55**	**52920**
		Накладные расходы	%	--		581631,31	581631
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		169091,01	169091
		Сметная стоимость:				**2282728,68**	**2282729**
2	**Ц13-030501-0105 13-030501-0105 РСНБ РК 2015**	**Лифт пассажирский со скоростью движения кабины до 1 м/с грузоподъемностью до 1000 кг. Монтаж оборудования. Добавлять или уменьшать за каждую остановку, более или менее указанных в характеристике лифта**	**остановка**	**3,0000**		**-51997,40**	**-155992**
		Итого оплата труда:				**-40211,83**	**-120635**
		Итого эксплуатация машин:				**-14385,88**	**-43158**
		Итого материалов:				**-1684,14**	**-5052**
		Накладные расходы	%	--		-19222,91	-57669
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		-5697,62	-17093
		Сметная стоимость:				**-76917,93**	**-230754**
3	**Ц13-030501-0107 13-030501-0107 РСНБ РК 2015**	**Лифт пассажирский со скоростью движения кабины до 1 м/с грузоподъемность до 1000 кг. Монтаж оборудования. Добавлять или уменьшать за каждый метр высоты шахты, более или менее указанных в характеристике лифта**	**м**	**18,1000**		**-10153,39**	**-183776**
		Итого оплата труда:				**-10153,39**	**-183776**
		Накладные расходы	%	--		-4727,56	-85569
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		-1190,48	-21548
		Сметная стоимость:				**-16071,43**	**-290893**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			Тенге				**1192238**
В том числе:							
	Стоимость монтажных работ -		Тенге				**1192238**
	Материалы -		Тенге				**47867**
	Всего заработная плата -		Тенге				**916421**
		Накладные расходы -	Тенге				**438394**
		Сметная прибыль -	Тенге				**130451**
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге				**1761082**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**1161**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**916421**

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				**1761082**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**1161**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**916421**
ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА 2-1-2-1, ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ, БЛОК-СЕКЦИЯ 86-014/1.2-1-2017-ДОУ-1 В ОСЯХ 2-3							
РАЗДЕЛ 8.ГЛАВНОЕ КРЫЛЬЦО № 5							
130	**Е11-080201-0103 11-080201-0103 РСНБ РК 2015**	**Стены наружные из кирпича средней сложности при высоте этажа до 4 м. Кладка (стенки крыльца Кр100,Мр25)**	**м3 кладки**	**0,8000**		**26181,47**	**20945**
		Итого оплата труда:				**4061,43**	**3249**
		Итого эксплуатация машин:				**1419,95**	**1136**
		Итого материалов:				**21043,82**	**16835**
		Накладные расходы	%	--		3260,78	2609
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2355,38	1884
		Сметная стоимость:				**31797,64**	**25438**
131	**Е11-080101-0303 11-080101-0303 РСНБ РК 2015**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя (рубероид)**	**м2 поверхности**	**3,2000**		**1956,30**	**6260**
		Итого оплата труда:				**159,00**	**509**
		Итого эксплуатация машин:				**26,22**	**84**
		Итого материалов:				**1777,09**	**5687**
		Накладные расходы	%	--		167,15	535
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		169,88	544
		Сметная стоимость:				**2293,33**	**7339**
135	**Е11-090304-0101 11-090304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5**	**Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж (ЛК1,2,Б1,2)**	**т конструкций**	**0,466200**		**59932,65**	**27941**
		Итого оплата труда:				**33732,43**	**15726**
		Итого эксплуатация машин:				**27976,61**	**13043**
		Итого материалов:				**7696,51**	**3588**
		Накладные расходы	%	--		23955,22	11168
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6711,03	3129
		Сметная стоимость:				**90598,90**	**42237**

1	2	3	4	5	6	7	8
136	**С121-060208-0501 21-060208-0501 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83**	**т**	**0,466200**		**299950,57**	**139837**
		Накладные расходы	%	--		12717,90	5929
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		25013,48	11661
		Сметная стоимость:				**337681,95**	**157427**
137	**Е11-090501-0301 11-090501-0301 РСНБ РК 2015**	**Конструкции одноэтажных производственных зданий. Постановка болтов строительных с гайками и шайбами**	**болт**	**32,0000**		**97,00**	**3104**
		Итого оплата труда:				**96,71**	**3095**
		Итого эксплуатация машин:				**0,54**	**17**
		Накладные расходы	%	--		65,51	2096
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		13,00	416
		Сметная стоимость:				**175,50**	**5616**
138	**С121-130201-0901 21-130201-0901 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87**	**т**	**0,004800**		**381819,66**	**1833**
		Накладные расходы	%	--		16189,15	78
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		31840,71	153
		Сметная стоимость:				**429849,52**	**2063**
139	**Е11-460101-0801 11-460101-0801 РСНБ РК 2015**	**Колонны. Обетонирование (косоуров и балок)**	**м3**	**0,5000**		**55803,75**	**27902**
		Итого оплата труда:				**21801,28**	**10901**
		Итого эксплуатация машин:				**818,79**	**409**
		Итого материалов:				**33505,38**	**16753**
		Накладные расходы	%	--		13910,71	6955
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5577,16	2789
		Сметная стоимость:				**75291,62**	**37646**
140	**Е11-070504-0105 11-070504-0105 РСНБ РК 2015**	**Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны**	**шт. сборных конструкций**	**2,0000**		**3195,10**	**6390**
		Итого оплата труда:				**1583,08**	**3166**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				**582,60**	**1165**
		Итого материалов:				**1168,63**	**2337**
		Накладные расходы	%	--		1160,25	2320
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		348,43	697
		Сметная стоимость:				**4703,78**	**9408**
141	**Е11-070504-0106 11-070504-0106 РСНБ РК 2015**	**Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны**	**шт. сборных конструкций**	**1,0000**		**4843,24**	**4843**
		Итого оплата труда:				**2449,43**	**2449**
		Итого эксплуатация машин:				**782,73**	**783**
		Итого материалов:				**1800,30**	**1800**
		Накладные расходы	%	--		1790,94	1791
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		530,73	531
		Сметная стоимость:				**7164,92**	**7165**
142	**С121-040108-9903 21-040108-9903 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92**	**м2**	**18,3200**		**5516,05**	**101054**
		Накладные расходы	%	--		233,88	4285
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		459,99	8427
		Сметная стоимость:				**6209,92**	**113766**
143	**Е11-070518-0101 11-070518-0101 РСНБ РК 2015**	**Лестницы из отдельных ступеней гладкие. Устройство по готовому основанию**	**м ступеней**	**20,7000**		**950,96**	**19685**
		Итого оплата труда:				**889,76**	**18418**
		Итого эксплуатация машин:				**34,50**	**714**
		Итого материалов:				**41,06**	**850**
		Накладные расходы	%	--		616,29	12757
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		125,38	2595
		Сметная стоимость:				**1692,62**	**35037**
144	**С121-040110-9903 21-040110-9903 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Ступени лестничные с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки ГОСТ 8717.0-84**	**м**	**20,7000**		**2978,97**	**61665**
		Накладные расходы	%	--		126,31	2615
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		248,42	5142

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**3353,70**	**69422**
145	**Е11-090302-0301 11-090302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж**	**т конструкций**	**0,0357**		**72672,98**	**2594**
		Итого оплата труда:				**53933,05**	**1925**
		Итого эксплуатация машин:				**26837,76**	**958**
		Итого материалов:				**1707,03**	**61**
		Накладные расходы	%	--		37319,20	1332
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8799,37	314
		Сметная стоимость:				**118791,56**	**4241**
146	**С121-060510-1601 21-060510-1601 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков**	**т**	**0,03570**		**257856,22**	**9205**
		Накладные расходы	%	--		10933,10	390
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		21503,15	768
		Сметная стоимость:				**290292,47**	**10363**
147	**Е11-090501-0201 11-090501-0201 РСНБ РК 2015**	**Каркасы в целом одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже**	**т**	**0,03570**		**4859,03**	**173**
		Итого оплата труда:				**3269,09**	**117**
		Итого эксплуатация машин:				**717,34**	**26**
		Итого материалов:				**874,33**	**31**
		Накладные расходы	%	--		2281,31	81
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		571,23	20
		Сметная стоимость:				**7711,57**	**275**
151	**Е11-080201-0103 11-080201-0103 РСНБ РК 2015**	**Стены наружные из кирпича средней сложности при высоте этажа до 4 м. Кладка (разделительная стенка Кр100,Мр25)**	**м3 кладки**	**1,5000**		**26181,47**	**39272**
		Итого оплата труда:				**4061,43**	**6092**
		Итого эксплуатация машин:				**1419,95**	**2130**
		Итого материалов:				**21043,82**	**31566**
		Накладные расходы	%	--		3260,78	4891
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2355,38	3533
		Сметная стоимость:				**31797,64**	**47696**

1	2	3	4	5	6	7	8
152	**Е11-090301-0201 11-090301-0201 РСНБ РК 2015**	**Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж (Ст1,2)**	**т конструкций**	**0,35740**		**22849,42**	**8166**
		Итого оплата труда:				**12610,06**	**4507**
		Итого эксплуатация машин:				**13628,78**	**4871**
		Итого материалов:				**1551,96**	**555**
		Накладные расходы	%	--		8973,95	3207
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2545,87	910
		Сметная стоимость:				**34369,25**	**12284**
153	**Е11-090302-0301 11-090302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж**	**т конструкций**	**1,13900**		**72672,98**	**82775**
		Итого оплата труда:				**53933,05**	**61430**
		Итого эксплуатация машин:				**26837,76**	**30568**
		Итого материалов:				**1707,03**	**1944**
		Накладные расходы	%	--		37319,20	42507
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8799,37	10022
		Сметная стоимость:				**118791,56**	**135304**
154	**С121-060510-1601 21-060510-1601 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков**	**т**	**1,496400**		**257856,22**	**385856**
		Накладные расходы	%	--		10933,10	16360
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		21503,15	32177
		Сметная стоимость:				**290292,47**	**434394**
155	**Е11-090501-0201 11-090501-0201 РСНБ РК 2015**	**Каркасы в целом одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже**	**т**	**1,49640**		**4859,03**	**7271**
		Итого оплата труда:				**3269,09**	**4892**
		Итого эксплуатация машин:				**717,34**	**1073**
		Итого материалов:				**874,33**	**1308**
		Накладные расходы	%	--		2281,31	3414
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		571,23	855
		Сметная стоимость:				**7711,57**	**11540**

1	2	3	4	5	6	7	8
156	**Е11-070107-0103 11-070107-0103 РСНБ РК 2015**	**Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка (ИМ-1)**	**т стальных элементов**	**0,16240**		**416552,38**	**67648**
		Итого оплата труда:				**39798,05**	**6463**
		Итого эксплуатация машин:				**4868,48**	**791**
		Итого материалов:				**372770,96**	**60538**
		Накладные расходы	%	--		43424,31	7052
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		36798,13	5976
		Сметная стоимость:				**496774,82**	**80676**
157	**Е11-130301-0502 11-130301-0502 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ПФ-0142 за один раз**	**м2**	**63,0100**		**77,48**	**4882**
		Итого оплата труда:				**28,99**	**1826**
		Итого эксплуатация машин:				**1,03**	**65**
		Итого материалов:				**47,64**	**3002**
		Накладные расходы	%	--		19,66	1239
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7,77	490
		Сметная стоимость:				**104,92**	**6611**
159	**Е11-120101-0716 11-120101-0716 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3**	**Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство**	**м2 кровли**	**32,0000**		**522,47**	**16719**
		Итого оплата труда:				**458,06**	**14658**
		Итого эксплуатация машин:				**14,36**	**460**
		Итого материалов:				**54,91**	**1757**
		Накладные расходы	%	--		291,45	9327
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		65,11	2084
		Сметная стоимость:				**879,04**	**28129**
160	**С121-100103-0906 21-100103-0906 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 57 мм, толщиной стали 0,7 мм СТ РК EN 508-1-2012**	**м2**	**36,8000**		**2208,77**	**81283**
		Накладные расходы	%	--		93,65	3446
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		184,19	6778
		Сметная стоимость:				**2486,62**	**91507**

1	2	3	4	5	6	7	8
161	**Е11-060801-0109 11-060801-0109 РСНБ РК 2015**	**Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство (легкий бетон у1200)**	**м3**	**0,6000**		**30427,41**	**18256**
		Итого оплата труда:				**6689,88**	**4014**
		Итого эксплуатация машин:				**1601,78**	**961**
		Итого материалов:				**22497,69**	**13499**
		Накладные расходы	%	--		4672,29	2803
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2807,98	1685
		Сметная стоимость:				**37907,67**	**22745**
162	**С121-060801-0401 21-060801-0401 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т**	**т**	**0,2025**		**345851,27**	**70035**
		Накладные расходы	%	--		14664,09	2969
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		28841,23	5840
		Сметная стоимость:				**389356,59**	**78845**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8			Тенге				**1215595**
В том числе:							
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**478638**
Материалы -			Тенге				**154624**
Всего заработная плата -			Тенге				**71746**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**83115**
Местные материалы -			Тенге				**162719**
		Накладные расходы -	Тенге				**62703**
		Сметная прибыль -	Тенге				**43307**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**584648**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**88**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**71746**
Стоимость металломонтажных работ -			Тенге				**736958**
Материалы -			Тенге				**7488**
Всего заработная плата -			Тенге				**91691**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**604933**
		Накладные расходы -	Тенге				**89455**
		Сметная прибыль -	Тенге				**66113**
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -			Тенге				**892525**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**107**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**91691**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				**1477173**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**195**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная заработная плата -	Тенге				**163437**
ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА 2-1-2-2, ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ, БЛОК-СЕКЦИЯ 86-014/1.2-1-2017-ДОУ-1 В ОСЯХ 2-3							
		РАЗДЕЛ 6. Кровля					
		ПОКРЫТИЯ И ШАХТЫ					
193	**Е11-120101-1701 11-120101-1701 РСНБ РК 2015**	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство т.30мм,Мр100**	**м2 стяжки**	**312,5000**		**601,45**	**187954**
		Итого оплата труда:				**197,03**	**61572**
		Итого эксплуатация машин:				**74,55**	**23297**
		Итого материалов:				**347,54**	**108607**
		Накладные расходы	%	--		141,34	44168
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		59,42	18570
		Сметная стоимость:				**802,21**	**250692**
194	**Е11-120101-1702 11-120101-1702 РСНБ РК 2015 Ко=15**	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701**	**м2 стяжки**	**4687,5000**		**21,85**	**102410**
		Итого оплата труда:				**0,94**	**4395**
		Итого эксплуатация машин:				**1,10**	**5149**
		Итого материалов:				**20,08**	**94148**
		Накладные расходы	%	--		1,48	6926
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1,87	8747
		Сметная стоимость:				**25,19**	**118083**
195	**Е11-270601-0202 11-270601-0202 РСНБ РК 2015 прим.**	**Покрытия или основания цементобетонные. Нарезка швов в бетоне свежеуложенном (с укладкой полос из рубероида)**	**м шва**	**141,0000**		**196,92**	**27766**
		Итого оплата труда:				**87,64**	**12357**
		Итого эксплуатация машин:				**108,00**	**15229**
		Итого материалов:				**25,71**	**3625**
		Накладные расходы	%	--		63,44	8944
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		20,83	2937
		Сметная стоимость:				**281,18**	**39647**
201	**С121-130803-1602 21-130803-1602 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Ткань стеклянная изоляционная И-200, толщина 0,2 мм (воронок, узел4)**	**м2**	**1,0000**		**670,14**	**670**
		Накладные расходы	%	--		28,41	28

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		55,88	56
		Сметная стоимость:				**754,44**	**754**
202	**Е11-120101-1501 11-120101-1501 РСНБ РК 2015**	**Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой (по узлам 5,6)**	**м2 изолируемой поверхности**	**12,6000**		**565,23**	**7122**
		Итого оплата труда:				**140,69**	**1773**
		Итого эксплуатация машин:				**16,05**	**202**
		Итого материалов:				**411,26**	**5182**
		Накладные расходы	%	--		106,68	1344
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		53,75	677
		Сметная стоимость:				**725,66**	**9143**
203	**Е11-120101-1503 11-120101-1503 РСНБ РК 2015**	**Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой (по узлу 1)**	**м2 изолируемой поверхности**	**20,1300**		**284,12**	**5719**
		Итого оплата труда:				**59,52**	**1198**
		Итого эксплуатация машин:				**7,95**	**160**
		Итого материалов:				**218,72**	**4403**
		Накладные расходы	%	--		47,04	947
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		26,49	533
		Сметная стоимость:				**357,65**	**7200**
204	**Е11-080201-0107 11-080201-0107 РСНБ РК 2015**	**Стены из кирпича внутренние при высоте этажа до 4 м. Кладка (Кор125 Мр50-узел5)**	**м3 кладки**	**0,8000**		**29987,12**	**23990**
		Итого оплата труда:				**3593,17**	**2875**
		Итого эксплуатация машин:				**1419,95**	**1136**
		Итого материалов:				**25317,74**	**20254**
		Накладные расходы	%	--		3174,18	2539
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2652,90	2122
		Сметная стоимость:				**35814,21**	**28651**
205	**Е11-340108-0401 11-340108-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 прим.**	**Каркасы стен. Заполнение минераловатными плитами. Толщина заполнения 50 мм (по узлам 1,5,6)**	**м2 поверхности**	**18,0400**		**283,60**	**5116**
		Итого оплата труда:				**281,53**	**5079**
		Итого эксплуатация машин:				**3,96**	**71**
		Накладные расходы	%	--		194,27	3505

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		38,23	690
		Сметная стоимость:				**516,10**	**9310**
206	**С121-110101-0102 21-110101-0102 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-50 ГОСТ 9573-2012**	**м3**	**0,62830**		**11136,43**	**6997**
		Накладные расходы	%	--		472,18	297
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		928,69	583
		Сметная стоимость:				**12537,30**	**7877**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6			Тенге				**367744**
В том числе:							
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**367744**
	Материалы -		Тенге				**236218**
	Всего заработная плата -		Тенге				**89248**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**7667**
		Накладные расходы -	Тенге				**68699**
		Сметная прибыль -	Тенге				**34916**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**471359**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**122**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**89248**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				**471359**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**122**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**89248**
		РАЗДЕЛ 10. Двери					
267	**Е11-100402-0502 11-100402-0502 РСНБ РК 2015 прим**	**Проемы дверные в перегородках. Установка коробок металлических с навеской полотен (Установка индивидуальных металлических утепленных дверей)**	**м2 проемов**	**4,2000**		**1515,64**	**6366**
		Итого оплата труда:				**1355,57**	**5693**
		Итого эксплуатация машин:				**86,41**	**363**
		Итого материалов:				**109,62**	**460**
		Накладные расходы	%	--		909,26	3819
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		193,99	815
		Сметная стоимость:				**2618,89**	**10999**
268	**С121-090402-0202 21-090402-0202 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Блоки дверные стальные наружные утепленные, двухпольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003**	**м2**	**4,2000**		**38720,96**	**162628**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		1641,77	6895
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3229,02	13562
		Сметная стоимость:				**43591,75**	**183085**
271	**Е11-100107-0101 11-100107-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7**	**Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков**	**м2 проемов**	**34,5000**		**1830,81**	**63163**
		Итого оплата труда:				**827,62**	**28553**
		Итого эксплуатация машин:				**326,26**	**11256**
		Итого материалов:				**767,21**	**26469**
		Накладные расходы	%	--		593,53	20477
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		193,95	6691
		Сметная стоимость:				**2618,29**	**90331**
272	**Е11-100107-0103 11-100107-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Проемы дверные наружные и внутренние площадью до 3 м2 в деревянных нерубленных стенах. Установка блоков**	**м2 проемов**	**49,5000**		**3004,52**	**148724**
		Итого оплата труда:				**953,84**	**47215**
		Итого эксплуатация машин:				**70,24**	**3477**
		Итого материалов:				**2013,96**	**99691**
		Накладные расходы	%	--		721,97	35738
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		298,12	14757
		Сметная стоимость:				**4024,61**	**199218**
		ОБЩИЕ РАБОТЫ ПО ДВЕРЯМ И ФРАМУГАМ					
283	**Е11-150204-0101 11-150204-0101 РСНБ РК 2015**	**Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**56,6000**		**2487,77**	**140808**
		Итого оплата труда:				**1501,04**	**84959**
		Итого эксплуатация машин:				**28,69**	**1624**
		Итого материалов:				**973,72**	**55113**
		Накладные расходы	%	--		962,93	54502
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		276,06	15625
		Сметная стоимость:				**3726,75**	**210934**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10			Тенге				**521688**
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**521688**
	Материалы -		Тенге				**181733**
	Всего заработная плата -		Тенге				**166420**

1	2	3	4	5	6	7	8
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**162628**
		Накладные расходы -	Тенге				**121430**
		Сметная прибыль -	Тенге				**51450**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**694568**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**202**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**166420**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				**694568**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**202**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**166420**
		РАЗДЕЛ 11. Полы					
		2 ЭТАЖ					
		Тип9 Лестничн.клетка (на отм.+2,82) (s=11,73м2)					
339	**Е11-110101-1101 11-110101-1101 РСНБ РК 2015**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм.(Мр200, толщ.40мм) Устройство**	**м2 стяжки**	**11,7300**		**762,32**	**8942**
		Итого оплата труда:				**262,12**	**3075**
		Итого эксплуатация машин:				**18,64**	**219**
		Итого материалов:				**491,23**	**5762**
		Накладные расходы	%	--		198,72	2331
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		76,88	902
		Сметная стоимость:				**1037,93**	**12175**
340	**Е11-110101-1102 11-110101-1102 РСНБ РК 2015 ко=4**	**Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101**	**м2 стяжки**	**46,9200**		**128,83**	**6045**
		Итого оплата труда:				**4,72**	**221**
		Итого эксплуатация машин:				**3,17**	**149**
		Итого материалов:				**122,54**	**5750**
		Накладные расходы	%	--		8,46	397
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		10,98	515
		Сметная стоимость:				**148,27**	**6957**
341	**Е11-110101-2703 11-110101-2703 РСНБ РК 2015**	**Покрытия из плиток керамических для полов одноцветных с красителем на цементном растворе.(Мр200,толщ. прослойки 20 мм) Устройство**	**м2 покрытия**	**11,7300**		**3228,55**	**37871**
		Итого оплата труда:				**850,90**	**9981**
		Итого эксплуатация машин:				**49,33**	**579**
		Итого материалов:				**2351,33**	**27581**
		Накладные расходы	%	--		677,06	7942
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		312,45	3665
		Сметная стоимость:				**4218,06**	**49478**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Тип10 Лестничная площадка (на отм.+1,42) (s=2,62м2)					
343	**Е11-110101-1101 11-110101-1101 РСНБ РК 2015**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм.(Мр200, толщ.40мм) Устройство**	**м2 стяжки**	**2,6200**		**762,32**	**1997**
		Итого оплата труда:				**262,12**	**687**
		Итого эксплуатация машин:				**18,64**	**49**
		Итого материалов:				**491,23**	**1287**
		Накладные расходы	%	--		198,72	521
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		76,88	201
		Сметная стоимость:				**1037,93**	**2719**
344	**Е11-110101-1102 11-110101-1102 РСНБ РК 2015 ко=4**	**Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101**	**м2 стяжки**	**10,4800**		**128,83**	**1350**
		Итого оплата труда:				**4,72**	**49**
		Итого эксплуатация машин:				**3,17**	**33**
		Итого материалов:				**122,54**	**1284**
		Накладные расходы	%	--		8,46	89
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		10,98	115
		Сметная стоимость:				**148,27**	**1554**
345	**Е11-110101-2703 11-110101-2703 РСНБ РК 2015**	**Покрытия из плиток керамических для полов одноцветных с красителем на цементном растворе.(Мр200,толщ. прослойки 20 мм) Устройство**	**м2 покрытия**	**2,6200**		**3228,55**	**8459**
		Итого оплата труда:				**850,90**	**2229**
		Итого эксплуатация машин:				**49,33**	**129**
		Итого материалов:				**2351,33**	**6160**
		Накладные расходы	%	--		677,06	1774
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		312,45	819
		Сметная стоимость:				**4218,06**	**11051**
		ТИП 11 Лоджии (s=28,88м2)					
347	**Е11-110101-1503 11-110101-1503 РСНБ РК 2015**	**Покрытия цементные, толщина 20 мм. Устройство (толщ.30мм)**	**м2 покрытия**	**28,8800**		**783,49**	**22627**
		Итого оплата труда:				**212,71**	**6143**
		Итого эксплуатация машин:				**63,02**	**1820**
		Итого материалов:				**529,72**	**15298**
		Накладные расходы	%	--		168,25	4859
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		76,14	2199
		Сметная стоимость:				**1027,89**	**29685**

1	2	3	4	5	6	7	8
348	**Е11-110101-1504 11-110101-1504 РСНБ РК 2015 ко=2**	**Покрытия цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 11-110101-1503**	**м2 покрытия**	**57,7600**		**132,44**	**7650**
		Итого оплата труда:				**8,61**	**497**
		Итого эксплуатация машин:				**2,73**	**158**
		Итого материалов:				**122,54**	**7078**
		Накладные расходы	%	--		11,08	640
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		11,48	663
		Сметная стоимость:				**155,00**	**8953**
		3-9 ЭТАЖ					
		Тип13 Ванные комнаты, санузлы (s=117,32м2)					
358	**Е11-110101-2703 11-110101-2703 РСНБ РК 2015**	**Покрытия из плиток керамических для полов одноцветных с красителем на цементном растворе.(Мр200,толщ. прослойки 20 мм) Устройство**	**м2 покрытия**	**7,5000**		**3228,55**	**24214**
		Итого оплата труда:				**850,90**	**6382**
		Итого эксплуатация машин:				**49,33**	**370**
		Итого материалов:				**2351,33**	**17635**
		Накладные расходы	%	--		677,06	5078
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		312,45	2343
		Сметная стоимость:				**4218,06**	**31635**
		Тип14 Лестничные площадки (s=82,11м2)					
361	**Е11-110101-1101 11-110101-1101 РСНБ РК 2015**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм.(Мр200, толщ.40мм) Устройство**	**м2 стяжки**	**82,1100**		**762,32**	**62594**
		Итого оплата труда:				**262,12**	**21523**
		Итого эксплуатация машин:				**18,64**	**1531**
		Итого материалов:				**491,23**	**40335**
		Накладные расходы	%	--		198,72	16317
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		76,88	6313
		Сметная стоимость:				**1037,93**	**85225**
362	**Е11-110101-1102 11-110101-1102 РСНБ РК 2015 ко=4**	**Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101**	**м2 стяжки**	**328,4400**		**128,83**	**42314**
		Итого оплата труда:				**4,72**	**1550**
		Итого эксплуатация машин:				**3,17**	**1041**
		Итого материалов:				**122,54**	**40248**
		Накладные расходы	%	--		8,46	2778

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		10,98	3607
		Сметная стоимость:				**148,27**	**48699**
363	**Е11-110101-2703 11-110101-2703 РСНБ РК 2015**	**Покрытия из плиток керамических для полов одноцветных с красителем на цементном растворе.(Мр200,толщ. прослойки 20 мм) Устройство**	**м2 покрытия**	**41,1000**		**3228,55**	**132694**
		Итого оплата труда:				**850,90**	**34972**
		Итого эксплуатация машин:				**49,33**	**2028**
		Итого материалов:				**2351,33**	**96640**
		Накладные расходы	%	--		677,06	27827
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		312,45	12842
		Сметная стоимость:				**4218,06**	**173362**
		Тип15 Лестничные площадки промежуточные (s=20,96м2)					
365	**Е11-110101-1101 11-110101-1101 РСНБ РК 2015**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм.(Мр200, толщ.40мм) Устройство**	**м2 стяжки**	**20,9600**		**762,32**	**15978**
		Итого оплата труда:				**262,12**	**5494**
		Итого эксплуатация машин:				**18,64**	**391**
		Итого материалов:				**491,23**	**10296**
		Накладные расходы	%	--		198,72	4165
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		76,88	1611
		Сметная стоимость:				**1037,93**	**21755**
366	**Е11-110101-1102 11-110101-1102 РСНБ РК 2015 ко=4**	**Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101**	**м2 стяжки**	**83,8400**		**128,83**	**10801**
		Итого оплата труда:				**4,72**	**396**
		Итого эксплуатация машин:				**3,17**	**266**
		Итого материалов:				**122,54**	**10274**
		Накладные расходы	%	--		8,46	709
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		10,98	921
		Сметная стоимость:				**148,27**	**12431**
367	**Е11-110101-2703 11-110101-2703 РСНБ РК 2015**	**Покрытия из плиток керамических для полов одноцветных с красителем на цементном растворе.(Мр200,толщ. прослойки 20 мм) Устройство**	**м2 покрытия**	**10,0000**		**3228,55**	**32286**
		Итого оплата труда:				**850,90**	**8509**
		Итого эксплуатация машин:				**49,33**	**493**
		Итого материалов:				**2351,33**	**23513**
		Накладные расходы	%	--		677,06	6771
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		312,45	3124

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**4218,06**	**42181**
		ТИП16 Лоджии (s=202,16м2)					
369	**Е11-110101-1503 11-110101-1503 РСНБ РК 2015**	**Покрытия цементные, толщина 20 мм. Устройство (толщ.30мм)**	**м2 покрытия**	**202,1600**		**783,49**	**158391**
		Итого оплата труда:				**212,71**	**43002**
		Итого эксплуатация машин:				**63,02**	**12739**
		Итого материалов:				**529,72**	**107087**
		Накладные расходы	%	--		168,25	34014
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		76,14	15392
		Сметная стоимость:				**1027,89**	**207798**
370	**Е11-110101-1504 11-110101-1504 РСНБ РК 2015 ко=2**	**Покрытия цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 11-110101-1503**	**м2 покрытия**	**404,3200**		**132,44**	**53547**
		Итого оплата труда:				**8,61**	**3481**
		Итого эксплуатация машин:				**2,73**	**1104**
		Итого материалов:				**122,54**	**49547**
		Накладные расходы	%	--		11,08	4480
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		11,48	4642
		Сметная стоимость:				**155,00**	**62669**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 11			Тенге				**627761**
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**627761**
	Материалы -		Тенге				**465776**
	Всего заработная плата -		Тенге				**148190**
		Накладные расходы -	Тенге				**120692**
		Сметная прибыль -	Тенге				**59875**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**808328**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**200**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**148190**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				**808328**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**200**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**148190**
		РАЗДЕЛ 12.Внутренняя отделка					
385	**Е11-150405-0106 11-150405-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**254,0000**		**308,18**	**78278**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				**209,01**	**53088**
		Итого эксплуатация машин:				**1,94**	**493**
		Итого материалов:				**98,17**	**24935**
		Накладные расходы	%	--		132,46	33645
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		35,25	8954
		Сметная стоимость:				**475,89**	**120876**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 12			Тенге				**78278**
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**78278**
	Материалы -		Тенге				**24935**
	Всего заработная плата -		Тенге				**53088**
		Накладные расходы -	Тенге				**33645**
		Сметная прибыль -	Тенге				**8953**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**120876**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**66**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**53088**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге				**120876**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**66**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**53088**
ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА 2-1-2-3, САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ ПО ОВ, БЛОК-СЕКЦИЯ 86-014/1.2-1-2017-ДОУ-1 В ОСЯХ 2-3							
РАЗДЕЛ 2. ОТОПЛЕНИЕ ВЫШЕ ОТМ.+0.000							
61	**Е11-260101-1701 11-260101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex**	**м трубопровода**	**28,0000**		**274,84**	**7695**
		Итого оплата труда:				**208,35**	**5834**
		Итого эксплуатация машин:				**45,02**	**1261**
		Итого материалов:				**42,94**	**1202**
		Накладные расходы	%	--		131,76	3689
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		32,53	911
		Сметная стоимость:				**439,12**	**12295**
62	**С121-110403-0410 21-110403-0410 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77**	**м**	**30,8000**		**611,06**	**18821**
		Накладные расходы	%	--		25,91	798
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		50,96	1569
		Сметная стоимость:				**687,93**	**21188**

1	2	3	4	5	6	7	8
63	**С121-110403-6703 21-110403-6703 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Самоклеящаяся лента из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, шириной 50 мм, толщиной 3 мм, длиной 15 м ГОСТ 16381-77**	**рулон**	**2,0000**		**2214,95**	**4430**
		Накладные расходы	%	--		93,91	188
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		184,71	369
		Сметная стоимость:				**2493,57**	**4987**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**30946**
В том числе:							
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**30946**
	Материалы -		Тенге				**1202**
	Всего заработная плата -		Тенге				**5834**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**23251**
		Накладные расходы -	Тенге				**4675**
		Сметная прибыль -	Тенге				**2850**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**38471**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**7**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**5834**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**38471**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**7**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**5834**
		РАЗДЕЛ 3.ВЕНТИЛЯЦИЯ					
90	**Е11-200101-0303 11-200101-0303 РСНБ РК 2015**	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка**	**м2 поверхности воздуховодов**	**14,4800**		**3505,67**	**50762**
		Итого оплата труда:				**1166,78**	**16895**
		Итого эксплуатация машин:				**27,84**	**403**
		Итого материалов:				**2321,51**	**33615**
		Накладные расходы	%	--		883,26	12790
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		351,11	5084
		Сметная стоимость:				**4740,04**	**68636**
92	**С123-021104-0405 23-021104-0405 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Крепления воздуховодов**	**кг**	**44,308800**		**511,02**	**22643**
		Накладные расходы	%	--		21,67	960

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		42,61	1888
		Сметная стоимость:				**575,30**	**25491**
		ОБШИВКА ВОЗДУХОВОДОВ					
93	**Е11-340108-0307 11-340108-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5 прим.**	**Каркасы акустических конструкций потолков металлических. Устройство**	**м2 площади**	**9,2000**		**7598,10**	**69902**
		Итого оплата труда:				**1645,72**	**15141**
		Итого эксплуатация машин:				**340,41**	**3132**
		Итого материалов:				**5823,01**	**53572**
		Накладные расходы	%	--		1387,49	12765
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		718,85	6613
		Сметная стоимость:				**9704,43**	**89281**
94	**Е11-340108-0713 11-340108-0713 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 прим.**	**Каркасы потолков. Облицовка неперфорированными плитами из бумажно-слоистого декоративного пластика толщиной 2 мм (ГКЛО толщ.12,5мм)**	**м2 поверхности**	**9,2000**		**1320,11**	**12145**
		Итого оплата труда:				**703,08**	**6468**
		Итого эксплуатация машин:				**6,20**	**57**
		Итого материалов:				**612,71**	**5637**
		Накладные расходы	%	--		511,10	4702
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		146,50	1348
		Сметная стоимость:				**1977,70**	**18195**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				**155452**
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**82047**
	Материалы -		Тенге				**59209**
	Всего заработная плата -		Тенге				**21609**
		Накладные расходы -	Тенге				**17467**
		Сметная прибыль -	Тенге				**7961**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**10745**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**26**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**21609**
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге				**73405**
	Материалы -		Тенге				**33615**
	Всего заработная плата -		Тенге				**16895**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**22643**
	Сдача и испытание -		Тенге				**817**
		Накладные расходы -	Тенге				**13750**
		Сметная прибыль -	Тенге				**6972**

1	2	3	4	5	6	7	8
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -			Тенге				**94127**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**22**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**16895**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**201602**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**48**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**38504**
ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА 2-1-2-4, САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ ПО ВК, БЛОК-СЕКЦИЯ 86-014/1.2-1-2017-ДОУ-1 В ОСЯХ 2-3							
РАЗДЕЛ 1. ВОДОПРОВОД В1 НИЖЕ 0.00							
1	**Прайс-лист ТПРАЙС-ЛИСТ**	**Вентиль проходной из полипропилена д.40мм**	**шт**	**4,0000**		**3745,90**	**14984**
		Накладные расходы	%	--		158,83	635
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		312,38	1250
		Сметная стоимость:				**4217,11**	**16868**
2	**Прайс-лист ТПРАЙС-ЛИСТ**	**Вентиль проходной из полипропилена д.32мм**	**шт**	**2,0000**		**2530,57**	**5061**
		Накладные расходы	%	--		107,30	215
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		211,03	422
		Сметная стоимость:				**2848,89**	**5698**
3	**Прайс-лист ТПРАЙС-ЛИСТ**	**Вентиль проходной из полипропилена д.20мм**	**шт**	**1,0000**		**840,75**	**841**
		Накладные расходы	%	--		35,65	36
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		70,11	70
		Сметная стоимость:				**946,51**	**947**
4	**Е11-160501-0203 11-160501-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 прим.**	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 32 мм. Прокладка, полипропиленовых**	**м трубопровода**	**12,0000**		**1388,09**	**16657**
		Итого оплата труда:				**967,90**	**11615**
		Итого эксплуатация машин:				**114,01**	**1368**
		Итого материалов:				**344,16**	**4130**
		Накладные расходы	%	--		668,26	8019
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		164,51	1974
		Сметная стоимость:				**2220,85**	**26650**
5	**Е11-160501-0204 11-160501-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 прим.**	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 40 мм. Прокладка полипропиленовых**	**м трубопровода**	**13,0000**		**1930,50**	**25097**
		Итого оплата труда:				**1287,17**	**16733**
		Итого эксплуатация машин:				**141,00**	**1833**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого материалов:				**549,61**	**7145**
		Накладные расходы	%	--		892,27	11599
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		225,82	2936
		Сметная стоимость:				**3048,59**	**39632**
6	**Е11-160501-0201 11-160501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 прим.**	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка, полипропиленовых**	**м трубопровода**	**9,0000**		**1919,12**	**17272**
		Итого оплата труда:				**1556,65**	**14010**
		Итого эксплуатация машин:				**315,23**	**2837**
		Итого материалов:				**151,44**	**1363**
		Накладные расходы	%	--		1061,45	9553
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		238,45	2146
		Сметная стоимость:				**3219,02**	**28971**
7	**С123-021104-0405 23-021104-0405 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**	**кг**	**2,5500**		**511,02**	**1303**
		Накладные расходы	%	--		21,67	55
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		42,61	109
		Сметная стоимость:				**575,30**	**1467**
8	**Е11-160701-0102 11-160701-0102 РСНБ РК 2015**	**Краны поливочные диаметром до 25 мм. Установка**	**кран**	**1,0000**		**33195,80**	**33196**
		Итого оплата труда:				**257,80**	**258**
		Итого материалов:				**32938,00**	**32938**
		Накладные расходы	%	--		1569,81	1570
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2781,25	2781
		Сметная стоимость:				**37546,87**	**37547**
9	**Прайс-лист ТПРАЙС-ЛИСТ**	**Вентиль запорный муфтовый из полипропилена д.20мм**	**шт**	**6,0000**		**840,75**	**5044**
		Накладные расходы	%	--		35,65	214
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		70,11	421
		Сметная стоимость:				**946,51**	**5679**

1	2	3	4	5	6	7	8
10	**С123-020403-1404 23-020403-1404 РСНБ РК 2015 прим. в ценах II квартала 2017 года**	**Патрубок полипропиленовый PP-R переходной DN 75х50 ГОСТ 32414-2013 (д.20мм)**	**шт.**	**6,0000**		**241,45**	**1449**
		Накладные расходы	%	--		10,24	61
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		20,13	121
		Сметная стоимость:				**271,82**	**1631**
11	**Е11-260101-1701 11-260101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex**	**м трубопровода**	**34,0000**		**274,84**	**9344**
		Итого оплата труда:				**208,35**	**7084**
		Итого эксплуатация машин:				**45,02**	**1531**
		Итого материалов:				**42,94**	**1460**
		Накладные расходы	%	--		131,76	4480
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		32,53	1106
		Сметная стоимость:				**439,12**	**14930**
12	**С121-110403-0107 21-110403-0107 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 6 мм, диаметром 20 мм ГОСТ 16381-77**	**м**	**9,9000**		**115,30**	**1141**
		Накладные расходы	%	--		4,89	48
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		9,62	95
		Сметная стоимость:				**129,80**	**1285**
13	**С121-110403-0112 21-110403-0112 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 6 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77**	**м**	**13,2000**		**194,74**	**2571**
		Накладные расходы	%	--		8,26	109
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		16,24	214
		Сметная стоимость:				**219,24**	**2894**

1	2	3	4	5	6	7	8
14	**С121-110403-0214 21-110403-0214 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 42 мм ГОСТ 16381-77**	**м**	**14,3000**		**251,10**	**3591**
		Накладные расходы	%	--		10,65	152
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		20,94	299
		Сметная стоимость:				**282,69**	**4042**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**137550**
В том числе:							
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**16647**
Материалы -			Тенге				**1460**
Всего заработная плата -			Тенге				**7084**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**7303**
		Накладные расходы -	Тенге				**4789**
		Сметная прибыль -	Тенге				**1715**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**23151**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**8**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**7084**
Стоимость сантехнических работ -			Тенге				**120903**
Материалы -			Тенге				**45576**
Всего заработная плата -			Тенге				**42616**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**28682**
		Накладные расходы -	Тенге				**31958**
		Сметная прибыль -	Тенге				**12229**
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -			Тенге				**165090**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**48**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**42616**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**188241**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**57**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**49700**
РАЗДЕЛ 2. ВОДОПРОВОД Т3,Т4 НИЖЕ 0,00							
15	**Прайс-лист ТПРАЙС-ЛИСТ**	**Вентиль проходной из полипропилена д.40мм**	**шт**	**4,0000**		**3745,90**	**14984**
		Накладные расходы	%	--		158,83	635
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		312,38	1250
		Сметная стоимость:				**4217,11**	**16868**
16	**Прайс-лист ТПРАЙС-ЛИСТ**	**Вентиль проходной из полипропилена д.32мм**	**шт**	**2,0000**		**2530,57**	**5061**
		Накладные расходы	%	--		107,30	215
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		211,03	422

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**2848,89**	**5698**
17	**Е11-160501-0204 11-160501-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 прим.**	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 40 мм. Прокладка полипропиленовых**	**м трубопровода**	**14,0000**		**2173,43**	**30428**
		Итого оплата труда:				**1287,17**	**18020**
		Итого эксплуатация машин:				**141,00**	**1974**
		Итого материалов:				**792,54**	**11096**
		Накладные расходы	%	--		902,57	12636
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		246,08	3445
		Сметная стоимость:				**3322,08**	**46509**
18	**Е11-160501-0203 11-160501-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 прим.**	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 32 мм. Прокладка, полипропиленовых**	**м трубопровода**	**20,0000**		**1572,82**	**31456**
		Итого оплата труда:				**967,90**	**19358**
		Итого эксплуатация машин:				**114,01**	**2280**
		Итого материалов:				**528,89**	**10578**
		Накладные расходы	%	--		676,09	13522
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		179,91	3598
		Сметная стоимость:				**2428,82**	**48576**
19	**С123-021104-0405 23-021104-0405 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**	**кг**	**2,5500**		**511,02**	**1303**
		Накладные расходы	%	--		21,67	55
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		42,61	109
		Сметная стоимость:				**575,30**	**1467**
20	**Прайс-лист ТПРАЙС-ЛИСТ**	**Вентиль запорный муфтовый из полипропилена д.20мм**	**шт**	**7,0000**		**840,75**	**5885**
		Накладные расходы	%	--		35,65	250
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		70,11	491
		Сметная стоимость:				**946,51**	**6626**

1	2	3	4	5	6	7	8
21	**С123-020403-1404 23-020403-1404 РСНБ РК 2015 прим. в ценах II квартала 2017 года**	**Патрубок полипропиленовый PP-R переходной DN 75х50 ГОСТ 32414-2013 (д.20мм)**	**шт.**	**7,0000**		**241,45**	**1690**
		Накладные расходы	%	--		10,24	72
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		20,13	141
		Сметная стоимость:				**271,82**	**1903**
22	**Е11-260101-1701 11-260101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex**	**м трубопровода**	**34,0000**		**274,84**	**9344**
		Итого оплата труда:				**208,35**	**7084**
		Итого эксплуатация машин:				**45,02**	**1531**
		Итого материалов:				**42,94**	**1460**
		Накладные расходы	%	--		131,76	4480
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		32,53	1106
		Сметная стоимость:				**439,12**	**14930**
23	**С121-110403-0112 21-110403-0112 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 6 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77**	**м**	**22,0000**		**194,74**	**4284**
		Накладные расходы	%	--		8,26	182
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		16,24	357
		Сметная стоимость:				**219,24**	**4823**
24	**С121-110403-0114 21-110403-0114 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 6 мм, диаметром 42 мм ГОСТ 16381-77**	**м**	**15,4000**		**220,66**	**3398**
		Накладные расходы	%	--		9,36	144
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		18,40	283
		Сметная стоимость:				**248,42**	**3826**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**107834**
В том числе:							
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**17027**

1	2	3	4	5	6	7	8
	Материалы -		Тенге				**1460**
	Всего заработная плата -		Тенге				**7084**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**7682**
		Накладные расходы -	Тенге				**4805**
		Сметная прибыль -	Тенге				**1747**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**23579**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**8**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**7084**
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге				**90808**
	Материалы -		Тенге				**21673**
	Всего заработная плата -		Тенге				**37378**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**28923**
		Накладные расходы -	Тенге				**27384**
		Сметная прибыль -	Тенге				**9455**
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге				**127647**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**42**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**37378**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**151226**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**50**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**44462**
		РАЗДЕЛ 4. ВОДОПРОВОД В1 ВЫШЕ 0.00					
41	**Е11-160501-0201 11-160501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 прим.**	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка, полипропиленовых**	**м трубопровода**	**264,0000**		**1919,12**	**506649**
		Итого оплата труда:				**1556,65**	**410956**
		Итого эксплуатация машин:				**315,23**	**83221**
		Итого материалов:				**151,44**	**39981**
		Накладные расходы	%	--		1061,45	280224
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		238,45	62950
		Сметная стоимость:				**3219,02**	**849822**
42	**Е11-160501-0202 11-160501-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 прим.**	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 25 мм. Прокладка, полипропиленовых**	**м трубопровода**	**20,0000**		**1549,65**	**30993**
		Итого оплата труда:				**1206,95**	**24139**
		Итого эксплуатация машин:				**194,50**	**3890**
		Итого материалов:				**212,67**	**4253**
		Накладные расходы	%	--		825,61	16512
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		190,02	3800

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**2565,28**	**51306**
43	**Е11-160501-0203 11-160501-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 прим.**	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 32 мм. Прокладка, полипропиленовых**	**м трубопровода**	**69,0000**		**1388,09**	**95778**
		Итого оплата труда:				**967,90**	**66785**
		Итого эксплуатация машин:				**114,01**	**7866**
		Итого материалов:				**344,16**	**23747**
		Накладные расходы	%	--		668,26	46110
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		164,51	11351
		Сметная стоимость:				**2220,85**	**153239**
44	**Е11-160501-0204 11-160501-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 прим.**	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 40 мм. Прокладка полипропиленовых**	**м трубопровода**	**59,0000**		**1930,50**	**113900**
		Итого оплата труда:				**1287,17**	**75943**
		Итого эксплуатация машин:				**141,00**	**8319**
		Итого материалов:				**549,61**	**32427**
		Накладные расходы	%	--		892,27	52644
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		225,82	13323
		Сметная стоимость:				**3048,59**	**179867**
45	**С123-021104-0405 23-021104-0405 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**	**кг**	**30,9000**		**511,02**	**15791**
		Накладные расходы	%	--		21,67	670
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		42,61	1317
		Сметная стоимость:				**575,30**	**17777**
48	**Е11-160901-0501 11-160901-0501 РСНБ РК 2015**	**Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка**	**счетчик (водомер)**	**48,0000**		**373,88**	**17946**
		Итого оплата труда:				**352,76**	**16932**
		Итого эксплуатация машин:				**18,01**	**864**
		Итого материалов:				**11,70**	**562**
		Накладные расходы	%	--		237,95	11422
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		48,95	2349
		Сметная стоимость:				**660,78**	**31717**

1	2	3	4	5	6	7	8
50	**С123-030301-0209 23-030301-0209 РСНБ РК 2015 прим. в ценах II квартала 2017 года**	**Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ DN 15 ("Бетар-Восток")**	**шт.**	**48,0000**		**2541,30**	**121982**
		Накладные расходы	%	--		107,75	5172
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		211,92	10172
		Сметная стоимость:				**2860,98**	**137327**
51	**Е11-181001-0101 11-181001-0101 РСНБ РК 2015**	**Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. Установка**	**фильтр**	**48,0000**		**770,92**	**37004**
		Итого оплата труда:				**680,63**	**32670**
		Итого эксплуатация машин:				**108,79**	**5222**
		Итого материалов:				**13,68**	**656**
		Накладные расходы	%	--		461,22	22138
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		98,57	4731
		Сметная стоимость:				**1330,71**	**63874**
52	**С123-041013-1801 23-041013-1801 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Фильтр осадочный сетчатый д.15мм**	**шт.**	**48,0000**		**782,47**	**37559**
		Накладные расходы	%	--		33,18	1592
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		65,25	3132
		Сметная стоимость:				**880,90**	**42283**
53	**С123-010102-0205 23-010102-0205 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные с резьбой обыкновенные, DN 40, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75 (гильзы)**	**м**	**15,0000**		**761,17**	**11418**
		Накладные расходы	%	--		32,27	484
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		63,48	952
		Сметная стоимость:				**856,92**	**12854**

1	2	3	4	5	6	7	8
54	**С123-010102-0206 23-010102-0206 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные с резьбой обыкновенные, DN 50, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75 (гильзы)**	**м**	**10,0000**		**967,83**	**9678**
		Накладные расходы	%	--		41,04	410
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		80,71	807
		Сметная стоимость:				**1089,58**	**10896**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4			Тенге				**998697**
В том числе:							
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге				**998697**
	Материалы -		Тенге				**101626**
	Всего заработная плата -		Тенге				**627426**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**196427**
	Сдача и испытание -		Тенге				**1059**
		Накладные расходы -	Тенге				**437378**
		Сметная прибыль -	Тенге				**114886**
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге				**1550961**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**718**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**627426**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				**1550961**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**718**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**627426**
РАЗДЕЛ 5. ВОДОПРОВОД Т3,Т4 выше 0.000							
55	**Е11-160501-0201 11-160501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 прим.**	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка, полипропиленовых**	**м трубопровода**	**256,0000**		**1972,20**	**504884**
		Итого оплата труда:				**1556,65**	**398503**
		Итого эксплуатация машин:				**315,23**	**80699**
		Итого материалов:				**204,52**	**52358**
		Накладные расходы	%	--		1063,70	272308
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		242,87	62175
		Сметная стоимость:				**3278,78**	**839368**
56	**Е11-160501-0202 11-160501-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 прим.**	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 25 мм. Прокладка, полипропиленовых**	**м трубопровода**	**37,0000**		**1647,64**	**60963**
		Итого оплата труда:				**1206,95**	**44657**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				**194,50**	**7196**
		Итого материалов:				**310,66**	**11495**
		Накладные расходы	%	--		829,76	30701
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		198,19	7333
		Сметная стоимость:				**2675,59**	**98997**
57	**Е11-160501-0203 11-160501-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 прим.**	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 32 мм. Прокладка, полипропиленовых**	**м трубопровода**	**90,0000**		**1572,82**	**141554**
		Итого оплата труда:				**967,90**	**87111**
		Итого эксплуатация машин:				**114,01**	**10261**
		Итого материалов:				**528,89**	**47600**
		Накладные расходы	%	--		676,09	60848
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		179,91	16192
		Сметная стоимость:				**2428,82**	**218594**
58	**Е11-160501-0204 11-160501-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 прим.**	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 40 мм. Прокладка полипропиленовых**	**м трубопровода**	**112,0000**		**2173,43**	**243424**
		Итого оплата труда:				**1287,17**	**144163**
		Итого эксплуатация машин:				**141,00**	**15792**
		Итого материалов:				**792,54**	**88764**
		Накладные расходы	%	--		902,57	101087
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		246,08	27561
		Сметная стоимость:				**3322,08**	**372073**
59	**С123-021104-0405 23-021104-0405 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**	**кг**	**18,5300**		**511,02**	**9469**
		Накладные расходы	%	--		21,67	401
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		42,61	790
		Сметная стоимость:				**575,30**	**10660**
60	**Е11-160901-0501 11-160901-0501 РСНБ РК 2015**	**Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка**	**счетчик (водомер)**	**48,0000**		**373,88**	**17946**
		Итого оплата труда:				**352,76**	**16932**
		Итого эксплуатация машин:				**18,01**	**864**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого материалов:				**11,70**	**562**
		Накладные расходы	%	--		237,95	11422
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		48,95	2349
		Сметная стоимость:				**660,78**	**31717**
61	**С123-030301-0501 23-030301-0501 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Счетчики горячей воды, DN 15, длина 110 мм, Qnom 1,5 м3/ч, Tmax 90°С, типа Itelma ("Бетар-Восток")**	**шт.**	**48,0000**		**3461,24**	**166140**
		Накладные расходы	%	--		146,76	7044
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		288,64	13855
		Сметная стоимость:				**3896,64**	**187039**
62	**Е11-181001-0101 11-181001-0101 РСНБ РК 2015**	**Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. Установка**	**фильтр**	**48,0000**		**770,92**	**37004**
		Итого оплата труда:				**680,63**	**32670**
		Итого эксплуатация машин:				**108,79**	**5222**
		Итого материалов:				**13,68**	**656**
		Накладные расходы	%	--		461,22	22138
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		98,57	4731
		Сметная стоимость:				**1330,71**	**63874**
63	**С123-041013-1801 23-041013-1801 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Фильтр осадочный сетчатый д.15мм**	**шт.**	**48,0000**		**782,47**	**37559**
		Накладные расходы	%	--		33,18	1592
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		65,25	3132
		Сметная стоимость:				**880,90**	**42283**
66	**С123-040905-0302 23-040905-0302 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Краны проходные сальниковые муфтовые латунные 11Б6бк для жидких сред, Т 100°С, PN 10, DN 20 ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**6,0000**		**1624,42**	**9747**
		Накладные расходы	%	--		68,88	413
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		135,46	813
		Сметная стоимость:				**1828,76**	**10973**

1	2	3	4	5	6	7	8
67	**С123-020401-1106 23-020401-1106 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Переходник полипропиленовый PP-R приварной DN 40х32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**64,0000**		**51,94**	**3324**
		Накладные расходы	%	--		2,20	141
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4,33	277
		Сметная стоимость:				**58,47**	**3742**
69	**С123-010102-0205 23-010102-0205 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные с резьбой обыкновенные, DN 40, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75 (гильзы)**	**м**	**15,0000**		**761,17**	**11418**
		Накладные расходы	%	--		32,27	484
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		63,48	952
		Сметная стоимость:				**856,92**	**12854**
70	**С123-010102-0206 23-010102-0206 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные с резьбой обыкновенные, DN 50, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75 (гильзы)**	**м**	**10,0000**		**967,83**	**9678**
		Накладные расходы	%	--		41,04	410
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		80,71	807
		Сметная стоимость:				**1089,58**	**10896**
71	**С123-041010-2704 23-041010-2704 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Сбросник воздуха автоматический R 1/2", PN 10, Tmax 110°C, типа Watts**	**шт.**	**1,0000**		**2503,34**	**2503**
		Накладные расходы	%	--		106,14	106
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		208,76	209
		Сметная стоимость:				**2818,24**	**2818**
72	**Е11-260101-1701 11-260101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex**	**м трубопровода**	**247,0000**		**274,84**	**67884**
		Итого оплата труда:				**208,35**	**51463**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				**45,02**	**11121**
		Итого материалов:				**42,94**	**10606**
		Накладные расходы	%	--		131,76	32544
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		32,53	8034
		Сметная стоимость:				**439,12**	**108463**
73	**С121-110403-0107 21-110403-0107 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 6 мм, диаметром 20 мм ГОСТ 16381-77**	**м**	**8,8000**		**115,30**	**1015**
		Накладные расходы	%	--		4,89	43
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		9,62	85
		Сметная стоимость:				**129,80**	**1142**
74	**С121-110403-0109 21-110403-0109 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 6 мм, диаметром 25 мм ГОСТ 16381-77**	**м**	**40,7000**		**142,99**	**5820**
		Накладные расходы	%	--		6,06	247
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		11,92	485
		Сметная стоимость:				**160,98**	**6552**
75	**С121-110403-0112 21-110403-0112 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 6 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77**	**м**	**99,0000**		**194,74**	**19279**
		Накладные расходы	%	--		8,26	817
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		16,24	1608
		Сметная стоимость:				**219,24**	**21704**
76	**С121-110403-0114 21-110403-0114 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 6 мм, диаметром 42 мм ГОСТ 16381-77**	**м**	**123,2000**		**220,66**	**27185**
		Накладные расходы	%	--		9,36	1153
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		18,40	2267
		Сметная стоимость:				**248,42**	**30605**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5			Тенге				**1376795**

1	2	3	4	5	6	7	8
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**121183**
	Материалы -		Тенге				**10606**
	Всего заработная плата -		Тенге				**51463**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**53299**
		Накладные расходы -	Тенге				**34804**
		Сметная прибыль -	Тенге				**12479**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**168466**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**58**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**51463**
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге				**1255612**
	Материалы -		Тенге				**201435**
	Всего заработная плата -		Тенге				**724036**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**249837**
	Сдача и испытание -		Тенге				**1059**
		Накладные расходы -	Тенге				**509098**
		Сметная прибыль -	Тенге				**141178**
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге				**1905888**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**827**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**724036**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				**2074354**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**886**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**775500**
		РАЗДЕЛ 6. КАНАЛИЗАЦИЯ К1 ВЫШЕ 0.00					
77	**Е11-160501-0101 11-160501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**150,0000**		**783,51**	**117526**
		Итого оплата труда:				**517,50**	**77625**
		Итого эксплуатация машин:				**0,85**	**128**
		Итого материалов:				**265,44**	**39817**
		Накладные расходы	%	--		359,04	53857
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		91,40	13711
		Сметная стоимость:				**1233,96**	**185094**
78	**Е11-160501-0102 11-160501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**176,0000**		**1304,51**	**229593**
		Итого оплата труда:				**496,62**	**87405**
		Итого эксплуатация машин:				**2,06**	**362**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого материалов:				**806,49**	**141942**
		Накладные расходы	%	--		367,99	64766
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		133,80	23549
		Сметная стоимость:				**1806,29**	**317907**
79	**С123-021104-0405 23-021104-0405 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**	**кг**	**24,4500**		**511,02**	**12494**
		Накладные расходы	%	--		21,67	530
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		42,61	1042
		Сметная стоимость:				**575,30**	**14066**
80	**Е11-160501-0211 11-160501-0211 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 160 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**8,0000**		**3185,33**	**25483**
		Итого оплата труда:				**1070,99**	**8568**
		Итого эксплуатация машин:				**305,72**	**2446**
		Итого материалов:				**1910,95**	**15288**
		Накладные расходы	%	--		809,36	6475
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		319,58	2557
		Сметная стоимость:				**4314,27**	**34514**
81	**С123-020601-0801 23-020601-0801 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 50**	**шт.**	**4,0000**		**335,03**	**1340**
		Накладные расходы	%	--		14,21	57
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		27,94	112
		Сметная стоимость:				**377,17**	**1509**
82	**С123-020601-0803 23-020601-0803 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 100**	**шт.**	**8,0000**		**716,75**	**5734**
		Накладные расходы	%	--		30,39	243
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		59,77	478
		Сметная стоимость:				**806,91**	**6455**

1	2	3	4	5	6	7	8
83	**С123-020601-0201 23-020601-0201 РСНБ РК 2015 прим. в ценах II квартала 2017 года**	**Отвод канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 50 (87гр.30мин.050Кх50К-ПНД)**	**шт.**	**48,0000**		**71,17**	**3416**
		Накладные расходы	%	--		3,02	145
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5,94	285
		Сметная стоимость:				**80,12**	**3846**
84	**С123-020601-0203 23-020601-0203 РСНБ РК 2015 прим. в ценах II квартала 2017 года**	**Отвод канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100 (87гр.30мин.0110Кх110К-ПНД)**	**шт.**	**4,0000**		**253,43**	**1014**
		Накладные расходы	%	--		10,75	43
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		21,13	85
		Сметная стоимость:				**285,31**	**1141**
85	**С123-020601-0303 23-020601-0303 РСНБ РК 2015 прим. в ценах II квартала 2017 года**	**Отвод канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 100 (30гр.0110Кх110К-ПНД)**	**шт.**	**6,0000**		**217,01**	**1302**
		Накладные расходы	%	--		9,20	55
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		18,10	109
		Сметная стоимость:				**244,31**	**1466**
86	**С123-020601-0602 23-020601-0602 РСНБ РК 2015 прим. в ценах II квартала 2017 года**	**Переход канализационный ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 100х50 (переходной патрубок)**	**шт.**	**32,0000**		**145,02**	**4641**
		Накладные расходы	%	--		6,15	197
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		12,09	387
		Сметная стоимость:				**163,26**	**5224**

1	2	3	4	5	6	7	8
87	**С123-020601-0406 23-020601-0406 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100x100x100**	**шт.**	**64,0000**		**352,52**	**22561**
		Накладные расходы	%	--		14,95	957
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		29,40	1881
		Сметная стоимость:				**396,86**	**25399**
88	**С123-020601-0401 23-020601-0401 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 50x50x50**	**шт.**	**64,0000**		**112,33**	**7189**
		Накладные расходы	%	--		4,76	305
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		9,37	600
		Сметная стоимость:				**126,46**	**8093**
89	**С123-020601-0203 23-020601-0203 РСНБ РК 2015 прим. в ценах II квартала 2017 года**	**Отвод канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100 (ОПр Ух110К-ПНД)**	**шт.**	**32,0000**		**253,43**	**8110**
		Накладные расходы	%	--		10,75	344
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		21,13	676
		Сметная стоимость:				**285,31**	**9130**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6			Тенге				**440403**
В том числе:							
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге				**440403**
	Материалы -		Тенге				**197046**
	Всего заработная плата -		Тенге				**173598**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**67801**
		Накладные расходы -	Тенге				**127972**
		Сметная прибыль -	Тенге				**45470**
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге				**613845**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**197**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**173598**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				**613845**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**197**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**173598**

1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 8.КАНАЛИЗАЦИЯ К2.ВОДОСТОК					
101	**Е11-160401-0205 11-160401-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**11,0000**		**2880,76**	**31688**
		Итого оплата труда:				**647,82**	**7126**
		Итого эксплуатация машин:				**43,91**	**483**
		Итого материалов:				**2204,53**	**24250**
		Накладные расходы	%	--		530,02	5830
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		272,86	3001
		Сметная стоимость:				**3683,63**	**40520**
102	**Е11-160401-0201 11-160401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка (д.15х1,6мм)**	**м трубопровода**	**3,0000**		**526,53**	**1580**
		Итого оплата труда:				**491,62**	**1475**
		Итого эксплуатация машин:				**25,29**	**76**
		Итого материалов:				**18,94**	**57**
		Накладные расходы	%	--		331,85	996
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		68,67	206
		Сметная стоимость:				**927,06**	**2781**
103	**С123-010201-0103 23-010201-0103 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 15 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**3,0000**		**250,92**	**753**
		Накладные расходы	%	--		10,64	32
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		20,92	63
		Сметная стоимость:				**282,48**	**847**
105	**С123-021104-0405 23-021104-0405 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**	**кг**	**3,1000**		**511,02**	**1584**
		Накладные расходы	%	--		21,67	67
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		42,61	132
		Сметная стоимость:				**575,30**	**1783**

1	2	3	4	5	6	7	8
106	**С123-040501-0126 23-040501-0126 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Вентили проходные муфтовые 15ч8р для воды и пара, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005**	**шт.**	**1,0000**		**1275,57**	**1276**
		Накладные расходы	%	--		54,08	54
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		106,37	106
		Сметная стоимость:				**1436,03**	**1436**
107	**С123-020103-0210 23-020103-0210 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80**	**шт.**	**3,0000**		**1715,52**	**5147**
		Накладные расходы	%	--		72,74	218
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		143,06	429
		Сметная стоимость:				**1931,32**	**5794**
108	**Е11-160801-0101 11-160801-0101 РСНБ РК 2015**	**Воронки водосточные. Установка**	**воронка**	**1,0000**		**12611,87**	**12612**
		Итого оплата труда:				**2267,36**	**2267**
		Итого эксплуатация машин:				**280,40**	**280**
		Итого материалов:				**10081,29**	**10081**
		Накладные расходы	%	--		1962,29	1962
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1165,93	1166
		Сметная стоимость:				**15740,10**	**15740**
109	**С123-020601-0406 23-020601-0406 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100x100x100**	**шт.**	**1,0000**		**352,52**	**353**
		Накладные расходы	%	--		14,95	15
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		29,40	29
		Сметная стоимость:				**396,86**	**397**

1	2	3	4	5	6	7	8
110	**С123-020601-0203 23-020601-0203 РСНБ РК 2015 прим. в ценах II квартала 2017 года**	**Отвод канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100 (87гр.30мин.0110Кх110К-ПНД)**	**шт.**	**1,0000**		**253,43**	**253**
		Накладные расходы	%	--		10,75	11
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		21,13	21
		Сметная стоимость:				**285,31**	**285**
111	**С123-020601-0803 23-020601-0803 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 100**	**шт.**	**2,0000**		**716,75**	**1434**
		Накладные расходы	%	--		30,39	61
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		59,77	120
		Сметная стоимость:				**806,91**	**1614**
112	**С123-020103-2709 23-020103-2709 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Заглушки фланцевые стальные из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12836-67**	**шт.**	**3,0000**		**2369,32**	**7108**
		Накладные расходы	%	--		100,46	301
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		197,58	593
		Сметная стоимость:				**2667,36**	**8002**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8			Тенге				**63786**
В том числе:							
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге				**63786**
	Материалы -		Тенге				**34388**
	Всего заработная плата -		Тенге				**10868**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**17906**
		Накладные расходы -	Тенге				**9547**
		Сметная прибыль -	Тенге				**5867**
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге				**79200**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**12**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**10868**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				**79200**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**12**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**10868**

1	2	3	4	5	6	7	8
ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА 2-1-2-5, ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ, БЛОК-СЕКЦИЯ 86-014/1.2-1-2017-ДОУ-1 В ОСЯХ 2-3							
РАЗДЕЛ 1. ВЫШЕ ОТМЕТКИ 0.00							
		КВАРТИРЫ 2-9 ЭТАЖЕЙ					
20	**Ц13-080305-0306 13-080305-0306 РСНБ РК 2015**	**Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды, однолампoвый. Монтаж с креплением винтами или болтами**	**шт.**	**32,0000**		**1295,51**	**41456**
		Итого оплата труда:				**1014,32**	**32458**
		Итого эксплуатация машин:				**524,42**	**16781**
		Итого материалов:				**106,86**	**3419**
		Накладные расходы	%	--		507,46	16239
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		144,24	4616
		Сметная стоимость:				**1947,21**	**62311**
21	**С123-070101-0903 23-070101-0903 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Светильники, тип НББ64-60-080(110) ГОСТ 17677-82**	**шт.**	**32,0000**		**108,26**	**3464**
		Накладные расходы	%	--		4,59	147
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		9,03	289
		Сметная стоимость:				**121,88**	**3900**
22	**Ц13-080305-0202 13-080305-0202 РСНБ РК 2015**	**Патрон подвесной. Монтаж оборудования**	**шт.**	**80,0000**		**1356,61**	**108529**
		Итого оплата труда:				**436,58**	**34926**
		Итого эксплуатация машин:				**7,96**	**637**
		Итого материалов:				**914,68**	**73175**
		Накладные расходы	%	--		252,30	20184
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		128,71	10297
		Сметная стоимость:				**1737,62**	**139010**
23	**С123-070219-0103 23-070219-0103 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Патрон подвесной для электроламп карболитовый, тип цоколя Е27, номинальный ток 4 А, степень защиты IP20 ГОСТ IEC 60238-2012**	**шт.**	**80,0000**		**150,98**	**12078**
		Накладные расходы	%	--		6,40	512
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		12,59	1007
		Сметная стоимость:				**169,97**	**13598**

1	2	3	4	5	6	7	8
24	**Ц13-080305-0201 13-080305-0201 РСНБ РК 2015**	**Патрон стенной или потолочный. Монтаж оборудования**	**шт.**	**16,0000**		**449,14**	**7186**
		Итого оплата труда:				**436,38**	**6982**
		Итого эксплуатация машин:				**7,63**	**122**
		Итого материалов:				**7,54**	**121**
		Накладные расходы	%	--		213,73	3420
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		53,03	848
		Сметная стоимость:				**715,90**	**11454**
25	**С123-070219-0101 23-070219-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Патрон угловой настенный для электролампы карболитовый, тип цоколя Е27, номинальный ток 4 А, степень защиты IP20 ГОСТ IEC 60238-2012**	**шт.**	**16,0000**		**195,86**	**3134**
		Накладные расходы	%	--		8,30	133
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		16,33	261
		Сметная стоимость:				**220,50**	**3528**
26	**С123-061709-0202 23-061709-0202 РСНБ РК 2015 прим. в ценах II квартала 2017 года**	**Колодка клеммная соединительная 1р, 11х5,3 мм2 (на 3 и 4 контакта))**	**шт.**	**160,0000**		**929,23**	**148677**
		Накладные расходы	%	--		39,40	6304
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		77,49	12398
		Сметная стоимость:				**1046,12**	**167379**
37	**С123-070202-0601 23-070202-0601 РСНБ РК 2015 прим. в ценах II квартала 2017 года**	**Коробки монтажные распаячные для полых стен модели КМ41024, диаметром 80 мм, глубиной 40 мм, типа ИЭК (МК24)**	**шт.**	**720,0000**		**89,79**	**64649**
		Накладные расходы	%	--		3,81	2741
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7,49	5391
		Сметная стоимость:				**101,08**	**72781**

1	2	3	4	5	6	7	8
49	**Ц13-080206-2301 13-080206-2301 РСНБ РК 2015**	**Провод сечением до 6 мм2. Затягивание в резинобитумные трубки до 2 проводов (Затягивание кабеля в электромонтажные трубки Х.В.Т)**	**м трубок**	**224,0000**		**232,19**	**52011**
		Итого оплата труда:				**155,52**	**34837**
		Итого эксплуатация машин:				**12,42**	**2783**
		Итого материалов:				**68,67**	**15383**
		Накладные расходы	%	--		79,23	17748
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		24,91	5581
		Сметная стоимость:				**336,34**	**75340**
50	**Ц13-080201-0901 13-080201-0901 РСНБ РК 2015**	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах**	**м кабеля**	**184,0000**		**197,83**	**36401**
		Итого оплата труда:				**116,61**	**21457**
		Итого эксплуатация машин:				**88,84**	**16347**
		Итого материалов:				**23,06**	**4242**
		Накладные расходы	%	--		60,41	11116
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		20,66	3801
		Сметная стоимость:				**278,90**	**51318**
51	**Ц13-080201-0701 13-080201-0701 РСНБ РК 2015**	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг. Прокладка с креплением накладными скобами**	**м кабеля**	**540,0000**		**541,84**	**292596**
		Итого оплата труда:				**180,35**	**97391**
		Итого эксплуатация машин:				**254,03**	**137178**
		Итого материалов:				**184,69**	**99733**
		Накладные расходы	%	--		103,44	55857
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		51,62	27876
		Сметная стоимость:				**696,91**	**376329**
		ЩИТЫ					
70	**Прайс-лист ТПРАЙС-ЛИСТ**	**Счетчик учета электрической энергии МАТРИЦА NP71.E.1-10-1**	**шт**	**32,0000**		**40580,63**	**1298580**
		Накладные расходы	%	--		1720,62	55060
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3384,10	108291
		Сметная стоимость:				**45685,35**	**1461931**
		ОБЩЕДОМОВЫЕ ПЛОЩАДИ					
73	**Ц13-080305-0306 13-080305-0306 РСНБ РК 2015**	**Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды, однолампoвый. Монтаж с креплением винтами или болтами**	**шт.**	**27,0000**		**1295,51**	**34979**
		Итого оплата труда:				**1014,32**	**27387**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				**524,42**	**14159**
		Итого материалов:				**106,86**	**2885**
		Накладные расходы	%	--		507,46	13702
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		144,24	3894
		Сметная стоимость:				**1947,21**	**52575**
74	**С123-070101-0701 23-070101-0701 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Светильники, тип НПО22-100-034 ГОСТ 17677-82**	**шт.**	**27,0000**		**787,35**	**21258**
		Накладные расходы	%	--		33,38	901
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		65,66	1773
		Сметная стоимость:				**886,39**	**23933**
97	**Ц13-080206-1901 13-080206-1901 РСНБ РК 2015**	**Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами**	**м**	**210,0000**		**309,16**	**64925**
		Итого оплата труда:				**186,89**	**39246**
		Итого эксплуатация машин:				**10,70**	**2247**
		Итого материалов:				**113,79**	**23896**
		Накладные расходы	%	--		96,49	20262
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		32,45	6815
		Сметная стоимость:				**438,10**	**92002**
98	**Ц13-080206-1902 13-080206-1902 РСНБ РК 2015**	**Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами**	**м**	**82,0000**		**381,08**	**31249**
		Итого оплата труда:				**250,07**	**20506**
		Итого эксплуатация машин:				**23,41**	**1920**
		Итого материалов:				**114,24**	**9367**
		Накладные расходы	%	--		127,73	10474
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		40,70	3338
		Сметная стоимость:				**549,51**	**45060**
99	**Ц13-080206-1701 13-080206-1701 РСНБ РК 2015**	**Труба стальная диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами**	**м**	**37,0000**		**308,17**	**11402**
		Итого оплата труда:				**227,71**	**8425**
		Итого эксплуатация машин:				**36,48**	**1350**
		Итого материалов:				**53,44**	**1977**
		Накладные расходы	%	--		114,66	4242

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		33,83	1252
		Сметная стоимость:				**456,66**	**16896**
100	**С123-010802-9901 23-010802-9901 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Трубы винипластовые ГОСТ Р 51613-2000**	**кг**	**96,0309600**		**1662,60**	**159661**
		Накладные расходы	%	--		70,49	6770
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		138,65	13314
		Сметная стоимость:				**1871,74**	**179745**
101	**С123-010201-0107 23-010201-0107 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 20 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**37,7400**		**166,35**	**6278**
		Накладные расходы	%	--		7,05	266
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		13,87	524
		Сметная стоимость:				**187,28**	**7068**
102	**Ц13-080206-2101 13-080206-2101 РСНБ РК 2015**	**Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм. Прокладка**	**м**	**2,0000**		**582,57**	**1165**
		Итого оплата труда:				**247,86**	**496**
		Итого эксплуатация машин:				**38,41**	**77**
		Итого материалов:				**300,72**	**601**
		Накладные расходы	%	--		135,28	271
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		57,43	115
		Сметная стоимость:				**775,28**	**1551**
103	**С123-061705-0104 23-061705-0104 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Металлорукав РЗ-ЦХ 20**	**м**	**2,0000**		**98,17**	**196**
		Накладные расходы	%	--		4,16	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8,19	16
		Сметная стоимость:				**110,52**	**221**

1	2	3	4	5	6	7	8
104	**Ц13-080206-2201 13-080206-2201 РСНБ РК 2015**	**Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава**	**м**	**260,0000**		**59,46**	**15459**
		Итого оплата труда:				**42,17**	**10965**
		Итого эксплуатация машин:				**0,56**	**147**
		Итого материалов:				**16,92**	**4400**
		Накладные расходы	%	--		21,34	5547
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6,46	1681
		Сметная стоимость:				**87,26**	**22687**
105	**Ц13-080206-2203 13-080206-2203 РСНБ РК 2015**	**Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава**	**м**	**35,0000**		**81,93**	**2868**
		Итого оплата труда:				**59,56**	**2085**
		Итого эксплуатация машин:				**2,26**	**79**
		Итого материалов:				**20,91**	**732**
		Накладные расходы	%	--		30,05	1052
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8,96	314
		Сметная стоимость:				**120,94**	**4233**
106	**Ц13-080206-2205 13-080206-2205 РСНБ РК 2015**	**Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 70 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава**	**м**	**55,0000**		**145,27**	**7990**
		Итого оплата труда:				**111,94**	**6157**
		Итого эксплуатация машин:				**7,91**	**435**
		Итого материалов:				**28,24**	**1553**
		Накладные расходы	%	--		56,10	3086
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		16,11	886
		Сметная стоимость:				**217,49**	**11962**
107	**Ц13-080206-2209 13-080206-2209 РСНБ РК 2015**	**Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание каждого последующего в проложенные трубы и металлические рукава**	**м**	**736,0000**		**33,22**	**24451**
		Итого оплата труда:				**16,99**	**12504**
		Итого эксплуатация машин:				**0,56**	**416**
		Итого материалов:				**15,87**	**11679**
		Накладные расходы	%	--		8,99	6616
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3,38	2485
		Сметная стоимость:				**45,59**	**33552**

1	2	3	4	5	6	7	8
108	**Ц13-080206-2210 13-080206-2210 РСНБ РК 2015**	**Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2. Затягивание каждого последующего в проложенные трубы и металлические рукава**	**м**	**130,0000**		**63,75**	**8288**
		Итого оплата труда:				**43,58**	**5666**
		Итого эксплуатация машин:				**4,52**	**587**
		Итого материалов:				**17,26**	**2244**
		Накладные расходы	%	--		22,15	2879
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6,87	893
		Сметная стоимость:				**92,77**	**12060**
109	**Ц13-080206-2211 13-080206-2211 РСНБ РК 2015**	**Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 70 мм2. Затягивание каждого последующего в проложенные трубы и металлические рукава**	**м**	**150,0000**		**92,89**	**13934**
		Итого оплата труда:				**69,97**	**10496**
		Итого эксплуатация машин:				**7,91**	**1186**
		Итого материалов:				**17,83**	**2675**
		Накладные расходы	%	--		35,16	5273
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		10,24	1537
		Сметная стоимость:				**138,29**	**20744**
110	**Ц13-080201-0701 13-080201-0701 РСНБ РК 2015**	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг. Прокладка с креплением накладными скобами**	**м кабеля**	**22,0000**		**541,84**	**11921**
		Итого оплата труда:				**180,35**	**3968**
		Итого эксплуатация машин:				**254,03**	**5589**
		Итого материалов:				**184,69**	**4063**
		Накладные расходы	%	--		103,44	2276
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		51,62	1136
		Сметная стоимость:				**696,91**	**15332**
111	**Ц13-110601-0202 13-110601-0202 РСНБ РК 2015**	**Проводки электрические. Монтаж в щитах и пультах малогабаритных**	**м**	**224,0000**		**119,58**	**26785**
		Итого оплата труда:				**118,75**	**26601**
		Итого материалов:				**0,82**	**184**
		Накладные расходы	%	--		59,54	13336
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		14,33	3210
		Сметная стоимость:				**193,44**	**43331**

1	2	3	4	5	6	7	8
112	**С123-060128-1505 23-060128-1505 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Кабели силовые ВВГ-П 2х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	**км**	**0,012240**		**151120,03**	**1850**
		Накладные расходы	%	--		6407,49	78
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		12602,20	154
		Сметная стоимость:				**170129,72**	**2082**
113	**С123-060128-1605 23-060128-1605 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Кабели силовые ВВГ-П 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	**км**	**0,01020**		**187864,79**	**1916**
		Накладные расходы	%	--		7965,47	81
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		15666,42	160
		Сметная стоимость:				**211496,68**	**2157**
114	**С123-060902-0107 23-060902-0107 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79**	**км**	**1,0258800**		**57600,27**	**59091**
		Накладные расходы	%	--		2442,25	2505
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4803,40	4928
		Сметная стоимость:				**64845,92**	**66524**
115	**С123-060902-0113 23-060902-0113 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 10 мм2 ГОСТ 6323-79**	**км**	**0,230720**		**217775,17**	**50245**
		Накладные расходы	%	--		9233,67	2130
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		18160,71	4190
		Сметная стоимость:				**245169,54**	**56566**
116	**С123-060901-0109 23-060901-0109 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевой жилой АПВ сечением 16 мм2 ГОСТ 6323-79**	**км**	**0,16830**		**52242,23**	**8792**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		2215,07	373
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4356,58	733
		Сметная стоимость:				**58813,88**	**9898**
117	**С123-060901-0112 23-060901-0112 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевой жилой АПВ сечением 50 мм2 ГОСТ 6323-79**	**км**	**0,20910**		**170028,29**	**35553**
		Накладные расходы	%	--		7209,20	1507
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		14179,00	2965
		Сметная стоимость:				**191416,49**	**40025**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**2669017**
		В том числе:					
	Стоимость монтажных работ -		Тенге				**2669017**
	Материалы -		Тенге				**262331**
	Всего заработная плата -		Тенге				**402552**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**1875423**
		Накладные расходы -	Тенге				**293097**
		Сметная прибыль -	Тенге				**236969**
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге				**3199083**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**466**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**402552**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**3199083**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**466**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**402552**
ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА 2-1-2-6, УСТРОЙСТВО СВЯЗИ, БЛОК-СЕКЦИЯ 86-014/1.2-1-2017-ДОУ-1 В ОСЯХ 2-3							
РАЗДЕЛ 1.УСТРОЙСТВО СВЯЗИ							
		ВЫШЕ 0.00					
6	**Ц13-100906-0401 13-100906-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7**	**Комплект абонентского оборудования и абонентской разводки. Монтаж**	**комплект абонентского оборудования**	**32,0000**		**2855,36**	**91372**
		Итого оплата труда:				**2444,34**	**78219**
		Итого эксплуатация машин:				**2,86**	**92**
		Итого материалов:				**408,17**	**13061**
		Накладные расходы	%	--		1211,60	38771
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		325,36	10411
		Сметная стоимость:				**4392,32**	**140554**

1	2	3	4	5	6	7	8
8	**Прайс-лист ТПРАЙС-ЛИСТ**	**Патчкорд FTTH-SC/APC-10м**	**шт**	**16,0000**		**2652,93**	**42447**
		Накладные расходы	%	--		112,48	1800
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		221,23	3540
		Сметная стоимость:				**2986,65**	**47786**
9	**Прайс-лист ТПРАЙС-ЛИСТ**	**Патчкорд FTTH-SC/APC-12м**	**шт**	**16,0000**		**3838,30**	**61413**
		Накладные расходы	%	--		162,74	2604
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		320,08	5121
		Сметная стоимость:				**4321,13**	**69138**
19	**Ц13-100906-0201 13-100906-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7**	**Кабель волоконно-оптический распределительный. Оконечивание (сварка) волокон подготовленного конца кабеля разъемами. Монтаж ВОК в ОРШ**	**4 волокна**	**0,2500**		**6619,60**	**1655**
		Итого оплата труда:				**4629,07**	**1157**
		Итого эксплуатация машин:				**2511,92**	**628**
		Итого материалов:				**19,98**	**5**
		Накладные расходы	%	--		2345,92	586
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		717,24	179
		Сметная стоимость:				**9682,76**	**2421**
20	**Ц13-100906-0202 13-100906-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7**	**Кабель волоконно-оптический распределительный. Оконечивание (сварка) волокон подготовленного конца кабеля разъемами. Монтаж ВОК в ОРШ. Добавлять на каждое волокно сверх 4**	**1 волокно**	**121,0000**		**1705,47**	**206362**
		Итого оплата труда:				**833,27**	**100826**
		Итого эксплуатация машин:				**637,95**	**77192**
		Итого материалов:				**371,74**	**44981**
		Накладные расходы	%	--		444,07	53733
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		171,96	20808
		Сметная стоимость:				**2321,51**	**280902**
23	**Ц13-100906-0501 13-100906-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7**	**Оптическая абонентская линия. Измерение затухания на участке ОРА-ОРШ (двунаправленное снятие рефлектограммы) на одной длине волны в двух направлениях - на первой длине волны**	**линия**	**32,0000**		**2352,77**	**75289**
		Итого оплата труда:				**1101,63**	**35252**
		Итого эксплуатация машин:				**1594,87**	**51036**
		Накладные расходы	%	--		591,25	18920
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		235,52	7537
		Сметная стоимость:				**3179,54**	**101745**

1	2	3	4	5	6	7	8
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**478537**
		В том числе:					
	Стоимость монтажных работ -		Тенге				**478537**
	Материалы -		Тенге				**58047**
	Всего заработная плата -		Тенге				**215454**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**103860**
		Накладные расходы -	Тенге				**116414**
		Сметная прибыль -	Тенге				**47596**
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге				**642547**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**199**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**215454**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**642547**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**199**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**215454**
ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА 2-1-3-1, ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ, БЛОК-СЕКЦИЯ 86-017/1.2-1-2017 В ОСЯХ 4-5							
РАЗДЕЛ 3. Перекрытие							
67	**С121-050301-9918 21-050301-9918 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры**	**т**	**0,041850**		**103447,73**	**4329**
		Накладные расходы	%	--		4386,18	184
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8626,71	361
		Сметная стоимость:				**116460,63**	**4874**
68	**Е11-460302-0102 11-460302-0102 РСНБ РК 2015**	**Проемы в конструкциях из бетона. Пробивка**	**м3**	**0,1000**		**41217,09**	**4122**
		Итого оплата труда:				**28868,81**	**2887**
		Итого эксплуатация машин:				**22170,43**	**2217**
		Накладные расходы	%	--		17034,77	1703
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4660,15	466
		Сметная стоимость:				**62912,01**	**6291**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				**8452**
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**8452**
	Всего заработная плата -		Тенге				**2887**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**4329**
		Накладные расходы -	Тенге				**1887**
		Сметная прибыль -	Тенге				**828**

1	2	3	4	5	6	7	8
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**11167**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**4**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**2887**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**11167**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**4**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**2887**
		РАЗДЕЛ 9. КРЫЛЬЦО					
176	**Е11-050101-0302 11-050101-0302 РСНБ РК 2015**	**Сваи железобетонные длиной до 6 м. Погружение дизель-молотом на гусеничном копре. Грунты группы 2**	**м3 железобетона**	**1,4000**		**16787,82**	**23503**
		Итого оплата труда:				**6126,12**	**8577**
		Итого эксплуатация машин:				**13174,46**	**18444**
		Итого материалов:				**189,07**	**265**
		Накладные расходы	%	--		4460,31	6244
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1699,85	2380
		Сметная стоимость:				**22947,99**	**32127**
177	**С121-041204-9901 21-041204-9901 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Сваи квадратного и прямоугольного сечения сплошные и с круглой полостью длиной до 8 м, периметр сторон до 800 мм СТ РК 939-92**	**м**	**15,0000**		**1731,58**	**25974**
		Накладные расходы	%	--		73,42	1101
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		144,40	2166
		Сметная стоимость:				**1949,40**	**29241**
178	**Е11-050101-1001 11-050101-1001 РСНБ РК 2015**	**Сваи железобетонные площадью сечения до 0,1 м2. Вырубка бетона из арматурного каркаса**	**свая**	**5,0000**		**2299,22**	**11496**
		Итого оплата труда:				**1578,11**	**7891**
		Итого эксплуатация машин:				**1231,49**	**6157**
		Итого материалов:				**39,59**	**198**
		Накладные расходы	%	--		1063,11	5316
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		268,99	1345
		Сметная стоимость:				**3631,32**	**18157**

1	2	3	4	5	6	7	8
179	**С121-020101-0601 21-020101-0601 РСНБ РК 2015 т.ч.раздел №1-02 таб.8,9 в ценах II квартала 2017 года**	**Доплата на водонепроницаемость W4 к бетонам кл.В15**	**м3**	**1,4000**		**452,47**	**633**
		Накладные расходы	%	--		19,18	27
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		37,73	53
		Сметная стоимость:				**509,39**	**713**
180	**Е11-060101-0120 11-060101-0120 РСНБ РК 2015**	**Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство (устройство ростверка из бетона кл.В15,на сульфатостойком цементе)**	**м3**	**0,9000**		**29567,81**	**26611**
		Итого оплата труда:				**3113,34**	**2802**
		Итого эксплуатация машин:				**1232,24**	**1109**
		Итого материалов:				**25489,20**	**22940**
		Накладные расходы	%	--		2827,67	2545
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2591,64	2332
		Сметная стоимость:				**34987,12**	**31488**
181	**Е11-060101-0120 11-060101-0120 РСНБ РК 2015**	**Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство (устройство ростверка из бетона кл.В7,5,на сульфатостойком цементе)**	**м3**	**0,2500**		**26150,29**	**6538**
		Итого оплата труда:				**3113,34**	**778**
		Итого эксплуатация машин:				**1232,24**	**308**
		Итого материалов:				**22071,67**	**5518**
		Накладные расходы	%	--		2682,77	671
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2306,64	577
		Сметная стоимость:				**31139,70**	**7785**
182	**С121-050301-0303 21-050301-0303 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,039490**		**174073,91**	**6874**
		Накладные расходы	%	--		7380,73	291
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		14516,37	573
		Сметная стоимость:				**195971,02**	**7739**

1	2	3	4	5	6	7	8
183	**С121-050301-0101 21-050301-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,012540**		**170384,21**	**2137**
		Накладные расходы	%	--		7224,29	91
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		14208,68	178
		Сметная стоимость:				**191817,18**	**2405**
184	**С121-050301-0106 21-050301-0106 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0034720**		**160720,98**	**558**
		Накладные расходы	%	--		6814,57	24
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		13402,84	47
		Сметная стоимость:				**180938,39**	**628**
185	**Е11-090501-0201 11-090501-0201 РСНБ РК 2015**	**Каркасы в целом одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже**	**т**	**0,0555020**		**4859,03**	**270**
		Итого оплата труда:				**3269,09**	**181**
		Итого эксплуатация машин:				**717,34**	**40**
		Итого материалов:				**874,33**	**49**
		Накладные расходы	%	--		2281,31	127
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		571,23	32
		Сметная стоимость:				**7711,57**	**428**
186	**Е11-070701-0103 11-070701-0103 РСНБ РК 2015**	**Стены из асбестоцементных листов унифицированного профиля в одноэтажных промышленных неотапливаемых зданиях. Устройство по стальным ригелям каркаса (устройство воздушного зазора из а/цементных плоских плит.толщ.6мм)**	**м2 стен за (вычетом проемов)**	**3,3000**		**1835,54**	**6057**
		Итого оплата труда:				**482,04**	**1591**
		Итого эксплуатация машин:				**7,92**	**26**
		Итого материалов:				**1349,36**	**4453**
		Накладные расходы	%	--		389,86	1287
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		178,03	588
		Сметная стоимость:				**2403,44**	**7931**

1	2	3	4	5	6	7	8
187	**СЦРК8.04-08-2016 ТСЦРК8.04-08-2016 т.ч.р.21-06тб.9а**	**Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента**	**м3**	**1,4000**		**270,00**	**378**
		Накладные расходы	%	--		11,45	16
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		22,52	32
		Сметная стоимость:				**303,96**	**426**
188	**С121-020101-0601 21-020101-0601 РСНБ РК 2015 т.ч.раздел №1-02 таб.8,9 в ценах II квартала 2017 года**	**Доплата на водонепроницаемость W4 к бетонам кл.В15**	**м3**	**1,4000**		**452,47**	**633**
		Накладные расходы	%	--		19,18	27
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		37,73	53
		Сметная стоимость:				**509,39**	**713**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9			Тенге				**111662**
В том числе:							
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**111392**
Материалы -			Тенге				**33374**
Всего заработная плата -			Тенге				**21638**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**9947**
Местные материалы -			Тенге				**27241**
		Накладные расходы -	Тенге				**17639**
		Сметная прибыль -	Тенге				**10323**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**139354**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**25**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**21638**
Стоимость металломонтажных работ -			Тенге				**270**
Материалы -			Тенге				**49**
Всего заработная плата -			Тенге				**181**
		Накладные расходы -	Тенге				**127**
		Сметная прибыль -	Тенге				**32**
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -			Тенге				**428**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**0**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**181**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				**139782**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**25**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**21820**

1	2	3	4	5	6	7	8
ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА 2-1-3-2, ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ, БЛОК-СЕКЦИЯ 86-017/1.2-1-2017 В ОСЯХ 4-5							
РАЗДЕЛ 5. Кровля							
		ПОКРЫТИЕ ЧЕРДАКА					
234	**Е11-120101-1701 11-120101-1701 РСНБ РК 2015**	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство т.30мм М100**	**м2 стяжки**	**360,8000**		**599,06**	**216140**
		Итого оплата труда:				**195,17**	**70418**
		Итого эксплуатация машин:				**73,85**	**26645**
		Итого материалов:				**347,54**	**125393**
		Накладные расходы	%	--		140,14	50564
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		59,14	21336
		Сметная стоимость:				**798,34**	**288040**
235	**Е11-120101-1702 11-120101-1702 РСНБ РК 2015 Ко=15**	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701**	**м2 стяжки**	**5412,0000**		**21,83**	**118149**
		Итого оплата труда:				**0,93**	**5026**
		Итого эксплуатация машин:				**1,09**	**5889**
		Итого материалов:				**20,08**	**108699**
		Накладные расходы	%	--		1,47	7964
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1,86	10089
		Сметная стоимость:				**25,17**	**136203**
		ПОКРЫТИЯ И ШАХТЫ					
241	**Е11-120101-1503 11-120101-1503 РСНБ РК 2015**	**Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой**	**м2 изолируемой поверхности**	**411,3000**		**233,70**	**96122**
		Итого оплата труда:				**59,52**	**24482**
		Итого эксплуатация машин:				**7,95**	**3269**
		Итого материалов:				**168,30**	**69222**
		Накладные расходы	%	--		44,90	18469
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		22,29	9167
		Сметная стоимость:				**300,90**	**123759**
242	**Е11-120101-1303 11-120101-1303 РСНБ РК 2015**	**Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой**	**м2 утепляемого покрытия**	**411,3000**		**425,64**	**175068**
		Итого оплата труда:				**371,16**	**152657**
		Итого эксплуатация машин:				**33,00**	**13575**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого материалов:				**29,67**	**12202**
		Накладные расходы	%	--		236,26	97172
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		52,95	21779
		Сметная стоимость:				**714,85**	**294019**
244	**Е11-120101-1503 11-120101-1503 РСНБ РК 2015**	**Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой**	**м2 изолируемой поверхности**	**411,3000**		**233,70**	**96122**
		Итого оплата труда:				**59,52**	**24482**
		Итого эксплуатация машин:				**7,95**	**3269**
		Итого материалов:				**168,30**	**69222**
		Накладные расходы	%	--		44,90	18469
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		22,29	9167
		Сметная стоимость:				**300,90**	**123759**
245	**Е11-120101-1701 11-120101-1701 РСНБ РК 2015**	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство т.30мм,Мр100**	**м2 стяжки**	**411,3000**		**601,45**	**247378**
		Итого оплата труда:				**197,03**	**81038**
		Итого эксплуатация машин:				**74,55**	**30663**
		Итого материалов:				**347,54**	**142944**
		Накладные расходы	%	--		141,34	58132
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		59,42	24441
		Сметная стоимость:				**802,21**	**329951**
246	**Е11-120101-1702 11-120101-1702 РСНБ РК 2015 Ко=15**	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701**	**м2 стяжки**	**6169,5000**		**21,85**	**134789**
		Итого оплата труда:				**0,94**	**5784**
		Итого эксплуатация машин:				**1,10**	**6777**
		Итого материалов:				**20,08**	**123913**
		Накладные расходы	%	--		1,48	9116
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1,87	11512
		Сметная стоимость:				**25,19**	**155417**
247	**Е11-270601-0202 11-270601-0202 РСНБ РК 2015 прим.**	**Покрытия или основания цементобетонные. Нарезка швов в бетоне свежеуложенном (с укладкой полос из рубероида)**	**м шва**	**183,0000**		**196,92**	**36036**
		Итого оплата труда:				**87,64**	**16038**
		Итого эксплуатация машин:				**108,00**	**19765**
		Итого материалов:				**25,71**	**4705**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		63,44	11609
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		20,83	3812
		Сметная стоимость:				**281,18**	**51457**
253	**С121-130803-1602 21-130803-1602 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Ткань стеклянная изоляционная И-200, толщина 0,2 мм (воронок-узел4)**	**м2**	**2,0000**		**670,14**	**1340**
		Накладные расходы	%	--		28,41	57
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		55,88	112
		Сметная стоимость:				**754,44**	**1509**
254	**Е11-120101-1501 11-120101-1501 РСНБ РК 2015**	**Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой (по узлам 5,6)**	**м2 изолируемой поверхности**	**12,6000**		**565,23**	**7122**
		Итого оплата труда:				**140,69**	**1773**
		Итого эксплуатация машин:				**16,05**	**202**
		Итого материалов:				**411,26**	**5182**
		Накладные расходы	%	--		106,68	1344
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		53,75	677
		Сметная стоимость:				**725,66**	**9143**
255	**Е11-120101-1503 11-120101-1503 РСНБ РК 2015**	**Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой (по узлу 1)**	**м2 изолируемой поверхности**	**20,1300**		**284,12**	**5719**
		Итого оплата труда:				**59,52**	**1198**
		Итого эксплуатация машин:				**7,95**	**160**
		Итого материалов:				**218,72**	**4403**
		Накладные расходы	%	--		47,04	947
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		26,49	533
		Сметная стоимость:				**357,65**	**7200**
256	**Е11-080201-0107 11-080201-0107 РСНБ РК 2015**	**Стены из кирпича внутренние при высоте этажа до 4 м. Кладка (Кор125 Мр50-узел5)**	**м3 кладки**	**0,8000**		**29987,12**	**23990**
		Итого оплата труда:				**3593,17**	**2875**
		Итого эксплуатация машин:				**1419,95**	**1136**
		Итого материалов:				**25317,74**	**20254**
		Накладные расходы	%	--		3174,18	2539

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2652,90	2122
		Сметная стоимость:				**35814,21**	**28651**
257	**Е11-340108-0401 11-340108-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 прим.**	**Каркасы стен. Заполнение минераловатными плитами. Толщина заполнения 50 мм (по узлам 1,5,6)**	**м2 поверхности**	**18,0400**		**283,60**	**5116**
		Итого оплата труда:				**281,53**	**5079**
		Итого эксплуатация машин:				**3,96**	**71**
		Накладные расходы	%	--		194,27	3505
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		38,23	690
		Сметная стоимость:				**516,10**	**9310**
258	**С121-110101-0102 21-110101-0102 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-50 ГОСТ 9573-2012**	**м3**	**0,62830**		**11136,43**	**6997**
		Накладные расходы	%	--		472,18	297
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		928,69	583
		Сметная стоимость:				**12537,30**	**7877**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5			Тенге				**1170088**
В том числе:							
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**1170088**
Материалы -			Тенге				**686138**
Всего заработная плата -			Тенге				**390850**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**8337**
		Накладные расходы -	Тенге				**280183**
		Сметная прибыль -	Тенге				**116023**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**1566294**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**504**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**390850**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				**1566294**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**504**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**390850**

РАЗДЕЛ 10. Полы

2-9 ЭТАЖ

Тип12 Жилые комнаты, кухни, прихожие, коридоры (s=2281,78м2)

1	2	3	4	5	6	7	8
389	**Е11-110101-1105 11-110101-1105 РСНБ РК 2015**	**Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство (кл.В7.5 У1200,пенобетон толщ.70мм)**	**м2 стяжки**	**1426,0000**		**768,93**	**1096490**
		Итого оплата труда:				**331,67**	**472966**
		Итого эксплуатация машин:				**18,68**	**26636**
		Итого материалов:				**428,24**	**610672**
		Накладные расходы	%	--		243,16	346740
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		80,97	115458
		Сметная стоимость:				**1093,05**	**1558688**
390	**Е11-110101-1106 11-110101-1106 РСНБ РК 2015 ко=10**	**Стяжки легкобетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1105**	**м2 стяжки**	**1426,1000**		**113,12**	**161314**
		Итого оплата труда:				**4,75**	**6770**
		Итого эксплуатация машин:				**3,17**	**4519**
		Итого материалов:				**106,80**	**152304**
		Накладные расходы	%	--		7,81	11137
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		9,67	13796
		Сметная стоимость:				**130,60**	**186247**
		Тип13-1 Ванные комнаты, санузлы (s=200,48м2)					
393	**Е11-110101-1105 11-110101-1105 РСНБ РК 2015**	**Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство (кл.В7.5 У1200,пенобетон толщ.50мм)**	**м2 стяжки**	**125,3000**		**768,93**	**96347**
		Итого оплата труда:				**331,67**	**41559**
		Итого эксплуатация машин:				**18,68**	**2340**
		Итого материалов:				**428,24**	**53659**
		Накладные расходы	%	--		243,16	30467
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		80,97	10145
		Сметная стоимость:				**1093,05**	**136959**
394	**Е11-110101-2703 11-110101-2703 РСНБ РК 2015**	**Покрытия из плиток керамических для полов одноцветных с красителем на цементном растворе.(Мр200,толщ. прослойки 20 мм) Устройство**	**м2 покрытия**	**50,0000**		**3228,55**	**161428**
		Итого оплата труда:				**850,90**	**42545**
		Итого эксплуатация машин:				**49,33**	**2467**
		Итого материалов:				**2351,33**	**117566**
		Накладные расходы	%	--		677,06	33853
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		312,45	15622
		Сметная стоимость:				**4218,06**	**210903**
		Тип14 Лестничные площадки (s=174,64м2)					

1	2	3	4	5	6	7	8
399	**Е11-110101-0209 11-110101-0209 РСНБ РК 2015**	**Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками кл.В7.5 Y1200(пенобетон) толщ.50мм**	**м3 подстилающего слоя**	**5,4600**		**25904,99**	**141441**
		Итого оплата труда:				**2668,32**	**14569**
		Итого эксплуатация машин:				**5,06**	**28**
		Итого материалов:				**23231,61**	**126845**
		Накладные расходы	%	--		2792,28	15246
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2295,78	12535
		Сметная стоимость:				**30993,05**	**169222**
400	**Е11-110101-1101 11-110101-1101 РСНБ РК 2015**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм.(Мр200, толщ.40мм) Устройство**	**м2 стяжки**	**43,5000**		**762,32**	**33161**
		Итого оплата труда:				**262,12**	**11402**
		Итого эксплуатация машин:				**18,64**	**811**
		Итого материалов:				**491,23**	**21368**
		Накладные расходы	%	--		198,72	8645
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		76,88	3344
		Сметная стоимость:				**1037,93**	**45150**
401	**Е11-110101-1102 11-110101-1102 РСНБ РК 2015 ко=4**	**Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101**	**м2 стяжки**	**174,0000**		**128,83**	**22417**
		Итого оплата труда:				**4,72**	**821**
		Итого эксплуатация машин:				**3,17**	**551**
		Итого материалов:				**122,54**	**21323**
		Накладные расходы	%	--		8,46	1472
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		10,98	1911
		Сметная стоимость:				**148,27**	**25800**
		Тип15 Лестничные площадки промежуточные (s=23,58м2)					
404	**Е11-110101-1101 11-110101-1101 РСНБ РК 2015**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм.(Мр200, толщ.40мм) Устройство**	**м2 стяжки**	**5,9000**		**762,32**	**4498**
		Итого оплата труда:				**262,12**	**1547**
		Итого эксплуатация машин:				**18,64**	**110**
		Итого материалов:				**491,23**	**2898**
		Накладные расходы	%	--		198,72	1172
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		76,88	454
		Сметная стоимость:				**1037,93**	**6124**

1	2	3	4	5	6	7	8
405	**Е11-110101-1102 11-110101-1102 РСНБ РК 2015 ко=4**	**Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101**	**м2 стяжки**	**23,6000**		**128,83**	**3040**
		Итого оплата труда:				**4,72**	**111**
		Итого эксплуатация машин:				**3,17**	**75**
		Итого материалов:				**122,54**	**2892**
		Накладные расходы	%	--		8,46	200
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		10,98	259
		Сметная стоимость:				**148,27**	**3499**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10			Тенге		**1,00**	**1720136,00**	**1720135**
В том числе:							
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**1720135**
Материалы -			Тенге				**1109528**
Всего заработная плата -			Тенге				**592289**
		Накладные расходы -	Тенге				**448932**
		Сметная прибыль -	Тенге				**173525**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**2342592**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**821**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**592289**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге		**0,00**	**2342592,00**	**2342592**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**821**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**592289**
РАЗДЕЛ 11. Внутренняя отделка							
419	**Е11-150203-0203 11-150203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**8286,5900**		**1132,16**	**9381723**
		Итого оплата труда:				**663,35**	**5496871**
		Итого эксплуатация машин:				**53,39**	**442441**
		Итого материалов:				**457,59**	**3791833**
		Накладные расходы	%	--		426,93	3537791
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		124,73	1033561
		Сметная стоимость:				**1683,81**	**13953075**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 11			Тенге				**9381723**
В том числе:							
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**9381723**
Материалы -			Тенге				**3791833**
Всего заработная плата -			Тенге				**5496871**
		Накладные расходы -	Тенге				**3537791**
		Сметная прибыль -	Тенге				**1033561**

1	2	3	4	5	6	7	8
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**13953075**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**6591**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**5496871**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				**13953075**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**6591**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**5496871**
		ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА 2-1-3-5, ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ, БЛОК-СЕКЦИЯ 86-017/1.2-1-2017 В ОСЯХ 4-5					
		РАЗДЕЛ 1. ВЫШЕ ОТМЕТКИ 0.00					
		ЩИТЫ					
52	**Прайс-лист ТПРАЙС-ЛИСТ**	**Счетчик учета электрической энергии МАТРИЦА NP71.E.1-10-1**	**шт**	**14,0000**		**40580,63**	**568129**
		Накладные расходы	%	--		1720,62	24089
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3384,10	47377
		Сметная стоимость:				**45685,35**	**639595**
		ОБЩЕДОМОВЫЕ ПЛОЩАДИ					
81	**Ц13-080206-1901 13-080206-1901 РСНБ РК 2015**	**Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами**	**м**	**244,0000**		**309,16**	**75436**
		Итого оплата труда:				**186,89**	**45601**
		Итого эксплуатация машин:				**10,70**	**2611**
		Итого материалов:				**113,79**	**27765**
		Накладные расходы	%	--		96,49	23543
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		32,45	7918
		Сметная стоимость:				**438,10**	**106898**
82	**Ц13-080206-1902 13-080206-1902 РСНБ РК 2015**	**Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами**	**м**	**110,0000**		**381,08**	**41919**
		Итого оплата труда:				**250,07**	**27508**
		Итого эксплуатация машин:				**23,41**	**2575**
		Итого материалов:				**114,24**	**12566**
		Накладные расходы	%	--		127,73	14050
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		40,70	4478
		Сметная стоимость:				**549,51**	**60447**
83	**Ц13-080206-1701 13-080206-1701 РСНБ РК 2015**	**Труба стальная диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами**	**м**	**45,0000**		**308,17**	**13868**
		Итого оплата труда:				**227,71**	**10247**
		Итого эксплуатация машин:				**36,48**	**1642**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого материалов:				**53,44**	**2405**
		Накладные расходы	%	--		114,66	5160
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		33,83	1522
		Сметная стоимость:				**456,66**	**20550**
84	**С123-010802-9901 23-010802-9901 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Трубы винипластовые ГОСТ Р 51613-2000**	**кг**	**126,455520**		**1662,60**	**210245**
		Накладные расходы	%	--		70,49	8914
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		138,65	17533
		Сметная стоимость:				**1871,74**	**236692**
85	**С123-010201-0107 23-010201-0107 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 20 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**45,9000**		**166,35**	**7635**
		Накладные расходы	%	--		7,05	324
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		13,87	637
		Сметная стоимость:				**187,28**	**8596**
86	**Ц13-080206-2101 13-080206-2101 РСНБ РК 2015**	**Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм. Прокладка**	**м**	**4,0000**		**582,57**	**2330**
		Итого оплата труда:				**247,86**	**991**
		Итого эксплуатация машин:				**38,41**	**154**
		Итого материалов:				**300,72**	**1203**
		Накладные расходы	%	--		135,28	541
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		57,43	230
		Сметная стоимость:				**775,28**	**3101**
87	**С123-061705-0104 23-061705-0104 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Металлорукав РЗ-ЦХ 20**	**м**	**4,0000**		**98,17**	**393**
		Накладные расходы	%	--		4,16	17
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8,19	33
		Сметная стоимость:				**110,52**	**442**

1	2	3	4	5	6	7	8
88	**Ц13-080206-2201 13-080206-2201 РСНБ РК 2015**	**Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава**	**м**	**300,0000**		**59,46**	**17838**
		Итого оплата труда:				**42,17**	**12652**
		Итого эксплуатация машин:				**0,56**	**169**
		Итого материалов:				**16,92**	**5077**
		Накладные расходы	%	--		21,34	6401
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6,46	1939
		Сметная стоимость:				**87,26**	**26178**
89	**Ц13-080206-2203 13-080206-2203 РСНБ РК 2015**	**Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава**	**м**	**35,0000**		**81,93**	**2868**
		Итого оплата труда:				**59,56**	**2085**
		Итого эксплуатация машин:				**2,26**	**79**
		Итого материалов:				**20,91**	**732**
		Накладные расходы	%	--		30,05	1052
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8,96	314
		Сметная стоимость:				**120,94**	**4233**
90	**Ц13-080206-2205 13-080206-2205 РСНБ РК 2015**	**Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 70 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава**	**м**	**95,0000**		**145,27**	**13801**
		Итого оплата труда:				**111,94**	**10635**
		Итого эксплуатация машин:				**7,91**	**751**
		Итого материалов:				**28,24**	**2683**
		Накладные расходы	%	--		56,10	5330
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		16,11	1530
		Сметная стоимость:				**217,49**	**20661**
91	**Ц13-080206-2209 13-080206-2209 РСНБ РК 2015**	**Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание каждого последующего в проложенные трубы и металлические рукава**	**м**	**970,0000**		**33,22**	**32225**
		Итого оплата труда:				**16,99**	**16480**
		Итого эксплуатация машин:				**0,56**	**548**
		Итого материалов:				**15,87**	**15392**
		Накладные расходы	%	--		8,99	8719
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3,38	3275
		Сметная стоимость:				**45,59**	**44219**

1	2	3	4	5	6	7	8
92	**Ц13-080206-2210 13-080206-2210 РСНБ РК 2015**	**Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2. Затягивание каждого последующего в проложенные трубы и металлические рукава**	**м**	**130,0000**		**63,75**	**8288**
		Итого оплата труда:				**43,58**	**5666**
		Итого эксплуатация машин:				**4,52**	**587**
		Итого материалов:				**17,26**	**2244**
		Накладные расходы	%	--		22,15	2879
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6,87	893
		Сметная стоимость:				**92,77**	**12060**
93	**Ц13-080206-2211 13-080206-2211 РСНБ РК 2015**	**Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 70 мм2. Затягивание каждого последующего в проложенные трубы и металлические рукава**	**м**	**305,0000**		**92,89**	**28332**
		Итого оплата труда:				**69,97**	**21341**
		Итого эксплуатация машин:				**7,91**	**2411**
		Итого материалов:				**17,83**	**5439**
		Накладные расходы	%	--		35,16	10723
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		10,24	3124
		Сметная стоимость:				**138,29**	**42179**
94	**Ц13-080201-0701 13-080201-0701 РСНБ РК 2015**	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг. Прокладка с креплением накладными скобами**	**м кабеля**	**85,0000**		**541,84**	**46057**
		Итого оплата труда:				**180,35**	**15330**
		Итого эксплуатация машин:				**254,03**	**21593**
		Итого материалов:				**184,69**	**15699**
		Накладные расходы	%	--		103,44	8792
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		51,62	4388
		Сметная стоимость:				**696,91**	**59237**
95	**Ц13-110601-0202 13-110601-0202 РСНБ РК 2015**	**Проводки электрические. Монтаж в щитах и пультах малогабаритных**	**м**	**371,0000**		**119,58**	**44363**
		Итого оплата труда:				**118,75**	**44057**
		Итого материалов:				**0,82**	**305**
		Накладные расходы	%	--		59,54	22088
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		14,33	5316
		Сметная стоимость:				**193,44**	**71767**

1	2	3	4	5	6	7	8
96	**С123-060128-1505 23-060128-1505 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Кабели силовые ВВГ-П 2х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	**км**	**0,025500**		**151120,03**	**3854**
		Накладные расходы	%	--		6407,49	163
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		12602,20	321
		Сметная стоимость:				**170129,72**	**4338**
97	**С123-060128-1605 23-060128-1605 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Кабели силовые ВВГ-П 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	**км**	**0,061200**		**187864,79**	**11497**
		Накладные расходы	%	--		7965,47	487
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		15666,42	959
		Сметная стоимость:				**211496,68**	**12944**
98	**С123-060902-0107 23-060902-0107 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79**	**км**	**1,308100**		**57600,27**	**75347**
		Накладные расходы	%	--		2442,25	3195
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4803,40	6283
		Сметная стоимость:				**64845,92**	**84825**
99	**С123-060902-0113 23-060902-0113 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 10 мм2 ГОСТ 6323-79**	**км**	**0,3821300**		**217775,17**	**83218**
		Накладные расходы	%	--		9233,67	3528
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		18160,71	6940
		Сметная стоимость:				**245169,54**	**93687**
100	**С123-060901-0109 23-060901-0109 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевой жилой АПВ сечением 16 мм2 ГОСТ 6323-79**	**км**	**0,168300**		**52242,23**	**8792**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		2215,07	373
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4356,58	733
		Сметная стоимость:				**58813,88**	**9898**
101	**С123-060901-0112 23-060901-0112 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевой жилой АПВ сечением 50 мм2 ГОСТ 6323-79**	**км**	**0,4080**		**170028,29**	**69372**
		Накладные расходы	%	--		7209,20	2941
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		14179,00	5785
		Сметная стоимость:				**191416,49**	**78098**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**1365806**
		В том числе:					
	Стоимость монтажных работ -		Тенге				**1365806**
	Материалы -		Тенге				**91510**
	Всего заработная плата -		Тенге				**212593**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**1038482**
		Накладные расходы -	Тенге				**153309**
		Сметная прибыль -	Тенге				**121529**
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге				**1640644**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**244**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**212593**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**1640644**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**244**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**212593**
		РАЗДЕЛ 3.СТРОЙРАБОТЫ					
128	**Е11-460302-0301 11-460302-0301 РСНБ РК 2015**	**Стены кирпичные. Пробивка гнезд размером до 130х130 мм**	**шт.**	**1817,0000**		**517,53**	**940348**
		Итого оплата труда:				**394,69**	**717157**
		Итого эксплуатация машин:				**220,54**	**400722**
		Накладные расходы	%	--		230,95	419634
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		59,88	108799
		Сметная стоимость:				**808,35**	**1468780**
129	**Е12-190101-0103 12-190101-0103 РСНБ РК 2015**	**Отверстия в кирпичных стенах толщиной 1,5 кирпича для водогазопроводных труб. Пробивка вручную**	**отверстие**	**53,0000**		**833,50**	**44175**
		Итого оплата труда:				**833,50**	**44175**
		Итого материалов:				**0,00**	**--**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		548,82	29088
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		110,59	5861
		Сметная стоимость:				**1492,90**	**79124**
130	**Е11-460302-0502 11-460302-0502 РСНБ РК 2015**	**Стены кирпичные. Пробивка борозд площадью сечения до 50 см2**	**м борозд**	**75,0000**		**275,67**	**20675**
		Итого оплата труда:				**211,71**	**15878**
		Итого эксплуатация машин:				**114,83**	**8612**
		Накладные расходы	%	--		123,80	9285
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		31,96	2397
		Сметная стоимость:				**431,42**	**32356**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				**1005198**
В том числе:							
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**1005198**
Всего заработная плата -			Тенге				**777211**
		Накладные расходы -	Тенге				**458006**
		Сметная прибыль -	Тенге				**117056**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**1580260**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**947**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**777211**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**1580260**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**947**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**777211**
ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА 2-1-3-6, УСТРОЙСТВО СВЯЗИ, БЛОК-СЕКЦИЯ 86-017/1.2-1-2017 В ОСЯХ 4-5							
РАЗДЕЛ 1.УСТРОЙСТВО СВЯЗИ							
		ВЫШЕ 0.00					
5	**Прайс-лист ТПРАЙС-ЛИСТ**	**Коробка протяжная подвальная КПЭ-06-1**	**шт**	**18,0000**		**3829,15**	**68925**
		Накладные расходы	%	--		162,36	2922
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		319,32	5748
		Сметная стоимость:				**4310,82**	**77595**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**68925**
В том числе:							
Стоимость монтажных работ -			Тенге				**68925**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**68925**
		Накладные расходы -	Тенге				**2922**
		Сметная прибыль -	Тенге				**5748**
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -			Тенге				**77595**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**77595**

1	2	3	4	5	6	7	8
ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА 2-1-4-2, ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ, БЛОК-СЕКЦИЯ 86-017/1.2-1-2017 В ОСЯХ 5-6							
РАЗДЕЛ 11.Внутренняя отделка							
367	**Е11-150203-0203 11-150203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**6485,8300**		**1132,16**	**7342979**
		Итого оплата труда:				**663,35**	**4302345**
		Итого эксплуатация машин:				**53,39**	**346294**
		Итого материалов:				**457,59**	**2967829**
		Накладные расходы	%	--		426,93	2768993
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		124,73	808958
		Сметная стоимость:				**1683,81**	**10920931**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 11			Тенге				**7342979**
В том числе:							
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**7342979**
Материалы -			Тенге				**2967829**
Всего заработная плата -			Тенге				**4302345**
		Накладные расходы -	Тенге				**2768993**
		Сметная прибыль -	Тенге				**808958**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**10920931**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**5159**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**4302345**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				**10920931**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**5159**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**4302345**
ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА 2-1-4-6, УСТРОЙСТВО СВЯЗИ, БЛОК-СЕКЦИЯ 86-017/1.2-1-2017 В ОСЯХ 5-6							
РАЗДЕЛ 1.УСТРОЙСТВО СВЯЗИ							
		ВЫШЕ 0.00					
6	**Прайс-лист ТПРАЙС-ЛИСТ**	**Коробка протяжная подвальная КПЭ-06-1**	**шт**	**9,0000**		**3829,15**	**34462**
		Накладные расходы	%	--		162,36	1461
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		319,32	2874
		Сметная стоимость:				**4310,82**	**38797**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**34462**
В том числе:							
Стоимость монтажных работ -			Тенге				**34462**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**34462**
		Накладные расходы -	Тенге				**1461**
		Сметная прибыль -	Тенге				**2874**

1	2	3	4	5	6	7	8
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге				**38797**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**38797**
ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА 2-1-4-7, ЛИФТЫ И ПОДЪЕМНО-ТРАНСПОРТНОЕ УСТРОЙСТВО, БЛОК-СЕКЦИЯ 86-017/1.2-1-2017 В ОСЯХ 5-6							
1	**Ц13-030501-0103 13-030501-0103 РСНБ РК 2015**	**Лифт пассажирский со скоростью движения кабины до 1 м/с грузоподъемностью 1000 кг, количество остановок 12, высота шахты 44 м. Монтаж оборудования**	**лифт**	**1,0000**		**1532006,35**	**1532006**
		Итого оплата труда:				**1220833,32**	**1220833**
		Итого эксплуатация машин:				**364557,00**	**364557**
		Итого материалов:				**52919,55**	**52920**
		Накладные расходы	%	--		581631,31	581631
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		169091,01	169091
		Сметная стоимость:				**2282728,68**	**2282729**
2	**Ц13-030501-0105 13-030501-0105 РСНБ РК 2015**	**Лифт пассажирский со скоростью движения кабины до 1 м/с грузоподъемностью до 1000 кг. Монтаж оборудования. Добавлять или уменьшать за каждую остановку, более или менее указанных в характеристике лифта**	**остановка**	**3,0000**		**-51997,40**	**-155992**
		Итого оплата труда:				**-40211,83**	**-120635**
		Итого эксплуатация машин:				**-14385,88**	**-43158**
		Итого материалов:				**-1684,14**	**-5052**
		Накладные расходы	%	--		-19222,91	-57669
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		-5697,62	-17093
		Сметная стоимость:				**-76917,93**	**-230754**
3	**Ц13-030501-0107 13-030501-0107 РСНБ РК 2015**	**Лифт пассажирский со скоростью движения кабины до 1 м/с грузоподъемность до 1000 кг. Монтаж оборудования. Добавлять или уменьшать за каждый метр высоты шахты, более или менее указанных в характеристике лифта**	**м**	**18,1000**		**-10153,39**	**-183776**
		Итого оплата труда:				**-10153,39**	**-183776**
		Накладные расходы	%	--		-4727,56	-85569
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		-1190,48	-21548
		Сметная стоимость:				**-16071,43**	**-290893**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			Тенге				**1192238**
В том числе:							
	Стоимость монтажных работ -		Тенге				**1192238**
	Материалы -		Тенге				**47867**
	Всего заработная плата -		Тенге				**916421**
		Накладные расходы -	Тенге				**438394**
		Сметная прибыль -	Тенге				**130451**
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге				**1761082**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**1161**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**916421**

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				**1761082**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**1161**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**916421**
ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА 2-1-6-2, ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ, БЛОК-СЕКЦИЯ 86-014/1.2-1-2017 В ОСЯХ 9-10							
РАЗДЕЛ 11. Внутренняя отделка							
370	**Е11-150108-1503 11-150108-1503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 прим.**	**Стены глухие. Облицовка гипсокартонными листами на клею (ГКЛВО-12,5 мм по металлическому каркасу)**	**м2 стен (за вычетом проемов)**	**12,6600**		**-2020,29**	**-25577**
		Итого оплата труда:				**-430,30**	**-5448**
		Итого эксплуатация машин:				**-9,46**	**-120**
		Итого материалов:				**-1584,34**	**-20058**
		Накладные расходы	%	--		-331,47	-4196
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		-188,14	-2382
		Сметная стоимость:				**-2539,89**	**-32155**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 11			Тенге				**-25577**
В том числе:							
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**-25577**
	Материалы -		Тенге				**-20058**
	Всего заработная плата -		Тенге				**-5448**
		Накладные расходы -	Тенге				**-4196**
		Сметная прибыль -	Тенге				**-2382**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**-32155**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**-7**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**-5448**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				**-32155**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**-7**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**-5448**
ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА 2-1-7-1, ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ, БЛОК-СЕКЦИЯ 86-017/1.2-1-2017 В ОСЯХ 10-11							
РАЗДЕЛ 9. КРЫЛЬЦО							
178	**Е11-050101-1001 11-050101-1001 РСНБ РК 2015**	**Сваи железобетонные площадью сечения до 0,1 м2. Вырубка бетона из арматурного каркаса**	**свая**	**5,0000**		**2299,22**	**11496**
		Итого оплата труда:				**1578,11**	**7891**
		Итого эксплуатация машин:				**1231,49**	**6157**
		Итого материалов:				**39,59**	**198**
		Накладные расходы	%	--		1063,11	5316
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		268,99	1345

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**3631,32**	**18157**
179	**С121-020101-0601 21-020101-0601 РСНБ РК 2015 т.ч.раздел №1-02 таб.8,9 в ценах II квартала 2017 года**	**Доплата на водонепроницаемость W4 к бетонам кл.В15**	**м3**	**1,4000**		**452,47**	**633**
		Накладные расходы	%	--		19,18	27
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		37,73	53
		Сметная стоимость:				**509,39**	**713**
180	**Е11-060101-0120 11-060101-0120 РСНБ РК 2015**	**Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство (устройство ростверка из бетона кл.В15,на сульфатостойком цементе)**	**м3**	**0,9000**		**29567,81**	**26611**
		Итого оплата труда:				**3113,34**	**2802**
		Итого эксплуатация машин:				**1232,24**	**1109**
		Итого материалов:				**25489,20**	**22940**
		Накладные расходы	%	--		2827,67	2545
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2591,64	2332
		Сметная стоимость:				**34987,12**	**31488**
181	**Е11-060101-0120 11-060101-0120 РСНБ РК 2015**	**Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство (устройство ростверка из бетона кл.В7,5,на сульфатостойком цементе)**	**м3**	**0,2500**		**26150,29**	**6538**
		Итого оплата труда:				**3113,34**	**778**
		Итого эксплуатация машин:				**1232,24**	**308**
		Итого материалов:				**22071,67**	**5518**
		Накладные расходы	%	--		2682,77	671
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2306,64	577
		Сметная стоимость:				**31139,70**	**7785**
182	**С121-050301-0303 21-050301-0303 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,039490**		**174073,91**	**6874**
		Накладные расходы	%	--		7380,73	291
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		14516,37	573
		Сметная стоимость:				**195971,02**	**7739**

1	2	3	4	5	6	7	8
183	**С121-050301-0101 21-050301-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,012540**		**170384,21**	**2137**
		Накладные расходы	%	--		7224,29	91
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		14208,68	178
		Сметная стоимость:				**191817,18**	**2405**
184	**С121-050301-0106 21-050301-0106 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0034720**		**160720,98**	**558**
		Накладные расходы	%	--		6814,57	24
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		13402,84	47
		Сметная стоимость:				**180938,39**	**628**
185	**Е11-090501-0201 11-090501-0201 РСНБ РК 2015**	**Каркасы в целом одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже**	**т**	**0,0555020**		**4859,03**	**270**
		Итого оплата труда:				**3269,09**	**181**
		Итого эксплуатация машин:				**717,34**	**40**
		Итого материалов:				**874,33**	**49**
		Накладные расходы	%	--		2281,31	127
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		571,23	32
		Сметная стоимость:				**7711,57**	**428**
186	**Е11-070701-0103 11-070701-0103 РСНБ РК 2015**	**Стены из асбестоцементных листов унифицированного профиля в одноэтажных промышленных неотапливаемых зданиях. Устройство по стальным ригелям каркаса (устройство воздушного зазора из а/цементных плоских плит.толщ.6мм)**	**м2 стен за (вычетом проемов)**	**3,3000**		**1835,54**	**6057**
		Итого оплата труда:				**482,04**	**1591**
		Итого эксплуатация машин:				**7,92**	**26**
		Итого материалов:				**1349,36**	**4453**
		Накладные расходы	%	--		389,86	1287
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		178,03	588
		Сметная стоимость:				**2403,44**	**7931**

1	2	3	4	5	6	7	8
187	**СЦРК8.04-08-2016 ТСЦРК8.04-08-2016 т.ч.р.21-06тб.9а**	**Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента**	**м3**	**1,4000**		**270,00**	**378**
		Накладные расходы	%	--		11,45	16
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		22,52	32
		Сметная стоимость:				**303,96**	**426**
188	**Е11-080201-0103 11-080201-0103 РСНБ РК 2015**	**Стены наружные из кирпича средней сложности при высоте этажа до 4 м. Кладка (стенки крыльца Кр100,Мр25)**	**м3 кладки**	**0,6000**		**26181,47**	**15709**
		Итого оплата труда:				**4061,43**	**2437**
		Итого эксплуатация машин:				**1419,95**	**852**
		Итого материалов:				**21043,82**	**12626**
		Накладные расходы	%	--		3260,78	1956
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2355,38	1413
		Сметная стоимость:				**31797,64**	**19079**
189	**Е11-080101-0303 11-080101-0303 РСНБ РК 2015**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя (рубероид)**	**м2 поверхности**	**0,9000**		**1956,30**	**1761**
		Итого оплата труда:				**159,00**	**143**
		Итого эксплуатация машин:				**26,22**	**24**
		Итого материалов:				**1777,09**	**1599**
		Накладные расходы	%	--		167,15	150
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		169,88	153
		Сметная стоимость:				**2293,33**	**2064**
193	**Е11-090304-0101 11-090304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5**	**Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж**	**т конструкций**	**0,1639500**		**59932,65**	**9826**
		Итого оплата труда:				**33732,43**	**5530**
		Итого эксплуатация машин:				**27976,61**	**4587**
		Итого материалов:				**7696,51**	**1262**
		Накладные расходы	%	--		23955,22	3927
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6711,03	1100
		Сметная стоимость:				**90598,90**	**14854**

1	2	3	4	5	6	7	8
194	**С121-060208-0501 21-060208-0501 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83**	**т**	**0,163950**		**299950,57**	**49177**
		Накладные расходы	%	--		12717,90	2085
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		25013,48	4101
		Сметная стоимость:				**337681,95**	**55363**
195	**Е11-070504-0105 11-070504-0105 РСНБ РК 2015**	**Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны**	**шт. сборных конструкций**	**1,0000**		**3195,10**	**3195**
		Итого оплата труда:				**1583,08**	**1583**
		Итого эксплуатация машин:				**582,60**	**583**
		Итого материалов:				**1168,63**	**1169**
		Накладные расходы	%	--		1160,25	1160
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		348,43	348
		Сметная стоимость:				**4703,78**	**4704**
196	**С121-040108-9903 21-040108-9903 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92**	**м2**	**2,8300**		**5516,05**	**15610**
		Накладные расходы	%	--		233,88	662
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		459,99	1302
		Сметная стоимость:				**6209,92**	**17574**
197	**Е11-070518-0101 11-070518-0101 РСНБ РК 2015**	**Лестницы из отдельных ступеней гладкие. Устройство по готовому основанию**	**м ступеней**	**14,7000**		**950,96**	**13979**
		Итого оплата труда:				**889,76**	**13079**
		Итого эксплуатация машин:				**34,50**	**507**
		Итого материалов:				**41,06**	**604**
		Накладные расходы	%	--		616,29	9059
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		125,38	1843
		Сметная стоимость:				**1692,62**	**24882**

1	2	3	4	5	6	7	8
198	**С121-040110-9903 21-040110-9903 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Ступени лестничные с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки ГОСТ 8717.0-84**	**м**	**14,7000**		**2978,97**	**43791**
		Накладные расходы	%	--		126,31	1857
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		248,42	3652
		Сметная стоимость:				**3353,70**	**49299**
202	**Е11-090301-0201 11-090301-0201 РСНБ РК 2015**	**Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж (Ст)**	**т конструкций**	**0,0729200**		**22849,42**	**1666**
		Итого оплата труда:				**12610,06**	**920**
		Итого эксплуатация машин:				**13628,78**	**994**
		Итого материалов:				**1551,96**	**113**
		Накладные расходы	%	--		8973,95	654
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2545,87	186
		Сметная стоимость:				**34369,25**	**2506**
203	**Е11-090302-0301 11-090302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж**	**т конструкций**	**0,139260**		**72672,98**	**10120**
		Итого оплата труда:				**53933,05**	**7511**
		Итого эксплуатация машин:				**26837,76**	**3737**
		Итого материалов:				**1707,03**	**238**
		Накладные расходы	%	--		37319,20	5197
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8799,37	1225
		Сметная стоимость:				**118791,56**	**16543**
204	**С121-060510-1601 21-060510-1601 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков**	**т**	**0,2121800**		**257856,22**	**54712**
		Накладные расходы	%	--		10933,10	2320
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		21503,15	4563
		Сметная стоимость:				**290292,47**	**61594**

1	2	3	4	5	6	7	8
205	**Е11-090501-0201 11-090501-0201 РСНБ РК 2015**	**Каркасы в целом одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже**	**т**	**0,212180**		**4859,03**	**1031**
		Итого оплата труда:				**3269,09**	**694**
		Итого эксплуатация машин:				**717,34**	**152**
		Итого материалов:				**874,33**	**186**
		Накладные расходы	%	--		2281,31	484
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		571,23	121
		Сметная стоимость:				**7711,57**	**1636**
206	**Е11-070107-0103 11-070107-0103 РСНБ РК 2015**	**Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка (ИМ-1)**	**т стальных элементов**	**0,0385500**		**416552,38**	**16058**
		Итого оплата труда:				**39798,05**	**1534**
		Итого эксплуатация машин:				**4868,48**	**188**
		Итого материалов:				**372770,96**	**14370**
		Накладные расходы	%	--		43424,31	1674
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		36798,13	1419
		Сметная стоимость:				**496774,82**	**19151**
207	**Е11-130301-0502 11-130301-0502 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ПФ-0142 за один раз**	**м2**	**11,6000**		**77,48**	**899**
		Итого оплата труда:				**28,99**	**336**
		Итого эксплуатация машин:				**1,03**	**12**
		Итого материалов:				**47,64**	**553**
		Накладные расходы	%	--		19,66	228
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7,77	90
		Сметная стоимость:				**104,92**	**1217**
209	**Е11-120101-0716 11-120101-0716 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3**	**Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство**	**м2 кровли**	**3,8000**		**522,47**	**1985**
		Итого оплата труда:				**458,06**	**1741**
		Итого эксплуатация машин:				**14,36**	**55**
		Итого материалов:				**54,91**	**209**
		Накладные расходы	%	--		291,45	1108
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		65,11	247
		Сметная стоимость:				**879,04**	**3340**

1	2	3	4	5	6	7	8
210	**С121-100103-0906 21-100103-0906 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 57 мм, толщиной стали 0,7 мм СТ РК EN 508-1-2012**	**м2**	**4,3700**		**2208,77**	**9652**
		Накладные расходы	%	--		93,65	409
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		184,19	805
		Сметная стоимость:				**2486,62**	**10867**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9			Тенге				**310724**
В том числе:							
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**183922**
	Материалы -		Тенге				**64239**
	Всего заработная плата -		Тенге				**33915**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**19599**
	Местные материалы -		Тенге				**60035**
		Накладные расходы -	Тенге				**28530**
		Сметная прибыль -	Тенге				**16997**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**229449**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**41**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**33915**
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				**126802**
	Материалы -		Тенге				**1847**
	Всего заработная плата -		Тенге				**14836**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**103889**
		Накладные расходы -	Тенге				**14794**
		Сметная прибыль -	Тенге				**11328**
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				**152924**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**17**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**14836**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				**382373**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**58**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**48751**
ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА 2-1-7-2, ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ, БЛОК-СЕКЦИЯ 86-017/1.2-1-2017 В ОСЯХ 10-11							
РАЗДЕЛ 2. Перекрытие							
122	**Е11-090302-0401 11-090302-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5**	**Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж (Балки Б1-5)**	**т конструкций**	**0,8480**		**30598,72**	**25949**
		Итого оплата труда:				**17065,63**	**14472**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				**16644,48**	**14115**
		Итого материалов:				**2941,71**	**2495**
		Накладные расходы	%	--		12131,02	10287
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3418,38	2899
		Сметная стоимость:				**46148,11**	**39134**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**25949**
		В том числе:					
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				**25948**
	Материалы -		Тенге				**2495**
	Всего заработная плата -		Тенге				**14472**
		Накладные расходы -	Тенге				**10287**
		Сметная прибыль -	Тенге				**2899**
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				**39134**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**16**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**14472**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**39134**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**16**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**14472**
		РАЗДЕЛ 5.Кровля					
		ПОКРЫТИЕ ЧЕРДАКА					
232	**Е11-120101-1305 11-120101-1305 РСНБ РК 2015**	**Покрытия. Утепление плитами из легких (ячеистых) бетонов или фибролита насухо (пенополистирол ПСБ-С толщ.50мм)**	**м2 утепляемого покрытия**	**360,8000**		**365,79**	**131977**
		Итого оплата труда:				**267,81**	**96626**
		Итого эксплуатация машин:				**86,49**	**31207**
		Итого материалов:				**39,54**	**14266**
		Накладные расходы	%	--		172,96	62404
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		43,10	15550
		Сметная стоимость:				**581,85**	**209932**
234	**Е11-120101-1701 11-120101-1701 РСНБ РК 2015**	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство т.30мм М100**	**м2 стяжки**	**360,8000**		**599,06**	**216140**
		Итого оплата труда:				**195,17**	**70418**
		Итого эксплуатация машин:				**73,85**	**26645**
		Итого материалов:				**347,54**	**125393**
		Накладные расходы	%	--		140,14	50564
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		59,14	21336
		Сметная стоимость:				**798,34**	**288040**

1	2	3	4	5	6	7	8
235	**Е11-120101-1702 11-120101-1702 РСНБ РК 2015 Ко=15**	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701**	**м2 стяжки**	**5412,0000**		**21,83**	**118149**
		Итого оплата труда:				**0,93**	**5026**
		Итого эксплуатация машин:				**1,09**	**5889**
		Итого материалов:				**20,08**	**108699**
		Накладные расходы	%	--		1,47	7964
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1,86	10089
		Сметная стоимость:				**25,17**	**136203**
236	**Е11-060301-0410 11-060301-0410 РСНБ РК 2015**	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование**	**т**	**0,23800**		**10103,73**	**2405**
		Итого оплата труда:				**9545,13**	**2272**
		Итого эксплуатация машин:				**902,09**	**215**
		Итого материалов:				**29,99**	**7**
		Накладные расходы	%	--		5254,07	1250
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1228,62	292
		Сметная стоимость:				**16586,43**	**3948**
237	**С121-050301-2707 21-050301-2707 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм ГОСТ 10922-2012**	**т**	**0,2380**		**197965,16**	**47116**
		Накладные расходы	%	--		8393,72	1998
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		16508,71	3929
		Сметная стоимость:				**222867,59**	**53042**
		ПОКРЫТИЯ И ШАХТЫ					
241	**Е11-120101-1503 11-120101-1503 РСНБ РК 2015**	**Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой**	**м2 изолируемой поверхности**	**411,3000**		**233,70**	**96122**
		Итого оплата труда:				**59,52**	**24482**
		Итого эксплуатация машин:				**7,95**	**3269**
		Итого материалов:				**168,30**	**69222**
		Накладные расходы	%	--		44,90	18469
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		22,29	9167
		Сметная стоимость:				**300,90**	**123759**

1	2	3	4	5	6	7	8
242	**Е11-120101-1303 11-120101-1303 РСНБ РК 2015**	**Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой**	**м2 утепляемого покрытия**	**411,3000**		**425,64**	**175068**
		Итого оплата труда:				**371,16**	**152657**
		Итого эксплуатация машин:				**33,00**	**13575**
		Итого материалов:				**29,67**	**12202**
		Накладные расходы	%	--		236,26	97172
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		52,95	21779
		Сметная стоимость:				**714,85**	**294019**
244	**Е11-120101-1503 11-120101-1503 РСНБ РК 2015**	**Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой**	**м2 изолируемой поверхности**	**411,3000**		**233,70**	**96122**
		Итого оплата труда:				**59,52**	**24482**
		Итого эксплуатация машин:				**7,95**	**3269**
		Итого материалов:				**168,30**	**69222**
		Накладные расходы	%	--		44,90	18469
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		22,29	9167
		Сметная стоимость:				**300,90**	**123759**
245	**Е11-120101-1701 11-120101-1701 РСНБ РК 2015**	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство т.30мм,Мр100**	**м2 стяжки**	**411,3000**		**601,45**	**247378**
		Итого оплата труда:				**197,03**	**81038**
		Итого эксплуатация машин:				**74,55**	**30663**
		Итого материалов:				**347,54**	**142944**
		Накладные расходы	%	--		141,34	58132
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		59,42	24441
		Сметная стоимость:				**802,21**	**329951**
246	**Е11-120101-1702 11-120101-1702 РСНБ РК 2015 Ко=15**	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701**	**м2 стяжки**	**6169,5000**		**21,85**	**134789**
		Итого оплата труда:				**0,94**	**5784**
		Итого эксплуатация машин:				**1,10**	**6777**
		Итого материалов:				**20,08**	**123913**
		Накладные расходы	%	--		1,48	9116
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1,87	11512
		Сметная стоимость:				**25,19**	**155417**

1	2	3	4	5	6	7	8
247	**Е11-270601-0202 11-270601-0202 РСНБ РК 2015 прим.**	**Покрытия или основания цементобетонные. Нарезка швов в бетоне свежеуложенном (с укладкой полос из рубероида)**	**м шва**	**183,0000**		**196,92**	**36036**
		Итого оплата труда:				**87,64**	**16038**
		Итого эксплуатация машин:				**108,00**	**19765**
		Итого материалов:				**25,71**	**4705**
		Накладные расходы	%	--		63,44	11609
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		20,83	3812
		Сметная стоимость:				**281,18**	**51457**
253	**С121-130803-1602 21-130803-1602 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Ткань стеклянная изоляционная И-200, толщина 0,2 мм (воронок-узел4)**	**м2**	**2,0000**		**670,14**	**1340**
		Накладные расходы	%	--		28,41	57
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		55,88	112
		Сметная стоимость:				**754,44**	**1509**
254	**Е11-120101-1501 11-120101-1501 РСНБ РК 2015**	**Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой (по узлам 5,6)**	**м2 изолируемой поверхности**	**12,6000**		**565,23**	**7122**
		Итого оплата труда:				**140,69**	**1773**
		Итого эксплуатация машин:				**16,05**	**202**
		Итого материалов:				**411,26**	**5182**
		Накладные расходы	%	--		106,68	1344
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		53,75	677
		Сметная стоимость:				**725,66**	**9143**
255	**Е11-120101-1503 11-120101-1503 РСНБ РК 2015**	**Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой (по узлу 1)**	**м2 изолируемой поверхности**	**20,1300**		**284,12**	**5719**
		Итого оплата труда:				**59,52**	**1198**
		Итого эксплуатация машин:				**7,95**	**160**
		Итого материалов:				**218,72**	**4403**
		Накладные расходы	%	--		47,04	947
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		26,49	533
		Сметная стоимость:				**357,65**	**7200**

1	2	3	4	5	6	7	8
256	**Е11-080201-0107 11-080201-0107 РСНБ РК 2015**	**Стены из кирпича внутренние при высоте этажа до 4 м. Кладка (Кор125 Мр50-узел5)**	**м3 кладки**	**0,8000**		**29987,12**	**23990**
		Итого оплата труда:				**3593,17**	**2875**
		Итого эксплуатация машин:				**1419,95**	**1136**
		Итого материалов:				**25317,74**	**20254**
		Накладные расходы	%	--		3174,18	2539
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2652,90	2122
		Сметная стоимость:				**35814,21**	**28651**
257	**Е11-340108-0401 11-340108-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 прим.**	**Каркасы стен. Заполнение минераловатными плитами. Толщина заполнения 50 мм (по узлам 1,5,6)**	**м2 поверхности**	**18,0400**		**283,60**	**5116**
		Итого оплата труда:				**281,53**	**5079**
		Итого эксплуатация машин:				**3,96**	**71**
		Накладные расходы	%	--		194,27	3505
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		38,23	690
		Сметная стоимость:				**516,10**	**9310**
258	**С121-110101-0102 21-110101-0102 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-50 ГОСТ 9573-2012**	**м3**	**0,62830**		**11136,43**	**6997**
		Накладные расходы	%	--		472,18	297
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		928,69	583
		Сметная стоимость:				**12537,30**	**7877**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5			Тенге				**1351586**
В том числе:							
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**1351586**
Материалы -			Тенге				**700411**
Всего заработная плата -			Тенге				**489747**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**55453**
Накладные расходы -			Тенге				**345835**
Сметная прибыль -			Тенге				**135794**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**1833215**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**631**
Сметная заработная плата -			Тенге				**489747**
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5			Тенге				**1833215**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**631**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная заработная плата -	Тенге				**489747**
ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА 2-1-8-1, ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ, БЛОК-СЕКЦИЯ 86-014/1.2-1-2017-ДОУ-2 В ОСЯХ 12-13							
		РАЗДЕЛ 5. Проемы					
		ДВЕРИ					
76	**Е11-100107-0103 11-100107-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Проемы дверные наружные и внутренние площадью до 3 м2 в деревянных нерубленных стенах. Установка блоков**	**м2 проемов**	**1,6700**		**2669,67**	**4458**
		Итого оплата труда:				**953,84**	**1593**
		Итого эксплуатация машин:				**70,24**	**117**
		Итого материалов:				**1679,11**	**2804**
		Накладные расходы	%	--		707,77	1182
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		270,20	451
		Сметная стоимость:				**3647,64**	**6092**
77	**С121-090102-0303 21-090102-0303 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Блоки дверные служебные с однопольными утепленными полотнами ДС 16-9ГУП; ДС 19-9ГУП СТ РК 943-92**	**м2**	**1,6700**		**28705,77**	**47939**
		Накладные расходы	%	--		1217,12	2033
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2393,83	3998
		Сметная стоимость:				**32316,73**	**53969**
		ОКНА					
83	**Е11-100107-0101 11-100107-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7 прим.**	**Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков**	**м2 проемов**	**0,9600**		**1830,81**	**1758**
		Итого оплата труда:				**827,62**	**795**
		Итого эксплуатация машин:				**326,26**	**313**
		Итого материалов:				**767,21**	**737**
		Накладные расходы	%	--		593,53	570
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		193,95	186
		Сметная стоимость:				**2618,29**	**2514**

1	2	3	4	5	6	7	8
84	**С121-090101-9901 21-090101-9901 РСНБ РК 2015 прим. в ценах II квартала 2017 года**	**Блоки оконные одно, - двустворные одинарной конструкции для жилых, общественных и вспомогательных зданий и сооружений СТ РК 950-92 (ОБП-1)**	**м2**	**0,9600**		**7276,41**	**6985**
		Накладные расходы	%	--		308,52	296
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		606,79	583
		Сметная стоимость:				**8191,72**	**7864**
85	**С121-090404-0507 21-090404-0507 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Задвижка накладная 3Т ГОСТ 5090-86**	**шт.**	**3,0000**		**497,75**	**1493**
		Накладные расходы	%	--		21,10	63
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		41,51	125
		Сметная стоимость:				**560,36**	**1681**
86	**С121-090404-0804 21-090404-0804 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Фиксатор дверной ГОСТ 5091-78**	**шт.**	**3,0000**		**1548,67**	**4646**
		Накладные расходы	%	--		65,66	197
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		129,15	387
		Сметная стоимость:				**1743,48**	**5230**
87	**С121-130211-0501 21-130211-0501 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Петля накладная**	**шт.**	**6,0000**		**280,32**	**1682**
		Накладные расходы	%	--		11,89	71
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		23,38	140
		Сметная стоимость:				**315,58**	**1893**
88	**Е12-110103-0401 12-110103-0401 РСНБ РК 2015 прим.**	**Основание под штукатурку из металлической сетки по кирпичным и бетонным поверхностям. Устройство (натягивание сетки)**	**м2**	**0,3600**		**1983,17**	**714**
		Итого оплата труда:				**569,31**	**205**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				**2,38**	**1**
		Итого материалов:				**1412,60**	**509**
		Накладные расходы	%	--		434,82	157
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		193,44	70
		Сметная стоимость:				**2611,43**	**940**
89	**Е11-150501-0301 11-150501-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Окна в два переплета, открывающиеся в одну сторону. Остекление оконным стеклом толщиной 4 мм**	**м2 площади проемов по наружному обводу коробок**	**0,6000**		**2750,86**	**1651**
		Итого оплата труда:				**815,06**	**489**
		Итого эксплуатация машин:				**24,29**	**15**
		Итого материалов:				**1919,77**	**1152**
		Накладные расходы	%	--		582,23	349
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		266,65	160
		Сметная стоимость:				**3599,73**	**2160**
90	**С121-090102-0105 21-090102-0105 РСНБ РК 2015 прим. в ценах II квартала 2017 года**	**Блоки дверные двупольные с глухими полотнами ДГ 21-13П внутренние СТ РК 943-92 (стоимость полотна с отверстиями)**	**м2**	**0,3600**		**6428,72**	**2314**
		Накладные расходы	%	--		272,58	98
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		536,10	193
		Сметная стоимость:				**7237,40**	**2605**
91	**Е12-190101-0204 12-190101-0204 РСНБ РК 2015**	**Отверстия диаметром до 10 мм глубиной до 20 см в деревянных конструкциях. Сверление электродрелью**	**отверстие**	**36,0000**		**80,77**	**2908**
		Итого оплата труда:				**79,92**	**2877**
		Итого эксплуатация машин:				**0,85**	**30**
		Итого материалов:				**0,00**	**--**
		Накладные расходы	%	--		52,66	1896
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		10,67	384
		Сметная стоимость:				**144,10**	**5188**
92	**Е11-150204-0101 11-150204-0101 РСНБ РК 2015**	**Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**2,1000**		**2487,77**	**5224**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				**1501,04**	**3152**
		Итого эксплуатация машин:				**28,69**	**60**
		Итого материалов:				**973,72**	**2045**
		Накладные расходы	%	--		962,93	2022
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		276,06	580
		Сметная стоимость:				**3726,75**	**7826**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5			Тенге				**81772**
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**75633**
	Материалы -		Тенге				**7246**
	Всего заработная плата -		Тенге				**9111**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**58920**
		Накладные расходы -	Тенге				**8674**
		Сметная прибыль -	Тенге				**6743**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**91050**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**11**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**9111**
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				**6139**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**6139**
		Накладные расходы -	Тенге				**260**
		Сметная прибыль -	Тенге				**512**
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				**6912**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				**97962**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**11**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**9111**
ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА 2-1-8-4, САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ ПО ВК, БЛОК-СЕКЦИЯ 86-014/1.2-1-2017-ДОУ-2 В ОСЯХ 12-13							
РАЗДЕЛ 3. КАНАЛИЗАЦИЯ К1 НИЖЕ 0,00							
25	**Е11-160501-0101 11-160501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**4,0000**		**783,51**	**3134**
		Итого оплата труда:				**517,50**	**2070**
		Итого эксплуатация машин:				**0,85**	**3**
		Итого материалов:				**265,44**	**1062**
		Накладные расходы	%	--		359,04	1436
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		91,40	366
		Сметная стоимость:				**1233,96**	**4936**

1	2	3	4	5	6	7	8
26	**Е11-160501-0102 11-160501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**8,0000**		**1304,51**	**10436**
		Итого оплата труда:				**496,62**	**3973**
		Итого эксплуатация машин:				**2,06**	**16**
		Итого материалов:				**806,49**	**6452**
		Накладные расходы	%	--		367,99	2944
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		133,80	1070
		Сметная стоимость:				**1806,29**	**14450**
30	**С123-021104-0405 23-021104-0405 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**	**кг**	**4,6500**		**511,02**	**2376**
		Накладные расходы	%	--		21,67	101
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		42,61	198
		Сметная стоимость:				**575,30**	**2675**
34	**Е11-160401-0202 11-160401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**2,0000**		**1445,42**	**2891**
		Итого оплата труда:				**491,62**	**983**
		Итого эксплуатация машин:				**25,29**	**51**
		Итого материалов:				**937,83**	**1876**
		Накладные расходы	%	--		370,81	742
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		145,30	291
		Сметная стоимость:				**1961,53**	**3923**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				**18837**
В том числе:							
Стоимость сантехнических работ -			Тенге				**18837**
Материалы -			Тенге				**9389**
Всего заработная плата -			Тенге				**7026**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**2376**
Накладные расходы -			Тенге				**5222**
Сметная прибыль -			Тенге				**1925**
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -			Тенге				**25984**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**8**
Сметная заработная плата -			Тенге				**7026**

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**25984**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**8**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**7026**
		ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА 2-1-8-5, ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ, БЛОК-СЕКЦИЯ 86-014/1.2-1-2017-ДОУ-2 В ОСЯХ 12-13					
		РАЗДЕЛ 1. ВЫШЕ ОТМЕТКИ 0.00					
		КВАРТИРЫ 2-9 ЭТАЖЕЙ					
43	**Ц13-080305-1202 13-080305-1202 РСНБ РК 2015**	**Электроплита. Монтаж оборудования**	**шт.**	**32,0000**		**1830,08**	**58562**
		Итого оплата труда:				**1791,40**	**57325**
		Итого эксплуатация машин:				**58,80**	**1881**
		Накладные расходы	%	--		876,82	28058
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		216,55	6930
		Сметная стоимость:				**2923,45**	**93550**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**58562**
		В том числе:					
	Стоимость монтажных работ -		Тенге				**58562**
	Всего заработная плата -		Тенге				**57325**
		Накладные расходы -	Тенге				**28058**
		Сметная прибыль -	Тенге				**6930**
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге				**93550**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**65**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**57325**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**93550**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**65**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**57325**
		ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА 2-1-8-6, УСТРОЙСТВО СВЯЗИ, БЛОК-СЕКЦИЯ 86-014/1.2-1-2017-ДОУ-2 В ОСЯХ 12-13					
		РАЗДЕЛ 1.УСТРОЙСТВО СВЯЗИ					
		ВЫШЕ 0.00					
1	**Ц13-100902-0902 13-100902-0902 РСНБ РК 2015 прим.**	**Шкаф телефонный распределительный емкостью до 600х2 (подъездный оптический). Монтаж при установке в готовой нише**	**шкаф**	**1,0000**		**14639,99**	**14640**
		Итого оплата труда:				**9898,48**	**9898**
		Итого эксплуатация машин:				**2386,51**	**2387**
		Итого материалов:				**3119,80**	**3120**
		Накладные расходы	%	--		5036,92	5037
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1574,15	1574
		Сметная стоимость:				**21251,06**	**21251**

1	2	3	4	5	6	7	8
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**14640**
		В том числе:					
	Стоимость монтажных работ -		Тенге				**14640**
	Материалы -		Тенге				**3120**
	Всего заработная плата -		Тенге				**9898**
		Накладные расходы -	Тенге				**5037**
		Сметная прибыль -	Тенге				**1574**
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге				**21251**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**13**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**9898**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**21251**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**13**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**9898**
ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА 2-2-1, ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ, ДОШКОЛЬНЫЙ МИНИ-ЦЕНТР В ОСЯХ ДОМА 1-3							
		РАЗДЕЛ 3.Перегородки					
72	**Е11-060701-0202 11-060701-0202 РСНБ РК 2015 прим.**	**Пояса без опалубки. Устройство (заделка цементным раствором с добавлением волокнистых материалов)**	**м3**	**0,6500**		**28981,26**	**18838**
		Итого оплата труда:				**3851,76**	**2504**
		Итого эксплуатация машин:				**2464,24**	**1602**
		Итого материалов:				**23195,86**	**15077**
		Накладные расходы	%	--		3176,12	2064
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2572,59	1672
		Сметная стоимость:				**34729,97**	**22574**
		ТАМБУРНЫЕ ПЕРЕГОРОДКИ (ОП1,2)					
74	**Е11-090306-0101 11-090306-0101 РСНБ РК 2015**	**Перегородки из алюминиевых сплавов сборно-разборные с остеклением. Монтаж**	**м2**	**32,2200**		**2900,64**	**93459**
		Итого оплата труда:				**2705,20**	**87162**
		Итого эксплуатация машин:				**116,30**	**3747**
		Итого материалов:				**106,90**	**3444**
		Накладные расходы	%	--		1840,31	59295
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		379,28	12220
		Сметная стоимость:				**5120,23**	**164974**

1	2	3	4	5	6	7	8
75	**С121-090304-0101 21-090304-0101 РСНБ РК 2015 прим. в ценах II квартала 2017 года**	**Витраж внутренний из алюминиевых профилей толщиной от 45 мм до 48 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части однокамерным стеклопакетом (перегородки из Алпрофа с одинарным остеклением)**	**м2**	**32,2200**		**23449,18**	**755533**
		Накладные расходы	%	--		994,25	32035
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1955,47	63005
		Сметная стоимость:				**26398,90**	**850573**
76	**С121-130508-0103 21-130508-0103 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Стекло листовое, толщина 4 мм ГОСТ 111-2001**	**м2**	**22,3200**		**-1199,37**	**-26770**
		Накладные расходы	%	--		-50,85	-1135
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		-100,02	-2232
		Сметная стоимость:				**-1350,24**	**-30137**
77	**С121-130510-0301 21-130510-0301 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Стеклопакеты двухслойные из неполированного стекла толщиной 4 мм ГОСТ 24866-99**	**м2**	**9,9000**		**-7160,40**	**-70888**
		Накладные расходы	%	--		-303,60	-3006
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		-597,12	-5911
		Сметная стоимость:				**-8061,12**	**-79805**
78	**С121-130502-0504 21-130502-0504 РСНБ РК 2015 прим. в ценах II квартала 2017 года**	**Листы сотовые поликарбонатные цветные толщиной 10 мм (сэндвич толщ.10мм)**	**м2**	**9,9000**		**2363,88**	**23402**
		Накладные расходы	%	--		100,23	992
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		197,13	1952
		Сметная стоимость:				**2661,24**	**26346**
79	**Е11-100501-0101 11-100501-0101 РСНБ РК 2015**	**Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих**	**м2 проемов**	**2,2600**		**2667,21**	**6028**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				**1133,20**	**2561**
		Итого эксплуатация машин:				**110,24**	**249**
		Итого материалов:				**1477,44**	**3339**
		Накладные расходы	%	--		819,48	1852
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		278,94	630
		Сметная стоимость:				**3765,63**	**8510**
80	**С121-090201-0301 21-090201-0301 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99 (ОП-3)**	**м2**	**1,5000**		**15303,76**	**22956**
		Накладные расходы	%	--		648,88	973
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1276,21	1914
		Сметная стоимость:				**17228,85**	**25843**
81	**С121-090201-0102 21-090201-0102 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99 (ПО-1)**	**м2**	**0,7600**		**21112,60**	**16046**
		Накладные расходы	%	--		895,17	680
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1760,62	1338
		Сметная стоимость:				**23768,40**	**18064**
82	**С121-130510-0301 21-130510-0301 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Стеклопакеты двухслойные из неполированного стекла толщиной 4 мм ГОСТ 24866-99**	**м2**	**0,7600**		**-7160,40**	**-5442**
		Накладные расходы	%	--		-303,60	-231
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		-597,12	-454
		Сметная стоимость:				**-8061,12**	**-6126**
83	**С121-130502-0508 21-130502-0508 РСНБ РК 2015 прим. в ценах II квартала 2017 года**	**Листы сотовые поликарбонатные цветные толщиной 32 мм (сэндвич толщ.40мм)**	**м2**	**0,7600**		**5103,97**	**3879**
		Накладные расходы	%	--		216,41	164
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		425,63	323

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**5746,01**	**4367**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				**837040**
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**-11951**
	Материалы -		Тенге				**18416**
	Всего заработная плата -		Тенге				**5065**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**-36817**
		Накладные расходы -	Тенге				**2355**
		Сметная прибыль -	Тенге				**-767**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**-10363**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**6**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**5065**
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				**848991**
	Материалы -		Тенге				**3444**
	Всего заработная плата -		Тенге				**87162**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**755533**
		Накладные расходы -	Тенге				**91329**
		Сметная прибыль -	Тенге				**75226**
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				**1015546**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**97**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**87162**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**1005183**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**103**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**92226**
		РАЗДЕЛ 6. Полы					
		Тип 4,20					
147	**Е11-110101-4001 11-110101-4001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8**	**Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на клее КН-2**	**м плинтусов**	**52,0000**		**257,94**	**13413**
		Итого оплата труда:				**78,66**	**4091**
		Итого эксплуатация машин:				**0,54**	**28**
		Итого материалов:				**178,99**	**9308**
		Накладные расходы	%	--		60,87	3165
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		25,51	1326
		Сметная стоимость:				**344,32**	**17905**
		Тип 2,3,5,8,13-16,19,21,22,30					

1	2	3	4	5	6	7	8
157	**Е11-110101-4001 11-110101-4001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8**	**Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на клее КН-2**	**м плинтусов**	**131,4000**		**257,94**	**33893**
		Итого оплата труда:				**78,66**	**10337**
		Итого эксплуатация машин:				**0,54**	**71**
		Итого материалов:				**178,99**	**23519**
		Накладные расходы	%	--		60,87	7999
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		25,51	3351
		Сметная стоимость:				**344,32**	**45244**
		Тип 6,7,23,24					
169	**Е11-110101-4001 11-110101-4001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8**	**Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на клее КН-2**	**м плинтусов**	**26,4000**		**257,94**	**6810**
		Итого оплата труда:				**78,66**	**2077**
		Итого эксплуатация машин:				**0,54**	**14**
		Итого материалов:				**178,99**	**4725**
		Накладные расходы	%	--		60,87	1607
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		25,51	673
		Сметная стоимость:				**344,32**	**9090**
		Тип 1,9,12,18,28,29,31,32					
189	**Е11-110101-2703 11-110101-2703 РСНБ РК 2015**	**Покрытия из плиток керамических для полов одноцветных с красителем на цементном растворе.(Мр200,толщ. прослойки 15 мм) Устройство**	**м2 покрытия**	**51,0400**		**3016,54**	**153964**
		Итого оплата труда:				**850,90**	**43430**
		Итого эксплуатация машин:				**49,33**	**2518**
		Итого материалов:				**2139,31**	**109190**
		Накладные расходы	%	--		668,07	34098
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		294,77	15045
		Сметная стоимость:				**3979,37**	**203107**
190	**Е11-110101-3904 11-110101-3904 РСНБ РК 2015**	**Плинтуса из плиток керамических.(Мр200) Устройство**	**м плинтусов**	**54,61280**		**464,64**	**25375**
		Итого оплата труда:				**201,04**	**10980**
		Итого эксплуатация машин:				**1,08**	**59**
		Итого материалов:				**263,03**	**14365**
		Накладные расходы	%	--		147,33	8046

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		48,96	2674
		Сметная стоимость:				**660,92**	**36095**
		Лоджии					
191	**Е11-110101-1503 11-110101-1503 РСНБ РК 2015**	**Покрытия цементные, толщина 20 мм. Устройство (толщ.30мм)**	**м2 покрытия**	**57,8400**		**783,49**	**45317**
		Итого оплата труда:				**212,71**	**12303**
		Итого эксплуатация машин:				**63,02**	**3645**
		Итого материалов:				**529,72**	**30639**
		Накладные расходы	%	--		168,25	9732
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		76,14	4404
		Сметная стоимость:				**1027,89**	**59453**
192	**Е11-110101-1504 11-110101-1504 РСНБ РК 2015 ко=2**	**Покрытия цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 11-110101-1503**	**м2 покрытия**	**115,6800**		**132,44**	**15320**
		Итого оплата труда:				**8,61**	**996**
		Итого эксплуатация машин:				**2,73**	**316**
		Итого материалов:				**122,54**	**14176**
		Накладные расходы	%	--		11,08	1282
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		11,48	1328
		Сметная стоимость:				**155,00**	**17930**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6			Тенге				**294092**
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**294092**
Материалы -			Тенге				**205922**
Всего заработная плата -			Тенге				**84212**
		Накладные расходы -	Тенге				**65929**
		Сметная прибыль -	Тенге				**28803**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**388824**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**106**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**84212**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				**388824**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**106**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**84212**

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА 2-2-3, САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ ПО ВК, ДОШКОЛЬНЫЙ МИНИ-ЦЕНТР В ОСЯХ ДОМА 1-3

РАЗДЕЛ 1. ВОДОПРОВОД В1

1	2	3	4	5	6	7	8
1	**Е11-160301-0206 11-160301-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**54,0000**		**2247,61**	**121371**
		Итого оплата труда:				**381,58**	**20605**
		Итого эксплуатация машин:				**23,19**	**1252**
		Итого материалов:				**1852,33**	**100026**
		Накладные расходы	%	--		335,54	18119
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		206,65	11159
		Сметная стоимость:				**2789,81**	**150650**
2	**Е11-160301-0205 11-160301-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**2,0000**		**2088,24**	**4176**
		Итого оплата труда:				**294,87**	**590**
		Итого эксплуатация машин:				**13,21**	**26**
		Итого материалов:				**1785,43**	**3571**
		Накладные расходы	%	--		274,19	548
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		188,99	378
		Сметная стоимость:				**2551,43**	**5103**
3	**Е11-160301-0203 11-160301-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**32,0000**		**1653,66**	**52917**
		Итого оплата труда:				**294,87**	**9436**
		Итого эксплуатация машин:				**13,21**	**423**
		Итого материалов:				**1350,86**	**43227**
		Накладные расходы	%	--		255,77	8185
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		152,75	4888
		Сметная стоимость:				**2062,19**	**65990**
4	**Е11-160301-0201 11-160301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**16,0000**		**1292,03**	**20672**
		Итого оплата труда:				**294,87**	**4718**
		Итого эксплуатация машин:				**13,21**	**211**
		Итого материалов:				**989,22**	**15828**
		Накладные расходы	%	--		240,43	3847

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		122,60	1962
		Сметная стоимость:				**1655,06**	**26481**
13	**Е11-160501-0202 11-160501-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 25 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**5,0000**		**1549,65**	**7748**
		Итого оплата труда:				**1206,95**	**6035**
		Итого эксплуатация машин:				**194,50**	**972**
		Итого материалов:				**212,67**	**1063**
		Накладные расходы	%	--		825,61	4128
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		190,02	950
		Сметная стоимость:				**2565,28**	**12826**
14	**Е11-160501-0201 11-160501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**32,0000**		**1919,12**	**61412**
		Итого оплата труда:				**1556,65**	**49813**
		Итого эксплуатация машин:				**315,23**	**10087**
		Итого материалов:				**151,44**	**4846**
		Накладные расходы	%	--		1061,45	33967
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		238,45	7630
		Сметная стоимость:				**3219,02**	**103009**
15	**С123-021104-0405 23-021104-0405 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**	**кг**	**10,6000**		**511,02**	**5417**
		Накладные расходы	%	--		21,67	230
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		42,61	452
		Сметная стоимость:				**575,30**	**6098**
16	**Прайс-лист ТПРАЙС-ЛИСТ**	**Вентиль проходной из полипропилена д.20мм**	**шт**	**30,0000**		**840,75**	**25222**
		Накладные расходы	%	--		35,65	1069
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		70,11	2103
		Сметная стоимость:				**946,51**	**28395**
17	**Прайс-лист ТПРАЙС-ЛИСТ**	**Вентиль проходной из полипропилена д.25мм**	**шт**	**2,0000**		**1648,20**	**3296**
		Накладные расходы	%	--		69,88	140
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		137,45	275

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**1855,53**	**3711**
18	**С123-020401-0701 23-020401-0701 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с внутренней резьбой с накидной гайкой DN 20х1/2 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**12,0000**		**492,76**	**5913**
		Накладные расходы	%	--		20,89	251
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		41,09	493
		Сметная стоимость:				**554,75**	**6657**
19	**С123-020401-0703 23-020401-0703 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с внутренней резьбой с накидной гайкой DN 25х3/4 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**4,0000**		**731,39**	**2926**
		Накладные расходы	%	--		31,01	124
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		60,99	244
		Сметная стоимость:				**823,39**	**3294**
20	**С123-020401-0703 23-020401-0703 РСНБ РК 2015 прим. в ценах II квартала 2017 года**	**Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с внутренней резьбой с накидной гайкой DN 25х3/4 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 (д.32-1)**	**шт.**	**8,0000**		**731,39**	**5851**
		Накладные расходы	%	--		31,01	248
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		60,99	488
		Сметная стоимость:				**823,39**	**6587**
22	**Е11-130301-0406 11-130301-0406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**м2**	**14,3000**		**62,70**	**897**
		Итого оплата труда:				**28,21**	**403**
		Итого эксплуатация машин:				**1,03**	**15**
		Итого материалов:				**33,64**	**481**
		Накладные расходы	%	--		18,60	266
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6,50	93
		Сметная стоимость:				**87,80**	**1256**

1	2	3	4	5	6	7	8
23	**Е11-130301-1421 11-130301-1421 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой**	**м2**	**14,3000**		**71,74**	**1026**
		Итого оплата труда:				**13,23**	**189**
		Итого эксплуатация машин:				**1,33**	**19**
		Итого материалов:				**57,44**	**821**
		Накладные расходы	%	--		10,51	150
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6,58	94
		Сметная стоимость:				**88,83**	**1270**
24	**Е11-260101-1701 11-260101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex**	**м трубопровода**	**98,0000**		**274,84**	**26934**
		Итого оплата труда:				**208,35**	**20419**
		Итого эксплуатация машин:				**45,02**	**4412**
		Итого материалов:				**42,94**	**4208**
		Накладные расходы	%	--		131,76	12912
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		32,53	3188
		Сметная стоимость:				**439,12**	**43034**
25	**С121-110403-0105 21-110403-0105 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 6 мм, диаметром 15 мм ГОСТ 16381-77**	**м**	**16,0000**		**93,05**	**1489**
		Накладные расходы	%	--		3,95	63
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7,76	124
		Сметная стоимость:				**104,75**	**1676**
26	**С121-110403-0109 21-110403-0109 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 6 мм, диаметром 25 мм ГОСТ 16381-77**	**м**	**32,0000**		**142,99**	**4576**
		Накладные расходы	%	--		6,06	194
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		11,92	382
		Сметная стоимость:				**160,98**	**5151**

1	2	3	4	5	6	7	8
27	**С121-110403-0114 21-110403-0114 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 6 мм, диаметром 42 мм ГОСТ 16381-77**	**м**	**2,0000**		**220,66**	**441**
		Накладные расходы	%	--		9,36	19
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		18,40	37
		Сметная стоимость:				**248,42**	**497**
28	**С121-110403-0216 21-110403-0216 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 54 мм ГОСТ 16381-77**	**м**	**48,0000**		**362,29**	**17390**
		Накладные расходы	%	--		15,36	737
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		30,21	1450
		Сметная стоимость:				**407,86**	**19577**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**369675**
В том числе:							
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**52752**
	Материалы -		Тенге				**5511**
	Всего заработная плата -		Тенге				**21011**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**23896**
		Накладные расходы -	Тенге				**14342**
		Сметная прибыль -	Тенге				**5368**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**72461**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**24**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**21011**
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге				**316923**
	Материалы -		Тенге				**168561**
	Всего заработная плата -		Тенге				**91196**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**48625**
		Накладные расходы -	Тенге				**70856**
		Сметная прибыль -	Тенге				**31022**
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге				**418801**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**105**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**91196**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**491262**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**129**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**112207**

РАЗДЕЛ 2. ВОДОМЕРНЫЙ УЗЕЛ

1	2	3	4	5	6	7	8
45	**Е11-160701-0101 11-160701-0101 РСНБ РК 2015**	**Краны пожарные диаметром 50 мм. Установка**	**кран**	**2,0000**		**25096,84**	**50194**
		Итого оплата труда:				**799,18**	**1598**
		Итого эксплуатация машин:				**73,31**	**147**
		Итого материалов:				**24250,13**	**48500**
		Накладные расходы	%	--		1567,28	3135
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2133,13	4266
		Сметная стоимость:				**28797,24**	**57594**
47	**Е11-100111-0301 11-100111-0301 РСНБ РК 2015**	**Столы, шкафы под мойки, холодильные шкафы и др. (шкафы пожарные) Установка**	**изделие**	**2,0000**		**894,94**	**1790**
		Итого оплата труда:				**518,83**	**1038**
		Итого эксплуатация машин:				**68,58**	**137**
		Итого материалов:				**341,92**	**684**
		Накладные расходы	%	--		361,36	723
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		100,50	201
		Сметная стоимость:				**1356,80**	**2714**
48	**С123-080307-0105 23-080307-0105 РСНБ РК 2015 прим. в ценах II квартала 2017 года**	**Шкаф пожарный ШПК-320 НЗК/НЗБ**	**шт.**	**2,0000**		**17501,09**	**35002**
		Накладные расходы	%	--		742,05	1484
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1459,45	2919
		Сметная стоимость:				**19702,59**	**39405**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**86986**
В том числе:							
Стоимость монтажных работ -			Тенге				**35002**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**35002**
Накладные расходы -			Тенге				**1484**
Сметная прибыль -			Тенге				**2919**
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -			Тенге				**39405**
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**1790**
Материалы -			Тенге				**684**
Всего заработная плата -			Тенге				**1038**
Накладные расходы -			Тенге				**723**
Сметная прибыль -			Тенге				**201**

1	2	3	4	5	6	7	8
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**2714**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**1**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1038**
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге				**50194**
	Материалы -		Тенге				**48500**
	Всего заработная плата -		Тенге				**1598**
		Накладные расходы -	Тенге				**3135**
		Сметная прибыль -	Тенге				**4266**
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге				**57594**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**2**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1598**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**99713**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**3**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**2636**
		РАЗДЕЛ 3. ВОДОПРОВОД Т3,Т4					
49	**Е11-160301-0205 11-160301-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**2,0000**		**2088,24**	**4176**
		Итого оплата труда:				**294,87**	**590**
		Итого эксплуатация машин:				**13,21**	**26**
		Итого материалов:				**1785,43**	**3571**
		Накладные расходы	%	--		274,19	548
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		188,99	378
		Сметная стоимость:				**2551,43**	**5103**
50	**Е11-160301-0204 11-160301-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**76,0000**		**1830,39**	**139110**
		Итого оплата труда:				**294,87**	**22410**
		Итого эксплуатация машин:				**13,21**	**1004**
		Итого материалов:				**1527,58**	**116096**
		Накладные расходы	%	--		263,26	20008
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		167,49	12729
		Сметная стоимость:				**2261,14**	**171847**
51	**Е11-160301-0203 11-160301-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**52,0000**		**1653,66**	**85991**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				**294,87**	**15333**
		Итого эксплуатация машин:				**13,21**	**687**
		Итого материалов:				**1350,86**	**70245**
		Накладные расходы	%	--		255,77	13300
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		152,75	7943
		Сметная стоимость:				**2062,19**	**107234**
52	**Е11-160301-0201 11-160301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**16,0000**		**1292,03**	**20672**
		Итого оплата труда:				**294,87**	**4718**
		Итого эксплуатация машин:				**13,21**	**211**
		Итого материалов:				**989,22**	**15828**
		Накладные расходы	%	--		240,43	3847
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		122,60	1962
		Сметная стоимость:				**1655,06**	**26481**
58	**Е11-160501-0202 11-160501-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 25 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**5,0000**		**1647,64**	**8238**
		Итого оплата труда:				**1206,95**	**6035**
		Итого эксплуатация машин:				**194,50**	**972**
		Итого материалов:				**310,66**	**1553**
		Накладные расходы	%	--		829,76	4149
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		198,19	991
		Сметная стоимость:				**2675,59**	**13378**
59	**Е11-160501-0201 11-160501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**29,0000**		**1972,20**	**57194**
		Итого оплата труда:				**1556,65**	**45143**
		Итого эксплуатация машин:				**315,23**	**9142**
		Итого материалов:				**204,52**	**5931**
		Накладные расходы	%	--		1063,70	30847
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		242,87	7043
		Сметная стоимость:				**3278,78**	**95085**

1	2	3	4	5	6	7	8
60	**С123-021104-0405 23-021104-0405 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**	**кг**	**13,5000**		**511,02**	**6899**
		Накладные расходы	%	--		21,67	293
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		42,61	575
		Сметная стоимость:				**575,30**	**7767**
61	**Прайс-лист ТПРАЙС-ЛИСТ**	**Вентиль проходной из полипропилена д.20мм**	**шт**	**21,0000**		**840,75**	**17656**
		Накладные расходы	%	--		35,65	749
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		70,11	1472
		Сметная стоимость:				**946,51**	**19877**
62	**Прайс-лист ТПРАЙС-ЛИСТ**	**Вентиль проходной из полипропилена д.25мм**	**шт**	**16,0000**		**1648,20**	**26371**
		Накладные расходы	%	--		69,88	1118
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		137,45	2199
		Сметная стоимость:				**1855,53**	**29688**
63	**С123-020401-0701 23-020401-0701 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с внутренней резьбой с накидной гайкой DN 20х1/2 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**5,0000**		**492,76**	**2464**
		Накладные расходы	%	--		20,89	104
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		41,09	205
		Сметная стоимость:				**554,75**	**2774**
64	**С123-020401-0703 23-020401-0703 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с внутренней резьбой с накидной гайкой DN 25х3/4 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**2,0000**		**731,39**	**1463**
		Накладные расходы	%	--		31,01	62
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		60,99	122
		Сметная стоимость:				**823,39**	**1647**

1	2	3	4	5	6	7	8
65	**С123-020401-0703 23-020401-0703 РСНБ РК 2015 прим. в ценах II квартала 2017 года**	**Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с внутренней резьбой с накидной гайкой DN 25х3/4 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 (д.32-1)**	**шт.**	**6,0000**		**731,39**	**4388**
		Накладные расходы	%	--		31,01	186
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		60,99	366
		Сметная стоимость:				**823,39**	**4940**
67	**С123-030102-1601 23-030102-1601 РСНБ РК 2015 прим. в ценах II квартала 2017 года**	**Полотенцесушители из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с креплениями, d 25 мм, поверхность нагрева 0,18 м2 (д.32мм)**	**шт.**	**4,0000**		**3919,13**	**15677**
		Накладные расходы	%	--		166,17	665
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		326,82	1307
		Сметная стоимость:				**4412,13**	**17649**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				**390298**
В том числе:							
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге				**390298**
	Материалы -		Тенге				**213224**
	Всего заработная плата -		Тенге				**94229**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**74917**
		Накладные расходы -	Тенге				**75876**
		Сметная прибыль -	Тенге				**37294**
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге				**503468**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**108**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**94229**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**503468**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**108**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**94229**
РАЗДЕЛ 4. ВОДОПРОВОДТ31							
73	**Е11-160501-0202 11-160501-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 25 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**10,0000**		**1647,64**	**16476**
		Итого оплата труда:				**1206,95**	**12069**
		Итого эксплуатация машин:				**194,50**	**1945**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого материалов:				**310,66**	**3107**
		Накладные расходы	%	--		829,76	8298
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		198,19	1982
		Сметная стоимость:				**2675,59**	**26756**
74	**Е11-160501-0201 11-160501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**5,0000**		**1972,20**	**9861**
		Итого оплата труда:				**1556,65**	**7783**
		Итого эксплуатация машин:				**315,23**	**1576**
		Итого материалов:				**204,52**	**1023**
		Накладные расходы	%	--		1063,70	5319
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		242,87	1214
		Сметная стоимость:				**3278,78**	**16394**
75	**С123-021104-0405 23-021104-0405 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**	**кг**	**1,1300**		**511,02**	**577**
		Накладные расходы	%	--		21,67	24
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		42,61	48
		Сметная стоимость:				**575,30**	**650**
76	**Прайс-лист ТПРАЙС-ЛИСТ**	**Вентиль проходной из полипропилена д.20мм**	**шт**	**8,0000**		**840,75**	**6726**
		Накладные расходы	%	--		35,65	285
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		70,11	561
		Сметная стоимость:				**946,51**	**7572**
77	**Прайс-лист ТПРАЙС-ЛИСТ**	**Вентиль проходной из полипропилена д.25мм**	**шт**	**2,0000**		**1648,20**	**3296**
		Накладные расходы	%	--		69,88	140
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		137,45	275
		Сметная стоимость:				**1855,53**	**3711**
78	**Е11-170201-0103 11-170201-0103 РСНБ РК 2015 прим.**	**Смесители.(термосмесители) Установка**	**шт.**	**2,0000**		**629,45**	**1259**
		Итого оплата труда:				**601,53**	**1203**
		Итого эксплуатация машин:				**0,09**	**--**
		Итого материалов:				**27,83**	**56**
		Накладные расходы	%	--		405,42	811

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		82,79	166
		Сметная стоимость:				**1117,66**	**2235**
79	**С123-041004-1401 23-041004-1401 РСНБ РК 2015 прим. в ценах II квартала 2017 года**	**Клапан термосмесительный для повышения температуры обратной линии типа Herz, T 110°C, PN 10, DN 25 ГОСТ 31294-2005 (термосмеситель)**	**шт.**	**2,0000**		**14007,95**	**28016**
		Накладные расходы	%	--		593,94	1188
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1168,15	2336
		Сметная стоимость:				**15770,04**	**31540**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4			Тенге				**66212**
		В том числе:					
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге				**66212**
	Материалы -		Тенге				**4185**
	Всего заработная плата -		Тенге				**21056**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**38616**
		Накладные расходы -	Тенге				**16064**
		Сметная прибыль -	Тенге				**6582**
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге				**88858**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**24**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**21056**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				**88858**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**24**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**21056**
		РАЗДЕЛ 5. КАНАЛИЗАЦИЯ К1					
83	**Е11-170101-0111 11-170101-0111 РСНБ РК 2015**	**Трапы диаметром 50 мм. Установка**	**комплект**	**1,0000**		**3845,02**	**3845**
		Итого оплата труда:				**406,17**	**406**
		Итого эксплуатация машин:				**22,19**	**22**
		Итого материалов:				**3427,54**	**3428**
		Накладные расходы	%	--		418,76	419
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		341,10	341
		Сметная стоимость:				**4604,88**	**4605**
91	**Е11-160501-0102 11-160501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**29,0000**		**1304,51**	**37831**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				**496,62**	**14402**
		Итого эксплуатация машин:				**2,06**	**60**
		Итого материалов:				**806,49**	**23388**
		Накладные расходы	%	--		367,99	10672
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		133,80	3880
		Сметная стоимость:				**1806,29**	**52382**
92	**Е11-160501-0101 11-160501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**29,0000**		**783,51**	**22722**
		Итого оплата труда:				**517,50**	**15008**
		Итого эксплуатация машин:				**0,85**	**25**
		Итого материалов:				**265,44**	**7698**
		Накладные расходы	%	--		359,04	10412
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		91,40	2651
		Сметная стоимость:				**1233,96**	**35785**
93	**С123-020601-0803 23-020601-0803 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 100**	**шт.**	**2,0000**		**716,75**	**1434**
		Накладные расходы	%	--		30,39	61
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		59,77	120
		Сметная стоимость:				**806,91**	**1614**
94	**С123-020601-0406 23-020601-0406 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100x100x100**	**шт.**	**11,0000**		**352,52**	**3878**
		Накладные расходы	%	--		14,95	164
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		29,40	323
		Сметная стоимость:				**396,86**	**4366**
95	**С123-020601-0404 23-020601-0404 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100x50x100**	**шт.**	**5,0000**		**293,02**	**1465**
		Накладные расходы	%	--		12,42	62

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		24,44	122
		Сметная стоимость:				**329,88**	**1649**
96	**С123-020601-0401 23-020601-0401 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 50x50x50**	**шт.**	**17,0000**		**112,33**	**1910**
		Накладные расходы	%	--		4,76	81
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		9,37	159
		Сметная стоимость:				**126,46**	**2150**
97	**С123-020601-0201 23-020601-0201 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Отвод канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 50 (87гр.30мин. 050Кх50К-ПНД)**	**шт.**	**13,0000**		**71,17**	**925**
		Накладные расходы	%	--		3,02	39
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5,94	77
		Сметная стоимость:				**80,12**	**1042**
98	**С123-020601-0203 23-020601-0203 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Отвод канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100 (87гр.30мин. 0100Кх100К-ПНД)**	**шт.**	**10,0000**		**253,43**	**2534**
		Накладные расходы	%	--		10,75	107
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		21,13	211
		Сметная стоимость:				**285,31**	**2853**
99	**С123-020601-0901 23-020601-0901 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Заглушка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 50**	**шт.**	**4,0000**		**42,84**	**171**
		Накладные расходы	%	--		1,82	7
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3,57	14
		Сметная стоимость:				**48,23**	**193**

1	2	3	4	5	6	7	8
100	**С123-020601-0903 23-020601-0903 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Заглушка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 100**	**шт.**	**8,0000**		**115,73**	**926**
		Накладные расходы	%	--		4,91	39
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		9,65	77
		Сметная стоимость:				**130,29**	**1042**
101	**С123-020601-1001 23-020601-1001 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Крестовина канализационная ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 50**	**шт.**	**1,0000**		**514,06**	**514**
		Накладные расходы	%	--		21,80	22
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		42,87	43
		Сметная стоимость:				**578,72**	**579**
102	**С123-020601-0602 23-020601-0602 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Переход канализационный ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 100x50 (патрубок)**	**шт.**	**2,0000**		**145,02**	**290**
		Накладные расходы	%	--		6,15	12
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		12,09	24
		Сметная стоимость:				**163,26**	**327**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5			Тенге				**78444**
В том числе:							
Стоимость сантехнических работ -			Тенге				**78444**
Материалы -			Тенге				**34514**
Всего заработная плата -			Тенге				**29816**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**14047**
		Накладные расходы -	Тенге				**22098**
		Сметная прибыль -	Тенге				**8044**
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -			Тенге				**108586**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**34**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**29816**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				**108586**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**34**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**29816**

РАЗДЕЛ 6. КАНАЛИЗАЦИЯ К3

1	2	3	4	5	6	7	8
106	**Е11-170101-0111 11-170101-0111 РСНБ РК 2015**	**Трапы диаметром 50 мм. Установка**	**комплект**	**1,0000**		**3845,02**	**3845**
		Итого оплата труда:				**406,17**	**406**
		Итого эксплуатация машин:				**22,19**	**22**
		Итого материалов:				**3427,54**	**3428**
		Накладные расходы	%	--		418,76	419
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		341,10	341
		Сметная стоимость:				**4604,88**	**4605**
107	**Е11-170101-0112 11-170101-0112 РСНБ РК 2015**	**Трапы диаметром 100 мм. Установка**	**комплект**	**2,0000**		**7831,96**	**15664**
		Итого оплата труда:				**702,81**	**1406**
		Итого эксплуатация машин:				**48,14**	**96**
		Итого материалов:				**7104,94**	**14210**
		Накладные расходы	%	--		774,57	1549
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		688,52	1377
		Сметная стоимость:				**9295,05**	**18590**
109	**Е11-160501-0102 11-160501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**6,0000**		**1304,51**	**7827**
		Итого оплата труда:				**496,62**	**2980**
		Итого эксплуатация машин:				**2,06**	**12**
		Итого материалов:				**806,49**	**4839**
		Накладные расходы	%	--		367,99	2208
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		133,80	803
		Сметная стоимость:				**1806,29**	**10838**
110	**Е11-160501-0101 11-160501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**10,0000**		**783,51**	**7835**
		Итого оплата труда:				**517,50**	**5175**
		Итого эксплуатация машин:				**0,85**	**9**
		Итого материалов:				**265,44**	**2654**
		Накладные расходы	%	--		359,04	3590
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		91,40	914
		Сметная стоимость:				**1233,96**	**12340**

1	2	3	4	5	6	7	8
111	**С123-020601-0406 23-020601-0406 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100x100x100**	**шт.**	**2,0000**		**352,52**	**705**
		Накладные расходы	%	--		14,95	30
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		29,40	59
		Сметная стоимость:				**396,86**	**794**
112	**С123-020601-0404 23-020601-0404 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100x50x100**	**шт.**	**1,0000**		**293,02**	**293**
		Накладные расходы	%	--		12,42	12
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		24,44	24
		Сметная стоимость:				**329,88**	**330**
113	**С123-020601-0401 23-020601-0401 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 50x50x50**	**шт.**	**10,0000**		**112,33**	**1123**
		Накладные расходы	%	--		4,76	48
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		9,37	94
		Сметная стоимость:				**126,46**	**1265**
114	**С123-020601-0201 23-020601-0201 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Отвод канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 50 (87гр.30мин. 050Кх50К-ПНД)**	**шт.**	**6,0000**		**71,17**	**427**
		Накладные расходы	%	--		3,02	18
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5,94	36
		Сметная стоимость:				**80,12**	**481**
115	**С123-020601-0203 23-020601-0203 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Отвод канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100 (87гр.30мин. 0100Кх100К-ПНД)**	**шт.**	**1,0000**		**253,43**	**253**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		10,75	11
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		21,13	21
		Сметная стоимость:				**285,31**	**285**
116	**С123-020601-0901 23-020601-0901 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Заглушка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 50**	**шт.**	**2,0000**		**42,84**	**86**
		Накладные расходы	%	--		1,82	4
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3,57	7
		Сметная стоимость:				**48,23**	**96**
117	**С123-020601-0903 23-020601-0903 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Заглушка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 100**	**шт.**	**1,0000**		**115,73**	**116**
		Накладные расходы	%	--		4,91	5
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		9,65	10
		Сметная стоимость:				**130,29**	**130**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6			Тенге				**38174**
В том числе:							
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге				**38174**
	Материалы -		Тенге				**25131**
	Всего заработная плата -		Тенге				**9967**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**3003**
		Накладные расходы -	Тенге				**7894**
		Сметная прибыль -	Тенге				**3685**
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге				**49753**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**11**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**9967**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				**49753**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**11**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**9967**
РАЗДЕЛ 7. ОБОРУДОВАНИЕ							
132	**Е11-170801-0101 11-170801-0101 РСНБ РК 2015**	**Нагреватели индивидуальные водоводяные. Установка**	**комплект**	**1,0000**		**6948,17**	**6948**
		Итого оплата труда:				**6740,91**	**6741**
		Итого эксплуатация машин:				**295,23**	**295**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого материалов:				**46,62**	**47**
		Накладные расходы	%	--		4538,75	4539
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		918,95	919
		Сметная стоимость:				**12405,87**	**12406**
133	**51-040106-0113 51-040106-0113 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Водонагреватели электрические накопительные на 80 литров, мощность 1,5 кВт, управление электронное, установка вертикальная ГОСТ 52084-2003**	**шт.**	**1,0000**		**42076,00**	**42076**
		Накладные расходы	%	--		1784,02	1784
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3508,80	3509
		Сметная стоимость:				**47368,82**	**47369**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7			Тенге				**49024**
В том числе:							
	Стоимость оборудования -		Тенге				**42076**
	Накладные расходы -		Тенге				**1784**
	Сметная прибыль -		Тенге				**3509**
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге				**47369**
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге				**6948**
	Материалы -		Тенге				**47**
	Всего заработная плата -		Тенге				**6741**
		Накладные расходы -	Тенге				**4539**
		Сметная прибыль -	Тенге				**919**
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге				**12406**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**8**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**6741**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				**59775**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**8**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**6741**
ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА 2-2-4, ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ, ДОШКОЛЬНЫЙ МИНИ-ЦЕНТР В ОСЯХ ДОМА 1-3							
		МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ					
38	**Ц13-080305-0102 13-080305-0102 РСНБ РК 2015**	**Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке**	**шт.**	**36,0000**		**271,16**	**9762**
		Итого оплата труда:				**257,64**	**9275**
		Итого эксплуатация машин:				**2,26**	**81**
		Итого материалов:				**12,07**	**435**
		Накладные расходы	%	--		126,44	4552
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		31,81	1145

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**429,42**	**15459**
39	**С123-070218-1501 23-070218-1501 РСНБ РК 2015 ко=1,02 в ценах II квартала 2017 года**	**Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012 (С16-057-б)**	**шт.**	**36,0000**		**201,05**	**7238**
		Накладные расходы	%	--		8,52	307
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		16,77	604
		Сметная стоимость:				**226,34**	**8148**
40	**Ц13-080305-0105 13-080305-0105 РСНБ РК 2015**	**Выключатель двухклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке**	**шт.**	**10,0000**		**271,16**	**2712**
		Итого оплата труда:				**257,64**	**2576**
		Итого эксплуатация машин:				**2,26**	**23**
		Итого материалов:				**12,07**	**121**
		Накладные расходы	%	--		126,44	1264
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		31,81	318
		Сметная стоимость:				**429,42**	**4294**
41	**С123-070218-1503 23-070218-1503 РСНБ РК 2015 ко=1,02 в ценах II квартала 2017 года**	**Выключатель двухклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012 (С56-043-б)**	**шт.**	**10,0000**		**229,62**	**2296**
		Накладные расходы	%	--		9,74	97
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		19,15	191
		Сметная стоимость:				**258,50**	**2585**
42	**Ц13-080305-0103 13-080305-0103 РСНБ РК 2015**	**Выключатель полугерметический и герметический. Монтаж оборудования**	**шт.**	**22,0000**		**723,98**	**15928**
		Итого оплата труда:				**604,25**	**13293**
		Итого эксплуатация машин:				**12,23**	**269**
		Итого материалов:				**109,52**	**2409**
		Накладные расходы	%	--		300,28	6606
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		81,94	1803
		Сметная стоимость:				**1106,20**	**24336**

1	2	3	4	5	6	7	8
43	**С123-070218-1702 23-070218-1702 РСНБ РК 2015 ко=1,02 прим. в ценах II квартала 2017 года**	**Выключатель одноклавишный с индикатором, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток 10 А, степень защиты IP44 ГОСТ Р 51324.1-2012 (ВА66-102Б 6,3А)**	**шт.**	**22,0000**		**423,36**	**9314**
		Накладные расходы	%	--		17,95	395
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		35,30	777
		Сметная стоимость:				**476,62**	**10486**
44	**Ц13-080305-0109 13-080305-0109 РСНБ РК 2015**	**Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке**	**шт.**	**10,0000**		**323,78**	**3238**
		Итого оплата труда:				**301,92**	**3019**
		Итого эксплуатация машин:				**2,26**	**23**
		Итого материалов:				**20,41**	**204**
		Накладные расходы	%	--		148,43	1484
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		37,78	378
		Сметная стоимость:				**509,99**	**5100**
45	**С123-070220-0504 23-070220-0504 РСНБ РК 2015 ко=1,02 в ценах II квартала 2017 года**	**Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011 (РС16-004-б)**	**шт.**	**9,0000**		**340,73**	**3067**
		Накладные расходы	%	--		14,45	130
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		28,41	256
		Сметная стоимость:				**383,59**	**3452**
46	**С123-070220-0511 23-070220-0511 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Розетка штепсельная двухместная для скрытой установки с заземляющими контактами, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011(РС16-007-б)**	**шт.**	**1,0000**		**401,60**	**402**
		Накладные расходы	%	--		17,03	17
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		33,49	33
		Сметная стоимость:				**452,12**	**452**

1	2	3	4	5	6	7	8
47	**Ц13-080305-0108 13-080305-0108 РСНБ РК 2015 прим.**	**Розетка штепсельная неутопленного типа (потолочная). Монтаж при открытой проводке**	**шт.**	**30,0000**		**327,88**	**9836**
		Итого оплата труда:				**319,64**	**9589**
		Итого эксплуатация машин:				**2,83**	**85**
		Итого материалов:				**6,21**	**186**
		Накладные расходы	%	--		156,51	4695
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		38,75	1163
		Сметная стоимость:				**523,13**	**15694**
48	**С123-070220-0505 23-070220-0505 РСНБ РК 2015 прим. в ценах II квартала 2017 года**	**Розетка штепсельная одноместная для открытой установки без заземляющих контактов, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011 (Розетка потолочная с крюком)**	**шт.**	**30,0000**		**204,05**	**6122**
		Накладные расходы	%	--		8,65	260
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		17,02	510
		Сметная стоимость:				**229,72**	**6892**
54	**Ц13-080305-1401 13-080305-1401 РСНБ РК 2015**	**Звонок электрический с кнопкой. Монтаж оборудования**	**комплект**	**3,0000**		**599,80**	**1799**
		Итого оплата труда:				**568,82**	**1706**
		Итого эксплуатация машин:				**7,37**	**22**
		Итого материалов:				**25,62**	77
		Накладные расходы	%	--		279,21	838
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		70,32	211
		Сметная стоимость:				**949,33**	**2848**
55	**С123-070218-1101 23-070218-1101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Звонки электрические бытовые со светодиодом, номинальное напряжение до 220 В, степень защиты IP20 ГОСТ 7220-89**	**шт.**	**3,0000**		**704,95**	**2115**
		Накладные расходы	%	--		29,89	90
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		58,79	176
		Сметная стоимость:				**793,63**	**2381**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			Тенге				**73827**
В том числе:							
Стоимость монтажных работ -			Тенге				**73827**

1	2	3	4	5	6	7	8
	Материалы -		Тенге				**3432**
	Всего заработная плата -		Тенге				**39460**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**30552**
		Накладные расходы -	Тенге				**20735**
		Сметная прибыль -	Тенге				**7565**
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге				**102127**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**45**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**39460**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				**102127**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**45**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**39460**
ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА 2-2-5, ЭЛЕКТРОСИЛОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, ДОШКОЛЬНЫЙ МИНИ-ЦЕНТР В ОСЯХ ДОМА 1-3							
11	**Ц13-080304-0501 13-080304-0501 РСНБ РК 2015**	**Прибор или аппарат. Установка (автоматические выключатели)**	**шт.**	**29,0000**		**893,28**	**25905**
		Итого оплата труда:				**885,64**	**25684**
		Итого материалов:				**7,64**	**221**
		Накладные расходы	%	--		433,00	12557
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		106,10	3077
		Сметная стоимость:				**1432,38**	**41539**
12	**Прайс-лист ТПРАЙС-ЛИСТ**	**Выключатель автоматический ВА57Ф35 63А**	**шт**	**1,0000**		**10821,50**	**10822**
		Накладные расходы	%	--		458,83	459
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		902,43	902
		Сметная стоимость:				**12182,76**	**12183**
13	**Прайс-лист ТПРАЙС-ЛИСТ**	**Выключатель автоматический ВА57Ф35 31,5А**	**шт**	**1,0000**		**10821,50**	**10822**
		Накладные расходы	%	--		458,83	459
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		902,43	902
		Сметная стоимость:				**12182,76**	**12183**
14	**Прайс-лист ТПРАЙС-ЛИСТ**	**Выключатель автоматический ВА57Ф35 20А**	**шт**	**1,0000**		**10821,50**	**10822**
		Накладные расходы	%	--		458,83	459
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		902,43	902
		Сметная стоимость:				**12182,76**	**12183**
15	**С123-070204-0745 23-070204-0745 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010**	**шт.**	**2,0000**		**1093,57**	**2187**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		46,37	93
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		91,19	182
		Сметная стоимость:				**1231,13**	**2462**
16	**С123-070204-0713 23-070204-0713 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010**	**шт.**	**6,0000**		**365,29**	**2192**
		Накладные расходы	%	--		15,49	93
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		30,46	183
		Сметная стоимость:				**411,24**	**2467**
17	**С123-070204-0747 23-070204-0747 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010**	**шт.**	**1,0000**		**1093,57**	**1094**
		Накладные расходы	%	--		46,37	46
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		91,19	91
		Сметная стоимость:				**1231,13**	**1231**
18	**С123-070204-0746 23-070204-0746 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 20А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010**	**шт.**	**1,0000**		**1093,57**	**1094**
		Накладные расходы	%	--		46,37	46
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		91,19	91
		Сметная стоимость:				**1231,13**	**1231**
19	**С123-070204-0748 23-070204-0748 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 32А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010**	**шт.**	**1,0000**		**1139,47**	**1139**
		Накладные расходы	%	--		48,31	48
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		95,02	95
		Сметная стоимость:				**1282,81**	**1283**

1	2	3	4	5	6	7	8
20	**С123-070204-1606 23-070204-1606 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Автоматы дифференциальные АД12 2Р 16А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010**	**шт.**	**10,0000**		**2990,29**	**29903**
		Накладные расходы	%	--		126,79	1268
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		249,37	2494
		Сметная стоимость:				**3366,44**	**33664**
21	**С123-070204-1605 23-070204-1605 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Автоматы дифференциальные АД12 2Р 16А 10 мА ГОСТ Р 51327.1-2010**	**шт.**	**4,0000**		**4159,21**	**16637**
		Накладные расходы	%	--		176,35	705
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		346,84	1387
		Сметная стоимость:				**4682,41**	**18730**
22	**С123-070204-1609 23-070204-1609 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Автоматы дифференциальные АД12 2Р 25А 10 мА ГОСТ Р 51327.1-2010**	**шт.**	**1,0000**		**4159,21**	**4159**
		Накладные расходы	%	--		176,35	176
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		346,84	347
		Сметная стоимость:				**4682,41**	**4682**
23	**Ц13-080304-0201 13-080304-0201 РСНБ РК 2015**	**Блок управления открытого исполнения высотой и шириной до 1000х800 мм. Установка на стене**	**шт.**	**1,0000**		**4829,25**	**4829**
		Итого оплата труда:				**2052,95**	**2053**
		Итого эксплуатация машин:				**906,80**	**907**
		Итого материалов:				**2151,17**	**2151**
		Накладные расходы	%	--		1120,68	1121
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		475,99	476
		Сметная стоимость:				**6425,92**	**6426**

1	2	3	4	5	6	7	8
24	**51-080401-0244 51-080401-0244 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Устройства (ящики) управления РУСМ М 5411-1874 с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров - 1, номинальный ток 1,6 А, тепловое реле 0,6 А ГОСТ 30011.1-2012**	**шт.**	**1,0000**		**54605,00**	**54605**
		Накладные расходы	%	--		2315,25	2315
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4553,62	4554
		Сметная стоимость:				**61473,87**	**61474**
25	**Ц13-080303-0601 13-080303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	**шт.**	**4,0000**		**1801,30**	**7205**
		Итого оплата труда:				**849,70**	**3399**
		Итого эксплуатация машин:				**18,79**	**75**
		Итого материалов:				**932,81**	**3731**
		Накладные расходы	%	--		455,47	1822
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		180,54	722
		Сметная стоимость:				**2437,31**	**9749**
26	**С123-070204-0703 23-070204-0703 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 1А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010**	**шт.**	**4,0000**		**475,45**	**1902**
		Накладные расходы	%	--		20,16	81
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		39,65	159
		Сметная стоимость:				**535,26**	**2141**
37	**Ц13-080305-0109 13-080305-0109 РСНБ РК 2015**	**Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке**	**шт.**	**8,0000**		**323,78**	**2590**
		Итого оплата труда:				**301,92**	**2415**
		Итого эксплуатация машин:				**2,26**	**18**
		Итого материалов:				**20,41**	**163**
		Накладные расходы	%	--		148,43	1187
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		37,78	302
		Сметная стоимость:				**509,99**	**4080**

1	2	3	4	5	6	7	8
38	**С123-070220-0504 23-070220-0504 РСНБ РК 2015 ко=1,02 в ценах II квартала 2017 года**	**Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011 (РС16-004-б)**	**шт.**	**9,0000**		**340,73**	**3067**
		Накладные расходы	%	--		14,45	130
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		28,41	256
		Сметная стоимость:				**383,59**	**3452**
39	**Ц13-080305-0110 13-080305-0110 РСНБ РК 2015**	**Розетка штепсельная полугерметическая и герметическая. Монтаж оборудования**	**шт.**	**11,0000**		**722,01**	**7942**
		Итого оплата труда:				**604,65**	**6651**
		Итого эксплуатация машин:				**13,36**	**147**
		Итого материалов:				**106,42**	**1171**
		Накладные расходы	%	--		300,38	3304
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		81,79	900
		Сметная стоимость:				**1104,18**	**12146**
40	**С123-070220-0516 23-070220-0516 РСНБ РК 2015 прим. в ценах II квартала 2017 года**	**Розетка штепсельная двухместная для открытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011 (IP44)**	**шт.**	**11,0000**		**396,50**	**4362**
		Накладные расходы	%	--		16,81	185
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		33,06	364
		Сметная стоимость:				**446,38**	**4910**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			Тенге				**203276**
В том числе:							
Стоимость оборудования -			Тенге				**54605**
Накладные расходы -			Тенге				**2315**
Сметная прибыль -			Тенге				**4554**
ВСЕГО, Стоимость оборудования -			Тенге				**61474**
Стоимость монтажных работ -			Тенге				**148671**
Материалы -			Тенге				**7438**
Всего заработная плата -			Тенге				**40202**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**100199**
		Накладные расходы -	Тенге				**24240**
		Сметная прибыль -	Тенге				**13833**

1	2	3	4	5	6	7	8
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге				**186743**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**46**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**40202**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				**248217**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**46**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**40202**
		ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА 2-2-6, ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ, ДОШКОЛЬНЫЙ МИНИ-ЦЕНТР В ОСЯХ ДОМА 1-3					
		РАЗДЕЛ 1.МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ И ОБОРУДОВАНИЕ					
1	**Ц13-100701-0106 13-100701-0106 РСНБ РК 2015**	**Приборы приемно-контрольные сигнальные, концентратор блок базовый на 10 лучей. Монтаж оборудования**	**шт.**	**1,0000**		**14632,55**	**14633**
		Итого оплата труда:				**14375,52**	**14376**
		Итого эксплуатация машин:				**1,43**	**1**
		Итого материалов:				**255,60**	**256**
		Накладные расходы	%	--		6704,35	6704
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1706,95	1707
		Сметная стоимость:				**23043,85**	**23044**
2	**С123-080303-0105 23-080303-0105 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Приборы приема и контроля шлейфа сигнализации модели ВЭРС-ПК 8 П**	**шт.**	**1,0000**		**11111,18**	**11111**
		Накладные расходы	%	--		471,11	471
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		926,58	927
		Сметная стоимость:				**12508,88**	**12509**
3	**Ц13-080105-0104 13-080105-0104 РСНБ РК 2015**	**Аккумулятор кислотный стационарный, тип С-4, СК-4, С-5, СК-5. Монтаж оборудования**	**шт.**	**1,0000**		**3317,94**	**3318**
		Итого оплата труда:				**2577,99**	**2578**
		Итого материалов:				**739,95**	**740**
		Накладные расходы	%	--		1290,84	1291
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		368,70	369
		Сметная стоимость:				**4977,49**	**4977**

1	2	3	4	5	6	7	8
4	**С123-080306-0207 23-080306-0207 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Аккумулятор GP 12-4.5 S 12В, 4,5 А/ч**	**шт.**	**1,0000**		**1812,67**	**1813**
		Накладные расходы	%	--		76,86	77
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		151,16	151
		Сметная стоимость:				**2040,69**	**2041**
5	**Ц13-100701-0203 13-100701-0203 РСНБ РК 2015**	**Извещатель ПС автоматический тепловой, дымовой, световой во взрывозащищенном исполнении. Монтаж оборудования ,ИП212-41**	**шт.**	**29,0000**		**2209,76**	**64083**
		Итого оплата труда:				**2110,14**	**61194**
		Итого эксплуатация машин:				**1,70**	**49**
		Итого материалов:				**97,92**	**2840**
		Накладные расходы	%	--		986,74	28615
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		255,72	7416
		Сметная стоимость:				**3452,22**	**100114**
6	**С123-080302-0302 23-080302-0302 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Извещатели пожарные дымовые модели ИП 212-41М**	**шт.**	**29,0000**		**765,16**	**22190**
		Накладные расходы	%	--		32,44	941
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		63,81	1850
		Сметная стоимость:				**861,41**	**24981**
7	**Ц13-100701-0203 13-100701-0203 РСНБ РК 2015**	**Извещатель ПС автоматический тепловой, дымовой, световой во взрывозащищенном исполнении. Монтаж оборудования ,ИП105-2/1**	**шт.**	**24,0000**		**2209,76**	**53034**
		Итого оплата труда:				**2110,14**	**50643**
		Итого эксплуатация машин:				**1,70**	**41**
		Итого материалов:				**97,92**	**2350**
		Накладные расходы	%	--		986,74	23682
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		255,72	6137
		Сметная стоимость:				**3452,22**	**82853**

1	2	3	4	5	6	7	8
8	**С123-080302-0202 23-080302-0202 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Извещатели пожарные тепловые модели ИП 103-5/1-А3 (ИП 105-2/1)**	**шт.**	**24,0000**		**218,44**	**5243**
		Накладные расходы	%	--		9,26	222
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		18,22	437
		Сметная стоимость:				**245,92**	**5902**
9	**Ц13-100701-0206 13-100701-0206 РСНБ РК 2015 прим.**	**Установка ручного извещателя**	**шт.**	**2,0000**		**347,34**	**695**
		Итого оплата труда:				**300,77**	**602**
		Итого эксплуатация машин:				**17,02**	**34**
		Итого материалов:				**29,55**	**59**
		Накладные расходы	%	--		142,02	284
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		39,15	78
		Сметная стоимость:				**528,50**	**1057**
10	**С123-080302-0602 23-080302-0602 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Извещатели пожарные ручные модели ИПР 513-10 (ИПР)**	**шт.**	**2,0000**		**683,48**	**1367**
		Накладные расходы	%	--		28,98	58
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		57,00	114
		Сметная стоимость:				**769,46**	**1539**
11	**Ц13-100701-0301 13-100701-0301 РСНБ РК 2015**	**Прибор сигнализирующий емкостной. Монтаж оборудования Маяк-12Кп**	**шт.**	**2,0000**		**9774,29**	**19549**
		Итого оплата труда:				**9593,76**	**19188**
		Итого эксплуатация машин:				**1,16**	**2**
		Итого материалов:				**179,37**	**359**
		Накладные расходы	%	--		4474,65	8949
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1139,92	2280
		Сметная стоимость:				**15388,86**	**30778**

1	2	3	4	5	6	7	8
12	**С123-080304-0313 23-080304-0313 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Оповещатели модели Маяк-12-КП ГОСТ Р 54126-2010**	**шт.**	**2,0000**		**2259,54**	**4519**
		Накладные расходы	%	--		95,80	192
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		188,43	377
		Сметная стоимость:				**2543,77**	**5088**
15	**Ц13-100411-0215 13-100411-0215 РСНБ РК 2015**	**Транспарант световой (табло). Монтаж оборудования**	**шт.**	**2,0000**		**1752,36**	**3505**
		Итого оплата труда:				**1718,66**	**3437**
		Итого материалов:				**33,70**	**67**
		Накладные расходы	%	--		801,66	1603
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		204,32	409
		Сметная стоимость:				**2758,35**	**5517**
16	**С123-080304-0601 23-080304-0601 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Световой указатель модели Призма-102 "Выход" ГОСТ Р 54126-2010**	**шт.**	**2,0000**		**762,04**	**1524**
		Накладные расходы	%	--		32,31	65
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		63,55	127
		Сметная стоимость:				**857,90**	**1716**
17	**Ц13-080304-0501 13-080304-0501 РСНБ РК 2015**	**Прибор или аппарат (резисторы). Установка**	**шт.**	**52,0000**		**893,28**	**46450**
		Итого оплата труда:				**885,64**	**46053**
		Итого материалов:				**7,64**	**397**
		Накладные расходы	%	--		433,00	22516
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		106,10	5517
		Сметная стоимость:				**1432,38**	**74484**
18	**С124-040207-3968 24-040207-3968 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Резисторы ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**52,0000**		**45,90**	**2387**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		1,95	101
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3,83	199
		Сметная стоимость:				**51,67**	**2687**
19	**Ц13-080206-0101 13-080206-0101 РСНБ РК 2015**	**Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования**	**м**	**330,0000**		**161,80**	**53394**
		Итого оплата труда:				**138,49**	**45702**
		Итого эксплуатация машин:				**2,06**	**679**
		Итого материалов:				**21,33**	**7038**
		Накладные расходы	%	--		68,65	22654
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		18,44	6084
		Сметная стоимость:				**248,88**	**82131**
20	**С123-061710-0105 23-061710-0105 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Канал кабельный размерами 20 мм х 10 мм**	**м**	**310,0000**		**37,88**	**11743**
		Накладные расходы	%	--		1,61	498
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3,16	979
		Сметная стоимость:				**42,65**	**13220**
21	**С123-061710-0104 23-061710-0104 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Канал кабельный размерами 25 мм х 16 мм**	**м**	**20,0000**		**56,24**	**1125**
		Накладные расходы	%	--		2,38	48
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4,69	94
		Сметная стоимость:				**63,31**	**1266**
26	**Ц13-080201-0901 13-080201-0901 РСНБ РК 2015**	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах**	**м кабеля**	**300,0000**		**197,83**	**59349**
		Итого оплата труда:				**116,61**	**34984**
		Итого эксплуатация машин:				**88,84**	**26652**
		Итого материалов:				**23,06**	**6917**
		Накладные расходы	%	--		60,41	18124
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		20,66	6198
		Сметная стоимость:				**278,90**	**83671**

1	2	3	4	5	6	7	8
27	**С123-060408-0511 23-060408-0511 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Провод для монтажа охранной сигнализации и связи марки КСПВ 2х0,5**	**км**	**0,3060**		**13671,85**	**4184**
		Накладные расходы	%	--		579,69	177
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1140,12	349
		Сметная стоимость:				**15391,66**	**4710**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**385213**
В том числе:							
	Стоимость монтажных работ -		Тенге				**382826**
	Материалы -		Тенге				**21022**
	Всего заработная плата -		Тенге				**278757**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**64817**
		Накладные расходы -	Тенге				**137171**
		Сметная прибыль -	Тенге				**41600**
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге				**561597**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**299**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**278757**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**2387**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**2387**
		Накладные расходы -	Тенге				**101**
		Сметная прибыль -	Тенге				**199**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**2687**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**564284**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**299**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**278757**
РАЗДЕЛ 2. СТРОЙРАБОТЫ							
34	**Е12-190101-0201 12-190101-0201 РСНБ РК 2015**	**Отверстия диаметром до 20 мм в кирпичных стенах толщиной 0,5 кирпича. Сверление электроперфоратором (в перегородках)**	**отверстие**	**19,0000**		**42,46**	**807**
		Итого оплата труда:				**41,79**	**794**
		Итого эксплуатация машин:				**0,67**	**13**
		Итого материалов:				**0,00**	**--**
		Накладные расходы	%	--		27,54	523
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5,60	106
		Сметная стоимость:				**75,60**	**1436**

1	2	3	4	5	6	7	8
35	**Е12-190101-0203 12-190101-0203 РСНБ РК 2015**	**Отверстия в кирпичных стенах. Сверление электроперфоратором. Добавлять на каждые 10 мм диаметра свыше 20 мм**	**отверстие**	**19,0000**		**48,80**	**927**
		Итого оплата труда:				**48,03**	**913**
		Итого эксплуатация машин:				**0,77**	**15**
		Итого материалов:				**0,00**	**--**
		Накладные расходы	%	--		31,66	601
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6,44	122
		Сметная стоимость:				**86,90**	**1651**
36	**Е12-190101-0201 12-190101-0201 РСНБ РК 2015**	**Отверстия диаметром до 20 мм в кирпичных стенах толщиной 0,5 кирпича. Сверление электроперфоратором (в стенах)**	**отверстие**	**7,0000**		**42,46**	**297**
		Итого оплата труда:				**41,79**	**293**
		Итого эксплуатация машин:				**0,67**	**5**
		Итого материалов:				**0,00**	**--**
		Накладные расходы	%	--		27,54	193
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5,60	39
		Сметная стоимость:				**75,60**	**529**
37	**Е12-190101-0202 12-190101-0202 РСНБ РК 2015 Ко=2**	**Отверстия в кирпичных стенах. Сверление электроперфоратором. Добавлять на каждые 0,5 кирпича толщины стен**	**отверстие**	**14,0000**		**40,84**	**572**
		Итого оплата труда:				**40,19**	**563**
		Итого эксплуатация машин:				**0,65**	**9**
		Итого материалов:				**0,00**	**--**
		Накладные расходы	%	--		26,49	371
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5,39	75
		Сметная стоимость:				**72,71**	**1018**
38	**Е12-190101-0203 12-190101-0203 РСНБ РК 2015**	**Отверстия в кирпичных стенах. Сверление электроперфоратором. Добавлять на каждые 10 мм диаметра свыше 20 мм**	**отверстие**	**7,0000**		**48,80**	**342**
		Итого оплата труда:				**48,03**	**336**
		Итого эксплуатация машин:				**0,77**	**5**
		Итого материалов:				**0,00**	**--**
		Накладные расходы	%	--		31,66	222
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6,44	45
		Сметная стоимость:				**86,90**	**608**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**2944**
В том числе:							

1	2	3	4	5	6	7	8
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**2944**
	Всего заработная плата -		Тенге				**2898**
		Накладные расходы -	Тенге				**1910**
		Сметная прибыль -	Тенге				**389**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**5243**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**4**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**2898**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**5243**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**4**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**2898**
ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА 2-2-7, ОХРАННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, ДОШКОЛЬНЫЙ МИНИ-ЦЕНТР В ОСЯХ ДОМА 1-3							
РАЗДЕЛ 2. ОХРАННАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ							
26	**Ц13-100701-0101 13-100701-0101 РСНБ РК 2015**	**Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 10 лучей. Монтаж оборудования**	**шт**	**1,0000**		**21054,20**	**21054**
		Итого оплата труда:				**20664,81**	**20665**
		Итого эксплуатация машин:				**1,43**	**1**
		Итого материалов:				**387,95**	**388**
		Накладные расходы	%	--		9638,34	9638
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2455,40	2455
		Сметная стоимость:				**33147,94**	**33148**
27	**С123-080303-0105 23-080303-0105 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Приборы приема и контроля шлейфа сигнализации модели ВЭРС-ПК 8 П**	**шт.**	**1,0000**		**11111,18**	**11111**
		Накладные расходы	%	--		471,11	471
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		926,58	927
		Сметная стоимость:				**12508,88**	**12509**
28	**Ц13-080105-0104 13-080105-0104 РСНБ РК 2015**	**Аккумулятор кислотный стационарный, тип С-4, СК-4, С-5, СК-5. Монтаж оборудования**	**шт.**	**1,0000**		**3317,94**	**3318**
		Итого оплата труда:				**2577,99**	**2578**
		Итого материалов:				**739,95**	**740**
		Накладные расходы	%	--		1290,84	1291
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		368,70	369
		Сметная стоимость:				**4977,49**	**4977**

1	2	3	4	5	6	7	8
29	**С123-080306-0207 23-080306-0207 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Аккумулятор GP 12-4.5 S 12В, 4,5 А/ч**	**шт.**	**1,0000**		**1812,67**	**1813**
		Накладные расходы	%	--		76,86	77
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		151,16	151
		Сметная стоимость:				**2040,69**	**2041**
32	**Ц13-080201-0901 13-080201-0901 РСНБ РК 2015**	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах**	**м кабеля**	**440,0000**		**197,83**	**87045**
		Итого оплата труда:				**116,61**	**51310**
		Итого эксплуатация машин:				**88,84**	**39090**
		Итого материалов:				**23,06**	**10144**
		Накладные расходы	%	--		60,41	26583
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		20,66	9090
		Сметная стоимость:				**278,90**	**122718**
33	**С123-060408-0511 23-060408-0511 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Провод для монтажа охранной сигнализации и связи марки КСПВ 2х0,5**	**км**	**0,1836**		**13671,85**	**2510**
		Накладные расходы	%	--		579,69	106
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1140,12	209
		Сметная стоимость:				**15391,66**	**2826**
34	**С123-060408-0512 23-060408-0512 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Провод для монтажа охранной сигнализации и связи марки КСПВ 4х0,5**	**км**	**0,2652**		**26430,17**	**7009**
		Накладные расходы	%	--		1120,64	297
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2204,06	585
		Сметная стоимость:				**29754,87**	**7891**
36	**Ц13-080206-0101 13-080206-0101 РСНБ РК 2015**	**Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования**	**м**	**408,0000**		**161,80**	**66014**
		Итого оплата труда:				**138,49**	**56505**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				**2,06**	**839**
		Итого материалов:				**21,33**	**8701**
		Накладные расходы	%	--		68,65	28008
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		18,44	7522
		Сметная стоимость:				**248,88**	**101544**
37	**С123-061710-0105 23-061710-0105 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Канал кабельный размерами 20 мм х 10 мм**	**м**	**400,0000**		**37,88**	**15152**
		Накладные расходы	%	--		1,61	642
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3,16	1264
		Сметная стоимость:				**42,65**	**17058**
38	**С123-061710-0104 23-061710-0104 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Канал кабельный размерами 25 мм х 16 мм**	**м**	**8,0000**		**56,24**	**450**
		Накладные расходы	%	--		2,38	19
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4,69	38
		Сметная стоимость:				**63,31**	**507**
41	**Ц13-100701-0301 13-100701-0301 РСНБ РК 2015**	**Прибор сигнализирующий емкостной. Монтаж оборудования**	**шт.**	**1,0000**		**9774,29**	**9774**
		Итого оплата труда:				**9593,76**	**9594**
		Итого эксплуатация машин:				**1,16**	**1**
		Итого материалов:				**179,37**	**179**
		Накладные расходы	%	--		4474,65	4475
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1139,92	1140
		Сметная стоимость:				**15388,86**	**15389**
42	**С123-080304-0313 23-080304-0313 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Оповещатели модели Маяк-12-КП ГОСТ Р 54126-2010**	**шт.**	**1,0000**		**2259,54**	**2260**
		Накладные расходы	%	--		95,80	96
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		188,43	188
		Сметная стоимость:				**2543,77**	**2544**

1	2	3	4	5	6	7	8
43	**Ц13-100701-0204 13-100701-0204 РСНБ РК 2015**	**Извещатель ОС автоматический контактный, магнитоконтактный на открывание окон, дверей. Монтаж оборудования**	**шт.**	**14,0000**		**911,97**	**12768**
		Итого оплата труда:				**859,33**	**12031**
		Итого материалов:				**52,64**	**737**
		Накладные расходы	%	--		402,35	5633
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		105,15	1472
		Сметная стоимость:				**1419,47**	**19873**
44	**С123-080301-0102 23-080301-0102 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Извещатели охранные, магнитоконтактные модели ИО-102-20 А2П**	**шт.**	**14,0000**		**1275,01**	**17850**
		Накладные расходы	%	--		54,06	757
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		106,33	1489
		Сметная стоимость:				**1435,40**	**20096**
45	**Ц13-100701-0205 13-100701-0205 РСНБ РК 2015**	**Извещатель ОС автоматический ударно-контактный, бесконтактный электромагнитный или пьезоэлектрический, устанавливаемый на стекле. Монтаж оборудования**	**шт.**	**28,0000**		**921,19**	**25793**
		Итого оплата труда:				**859,33**	**24061**
		Итого материалов:				**61,86**	**1732**
		Накладные расходы	%	--		402,74	11277
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		105,91	2966
		Сметная стоимость:				**1429,84**	**40036**
26	**С123-080301-0401 23-080301-0401 РСНБ РК 2015 прим. в ценах II квартала 2017 года**	**Извещатели акустические модели PATROL 501 (Breake Glass-2000)**	**шт.**	**28,0000**		**3096,85**	**86712**
		Накладные расходы	%	--		131,31	3677
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		258,25	7231
		Сметная стоимость:				**3486,41**	**97619**
		СТРОЙРАБОТЫ					
47	**Е12-190101-0201 12-190101-0201 РСНБ РК 2015**	**Отверстия диаметром до 20 мм в кирпичных стенах толщиной 0,5 кирпича (в перегородках). Сверление электроперфоратором**	**отверстие**	**17,0000**		**42,46**	**722**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				**41,79**	**710**
		Итого эксплуатация машин:				**0,67**	**11**
		Итого материалов:				**0,00**	**--**
		Накладные расходы	%	--		27,54	468
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5,60	95
		Сметная стоимость:				**75,60**	**1285**
48	**Е12-190101-0203 12-190101-0203 РСНБ РК 2015**	**Отверстия в кирпичных стенах. Сверление электроперфоратором. Добавлять на каждые 10 мм диаметра свыше 20 мм**	**отверстие**	**17,0000**		**48,80**	**830**
		Итого оплата труда:				**48,03**	**816**
		Итого эксплуатация машин:				**0,77**	**13**
		Итого материалов:				**0,00**	**--**
		Накладные расходы	%	--		31,66	538
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6,44	109
		Сметная стоимость:				**86,90**	**1477**
49	**Е12-190101-0201 12-190101-0201 РСНБ РК 2015**	**Отверстия диаметром до 20 мм в кирпичных стенах толщиной 0,5 кирпича (в стенах). Сверление электроперфоратором**	**отверстие**	**13,0000**		**42,46**	**552**
		Итого оплата труда:				**41,79**	**543**
		Итого эксплуатация машин:				**0,67**	**9**
		Итого материалов:				**0,00**	**--**
		Накладные расходы	%	--		27,54	358
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5,60	73
		Сметная стоимость:				**75,60**	**983**
50	**Е12-190101-0202 12-190101-0202 РСНБ РК 2015 Ко=2**	**Отверстия в кирпичных стенах. Сверление электроперфоратором. Добавлять на каждые 0,5 кирпича толщины стен**	**отверстие**	**26,0000**		**40,84**	**1062**
		Итого оплата труда:				**40,19**	**1045**
		Итого эксплуатация машин:				**0,65**	**17**
		Итого материалов:				**0,00**	**--**
		Накладные расходы	%	--		26,49	689
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5,39	140
		Сметная стоимость:				**72,71**	**1890**
51	**Е12-190101-0203 12-190101-0203 РСНБ РК 2015**	**Отверстия в кирпичных стенах. Сверление электроперфоратором. Добавлять на каждые 10 мм диаметра свыше 20 мм**	**отверстие**	**13,0000**		**48,80**	**634**
		Итого оплата труда:				**48,03**	**624**
		Итого эксплуатация машин:				**0,77**	**10**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого материалов:				**0,00**	**--**
		Накладные расходы	%	--		31,66	412
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6,44	84
		Сметная стоимость:				**86,90**	**1130**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**374432**
В том числе:							
	Стоимость монтажных работ -		Тенге				**370633**
	Материалы -		Тенге				**22622**
	Всего заработная плата -		Тенге				**176743**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**144867**
		Накладные расходы -	Тенге				**93047**
		Сметная прибыль -	Тенге				**37094**
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге				**500774**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**206**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**176743**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**3800**
	Всего заработная плата -		Тенге				**3739**
		Накладные расходы -	Тенге				**2465**
		Сметная прибыль -	Тенге				**501**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**6765**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**5**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**3739**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**507539**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**211**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**180483**
ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА 2-2-8, УСТРОЙСТВО СВЯЗИ, ДОШКОЛЬНЫЙ МИНИ-ЦЕНТР В ОСЯХ ДОМА 1-3							
РАЗДЕЛ 1. ТЕЛЕФОНИЗАЦИЯ							
1	**Ц13-100906-0401 13-100906-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7**	**Комплект абонентского оборудования и абонентской разводки. Монтаж**	**комплект абонентского оборудования**	**2,0000**		**2855,36**	**5711**
		Итого оплата труда:				**2444,34**	**4889**
		Итого эксплуатация машин:				**2,86**	**6**
		Итого материалов:				**408,17**	**816**
		Накладные расходы	%	--		1211,60	2423
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		325,36	651
		Сметная стоимость:				**4392,32**	**8785**
13	**Прайс-лист ТПРАЙС-ЛИСТ**	**Drop-кабель (патчкорд) с одним одномодовым волокном стандарта G657 и коннекторами SC-2м**	**шт**	**1,0000**		**1120,44**	**1120**
		Накладные расходы	%	--		47,51	48

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		93,44	93
		Сметная стоимость:				**1261,38**	**1261**
14	**Прайс-лист ТПРАЙС-ЛИСТ**	**Drop-кабель (патчкорд) с одним одномодовым волокном стандарта G657 и коннекторами SC-6м**	**шт**	**1,0000**		**1356,85**	**1357**
		Накладные расходы	%	--		57,53	58
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		113,15	113
		Сметная стоимость:				**1527,53**	**1528**
18	**Ц13-100906-0201 13-100906-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7**	**Кабель волоконно-оптический распределительный. Оконечивание (сварка) волокон подготовленного конца кабеля разъемами. Монтаж ВОК в ОРШ**	**4 волокна**	**0,2500**		**6607,36**	**1652**
		Итого оплата труда:				**4629,07**	**1157**
		Итого эксплуатация машин:				**2511,92**	**628**
		Итого материалов:				**7,74**	**2**
		Накладные расходы	%	--		2345,40	586
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		716,22	179
		Сметная стоимость:				**9668,98**	**2417**
20	**Ц13-100906-0501 13-100906-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7**	**Оптическая абонентская линия. Измерение затухания на участке ОРА-ОРШ (двунаправленное снятие рефлектограммы) на одной длине волны в двух направлениях - на первой длине волны**	**линия**	**2,0000**		**2352,77**	**4706**
		Итого оплата труда:				**1101,63**	**2203**
		Итого эксплуатация машин:				**1594,87**	**3190**
		Накладные расходы	%	--		591,25	1182
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		235,52	471
		Сметная стоимость:				**3179,54**	**6359**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге			**14546,00**	**14545**
В том числе:							
Стоимость монтажных работ -			Тенге				**14545**
Материалы -			Тенге				**818**
Всего заработная плата -			Тенге				**8249**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**2477**
		Накладные расходы -	Тенге				**4297**
		Сметная прибыль -	Тенге				**1507**
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -			Тенге				**20350**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**8**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**8249**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**20350**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**8**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**8249**

1	2	3	4	5	6	7	8
ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА 2-3-1, ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ, ДОШКОЛЬНЫЙ МИНИ-ЦЕНТР В ОСЯХ ДОМА 12-14							
РАЗДЕЛ 5.Двери							
		ОБЩИЕ РАБОТЫ ПО ДВЕРЯМ И ФРАМУГАМ					
142	**Е11-150204-0101 11-150204-0101 РСНБ РК 2015**	**Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**33,7000**		**2487,77**	**83838**
		Итого оплата труда:				**1501,04**	**50585**
		Итого эксплуатация машин:				**28,69**	**967**
		Итого материалов:				**973,72**	**32814**
		Накладные расходы	%	--		962,93	32451
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		276,06	9303
		Сметная стоимость:				**3726,75**	**125592**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5			Тенге				**83838**
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**83838**
	Материалы -		Тенге				**32814**
	Всего заработная плата -		Тенге				**50585**
		Накладные расходы -	Тенге				**32451**
		Сметная прибыль -	Тенге				**9303**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**125592**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**61**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**50585**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				**125592**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**61**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**50585**
РАЗДЕЛ 6. Полы							
		Лоджии					
200	**Е11-110101-1503 11-110101-1503 РСНБ РК 2015**	**Покрытия цементные, толщина 20 мм. Устройство (толщ.30мм)**	**м2 покрытия**	**47,8400**		**783,49**	**37482**
		Итого оплата труда:				**212,71**	**10176**
		Итого эксплуатация машин:				**63,02**	**3015**
		Итого материалов:				**529,72**	**25342**
		Накладные расходы	%	--		168,25	8049
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		76,14	3643
		Сметная стоимость:				**1027,89**	**49174**

1	2	3	4	5	6	7	8
201	**Е11-110101-1504 11-110101-1504 РСНБ РК 2015 ко=2**	**Покрытия цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 11-110101-1503**	**м2 покрытия**	**95,6800**		**132,44**	**12672**
		Итого оплата труда:				**8,61**	**824**
		Итого эксплуатация машин:				**2,73**	**261**
		Итого материалов:				**122,54**	**11725**
		Накладные расходы	%	--		11,08	1060
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		11,48	1099
		Сметная стоимость:				**155,00**	**14830**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6			Тенге				**50154**
В том числе:							
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**50154**
	Материалы -		Тенге				**37067**
	Всего заработная плата -		Тенге				**11000**
		Накладные расходы -	Тенге				**9109**
		Сметная прибыль -	Тенге				**4741**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**64004**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**15**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**11000**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				**64004**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**15**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**11000**
		РАЗДЕЛ 7.Внутренняя отделка					
223	**Е11-150405-0105 11-150405-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**730,9200**		**276,56**	**202143**
		Итого оплата труда:				**185,80**	**135805**
		Итого эксплуатация машин:				**1,94**	**1418**
		Итого материалов:				**89,75**	**65603**
		Накладные расходы	%	--		117,86	86147
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		31,55	23063
		Сметная стоимость:				**425,97**	**311353**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7			Тенге				**202143**
В том числе:							
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**202143**
	Материалы -		Тенге				**65603**
	Всего заработная плата -		Тенге				**135805**
		Накладные расходы -	Тенге				**86147**
		Сметная прибыль -	Тенге				**23063**

1	2	3	4	5	6	7	8
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**311353**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**170**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**135805**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				**311353**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**170**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**135805**
	ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА 2-3-2, ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ, ДОШКОЛЬНЫЙ МИНИ-ЦЕНТР В ОСЯХ ДОМА 12-14						
		РАЗДЕЛ 1. ВОДОПРОВОД В1					
13	**Е11-160501-0202 11-160501-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 25 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**6,0000**		**1549,65**	**9298**
		Итого оплата труда:				**1206,95**	**7242**
		Итого эксплуатация машин:				**194,50**	**1167**
		Итого материалов:				**212,67**	**1276**
		Накладные расходы	%	--		825,61	4954
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		190,02	1140
		Сметная стоимость:				**2565,28**	**15392**
14	**Е11-160501-0201 11-160501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**35,0000**		**1919,12**	**67169**
		Итого оплата труда:				**1556,65**	**54483**
		Итого эксплуатация машин:				**315,23**	**11033**
		Итого материалов:				**151,44**	**5300**
		Накладные расходы	%	--		1061,45	37151
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		238,45	8346
		Сметная стоимость:				**3219,02**	**112666**
15	**С123-021104-0405 23-021104-0405 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**	**кг**	**13,6500**		**511,02**	**6975**
		Накладные расходы	%	--		21,67	296
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		42,61	582
		Сметная стоимость:				**575,30**	**7853**
16	**Прайс-лист ТПРАЙС-ЛИСТ**	**Вентиль проходной из полипропилена д.20мм**	**шт**	**30,0000**		**840,75**	**25222**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		35,65	1069
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		70,11	2103
		Сметная стоимость:				**946,51**	**28395**
17	**Прайс-лист ТПРАЙС-ЛИСТ**	**Вентиль проходной из полипропилена д.25мм**	**шт**	**2,0000**		**1648,20**	**3296**
		Накладные расходы	%	--		69,88	140
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		137,45	275
		Сметная стоимость:				**1855,53**	**3711**
18	**С123-020401-0701 23-020401-0701 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с внутренней резьбой с накидной гайкой DN 20х1/2 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**12,0000**		**492,76**	**5913**
		Накладные расходы	%	--		20,89	251
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		41,09	493
		Сметная стоимость:				**554,75**	**6657**
19	**С123-020401-0703 23-020401-0703 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с внутренней резьбой с накидной гайкой DN 25х3/4 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**4,0000**		**731,39**	**2926**
		Накладные расходы	%	--		31,01	124
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		60,99	244
		Сметная стоимость:				**823,39**	**3294**
20	**С123-020401-0703 23-020401-0703 РСНБ РК 2015 прим. в ценах II квартала 2017 года**	**Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с внутренней резьбой с накидной гайкой DN 25х3/4 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 (д.32-1)**	**шт.**	**8,0000**		**731,39**	**5851**
		Накладные расходы	%	--		31,01	248
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		60,99	488
		Сметная стоимость:				**823,39**	**6587**

1	2	3	4	5	6	7	8
22	**С123-020301-1903 23-020301-1903 РСНБ РК 2015 прим. в ценах II квартала 2017 года**	**Фланец компрессионный присоединительный DN 63х2 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 (фланец с покрытием ПП д.50мм)**	**шт.**	**1,0000**		**4055,38**	**4055**
		Накладные расходы	%	--		171,95	172
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		338,19	338
		Сметная стоимость:				**4565,51**	**4566**
23	**С123-020303-7302 23-020303-7302 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, DN 50, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**1,0000**		**591,99**	**592**
		Накладные расходы	%	--		25,10	25
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		49,37	49
		Сметная стоимость:				**666,46**	**666**
24	**Е11-130301-0406 11-130301-0406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**м2**	**15,3000**		**62,70**	**959**
		Итого оплата труда:				**28,21**	**432**
		Итого эксплуатация машин:				**1,03**	**16**
		Итого материалов:				**33,64**	**515**
		Накладные расходы	%	--		18,60	285
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6,50	100
		Сметная стоимость:				**87,80**	**1343**
25	**Е11-130301-1421 11-130301-1421 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой**	**м2**	**15,3000**		**71,74**	**1098**
		Итого оплата труда:				**13,23**	**202**
		Итого эксплуатация машин:				**1,33**	**20**
		Итого материалов:				**57,44**	**879**
		Накладные расходы	%	--		10,51	161
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6,58	101
		Сметная стоимость:				**88,83**	**1359**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**133356**
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**2057**

1	2	3	4	5	6	7	8
	Материалы -		Тенге				**1393**
	Всего заработная плата -		Тенге				**634**
		Накладные расходы -	Тенге				**445**
		Сметная прибыль -	Тенге				**200**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**2703**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**1**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**634**
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге				**131299**
	Материалы -		Тенге				**6577**
	Всего заработная плата -		Тенге				**61724**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**54831**
		Накладные расходы -	Тенге				**44429**
		Сметная прибыль -	Тенге				**14058**
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге				**189786**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**70**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**61724**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**192489**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**71**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**62358**
		РАЗДЕЛ 2.ВОДОМЕРНЫЙ УЗЕЛ					
47	**Е11-160701-0101 11-160701-0101 РСНБ РК 2015**	**Краны пожарные диаметром 50 мм. Установка**	**кран**	**2,0000**		**25096,84**	**50194**
		Итого оплата труда:				**799,18**	**1598**
		Итого эксплуатация машин:				**73,31**	**147**
		Итого материалов:				**24250,13**	**48500**
		Накладные расходы	%	--		1567,28	3135
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2133,13	4266
		Сметная стоимость:				**28797,24**	**57594**
49	**Е11-100111-0301 11-100111-0301 РСНБ РК 2015**	**Столы, шкафы под мойки, холодильные шкафы и др. (шкафы пожарные) Установка**	**изделие**	**2,0000**		**894,94**	**1790**
		Итого оплата труда:				**518,83**	**1038**
		Итого эксплуатация машин:				**68,58**	**137**
		Итого материалов:				**341,92**	**684**
		Накладные расходы	%	--		361,36	723
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		100,50	201
		Сметная стоимость:				**1356,80**	**2714**

1	2	3	4	5	6	7	8
50	**С123-080307-0105 23-080307-0105 РСНБ РК 2015 прим. в ценах II квартала 2017 года**	**Шкаф пожарный ШПК-320 НЗК/НЗБ**	**шт.**	**2,0000**		**17501,09**	**35002**
		Накладные расходы	%	--		742,05	1484
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1459,45	2919
		Сметная стоимость:				**19702,59**	**39405**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**86986**
В том числе:							
	Стоимость монтажных работ -		Тенге				**35002**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**35002**
		Накладные расходы -	Тенге				**1484**
		Сметная прибыль -	Тенге				**2919**
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге				**39405**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**1790**
	Материалы -		Тенге				**684**
	Всего заработная плата -		Тенге				**1038**
		Накладные расходы -	Тенге				**723**
		Сметная прибыль -	Тенге				**201**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**2714**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**1**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1038**
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге				**50194**
	Материалы -		Тенге				**48500**
	Всего заработная плата -		Тенге				**1598**
		Накладные расходы -	Тенге				**3135**
		Сметная прибыль -	Тенге				**4266**
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге				**57594**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**2**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1598**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**99713**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**3**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**2636**
		РАЗДЕЛ 3. ВОДОПРОВОД Т3,Т4					
60	**Е11-160501-0202 11-160501-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 25 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**5,0000**		**1647,64**	**8238**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				**1206,95**	**6035**
		Итого эксплуатация машин:				**194,50**	**972**
		Итого материалов:				**310,66**	**1553**
		Накладные расходы	%	--		829,76	4149
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		198,19	991
		Сметная стоимость:				**2675,59**	**13378**
61	**Е11-160501-0201 11-160501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**29,0000**		**1972,20**	**57194**
		Итого оплата труда:				**1556,65**	**45143**
		Итого эксплуатация машин:				**315,23**	**9142**
		Итого материалов:				**204,52**	**5931**
		Накладные расходы	%	--		1063,70	30847
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		242,87	7043
		Сметная стоимость:				**3278,78**	**95085**
62	**С123-021104-0405 23-021104-0405 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**	**кг**	**13,5000**		**511,02**	**6899**
		Накладные расходы	%	--		21,67	293
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		42,61	575
		Сметная стоимость:				**575,30**	**7767**
63	**Прайс-лист ТПРАЙС-ЛИСТ**	**Вентиль проходной из полипропилена д.20мм**	**шт**	**21,0000**		**840,75**	**17656**
		Накладные расходы	%	--		35,65	749
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		70,11	1472
		Сметная стоимость:				**946,51**	**19877**
64	**Прайс-лист ТПРАЙС-ЛИСТ**	**Вентиль проходной из полипропилена д.25мм**	**шт**	**16,0000**		**1648,20**	**26371**
		Накладные расходы	%	--		69,88	1118
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		137,45	2199
		Сметная стоимость:				**1855,53**	**29688**
65	**С123-020401-0701 23-020401-0701 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с внутренней резьбой с накидной гайкой DN 20х1/2 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**5,0000**		**492,76**	**2464**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		20,89	104
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		41,09	205
		Сметная стоимость:				**554,75**	**2774**
66	**С123-020401-0703 23-020401-0703 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с внутренней резьбой с накидной гайкой DN 25х3/4 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**2,0000**		**731,39**	**1463**
		Накладные расходы	%	--		31,01	62
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		60,99	122
		Сметная стоимость:				**823,39**	**1647**
67	**С123-020401-0703 23-020401-0703 РСНБ РК 2015 прим. в ценах II квартала 2017 года**	**Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с внутренней резьбой с накидной гайкой DN 25х3/4 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 (д.32-1)**	**шт.**	**6,0000**		**731,39**	**4388**
		Накладные расходы	%	--		31,01	186
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		60,99	366
		Сметная стоимость:				**823,39**	**4940**
69	**С123-030102-1601 23-030102-1601 РСНБ РК 2015 прим. в ценах II квартала 2017 года**	**Полотенцесушители из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с креплениями, d 25 мм, поверхность нагрева 0,18 м2 (д.32мм)**	**шт.**	**4,0000**		**3919,13**	**15677**
		Накладные расходы	%	--		166,17	665
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		326,82	1307
		Сметная стоимость:				**4412,13**	**17649**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				**140349**
В том числе:							
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге				**140349**
	Материалы -		Тенге				**7484**
	Всего заработная плата -		Тенге				**51178**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**74917**
		Накладные расходы -	Тенге				**38173**
		Сметная прибыль -	Тенге				**14282**
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге				**192804**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**58**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная заработная плата -	Тенге				**51178**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**192804**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**58**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**51178**
		РАЗДЕЛ 4.ВОДОПРОВОДТ31					
75	**Е11-160501-0202 11-160501-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 25 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**13,0000**		**1647,64**	**21419**
		Итого оплата труда:				**1206,95**	**15690**
		Итого эксплуатация машин:				**194,50**	**2528**
		Итого материалов:				**310,66**	**4039**
		Накладные расходы	%	--		829,76	10787
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		198,19	2576
		Сметная стоимость:				**2675,59**	**34783**
76	**Е11-160501-0201 11-160501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**5,0000**		**1972,20**	**9861**
		Итого оплата труда:				**1556,65**	**7783**
		Итого эксплуатация машин:				**315,23**	**1576**
		Итого материалов:				**204,52**	**1023**
		Накладные расходы	%	--		1063,70	5319
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		242,87	1214
		Сметная стоимость:				**3278,78**	**16394**
77	**С123-021104-0405 23-021104-0405 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**	**кг**	**1,3500**		**511,02**	**690**
		Накладные расходы	%	--		21,67	29
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		42,61	58
		Сметная стоимость:				**575,30**	777
78	**Прайс-лист ТПРАЙС-ЛИСТ**	**Вентиль проходной из полипропилена д.20мм**	**шт**	**8,0000**		**840,75**	**6726**
		Накладные расходы	%	--		35,65	285
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		70,11	561
		Сметная стоимость:				**946,51**	**7572**

1	2	3	4	5	6	7	8
79	**Прайс-лист ТПРАЙС-ЛИСТ**	**Вентиль проходной из полипропилена д.25мм**	**шт**	**2,0000**		**1648,20**	**3296**
		Накладные расходы	%	--		69,88	140
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		137,45	275
		Сметная стоимость:				**1855,53**	**3711**
80	**Е11-170201-0103 11-170201-0103 РСНБ РК 2015 прим.**	**Смесители.(термосмесители) Установка**	**шт.**	**2,0000**		**629,45**	**1259**
		Итого оплата труда:				**601,53**	**1203**
		Итого эксплуатация машин:				**0,09**	**--**
		Итого материалов:				**27,83**	**56**
		Накладные расходы	%	--		405,42	811
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		82,79	166
		Сметная стоимость:				**1117,66**	**2235**
81	**С123-041004-1401 23-041004-1401 РСНБ РК 2015 прим. в ценах II квартала 2017 года**	**Клапан термосмесительный для повышения температуры обратной линии типа Herz, T 110°C, PN 10, DN 25 ГОСТ 31294-2005 (термосмеситель)**	**шт.**	**2,0000**		**14007,95**	**28016**
		Накладные расходы	%	--		593,94	1188
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1168,15	2336
		Сметная стоимость:				**15770,04**	**31540**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4			Тенге				**71267**
В том числе:							
Стоимость сантехнических работ -			Тенге				**71267**
Материалы -			Тенге				**5117**
Всего заработная плата -			Тенге				**24677**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**38728**
		Накладные расходы -	Тенге				**18558**
		Сметная прибыль -	Тенге				**7187**
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -			Тенге				**97012**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**28**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**24677**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				**97012**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**28**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**24677**

РАЗДЕЛ 5.КАНАЛИЗАЦИЯ К1

1	2	3	4	5	6	7	8
93	**Е11-160501-0102 11-160501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**24,0000**		**1304,51**	**31308**
		Итого оплата труда:				**496,62**	**11919**
		Итого эксплуатация машин:				**2,06**	**49**
		Итого материалов:				**806,49**	**19356**
		Накладные расходы	%	--		367,99	8832
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		133,80	3211
		Сметная стоимость:				**1806,29**	**43351**
94	**Е11-160501-0101 11-160501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**27,0000**		**783,51**	**21155**
		Итого оплата труда:				**517,50**	**13973**
		Итого эксплуатация машин:				**0,85**	**23**
		Итого материалов:				**265,44**	**7167**
		Накладные расходы	%	--		359,04	9694
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		91,40	2468
		Сметная стоимость:				**1233,96**	**33317**
95	**С123-020601-0406 23-020601-0406 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100х100х100**	**шт.**	**14,0000**		**352,52**	**4935**
		Накладные расходы	%	--		14,95	209
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		29,40	412
		Сметная стоимость:				**396,86**	**5556**
96	**С123-020601-0404 23-020601-0404 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100х50х100**	**шт.**	**3,0000**		**293,02**	**879**
		Накладные расходы	%	--		12,42	37
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		24,44	73
		Сметная стоимость:				**329,88**	**990**

1	2	3	4	5	6	7	8
97	**С123-020601-0401 23-020601-0401 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 50x50x50**	**шт.**	**16,0000**		**112,33**	**1797**
		Накладные расходы	%	--		4,76	76
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		9,37	150
		Сметная стоимость:				**126,46**	**2023**
98	**С123-020601-0201 23-020601-0201 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Отвод канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 50 (87гр.30мин. 050Кх50К-ПНД)**	**шт.**	**10,0000**		**71,17**	**712**
		Накладные расходы	%	--		3,02	30
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5,94	59
		Сметная стоимость:				**80,12**	**801**
99	**С123-020601-0203 23-020601-0203 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Отвод канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100 (87гр.30мин. 0100Кх100К-ПНД)**	**шт.**	**4,0000**		**253,43**	**1014**
		Накладные расходы	%	--		10,75	43
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		21,13	85
		Сметная стоимость:				**285,31**	**1141**
100	**С123-020601-0901 23-020601-0901 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Заглушка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 50**	**шт.**	**6,0000**		**42,84**	**257**
		Накладные расходы	%	--		1,82	11
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3,57	21
		Сметная стоимость:				**48,23**	**289**
101	**С123-020601-0903 23-020601-0903 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Заглушка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 100**	**шт.**	**6,0000**		**115,73**	**694**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		4,91	29
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		9,65	58
		Сметная стоимость:				**130,29**	**782**
102	**С123-020601-1001 23-020601-1001 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Крестовина канализационная ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 50**	**шт.**	**1,0000**		**514,06**	**514**
		Накладные расходы	%	--		21,80	22
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		42,87	43
		Сметная стоимость:				**578,72**	**579**
103	**С123-020601-0602 23-020601-0602 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Переход канализационный ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 100x50 (патрубок)**	**шт.**	**2,0000**		**145,02**	**290**
		Накладные расходы	%	--		6,15	12
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		12,09	24
		Сметная стоимость:				**163,26**	**327**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5			Тенге				**63555**
В том числе:							
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге				**63555**
	Материалы -		Тенге				**26523**
	Всего заработная плата -		Тенге				**25891**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**11093**
		Накладные расходы -	Тенге				**18996**
		Сметная прибыль -	Тенге				**6605**
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге				**89156**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**29**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**25891**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				**89156**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**29**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**25891**
		РАЗДЕЛ 6.КАНАЛИЗАЦИЯ К3					
109	**Е11-160501-0102 11-160501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**12,0000**		**1304,51**	**15654**
		Итого оплата труда:				**496,62**	**5959**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				**2,06**	**25**
		Итого материалов:				**806,49**	**9678**
		Накладные расходы	%	--		367,99	4416
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		133,80	1606
		Сметная стоимость:				**1806,29**	**21676**
110	**Е11-160501-0101 11-160501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**10,0000**		**783,51**	**7835**
		Итого оплата труда:				**517,50**	**5175**
		Итого эксплуатация машин:				**0,85**	**9**
		Итого материалов:				**265,44**	**2654**
		Накладные расходы	%	--		359,04	3590
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		91,40	914
		Сметная стоимость:				**1233,96**	**12340**
111	**С123-020601-0406 23-020601-0406 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100x100x100**	**шт.**	**2,0000**		**352,52**	**705**
		Накладные расходы	%	--		14,95	30
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		29,40	59
		Сметная стоимость:				**396,86**	**794**
112	**С123-020601-0404 23-020601-0404 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100x50x100**	**шт.**	**1,0000**		**293,02**	**293**
		Накладные расходы	%	--		12,42	12
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		24,44	24
		Сметная стоимость:				**329,88**	**330**
113	**С123-020601-0401 23-020601-0401 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 50x50x50**	**шт.**	**8,0000**		**112,33**	**899**
		Накладные расходы	%	--		4,76	38
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		9,37	75

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**126,46**	**1012**
114	**С123-020601-0201 23-020601-0201 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Отвод канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 50 (87гр.30мин. 050Кх50К-ПНД)**	**шт.**	**6,0000**		**71,17**	**427**
		Накладные расходы	%	--		3,02	18
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5,94	36
		Сметная стоимость:				**80,12**	**481**
115	**С123-020601-0203 23-020601-0203 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Отвод канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100 (87гр.30мин. 0100Кх100К-ПНД)**	**шт.**	**3,0000**		**253,43**	**760**
		Накладные расходы	%	--		10,75	32
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		21,13	63
		Сметная стоимость:				**285,31**	**856**
116	**С123-020601-0901 23-020601-0901 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Заглушка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 50**	**шт.**	**2,0000**		**42,84**	**86**
		Накладные расходы	%	--		1,82	4
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3,57	7
		Сметная стоимость:				**48,23**	**96**
117	**С123-020601-0903 23-020601-0903 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Заглушка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 100**	**шт.**	**1,0000**		**115,73**	**116**
		Накладные расходы	%	--		4,91	5
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		9,65	10
		Сметная стоимость:				**130,29**	**130**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6			Тенге				**26775**
В том числе:							
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге				**26775**
	Материалы -		Тенге				**12332**
	Всего заработная плата -		Тенге				**11134**

1	2	3	4	5	6	7	8
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**3285**
		Накладные расходы -	Тенге				**8146**
		Сметная прибыль -	Тенге				**2793**
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге				**37714**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**13**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**11134**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				**37714**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**13**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**11134**
		РАЗДЕЛ 7. ОБОРУДОВАНИЕ					
132	**Е11-170801-0101 11-170801-0101 РСНБ РК 2015**	**Нагреватели индивидуальные водоводяные. Установка**	**комплект**	**1,0000**		**6948,17**	**6948**
		Итого оплата труда:				**6740,91**	**6741**
		Итого эксплуатация машин:				**295,23**	**295**
		Итого материалов:				**46,62**	**47**
		Накладные расходы	%	--		4538,75	4539
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		918,95	919
		Сметная стоимость:				**12405,87**	**12406**
133	**51-040106-0113 51-040106-0113 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Водонагреватели электрические накопительные на 80 литров, мощность 1,5 кВт, управление электронное, установка вертикальная ГОСТ 52084-2003**	**шт.**	**1,0000**		**42076,00**	**42076**
		Накладные расходы	%	--		1784,02	1784
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3508,80	3509
		Сметная стоимость:				**47368,82**	**47369**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7			Тенге				**49024**
		В том числе:					
	Стоимость оборудования -		Тенге				**42076**
	Накладные расходы -		Тенге				**1784**
	Сметная прибыль -		Тенге				**3509**
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге				**47369**
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге				**6948**
	Материалы -		Тенге				**47**
	Всего заработная плата -		Тенге				**6741**
		Накладные расходы -	Тенге				**4539**
		Сметная прибыль -	Тенге				**919**
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге				**12406**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**8**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная заработная плата -	Тенге				**6741**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				**59775**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**8**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**6741**
		ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА 2-3-4, ЭЛЕКТРООСЩЕНИЕ, ДОШКОЛЬНЫЙ МИНИ-ЦЕНТР В ОСЯХ ДОМА 12-14					
		МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ					
39	**Ц13-080305-0102 13-080305-0102 РСНБ РК 2015**	**Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке**	**шт.**	**36,0000**		**271,16**	**9762**
		Итого оплата труда:				**257,64**	**9275**
		Итого эксплуатация машин:				**2,26**	**81**
		Итого материалов:				**12,07**	**435**
		Накладные расходы	%	--		126,44	4552
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		31,81	1145
		Сметная стоимость:				**429,42**	**15459**
40	**С123-070218-1501 23-070218-1501 РСНБ РК 2015 ко=1,02 в ценах II квартала 2017 года**	**Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012 (С16-057-б)**	**шт.**	**36,0000**		**201,05**	**7238**
		Накладные расходы	%	--		8,52	307
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		16,77	604
		Сметная стоимость:				**226,34**	**8148**
41	**Ц13-080305-0105 13-080305-0105 РСНБ РК 2015**	**Выключатель двухклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке**	**шт.**	**10,0000**		**271,16**	**2712**
		Итого оплата труда:				**257,64**	**2576**
		Итого эксплуатация машин:				**2,26**	**23**
		Итого материалов:				**12,07**	**121**
		Накладные расходы	%	--		126,44	1264
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		31,81	318
		Сметная стоимость:				**429,42**	**4294**

1	2	3	4	5	6	7	8
42	**С123-070218-1503 23-070218-1503 РСНБ РК 2015 ко=1,02 в ценах II квартала 2017 года**	**Выключатель двухклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012 (С56-043-б)**	**шт.**	**10,0000**		**229,62**	**2296**
		Накладные расходы	%	--		9,74	97
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		19,15	191
		Сметная стоимость:				**258,50**	**2585**
43	**Ц13-080305-0103 13-080305-0103 РСНБ РК 2015**	**Выключатель полугерметический и герметический. Монтаж оборудования**	**шт.**	**20,0000**		**723,98**	**14480**
		Итого оплата труда:				**604,25**	**12085**
		Итого эксплуатация машин:				**12,23**	**245**
		Итого материалов:				**109,52**	**2190**
		Накладные расходы	%	--		300,28	6006
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		81,94	1639
		Сметная стоимость:				**1106,20**	**22124**
44	**С123-070218-1702 23-070218-1702 РСНБ РК 2015 ко=1,02 прим. в ценах II квартала 2017 года**	**Выключатель одноклавишный с индикатором, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток 10 А, степень защиты IP44 ГОСТ Р 51324.1-2012 (ВА66-102Б 6,3А)**	**шт.**	**20,0000**		**423,36**	**8467**
		Накладные расходы	%	--		17,95	359
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		35,30	706
		Сметная стоимость:				**476,62**	**9532**
45	**Ц13-080305-0109 13-080305-0109 РСНБ РК 2015**	**Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке**	**шт.**	**10,0000**		**323,78**	**3238**
		Итого оплата труда:				**301,92**	**3019**
		Итого эксплуатация машин:				**2,26**	**23**
		Итого материалов:				**20,41**	**204**
		Накладные расходы	%	--		148,43	1484
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		37,78	378
		Сметная стоимость:				**509,99**	**5100**

1	2	3	4	5	6	7	8
46	**С123-070220-0504 23-070220-0504 РСНБ РК 2015 ко=1,02 в ценах II квартала 2017 года**	**Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011 (РС16-004-б)**	**шт.**	**9,0000**		**340,73**	**3067**
		Накладные расходы	%	--		14,45	130
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		28,41	256
		Сметная стоимость:				**383,59**	**3452**
47	**С123-070220-0511 23-070220-0511 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Розетка штепсельная двухместная для скрытой установки с заземляющими контактами, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011(РС16-007-б)**	**шт.**	**1,0000**		**401,60**	**402**
		Накладные расходы	%	--		17,03	17
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		33,49	33
		Сметная стоимость:				**452,12**	**452**
48	**Ц13-080305-0108 13-080305-0108 РСНБ РК 2015 прим.**	**Розетка штепсельная неутопленного типа (потолочная). Монтаж при открытой проводке**	**шт.**	**30,0000**		**327,88**	**9836**
		Итого оплата труда:				**319,64**	**9589**
		Итого эксплуатация машин:				**2,83**	**85**
		Итого материалов:				**6,21**	**186**
		Накладные расходы	%	--		156,51	4695
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		38,75	1163
		Сметная стоимость:				**523,13**	**15694**
49	**С123-070220-0505 23-070220-0505 РСНБ РК 2015 прим. в ценах II квартала 2017 года**	**Розетка штепсельная одноместная для открытой установки без заземляющих контактов, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011 (Розетка потолочная с крюком)**	**шт.**	**30,0000**		**204,05**	**6122**
		Накладные расходы	%	--		8,65	260
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		17,02	510
		Сметная стоимость:				**229,72**	**6892**

1	2	3	4	5	6	7	8
55	**Ц13-080305-1401 13-080305-1401 РСНБ РК 2015**	**Звонок электрический с кнопкой. Монтаж оборудования**	**комплект**	**2,0000**		**599,80**	**1200**
		Итого оплата труда:				**568,82**	**1138**
		Итого эксплуатация машин:				**7,37**	**15**
		Итого материалов:				**25,62**	**51**
		Накладные расходы	%	--		279,21	558
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		70,32	141
		Сметная стоимость:				**949,33**	**1899**
56	**С123-070218-1101 23-070218-1101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Звонки электрические бытовые со светодиодом, номинальное напряжение до 220 В, степень защиты IP20 ГОСТ 7220-89**	**шт.**	**2,0000**		**704,95**	**1410**
		Накладные расходы	%	--		29,89	60
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		58,79	118
		Сметная стоимость:				**793,63**	**1587**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			Тенге				**70228**
В том числе:							
Стоимость монтажных работ -			Тенге				**70228**
Материалы -			Тенге				**3187**
Всего заработная плата -			Тенге				**37682**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**29001**
		Накладные расходы -	Тенге				**19790**
		Сметная прибыль -	Тенге				**7198**
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -			Тенге				**97216**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**43**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**37682**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				**97216**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**43**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**37682**
ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА 2-3-5, ЭЛЕКТРОСИЛОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, ДОШКОЛЬНЫЙ МИНИ-ЦЕНТР В ОСЯХ ДОМА 12-14							
35	**Ц13-080305-0109 13-080305-0109 РСНБ РК 2015**	**Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке**	**шт.**	**8,0000**		**323,78**	**2590**
		Итого оплата труда:				**301,92**	**2415**
		Итого эксплуатация машин:				**2,26**	**18**
		Итого материалов:				**20,41**	**163**
		Накладные расходы	%	--		148,43	1187

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		37,78	302
		Сметная стоимость:				**509,99**	**4080**
36	**С123-070220-0504 23-070220-0504 РСНБ РК 2015 ко=1,02 в ценах II квартала 2017 года**	**Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011 (РС16-004-б)**	**шт.**	**9,0000**		**340,73**	**3067**
		Накладные расходы	%	--		14,45	130
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		28,41	256
		Сметная стоимость:				**383,59**	**3452**
37	**Ц13-080305-0110 13-080305-0110 РСНБ РК 2015**	**Розетка штепсельная полугерметическая и герметическая. Монтаж оборудования**	**шт.**	**11,0000**		**722,01**	**7942**
		Итого оплата труда:				**604,65**	**6651**
		Итого эксплуатация машин:				**13,36**	**147**
		Итого материалов:				**106,42**	**1171**
		Накладные расходы	%	--		300,38	3304
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		81,79	900
		Сметная стоимость:				**1104,18**	**12146**
38	**С123-070220-0516 23-070220-0516 РСНБ РК 2015 прим. в ценах II квартала 2017 года**	**Розетка штепсельная двухместная для открытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011 (IP44)**	**шт.**	**11,0000**		**396,50**	**4362**
		Накладные расходы	%	--		16,81	185
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		33,06	364
		Сметная стоимость:				**446,38**	**4910**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			Тенге				**17960**
В том числе:							
Стоимость монтажных работ -			Тенге				**17960**
Материалы -			Тенге				**1334**
Всего заработная плата -			Тенге				**9067**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**7428**
Накладные расходы -			Тенге				**4807**
Сметная прибыль -			Тенге				**1821**
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -			Тенге				**24588**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**10**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная заработная плата -	Тенге				**9067**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				**24588**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**10**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**9067**
ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА 2-3-6, ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ, ДОШКОЛЬНЫЙ МИНИ-ЦЕНТР В ОСЯХ ДОМА 12-14							
РАЗДЕЛ 1.МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ И ОБОРУДОВАНИЕ							
1	**Ц13-100701-0106 13-100701-0106 РСНБ РК 2015**	**Приборы приемно-контрольные сигнальные, концентратор блок базовый на 10 лучей. Монтаж оборудования**	**шт.**	**1,0000**		**14632,55**	**14633**
		Итого оплата труда:				**14375,52**	**14376**
		Итого эксплуатация машин:				**1,43**	**1**
		Итого материалов:				**255,60**	**256**
		Накладные расходы	%	--		6704,35	6704
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1706,95	1707
		Сметная стоимость:				**23043,85**	**23044**
2	**С123-080303-0105 23-080303-0105 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Приборы приема и контроля шлейфа сигнализации модели ВЭРС-ПК 8 П**	**шт.**	**1,0000**		**11111,18**	**11111**
		Накладные расходы	%	--		471,11	471
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		926,58	927
		Сметная стоимость:				**12508,88**	**12509**
3	**Ц13-080105-0104 13-080105-0104 РСНБ РК 2015**	**Аккумулятор кислотный стационарный, тип С-4, СК-4, С-5, СК-5. Монтаж оборудования**	**шт.**	**1,0000**		**3317,94**	**3318**
		Итого оплата труда:				**2577,99**	**2578**
		Итого материалов:				**739,95**	**740**
		Накладные расходы	%	--		1290,84	1291
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		368,70	369
		Сметная стоимость:				**4977,49**	**4977**
4	**С123-080306-0207 23-080306-0207 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Аккумулятор GP 12-4.5 S 12В, 4,5 А/ч**	**шт.**	**1,0000**		**1812,67**	**1813**
		Накладные расходы	%	--		76,86	77
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		151,16	151

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**2040,69**	**2041**
5	**Ц13-100701-0203 13-100701-0203 РСНБ РК 2015**	**Извещатель ПС автоматический тепловой, дымовой, световой во взрывозащищенном исполнении. Монтаж оборудования ,ИП212-41**	**шт.**	**29,0000**		**2209,76**	**64083**
		Итого оплата труда:				**2110,14**	**61194**
		Итого эксплуатация машин:				**1,70**	**49**
		Итого материалов:				**97,92**	**2840**
		Накладные расходы	%	--		986,74	28615
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		255,72	7416
		Сметная стоимость:				**3452,22**	**100114**
6	**С123-080302-0302 23-080302-0302 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Извещатели пожарные дымовые модели ИП 212-41М**	**шт.**	**29,0000**		**765,16**	**22190**
		Накладные расходы	%	--		32,44	941
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		63,81	1850
		Сметная стоимость:				**861,41**	**24981**
7	**Ц13-100701-0203 13-100701-0203 РСНБ РК 2015**	**Извещатель ПС автоматический тепловой, дымовой, световой во взрывозащищенном исполнении. Монтаж оборудования ,ИП105-2/1**	**шт.**	**24,0000**		**2209,76**	**53034**
		Итого оплата труда:				**2110,14**	**50643**
		Итого эксплуатация машин:				**1,70**	**41**
		Итого материалов:				**97,92**	**2350**
		Накладные расходы	%	--		986,74	23682
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		255,72	6137
		Сметная стоимость:				**3452,22**	**82853**
8	**С123-080302-0202 23-080302-0202 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Извещатели пожарные тепловые модели ИП 103-5/1-А3 (ИП 105-2/1)**	**шт.**	**24,0000**		**218,44**	**5243**
		Накладные расходы	%	--		9,26	222
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		18,22	437
		Сметная стоимость:				**245,92**	**5902**

1	2	3	4	5	6	7	8
9	**Ц13-100701-0206 13-100701-0206 РСНБ РК 2015 прим.**	**Установка ручного извещателя**	**шт.**	**2,0000**		**347,34**	**695**
		Итого оплата труда:				**300,77**	**602**
		Итого эксплуатация машин:				**17,02**	**34**
		Итого материалов:				**29,55**	**59**
		Накладные расходы	%	--		142,02	284
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		39,15	78
		Сметная стоимость:				**528,50**	**1057**
10	**С123-080302-0602 23-080302-0602 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Извещатели пожарные ручные модели ИПР 513-10 (ИПР)**	**шт.**	**2,0000**		**683,48**	**1367**
		Накладные расходы	%	--		28,98	58
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		57,00	114
		Сметная стоимость:				**769,46**	**1539**
11	**Ц13-100701-0301 13-100701-0301 РСНБ РК 2015**	**Прибор сигнализирующий емкостной. Монтаж оборудования Маяк-12Кп**	**шт.**	**2,0000**		**9774,29**	**19549**
		Итого оплата труда:				**9593,76**	**19188**
		Итого эксплуатация машин:				**1,16**	**2**
		Итого материалов:				**179,37**	**359**
		Накладные расходы	%	--		4474,65	8949
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1139,92	2280
		Сметная стоимость:				**15388,86**	**30778**
12	**С123-080304-0313 23-080304-0313 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Оповещатели модели Маяк-12-КП ГОСТ Р 54126-2010**	**шт.**	**2,0000**		**2259,54**	**4519**
		Накладные расходы	%	--		95,80	192
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		188,43	377
		Сметная стоимость:				**2543,77**	**5088**
15	**Ц13-100411-0215 13-100411-0215 РСНБ РК 2015**	**Транспарант световой (табло). Монтаж оборудования**	**шт.**	**2,0000**		**1752,36**	**3505**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				**1718,66**	**3437**
		Итого материалов:				**33,70**	**67**
		Накладные расходы	%	--		801,66	1603
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		204,32	409
		Сметная стоимость:				**2758,35**	**5517**
16	**С123-080304-0601 23-080304-0601 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Световой указатель модели Призма-102 "Выход" ГОСТ Р 54126-2010**	**шт.**	**2,0000**		**762,04**	**1524**
		Накладные расходы	%	--		32,31	65
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		63,55	127
		Сметная стоимость:				**857,90**	**1716**
19	**Ц13-080206-0101 13-080206-0101 РСНБ РК 2015**	**Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования**	**м**	**330,0000**		**161,80**	**53394**
		Итого оплата труда:				**138,49**	**45702**
		Итого эксплуатация машин:				**2,06**	**679**
		Итого материалов:				**21,33**	**7038**
		Накладные расходы	%	--		68,65	22654
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		18,44	6084
		Сметная стоимость:				**248,88**	**82131**
20	**С123-061710-0105 23-061710-0105 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Канал кабельный размерами 20 мм х 10 мм**	**м**	**310,0000**		**37,88**	**11743**
		Накладные расходы	%	--		1,61	498
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3,16	979
		Сметная стоимость:				**42,65**	**13220**
21	**С123-061710-0104 23-061710-0104 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Канал кабельный размерами 25 мм х 16 мм**	**м**	**20,0000**		**56,24**	**1125**
		Накладные расходы	%	--		2,38	48
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4,69	94
		Сметная стоимость:				**63,31**	**1266**

1	2	3	4	5	6	7	8
26	**Ц13-080201-0901 13-080201-0901 РСНБ РК 2015**	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах**	**м кабеля**	**330,0000**		**197,83**	**65284**
		Итого оплата труда:				**116,61**	**38483**
		Итого эксплуатация машин:				**88,84**	**29317**
		Итого материалов:				**23,06**	**7608**
		Накладные расходы	%	--		60,41	19937
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		20,66	6818
		Сметная стоимость:				**278,90**	**92038**
27	**С123-060408-0511 23-060408-0511 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Провод для монтажа охранной сигнализации и связи марки КСПВ 2х0,5**	**км**	**0,3366**		**13671,85**	**4602**
		Накладные расходы	%	--		579,69	195
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1140,12	384
		Сметная стоимость:				**15391,66**	**5181**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**342729**
		В том числе:					
	Стоимость монтажных работ -		Тенге				**342729**
	Материалы -		Тенге				**21317**
	Всего заработная плата -		Тенге				**236202**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**65236**
		Накладные расходы -	Тенге				**116486**
		Сметная прибыль -	Тенге				**36737**
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге				**495952**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**251**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**236202**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**495952**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**251**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**236202**
		РАЗДЕЛ 2. СТРОЙРАБОТЫ					
34	**Е12-190101-0201 12-190101-0201 РСНБ РК 2015**	**Отверстия диаметром до 20 мм в кирпичных стенах толщиной 0,5 кирпича. Сверление электроперфоратором (в перегородках)**	**отверстие**	**19,0000**		**42,46**	**807**
		Итого оплата труда:				**41,79**	**794**
		Итого эксплуатация машин:				**0,67**	**13**
		Итого материалов:				**0,00**	**--**
		Накладные расходы	%	--		27,54	523

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5,60	106
		Сметная стоимость:				**75,60**	**1436**
35	**Е12-190101-0203 12-190101-0203 РСНБ РК 2015**	**Отверстия в кирпичных стенах. Сверление электроперфоратором. Добавлять на каждые 10 мм диаметра свыше 20 мм**	**отверстие**	**19,0000**		**48,80**	**927**
		Итого оплата труда:				**48,03**	**913**
		Итого эксплуатация машин:				**0,77**	**15**
		Итого материалов:				**0,00**	**--**
		Накладные расходы	%	--		31,66	601
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6,44	122
		Сметная стоимость:				**86,90**	**1651**
36	**Е12-190101-0201 12-190101-0201 РСНБ РК 2015**	**Отверстия диаметром до 20 мм в кирпичных стенах толщиной 0,5 кирпича. Сверление электроперфоратором (в стенах)**	**отверстие**	**7,0000**		**42,46**	**297**
		Итого оплата труда:				**41,79**	**293**
		Итого эксплуатация машин:				**0,67**	**5**
		Итого материалов:				**0,00**	**--**
		Накладные расходы	%	--		27,54	193
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5,60	39
		Сметная стоимость:				**75,60**	**529**
37	**Е12-190101-0202 12-190101-0202 РСНБ РК 2015 Ко=2**	**Отверстия в кирпичных стенах. Сверление электроперфоратором. Добавлять на каждые 0,5 кирпича толщины стен**	**отверстие**	**14,0000**		**40,84**	**572**
		Итого оплата труда:				**40,19**	**563**
		Итого эксплуатация машин:				**0,65**	**9**
		Итого материалов:				**0,00**	**--**
		Накладные расходы	%	--		26,49	371
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5,39	75
		Сметная стоимость:				**72,71**	**1018**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**2603**
В том числе:							
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**2603**
Всего заработная плата -			Тенге				**2562**
		Накладные расходы -	Тенге				**1688**
		Сметная прибыль -	Тенге				**343**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**4635**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**3**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**2562**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**4635**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**3**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**2562**
		ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА 2-3-7, ОХРАННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, ДОШКОЛЬНЫЙ МИНИ-ЦЕНТР В ОСЯХ ДОМА 12-14					
		РАЗДЕЛ 2. ОХРАННАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ					
26	**Ц13-100701-0101 13-100701-0101 РСНБ РК 2015**	**Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 10 лучей. Монтаж оборудования**	**шт**	**1,0000**		**21054,20**	**21054**
		Итого оплата труда:				**20664,81**	**20665**
		Итого эксплуатация машин:				**1,43**	**1**
		Итого материалов:				**387,95**	**388**
		Накладные расходы	%	--		9638,34	9638
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2455,40	2455
		Сметная стоимость:				**33147,94**	**33148**
27	**С123-080303-0105 23-080303-0105 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Приборы приема и контроля шлейфа сигнализации модели ВЭРС-ПК 8 П**	**шт.**	**1,0000**		**11111,18**	**11111**
		Накладные расходы	%	--		471,11	471
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		926,58	927
		Сметная стоимость:				**12508,88**	**12509**
28	**Ц13-080105-0104 13-080105-0104 РСНБ РК 2015**	**Аккумулятор кислотный стационарный, тип С-4, СК-4, С-5, СК-5. Монтаж оборудования**	**шт.**	**1,0000**		**3317,94**	**3318**
		Итого оплата труда:				**2577,99**	**2578**
		Итого материалов:				**739,95**	**740**
		Накладные расходы	%	--		1290,84	1291
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		368,70	369
		Сметная стоимость:				**4977,49**	**4977**
29	**С123-080306-0207 23-080306-0207 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Аккумулятор GP 12-4.5 S 12В, 4,5 А/ч**	**шт.**	**1,0000**		**1812,67**	**1813**
		Накладные расходы	%	--		76,86	77
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		151,16	151
		Сметная стоимость:				**2040,69**	**2041**

1	2	3	4	5	6	7	8
32	**Ц13-080201-0901 13-080201-0901 РСНБ РК 2015**	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах**	**м кабеля**	**500,0000**		**197,83**	**98915**
		Итого оплата труда:				**116,61**	**58307**
		Итого эксплуатация машин:				**88,84**	**44420**
		Итого материалов:				**23,06**	**11528**
		Накладные расходы	%	--		60,41	30207
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		20,66	10330
		Сметная стоимость:				**278,90**	**139452**
33	**С123-060408-0511 23-060408-0511 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Провод для монтажа охранной сигнализации и связи марки КСПВ 2х0,5**	**км**	**0,20400**		**13671,85**	**2789**
		Накладные расходы	%	--		579,69	118
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1140,12	233
		Сметная стоимость:				**15391,66**	**3140**
34	**С123-060408-0512 23-060408-0512 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Провод для монтажа охранной сигнализации и связи марки КСПВ 4х0,5**	**км**	**0,29580**		**26430,17**	**7818**
		Накладные расходы	%	--		1120,64	331
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2204,06	652
		Сметная стоимость:				**29754,87**	**8801**
36	**Ц13-080206-0101 13-080206-0101 РСНБ РК 2015**	**Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования**	**м**	**428,0000**		**161,80**	**69250**
		Итого оплата труда:				**138,49**	**59275**
		Итого эксплуатация машин:				**2,06**	**880**
		Итого материалов:				**21,33**	**9128**
		Накладные расходы	%	--		68,65	29381
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		18,44	7891
		Сметная стоимость:				**248,88**	**106522**

1	2	3	4	5	6	7	8
37	**С123-061710-0105 23-061710-0105 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Канал кабельный размерами 20 мм х 10 мм**	**м**	**420,0000**		**37,88**	**15910**
		Накладные расходы	%	--		1,61	675
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3,16	1327
		Сметная стоимость:				**42,65**	**17911**
38	**С123-061710-0104 23-061710-0104 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Канал кабельный размерами 25 мм х 16 мм**	**м**	**8,0000**		**56,24**	**450**
		Накладные расходы	%	--		2,38	19
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4,69	38
		Сметная стоимость:				**63,31**	**507**
41	**Ц13-100701-0301 13-100701-0301 РСНБ РК 2015**	**Прибор сигнализирующий емкостной. Монтаж оборудования**	**шт.**	**1,0000**		**9774,29**	**9774**
		Итого оплата труда:				**9593,76**	**9594**
		Итого эксплуатация машин:				**1,16**	**1**
		Итого материалов:				**179,37**	**179**
		Накладные расходы	%	--		4474,65	4475
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1139,92	1140
		Сметная стоимость:				**15388,86**	**15389**
42	**С123-080304-0313 23-080304-0313 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Оповещатели модели Маяк-12-КП ГОСТ Р 54126-2010**	**шт.**	**1,0000**		**2259,54**	**2260**
		Накладные расходы	%	--		95,80	96
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		188,43	188
		Сметная стоимость:				**2543,77**	**2544**
43	**Ц13-100701-0204 13-100701-0204 РСНБ РК 2015**	**Извещатель ОС автоматический контактный, магнитоконтактный на открывание окон, дверей. Монтаж оборудования**	**шт.**	**14,0000**		**911,97**	**12768**
		Итого оплата труда:				**859,33**	**12031**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого материалов:				**52,64**	**737**
		Накладные расходы	%	--		402,35	5633
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		105,15	1472
		Сметная стоимость:				**1419,47**	**19873**
44	**С123-080301-0102 23-080301-0102 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Извещатели охранные, магнитоконтактные модели ИО-102-20 А2П**	**шт.**	**14,0000**		**1275,01**	**17850**
		Накладные расходы	%	--		54,06	757
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		106,33	1489
		Сметная стоимость:				**1435,40**	**20096**
45	**Ц13-100701-0205 13-100701-0205 РСНБ РК 2015**	**Извещатель ОС автоматический ударно-контактный, бесконтактный электромагнитный или пьезоэлектрический, устанавливаемый на стекле. Монтаж оборудования**	**шт.**	**28,0000**		**921,19**	**25793**
		Итого оплата труда:				**859,33**	**24061**
		Итого материалов:				**61,86**	**1732**
		Накладные расходы	%	--		402,74	11277
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		105,91	2966
		Сметная стоимость:				**1429,84**	**40036**
46	**С123-080301-0401 23-080301-0401 РСНБ РК 2015 прим. в ценах II квартала 2017 года**	**Извещатели акустические модели PATROL 501 (Breake Glass-2000)**	**шт.**	**28,0000**		**3096,85**	**86712**
		Накладные расходы	%	--		131,31	3677
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		258,25	7231
		Сметная стоимость:				**3486,41**	**97619**
		СТРОЙРАБОТЫ					
47	**Е12-190101-0201 12-190101-0201 РСНБ РК 2015**	**Отверстия диаметром до 20 мм в кирпичных стенах толщиной 0,5 кирпича (в перегородках). Сверление электроперфоратором**	**отверстие**	**14,0000**		**42,46**	**594**
		Итого оплата труда:				**41,79**	**585**
		Итого эксплуатация машин:				**0,67**	**9**
		Итого материалов:				**0,00**	**--**
		Накладные расходы	%	--		27,54	386
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5,60	78

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**75,60**	**1058**
48	**Е12-190101-0203 12-190101-0203 РСНБ РК 2015**	**Отверстия в кирпичных стенах. Сверление электроперфоратором. Добавлять на каждые 10 мм диаметра свыше 20 мм**	**отверстие**	**14,0000**		**48,80**	**683**
		Итого оплата труда:				**48,03**	**672**
		Итого эксплуатация машин:				**0,77**	**11**
		Итого материалов:				**0,00**	**--**
		Накладные расходы	%	--		31,66	443
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6,44	90
		Сметная стоимость:				**86,90**	**1217**
49	**Е12-190101-0201 12-190101-0201 РСНБ РК 2015**	**Отверстия диаметром до 20 мм в кирпичных стенах толщиной 0,5 кирпича (в стенах). Сверление электроперфоратором**	**отверстие**	**10,0000**		**42,46**	**425**
		Итого оплата труда:				**41,79**	**418**
		Итого эксплуатация машин:				**0,67**	**7**
		Итого материалов:				**0,00**	**--**
		Накладные расходы	%	--		27,54	275
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5,60	56
		Сметная стоимость:				**75,60**	**756**
50	**Е12-190101-0202 12-190101-0202 РСНБ РК 2015 Ко=2**	**Отверстия в кирпичных стенах. Сверление электроперфоратором. Добавлять на каждые 0,5 кирпича толщины стен**	**отверстие**	**20,0000**		**40,84**	**817**
		Итого оплата труда:				**40,19**	**804**
		Итого эксплуатация машин:				**0,65**	**13**
		Итого материалов:				**0,00**	**--**
		Накладные расходы	%	--		26,49	530
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5,39	108
		Сметная стоимость:				**72,71**	**1454**
51	**Е12-190101-0203 12-190101-0203 РСНБ РК 2015**	**Отверстия в кирпичных стенах. Сверление электроперфоратором. Добавлять на каждые 10 мм диаметра свыше 20 мм**	**отверстие**	**10,0000**		**48,80**	**488**
		Итого оплата труда:				**48,03**	**480**
		Итого эксплуатация машин:				**0,77**	**8**
		Итого материалов:				**0,00**	**--**
		Накладные расходы	%	--		31,66	317
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6,44	64
		Сметная стоимость:				**86,90**	**869**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**390591**

1	2	3	4	5	6	7	8
		В том числе:					
	Стоимость монтажных работ -		Тенге				**387584**
	Материалы -		Тенге				**24432**
	Всего заработная плата -		Тенге				**186510**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**146712**
		Накладные расходы -	Тенге				**98123**
		Сметная прибыль -	Тенге				**38857**
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге				**524563**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**218**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**186510**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**3007**
	Всего заработная плата -		Тенге				**2959**
		Накладные расходы -	Тенге				**1951**
		Сметная прибыль -	Тенге				**397**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**5354**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**4**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**2959**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**529918**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**222**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**189469**
		ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА 2-3-8, УСТРОЙСТВО СВЯЗИ, ДОШКОЛЬНЫЙ МИНИ-ЦЕНТР В ОСЯХ ДОМА 12-14					
		РАЗДЕЛ 1.ТЕЛЕФОНИЗАЦИЯ					
1	**Ц13-100906-0401 13-100906-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7**	**Комплект абонентского оборудования и абонентской разводки. Монтаж**	**комплект абонентского оборудования**	**2,0000**		**2855,36**	**5711**
		Итого оплата труда:				**2444,34**	**4889**
		Итого эксплуатация машин:				**2,86**	**6**
		Итого материалов:				**408,17**	**816**
		Накладные расходы	%	--		1211,60	2423
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		325,36	651
		Сметная стоимость:				**4392,32**	**8785**
13	**Прайс-лист ТПРАЙС-ЛИСТ**	**Drop-кабель (патчкорд) с одним одномодовым волокном стандарта G657 и коннекторами SC-2м**	**шт**	**1,0000**		**1120,44**	**1120**
		Накладные расходы	%	--		47,51	48
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		93,44	93
		Сметная стоимость:				**1261,38**	**1261**
14	**Прайс-лист ТПРАЙС-ЛИСТ**	**Drop-кабель (патчкорд) с одним одномодовым волокном стандарта G657 и коннекторами SC-6м**	**шт**	**1,0000**		**1356,85**	**1357**
		Накладные расходы	%	--		57,53	58
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		113,15	113

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**1527,53**	**1528**
18	**Ц13-100906-0201 13-100906-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7**	**Кабель волоконно-оптический распределительный. Оконечивание (сварка) волокон подготовленного конца кабеля разъемами. Монтаж ВОК в ОРШ**	**4 волокна**	**0,2500**		**6607,36**	**1652**
		Итого оплата труда:				**4629,07**	**1157**
		Итого эксплуатация машин:				**2511,92**	**628**
		Итого материалов:				**7,74**	**2**
		Накладные расходы	%	--		2345,40	586
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		716,22	179
		Сметная стоимость:				**9668,98**	**2417**
20	**Ц13-100906-0501 13-100906-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7**	**Оптическая абонентская линия. Измерение затухания на участке ОРА-ОРШ (двунаправленное снятие рефлектограммы) на одной длине волны в двух направлениях - на первой длине волны**	**линия**	**2,0000**		**2352,77**	**4706**
		Итого оплата труда:				**1101,63**	**2203**
		Итого эксплуатация машин:				**1594,87**	**3190**
		Накладные расходы	%	--		591,25	1182
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		235,52	471
		Сметная стоимость:				**3179,54**	**6359**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**14545**
В том числе:							
Стоимость монтажных работ -			Тенге				**14545**
Материалы -			Тенге				**818**
Всего заработная плата -			Тенге				**8249**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**2477**
		Накладные расходы -	Тенге				**4297**
		Сметная прибыль -	Тенге				**1507**
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -			Тенге				**20350**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**8**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**8249**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**20350**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**8**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**8249**

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА 2-1-9-4, САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ ПО ВК, БЛОК-СЕКЦИЯ 86-014/1.2-1-2017-ДОУ-2 В ОСЯХ 13-14

РАЗДЕЛ 3. КАНАЛИЗАЦИЯ К1 НИЖЕ 0,00

1	2	3	4	5	6	7	8
21	**Е11-160501-0101 11-160501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**4,0000**		**783,51**	**3134**
		Итого оплата труда:				**517,50**	**2070**
		Итого эксплуатация машин:				**0,85**	**3**
		Итого материалов:				**265,44**	**1062**
		Накладные расходы	%	--		359,04	1436
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		91,40	366
		Сметная стоимость:				**1233,96**	**4936**
22	**Е11-160501-0102 11-160501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**8,0000**		**1304,51**	**10436**
		Итого оплата труда:				**496,62**	**3973**
		Итого эксплуатация машин:				**2,06**	**16**
		Итого материалов:				**806,49**	**6452**
		Накладные расходы	%	--		367,99	2944
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		133,80	1070
		Сметная стоимость:				**1806,29**	**14450**
26	**С123-021104-0405 23-021104-0405 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**	**кг**	**4,6500**		**511,02**	**2376**
		Накладные расходы	%	--		21,67	101
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		42,61	198
		Сметная стоимость:				**575,30**	**2675**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				**15946**
В том числе:							
Стоимость сантехнических работ -			Тенге				**15946**
Материалы -			Тенге				**7514**
Всего заработная плата -			Тенге				**6043**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**2376**
Накладные расходы -			Тенге				**4481**
Сметная прибыль -			Тенге				**1634**
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -			Тенге				**22061**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**7**
Сметная заработная плата -			Тенге				**6043**

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**22061**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**7**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**6043**
		ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА 2-1-9-5, ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ, БЛОК-СЕКЦИЯ 86-014/1.2-1-2017-ДОУ-2 В ОСЯХ 13-14					
		РАЗДЕЛ 1. ВЫШЕ ОТМЕТКИ 0.00					
		КВАРТИРЫ 2-9 ЭТАЖЕЙ					
22	**Ц13-080305-0108 13-080305-0108 РСНБ РК 2015 прим.**	**Розетка штепсельная неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке (для электроплиты)**	**шт.**	**32,0000**		**327,88**	**10492**
		Итого оплата труда:				**319,64**	**10228**
		Итого эксплуатация машин:				**2,83**	**91**
		Итого материалов:				**6,21**	**199**
		Накладные расходы	%	--		156,51	5008
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		38,75	1240
		Сметная стоимость:				**523,13**	**16740**
23	**С123-070220-0801 23-070220-0801 РСНБ РК 2015 прим. в ценах II квартала 2017 года**	**Розетки промышленные стационарные, количество полюсов 2Р+РЕ, номинальный ток от 16 А до 32 А, напряжение 220 В, степень защиты IP44 ГОСТ 30849.1-2002 (РС32-001)**	**шт.**	**32,0000**		**929,40**	**29741**
		Накладные расходы	%	--		39,41	1261
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		77,50	2480
		Сметная стоимость:				**1046,31**	**33482**
24	**Ц13-080305-1202 13-080305-1202 РСНБ РК 2015**	**Электроплита. Монтаж оборудования**	**шт.**	**32,0000**		**1830,08**	**58562**
		Итого оплата труда:				**1791,40**	**57325**
		Итого эксплуатация машин:				**58,80**	**1881**
		Накладные расходы	%	--		876,82	28058
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		216,55	6930
		Сметная стоимость:				**2923,45**	**93550**
		ОБЩЕДОМОВЫЕ ПЛОЩАДИ					
60	**Ц13-080305-0201 13-080305-0201 РСНБ РК 2015**	**Патрон стенной или потолочный. Монтаж оборудования**	**шт.**	**9,0000**		**449,14**	**4042**
		Итого оплата труда:				**436,38**	**3927**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				**7,63**	**69**
		Итого материалов:				**7,54**	**68**
		Накладные расходы	%	--		213,73	1924
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		53,03	477
		Сметная стоимость:				**715,90**	**6443**
61	**С123-070219-0101 23-070219-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Патрон угловой настенный для электроламп карболитовый, тип цоколя Е27, номинальный ток 4 А, степень защиты IP20 ГОСТ IEC 60238-2012**	**шт.**	**9,0000**		**195,86**	**1763**
		Накладные расходы	%	--		8,30	75
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		16,33	147
		Сметная стоимость:				**220,50**	**1984**
62	**С123-070104-0405 23-070104-0405 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Лампы компактные люминесцентные, модели DULUX S 11W, напряжение электрической сети 220 В, мощность 11 Вт, цоколь Е27 (CUBE 6U 11W-6400к-Е27)**	**шт.**	**37,0000**		**611,04**	**22608**
		Накладные расходы	%	--		25,91	959
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		50,96	1885
		Сметная стоимость:				**687,90**	**25452**
63	**С123-070104-0401 23-070104-0401 РСНБ РК 2015 прим. в ценах II квартала 2017 года**	**Лампы компактные люминесцентные, напряжение электрической сети 220 В, цоколь Е27, мощность 11 Вт (3U 7W-2700K-E27)**	**шт.**	**9,0000**		**295,85**	**2663**
		Накладные расходы	%	--		12,54	113
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		24,67	222
		Сметная стоимость:				**333,07**	**2998**
64	**С123-070104-0302 23-070104-0302 РСНБ РК 2015 прим. в ценах II квартала 2017 года**	**Лампы накаливания электрические для местного освещения ГОСТ 1182-77 типа МО36-40 (МО24-40)**	**10 шт.**	**0,1000**		**520,14**	**52**
		Накладные расходы	%	--		22,05	2
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		43,38	4

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**585,57**	**59**
65	**Ц13-080305-0108 13-080305-0108 РСНБ РК 2015**	**Розетка штепсельная неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке**	**шт.**	**10,0000**		**327,88**	**3279**
		Итого оплата труда:				**319,64**	**3196**
		Итого эксплуатация машин:				**2,83**	**28**
		Итого материалов:				**6,21**	**62**
		Накладные расходы	%	--		156,51	1565
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		38,75	388
		Сметная стоимость:				**523,13**	**5231**
66	**С123-070217-0107 23-070217-0107 РСНБ РК 2015 ко=1,02 в ценах II квартала 2017 года**	**Розетка штепсельная одноместная для открытой установки с заземляющими контактами, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011 (РА 16-683)**	**шт.**	**10,0000**		**214,25**	**2143**
		Накладные расходы	%	--		9,08	91
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		17,87	179
		Сметная стоимость:				**241,20**	**2412**
67	**Ц13-080305-0103 13-080305-0103 РСНБ РК 2015**	**Выключатель полугерметический и герметический. Монтаж оборудования**	**шт.**	**5,0000**		**723,98**	**3620**
		Итого оплата труда:				**604,25**	**3021**
		Итого эксплуатация машин:				**12,23**	**61**
		Итого материалов:				**109,52**	**548**
		Накладные расходы	%	--		300,28	1501
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		81,94	410
		Сметная стоимость:				**1106,20**	**5531**
68	**С123-070218-1702 23-070218-1702 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Выключатель одноклавишный с индикатором, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток 10 А, степень защиты IP44 ГОСТ Р 51324.1-2012**	**шт.**	**5,0000**		**423,36**	**2117**
		Накладные расходы	%	--		17,95	90
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		35,30	177
		Сметная стоимость:				**476,62**	**2383**

1	2	3	4	5	6	7	8
69	**Ц13-080303-0601 13-080303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	**шт.**	**9,0000**		**1092,29**	**9831**
		Итого оплата труда:				**849,70**	**7647**
		Итого эксплуатация машин:				**18,79**	**169**
		Итого материалов:				**223,79**	**2014**
		Накладные расходы	%	--		425,40	3829
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		121,42	1093
		Сметная стоимость:				**1639,11**	**14752**
70	**Прайс-лист ТПРАЙС-ЛИСТ**	**Выключатель с задержкой отключения от 25с до 15мин.серия "PLEXO" Legrand**	**шт**	**9,0000**		**27174,46**	**244570**
		Накладные расходы	%	--		1152,20	10370
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2266,13	20395
		Сметная стоимость:				**30592,79**	**275335**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**395482**
В том числе:							
Стоимость монтажных работ -			Тенге				**395482**
Материалы -			Тенге				**2891**
Всего заработная плата -			Тенге				**85345**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**305656**
		Накладные расходы -	Тенге				**54845**
		Сметная прибыль -	Тенге				**36026**
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -			Тенге				**486353**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**97**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**85345**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**486353**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**97**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**85345**

ПРОТОКОЛ ЗАМЕНЫ №1

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА 2-1-3-2, ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ (86-017/1.2-1-2017-ДОУ-1 В ОСЯХ 4-5)

РАЗДЕЛ 10. Полы

2-9 ЭТАЖ

Тип12 Жилые комнаты, кухни, прихожие, коридоры (s=2281,78м2)

21	**Е11-110101-1101 11-110101-1101 РСНБ РК 2015**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм.(Мр200, толщ. 25 мм) Устройство**	**м2 стяжки**	**856,0000**		**762,32**	**652550**
		Итого оплата труда:				**262,12**	**224378**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				**18,64**	**15957**
		Итого материалов:				**491,23**	**420490**
		Накладные расходы	%	--		198,72	170108
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		76,88	65813
		Сметная стоимость:				**1037,93**	**888471**
22	**Е11-110101-1102 11-110101-1102 РСНБ РК 2015**	**Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101**	**м2 стяжки**	**856,0000**		**128,83**	**110281**
		Итого оплата труда:				**4,72**	**4039**
		Итого эксплуатация машин:				**3,17**	**2713**
		Итого материалов:				**122,54**	**104898**
		Накладные расходы	%	--		8,46	7240
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		10,98	9402
		Сметная стоимость:				**148,27**	**126923**
23	**Е11-110101-0401 11-110101-0401 РСНБ РК 2015**	**Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки. Устройство первого слоя (пленка насухо)**	**м2 изолируемой поверхности**	**1526,1000**		**601,59**	**918081**
		Итого оплата труда:				**426,39**	**650712**
		Итого эксплуатация машин:				**48,96**	**74724**
		Итого материалов:				**134,27**	**204913**
		Накладные расходы	%	--		296,19	452013
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		71,82	109607
		Сметная стоимость:				**969,60**	**1479701**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10			Тенге				**1680912**
В том числе:							
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**1680912**
Материалы -			Тенге				**730300**
Всего заработная плата -			Тенге				**879129**
		Накладные расходы -	Тенге				**629361**
		Сметная прибыль -	Тенге				**184822**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**2495095**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**971**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**879129**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				**2495095**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**971**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**879129**

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА 2-1-4-2, ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ (86-014/1.2-1-2017 В ОСЯХ 5-6)

РАЗДЕЛ 10.Полы

1	2	3	4	5	6	7	8
		2-9 ЭТАЖ					
		Тип12 Жилые комнаты, кухни, прихожие, коридоры (s=1761,79м2)					
30	**Е11-110101-0401 11-110101-0401 РСНБ РК 2015**	**Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки. Устройство первого слоя (пленка насухо)**	**м2 изолируемой поверхности**	**981,0000**		**601,59**	**590156**
		Итого оплата труда:				**426,39**	**418288**
		Итого эксплуатация машин:				**48,96**	**48034**
		Итого материалов:				**134,27**	**131721**
		Накладные расходы	%	--		296,19	290561
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		71,82	70457
		Сметная стоимость:				**969,60**	**951174**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10			Тенге				**590156**
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**590156**
	Материалы -		Тенге				**131721**
	Всего заработная плата -		Тенге				**418288**
		Накладные расходы -	Тенге				**290561**
		Сметная прибыль -	Тенге				**70457**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**951174**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**418**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**418288**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				**951174**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**418**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**418288**

ПРОТОКОЛ ЗАМЕНЫ №2

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА 2-1-3-2, ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ, БЛОК-СЕКЦИЯ 86-017/1.2-1-2017-ПР.-Л В ОСЯХ 4-5

РАЗДЕЛ 10.Полы

		2-9 ЭТАЖ					
		Тип13-1 Ванные комнаты, санузлы (s=200,48м2)					
14	**Е11-110101-1106 11-110101-1106 РСНБ РК 2015 ко=6**	**Стяжки легкобетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1105**	**м2 стяжки**	**751,8000**		**113,12**	**85040**
		Итого оплата труда:				**4,75**	**3569**
		Итого эксплуатация машин:				**3,17**	**2382**
		Итого материалов:				**106,80**	**80291**
		Накладные расходы	%	--		7,81	5871
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		9,67	7273

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**130,60**	**98184**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10			Тенге				**85040**
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**85040**
	Материалы -		Тенге				**80291**
	Всего заработная плата -		Тенге				**3569**
		Накладные расходы -	Тенге				**5871**
		Сметная прибыль -	Тенге				**7273**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**98184**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**5**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**3569**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				**98184**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**5**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**3569**

ПРОТОКОЛ ЗАМЕНЫ №3

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА 2-1-1-2, ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ, БЛОК-СЕКЦИЯ 86-014/1.2-1-2017-ДОУ-1 В ОСЯХ 1-2

РАЗДЕЛ 5.Кровля

ПОКРЫТИЯ И ШАХТЫ

3	**Е11-120101-0212 11-120101-0212 РСНБ РК 2015 прим.**	**Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство**	**м2 кровли**	**312,5000**		**252,37**	**78866**
		Итого оплата труда:				**105,92**	**33099**
		Итого эксплуатация машин:				**10,99**	**3434**
		Итого материалов:				**138,97**	**43429**
		Накладные расходы	%	--		72,97	22803
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		26,03	8134
		Сметная стоимость:				**351,37**	**109803**
6	**Е11-120101-0408 11-120101-0408 РСНБ РК 2015**	**Примыкания к стенам и парапетам кровель из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство с одним фартуком**	**м примыканий**	**79,0000**		**1327,82**	**104898**
		Итого оплата труда:				**373,19**	**29482**
		Итого эксплуатация машин:				**21,60**	**1707**
		Итого материалов:				**937,92**	**74095**
		Накладные расходы	%	--		275,70	21780
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		128,28	10134
		Сметная стоимость:				**1731,81**	**136813**

1	2	3	4	5	6	7	8
9	**Е11-120101-0505 11-120101-0505 РСНБ РК 2015**	**Ендовы. Защита дополнительным двухслойным ковром из наплавляемых битумно-полимерных материалов, воронок**	**м ендовы**	**26,4000**		**201,45**	**5318**
		Итого оплата труда:				**94,69**	**2500**
		Итого эксплуатация машин:				**10,69**	**282**
		Итого материалов:				**99,58**	**2629**
		Накладные расходы	%	--		64,21	1695
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		21,25	561
		Сметная стоимость:				**286,91**	**7575**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5			Тенге				**189083**
В том числе:							
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**189083**
	Материалы -		Тенге				**120153**
	Всего заработная плата -		Тенге				**65081**
		Накладные расходы -	Тенге				**46279**
		Сметная прибыль -	Тенге				**18829**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**254191**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**83**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**65081**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				**254191**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**83**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**65081**
РАЗДЕЛ 8. Окна							
		ОБЩИЕ РАБОТЫ ПО ОКНАМ И БАЛКОННЫМ ДВЕРЯМ					
21	**С121-100502-0104 21-100502-0104 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Герметик силиконовый, 310 мл ГОСТ 25621-83**	**шт.**	**315,9000**		**351,20**	**110944**
		Накладные расходы	%	--		14,89	4704
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		29,29	9252
		Сметная стоимость:				**395,38**	**124900**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8			Тенге				**110944**
В том числе:							
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**110944**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**110944**
		Накладные расходы -	Тенге				**4704**
		Сметная прибыль -	Тенге				**9252**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**124900**

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				**124900**
ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА 2-1-1-4, САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ ПО ВК, БЛОК-СЕКЦИЯ 86-014/1.2-1-2017-ДОУ-1 В ОСЯХ 1-2							
РАЗДЕЛ 5. ВОДОПРОВОД Т3,Т4 выше 0.000							
28	**Прайс-лист ТПРАЙС-ЛИСТ**	**Стоимость полотенцесушители из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с креплениями, d 32 мм, поверхность нагрева 0,18 м2**	**шт**	**32,0000**		**3919,13**	**125412**
		Накладные расходы	%	--		166,17	5317
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		326,82	10458
		Сметная стоимость:				**4412,13**	**141188**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5			Тенге				**125412**
В том числе:							
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**125412**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**125412**
		Накладные расходы -	Тенге				**5317**
		Сметная прибыль -	Тенге				**10458**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**141188**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				**141188**
ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА 2-1-2-2, ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ, БЛОК-СЕКЦИЯ 86-014/1.2-1-2017-ДОУ-1 В ОСЯХ 2-3							
РАЗДЕЛ 6. Кровля							
		ПОКРЫТИЯ И ШАХТЫ					
31	**Е11-120101-0212 11-120101-0212 РСНБ РК 2015**	**Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство**	**м2 кровли**	**312,5000**		**252,37**	**78866**
		Итого оплата труда:				**105,92**	**33099**
		Итого эксплуатация машин:				**10,99**	**3434**
		Итого материалов:				**138,97**	**43429**
		Накладные расходы	%	--		72,97	22803
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		26,03	8134
		Сметная стоимость:				**351,37**	**109803**
34	**Е11-120101-0408 11-120101-0408 РСНБ РК 2015**	**Примыкания к стенам и парапетам кровель из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство с одним фартуком**	**м примыканий**	**66,5000**		**1327,82**	**88300**
		Итого оплата труда:				**373,19**	**24817**
		Итого эксплуатация машин:				**21,60**	**1437**
		Итого материалов:				**937,92**	**62371**
		Накладные расходы	%	--		275,70	18334
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		128,28	8531
		Сметная стоимость:				**1731,81**	**115165**

1	2	3	4	5	6	7	8
37	**Е11-120101-0505 11-120101-0505 РСНБ РК 2015**	**Ендовы. Защита дополнительным двухслойным ковром из наплавляемых битумно-полимерных материалов ("Рукан") и воронок**	**м ендовы**	**26,4000**		**201,45**	**5318**
		Итого оплата труда:				**94,69**	**2500**
		Итого эксплуатация машин:				**10,69**	**282**
		Итого материалов:				**99,58**	**2629**
		Накладные расходы	%	--		64,21	1695
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		21,25	561
		Сметная стоимость:				**286,91**	**7575**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6			Тенге				**172485**
В том числе:							
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**172485**
	Материалы -		Тенге				**108429**
	Всего заработная плата -		Тенге				**60416**
		Накладные расходы -	Тенге				**42833**
		Сметная прибыль -	Тенге				**17225**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**232543**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**77**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**60416**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				**232543**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**77**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**60416**
		РАЗДЕЛ 8. Окна					
		ОБЩИЕ РАБОТЫ ПО ОКНАМ И БАЛКОННЫМ ДВЕРЯМ					
50	**С121-100502-0104 21-100502-0104 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Герметик силиконовый, 310 мл ГОСТ 25621-83**	**шт.**	**315,2080**		**351,20**	**110701**
		Накладные расходы	%	--		14,89	4694
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		29,29	9232
		Сметная стоимость:				**395,38**	**124626**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8			Тенге				**110701**
В том числе:							
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**110701**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**110701**
		Накладные расходы -	Тенге				**4694**
		Сметная прибыль -	Тенге				**9232**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**124626**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				**124626**

1	2	3	4	5	6	7	8
ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА 2-1-2-4, САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ ПО ВК, БЛОК-СЕКЦИЯ 86-014/1.2-1-2017-ДОУ-1 В ОСЯХ 2-3							
РАЗДЕЛ 5.ВОДОПРОВОД Т3,Т4 выше 0.000							
55	**Е11-170201-0101 11-170201-0101 РСНБ РК 2015 прим.**	**Полотенцесушители из водогазопроводных труб. Установка (д.32мм)**	**шт.**	**32,0000**		**581,26**	**18600**
		Итого оплата труда:				**532,78**	**17049**
		Итого эксплуатация машин:				**18,19**	**582**
		Итого материалов:				**38,88**	**1244**
		Накладные расходы	%	--		360,09	11523
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		75,31	2410
		Сметная стоимость:				**1016,66**	**32533**
56	**Прайс-лист ТПРАЙС-ЛИСТ**	**Стоимость полотенцесушители из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с креплениями, d 32 мм, поверхность нагрева 0,18 м2**	**шт**	**32,0000**		**3919,13**	**125412**
		Накладные расходы	%	--		166,17	5317
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		326,82	10458
		Сметная стоимость:				**4412,13**	**141188**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5			Тенге				**144013**
В том числе:							
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**125412**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**125412**
Накладные расходы -			Тенге				**5317**
Сметная прибыль -			Тенге				**10458**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**141188**
Стоимость сантехнических работ -			Тенге				**18600**
Материалы -			Тенге				**1244**
Всего заработная плата -			Тенге				**17049**
Накладные расходы -			Тенге				**11523**
Сметная прибыль -			Тенге				**2410**
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -			Тенге				**32533**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**20**
Сметная заработная плата -			Тенге				**17049**
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5			Тенге				**173721**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**20**
Сметная заработная плата -			Тенге				**17049**
ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА 2-1-3-2, ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ, БЛОК-СЕКЦИЯ 86-017/1.2-1-2017-ПР-Л в ОСЯХ 4-5							
РАЗДЕЛ 5.Кровля							
ПОКРЫТИЯ И ШАХТЫ							

1	2	3	4	5	6	7	8
61	**Е11-120101-0212 11-120101-0212 РСНБ РК 2015 прим.**	**Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство**	**м2 кровли**	**411,3000**		**252,37**	**103801**
		Итого оплата труда:				**105,92**	**43564**
		Итого эксплуатация машин:				**10,99**	**4520**
		Итого материалов:				**138,97**	**57160**
		Накладные расходы	%	--		72,97	30013
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		26,03	10705
		Сметная стоимость:				**351,37**	**144519**
64	**Е11-120101-0408 11-120101-0408 РСНБ РК 2015**	**Примыкания к стенам и парапетам кровель из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство с одним фартуком**	**м примыканий**	**89,5000**		**1327,82**	**118840**
		Итого оплата труда:				**373,19**	**33400**
		Итого эксплуатация машин:				**21,60**	**1933**
		Итого материалов:				**937,92**	**83943**
		Накладные расходы	%	--		275,70	24675
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		128,28	11481
		Сметная стоимость:				**1731,81**	**154997**
67	**Е11-120101-0505 11-120101-0505 РСНБ РК 2015**	**Ендовы. Защита дополнительным двухслойным ковром из наплавляемых битумно-полимерных материалов, ендов и воронок**	**м ендовы**	**33,5000**		**201,45**	**6749**
		Итого оплата труда:				**94,69**	**3172**
		Итого эксплуатация машин:				**10,69**	**358**
		Итого материалов:				**99,58**	**3336**
		Накладные расходы	%	--		64,21	2151
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		21,25	712
		Сметная стоимость:				**286,91**	**9612**
70	**Е11-120101-0601 11-120101-0601 РСНБ РК 2015**	**Швы деформационные. Устройство с наклейкой дополнительных слоев рулонного кровельного материала на битумной мастике (2 дополнительных слоя)**	**м деформационных швов**	**11,5000**		**3208,07**	**36893**
		Итого оплата труда:				**650,99**	**7486**
		Итого эксплуатация машин:				**39,14**	**450**
		Итого материалов:				**2524,72**	**29034**
		Накладные расходы	%	--		518,75	5966
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		298,15	3429
		Сметная стоимость:				**4024,97**	**46287**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5			Тенге				**266282**
В том числе:							

1	2	3	4	5	6	7	8
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**266282**
	Материалы -		Тенге				**173473**
	Всего заработная плата -		Тенге				**87623**
		Накладные расходы -	Тенге				**62805**
		Сметная прибыль -	Тенге				**26327**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**355414**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**112**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**87623**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				**355414**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**112**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**87623**
ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА 2-1-7-2, ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ, БЛОК-СЕКЦИЯ 86-017/1.2-1-2017-ПР.-П ОСЯХ 10-11							
		РАЗДЕЛ 5.Кровля					
		ПОКРЫТИЯ И ШАХТЫ					
180	**Е11-120101-0212 11-120101-0212 РСНБ РК 2015 прим.**	**Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство**	**м2 кровли**	**411,3000**		**252,37**	**103801**
		Итого оплата труда:				**105,92**	**43564**
		Итого эксплуатация машин:				**10,99**	**4520**
		Итого материалов:				**138,97**	**57160**
		Накладные расходы	%	--		72,97	30013
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		26,03	10705
		Сметная стоимость:				**351,37**	**144519**
183	**Е11-120101-0408 11-120101-0408 РСНБ РК 2015**	**Примыкания к стенам и парапетам кровель из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство с одним фартуком**	**м примыканий**	**89,5000**		**1327,82**	**118840**
		Итого оплата труда:				**373,19**	**33400**
		Итого эксплуатация машин:				**21,60**	**1933**
		Итого материалов:				**937,92**	**83943**
		Накладные расходы	%	--		275,70	24675
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		128,28	11481
		Сметная стоимость:				**1731,81**	**154997**
186	**Е11-120101-0505 11-120101-0505 РСНБ РК 2015**	**Ендовы. Защита дополнительным двухслойным ковром из наплавляемых битумно-полимерных материалов, ендов и воронок**	**м ендовы**	**33,5000**		**201,45**	**6749**
		Итого оплата труда:				**94,69**	**3172**
		Итого эксплуатация машин:				**10,69**	**358**
		Итого материалов:				**99,58**	**3336**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		64,21	2151
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		21,25	712
		Сметная стоимость:				**286,91**	**9612**
189	**Е11-120101-0601 11-120101-0601 РСНБ РК 2015**	**Швы деформационные. Устройство с наклейкой дополнительных слоев рулонного кровельного материала на битумной мастике (2 дополнительных слоя)**	**м деформационных швов**	**11,5000**		**3208,07**	**36893**
		Итого оплата труда:				**650,99**	**7486**
		Итого эксплуатация машин:				**39,14**	**450**
		Итого материалов:				**2524,72**	**29034**
		Накладные расходы	%	--		518,75	5966
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		298,15	3429
		Сметная стоимость:				**4024,97**	**46287**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5			Тенге				**266282**
В том числе:							
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**266282**
Материалы -			Тенге				**173473**
Всего заработная плата -			Тенге				**87623**
		Накладные расходы -	Тенге				**62805**
		Сметная прибыль -	Тенге				**26327**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**355414**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**112**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**87623**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				**355414**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**112**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**87623**
ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА 2-1-8-4, САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ ПО ВК, БЛОК-СЕКЦИЯ 86-014/1.2-1-2017-ДОУ-2 В ОСЯХ 12-13							
РАЗДЕЛ 5.ВОДОПРОВОД Т3,Т4 выше 0.000							
236	**Е11-170201-0101 11-170201-0101 РСНБ РК 2015 прим.**	**Полотенцесушители из водогазопроводных труб. Установка (д.32мм)**	**шт.**	**32,0000**		**581,26**	**18600**
		Итого оплата труда:				**532,78**	**17049**
		Итого эксплуатация машин:				**18,19**	**582**
		Итого материалов:				**38,88**	**1244**
		Накладные расходы	%	--		360,09	11523
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		75,31	2410
		Сметная стоимость:				**1016,66**	**32533**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5			Тенге				**18601**
В том числе:							
Стоимость сантехнических работ -			Тенге				**18601**

1	2	3	4	5	6	7	8
	Материалы -		Тенге				**1244**
	Всего заработная плата -		Тенге				**17049**
		Накладные расходы -	Тенге				**11523**
		Сметная прибыль -	Тенге				**2409**
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге				**32533**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**20**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**17049**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				**32533**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**20**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**17049**
ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА 2-1-9-2, ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ, БЛОК-СЕКЦИЯ 86-014/1.2-1-2017-ДОУ-2 ОСЯХ 13-14							
РАЗДЕЛ 5.Кровля							
257	**Е11-130301-1406 11-130301-1406 РСНБ РК 2015 Ко=2**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2раза**	**м2**	**0,8000**		**51,49**	**41**
		Итого оплата труда:				**17,44**	**14**
		Итого эксплуатация машин:				**0,82**	**1**
		Итого материалов:				**33,41**	**27**
		Накладные расходы	%	--		12,03	10
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5,08	4
		Сметная стоимость:				**68,61**	**55**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5			Тенге				**41**
В том числе:							
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**41**
	Материалы -		Тенге				**27**
	Всего заработная плата -		Тенге				**14**
		Накладные расходы -	Тенге				**10**
		Сметная прибыль -	Тенге				**4**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**55**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**0**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**14**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				**55**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**0**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**14**
РАЗДЕЛ 7. Окна							
		ОБЩИЕ РАБОТЫ ПО ОКНАМ И БАЛКОННЫМ ДВЕРЯМ					

1	2	3	4	5	6	7	8
259	**С121-100502-0104 21-100502-0104 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Герметик силиконовый, 310 мл ГОСТ 25621-83**	**шт.**	**324,7070**		**351,20**	**114037**
		Накладные расходы	%	--		14,89	4835
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		29,29	9510
		Сметная стоимость:				**395,38**	**128382**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7			Тенге				**114037**
В том числе:							
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**114037**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**114037**
		Накладные расходы -	Тенге				**4835**
		Сметная прибыль -	Тенге				**9510**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**128382**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				**128382**
ПРОТОКОЛ ЗАМЕНЫ №4							
ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА 2-1-1-4, САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ ПО ВК, БЛОК-СЕКЦИЯ 86-014/1.2-1-2017-ДОУ-1 В ОСЯХ 1-2							
РАЗДЕЛ 8.КАНАЛИЗАЦИЯ К2.ВОДОСТОК							
28	**С123-020601-0506 23-020601-0506 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Тройник канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 100x100x100**	**шт.**	**1,0000**		**445,41**	**445**
		Накладные расходы	%	--		18,89	19
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		37,14	37
		Сметная стоимость:				**501,44**	**501**
29	**С123-020601-0605 23-020601-0605 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Переход канализационный ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 150x100**	**шт.**	**1,0000**		**1036,98**	**1037**
		Накладные расходы	%	--		43,97	44
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		86,48	86
		Сметная стоимость:				**1167,42**	**1167**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8			Тенге				**1482**
В том числе:							

1	2	3	4	5	6	7	8
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге				**1482**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**1482**
		Накладные расходы -	Тенге				**63**
		Сметная прибыль -	Тенге				**124**
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге				**1669**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				**1669**
ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА 2-1-2-2, ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ, БЛОК-СЕКЦИЯ 86-014/1.2-1-2017-ДОУ-1 В ОСЯХ 2-3							
РАЗДЕЛ 11.Полы							
		3-9 ЭТАЖ					
		Тип12 Жилые комнаты, кухни, прихожие, коридоры (s=1551,09м2)					
40	**Е11-110101-0901 11-110101-0901 РСНБ РК 2015**	**Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство (толщ.20мм)**	**м2 изолируемой поверхности**	**0,0900**		**226,63**	**21**
		Итого оплата труда:				**216,26**	**19**
		Итого эксплуатация машин:				**20,16**	**2**
		Накладные расходы	%	--		146,90	13
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		29,88	3
		Сметная стоимость:				**403,41**	**37**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 11			Тенге				**21**
В том числе:							
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**21**
	Всего заработная плата -		Тенге				**19**
		Накладные расходы -	Тенге				**13**
		Сметная прибыль -	Тенге				**3**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**37**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**0**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**19**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				**37**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**0**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**19**
ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА 2-1-2-4, САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ ПО ВК, БЛОК-СЕКЦИЯ 86-014/1.2-1-2017-ДОУ-1 В ОСЯХ 2-3							
РАЗДЕЛ 3. КАНАЛИЗАЦИЯ К1 НИЖЕ 0,00							
50	**Е11-160501-0101 11-160501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**6,0000**		**783,51**	**4701**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				**517,50**	**3105**
		Итого эксплуатация машин:				**0,85**	**5**
		Итого материалов:				**265,44**	**1593**
		Накладные расходы	%	--		359,04	2154
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		91,40	548
		Сметная стоимость:				**1233,96**	**7404**
51	**Е11-160501-0102 11-160501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**58,0000**		**1304,51**	**75661**
		Итого оплата труда:				**496,62**	**28804**
		Итого эксплуатация машин:				**2,06**	**119**
		Итого материалов:				**806,49**	**46776**
		Накладные расходы	%	--		367,99	21343
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		133,80	7760
		Сметная стоимость:				**1806,29**	**104765**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				**80362**
В том числе:							
Стоимость сантехнических работ -			Тенге				**80362**
Материалы -			Тенге				**48369**
Всего заработная плата -			Тенге				**31909**
		Накладные расходы -	Тенге				**23498**
		Сметная прибыль -	Тенге				**8309**
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -			Тенге				**112169**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**36**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**31909**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**112169**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**36**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**31909**
РАЗДЕЛ 4.ВОДОПРОВОД В1 ВЫШЕ 0.00							
53	**Прайс-лист ТПРАЙС-ЛИСТ**	**Вентиль шаровый ППР белый д.20мм**	**шт**	**224,0000**		**1339,29**	**300000**
		Накладные расходы	%	--		56,79	12720
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		111,69	25018
		Сметная стоимость:				**1507,76**	**337738**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4			Тенге				**300000**
В том числе:							
Стоимость сантехнических работ -			Тенге				**300000**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**300000**
		Накладные расходы -	Тенге				**12720**
		Сметная прибыль -	Тенге				**25018**

1	2	3	4	5	6	7	8
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге				**337738**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				**337738**
		РАЗДЕЛ 5.ВОДОПРОВОД Т3,Т4 выше 0.000					
54	**Прайс-лист ТПРАЙС-ЛИСТ**	**Вентиль шаровый ППР белый д.20мм**	**шт**	**194,0000**		**1339,29**	**259821**
		Накладные расходы	%	--		56,79	11016
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		111,69	21667
		Сметная стоимость:				**1507,76**	**292505**
55	**Прайс-лист ТПРАЙС-ЛИСТ**	**Вентиль шаровый ППР белый д.32мм**	**шт**	**4,0000**		**2857,14**	**11429**
		Накладные расходы	%	--		121,14	485
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		238,26	953
		Сметная стоимость:				**3216,55**	**12866**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5			Тенге				**271250**
		В том числе:					
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге				**271250**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**271250**
		Накладные расходы -	Тенге				**11501**
		Сметная прибыль -	Тенге				**22620**
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге				**305371**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				**305371**
		РАЗДЕЛ 8.КАНАЛИЗАЦИЯ К2.ВОДОСТОК					
56	**С123-020601-0605 23-020601-0605 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Переход канализационный ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 150x100**	**шт.**	**1,0000**		**1036,98**	**1037**
		Накладные расходы	%	--		43,97	44
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		86,48	86
		Сметная стоимость:				**1167,42**	**1167**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8			Тенге				**1037**
		В том числе:					
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге				**1037**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**1037**
		Накладные расходы -	Тенге				**44**
		Сметная прибыль -	Тенге				**86**
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге				**1167**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				**1167**
		ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА 2-1-3-2, ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ , БЛОК-СЕКЦИЯ 86-017/1.2-1-2017-ПР-Л. В ОСЯХ 4-5					
		РАЗДЕЛ 11. Внутренняя отделка					

1	2	3	4	5	6	7	8
57	**С122-050101-0101 22-050101-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Смеси сухие шпатлевочные клеевые СТ РК 1168-2006**	**кг**	**2500,0000**		**83,62**	**209050**
		Накладные расходы	%	--		3,55	8864
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6,97	17433
		Сметная стоимость:				**94,14**	**235347**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 11			Тенге				**209050**
В том числе:							
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**209050**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**209050**
		Накладные расходы -	Тенге				**8864**
		Сметная прибыль -	Тенге				**17433**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**235347**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				**235347**
ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА 2-1-8-4, САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ ПО ВК, БЛОК-СЕКЦИЯ 86-014/1.2-1-2017-ДОУ-2 В ОСЯХ 12-13							
РАЗДЕЛ 3.КАНАЛИЗАЦИЯ К1 НИЖЕ 0,00							
74	**Е11-160501-0101 11-160501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**8,0000**		**783,51**	**6268**
		Итого оплата труда:				**517,50**	**4140**
		Итого эксплуатация машин:				**0,85**	**7**
		Итого материалов:				**265,44**	**2124**
		Накладные расходы	%	--		359,04	2872
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		91,40	731
		Сметная стоимость:				**1233,96**	**9872**
75	**Е11-160501-0102 11-160501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**42,0000**		**1304,51**	**54789**
		Итого оплата труда:				**496,62**	**20858**
		Итого эксплуатация машин:				**2,06**	**86**
		Итого материалов:				**806,49**	**33873**
		Накладные расходы	%	--		367,99	15455
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		133,80	5620
		Сметная стоимость:				**1806,29**	**75864**

1	2	3	4	5	6	7	8
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				**61057**
		В том числе:					
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге				**61057**
	Материалы -		Тенге				**35996**
	Всего заработная плата -		Тенге				**24998**
		Накладные расходы -	Тенге				**18328**
		Сметная прибыль -	Тенге				**6351**
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге				**85736**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**28**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**24998**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**85736**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**28**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**24998**
ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА 2-1-9-4, САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ ПО ВК, БЛОК-СЕКЦИЯ 86-014/1.2-1-2017-ДОУ-2 В ОСЯХ 13-14							
		РАЗДЕЛ 3.КАНАЛИЗАЦИЯ К1 НИЖЕ 0,00					
23	**Е11-160501-0101 11-160501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**8,0000**		**783,51**	**6268**
		Итого оплата труда:				**517,50**	**4140**
		Итого эксплуатация машин:				**0,85**	**7**
		Итого материалов:				**265,44**	**2124**
		Накладные расходы	%	--		359,04	2872
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		91,40	731
		Сметная стоимость:				**1233,96**	**9872**
24	**Е11-160501-0102 11-160501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**42,0000**		**1304,51**	**54789**
		Итого оплата труда:				**496,62**	**20858**
		Итого эксплуатация машин:				**2,06**	**86**
		Итого материалов:				**806,49**	**33873**
		Накладные расходы	%	--		367,99	15455
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		133,80	5620
		Сметная стоимость:				**1806,29**	**75864**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				**61058**
		В том числе:					
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге				**61058**
	Материалы -		Тенге				**35996**

1	2	3	4	5	6	7	8
	Всего заработная плата -		Тенге				**24998**
		Накладные расходы -	Тенге				**18328**
		Сметная прибыль -	Тенге				**6350**
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге				**85736**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**28**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**24998**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**85736**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**28**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**24998**
ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА 2-2-3, САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ ПО ВК, ДОШКОЛЬНЫЙ МИНИ-ЦЕНТР В ОСЯХ ДОМА 1-3							
РАЗДЕЛ 1.ВОДОПРОВОД В1							
92	**С123-040501-0205 23-040501-0205 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Вентили проходные муфтовые для воды, PN 16, DN 40 (латунь)**	**шт.**	**1,0000**		**3575,89**	**3576**
		Накладные расходы	%	--		151,62	152
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		298,20	298
		Сметная стоимость:				**4025,71**	**4026**
93	**С123-040501-0129 23-040501-0129 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Вентили проходные муфтовые для воды и пара, PN 16, DN 32 (латунь)**	**шт.**	**1,0000**		**2461,27**	**2461**
		Накладные расходы	%	--		104,36	104
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		205,25	205
		Сметная стоимость:				**2770,88**	**2771**
94	**С123-040501-0128 23-040501-0128 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Вентили проходные муфтовые для воды и пара, PN 16, DN 25 (латунь)**	**шт.**	**5,0000**		**2250,47**	**11252**
		Накладные расходы	%	--		95,42	477
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		187,67	938
		Сметная стоимость:				**2533,56**	**12668**

1	2	3	4	5	6	7	8
95	**С123-040501-0126 23-040501-0126 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Вентили проходные муфтовые для воды и пара, PN 16, DN 15 (латунь)**	**шт.**	**10,0000**		**1275,57**	**12756**
		Накладные расходы	%	--		54,08	541
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		106,37	1064
		Сметная стоимость:				**1436,03**	**14360**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**30045**
В том числе:							
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге				**30045**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**30045**
		Накладные расходы -	Тенге				**1274**
		Сметная прибыль -	Тенге				**2506**
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге				**33825**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**33825**
		РАЗДЕЛ 3.ВОДОПРОВОД Т3,Т4					
54	**С123-040501-0205 23-040501-0205 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Вентили проходные муфтовые для воды, PN 16, DN 40 ГОСТ (латунь)**	**шт.**	**1,0000**		**3575,89**	**3576**
		Накладные расходы	%	--		151,62	152
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		298,20	298
		Сметная стоимость:				**4025,71**	**4026**
55	**С123-040501-0129 23-040501-0129 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Вентили проходные муфтовые для воды и пара, PN 16, DN 32 (латунь)**	**шт.**	**5,0000**		**2461,27**	**12306**
		Накладные расходы	%	--		104,36	522
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		205,25	1026
		Сметная стоимость:				**2770,88**	**13854**
56	**С123-040501-0128 23-040501-0128 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Вентили проходные муфтовые для воды и пара, PN 16, DN 25 (латунь)**	**шт.**	**9,0000**		**2250,47**	**20254**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		95,42	859
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		187,67	1689
		Сметная стоимость:				**2533,56**	**22802**
57	**С123-040501-0126 23-040501-0126 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Вентили проходные муфтовые для воды и пара, PN 16, DN 15 (латунь)**	**шт.**	**6,0000**		**1275,57**	**7653**
		Накладные расходы	%	--		54,08	325
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		106,37	638
		Сметная стоимость:				**1436,03**	**8616**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				**43790**
В том числе:							
Стоимость сантехнических работ -			Тенге				**43790**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**43790**
		Накладные расходы -	Тенге				**1857**
		Сметная прибыль -	Тенге				**3652**
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -			Тенге				**49298**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**49298**
ПРОТОКОЛ ЗАМЕНЫ № 5							
ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА 2-1-2-2, В ОСЯХ 2-3							
РАЗДЕЛ 11.Полы							
		3-9 ЭТАЖ					
		Тип12 Жилые комнаты, кухни, прихожие, коридоры (s=1551,09м2)					
6	**Е11-110101-3601 11-110101-3601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 прим.**	**Покрытия из линолеума. Устройство (линолеум поливинилхлоридный вспененный).**	**м2 покрытия**	**1551,0900**		**2768,98**	**4294933**
		Итого оплата труда:				**290,36**	**450373**
		Итого эксплуатация машин:				**13,88**	**21527**
		Итого материалов:				**2471,70**	**3833830**
		Накладные расходы	%	--		301,73	468011
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		245,66	381036
		Сметная стоимость:				**3316,36**	**5143980**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 11			Тенге				**4294933**
В том числе:							
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**4294933**
Материалы -			Тенге				**3833830**
Всего заработная плата -			Тенге				**450373**

1	2		4	5	6	7	8
		Накладные расходы -	Тенге				**468011**
		Сметная прибыль -	Тенге				**381036**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**5143980**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**606**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**450373**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				**5143980**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**606**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**450373**
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
	Итого прямые затраты:		Тенге				**61676803**
	в том числе:						
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				**22888627**
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**3879252**
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				**1668056**
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				**34770167**
		- перевозка грузов	Тенге				**0**
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				**138757**
	Накладные расходы I уровня		Тенге				**13289080**
	Итого с накладными расходами I уровня		Тенге				**74965884**
	Накладные расходы II уровня		Тенге				**3178553**
	ИТОГО:		Тенге				**78 144 437**
	Сметная прибыль		Тенге				**6 251 555**
	ИТОГО по смете:		Тенге				**84 395 992**

Итого по акту в тек. ценах	**Тенге**		**84 395 992**
В текущие цены с учетом коэф. перехода	к=	1,059461	89 414 287
Кроме того НДС	Тенге	12%	10 729 714
Всего по акту	**Тенге**		**100 144 001**

М.П. Заказчик

Руководитель Сабралин С.А., БИН 050240007370

(должность, ФИО, подпись, БИН, печать)

М.П. Подрядчик

Директор Тимофеев С.П., БИН 950440000566

(должность, ФИО, подпись, БИН, печать)

М.П. Эксперт технического надзора

Эксперт технического надзора Макишев К., ИИН 681003300475, аттестаты KZ00VJE00017075. KZ54VJE00018528. KZ70VJE00017076

(должность, ФИО, подпись, ИИН, № аттестата, печать)

Приложение 4-1
к Правилам организации деятельности и
осуществления функций заказчика (застройщика)
Форма

Заказчик: КГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата города Петропавловска"
Подрядчик: ТОО "Основание"
Наименование объекта: Строительство 9 этажного 332-х квартирного жилого дома с встроенными мини-центрами в микрорайоне "Жас-Оркен" в г. Петропавловске Северо-Казахстанской области

СПРАВКА № 26
о стоимости выполненных работ и затрат
за май 2019 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№116	03.08.2017 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за МАЙ) без НДС	Из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	Из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 20__ г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	444 517 639	89 414 287	2 576 415 381	84 395 992					47 626 890	100 144 001

м.п. Заказчик Руководитель Сабралин С.А., БИН 050240007370 2019 года
(должность, ФИО, подпись, БИН, печать)

м.п. Подрядчик Директор Тимофеев С.П., БИН 950440000566 2019 года
(должность, ФИО, подпись, БИН, печать)

м.п. Эксперт технического надзора Эксперт технического надзора Макишев К., ИИН 681003300475, аттестаты KZ00VJE00017075. KZ54VJE00018528. KZ70VJE00017076 2019 года
(должность, ФИО, подпись, ИИН, № аттестата, печать)