Форма 2В

Заказчик:Государственное учреждение "Отдел строительства города Темиртау" Карагандинская область, г.Темиртау, Бульвар Независимости, 9
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "КазТемирСтрой" Карагандинская область, г.Темиртау, ул. Караганды 1/8
Наименование объекта и его адрес : Строительство многоэтажного жилого дома в 9 микрорайоне города Темиртау. Жилой дом №1. Карагандинской область, г.Темиртау, 9 микрорайон, дом №1.
Договор №36 от 22.02.2023 г. доп.согл. №36/1 от 23.05.2023,доп.согл. №36/2 от 19.12.2023, №36/3 от 06.02.2024

АКТ №8
Выполненных работ за май 2024г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		ОТДЕЛ 1.СТРОИТЕЛЬНУЮ ЧАСТЬ ЗДАНИЯ НИЖЕ ОТМЕТКИ 0,000 ПО ЧЕРТЕЖАМ КЖ,АР										
		РАЗДЕЛ 1.КОНСТРУКЦИИ ЗДАНИЯ НИЖЕ ОТМЕТКИ 0,000										
		КОЗЫРЕК ВХОДА В ПОДВАЛ №1,2										
1	1109-0402-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Фахверк. Монтаж	т конструкций		0,19066	92749,33	30396,19	17684	5795	1597	7992	27730
						53980,08	6771,33	10292	1291		2054	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
1.1	222-525-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,001	0,000191	965674,00				184		
1.2	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м³	2,6	0,495716	265,00				131		
1.3	261-107-0576	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,016	0,003051	289955,00				885		
1.4	214-203-0103	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	т	0,00194	0,00037	545661,00				202		
2	222-512-0501 РСНБ РК 2022	Стойки фахверка	т		0,1153	979936,00	--	112987	--	112987	--	122026
						--	--	--	--		9039	
3	222-512-0801 РСНБ РК 2022	Прогоны дополнительные и кровельные из прокатных профилей	т		0,07536	970424,00	--	73131	--	73131	--	78981
						--	--	--	--		5850	
4	СЦ РК 8.04-08-2021	Надбавка на марку стали С245	т		0,07536	7791,00	--	587	--	587	--	634
						--	--	--	--		47	
5	1112-0101-0716 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м² кровли		11,24	1144,30	31,05	12862	349	928	10782	25536
						1030,67	12,01	11585	135		1892	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
5.1	236-202-1012	Краска аэрозольная, объемом 400 мл	шт.	0,02	0,2248	1181,00				265		
5.2	217-106-0102	Шуруп ГОСТ 1147-80 кровельный с резиновой прокладкой оцинкованный	кг	0,0426	0,478824	1119,00				536		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
6	224-103-1014 РСНБ РК 2022	Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 60 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм										
			м²		12,926	7324,00	--	94670	--	94670	--	102244
						--	--	--	--		7574	
7	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз/восстановление слоя грунтовки после монтажа-10%/										
			м²		0,868273	114,90	3,23	100	2	42	39	150
						63,92	0,38	56	--		11	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
7.1	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00009	0,000078	467116,00				37		
8	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115/за 2 раза/										
			м²		8,68273	191,30	4,71	1661	41	971	452	2282
						74,73	0,76	649	7		169	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
8.1	236-203-0109	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,00018	0,001563	539649,00				843		
		ПРИЯМОК ПРм2										
9	1108-0201-0703 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Решетки приямков металлические. Установка	т металлических изделий		0,296	1106977,30	14752,52	327665	4367	300917	22197	377851
						75612,10	5022,63	22381	1487		27989	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
9.1	222-525-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0.1 т	т	1	0,296	973588,00				288182		
10	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз										
			м²		5,16	114,90	3,23	593	17	246	229	888
						63,92	0,38	330	2		66	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
10.1	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00009	0,000464	467116,00				217		
11	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115/за 2 раза/										
			м²		5,16	191,30	4,71	987	24	577	269	1356
						74,73	0,76	386	4		100	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
11.1	236-203-0109	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,00018	0,000929	539649,00				501		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ I	Тенге					642927	10595	586653	41960	739678
								45679	2926	--	54791	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					624656				
	Материалы		Тенге					303680				
	Всего заработная плата		Тенге						37022			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					280788				
		Накладные расходы	Тенге					33968				
		Сметная прибыль	Тенге					52690				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					711314				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									22

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге						37022			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге					18271				
	Материалы		Тенге					1596				
	Всего заработная плата		Тенге						11583			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					587				
		Накладные расходы	Тенге					7992				
		Сметная прибыль	Тенге					2101				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге					28364				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									6
		Сметная заработная плата	Тенге						11583			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					739678				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									28
		Сметная заработная плата	Тенге						48605			
		РАЗДЕЛ 2.Дополнительные работы										
		Подраздел 1.Стремянка спуск в приямок										
12	1109-0304-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 ТЧ 09 п.1.7, тб.2 Кзтр=0,97, Кэм=0,97, Кмр=0,97	**Лестницы прямолинейные и криволинейные. Монтаж. Коэффициент надежности по назначению 0,95, применен коэффициент к затратам труда - 0,97, к времени эксплуатации машин - 0,97, к расходу материалов - 0,97**										
			т конструкций		0,054	105981,46	36154,96	5723	1952	814	2499	8880
						54756,30	12313,14	2957	665		658	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
12.1	217-101-0107	**Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный**	т	0,012998	0,000702	813201,00				571		
12.2	261-107-0576	**Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75**	т	0,00388	0,00021	289955,00				61		
12.3	214-203-0103	**Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У**	т	0,001882	0,000102	545661,00				55		
13	222-503-0201 РСНБ РК 2022	**Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы**										
			т		0,054	1004968,00	--	54268	--	54268	--	58609
						--	--	--	--		4341	
14	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 К=2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115+/за 2 раза/**										
			м²		1,392	191,30	4,71	266	6	156	73	366
						74,73	0,76	104	1		27	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
14.1	236-203-0109	**Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115**	т	0,00018	0,000251	539649,00				135		
		ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1										
		Зарплата рабочих строителей	Тенге					3061				
		Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						1958			
		- в том числе: Зарплата машинистов	Тенге						666			
		Материалы, изделия и конструкции	Тенге							55238		
	Накладные расходы		Тенге								2572	
	Сметная прибыль		Тенге								5026	
	ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1		Тенге									67855
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**					60257	1958	55238	2572	67855

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							3061	666	--	5026	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				54534				
	Материалы		Тенге				156				
	Всего заработная плата		Тенге					105			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				54268				
		Накладные расходы	Тенге				73				
		Сметная прибыль	Тенге				4368				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				58975				
		Сметная заработная плата	Тенге					105			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				5723				
	Материалы		Тенге				814				
	Всего заработная плата		Тенге					3622			
		Накладные расходы	Тенге				2499				
		Сметная прибыль	Тенге				658				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				8880				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2
		Сметная заработная плата	Тенге					3622			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				67855				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2
		Сметная заработная плата	Тенге					3727			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	**Тенге**				703184	12553	641891	44532	807533
							48740	3592	--	59817	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				679190				
	Материалы		Тенге				303836				
	Всего заработная плата		Тенге					37127			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				335056				
		Накладные расходы	Тенге				34041				
		Сметная прибыль	Тенге				57058				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				770289				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								22
		Сметная заработная плата	Тенге					37127			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				23994				
	Материалы		Тенге				2410				
	Всего заработная плата		Тенге					15205			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				587				
		Накладные расходы	Тенге				10491				
		Сметная прибыль	Тенге				2759				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				37244				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								8
		Сметная заработная плата	Тенге					15205			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	Тенге				807533				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								30
		Сметная заработная плата	Тенге					52332			

ОТДЕЛ 2.СТРОИТЕЛЬНУЮ ЧАСТЬ ЗДАНИЯ ВЫШЕ ОТМЕТКИ 0,000 ПО ЧЕРТЕЖАМ КЖ,АР

РАЗДЕЛ 3.НАРУЖНЫЕ СТЕНЫ

Подраздел 1.ВЕНТШАХТЫ/АР-6,22,23/

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	214-210-0101 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм/Анкер А-1/**									
			т	0,018287	399352,00	--	7303	--	7303	--	7887
					--	--	--	--		584	
		ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1									
		Материалы, изделия и конструкции	Тенге						7303		
	Сметная прибыль		Тенге							584	
	ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1		Тенге								7887
		Подраздел 2.БАЛКОНЫ									
16	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз/восстановление слоя грунтовки после монтажа-10%/**									
			м²	0,29	114,90	3,23	33	1	13	13	50
					63,92	0,38	19	--		4	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
16.1	236-101-0107	**Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003**	т	0,00009 0,000026	467116,00				12		
17	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 К=2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115/за 2 раза/**									
			м²	18,63	191,30	4,71	3564	88	2084	970	4897
					74,73	0,76	1392	14		363	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
17.1	236-203-0109	**Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115**	т	0,00018 0,003353	539649,00				1810		
		ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 2									
		Зарплата рабочих строителей	Тенге				1411				
		Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					89			
		- в том числе: Зарплата машинистов	Тенге					14			
		Материалы, изделия и конструкции	Тенге						2098		
	Накладные расходы		Тенге							983	
	Сметная прибыль		Тенге							367	
	ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 2		Тенге								4947
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				10900	89	9400	983	12834
							1411	14	--	951	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				10900				
	Материалы		Тенге				2098				
	Всего заработная плата		Тенге					1425			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				7303				
		Накладные расходы	Тенге				983				
		Сметная прибыль	Тенге				951				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				12834				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1
		Сметная заработная плата	Тенге					1425			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				12834				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1
		Сметная заработная плата	Тенге					1425			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 4.КРОВЛЯ										
18	1110-0115-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	м² обработанной поверхности	54,74		55,01 50,86	4,13 1,79	3011 2784	226 98	1	2594 448	6053
19	236-106-0201 РСНБ РК 2022	Состав реагентный для огнезащиты деревянных конструкций, 1 и 2 группы огнезащитной эффективности СТ РК 615-1-2011 обработка при Т от -3°С до +40°С,+/состав "СПАРК"-древесина/	кг	18,06		551,00 --	-- --	9951 --	-- --	9951	-- 796	10747
20	1112-0101-0705 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Покрытия кровельные из металлочерепицы. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	м² кровли	79,5		9510,60 1693,92	34,76 6,48	756093 134667	2763 515	618663	124367 70437	950897
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
20.1	215-202-0502	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м³	0,0086	0,6837	136835,00				93554		
20.2	215-204-0502	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2	м³	0,005	0,3975	140678,00				55920		
20.3	224-101-0501	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,70 мм СТ РК 2083-2011 толщина защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм	м²	1,106	87,927	5136,00				451593		
		СЛУХОВЫЕ ОКНА/КЖ28/										
21	1110-0106-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Окна слуховые. Устройство	слуховое окно	2		33857,63 10262,07	1274,84 538,75	67715 20524	2550 1078	44641	19441 6973	94129
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
21.1	215-101-0202	Лесоматериал круглый хвойных пород для выработки пиломатериалов и заготовок общего назначения ГОСТ 9463-2016 толщиной от 200 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м, сорт 2	м³	0,06	0,12	83950,00				10074		
21.2	215-204-0203	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 19 мм до 22 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м³	0,06	0,12	102257,00				12271		
21.3	215-204-0503	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м³	0,1	0,2	102257,00				20451		
22	1110-0115-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м³ древесины в конструкции	0,48		1432,43 1342,72	89,09 38,61	688 645	43 19	--	597 103	1387
23	236-106-0201 РСНБ РК 2022	Состав реагентный для огнезащиты деревянных конструкций, 1 и 2 группы огнезащитной эффективности СТ РК 615-1-2011 обработка при Т от -3°С до +40°С,+/состав "СПАРК"-древесина/	кг	4,512		551,00 --	-- --	2486 --	-- --	2486	-- 199	2685

Подраздел 1.НАД ВХОДАМИ

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
24	1112-0101-1503 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м² изолируемой поверхности	11,87		251,45	19,23	2985	228	1312	1380	4714
						121,72	4,67	1445	55		349	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
24.1	235-201-0601	Мастика битумная кровельная для горячего применения ГОСТ 2889-80 марки МБК-Г	кг	0,5	5,935	221,00				1312		
25	261-105-0703 РСНБ РК 2022	Мембрана паро-влаго-ветрозащитная паропроницаемая из однослойного полипропиленового полотна удельным весом 110 г/м²/+ИЗОСПАН А/	м²	13,05		120,00	--	1566	--	1566	--	1691
						--	--	--	--		125	
26	1112-0101-1303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	м² утепляемого покрытия	11,87		1414,82	80,18	16794	951	6344	8941	27794
						800,26	18,47	9499	219		2059	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
26.1	235-201-0601	Мастика битумная кровельная для горячего применения ГОСТ 2889-80 марки МБК-Г	кг	2,01	23,8587	221,00				5273		
27	234-101-0204 РСНБ РК 2022	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 100-110	м³	1,187		41869,00	--	49699	--	49699	--	53675
						--	--	--	--		3976	
28	1112-0101-1701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство/30мм/	м² стяжки	11,87		922,89	166,77	10955	1979	4902	4175	16340
						343,19	39,13	4074	464		1210	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
28.1	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м³	0,0306	0,363222	2596,00				943		
28.2	212-401-0103	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М75	м³	0,0153	0,181611	20961,00				3807		
29	1112-0101-1702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 К=15	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701	м² стяжки	11,87		376,91	37,23	4474	442	3807	306	5163
						18,98	9,08	225	108		382	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
29.1	212-401-0103	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М75	м³	0,0153	0,181611	20961,00				3807		
		ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1										
		Зарплата рабочих строителей	Тенге					15243				
		Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						3600			
		- в том числе: Зарплата машинистов	Тенге						846			
		Материалы, изделия и конструкции	Тенге							67628		
	Накладные расходы		Тенге								14802	
	Сметная прибыль		Тенге								8101	
	ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1		Тенге									109376
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге					926417	9182	743372	161801	1175275
								173863	2556	--	87057	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					926417				

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
	Материалы		Тенге					679668				
	Всего заработная плата		Тенге						176419			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					63702				
		Накладные расходы	Тенге					161801				
		Сметная прибыль	Тенге					87057				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					1175275				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									114
		Сметная заработная плата	Тенге						176419			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге					1175275				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									114
		Сметная заработная плата	Тенге						176419			
		РАЗДЕЛ 5.ПЕРЕГОРОДКИ										
		Подраздел 1.ГИПСОКАРТОННЫЕ ПЕРЕГОРОДКИ										
30	1110-0402-0602 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	**Перегородки с одинарным металлическим каркасом с однослойной обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами. Общая толщина перегородки 75-125 мм. С одним дверным проемом. Устройство**	**м² перегородок (за вычетом проемов)**	**417,8466**		**5841,78**	**44,52**	**2440968**	**18602**	**1600290**	**746684**	**3442663**
						1967,41	**18,12**	**822076**	**7571**		**255012**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
30.1	**232-101-0102**	**Лист гипсокартонный обычный ГКЛ СТ РК EN 520-2012 толщиной 12.5 мм**	**м²**	**2,26**	**944,333316**	**741,00**				**699751**		
30.2	**222-529-0103**	**Профиль направляющий ПН для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 75 мм х 40 мм, толщиной стали от 0.4 до 0.45 мм**	**м**	**1,3965**	**583,522777**	**358,00**				**208901**		
30.3	**222-529-0302**	**Профиль стоечный ПС для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 75 мм х 50 мм, толщиной стали от 0.4 до 0.45 мм**	**м**	**2,5417**	**1062,0407**	**448,00**				**475794**		
31	**234-101-0204 РСНБ РК 2022**	**Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 100-110**										
			м³		**32,9497**	**41869,00**	**--**	**1379571**	**--**	**1379571**	**--**	**1489937**
						--	**--**	**--**	**--**		**110366**	
		ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1										
		Зарплата рабочих строителей	Тенге					822076				
		Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						18602			
		- в том числе: Зарплата машинистов	Тенге						7571			
		Материалы, изделия и конструкции	Тенге							2979861		
	Накладные расходы		Тенге								746684	
	Сметная прибыль		Тенге								365378	
	ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1		Тенге									4932601
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**					**3820539**	**18602**	**2979861**	**746684**	**4932600**
								822076	**7571**	**--**	**365378**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					3820539				
	Материалы		Тенге					1600290				
	Всего заработная плата		Тенге						829647			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					1379571				
		Накладные расходы	Тенге					746684				
		Сметная прибыль	Тенге					365378				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				4932601				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								500
		Сметная заработная плата	Тенге					829647			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				4932601				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								500
		Сметная заработная плата	Тенге					829647			

РАЗДЕЛ 6.ПЕРЕМЫЧКИ

Подраздел 1.РЯДОВЫЕ ПЕРЕМЫЧКИ НАД ОТВЕРСТИЯМИ В СТЕНАХ/АР-14, п.5/

32	1108-0201-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки**	т металлических изделий	0,0873672	104437,68	3621,55	9124	316	--	8280	18796
					100816,13	1089,24	8808	95		1392	
33	214-210-0101 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**									
			т	0,0873672	399352,00	--	34890	--	34890	--	37681
					--	--	--	--		2791	
		ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1									
		Зарплата рабочих строителей	Тенге				8808				
		Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					316			
		- в том числе: Зарплата машинистов	Тенге					95			
		Материалы, изделия и конструкции	Тенге						34890		
	Накладные расходы		Тенге							8280	
	Сметная прибыль		Тенге							4183	
	ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1		Тенге								56477
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**				44014	316	34890	8280	56477
							8808	95	--	4183	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				44014				
	Всего заработная плата		Тенге					8903			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				34890				
		Накладные расходы	Тенге				8280				
		Сметная прибыль	Тенге				4183				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				56477				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								6
		Сметная заработная плата	Тенге					8903			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				56477				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								6
		Сметная заработная плата	Тенге					8903			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2	**Тенге**				4801870	28189	3767523	917748	6177186
							1006158	10236	--	457569	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				4801870				
	Материалы		Тенге				2282056				
	Всего заработная плата		Тенге					1016394			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1485466				
		Накладные расходы	Тенге				917748				
		Сметная прибыль	Тенге				457569				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				6177187				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								621
		Сметная заработная плата	Тенге					1016394			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2	Тенге				6177187				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								621
		Сметная заработная плата	Тенге					1016394			
		ОТДЕЛ 3.ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ									
		РАЗДЕЛ 7.Кровля									
34	1112-0101-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство**									
			м² покрытия	64,72	1663,15	22,57	107639	1461	--	98009	222100
					1640,58	5,45	106178	353		16452	
35	214-105-0102 РСНБ РК 2022	**Прокат листовой оцинкованный углеродистый с полимерным покрытием ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,5 до 0,75 мм**									
			т	0,2	572707,00	--	114541	--	114541	--	123704
					--	--	--	--		9163	
36	1115-0203-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое (парапет)**	м² оштукатуриваемой поверхности	65,8378	1633,66	103,30	107557	6801	25681	64536	185860
					1140,30	84,98	75075	5595		13767	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
36.1	212-402-0107	**Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6**	м³	0,0151 0,994151	25832,00				25681		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				329737	8262	140222	162545	531664
							181253	5948	--	39382	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				329737				
	Материалы		Тенге				25681				
	Всего заработная плата		Тенге					187201			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				114541				
		Накладные расходы	Тенге				162545				
		Сметная прибыль	Тенге				39382				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				531664				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								119
		Сметная заработная плата	Тенге					187201			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				531664				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								119
		Сметная заработная плата	Тенге					187201			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 3	Тенге				329737	8262	140222	162545	531664
							181253	5948	--	39382	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				329737				
	Материалы		Тенге				25681				
	Всего заработная плата		Тенге					187201			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				114541				
		Накладные расходы	Тенге				162545				
		Сметная прибыль	Тенге				39382				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				531664				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								119
		Сметная заработная плата	Тенге					187201			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 3	Тенге				531664				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								119
		Сметная заработная плата	Тенге					187201			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ОТДЕЛ 4.АРХИТЕКТУРНУЮ ЧАСТЬ ЗДАНИЯ									
		РАЗДЕЛ 8.ВНУТРЕННИЕ ПРОЕМЫ									
		Подраздел 1.ДВЕРИ									
37	1109-0403-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м². Установка в кирпичных стенах/поз.3,4,5,15,16/									
			м²	36,5	4241,12	69,35	154801	2531	23478	89630	263986
					3528,54	30,33	128792	1107		19555	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
37.1	261-105-0654	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,24 8,76	1957,00				17143		
37.2	217-101-0401	Болт анкерный ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	0,4207 15,35555	308,00				4730		
38	223-207-0103 РСНБ РК 2022	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 однопольный/поз.3,4,5,15,16/									
			м²	36,5	27378,00	--	999297	--	999297	--	1079241
					--	--	--	--		79944	
39	223-201-0115 РСНБ РК 2022	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 двупольный с остеклениями полотнами ДО 21-13Н/поз.12/									
			м²	132,9582	16706,00	--	2221200	--	2221200	--	2398896
					--	--	--	--		177696	
40	1110-0107-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 26	Проемы площадью до 2 м² в перекрытиях. Установка блоков люков/поз.17/									
			м²	1	4508,16	1117,13	4508	1117	1374	2058	7091
					2016,81	270,02	2017	270		525	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
40.1	261-201-0607	Пакля пропитанная ГОСТ 12285-77	кг	1,73 1,73	758,00				1311		
41	261-104-0305 РСНБ РК 2022	Люки и лазы утепленные однопольные ДЛ 10-10П, ДЛ 13-10П СТ РК 943-92/поз.17/									
			м²	1	43654,00	--	43654	--	43654	--	47146
					--	--	--	--		3492	
42	223-502-0201 РСНБ РК 2022	Петля ГОСТ 5088-2005 Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3									
			шт.	500	527,00	--	263500	--	263500	--	284580
					--	--	--	--		21080	
		ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1									
		Зарплата рабочих строителей	Тенге				130809				
		Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					3648			
		- в том числе: Зарплата машинистов	Тенге					1377			
		Материалы, изделия и конструкции	Тенге						3552503		
	Накладные расходы		Тенге							91688	
	Сметная прибыль		Тенге							302292	
	ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1		Тенге								4080940
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	**Тенге**				3686960	3648	3552503	91688	4080940
							130809	1377	--	302292	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					3532159				
		Материалы	Тенге					1374				
		Всего заработная плата	Тенге						2287			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					3527651				
		Накладные расходы	Тенге					2058				
		Сметная прибыль	Тенге					282737				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					3816954				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									1
		Сметная заработная плата	Тенге						2287			
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге					154801				
		Материалы	Тенге					23478				
		Всего заработная плата	Тенге						129899			
		Накладные расходы	Тенге					89630				
		Сметная прибыль	Тенге					19555				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге					263986				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									83
		Сметная заработная плата	Тенге						129899			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге					4080940				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									84
		Сметная заработная плата	Тенге						132186			
		РАЗДЕЛ 9.ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА СТЕН/АР21/										
		Подраздел 1.ВЫШЕ ОТМЕТКИ 0,000										
43	1115-0206-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06	**Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе**	м² отделываемой поверхности	6067,6		793,26	6,26	4813184	37983	1849040	2351559	7737949
						482,26	2,19	2926161	13288		573206	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
43.1	232-501-0301	**Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006**	кг	2,749	16679,8324	96,00				1601264		
44	1115-0405-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06	**Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям**	м² окрашиваемой поверхности	7790,6		608,25	4,49	4738632	34980	1603772	2492836	7809998
						397,90	2,07	3099880	16127		578530	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
44.1	236-202-0301	**Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007**	т	0,00063	4,908078	313969,00				1540984		
45	1115-0107-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06	**Стены, столбы, пилястры и откосы. Облицовка керамическими плитками на цементном растворе по кирпичу и бетону**	м² поверхности облицовки	191		5900,12	24,69	1126923	4716	440322	547631	1808518
						3570,08	13,89	681885	2653		133964	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
45.1	232-201-0101	**Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен, I сорта ГОСТ 6141-91 гладкая одноцветная**	м²	1	191	1901,00				363091		
		ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1										
		Зарплата рабочих строителей	Тенге					6707926				
		Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						77679			
		- в том числе: Зарплата машинистов	Тенге						32068			
		Материалы, изделия и конструкции	Тенге							3893135		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Накладные расходы	Тенге							5392026	
		Сметная прибыль	Тенге							1285700	
		ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1	Тенге								17356465
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	**Тенге**				10678739	77679	3893134	5392026	17356465
							6707926	32068	--	1285700	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				10678739				
		Материалы	Тенге				3893135				
		Всего заработная плата	Тенге					6739994			
		Накладные расходы	Тенге				5392026				
		Сметная прибыль	Тенге				1285700				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				17356465				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4099
		Сметная заработная плата	Тенге					6739994			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				17356465				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4099
		Сметная заработная плата	Тенге					6739994			
		РАЗДЕЛ 10.ОТДЕЛКА ПОТОЛКОВ									
		Подраздел 1.ВЫШЕ ОТМЕТКИ 0,000									
46	1115-0206-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе**	м² отделываемой поверхности	1394,45	1068,03	6,26	1489314	8729	424945	846961	2523173
					757,03	2,19	1055640	3054		186898	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
46.1	232-501-0301	**Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006**	кг	2,749 3833,34305	96,00				368001		
47	1115-0405-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям**	м² окрашиваемой поверхности	2940,45	677,62	4,49	1992508	13203	662424	1058386	3294951
					447,85	2,07	1316881	6087		244057	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
47.1	236-202-0301	**Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007**	т	0,00069 2,028911	313969,00				637015		
		ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1									
		Зарплата рабочих строителей	Тенге				2372521				
		Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					21932			
		- в том числе: Зарплата машинистов	Тенге					9141			
		Материалы, изделия и конструкции	Тенге						1087370		
		Накладные расходы	Тенге							1905347	
		Сметная прибыль	Тенге							430955	
		ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1	Тенге								5818124
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	**Тенге**				3481822	21932	1087369	1905347	5818124
							2372521	9141	--	430955	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				3481822				
		Материалы	Тенге				1087370				
		Всего заработная плата	Тенге					2381662			
		Накладные расходы	Тенге				1905347				

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Сметная прибыль	Тенге					430955				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					5818124				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									1443
		Сметная заработная плата	Тенге						2381662			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге					5818124				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									1443
		Сметная заработная плата	Тенге						2381662			

РАЗДЕЛ 11.ПОЛЫ

Подраздел 1.НИЖЕ ОТМЕТКИ 0,000

ТИП 10

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
48	1111-0101-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя**	м² изолируемой поверхности	44,1		2330,41	117,33	102771	5174	54932	40830	155089
						967,46	17,49	42665	771		11488	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
48.1	216-201-0602	**Битум нефтяной кровельный ГОСТ 9548-74 марки БНК 45/180**	т	0,00346	0,152586	191279,00				29186		
48.2	261-105-0188	**Гидроизол**	м²	1,12	49,392	369,00				18226		
49	1111-0101-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя**	м² изолируемой поверхности	44,1		1431,35	58,02	63123	2559	34822	24611	94753
						583,73	9,97	25742	440		7019	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
49.1	216-201-0602	**Битум нефтяной кровельный ГОСТ 9548-74 марки БНК 45/180**	т	0,00151	0,066591	191279,00				12737		
49.2	261-105-0188	**Гидроизол**	м²	1,12	49,392	369,00				18226		
50	1111-0101-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя**	м² изолируемой поверхности	44,1		1431,35	58,02	63123	2559	34822	24611	94753
						583,73	9,97	25742	440		7019	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
50.1	216-201-0602	**Битум нефтяной кровельный ГОСТ 9548-74 марки БНК 45/180**	т	0,00151	0,066591	191279,00				12737		
50.2	261-105-0188	**Гидроизол**	м²	1,12	49,392	369,00				18226		
51	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство/25мм/**	м² стяжки	44,1		1005,45	35,52	44340	1567	20973	21333	70927
						494,34	20,29	21800	895		5254	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
51.1	212-401-0106	**Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150**	м³	0,0204	0,89964	23267,00				20932		
52	1111-0101-1102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101**	м² стяжки	44,1		130,86	6,09	5771	269	5233	392	6656
						6,11	3,35	269	148		493	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
52.1	212-401-0106	**Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150**	м³	0,0051	0,22491	23267,00				5233		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
53	1111-0101-2702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство										
			м² покрытия	44,1		4199,70	97,54	185207	4301	103309	74970	280992
						1759,56	48,96	77597	2159		20814	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
53.1	212-401-0106	**Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150**	м³	0,013	0,5733	23267,00				13339		
53.2	215-206-0401	**Опилки древесные**	м³	0,0306	1,34946	4537,00				6123		
53.3	233-202-0101	**Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 глазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм**	м²	1,02	44,982	1863,00				83801		
		ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1										
		Зарплата рабочих строителей	Тенге					193815				
		Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						16429			
		- в том числе: Зарплата машинистов	Тенге						4853			
		Материалы, изделия и конструкции	Тенге							254090		
	Накладные расходы		Тенге								186747	
	Сметная прибыль		Тенге								52087	
	ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1		Тенге									703169

Подраздел 2.ВЫШЕ ОТМЕТКИ 0,000

1 ЭТАЖ

ТИП 2

54	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство/25мм/										
			м² стяжки	12,9		1005,45	35,52	12970	458	6135	6240	20747
						494,34	20,29	6377	262		1537	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
54.1	212-401-0106	**Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150**	м³	0,0204	0,26316	23267,00				6123		
55	1111-0101-1102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101										
			м² стяжки	12,9		130,86	6,09	1688	78	1531	115	1947
						6,11	3,35	79	43		144	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
55.1	212-401-0106	**Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150**	м³	0,0051	0,06579	23267,00				1531		
56	1111-0101-2707 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство										
			м² покрытия	12,9		5959,74	195,48	76881	2522	54753	19469	104058
						1519,88	85,71	19606	1106		7708	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
56.1	232-502-0102	**Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 усиленная для плитки**	кг	7,65	98,685	89,00				8783		
56.2	231-302-0103	**Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2010 матовая размерами 60х60х10мм**	м²	1,02	13,158	3370,00				44342		

ТИП 3

57	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство/25мм/										
			м² стяжки	46,7		1005,45	35,52	46955	1659	22210	22591	75110
						494,34	20,29	23086	948		5564	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
57.1	212-401-0106	**Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150**	м³	0,0204	0,95268	23267,00				22166		
58	1111-0101-1102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м² стяжки	46,7		130,86	6,09	6111	284	5542	415	7048
						6,11	3,35	285	156		522	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
58.1	212-401-0106	**Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150**	м³	0,0051	0,23817	23267,00				5542		
59	1111-0101-2705 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	м² покрытия	46,7		4600,46	27,60	214841	1289	107427	100244	340292
						2272,48	11,09	106125	518		25207	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
59.1	232-502-0101	**Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 базовая для плитки**	кг	4	186,8	72,00				13450		
59.2	236-101-0116	**Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007**	кг	0,25	11,675	262,00				3059		
59.3	233-202-0101	**Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 глазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм**	м²	1,02	47,634	1863,00				88742		
		2-5 ЭТАЖ										
		ТИП 7										
60	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство/25мм/	м² стяжки	49,1		1005,45	35,52	49368	1744	23352	23752	78970
						494,34	20,29	24272	996		5850	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
60.1	212-401-0106	**Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150**	м³	0,0204	1,00164	23267,00				23305		
61	1111-0101-2705 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	м² покрытия	98,14		4600,46	27,60	451489	2708	225760	210663	715124
						2272,48	11,09	223021	1088		52972	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
61.1	232-502-0101	**Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 базовая для плитки**	кг	4	392,56	72,00				28264		
61.2	236-101-0116	**Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007**	кг	0,25	24,535	262,00				6428		
61.3	233-202-0101	**Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 глазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм**	м²	1,02	100,1028	1863,00				186492		
		ТИП 8										
62	1111-0101-3602 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2	м² покрытия	517,593		989,81	30,27	512319	15667	196738	289288	865737
						579,44	15,14	299914	7836		64130	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
62.1	261-105-0402	**Мастика клеящая ГОСТ 24064-80 каучуковая КН-2**	кг	0,5	258,7965	759,00				196427		
63	233-101-0106 РСНБ РК 2022	Линолеум поливинилхлоридный ГОСТ 7251-77 коммерческий гомогенный, класс 33, 34	м²	530,7666		3354,00	--	1780191	--	1780191	--	1922606
						--	--	--	--		142415	
		ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 2										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Зарплата рабочих строителей	Тенге				702765				
		Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					26409			
		- в том числе: Зарплата машинистов	Тенге					12953			
		Материалы, изделия и конструкции	Тенге						2423636		
	Накладные расходы		Тенге							672777	
	Сметная прибыль		Тенге							306049	
	ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 2		Тенге								4131639
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	**Тенге**				**3617148**	**42838**	**2677730**	**859524**	**4834809**
							896580	**17806**	**--**	**358136**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**3617148**				
	Материалы		Тенге				**897535**				
	Всего заработная плата		Тенге					**914386**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**1780191**				
		Накладные расходы	Тенге				**859524**				
		Сметная прибыль	Тенге				**358136**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**4834808**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**595**
		Сметная заработная плата	Тенге					**914386**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				**4834808**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**595**
		Сметная заработная плата	Тенге					**914386**			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 4	**Тенге**				**21464669**	**146097**	**11210736**	**8248585**	**32090338**
							10107836	**60392**	**--**	**2377083**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**21309868**				
	Материалы		Тенге				**5879414**				
	Всего заработная плата		Тенге					**10038329**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**5307842**				
		Накладные расходы	Тенге				**8158955**				
		Сметная прибыль	Тенге				**2357528**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**31826351**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**6138**
		Сметная заработная плата	Тенге					**10038329**			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**154801**				
	Материалы		Тенге				**23478**				
	Всего заработная плата		Тенге					**129899**			
		Накладные расходы	Тенге				**89630**				
		Сметная прибыль	Тенге				**19555**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**263986**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**83**
		Сметная заработная плата	Тенге					**129899**			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 4	Тенге				**32090337**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**6221**
		Сметная заработная плата	Тенге					**10168228**			

ОТДЕЛ 5.ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

Подраздел 1.ВНУТРЕННИЕ ПРОЕМЫ

ДВЕРИ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
64	1110-0107-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 26	**Проемы дверные наружные и внутренние площадью до 3 м² в деревянных нерубленных стенах. Установка блоков/поз.6,7,8,9,10,11,12/**									
			м²	376,1735	4134,27	174,28	1555203	65560	688826	747370	2486778
					2128,85	78,67	800817	29594		184205	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
64.1	261-103-0138	**Наличники ГОСТ 8242-88**	м	2,7 1015,66845	320,00				325014		
64.2	261-201-0607	**Пакля пропитанная ГОСТ 12285-77**	кг	1,08 406,26738	758,00				307951		
65	223-201-0201 РСНБ РК 2022	**Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой поливинилхлоридной пленкой СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-6П, ДГ 21-7П, ДГ 21-8П**									
			м²	83,2542	14584,00	--	1214179	--	1214179	--	1311313
					--	--	--	--		97134	
66	223-201-0202 РСНБ РК 2022	**Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой поливинилхлоридной пленкой СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П**									
			м²	72,0708	11316,00	--	815553	--	815553	--	880797
					--	--	--	--		65244	
67	223-201-0204 РСНБ РК 2022	**Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой поливинилхлоридной пленкой СТ РК 943-92 однопольный с остекленными полотнами ДО 21-9П, ДО 21-10П**									
			м²	90,0885	12008,00	--	1081783	--	1081783	--	1168326
					--	--	--	--		86543	
		ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ I									
		Зарплата рабочих строителей	Тенге				800817				
		Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					65560			
		- в том числе: Зарплата машинистов	Тенге					29594			
		Материалы, изделия и конструкции	Тенге						3800341		
	Накладные расходы		Тенге							747370	
	Сметная прибыль		Тенге							433126	
	ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ I		Тенге								5847214

РАЗДЕЛ 12.ПОЛЫ

ТПП 8

68	1111-0101-2101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Покрытия полимерцементные однослойные наливные толщиной 4 мм. Устройство**	м² покрытия	1526,3	1226,97	211,91	1872724	323438	--	1715332	3875107
					1015,06	180,53	1549286	275543		287051	
69	233-401-0403 РСНБ РК 2022	**Смесь сухая - цементная, наливной пол для окончательного выравнивания СТ РК 1168-2006 тонкослойная самовыравнивающаяся**									
			кг	9768,32	102,00	--	996369	--	996369	--	1076078
					--	--	--	--		79709	

Подраздел 1.ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА СТЕН/АР21/

70	1115-0206-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Стены. Оклейка поверхностей малярным стеклохолстом (сеткой полимерной)**	м² отделываемой поверхности	4710,6	456,31	1,14	2149494	5370	206136	1552425	3998075

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
						411,41	0,54	1937988	2544		296155	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
70.1	236-101-0116	**Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007**	кг	0,167	786,6702	262,00				206108		
71	217-202-0503 РСНБ РК 2022	**Сетка полимерная СТ РК 2433-2013 для армирования строительных конструкций и элементов двухосноориентированная с квадратными ячейками размерами 4,5 мм х 4,5 мм, удельным весом 100 г/м² ДОС 45х45-100**	м²		5040,34	278,00	--	1401215	--	1401215	--	1513312
						--	--	--	--		112097	
		ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1										
		Зарплата рабочих строителей	Тенге					1937988				
		Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						5370			
		- в том числе: Зарплата машинистов	Тенге						2544			
		Материалы, изделия и конструкции	Тенге							1607351		
	Накладные расходы		Тенге								1552425	
	Сметная прибыль		Тенге								408252	
	ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1		Тенге									5511386
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	**Тенге**					6419802	328808	6404061	4015127	16309786
								3487274	278087	--	1208138	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					6419802				
	Материалы		Тенге					206136				
	Всего заработная плата		Тенге						3765361			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					2397584				
		Накладные расходы	Тенге					3267757				
		Сметная прибыль	Тенге					775012				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					10462571				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									2229
		Сметная заработная плата	Тенге						3765361			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге					10462571				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									2229
		Сметная заработная плата	Тенге						3765361			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 5	**Тенге**					11086520	394368	6404061	4015127	16309786
								4288091	307681	--	1208138	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					11086520				
	Материалы		Тенге					894962				
	Всего заработная плата		Тенге						4595772			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					5509099				
		Накладные расходы	Тенге					4015127				
		Сметная прибыль	Тенге					1208138				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					16309785				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									2738
		Сметная заработная плата	Тенге						4595772			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 5	Тенге					16309785				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									2738
		Сметная заработная плата	Тенге						4595772			

ОТДЕЛ 6.ВНУТРЕННЕЕ ИНЖЕНЕРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ.ВОДОСНАБЖЕНИЕ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 13.ВОДОПРОВОД ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ В1(НИЖЕ ОТМ. 0,000)									
		ВОДОМЕРНЫЙ УЗЕЛ									
72	1116-0901-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Узлы водомерные, поставляемые на место монтажа собранными в блоки, без обводной линии диаметром ввода до 65 мм, диаметром водомера до 40 мм. Установка									
			узел	1	23508,05	428,28	23508	429	12676	10297	36509
					10403,00	103,63	10403	104		2704	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
72.1	246-301-0501	Кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	12 12	790,00				9480		
72.2	261-302-0273	Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1-100	комплект	1 1	2870,00				2870		
73	244-301-0503 РСНБ РК 2022	Счетчик холодной воды многоструйный класса В, DN 16/40, Qn 8 м³/ч, Tmax 40°С									
			шт.	1	50100,00	--	50100	--	50100	--	54108
					--	--	--	--		4008	
74	242-404-0306 РСНБ РК 2022	Фильтр сетчатый чугунный фланцевый Y-образный, со сливным краном,для систем водоснабжения, Т до +200°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 50									
			шт.	1	29945,00	--	29945	--	29945	--	32341
					--	--	--	--		2396	
75	242-207-0604 РСНБ РК 2022	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В) с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 32/+прим.11Б6БК/									
			шт.	1	6850,00	--	6850	--	6850	--	7398
					--	--	--	--		548	
76	242-304-1102 РСНБ РК 2022	Клапан обратный фланцевый с осевым диском, корпус из ВЧШГ, с аксиальным затвором, Т до +100°С, PN 16 ГОСТ 33423-2015 DN 50									
			шт.	1	47415,00	--	47415	--	47415	--	51208
					--	--	--	--		3793	
77	241-116-0307 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм									
			шт.	6	2504,00	--	15024	--	15024	--	16226
					--	--	--	--		1202	
78	241-101-0401 РСНБ РК 2022	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 15х2,8 мм									
			м	0,2	781,00	--	156	--	156	--	168
					--	--	--	--		12	
79	241-101-0404 РСНБ РК 2022	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 32х3,2 мм									
			м	0,2	1779,00	--	356	--	356	--	384
					--	--	--	--		28	
80	241-101-0405 РСНБ РК 2022	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 40х3,5 мм									
			м	0,75	2211,00	--	1658	--	1658	--	1791
					--	--	--	--		133	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
81	241-101-0406 РСНБ РК 2022	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 50х3,5 мм									
			м	10	2810,00	--	28100	--	28100	--	30348
					--	--	--	--		2248	
82	242-207-3702 РСНБ РК 2022	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 20									
			шт.	2	1722,00	--	3444	--	3444	--	3720
					--	--	--	--		276	
83	242-207-3703 РСНБ РК 2022	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 25									
			шт.	2	3337,00	--	6674	--	6674	--	7208
					--	--	--	--		534	
		КРЕПЛЕНИЕ ПОДВЕСНОГО ТРУБОПРОВОДА									
84	261-301-0221 РСНБ РК 2022	Хомуты для крепления труб									
			шт.	42	549,00	--	23058	--	23058	--	24903
					--	--	--	--		1845	
85	217-104-0102 РСНБ РК 2022	Шпилька ГОСТ ISO 8992-2015 резьбовая									
			кг	12,096	570,00	--	6895	--	6895	--	7447
					--	--	--	--		552	
86	217-103-0102 РСНБ РК 2022	Анкер забиваемый размерами 8 мм х 30 мм									
			1000 шт.	0,042	14547,00	--	611	--	611	--	660
					--	--	--	--		49	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге				243794	429	232962	10297	274419
							10403	104	--	20328	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				220286				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				220286				
		Сметная прибыль	Тенге				17624				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				237910				
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				23508				
	Материалы		Тенге				12677				
	Всего заработная плата		Тенге					10507			
		Накладные расходы	Тенге				10297				
		Сметная прибыль	Тенге				2704				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				36509				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								6
		Сметная заработная плата	Тенге					10507			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге				274419				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								6
		Сметная заработная плата	Тенге					10507			
		РАЗДЕЛ 14.ВОДОПРОВОД ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ В1(ВЫШЕ ОТМ. 0,000)									
		ВОДОМЕРНЫЙ УЗЕЛ									
87	1116-0901-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06	Узлы водомерные, поставляемые на место монтажа собранными в блоки, без обводной линии диаметром ввода до 65 мм, диаметром водомера до 40 мм. Установка									
			узел	60	23508,05	428,28	1410483	25697	760606	617790	2190535
					10403,00	103,63	624180	6218		162262	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
87.1	**246-301-0501**	**Кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали**	**кг**	**12 720**	**790,00**				**568800**		
87.2	**261-302-0273**	**Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1-100**	**комплект**	**1 60**	**2870,00**				**172200**		
88	244-301-0410 РСНБ РК 2022	Счетчик холодной воды однструйный класса С со встроенным радиомодулем, DN 15, Qn 1,5 м³/ч, Tmax 50°С									
			шт.	60	23662,00	--	1419720	--	1419720	--	1533298
					--	--	--	--		113578	
89	1116-0501-0212 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06	Подводки гибкие к водоразборной арматуре. Монтаж									
			м подводок	25	1018,03	--	25451	--	13100	12104	40559
					494,03	--	12351	--		3004	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
89.1	**261-301-0370**	**Подводки гибкие к водоразборной арматуре**	**м**	**1 25**	**524,00**				**13100**		
90	241-211-1802 РСНБ РК 2022	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой размерами 20х1/2"									
			шт.	218	374,00	--	81532	--	81532	--	88055
					--	--	--	--		6523	
91	241-209-1901 РСНБ РК 2022	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 20 мм									
			шт.	60	37,00	--	2220	--	2220	--	2398
					--	--	--	--		178	
92	241-208-2501 РСНБ РК 2022	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 20 мм									
			шт.	43	23,00	--	989	--	989	--	1068
					--	--	--	--		79	
93	241-221-0102 РСНБ РК 2022	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 20 мм									
			шт.	167	8,00	--	1336	--	1336	--	1443
					--	--	--	--		107	
94	241-221-0103 РСНБ РК 2022	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 25 мм									
			шт.	9	12,00	--	108	--	108	--	117
					--	--	--	--		9	
95	241-221-0104 РСНБ РК 2022	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 32 мм									
			шт.	21	17,00	--	357	--	357	--	386
					--	--	--	--		29	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	**Тенге**				2942196	25697	2279968	629894	3857859
							636531	6218	--	285769	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				1506262				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				1506262				
		Сметная прибыль	Тенге				120503				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				1626765				
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				1435934				
		Материалы	Тенге				773706				
		Всего заработная плата	Тенге					642749			
		Накладные расходы	Тенге				629894				
		Сметная прибыль	Тенге				165266				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				2231094				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								389
		Сметная заработная плата	Тенге					642749			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге				3857859				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								389
		Сметная заработная плата	Тенге					642749			

РАЗДЕЛ 15.ТРУБОПРОВОД ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ ПОДАЮЩИЙ Т3 (НИЖЕ ОТМ.0,000)

96	1116-0501-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 50 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб**	м трубопровода	20,8725	2886,58	39,46	60250	823	653	57616	127295
					2815,87	0,83	58774	17		9429	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
96.1	241-221-0106	**Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 50 мм**	шт.	0,445 9,288263	66,00				613		
97	241-205-2204 РСНБ РК 2022	**Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 50х8,3 мм**	м	20,66	1217,00	--	25143	--	25143	--	27154
					--	--	--	--		2011	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	**Тенге**				85393	823	25796	57616	154449
							58774	17	--	11440	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				25143				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				25143				
		Сметная прибыль	Тенге				2011				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				27154				
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				60250				
		Материалы	Тенге				652				
		Всего заработная плата	Тенге					58791			
		Накладные расходы	Тенге				57616				
		Сметная прибыль	Тенге				9429				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				127295				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								33
		Сметная заработная плата	Тенге					58791			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	Тенге				154449				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								33
		Сметная заработная плата	Тенге					58791			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 6	**Тенге**				3271383	26949	2538726	697807	4286727
							705708	6339	--	317537	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				1751691				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				1751691				
		Сметная прибыль	Тенге				140138				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				1891829				
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				1519692				
		Материалы	Тенге				787035				
		Всего заработная плата	Тенге					712047			
		Накладные расходы	Тенге				697807				
		Сметная прибыль	Тенге				177399				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				2394898				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								428
		Сметная заработная плата	Тенге					712047			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 6	Тенге				4286727				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								428
		Сметная заработная плата	Тенге					712047			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ОТДЕЛ 7.ВНУТРЕННЕЕ ИНЖЕНЕРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ.КАНАЛИЗАЦИЯ									
		РАЗДЕЛ 16.КАНАЛИЗАЦИЯ БЫТОВАЯ К1(НИЖЕ ОТМ.0,000)									
98	1116-0501-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	38	1119,58	4,95	42544	188	175	41393	90652
					1110,03	1,50	42181	57		6715	
99	241-203-0107 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 26 ГОСТ 22689-2014 размерами 110х4,2 мм	м	37,924	1784,00	--	67656	--	67656	--	73069
					--	--	--	--		5413	
		КРЕПЛЕНИЕ ПОДВЕСНОГО ТРУБОПРОВОДА									
100	261-301-0221 РСНБ РК 2022	Хомуты для крепления труб	шт.	50	549,00	--	27450	--	27450	--	29646
					--	--	--	--		2196	
101	217-104-0102 РСНБ РК 2022	Шпилька ГОСТ ISO 8992-2015 резьбовая	кг	5,62	570,00	--	3203	--	3203	--	3459
					--	--	--	--		256	
102	217-103-0102 РСНБ РК 2022	Анкер забиваемый размерами 8 мм х 30 мм	1000 шт.	0,02	14547,00	--	291	--	291	--	314
					--	--	--	--		23	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16	Тенге				141144	188	98775	41393	197140
							42181	57	--	14603	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				98600				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				98600				
		Сметная прибыль	Тенге				7888				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				106488				
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				42544				
	Материалы		Тенге				175				
	Всего заработная плата		Тенге					42238			
		Накладные расходы	Тенге				41393				
		Сметная прибыль	Тенге				6715				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				90652				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								23
		Сметная заработная плата	Тенге					42238			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16	Тенге				197140				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								23
		Сметная заработная плата	Тенге					42238			
		РАЗДЕЛ 17.КАНАЛИЗАЦИЯ БЫТОВАЯ К1(ВЫШЕ ОТМ.0,000)									
103	1117-0101-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды	комплект	30	4024,07	127,28	120722	3818	5224	111292	250575
					3722,67	62,77	111680	1883		18561	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
103.1	261-102-0126	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,00036	0,0108	286428,00			3093		
103.2	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,036	1,08	626,00			676		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
104	244-101-0103 РСНБ РК 2022	Умывальник без пьедестала ГОСТ 30493-96 полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L 600 мм, B 450 мм										
			комплект	30		14550,00	--	436500	--	436500	--	471420
						--	--	--	--		34920	
105	244-104-0101 РСНБ РК 2022	Пьедестал для умывальника										
			шт.	30		5326,00	--	159780	--	159780	--	172562
						--	--	--	--		12782	
106	1117-0501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Мойки на одно отделение. Установка										
			комплект	30		2021,78	26,13	60653	784	8556	50629	120185
						1710,43	11,65	51313	350		8903	
107	244-102-0401 РСНБ РК 2022	Мойка стальная эмалированная ГОСТ 23695-94 с одной чашей встраиваемая размерами 450x505x160 мм										
			шт.	30		6467,00	--	194010	--	194010	--	209531
						--	--	--	--		15521	
108	1117-0101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Ванны купальные стальные. Установка										
			комплект	30		4503,28	499,58	135098	14987	8431	116472	271696
						3722,67	238,97	111680	7169		20126	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
108.1	216-101-0901	Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся ГОСТ 11052-74	т	0,0002	0,006	199349,00				1196		
108.2	261-107-0447	Каболка	т	0,00007	0,0021	1789060,00				3757		
108.3	261-201-0324	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,13	3,9	605,00				2360		
109	244-102-0203 РСНБ РК 2022	Ванна стальная эмалированная ГОСТ 23695-94 размерами 1700x750x380 мм										
			шт.	30		39946,00	--	1198380	--	1198380	--	1294250
						--	--	--	--		95870	
110	1117-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Унитазы напольные. Установка										
			комплект	30		18099,21	83,72	542976	2512	452495	87345	680747
						2932,31	38,62	87969	1159		50426	
111	244-101-0303 РСНБ РК 2022	Унитаз тарельчатый ГОСТ 30493-96 размерами L 460 мм, B 340 мм										
			комплект	30		19683,00	--	590490	--	590490	--	637729
						--	--	--	--		47239	
112	244-101-0701 РСНБ РК 2022	Бачок смывной ГОСТ 30493-96 низкорасполагаемый, среднерасполагаемый и высокорасполагаемый с боковым пуском размерами L 430 мм										
			комплект	30		14800,00	--	444000	--	444000	--	479520
						--	--	--	--		35520	
113	244-104-0601 РСНБ РК 2022	Сифон ГОСТ 23289-94 бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, биде СБУ										
			шт.	30		922,00	--	27660	--	27660	--	29873
						--	--	--	--		2213	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
114	244-104-0604 РСНБ РК 2022	**Сифон ГОСТ 23289-94 с выпуском и переливом для ванн и глубоких душевых поддонов СВПГ**									
			шт.	**30**	**1583,00**	**--**	**47490**	**--**	**47490**	**--**	**51289**
					--	**--**	**--**	**--**		**3799**	
115	241-204-0102 РСНБ РК 2022	**Труба двухслойная полимерная со структурированной стенкой SN 8 с соединительным элементом (раструб, муфта) внутренний диаметр 105 мм ГОСТ Р 54475-2011/+прим. сифон гофрированный для унитаза/**									
			м	**1,6**	**2022,00**	**--**	**3235**	**--**	**3235**	**--**	**3494**
					--	**--**	**--**	**--**		**259**	
116	241-209-2401 РСНБ РК 2022	**Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 50х50х50 мм, с уплотнительной резинкой**									
			шт.	**14**	**147,00**	**--**	**2058**	**--**	**2058**	**--**	**2223**
					--	**--**	**--**	**--**		**165**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 17	**Тенге**				**3963052**	**22101**	**3578309**	**365739**	**4675094**
							362642	**10561**	**--**	**346304**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**3103603**				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**3103603**				
		Сметная прибыль	Тенге				**248288**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**3351891**				
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				**859449**				
	Материалы		Тенге				**474707**				
	Всего заработная плата		Тенге					**373203**			
		Накладные расходы	Тенге				**365738**				
		Сметная прибыль	Тенге				**98016**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				**1323203**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**213**
		Сметная заработная плата	Тенге					**373203**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 17	Тенге				**4675094**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**213**
		Сметная заработная плата	Тенге					**373203**			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 7	**Тенге**				**4104196**	**22289**	**3677084**	**407132**	**4872234**
							404823	**10618**	**--**	**360907**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**3202203**				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**3202203**				
		Сметная прибыль	Тенге				**256176**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**3458379**				
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				**901993**				
	Материалы		Тенге				**474882**				
	Всего заработная плата		Тенге					**415441**			
		Накладные расходы	Тенге				**407131**				
		Сметная прибыль	Тенге				**104731**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				**1413855**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**236**
		Сметная заработная плата	Тенге					**415441**			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 7	Тенге				**4872234**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**236**
		Сметная заработная плата	Тенге					**415441**			
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**								**65075468**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				16742609				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					638707			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					404806			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						28380239		
		- Накладные расходы	Тенге							14493476	
		- Сметная прибыль	Тенге							4820433	

ИТОГО ПО АКТУ 65075468 тенге
ВРЕМЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ 0,9% 585679 тенге
ИТОГО 65661148 тенге
ДОРОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАТРАТЫ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ (РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫХ) РАБОТ СВЯЗАННЫЕ С КЛИМАТИЧЕСКИМИ УСЛОВИЯМИ ТЕМПИРАТУРНОЙ ЗОНЫ СТРОЙКИ 1,02% 669744 тенге
ИТОГО 66330891 тенге
НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ 2% 1326618 тенге
ИТОГО 67657509 тенге
В ТОМ ЧИСЛЕ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ НА 2023Г 72296125 тенге
ДЕМПИНГОВАЯ СКИДКА СОГЛАСНО КОНКУРСУ 3614806 тенге
ИТОГО С УЧЕТОМ СКИДКИ 68681319 тенге
НДС 12% 8241758 тенге
ИТОГО С УЧЕТОМ НДС 76923077 тенге

Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдел строительства города Темиртау" Жекітай Нұржас Маратұлы

Технический надзор:
Эксперт технического надзора ТОО "АДС САПА" Осипов А.М.

Авторский надзор:
ТОО «Институт Гражданпроект» М.П

Подрядчик:
Председатель ТОО "КазТемирСтрой" Сулейменов Б.Ж

Заказчик:Государственное учреждение "Отдел строительства города Темиртау" Карагандинская область, г.Темиртау, Бульвар Независимости, 9

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "КазТемирСтрой" Карагандинская область, г.Темиртау, ул. Караганды 1/8

Наименование объекта и его адрес : Строительство многоэтажного жилого дома в 9 микрорайоне города Темиртау. Жилой дом №1. Карагандинской области, г.Темиртау, 9 микрорайон, дом №1.

Приложение 2 к приказу исполняющего обязанности Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 5 августа 2021 года № 420
Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)
Форма

СПРАВКА №8

о стоимости выполненных строительных работ и затрат (по ресурсному методу)

за май 2024г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организационно-правовая форма наименование	Организационно-правовая форма код
		36	22.02.2023				
		Дополнительное соглашение					
		36/1	23.05.2023				
		36/2	19.12.2023				
		36/3	06.02.2024				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат (в тенге)								НДС	Всего к оплате
	С начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце	из графы 1							
		за май 2024 года без НДС	строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в смете 2022 года	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудо-вания		на приобре-тение матери-алов	другие дополни-тельные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство многоэтажного жилого дома в 9 микрорайоне города Темиртау. Жилой дом №1	**775 887 548**	**68 681 319**	**65 075 468**	**65 075 468**		**11 847 609,00**			**8 241 758**	**76 923 077**
удержание аванса 30%										**23 076 923**
удержание резерва 5%										**3 846 154**
Итого к оплате										**50 000 000**

Заказчик: Руководитель Государственное учреждение "Отдел строительства города Темиртау" Жөкітай Н.М **БИН** 230340044138

Подрядчик: Директор ТОО "КазТемирСтрой" Сулейменов Б.Ж **БИН** 031140001217

Технический надзор: Эксперт технического надзора ТОО "АДС САПА" **БИН** 120940002382

Оспанов А.М