Заказчик: КГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата города Петропавловска"

Подрядчик: ТОО "Основание"

Наименование СТРОИТЕЛЬСТВО 9 ЭТАЖНОГО 332-Х КВАРТИРНОГО ЖИЛОГО ДОМА С ВСТРОЕННЫМИ МИНИ-ЦЕНТРАМИ В МИКРОРАЙОНЕ "ЖАС-ОРКЕН" В Г.ПЕТРОПАВЛОВСКЕ СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ

Наименование объекта - 332 -Х КВАРТИРНЫЙ ЖИЛОЙ ДОМ

АКТ № 28

на общестроительные работы

за июнь 2019 года

Составлена в текущих ценах на II квартал 2017 года

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА 2-1-1-1, ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ, БЛОК-СЕКЦИЯ 86-014/1.2-1-2017-ДОУ-1 В ОСЯХ 1-2							
РАЗДЕЛ 8. ГЛАВНОЕ КРЫЛЬЦО № 4							
188	**Е11-340108-0901 11-340108-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2**	**Каркас подвесного потолка из прессованных алюминиевых конструкций. Устройство**	**м2 поверхности**	**20,2000**		**3646,07**	**73651**
		Итого оплата труда:				**2506,62**	**50634**
		Итого эксплуатация машин:				**82,86**	**1674**
		Итого материалов:				**1073,78**	**21690**
		Накладные расходы	%	--		1777,20	35899
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		433,86	8764
		Сметная стоимость:				**5857,14**	**118314**
189	**Е11-340108-0713 11-340108-0713 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 прим.**	**Каркасы потолков. Облицовка неперфорированными плитами из бумажно-слоистого декоративного пластика толщиной 2 мм (металлосайдингом)**	**м2 поверхности**	**20,2000**		**713,16**	**14406**
		Итого оплата труда:				**703,08**	**14202**
		Итого эксплуатация машин:				**6,20**	**125**
		Итого материалов:				**5,77**	**116**
		Накладные расходы	%	--		485,36	9804
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		95,88	1937
		Сметная стоимость:				**1294,40**	**26147**

1	2	3	4	5	6	7	8
190	**Е11-340108-0703 11-340108-0703 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 прим.**	**Каркасы стен. Облицовка неперфорированными плитами из бумажно-слоистого декоративного пластика толщиной 2 мм (металлосайдингом)**	**м2 поверхности**	**24,8000**		**629,35**	**15608**
		Итого оплата труда:				**619,27**	**15358**
		Итого эксплуатация машин:				**6,20**	**154**
		Итого материалов:				**5,77**	**143**
		Накладные расходы	%	--		427,56	10603
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		84,55	2097
		Сметная стоимость:				**1141,46**	**28308**
191	**С121-100105-0308 21-100105-0308 РСНБ РК 2015 прим. в ценах II квартала 2017 года**	**Лист стальной оцинкованный плоский толщиной стали 0,7 мм с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003 (металлосайдинг)**	**м2**	**46,3500**		**1902,31**	**88172**
		Накладные расходы	%	--		80,66	3738
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		158,64	7353
		Сметная стоимость:				**2141,61**	**99263**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8			Тенге				**191836**
В том числе:							
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**191836**
Материалы -			Тенге				**21950**
Всего заработная плата -			Тенге				**80194**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**88172**
		Накладные расходы -	Тенге				**60046**
		Сметная прибыль -	Тенге				**20151**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**272033**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**97**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**80194**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				**272033**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**97**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**80194**
ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА 2-1-1-2, ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ, БЛОК-СЕКЦИЯ 86-014/1.2-1-2017-ДОУ-1 В ОСЯХ 1-2							
РАЗДЕЛ 5.Кровля							
		КРОВЛЯ НАД ЛОДЖИЯМИ					

1	2	3	4	5	6	7	8
201	**Е11-120101-1503 11-120101-1503 РСНБ РК 2015**	**Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой**	**м2 изолируемой поверхности**	**27,6000**		**233,70**	**6450**
		Итого оплата труда:				**59,52**	**1643**
		Итого эксплуатация машин:				**7,95**	**219**
		Итого материалов:				**168,30**	**4645**
		Накладные расходы	%	--		44,90	1239
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		22,29	615
		Сметная стоимость:				**300,90**	**8305**
202	**Е11-120101-1701 11-120101-1701 РСНБ РК 2015**	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство (т.65мм,Мр100)**	**м2 стяжки**	**27,6000**		**601,45**	**16600**
		Итого оплата труда:				**197,03**	**5438**
		Итого эксплуатация машин:				**74,55**	**2058**
		Итого материалов:				**347,54**	**9592**
		Накладные расходы	%	--		141,34	3901
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		59,42	1640
		Сметная стоимость:				**802,21**	**22141**
203	**Е11-120101-1702 11-120101-1702 РСНБ РК 2015 Ко=50**	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701**	**м2 стяжки**	**1380,0000**		**21,85**	**30150**
		Итого оплата труда:				**0,94**	**1294**
		Итого эксплуатация машин:				**1,10**	**1516**
		Итого материалов:				**20,08**	**27717**
		Накладные расходы	%	--		1,48	2039
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1,87	2575
		Сметная стоимость:				**25,19**	**34764**
		НАВЕС НАД ШАХТОЙ					
214	**Е11-090601-0102 11-090601-0102 РСНБ РК 2015**	**Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж**	**т конструкций**	**0,1540**		**40476,22**	**6233**
		Итого оплата труда:				**35770,71**	**5509**
		Итого эксплуатация машин:				**2049,08**	**316**
		Итого материалов:				**2958,02**	**456**
		Накладные расходы	%	--		24424,21	3761
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5192,03	800
		Сметная стоимость:				**70092,47**	**10794**

1	2	3	4	5	6	7	8
215	**С121-060209-0201 21-060209-0201 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012**	**т**	**0,1540**		**329953,92**	**50813**
		Накладные расходы	%	--		13990,05	2154
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		27515,52	4237
		Сметная стоимость:				**371459,48**	**57205**
216	**Е11-130301-0502 11-130301-0502 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ПФ-0142 за один раз**	**м2**	**4,2000**		**77,48**	**325**
		Итого оплата труда:				**28,99**	**122**
		Итого эксплуатация машин:				**1,03**	**4**
		Итого материалов:				**47,64**	**200**
		Накладные расходы	%	--		19,66	83
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7,77	33
		Сметная стоимость:				**104,92**	**441**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5			Тенге				**110572**
В том числе:							
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**53525**
Материалы -			Тенге				**42154**
Всего заработная плата -			Тенге				**8496**
Накладные расходы -			Тенге				**7262**
Сметная прибыль -			Тенге				**4863**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**65650**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**12**
Сметная заработная плата -			Тенге				**8496**
Стоимость металломонтажных работ -			Тенге				**57046**
Материалы -			Тенге				**456**
Всего заработная плата -			Тенге				**5509**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**50813**
Накладные расходы -			Тенге				**5916**
Сметная прибыль -			Тенге				**5037**
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -			Тенге				**67999**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**7**
Сметная заработная плата -			Тенге				**5509**
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5			Тенге				**133649**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**19**
Сметная заработная плата -			Тенге				**14005**

РАЗДЕЛ 3.Окна

1	2	3	4	5	6	7	8
244	**Е11-100501-0105 11-100501-0105 РСНБ РК 2015**	**Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых (ОК-3,4)**	**м2 проемов**	**1,9100**		**2536,48**	**4845**
		Итого оплата труда:				**923,01**	**1763**
		Итого эксплуатация машин:				**115,52**	**221**
		Итого материалов:				**1552,38**	**2965**
		Накладные расходы	%	--		682,91	1304
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		257,55	492
		Сметная стоимость:				**3476,94**	**6641**
247	**С121-090201-0604 21-090201-0604 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные - по одной поворотными и поворотно-откидными створками ГОСТ 30674-99 (ОК-2,5,3)**	**м2**	**1,9100**		**31410,10**	**59993**
		Накладные расходы	%	--		1331,79	2544
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2619,35	5003
		Сметная стоимость:				**35361,24**	**67540**
251	**Е11-100501-0402 11-100501-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8**	**Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной свыше 0,51 м**	**м**	**172,1700**		**1099,93**	**189376**
		Итого оплата труда:				**165,84**	**28553**
		Итого эксплуатация машин:				**6,38**	**1098**
		Итого материалов:				**930,83**	**160260**
		Накладные расходы	%	--		150,02	25828
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		100,00	17216
		Сметная стоимость:				**1349,95**	**232420**
252	**С121-090205-0110 21-090205-0110 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 600 мм ГОСТ 23166-99**	**м**	**0,6600**		**1967,68**	**1299**
		Накладные расходы	%	--		83,43	55
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		164,09	108
		Сметная стоимость:				**2215,20**	**1462**
		ОБЩИЕ РАБОТЫ ПО ОКНАМ И БАЛКОННЫМ ДВЕРЯМ					

1	2	3	4	5	6	7	8
264	**Е11-150108-1902 11-150108-1902 РСНБ РК 2015**	**Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство**	**м**	**70,0000**		**1252,81**	**87697**
		Итого оплата труда:				**307,25**	**21507**
		Итого эксплуатация машин:				**3,91**	**274**
		Итого материалов:				**942,35**	**65964**
		Накладные расходы	%	--		228,63	16004
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		118,52	8296
		Сметная стоимость:				**1599,96**	**111997**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8			Тенге				**343209**
В том числе:							
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**343209**
	Материалы -		Тенге				**229190**
	Всего заработная плата -		Тенге				**51823**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**61292**
		Накладные расходы -	Тенге				**45735**
		Сметная прибыль -	Тенге				**31116**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**420060**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**67**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**51823**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				**420060**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**67**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**51823**
		РАЗДЕЛ 10.Двери					
274	**Е11-100107-0101 11-100107-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7**	**Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков**	**м2 проемов**	**29,0900**		**1830,81**	**53258**
		Итого оплата труда:				**827,62**	**24076**
		Итого эксплуатация машин:				**326,26**	**9491**
		Итого материалов:				**767,21**	**22318**
		Накладные расходы	%	--		593,53	17266
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		193,95	5642
		Сметная стоимость:				**2618,29**	**76166**
275	**Е11-100107-0103 11-100107-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Проемы дверные наружные и внутренние площадью до 3 м2 в деревянных нерубленных стенах. Установка блоков**	**м2 проемов**	**41,4800**		**3004,52**	**124627**
		Итого оплата труда:				**953,84**	**39565**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				**70,24**	**2913**
		Итого материалов:				**2013,96**	**83539**
		Накладные расходы	%	--		721,97	29947
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		298,12	12366
		Сметная стоимость:				**4024,61**	**166940**
		ОБЩИЕ РАБОТЫ ПО ДВЕРЯМ И ФРАМУГАМ					
285	**Е11-150204-0101 11-150204-0101 РСНБ РК 2015**	**Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**56,6500**		**2487,77**	**140932**
		Итого оплата труда:				**1501,04**	**85034**
		Итого эксплуатация машин:				**28,69**	**1625**
		Итого материалов:				**973,72**	**55161**
		Накладные расходы	%	--		962,93	54550
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		276,06	15639
		Сметная стоимость:				**3726,75**	**211120**
286	**Е11-150203-0503 11-150203-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 ПРИМ.**	**Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм (сухими смесями)**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**113,3000**		**496,20**	**56220**
		Итого оплата труда:				**317,74**	**36000**
		Итого эксплуатация машин:				**17,13**	**1941**
		Итого материалов:				**175,60**	**19896**
		Накладные расходы	%	--		202,54	22948
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		55,90	6333
		Сметная стоимость:				**754,65**	**85501**
287	**С122-050101-0101 22-050101-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Смеси сухие шпатлевочные клеевые СТ РК 1168-2006**	**кг**	**271,9200**		**83,62**	**22738**
		Накладные расходы	%	--		3,55	964
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6,97	1896
		Сметная стоимость:				**94,14**	**25598**
288	**Е11-150405-0105 11-150405-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**113,3000**		**276,56**	**31334**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				**185,80**	**21051**
		Итого эксплуатация машин:				**1,94**	**220**
		Итого материалов:				**89,75**	**10169**
		Накладные расходы	%	--		117,86	13354
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		31,55	3575
		Сметная стоимость:				**425,97**	**48263**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10			Тенге				**429109**
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**429109**
	Материалы -		Тенге				**191083**
	Всего заработная плата -		Тенге				**205725**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**22738**
		Накладные расходы -	Тенге				**139029**
		Сметная прибыль -	Тенге				**45451**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**613589**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**251**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**205725**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				**613589**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**251**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**205725**
		РАЗДЕЛ 11.Полы					
		2 ЭТАЖ					
		Тип9 Лестничн.клетка (на отм.+2,82) (s=11,73м2)					
341	**Е11-110101-1101 11-110101-1101 РСНБ РК 2015**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм.(Мр200, толщ.40мм) Устройство**	**м2 стяжки**	**11,7300**		**762,32**	**8942**
		Итого оплата труда:				**262,12**	**3075**
		Итого эксплуатация машин:				**18,64**	**219**
		Итого материалов:				**491,23**	**5762**
		Накладные расходы	%	--		198,72	2331
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		76,88	902
		Сметная стоимость:				**1037,93**	**12175**
342	**Е11-110101-1102 11-110101-1102 РСНБ РК 2015 ко=5 ко=4**	**Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101**	**м2 стяжки**	**46,9200**		**128,83**	**6045**
		Итого оплата труда:				**4,72**	**221**
		Итого эксплуатация машин:				**3,17**	**149**
		Итого материалов:				**122,54**	**5750**
		Накладные расходы	%	--		8,46	397

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		10,98	515
		Сметная стоимость:				**148,27**	**6957**
343	**Е11-110101-2703 11-110101-2703 РСНБ РК 2015**	**Покрытия из плиток керамических для полов одноцветных с красителем на цементном растворе.(Мр200,толщ. прослойки 20 мм) Устройство**	**м2 покрытия**	**11,7300**		**3228,55**	**37871**
		Итого оплата труда:				**850,90**	**9981**
		Итого эксплуатация машин:				**49,33**	**579**
		Итого материалов:				**2351,33**	**27581**
		Накладные расходы	%	--		677,06	7942
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		312,45	3665
		Сметная стоимость:				**4218,06**	**49478**
344	**Е11-110101-3904 11-110101-3904 РСНБ РК 2015**	**Плинтуса из плиток керамических.(Мр200) Устройство**	**м плинтусов**	**12,5511**		**464,64**	**5832**
		Итого оплата труда:				**201,04**	**2523**
		Итого эксплуатация машин:				**1,08**	**14**
		Итого материалов:				**263,03**	**3301**
		Накладные расходы	%	--		147,33	1849
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		48,96	614
		Сметная стоимость:				**660,92**	**8295**
		Тип10 Лестничная площадка (на отм.+1,42) (s=2,62м2)					
345	**Е11-110101-1101 11-110101-1101 РСНБ РК 2015**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм.(Мр200, толщ.40мм) Устройство**	**м2 стяжки**	**2,6200**		**762,32**	**1997**
		Итого оплата труда:				**262,12**	**687**
		Итого эксплуатация машин:				**18,64**	**49**
		Итого материалов:				**491,23**	**1287**
		Накладные расходы	%	--		198,72	521
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		76,88	201
		Сметная стоимость:				**1037,93**	**2719**
346	**Е11-110101-1102 11-110101-1102 РСНБ РК 2015 ко=5 ко=4**	**Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101**	**м2 стяжки**	**10,4800**		**128,83**	**1350**
		Итого оплата труда:				**4,72**	**49**
		Итого эксплуатация машин:				**3,17**	**33**
		Итого материалов:				**122,54**	**1284**
		Накладные расходы	%	--		8,46	89
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		10,98	115

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**148,27**	**1554**
347	**Е11-110101-2703 11-110101-2703 РСНБ РК 2015**	**Покрытия из плиток керамических для полов одноцветных с красителем на цементном растворе.(Мр200,толщ. прослойки 20 мм) Устройство**	**м2 покрытия**	**2,6200**		**3228,55**	**8459**
		Итого оплата труда:				**850,90**	**2229**
		Итого эксплуатация машин:				**49,33**	**129**
		Итого материалов:				**2351,33**	**6160**
		Накладные расходы	%	--		677,06	1774
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		312,45	819
		Сметная стоимость:				**4218,06**	**11051**
348	**Е11-110101-3904 11-110101-3904 РСНБ РК 2015**	**Плинтуса из плиток керамических.(Мр200) Устройство**	**м плинтусов**	**2,80340**		**464,64**	**1303**
		Итого оплата труда:				**201,04**	**564**
		Итого эксплуатация машин:				**1,08**	**3**
		Итого материалов:				**263,03**	**737**
		Накладные расходы	%	--		147,33	413
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		48,96	137
		Сметная стоимость:				**660,92**	**1853**
		ТИП 11 Лоджий (s=28,96м2)					
351	**Е11-110101-1508 11-110101-1508 РСНБ РК 2015**	**Покрытия цементные. Железнение**	**м2 покрытия**	**28,9600**		**97,24**	**2816**
		Итого оплата труда:				**85,79**	**2484**
		Итого эксплуатация машин:				**2,60**	**75**
		Итого материалов:				**9,67**	**280**
		Накладные расходы	%	--		58,58	1697
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		12,47	361
		Сметная стоимость:				**168,29**	**4874**
		3-9 ЭТАЖ					
		Тип12 Жилые, кухни, прихожие, коридоры (s=1552,74м2)					
357	**Е11-110101-4001 11-110101-4001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8**	**Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на клее КН-2**	**м плинтусов**	**1605,0000**		**257,94**	**413992**
		Итого оплата труда:				**78,66**	**126257**
		Итого эксплуатация машин:				**0,54**	**867**
		Итого материалов:				**178,99**	**287281**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		60,87	97704
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		25,51	40936
		Сметная стоимость:				**344,32**	**552632**
		Тип13 Ванные комнаты, санузлы (s=117,32м2)					
360	**Е11-110101-2703 11-110101-2703 РСНБ РК 2015**	**Покрытия из плиток керамических для полов одноцветных с красителем на цементном растворе.(Мр200,толщ. прослойки 20 мм) Устройство**	**м2 покрытия**	**17,0200**		**3228,55**	**54958**
		Итого оплата труда:				**850,90**	**14484**
		Итого эксплуатация машин:				**49,33**	**840**
		Итого материалов:				**2351,33**	**40025**
		Накладные расходы	%	--		677,06	11525
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		312,45	5319
		Сметная стоимость:				**4218,06**	**71802**
		Тип14 Лестничные площадки (s=82,11м2)					
365	**Е11-110101-2703 11-110101-2703 РСНБ РК 2015**	**Покрытия из плиток керамических для полов одноцветных с красителем на цементном растворе.(Мр200,толщ. прослойки 20 мм) Устройство**	**м2 покрытия**	**61,6100**		**3228,55**	**198912**
		Итого оплата труда:				**850,90**	**52424**
		Итого эксплуатация машин:				**49,33**	**3040**
		Итого материалов:				**2351,33**	**144866**
		Накладные расходы	%	--		677,06	41714
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		312,45	19250
		Сметная стоимость:				**4218,06**	**259876**
366	**Е11-110101-3904 11-110101-3904 РСНБ РК 2015**	**Плинтуса из плиток керамических.(Мр200) Устройство**	**м плинтусов**	**87,8577**		**464,64**	**40822**
		Итого оплата труда:				**201,04**	**17663**
		Итого эксплуатация машин:				**1,08**	**95**
		Итого материалов:				**263,03**	**23109**
		Накладные расходы	%	--		147,33	12944
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		48,96	4301
		Сметная стоимость:				**660,92**	**58067**
		Тип15 Лестничные площадки промежуточные (s=20,96м2)					
369	**Е11-110101-2703 11-110101-2703 РСНБ РК 2015**	**Покрытия из плиток керамических для полов одноцветных с красителем на цементном растворе.(Мр200,толщ. прослойки 20 мм) Устройство**	**м2 покрытия**	**15,7600**		**3228,55**	**50882**
		Итого оплата труда:				**850,90**	**13410**
		Итого эксплуатация машин:				**49,33**	**778**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого материалов:				**2351,33**	**37057**
		Накладные расходы	%	--		677,06	10670
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		312,45	4924
		Сметная стоимость:				**4218,06**	**66477**
370	**Е11-110101-3904 11-110101-3904 РСНБ РК 2015**	**Плинтуса из плиток керамических.(Мр200) Устройство**	**м плинтусов**	**22,4272**		**464,64**	**10421**
		Итого оплата труда:				**201,04**	**4509**
		Итого эксплуатация машин:				**1,08**	**24**
		Итого материалов:				**263,03**	**5899**
		Накладные расходы	%	--		147,33	3304
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		48,96	1098
		Сметная стоимость:				**660,92**	**14823**
		ТИП16 Лоджий (s=202,72м2)					
373	**Е11-110101-1508 11-110101-1508 РСНБ РК 2015**	**Покрытия цементные. Железнение**	**м2 покрытия**	**141,9000**		**97,24**	**13799**
		Итого оплата труда:				**85,79**	**12174**
		Итого эксплуатация машин:				**2,60**	**369**
		Итого материалов:				**9,67**	**1372**
		Накладные расходы	%	--		58,58	8313
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		12,47	1769
		Сметная стоимость:				**168,29**	**23881**
		ТИП17 ЧЕРДАК (s=17,89м2)					
374	**Е11-110101-2703 11-110101-2703 РСНБ РК 2015**	**Покрытия из плиток керамических для полов одноцветных с красителем на цементном растворе.(Мр200,толщ. прослойки 20 мм) Устройство**	**м2 покрытия**	**17,8900**		**3228,55**	**57759**
		Итого оплата труда:				**850,90**	**15223**
		Итого эксплуатация машин:				**49,33**	**883**
		Итого материалов:				**2351,33**	**42065**
		Накладные расходы	%	--		677,06	12113
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		312,45	5590
		Сметная стоимость:				**4218,06**	**75461**
375	**Е11-110101-3904 11-110101-3904 РСНБ РК 2015**	**Плинтуса из плиток керамических.(Мр200) Устройство**	**м плинтусов**	**19,1423**		**464,64**	**8894**
		Итого оплата труда:				**201,04**	**3848**
		Итого эксплуатация машин:				**1,08**	**21**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого материалов:				**263,03**	**5035**
		Накладные расходы	%	--		147,33	2820
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		48,96	937
		Сметная стоимость:				**660,92**	**12652**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 11			Тенге				**925053**
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**925053**
	Материалы -		Тенге				**638854**
	Всего заработная плата -		Тенге				**281807**
		Накладные расходы -	Тенге				**218119**
		Сметная прибыль -	Тенге				**91455**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**1234627**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**340**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**281807**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				**1234627**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**340**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**281807**
		РАЗДЕЛ 14. Разные работы					
		ЭВАКУАЦИОННЫЕ ЛЕСТНИЦЫ И ЛЮКИ					
427	**Е11-090304-0101 11-090304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5**	**Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж (ИМС-25 с поручнем)**	**т конструкций**	**0,47120**		**59932,65**	**28240**
		Итого оплата труда:				**33732,43**	**15895**
		Итого эксплуатация машин:				**27976,61**	**13183**
		Итого материалов:				**7696,51**	**3627**
		Накладные расходы	%	--		23955,22	11288
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6711,03	3162
		Сметная стоимость:				**90598,90**	**42690**
428	**С121-060208-0501 21-060208-0501 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83**	**т**	**0,47120**		**299950,57**	**141337**
		Накладные расходы	%	--		12717,90	5993
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		25013,48	11786
		Сметная стоимость:				**337681,95**	**159116**

1	2	3	4	5	6	7	8
429	**Е11-060301-0407 11-060301-0407 РСНБ РК 2015**	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка (детали крепления лестниц)**	**т**	**0,0300**		**315552,10**	**9467**
		Итого оплата труда:				**160842,25**	**4825**
		Итого эксплуатация машин:				**852,46**	**26**
		Итого материалов:				**154210,74**	**4626**
		Накладные расходы	%	--		94695,46	2841
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		32819,80	985
		Сметная стоимость:				**443067,37**	**13292**
430	**Е11-090601-0101 11-090601-0101 РСНБ РК 2015 прим.**	**Конструкции дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер. Монтаж (МКЛ)**	**т конструкций**	**0,6780**		**66902,63**	**45360**
		Итого оплата труда:				**63681,68**	**43176**
		Итого эксплуатация машин:				**3064,40**	**2078**
		Итого материалов:				**1348,64**	**914**
		Накладные расходы	%	--		43263,18	29332
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8813,27	5975
		Сметная стоимость:				**118979,08**	**80668**
431	**С121-060510-0101 21-060510-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Площадки посадочные, мостики, кронштейны, маршевые лестницы, пожарные щиты переходных площадок, ограждения**	**т**	**0,6780**		**397797,97**	**269707**
		Накладные расходы	%	--		16866,63	11436
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		33173,17	22491
		Сметная стоимость:				**447837,77**	**303634**
432	**Е11-130301-0502 11-130301-0502 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ПФ-0142 за один раз**	**м2**	**35,9400**		**77,48**	**2785**
		Итого оплата труда:				**28,99**	**1042**
		Итого эксплуатация машин:				**1,03**	**37**
		Итого материалов:				**47,64**	**1712**
		Накладные расходы	%	--		19,66	707
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7,77	279
		Сметная стоимость:				**104,92**	**3771**

1	2	3	4	5	6	7	8
433	**Е11-130301-1406 11-130301-1406 РСНБ РК 2015 ко=2**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 (за 2 раза)**	**м2**	**71,8800**		**51,49**	**3701**
		Итого оплата труда:				**17,44**	**1253**
		Итого эксплуатация машин:				**0,82**	**59**
		Итого материалов:				**33,41**	**2401**
		Накладные расходы	%	--		12,03	865
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5,08	365
		Сметная стоимость:				**68,61**	**4931**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 14			Тенге				**500596**
В том числе:							
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**15952**
Материалы -			Тенге				**8740**
Всего заработная плата -			Тенге				**7120**
		Накладные расходы -	Тенге				**4413**
		Сметная прибыль -	Тенге				**1629**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**21994**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**9**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**7120**
Стоимость металломонтажных работ -			Тенге				**484644**
Материалы -			Тенге				**4541**
Всего заработная плата -			Тенге				**59071**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**411044**
		Накладные расходы -	Тенге				**58048**
		Сметная прибыль -	Тенге				**43415**
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -			Тенге				**586108**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**74**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**59071**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге				**608102**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**83**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**66191**
ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА 2-1-1-3, САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ ПО ОВ, БЛОК-СЕКЦИЯ 86-014/1.2-1-2017-ДОУ-1 В ОСЯХ 1-2							
РАЗДЕЛ 2. ОТОПЛЕНИЕ ВЫШЕ ОТМ.+0.000							
		ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ УЗЕЛ ВВОДА					
63	**Ц13-110203-0101 13-110203-0101 РСНБ РК 2015**	**Ротаметр показывающий, диаметр условного прохода до 10 мм; счетчик, диаметр условного прохода до 40 мм. Установка на резьбовых (муфтовых) соединениях**	**шт.**	**32,0000**		**781,03**	**24993**
		Итого оплата труда:				**781,03**	**24993**
		Накладные расходы	%	--		391,34	12523

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		93,79	3001
		Сметная стоимость:				**1266,16**	**40517**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**24993**
		В том числе:					
	Стоимость монтажных работ -		Тенге				**24993**
	Всего заработная плата -		Тенге				**24993**
		Накладные расходы -	Тенге				**12523**
		Сметная прибыль -	Тенге				**3001**
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге				**40517**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**32**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**24993**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**40517**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**32**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**24993**
ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА 2-1-1-4, САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ ПО ВК, БЛОК-СЕКЦИЯ 86-014/1.2-1-2017-ДОУ-1 В ОСЯХ 1-2							
РАЗДЕЛ 3.КАНАЛИЗАЦИЯ К1 НИЖЕ 0,00							
21	**Е11-160501-0101 11-160501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**4,0000**		**783,51**	**3134**
		Итого оплата труда:				**517,50**	**2070**
		Итого эксплуатация машин:				**0,85**	**3**
		Итого материалов:				**265,44**	**1062**
		Накладные расходы	%	--		359,04	1436
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		91,40	366
		Сметная стоимость:				**1233,96**	**4936**
22	**Е11-160501-0102 11-160501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**8,0000**		**1304,51**	**10436**
		Итого оплата труда:				**496,62**	**3973**
		Итого эксплуатация машин:				**2,06**	**16**
		Итого материалов:				**806,49**	**6452**
		Накладные расходы	%	--		367,99	2944
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		133,80	1070
		Сметная стоимость:				**1806,29**	**14450**

1	2	3	4	5	6	7	8
26	**С123-021104-0405 23-021104-0405 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**	**кг**	**10,1000**		**511,02**	**5161**
		Накладные расходы	%	--		21,67	219
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		42,61	430
		Сметная стоимость:				**575,30**	**5811**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				**18731**
В том числе:							
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге				**18731**
	Материалы -		Тенге				**7514**
	Всего заработная плата -		Тенге				**6043**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**5161**
		Накладные расходы -	Тенге				**4599**
		Сметная прибыль -	Тенге				**1867**
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге				**25197**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**7**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**6043**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**25197**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**7**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**6043**
РАЗДЕЛ 4. ВОДОПРОВОД В1 ВЫШЕ 0.00							
28	**Е11-160501-0201 11-160501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 прим.**	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка, полипропиленовых**	**м трубопровода**	**264,0000**		**1919,12**	**506649**
		Итого оплата труда:				**1556,65**	**410956**
		Итого эксплуатация машин:				**315,23**	**83221**
		Итого материалов:				**151,44**	**39981**
		Накладные расходы	%	--		1061,45	280224
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		238,45	62950
		Сметная стоимость:				**3219,02**	**849822**
29	**Е11-160501-0202 11-160501-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 прим.**	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 25 мм. Прокладка, полипропиленовых**	**м трубопровода**	**20,0000**		**1549,65**	**30993**
		Итого оплата труда:				**1206,95**	**24139**
		Итого эксплуатация машин:				**194,50**	**3890**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого материалов:				**212,67**	**4253**
		Накладные расходы	%	--		825,61	16512
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		190,02	3800
		Сметная стоимость:				**2565,28**	**51306**
30	**Е11-160501-0203 11-160501-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 прим.**	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 32 мм. Прокладка, полипропиленовых**	**м трубопровода**	**69,0000**		**1388,09**	**95778**
		Итого оплата труда:				**967,90**	**66785**
		Итого эксплуатация машин:				**114,01**	**7866**
		Итого материалов:				**344,16**	**23747**
		Накладные расходы	%	--		668,26	46110
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		164,51	11351
		Сметная стоимость:				**2220,85**	**153239**
31	**Е11-160501-0204 11-160501-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 прим.**	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 40 мм. Прокладка полипропиленовых**	**м трубопровода**	**59,0000**		**1930,50**	**113900**
		Итого оплата труда:				**1287,17**	**75943**
		Итого эксплуатация машин:				**141,00**	**8319**
		Итого материалов:				**549,61**	**32427**
		Накладные расходы	%	--		892,27	52644
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		225,82	13323
		Сметная стоимость:				**3048,59**	**179867**
32	**С123-021104-0405 23-021104-0405 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**	**кг**	**30,9000**		**511,02**	**15791**
		Накладные расходы	%	--		21,67	670
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		42,61	1317
		Сметная стоимость:				**575,30**	**17777**
35	**Е11-160901-0501 11-160901-0501 РСНБ РК 2015**	**Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка**	**счетчик (водомер)**	**48,0000**		**373,88**	**17946**
		Итого оплата труда:				**352,76**	**16932**
		Итого эксплуатация машин:				**18,01**	**864**
		Итого материалов:				**11,70**	**562**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		237,95	11422
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		48,95	2349
		Сметная стоимость:				**660,78**	**31717**
37	**Е11-181001-0101 11-181001-0101 РСНБ РК 2015**	**Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. Установка**	**фильтр**	**48,0000**		**770,92**	**37004**
		Итого оплата труда:				**680,63**	**32670**
		Итого эксплуатация машин:				**108,79**	**5222**
		Итого материалов:				**13,68**	**656**
		Накладные расходы	%	--		461,22	22138
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		98,57	4731
		Сметная стоимость:				**1330,71**	**63874**
38	**С123-041013-1801 23-041013-1801 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Фильтр осадочный сетчатый д.15мм**	**шт.**	**48,0000**		**782,47**	**37559**
		Накладные расходы	%	--		33,18	1592
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		65,25	3132
		Сметная стоимость:				**880,90**	**42283**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4			Тенге				**855619**
В том числе:							
Стоимость сантехнических работ -			Тенге				**855619**
Материалы -			Тенге				**101626**
Всего заработная плата -			Тенге				**627426**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**53349**
Сдача и испытание -			Тенге				**1059**
		Накладные расходы -	Тенге				**431312**
		Сметная прибыль -	Тенге				**102954**
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -			Тенге				**1389885**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**718**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**627426**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				**1389885**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**718**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**627426**

РАЗДЕЛ 5. ВОДОПРОВОД Т3,Т4 выше 0.000

1	2	3	4	5	6	7	8
39	**Е11-160501-0201 11-160501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 прим.**	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка, полипропиленовых**	**м трубопровода**	**256,0000**		**1972,20**	**504884**
		Итого оплата труда:				**1556,65**	**398503**
		Итого эксплуатация машин:				**315,23**	**80699**
		Итого материалов:				**204,52**	**52358**
		Накладные расходы	%	--		1063,70	272308
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		242,87	62175
		Сметная стоимость:				**3278,78**	**839368**
40	**Е11-160501-0202 11-160501-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 прим.**	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 25 мм. Прокладка, полипропиленовых**	**м трубопровода**	**37,0000**		**1647,64**	**60963**
		Итого оплата труда:				**1206,95**	**44657**
		Итого эксплуатация машин:				**194,50**	**7196**
		Итого материалов:				**310,66**	**11495**
		Накладные расходы	%	--		829,76	30701
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		198,19	7333
		Сметная стоимость:				**2675,59**	**98997**
41	**Е11-160501-0203 11-160501-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 прим.**	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 32 мм. Прокладка, полипропиленовых**	**м трубопровода**	**90,0000**		**1572,82**	**141554**
		Итого оплата труда:				**967,90**	**87111**
		Итого эксплуатация машин:				**114,01**	**10261**
		Итого материалов:				**528,89**	**47600**
		Накладные расходы	%	--		676,09	60848
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		179,91	16192
		Сметная стоимость:				**2428,82**	**218594**
42	**Е11-160501-0204 11-160501-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 прим.**	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 40 мм. Прокладка полипропиленовых**	**м трубопровода**	**112,0000**		**2173,43**	**243424**
		Итого оплата труда:				**1287,17**	**144163**
		Итого эксплуатация машин:				**141,00**	**15792**
		Итого материалов:				**792,54**	**88764**
		Накладные расходы	%	--		902,57	101087

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		246,08	27561
		Сметная стоимость:				**3322,08**	**372073**
43	**С123-021104-0405 23-021104-0405 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**	**кг**	**18,5300**		**511,02**	**9469**
		Накладные расходы	%	--		21,67	401
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		42,61	790
		Сметная стоимость:				**575,30**	**10660**
44	**Е11-160901-0501 11-160901-0501 РСНБ РК 2015**	**Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка**	**счетчик (водомер)**	**48,0000**		**373,88**	**17946**
		Итого оплата труда:				**352,76**	**16932**
		Итого эксплуатация машин:				**18,01**	**864**
		Итого материалов:				**11,70**	**562**
		Накладные расходы	%	--		237,95	11422
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		48,95	2349
		Сметная стоимость:				**660,78**	**31717**
46	**Е11-181001-0101 11-181001-0101 РСНБ РК 2015**	**Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. Установка**	**фильтр**	**48,0000**		**770,92**	**37004**
		Итого оплата труда:				**680,63**	**32670**
		Итого эксплуатация машин:				**108,79**	**5222**
		Итого материалов:				**13,68**	**656**
		Накладные расходы	%	--		461,22	22138
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		98,57	4731
		Сметная стоимость:				**1330,71**	**63874**
47	**С123-041013-1801 23-041013-1801 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Фильтр осадочный сетчатый д.15мм**	**шт.**	**48,0000**		**782,47**	**37559**
		Накладные расходы	%	--		33,18	1592
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		65,25	3132
		Сметная стоимость:				**880,90**	**42283**

1	2	3	4	5	6	7	8
50	**С123-040905-0302 23-040905-0302 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Краны проходные сальниковые муфтовые латунные 11Б6бк для жидких сред, Т 100°С, PN 10, DN 20 ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**6,0000**		**1624,42**	**9747**
		Накладные расходы	%	--		68,88	413
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		135,46	813
		Сметная стоимость:				**1828,76**	**10973**
51	**С123-020401-1106 23-020401-1106 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Переходник полипропиленовый PP-R приварной DN 40х32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**64,0000**		**51,94**	**3324**
		Накладные расходы	%	--		2,20	141
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4,33	277
		Сметная стоимость:				**58,47**	**3742**
53	**С123-010102-0205 23-010102-0205 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные с резьбой обыкновенные, DN 40, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75 (гильзы)**	**м**	**15,0000**		**761,17**	**11418**
		Накладные расходы	%	--		32,27	484
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		63,48	952
		Сметная стоимость:				**856,92**	**12854**
54	**С123-010102-0206 23-010102-0206 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные с резьбой обыкновенные, DN 50, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75 (гильзы)**	**м**	**10,0000**		**967,83**	**9678**
		Накладные расходы	%	--		41,04	410
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		80,71	807
		Сметная стоимость:				**1089,58**	**10896**
55	**С123-041010-2704 23-041010-2704 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Сбросник воздуха автоматический R 1/2", PN 10, Tmax 110°С, типа Watts**	**шт.**	**1,0000**		**2503,34**	**2503**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		106,14	106
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		208,76	209
		Сметная стоимость:				**2818,24**	**2818**
56	**Е11-260101-1701 11-260101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex**	**м трубопровода**	**247,0000**		**274,84**	**67884**
		Итого оплата труда:				**208,35**	**51463**
		Итого эксплуатация машин:				**45,02**	**11121**
		Итого материалов:				**42,94**	**10606**
		Накладные расходы	%	--		131,76	32544
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		32,53	8034
		Сметная стоимость:				**439,12**	**108463**
57	**С121-110403-0107 21-110403-0107 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 6 мм, диаметром 20 мм ГОСТ 16381-77**	**м**	**8,8000**		**115,30**	**1015**
		Накладные расходы	%	--		4,89	43
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		9,62	85
		Сметная стоимость:				**129,80**	**1142**
58	**С121-110403-0109 21-110403-0109 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 6 мм, диаметром 25 мм ГОСТ 16381-77**	**м**	**40,7000**		**142,99**	**5820**
		Накладные расходы	%	--		6,06	247
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		11,92	485
		Сметная стоимость:				**160,98**	**6552**
59	**С121-110403-0112 21-110403-0112 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 6 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77**	**м**	**99,0000**		**194,74**	**19279**
		Накладные расходы	%	--		8,26	817
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		16,24	1608
		Сметная стоимость:				**219,24**	**21704**

1	2	3	4	5	6	7	8
60	**С121-110403-0114 21-110403-0114 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 6 мм, диаметром 42 мм ГОСТ 16381-77**	**м**	**123,2000**		**220,66**	**27185**
		Накладные расходы	%	--		9,36	1153
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		18,40	2267
		Сметная стоимость:				**248,42**	**30605**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5			Тенге				**1210656**
В том числе:							
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**121183**
Материалы -			Тенге				**10606**
Всего заработная плата -			Тенге				**51463**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**53299**
		Накладные расходы -	Тенге				**34804**
		Сметная прибыль -	Тенге				**12479**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**168466**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**58**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**51463**
Стоимость сантехнических работ -			Тенге				**1089473**
Материалы -			Тенге				**201435**
Всего заработная плата -			Тенге				**724036**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**83698**
Сдача и испытание -			Тенге				**1059**
		Накладные расходы -	Тенге				**502054**
		Сметная прибыль -	Тенге				**127322**
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -			Тенге				**1718849**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**827**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**724036**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				**1887315**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**886**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**775500**
РАЗДЕЛ 6. КАНАЛИЗАЦИЯ К1 ВЫШЕ 0.00							
61	**Е11-160501-0101 11-160501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**150,0000**		**783,51**	**117526**
		Итого оплата труда:				**517,50**	**77625**
		Итого эксплуатация машин:				**0,85**	**128**
		Итого материалов:				**265,44**	**39817**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		359,04	53857
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		91,40	13711
		Сметная стоимость:				**1233,96**	**185094**
62	**Е11-160501-0102 11-160501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**176,0000**		**1304,51**	**229593**
		Итого оплата труда:				**496,62**	**87405**
		Итого эксплуатация машин:				**2,06**	**362**
		Итого материалов:				**806,49**	**141942**
		Накладные расходы	%	--		367,99	64766
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		133,80	23549
		Сметная стоимость:				**1806,29**	**317907**
63	**С123-021104-0405 23-021104-0405 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**	**кг**	**24,4500**		**511,02**	**12494**
		Накладные расходы	%	--		21,67	530
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		42,61	1042
		Сметная стоимость:				**575,30**	**14066**
64	**Е11-160501-0211 11-160501-0211 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 160 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**8,0000**		**3185,33**	**25483**
		Итого оплата труда:				**1070,99**	**8568**
		Итого эксплуатация машин:				**305,72**	**2446**
		Итого материалов:				**1910,95**	**15288**
		Накладные расходы	%	--		809,36	6475
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		319,58	2557
		Сметная стоимость:				**4314,27**	**34514**
65	**С123-020601-0801 23-020601-0801 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 50**	**шт.**	**4,0000**		**335,03**	**1340**
		Накладные расходы	%	--		14,21	57
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		27,94	112

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**377,17**	**1509**
66	**С123-020601-0803 23-020601-0803 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 100**	**шт.**	**8,0000**		**716,75**	**5734**
		Накладные расходы	%	--		30,39	243
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		59,77	478
		Сметная стоимость:				**806,91**	**6455**
67	**С123-020601-0201 23-020601-0201 РСНБ РК 2015 прим. в ценах II квартала 2017 года**	**Отвод канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 50 (87гр.30мин.050Кх50К-ПНД)**	**шт.**	**48,0000**		**71,17**	**3416**
		Накладные расходы	%	--		3,02	145
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5,94	285
		Сметная стоимость:				**80,12**	**3846**
68	**С123-020601-0203 23-020601-0203 РСНБ РК 2015 прим. в ценах II квартала 2017 года**	**Отвод канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100 (87гр.30мин.0110Кх110К-ПНД)**	**шт.**	**4,0000**		**253,43**	**1014**
		Накладные расходы	%	--		10,75	43
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		21,13	85
		Сметная стоимость:				**285,31**	**1141**
69	**С123-020601-0303 23-020601-0303 РСНБ РК 2015 прим. в ценах II квартала 2017 года**	**Отвод канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 100 (30гр.0110Кх110К-ПНД)**	**шт.**	**6,0000**		**217,01**	**1302**
		Накладные расходы	%	--		9,20	55
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		18,10	109
		Сметная стоимость:				**244,31**	**1466**

1	2	3	4	5	6	7	8
70	**С123-020601-0602 23-020601-0602 РСНБ РК 2015 прим. в ценах II квартала 2017 года**	**Переход канализационный ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 100x50 (переходной патрубок)**	**шт.**	**32,0000**		**145,02**	**4641**
		Накладные расходы	%	--		6,15	197
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		12,09	387
		Сметная стоимость:				**163,26**	**5224**
71	**С123-020601-0406 23-020601-0406 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100x100x100**	**шт.**	**64,0000**		**352,52**	**22561**
		Накладные расходы	%	--		14,95	957
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		29,40	1881
		Сметная стоимость:				**396,86**	**25399**
72	**С123-020601-0401 23-020601-0401 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 50x50x50**	**шт.**	**64,0000**		**112,33**	**7189**
		Накладные расходы	%	--		4,76	305
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		9,37	600
		Сметная стоимость:				**126,46**	**8093**
73	**С123-020601-0203 23-020601-0203 РСНБ РК 2015 прим. в ценах II квартала 2017 года**	**Отвод канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100 (ОПр Ух110К-ПНД)**	**шт.**	**32,0000**		**253,43**	**8110**
		Накладные расходы	%	--		10,75	344
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		21,13	676
		Сметная стоимость:				**285,31**	**9130**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6			Тенге				**440403**
В том числе:							
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге				**440403**
	Материалы -		Тенге				**197046**

1	2	3	4	5	6	7	8
	Всего заработная плата -		Тенге				**173598**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**67801**
		Накладные расходы -	Тенге				**127972**
		Сметная прибыль -	Тенге				**45470**
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге				**613845**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**197**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**173598**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				**613845**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**197**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**173598**
		ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА 2-1-1-5, ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ, БЛОК-СЕКЦИЯ 86-014/1.2-1-2017-ДОУ-1 В ОСЯХ 1-2					
		РАЗДЕЛ 1. ВЫШЕ ОТМЕТКИ 0.00					
		КВАРТИРЫ 2-9 ЭТАЖЕЙ					
1	**Ц13-080305-0306 13-080305-0306 РСНБ РК 2015**	**Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый. Монтаж с креплением винтами или болтами**	**шт.**	**32,0000**		**1295,51**	**41456**
		Итого оплата труда:				**1014,32**	**32458**
		Итого эксплуатация машин:				**524,42**	**16781**
		Итого материалов:				**106,86**	**3419**
		Накладные расходы	%	--		507,46	16239
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		144,24	4616
		Сметная стоимость:				**1947,21**	**62311**
2	**С123-070101-0903 23-070101-0903 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Светильники, тип НББ64-60-080(110) ГОСТ 17677-82**	**шт.**	**32,0000**		**108,26**	**3464**
		Накладные расходы	%	--		4,59	147
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		9,03	289
		Сметная стоимость:				**121,88**	**3900**
14	**Ц13-080305-1401 13-080305-1401 РСНБ РК 2015**	**Звонок электрический с кнопкой. Монтаж оборудования**	**комплект**	**32,0000**		**599,80**	**19194**
		Итого оплата труда:				**568,82**	**18202**
		Итого эксплуатация машин:				**7,37**	**236**
		Итого материалов:				**25,62**	**820**
		Накладные расходы	%	--		279,21	8935
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		70,32	2250

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**949,33**	**30378**
15	**С123-070218-1101 23-070218-1101 РСНБ РК 2015 прим. в ценах II квартала 2017 года**	**Звонки электрические бытовые со светодиодом, номинальное напряжение до 220 В, степень защиты IP20 ГОСТ 7220-89**	**шт.**	**32,0000**		**704,95**	**22558**
		Накладные расходы	%	--		29,89	956
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		58,79	1881
		Сметная стоимость:				**793,63**	**25396**
		ЩИТЫ					
42	**Ц13-080304-0204 13-080304-0204 РСНБ РК 2015**	**Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1200х1000 мм. Установка на стене (щитки этажные учетно-распределительные ЩЭ-3401)**	**шт.**	**9,0000**		**8007,33**	**72066**
		Итого оплата труда:				**3240,38**	**29163**
		Итого эксплуатация машин:				**1800,58**	**16205**
		Итого материалов:				**3549,83**	**31949**
		Накладные расходы	%	--		1785,20	16067
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		783,40	7051
		Сметная стоимость:				**10575,93**	**95183**
44	**Ц13-080304-0501 13-080304-0501 РСНБ РК 2015**	**Прибор или аппарат (автоматические выключатели). Установка**	**шт.**	**162,0000**		**893,28**	**144711**
		Итого оплата труда:				**885,64**	**143474**
		Итого материалов:				**7,64**	**1237**
		Накладные расходы	%	--		433,00	70146
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		106,10	17189
		Сметная стоимость:				**1432,38**	**232045**
45	**Прайс-лист ТПРАЙС-ЛИСТ**	**Выключатель автоматический ВА57Ф35-3Р на 100А для отключения стояка**	**шт**	**2,0000**		**10821,50**	**21643**
		Накладные расходы	%	--		458,83	918
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		902,43	1805
		Сметная стоимость:				**12182,76**	**24366**
46	**С123-070204-0713 23-070204-0713 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010**	**шт.**	**64,0000**		**365,29**	**23379**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		15,49	991
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		30,46	1950
		Сметная стоимость:				**411,24**	**26319**
47	**С123-070204-0715 23-070204-0715 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010**	**шт.**	**32,0000**		**365,29**	**11689**
		Накладные расходы	%	--		15,49	496
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		30,46	975
		Сметная стоимость:				**411,24**	**13160**
48	**С123-070204-0717 23-070204-0717 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 40А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010**	**шт.**	**32,0000**		**380,59**	**12179**
		Накладные расходы	%	--		16,14	516
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		31,74	1016
		Сметная стоимость:				**428,47**	**13711**
49	**С123-070204-1621 23-070204-1621 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Автоматы дифференциальные АД12 2Р 50А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010**	**шт.**	**32,0000**		**3052,51**	**97680**
		Накладные расходы	%	--		129,43	4142
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		254,55	8146
		Сметная стоимость:				**3436,49**	**109968**
50	**Ц13-080305-1001 13-080305-1001 РСНБ РК 2015**	**Счетчики однофазные. Установка на готовом основании**	**шт.**	**32,0000**		**363,09**	**11619**
		Итого оплата труда:				**321,24**	**10280**
		Итого эксплуатация машин:				**56,47**	**1807**
		Итого материалов:				**5,50**	**176**
		Накладные расходы	%	--		158,71	5079
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		41,74	1336
		Сметная стоимость:				**563,55**	**18033**
		ОБЩЕДОМОВЫЕ ПЛОЩАДИ					

1	2	3	4	5	6	7	8
54	**Ц13-080305-0306 13-080305-0306 РСНБ РК 2015**	**Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды, однолампoвый. Монтаж с креплением винтами или болтами**	**шт.**	**27,0000**		**1295,51**	**34979**
		Итого оплата труда:				**1014,32**	**27387**
		Итого эксплуатация машин:				**524,42**	**14159**
		Итого материалов:				**106,86**	**2885**
		Накладные расходы	%	--		507,46	13702
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		144,24	3894
		Сметная стоимость:				**1947,21**	**52575**
55	**С123-070101-0701 23-070101-0701 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Светильники, тип НПО22-100-034 ГОСТ 17677-82**	**шт.**	**27,0000**		**787,35**	**21258**
		Накладные расходы	%	--		33,38	901
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		65,66	1773
		Сметная стоимость:				**886,39**	**23933**
60	**Ц13-080305-0201 13-080305-0201 РСНБ РК 2015**	**Патрон стенной или потолочный. Монтаж оборудования**	**шт.**	**9,0000**		**449,14**	**4042**
		Итого оплата труда:				**436,38**	**3927**
		Итого эксплуатация машин:				**7,63**	**69**
		Итого материалов:				**7,54**	**68**
		Накладные расходы	%	--		213,73	1924
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		53,03	477
		Сметная стоимость:				**715,90**	**6443**
61	**С123-070219-0101 23-070219-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Патрон угловой настенный для электроламп карболитовый, тип цоколя Е27, номинальный ток 4 А, степень защиты IP20 ГОСТ IEC 60238-2012**	**шт.**	**9,0000**		**195,86**	**1763**
		Накладные расходы	%	--		8,30	75
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		16,33	147
		Сметная стоимость:				**220,50**	**1984**
73	**Ц13-100902-1212 13-100902-1212 РСНБ РК 2015**	**Коробка оконечная. Монтаж оборудования**	**шт.**	**50,0000**		**208,55**	**10428**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				**181,85**	**9093**
		Итого материалов:				**26,70**	**1335**
		Накладные расходы	%	--		89,98	4499
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		23,88	1194
		Сметная стоимость:				**322,41**	**16120**
74	**С124-040207-3972 24-040207-3972 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Разветвительная коробка У994 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**45,0000**		**247,86**	**11154**
		Накладные расходы	%	--		10,51	473
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		20,67	930
		Сметная стоимость:				**279,04**	**12557**
75	**С123-070202-1401 23-070202-1401 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Коробки ответвительные стальные с полиэтиленовой крышкой, степень защиты 1Р31, тип У197 УХЛ3 (У191)**	**шт.**	**5,0000**		**36,97**	**185**
		Накладные расходы	%	--		1,57	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3,08	15
		Сметная стоимость:				**41,62**	**208**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**565446**
В том числе:							
Стоимость монтажных работ -			Тенге				**565446**
Материалы -			Тенге				**41889**
Всего заработная плата -			Тенге				**273984**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**226953**
Накладные расходы -			Тенге				**146212**
Сметная прибыль -			Тенге				**56933**
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -			Тенге				**768591**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**313**
Сметная заработная плата -			Тенге				**273984**
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**768591**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**313**
Сметная заработная плата -			Тенге				**273984**

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА 2-1-2-1, ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ, БЛОК-СЕКЦИЯ 86-014/1.2-1-2017-ДОУ-1 В ОСЯХ 2-3

РАЗДЕЛ 8. ГЛАВНОЕ КРЫЛЬЦО № 5

1	2	3	4	5	6	7	8
164	**Е11-340108-0703 11-340108-0703 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 прим.**	**Каркасы стен. Облицовка неперфорированными плитами из бумажно-слоистого декоративного пластика толщиной 2 мм (металлосайдингом)**	**м2 поверхности**	**21,7500**		**629,35**	**13688**
		Итого оплата труда:				**619,27**	**13469**
		Итого эксплуатация машин:				**6,20**	**135**
		Итого материалов:				**5,77**	**125**
		Накладные расходы	%	--		427,56	9299
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		84,55	1839
		Сметная стоимость:				**1141,46**	**24827**
165	**Е11-340108-0713 11-340108-0713 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 прим.**	**Каркасы потолков. Облицовка неперфорированными плитами из бумажно-слоистого декоративного пластика толщиной 2 мм (металлосайдингом)**	**м2 поверхности**	**19,3500**		**713,16**	**13800**
		Итого оплата труда:				**703,08**	**13605**
		Итого эксплуатация машин:				**6,20**	**120**
		Итого материалов:				**5,77**	**112**
		Накладные расходы	%	--		485,36	9392
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		95,88	1855
		Сметная стоимость:				**1294,40**	**25047**
166	**С121-100105-0308 21-100105-0308 РСНБ РК 2015 прим. в ценах II квартала 2017 года**	**Лист стальной оцинкованный плоский толщиной стали 0,7 мм с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003 (металлосайдинг)**	**м2**	**42,3330**		**1902,31**	**80530**
		Накладные расходы	%	--		80,66	3414
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		158,64	6716
		Сметная стоимость:				**2141,61**	**90661**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8			Тенге				**108018**
В том числе:							
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**108018**
Материалы -			Тенге				**237**
Всего заработная плата -			Тенге				**27074**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**80530**
Накладные расходы -			Тенге				**22106**
Сметная прибыль -			Тенге				**10410**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**140534**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**33**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная заработная плата -	Тенге				**27074**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				**140534**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**33**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**27074**
ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА 2-1-2-2, ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ, БЛОК-СЕКЦИЯ 86-014/1.2-1-2017-ДОУ-1 В ОСЯХ 2-3							
		РАЗДЕЛ 6. Кровля					
		КРОВЛЯ НАД ЛОДЖИЯМИ И БАЛКОНАМИ					
209	**Е11-120101-1503 11-120101-1503 РСНБ РК 2015**	**Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой**	**м2 изолируемой поверхности**	**27,6000**		**233,70**	**6450**
		Итого оплата труда:				**59,52**	**1643**
		Итого эксплуатация машин:				**7,95**	**219**
		Итого материалов:				**168,30**	**4645**
		Накладные расходы	%	--		44,90	1239
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		22,29	615
		Сметная стоимость:				**300,90**	**8305**
210	**Е11-120101-1701 11-120101-1701 РСНБ РК 2015**	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство (т.65мм,Мр100)**	**м2 стяжки**	**27,6000**		**601,45**	**16600**
		Итого оплата труда:				**197,03**	**5438**
		Итого эксплуатация машин:				**74,55**	**2058**
		Итого материалов:				**347,54**	**9592**
		Накладные расходы	%	--		141,34	3901
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		59,42	1640
		Сметная стоимость:				**802,21**	**22141**
211	**Е11-120101-1702 11-120101-1702 РСНБ РК 2015 Ко=50**	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701**	**м2 стяжки**	**1380,0000**		**21,85**	**30150**
		Итого оплата труда:				**0,94**	**1294**
		Итого эксплуатация машин:				**1,10**	**1516**
		Итого материалов:				**20,08**	**27717**
		Накладные расходы	%	--		1,48	2039
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1,87	2575
		Сметная стоимость:				**25,19**	**34764**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6			Тенге				**53200**
В том числе:							
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**53200**

1	2	3	4	5	6	7	8
	Материалы -		Тенге				**41954**
	Всего заработная плата -		Тенге				**8375**
		Накладные расходы -	Тенге				**7179**
		Сметная прибыль -	Тенге				**4830**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**65210**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**12**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**8375**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				**65210**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**12**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**8375**
		РАЗДЕЛ 8.Окна					
		ОБЩИЕ РАБОТЫ ПО ОКНАМ И БАЛКОННЫМ ДВЕРЯМ					
262	**Е11-150108-1902 11-150108-1902 РСНБ РК 2015**	**Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство**	**м**	**70,0000**		**1252,81**	**87697**
		Итого оплата труда:				**307,25**	**21507**
		Итого эксплуатация машин:				**3,91**	**274**
		Итого материалов:				**942,35**	**65964**
		Накладные расходы	%	--		228,63	16004
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		118,52	8296
		Сметная стоимость:				**1599,96**	**111997**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8			Тенге				**87697**
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**87697**
	Материалы -		Тенге				**65964**
	Всего заработная плата -		Тенге				**21507**
		Накладные расходы -	Тенге				**16004**
		Сметная прибыль -	Тенге				**8296**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**111997**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**28**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**21507**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				**111997**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**28**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**21507**
		РАЗДЕЛ 10. Двери					
		ОБЩИЕ РАБОТЫ ПО ДВЕРЯМ И ФРАМУГАМ					

1	2	3	4	5	6	7	8
284	**Е11-150203-0503 11-150203-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 ПРИМ.**	**Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм (сухими смесями по грунтовке)**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**113,3000**		**496,20**	**56220**
		Итого оплата труда:				**317,74**	**36000**
		Итого эксплуатация машин:				**17,13**	**1941**
		Итого материалов:				**175,60**	**19896**
		Накладные расходы	%	--		202,54	22948
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		55,90	6333
		Сметная стоимость:				**754,65**	**85501**
285	**С122-050101-0101 22-050101-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Смеси сухие шпатлевочные клеевые СТ РК 1168-2006**	**кг**	**271,9200**		**83,62**	**22738**
		Накладные расходы	%	--		3,55	964
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6,97	1896
		Сметная стоимость:				**94,14**	**25598**
286	**Е11-150405-0105 11-150405-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**113,3000**		**276,56**	**31334**
		Итого оплата труда:				**185,80**	**21051**
		Итого эксплуатация машин:				**1,94**	**220**
		Итого материалов:				**89,75**	**10169**
		Накладные расходы	%	--		117,86	13354
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		31,55	3575
		Сметная стоимость:				**425,97**	**48263**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10			Тенге				**110292**
В том числе:							
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**110292**
Материалы -			Тенге				**30065**
Всего заработная плата -			Тенге				**57051**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**22738**
		Накладные расходы -	Тенге				**37266**
		Сметная прибыль -	Тенге				**11804**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**159362**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**70**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**57051**

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				**159362**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**70**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**57051**
		РАЗДЕЛ 11. Полы					
		ТИП 11 Лоджии (s=28,88м2)					
349	**Е11-110101-1508 11-110101-1508 РСНБ РК 2015**	**Покрытия цементные. Железнение**	**м2 покрытия**	**28,8800**		**97,24**	**2808**
		Итого оплата труда:				**85,79**	**2478**
		Итого эксплуатация машин:				**2,60**	**75**
		Итого материалов:				**9,67**	**279**
		Накладные расходы	%	--		58,58	1692
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		12,47	360
		Сметная стоимость:				**168,29**	**4860**
		3-9 ЭТАЖ					
		Тип15 Лестничные площадки промежуточные (s=20,96м2)					
367	**Е11-110101-2703 11-110101-2703 РСНБ РК 2015**	**Покрытия из плиток керамических для полов одноцветных с красителем на цементном растворе.(Мр200,толщ. прослойки 20 мм) Устройство**	**м2 покрытия**	**10,9600**		**3228,55**	**35384**
		Итого оплата труда:				**850,90**	**9326**
		Итого эксплуатация машин:				**49,33**	**541**
		Итого материалов:				**2351,33**	**25771**
		Накладные расходы	%	--		677,06	7421
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		312,45	3424
		Сметная стоимость:				**4218,06**	**46230**
368	**Е11-110101-3904 11-110101-3904 РСНБ РК 2015**	**Плинтуса из плиток керамических.(Мр200) Устройство**	**м плинтусов**	**22,42720**		**464,64**	**10421**
		Итого оплата труда:				**201,04**	**4509**
		Итого эксплуатация машин:				**1,08**	**24**
		Итого материалов:				**263,03**	**5899**
		Накладные расходы	%	--		147,33	3304
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		48,96	1098
		Сметная стоимость:				**660,92**	**14823**
		ТИП16 Лоджии (s=202,16м2)					

1	2	3	4	5	6	7	8
371	**Е11-110101-1508 11-110101-1508 РСНБ РК 2015**	**Покрытия цементные. Железнение**	**м2 покрытия**	**142,0000**		**97,24**	**13809**
		Итого оплата труда:				**85,79**	**12182**
		Итого эксплуатация машин:				**2,60**	**369**
		Итого материалов:				**9,67**	**1373**
		Накладные расходы	%	--		58,58	8319
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		12,47	1770
		Сметная стоимость:				**168,29**	**23898**
		ТИП17 ЧЕРДАК (s=17,89м2)					
372	**Е11-110101-2703 11-110101-2703 РСНБ РК 2015**	**Покрытия из плиток керамических для полов одноцветных с красителем на цементном растворе.(Мр200,толщ. прослойки 20 мм) Устройство**	**м2 покрытия**	**17,8900**		**3228,55**	**57759**
		Итого оплата труда:				**850,90**	**15223**
		Итого эксплуатация машин:				**49,33**	**883**
		Итого материалов:				**2351,33**	**42065**
		Накладные расходы	%	--		677,06	12113
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		312,45	5590
		Сметная стоимость:				**4218,06**	**75461**
373	**Е11-110101-3904 11-110101-3904 РСНБ РК 2015**	**Плинтуса из плиток керамических.(Мр200) Устройство**	**м плинтусов**	**19,14230**		**464,64**	**8894**
		Итого оплата труда:				**201,04**	**3848**
		Итого эксплуатация машин:				**1,08**	**21**
		Итого материалов:				**263,03**	**5035**
		Накладные расходы	%	--		147,33	2820
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		48,96	937
		Сметная стоимость:				**660,92**	**12652**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 11			Тенге				**129075**
В том числе:							
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**129075**
Материалы -			Тенге				**80423**
Всего заработная плата -			Тенге				**47566**
		Накладные расходы -	Тенге				**35668**
		Сметная прибыль -	Тенге				**13180**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**177923**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**59**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**47566**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				**177923**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**59**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**47566**
		РАЗДЕЛ 12.Внутренняя отделка					
383	**Е11-150203-0504 11-150203-0504 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм (сухими смесями по грунтовке)**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**55,4900**		**592,87**	**32898**
		Итого оплата труда:				**409,11**	**22702**
		Итого эксплуатация машин:				**20,02**	**1111**
		Итого материалов:				**180,38**	**10009**
		Накладные расходы	%	--		258,84	14363
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		68,14	3781
		Сметная стоимость:				**919,85**	**51042**
384	**С122-050101-0101 22-050101-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Смеси сухие шпатлевочные клеевые СТ РК 1168-2006**	**кг**	**133,1760**		**83,62**	**11136**
		Накладные расходы	%	--		3,55	472
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6,97	929
		Сметная стоимость:				**94,14**	**12537**
385	**Е11-150405-0106 11-150405-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**256,4900**		**308,18**	**79045**
		Итого оплата труда:				**209,01**	**53609**
		Итого эксплуатация машин:				**1,94**	**498**
		Итого материалов:				**98,17**	**25179**
		Накладные расходы	%	--		132,46	33975
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		35,25	9042
		Сметная стоимость:				**475,89**	**122061**
396	**Е11-150203-0503 11-150203-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм (сухими смесями по грунтовке)**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**82,0700**		**492,14**	**40390**
		Итого оплата труда:				**317,74**	**26077**
		Итого эксплуатация машин:				**17,13**	**1406**
		Итого материалов:				**171,54**	**14078**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		202,37	16609
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		55,56	4560
		Сметная стоимость:				**750,07**	**61558**
397	**С122-050101-0101 22-050101-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Смеси сухие шпатлевочные клеевые СТ РК 1168-2006**	**кг**	**148,2240**		**83,62**	**12394**
		Накладные расходы	%	--		3,55	526
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6,97	1034
		Сметная стоимость:				**94,14**	**13954**
399	**Е11-150405-0105 11-150405-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**589,8800**		**276,56**	**163137**
		Итого оплата труда:				**185,80**	**109600**
		Итого эксплуатация машин:				**1,94**	**1145**
		Итого материалов:				**89,75**	**52944**
		Накладные расходы	%	--		117,86	69524
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		31,55	18613
		Сметная стоимость:				**425,97**	**251274**
400	**Е11-150107-0105 11-150107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7**	**Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону**	**м2 поверхности облицовки**	**76,3600**		**3782,49**	**288831**
		Итого оплата труда:				**1259,31**	**96161**
		Итого эксплуатация машин:				**17,03**	**1300**
		Итого материалов:				**2518,79**	**192335**
		Накладные расходы	%	--		879,74	67177
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		372,98	28481
		Сметная стоимость:				**5035,21**	**384489**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 12			Тенге				**627832**
В том числе:							
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**627832**
Материалы -			Тенге				**294546**
Всего заработная плата -			Тенге				**308148**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**23531**
Накладные расходы -			Тенге				**202645**
Сметная прибыль -			Тенге				**66438**

1	2	3	4	5	6	7	8
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**896915**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**379**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**308148**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге				**896915**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**379**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**308148**
		РАЗДЕЛ 14. Разные работы					
		ОГРАЖДЕНИЕ ЛОДЖИЙ ОЛ-1					
425	**Е11-130301-1406 11-130301-1406 РСНБ РК 2015 Ко=2**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 (за 2 раза)**	**м2**	**72,2000**		**51,49**	**3718**
		Итого оплата труда:				**17,44**	**1259**
		Итого эксплуатация машин:				**0,82**	**59**
		Итого материалов:				**33,41**	**2412**
		Накладные расходы	%	--		12,03	869
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5,08	367
		Сметная стоимость:				**68,61**	**4953**
427	**Е12-190101-0403 12-190101-0403 РСНБ РК 2015**	**Заделка отверстий в перекрытии лоджий бетоном кл.В7.5**	**отверстие**	**128,0000**		**648,33**	**82986**
		Итого оплата труда:				**462,24**	**59167**
		Итого эксплуатация машин:				**1,11**	**143**
		Итого материалов:				**185,59**	**23755**
		Накладные расходы	%	--		312,26	39969
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		76,85	9836
		Сметная стоимость:				**1037,43**	**132792**
		ОГРАЖДЕНИЕ ЛОДЖИЙ РАМОЙ БР-1					
428	**Е11-090306-0101 11-090306-0101 РСНБ РК 2015**	**Перегородки из алюминиевых сплавов сборно-разборные с остеклением. Монтаж**	**м2**	**36,8800**		**2900,64**	**106975**
		Итого оплата труда:				**2705,20**	**99768**
		Итого эксплуатация машин:				**116,30**	**4289**
		Итого материалов:				**106,90**	**3943**
		Накладные расходы	%	--		1840,31	67871
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		379,28	13988
		Сметная стоимость:				**5120,23**	**188834**

1	2	3	4	5	6	7	8
429	**С121-090201-0305 21-090201-0305 РСНБ РК 2015 прим. в ценах II квартала 2017 года**	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные с поворотно-откидными створками ГОСТ 30674-99 (остекление лоджий перегородкой из ПВХ профилей с одинарным остеклением и теплым низом)**	**м2**	**36,8800**		**29636,58**	**1092997**
		Накладные расходы	%	--		1256,59	46343
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2471,45	91147
		Сметная стоимость:				**33364,62**	**1230487**
430	**С121-130510-0301 21-130510-0301 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Стеклопакеты двухслойные из неполированного стекла толщиной 4 мм ГОСТ 24866-99**	**м2**	**16,1800**		**-7160,40**	**-115855**
		Накладные расходы	%	--		-303,60	-4912
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		-597,12	-9661
		Сметная стоимость:				**-8061,12**	**-130429**
431	**С121-130502-0507 21-130502-0507 РСНБ РК 2015 прим. в ценах II квартала 2017 года**	**Листы сотовые поликарбонатные цветные толщиной 25 мм (сэндвич толщ. 24мм)**	**м2**	**84,0000**		**4551,94**	**382363**
		Накладные расходы	%	--		193,00	16212
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		379,60	31886
		Сметная стоимость:				**5124,54**	**430461**
432	**С121-130508-0103 21-130508-0103 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Стекло листовое, толщина 4 мм ГОСТ 111-2001**	**м2**	**20,8000**		**-1199,37**	**-24947**
		Накладные расходы	%	--		-50,85	-1058
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		-100,02	-2080
		Сметная стоимость:				**-1350,24**	**-28085**
		ЭВАКУАЦИОННЫЕ ЛЕСТНИЦЫ И ЛЮКИ					

1	2	3	4	5	6	7	8
433	**Е11-090304-0101 11-090304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5**	**Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж (ИМС-25 с поручнем)**	**т конструкций**	**0,47120**		**59932,65**	**28240**
		Итого оплата труда:				**33732,43**	**15895**
		Итого эксплуатация машин:				**27976,61**	**13183**
		Итого материалов:				**7696,51**	**3627**
		Накладные расходы	%	--		23955,22	11288
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6711,03	3162
		Сметная стоимость:				**90598,90**	**42690**
434	**С121-060208-0501 21-060208-0501 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83**	**т**	**0,47120**		**299950,57**	**141337**
		Накладные расходы	%	--		12717,90	5993
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		25013,48	11786
		Сметная стоимость:				**337681,95**	**159116**
435	**Е11-060301-0407 11-060301-0407 РСНБ РК 2015**	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка (З/д)**	**т**	**0,0300**		**315552,10**	**9467**
		Итого оплата труда:				**160842,25**	**4825**
		Итого эксплуатация машин:				**852,46**	**26**
		Итого материалов:				**154210,74**	**4626**
		Накладные расходы	%	--		94695,46	2841
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		32819,80	985
		Сметная стоимость:				**443067,37**	**13292**
436	**Е11-090601-0101 11-090601-0101 РСНБ РК 2015 прим.**	**Конструкции дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер. Монтаж (МКЛ)**	**т конструкций**	**0,6780**		**66902,63**	**45360**
		Итого оплата труда:				**63681,68**	**43176**
		Итого эксплуатация машин:				**3064,40**	**2078**
		Итого материалов:				**1348,64**	**914**
		Накладные расходы	%	--		43263,18	29332
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8813,27	5975
		Сметная стоимость:				**118979,08**	**80668**

1	2	3	4	5	6	7	8
437	**С121-060510-0101 21-060510-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Площадки посадочные, мостики, кронштейны, маршевые лестницы, пожарные щиты переходных площадок, ограждения**	**т**	**0,6780**		**397797,97**	**269707**
		Накладные расходы	%	--		16866,63	11436
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		33173,17	22491
		Сметная стоимость:				**447837,77**	**303634**
438	**Е11-130301-0502 11-130301-0502 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ПФ-0142 за один раз**	**м2**	**35,9400**		**77,48**	**2785**
		Итого оплата труда:				**28,99**	**1042**
		Итого эксплуатация машин:				**1,03**	**37**
		Итого материалов:				**47,64**	**1712**
		Накладные расходы	%	--		19,66	707
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7,77	279
		Сметная стоимость:				**104,92**	**3771**
439	**Е11-130301-1406 11-130301-1406 РСНБ РК 2015 ко=2**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 (за 2 раза)**	**м2**	**71,8800**		**51,49**	**3701**
		Итого оплата труда:				**17,44**	**1253**
		Итого эксплуатация машин:				**0,82**	**59**
		Итого материалов:				**33,41**	**2401**
		Накладные расходы	%	--		12,03	865
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5,08	365
		Сметная стоимость:				**68,61**	**4931**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 14			Тенге				**2028834**
В том числе:							
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**1437214**
Материалы -			Тенге				**34907**
Всего заработная плата -			Тенге				**67546**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**1334558**
Накладные расходы -			Тенге				**101836**
Сметная прибыль -			Тенге				**123124**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**1662174**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**88**
Сметная заработная плата -			Тенге				**67546**
Стоимость металломонтажных работ -			Тенге				**591620**
Материалы -			Тенге				**8483**

1	2	3	4	5	6	7	8
	Всего заработная плата -		Тенге				**158839**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**411044**
		Накладные расходы -	Тенге				**125919**
		Сметная прибыль -	Тенге				**57402**
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				**774941**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**185**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**158839**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге				**2437115**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**273**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**226385**
ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА 2-1-2-3, САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ ПО ОВ, БЛОК-СЕКЦИЯ 86-014/1.2-1-2017-ДОУ-1 В ОСЯХ 2-3							
РАЗДЕЛ 2. ОТОПЛЕНИЕ ВЫШЕ ОТМ.+0.000							
		ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ УЗЕЛ ВВОДА					
64	**Ц13-110203-0101 13-110203-0101 РСНБ РК 2015**	**Ротаметр показывающий, диаметр условного прохода до 10 мм; счетчик, диаметр условного прохода до 40 мм. Установка на резьбовых (муфтовых) соединениях**	**шт.**	**32,0000**		**781,03**	**24993**
		Итого оплата труда:				**781,03**	**24993**
		Накладные расходы	%	--		391,34	12523
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		93,79	3001
		Сметная стоимость:				**1266,16**	**40517**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**24993**
В том числе:							
	Стоимость монтажных работ -		Тенге				**24993**
	Всего заработная плата -		Тенге				**24993**
		Накладные расходы -	Тенге				**12523**
		Сметная прибыль -	Тенге				**3001**
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге				**40517**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**32**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**24993**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**40517**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**32**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**24993**
ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА 2-1-2-4, САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ ПО ВК, БЛОК-СЕКЦИЯ 86-014/1.2-1-2017-ДОУ-1 В ОСЯХ 2-3							
РАЗДЕЛ 3. КАНАЛИЗАЦИЯ К1 НИЖЕ 0,00							
25	**Е11-160501-0101 11-160501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**4,0000**		**783,51**	**3134**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				**517,50**	**2070**
		Итого эксплуатация машин:				**0,85**	**3**
		Итого материалов:				**265,44**	**1062**
		Накладные расходы	%	--		359,04	1436
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		91,40	366
		Сметная стоимость:				**1233,96**	**4936**
26	**Е11-160501-0102 11-160501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**8,0000**		**1304,51**	**10436**
		Итого оплата труда:				**496,62**	**3973**
		Итого эксплуатация машин:				**2,06**	**16**
		Итого материалов:				**806,49**	**6452**
		Накладные расходы	%	--		367,99	2944
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		133,80	1070
		Сметная стоимость:				**1806,29**	**14450**
30	**С123-021104-0405 23-021104-0405 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**	**кг**	**10,1000**		**511,02**	**5161**
		Накладные расходы	%	--		21,67	219
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		42,61	430
		Сметная стоимость:				**575,30**	**5811**
38	**Е11-080201-0109 11-080201-0109 РСНБ РК 2015 прим.**	**Стены приямков и каналов (опоры под трубы). Кладка**	**м3 кладки**	**0,01360**		**28549,73**	**388**
		Итого оплата труда:				**4723,54**	**64**
		Итого эксплуатация машин:				**1277,95**	**17**
		Итого материалов:				**22857,59**	**311**
		Накладные расходы	%	--		3711,81	50
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2580,92	35
		Сметная стоимость:				**34842,47**	**474**
39	**Е11-010101-0314 11-010101-0314 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3**	**м3 грунта**	**8,0000**		**102,03**	**816**
		Итого оплата труда:				**40,51**	**324**
		Итого эксплуатация машин:				**93,22**	**746**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		29,28	234
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		10,50	84
		Сметная стоимость:				**141,81**	**1134**
40	**Е11-010104-0402 11-010104-0402 РСНБ РК 2015**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**8,0000**		**22,21**	**178**
		Итого оплата труда:				**7,98**	**64**
		Итого эксплуатация машин:				**22,21**	**178**
		Накладные расходы	%	--		5,86	47
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2,25	18
		Сметная стоимость:				**30,31**	**242**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				**20114**
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**1382**
	Материалы -		Тенге				**311**
	Всего заработная плата -		Тенге				**452**
		Накладные расходы -	Тенге				**332**
		Сметная прибыль -	Тенге				**137**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**1851**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**0**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**452**
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге				**18731**
	Материалы -		Тенге				**7514**
	Всего заработная плата -		Тенге				**6043**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**5161**
		Накладные расходы -	Тенге				**4599**
		Сметная прибыль -	Тенге				**1866**
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге				**25197**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**7**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**6043**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**27048**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**7**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**6495**
		РАЗДЕЛ 9. СТРОЙРАБОТЫ					
114	**Е11-340108-0301 11-340108-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 прим.**	**Каркасы акустических конструкций стен металлических с деревянными брусками (обшивка стояков). Устройство**	**м2 площади**	**7,5000**		**3838,45**	**28788**
		Итого оплата труда:				**1188,05**	**8910**
		Итого эксплуатация машин:				**52,76**	**396**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого материалов:				**2626,60**	**19700**
		Накладные расходы	%	--		931,81	6989
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		381,62	2862
		Сметная стоимость:				**5151,88**	**38639**
115	**Е11-340108-0703 11-340108-0703 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 прим.**	**Каркасы стен. Облицовка неперфорированными плитами из бумажно-слоистого декоративного пластика толщиной 2 мм (обшивка короба гипсокартоном ГКЛВО т.12,5мм)**	**м2 поверхности**	**7,5000**		**1361,32**	**10210**
		Итого оплата труда:				**619,27**	**4645**
		Итого эксплуатация машин:				**6,20**	**47**
		Итого материалов:				**737,74**	**5533**
		Накладные расходы	%	--		458,59	3439
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		145,59	1092
		Сметная стоимость:				**1965,50**	**14741**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9			Тенге				**38998**
В том числе:							
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**38998**
	Материалы -		Тенге				**25233**
	Всего заработная плата -		Тенге				**13555**
		Накладные расходы -	Тенге				**10428**
		Сметная прибыль -	Тенге				**3954**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**53380**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**17**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**13555**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				**53380**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**17**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**13555**
ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА 2-1-2-5, ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ, БЛОК-СЕКЦИЯ 86-014/1.2-1-2017-ДОУ-1 В ОСЯХ 2-3							
РАЗДЕЛ 1.ВЫШЕ ОТМЕТКИ 0.00							
		ЩИТЫ					
1	**Ц13-080304-0207 13-080304-0207 РСНБ РК 2015 прим.**	**Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1700х1100 мм. Установка на полу (ВРУ)**	**шт.**	**3,0000**		**10217,43**	**30652**
		Итого оплата труда:				**4367,46**	**13102**
		Итого эксплуатация машин:				**2462,56**	**7388**
		Итого материалов:				**4212,30**	**12637**
		Накладные расходы	%	--		2381,75	7145
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1007,93	3024
		Сметная стоимость:				**13607,11**	**40821**

1	2	3	4	5	6	7	8
2	**51-080401-0303 51-080401-0303 РСНБ РК 2015 прим. в ценах II квартала 2017 года**	**Вводная панель ВРУ-1-13-10, номинальный ток панели 400 А, количество и номинальный ток вводного аппарата 2х400 А ГОСТ 30011.1-2012 (ВРУ-1-13-20 без базовых счетчиков)**	**шт.**	**1,0000**		**144834,00**	**144834**
		Накладные расходы	%	--		6140,96	6141
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		12078,00	12078
		Сметная стоимость:				**163052,96**	**163053**
3	**51-080401-0504 51-080401-0504 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Распределительная панель ВРУ-1-45-00, количество и номинальный ток аппаратов линий ПН2 2х250+7х100 А ГОСТ 30011.1-2012 (ВРУ-1-45-01)**	**шт.**	**1,0000**		**146771,00**	**146771**
		Накладные расходы	%	--		6223,09	6223
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		12239,53	12240
		Сметная стоимость:				**165233,62**	**165234**
4	**51-080401-0508 51-080401-0508 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Распределительная панель ВРУ-1-50-00, количество и номинальный ток аппаратов линий ПН2 4х250+4х250 А ГОСТ 30011.1-2012**	**шт.**	**1,0000**		**87435,00**	**87435**
		Накладные расходы	%	--		3707,24	3707
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7291,38	7291
		Сметная стоимость:				**98433,62**	**98434**
5	**Ц13-110601-0205 13-110601-0205 РСНБ РК 2015**	**Проводки трубные. Монтаж в щитах и пультах из пластмассовых труб**	**м**	**16,0000**		**116,83**	**1869**
		Итого оплата труда:				**85,08**	**1361**
		Итого эксплуатация машин:				**34,82**	**557**
		Итого материалов:				**12,74**	**204**
		Накладные расходы	%	--		43,98	704
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		12,86	206
		Сметная стоимость:				**173,67**	**2779**

1	2	3	4	5	6	7	8
6	**С123-010802-9901 23-010802-9901 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Трубы винипластовые ГОСТ Р 51613-2000**	**кг**	**22,9920**		**1662,60**	**38226**
		Накладные расходы	%	--		70,49	1621
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		138,65	3188
		Сметная стоимость:				**1871,74**	**43035**
7	**Ц13-110601-0201 13-110601-0201 РСНБ РК 2015**	**Проводки электрические. Монтаж в щитах и пультах шкафных и панельных**	**м**	**120,0000**		**90,58**	**10869**
		Итого оплата труда:				**89,06**	**10688**
		Итого материалов:				**1,51**	**181**
		Накладные расходы	%	--		44,69	5363
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		10,82	1299
		Сметная стоимость:				**146,09**	**17531**
8	**С123-060902-0217 23-060902-0217 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ2 сечением 185 мм2 ГОСТ 6323-79**	**км**	**0,0600**		**4089070,21**	**245344**
		Накладные расходы	%	--		173376,58	10403
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		340995,74	20460
		Сметная стоимость:				**4603442,53**	**276207**
9	**С123-060902-0115 23-060902-0115 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 25 мм2 ГОСТ 6323-79**	**км**	**0,0600**		**660931,11**	**39656**
		Накладные расходы	%	--		28023,48	1681
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		55116,37	3307
		Сметная стоимость:				**744070,96**	**44644**
12	**Ц13-080305-1002 13-080305-1002 РСНБ РК 2015**	**Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании**	**шт.**	**4,0000**		**832,48**	**3330**
		Итого оплата труда:				**790,63**	**3163**
		Итого эксплуатация машин:				**56,47**	**226**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого материалов:				**5,50**	**22**
		Накладные расходы	%	--		388,03	1552
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		97,64	391
		Сметная стоимость:				**1318,15**	**5273**
13	**Прайс-лист**	**Счетчик электронный многотарифный Матрица NP73E.3-14-1**	**шт**	**2,0000**		**60766,89**	**121534**
		Накладные расходы	%	--		2576,52	5153
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5067,47	10135
		Сметная стоимость:				**68410,88**	**136822**
		КВАРТИРЫ 2-9 ЭТАЖЕЙ					
33	**Ц13-080305-1401 13-080305-1401 РСНБ РК 2015**	**Звонок электрический с кнопкой. Монтаж оборудования**	**комплект**	**32,0000**		**599,80**	**19194**
		Итого оплата труда:				**568,82**	**18202**
		Итого эксплуатация машин:				**7,37**	**236**
		Итого материалов:				**25,62**	**820**
		Накладные расходы	%	--		279,21	8935
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		70,32	2250
		Сметная стоимость:				**949,33**	**30378**
34	**С123-070218-1101 23-070218-1101 РСНБ РК 2015 прим. в ценах II квартала 2017 года**	**Звонки электрические бытовые со светодиодом, номинальное напряжение до 220 В, степень защиты IP20 ГОСТ 7220-89**	**шт.**	**32,0000**		**704,95**	**22558**
		Накладные расходы	%	--		29,89	956
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		58,79	1881
		Сметная стоимость:				**793,63**	**25396**
		ЩИТЫ					
63	**Ц13-080304-0501 13-080304-0501 РСНБ РК 2015**	**Прибор или аппарат (автоматические выключатели). Установка**	**шт.**	**162,0000**		**893,28**	**144711**
		Итого оплата труда:				**885,64**	**143474**
		Итого материалов:				**7,64**	**1237**
		Накладные расходы	%	--		433,00	70146
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		106,10	17189
		Сметная стоимость:				**1432,38**	**232045**
64	**Прайс-лист ТПРАЙС-ЛИСТ**	**Выключатель автоматический ВА57Ф35-3Р на 100А для отключения стояка**	**шт**	**2,0000**		**10821,50**	**21643**
		Накладные расходы	%	--		458,83	918

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		902,43	1805
		Сметная стоимость:				**12182,76**	**24366**
65	**С123-070204-0713 23-070204-0713 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010**	**шт.**	**64,0000**		**365,29**	**23379**
		Накладные расходы	%	--		15,49	991
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		30,46	1950
		Сметная стоимость:				**411,24**	**26319**
66	**С123-070204-0715 23-070204-0715 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010**	**шт.**	**32,0000**		**365,29**	**11689**
		Накладные расходы	%	--		15,49	496
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		30,46	975
		Сметная стоимость:				**411,24**	**13160**
67	**С123-070204-0717 23-070204-0717 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 40А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010**	**шт.**	**32,0000**		**380,59**	**12179**
		Накладные расходы	%	--		16,14	516
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		31,74	1016
		Сметная стоимость:				**428,47**	**13711**
68	**С123-070204-1621 23-070204-1621 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Автоматы дифференциальные АД12 2Р 50А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010**	**шт.**	**32,0000**		**3052,51**	**97680**
		Накладные расходы	%	--		129,43	4142
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		254,55	8146
		Сметная стоимость:				**3436,49**	**109968**
69	**Ц13-080305-1001 13-080305-1001 РСНБ РК 2015**	**Счетчики однофазные. Установка на готовом основании**	**шт.**	**32,0000**		**363,09**	**11619**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				**321,24**	**10280**
		Итого эксплуатация машин:				**56,47**	**1807**
		Итого материалов:				**5,50**	**176**
		Накладные расходы	%	--		158,71	5079
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		41,74	1336
		Сметная стоимость:				**563,55**	**18033**
		ОБЩЕДОМОВЫЕ ПЛОЩАДИ					
75	**Ц13-080305-0302 13-080305-0302 РСНБ РК 2015**	**Светильник для помещений с повышенной влажностью и пыльностью. Монтаж с подвеской на крюк**	**шт.**	**13,0000**		**1950,27**	**25353**
		Итого оплата труда:				**899,92**	**11699**
		Итого эксплуатация машин:				**596,97**	**7761**
		Итого материалов:				**883,91**	**11491**
		Накладные расходы	%	--		484,19	6294
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		194,76	2532
		Сметная стоимость:				**2629,21**	**34180**
76	**С123-070101-0827 23-070101-0827 РСНБ РК 2015 прим. в ценах II квартала 2017 года**	**Светильники, тип НПБ1101, мощность 100 Вт, степень защиты IP54 ГОСТ 17677-82 (НПБ 1401)**	**шт.**	**4,0000**		**1486,21**	**5945**
		Накладные расходы	%	--		63,02	252
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		123,94	496
		Сметная стоимость:				**1673,16**	**6693**
77	**С123-070101-0323 23-070101-0323 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Светильники потолочные, тип НПП03-100-001 "Селена-1" IP65 ГОСТ 17677-82**	**шт.**	**9,0000**		**1470,25**	**13232**
		Накладные расходы	%	--		62,34	561
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		122,61	1103
		Сметная стоимость:				**1655,20**	**14897**
78	**С123-070101-2202 23-070101-2202 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Светильники переносные для освещения рабочей зоны с отражателем, тип РВО-42У2, длина кабеля 12 м ГОСТ 17677-82**	**шт.**	**1,0000**		**3962,31**	**3962**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		168,00	168
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		330,42	330
		Сметная стоимость:				**4460,74**	**4461**
79	**Ц13-080305-0201 13-080305-0201 РСНБ РК 2015**	**Патрон стенной или потолочный. Монтаж оборудования**	**шт.**	**9,0000**		**449,14**	**4042**
		Итого оплата труда:				**436,38**	**3927**
		Итого эксплуатация машин:				**7,63**	**69**
		Итого материалов:				**7,54**	**68**
		Накладные расходы	%	--		213,73	1924
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		53,03	477
		Сметная стоимость:				**715,90**	**6443**
80	**С123-070219-0101 23-070219-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Патрон угловой настенный для электроламп карболитовый, тип цоколя Е27, номинальный ток 4 А, степень защиты IP20 ГОСТ IEC 60238-2012**	**шт.**	**9,0000**		**195,86**	**1763**
		Накладные расходы	%	--		8,30	75
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		16,33	147
		Сметная стоимость:				**220,50**	**1984**
92	**Ц13-100902-1212 13-100902-1212 РСНБ РК 2015**	**Коробка оконечная. Монтаж оборудования**	**шт.**	**50,0000**		**208,55**	**10428**
		Итого оплата труда:				**181,85**	**9093**
		Итого материалов:				**26,70**	**1335**
		Накладные расходы	%	--		89,98	4499
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		23,88	1194
		Сметная стоимость:				**322,41**	**16120**
93	**С124-040207-3972 24-040207-3972 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Разветвительная коробка У994 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**45,0000**		**247,86**	**11154**
		Накладные расходы	%	--		10,51	473
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		20,67	930
		Сметная стоимость:				**279,04**	**12557**

1	2	3	4	5	6	7	8
94	**С123-070202-1401 23-070202-1401 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Коробки ответвительные стальные с полиэтиленовой крышкой, степень защиты 1Р31, тип У197 УХЛ3 (У191)**	**шт.**	**5,0000**		**36,97**	**185**
		Накладные расходы	%	--		1,57	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3,08	15
		Сметная стоимость:				**41,62**	**208**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**1311237**
В том числе:							
	Стоимость оборудования -		Тенге				**500574**
	Накладные расходы -		Тенге				**21224**
	Сметная прибыль -		Тенге				**41744**
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге				**563542**
	Стоимость монтажных работ -		Тенге				**810663**
	Материалы -		Тенге				**28171**
	Всего заработная плата -		Тенге				**224989**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**548596**
		Накладные расходы -	Тенге				**134901**
		Сметная прибыль -	Тенге				**75645**
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге				**1021209**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**254**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**224989**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**1584751**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**254**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**224989**
РАЗДЕЛ 2. НИЖЕ ОТМЕТКИ 0.00							
		ЗАЗЕМЛЕНИЕ ЭЛЕКТРОУСТАНОВКИ					
142	**Ц13-080208-0202 13-080208-0202 РСНБ РК 2015**	**Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования**	**м**	**15,0000**		**443,83**	**6657**
		Итого оплата труда:				**121,95**	**1829**
		Итого эксплуатация машин:				**16,86**	**253**
		Итого материалов:				**309,45**	**4642**
		Накладные расходы	%	--		73,22	1098
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		41,36	620
		Сметная стоимость:				**558,42**	**8376**

1	2	3	4	5	6	7	8
143	**Ц13-080208-0101 13-080208-0101 РСНБ РК 2015**	**Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудования**	**шт.**	**3,0000**		**3148,69**	**9446**
		Итого оплата труда:				**793,71**	**2381**
		Итого эксплуатация машин:				**132,10**	**396**
		Итого материалов:				**2261,11**	**6783**
		Накладные расходы	%	--		487,62	1463
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		290,90	873
		Сметная стоимость:				**3927,22**	**11782**
145	**Е11-010205-0302 11-010205-0302 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	**м3 грунта**	**3,0000**		**1325,24**	**3976**
		Итого оплата труда:				**1325,24**	**3976**
		Накладные расходы	%	--		872,61	2618
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		175,83	527
		Сметная стоимость:				**2373,68**	**7121**
146	**Е11-010205-0502 11-010205-0502 РСНБ РК 2015**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**3,0000**		**661,22**	**1984**
		Итого оплата труда:				**661,22**	**1984**
		Накладные расходы	%	--		435,39	1306
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		87,73	263
		Сметная стоимость:				**1184,34**	**3553**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**22063**
В том числе:							
Стоимость монтажных работ -			Тенге				**16104**
Материалы -			Тенге				**11425**
Всего заработная плата -			Тенге				**4210**
Накладные расходы -			Тенге				**2561**
Сметная прибыль -			Тенге				**1493**
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -			Тенге				**20158**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**5**
Сметная заработная плата -			Тенге				**4210**
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**5959**
Всего заработная плата -			Тенге				**5959**
Накладные расходы -			Тенге				**3924**
Сметная прибыль -			Тенге				**791**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**10674**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**8**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная заработная плата -	Тенге				**5959**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**30832**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**13**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**10170**
ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА 2-1-3-2, ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ, БЛОК-СЕКЦИЯ 86-017/1.2-1-2017-ПР.-Л В ОСЯХ 4-5							
РАЗДЕЛ 3. Лестницы							
176	**Е11-090302-0401 11-090302-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5**	**Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж (монтаж перемычек из уголковой стали)**	**т конструкций**	**0,082960**		**30598,72**	**2538**
		Итого оплата труда:				**17065,63**	**1416**
		Итого эксплуатация машин:				**16644,48**	**1381**
		Итого материалов:				**2941,71**	**244**
		Накладные расходы	%	--		12131,02	1006
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3418,38	284
		Сметная стоимость:				**46148,11**	**3828**
177	**С121-060209-0201 21-060209-0201 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012**	**т**	**0,0829600**		**329953,92**	**27373**
		Накладные расходы	%	--		13990,05	1161
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		27515,52	2283
		Сметная стоимость:				**371459,48**	**30816**
178	**Е11-070107-0103 11-070107-0103 РСНБ РК 2015 прим.**	**Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка (детали опирания лестничных маршей на площадки)**	**т стальных элементов**	**0,824220**		**416552,38**	**343331**
		Итого оплата труда:				**39798,05**	**32802**
		Итого эксплуатация машин:				**4868,48**	**4013**
		Итого материалов:				**372770,96**	**307245**
		Накладные расходы	%	--		43424,31	35791
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		36798,13	30330
		Сметная стоимость:				**496774,82**	**409452**
179	**Е11-130301-0502 11-130301-0502 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ПФ-0142 за один раз**	**м2**	**34,8000**		**77,48**	**2696**
		Итого оплата труда:				**28,99**	**1009**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				**1,03**	**36**
		Итого материалов:				**47,64**	**1658**
		Накладные расходы	%	--		19,66	684
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7,77	270
		Сметная стоимость:				**104,92**	**3651**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				**375939**
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**346027**
	Материалы -		Тенге				**308903**
	Всего заработная плата -		Тенге				**33811**
		Накладные расходы -	Тенге				**36475**
		Сметная прибыль -	Тенге				**30600**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**413103**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**37**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**33811**
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				**29911**
	Материалы -		Тенге				**244**
	Всего заработная плата -		Тенге				**1416**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**27373**
		Накладные расходы -	Тенге				**2167**
		Сметная прибыль -	Тенге				**2566**
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				**34645**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**2**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1416**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**447748**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**39**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**35227**
		РАЗДЕЛ 7.Окна					
314	**С121-110401-0102 21-110401-0102 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-25 ГОСТ 15588-2014**	**м3**	**1,47600**		**9467,89**	**13975**
		Накладные расходы	%	--		401,44	593
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		789,55	1165
		Сметная стоимость:				**10658,87**	**15732**
		ОБЩИЕ РАБОТЫ ПО ОКНАМ И БАЛКОННЫМ ДВЕРЯМ					

1	2	3	4	5	6	7	8
316	**Е11-340108-0401 11-340108-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2**	**Каркасы стен. Заполнение минераловатными плитами. Толщина заполнения 50 мм**	**м2 поверхности**	**157,0000**		**283,60**	**44526**
		Итого оплата труда:				**281,53**	**44200**
		Итого эксплуатация машин:				**3,96**	**622**
		Накладные расходы	%	--		194,27	30500
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		38,23	6002
		Сметная стоимость:				**516,10**	**81028**
317	**С121-110401-0102 21-110401-0102 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-25 ГОСТ 15588-2014**	**м3**	**8,08550**		**9467,89**	**76553**
		Накладные расходы	%	--		401,44	3246
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		789,55	6384
		Сметная стоимость:				**10658,87**	**86182**
318	**Е11-340108-0703 11-340108-0703 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 прим.**	**Облицовка откосов сэндвич панелью толщ. 10мм**	**м2 поверхности**	**157,0000**		**3064,14**	**481070**
		Итого оплата труда:				**619,27**	**97225**
		Итого эксплуатация машин:				**6,20**	**974**
		Итого материалов:				**2440,56**	**383168**
		Накладные расходы	%	--		530,79	83334
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		287,59	45152
		Сметная стоимость:				**3882,53**	**609557**
319	**Е11-070516-0109 11-070516-0109 РСНБ РК 2015 прим.**	**Коробки окон и балконных дверей. Герметизация мастикой герметизирующей нетвердеющей с 2х сторон**	**м шва**	**697,0000**		**258,82**	**180397**
		Итого оплата труда:				**198,21**	**138152**
		Итого эксплуатация машин:				**109,68**	**76446**
		Накладные расходы	%	--		139,28	97079
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		31,85	22198
		Сметная стоимость:				**429,95**	**299674**

1	2	3	4	5	6	7	8
320	**С121-100502-0104 21-100502-0104 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Герметик силиконовый, 310 мл ГОСТ 25621-83**	**шт.**	**153,0000**		**351,20**	**53734**
		Накладные расходы	%	--		14,89	2278
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		29,29	4481
		Сметная стоимость:				**395,38**	**60493**
322	**Е11-100111-0401 11-100111-0401 РСНБ РК 2015**	**Установка наличников из ПВХ профиля**	**м коробок**	**261,0000**		**59,13**	**15432**
		Итого оплата труда:				**57,36**	**14970**
		Итого эксплуатация машин:				**0,72**	**188**
		Итого материалов:				**1,40**	**364**
		Накладные расходы	%	--		38,26	9986
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7,79	2033
		Сметная стоимость:				**105,18**	**27452**
323	**С121-090205-0301 21-090205-0301 РСНБ РК 2015 прим. в ценах II квартала 2017 года**	**Отливы оконные из ПВХ профилей шириной 90 мм ГОСТ 23166-99 (наличники)**	**м**	**292,3200**		**246,01**	**71914**
		Накладные расходы	%	--		10,43	3049
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		20,52	5997
		Сметная стоимость:				**276,96**	**80960**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7			Тенге				**937600**
В том числе:							
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**937600**
Материалы -			Тенге				**383533**
Всего заработная плата -			Тенге				**294547**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**216174**
Накладные расходы -			Тенге				**230065**
Сметная прибыль -			Тенге				**93413**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**1261078**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**360**
Сметная заработная плата -			Тенге				**294547**
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7			Тенге				**1261078**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**360**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная заработная плата -	Тенге				**294547**
		РАЗДЕЛ 9. Двери					
		ОБЩИЕ РАБОТЫ ПО ДВЕРЯМ					
343	**Е11-150204-0101 11-150204-0101 РСНБ РК 2015**	**Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**174,7700**		**2487,77**	**434787**
		Итого оплата труда:				**1501,04**	**262337**
		Итого эксплуатация машин:				**28,69**	**5013**
		Итого материалов:				**973,72**	**170177**
		Накладные расходы	%	--		962,93	168291
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		276,06	48246
		Сметная стоимость:				**3726,75**	**651324**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9			Тенге				**434787**
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**434787**
	Материалы -		Тенге				**170177**
	Всего заработная плата -		Тенге				**262337**
		Накладные расходы -	Тенге				**168291**
		Сметная прибыль -	Тенге				**48246**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**651324**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**316**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**262337**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				**651324**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**316**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**262337**
		РАЗДЕЛ 10. Полы					
		Тип12-1 Жилые комнаты, кухни, прихожие, коридоры (s=230,93м2)					
354	**Е11-110101-0901 11-110101-0901 РСНБ РК 2015**	**Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство (толщ.40мм)**	**м2 изолируемой поверхности**	**230,9300**		**226,63**	**52335**
		Итого оплата труда:				**216,26**	**49942**
		Итого эксплуатация машин:				**20,16**	**4655**
		Накладные расходы	%	--		146,90	33923
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		29,88	6901
		Сметная стоимость:				**403,41**	**93159**

1	2	3	4	5	6	7	8
355	**С121-110401-0403 21-110401-0403 РСНБ РК 2015 прим. в ценах II квартала 2017 года**	**Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 35 кг/м3 до 39 кг/м3 с добавкой антипирена ГОСТ 32310-2012 (Пеноплэкс-35)**	**м3**	**9,5143160**		**23930,33**	**227681**
		Накладные расходы	%	--		1014,65	9654
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1995,60	18987
		Сметная стоимость:				**26940,57**	**256321**
357	**Е11-110101-1105 11-110101-1105 РСНБ РК 2015**	**Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство (кл.В7.5 У1200,пенобетон толщ.70мм)**	**м2 стяжки**	**230,9300**		**768,93**	**177568**
		Итого оплата труда:				**331,67**	**76593**
		Итого эксплуатация машин:				**18,68**	**4314**
		Итого материалов:				**428,24**	**98894**
		Накладные расходы	%	--		243,16	56152
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		80,97	18698
		Сметная стоимость:				**1093,05**	**252418**
358	**Е11-110101-1106 11-110101-1106 РСНБ РК 2015 ко=10**	**Стяжки легкобетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1105**	**м2 стяжки**	**2309,3000**		**113,12**	**261217**
		Итого оплата труда:				**4,75**	**10962**
		Итого эксплуатация машин:				**3,17**	**7318**
		Итого материалов:				**106,80**	**246628**
		Накладные расходы	%	--		7,81	18035
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		9,67	22340
		Сметная стоимость:				**130,60**	**301592**
		Тип13-1 Ванные комнаты, санузлы (s=19,55м2)					
361	**Е11-110101-0901 11-110101-0901 РСНБ РК 2015**	**Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство (толщ.30мм)**	**м2 изолируемой поверхности**	**19,5500**		**226,63**	**4431**
		Итого оплата труда:				**216,26**	**4228**
		Итого эксплуатация машин:				**20,16**	**394**
		Накладные расходы	%	--		146,90	2872
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		29,88	584
		Сметная стоимость:				**403,41**	**7887**

1	2	3	4	5	6	7	8
362	**С121-110401-0403 21-110401-0403 РСНБ РК 2015 прим. в ценах II квартала 2017 года**	**Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 35 кг/м3 до 39 кг/м3 с добавкой антипирена ГОСТ 32310-2012 (Пеноплэкс-35)**	**м3**	**0,6040950**		**23930,33**	**14456**
		Накладные расходы	%	--		1014,65	613
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1995,60	1206
		Сметная стоимость:				**26940,57**	**16275**
363	**Е11-110101-0401 11-110101-0401 РСНБ РК 2015**	**Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике.(гидроизол) Устройство первого слоя**	**м2 изолируемой поверхности**	**19,5500**		**1071,97**	**20957**
		Итого оплата труда:				**426,39**	**8336**
		Итого эксплуатация машин:				**48,96**	**957**
		Итого материалов:				**604,65**	**11821**
		Накладные расходы	%	--		316,13	6180
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		111,05	2171
		Сметная стоимость:				**1499,15**	**29308**
364	**Е11-110101-0402 11-110101-0402 РСНБ РК 2015**	**Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя**	**м2 изолируемой поверхности**	**19,5500**		**718,38**	**14044**
		Итого оплата труда:				**257,00**	**5024**
		Итого эксплуатация машин:				**24,42**	**477**
		Итого материалов:				**441,55**	**8632**
		Накладные расходы	%	--		193,61	3785
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		72,96	1426
		Сметная стоимость:				**984,96**	**19256**
365	**Е11-110101-1105 11-110101-1105 РСНБ РК 2015**	**Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство (кл.В7.5 У1200,пенобетон толщ.50мм)**	**м2 стяжки**	**19,5500**		**768,93**	**15033**
		Итого оплата труда:				**331,67**	**6484**
		Итого эксплуатация машин:				**18,68**	**365**
		Итого материалов:				**428,24**	**8372**
		Накладные расходы	%	--		243,16	4754
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		80,97	1583
		Сметная стоимость:				**1093,05**	**21369**

1	2	3	4	5	6	7	8
366	**Е11-110101-1106 11-110101-1106 РСНБ РК 2015 ко=6**	**Стяжки легкобетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1105**	**м2 стяжки**	**117,3000**		**113,12**	**13268**
		Итого оплата труда:				**4,75**	**557**
		Итого эксплуатация машин:				**3,17**	**372**
		Итого материалов:				**106,80**	**12527**
		Накладные расходы	%	--		7,81	916
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		9,67	1135
		Сметная стоимость:				**130,60**	**15319**
		ТИП18 Колясочная (s=6,78м2)					
372	**Е11-110101-0209 11-110101-0209 РСНБ РК 2015**	**Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками кл.В7.5 Y1200(пенобетон) толщ.100мм**	**м3 подстилающего слоя**	**0,6780**		**25904,99**	**17564**
		Итого оплата труда:				**2668,32**	**1809**
		Итого эксплуатация машин:				**5,06**	**3**
		Итого материалов:				**23231,61**	**15751**
		Накладные расходы	%	--		2792,28	1893
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2295,78	1557
		Сметная стоимость:				**30993,05**	**21013**
		Тип5 Лестничная клетка, вестибюль, тамбуры (s=39,24м2)					
375	**Е11-110101-0209 11-110101-0209 РСНБ РК 2015**	**Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками кл.В7.5 Y1200(пенобетон) толщ.50мм**	**м3 подстилающего слоя**	**1,9620**		**25904,99**	**50826**
		Итого оплата труда:				**2668,32**	**5235**
		Итого эксплуатация машин:				**5,06**	**10**
		Итого материалов:				**23231,61**	**45580**
		Накладные расходы	%	--		2792,28	5478
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2295,78	4504
		Сметная стоимость:				**30993,05**	**60808**
376	**Е11-110101-1101 11-110101-1101 РСНБ РК 2015**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм.(Мр200, толщ.40мм) Устройство**	**м2 стяжки**	**39,2400**		**762,32**	**29914**
		Итого оплата труда:				**262,12**	**10286**
		Итого эксплуатация машин:				**18,64**	**731**
		Итого материалов:				**491,23**	**19276**
		Накладные расходы	%	--		198,72	7798
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		76,88	3017
		Сметная стоимость:				**1037,93**	**40728**

1	2	3	4	5	6	7	8
377	**Е11-110101-1102 11-110101-1102 РСНБ РК 2015 ко=4**	**Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101**	**м2 стяжки**	**156,9600**		**128,83**	**20222**
		Итого оплата труда:				**4,72**	**741**
		Итого эксплуатация машин:				**3,17**	**497**
		Итого материалов:				**122,54**	**19235**
		Накладные расходы	%	--		8,46	1328
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		10,98	1724
		Сметная стоимость:				**148,27**	**23273**
		2-9 ЭТАЖ					
		Тип12-1 Кухня над тамбурами (s=9,3м2)					
380	**Е11-110101-0901 11-110101-0901 РСНБ РК 2015**	**Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство (толщ.40мм)**	**м2 изолируемой поверхности**	**9,3000**		**226,63**	**2108**
		Итого оплата труда:				**216,26**	**2011**
		Итого эксплуатация машин:				**20,16**	**187**
		Накладные расходы	%	--		146,90	1366
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		29,88	278
		Сметная стоимость:				**403,41**	**3752**
381	**С121-110401-0403 21-110401-0403 РСНБ РК 2015 прим. в ценах II квартала 2017 года**	**Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 35 кг/м3 до 39 кг/м3 с добавкой антипирена ГОСТ 32310-2012 (Пеноплэкс-35)**	**м3**	**0,383160**		**23930,33**	**9169**
		Накладные расходы	%	--		1014,65	389
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1995,60	765
		Сметная стоимость:				**26940,57**	**10323**
383	**Е11-110101-1105 11-110101-1105 РСНБ РК 2015**	**Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство (кл.В7.5 У1200,пенобетон толщ.70мм)**	**м2 стяжки**	**9,3000**		**768,93**	**7151**
		Итого оплата труда:				**331,67**	**3085**
		Итого эксплуатация машин:				**18,68**	**174**
		Итого материалов:				**428,24**	**3983**
		Накладные расходы	%	--		243,16	2261
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		80,97	753
		Сметная стоимость:				**1093,05**	**10165**

1	2	3	4	5	6	7	8
384	**Е11-110101-1106 11-110101-1106 РСНБ РК 2015 ко=10**	**Стяжки легкобетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1105**	**м2 стяжки**	**93,0000**		**113,12**	**10520**
		Итого оплата труда:				**4,75**	**441**
		Итого эксплуатация машин:				**3,17**	**295**
		Итого материалов:				**106,80**	**9932**
		Накладные расходы	%	--		7,81	726
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		9,67	900
		Сметная стоимость:				**130,60**	**12146**
		Тип12 Жилые комнаты, кухни, прихожие, коридоры (s=2281,78м2)					
389	**Е11-110101-1105 11-110101-1105 РСНБ РК 2015**	**Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство (кл.В7.5 У1200,пенобетон толщ.70мм)**	**м2 стяжки**	**184,7800**		**768,93**	**142082**
		Итого оплата труда:				**331,67**	**61287**
		Итого эксплуатация машин:				**18,68**	**3452**
		Итого материалов:				**428,24**	**79130**
		Накладные расходы	%	--		243,16	44930
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		80,97	14961
		Сметная стоимость:				**1093,05**	**201974**
390	**Е11-110101-1106 11-110101-1106 РСНБ РК 2015 ко=10**	**Стяжки легкобетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1105**	**м2 стяжки**	**1705,7000**		**113,12**	**192941**
		Итого оплата труда:				**4,75**	**8097**
		Итого эксплуатация машин:				**3,17**	**5405**
		Итого материалов:				**106,80**	**182165**
		Накладные расходы	%	--		7,81	13321
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		9,67	16501
		Сметная стоимость:				**130,60**	**222762**
		Тип13-1 Ванные комнаты, санузлы (s=200,48м2)					
393	**Е11-110101-1105 11-110101-1105 РСНБ РК 2015**	**Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство (кл.В7.5 У1200,пенобетон толщ.50мм)**	**м2 стяжки**	**25,0600**		**768,93**	**19268**
		Итого оплата труда:				**331,67**	**8311**
		Итого эксплуатация машин:				**18,68**	**468**
		Итого материалов:				**428,24**	**10731**
		Накладные расходы	%	--		243,16	6093
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		80,97	2029

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**1093,05**	**27390**
		Тип14 Лестничные площадки (s=174,64м2)					
399	**Е11-110101-0209 11-110101-0209 РСНБ РК 2015**	**Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками кл.В7.5 Y1200(пенобетон) толщ.50мм**	**м3 подстилающего слоя**	**3,2720**		**25904,99**	**84761**
		Итого оплата труда:				**2668,32**	**8731**
		Итого эксплуатация машин:				**5,06**	**17**
		Итого материалов:				**23231,61**	**76014**
		Накладные расходы	%	--		2792,28	9136
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2295,78	7512
		Сметная стоимость:				**30993,05**	**101409**
400	**Е11-110101-1101 11-110101-1101 РСНБ РК 2015**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм.(Мр200, толщ.40мм) Устройство**	**м2 стяжки**	**131,1400**		**762,32**	**99971**
		Итого оплата труда:				**262,12**	**34375**
		Итого эксплуатация машин:				**18,64**	**2445**
		Итого материалов:				**491,23**	**64419**
		Накладные расходы	%	--		198,72	26061
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		76,88	10083
		Сметная стоимость:				**1037,93**	**136115**
401	**Е11-110101-1102 11-110101-1102 РСНБ РК 2015 ко=4**	**Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101**	**м2 стяжки**	**524,5600**		**128,83**	**67581**
		Итого оплата труда:				**4,72**	**2475**
		Итого эксплуатация машин:				**3,17**	**1662**
		Итого материалов:				**122,54**	**64282**
		Накладные расходы	%	--		8,46	4437
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		10,98	5761
		Сметная стоимость:				**148,27**	**77779**
		Тип15 Лестничные площадки промежуточные (s=23,58м2)					
404	**Е11-110101-1101 11-110101-1101 РСНБ РК 2015**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм.(Мр200, толщ.40мм) Устройство**	**м2 стяжки**	**17,6800**		**762,32**	**13478**
		Итого оплата труда:				**262,12**	**4634**
		Итого эксплуатация машин:				**18,64**	**330**
		Итого материалов:				**491,23**	**8685**
		Накладные расходы	%	--		198,72	3513
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		76,88	1359

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**1037,93**	**18351**
405	**Е11-110101-1102 11-110101-1102 РСНБ РК 2015 ко=4**	**Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101**	**м2 стяжки**	**70,7200**		**128,83**	**9112**
		Итого оплата труда:				**4,72**	**334**
		Итого эксплуатация машин:				**3,17**	**224**
		Итого материалов:				**122,54**	**8667**
		Накладные расходы	%	--		8,46	598
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		10,98	777
		Сметная стоимость:				**148,27**	**10487**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10			Тенге		**2,00**	**1577658,00**	**1577656**
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**1577656**
	Материалы -		Тенге				**994725**
	Всего заработная плата -		Тенге				**313978**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**251306**
		Накладные расходы -	Тенге				**266212**
		Сметная прибыль -	Тенге				**147510**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**1991378**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**424**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**313978**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге		**1,00**	**1991379,00**	**1991378**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**424**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**313978**
		РАЗДЕЛ 12. Наружная отделка					
		КИРПИЧНЫЙ ПОЯС					
444	**Е11-080201-0701 11-080201-0701 РСНБ РК 2015**	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки**	**т металлических изделий**	**0,2312**		**45968,00**	**10628**
		Итого оплата труда:				**45057,26**	**10417**
		Итого эксплуатация машин:				**1374,78**	**318**
		Накладные расходы	%	--		25808,63	5967
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5742,13	1328
		Сметная стоимость:				**77518,76**	**17922**
445	**С121-050301-2708 21-050301-2708 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм ГОСТ 10922-2012**	**т**	**0,2312**		**192658,10**	**44542**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		8168,70	1889
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		16066,14	3714
		Сметная стоимость:				**216892,95**	**50145**
446	**Е11-060701-0202 11-060701-0202 РСНБ РК 2015**	**Пояса без опалубки. Устройство (Мр100)**	**м3**	**0,2600**		**26272,36**	**6831**
		Итого оплата труда:				**3851,76**	**1001**
		Итого эксплуатация машин:				**2464,24**	**641**
		Итого материалов:				**20486,96**	**5327**
		Накладные расходы	%	--		3061,26	796
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2346,69	610
		Сметная стоимость:				**31680,31**	**8237**
447	**Е11-120101-1001 11-120101-1001 РСНБ РК 2015**	**Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство**	**м2 покрытия**	**5,1000**		**774,78**	**3951**
		Итого оплата труда:				**742,15**	**3785**
		Итого эксплуатация машин:				**8,36**	**43**
		Итого материалов:				**26,60**	**136**
		Накладные расходы	%	--		469,17	2393
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		99,52	508
		Сметная стоимость:				**1343,47**	**6852**
448	**С121-100105-0308 21-100105-0308 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Лист стальной оцинкованный плоский толщиной стали 0,7 мм с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003**	**м2**	**5,1000**		**1902,31**	**9702**
		Накладные расходы	%	--		80,66	411
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		158,64	809
		Сметная стоимость:				**2141,61**	**10922**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 12			Тенге				**75654**
В том числе:							
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**75654**
Материалы -			Тенге				**5462**
Всего заработная плата -			Тенге				**15204**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**54244**
Накладные расходы -			Тенге				**11456**
Сметная прибыль -			Тенге				**6969**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**94078**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**19**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная заработная плата -	Тенге				**15204**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге				**94078**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**19**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**15204**
		РАЗДЕЛ 13. Разные работы					
		ОГРАЖДЕНИЕ ЛОДЖИЙ И БАЛКОНОВ ОЛ-1,ОБ-1					
454	**Е11-130301-1406 11-130301-1406 РСНБ РК 2015 Ко=2**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 (за 2 раза)**	**м2**	**153,5400**		**51,49**	**7906**
		Итого оплата труда:				**17,44**	**2677**
		Итого эксплуатация машин:				**0,82**	**125**
		Итого материалов:				**33,41**	**5130**
		Накладные расходы	%	--		12,03	1848
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5,08	780
		Сметная стоимость:				**68,61**	**10534**
456	**Е12-190101-0403 12-190101-0403 РСНБ РК 2015**	**Заделка отверстий в перекрытии лоджий бетоном кл.В7.5**	**отверстие**	**216,0000**		**642,21**	**138718**
		Итого оплата труда:				**462,24**	**99844**
		Итого эксплуатация машин:				**1,11**	**241**
		Итого материалов:				**179,47**	**38765**
		Накладные расходы	%	--		312,00	67391
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		76,34	16489
		Сметная стоимость:				**1030,55**	**222598**
		РАЗДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ЭКРАН МО-4					
457	**Е11-090601-0102 11-090601-0102 РСНБ РК 2015 прим.**	**Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж (устройство разделительного экрана МО-4)**	**т конструкций**	**0,026320**		**40476,22**	**1065**
		Итого оплата труда:				**35770,71**	**941**
		Итого эксплуатация машин:				**2049,08**	**54**
		Итого материалов:				**2958,02**	**78**
		Накладные расходы	%	--		24424,21	643
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5192,03	137
		Сметная стоимость:				**70092,47**	**1845**

1	2	3	4	5	6	7	8
458	**С121-060209-0201 21-060209-0201 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012**	**т**	**0,026320**		**329953,92**	**8684**
		Накладные расходы	%	--		13990,05	368
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		27515,52	724
		Сметная стоимость:				**371459,48**	**9777**
459	**Е11-130301-0502 11-130301-0502 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ПФ-0142 за один раз**	**м2**	**0,7000**		**77,48**	**54**
		Итого оплата труда:				**28,99**	**20**
		Итого эксплуатация машин:				**1,03**	**1**
		Итого материалов:				**47,64**	**33**
		Накладные расходы	%	--		19,66	14
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7,77	5
		Сметная стоимость:				**104,92**	**73**
460	**Е11-130301-1406 11-130301-1406 РСНБ РК 2015 Ко=2**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 (за 2 раза)**	**м2**	**1,4000**		**51,49**	**72**
		Итого оплата труда:				**17,44**	**24**
		Итого эксплуатация машин:				**0,82**	**1**
		Итого материалов:				**33,41**	**47**
		Накладные расходы	%	--		12,03	17
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5,08	7
		Сметная стоимость:				**68,61**	**96**
461	**Е11-090402-0105 11-090402-0105 РСНБ РК 2015 прим.**	**Конструкции ограждающие стен из профилированного алюминиевого листа при высоте здания до 90 м. Монтаж**	**м2**	**4,0000**		**2099,99**	**8400**
		Итого оплата труда:				**1254,57**	**5018**
		Итого эксплуатация машин:				**773,67**	**3095**
		Итого материалов:				**353,66**	**1415**
		Накладные расходы	%	--		885,47	3542
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		238,84	955
		Сметная стоимость:				**3224,30**	**12897**

1	2	3	4	5	6	7	8
462	**С121-100104-0122 21-100104-0122 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 20 мм, толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК EN 508-1-2012**	**м2**	**4,1440**		**2222,57**	**9210**
		Накладные расходы	%	--		94,24	391
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		185,34	768
		Сметная стоимость:				**2502,15**	**10369**
		ОГРАЖДЕНИЕ ЛОДЖИЙ РАМОЙ БР-1					
463	**Е11-090306-0101 11-090306-0101 РСНБ РК 2015**	**Перегородки из алюминиевых сплавов сборно-разборные с остеклением. Монтаж**	**м2**	**15,3000**		**2900,64**	**44380**
		Итого оплата труда:				**2705,20**	**41390**
		Итого эксплуатация машин:				**116,30**	**1779**
		Итого материалов:				**106,90**	**1636**
		Накладные расходы	%	--		1840,31	28157
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		379,28	5803
		Сметная стоимость:				**5120,23**	**78339**
464	**С121-090201-0305 21-090201-0305 РСНБ РК 2015 прим. в ценах II квартала 2017 года**	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные с поворотно-откидными створками ГОСТ 30674-99 (остекление лоджий перегородкой из ПВХ профилей с одинарным остеклением и теплым низом)**	**м2**	**15,3000**		**29636,58**	**453440**
		Накладные расходы	%	--		1256,59	19226
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2471,45	37813
		Сметная стоимость:				**33364,62**	**510479**
465	**С121-130510-0301 21-130510-0301 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Стеклопакеты двухслойные из неполированного стекла толщиной 4 мм ГОСТ 24866-99**	**м2**	**6,5000**		**-7160,40**	**-46543**
		Накладные расходы	%	--		-303,60	-1973
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		-597,12	-3881
		Сметная стоимость:				**-8061,12**	**-52397**

1	2	3	4	5	6	7	8
466	**С121-130502-0507 21-130502-0507 РСНБ РК 2015 прим. в ценах II квартала 2017 года**	**Листы сотовые поликарбонатные цветные толщиной 25 мм (сэндвич толщ. 24мм)**	**м2**	**6,5000**		**4551,94**	**29588**
		Накладные расходы	%	--		193,00	1255
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		379,60	2467
		Сметная стоимость:				**5124,54**	**33309**
467	**С121-130508-0103 21-130508-0103 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Стекло листовое, толщина 4 мм ГОСТ 111-2001**	**м2**	**8,8000**		**-1199,37**	**-10554**
		Накладные расходы	%	--		-50,85	-448
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		-100,02	-880
		Сметная стоимость:				**-1350,24**	**-11882**
		ОГРАЖДЕНИЕ ЛОДЖИЙ РАМОЙ БР-3					
468	**Е11-090306-0101 11-090306-0101 РСНБ РК 2015**	**Перегородки из алюминиевых сплавов сборно-разборные с остеклением. Монтаж**	**м2**	**18,0000**		**2900,64**	**52212**
		Итого оплата труда:				**2705,20**	**48694**
		Итого эксплуатация машин:				**116,30**	**2093**
		Итого материалов:				**106,90**	**1924**
		Накладные расходы	%	--		1840,31	33126
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		379,28	6827
		Сметная стоимость:				**5120,23**	**92164**
469	**С121-090201-0305 21-090201-0305 РСНБ РК 2015 прим. в ценах II квартала 2017 года**	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные с поворотно-откидными створками ГОСТ 30674-99 (остекление лоджий перегородкой из ПВХ профилей с одинарным остеклением и теплым низом)**	**м2**	**18,0000**		**29636,58**	**533458**
		Накладные расходы	%	--		1256,59	22619
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2471,45	44486
		Сметная стоимость:				**33364,62**	**600563**

1	2	3	4	5	6	7	8
470	**С121-130510-0301 21-130510-0301 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Стеклопакеты двухслойные из неполированного стекла толщиной 4 мм ГОСТ 24866-99**	**м2**	**8,0000**		**-7160,40**	**-57283**
		Накладные расходы	%	--		-303,60	-2429
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		-597,12	-4777
		Сметная стоимость:				**-8061,12**	**-64489**
471	**С121-130502-0507 21-130502-0507 РСНБ РК 2015 прим. в ценах II квартала 2017 года**	**Листы сотовые поликарбонатные цветные толщиной 25 мм (сэндвич толщ. 24мм)**	**м2**	**8,0000**		**4551,94**	**36416**
		Накладные расходы	%	--		193,00	1544
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		379,60	3037
		Сметная стоимость:				**5124,54**	**40996**
472	**С121-130508-0103 21-130508-0103 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Стекло листовое, толщина 4 мм ГОСТ 111-2001**	**м2**	**10,0000**		**-1199,37**	**-11994**
		Накладные расходы	%	--		-50,85	-509
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		-100,02	-1000
		Сметная стоимость:				**-1350,24**	**-13502**
		ЭВАКУАЦИОННЫЕ ЛЕСТНИЦЫ И ЛЮКИ					
473	**Е11-090304-0101 11-090304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5**	**Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж (ИМС-25 с поручнем)**	**т конструкций**	**0,58900**		**59932,65**	**35300**
		Итого оплата труда:				**33732,43**	**19868**
		Итого эксплуатация машин:				**27976,61**	**16478**
		Итого материалов:				**7696,51**	**4533**
		Накладные расходы	%	--		23955,22	14110
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6711,03	3953
		Сметная стоимость:				**90598,90**	**53363**

1	2	3	4	5	6	7	8
474	**С121-060208-0501 21-060208-0501 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83**	**т**	**0,5890**		**299950,57**	**176671**
		Накладные расходы	%	--		12717,90	7491
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		25013,48	14733
		Сметная стоимость:				**337681,95**	**198895**
475	**Е11-060301-0407 11-060301-0407 РСНБ РК 2015**	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка (З/д)**	**т**	**0,03760**		**315552,10**	**11865**
		Итого оплата труда:				**160842,25**	**6048**
		Итого эксплуатация машин:				**852,46**	**32**
		Итого материалов:				**154210,74**	**5798**
		Накладные расходы	%	--		94695,46	3561
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		32819,80	1234
		Сметная стоимость:				**443067,37**	**16659**
476	**Е11-090601-0101 11-090601-0101 РСНБ РК 2015 прим.**	**Конструкции дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер. Монтаж (МКЛ)**	**т конструкций**	**0,84760**		**66902,63**	**56707**
		Итого оплата труда:				**63681,68**	**53977**
		Итого эксплуатация машин:				**3064,40**	**2597**
		Итого материалов:				**1348,64**	**1143**
		Накладные расходы	%	--		43263,18	36670
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8813,27	7470
		Сметная стоимость:				**118979,08**	**100847**
477	**С121-060510-0101 21-060510-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Площадки посадочные, мостики, кронштейны, маршевые лестницы, пожарные щиты переходных площадок, ограждения**	**т**	**0,847600**		**397797,97**	**337174**
		Накладные расходы	%	--		16866,63	14296
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		33173,17	28118
		Сметная стоимость:				**447837,77**	**379587**
478	**Е11-130301-0502 11-130301-0502 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ПФ-0142 за один раз**	**м2**	**45,0000**		**77,48**	**3487**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				**28,99**	**1304**
		Итого эксплуатация машин:				**1,03**	**46**
		Итого материалов:				**47,64**	**2144**
		Накладные расходы	%	--		19,66	885
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7,77	350
		Сметная стоимость:				**104,92**	**4721**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 13			Тенге				**1818432**
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**1097839**
	Материалы -		Тенге				**51917**
	Всего заработная плата -		Тенге				**109918**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**935738**
		Накладные расходы -	Тенге				**113390**
		Сметная прибыль -	Тенге				**96898**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**1308128**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**143**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**109918**
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				**720593**
	Материалы -		Тенге				**10729**
	Всего заработная плата -		Тенге				**169888**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**522529**
		Накладные расходы -	Тенге				**138402**
		Сметная прибыль -	Тенге				**68720**
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				**927714**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**200**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**169888**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге				**2235842**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**343**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**279806**
ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА 2-1-3-3, САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ ПО ОВ, БЛОК-СЕКЦИЯ 86-017/1.2-1-1-2017-ПР.-Л В ОСЯХ 4-5							
РАЗДЕЛ 1.ОТОПЛЕНИЕ НИЖЕ ОТМ.+0.000							
19	**Е11-130301-1421 11-130301-1421 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой**	**м2**	**27,7000**		**71,74**	**1987**
		Итого оплата труда:				**13,23**	**366**
		Итого эксплуатация машин:				**1,33**	**37**
		Итого материалов:				**57,44**	**1591**
		Накладные расходы	%	--		10,51	291
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6,58	182
		Сметная стоимость:				**88,83**	**2461**

1	2	3	4	5	6	7	8
20	**Е11-260101-1701 11-260101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex**	**м трубопровода**	**140,0000**		**274,84**	**38477**
		Итого оплата труда:				**208,35**	**29169**
		Итого эксплуатация машин:				**45,02**	**6303**
		Итого материалов:				**42,94**	**6012**
		Накладные расходы	%	--		131,76	18446
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		32,53	4554
		Сметная стоимость:				**439,12**	**61477**
21	**С121-110403-0408 21-110403-0408 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 28 мм ГОСТ 16381-77**	**м**	**33,0000**		**497,10**	**16404**
		Накладные расходы	%	--		21,08	696
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		41,45	1368
		Сметная стоимость:				**559,63**	**18468**
22	**С121-110403-0410 21-110403-0410 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77**	**м**	**20,9000**		**611,06**	**12771**
		Накладные расходы	%	--		25,91	541
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		50,96	1065
		Сметная стоимость:				**687,93**	**14378**
23	**С121-110403-0412 21-110403-0412 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 42 мм ГОСТ 16381-77**	**м**	**31,9000**		**729,08**	**23258**
		Накладные расходы	%	--		30,91	986
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		60,80	1940
		Сметная стоимость:				**820,79**	**26183**

1	2	3	4	5	6	7	8
24	**С121-110403-0413 21-110403-0413 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 48 мм ГОСТ 16381-77**	**м**	**19,8000**		**812,17**	**16081**
		Накладные расходы	%	--		34,44	682
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		67,73	1341
		Сметная стоимость:				**914,33**	**18104**
25	**С121-110403-0416 21-110403-0416 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 60 мм ГОСТ 16381-77**	**м**	**45,1000**		**993,76**	**44819**
		Накладные расходы	%	--		42,14	1900
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		82,87	3738
		Сметная стоимость:				**1118,77**	**50456**
26	**С121-110403-0420 21-110403-0420 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 80 мм ГОСТ 16381-77**	**м**	**3,3000**		**1380,95**	**4557**
		Накладные расходы	%	--		58,55	193
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		115,16	380
		Сметная стоимость:				**1554,66**	**5130**
27	**С121-110403-6703 21-110403-6703 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Самоклеящаяся лента из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, шириной 50 мм, толщиной 3 мм, длиной 15 м ГОСТ 16381-77**	**рулон**	**10,0000**		**2214,95**	**22150**
		Накладные расходы	%	--		93,91	939
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		184,71	1847
		Сметная стоимость:				**2493,57**	**24936**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**180503**
В том числе:							
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**180503**
Материалы -			Тенге				**7603**
Всего заработная плата -			Тенге				**29536**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**140039**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы -	Тенге				**24675**
		Сметная прибыль -	Тенге				**16414**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**221593**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**33**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**29536**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**221593**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**33**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**29536**
		РАЗДЕЛ 2. ОТОПЛЕНИЕ ВЫШЕ ОТМ.+0.000					
37	**Е11-180301-0102 11-180301-0102 РСНБ РК 2015**	**Радиаторы стальные. Установка**	**кВт**	**254,9920**		**786,85**	**200641**
		Итого оплата труда:				**513,93**	**131047**
		Итого эксплуатация машин:				**55,33**	**14108**
		Итого материалов:				**244,37**	**62312**
		Накладные расходы	%	--		356,94	91016
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		91,50	23333
		Сметная стоимость:				**1235,29**	**314989**
58	**С123-020502-0606 23-020502-0606 РСНБ РК 2015 прим. в ценах II квартала 2017 года**	**Угольник-пресс с внутренней резьбой с латунным корпусом, с гильзой из нержавеющей стали, DN 20x1/2 для металлополимерных труб СТ РК 1893-2009 (Valtec)**	**шт.**	**342,0000**		**791,53**	**270703**
		Накладные расходы	%	--		33,56	11478
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		66,01	22574
		Сметная стоимость:				**891,10**	**304756**
59	**С123-051207-0301 23-051207-0301 РСНБ РК 2015 прим. в ценах II квартала 2017 года**	**Узел радиаторный типа Herz, Герц-3000, проходной, с байпасом, Т 120°С, PN 10, DN 20 (нижнего подключения)**	**шт.**	**171,0000**		**5810,09**	**993525**
		Накладные расходы	%	--		246,35	42125
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		484,52	82852
		Сметная стоимость:				**6540,95**	**1118503**

1	2	3	4	5	6	7	8
60	**С123-020501-0102 23-020501-0102 РСНБ РК 2015 прим. в ценах II квартала 2017 года**	**Муфта обжимная с латунным корпусом, DN 20 для металлополимерных труб СТ РК 1893-2009 (адаптер euroconus 3/4)**	**шт.**	**342,0000**		**928,17**	**317434**
		Накладные расходы	%	--		39,35	13459
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		77,40	26471
		Сметная стоимость:				**1044,93**	**357365**
61	**С123-020501-0304 23-020501-0304 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Муфта обжимная с внутренней резьбой с латунным корпусом, DN 20x3/4 для металлополимерных труб СТ РК 1893-2009 (соединение euroconus)**	**шт.**	**342,0000**		**658,57**	**225231**
		Накладные расходы	%	--		27,92	9550
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		54,92	18782
		Сметная стоимость:				**741,41**	**253563**
62	**С123-020501-0404 23-020501-0404 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Муфта обжимная с наружной резьбой с латунным корпусом, DN 20x3/4 для металлополимерных труб СТ РК 1893-2009 (соединение euroconus)**	**шт.**	**342,0000**		**581,14**	**198750**
		Накладные расходы	%	--		24,64	8427
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		48,46	16574
		Сметная стоимость:				**654,24**	**223751**
65	**Е11-260101-1701 11-260101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex**	**м трубопровода**	**6,0000**		**274,84**	**1649**
		Итого оплата труда:				**208,35**	**1250**
		Итого эксплуатация машин:				**45,02**	**270**
		Итого материалов:				**42,94**	**258**
		Накладные расходы	%	--		131,76	791
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		32,53	195
		Сметная стоимость:				**439,12**	**2635**

1	2	3	4	5	6	7	8
66	**С121-110403-0412 21-110403-0412 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 42 мм ГОСТ 16381-77**	**м**	**6,6000**		**729,08**	**4812**
		Накладные расходы	%	--		30,91	204
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		60,80	401
		Сметная стоимость:				**820,79**	**5417**
67	**С121-110403-6703 21-110403-6703 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Самоклеящаяся лента из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, шириной 50 мм, толщиной 3 мм, длиной 15 м ГОСТ 16381-77**	**рулон**	**1,0000**		**2214,95**	**2215**
		Накладные расходы	%	--		93,91	94
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		184,71	185
		Сметная стоимость:				**2493,57**	**2494**
		ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ УЗЕЛ ВВОДА					
81	**С123-020501-0102 23-020501-0102 РСНБ РК 2015 прим. в ценах II квартала 2017 года**	**Муфта обжимная с латунным корпусом, DN 20 для металлополимерных труб СТ РК 1893-2009(соединение евроконус 3/4" R553SY)**	**шт.**	**342,0000**		**928,17**	**317434**
		Накладные расходы	%	--		39,35	13459
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		77,40	26471
		Сметная стоимость:				**1044,93**	**357365**
88	**С123-020501-0304 23-020501-0304 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Муфта обжимная с внутренней резьбой с латунным корпусом, DN 20x3/4 для металлополимерных труб СТ РК 1893-2009 (соединение euroconus)**	**шт.**	**342,0000**		**658,57**	**225231**
		Накладные расходы	%	--		27,92	9550
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		54,92	18782
		Сметная стоимость:				**741,41**	**253563**

1	2	3	4	5	6	7	8
89	**С123-020501-0404 23-020501-0404 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Муфта обжимная с наружной резьбой с латунным корпусом, DN 20х3/4 для металлополимерных труб СТ РК 1893-2009 (соединение euroconus)**	**шт.**	**342,0000**		**581,14**	**198750**
		Накладные расходы	%	--		24,64	8427
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		48,46	16574
		Сметная стоимость:				**654,24**	**223751**
90	**С123-020501-0203 23-020501-0203 РСНБ РК 2015 прим. в ценах II квартала 2017 года**	**Муфта обжимная переходная с латунным корпусом, DN 26х20 для металлополимерных труб СТ РК 1893-2009 (футорка)**	**шт.**	**106,0000**		**1270,66**	**134690**
		Накладные расходы	%	--		53,88	5711
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		105,96	11232
		Сметная стоимость:				**1430,50**	**151633**
92	**С123-020502-0606 23-020502-0606 РСНБ РК 2015 прим. в ценах II квартала 2017 года**	**Угольник-пресс с внутренней резьбой с латунным корпусом, с гильзой из нержавеющей стали, DN 20х1/2 для металлополимерных труб СТ РК 1893-2009 (Valtec)**	**шт.**	**342,0000**		**791,53**	**270703**
		Накладные расходы	%	--		33,56	11478
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		66,01	22574
		Сметная стоимость:				**891,10**	**304756**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**3361768**
В том числе:							
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**8676**
Материалы -			Тенге				**258**
Всего заработная плата -			Тенге				**1250**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**7027**
Накладные расходы -			Тенге				**1088**
Сметная прибыль -			Тенге				**781**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**10546**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**1**
Сметная заработная плата -			Тенге				**1250**
Стоимость сантехнических работ -			Тенге				**3353093**
Материалы -			Тенге				**62312**

1	2	3	4	5	6	7	8
	Всего заработная плата -		Тенге				**131047**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**3152452**
	Сдача и испытание -		Тенге				**4029**
		Накладные расходы -	Тенге				**224680**
		Сметная прибыль -	Тенге				**286222**
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге				**3863994**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**163**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**131047**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**3874540**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**165**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**132297**
		ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА 2-1-3-5, ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ, БЛОК-СЕКЦИЯ 86-017/1.2-1-2017-ПР.-Л В ОСЯХ 4-5					
		РАЗДЕЛ 1.В ЫШЕ ОТМЕТКИ 0.00					
		КВАРТИРЫ 1-9 ЭТАЖЕЙ					
18	**С123-070202-0601 23-070202-0601 РСНБ РК 2015 прим. в ценах II квартала 2017 года**	**Коробки монтажные распаячные для полых стен модели КМ41024, диаметром 80 мм, глубиной 40 мм, типа ИЭК (МК24)**	**шт.**	**1027,0000**		**89,79**	**92214**
		Накладные расходы	%	--		3,81	3910
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7,49	7690
		Сметная стоимость:				**101,08**	**103814**
30	**Ц13-080206-2301 13-080206-2301 РСНБ РК 2015**	**Провод сечением до 6 мм2. Затягивание в резинобитумные трубки до 2 проводов (Затягивание кабеля в электромонтажные трубки Х.В.Т)**	**м трубок**	**378,0000**		**232,19**	**87769**
		Итого оплата труда:				**155,52**	**58788**
		Итого эксплуатация машин:				**12,42**	**4696**
		Итого материалов:				**68,67**	**25959**
		Накладные расходы	%	--		79,23	29949
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		24,91	9418
		Сметная стоимость:				**336,34**	**127136**
31	**Ц13-080201-0901 13-080201-0901 РСНБ РК 2015**	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах**	**м кабеля**	**378,0000**		**197,83**	**74779**
		Итого оплата труда:				**116,61**	**44080**
		Итого эксплуатация машин:				**88,84**	**33582**
		Итого материалов:				**23,06**	**8715**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		60,41	22837
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		20,66	7809
		Сметная стоимость:				**278,90**	**105426**
32	**Ц13-080201-0701 13-080201-0701 РСНБ РК 2015**	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг. Прокладка с креплением накладными скобами**	**м кабеля**	**900,0000**		**541,84**	**487660**
		Итого оплата труда:				**180,35**	**162318**
		Итого эксплуатация машин:				**254,03**	**228630**
		Итого материалов:				**184,69**	**166222**
		Накладные расходы	%	--		103,44	93095
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		51,62	46460
		Сметная стоимость:				**696,91**	**627215**
		ЩИТЫ					
42	**Ц13-080304-0204 13-080304-0204 РСНБ РК 2015**	**Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1200х1000 мм. Установка на стене (щитки этажные учетно-распределительные ЩЭ-3401)**	**шт.**	**18,0000**		**8007,33**	**144132**
		Итого оплата труда:				**3240,38**	**58327**
		Итого эксплуатация машин:				**1800,58**	**32410**
		Итого материалов:				**3549,83**	**63897**
		Накладные расходы	%	--		1785,20	32134
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		783,40	14101
		Сметная стоимость:				**10575,93**	**190367**
		ОБЩЕДОМОВЫЕ ПЛОЩАДИ					
76	**Ц13-100902-1212 13-100902-1212 РСНБ РК 2015**	**Коробка оконечная. Монтаж оборудования**	**шт.**	**72,0000**		**208,55**	**15016**
		Итого оплата труда:				**181,85**	**13093**
		Итого материалов:				**26,70**	**1922**
		Накладные расходы	%	--		89,98	6478
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		23,88	1720
		Сметная стоимость:				**322,41**	**23213**
77	**С124-040207-3972 24-040207-3972 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Разветвительная коробка У994 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**67,0000**		**247,86**	**16607**
		Накладные расходы	%	--		10,51	704
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		20,67	1385

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**279,04**	**18696**
78	**С123-070202-1401 23-070202-1401 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Коробки ответвительные стальные с полиэтиленовой крышкой, степень защиты 1Р31, тип У197 УХЛ3 (У191)**	**шт.**	**5,0000**		**36,97**	**185**
		Накладные расходы	%	--		1,57	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3,08	15
		Сметная стоимость:				**41,62**	**208**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**918362**
В том числе:							
	Стоимость монтажных работ -		Тенге				**918362**
	Материалы -		Тенге				**266715**
	Всего заработная плата -		Тенге				**336607**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**109006**
		Накладные расходы -	Тенге				**189115**
		Сметная прибыль -	Тенге				**88598**
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге				**1196075**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**388**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**336607**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**1196075**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**388**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**336607**
ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА 2-1-4-2, ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ, БЛОК-СЕКЦИЯ 86-014/1.2-1-2017 В ОСЯХ 5-6							
РАЗДЕЛ 1.Стены							
		ВНУТРЕННИЕ СТЕНЫ					
41	**Е11-080201-0107 11-080201-0107 РСНБ РК 2015**	**Стены из кирпича внутренние при высоте этажа до 4 м. Кладка (шахта лифта) Кор125 Мр75**	**м3 кладки**	**9,3700**		**30172,96**	**282721**
		Итого оплата труда:				**3593,17**	**33668**
		Итого эксплуатация машин:				**1419,95**	**13305**
		Итого материалов:				**25503,58**	**238969**
		Накладные расходы	%	--		3182,06	29816
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2668,40	25003
		Сметная стоимость:				**36023,42**	**337539**
		ЛИФТ					

1	2	3	4	5	6	7	8
86	**Е11-090304-0101 11-090304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5**	**Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж (стремянка Л-1)**	**т конструкций**	**0,01320**		**59932,65**	**791**
		Итого оплата труда:				**33732,43**	**445**
		Итого эксплуатация машин:				**27976,61**	**369**
		Итого материалов:				**7696,51**	**102**
		Накладные расходы	%	--		23955,22	316
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6711,03	89
		Сметная стоимость:				**90598,90**	**1196**
87	**С121-060208-0501 21-060208-0501 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83**	**т**	**0,01320**		**299950,57**	**3959**
		Накладные расходы	%	--		12717,90	168
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		25013,48	330
		Сметная стоимость:				**337681,95**	**4457**
88	**Е11-130301-0502 11-130301-0502 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ПФ-0142 за один раз**	**м2**	**0,4000**		**77,48**	**31**
		Итого оплата труда:				**28,99**	**12**
		Итого эксплуатация машин:				**1,03**	**--**
		Итого материалов:				**47,64**	**19**
		Накладные расходы	%	--		19,66	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7,77	3
		Сметная стоимость:				**104,92**	**42**
89	**Е11-130301-1406 11-130301-1406 РСНБ РК 2015 ко=2**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза**	**м2**	**0,8000**		**51,49**	**41**
		Итого оплата труда:				**17,44**	**14**
		Итого эксплуатация машин:				**0,82**	**1**
		Итого материалов:				**33,41**	**27**
		Накладные расходы	%	--		12,03	10
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5,08	4
		Сметная стоимость:				**68,61**	**55**
		пол шахты					

1	2	3	4	5	6	7	8
90	**Е11-110101-0102 11-110101-0102 РСНБ РК 2015**	**Грунт. Уплотнение щебнем**	**м2 площади уплотнения**	**4,3700**		**192,89**	**843**
		Итого оплата труда:				**58,52**	**256**
		Итого эксплуатация машин:				**22,40**	**98**
		Итого материалов:				**119,54**	**522**
		Накладные расходы	%	--		45,33	198
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		19,06	83
		Сметная стоимость:				**257,28**	**1124**
91	**Е11-110101-0209 11-110101-0209 РСНБ РК 2015**	**Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками (лкгкий бетон Y1200)**	**м3 подстилающего слоя**	**2,4800**		**25904,99**	**64244**
		Итого оплата труда:				**2668,32**	**6617**
		Итого эксплуатация машин:				**5,06**	**13**
		Итого материалов:				**23231,61**	**57614**
		Накладные расходы	%	--		2792,28	6925
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2295,78	5694
		Сметная стоимость:				**30993,05**	**76863**
92	**Е11-110101-0209 11-110101-0209 РСНБ РК 2015**	**Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками (кл.В15)**	**м3 подстилающего слоя**	**0,9700**		**27621,35**	**26793**
		Итого оплата труда:				**2668,32**	**2588**
		Итого эксплуатация машин:				**5,06**	**5**
		Итого материалов:				**24947,97**	**24200**
		Накладные расходы	%	--		2865,05	2779
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2438,91	2366
		Сметная стоимость:				**32925,32**	**31938**
93	**Е11-060301-0410 11-060301-0410 РСНБ РК 2015**	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование**	**т**	**0,0540**		**10103,73**	**546**
		Итого оплата труда:				**9545,13**	**515**
		Итого эксплуатация машин:				**902,09**	**49**
		Итого материалов:				**29,99**	**2**
		Накладные расходы	%	--		5254,07	284
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1228,62	66
		Сметная стоимость:				**16586,43**	**896**

1	2	3	4	5	6	7	8
94	**С121-050301-0302 21-050301-0302 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0540**		**212755,26**	**11489**
		Накладные расходы	%	--		9020,82	487
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		17742,09	958
		Сметная стоимость:				**239518,17**	**12934**
95	**Е11-090501-0201 11-090501-0201 РСНБ РК 2015**	**Каркасы в целом одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже**	**т**	**0,0540**		**4859,03**	**262**
		Итого оплата труда:				**3269,09**	**177**
		Итого эксплуатация машин:				**717,34**	**39**
		Итого материалов:				**874,33**	**47**
		Накладные расходы	%	--		2281,31	123
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		571,23	31
		Сметная стоимость:				**7711,57**	**416**
96	**Е11-110101-1501 11-110101-1501 РСНБ РК 2015**	**Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство (толщ.50мм, кл.В7.5)**	**м2 покрытия**	**4,8000**		**987,79**	**4741**
		Итого оплата труда:				**279,59**	**1342**
		Итого эксплуатация машин:				**68,29**	**328**
		Итого материалов:				**663,49**	**3185**
		Накладные расходы	%	--		219,37	1053
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		96,57	464
		Сметная стоимость:				**1303,73**	**6258**
97	**Е11-110101-1502 11-110101-1502 РСНБ РК 2015 ко=4**	**Покрытия бетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 11-110101-1501 (толщ.50мм, кл.В7.5)**	**м2 покрытия**	**19,2000**		**114,12**	**2191**
		Итого оплата труда:				**8,82**	**169**
		Итого эксплуатация машин:				**2,73**	**52**
		Итого материалов:				**104,01**	**1997**
		Накладные расходы	%	--		10,44	200
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		9,96	191
		Сметная стоимость:				**134,52**	**2583**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**398659**
В том числе:							
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**393646**

1	2	3	4	5	6	7	8
	Материалы -		Тенге				**326534**
	Всего заработная плата -		Тенге				**45182**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**11489**
		Накладные расходы -	Тенге				**41760**
		Сметная прибыль -	Тенге				**34835**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**470241**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**61**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**45182**
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				**5013**
	Материалы -		Тенге				**149**
	Всего заработная плата -		Тенге				**622**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**3959**
		Накладные расходы -	Тенге				**607**
		Сметная прибыль -	Тенге				**450**
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				**6070**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**1**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**622**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**476311**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**61**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**45804**
		РАЗДЕЛ 3. Лестницы					
129	**Е11-090302-0401 11-090302-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5**	**Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж (монтаж перемычек из уголковой стали)**	**т конструкций**	**0,064960**		**30598,72**	**1987**
		Итого оплата труда:				**17065,63**	**1109**
		Итого эксплуатация машин:				**16644,48**	**1081**
		Итого материалов:				**2941,71**	**191**
		Накладные расходы	%	--		12131,02	788
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3418,38	222
		Сметная стоимость:				**46148,11**	**2998**
130	**С121-060209-0201 21-060209-0201 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012**	**т**	**0,064960**		**329953,92**	**21434**
		Накладные расходы	%	--		13990,05	909
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		27515,52	1787
		Сметная стоимость:				**371459,48**	**24130**

1	2	3	4	5	6	7	8
131	**Е11-070107-0103 11-070107-0103 РСНБ РК 2015 прим.**	**Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка (детали опирания лестничных маршей на площадки)**	**т стальных элементов**	**0,641220**		**416552,38**	**267102**
		Итого оплата труда:				**39798,05**	**25519**
		Итого эксплуатация машин:				**4868,48**	**3122**
		Итого материалов:				**372770,96**	**239028**
		Накладные расходы	%	--		43424,31	27845
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		36798,13	23596
		Сметная стоимость:				**496774,82**	**318542**
132	**Е11-130301-0502 11-130301-0502 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ПФ-0142 за один раз**	**м2**	**27,1000**		**77,48**	**2099**
		Итого оплата труда:				**28,99**	**786**
		Итого эксплуатация машин:				**1,03**	**28**
		Итого материалов:				**47,64**	**1291**
		Накладные расходы	%	--		19,66	533
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7,77	211
		Сметная стоимость:				**104,92**	**2843**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				**292623**
В том числе:							
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**269202**
Материалы -			Тенге				**240319**
Всего заработная плата -			Тенге				**26305**
Накладные расходы -			Тенге				**28377**
Сметная прибыль -			Тенге				**23806**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**321385**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**29**
Сметная заработная плата -			Тенге				**26305**
Стоимость металломонтажных работ -			Тенге				**23421**
Материалы -			Тенге				**191**
Всего заработная плата -			Тенге				**1109**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**21434**
Накладные расходы -			Тенге				**1697**
Сметная прибыль -			Тенге				**2009**
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -			Тенге				**27128**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**1**
Сметная заработная плата -			Тенге				**1109**
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				**348513**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**30**
Сметная заработная плата -			Тенге				**27413**

1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 5. Кровля					
		ПОКРЫТИЕ ЧЕРДАКА					
191	**Е11-120101-1701 11-120101-1701 РСНБ РК 2015**	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство т.30мм М100**	**м2 стяжки**	**265,4000**		**599,06**	**158990**
		Итого оплата труда:				**195,17**	**51798**
		Итого эксплуатация машин:				**73,85**	**19599**
		Итого материалов:				**347,54**	**92238**
		Накладные расходы	%	--		140,14	37194
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		59,14	15695
		Сметная стоимость:				**798,34**	**211879**
192	**Е11-120101-1702 11-120101-1702 РСНБ РК 2015 Ко=15**	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701**	**м2 стяжки**	**3981,0000**		**21,83**	**86909**
		Итого оплата труда:				**0,93**	**3697**
		Итого эксплуатация машин:				**1,09**	**4332**
		Итого материалов:				**20,08**	**79958**
		Накладные расходы	%	--		1,47	5859
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1,86	7421
		Сметная стоимость:				**25,17**	**100189**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5			Тенге				**245899**
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**245899**
	Материалы -		Тенге				**172195**
	Всего заработная плата -		Тенге				**55495**
		Накладные расходы -	Тенге				**43053**
		Сметная прибыль -	Тенге				**23116**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**312068**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**78**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**55495**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				**312068**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**78**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**55495**
		РАЗДЕЛ 7.Окна					

1	2	3	4	5	6	7	8
254	**С121-090201-0403 21-090201-0403 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99 (ОК-1,4)**	**м2**	**1,7300**		**29710,40**	**51399**
		Накладные расходы	%	--		1259,72	2179
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2477,61	4286
		Сметная стоимость:				**33447,73**	**57865**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7			Тенге				**51399**
В том числе:							
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**51399**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**51399**
		Накладные расходы -	Тенге				**2179**
		Сметная прибыль -	Тенге				**4286**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**57865**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				**57865**
		РАЗДЕЛ 8.Двери					
283	**Цен.предложение ТЦЕН.ПРЕДЛОЖЕНИЕ**	**Дверь ДГ21-7 с фурнитурой замком и покраской**	**шт**	**5,0000**		**39789,83**	**198949**
		Накладные расходы	%	--		1687,09	8435
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3318,15	16591
		Сметная стоимость:				**44795,07**	**223975**
284	**Цен.предложение ТЦЕН.ПРЕДЛОЖЕНИЕ**	**Дверь ДУ21-10 с фурнитурой замком и покраской**	**шт**	**26,0000**		**57603,69**	**1497696**
		Накладные расходы	%	--		2442,40	63502
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4803,69	124896
		Сметная стоимость:				**64849,77**	**1686094**
285	**Цен.предложение ТЦЕН.ПРЕДЛОЖЕНИЕ**	**Дверь ДГ21-9 с фурнитурой замком и покраской**	**шт**	**13,0000**		**48780,00**	**634140**
		Накладные расходы	%	--		2068,27	26888
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4067,86	52882
		Сметная стоимость:				**54916,13**	**713910**

1	2	3	4	5	6	7	8
286	**Цен.предложение ТЦЕН.ПРЕДЛОЖЕНИЕ**	**Дверь ДО21-13 с фурнитурой замком и покраской**	**шт**	**23,0000**		**67343,04**	**1548890**
		Накладные расходы	%	--		2855,34	65673
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5615,87	129165
		Сметная стоимость:				**75814,25**	**1743728**
287	**Цен.предложение ТЦЕН.ПРЕДЛОЖЕНИЕ**	**Дверь ДГ21-8 с фурнитурой замком и покраской**	**шт**	**36,0000**		**44284,92**	**1594257**
		Накладные расходы	%	--		1877,68	67596
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3693,01	132948
		Сметная стоимость:				**49855,60**	**1794802**
		ОБЩИЕ РАБОТЫ ПО ДВЕРЯМ И ФРАМУГАМ					
291	**Е11-150204-0101 11-150204-0101 РСНБ РК 2015**	**Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**126,4000**		**2487,77**	**314454**
		Итого оплата труда:				**1501,04**	**189731**
		Итого эксплуатация машин:				**28,69**	**3626**
		Итого материалов:				**973,72**	**123078**
		Накладные расходы	%	--		962,93	121714
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		276,06	34893
		Сметная стоимость:				**3726,75**	**471061**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9			Тенге				**5788386**
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**5788386**
	Материалы -		Тенге				**123078**
	Всего заработная плата -		Тенге				**189731**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**5473932**
		Накладные расходы -	Тенге				**353809**
		Сметная прибыль -	Тенге				**491376**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**6633570**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**229**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**189731**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				**6633570**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**229**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**189731**

РАЗДЕЛ 10. Полы

1	2	3	4	5	6	7	8
		2-9 ЭТАЖ					
		Тип12-1 Кухня над тамбурами (s=10,89м2)					
328	**Е11-110101-0901 11-110101-0901 РСНБ РК 2015**	**Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство (толщ.40мм)**	**м2 изолируемой поверхности**	**10,8900**		**226,63**	**2468**
		Итого оплата труда:				**216,26**	**2355**
		Итого эксплуатация машин:				**20,16**	**220**
		Накладные расходы	%	--		146,90	1600
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		29,88	325
		Сметная стоимость:				**403,41**	**4393**
329	**С121-110401-0403 21-110401-0403 РСНБ РК 2015 прим. в ценах II квартала 2017 года**	**Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 35 кг/м3 до 39 кг/м3 с добавкой антипирена ГОСТ 32310-2012 (Пеноплэкс-35)**	**м3**	**0,4486680**		**23930,33**	**10737**
		Накладные расходы	%	--		1014,65	455
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1995,60	895
		Сметная стоимость:				**26940,57**	**12087**
331	**Е11-110101-1105 11-110101-1105 РСНБ РК 2015**	**Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство (кл.В7.5 Y1200,пенобетон толщ.70мм)**	**м2 стяжки**	**10,8900**		**768,93**	**8374**
		Итого оплата труда:				**331,67**	**3612**
		Итого эксплуатация машин:				**18,68**	**203**
		Итого материалов:				**428,24**	**4664**
		Накладные расходы	%	--		243,16	2648
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		80,97	882
		Сметная стоимость:				**1093,05**	**11903**
332	**Е11-110101-1106 11-110101-1106 РСНБ РК 2015 ко=10**	**Стяжки легкобетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1105**	**м2 стяжки**	**108,9000**		**113,12**	**12318**
		Итого оплата труда:				**4,75**	**517**
		Итого эксплуатация машин:				**3,17**	**345**
		Итого материалов:				**106,80**	**11630**
		Накладные расходы	%	--		7,81	850
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		9,67	1053
		Сметная стоимость:				**130,60**	**14222**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Тип12 Жилые комнаты, кухни, прихожие, коридоры (s=1761,79м2)					
337	**Е11-110101-1105 11-110101-1105 РСНБ РК 2015**	**Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство (кл.В7.5 Y1200,пенобетон толщ.70мм)**	**м2 стяжки**	**1761,7900**		**768,93**	**1354688**
		Итого оплата труда:				**331,67**	**584338**
		Итого эксплуатация машин:				**18,68**	**32909**
		Итого материалов:				**428,24**	**754472**
		Накладные расходы	%	--		243,16	428389
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		80,97	142646
		Сметная стоимость:				**1093,05**	**1925723**
338	**Е11-110101-1106 11-110101-1106 РСНБ РК 2015 ко=10**	**Стяжки легкобетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1105**	**м2 стяжки**	**17617,9000**		**113,12**	**1992853**
		Итого оплата труда:				**4,75**	**83630**
		Итого эксплуатация машин:				**3,17**	**55828**
		Итого материалов:				**106,80**	**1881554**
		Накладные расходы	%	--		7,81	137587
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		9,67	170435
		Сметная стоимость:				**130,60**	**2300875**
		Тип13-1 Ванные комнаты, санузлы (s=134,08м2)					
341	**Е11-110101-1105 11-110101-1105 РСНБ РК 2015**	**Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство (кл.В7.5 Y1200,пенобетон толщ.50мм)**	**м2 стяжки**	**34,0000**		**768,93**	**26144**
		Итого оплата труда:				**331,67**	**11277**
		Итого эксплуатация машин:				**18,68**	**635**
		Итого материалов:				**428,24**	**14560**
		Накладные расходы	%	--		243,16	8267
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		80,97	2753
		Сметная стоимость:				**1093,05**	**37164**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10			Тенге				**3407581**
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**3407581**
Материалы -			Тенге				**2666880**
Всего заработная плата -			Тенге				**685729**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**10737**
		Накладные расходы -	Тенге				**579797**
		Сметная прибыль -	Тенге				**318990**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**4306368**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**954**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**685729**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				**4306368**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**954**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**685729**
		РАЗДЕЛ 12. Наружная отделка					
		КИРПИЧНЫЙ ПОЯС					
392	**Е11-080201-0701 11-080201-0701 РСНБ РК 2015**	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки**	**т металлических изделий**	**0,2312**		**45968,00**	**10628**
		Итого оплата труда:				**45057,26**	**10417**
		Итого эксплуатация машин:				**1374,78**	**318**
		Накладные расходы	%	--		25808,63	5967
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5742,13	1328
		Сметная стоимость:				**77518,76**	**17922**
393	**С121-050301-2708 21-050301-2708 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм ГОСТ 10922-2012**	**т**	**0,2312**		**192658,10**	**44543**
		Накладные расходы	%	--		8168,70	1889
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		16066,14	3714
		Сметная стоимость:				**216892,95**	**50146**
394	**Е11-060701-0202 11-060701-0202 РСНБ РК 2015**	**Пояса без опалубки. Устройство (Мр100)**	**м3**	**0,2600**		**26272,36**	**6831**
		Итого оплата труда:				**3851,76**	**1001**
		Итого эксплуатация машин:				**2464,24**	**641**
		Итого материалов:				**20486,96**	**5327**
		Накладные расходы	%	--		3061,26	796
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2346,69	610
		Сметная стоимость:				**31680,31**	**8237**
395	**Е11-120101-1001 11-120101-1001 РСНБ РК 2015**	**Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство**	**м2 покрытия**	**10,1000**		**774,78**	**7826**
		Итого оплата труда:				**742,15**	**7496**
		Итого эксплуатация машин:				**8,36**	**84**
		Итого материалов:				**26,60**	**269**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		469,17	4739
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		99,52	1005
		Сметная стоимость:				**1343,47**	**13570**
396	**С121-100105-0308 21-100105-0308 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Лист стальной оцинкованный плоский толщиной стали 0,7 мм с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003**	**м2**	**10,46360**		**1902,31**	**19905**
		Накладные расходы	%	--		80,66	844
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		158,64	1660
		Сметная стоимость:				**2141,61**	**22409**
397	**Е11-070516-0107 11-070516-0107 РСНБ РК 2015**	**Панели стеновые. Герметизация горизонтальных и вертикальных стыков герметизирующей нетвердеющей мастикой (УМС)**	**м шва**	**57,8000**		**520,62**	**30092**
		Итого оплата труда:				**201,40**	**11641**
		Итого эксплуатация машин:				**133,17**	**7697**
		Итого материалов:				**245,61**	**14196**
		Накладные расходы	%	--		152,45	8811
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		53,85	3112
		Сметная стоимость:				**726,91**	**42015**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 12			Тенге				**119824**
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**119824**
	Материалы -		Тенге				**19791**
	Всего заработная плата -		Тенге				**30556**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**64448**
		Накладные расходы -	Тенге				**23046**
		Сметная прибыль -	Тенге				**11430**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**154299**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**38**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**30556**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге				**154299**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**38**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**30556**
		РАЗДЕЛ 13.Разные работы					
		ОГРАЖДЕНИЕ ЛОДЖИЙ ОЛ-1					
402	**Е11-130301-1406 11-130301-1406 РСНБ РК 2015 Ко=2**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 (за 2 раза)**	**м2**	**81,2800**		**51,49**	**4185**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				**17,44**	**1417**
		Итого эксплуатация машин:				**0,82**	**66**
		Итого материалов:				**33,41**	**2716**
		Накладные расходы	%	--		12,03	978
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5,08	413
		Сметная стоимость:				**68,61**	**5576**
404	**Е12-190101-0403 12-190101-0403 РСНБ РК 2015**	**Отверстия в местах прохода трубопроводов в перекрытиях оштукатуренных. Заделка (Заделка отверстий в перекрытии лоджий бетоном кл.В7.5)**	**отверстие**	**144,0000**		**642,21**	**92479**
		Итого оплата труда:				**462,24**	**66563**
		Итого эксплуатация машин:				**1,11**	**160**
		Итого материалов:				**179,47**	**25843**
		Накладные расходы	%	--		312,00	44928
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		76,34	10992
		Сметная стоимость:				**1030,55**	**148399**
		ЭВАКУАЦИОННЫЕ ЛЕСТНИЦЫ И ЛЮКИ					
410	**Е11-090304-0101 11-090304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5**	**Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж (ИМС-25 с поручнем)**	**т конструкций**	**0,23560**		**59932,65**	**14120**
		Итого оплата труда:				**33732,43**	**7947**
		Итого эксплуатация машин:				**27976,61**	**6591**
		Итого материалов:				**7696,51**	**1813**
		Накладные расходы	%	--		23955,22	5644
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6711,03	1581
		Сметная стоимость:				**90598,90**	**21345**
411	**С121-060208-0501 21-060208-0501 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83**	**т**	**0,23560**		**299950,57**	**70669**
		Накладные расходы	%	--		12717,90	2996
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		25013,48	5893
		Сметная стоимость:				**337681,95**	**79558**
412	**Е11-060301-0407 11-060301-0407 РСНБ РК 2015**	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка (З/д)**	**т**	**0,0152**		**315552,10**	**4801**
		Итого оплата труда:				**160842,25**	**2447**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				**852,46**	**13**
		Итого материалов:				**154210,74**	**2346**
		Накладные расходы	%	--		94695,46	1441
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		32819,80	499
		Сметная стоимость:				**443067,37**	**6741**
413	**Е11-090601-0101 11-090601-0101 РСНБ РК 2015 прим.**	**Конструкции дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер. Монтаж (МКЛ)**	**т конструкций**	**0,3390**		**66902,63**	**22680**
		Итого оплата труда:				**63681,68**	**21588**
		Итого эксплуатация машин:				**3064,40**	**1039**
		Итого материалов:				**1348,64**	**457**
		Накладные расходы	%	--		43263,18	14666
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8813,27	2988
		Сметная стоимость:				**118979,08**	**40334**
414	**С121-060510-0101 21-060510-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Площадки посадочные, мостики, кронштейны, маршевые лестницы, пожарные щиты переходных площадок, ограждения**	**т**	**0,3390**		**397797,97**	**134853**
		Накладные расходы	%	--		16866,63	5718
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		33173,17	11246
		Сметная стоимость:				**447837,77**	**151816**
415	**Е11-130301-0502 11-130301-0502 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ПФ-0142 за один раз**	**м2**	**17,9700**		**77,48**	**1393**
		Итого оплата труда:				**28,99**	**521**
		Итого эксплуатация машин:				**1,03**	**18**
		Итого материалов:				**47,64**	**856**
		Накладные расходы	%	--		19,66	353
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7,77	140
		Сметная стоимость:				**104,92**	**1886**
416	**Е11-130301-1406 11-130301-1406 РСНБ РК 2015 ко=2**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 (за 2 раза)**	**м2**	**71,8800**		**51,49**	**3701**
		Итого оплата труда:				**17,44**	**1253**
		Итого эксплуатация машин:				**0,82**	**59**
		Итого материалов:				**33,41**	**2401**
		Накладные расходы	%	--		12,03	865

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5,08	365
		Сметная стоимость:				**68,61**	**4931**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 13			Тенге				**348880**
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**106558**
	Материалы -		Тенге				**34163**
	Всего заработная плата -		Тенге				**72201**
		Накладные расходы -	Тенге				**48565**
		Сметная прибыль -	Тенге				**12410**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**167533**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**94**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**72201**
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				**242321**
	Материалы -		Тенге				**2270**
	Всего заработная плата -		Тенге				**29535**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**205521**
		Накладные расходы -	Тенге				**29024**
		Сметная прибыль -	Тенге				**21708**
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				**293053**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**37**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**29535**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге				**460586**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**131**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**101737**
ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА 2-1-4-3, САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ ПО ОВ, БЛОК-СЕКЦИЯ 86-014/1.2-1-2017 В ОСЯХ 5-6							
РАЗДЕЛ 1.ОТОПЛЕНИЕ НИЖЕ ОТМ.+0.000							
20	**Е11-130301-1421 11-130301-1421 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой**	**м2**	**18,6300**		**71,74**	**1336**
		Итого оплата труда:				**13,23**	**246**
		Итого эксплуатация машин:				**1,33**	**25**
		Итого материалов:				**57,44**	**1070**
		Накладные расходы	%	--		10,51	196
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6,58	123
		Сметная стоимость:				**88,83**	**1655**
21	**Е11-260101-1701 11-260101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex**	**м трубопровода**	**109,0000**		**274,84**	**29957**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				**208,35**	**22711**
		Итого эксплуатация машин:				**45,02**	**4908**
		Итого материалов:				**42,94**	**4681**
		Накладные расходы	%	--		131,76	14362
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		32,53	3545
		Сметная стоимость:				**439,12**	**47864**
22	**С121-110403-0408 21-110403-0408 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 28 мм ГОСТ 16381-77**	**м**	**33,0000**		**497,10**	**16404**
		Накладные расходы	%	--		21,08	696
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		41,45	1368
		Сметная стоимость:				**559,63**	**18468**
23	**С121-110403-0410 21-110403-0410 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77**	**м**	**20,9000**		**611,06**	**12771**
		Накладные расходы	%	--		25,91	541
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		50,96	1065
		Сметная стоимость:				**687,93**	**14378**
24	**С121-110403-0412 21-110403-0412 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 42 мм ГОСТ 16381-77**	**м**	**30,8000**		**729,08**	**22456**
		Накладные расходы	%	--		30,91	952
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		60,80	1873
		Сметная стоимость:				**820,79**	**25280**
25	**С121-110403-0413 21-110403-0413 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 48 мм ГОСТ 16381-77**	**м**	**19,8000**		**812,17**	**16081**
		Накладные расходы	%	--		34,44	682
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		67,73	1341
		Сметная стоимость:				**914,33**	**18104**

1	2	3	4	5	6	7	8
26	**С121-110403-0416 21-110403-0416 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 60 мм ГОСТ 16381-77**	**м**	**12,1000**		**993,76**	**12024**
		Накладные расходы	%	--		42,14	510
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		82,87	1003
		Сметная стоимость:				**1118,77**	**13537**
27	**С121-110403-0420 21-110403-0420 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 80 мм ГОСТ 16381-77**	**м**	**3,3000**		**1380,95**	**4557**
		Накладные расходы	%	--		58,55	193
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		115,16	380
		Сметная стоимость:				**1554,66**	**5130**
28	**С121-110403-6703 21-110403-6703 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Самоклеящаяся лента из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, шириной 50 мм, толщиной 3 мм, длиной 15 м ГОСТ 16381-77**	**рулон**	**8,0000**		**2214,95**	**17720**
		Накладные расходы	%	--		93,91	751
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		184,71	1478
		Сметная стоимость:				**2493,57**	**19949**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**133307**
В том числе:							
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**133307**
Материалы -			Тенге				**5751**
Всего заработная плата -			Тенге				**22957**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**102013**
Накладные расходы -			Тенге				**18883**
Сметная прибыль -			Тенге				**12175**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**164365**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**26**
Сметная заработная плата -			Тенге				**22957**
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**164365**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**26**
Сметная заработная плата -			Тенге				**22957**

РАЗДЕЛ 2. ОТОПЛЕНИЕ ВЫШЕ ОТМ.+0.000

1	2	3	4	5	6	7	8
38	**Е11-180301-0102 11-180301-0102 РСНБ РК 2015**	**Радиаторы стальные. Установка**	**кВт**	**195,0240**		**786,85**	**153455**
		Итого оплата труда:				**513,93**	**100228**
		Итого эксплуатация машин:				**55,33**	**10790**
		Итого материалов:				**244,37**	**47658**
		Накладные расходы	%	--		356,94	69611
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		91,50	17845
		Сметная стоимость:				**1235,29**	**240911**
57	**С123-020502-0606 23-020502-0606 РСНБ РК 2015 прим. в ценах II квартала 2017 года**	**Угольник-пресс с внутренней резьбой с латунным корпусом, с гильзой из нержавеющей стали, DN 20x1/2 для металлополимерных труб СТ РК 1893-2009 (Valtec)**	**шт.**	**250,0000**		**791,53**	**197883**
		Накладные расходы	%	--		33,56	8390
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		66,01	16502
		Сметная стоимость:				**891,10**	**222775**
58	**С123-051207-0301 23-051207-0301 РСНБ РК 2015 прим. в ценах II квартала 2017 года**	**Узел радиаторный типа Herz, Герц-3000, проходной, с байпасом, Т 120°С, PN 10, DN 20 (нижнего подключения)**	**шт.**	**125,0000**		**5810,09**	**726261**
		Накладные расходы	%	--		246,35	30793
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		484,52	60564
		Сметная стоимость:				**6540,95**	**817619**
59	**С123-020501-0102 23-020501-0102 РСНБ РК 2015 прим. в ценах II квартала 2017 года**	**Муфта обжимная с латунным корпусом, DN 20 для металлополимерных труб СТ РК 1893-2009 (адаптер euroconus 3/4)**	**шт.**	**250,0000**		**928,17**	**232043**
		Накладные расходы	%	--		39,35	9839
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		77,40	19350
		Сметная стоимость:				**1044,93**	**261232**

1	2	3	4	5	6	7	8
60	**С123-020501-0304 23-020501-0304 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Муфта обжимная с внутренней резьбой с латунным корпусом, DN 20х3/4 для металлополимерных труб СТ РК 1893-2009 (соединение euroconus)**	**шт.**	**250,0000**		**658,57**	**164643**
		Накладные расходы	%	--		27,92	6981
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		54,92	13730
		Сметная стоимость:				**741,41**	**185353**
61	**С123-020501-0404 23-020501-0404 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Муфта обжимная с наружной резьбой с латунным корпусом, DN 20х3/4 для металлополимерных труб СТ РК 1893-2009 (соединение euroconus)**	**шт.**	**250,0000**		**581,14**	**145285**
		Накладные расходы	%	--		24,64	6160
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		48,46	12116
		Сметная стоимость:				**654,24**	**163561**
		ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ УЗЕЛ ВВОДА					
75	**С123-020501-0102 23-020501-0102 РСНБ РК 2015 прим. в ценах II квартала 2017 года**	**Муфта обжимная с латунным корпусом, DN 20 для металлополимерных труб СТ РК 1893-2009(соединение евроконус 3/4" R553SY)**	**шт.**	**250,0000**		**928,17**	**232043**
		Накладные расходы	%	--		39,35	9839
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		77,40	19350
		Сметная стоимость:				**1044,93**	**261232**
82	**С123-020501-0304 23-020501-0304 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Муфта обжимная с внутренней резьбой с латунным корпусом, DN 20х3/4 для металлополимерных труб СТ РК 1893-2009 (соединение euroconus)**	**шт.**	**250,0000**		**658,57**	**164643**
		Накладные расходы	%	--		27,92	6981
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		54,92	13730
		Сметная стоимость:				**741,41**	**185353**

1	2	3	4	5	6	7	8
83	**С123-020501-0404 23-020501-0404 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Муфта обжимная с наружной резьбой с латунным корпусом, DN 20х3/4 для металлополимерных труб СТ РК 1893-2009 (соединение euroconus)**	**шт.**	**250,0000**		**581,14**	**145285**
		Накладные расходы	%	--		24,64	6160
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		48,46	12116
		Сметная стоимость:				**654,24**	**163561**
84	**С123-020501-0203 23-020501-0203 РСНБ РК 2015 прим. в ценах II квартала 2017 года**	**Муфта обжимная переходная с латунным корпусом, DN 26х20 для металлополимерных труб СТ РК 1893-2009 (футорка)**	**шт.**	**72,0000**		**1270,66**	**91488**
		Накладные расходы	%	--		53,88	3879
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		105,96	7629
		Сметная стоимость:				**1430,50**	**102996**
86	**С123-020502-0606 23-020502-0606 РСНБ РК 2015 прим. в ценах II квартала 2017 года**	**Угольник-пресс с внутренней резьбой с латунным корпусом, с гильзой из нержавеющей стали, DN 20х1/2 для металлополимерных труб СТ РК 1893-2009 (Valtec)**	**шт.**	**250,0000**		**791,53**	**197883**
		Накладные расходы	%	--		33,56	8390
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		66,01	16502
		Сметная стоимость:				**891,10**	**222775**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**2450909**
В том числе:							
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге				**2450909**
	Материалы -		Тенге				**47658**
	Всего заработная плата -		Тенге				**100228**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**2297454**
	Сдача и испытание -		Тенге				**3081**
		Накладные расходы -	Тенге				**167023**
		Сметная прибыль -	Тенге				**209435**
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге				**2827366**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**125**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**100228**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**2827366**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**125**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**100228**
		ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА 2-1-5-6, УСТРОЙСТВО СВЯЗИ, БЛОК-СЕКЦИЯ 86-014/1.2-1-2017 В ОСЯХ 7-8					
		РАЗДЕЛ 1.УСТРОЙСТВО СВЯЗИ					
		ВЫШЕ 0.00					
1	**Ц13-100902-0902 13-100902-0902 РСНБ РК 2015 прим.**	**Шкаф телефонный распределительный емкостью до 600х2 (подъездный оптический). Монтаж при установке в готовой нише**	**шкаф**	**1,0000**		**14639,99**	**14640**
		Итого оплата труда:				**9898,48**	**9898**
		Итого эксплуатация машин:				**2386,51**	**2387**
		Итого материалов:				**3119,80**	**3120**
		Накладные расходы	%	--		5036,92	5037
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1574,15	1574
		Сметная стоимость:				**21251,06**	**21251**
18	**Ц13-080201-0901 13-080201-0901 РСНБ РК 2015**	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах**	**м кабеля**	**110,0000**		**197,83**	**21761**
		Итого оплата труда:				**116,61**	**12828**
		Итого эксплуатация машин:				**88,84**	**9772**
		Итого материалов:				**23,06**	**2536**
		Накладные расходы	%	--		60,41	6646
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		20,66	2273
		Сметная стоимость:				**278,90**	**30679**
22	**Ц13-100906-0101 13-100906-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7**	**Кабель волоконно-оптический магистральный. Подготовка (разделка) конца кабеля к процессу сварки**	**1 конец ВОК-4**	**58,0000**		**437,99**	**25404**
		Итого оплата труда:				**437,99**	**25404**
		Накладные расходы	%	--		213,98	12411
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		52,16	3025
		Сметная стоимость:				**704,13**	**40839**
23	**Ц13-100906-0201 13-100906-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7**	**Кабель волоконно-оптический распределительный. Оконечивание (сварка) волокон подготовленного конца кабеля разъемами. Монтаж ВОК в ОРШ**	**4 волокна**	**0,2500**		**6619,60**	**1655**
		Итого оплата труда:				**4629,07**	**1157**
		Итого эксплуатация машин:				**2511,92**	**628**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого материалов:				**19,98**	**5**
		Накладные расходы	%	--		2345,92	586
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		717,24	179
		Сметная стоимость:				**9682,76**	**2421**
24	**Ц13-100906-0202 13-100906-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7**	**Кабель волоконно-оптический распределительный. Оконечивание (сварка) волокон подготовленного конца кабеля разъемами. Монтаж ВОК в ОРШ. Добавлять на каждое волокно сверх 4**	**1 волокно**	**107,0000**		**1705,47**	**182485**
		Итого оплата труда:				**833,27**	**89160**
		Итого эксплуатация машин:				**637,95**	**68261**
		Итого материалов:				**371,74**	**39777**
		Накладные расходы	%	--		444,07	47516
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		171,96	18400
		Сметная стоимость:				**2321,51**	**248401**
27	**Ц13-100906-0501 13-100906-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7**	**Оптическая абонентская линия. Измерение затухания на участке ОРА-ОРШ (двунаправленное снятие рефлектограммы) на одной длине волны в двух направлениях - на первой длине волны**	**линия**	**35,0000**		**2352,77**	**82347**
		Итого оплата труда:				**1101,63**	**38557**
		Итого эксплуатация машин:				**1594,87**	**55821**
		Накладные расходы	%	--		591,25	20694
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		235,52	8243
		Сметная стоимость:				**3179,54**	**111284**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**328292**
В том числе:							
Стоимость монтажных работ -			Тенге				**328292**
Материалы -			Тенге				**45437**
Всего заработная плата -			Тенге				**177004**
		Накладные расходы -	Тенге				**92889**
		Сметная прибыль -	Тенге				**33695**
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -			Тенге				**454876**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**163**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**177004**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**454876**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**163**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**177004**

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА 2-1-5-7, ЛИФТЫ И ПОДЪЕМНО-ТРАНСПОРТНОЕ УСТРОЙСТВО, БЛОК-СЕКЦИЯ 86-014/1.2-1-2017-пож. В ОСЯХ 7-8

1	2	3	4	5	6	7	8
1	**Ц13-030501-0103 13-030501-0103 РСНБ РК 2015**	**Лифт пассажирский со скоростью движения кабины до 1 м/с грузоподъемностью 1000 кг, количество остановок 12, высота шахты 44 м. Монтаж оборудования**	**лифт**	**1,0000**		**1532006,35**	**1532006**
		Итого оплата труда:				**1220833,32**	**1220833**
		Итого эксплуатация машин:				**364557,00**	**364557**
		Итого материалов:				**52919,55**	**52920**
		Накладные расходы	%	--		581631,31	581631
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		169091,01	169091
		Сметная стоимость:				**2282728,68**	**2282729**
2	**Ц13-030501-0105 13-030501-0105 РСНБ РК 2015**	**Лифт пассажирский со скоростью движения кабины до 1 м/с грузоподъемностью до 1000 кг. Монтаж оборудования. Добавлять или уменьшать за каждую остановку, более или менее указанных в характеристике лифта**	**остановка**	**3,0000**		**-51997,40**	**-155992**
		Итого оплата труда:				**-40211,83**	**-120635**
		Итого эксплуатация машин:				**-14385,88**	**-43158**
		Итого материалов:				**-1684,14**	**-5052**
		Накладные расходы	%	--		-19222,91	-57669
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		-5697,62	-17093
		Сметная стоимость:				**-76917,93**	**-230754**
3	**Ц13-030501-0107 13-030501-0107 РСНБ РК 2015**	**Лифт пассажирский со скоростью движения кабины до 1 м/с грузоподъемность до 1000 кг. Монтаж оборудования. Добавлять или уменьшать за каждый метр высоты шахты, более или менее указанных в характеристике лифта**	**м**	**18,1000**		**-10153,39**	**-183776**
		Итого оплата труда:				**-10153,39**	**-183776**
		Накладные расходы	%	--		-4727,56	-85569
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		-1190,48	-21548
		Сметная стоимость:				**-16071,43**	**-290893**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			Тенге				**1192238**
В том числе:							
Стоимость монтажных работ -			Тенге				**1192238**
Материалы -			Тенге				**47867**
Всего заработная плата -			Тенге				**916421**
		Накладные расходы -	Тенге				**438394**
		Сметная прибыль -	Тенге				**130451**
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -			Тенге				**1761082**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**1161**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**916421**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				**1761082**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**1161**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**916421**

1	2	3	4	5	6	7	8
ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА 2-1-5-3, САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ ПО ОВ, БЛОК-СЕКЦИЯ 86-014/1.2-1-2017 В ОСЯХ 7-8							
РАЗДЕЛ 1.ОТОПЛЕНИЕ НИЖЕ ОТМ.+0.000							
21	**Е11-130301-1421 11-130301-1421 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой**	**м2**	**22,0000**		**71,74**	**1578**
		Итого оплата труда:				**13,23**	**291**
		Итого эксплуатация машин:				**1,33**	**29**
		Итого материалов:				**57,44**	**1264**
		Накладные расходы	%	--		10,51	231
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6,58	145
		Сметная стоимость:				**88,83**	**1954**
22	**Е11-260101-1701 11-260101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex**	**м трубопровода**	**111,0000**		**274,84**	**30507**
		Итого оплата труда:				**208,35**	**23127**
		Итого эксплуатация машин:				**45,02**	**4998**
		Итого материалов:				**42,94**	**4766**
		Накладные расходы	%	--		131,76	14625
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		32,53	3611
		Сметная стоимость:				**439,12**	**48742**
23	**С121-110403-0408 21-110403-0408 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 28 мм ГОСТ 16381-77**	**м**	**30,8000**		**497,10**	**15311**
		Накладные расходы	%	--		21,08	649
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		41,45	1277
		Сметная стоимость:				**559,63**	**17237**
24	**С121-110403-0410 21-110403-0410 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77**	**м**	**20,9000**		**611,06**	**12771**
		Накладные расходы	%	--		25,91	541
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		50,96	1065
		Сметная стоимость:				**687,93**	**14378**

1	2	3	4	5	6	7	8
25	**С121-110403-0412 21-110403-0412 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 42 мм ГОСТ 16381-77**	**м**	**26,4000**		**729,08**	**19248**
		Накладные расходы	%	--		30,91	816
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		60,80	1605
		Сметная стоимость:				**820,79**	**21669**
26	**С121-110403-0413 21-110403-0413 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 48 мм ГОСТ 16381-77**	**м**	**9,9000**		**812,17**	**8040**
		Накладные расходы	%	--		34,44	341
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		67,73	671
		Сметная стоимость:				**914,33**	**9052**
27	**С121-110403-0416 21-110403-0416 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 60 мм ГОСТ 16381-77**	**м**	**23,1000**		**993,76**	**22956**
		Накладные расходы	%	--		42,14	973
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		82,87	1914
		Сметная стоимость:				**1118,77**	**25844**
28	**С121-110403-0420 21-110403-0420 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 80 мм ГОСТ 16381-77**	**м**	**11,0000**		**1380,95**	**15190**
		Накладные расходы	%	--		58,55	644
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		115,16	1267
		Сметная стоимость:				**1554,66**	**17101**
29	**С121-110403-6703 21-110403-6703 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Самоклеящаяся лента из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, шириной 50 мм, толщиной 3 мм, длиной 15 м ГОСТ 16381-77**	**рулон**	**8,0000**		**2214,95**	**17720**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		93,91	751
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		184,71	1478
		Сметная стоимость:				**2493,57**	**19949**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**143321**
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**143321**
	Материалы -		Тенге				**6030**
	Всего заработная плата -		Тенге				**23418**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**111236**
		Накладные расходы -	Тенге				**19573**
		Сметная прибыль -	Тенге				**13032**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**175925**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**27**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**23418**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**175925**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**27**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**23418**
		РАЗДЕЛ 2. ОТОПЛЕНИЕ ВЫШЕ ОТМ.+0.000					
40	**Е11-180301-0102 11-180301-0102 РСНБ РК 2015**	**Радиаторы стальные. Установка**	**кВт**	**50,0000**		**786,85**	**39343**
		Итого оплата труда:				**513,93**	**25696**
		Итого эксплуатация машин:				**55,33**	**2766**
		Итого материалов:				**244,37**	**12218**
		Накладные расходы	%	--		356,94	17847
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		91,50	4575
		Сметная стоимость:				**1235,29**	**61765**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**39343**
		В том числе:					
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге				**39343**
	Материалы -		Тенге				**12218**
	Всего заработная плата -		Тенге				**25696**
	Сдача и испытание -		Тенге				**790**
		Накладные расходы -	Тенге				**17847**
		Сметная прибыль -	Тенге				**4575**
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге				**61765**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**32**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**25696**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**61765**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**32**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**25696**

1	2	3	4	5	6	7	8
ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА 2-1-6-3, САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ ПО ОВ, БЛОК-СЕКЦИЯ 86-014/1.2-1-2017 В ОСЯХ 9-10							
РАЗДЕЛ 1. ОТОПЛЕНИЕ НИЖЕ ОТМ.+0.000							
20	**Е11-130301-1421 11-130301-1421 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой**	**м2**	**20,4900**		**71,74**	**1470**
		Итого оплата труда:				**13,23**	**271**
		Итого эксплуатация машин:				**1,33**	**27**
		Итого материалов:				**57,44**	**1177**
		Накладные расходы	%	--		10,51	215
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6,58	135
		Сметная стоимость:				**88,83**	**1820**
21	**Е11-260101-1701 11-260101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex**	**м трубопровода**	**111,0000**		**274,84**	**30507**
		Итого оплата труда:				**208,35**	**23127**
		Итого эксплуатация машин:				**45,02**	**4998**
		Итого материалов:				**42,94**	**4766**
		Накладные расходы	%	--		131,76	14625
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		32,53	3611
		Сметная стоимость:				**439,12**	**48742**
22	**С121-110403-0408 21-110403-0408 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 28 мм ГОСТ 16381-77**	**м**	**37,4000**		**497,10**	**18592**
		Накладные расходы	%	--		21,08	788
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		41,45	1550
		Сметная стоимость:				**559,63**	**20930**
23	**С121-110403-0410 21-110403-0410 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77**	**м**	**15,4000**		**611,06**	**9410**
		Накладные расходы	%	--		25,91	399
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		50,96	785
		Сметная стоимость:				**687,93**	**10594**

1	2	3	4	5	6	7	8
24	**С121-110403-0412 21-110403-0412 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 42 мм ГОСТ 16381-77**	**м**	**34,1000**		**729,08**	**24862**
		Накладные расходы	%	--		30,91	1054
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		60,80	2073
		Сметная стоимость:				**820,79**	**27989**
25	**С121-110403-0413 21-110403-0413 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 48 мм ГОСТ 16381-77**	**м**	**8,8000**		**812,17**	**7147**
		Накладные расходы	%	--		34,44	303
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		67,73	596
		Сметная стоимость:				**914,33**	**8046**
26	**С121-110403-0416 21-110403-0416 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 60 мм ГОСТ 16381-77**	**м**	**23,1000**		**993,76**	**22956**
		Накладные расходы	%	--		42,14	973
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		82,87	1914
		Сметная стоимость:				**1118,77**	**25844**
27	**С121-110403-0420 21-110403-0420 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 80 мм ГОСТ 16381-77**	**м**	**3,3000**		**1380,95**	**4557**
		Накладные расходы	%	--		58,55	193
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		115,16	380
		Сметная стоимость:				**1554,66**	**5130**
28	**С121-110403-6703 21-110403-6703 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Самоклеящаяся лента из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, шириной 50 мм, толщиной 3 мм, длиной 15 м ГОСТ 16381-77**	**рулон**	**8,0000**		**2214,95**	**17720**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		93,91	751
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		184,71	1478
		Сметная стоимость:				**2493,57**	**19949**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**137220**
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**137220**
	Материалы -		Тенге				**5943**
	Всего заработная плата -		Тенге				**23398**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**105243**
		Накладные расходы -	Тенге				**19303**
		Сметная прибыль -	Тенге				**12522**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**169045**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**27**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**23398**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**169045**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**27**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**23398**
		РАЗДЕЛ 2. ОТОПЛЕНИЕ ВЫШЕ ОТМ.+0.000					
38	**Е11-180301-0102 11-180301-0102 РСНБ РК 2015**	**Радиаторы стальные. Установка**	**кВт**	**60,0000**		**786,85**	**47211**
		Итого оплата труда:				**513,93**	**30836**
		Итого эксплуатация машин:				**55,33**	**3320**
		Итого материалов:				**244,37**	**14662**
		Накладные расходы	%	--		356,94	21416
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		91,50	5490
		Сметная стоимость:				**1235,29**	**74117**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**47211**
		В том числе:					
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге				**47211**
	Материалы -		Тенге				**14662**
	Всего заработная плата -		Тенге				**30836**
	Сдача и испытание -		Тенге				**948**
		Накладные расходы -	Тенге				**21416**
		Сметная прибыль -	Тенге				**5490**
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге				**74117**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**38**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**30836**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**74117**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**38**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**30836**

1	2	3	4	5	6	7	8
ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА 2-1-7-2, ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ, БЛОК-СЕКЦИЯ 86-017/1.2-1-2017-ПР.-П В ОСЯХ 10-11							
РАЗДЕЛ 3. Лестницы							
174	**Е11-090302-0401 11-090302-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5**	**Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж (монтаж перемычек из уголковой стали)**	**т конструкций**	**0,0559600**		**30598,72**	**1712**
		Итого оплата труда:				**17065,63**	**955**
		Итого эксплуатация машин:				**16644,48**	**931**
		Итого материалов:				**2941,71**	**165**
		Накладные расходы	%	--		12131,02	679
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3418,38	191
		Сметная стоимость:				**46148,11**	**2582**
175	**С121-060209-0201 21-060209-0201 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012**	**т**	**0,0559600**		**329953,92**	**18464**
		Накладные расходы	%	--		13990,05	783
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		27515,52	1540
		Сметная стоимость:				**371459,48**	**20787**
176	**Е11-070107-0103 11-070107-0103 РСНБ РК 2015 прим.**	**Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка (детали опирания лестничных маршей на площадки)**	**т стальных элементов**	**0,551220**		**416552,38**	**229612**
		Итого оплата труда:				**39798,05**	**21937**
		Итого эксплуатация машин:				**4868,48**	**2684**
		Итого материалов:				**372770,96**	**205479**
		Накладные расходы	%	--		43424,31	23936
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		36798,13	20284
		Сметная стоимость:				**496774,82**	**273832**
177	**Е11-090304-0101 11-090304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5**	**Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж (ЛМ-4)**	**т конструкций**	**0,1336800**		**59932,65**	**8012**
		Итого оплата труда:				**33732,43**	**4509**
		Итого эксплуатация машин:				**27976,61**	**3740**
		Итого материалов:				**7696,51**	**1029**
		Накладные расходы	%	--		23955,22	3202

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6711,03	897
		Сметная стоимость:				**90598,90**	**12111**
178	**С121-060208-0501 21-060208-0501 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83**	**т**	**0,1336800**		**299950,57**	**40097**
		Накладные расходы	%	--		12717,90	1700
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		25013,48	3344
		Сметная стоимость:				**337681,95**	**45141**
179	**Е11-130301-0502 11-130301-0502 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ПФ-0142 за один раз**	**м2**	**38,4000**		**77,48**	**2975**
		Итого оплата труда:				**28,99**	**1113**
		Итого эксплуатация машин:				**1,03**	**39**
		Итого материалов:				**47,64**	**1830**
		Накладные расходы	%	--		19,66	755
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7,77	298
		Сметная стоимость:				**104,92**	**4029**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				**300873**
В том числе:							
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**232587**
Материалы -			Тенге				**207308**
Всего заработная плата -			Тенге				**23051**
Накладные расходы -			Тенге				**24691**
Сметная прибыль -			Тенге				**20582**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**277861**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**25**
Сметная заработная плата -			Тенге				**23051**
Стоимость металломонтажных работ -			Тенге				**68286**
Материалы -			Тенге				**1193**
Всего заработная плата -			Тенге				**5464**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**58562**
Накладные расходы -			Тенге				**6364**
Сметная прибыль -			Тенге				**5972**
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -			Тенге				**80622**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**6**
Сметная заработная плата -			Тенге				**5464**
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				**358483**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**31**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная заработная плата -	Тенге				**28515**
		РАЗДЕЛ 7. Окна					
300	**Е11-100102-0401 11-100102-0401 РСНБ РК 2015 ПРИМ.**	**Элементы каркаса из брусьев. Установка (Подставной профиль 50х50)**	**м3 древесины в конструкции**	**0,344750**		**61805,06**	**21307**
		Итого оплата труда:				**17146,11**	**5911**
		Итого эксплуатация машин:				**678,93**	**234**
		Итого материалов:				**44289,39**	**15269**
		Накладные расходы	%	--		13308,65	4588
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6009,10	2072
		Сметная стоимость:				**81122,81**	**27967**
302	**Е11-100501-0108 11-100501-0108 РСНБ РК 2015**	**Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления) (ОК6,8,14,15)**	**м2 проемов**	**5,3300**		**2107,16**	**11231**
		Итого оплата труда:				**854,42**	**4554**
		Итого эксплуатация машин:				**114,23**	**609**
		Итого материалов:				**1193,62**	**6362**
		Накладные расходы	%	--		621,95	3315
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		218,33	1164
		Сметная стоимость:				**2947,44**	**15710**
303	**Е11-100501-0106 11-100501-0106 РСНБ РК 2015**	**Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых (ОК-1,ОК1н,10)**	**м2 проемов**	**1,6300**		**-1908,66**	**-3111**
		Итого оплата труда:				**-692,14**	**-1128**
		Итого эксплуатация машин:				**-112,68**	**-184**
		Итого материалов:				**-1158,26**	**-1888**
		Накладные расходы	%	--		-512,37	-835
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		-193,68	-316
		Сметная стоимость:				**-2614,71**	**-4262**
304	**Е11-100501-0105 11-100501-0105 РСНБ РК 2015**	**Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых (ОК-3,7,9)**	**м2 проемов**	**4,1500**		**2536,48**	**10526**
		Итого оплата труда:				**923,01**	**3830**
		Итого эксплуатация машин:				**115,52**	**479**
		Итого материалов:				**1552,38**	**6442**
		Накладные расходы	%	--		682,91	2834
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		257,55	1069

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**3476,94**	**14429**
305	**Е11-100501-0107 11-100501-0107 РСНБ РК 2015**	**Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления) (ОК-2,5)**	**м2 проемов**	**1,7200**		**2914,14**	**5012**
		Итого оплата труда:				**1198,15**	**2061**
		Итого эксплуатация машин:				**116,62**	**201**
		Итого материалов:				**1654,49**	**2846**
		Накладные расходы	%	--		870,43	1497
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		302,77	521
		Сметная стоимость:				**4087,34**	**7030**
306	**С121-090201-0403 21-090201-0403 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99 (ОК-1,9)**	**м2**	**0,4700**		**29710,40**	**13964**
		Накладные расходы	%	--		1259,72	592
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2477,61	1164
		Сметная стоимость:				**33447,73**	**15720**
307	**С121-090201-0604 21-090201-0604 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные - по одной поворотными и поворотно-откидными створками ГОСТ 30674-99 (ОК-2,5,3,7,10)**	**м2**	**2,5200**		**31410,10**	**79153**
		Накладные расходы	%	--		1331,79	3356
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2619,35	6601
		Сметная стоимость:				**35361,24**	**89110**
308	**С121-090201-0605 21-090201-0605 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотно-откидной створкой ГОСТ 30674-99 (ОК6,8,14,15)**	**м2**	**6,5800**		**31579,18**	**207791**
		Накладные расходы	%	--		1338,96	8810
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2633,45	17328
		Сметная стоимость:				**35551,59**	**233929**
309	**Е11-100501-0301 11-100501-0301 РСНБ РК 2015**	**Проемы балконные площадью до 3 м2. Установка дверных блоков из ПВХ профилей**	**м2 проемов**	**3,5300**		**3020,92**	**10664**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				**1061,91**	**3749**
		Итого эксплуатация машин:				**119,37**	**421**
		Итого материалов:				**1895,89**	**6693**
		Накладные расходы	%	--		790,03	2789
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		304,88	1076
		Сметная стоимость:				**4115,83**	**14529**
310	**С121-090203-0405 21-090203-0405 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Дверь балконная из ПВХ профилей толщиной 60 мм БП 22-9, остекленная двухкамерным стеклопакетом, с поворотным устройством, с импостом ГОСТ 23166-99, ГОСТ 30674-99 (Б-1)**	**м2**	**3,5300**		**35529,87**	**125420**
		Накладные расходы	%	--		1506,47	5318
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2962,91	10459
		Сметная стоимость:				**39999,24**	**141197**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7			Тенге				**481959**
В том числе:							
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**481959**
	Материалы -		Тенге				**35723**
	Всего заработная плата -		Тенге				**18977**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**426329**
		Накладные расходы -	Тенге				**32264**
		Сметная прибыль -	Тенге				**41138**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**555361**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**25**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**18977**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				**555361**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**25**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**18977**
РАЗДЕЛ 12.Наружная отделка							
		КИРПИЧНЫЙ ПОЯС					
443	**Е11-080201-0701 11-080201-0701 РСНБ РК 2015**	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки**	**т металлических изделий**	**0,2312**		**45968,00**	**10628**
		Итого оплата труда:				**45057,26**	**10417**
		Итого эксплуатация машин:				**1374,78**	**318**
		Накладные расходы	%	--		25808,63	5967
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5742,13	1328
		Сметная стоимость:				**77518,76**	**17922**

1	2	3	4	5	6	7	8
444	**С121-050301-2708 21-050301-2708 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм ГОСТ 10922-2012**	**т**	**0,2312**		**192658,10**	**44542**
		Накладные расходы	%	--		8168,70	1889
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		16066,14	3714
		Сметная стоимость:				**216892,95**	**50146**
445	**Е11-060701-0202 11-060701-0202 РСНБ РК 2015**	**Пояса без опалубки. Устройство (Мр100)**	**м3**	**0,2600**		**26272,36**	**6831**
		Итого оплата труда:				**3851,76**	**1001**
		Итого эксплуатация машин:				**2464,24**	**641**
		Итого материалов:				**20486,96**	**5327**
		Накладные расходы	%	--		3061,26	796
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2346,69	610
		Сметная стоимость:				**31680,31**	**8237**
446	**Е11-120101-1001 11-120101-1001 РСНБ РК 2015**	**Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство**	**м2 покрытия**	**10,1000**		**774,78**	**7826**
		Итого оплата труда:				**742,15**	**7496**
		Итого эксплуатация машин:				**8,36**	**84**
		Итого материалов:				**26,60**	**269**
		Накладные расходы	%	--		469,17	4739
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		99,52	1005
		Сметная стоимость:				**1343,47**	**13569**
447	**С121-100105-0308 21-100105-0308 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Лист стальной оцинкованный плоский толщиной стали 0,7 мм с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003**	**м2**	**10,46360**		**1902,31**	**19905**
		Накладные расходы	%	--		80,66	844
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		158,64	1660
		Сметная стоимость:				**2141,61**	**22409**
448	**Е11-070516-0107 11-070516-0107 РСНБ РК 2015**	**Панели стеновые. Герметизация горизонтальных и вертикальных стыков герметизирующей нетвердеющей мастикой (УМС)**	**м шва**	**57,8000**		**520,62**	**30092**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				**201,40**	**11641**
		Итого эксплуатация машин:				**133,17**	**7697**
		Итого материалов:				**245,61**	**14196**
		Накладные расходы	%	--		152,45	8811
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		53,85	3112
		Сметная стоимость:				**726,91**	**42015**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 12			Тенге				**119823**
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**119823**
	Материалы -		Тенге				**19791**
	Всего заработная плата -		Тенге				**30555**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**64448**
		Накладные расходы -	Тенге				**23045**
		Сметная прибыль -	Тенге				**11429**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**154298**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**38**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**30555**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге				**154298**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**38**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**30555**
		РАЗДЕЛ 13.Разные работы					
		ОГРАЖДЕНИЕ ЛОДЖИЙ И БАЛКОНОВ ОЛ-1,ОБ-1					
455	**Е12-190101-0403 12-190101-0403 РСНБ РК 2015**	**Отверстия в местах прохода трубопроводов в перекрытиях оштукатуренных. Заделка (Заделка отверстий в перекрытии лоджий бетоном кл.В7.5)**	**отверстие**	**216,0000**		**642,21**	**138718**
		Итого оплата труда:				**462,24**	**99844**
		Итого эксплуатация машин:				**1,11**	**241**
		Итого материалов:				**179,47**	**38765**
		Накладные расходы	%	--		312,00	67391
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		76,34	16489
		Сметная стоимость:				**1030,55**	**222598**
		ОГРАЖДЕНИЕ ЛОДЖИЙ РАМОЙ БР-4					
456	**Е11-090306-0101 11-090306-0101 РСНБ РК 2015**	**Перегородки из алюминиевых сплавов сборно-разборные с остеклением. Монтаж**	**м2**	**13,0000**		**2900,64**	**37708**
		Итого оплата труда:				**2705,20**	**35168**
		Итого эксплуатация машин:				**116,30**	**1512**
		Итого материалов:				**106,90**	**1390**
		Накладные расходы	%	--		1840,31	23924

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		379,28	4931
		Сметная стоимость:				**5120,23**	**66563**
457	**С121-090201-0305 21-090201-0305 РСНБ РК 2015 прим. в ценах II квартала 2017 года**	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные с поворотно-откидными створками ГОСТ 30674-99 (остекление лоджий перегородкой из ПВХ профилей с одинарным остеклением и теплым низом)**	**м2**	**13,0000**		**29636,58**	**385276**
		Накладные расходы	%	--		1256,59	16336
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2471,45	32129
		Сметная стоимость:				**33364,62**	**433740**
458	**С121-130510-0301 21-130510-0301 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Стеклопакеты двухслойные из неполированного стекла толщиной 4 мм ГОСТ 24866-99**	**м2**	**6,0000**		**-7160,40**	**-42962**
		Накладные расходы	%	--		-303,60	-1822
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		-597,12	-3583
		Сметная стоимость:				**-8061,12**	**-48367**
459	**С121-130502-0507 21-130502-0507 РСНБ РК 2015 прим. в ценах II квартала 2017 года**	**Листы сотовые поликарбонатные цветные толщиной 25 мм (сэндвич толщ. 24мм)**	**м2**	**6,0000**		**4551,94**	**27312**
		Накладные расходы	%	--		193,00	1158
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		379,60	2278
		Сметная стоимость:				**5124,54**	**30747**
460	**С121-130508-0103 21-130508-0103 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Стекло листовое, толщина 4 мм ГОСТ 111-2001**	**м2**	**0,5600**		**-1199,37**	**-672**
		Накладные расходы	%	--		-50,85	-28
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		-100,02	-56
		Сметная стоимость:				**-1350,24**	**-756**
		ОГРАЖДЕНИЕ ЛОДЖИЙ РАМОЙ БР-3					

1	2	3	4	5	6	7	8
461	**Е11-090306-0101 11-090306-0101 РСНБ РК 2015**	**Перегородки из алюминиевых сплавов сборно-разборные с остеклением. Монтаж**	**м2**	**25,0000**		**2900,64**	**72516**
		Итого оплата труда:				**2705,20**	**67630**
		Итого эксплуатация машин:				**116,30**	**2908**
		Итого материалов:				**106,90**	**2673**
		Накладные расходы	%	--		1840,31	46008
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		379,28	9482
		Сметная стоимость:				**5120,23**	**128006**
462	**С121-090201-0305 21-090201-0305 РСНБ РК 2015 прим. в ценах II квартала 2017 года**	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные с поворотно-откидными створками ГОСТ 30674-99 (остекление лоджий перегородкой из ПВХ профилей с одинарным остеклением и теплым низом)**	**м2**	**25,0000**		**29636,58**	**740915**
		Накладные расходы	%	--		1256,59	31415
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2471,45	61786
		Сметная стоимость:				**33364,62**	**834116**
463	**С121-130510-0301 21-130510-0301 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Стеклопакеты двухслойные из неполированного стекла толщиной 4 мм ГОСТ 24866-99**	**м2**	**10,0000**		**-7160,40**	**-71604**
		Накладные расходы	%	--		-303,60	-3036
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		-597,12	-5971
		Сметная стоимость:				**-8061,12**	**-80611**
464	**С121-130502-0507 21-130502-0507 РСНБ РК 2015 прим. в ценах II квартала 2017 года**	**Листы сотовые поликарбонатные цветные толщиной 25 мм (сэндвич толщ. 24мм)**	**м2**	**10,0000**		**4551,94**	**45519**
		Накладные расходы	%	--		193,00	1930
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		379,60	3796
		Сметная стоимость:				**5124,54**	**51245**

1	2	3	4	5	6	7	8
465	**С121-130508-0103 21-130508-0103 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Стекло листовое, толщина 4 мм ГОСТ 111-2001**	**м2**	**15,0000**		**-1199,37**	**-17991**
		Накладные расходы	%	--		-50,85	-763
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		-100,02	-1500
		Сметная стоимость:				**-1350,24**	**-20254**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 13			Тенге				**1314735**
В том числе:							
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**1204510**
	Материалы -		Тенге				**38765**
	Всего заработная плата -		Тенге				**99844**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**1065792**
		Накладные расходы -	Тенге				**112581**
		Сметная прибыль -	Тенге				**105367**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**1422459**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**131**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**99844**
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				**110224**
	Материалы -		Тенге				**4062**
	Всего заработная плата -		Тенге				**102798**
		Накладные расходы -	Тенге				**69932**
		Сметная прибыль -	Тенге				**14412**
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				**194569**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**114**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**102798**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге				**1617027**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**245**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**202642**
ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА 2-1-7-3, САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ ПО ОВ, БЛОК-СЕКЦИЯ 86-017/1.2-1-2017-ПР.-П В ОСЯХ 10-11							
РАЗДЕЛ 1. ОТОПЛЕНИЕ НИЖЕ ОТМ.+0.000							
19	**Е11-130301-1421 11-130301-1421 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой**	**м2**	**22,8500**		**71,74**	**1639**
		Итого оплата труда:				**13,23**	**302**
		Итого эксплуатация машин:				**1,33**	**30**
		Итого материалов:				**57,44**	**1312**
		Накладные расходы	%	--		10,51	240

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6,58	150
		Сметная стоимость:				**88,83**	**2030**
20	**Е11-260101-1701 11-260101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex**	**м трубопровода**	**135,0000**		**274,84**	**37103**
		Итого оплата труда:				**208,35**	**28128**
		Итого эксплуатация машин:				**45,02**	**6078**
		Итого материалов:				**42,94**	**5797**
		Накладные расходы	%	--		131,76	17787
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		32,53	4391
		Сметная стоимость:				**439,12**	**59281**
21	**С121-110403-0408 21-110403-0408 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 28 мм ГОСТ 16381-77**	**м**	**38,5000**		**497,10**	**19138**
		Накладные расходы	%	--		21,08	811
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		41,45	1596
		Сметная стоимость:				**559,63**	**21546**
22	**С121-110403-0410 21-110403-0410 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77**	**м**	**22,0000**		**611,06**	**13443**
		Накладные расходы	%	--		25,91	570
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		50,96	1121
		Сметная стоимость:				**687,93**	**15134**
23	**С121-110403-0412 21-110403-0412 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 42 мм ГОСТ 16381-77**	**м**	**17,6000**		**729,08**	**12832**
		Накладные расходы	%	--		30,91	544
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		60,80	1070
		Сметная стоимость:				**820,79**	**14446**

1	2	3	4	5	6	7	8
24	**С121-110403-0413 21-110403-0413 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 48 мм ГОСТ 16381-77**	**м**	**28,6000**		**812,17**	**23228**
		Накладные расходы	%	--		34,44	985
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		67,73	1937
		Сметная стоимость:				**914,33**	**26150**
25	**С121-110403-0416 21-110403-0416 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 60 мм ГОСТ 16381-77**	**м**	**38,5000**		**993,76**	**38260**
		Накладные расходы	%	--		42,14	1622
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		82,87	3191
		Сметная стоимость:				**1118,77**	**43073**
26	**С121-110403-0420 21-110403-0420 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 80 мм ГОСТ 16381-77**	**м**	**3,3000**		**1380,95**	**4557**
		Накладные расходы	%	--		58,55	193
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		115,16	380
		Сметная стоимость:				**1554,66**	**5130**
27	**С121-110403-6703 21-110403-6703 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Самоклеящаяся лента из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, шириной 50 мм, толщиной 3 мм, длиной 15 м ГОСТ 16381-77**	**рулон**	**9,0000**		**2214,95**	**19935**
		Накладные расходы	%	--		93,91	845
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		184,71	1662
		Сметная стоимость:				**2493,57**	**22442**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**170135**
В том числе:							
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**170135**
	Материалы -		Тенге				**7109**
	Всего заработная плата -		Тенге				**28430**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**131393**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы -	Тенге				**23599**
		Сметная прибыль -	Тенге				**15499**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**209232**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**32**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**28430**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**209232**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**32**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**28430**
ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА 2-1-9-2, ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ, БЛОК-СЕКЦИЯ 86-014/1.2-1-2017-ДОУ-2 В ОСЯХ 13-14							
РАЗДЕЛ 7.Окна							
241	**Е11-100501-0105 11-100501-0105 РСНБ РК 2015**	**Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых (ОК-3)**	**м2 проемов**	**0,9700**		**2536,48**	**2460**
		Итого оплата труда:				**923,01**	**895**
		Итого эксплуатация машин:				**115,52**	**112**
		Итого материалов:				**1552,38**	**1506**
		Накладные расходы	%	--		682,91	662
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		257,55	250
		Сметная стоимость:				**3476,94**	**3373**
245	**С121-090201-0403 21-090201-0403 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99 (ОК-1,13)**	**м2**	**0,0100**		**29710,40**	**297**
		Накладные расходы	%	--		1259,72	13
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2477,61	25
		Сметная стоимость:				**33447,73**	**334**
246	**С121-090201-0604 21-090201-0604 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные - по одной поворотными и поворотно-откидными створками ГОСТ 30674-99 (ОК-2,5,3)**	**м2**	**0,9600**		**31410,10**	**30154**
		Накладные расходы	%	--		1331,79	1279
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2619,35	2515
		Сметная стоимость:				**35361,24**	**33947**
		ОБЩИЕ РАБОТЫ ПО ОКНАМ И БАЛКОННЫМ ДВЕРЯМ					

1	2	3	4	5	6	7	8
264	**Е11-150108-1902 11-150108-1902 РСНБ РК 2015**	**Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство**	**м**	**0,4000**		**1252,81**	**501**
		Итого оплата труда:				**307,25**	**123**
		Итого эксплуатация машин:				**3,91**	**2**
		Итого материалов:				**942,35**	**377**
		Накладные расходы	%	--		228,63	91
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		118,52	47
		Сметная стоимость:				**1599,96**	**640**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7			Тенге				**33412**
В том числе:							
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**33412**
	Материалы -		Тенге				**1883**
	Всего заработная плата -		Тенге				**1018**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**30451**
		Накладные расходы -	Тенге				**2045**
		Сметная прибыль -	Тенге				**2837**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**38294**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**1**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1018**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				**38294**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**1**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1018**
РАЗДЕЛ 9.Двери							
		ОБЩИЕ РАБОТЫ ПО ДВЕРЯМ И ФРАМУГАМ					
286	**Е11-150204-0101 11-150204-0101 РСНБ РК 2015**	**Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**81,8014**		**2487,77**	**203503**
		Итого оплата труда:				**1501,04**	**122787**
		Итого эксплуатация машин:				**28,69**	**2347**
		Итого материалов:				**973,72**	**79652**
		Накладные расходы	%	--		962,93	78769
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		276,06	22582
		Сметная стоимость:				**3726,75**	**304853**

1	2	3	4	5	6	7	8
287	**Е11-150203-0503 11-150203-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 ПРИМ.**	**Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм (сухими смесями по грунтовке)**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**112,9000**		**496,20**	**56021**
		Итого оплата труда:				**317,74**	**35873**
		Итого эксплуатация машин:				**17,13**	**1934**
		Итого материалов:				**175,60**	**19826**
		Накладные расходы	%	--		202,54	22867
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		55,90	6311
		Сметная стоимость:				**754,65**	**85200**
288	**С122-050101-0101 22-050101-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Смеси сухие шпатлевочные клеевые СТ РК 1168-2006**	**кг**	**270,9600**		**83,62**	**22658**
		Накладные расходы	%	--		3,55	961
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6,97	1889
		Сметная стоимость:				**94,14**	**25508**
289	**Е11-150405-0105 11-150405-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**112,9000**		**276,56**	**31224**
		Итого оплата труда:				**185,80**	**20977**
		Итого эксплуатация машин:				**1,94**	**219**
		Итого материалов:				**89,75**	**10133**
		Накладные расходы	%	--		117,86	13307
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		31,55	3562
		Сметная стоимость:				**425,97**	**48093**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9			Тенге				**313405**
В том числе:							
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**313405**
Материалы -			Тенге				**109611**
Всего заработная плата -			Тенге				**179637**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**22658**
		Накладные расходы -	Тенге				**115903**
		Сметная прибыль -	Тенге				**34345**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**463653**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**218**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**179637**

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				**463653**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**218**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**179637**
		РАЗДЕЛ 12.Наружная отделка					
		КИРПИЧНЫЙ ПОЯС					
410	**Е11-080201-0701 11-080201-0701 РСНБ РК 2015**	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки**	**т металлических изделий**	**0,22740**		**45968,00**	**10453**
		Итого оплата труда:				**45057,26**	**10246**
		Итого эксплуатация машин:				**1374,78**	**313**
		Накладные расходы	%	--		25808,63	5869
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5742,13	1306
		Сметная стоимость:				**77518,76**	**17628**
411	**С121-050301-2708 21-050301-2708 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм ГОСТ 10922-2012**	**т**	**0,22740**		**192658,10**	**43810**
		Накладные расходы	%	--		8168,70	1858
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		16066,14	3653
		Сметная стоимость:				**216892,95**	**49321**
412	**Е11-060701-0202 11-060701-0202 РСНБ РК 2015**	**Пояса без опалубки. Устройство (Мр100)**	**м3**	**0,2500**		**26272,36**	**6568**
		Итого оплата труда:				**3851,76**	**963**
		Итого эксплуатация машин:				**2464,24**	**616**
		Итого материалов:				**20486,96**	**5122**
		Накладные расходы	%	--		3061,26	765
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2346,69	587
		Сметная стоимость:				**31680,31**	**7920**
413	**Е11-120101-1001 11-120101-1001 РСНБ РК 2015**	**Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство**	**м2 покрытия**	**9,8000**		**774,78**	**7593**
		Итого оплата труда:				**742,15**	**7273**
		Итого эксплуатация машин:				**8,36**	**82**
		Итого материалов:				**26,60**	**261**
		Накладные расходы	%	--		469,17	4598
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		99,52	975

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**1343,47**	**13166**
414	**С121-100105-0308 21-100105-0308 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Лист стальной оцинкованный плоский толщиной стали 0,7 мм с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003**	**м2**	**10,15280**		**1902,31**	**19314**
		Накладные расходы	%	--		80,66	819
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		158,64	1611
		Сметная стоимость:				**2141,61**	**21743**
415	**Е11-070516-0107 11-070516-0107 РСНБ РК 2015**	**Панели стеновые. Герметизация горизонтальных и вертикальных стыков герметизирующей нетвердеющей мастикой (УМС)**	**м шва**	**56,1000**		**520,62**	**29207**
		Итого оплата труда:				**201,40**	**11298**
		Итого эксплуатация машин:				**133,17**	**7471**
		Итого материалов:				**245,61**	**13779**
		Накладные расходы	%	--		152,45	8552
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		53,85	3021
		Сметная стоимость:				**726,91**	**40780**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 12			Тенге				**116944**
В том числе:							
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**116944**
Материалы -			Тенге				**19161**
Всего заработная плата -			Тенге				**29780**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**63124**
		Накладные расходы -	Тенге				**22461**
		Сметная прибыль -	Тенге				**11152**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**150557**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**37**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**29780**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге				**150557**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**37**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**29780**
ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА 2-1-9-4, САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ ПО ВК, БЛОК-СЕКЦИЯ 86-014/1.2-1-2017-ДОУ-2 В ОСЯХ 13-14							
РАЗДЕЛ 7.ОБОРУДОВАНИЕ							
77	**Е11-170301-0101 11-170301-0101 РСНБ РК 2015**	**Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка**	**комплект**	**32,0000**		**2493,73**	**79799**
		Итого оплата труда:				**1944,20**	**62215**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				**114,98**	**3679**
		Итого материалов:				**492,42**	**15757**
		Накладные расходы	%	--		1329,82	42554
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		305,88	9788
		Сметная стоимость:				**4129,44**	**132142**
78	**С123-030102-0301 23-030102-0301 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Унитаз напольный керамический с косым выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96**	**комплект**	**32,0000**		**11379,66**	**364149**
		Накладные расходы	%	--		482,50	15440
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		948,97	30367
		Сметная стоимость:				**12811,13**	**409956**
79	**Е11-170101-0102 11-170101-0102 РСНБ РК 2015**	**Ванны купальные стальные. Установка**	**комплект**	**32,0000**		**18612,72**	**595607**
		Итого оплата труда:				**1784,13**	**57092**
		Итого эксплуатация машин:				**227,35**	**7275**
		Итого материалов:				**16709,67**	**534710**
		Накладные расходы	%	--		1912,48	61199
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1642,02	52545
		Сметная стоимость:				**22167,22**	**709351**
80	**Е11-170101-0106 11-170101-0106 РСНБ РК 2015**	**Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды**	**комплект**	**32,0000**		**1946,76**	**62296**
		Итого оплата труда:				**1704,49**	**54544**
		Итого эксплуатация машин:				**57,90**	**1853**
		Итого материалов:				**213,16**	**6821**
		Накладные расходы	%	--		1155,71	36983
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		248,20	7942
		Сметная стоимость:				**3350,67**	**107221**
81	**С123-030102-0902 23-030102-0902 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Умывальник керамический без спинки, без перелива, шириной от 300 мм до 420 мм, длиной от 500 мм до 550 мм ГОСТ 30493-96**	**шт.**	**32,0000**		**5752,96**	**184095**
		Накладные расходы	%	--		243,93	7806
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		479,75	15352

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**6476,64**	**207252**
82	**С123-030102-1001 23-030102-1001 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Пьедестал керамический ГОСТ 30493-96**	**шт.**	**32,0000**		**4461,59**	**142771**
		Накладные расходы	%	--		189,17	6053
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		372,06	11906
		Сметная стоимость:				**5022,82**	**160730**
83	**Е11-170501-0101 11-170501-0101 РСНБ РК 2015**	**Мойки на одно отделение. Установка**	**комплект**	**32,0000**		**5622,46**	**179919**
		Итого оплата труда:				**1362,48**	**43599**
		Итого эксплуатация машин:				**43,50**	**1392**
		Итого материалов:				**4238,41**	**135629**
		Накладные расходы	%	--		1096,22	35079
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		537,49	17200
		Сметная стоимость:				**7256,18**	**232198**
84	**С123-030102-1221 23-030102-1221 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Смеситель для умывальника двухрукояточный, центральный, набортный, излив с аэратором, размерами 110 мм х 70 мм ГОСТ 25809-96**	**шт.**	**32,0000**		**4545,88**	**145468**
		Накладные расходы	%	--		192,75	6168
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		379,09	12131
		Сметная стоимость:				**5117,72**	**163767**
85	**С123-030102-1204 23-030102-1204 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Смеситель для моек с одной чашей двухрукояточный, центральный, набортный, излив с аэратором, размерами 180 мм х 130 мм ГОСТ 25809-96**	**шт.**	**32,0000**		**2642,19**	**84550**
		Накладные расходы	%	--		112,03	3585
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		220,34	7051
		Сметная стоимость:				**2974,56**	**95186**
86	**Е11-170201-0103 11-170201-0103 РСНБ РК 2015**	**Смесители. Установка**	**шт.**	**32,0000**		**629,45**	**20143**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				**601,53**	**19249**
		Итого эксплуатация машин:				**0,09**	**3**
		Итого материалов:				**27,83**	**891**
		Накладные расходы	%	--		405,42	12973
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		82,79	2649
		Сметная стоимость:				**1117,66**	**35765**
87	**С123-030102-1249 23-030102-1249 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Смеситель для ванны двухрукояточный настенный ГОСТ 25809-96**	**шт.**	**32,0000**		**5510,87**	**176348**
		Накладные расходы	%	--		233,66	7477
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		459,56	14706
		Сметная стоимость:				**6204,09**	**198531**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7			Тенге				**2035145**
В том числе:							
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге				**2035145**
	Материалы -		Тенге				**693808**
	Всего заработная плата -		Тенге				**236699**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**1097381**
		Накладные расходы -	Тенге				**235318**
		Сметная прибыль -	Тенге				**181637**
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге				**2452100**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**276**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**236699**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				**2452100**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**276**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**236699**
РАЗДЕЛ 8.КАНАЛИЗАЦИЯ К2.ВОДОСТОК							
91	**Е11-160401-0201 11-160401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка (д.15х1,6мм)**	**м трубопровода**	**3,0000**		**526,53**	**1580**
		Итого оплата труда:				**491,62**	**1475**
		Итого эксплуатация машин:				**25,29**	**76**
		Итого материалов:				**18,94**	**57**
		Накладные расходы	%	--		331,85	996
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		68,67	206
		Сметная стоимость:				**927,06**	**2781**

1	2	3	4	5	6	7	8
92	**С123-010201-0103 23-010201-0103 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 15 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**3,0000**		**250,92**	**753**
		Накладные расходы	%	--		10,64	32
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		20,92	63
		Сметная стоимость:				**282,48**	**847**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8			Тенге				**2333**
В том числе:							
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге				**2333**
	Материалы -		Тенге				**57**
	Всего заработная плата -		Тенге				**1475**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**753**
		Накладные расходы -	Тенге				**1027**
		Сметная прибыль -	Тенге				**269**
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге				**3628**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**2**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1475**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				**3628**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**2**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1475**
ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА 2-2-5, ЭЛЕКТРОСИЛОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, ДОШКОЛЬНЫЙ МИНИ-ЦЕНТР В ОСЯХ 1-3							
1	**Ц13-080304-0208 13-080304-0208 РСНБ РК 2015**	**Монтаж вводно-распределительного устройства**	**шт**	**2,0000**		**3926,88**	**7854**
		Итого оплата труда:				**1972,47**	**3945**
		Итого эксплуатация машин:				**642,65**	**1285**
		Итого материалов:				**1512,95**	**3026**
		Накладные расходы	%	--		1046,51	2093
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		397,87	796
		Сметная стоимость:				**5371,26**	**10743**
2	**51-080401-0301 51-080401-0301 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Вводная панель ВРУ-1-11-10, номинальный ток панели 250 А, количество и номинальный ток вводного аппарата 2х250 А ГОСТ 30011.1-2012**	**шт.**	**1,0000**		**184990,00**	**184990**
		Накладные расходы	%	--		7843,58	7844

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		15426,69	15427
		Сметная стоимость:				**208260,26**	**208260**
3	**51-080401-0501 51-080401-0501 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Распределительная панель ВРУ-1-41-00, количество и номинальный ток аппаратов линий ПН2 2х100+7х100 А ГОСТ 30011.1-2012**	**шт.**	**1,0000**		**113528,00**	**113528**
		Накладные расходы	%	--		4813,59	4814
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		9467,33	9467
		Сметная стоимость:				**127808,91**	**127809**
4	**Ц13-080304-0203 13-080304-0203 РСНБ РК 2015**	**Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене**	**шт.**	**1,0000**		**4607,41**	**4607**
		Итого оплата труда:				**1972,47**	**1972**
		Итого эксплуатация машин:				**673,85**	**674**
		Итого материалов:				**2162,28**	**2162**
		Накладные расходы	%	--		1075,37	1075
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		454,62	455
		Сметная стоимость:				**6137,40**	**6137**
5	**С123-070201-1101 23-070201-1101 РСНБ РК 2015 прим. в ценах II квартала 2017 года**	**Щиты автоматического отключения модели ЩАП-23 25А, марка АВР-25 А (АВР-001-2-1Р30)**	**шт.**	**1,0000**		**49705,72**	**49706**
		Накладные расходы	%	--		2107,52	2108
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4145,06	4145
		Сметная стоимость:				**55958,30**	**55958**
6	**Ц13-080304-0203 13-080304-0203 РСНБ РК 2015**	**Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене**	**шт.**	**2,0000**		**4607,41**	**9215**
		Итого оплата труда:				**1972,47**	**3945**
		Итого эксплуатация машин:				**673,85**	**1348**
		Итого материалов:				**2162,28**	**4325**
		Накладные расходы	%	--		1075,37	2151
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		454,62	909
		Сметная стоимость:				**6137,40**	**12275**

1	2	3	4	5	6	7	8
7	**С123-070201-0101 23-070201-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Щиты распределительные навесные модели ЩРн-12з-0 74 У2 IP54, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001**	**шт.**	**1,0000**		**5604,70**	**5605**
		Накладные расходы	%	--		237,64	238
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		467,39	467
		Сметная стоимость:				**6309,73**	**6310**
8	**С123-070201-0101 23-070201-0101 РСНБ РК 2015 прим. в ценах II квартала 2017 года**	**Щиты распределительные навесные модели ЩРн-12з-0 74 У2 IP54, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001 (ЩРн-9)**	**шт.**	**1,0000**		**5604,70**	**5605**
		Накладные расходы	%	--		237,64	238
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		467,39	467
		Сметная стоимость:				**6309,73**	**6310**
9	**Ц13-080304-0208 13-080304-0208 РСНБ РК 2015**	**Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 700х850 мм. Установка в нише**	**шт.**	**2,0000**		**3926,88**	**7854**
		Итого оплата труда:				**1972,47**	**3945**
		Итого эксплуатация машин:				**642,65**	**1285**
		Итого материалов:				**1512,95**	**3026**
		Накладные расходы	%	--		1046,51	2093
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		397,87	796
		Сметная стоимость:				**5371,26**	**10743**
10	**С123-070201-0204 23-070201-0204 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-36з-1 38 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001**	**шт.**	**2,0000**		**5548,78**	**11098**
		Накладные расходы	%	--		235,27	471
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		462,72	925
		Сметная стоимость:				**6246,77**	**12494**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			Тенге				**400060**
В том числе:							
Стоимость оборудования -			Тенге				**298518**
Накладные расходы -			Тенге				**12657**

1	2	3	4	5	6	7	8
	Сметная прибыль -		Тенге				**24894**
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге				**336069**
	Стоимость монтажных работ -		Тенге				**101542**
	Материалы -		Тенге				**12539**
	Всего заработная плата -		Тенге				**13807**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**72013**
		Накладные расходы -	Тенге				**10465**
		Сметная прибыль -	Тенге				**8961**
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге				**120969**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**15**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**13807**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				**457038**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**15**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**13807**
		ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА 2-3-3, САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ ПО ВК, ДОШКОЛЬНЫЙ МИНИ-ЦЕНТР В ОСЯХ 12-14					
		РАЗДЕЛ 5.КАНАЛИЗАЦИЯ К1					
82	**Е11-160201-0201 11-160201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы из чугунных канализационных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка по стенам зданий и в каналах**	**м трубопровода**	**46,0000**		**6399,34**	**294369**
		Итого оплата труда:				**609,44**	**28034**
		Итого эксплуатация машин:				**20,77**	**955**
		Итого материалов:				**5777,04**	**265744**
		Накладные расходы	%	--		655,04	30132
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		564,35	25960
		Сметная стоимость:				**7618,73**	**350461**
83	**Е11-160201-0202 11-160201-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы из чугунных канализационных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка по стенам зданий и в каналах**	**м трубопровода**	**64,0000**		**8661,11**	**554311**
		Итого оплата труда:				**673,37**	**43096**
		Итого эксплуатация машин:				**30,79**	**1971**
		Итого материалов:				**7968,64**	**509993**
		Накладные расходы	%	--		791,19	50636
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		756,18	48396
		Сметная стоимость:				**10208,49**	**653343**

1	2	3	4	5	6	7	8
84	**Е11-160201-0102 11-160201-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы из чугунных канализационных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка в траншеях**	**м трубопровода**	**14,0000**		**4678,57**	**65500**
		Итого оплата труда:				**586,37**	**8209**
		Итого эксплуатация машин:				**27,31**	**382**
		Итого материалов:				**4077,14**	**57080**
		Накладные расходы	%	--		567,56	7946
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		419,69	5876
		Сметная стоимость:				**5665,82**	**79321**
85	**Е11-170101-0111 11-170101-0111 РСНБ РК 2015**	**Трапы диаметром 50 мм. Установка**	**комплект**	**1,0000**		**3845,02**	**3845**
		Итого оплата труда:				**406,17**	**406**
		Итого эксплуатация машин:				**22,19**	**22**
		Итого материалов:				**3427,54**	**3428**
		Накладные расходы	%	--		418,76	419
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		341,10	341
		Сметная стоимость:				**4604,88**	**4605**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5			Тенге				**918026**
		В том числе:					
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге				**918026**
	Материалы -		Тенге				**836244**
	Всего заработная плата -		Тенге				**79745**
		Накладные расходы -	Тенге				**89133**
		Сметная прибыль -	Тенге				**80573**
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге				**1087731**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**93**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**79745**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				**1087731**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**93**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**79745**
		РАЗДЕЛ 6.КАНАЛИЗАЦИЯ К3					
104	**Е11-160201-0201 11-160201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы из чугунных канализационных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка по стенам зданий и в каналах**	**м трубопровода**	**14,0000**		**6399,34**	**89591**
		Итого оплата труда:				**609,44**	**8532**
		Итого эксплуатация машин:				**20,77**	**291**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого материалов:				**5777,04**	**80879**
		Накладные расходы	%	--		655,04	9171
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		564,35	7901
		Сметная стоимость:				**7618,73**	**106662**
105	**Е11-160201-0202 11-160201-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы из чугунных канализационных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка по стенам зданий и в каналах**	**м трубопровода**	**27,0000**		**8661,11**	**233850**
		Итого оплата труда:				**673,37**	**18181**
		Итого эксплуатация машин:				**30,79**	**831**
		Итого материалов:				**7968,64**	**215153**
		Накладные расходы	%	--		791,19	21362
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		756,18	20417
		Сметная стоимость:				**10208,49**	**275629**
106	**Е11-160201-0102 11-160201-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы из чугунных канализационных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка в траншеях**	**м трубопровода**	**5,0000**		**4678,57**	**23393**
		Итого оплата труда:				**586,37**	**2932**
		Итого эксплуатация машин:				**27,31**	**137**
		Итого материалов:				**4077,14**	**20386**
		Накладные расходы	%	--		567,56	2838
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		419,69	2098
		Сметная стоимость:				**5665,82**	**28329**
107	**Е11-170101-0111 11-170101-0111 РСНБ РК 2015**	**Трапы диаметром 50 мм. Установка**	**комплект**	**1,0000**		**3845,02**	**3845**
		Итого оплата труда:				**406,17**	**406**
		Итого эксплуатация машин:				**22,19**	**22**
		Итого материалов:				**3427,54**	**3428**
		Накладные расходы	%	--		418,76	419
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		341,10	341
		Сметная стоимость:				**4604,88**	**4605**
108	**Е11-170101-0112 11-170101-0112 РСНБ РК 2015**	**Трапы диаметром 100 мм. Установка**	**комплект**	**2,0000**		**7831,96**	**15664**
		Итого оплата труда:				**702,81**	**1406**
		Итого эксплуатация машин:				**48,14**	**96**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого материалов:				**7104,94**	**14210**
		Накладные расходы	%	--		774,57	1549
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		688,52	1377
		Сметная стоимость:				**9295,05**	**18590**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6			Тенге				**366342**
		В том числе:					
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге				**366342**
	Материалы -		Тенге				**334055**
	Всего заработная плата -		Тенге				**31457**
		Накладные расходы -	Тенге				**35338**
		Сметная прибыль -	Тенге				**32134**
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге				**433815**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**37**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**31457**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				**433815**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**37**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**31457**
		ПРОТОКОЛ ЗАМЕНЫ №1					
		ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА 2-1-3-2, ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ (86-017/1.2-1-2017-ДОУ-1 В ОСЯХ 4-5)					
		РАЗДЕЛ 10.Полы					
		Тип12-1 Жилые комнаты, кухни, прихожие, коридоры (s=230,93м2)					
19	**Е11-110101-0401 11-110101-0401 РСНБ РК 2015**	**Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки. Устройство первого слоя (пленка насухо)**	**м2 изолируемой поверхности**	**230,9300**		**601,59**	**138924**
		Итого оплата труда:				**426,39**	**98466**
		Итого эксплуатация машин:				**48,96**	**11307**
		Итого материалов:				**134,27**	**31007**
		Накладные расходы	%	--		296,19	68399
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		71,82	16586
		Сметная стоимость:				**969,60**	**223909**
		2-9 ЭТАЖ					
		Тип12-1 Кухня над тамбурами (s=9,3м2)					
20	**Е11-110101-0401 11-110101-0401 РСНБ РК 2015**	**Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки. Устройство первого слоя (пленка насухо)**	**м2 изолируемой поверхности**	**9,3000**		**601,59**	**5595**
		Итого оплата труда:				**426,39**	**3965**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				**48,96**	**455**
		Итого материалов:				**134,27**	**1249**
		Накладные расходы	%	--		296,19	2755
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		71,82	668
		Сметная стоимость:				**969,60**	**9017**
		Тип12 Жилые комнаты, кухни, прихожие, коридоры (s=2281,78м2)					
21	**Е11-110101-1101 11-110101-1101 РСНБ РК 2015**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм.(Мр200, толщ. 25 мм) Устройство**	**м2 стяжки**	**1425,7800**		**762,32**	**1086908**
		Итого оплата труда:				**262,12**	**373731**
		Итого эксплуатация машин:				**18,64**	**26578**
		Итого материалов:				**491,23**	**700381**
		Накладные расходы	%	--		198,72	283337
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		76,88	109620
		Сметная стоимость:				**1037,93**	**1479864**
22	**Е11-110101-1102 11-110101-1102 РСНБ РК 2015**	**Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101**	**м2 стяжки**	**1425,7800**		**128,83**	**183688**
		Итого оплата труда:				**4,72**	**6728**
		Итого эксплуатация машин:				**3,17**	**4518**
		Итого материалов:				**122,54**	**174721**
		Накладные расходы	%	--		8,46	12059
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		10,98	15660
		Сметная стоимость:				**148,27**	**211407**
23	**Е11-110101-0401 11-110101-0401 РСНБ РК 2015**	**Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки. Устройство первого слоя (пленка насухо)**	**м2 изолируемой поверхности**	**122,8970**		**601,59**	**73933**
		Итого оплата труда:				**426,39**	**52402**
		Итого эксплуатация машин:				**48,96**	**6018**
		Итого материалов:				**134,27**	**16502**
		Накладные расходы	%	--		296,19	36401
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		71,82	8827
		Сметная стоимость:				**969,60**	**119160**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10			Тенге				**1489047**
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**1489047**
	Материалы -		Тенге				**923859**

1	2	3	4	5	6	7	8
	Всего заработная плата -		Тенге				**535292**
		Накладные расходы -	Тенге				**402951**
		Сметная прибыль -	Тенге				**151360**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**2043358**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**690**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**535292**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				**2043358**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**690**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**535292**
		ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА 2-1-4-2, ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ (86-014/1.2-1-2017 В ОСЯХ 5-6)					
		РАЗДЕЛ 10. Полы					
		Тип12-1 Жилые комнаты, кухни, прихожие, коридоры (s=209,13м2)					
28	**Е11-110101-0401 11-110101-0401 РСНБ РК 2015**	**Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки. Устройство первого слоя (пленка насухо)**	**м2 изолируемой поверхности**	**209,1300**		**601,59**	**125810**
		Итого оплата труда:				**426,39**	**89171**
		Итого эксплуатация машин:				**48,96**	**10240**
		Итого материалов:				**134,27**	**28080**
		Накладные расходы	%	--		296,19	61942
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		71,82	15020
		Сметная стоимость:				**969,60**	**202772**
		2-9 ЭТАЖ					
		Тип12-1 Кухня над тамбурами (s=10,89м2)					
29	**Е11-110101-0401 11-110101-0401 РСНБ РК 2015**	**Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки. Устройство первого слоя (пленка насухо)**	**м2 изолируемой поверхности**	**10,8900**		**601,59**	**6551**
		Итого оплата труда:				**426,39**	**4643**
		Итого эксплуатация машин:				**48,96**	**533**
		Итого материалов:				**134,27**	**1462**
		Накладные расходы	%	--		296,19	3225
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		71,82	782
		Сметная стоимость:				**969,60**	**10559**
		Тип12 Жилые комнаты, кухни, прихожие, коридоры (s=1761,79м2)					

1	2	3	4	5	6	7	8
30	**Е11-110101-1101 11-110101-1101 РСНБ РК 2015**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм.(Мр200, толщ. 25 мм) Устройство**	**м2 стяжки**	**1761,7900**		**762,32**	**1343056**
		Итого оплата труда:				**262,12**	**461807**
		Итого эксплуатация машин:				**18,64**	**32842**
		Итого материалов:				**491,23**	**865438**
		Накладные расходы	%	--		198,72	350111
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		76,88	135453
		Сметная стоимость:				**1037,93**	**1828620**
31	**Е11-110101-1102 11-110101-1102 РСНБ РК 2015**	**Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101**	**м2 стяжки**	**1761,7900**		**128,83**	**226977**
		Итого оплата труда:				**4,72**	**8313**
		Итого эксплуатация машин:				**3,17**	**5583**
		Итого материалов:				**122,54**	**215897**
		Накладные расходы	%	--		8,46	14901
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		10,98	19350
		Сметная стоимость:				**148,27**	**261229**
32	**Е11-110101-0401 11-110101-0401 РСНБ РК 2015**	**Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки. Устройство первого слоя (пленка насухо)**	**м2 изолируемой поверхности**	**780,7900**		**601,59**	**469713**
		Итого оплата труда:				**426,39**	**332920**
		Итого эксплуатация машин:				**48,96**	**38231**
		Итого материалов:				**134,27**	**104838**
		Накладные расходы	%	--		296,19	231261
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		71,82	56078
		Сметная стоимость:				**969,60**	**757051**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10			Тенге				**2172107**
В том числе:							
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**2172107**
Материалы -			Тенге				**1215715**
Всего заработная плата -			Тенге				**896855**
		Накладные расходы -	Тенге				**661440**
		Сметная прибыль -	Тенге				**226684**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**3060231**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**1087**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**896855**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				**3060231**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**1087**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**896855**
		ПРОТОКОЛ ЗАМЕНЫ №2					
		ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА 2-1-3-2, ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ, БЛОК-СЕКЦИЯ 86-017/1.2-1-2017-ПР.-Л В ОСЯХ 4-5					
		РАЗДЕЛ 10.Полы					
		2-9 ЭТАЖ					
		Тип13-1 Ванные комнаты, санузлы (s=200,48м2)					
14	**Е11-110101-1106 11-110101-1106 РСНБ РК 2015 ко=6**	**Стяжки легкобетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1105**	**м2 стяжки**	**150,3800**		**113,12**	**17010**
		Итого оплата труда:				**4,75**	**714**
		Итого эксплуатация машин:				**3,17**	**477**
		Итого материалов:				**106,80**	**16060**
		Накладные расходы	%	--		7,81	1174
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		9,67	1455
		Сметная стоимость:				**130,60**	**19639**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10			Тенге				**17010**
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**17010**
	Материалы -		Тенге				**16060**
	Всего заработная плата -		Тенге				**714**
		Накладные расходы -	Тенге				**1174**
		Сметная прибыль -	Тенге				**1455**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**19640**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**1**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**714**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				**19640**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**1**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**714**
		ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА 2-1-3-3, САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ ПО ОВ (БЛОК-СЕКЦИЯ 86-014/1.2-1-2017-пр В ОСЯХ 4-5)					
		РАЗДЕЛ 2.ОТОПЛЕНИЕ ВЫШЕ ОТМ.+0.000					
17	**Е11-180301-0102 11-180301-0102 РСНБ РК 2015**	**Радиаторы стальные. Установка**	**кВт**	**0,6120**		**786,85**	**482**
		Итого оплата труда:				**513,93**	**315**
		Итого эксплуатация машин:				**55,33**	**34**
		Итого материалов:				**244,37**	**150**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		356,94	218
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		91,50	56
		Сметная стоимость:				**1235,29**	**756**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**482**
В том числе:							
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге				**482**
	Материалы -		Тенге				**150**
	Всего заработная плата -		Тенге				**315**
	Сдача и испытание -		Тенге				**10**
		Накладные расходы -	Тенге				**218**
		Сметная прибыль -	Тенге				**56**
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге				**756**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**0**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**315**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**756**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**0**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**315**
ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА 2-1-4-3, ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ (БЛОК-СЕКЦИЯ 86-014/1.2-1-2017 В ОСЯХ 5-6)							
РАЗДЕЛ 3.Лестницы							
21	**Е11-070519-0101 11-070519-0101 РСНБ РК 2015**	**Ограждения металлические с поручнями из твердолиственных пород. Установка**	**м ограждения**	**24,6000**		**6896,27**	**169648**
		Итого оплата труда:				**1564,84**	**38495**
		Итого эксплуатация машин:				**57,34**	**1411**
		Итого материалов:				**5297,91**	**130329**
		Накладные расходы	%	--		1305,37	32112
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		656,13	16141
		Сметная стоимость:				**8857,77**	**217901**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				**169648**
В том числе:							
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**169648**
	Материалы -		Тенге				**130329**
	Всего заработная плата -		Тенге				**38495**
		Накладные расходы -	Тенге				**32112**
		Сметная прибыль -	Тенге				**16141**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**217901**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**43**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**38495**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**217901**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**43**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная заработная плата -	Тенге				**38495**
		РАЗДЕЛ 10.Полы					
		2-9 ЭТАЖ					
		Тип13-1 Ванные комнаты, санузлы (s=134,08м2)					
22	**Е11-110101-1106 11-110101-1106 РСНБ РК 2015 ко=6**	**Стяжки легкобетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1105**	**м2 стяжки**	**804,4800**		**113,12**	**90999**
		Итого оплата труда:				**4,75**	**3819**
		Итого эксплуатация машин:				**3,17**	**2549**
		Итого материалов:				**106,80**	**85917**
		Накладные расходы	%	--		7,81	6283
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		9,67	7783
		Сметная стоимость:				**130,60**	**105064**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10			Тенге				**90999**
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**90999**
	Материалы -		Тенге				**85917**
	Всего заработная плата -		Тенге				**3819**
		Накладные расходы -	Тенге				**6283**
		Сметная прибыль -	Тенге				**7783**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**105064**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**5**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**3819**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				**105064**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**5**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**3819**
		ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА 2-1-5-2, ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ (БЛОК-СЕКЦИЯ 86-014/1.2-1-2017-пож. В ОСЯХ 7-8)					
		РАЗДЕЛ 3.Лестницы					
27	**Е11-070519-0101 11-070519-0101 РСНБ РК 2015**	**Ограждения металлические с поручнями из твердолиственных пород. Установка**	**м ограждения**	**9,9000**		**6896,27**	**68273**
		Итого оплата труда:				**1564,84**	**15492**
		Итого эксплуатация машин:				**57,34**	**568**
		Итого материалов:				**5297,91**	**52449**
		Накладные расходы	%	--		1305,37	12923
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		656,13	6496
		Сметная стоимость:				**8857,77**	**87692**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				**68273**

1	2	3	4	5	6	7	8
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**68273**
	Материалы -		Тенге				**52449**
	Всего заработная плата -		Тенге				**15492**
		Накладные расходы -	Тенге				**12923**
		Сметная прибыль -	Тенге				**6496**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**87692**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**18**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**15492**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**87692**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**18**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**15492**
ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА 2-1-6-2, ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ (БЛОК-СЕКЦИЯ 86-014/1.2-1-2017 В ОСЯХ 9-10)							
РАЗДЕЛ 3.Лестницы							
3	**Е11-070519-0101 11-070519-0101 РСНБ РК 2015**	**Ограждения металлические с поручнями из твердолиственных пород. Установка**	**м ограждения**	**9,9000**		**6896,27**	**68273**
		Итого оплата труда:				**1564,84**	**15492**
		Итого эксплуатация машин:				**57,34**	**568**
		Итого материалов:				**5297,91**	**52449**
		Накладные расходы	%	--		1305,37	12923
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		656,13	6496
		Сметная стоимость:				**8857,77**	**87692**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				**68273**
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**68273**
	Материалы -		Тенге				**52449**
	Всего заработная плата -		Тенге				**15492**
		Накладные расходы -	Тенге				**12923**
		Сметная прибыль -	Тенге				**6496**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**87692**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**18**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**15492**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**87692**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**18**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**15492**
ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА 2-1-7-2, ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ (БЛОК-СЕКЦИЯ 86-014/1.2-1-2017 В ОСЯХ 10-11-пр-п)							
РАЗДЕЛ 3. Лестницы							

1	2	3	4	5	6	7	8
40	**Е11-070519-0101 11-070519-0101 РСНБ РК 2015**	**Ограждения металлические с поручнями из твердолиственных пород. Установка**	**м ограждения**	**9,9000**		**6896,27**	**68273**
		Итого оплата труда:				**1564,84**	**15492**
		Итого эксплуатация машин:				**57,34**	**568**
		Итого материалов:				**5297,91**	**52449**
		Накладные расходы	%	--		1305,37	12923
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		656,13	6496
		Сметная стоимость:				**8857,77**	**87692**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				**68273**
В том числе:							
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**68273**
Материалы -			Тенге				**52449**
Всего заработная плата -			Тенге				**15492**
		Накладные расходы -	Тенге				**12923**
		Сметная прибыль -	Тенге				**6496**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**87692**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**18**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**15492**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**87692**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**18**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**15492**
ПРОТОКОЛ ЗАМЕНЫ №3							
ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА 2-1-1-2, ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ, БЛОК-СЕКЦИЯ 86-014/1.2-1-2017-ДОУ-1 В ОСЯХ 1-2							
РАЗДЕЛ 5. Кровля							
		КРОВЛЯ НАД ЛОДЖИЯМИ					
12	**Е11-120101-0212 11-120101-0212 РСНБ РК 2015**	**Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство (2слоя без посыпки и 1слой с посыпкой)**	**м2 кровли**	**27,6000**		**252,37**	**6965**
		Итого оплата труда:				**105,92**	**2923**
		Итого эксплуатация машин:				**10,99**	**303**
		Итого материалов:				**138,97**	**3836**
		Накладные расходы	%	--		72,97	2014
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		26,03	718
		Сметная стоимость:				**351,37**	**9698**

1	2	3	4	5	6	7	8
15	**Е11-120101-0408 11-120101-0408 РСНБ РК 2015**	**Примыкания к стенам и парапетам кровель из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство с одним фартуком**	**м примыканий**	**50,0000**		**1327,82**	**66391**
		Итого оплата труда:				**373,19**	**18659**
		Итого эксплуатация машин:				**21,60**	**1080**
		Итого материалов:				**937,92**	**46896**
		Накладные расходы	%	--		275,70	13785
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		128,28	6414
		Сметная стоимость:				**1731,81**	**86590**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5			Тенге				**73357**
В том числе:							
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**73357**
Материалы -			Тенге				**50731**
Всего заработная плата -			Тенге				**21583**
		Накладные расходы -	Тенге				**15799**
		Сметная прибыль -	Тенге				**7132**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**96288**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**28**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**21583**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				**96288**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**28**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**21583**
ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА 2-1-1-3, САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ ПО ОВ, БЛОК-СЕКЦИЯ 86-014/1.2-1-2017-ДОУ-1 В ОСЯХ 1-2							
РАЗДЕЛ 2. ОТОПЛЕНИЕ ВЫШЕ ОТМ.+0.000							
		ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ УЗЕЛ ВВОДА					
22	**Прайс-лист ТПРАЙС-ЛИСТ**	**Теплосчетчик ультразвуковой прямой "Пульсар" ТЕПЛОВОДОХРАН (Россия) DN 150,6 м3/час**	**шт**	**32,0000**		**81002,73**	**2592087**
		Накладные расходы	%	--		3434,52	109905
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6754,98	216159
		Сметная стоимость:				**91192,23**	**2918151**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**2592087**
В том числе:							
Стоимость сантехнических работ -			Тенге				**2592087**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**2592087**
		Накладные расходы -	Тенге				**109905**
		Сметная прибыль -	Тенге				**216159**
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -			Тенге				**2918152**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**2918152**
ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА 2-1-1-4, САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ ПО ВК, БЛОК-СЕКЦИЯ 86-014/1.2-1-2017-ДОУ-1 В ОСЯХ 1-2							

1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 5.ВОДОПРОВОД Т3,Т4 выше 0.000					
27	**Е11-170201-0101 11-170201-0101 РСНБ РК 2015 прим.**	**Полотенцесушители из водогазопроводных труб. Установка (д.32мм)**	**шт.**	**32,0000**		**581,26**	**18600**
		Итого оплата труда:				**532,78**	**17049**
		Итого эксплуатация машин:				**18,19**	**582**
		Итого материалов:				**38,88**	**1244**
		Накладные расходы	%	--		360,09	11523
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		75,31	2410
		Сметная стоимость:				**1016,66**	**32533**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5			Тенге				**18600**
		В том числе:					
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге				**18600**
	Материалы -		Тенге				**1244**
	Всего заработная плата -		Тенге				**17049**
		Накладные расходы -	Тенге				**11523**
		Сметная прибыль -	Тенге				**2410**
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге				**32533**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**20**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**17049**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				**32533**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**20**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**17049**
ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА 2-1-2-2, ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ, БЛОК-СЕКЦИЯ 86-014/1.2-1-2017-ДОУ-1 В ОСЯХ 2-3							
		РАЗДЕЛ 6.Кровля					
		КРОВЛЯ НАД ЛОДЖИЯМИ И БАЛКОНАМИ					
40	**Е11-120101-0212 11-120101-0212 РСНБ РК 2015**	**Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство (2слоя без посыпки и 1слой с посыпкой)**	**м2 кровли**	**27,6000**		**252,37**	**6965**
		Итого оплата труда:				**105,92**	**2923**
		Итого эксплуатация машин:				**10,99**	**303**
		Итого материалов:				**138,97**	**3836**
		Накладные расходы	%	--		72,97	2014
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		26,03	718
		Сметная стоимость:				**351,37**	**9698**

1	2	3	4	5	6	7	8
43	**Е11-120101-0408 11-120101-0408 РСНБ РК 2015**	**Примыкания к стенам и парапетам кровель из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство с одним фартуком**	**м примыканий**	**50,0000**		**1327,82**	**66391**
		Итого оплата труда:				**373,19**	**18659**
		Итого эксплуатация машин:				**21,60**	**1080**
		Итого материалов:				**937,92**	**46896**
		Накладные расходы	%	--		275,70	13785
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		128,28	6414
		Сметная стоимость:				**1731,81**	**86590**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6			Тенге				**73357**
В том числе:							
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**73357**
Материалы -			Тенге				**50731**
Всего заработная плата -			Тенге				**21583**
		Накладные расходы -	Тенге				**15799**
		Сметная прибыль -	Тенге				**7132**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**96288**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**28**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**21583**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				**96288**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**28**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**21583**
ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА 2-1-1-3, САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ ПО ОВ, БЛОК-СЕКЦИЯ 86-014/1.2-1-2017-ДОУ-1 В ОСЯХ 2-3							
РАЗДЕЛ 2.ОТОПЛЕНИЕ ВЫШЕ ОТМ.+0.000							
		ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ УЗЕЛ ВВОДА					
51	**Прайс-лист ТПРАЙС-ЛИСТ**	**Теплосчетчик ультразвуковой прямой "Пульсар" ТЕПЛОВОДОХРАН (Россия) DN 150,6 м3/час**	**шт**	**32,0000**		**81002,73**	**2592087**
		Накладные расходы	%	--		3434,52	109905
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6754,98	216159
		Сметная стоимость:				**91192,23**	**2918151**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**2592087**
В том числе:							
Стоимость сантехнических работ -			Тенге				**2592087**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**2592087**
		Накладные расходы -	Тенге				**109905**
		Сметная прибыль -	Тенге				**216159**
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -			Тенге				**2918151**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**2918151**
ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА 2-1-3-2, ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ, БЛОК-СЕКЦИЯ 86-017/1.2-1-2017-ПР-Л в ОСЯХ 4-5							

1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 5.Кровля					
		КРОВЛЯ НАД ЛОДЖИЯМИ И БАЛКОНАМИ					
72	**Е11-120101-0212 11-120101-0212 РСНБ РК 2015**	**Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство (2слоя без посыпки и 1слой с посыпкой)**	**м2 кровли**	**30,9000**		**252,37**	**7798**
		Итого оплата труда:				**105,92**	**3273**
		Итого эксплуатация машин:				**10,99**	**340**
		Итого материалов:				**138,97**	**4294**
		Накладные расходы	%	--		72,97	2255
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		26,03	804
		Сметная стоимость:				**351,37**	**10857**
75	**Е11-120101-0408 11-120101-0408 РСНБ РК 2015**	**Примыкания к стенам и парапетам кровель из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство с одним фартуком**	**м примыканий**	**60,6000**		**1327,82**	**80466**
		Итого оплата труда:				**373,19**	**22615**
		Итого эксплуатация машин:				**21,60**	**1309**
		Итого материалов:				**937,92**	**56838**
		Накладные расходы	%	--		275,70	16708
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		128,28	7774
		Сметная стоимость:				**1731,81**	**104948**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5			Тенге				**88264**
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**88264**
	Материалы -		Тенге				**61132**
	Всего заработная плата -		Тенге				**25888**
		Накладные расходы -	Тенге				**18962**
		Сметная прибыль -	Тенге				**8578**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**115806**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**33**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**25888**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				**115806**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**33**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**25888**
ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА 2-1-4-2, ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ, БЛОК-СЕКЦИЯ 86-014/1.2-1-2017 в ОСЯХ 5-6							
		РАЗДЕЛ 5. Кровля					
		ПОКРЫТИЯ И ШАХТЫ					

1	2	3	4	5	6	7	8
91	**Е11-120101-0212 11-120101-0212 РСНБ РК 2015 прим.**	**Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство**	**м2 кровли**	**312,5000**		**252,37**	**78866**
		Итого оплата труда:				**105,92**	**33099**
		Итого эксплуатация машин:				**10,99**	**3434**
		Итого материалов:				**138,97**	**43429**
		Накладные расходы	%	--		72,97	22803
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		26,03	8134
		Сметная стоимость:				**351,37**	**109803**
94	**Е11-120101-0408 11-120101-0408 РСНБ РК 2015**	**Примыкания к стенам и парапетам кровель из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство с одним фартуком**	**м примыканий**	**66,5000**		**1327,82**	**88300**
		Итого оплата труда:				**373,19**	**24817**
		Итого эксплуатация машин:				**21,60**	**1437**
		Итого материалов:				**937,92**	**62371**
		Накладные расходы	%	--		275,70	18334
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		128,28	8531
		Сметная стоимость:				**1731,81**	**115165**
97	**Е11-120101-0505 11-120101-0505 РСНБ РК 2015**	**Ендовы. Защита дополнительным двухслойным ковром из наплавляемых битумно-полимерных материалов, ендов и воронок**	**м ендовы**	**26,4000**		**201,45**	**5318**
		Итого оплата труда:				**94,69**	**2500**
		Итого эксплуатация машин:				**10,69**	**282**
		Итого материалов:				**99,58**	**2629**
		Накладные расходы	%	--		64,21	1695
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		21,25	561
		Сметная стоимость:				**286,91**	**7575**
100	**Е11-120101-0601 11-120101-0601 РСНБ РК 2015**	**Швы деформационные. Устройство с наклейкой дополнительных слоев рулонного кровельного материала на битумной мастике (2 дополнительных слоя)**	**м деформационных швов**	**11,5000**		**3208,07**	**36893**
		Итого оплата труда:				**650,99**	**7486**
		Итого эксплуатация машин:				**39,14**	**450**
		Итого материалов:				**2524,72**	**29034**
		Накладные расходы	%	--		518,75	5966
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		298,15	3429
		Сметная стоимость:				**4024,97**	**46287**
		КРОВЛЯ НАД ЛОДЖИЯМИ И БАЛКОНАМИ					

1	2	3	4	5	6	7	8
102	**Е11-120101-0212 11-120101-0212 РСНБ РК 2015**	**Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство (2 слоя без посыпки и 1слой с посыпкой)**	**м2 кровли**	**27,6000**		**252,37**	**6965**
		Итого оплата труда:				**105,92**	**2923**
		Итого эксплуатация машин:				**10,99**	**303**
		Итого материалов:				**138,97**	**3836**
		Накладные расходы	%	--		72,97	2014
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		26,03	718
		Сметная стоимость:				**351,37**	**9698**
105	**Е11-120101-0408 11-120101-0408 РСНБ РК 2015**	**Примыкания к стенам и парапетам кровель из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство с одним фартуком**	**м примыканий**	**55,3000**		**1327,82**	**73429**
		Итого оплата труда:				**373,19**	**20637**
		Итого эксплуатация машин:				**21,60**	**1195**
		Итого материалов:				**937,92**	**51867**
		Накладные расходы	%	--		275,70	15246
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		128,28	7094
		Сметная стоимость:				**1731,81**	**95769**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5			Тенге				**289773**
В том числе:							
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**289773**
Материалы -			Тенге				**193166**
Всего заработная плата -			Тенге				**91463**
		Накладные расходы -	Тенге				**66059**
		Сметная прибыль -	Тенге				**28466**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**384297**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**117**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**91463**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				**384297**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**117**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**91463**
ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА 2-1-9-2, ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ, БЛОК-СЕКЦИЯ 86-014/1.2-1-2017-ДОУ-2 ОСЯХ 13-14							
РАЗДЕЛ 5. Кровля							
		КРОВЛЯ НАД ЛОДЖИЯМИ И БАЛКОНАМИ					
57	**Е11-130301-1406 11-130301-1406 РСНБ РК 2015 Ко=2**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2раза**	**м2**	**0,8000**		**-51,49**	**-41**
		Итого оплата труда:				**-17,44**	**-14**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				**-0,82**	**-1**
		Итого материалов:				**-33,41**	**-27**
		Накладные расходы	%	--		-12,03	-10
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		-5,08	-4
		Сметная стоимость:				**-68,61**	**-55**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5			Тенге				**-41**
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**-41**
	Материалы -		Тенге				**-27**
	Всего заработная плата -		Тенге				**-14**
		Накладные расходы -	Тенге				**-10**
		Сметная прибыль -	Тенге				**-4**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**-55**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**0**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**-14**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				**-55**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**0**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**-14**
ПРОТОКОЛ ЗАМЕНЫ № 4							
ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА 2-1-1-4, САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ ПО ВК, БЛОК-СЕКЦИЯ 86-014/1.2-1-2017-ДОУ-1 В ОСЯХ 1-2							
РАЗДЕЛ 3.КАНАЛИЗАЦИЯ К1 НИЖЕ 0,00							
21	**Е11-160501-0101 11-160501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**6,0000**		**783,51**	**4701**
		Итого оплата труда:				**517,50**	**3105**
		Итого эксплуатация машин:				**0,85**	**5**
		Итого материалов:				**265,44**	**1593**
		Накладные расходы	%	--		359,04	2154
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		91,40	548
		Сметная стоимость:				**1233,96**	**7404**
22	**Е11-160501-0102 11-160501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**58,0000**		**1304,51**	**75661**
		Итого оплата труда:				**496,62**	**28804**
		Итого эксплуатация машин:				**2,06**	**119**
		Итого материалов:				**806,49**	**46776**
		Накладные расходы	%	--		367,99	21343

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		133,80	7760
		Сметная стоимость:				**1806,29**	**104765**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				**80362**
		В том числе:					
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге				**80362**
	Материалы -		Тенге				**48369**
	Всего заработная плата -		Тенге				**31909**
		Накладные расходы -	Тенге				**23498**
		Сметная прибыль -	Тенге				**8309**
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге				**112169**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**36**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**31909**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**112169**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**36**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**31909**
		РАЗДЕЛ 4. ВОДОПРОВОД В1 ВЫШЕ 0.00					
24	**Прайс-лист ТПРАЙС-ЛИСТ**	**Вентиль шаровый ППР белый д.20мм**	**шт**	**224,0000**		**1339,29**	**300000**
		Накладные расходы	%	--		56,79	12720
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		111,69	25018
		Сметная стоимость:				**1507,76**	**337738**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4			Тенге				**300000**
		В том числе:					
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге				**300000**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**300000**
		Накладные расходы -	Тенге				**12720**
		Сметная прибыль -	Тенге				**25018**
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге				**337738**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				**337738**
		РАЗДЕЛ 5.ВОДОПРОВОД Т3,Т4 выше 0.000					
25	**Прайс-лист ТПРАЙС-ЛИСТ**	**Вентиль шаровый ППР белый д.20мм**	**шт**	**194,0000**		**1339,29**	**259821**
		Накладные расходы	%	--		56,79	11016
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		111,69	21667
		Сметная стоимость:				**1507,76**	**292505**
26	**Прайс-лист ТПРАЙС-ЛИСТ**	**Вентиль шаровый ППР белый д.32мм**	**шт**	**4,0000**		**2857,14**	**11429**
		Накладные расходы	%	--		121,14	485
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		238,26	953
		Сметная стоимость:				**3216,55**	**12866**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5			Тенге				**271250**

1	2	3	4	5	6	7	8
		В том числе:					
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге				**271250**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**271250**
		Накладные расходы -	Тенге				**11501**
		Сметная прибыль -	Тенге				**22620**
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге				**305371**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				**305371**
		ПРОТОКОЛ ЗАМЕНЫ № 5					
		ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА 2-1-1-1, В ОСЯХ 1-2					
		РАЗДЕЛ 11.Полы					
		2 ЭТАЖ					
		Тип6 Жилые комнаты, прихожии, коридоры (s=181,14м2)					
1	**Е11-110101-3601 11-110101-3601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 прим.**	**Покрытия из линолеума. Устройство (линолеум поливинилхлоридный вспененный).**	**м2 покрытия**	**181,1400**		**2768,98**	**501573**
		Итого оплата труда:				**290,36**	**52596**
		Итого эксплуатация машин:				**13,88**	**2514**
		Итого материалов:				**2471,70**	**447724**
		Накладные расходы	%	--		301,73	54655
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		245,66	44498
		Сметная стоимость:				**3316,36**	**600726**
		Тип7 Кухни(s=40,68м2)					
2	**Е11-110101-3601 11-110101-3601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 прим.**	**Покрытия из линолеума. Устройство (линолеум поливинилхлоридный вспененный).**	**м2 покрытия**	**40,6800**		**2768,98**	**112642**
		Итого оплата труда:				**290,36**	**11812**
		Итого эксплуатация машин:				**13,88**	**565**
		Итого материалов:				**2471,70**	**100549**
		Накладные расходы	%	--		301,73	12274
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		245,66	9993
		Сметная стоимость:				**3316,36**	**134910**
		3-9 ЭТАЖ					
		Тип12 Жилые, кухни, прихожие, коридоры (s=1552,74м2)					

1	2	3	4	5	6	7	8
3	**Е11-110101-3601 11-110101-3601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 прим.**	**Покрытия из линолеума. Устройство (линолеум поливинилхлоридный вспененный).**	**м2 покрытия**	**1552,7400**		**2768,98**	**4299502**
		Итого оплата труда:				**290,36**	**450852**
		Итого эксплуатация машин:				**13,88**	**21550**
		Итого материалов:				**2471,70**	**3837908**
		Накладные расходы	%	--		301,73	468509
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		245,66	381441
		Сметная стоимость:				**3316,36**	**5149452**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 11			Тенге				**4913717**
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**4913717**
	Материалы -		Тенге				**4386181**
	Всего заработная плата -		Тенге				**515259**
		Накладные расходы -	Тенге				**535439**
		Сметная прибыль -	Тенге				**435932**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**5885088**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**693**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**515259**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				**5885088**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**693**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**515259**
ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА 2-1-3-2, В ОСЯХ 4-5							
РАЗДЕЛ 11.Полы							
		Тип12-1 Жилые комнаты, кухни, прихожие, коридоры (s=230,93м2)					
7	**С122-060101-9901 22-060101-9901 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Линолеум поливинилхлоридный вспененный**	**м2**	**235,5486**		**2308,79**	**543832**
		Накладные расходы	%	--		97,89	23058
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		192,53	45351
		Сметная стоимость:				**2599,22**	**612242**
		2-9 ЭТАЖ					
		Тип12-1 Кухня над тамбурами (s=9,3м2)					

1	2	3	4	5	6	7	8
8	**С122-060101-9901 22-060101-9901 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Линолеум поливинилхлоридный вспененный**	**м2**	**9,4860**		**2308,79**	**21901**
		Накладные расходы	%	--		97,89	929
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		192,53	1826
		Сметная стоимость:				**2599,22**	**24656**
		Тип12 Жилые комнаты, кухни, прихожие, коридоры (s=2281,78м2)					
9	**С122-060101-9901 22-060101-9901 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Линолеум поливинилхлоридный вспененный**	**м2**	**2327,4156**		**2308,79**	**5373514**
		Накладные расходы	%	--		97,89	227837
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		192,53	448108
		Сметная стоимость:				**2599,22**	**6049459**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10			Тенге				**5939247**
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**5939247**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**5939247**
		Накладные расходы -	Тенге				**251824**
		Сметная прибыль -	Тенге				**495286**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**6686357**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				**6686357**
		ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА 2-1-4-2, В ОСЯХ 5-6					
		РАЗДЕЛ 10.Полы					
		Тип12-1 Жилые комнаты, кухни, прихожие, коридоры (s=209,13м2)					
10	**С122-060101-9901 22-060101-9901 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Линолеум поливинилхлоридный вспененный**	**м2**	**213,3126**		**2308,79**	**492494**
		Накладные расходы	%	--		97,89	20882
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		192,53	41070
		Сметная стоимость:				**2599,22**	**554446**
		2-9 ЭТАЖ					

1	2	3	4	5	6	7	8
		Тип12-1 Кухня над тамбурами (s=10,89м2)					
11	**С122-060101-9901 22-060101-9901 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Линолеум поливинилхлоридный вспененный**	**м2**	**11,1078**		**2308,79**	**25646**
		Накладные расходы	%	--		97,89	1087
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		192,53	2139
		Сметная стоимость:				**2599,22**	**28872**
		Тип12 Жилые комнаты, кухни, прихожие, коридоры (s=1761,79м2)					
12	**С122-060101-9901 22-060101-9901 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Линолеум поливинилхлоридный вспененный**	**м2**	**1797,0258**		**2308,79**	**4148955**
		Накладные расходы	%	--		97,89	175916
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		192,53	345990
		Сметная стоимость:				**2599,22**	**4670861**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10			Тенге				**4667095**
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**4667095**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**4667095**
		Накладные расходы -	Тенге				**197885**
		Сметная прибыль -	Тенге				**389198**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**5254178**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				**5254178**
		ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА 2-1-5-2, В ОСЯХ 7-8					
		РАЗДЕЛ 10.Полы					
		Тип12-1 Жилые комнаты, кухни, прихожие, коридоры (s=198,37м2)					
13	**С122-060101-9901 22-060101-9901 РСНБ РК 2015 в**	**Линолеум поливинилхлоридный вспененный**	**м2**	**202,3374**		**2308,79**	**467155**
		Накладные расходы	%	--		97,89	19807
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		192,53	38957
		Сметная стоимость:				**2599,22**	**525919**
		2-9 ЭТАЖ					
		Тип12-1 Кухня над тамбурами (s=20,34м2)					

1	2	3	4	5	6	7	8
14	**С122-060101-9901 22-060101-9901 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Линолеум поливинилхлоридный вспененный**	**м2**	**20,7468**		**2308,79**	**47900**
		Накладные расходы	%	--		97,89	2031
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		192,53	3994
		Сметная стоимость:				**2599,22**	**53925**
		Тип12 Жилые комнаты, кухни, прихожие, коридоры (s=1750,46м2)					
15	**С122-060101-9901 22-060101-9901 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Линолеум поливинилхлоридный вспененный**	**м2**	**907,8000**		**2308,79**	**2095920**
		Накладные расходы	%	--		97,89	88867
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		192,53	174783
		Сметная стоимость:				**2599,22**	**2359569**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10			Тенге				**2610974**
В том числе:							
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**2610974**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**2610974**
Накладные расходы -			Тенге				**110705**
Сметная прибыль -			Тенге				**217734**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**2939414**
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10			Тенге				**2939414**
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
Итого прямые затраты:			Тенге				**70211798**
в том числе:							
- зарплата рабочих-строителей			Тенге				**10226946**
- затраты на эксплуатацию машин			Тенге				**1752637**
- в том числе зарплата машинистов			Тенге				**616032**
- материалов, изделий и конструкций			Тенге				**57433123**
- перевозка грузов			Тенге				**0**
- инженерное оборудование поставки подрядчика			Тенге				**799092**
Накладные расходы I уровня			Тенге				**6105834**
Итого с накладными расходами I уровня			Тенге				**76317631**
Накладные расходы II уровня			Тенге				**3235868**
ИТОГО:			Тенге				**79 553 499**
Сметная прибыль			Тенге				**6 364 289**

1	2	3
	ИТОГО по смете:	

Итого по акту в тек. ценах

В текущие цены с учетом коэф. перехода

Кроме того НДС

Всего по акту

м.п. Заказчик

м.п. Подрядчик

Эксперт технического надзора

4	5	6	7	8
Тенге				**85 917 789**
Тенге				**85 917 789**
к=	1,059461			91 026 572
Тенге	12%			10 923 189
Тенге				**101 949 761**

Руководитель Сабралин С.А., БИН 050240007370

(должность, ФИО, подпись, БИН, печать)

Директор Тимофеев С.П., БИН 950440000566

(должность, ФИО, подпись, БИН, печать)

Эксперт технического надзора Макишев К., ИИН 681003300475, аттестаты KZ00VJE00017075. KZ54VJE00018528. KZ70VJE00017076

(должность, ФИО, подпись, ИИН, № аттестата, печать)

Приложение 4-1
к Правилам организации деятельности и
осуществления функций заказчика (застройщика)
Форма

Заказчик: КГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата города Петропавловска"
Подрядчик: ТОО "Основание"
Наименование объекта: Строительство 9 этажного 332-х квартирного жилого дома с встроенными мини-центрами в микрорайоне "Жас-Оркен" в г. Петропавловске Северо-Казахстанской области

СПРАВКА № 28
о стоимости выполненных работ и затрат
за июнь 2019 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№116	03.08.2017 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за июнь) без НДС	Из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	Из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 20__г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	570 887 035	91 026 572	2 682 912 728	85 917 789					61 166 468	101 949 761

м.п. Заказчик Руководитель Сабралин С.А., БИН 050240007370 2019 года
(должность, ФИО, подпись, БИН, печать)

м.п. Подрядчик Директор Тимофеев С.П., БИН 950440000566 2019 года
(должность, ФИО, подпись, БИН, печать)

м.п. Эксперт технического надзора Эксперт технического надзора Макишев К., ИИН 681003300475, аттестаты KZ00VJE00017075. KZ54VJE00018528. KZ70VJE00017076 2019 года
(должность, ФИО, подпись, ИИН, № аттестата, печать)