Заказчик:Государственное учреждение "Отдел строительства города Темиртау" Карагандинская область, г.Темиртау, Бульвар Независимости, 9

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "КазТемирСтрой" Карагандинская область, г.Темиртау, ул. Караганды 1/8

Наименование объекта и его адрес : Строительство многоэтажного жилого дома в 9 микрорайоне города Темиртау. Жилой дом №1. Карагандинской область, г.Темиртау, 9 микрорайон, дом №1.

Приложение 2 к приказу исполняющего обязанности Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 5 августа 2021 года № 420
Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)
Форма

СПРАВКА №9

о стоимости выполненных строительных работ и затрат (по ресурсному методу)

за июнь 2024г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		36	22.02.2023				
		Дополнительное соглашение					
		36/1	23.05.2023				
		36/2	19.12.2023				
		36/3	06.02.2024				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат (в тенге)								НДС	Всего к оплате
	С начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце	из графы 1							
		за июнь 2024 года без НДС	строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в смете 2022 года	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудо-вания		на приобре-тение матери-алов	другие дополни-тельные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство многоэтажного жилого дома в 9 микрорайоне города Темиртау. Жилой дом №1	**859 066 660,59**	**74 267 064,81**	**70 393 815**	**70 393 815**		**12 785 297,59**			**8 912 047,78**	**83 179 112,59**
удержание аванса										**24 953 733,18**
удержание резерва 5%										**4 158 955,63**
Итого к оплате										**54 066 423,78**

Заказчик: Руководитель Государственное учреждение "Отдел строительства города Темиртау" Жэкітай Н.М. **БИН** 230340044138

Подрядчик: Директор ТОО "КазТемирСтрой" Сулейменов Б.Ж **БИН** 031140001217

Технический надзор: Эксперт технического надзора ТОО "АДС САПА" **БИН** 120940002382

Оспанов А.М

Форма 2В

Заказчик:Государственное учреждение "Отдел строительства города Темиртау" Карагандинская область, г.Темиртау, Бульвар Независимости, 9
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "КазТемирСтрой" Карагандинская область, г.Темиртау, ул. Караганды 1/8
Наименование объекта и его адрес : Строительство многоэтажного жилого дома в 9 микрорайоне города Темиртау. Жилой дом №1. Карагандинской область, г.Темиртау, 9 микрорайон, дом №1.
Договор №36 от 22.02.2023 г. доп.согл. №36/1 от 23.05.2023,доп.согл. №36/2 от 19.12.2023, №36/3 от 06.02.2024

АКТ №9
Выполненных работ за июнь 2024г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		ОТДЕЛ 1.СТРОИТЕЛЬНУЮ ЧАСТЬ ЗДАНИЯ НИЖЕ ОТМЕТКИ 0,000 ПО ЧЕРТЕЖАМ КЖ,АР										
		РАЗДЕЛ 1.ФУНДАМЕНТЫ										
		ОГРАЖДЕНИЕ ПРОДУХОВ /18ШТ//АР-5 п.4/										
1	1108-0201-0703 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Решетки металлические. Установка	т металлических изделий	0,00432		133389,30	14752,52	576	64	185	324	972
						75612,10	5022,63	327	22		72	
2	214-401-0108 РСНБ РК 2022	Сетка стальная плетеная одинарная без покрытия ГОСТ 5336-80 размерами 2 мм х 20 мм	м²	1,62		2261,00	--	3663	--	3663	--	3956
						--	--	--	--		293	
3	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м²	4,1184		191,30	4,71	788	19	461	215	1083
						74,73	0,76	308	3		80	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
3.1	236-203-0109	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,00018	0,000741	539649,00				400		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					5027	83	4309	539	6011
								635	25	--	445	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					5027				
	Материалы		Тенге					647				
	Всего заработная плата		Тенге						660			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					3663				
		Накладные расходы	Тенге					539				
		Сметная прибыль	Тенге					445				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					6011				
		Сметная заработная плата	Тенге						660			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					6011				
		Сметная заработная плата	Тенге						660			
		РАЗДЕЛ 2.Дополнительные работы										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Подраздел 1.Крыльца входов									
4	1101-0101-0363 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Грунты 3 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м³	м³ грунта	3,6	267,86	267,86	964	964	--	158	1212
					--	61,07	--	220		90	
5	1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м³ грунта	0,2	1309,64	--	262	--	--	189	487
					1309,64	--	262	--		36	
6	1107-0501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	9	2981,47	1778,53	26833	16006	5364	10584	40411
					607,03	389,61	5463	3506		2993	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
6.1	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м³	0,023 0,207	22391,00				4635		
7	1107-0501-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка	шт. сборных конструкций	11	3347,89	1743,96	36827	19183	9916	14077	54977
					702,50	382,04	7728	4202		4072	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
7.1	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м³	0,034 0,374	22391,00				8374		
8	221-102-0101 РСНБ РК 2022	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78	м³	6,05	27264,00	--	164947	--	164947	--	178143
					--	--	--	--		13196	
9	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности буговой кладки, кирпичу, бетону	м² поверхности	30,2	1206,93	29,55	36449	893	22842	11937	52257
					420,99	4,03	12714	122		3871	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
9.1	261-105-0504	Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2,4 72,48	295,00				21382		
10	1108-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м³ кладки	1,6	19133,08	4514,37	30613	7223	7829	16080	50429
					9725,36	1081,18	15561	1730		3735	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
10.1	212-401-0202	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М25	м³	0,24 0,384	20384,00				7827		
10.2	261-101-0304	Кирпич керамический или силикатный рядовой	1000 шт.	0,38 0,608	--				--		
11	1127-0201-1002 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	58,2	2586,14	45,05	150513	2622	80554	73880	242344
					1157,00	18,38	67337	1070		17951	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
11.1	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м³	0,059 3,4338	20811,00				71461		
12	прайс лист ТОО "Универсалстрой Темиртау"	Поребрик 200х1000х80мм	шт	58,2	1071,43	--	62357	--	--	--	62357
					--	--	--	--		--	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
13	1111-0101-2501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком	м² покрытия	38,8		1846,99	202,22	71663	7846	459	61527	143845
						1632,93	54,03	63358	2096		10655	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
13.1	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м³	0,0043	0,16684	2596,00				433		
14	прайс лист ТОО "Универсалстрой Темиртау"	Плитка бетонная серая 200х200х60мм	шт	38,8		2883,93	--	111896	--	--	--	111896
						--	--	--	--		--	
15	1107-0519-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Ограждения металлические без поручня. Установка	м ограждения	29,4		11536,14	125,08	339163	3677	311654	29891	398578
						810,61	50,99	23832	1499		29524	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
15.1	222-503-0201	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,01045	0,30723	1004968,00				308756		
16	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз/восстановление слоя грунтовки после монтажа-10%/	м²	18,6		114,90	3,23	2137	60	888	825	3199
						63,92	0,38	1189	7		237	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
16.1	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00009	0,001674	467116,00				782		
17	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115/за 2 раза/	м²	18,6		191,30	4,71	3558	87	2081	969	4889
						74,73	0,76	1390	14		362	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
17.1	236-203-0109	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,00018	0,003348	539649,00				1807		
		ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1										
		Зарплата рабочих строителей	Тенге					198834				
		Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						58561			
		- в том числе: Зарплата машинистов	Тенге						14466			
		Материалы, изделия и конструкции	Тенге							780786		
	Накладные расходы		Тенге								220117	
	Сметная прибыль		Тенге								86722	
	ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1		Тенге									1345021
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**					1038182	58561	606534	220117	1345024
								198834	14466	--	86722	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					863929				
	Материалы		Тенге					441586				
	Всего заработная плата		Тенге						213300			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					164947				
		Накладные расходы	Тенге					220117				
		Сметная прибыль	Тенге					86722				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					1170768				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									131
		Сметная заработная плата	Тенге						213300			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Стоимость прочих работ		Тенге				174253				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				174253				
	ВСЕГО, Стоимость прочих работ		Тенге				174253				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1345021				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								131
		Сметная заработная плата	Тенге					213300			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	**Тенге**				1043209	58644	610843	220656	1351035
							199469	14491	--	87167	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				868956				
	Материалы		Тенге				442233				
	Всего заработная плата		Тенге					213960			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				168610				
		Накладные расходы	Тенге				220656				
		Сметная прибыль	Тенге				87167				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1176779				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								131
		Сметная заработная плата	Тенге					213960			
	Стоимость прочих работ		Тенге				174253				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				174253				
	ВСЕГО, Стоимость прочих работ		Тенге				174253				
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	Тенге				1351032				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								131
		Сметная заработная плата	Тенге					213960			
	ОТДЕЛ 2.СТРОИТЕЛЬНУЮ ЧАСТЬ ЗДАНИЯ ВЫШЕ ОТМЕТКИ 0,000 ПО ЧЕРТЕЖАМ КЖ,АР										
	РАЗДЕЛ 3.Кровля										
18	**224-105-0212 РСНБ РК 2022**	**Планка конька круглого для кровли, из оцинкованной стали без покрытия ГОСТ 14918-80**	**м**	**42**	**1339,00**	**--**	**56238**	**--**	**56238**	**--**	**60737**
					--	--	--	--		4499	
	Подраздел 1.НАД ВХОДАМИ										
19	**1112-0101-0707 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12**	**Водосток наружный. Устройство при покрытии кровли металлочерепицей**	**м труб**	**167,6**	**2204,34**	**142,74**	**369447**	**23923**	**10849**	**313722**	**737823**
					1996,87	37,75	334675	6327		54654	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
19.1	**261-102-0127**	**Поковки из квадратных заготовок оцинкованные ГОСТ 8479-70**	**т**	**0,000112**	**0,018771**	**409769,00**			**7692**		
19.2	**214-209-0210**	**Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 3 мм**	**кг**	**0,039**	**6,5364**	**483,00**			**3157**		
20	**224-106-0102 РСНБ РК 2022**	**Труба водосточная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм**	**м**	**167,6**	**3310,00**	**--**	**554756**	**--**	**554756**	**--**	**599136**
					--	--	--	--		44380	
21	**224-106-0103 РСНБ РК 2022**	**Колено трубы водосточной металлическое оцинкованное с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм**	**шт.**	**18**	**3330,00**	**--**	**59940**	**--**	**59940**	**--**	**64735**
					--	--	--	--		4795	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
22	1112-0101-1201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Кровли. Ограждение перилами**	м ограждения	64		3166,28	36,72	202642	2350	193543	6776	226171
						105,46	9,62	6749	616		16753	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
22.1	222-503-0201	**Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы**	т	0,003	0,192	1004968,00				192954		
22.2	261-107-0747	**Резина прессованная**	кг	0,0052	0,3328	1505,00				501		
		ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1										
		Зарплата рабочих строителей	Тенге					341424				
		Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						26273			
		- в том числе: Зарплата машинистов	Тенге						6943			
		Материалы, изделия и конструкции	Тенге							819087		
	Накладные расходы		Тенге								320498	
	Сметная прибыль		Тенге								120582	
	ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1		Тенге									1627865
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**					1243023	26273	875326	320498	1688602
								341424	6943	--	125081	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					1243023				
	Материалы		Тенге					204391				
	Всего заработная плата		Тенге						348367			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					670934				
		Накладные расходы	Тенге					320498				
		Сметная прибыль	Тенге					125081				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					1688602				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									225
		Сметная заработная плата	Тенге						348367			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					1688602				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									225
		Сметная заработная плата	Тенге						348367			

РАЗДЕЛ 4.ВХОДНАЯ ГРУППА

Подраздел 1.КРЫЛЬЦА ВХОДОВ /АР-2 п13/

23	1111-0101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Грунт. Уплотнение щебнем**	м² площади уплотнения	26,397		323,07	48,24	8528	1273	4482	3023	12475
						105,04	16,80	2773	443		924	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
23.1	211-201-0607	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм**	м³	0,051	1,346247	3328,00				4480		
24	1106-0101-0114 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство**	м³	1,71		36237,02	1906,53	61965	3260	55905	3187	70364
						1637,20	410,68	2800	702		5212	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
24.1	212-101-2103	**Бетон тяжелый класса В20, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F100, W6**	м³	1,02	1,7442	31528,00				54991		
		ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1										
		Зарплата рабочих строителей	Тенге					5573				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					4533			
		- в том числе: Зарплата машинистов	Тенге					1145			
		Материалы, изделия и конструкции	Тенге						60388		
	Накладные расходы		Тенге							6210	
	Сметная прибыль		Тенге							6136	
	ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1		Тенге								82839
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				70493	4533	60387	6210	82839
							5573	1145	--	6136	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				70493				
	Материалы		Тенге				60388				
	Всего заработная плата		Тенге					6718			
		Накладные расходы	Тенге				6210				
		Сметная прибыль	Тенге				6136				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				82839				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4
		Сметная заработная плата	Тенге					6718			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				82839				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4
		Сметная заработная плата	Тенге					6718			
		РАЗДЕЛ 5.ПРОЧИЕ КОНСТРУКЦИИ									
		Подраздел 1.ОТМОСТКА									
25	**1111-0101-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06**	**Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками**	**м³ подстилающего слоя**	**15,5**	**12074,57**	**2624,84**	**187156**	**40685**	**72849**	**84502**	**293391**
					4749,78	1049,98	73622	16275		21733	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
25.1	**211-201-0601**	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм**	**м³**	**0,29 4,495**	**3622,00**				**16281**		
25.2	**211-201-0607**	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм**	**м³**	**1 15,5**	**3328,00**				**51584**		
		ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1									
		Зарплата рабочих строителей	Тенге				73622				
		Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					40685			
		- в том числе: Зарплата машинистов	Тенге					16275			
		Материалы, изделия и конструкции	Тенге						72849		
	Накладные расходы		Тенге							84502	
	Сметная прибыль		Тенге							21733	
	ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1		Тенге								293391
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**				187156	40685	72849	84502	293391
							73622	16275	--	21733	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				187156				
	Материалы		Тенге				72849				
	Всего заработная плата		Тенге					89897			
		Накладные расходы	Тенге				84502				
		Сметная прибыль	Тенге				21733				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				293391				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								62

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге						89897			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге					293391				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									62
		Сметная заработная плата	Тенге						89897			
		РАЗДЕЛ 6.ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ										
		Подраздел 1.ЛЕСТНИЦА										
		Лестничное ограждение										
26	**1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 К=2**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115/за 2 раза/**	**м²**		**28,6212**	**191,30**	**4,71**	**5475**	**135**	**3201**	**1491**	**7523**
						74,73	**0,76**	**2139**	**22**		**557**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
26.1	**236-203-0109**	**Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115**	**т**	**0,00018**	**0,005152**	**539649,00**				**2780**		
		СТРЕМЯНКА Ст1										
27	**1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 К=2**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115/за 2 раза/**	**м²**		**2,476404**	**191,30**	**4,71**	**474**	**12**	**277**	**129**	**651**
						74,73	**0,76**	**185**	**2**		**48**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
27.1	**236-203-0109**	**Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115**	**т**	**0,00018**	**0,000446**	**539649,00**				**241**		
		ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1										
		Зарплата рабочих строителей	Тенге					**2324**				
		Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						**147**			
		- в том числе: Зарплата машинистов	Тенге						**24**			
		Материалы, изделия и конструкции	Тенге							**3479**		
	Накладные расходы		Тенге								**1620**	
	Сметная прибыль		Тенге								**605**	
	ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1		Тенге									**8174**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**					**5949**	**147**	**3478**	**1620**	**8174**
								2324	**24**	**--**	**605**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					**5949**				
	Материалы		Тенге					**3479**				
	Всего заработная плата		Тенге						**2348**			
		Накладные расходы	Тенге					**1620**				
		Сметная прибыль	Тенге					**605**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					**8174**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**1**
		Сметная заработная плата	Тенге						**2348**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге					**8174**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**1**
		Сметная заработная плата	Тенге						**2348**			
		РАЗДЕЛ 7.КРОВЛЯ										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
28	1108-0401-0305 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	Перегородки (кладка противопожарной перегородки) неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9	м² перегородок (за вычетом проемов)	17,33		3489,18	415,55	60467	7201	7507	44126	112961
						2640,46	97,43	45759	1688		8367	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
28.1	212-401-0203	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М50	м³	0,0207	0,358731	20922,00				7505		
29	213-101-0602 РСНБ РК 2022	Кирпич керамический рядовой пустотелый размерами 250 х 120 х 88 мм марки М125	1000 шт.	0,67587		86702,00	--	58599	--	58599	--	63287
						--	--	--	--		4688	
30	1108-0201-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	Стены внутренние из кирпича (кладка тумб под лежень). Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9	м³ кладки	2,53		18261,53	4514,37	46202	11421	11437	24254	76092
						9226,82	1081,18	23344	2735		5636	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
30.1	212-401-0203	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М50	м³	0,216	0,54648	20922,00				11433		
31	213-101-0602 РСНБ РК 2022	Кирпич керамический рядовой пустотелый размерами 250 х 120 х 88 мм марки М125	1000 шт.	0,74129		86702,00	--	64271	--	64271	--	69413
						--	--	--	--		5142	
32	1120-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м². Установка	решетка	16		2225,42	81,80	35607	1309	3334	30659	71567
						1935,23	20,04	30964	321		5301	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
32.1	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00043	0,00688	399352,00				2748		
33	246-304-0553 РСНБ РК 2022	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 200 мм х 200 мм	шт.	16		4167,00	--	66672	--	66672	--	72006
						--	--	--	--		5334	
34	1108-0701-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для прочих отделочных работ (монтаж карниза, водосточной системы, сливов оконных). Установка и разборка	м² вертикальной проекции	1667,503		814,97	66,14	1358965	110289	--	1207556	2771840
						748,83	29,85	1248676	49775		205320	
35	1110-0501-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	Проемы оконные площадью до 2 м². Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых	м²	2		5167,58	254,98	10335	510	5254	4335	15844
						2285,36	122,98	4571	246		1174	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
35.1	261-105-0654	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	1,14	2,28	1957,00				4462		
35.2	261-104-0120	Блоки оконные	м²	1	2	--				--		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
36	223-102-0101 РСНБ РК 2022	**Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклом одинарным**	м²	2	21807,00	--	43614	--	43614	--	47103
					--	--	--	--		3489	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	**Тенге**				**1744732**	**130730**	**260688**	**1310930**	**3300113**
							1353314	**54765**	--	**244451**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**1709125**				
	Материалы		Тенге				**24197**				
	Всего заработная плата		Тенге					**1376794**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**233156**				
		Накладные расходы	Тенге				**1280271**				
		Сметная прибыль	Тенге				**239150**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**3228546**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**889**
		Сметная заработная плата	Тенге					**1376794**			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				**35607**				
	Материалы		Тенге				**3334**				
	Всего заработная плата		Тенге					**31285**			
	Сдача и испытание		Тенге				**1537**				
		Накладные расходы	Тенге				**30659**				
		Сметная прибыль	Тенге				**5301**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				**71567**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**19**
		Сметная заработная плата	Тенге					**31285**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				**3300113**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**908**
		Сметная заработная плата	Тенге					**1408079**			
		РАЗДЕЛ 8.Отмостка									
37	1106-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Отмостка бетонная. Устройство**	м³	6,075	30073,27	1405,68	182695	8540	134480	39137	239579
					6530,94	548,60	39675	3333		17747	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
13.1	212-101-0301	**Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	м³	1,02 6,1965	18392,00				113966		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	**Тенге**				**182695**	**8540**	**134480**	**39137**	**239579**
							39675	**3333**	--	**17747**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**182695**				
	Материалы		Тенге				**134480**				
	Всего заработная плата		Тенге					**43008**			
		Накладные расходы	Тенге				**39137**				
		Сметная прибыль	Тенге				**17747**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**239579**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**29**
		Сметная заработная плата	Тенге					**43008**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				**239579**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**29**
		Сметная заработная плата	Тенге					**43008**			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2	**Тенге**				**3434048**	**210908**	**1407208**	**1762897**	**5612698**

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
								1815932	82485	--	415753	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					3398441				
	Материалы		Тенге					499784				
	Всего заработная плата		Тенге						1867132			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					904090				
		Накладные расходы	Тенге					1732238				
		Сметная прибыль	Тенге					410452				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					5541131				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									1210
		Сметная заработная плата	Тенге						1867132			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге					35607				
	Материалы		Тенге					3334				
	Всего заработная плата		Тенге						31285			
	Сдача и испытание		Тенге					1537				
		Накладные расходы	Тенге					30659				
		Сметная прибыль	Тенге					5301				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге					71567				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									19
		Сметная заработная плата	Тенге						31285			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2	Тенге					5612698				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									1229
		Сметная заработная плата	Тенге						1898417			
		ОТДЕЛ 3.АРХИТЕКТУРНАЯ ЧАСТЬ ЗДАНИЯ										
		РАЗДЕЛ 9.НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА										
		Подраздел 1.ОТДЕЛКА ЦОКОЛЯ										
38	**1115-0207-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06**	**Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное**	**м² оштукатуриваемой поверхности**		**108,5775**	**4907,65**	**43,90**	**532860**	**4766**	**305206**	**180346**	**770263**
						2052,80	**23,44**	**222888**	**2545**		**57056**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
38.1	**212-402-0105**	**Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый известковый 1:2,5**	**м³**	**0,031**	**3,365903**	**25180,00**				**84753**		
38.2	**261-102-0248**	**Сетка тканая с квадратными ячейками группы 2 без покрытия из низкоуглеродистой проволоки ГОСТ 3826-82**	**м²**	**1,08**	**117,2637**	**1777,00**				**208378**		
39	**1115-0207-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06**	**Стены. Устройство каркаса при оштукатуривании**	**м² оштукатуриваемой поверхности**		**108,5775**	**748,57**	**9,11**	**81278**	**989**	**37069**	**34889**	**125460**
						398,06	**3,60**	**43220**	**391**		**9293**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
39.1	**261-102-0226**	**Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98**	**кг**	**3,6**	**390,879**	**93,00**				**36352**		
40	**1115-0402-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06**	**Фасады. Окраска с лесов с подготовкой поверхности, перхлорвиниловая**	**м² окрашиваемой поверхности**		**108,5775**	**955,62**	**5,16**	**103759**	**561**	**77158**	**21031**	**134774**
						239,83	**2,29**	**26040**	**249**		**9984**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
40.1	**236-101-0110**	**Грунтовка химостойкая ХС-04 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003**	**т**	**0,00015**	**0,016287**	**1017469,00**				**16571**		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
40.2	261-201-0330	Краска перхлорвиниловая фасадная ХВ-161, марка А,Б	кг	0,59	64,060725	605,00				38757		
40.3	261-201-0341	Шпатлевка ХВ-005 ГОСТ 10277-90	кг	0,12	13,0293	1232,00				16052		
		ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1										
		Зарплата рабочих строителей	Тенге					292148				
		Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						6316			
		- в том числе: Зарплата машинистов	Тенге						3185			
		Материалы, изделия и конструкции	Тенге							419432		
	Накладные расходы		Тенге								236266	
	Сметная прибыль		Тенге								76333	
	ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1		Тенге									1030496

Подраздел 2.ОТДЕЛКА СТЕНОК ПИЯМКОВ И ВХОДА В ПОДВАЛ

41	1115-0207-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м² оштукатуриваемой поверхности		27,193	4907,65	43,90	133454	1193	76439	45167	192911
						2052,80	23,44	55822	637		14290	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
41.1	212-402-0105	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый известковый 1:2,5	м³	0,031	0,842983	25180,00				21226		
41.2	261-102-0248	Сетка тканая с квадратными ячейками группы 2 без покрытия из низкоуглеродистой проволоки ГОСТ 3826-82	м²	1,08	29,36844	1777,00				52188		
42	1115-0207-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Стены. Устройство каркаса при оштукатуривании	м² оштукатуриваемой поверхности		27,193	748,57	9,11	20356	248	9284	8738	31421
						398,06	3,60	10824	98		2327	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
42.1	261-102-0226	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	3,6	97,8948	93,00				9104		
43	1115-0402-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Фасады. Окраска с лесов с подготовкой поверхности, перхлорвиниловая	м² окрашиваемой поверхности		27,193	955,62	5,16	25986	140	19324	5267	33754
						239,83	2,29	6522	62		2500	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
43.1	236-101-0110	Грунтовка химостойкая ХС-04 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00015	0,004079	1017469,00				4150		
43.2	261-201-0330	Краска перхлорвиниловая фасадная ХВ-161, марка А,Б	кг	0,59	16,04387	605,00				9707		
43.3	261-201-0341	Шпатлевка ХВ-005 ГОСТ 10277-90	кг	0,12	3,26316	1232,00				4020		
		ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 2										
		Зарплата рабочих строителей	Тенге					73168				
		Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						1581			
		- в том числе: Зарплата машинистов	Тенге						797			
		Материалы, изделия и конструкции	Тенге							105046		
	Накладные расходы		Тенге								59172	
	Сметная прибыль		Тенге								19117	
	ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 2		Тенге									258085

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	**Тенге**				**897693**	**7897**	**524480**	**295438**	**1288583**
							365316	**3982**	**--**	**95450**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**897693**				
	Материалы		Тенге				**524478**				
	Всего заработная плата		Тенге					**369298**			
		Накладные расходы	Тенге				**295438**				
		Сметная прибыль	Тенге				**95450**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**1288581**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**218**
		Сметная заработная плата	Тенге					**369298**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				**1288581**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**218**
		Сметная заработная плата	Тенге					**369298**			
		РАЗДЕЛ 10.НАРУЖНЫЕ ПРОЕМЫ									
		Подраздел 1.ДВЕРИ ВХОДНЫЕ									
44	**223-502-0101 РСНБ РК 2022**	**Доводчик дверной ГОСТ Р 56177-2014 2 класса, на массу дверного полотна до 40 кг**	**комплект**	**3**	**3949,00**	**--**	**11847**	**--**	**11847**	**--**	**12795**
					--	**--**	**--**	**--**		**948**	
		ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1									
		Материалы, изделия и конструкции	Тенге						**11847**		
	Сметная прибыль		Тенге							**948**	
	ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1		Тенге								**12795**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	**Тенге**				**11847**	**--**	**11847**	**--**	**12795**
							--	**--**	**--**	**948**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**11847**				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**11847**				
		Сметная прибыль	Тенге				**948**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**12795**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				**12795**				
		РАЗДЕЛ 11.ВНУТРЕННИЕ ПРОЕМЫ									
		Подраздел 1.ДВЕРИ									
45	**223-502-0304 РСНБ РК 2022**	**Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа ЗВ7**	**шт.РВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА СТЕН/АР21/**	**210**	**5075,00**	**--**	**1065750**	**--**	**1065750**	**--**	**1151010**
					--	**--**	**--**	**--**		**85260**	
		ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1									
		Материалы, изделия и конструкции	Тенге						**1065750**		
	Сметная прибыль		Тенге							**85260**	
	ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1		Тенге								**1151010**
		Подраздел 2.ВЫШЕ ОТМЕТКИ 0,000									

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
46	1115-0405-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям**	м² окрашиваемой поверхности	443,55		411,21	3,64	182392	1615	75341	84949	288729
						237,71	1,69	105436	750		21388	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
46.1	236-202-0301	**Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007**	т	0,00052	0,230646	313969,00				72416		
		ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 2										
		Зарплата рабочих строителей	Тенге					105436				
		Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						1615			
		- в том числе: Зарплата машинистов	Тенге						750			
		Материалы, изделия и конструкции	Тенге							75341		
	Накладные расходы		Тенге								84949	
	Сметная прибыль		Тенге								21388	
	ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 2		Тенге									288729
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	**Тенге**					1248142	1615	1141091	84949	1439739
								105436	750	--	106648	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					1248142				
	Материалы		Тенге					75341				
	Всего заработная плата		Тенге						106186			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					1065750				
		Накладные расходы	Тенге					84949				
		Сметная прибыль	Тенге					106648				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					1439739				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									65
		Сметная заработная плата	Тенге						106186			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге					1439739				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									65
		Сметная заработная плата	Тенге						106186			
		РАЗДЕЛ 12.ОТДЕЛКА ПОТОЛКОВ										
		Подраздел 1.НИЖЕ ОТМЕТКИ 0,000										
47	1115-0401-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке**	м² окрашиваемой поверхности	33,2		145,71	1,11	4838	37	323	3597	9109
						134,87	0,54	4478	18		675	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
47.1	216-102-0301	**Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1**	т	0,00017	0,005644	35682,00				201		
47.2	261-201-0342	**Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90**	кг	0,016	0,5312	116,00				62		
		ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1										
		Зарплата рабочих строителей	Тенге					4478				
		Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						37			
		- в том числе: Зарплата машинистов	Тенге						18			
		Материалы, изделия и конструкции	Тенге							323		
	Накладные расходы		Тенге								3597	
	Сметная прибыль		Тенге								675	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1		Тенге								9110
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	**Тенге**				**4838**	**37**	**323**	**3597**	**9109**
							4478	**18**	**--**	**675**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**4838**				
	Материалы		Тенге				**323**				
	Всего заработная плата		Тенге					**4496**			
		Накладные расходы	Тенге				**3597**				
		Сметная прибыль	Тенге				**675**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**9110**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**3**
		Сметная заработная плата	Тенге					**4496**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге				**9110**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**3**
		Сметная заработная плата	Тенге					**4496**			
		РАЗДЕЛ 13.ПОЛЫ									
		Подраздел 1.ВЫШЕ ОТМЕТКИ 0,000									
		1 ЭТАЖ									
		ТИП 1									
48	**1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство/25мм/**	**м² стяжки**	**22,5**	**1005,45**	**35,52**	**22623**	**800**	**10700**	**10884**	**36188**
					494,34	**20,29**	**11123**	**457**		**2681**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
48.1	**212-401-0106**	**Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150**	**м³**	**0,0204 0,459**	**23267,00**				**10680**		
49	**1111-0101-1102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06**	**Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101**	**м² стяжки**	**22,5**	**130,86**	**6,09**	**2944**	**137**	**2670**	**200**	**3396**
					6,11	**3,35**	**137**	**75**		**252**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
49.1	**212-401-0106**	**Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150**	**м³**	**0,0051 0,11475**	**23267,00**				**2670**		
		ТИП 4									
50	**1111-0101-3602 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06**	**Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2**	**м² покрытия**	**528,4**	**989,81**	**30,27**	**523016**	**15995**	**200845**	**295328**	**883813**
					579,44	**15,14**	**306176**	**8000**		**65469**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
50.1	**261-105-0402**	**Мастика клеящая ГОСТ 24064-80 каучуковая КН-2**	**кг**	**0,5 264,2**	**759,00**				**200528**		
51	**233-101-0106 РСНБ РК 2022**	**Линолеум поливинилхлоридный ГОСТ 7251-77 коммерческий гомогенный, класс 33, 34**	**м²**	**538,968**	**3354,00**	**--**	**1807699**	**--**	**1807699**	**--**	**1952315**
					--	**--**	**--**	**--**		**144616**	
		2-5 ЭТАЖ									
		ТИП 8									
52	**1111-0101-3602 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06**	**Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2**	**м² покрытия**	**1596,007**	**989,81**	**30,27**	**1579744**	**48312**	**606642**	**892024**	**2669514**
					579,44	**15,14**	**924790**	**24164**		**197745**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
52.1	261-105-0402	Мастика клеящая ГОСТ 24064-80 каучуковая КН-2	кг	0,5	798,0035	759,00				605685		
53	233-101-0106 РСНБ РК 2022	Линолеум поливинилхлоридный ГОСТ 7251-77 коммерческий гомогенный, класс 33, 34										
			м²		1625,1054	3354,00	--	5450604	--	5450604	--	5886652
						--	--	--	--		436048	
		ТИП 6										
54	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство/30мм/										
			м² стяжки		135,36	1005,45	35,52	136098	4808	64376	65480	217705
						494,34	20,29	66914	2746		16127	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
54.1	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м³	0,0204	2,761344	23267,00				64248		
55	1111-0101-1102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 К=2	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101										
			м² стяжки		135,36	261,71	12,18	35425	1648	32124	2407	40858
						12,21	6,71	1653	908		3027	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
55.1	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м³	0,0102	1,380672	23267,00				32124		
56	1111-0101-1508 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Покрытия цементные. Железнение										
			м² покрытия		135,36	210,75	5,33	28527	722	2365	24140	56881
						187,94	1,78	25440	241		4214	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
56.1	216-101-0101	Портландцемент бездобавочный ГОСТ 10178-85 ПЦ 400-Д0	т	0,0006	0,081216	29039,00				2358		
		ПЛИНТУСА										
57	1111-0101-3905 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Плинтуса керамогранитные. Устройство										
			м		20,4	2431,58	17,30	49604	353	41169	7721	61911
						396,18	6,46	8082	132		4586	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
57.1	231-302-0401	Плинтус керамогранитный СТ РК 1954-2010 матовый размерами 72 мм х 600 мм	м	1,01	20,604	1934,00				39848		
58	1111-0101-3904 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Плинтуса из плиток керамических. Устройство										
			м плинтусов		250,4	481,91	2,54	120670	636	8972	104670	243366
						443,54	1,15	111062	288		18026	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
58.1	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м³	0,0016	0,40064	22391,00				8971		
59	232-201-0101 РСНБ РК 2022	Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен гладкие одноцветные, I сорта ГОСТ 6141-91+/плитки керамические плинтусные/										
			м²		12,52	1901,00	--	23801	--	23801	--	25705
						--	--	--	--		1904	
60	1111-0101-4001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на клее КН-2										
			м плинтусов		2743	383,90	1,27	1053038	3484	569886	452348	1625804
						174,87	0,57	479668	1564		120418	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
60.1	233-204-0102	Плинтус поливинилхлоридный ГОСТ 19111-2001	м	1,01	2770,43	167,00				462662		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1									
		Зарплата рабочих строителей	Тенге				1935045				
		Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					76895			
		- в том числе: Зарплата машинистов	Тенге					38575			
		Материалы, изделия и конструкции	Тенге						8821855		
	Накладные расходы		Тенге							1855202	
	Сметная прибыль		Тенге							1015113	
	ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1		Тенге								13704108
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	**Тенге**				10833793	76895	8821853	1855202	13704108
							1935045	38575	--	1015113	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				10833793				
	Материалы		Тенге				1539751				
	Всего заработная плата		Тенге					1973620			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				7282104				
		Накладные расходы	Тенге				1855202				
		Сметная прибыль	Тенге				1015113				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				13704108				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1286
		Сметная заработная плата	Тенге					1973620			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге				13704108				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1286
		Сметная заработная плата	Тенге					1973620			
		РАЗДЕЛ 14.ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ									
		Подраздел 1.УТЕПЛЕНИЕ ПЕРЕГОРОДОК В ТАМБУРАХ									
61	1108-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м**	**м³ кладки**	7,29	12975,83	4278,00	94594	31187	16724	49433	155549
					6403,76	887,53	46683	6470		11522	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
61.1	212-401-0202	**Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М25**	**м³**	0,11 0,8019	20384,00				16346		
62	Прайс лист ТОО КазГазоБлок	**Блок стеновой из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон)**	**м³**	7,29	32000,00	--	233280	--	--	--	233280
					--	--	--	--		--	
		ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1									
		Зарплата рабочих строителей	Тенге				46683				
		Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					31187			
		- в том числе: Зарплата машинистов	Тенге					6470			
		Материалы, изделия и конструкции	Тенге						250004		
	Накладные расходы		Тенге							49433	
	Сметная прибыль		Тенге							11522	
	ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1		Тенге								388829
		Подраздел 2.ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА СТЕН/АР21/									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
63	1115-0206-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Стены. Оклейка поверхностей малярным стеклохолстом (сеткой полимерной)**	м² отделываемой поверхности	1062,4	456,31	1,14	484784	1211	46491	350125	901702
					411,41	0,54	437082	574		66793	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
63.1	236-101-0116	**Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007**	кг	0,167 177,4208	262,00				46484		
64	217-202-0503 РСНБ РК 2022	**Сетка полимерная СТ РК 2433-2013 для армирования строительных конструкций и элементов двухосноориентированная с квадратными ячейками размерами 4,5 мм х 4,5 мм, удельным весом 100 г/м² ДОС 45х45-100**	м²	1136,77	278,00	--	316022	--	316022	--	341304
					--	--	--	--		25282	
		ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 2									
		Зарплата рабочих строителей	Тенге				437082				
		Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					1211			
		- в том числе: Зарплата машинистов	Тенге					574			
		Материалы, изделия и конструкции	Тенге						362513		
	Накладные расходы		Тенге							350125	
	Сметная прибыль		Тенге							92075	
	ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 2		Тенге								1243006
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	**Тенге**				1128680	32398	379237	399558	1631835
							483765	7044	--	103597	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				895400				
	Материалы		Тенге				63215				
	Всего заработная плата		Тенге					490809			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				316022				
		Накладные расходы	Тенге				399558				
		Сметная прибыль	Тенге				103597				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1398555				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								277
		Сметная заработная плата	Тенге					490809			
	Стоимость прочих работ		Тенге				233280				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				233280				
	ВСЕГО, Стоимость прочих работ		Тенге				233280				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге				1631835				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								277
		Сметная заработная плата	Тенге					490809			
		РАЗДЕЛ 15.ПОЛЫ									
		ТИП 4									
65	1111-0101-2101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Покрытия полимерцементные однослойные наливные толщиной 4 мм. Устройство**	м² покрытия	528,4	1226,97	211,91	648331	111973	--	593842	1341550
					1015,06	180,53	536358	95392		99376	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
66	233-401-0403 РСНБ РК 2022	Смесь сухая - цементная, наливной пол для окончательного выравнивания СТ РК 1168-2006 тонкослойная самовыравнивающаяся	кг	3381,76	102,00	--	344940	--	344940	--	372535
					--	--	--	--		27595	
		ТИП 8									
67	1111-0101-2101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Покрытия полимерцементные однослойные наливные толщиной 4 мм. Устройство	м² покрытия	587,3	1226,97	211,91	720599	124454	--	660037	1491090
					1015,06	180,53	596145	106025		110454	
68	233-401-0403 РСНБ РК 2022	Смесь сухая - цементная, наливной пол для окончательного выравнивания СТ РК 1168-2006 тонкослойная самовыравнивающаяся	кг	3758,72	102,00	--	383389	--	383389	--	414060
					--	--	--	--		30671	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	Тенге				2097259	236427	728329	1253879	3619235
							1132503	201417	--	268096	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				2097259				
	Всего заработная плата		Тенге					1333920			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				728329				
		Накладные расходы	Тенге				1253879				
		Сметная прибыль	Тенге				268096				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				3619234				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								843
		Сметная заработная плата	Тенге					1333920			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	Тенге				3619234				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								843
		Сметная заработная плата	Тенге					1333920			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 3	Тенге				16222252	355269	11607160	3892623	21705404
							4026543	251786	--	1590527	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				15988972				
	Материалы		Тенге				2203108				
	Всего заработная плата		Тенге					4278329			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				9404052				
		Накладные расходы	Тенге				3892623				
		Сметная прибыль	Тенге				1590527				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				21472122				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2692
		Сметная заработная плата	Тенге					4278329			
	Стоимость прочих работ		Тенге				233280				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				233280				
	ВСЕГО, Стоимость прочих работ		Тенге				233280				
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 3	Тенге				21705402				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2692
		Сметная заработная плата	Тенге					4278329			
		ОТДЕЛ 4.ВНУТРЕННЕЕ ИНЖЕНЕРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ.ВОДОСНАБЖЕНИЕ									
		РАЗДЕЛ 16.ВОДОПРОВОД ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ В1(НИЖЕ ОТМ. 0,000)									
		ВОДОМЕРНЫЙ УЗЕЛ									

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
69	242-207-3702 РСНБ РК 2022	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 20										
			шт.	10		1722,00	--	17220	--	17220	--	18598
						--	--	--	--		1378	
70	241-208-2503 РСНБ РК 2022	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 32 мм										
			шт.	23		65,00	--	1495	--	1495	--	1615
						--	--	--	--		120	
		КРЕПЛЕНИЕ ПОДВЕСНОГО ТРУБОПРОВОДА										
71	1116-1101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое										
			м трубопровода	102		126,04	1,64	12856	167	344	12098	26950
						121,03	--	12345	--		1996	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
71.1	236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,0002	0,0204	579,00				12		
71.2	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,0005	0,051	474,00				24		
72	1122-0701-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией										
			км трубопровода	0,102		90617,72	--	9243	--	377	8778	19462
						86923,76	--	8866	--		1442	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
72.1	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м³	11,8	1,2036	293,00				353		
73	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз										
			м²	2		114,90	3,23	230	7	95	89	344
						63,92	0,38	128	1		25	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
73.1	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00009	0,00018	467116,00				84		
74	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115										
			м²	4		95,65	2,35	383	10	224	104	526
						37,37	0,38	149	2		39	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
74.1	236-203-0109	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,00009	0,00036	539649,00				194		
75	1126-0101-1701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука										
			м трубопровода	97		936,24	111,72	90815	10837	37112	36296	137280
						441,92	50,43	42866	4892		10169	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
75.1	261-105-0647	Клей для изоляции из вспененного каучука марки К 414	л	0,0143	1,3871	5983,00				8299		
75.2	234-304-2701	Самоклеящаяся лента из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С СТ РК 3364-2019 шириной 15 мм, толщиной 3 мм, длиной 10 м	рулон	0,15	14,55	1938,00				28198		
76	234-303-0316 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 60 мм										
			м	13,2		772,00	--	10190	--	10190	--	11005
						--	--	--	--		815	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
77	234-303-0315 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 57 мм	м	40,7	758,00	--	30851	--	30851	--	33319
					--	--	--	--		2468	
78	234-303-0312 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 42 мм	м	5,5	505,00	--	2778	--	2778	--	3000
					--	--	--	--		222	
79	234-303-0311 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 38 мм	м	40,7	587,00	--	23891	--	23891	--	25802
					--	--	--	--		1911	
80	234-303-0307 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 25 мм	м	6,6	380,00	--	2508	--	2508	--	2709
					--	--	--	--		201	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16	Тенге				202460	11021	127085	57365	280610
							64354	4895	--	20786	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				189604				
	Материалы		Тенге				37809				
	Всего заработная плата		Тенге					56904			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				88933				
		Накладные расходы	Тенге				45267				
		Сметная прибыль	Тенге				18790				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				253661				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								32
		Сметная заработная плата	Тенге					56904			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				12856				
	Материалы		Тенге				344				
	Всего заработная плата		Тенге					12345			
		Накладные расходы	Тенге				12098				
		Сметная прибыль	Тенге				1996				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				26950				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								5
		Сметная заработная плата	Тенге					12345			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16	Тенге				280611				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								37
		Сметная заработная плата	Тенге					69249			
		РАЗДЕЛ 17.ВОДОПРОВОД ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ В1(ВЫШЕ ОТМ. 0,000)									
81	1116-0501-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	435	2191,41	24,22	953263	10536	5076	918994	2022036

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
						2155,52	0,23	937651	100		149779	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
81.1	241-221-0103	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 25 мм	шт.	0,764	332,34	12,00				3988		
81.2	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,004	1,74	626,00				1089		
82	1116-0501-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода		250	2393,68	28,76	598420	7191	3239	576320	1268720
						2351,96	0,37	587990	93		93980	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
82.1	241-221-0104	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 32 мм	шт.	0,615	153,75	17,00				2614		
82.2	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,004	1	626,00				626		
83	241-205-1302 РСНБ РК 2022	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х2,3 мм	м		430,65	259,00	--	111538	--	111538	--	120461
						--	--	--	--		8923	
84	241-205-1303 РСНБ РК 2022	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 32х2,9 мм	м		247,5	360,00	--	89100	--	89100	--	96228
						--	--	--	--		7128	
		ВОДОМЕРНЫЙ УЗЕЛ										
85	241-209-2005 РСНБ РК 2022	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 32х20х32 мм	шт.		10	98,00	--	980	--	980	--	1058
						--	--	--	--		78	
86	241-221-0104 РСНБ РК 2022	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 32 мм	шт.		19	17,00	--	323	--	323	--	349
						--	--	--	--		26	
87	1116-1101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода		1187	126,04	1,64	149609	1947	3999	140790	313629
						121,03	--	143663	--		23230	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
87.1	236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,0002	0,2374	579,00				137		
87.2	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,0005	0,5935	474,00				281		
88	1122-0701-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода		1,187	90617,72	--	107563	--	4384	102147	226487
						86923,76	--	103179	--		16777	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
88.1	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м³	11,8	14,0066	293,00				4104		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 17	Тенге					2010796	19674	218639	1738251	4048968
								1772483	193	--	299921	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					309504				
	Материалы		Тенге					4385				
	Всего заработная плата		Тенге						103179			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					201941				
		Накладные расходы	Тенге					102147				
		Сметная прибыль	Тенге					32932				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					444583				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									68
		Сметная заработная плата	Тенге						103179			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге					1701292				
	Материалы		Тенге					12316				
	Всего заработная плата		Тенге						1669497			
		Накладные расходы	Тенге					1636104				
		Сметная прибыль	Тенге					266989				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге					3604385				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									910
		Сметная заработная плата	Тенге						1669497			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 17	Тенге					4048968				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									978
		Сметная заработная плата	Тенге						1772676			
		РАЗДЕЛ 18.ТРУБОПРОВОД ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ ПОДАЮЩИЙ Т3 (НИЖЕ ОТМ.0,000)										
89	**1116-0501-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06**	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 50 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб**	**м трубопровода**	**16,1275**		**2886,58**	**39,46**	**46553**	**636**	**504**	**44518**	**98357**
						2815,87	**0,83**	**45413**	**13**		**7286**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
89.1	**241-221-0106**	**Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 50 мм**	**шт.**	**0,445**	**7,176738**	**66,00**				**474**		
90	**1116-0501-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06**	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 40 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб**	**м трубопровода**	**5**		**2653,16**	**34,15**	**13266**	**171**	**99**	**12739**	**28085**
						2599,18	**0,56**	**12996**	**3**		**2080**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
90.1	**241-221-0105**	**Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 40 мм**	**шт.**	**0,513**	**2,565**	**35,00**				**90**		
91	**1116-0501-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06**	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб**	**м трубопровода**	**49**		**2393,68**	**28,76**	**117290**	**1409**	**635**	**112959**	**248669**
						2351,96	**0,37**	**115246**	**18**		**18420**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
91.1	**241-221-0104**	**Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 32 мм**	**шт.**	**0,615**	**30,135**	**17,00**				**512**		
91.2	**217-105-0102**	**Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами**	**кг**	**0,004**	**0,196**	**626,00**				**123**		
92	**1116-0501-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06**	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб**	**м трубопровода**	**6**		**2191,41**	**24,22**	**13148**	**145**	**70**	**12676**	**27890**
						2155,52	**0,23**	**12933**	**1**		**2066**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
92.1	**241-221-0103**	**Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 25 мм**	**шт.**	**0,764**	**4,584**	**12,00**				**55**		
92.2	**217-105-0102**	**Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами**	**кг**	**0,004**	**0,024**	**626,00**				**15**		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
93	241-205-2204 РСНБ РК 2022	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 50х8,3 мм	м	15,97	1217,00	--	19435	--	19435	--	20990
					--	--	--	--		1555	
94	241-205-2203 РСНБ РК 2022	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 40х6,7 мм	м	4,95	767,00	--	3797	--	3797	--	4101
					--	--	--	--		304	
95	241-205-2202 РСНБ РК 2022	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 32х5,4 мм	м	48,51	537,00	--	26050	--	26050	--	28134
					--	--	--	--		2084	
96	241-205-2201 РСНБ РК 2022	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х4,2 мм	м	5,94	314,00	--	1865	--	1865	--	2014
					--	--	--	--		149	
		ВОДОМЕРНЫЙ УЗЕЛ									
97	242-207-3702 РСНБ РК 2022	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	14	1722,00	--	24108	--	24108	--	26037
					--	--	--	--		1929	
98	242-207-3703 РСНБ РК 2022	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	2	3337,00	--	6674	--	6674	--	7208
					--	--	--	--		534	
99	241-209-2013 РСНБ РК 2022	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 50х25х50 мм	шт.	2	254,00	--	508	--	508	--	549
					--	--	--	--		41	
100	241-209-2011 РСНБ РК 2022	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 40х32х40 мм	шт.	6	162,00	--	972	--	972	--	1050
					--	--	--	--		78	
101	241-221-0106 РСНБ РК 2022	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 50 мм	шт.	35	66,00	--	2310	--	2310	--	2495
					--	--	--	--		185	
102	241-221-0105 РСНБ РК 2022	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 40 мм	шт.	18	35,00	--	630	--	630	--	680
					--	--	--	--		50	
103	241-221-0104 РСНБ РК 2022	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 32 мм	шт.	40	17,00	--	680	--	680	--	734
					--	--	--	--		54	
		КРЕПЛЕНИЕ ПОДВЕСНОГО ТРУБОПРОВОДА									
104	261-301-0221 РСНБ РК 2022	Хомуты для крепления труб	шт.	50	549,00	--	27450	--	27450	--	29646

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
						--	--	--	--		2196	
105	217-104-0102 РСНБ РК 2022	Шпилька ГОСТ ISO 8992-2015 резьбовая	кг	14,4		570,00	--	8208	--	8208	--	8865
						--	--	--	--		657	
106	217-103-0102 РСНБ РК 2022	Анкер забиваемый размерами 8 мм х 30 мм	1000 шт.	0,05		14547,00	--	727	--	727	--	785
						--	--	--	--		58	
107	1116-1101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	97		126,04	1,64	12226	159	327	11505	25629
						121,03	--	11740	--		1898	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
107.1	236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,0002	0,0194	579,00				11		
107.2	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,0005	0,0485	474,00				23		
108	1126-0101-1701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	85		936,24	111,72	79580	9497	32520	31806	120297
						441,92	50,43	37563	4287		8911	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
108.1	261-105-0647	Клей для изоляции из вспененного каучука марки К 414	л	0,0143	1,2155	5983,00				7272		
108.2	234-304-2701	Самоклеящаяся лента из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С СТ РК 3364-2019 шириной 15 мм, толщиной 3 мм, длиной 10 м	рулон	0,15	12,75	1938,00				24710		
109	234-303-0316 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 60 мм	м	40,7		772,00	--	31420	--	31420	--	33934
						--	--	--	--		2514	
110	234-303-0313 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 48 мм	м	5,5		570,00	--	3135	--	3135	--	3386
						--	--	--	--		251	
111	234-303-0311 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 38 мм	м	40,7		587,00	--	23891	--	23891	--	25802
						--	--	--	--		1911	
112	234-303-0308 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 28 мм	м	6,6		384,00	--	2534	--	2534	--	2737
						--	--	--	--		203	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 18	Тенге					466457	12017	218549	226203	748074
								235891	4322	--	55414	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					263974				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Материалы	Тенге				32521				
		Всего заработная плата	Тенге					41850			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				184394				
		Накладные расходы	Тенге				31806				
		Сметная прибыль	Тенге				23664				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				319444				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								22
		Сметная заработная плата	Тенге					41850			
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				202483				
		Материалы	Тенге				1635				
		Всего заработная плата	Тенге					198363			
		Накладные расходы	Тенге				194397				
		Сметная прибыль	Тенге				31750				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				428630				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								108
		Сметная заработная плата	Тенге					198363			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 18	Тенге				748074				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								130
		Сметная заработная плата	Тенге					240213			
		РАЗДЕЛ 19.ТРУБОПРОВОД ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ ЦИРКУЛЯЦИОННЫЙ Т4(НИЖЕ ОТМ.0,000)									
113	1116-0501-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 40 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб**	м трубопровода	20	2653,16	34,15	53063	683	396	50955	112339
					2599,18	0,56	51984	11		8321	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
113.1	241-221-0105	**Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 40 мм**	шт.	0,513 10,26	35,00				359		
114	1116-0501-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб**	м трубопровода	22	2393,68	28,76	52661	633	285	50716	111647
					2351,96	0,37	51743	8		8270	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
114.1	241-221-0104	**Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 32 мм**	шт.	0,615 13,53	17,00				230		
114.2	217-105-0102	**Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами**	кг	0,004 0,088	626,00				55		
115	241-205-2203 РСНБ РК 2022	**Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 40х6,7 мм**	м	19,8	767,00	--	15187	--	15187	--	16402
					--	--	--	--		1215	
116	241-205-2202 РСНБ РК 2022	**Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 32х5,4 мм**	м	21,78	537,00	--	11696	--	11696	--	12632
					--	--	--	--		936	
		ВОДОМЕРНЫЙ УЗЕЛ									
117	241-208-2504 РСНБ РК 2022	**Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 40 мм**	шт.	7	152,00	--	1064	--	1064	--	1149

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
						--	--	--	--		85	
118	241-221-0105 РСНБ РК 2022	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 40 мм	шт.	33		35,00	--	1155	--	1155	--	1247
						--	--	--	--		92	
119	241-221-0104 РСНБ РК 2022	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 32 мм	шт.	17		17,00	--	289	--	289	--	312
						--	--	--	--		23	
120	1116-1101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	42		126,04	1,64	5294	69	142	4982	11098
						121,03	--	5083	--		822	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
120.1	236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,0002	0,0084	579,00				5		
120.2	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,0005	0,021	474,00				10		
121	1126-0101-1701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	42		936,24	111,72	39322	4692	16069	15716	59441
						441,92	50,43	18561	2118		4403	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
121.1	261-105-0647	Клей для изоляции из вспененного каучука марки К 414	л	0,0143	0,6006	5983,00				3593		
121.2	234-304-2701	Самоклеящаяся лента из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С СТ РК 3364-2019 шириной 15 мм, толщиной 3 мм, длиной 10 м	рулон	0,15	6,3	1938,00				12209		
122	234-303-0313 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 48 мм	м	22		570,00	--	12540	--	12540	--	13543
						--	--	--	--		1003	
123	234-303-0311 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 38 мм	м	24,2		587,00	--	14205	--	14205	--	15341
						--	--	--	--		1136	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 19	**Тенге**					**206476**	**6077**	**73028**	**122369**	**355151**
								127371	**2137**	--	**26306**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					**95458**				
	Материалы		Тенге					**16069**				
	Всего заработная плата		Тенге						**20679**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					**56136**				
		Накладные расходы	Тенге					**15716**				
		Сметная прибыль	Тенге					**8893**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					**120067**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**11**
		Сметная заработная плата	Тенге						**20679**			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге					**111018**				
	Материалы		Тенге					**824**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Всего заработная плата		Тенге					108829			
		Накладные расходы	Тенге				106653				
		Сметная прибыль	Тенге				17413				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				235084				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								60
		Сметная заработная плата	Тенге					108829			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 19	Тенге				355151				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								71
		Сметная заработная плата	Тенге					129508			
		РАЗДЕЛ 20.ТРУБОПРОВОД ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ ПОДАЮЩИЙ Т3, ЦИРКУЛЯЦИОННЫЙ Т4(ВЫШЕ ОТМ.0,000)									
124	1116-0501-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб**	м трубопровода	425	2029,05	19,98	862346	8492	5180	831759	1829633
					1996,88	0,14	848674	60		135528	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
124.1	241-221-0102	**Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 20 мм**	шт.	0,96 408	8,00				3264		
124.2	217-105-0102	**Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами**	кг	0,005 2,125	626,00				1330		
125	1116-0501-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб**	м трубопровода	356	2191,41	24,22	780142	8622	4155	752096	1654816
					2155,52	0,23	767365	82		122578	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
125.1	241-221-0103	**Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 25 мм**	шт.	0,764 271,984	12,00				3264		
125.2	217-105-0102	**Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами**	кг	0,004 1,424	626,00				891		
126	1116-0501-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб**	м трубопровода	179	2393,68	28,76	428469	5148	2320	412645	908404
					2351,96	0,37	421001	66		67290	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
126.1	241-221-0104	**Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 32 мм**	шт.	0,615 110,085	17,00				1871		
126.2	217-105-0102	**Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами**	кг	0,004 0,716	626,00				448		
127	241-205-2101 РСНБ РК 2022	**Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 5 PN 25 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х4,1 мм**	м	420,75	273,00	--	114865	--	114865	--	124054
					--	--	--	--		9189	
128	241-205-2201 РСНБ РК 2022	**Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х4,2 мм**	м	352,44	314,00	--	110666	--	110666	--	119519
					--	--	--	--		8853	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
129	241-205-2202 РСНБ РК 2022	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 32х5,4 мм	м	177,21	537,00	--	95162	--	95162	--	102775
					--	--	--	--		7613	
		ВОДОМЕРНЫЙ УЗЕЛ									
130	1116-0901-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Узлы водомерные, поставляемые на место монтажа собранными в блоки, без обводной линии диаметром ввода до 65 мм, диаметром водомера до 40 мм. Установка	узел	60	23508,05	428,28	1410483	25697	760606	617790	2190535
					10403,00	103,63	624180	6218		162262	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
130.1	246-301-0501	Кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	12 720	790,00				568800		
130.2	261-302-0273	Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1-100	комплект	1 60	2870,00				172200		
131	244-301-0104 РСНБ РК 2022	Счетчик горячей воды одноструйный класса В со встроенным радиомодулем, DN 15, Qn 2,5 м³/ч, Tmax 90°	шт.	60	21689,00	--	1301340	--	1301340	--	1405447
					--	--	--	--		104107	
132	1117-0201-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Смесители. Установка	шт.	150	1372,15	0,17	205823	26	5346	196442	434446
					1336,34	--	200451	--		32181	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
132.1	236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,013 1,95	579,00				1129		
132.2	261-201-0324	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,026 3,9	605,00				2360		
132.3	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,011 1,65	626,00				1033		
133	244-104-0408 РСНБ РК 2022	Смеситель для умывальника однорукояточный/двухрукояточный с прямым изливом набортный/настенный, излив с аэратором	шт.	50	8214,00	--	410700	--	410700	--	443556
					--	--	--	--		32856	
134	244-104-0407 РСНБ РК 2022	Смеситель для моек однорукояточный/двухрукояточный с изогнутым изливом набортный/настенный, излив с аэратором	шт.	50	8265,00	--	413250	--	413250	--	446310
					--	--	--	--		33060	
135	244-104-0502 РСНБ РК 2022	Смеситель для ванны однорукояточный/двухрукояточный, с подводкой в различных отверстиях, настенный, с душевой сеткой на гибком шланге , излив с аэратором	шт.	50	9428,00	--	471400	--	471400	--	509112
					--	--	--	--		37712	
136	241-211-1802 РСНБ РК 2022	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой размерами 20х1/2"	шт.	152	374,00	--	56848	--	56848	--	61396
					--	--	--	--		4548	
137	241-209-1901 РСНБ РК 2022	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 20 мм	шт.	86	37,00	--	3182	--	3182	--	3437

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	--	--		255	
138	241-209-2002 РСНБ РК 2022	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 25x20x25 мм	шт.	8	65,00	--	520	--	520	--	562
					--	--	--	--		42	
139	241-209-2005 РСНБ РК 2022	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 32x20x32 мм	шт.	12	98,00	--	1176	--	1176	--	1270
					--	--	--	--		94	
140	241-208-2501 РСНБ РК 2022	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 20 мм	шт.	95	23,00	--	2185	--	2185	--	2360
					--	--	--	--		175	
141	241-221-0102 РСНБ РК 2022	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 20 мм	шт.	217	8,00	--	1736	--	1736	--	1875
					--	--	--	--		139	
142	241-221-0104 РСНБ РК 2022	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 32 мм	шт.	40	17,00	--	680	--	680	--	734
					--	--	--	--		54	
143	1116-1101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	1582	126,04	1,64	199395	2594	5332	187641	417996
					121,03	--	191469	--		30960	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
143.1	236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,0002 0,3164	579,00				183		
143.2	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,0005 0,791	474,00				375		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 20	Тенге				6870368	50579	3766649	2998373	10658237
							3053140	6426	--	789496	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				2983710				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				2983710				
		Сметная прибыль	Тенге				238697				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				3222407				
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				3886658				
	Материалы		Тенге				782939				
	Всего заработная плата		Тенге					3059566			
		Накладные расходы	Тенге				2998372				
		Сметная прибыль	Тенге				550799				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				7435829				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1706
		Сметная заработная плата	Тенге					3059566			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 20	Тенге				10658236				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1706
		Сметная заработная плата	Тенге					3059566			

РАЗДЕЛ 21.ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
144	1118-0301-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка	кВт	21,75	996,24	20,97	21668	456	--	20958	46036
					975,27	7,99	21212	174		3410	
145	245-102-0113 РСНБ РК 2022	Радиатор отопления алюминиевый ГОСТ 31311-2005 с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей от 156 Вт до 210 Вт	секция	150	3091,00	--	463650	--	463650	--	500742
					--	--	--	--		37092	
146	Прайс лист ТОО "Тепло Сервис Темиртау"	Фильт полипропиленовый сетчатый диаметром 20 мм	шт.	120	684,00	--	82080	--	--	--	82080
					--	--	--	--		--	
147	Прайс лист ТОО "Тепло Сервис Темиртау"	Кран шаровый полипропиленовый диаметром 20 мм	шт.	120	830,00	--	99600	--	--	--	99600
					--	--	--	--		--	
148	242-302-0103 РСНБ РК 2022	Клапан (вентиль) запорный стальной для жидких и газообразных сред, Т до +420°С, PN 16, марки15с65нж ГОСТ 5761-2005 DN 50	шт.	1	74541,00	--	74541	--	74541	--	80504
					--	--	--	--		5963	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 21	**Тенге**				741539	456	538191	20958	808962
							21212	174	--	46465	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				538191				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				538191				
		Сметная прибыль	Тенге				43055				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				581246				
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				21668				
	Всего заработная плата		Тенге					21386			
	Сдача и испытание		Тенге				631				
		Накладные расходы	Тенге				20958				
		Сметная прибыль	Тенге				3410				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				46036				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								13
		Сметная заработная плата	Тенге					21386			
	Стоимость прочих работ		Тенге				181680				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				181680				
	ВСЕГО, Стоимость прочих работ		Тенге				181680				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 21	Тенге				808962				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								13
		Сметная заработная плата	Тенге					21386			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 4	**Тенге**				10498096	99824	4942141	5163519	16900002
							5274451	18147	--	1238388	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				4380441				
	Материалы		Тенге				90784				
	Всего заработная плата		Тенге					222612			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				4053305				
		Накладные расходы	Тенге				194936				
		Сметная прибыль	Тенге				366031				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				4941408				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								133

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге					222612			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				5935975				
	Материалы		Тенге				798058				
	Всего заработная плата		Тенге					5069986			
	Сдача и испытание		Тенге				631				
		Накладные расходы	Тенге				4968582				
		Сметная прибыль	Тенге				872357				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				11776914				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2802
		Сметная заработная плата	Тенге					5069986			
	Стоимость прочих работ		Тенге				181680				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				181680				
	ВСЕГО, Стоимость прочих работ		Тенге				181680				
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 4	Тенге				16900002				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2935
		Сметная заработная плата	Тенге					5292598			
		ОТДЕЛ 5.ВНУТРЕННЕЕ ИНЖЕНЕРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ.КАНАЛИЗАЦИЯ									
		РАЗДЕЛ 22.КАНАЛИЗАЦИЯ БЫТОВАЯ К1(НИЖЕ ОТМ.0,000)									
149	241-208-3501 РСНБ РК 2022	**Отвод из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб диаметром 50 мм, с уплотнительной резинкой**	шт.	26	79,00	--	2054	--	2054	--	2218
					--	--	--	--		164	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 22	**Тенге**				2054	--	2054	--	2218
							--	--	--	164	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				2054				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				2054				
		Сметная прибыль	Тенге				164				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2218				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 22	Тенге				2218				
		РАЗДЕЛ 23.КАНАЛИЗАЦИЯ БЫТОВАЯ К1(ВЫШЕ ОТМ.0,000)									
150	1116-0501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	**Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка**	м трубопровода	80	1160,75	2,01	92860	161	91	90807	198361
					1157,60	0,65	92608	52		14694	
151	241-203-0101 РСНБ РК 2022	**Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 26 ГОСТ 22689-2014 размерами 50х3 мм**	м	82,834	314,00	--	26010	--	26010	--	28091
					--	--	--	--		2081	
152	1117-0101-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды**	комплект	20	4024,07	127,28	80481	2545	3483	74195	167050
					3722,67	62,77	74453	1255		12374	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
152.1	261-102-0126	**Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70**	т	0,00036	0,0072	286428,00			2062		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
152.2	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,036	0,72	626,00				451		
153	244-101-0103 РСНБ РК 2022	Умывальник без пьедестала ГОСТ 30493-96 полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L 600 мм, B 450 мм										
			комплект	20		14550,00	--	291000	--	291000	--	314280
						--	--	--	--		23280	
154	244-104-0101 РСНБ РК 2022	Пьедестал для умывальника	шт.	20		5326,00	--	106520	--	106520	--	115042
						--	--	--	--		8522	
155	1117-0501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Мойки на одно отделение. Установка	комплект	20		2021,78	26,13	40436	523	5704	33753	80124
						1710,43	11,65	34209	233		5935	
156	244-102-0401 РСНБ РК 2022	Мойка стальная эмалированная ГОСТ 23695-94 с одной чашей встраиваемая размерами 450x505x160 мм	шт.	20		6467,00	--	129340	--	129340	--	139687
						--	--	--	--		10347	
157	1117-0101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Ванны купальные стальные. Установка	комплект	20		4503,28	499,58	90066	9991	5622	77648	181131
						3722,67	238,97	74453	4779		13417	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
157.1	216-101-0901	Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся ГОСТ 11052-74	т	0,0002	0,004	199349,00				797		
157.2	261-107-0447	Каболка	т	0,00007	0,0014	1789060,00				2505		
157.3	261-201-0324	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,13	2,6	605,00				1573		
158	244-102-0203 РСНБ РК 2022	Ванна стальная эмалированная ГОСТ 23695-94 размерами 1700x750x380 мм	шт.	20		39946,00	--	798920	--	798920	--	862834
						--	--	--	--		63914	
159	1117-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Унитазы напольные. Установка	комплект	20		18099,21	83,72	361984	1674	301664	58230	453831
						2932,31	38,62	58646	772		33617	
160	244-101-0303 РСНБ РК 2022	Унитаз тарельчатый ГОСТ 30493-96 размерами L 460 мм, B 340 мм	комплект	20		19683,00	--	393660	--	393660	--	425153
						--	--	--	--		31493	
161	244-101-0701 РСНБ РК 2022	Бачок смывной ГОСТ 30493-96 низкорасполагаемый, среднерасполагаемый и высокорасполагаемый с боковым пуском размерами L 430 мм	комплект	20		14800,00	--	296000	--	296000	--	319680
						--	--	--	--		23680	
162	244-104-0201 РСНБ РК 2022	Сиденье ГОСТ 15062-83 для унитаза	шт.	50		1783,00	--	89150	--	89150	--	96282
						--	--	--	--		7132	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
163	244-104-0601 РСНБ РК 2022	Сифон ГОСТ 23289-94 бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, мойек, раковин, бидэ СБУ	шт.	20	922,00	--	18440	--	18440	--	19915
					--	--	--	--		1475	
164	244-104-0604 РСНБ РК 2022	Сифон ГОСТ 23289-94 с выпуском и переливом для ванн и глубоких душевых поддонов СВПГ	шт.	20	1583,00	--	31660	--	31660	--	34193
					--	--	--	--		2533	
165	241-204-0102 РСНБ РК 2022	Труба двухслойная полимерная со структурированной стенкой SN 8 с соединительным элементом (раструб, муфта) внутренний диаметр 105 мм ГОСТ Р 54475-2011/+прим. сифон гофрированный для унитаза/	м	0,8	2022,00	--	1618	--	1618	--	1747
					--	--	--	--		129	
166	241-507-0102 РСНБ РК 2022	Муфта МФ ГОСТ 6942-98 диаметром 100 мм	шт.	14	2725,00	--	38150	--	38150	--	41202
					--	--	--	--		3052	
167	241-209-2406 РСНБ РК 2022	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 100x100x100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	47	488,00	--	22936	--	22936	--	24771
					--	--	--	--		1835	
168	241-209-2501 РСНБ РК 2022	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб размерами 50x50x50 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	48	162,00	--	7776	--	7776	--	8398
					--	--	--	--		622	
169	241-212-0402 РСНБ РК 2022	Крестовина канализационная ПВХ 45° с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	8	797,00	--	6376	--	6376	--	6886
					--	--	--	--		510	
170	241-208-3601 РСНБ РК 2022	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 50 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	119	94,00	--	11186	--	11186	--	12081
					--	--	--	--		895	
171	241-208-3501 РСНБ РК 2022	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб диаметром 50 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	68	79,00	--	5372	--	5372	--	5802
					--	--	--	--		430	
172	241-210-1102 РСНБ РК 2022	Переход канализационный ПВХ с уплотнительной резинкой размерами 100x50 мм	шт.	9	176,00	--	1584	--	1584	--	1711
					--	--	--	--		127	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 23	Тенге				2941525	14894	2592262	334633	3538252
							334369	7091	--	262094	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				2275698				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				2275698				
		Сметная прибыль	Тенге				182057				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				2457755				
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				665827				
		Материалы	Тенге				316562				
		Всего заработная плата	Тенге					341460			
		Накладные расходы	Тенге				334633				
		Сметная прибыль	Тенге				80037				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				1080497				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								191
		Сметная заработная плата	Тенге					341460			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 23	Тенге				3538252				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								191
		Сметная заработная плата	Тенге					341460			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 5	**Тенге**				2943579	14894	2594316	334633	3540470
							334369	7091	--	262258	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				2277752				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				2277752				
		Сметная прибыль	Тенге				182221				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				2459973				
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				665827				
		Материалы	Тенге				316562				
		Всего заработная плата	Тенге					341460			
		Накладные расходы	Тенге				334633				
		Сметная прибыль	Тенге				80037				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				1080497				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								191
		Сметная заработная плата	Тенге					341460			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 5	Тенге				3540470				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								191
		Сметная заработная плата	Тенге					341460			
		ОТДЕЛ 6.ВНУТРЕННЕЕ ИНЖЕНЕРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ.ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕРОТОПЛЕНИЕ									
173	1116-0501-0602 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах**	м трубопровода	123	1434,01	2,95	176383	362	1437	171126	375310
					1419,38	0,28	174584	34		27800	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
173.1	241-221-0102	**Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 20 мм**	шт.	0,99 121,77	8,00				974		
173.2	217-105-0102	**Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами**	кг	0,006 0,738	626,00				462		
174	241-205-0206 РСНБ РК 2022	**Труба напорная многослойная PE-RT СТ РК 1893-2009 PE-RT/Al/PE-RT размерами 20х2,25 мм**	м	121,77	535,00	--	65147	--	65147	--	70359
					--	--	--	--		5212	
175	1118-0301-0408 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Регистры из стальных труб сварных, диаметр нитки 100 мм. Установка**	м труб нитки регистра	4	5141,44	46,97	20566	188	18651	1772	24125
					431,85	20,28	1727	81		1787	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
175.1	261-302-0209	**Регистры отопительные из стальных электросварных труб, диаметр нитки 108 мм, толщина стенки трубы 3 мм ГОСТ 31311-2005**	м	1 4	4564,00				18256		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
176	1118-0301-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка	кВт	11,31	996,24	20,97	11267	237	--	10898	23938
					975,27	7,99	11030	90		1773	
177	245-102-0113 РСНБ РК 2022	Радиатор отопления алюминиевый ГОСТ 31311-2005 с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей от 156 Вт до 210 Вт	секция	76	3091,00	--	234916	--	234916	--	253709
					--	--	--	--		18793	
178	261-301-0217 РСНБ РК 2022	Кронштейны для крепления радиаторов к кирпичным и бетонным стенам при длине кронштейна 325 мм	100 шт.	0,03	7701,00	--	231	--	231	--	249
					--	--	--	--		18	
179	241-208-2701 РСНБ РК 2022	Отвод полипропиленовый PP-R 90° с внутренним/наружным сварным соединением диаметром 20 мм	шт.	41	46,00	--	1886	--	1886	--	2037
					--	--	--	--		151	
180	241-209-1901 РСНБ РК 2022	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 20 мм	шт.	34	37,00	--	1258	--	1258	--	1359
					--	--	--	--		101	
		ПРИБОР УЧЕТА ТЕПЛА(ПОКВАРТИРНЫЙ)									
181	1116-1101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	71,05	126,04	1,64	8955	117	239	8427	18773
					121,03	--	8599	--		1390	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
181.1	236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,0002 0,01421	579,00				8		
181.2	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,0005 0,035525	474,00				17		
		РАЗДЕЛ 24.ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ									
182	1118-0601-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Гребенки пароводораспределительные из стальных труб, наружный диаметр корпуса 159 мм. Установка	шт.	2	29056,56	308,86	58113	618	30517	26626	91518
					13489,03	95,49	26978	191		6779	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
182.1	261-302-0253	Гребенки пароводораспределительные с корпусом из стальных труб, Dн 159 мм, длиной 1 м и 4 патрубков, Dн 57 мм	комплект	1 2	15109,00				30218		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 24	Тенге				58113	618	354282	218849	861377
							26978	191	--	63804	
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				58113				
	Материалы		Тенге				30517				
	Всего заработная плата		Тенге					27169			
	Сдача и испытание		Тенге				804				
		Накладные расходы	Тенге				26626				
		Сметная прибыль	Тенге				6779				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				91518				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								15

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге					27169			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 24	Тенге				91518				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								15
		Сметная заработная плата	Тенге					27169			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 6	**Тенге**				578722	1522	354282	218849	861377
							222918	396	--	63804	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				303438				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				303438				
		Сметная прибыль	Тенге				24275				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				327713				
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				275284				
	Материалы		Тенге				50843				
	Всего заработная плата		Тенге					223314			
	Сдача и испытание		Тенге				1188				
		Накладные расходы	Тенге				218849				
		Сметная прибыль	Тенге				39529				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				533662				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								124
		Сметная заработная плата	Тенге					223314			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 6	Тенге				861375				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								124
		Сметная заработная плата	Тенге					223314			
		ОТДЕЛ 7.ВНУТРЕННЕЕ ИНЖЕНЕРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ.ВЕНТИЛЯЦИЯ									
183	1120-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м². Установка**	**решетка**	**112**	**2225,42**	**81,80**	**249247**	**9161**	**23340**	**214610**	**500966**
					1935,23	20,04	216746	2244		37109	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
183.1	214-210-0101	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**0,00043 0,04816**	**399352,00**				**19233**		
184	246-304-0528 РСНБ РК 2022	**Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 150 мм х 150 мм**	**шт.**	**112**	**5831,00**	**--**	**653072**	**--**	**653072**	**--**	**705318**
					--	--	--	--		52246	
185	1120-0101-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка**	**м² поверхности воздуховодов**	**2,4**	**9219,01**	**76,45**	**22126**	**183**	**15501**	**6385**	**30792**
					2684,16	30,52	6442	73		2281	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
185.1	246-103-0106	**Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения**	**м²**	**1 2,4**	**6251,00**				**15002**		
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 7	**Тенге**				**924445**	**9344**	**691913**	**220995**	**1237076**
							223188	2317	--	91636	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				653072				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				653072				
		Сметная прибыль	Тенге				52246				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				705318				
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				271373				
	Материалы		Тенге				38840				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Всего заработная плата		Тенге					225505			
	Сдача и испытание		Тенге				11072				
		Накладные расходы	Тенге				220995				
		Сметная прибыль	Тенге				39390				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				531758				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								138
		Сметная заработная плата	Тенге					225505			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 7	Тенге				1237076				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								138
		Сметная заработная плата	Тенге					225505			
		ОТДЕЛ 8.ВНУТРЕННЕЕ ИНЖЕНЕРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ.ВЕНТИЛЯЦИЯ									
		РАЗДЕЛ 25. ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ									
		ЩК1...50									
186	**1308-0305-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26**	**Счетчики однофазные. Установка на готовом основании**	**шт.**	**40**	**842,80**	**112,52**	**33712**	**4501**	**1490**	**21332**	**59448**
					693,02	**47,67**	**27721**	**1907**		**4404**	
		ЩЭ6...ЩЭ10									
187	**1308-0305-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26**	**Счетчики однофазные. Установка на готовом основании**	**шт.**	**10**	**842,80**	**112,52**	**8428**	**1126**	**372**	**5333**	**14862**
					693,02	**47,67**	**6930**	**477**		**1101**	
		ПР1									
188	**1308-0304-0304 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26**	**Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка**	**шт.**	**1**	**6214,36**	**1971,65**	**6214**	**1972**	**165**	**3486**	**10476**
					4076,60	**765,54**	**4077**	**766**		**776**	
189	**247-201-0104 РСНБ РК 2022**	**Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 24з-1 36 УХЛ3 IP31**	**шт.**	**1**	**9060,00**	**--**	**9060**	**--**	**9060**	**--**	**9785**
					--	**--**	**--**	**--**		**725**	
190	**1308-0303-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26**	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	**шт.**	**21**	**3778,02**	**35,27**	**79338**	**741**	**38013**	**29220**	**117243**
					1932,57	**--**	**40584**	**--**		**8685**	
191	**247-204-0713 РСНБ РК 2022**	**Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"**	**шт.**	**21**	**594,00**	**--**	**12474**	**--**	**12474**	**--**	**13472**
					--	**--**	**--**	**--**		**998**	
192	**247-215-0104 РСНБ РК 2022**	**Шина нулевая PE и N на DIN-рейку ШНИ-6х9-10-У2 100А в комплекте с угловым изолятором Y1S31-2шт. +/прим.**	**шт.**	**2**	**1645,00**	**--**	**3290**	**--**	**3290**	**--**	**3553**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	--	--		263	
		АППАРАТЫ НАПРЯЖЕНИЕМ ДО 1000 В									
193	1308-0305-1401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	Звонок электрический с кнопкой. Монтаж оборудования	комплект	50	1271,61	2,63	63580	132	1076	44951	117213
					1247,44	1,18	62372	59		8683	
194	Сводка оборуд. и материалов п.35	Звонок электрический скрытой установки с кнопкой 220В /ЭЦ "220 Вольт"	шт	50	777,75	--	38888	--	38888	--	41999
					--	--	--	--		3111	
		КОМПЛЕКТНЫЕ УСТРОЙСТВА ДЛЯ ПРИВОДОВ НАПРЯЖЕНИЕМ ДО 1000 В									
195	1308-0304-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене	шт.	1	20459,02	1330,00	20459	1330	15052	3278	25636
					4076,60	476,66	4077	477		1899	
196	515-301-0131 РСНБ РК 2022	Ящик управления ГОСТ 30011.1-2003 типа Я 5115-2874 УХЛ4 с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров - 2, номинальный ток 8 А, тепловое реле 6 А	шт.	1	677697,00	--	677697	--		--	677697
					--	--	--	--	677697	--	
		СВЕТОТЕХНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ									
197	1121-0401-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Светильники для ламп светодиодных. Установка с подвесом на крюках в помещениях с нормальными условиями среды	шт.	108	826,88	5,78	89303	625	9990	56846	157841
					728,59	2,45	78688	265		11692	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
197.1	**261-404-0531**	**Сжимы соединительные**	**100 шт.**	**0,0204 2,2032**	**1381,00**				**3043**		
197.2	**261-303-0101**	**Держатель светильника**	**10 шт.**	**0,102 11,016**	**607,00**				**6687**		
198	1308-0305-1301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	Ящик с понижающим трансформатором. Монтаж оборудования	шт.	2	2291,64	229,58	4583	460	46	3072	8268
					2038,30	95,33	4077	191		612	
199	247-203-0107 РСНБ РК 2022	Ящик с понижающим трансформатором СТ РК ГОСТ Р 51321.1-2010, типа ЯТП 0,25 220/36-3 36 УХЛ4 IP30	шт.	2	17670,00	--	35340	--	35340	--	38167
					--	--	--	--		2827	
200	1121-0401-0110 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Патроны подвесные. Установка	шт.	120	564,71	15,03	67765	1803	2000	46603	123518
					533,02	6,37	63962	764		9150	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
200.1	**261-404-0531**	**Сжимы соединительные**	**100 шт.**	**0,0102 1,224**	**1381,00**				**1690**		
201	247-213-0302 РСНБ РК 2022	Патрон из термостойкого пластика, степень защиты IP20 подвесной, тип цоколя E27, номинальный ток 4 А									
			шт.	120	101,00	--	12120	--	12120	--	13090
					--	--	--	--		970	
202	247-204-6032 РСНБ РК 2022	Клеммная коробка для светильников СМК 222-412, СМК 222-413 +/прим.									
			комплект	210	167,00	--	35070	--	35070	--	37876
					--	--	--	--		2806	
		ЭЛЕКТРОУСТАНОВОЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ									
203	1308-0305-0110 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	Розетка штепсельная полугерметическая и герметическая. Монтаж оборудования									
			шт.	570	1550,11	25,84	883563	14728	78792	571180	1571120
					1386,04	5,72	790043	3260		116377	
204	247-214-0116 РСНБ РК 2022	Розетка штепсельная Одноместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20, типа РС16-253									
			шт.	100	532,00	--	53200	--	53200	--	57456
					--	--	--	--		4256	
205	247-214-0120 РСНБ РК 2022	Розетка штепсельная Двухместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20, типа РС16-357									
			шт.	100	699,00	--	69900	--	69900	--	75492
					--	--	--	--		5592	
206	247-214-0117 РСНБ РК 2022	Розетка штепсельная Одноместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, брызгозащищенная, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP44, типа РС16-398									
			шт.	50	544,00	--	27200	--	27200	--	29376
					--	--	--	--		2176	
207	247-214-0404 РСНБ РК 2022	Розетка промышленная стационарная для эдектроплит 3P+PE+N, от 16 А до 32 А, 380 В, IP44, типа РС32-006									
			шт.	50	1383,00	--	69150	--	69150	--	74682
					--	--	--	--		5532	
208	1308-0305-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	Выключатель полугерметический и герметический. Монтаж оборудования									
			шт.	277	1554,45	23,59	430583	6534	40116	277382	764603
					1386,04	4,77	383933	1321		56638	
209	247-212-0101 РСНБ РК 2022	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20, типа С1 6-122									
			шт.	180	384,00	--	69120	--	69120	--	74650
					--	--	--	--		5530	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
210	247-212-0104 РСНБ РК 2022	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Двухклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20, типа С5 6-124									
			шт.	90	412,00	--	37080	--	37080	--	40046
					--	--	--	--		2966	
211	247-212-0201 РСНБ РК 2022	Выключатель открытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20, типа А1 6-131									
			шт.	7	339,00	--	2373	--	2373	--	2563
					--	--	--	--		190	
212	1308-0103-2901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	Прибор измерения и защиты, количество подключаемых концов до 2. Монтаж оборудования									
			шт.	30	2445,70	450,08	73371	13503	975	46521	129483
					1963,09	190,66	58893	5720		9591	
213	Сводка оборуд. и материалов п.37	Датчик движения DR-06W +/прим. ДД024	шт	30	3566,36	--	106991	--	106991	--	115550
					--	--	--	--		8559	
		ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ ИЗДЕЛИЯ									
214	243-905-0202 РСНБ РК 2022	Коробка для крепления розеток и выключателей типа КМ-201 IP20 +/прим.									
			шт.	890	144,00	--	128160	--	128160	--	138413
					--	--	--	--		10253	
215	243-905-0201 РСНБ РК 2022	Коробка для разводки проводов типа КМ-202 IP20									
			шт.	520	106,00	--	55120	--	55120	--	59530
					--	--	--	--		4410	
		КАБЕЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ									
216	1308-0201-0702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка с креплением накладными скобами									
			м кабеля	1282	923,55	504,28	1183991	646487	185172	444457	1758724
					274,83	206,69	352332	264977		130277	
217	1308-0206-2201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава									
			м	330	120,31	1,13	39702	373	7962	22697	67392
					95,05	0,48	31367	158		4993	
218	243-142-0107 РСНБ РК 2022	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ1 сечением 2,5 мм2									
			км	0,3399	179682,00	--	61074	--	61074	--	65960
					--	--	--	--		4886	
219	1308-0201-2501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2. Монтаж оборудования									
			шт.	1	26471,60	18545,33	26472	18545	75	11919	41463
					7852,36	8702,47	7852	8702		3071	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
220	1308-0201-2502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением 1 кВ, сечение одной жилы до 70 мм2. Монтаж оборудования	шт.	2	31333,95	21444,59	62668	42889	148	28625	98596
					9815,45	10062,97	19631	20126		7303	
221	1308-0201-2503 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением 1 кВ, сечение одной жилы до 185 мм2. Монтаж оборудования	шт.	4	38545,72	26693,27	154183	106773	296	69997	242114
					11778,54	12525,93	47114	50104		17934	
222	243-903-2901 РСНБ РК 2022	Муфта концевая для 5-ти жильного кабеля с пластмассовой изоляцией, с болтовыми наконечниками со срывными головками, напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86 типа POLT-01/5X10-35, без брони	шт.	1	6719,00	--	6719	--	6719	--	7257
					--	--	--	--		538	
223	243-903-2902 РСНБ РК 2022	Муфта концевая для 5-ти жильного кабеля с пластмассовой изоляцией, с болтовыми наконечниками со срывными головками, напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86 типа POLT-01/5X35-70-L12, без брони	шт.	2	23053,00	--	46106	--	46106	--	49794
					--	--	--	--		3688	
224	243-903-2903 РСНБ РК 2022	Муфта концевая для 5-ти жильного кабеля с пластмассовой изоляцией, с болтовыми наконечниками со срывными головками, напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86 типа POLT-01/5X70-120-L12, без брони	шт.	4	28124,00	--	112496	--	112496	--	121496
					--	--	--	--		9000	
225	1308-0304-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	Жилы кабелей или проводов сечением до 16 мм2. Разводка по устройствам и подключение	жила	4	642,74	17,61	2571	71	136	1704	4617
					591,11	0,48	2364	2		342	
226	1308-0304-0403 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	Жилы кабелей или проводов сечением до 35 мм2. Разводка по устройствам и подключение	жила	6	767,78	21,58	4607	130	441	2910	8118
					672,64	0,95	4036	6		601	
227	1308-0304-0404 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	Жилы кабелей или проводов сечением до 70 мм2. Разводка по устройствам и подключение	жила	12	901,28	29,33	10815	352	924	6881	19111
					794,94	1,43	9539	17		1416	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
228	1308-0304-0405 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	Жилы кабелей или проводов сечением до 95 мм2. Разводка по устройствам и подключение	жила	4	1169,64	30,81	4679	124	397	2998	8291
					1039,53	1,43	4158	6		614	
229	243-902-0902 РСНБ РК 2022	Наконечник медный прессованный кабельный ГОСТ 23469.0-81 марки DT-16	100 шт.	0,04	35969,00	--	1439	--	1439	--	1554
					--	--	--	--		115	
230	243-902-0904 РСНБ РК 2022	Наконечник медный прессованный кабельный ГОСТ 23469.0-81 марки DT-35	100 шт.	0,06	63916,00	--	3835	--	3835	--	4142
					--	--	--	--		307	
231	243-902-0905 РСНБ РК 2022	Наконечник медный прессованный кабельный ГОСТ 23469.0-81 марки DT-50	100 шт.	0,04	100438,00	--	4018	--	4018	--	4339
					--	--	--	--		321	
232	243-902-0906 РСНБ РК 2022	Наконечник медный прессованный кабельный ГОСТ 23469.0-81 марки DT-70	100 шт.	0,08	132349,00	--	10588	--	10588	--	11435
					--	--	--	--		847	
233	243-902-0907 РСНБ РК 2022	Наконечник медный прессованный кабельный ГОСТ 23469.0-81 марки DT-95	100 шт.	0,04	181507,00	--	7260	--	7260	--	7841
					--	--	--	--		581	
		ТРУБЫ									
234	1308-0206-1701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	Труба стальная диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами	м	52	638,58	57,07	33206	2968	4537	19183	56580
					494,25	18,11	25701	942		4191	
235	241-102-0106 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 25х2,0 мм	м	53,56	519,00	--	27798	--	27798	--	30022
					--	--	--	--		2224	
		ПРОКАТ ЧЕРНЫХ МЕТАЛЛОВ									
236	1308-0208-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 100 мм2. Монтаж по строительным основаниям	м	67	762,27	30,32	51072	2031	28663	15109	71476
					304,15	9,06	20378	607		5294	
237	1308-0208-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	174	986,48	33,08	171648	5756	119585	34656	222807
					266,13	10,49	46307	1825		16504	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
238	1308-0208-0208 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 8 мм. Монтаж по строительным основаниям	м	30	524,16	21,31	15725	639	5391	7094	24644
					323,16	5,24	9695	157		1826	
		ЗАЩИТНЫЕ СРЕДСТВА ПО ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ									
239	236-202-1010 РСНБ РК 2022	Краска огнезащитная X-FLAME ГОСТ Р 53295-2009	кг	6	2071,00	--	12426	--	12426	--	13420
					--	--	--	--		994	
240	261-107-0742 РСНБ РК 2022	Армированный самоклеящийся резиновый уплотнитель для металлических дверей ПОМ1Н-500 +/прим.	100 м	2,1	31162,00	--	65440	--	65440	--	70675
					--	--	--	--		5235	
		Земляные работы под заземлитель горизонтальны: Траншея Т1=174,0м									
241	1101-0107-0902 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Каналы. Устройство канавокопателями фрезерными на тракторе 103 кВт (140 л с), без предварительного выравнивания трассы. Группа грунтов 2	м³ грунта	174	235,37	235,37	40954	40954	--	8143	53024
					--	65,00	--	11310		3927	
242	1101-0104-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м³ грунта	174	55,87	55,87	9721	9721	--	2038	12700
					--	16,26	--	2829		941	
243	1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м³ уплотненного грунта	174	247,86	120,25	43128	20923	--	22620	71008
					127,61	52,95	22204	9213		5260	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 25	Тенге				5417473	946191	2357462	2031230	8988784
							2128035	386188	677697	615638	
	Стоимость оборудования		Тенге				677697				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				677697				
	Стоимость монтажных работ		Тенге				3511049				
	Материалы		Тенге				529830				
	Всего заработная плата		Тенге					2324988			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				145879				
		Накладные расходы	Тенге				1673985				
		Сметная прибыль	Тенге				414802				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				5599836				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1248
		Сметная заработная плата	Тенге					2324988			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1228727				
	Материалы		Тенге				11990				
	Всего заработная плата		Тенге					189235			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				977856				
		Накладные расходы	Тенге				136250				
		Сметная прибыль	Тенге				109200				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1474177				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								122
		Сметная заработная плата	Тенге					189235			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 25	Тенге				7751710				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1370
		Сметная заработная плата	Тенге					2514223			
		РАЗДЕЛ 26.ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ									
244	243-105-0303 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 2х2,5 (ок)-0,66	км	1,282	377700,00	--	484211	--	484211	--	522948
					--	--	--	--		38737	
245	247-301-0116 РСНБ РК 2022	Счетчик электрической энергии однофазный марки Меркурий 200.04T GBO, 230 В, 5(60) А, ЖКИ, A/R-1, со встроенным модемом передачи данных по каналу GSM (GPRS), многотарифный	шт.	50	36452,00	--	1822600	--	1822600	--	1968408
					--	--	--	--		145808	
246	1308-0305-1002 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании	шт.	1	1923,10	112,52	1923	113	37	1311	3493
					1773,32	47,67	1773	48		259	
247	247-301-0318 РСНБ РК 2022	Счетчик электрической энергии трехфазный, многотарифный марки Меркурий 234 3х230/400 В, 5(60) А, ЖКИ, A/R-1,0/2,0	шт.	1	46628,00	--	46628	--	46628	--	50358
					--	--	--	--		3730	
248	247-102-0163 РСНБ РК 2022	Светильник офисный для светодиодных ламп типа LED LS PS 18, мощностью 18 Вт, IP65	шт.	60	11068,00	--	664080	--	664080	--	717206
					--	--	--	--		53126	
249	247-102-0120 РСНБ РК 2022	Светильник офисный для светодиодных ламп типа СПС-9-220Д, мощность 9 Вт, IP 65 СТ РК 2595-2014	шт.	3	8405,00	--	25215	--	25215	--	27232
					--	--	--	--		2017	
250	247-101-0127 РСНБ РК 2022	Светильник для люминесцентных ламп ГОСТ 17677-82 типа ЛПО 46-1х48	шт.	24	13029,00	--	312696	--	312696	--	337712
					--	--	--	--		25016	
251	247-102-0593 РСНБ РК 2022	Светильник офисный, степень защиты IP40, типа Diora Light	шт.	6	8852,00	--	53112	--	53112	--	57361
					--	--	--	--		4249	
252	Прайс лист ТОО "220 VOLT"	Светильник тип НПП 1101	шт.	6	6568,00	--	39408	--	--	--	39408
					--	--	--	--		--	
253	247-214-0113 РСНБ РК 2022	Розетка штепсельная Одноместная, для скрытой установки, без заземляющих контактов, без защитных шторок, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	280	399,00	--	111720	--	111720	--	120658
					--	--	--	--		8938	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
254	**247-214-0117 РСНБ РК 2022**	**Розетка штепсельная Двухместная, для скрытой установки, без заземляющих контактов, без защитных шторок, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20**	**шт.**	**90**	**544,00**	**--**	**48960**	**--**	**48960**	**--**	**52877**
					--	**--**	**--**	**--**		**3917**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 26	**Тенге**				**3610553**	**113**	**3569259**	**1311**	**3897661**
							1773	**48**	**--**	**285797**	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				**1923**				
	Материалы		Тенге				**37**				
	Всего заработная плата		Тенге					**1821**			
		Накладные расходы	Тенге				**1311**				
		Сметная прибыль	Тенге				**259**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				**3493**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**1**
		Сметная заработная плата	Тенге					**1821**			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**3569222**				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**3569222**				
		Сметная прибыль	Тенге				**285538**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**3854760**				
	Стоимость прочих работ		Тенге				**39408**				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**39408**				
	ВСЕГО, Стоимость прочих работ		Тенге				**39408**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 26	Тенге				**3897661**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**1**
		Сметная заработная плата	Тенге					**1821**			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 8	**Тенге**				**9028026**	**946304**	**5234808**	**1811546**	**11649369**
							2129808	**386236**	**677697**	**809799**	
	Стоимость оборудования		Тенге				**677697**				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				**677697**				
	Стоимость монтажных работ		Тенге				**3512972**				
	Материалы		Тенге				**529867**				
	Всего заработная плата		Тенге					**2326809**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**145879**				
		Накладные расходы	Тенге				**1675296**				
		Сметная прибыль	Тенге				**415061**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				**5603329**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**1249**
		Сметная заработная плата	Тенге					**2326809**			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**4797949**				
	Материалы		Тенге				**11990**				
	Всего заработная плата		Тенге					**189235**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**4547078**				
		Накладные расходы	Тенге				**136250**				
		Сметная прибыль	Тенге				**394738**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**5328937**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**122**
		Сметная заработная плата	Тенге					**189235**			
	Стоимость прочих работ		Тенге				**39408**				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**39408**				
	ВСЕГО, Стоимость прочих работ		Тенге				**39408**				
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 8	Тенге				**11649371**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1371
		Сметная заработная плата	Тенге					2516044			
		ОТДЕЛ 9.ВНУТРЕННЕЕ ИНЖЕНЕРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ. ТЕЛЕФОННАЯ СВЯЗЬ									
		ТЕЛЕФОННАЯ СВЯЗЬ									
255	1310-0902-0912 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Коробка распределительная настенная. Монтаж на кабеле с пластмассовой оболочкой	коробка	15	5440,77	1044,72	81612	15671	7048	42032	133535
					3926,18	667,45	58893	10012		9891	
256	Сводка оборуд. и материалов п.23	Коробка распределительная этажная, серия КРЭ-16-1-SC/APC-16/0-16/0-16-0/16 +/прим. ОК-КРЗ-16SC	шт.	3	18882,75	--	56648	--	56648	--	61180
					--	--	--	--		4532	
257	Сводка оборуд. и материалов п.24	Коробка протяжная этажная, серия КПЭ-14 +/прим. КПЭп-02(07)	шт.	12	2732,14	--	32786	--	32786	--	35409
					--	--	--	--		2623	
258	1308-0304-0304 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600x600x350 мм. Установка	шт.	1	6214,36	1971,65	6214	1972	165	3486	10476
					4076,60	765,54	4077	766		776	
259	Сводка оборуд. и материалов п.2	Шкаф для установки муфты ШРМ-4	шт.	1	33696,42	--	33696	--	33696	--	36392
					--	--	--	--		2696	
260	1310-0904-0506 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Р. 1310 подр. 1310-09 гр. 1310-0904 ВУ п.2 Кзтр=1,1, Кэм=1,1	Муфты прямые. Монтаж в колодце с учетом измерений рефлектометром в процессе монтажа на кабеле ГТС с числом волокон 24. Разветвительные муфты, применен коэффициент к затратам труда - 1,1, к времени эксплуатации машин - 1,1.	муфта	1	274945,39	208199,74	274945	208200	3835	77155	380268
					62910,09	63572,71	62910	63573		28168	
261	Сводка оборуд. и материалов п.20	Муфта для оптического кабеля на 4 разветвления, 24 сварных соединения FOSC A4 24C	шт.	1	20568,48	--	20568	--	20568	--	22213
					--	--	--	--		1645	
262	1310-0408-0507 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Розетка микрофонная. Монтаж оборудования	шт.	50	1662,69	--	83135	--	1003	50100	143894
					1642,63	--	82132	--		10659	
263	Сводка оборуд. и материалов п.15	Розетки абонентские оптические SC, типа FQ-1426	шт.	50	239,52	--	11976	--	11976	--	12934
					--	--	--	--		958	
264	1311-0402-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Разъемы штепсельные, количество контактов в разъеме до 14 шт. Включение в аппаратуру	разъем	105	399,20	--	41916	--	--	31437	79221
					399,20	--	41916	--		5868	
265	Сводка оборуд. и материалов п.18	Пигтейл SC/APC SM 1м (диаметр 0,9)	шт.	100	591,97	--	59197	--	59197	--	63933
					--	--	--	--		4736	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
266	Сводка оборуд. и материалов п.43	PLC Сплиттер 1x8 SC/APC-SC/APC	шт.	2	4435,17	--	8870	--	8870	--	9580
					--	--	--	--		710	
267	Сводка оборуд. и материалов п.44	PLC Сплиттер 1x16 SC/APC-SC/APC	шт.	3	8812,98	--	26439	--	26439	--	28554
					--	--	--	--		2115	
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 9	Тенге				738002	225843	262231	204210	1017589
							249928	74351	--	75377	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				738002				
	Материалы		Тенге				12053				
	Всего заработная плата		Тенге					324279			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				250180				
		Накладные расходы	Тенге				204210				
		Сметная прибыль	Тенге				75377				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				1017589				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								179
		Сметная заработная плата	Тенге					324279			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 9	Тенге				1017589				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								179
		Сметная заработная плата	Тенге					324279			

ОТДЕЛ 10.ВНУТРЕННЕЕ ИНЖЕНЕРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ. ДОМОФОН

ДОМОФОННАЯ СВЯЗЬ

268	1310-1001-0801 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Устройство (домофоны) охранно-переговорное. Монтаж оборудования	шт.	3	8796,84	8,48	26391	25	--	16086	45875
					8788,36	1,77	26365	5		3398	
269	248-401-0201 РСНБ РК 2022	Блок вызова и управления домофонов, видеодомофонов многоабонентских типа БУД-302М серии 300 (190-240VAC), количество абонентов до 200, функции: кодового замка, контроллера ключей TOUCH MEMORY и RF (200 индивидуальных кодов, 2400 ключей TM и RF)	шт.	3	20897,00	--	62691	--	62691	--	67706
					--	--	--	--		5015	
270	248-401-0101 РСНБ РК 2022	Бокс монтажный типа VIZIT-MB1 для установки в нем БПД, БУД, БКМ, VIZIT-TU, БК, две сетевые розетки, защитное заземление, вентиляция, габаритные размеры 260 мм x 345 мм x 115мм	шт.	3	9634,00	--	28902	--	28902	--	31214
					--	--	--	--		2312	
271	248-401-0607 РСНБ РК 2022	Коммутатор этажный БК-4MVE, совмещенный с разветвителем видеосигнала и распределителем группового питания мониторов серии 400 в составе многоабонентских видеодомофонов	шт.	15	8036,00	--	120540	--	120540	--	130183
					--	--	--	--		9643	
272	248-401-0701 РСНБ РК 2022	Комплект монтажный МК-311, для блоков вызова БВД-311x, БВД-313x, БВД-342x, БВД-343x	шт.	3	6441,00	--	19323	--	19323	--	20869
					--	--	--	--		1546	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
273	248-401-0301 РСНБ РК 2022	Замок электромагнитный типа VIZIT-ML300(M)-40	шт.	3	12485,00	--	37455	--	37455	--	40451
					--	--	--	--		2996	
274	248-401-0601 РСНБ РК 2022	Кнопка управления выходом и аварийным разблокированием электромагнитного замка "EXIT 300M" +/прим.	шт.	3	3453,00	--	10359	--	10359	--	11188
					--	--	--	--		829	
275	1310-1001-0802 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Устройство (домофоны) охранно-переговорное. Монтаж абонентских устройств	шт.	50	1032,16	0,94	51608	47	--	31452	89705
					1031,22	--	51561	--		6645	
276	248-401-0501 РСНБ РК 2022	Устройство квартирное переговорное типа УКП-12, с регулировкой громкости вызова и световой индикацией +/прим.	шт.	50	3228,00	--	161400	--	161400	--	174312
					--	--	--	--		12912	
277	248-401-0401 РСНБ РК 2022	Ключ VIZIT-RF2.1 RF (RFID-125 kHz брелок EM-Marin)	шт.	150	249,00	--	37350	--	37350	--	40338
					--	--	--	--		2988	
278	1311-0101-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Конструкции для установки исполнительных механизмов, масса до 20 кг. Установка на стене	шт.	3	17498,27	2221,95	52495	6665	33600	12308	69988
					4076,60	1393,79	12230	4181		5184	
279	223-502-0103 РСНБ РК 2022	Доводчик дверной ГОСТ Р 56177-2014 4 класса, на массу дверного полотна до 80 кг	комплект	3	5073,00	--	15219	--	15219	--	16437
					--	--	--	--		1218	
280	1308-0206-1902 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	520	662,31	44,31	344401	23042	34693	212290	601224
					551,28	15,73	286666	8180		44533	
281	241-207-0301 РСНБ РК 2022	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 16 мм	м	530,4	26,00	--	13790	--	13790	--	14893
					--	--	--	--		1103	
282	1308-0201-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	520	447,95	194,34	232934	101056	29797	98909	358389
					196,31	67,87	102081	35292		26546	
283	1310-0105-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Кабель массой 1 м до 1 кг. Прокладка по стене кирпичной	м кабеля	60	890,89	113,16	53453	6789	10946	22888	82448
					595,30	30,04	35718	1802		6107	
284	243-303-0411 РСНБ РК 2022	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи, марки КСПВ 2х0,5	км	0,4488	47824,00	--	21463	--	21463	--	23180
					--	--	--	--		1717	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
285	243-303-0412 РСНБ РК 2022	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи, марки КСПВ 4х0,5	км	0,102	86368,00	--	8810	--	8810	--	9515
					--	--	--	--		705	
286	243-303-0413 РСНБ РК 2022	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи, марки КСПВ 6х0,5	км	0,0204	124935,00	--	2549	--	2549	--	2753
					--	--	--	--		204	
287	243-303-0415 РСНБ РК 2022	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи, марки КСПВ 10х0,5	км	0,0204	180172,00	--	3676	--	3676	--	3970
					--	--	--	--		294	
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 10	**Тенге**				**1304809**	**137624**	**652563**	**393933**	**1834638**
		Стоимость монтажных работ	Тенге				**514621**	**49460**	--	**135895**	
		Материалы	Тенге				**761282**				
		Всего заработная плата	Тенге				**109035**	**564081**			
		Накладные расходы	Тенге				**393933**				
		Сметная прибыль	Тенге				**92413**				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				**1247628**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**322**
		Сметная заработная плата	Тенге					**564081**			
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				**543527**				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**543527**				
		Сметная прибыль	Тенге				**43482**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**587009**				
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 10	Тенге				**1834637**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**322**
		Сметная заработная плата	Тенге					**564081**			
		ОТДЕЛ 11.ВНУТРЕННЕЕ ИНЖЕНЕРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ. ПОЖАРНУЮ СИГНАЛИЗАЦИЮ									
		ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ									
288	1310-0701-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 20 лучей12. Монтаж оборудования	шт.	1	79608,76	2,79	79609	3	701	48132	137960
					78905,10	--	78905	--		10219	
289	Сводка оборуд. и материал. п.17	Пульт контроля и управления охранно-пожарный С2000М	шт	1	45626,78	--	45627	--	45627	--	49277
					--	--	--	--		3650	
290	1310-0701-0111 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Устройства промежуточные на количество лучей 10. Монтаж оборудования	шт.	1	9342,95	2,27	9343	2	299	5515	16047
					9041,55	--	9042	--		1189	
291	Сводка оборуд. и материал. п.39	Блок индикации с клавиатурой С2000-БКИ	шт	1	31387,77	--	31388	--	31388	--	33899
					--	--	--	--		2511	
292	1310-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Стойка, полустойка, каркас стойки или шкаф, масса до 100 кг. Монтаж оборудования	шт.	1	19838,49	2695,74	19838	2696	4001	8447	30548
					13141,04	706,71	13141	707		2263	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
293	Сводка оборуд. и материалов п.1	Шкаф для установки приборов системы "Орион", тип ШПС-12 исп.01									
			шт	1	108130,92	--	108131	--	108131	--	116781
					--	--	--	--		8650	
294	1310-0701-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Приборы ПС на 4 луча. Монтаж оборудования									
			шт.	1	23919,61	5,06	23920	5	235	14445	41434
					23680,25	--	23680	--		3069	
295	Сводка оборуд. и материал. п.3	Устройство оконечное системы передачи извещений по каналам GSM									
			шт	1	41277,22	--	41277	--	41277	--	44579
					--	--	--	--		3302	
296	1310-0701-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Устройство ультразвуковое блок питания и контроля. Монтаж оборудования									
			шт.	3	10718,81	2,27	32156	7	430	19349	55625
					10573,00	--	31719	--		4120	
297	Сводка оборуд. и материал. п.27	Контроллер двухпроводной линии связи С2000-КДЛ									
			шт	3	15767,20	--	47302	--	47302	--	51086
					--	--	--	--		3784	
298	1310-0701-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 20 лучей. Монтаж оборудования									
			шт.	1	79608,76	2,79	79609	3	701	48132	137960
					78905,10	--	78905	--		10219	
299	Сводка оборуд. и материал. п.26	Контрольно-пусковой блок С2000-КПБ									
			шт	1	18415,55	--	18416	--	18416	--	19889
					--	--	--	--		1473	
300	1310-0701-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении. Монтаж оборудования									
			шт.	280	3994,75	2,79	1118530	781	18419	670592	1932252
					3926,18	--	1099330	--		143130	
301	Сводка оборуд. и материал. п.34	Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный ДИП-34А-03									
			шт	280	5826,75	--	1631490	--	1631490	--	1762009
					--	--	--	--		130519	
302	Сводка оборуд. и материал. п.21	Модуль подключения нагрузки МПН									
			шт	10	333,33	--	3333	--	3333	--	3600
					--	--	--	--		267	
303	1310-0701-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Приборы приемно-контрольные охранно-пожарные. Монтаж оборудования									
			шт.	15	6300,95	8,07	94514	122	590	57235	163889
					6253,44	1,77	93802	27		12140	
304	Сводка оборуд. и материал. п.8	Устройство шлейфовое контрольное УШК-02									
			шт	15	1859,67	--	27895	--	27895	--	30127
					--	--	--	--		2232	
305	1310-0701-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Оповещатель пожарный светозвуковой внутренней установки по бетонному основанию. Монтаж оборудования									
			шт.	3	1112,41	6,20	3337	19	24	2013	5778
					1098,07	1,96	3294	6		428	
306	Сводка оборуд. и материал. п.19	Оповещатель комбинированный свето-звуковой модели Маяк-12-КПМ1									
			шт	3	1878,80	--	5636	--	5636	--	6087

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	--	--		451	
307	1308-0105-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	**Аккумулятор кислотный стационарный, тип С-1, СК-1. Монтаж оборудования**									
			шт.	**2**	**4291,03**	--	**8582**	--	**730**	**5654**	**15375**
					3926,18	--	**7852**	--		**1139**	
308	**Сводка оборуд. и материал. п.41**	**Аккумуляторная батарея АБ 12-17М, 17 А/ч**									
			шт	**2**	**13871,09**	--	**27742**	--	**27742**	--	**29961**
					--	--	--	--		**2219**	
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 11	**Тенге**				**3457675**	**3638**	**2014367**	**879514**	**4684163**
							1439670	**740**	--	**346974**	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				**3457675**				
	Материалы		Тенге				**26132**				
	Всего заработная плата		Тенге					**1440410**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**1988237**				
		Накладные расходы	Тенге				**879514**				
		Сметная прибыль	Тенге				**346974**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				**4684163**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**786**
		Сметная заработная плата	Тенге					**1440410**			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 11	Тенге				**4684163**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**786**
		Сметная заработная плата	Тенге					**1440410**			
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**								**70393815**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**16430897**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**2063814**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**887500**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**31000464**		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						**677697**		
		- Накладные расходы	Тенге							**15103374**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**5117578**	
		Оборудование				**677697**					

ИТОГО ПО АКТУ без учета оборудования	69716118,00 тенге
ВРЕМЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ 0,9%	627445,06 тенге
ИТОГО	70343563,06 тенге
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАТРАТЫ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ (РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫХ) РАБОТ СВЯЗАННЫЕ С КЛИМАТИЧЕСКИМИ УСЛОВИЯМИ ТЕМПИРАТУРНОЙ ЗОНЫ СТРОЙКИ 1,02%	717504,34 тенге
ИТОГО	71061067,41 тенге
НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ 2%	1421221,35 тенге

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО				73159985,75	тенге				
		В ТОМ ЧИСЛЕ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ НА 2023Г				78175852,69					
		ДЕМПИНГОВАЯ СКИДКА СОГЛАСНО КОНКУРСУ				3908787,88	тенге				
		ИТОГО С УЧЕТОМ СКИДКИ				74267064,81	тенге				
		НДС 12%				8912047,78	тенге				
		ИТОГО С УЧЕТОМ НДС				83179112,59	тенге				

Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдел строительства города Темиртау" Жәкітай Нұржас Маратұлы

Технический надзор:
Эксперт технического надзора ТОО "АДС САПА" Останов А.М.

Авторский надзор:
ТОО «Институт Гражданпроект» Цой М.П.

Подрядчик:
Директор ТОО "КазТемирСтрой" Сулейменов Б.Ж