Приложение 4-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)
Форма

Заказчик: КГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата города Петропавловска» БИН 050240007370
Генподрядчик: ТОО "Зерттеу СК" БИН 021140006937
Наименование строительства и его адрес: «Строительство жилого микрорайона Копай в границах улиц Заводская – проезд Жамбыла – Крепостная – Ауэзова в г.Петропавловск СКО. Многоквартирный жилой дом (здание №8)» (без наружных инженерных сетей и благоустройства)

СПРАВКА №4
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
(по ресурсному методу)
за ноябрь 2024 года

БИН/ИИН		КОПФ		Договор		Источник финансирования	
Заказчика	Подрядчика	Заказчика	Подрядчика	номер	дата	Наименование программы/подпрограммы/специфики	код
50240007370	**21140006937**	**10**	**20**	**32**	**23.02.2024 г.**	«За счет кредитов из областного бюджета - Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов», «За счет кредитов из областного бюджета из средств внутренних займов - Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов», «За счет кредитов из областного бюджета из средств внутренних займов - Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов»	003-020-431, 003-034-431, 003-034-431

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						НДС	Всего
	с начала строительства по отчетный месяц включительно	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце (ноябрь) без НДС	из них				
				Строительно-монтажные работы	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих затрат		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
«Строительство жилого микрорайона Копай в границах улиц Заводская – проезд Жамбыла – Крепостная – Ауэзова в г.Петропавловск СКО. Многоквартирный жилой дом (здание №8)» (без наружных инженерных сетей и благоустройства)	742 058 216	742 058 216	357 800 882	330 484 542			42 936 106	400 736 988

Заказчик:

Руководитель КГУ «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата города Петропавловска» БИН 050240007370 Ризаханов Б.Б.
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)

Место для печати (при наличии)

Подрядчик:

Директор ТОО "Зерттеу СК" БИН 021140006937 Е.С. Махиня
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)

Место для печати (при наличии)

Эксперты технического надзора:

Эксперт ТОО "Нурай-Сервис" БИН 040240007586, №KZ00VJE00070425, № KZ27VJE00058396, № KZ09VJE00071039 Мукашев М.К.
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), индивидуальный идентификационный номер, №аттестата, подпись,печать)

Место для печати (при наличии)

Заказчик : **КГУ «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата города Петропавловска» БИН 050240007370, г.Петропавловск, ул.Конституции Казахстана, 23, тел.:8(7152)46-08-18**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Зерттеу СК" БИН 021140006937 г.Петропавловск, ул.Ленинградская, 116, тел.:8(7152)53-20-56**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **«Строительство жилого микрорайона Копай в границах улиц Заводская – проезд Жамбыла – Крепостная – Ауэзова в г.Петропавловск СКО. Многоквартирный жилой дом (здание №8)» (без наружных инженерных сетей и благоустройства)**
(наименование, адрес)

Объект : **«Строительство жилого микрорайона Копай в границах улиц Заводская – проезд Жамбыла – Крепостная – Ауэзова в г.Петропавловск СКО. Многоквартирный жилой дом (здание №8)» (без наружных инженерных сетей и благоустройства)**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№32 от 23.02.2024 г.**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №4

за ноябрь 2024 года (месяц, год) на работы

Составлен(а) в текущих ценах на 2024г.

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью,	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Локальная смета №02-01-02.Конструкции железобетонные. Ниже 0,000 м.										
			РАЗДЕЛ 3. Фундаменты										
			Подраздел 1. ФБ-1										
1	15	Е11-110101-1303 1111-0101-1303 РСНБ РК 2015 К=2	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство (толщиной 100 мм)	м2 покрытия	1,4	6091,35	321,17	8528	450	7213	964	10251	
			НР - 94%; СП - 8%			617,52	114,89	865	161		759		
2	16	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,145	30528,00	1133,45	4427	165	4056	223	5022	
			НР - 91%; СП - 8%			1420,20	272,49	206	40		372		
3	17	Е11-060701-0101 1106-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Балки фундаментные. Устройство	м3	2,12	55179,84	4026,69	116981	8537	78548	28986	157645	
			НР - 91%; СП - 8%			14102,00	922,96	29896	1957		11677		
4	18	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,75518	22329,80	1409,66	16863	1064	218	14474	33844	
			НР - 91%; СП - 8%			20632,14	429,20	15581	324		2507		
			ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1										
			Зарплата рабочих строителей	Тенге				46548					
			Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					10216				
			- в том числе: Зарплата машинистов	Тенге					2482				
			Материалы, изделия и конструкции	Тенге						90035			
		Накладные расходы		Тенге							44647		
		Сметная прибыль		Тенге							15315		
		ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1		Тенге								206761	
			Подраздел 2. ФБ-2										
5	21	Е11-110101-1303 1111-0101-1303 РСНБ РК 2015 К=2	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство (толщиной 100 мм)	м2 покрытия	13,7	6091,35	321,17	83451	4400	70591	9432	100314	
			НР - 94%; СП - 8%			617,52	114,89	8460	1574		7431		
6	22	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	1,25	30528,00	1133,45	38160	1417	34968	1925	43292	
			НР - 91%; СП - 8%			1420,20	272,49	1775	341		3207		

7	23	Е11-060701-0101 1106-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Балки фундаментные. Устройство**	м3	8,49	55179,84	4026,69	468477	34187	314564	116081	631323	
			НР - 91%; СП - 8%			14102,00	922,96	119726	7836		46765		
8	24	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	т	1,7013	22329,80	1409,66	37990	2398	491	32607	76245	
			НР - 91%; СП - 8%			20632,14	429,20	35101	730		5648		
			ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 2										
			Зарплата рабочих строителей	Тенге				165062					
			Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					42402				
			- в том числе: Зарплата машинистов	Тенге					10481				
			Материалы, изделия и конструкции	Тенге						420613			
		Накладные расходы		Тенге							160045		
		Сметная прибыль		Тенге							63051		
		ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 2		Тенге								851174	
			Подраздел 3. Фм-1										
9	27	Е11-110101-1303 1111-0101-1303 РСНБ РК 2015 К=2	**Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство (толщиной 100 мм)**	м2 покрытия	101,4	6091,35	321,17	617663	32567	522479	69810	742471	
			НР - 94%; СП - 8%			617,52	114,89	62617	11650		54998		
10	28	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная. Устройство**	м3	8,84	30528,00	1133,45	269868	10020	247293	13617	306163	
			НР - 91%; СП - 8%			1420,20	272,49	12555	2409		22679		
11	29	Е11-060201-0104 1106-0201-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство**	м3	59,93	38734,33	670,73	2321348	40197	1981396	286959	2816971	
			НР - 91%; СП - 8%			5001,75	260,04	299755	15584		208665		
12	30	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	т	4,29	22329,80	1409,66	95795	6047	1236	82221	192258	
			НР - 91%; СП - 8%			20632,14	429,20	88512	1841		14241		
			ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 3										
			Зарплата рабочих строителей	Тенге				463439					
			Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					88831				
			- в том числе: Зарплата машинистов	Тенге					31484				
			Материалы, изделия и конструкции	Тенге						2752406			
		Накладные расходы		Тенге							452607		
		Сметная прибыль		Тенге							300583		
		ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 3		Тенге								4057864	
			Подраздел 4. Фм-2										
13	33	Е11-110101-1303 1111-0101-1303 РСНБ РК 2015 К=2	**Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство (толщиной 100 мм)**	м2 покрытия	16,4	6091,35	321,17	99898	5267	84504	11291	120084	
			НР - 94%; СП - 8%			617,52	114,89	10127	1884		8895		
14	34	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная. Устройство**	м3	1,42	30528,00	1133,45	43350	1610	39723	2187	49180	
			НР - 91%; СП - 8%			1420,20	272,49	2017	387		3643		

15	35	Е11-060201-0104 1106-0201-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство**	м3	9,7	38734,33	670,73	375723	6506	320700	46446	455942	
			НР - 91%; СП - 8%			5001,75	260,04	48517	2522		33774		
16	36	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	т	0,6938	22329,80	1409,66	15492	978	199	13297	31092	
			НР - 91%; СП - 8%			20632,14	429,20	14315	298		2303		
			ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 4										
			Зарплата рабочих строителей	Тенге				74976					
			Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					14361				
			- в том числе: Зарплата машинистов	Тенге					5091				
			Материалы, изделия и конструкции	Тенге						445128			
		Накладные расходы		Тенге							73221		
		Сметная прибыль		Тенге							48615		
		ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 4		Тенге								656299	
			Подраздел 5. Фм-3										
17	39	Е11-110101-1303 1111-0101-1303 РСНБ РК 2015 К=2	**Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство (толщиной 100 мм)**	м2 покрытия	10,4	6091,35	321,17	63350	3340	53588	7160	76151	
			НР - 94%; СП - 8%			617,52	114,89	6422	1195		5641		
18	40	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная. Устройство**	м3	0,91	30528,00	1133,45	27780	1031	25457	1402	31516	
			НР - 91%; СП - 8%			1420,20	272,49	1292	248		2335		
19	41	Е11-060201-0104 1106-0201-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство**	м3	12,68	38734,33	670,73	491151	8505	419224	60715	596015	
			НР - 91%; СП - 8%			5001,75	260,04	63422	3297		44149		
20	42	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	т	0,9226	22329,80	1409,66	20601	1301	265	17682	41346	
			НР - 91%; СП - 8%			20632,14	429,20	19035	396		3063		
			ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 5										
			Зарплата рабочих строителей	Тенге				90171					
			Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					14177				
			- в том числе: Зарплата машинистов	Тенге					5136				
			Материалы, изделия и конструкции	Тенге						498535			
		Накладные расходы		Тенге							86959		
		Сметная прибыль		Тенге							55188		
		ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 5		Тенге								745029	
			Подраздел 6. Фм-4										
21	45	Е11-110101-1303 1111-0101-1303 РСНБ РК 2015 К=2	**Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство (толщиной 100 мм)**	м2 покрытия	24	6091,35	321,17	146192	7708	123664	16523	175732	
			НР - 94%; СП - 8%			617,52	114,89	14820	2757		13017		
22	46	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная. Устройство**	м3	2,12	30528,00	1133,45	64719	2403	59305	3266	73423	
			НР - 91%; СП - 8%			1420,20	272,49	3011	578		5439		

23	47	Е11-060201-0104 1106-0201-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство**	м3	7,49	38734,33	670,73	290120	5024	247633	35864	352063	
			НР - 91%; СП - 8%			5001,75	260,04	37463	1948		26079		
24	48	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	т	0,44425	22329,80	1409,66	9920	627	127	8514	19909	
			НР - 91%; СП - 8%			20632,14	429,20	9166	191		1475		
			ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 6										
			Зарплата рабочих строителей	Тенге				64460					
			Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					15762				
			- в том числе: Зарплата машинистов	Тенге					5474				
			Материалы, изделия и конструкции	Тенге						430731			
		Накладные расходы		Тенге							64167		
		Сметная прибыль		Тенге							46010		
		ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 6		Тенге								621128	
			Подраздел 7. Фмл-1										
25	51	Е11-110101-1303 1111-0101-1303 РСНБ РК 2015 К=2	**Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство (толщиной 100 мм)**	м2 покрытия	33	6091,35	321,17	201015	10598	170039	22719	241633	
			НР - 94%; СП - 8%			617,52	114,89	20378	3791		17899		
26	52	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная. Устройство**	м3	2,94	30528,00	1133,45	89752	3332	82245	4529	101823	
			НР - 91%; СП - 8%			1420,20	272,49	4175	801		7542		
27	53	Е11-060101-0120 1106-0101-0120 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство**	м3	41,34	40011,80	2066,35	1654088	85423	1370431	198019	2000276	
			НР - 91%; СП - 8%			4795,20	468,56	198234	19370		148169		
28	54	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	т	4,5734	22329,80	1409,66	102123	6447	1317	87653	204958	
			НР - 91%; СП - 8%			20632,14	429,20	94359	1963		15182		
			ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 7										
			Зарплата рабочих строителей	Тенге				317146					
			Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					105800				
			- в том числе: Зарплата машинистов	Тенге					25925				
			Материалы, изделия и конструкции	Тенге						1624031			
		Накладные расходы		Тенге							312920		
		Сметная прибыль		Тенге							188792		
		ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 7		Тенге								2548690	
			Подраздел 8. Фмл-2										
29	57	Е11-110101-1303 1111-0101-1303 РСНБ РК 2015 К=2	**Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство (толщиной 100 мм)**	м2 покрытия	34,6	6091,35	321,17	210761	11112	178283	23821	253348	
			НР - 94%; СП - 8%			617,52	114,89	21366	3975		18767		
30	58	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная. Устройство**	м3	3,02	30528,00	1133,45	92195	3423	84483	4652	104595	
			НР - 91%; СП - 8%			1420,20	272,49	4289	823		7748		

31	59	Е11-060101-0120 1106-0101-0120 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство**	м3	20,88	40011,80	2066,35	835446	43146	692176	100016	1010299	
			НР - 91%; СП - 8%			4795,20	468,56	100124	9784		74837		
32	60	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	т	2,309	22329,80	1409,66	51560	3255	665	44254	103479	
			НР - 91%; СП - 8%			20632,14	429,20	47640	991		7665		
			ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 8										
			Зарплата рабочих строителей	Тенге				173419					
			Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					60936				
			- в том числе: Зарплата машинистов	Тенге					15573				
			Материалы, изделия и конструкции	Тенге						955607			
		Накладные расходы		Тенге							172743		
		Сметная прибыль		Тенге							109017		
		ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 8		Тенге								1471722	
			Подраздел 9. Гидроизоляция фундаментов										
33	63	Е11-080101-0305 1108-0101-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя**	м2 поверхности	540	5194,23	7,21	2804884	3893	2525326	257388	3307253	
			НР - 93%; СП - 8%			510,49	2,03	275665	1096		244982		
34	64	Е11-080101-0306 1108-0101-0306 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону. На каждый слой сверх 2-х добавлять к норме 1108-0101-0305**	м2 поверхности	540	-2396,96	-3,78	-1294358	-2041	-1220961	-66973	-1470238	
			НР - 93%; СП - 8%			-132,14	-1,22	-71356	-659		-108907		
35	65	Е11-080101-0305 1108-0101-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя**	м2 поверхности	986	3915,43	7,21	3860614	7109	3350162	469971	4677031	
			НР - 93%; СП - 8%			510,49	2,03	503343	2002		346447		
36	66	Е11-080101-0303 1108-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя**	м2 поверхности	432	4011,44	6,83	1732942	2951	1624099	99295	1978816	
			НР - 93%; СП - 8%			245,12	2,03	105892	877		146579		
			ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 9										
			Зарплата рабочих строителей	Тенге				813544					
			Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					11912				
			- в том числе: Зарплата машинистов	Тенге					3316				
			Материалы, изделия и конструкции	Тенге						6278626			
		Накладные расходы		Тенге							759681		
		Сметная прибыль		Тенге							629101		
		ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 9		Тенге								8492864	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				16068869	364397	13495707	2126990	19651525	
								2208765	104962	--	1455672		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				16068869					
		Материалы		Тенге				13495712					
		Всего заработная плата		Тенге					2313727				
			Накладные расходы	Тенге				2126990					
			Сметная прибыль	Тенге				1455672					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				19651531					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1785	

			Сметная заработная плата	Тенге					2313727				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				19651531					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1785	
			Сметная заработная плата	Тенге					2313727				
			РАЗДЕЛ 4. Стены Стмп-1, Стмп-2										
37	68	Е11-060401-0102 1106-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство**	м3	8,22	49589,22	2618,80	407623	21527	289512	92691	540339	
			НР - 91%; СП - 8%			11749,93	641,60	96584	5274		40025		
38	69	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	т	0,5364	22329,80	1409,66	11978	756	155	10281	24039	
			НР - 91%; СП - 8%			20632,14	429,20	11067	230		1781		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				419601	22283	289667	102972	564378	
								107651	5504	--	41806		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				419601					
		Материалы		Тенге				289666					
		Всего заработная плата		Тенге					113155				
			Накладные расходы	Тенге				102972					
			Сметная прибыль	Тенге				41806					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				564379					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								85	
			Сметная заработная плата	Тенге					113155				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				564379					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								85	
			Сметная заработная плата	Тенге					113155				
			РАЗДЕЛ 5. Выпуски арматуры										
39	72	Е11-061601-0611 1106-1601-0611 РСНБ РК 2015	**Стены и перекрытия. Установка закладных деталей при массе элементов до 5 кг**	т	0,79413	90036,84	3990,61	71501	3169	534	62524	144746	
			НР - 91%; СП - 8%			85374,23	1144,54	67798	909		10722		
40	73	Е11-061601-0612 1106-1601-0612 РСНБ РК 2015	**Стены и перекрытия. Установка закладных деталей при массе элементов до 20 кг**	т	5,46677	29971,41	3373,45	163847	18441	3675	133929	321598	
			НР - 91%; СП - 8%			25925,96	995,74	141731	5443		23822		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**				235348	21610	4209	196453	466344	
								209529	6352	--	34544		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				235348					
		Материалы		Тенге				4208					
		Всего заработная плата		Тенге					215881				
			Накладные расходы	Тенге				196453					
			Сметная прибыль	Тенге				34544					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				466345					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								196	
			Сметная заработная плата	Тенге					215881				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				466345					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								196	
			Сметная заработная плата	Тенге					215881				
			РАЗДЕЛ 6. Устройство инженерного приямка №1										
					Фм-1								
41	87	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная. Устройство**	м3	0,79	30528,00	1133,45	24117	895	22100	1217	27361	
			НР - 91%; СП - 8%			1420,20	272,49	1122	215		2027		

42	88	Е11-060101-0115 1106-0101-0115 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство	м3	2,35	33159,30	1748,47	77924	4109	68523	5754	90372	
			НР - 91%; СП - 8%			2251,82	438,86	5292	1031		6694		
43	89	Е11-060301-0601 1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,2386	398063,33	1039,29	94978	248	89663	4690	107641	
			НР - 91%; СП - 8%			21235,04	364,82	5067	87		7973		
44	90	С1214-210-0501 214-210-0501 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 4 до 10 мм	т	0,00691	392319,00	--	2711	--	2711	--	2928	
			СП - 8%			--	--	--	--		217		
45	91	Е11-061601-0611 1106-1601-0611 РСНБ РК 2015	Стены и перекрытия. Установка закладных деталей при массе элементов до 5 кг (Выпуски арматуры)	т	0,07637	465537,84	3990,61	35553	304	28729	6013	44891	
			НР - 91%; СП - 8%			85374,23	1144,54	6520	87		3325		
					СТм-1 - СТм-3								
46	92	Е11-060401-0102 1106-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство	м3	5,28	47038,53	2618,80	248363	13828	172495	59539	332534	
			НР - 91%; СП - 8%			11749,93	641,60	62040	3388		24632		
47	93	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,32796	22329,80	1409,66	7323	463	93	6286	14697	
			НР - 91%; СП - 8%			20632,14	429,20	6767	141		1089		
48	94	С1214-210-0502 214-210-0502 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	0,15034	375501,00	--	56453	--	56453	--	60969	
			СП - 8%			--	--	--	--		4516		
49	95	С1214-210-0501 214-210-0501 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 4 до 10 мм	т	0,16452	392319,00	--	64544	--	64544	--	69708	
			СП - 8%			--	--	--	--		5164		
					Пм-1								
50	97	Е11-060801-0102 1106-0801-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м3	0,87	62330,26	1895,36	54227	1649	35179	16209	76071	
			НР - 91%; СП - 8%			19999,20	474,53	17399	413		5635		
51	98	Е11-060301-0601 1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,10224	398063,33	1039,29	40698	106	38421	2010	46124	
			НР - 91%; СП - 8%			21235,04	364,82	2171	37		3417		
52	99	С1214-210-0501 214-210-0501 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 4 до 10 мм	т	0,0037	392319,00	--	1452	--	1452	--	1568	
			СП - 8%			--	--	--	--		116		
53	100	Е11-061601-0611 1106-1601-0611 РСНБ РК 2015	Стены и перекрытия. Установка закладных деталей при массе элементов до 5 кг (Выпуски арматуры)	т	0,11722	465537,84	3990,61	54570	468	44094	9229	68903	
			НР - 91%; СП - 8%			85374,23	1144,54	10008	134		5104		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				762913	22070	624457	110947	943767	

								116386	5533	--	69909		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				762913					
		Материалы		Тенге				499301					
		Всего заработная плата		Тенге					121919				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				125160					
			Накладные расходы	Тенге				110947					
			Сметная прибыль	Тенге				69909					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				943769					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								95	
			Сметная заработная плата	Тенге					121919				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				943769					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								95	
			Сметная заработная плата	Тенге					121919				
		РАЗДЕЛ 7. Устройство инженерного приямка №2											
					Фм-1								
54	113	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная. Устройство**	м3	0,79	30528,00	1133,45	24117	895	22100	1217	27361	
			НР - 91%; СП - 8%			1420,20	272,49	1122	215		2027		
55	114	Е11-060101-0115 1106-0101-0115 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство**	м3	2,35	33159,30	1748,47	77924	4109	68523	5754	90372	
			НР - 91%; СП - 8%			2251,82	438,86	5292	1031		6694		
56	115	Е11-060301-0601 1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**	т	0,2386	398063,33	1039,29	94978	248	89663	4690	107641	
			НР - 91%; СП - 8%			21235,04	364,82	5067	87		7973		
57	116	С1214-210-0501 214-210-0501 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 4 до 10 мм**	т	0,00691	392319,00	--	2711	--	2711	--	2928	
			СП - 8%			--	--	--	--		217		
58	117	Е11-061601-0611 1106-1601-0611 РСНБ РК 2015	**Стены и перекрытия. Установка закладных деталей при массе элементов до 5 кг (Выпуски арматуры)**	т	0,07637	465537,84	3990,61	35553	304	28729	6013	44891	
			НР - 91%; СП - 8%			85374,23	1144,54	6520	87		3325		
					СТм-1 - СТм-3								
59	118	Е11-060401-0102 1106-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство**	м3	5,28	47038,53	2618,80	248363	13828	172495	59539	332534	
			НР - 91%; СП - 8%			11749,93	641,60	62040	3388		24632		
60	119	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	т	0,32796	22329,80	1409,66	7323	463	93	6286	14697	
			НР - 91%; СП - 8%			20632,14	429,20	6767	141		1089		
61	120	С1214-210-0502 214-210-0502 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм**	т	0,15034	375501,00	--	56453	--	56453	--	60969	
			СП - 8%			--	--	--	--		4516		
62	121	С1214-210-0501 214-210-0501 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 4 до 10 мм**	т	0,16452	392319,00	--	64544	--	64544	--	69708	
			СП - 8%			--	--	--	--		5164		
					Пм-1								

63	123	Е11-060801-0102 1106-0801-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м3	0,87	62330,26	1895,36	54227	1649	35179	16209	76071	
			НР - 91%; СП - 8%			19999,20	474,53	17399	413		5635		
64	124	Е11-060301-0601 1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,10224	398063,33	1039,29	40698	106	38421	2010	46124	
			НР - 91%; СП - 8%			21235,04	364,82	2171	37		3417		
65	125	С1214-210-0501 214-210-0501 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 4 до 10 мм	т	0,0037	392319,00	--	1452	--	1452	--	1568	
			СП - 8%			--	--	--	--		116		
66	126	Е11-061601-0611 1106-1601-0611 РСНБ РК 2015	Стены и перекрытия. Установка закладных деталей при массе элементов до 5 кг (Выпуски арматуры)	т	0,11722	465537,84	3990,61	54570	468	44094	9229	68903	
			НР - 91%; СП - 8%			85374,23	1144,54	10008	134		5104		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				762913	22070	624457	110947	943767	
								116386	5533	--	69909		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				762913					
		Материалы		Тенге				499301					
		Всего заработная плата		Тенге					121919				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				125160					
			Накладные расходы	Тенге				110947					
			Сметная прибыль	Тенге				69909					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				943769					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								95	
			Сметная заработная плата	Тенге					121919				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				943769					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								95	
			Сметная заработная плата	Тенге					121919				
			РАЗДЕЛ 8. Устройство инженерного приямка №3										
67	129	Е11-110101-1303 1111-0101-1303 РСНБ РК 2015 К=3	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство (толщиной 150 мм)	м2 покрытия	1,7333333	9137,03	481,76	15838	835	13397	1790	19038	
			НР - 94%; СП - 8%			926,28	172,33	1606	299		1410		
68	130	Е11-061001-0101 1106-1001-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены, днища и перекрытия при отношении высоты к ширине до 1, при толщине стен до 300 мм. Устройство	м3	0,73	37219,95	2280,27	27171	1665	22007	3691	33330	
			НР - 91%; СП - 8%			4792,98	762,50	3499	557		2469		
69	131	Е11-060301-0601 1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,0513	414881,33	1039,29	21283	54	20140	1008	24075	
			НР - 91%; СП - 8%			21235,04	364,82	1089	19		1783		
70	132	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	5,3	913,58	20,40	4842	108	3071	1561	6916	
			НР - 93%; СП - 8%			313,76	3,01	1663	16		512		
71	133	Е11-080201-0703 1108-0201-0703 РСНБ РК 2015	Решетки приямков металлические. Установка	т металлических изделий	0,05468	919427,50	10025,46	50274	549	46644	3056	57596	
			НР - 93%; СП - 8%			56343,60	3742,47	3081	205		4266		

72	134	Е11-060301-0408 1106-0301-0408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Детали закладные весом до 20 кг. Установка (Обрамление приямка)	т	0,13292	988864,55	1454,55	131440	194	120599	9766	152502	
			НР - 91%; СП - 8%			80098,00	637,53	10647	85		11296		
73	135	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	5,628	222,64	3,80	1253	21	901	231	1603	
			НР - 69%; СП - 8%			58,84	0,60	331	3		119		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				252101	3426	226759	21103	295060	
								21916	1184	--	21855		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				252101					
		Материалы		Тенге				226761					
		Всего заработная плата		Тенге					23100				
			Накладные расходы	Тенге				21103					
			Сметная прибыль	Тенге				21855					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				295059					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								16	
			Сметная заработная плата	Тенге					23100				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				295059					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								16	
			Сметная заработная плата	Тенге					23100				
			ИТОГО ПО ЛС№02-01-02	Тенге				18501745	455856	15265256	2669412	22864841	
								2780633	129068	--	1693695		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				18501745					
		Материалы		Тенге				15014949					
		Всего заработная плата		Тенге					2909701				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				250320					
			Накладные расходы	Тенге				2669412					
			Сметная прибыль	Тенге				1693695					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				22864852					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2272	
			Сметная заработная плата	Тенге					2909701				
			ИТОГО ПО ЛС№02-01-02	Тенге				22864852					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2272	
			Сметная заработная плата	Тенге					2909701				
			Локальная смета №02-01-03.Конструкции железобетонные. Выше 0,000 м.										
			РАЗДЕЛ 1. Пилоны										
					Высота до 15 м								
74	1	Е11-061904-0201 1106-1904-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки	м2	565,092	4454,03	1850,44	2516937	1045669	608858	1002905	3801429	
			НР - 91%; СП - 8%			1526,14	424,15	862410	239684		281587		
75	2	Е11-061904-0101 1106-1904-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	38,4472	38639,64	1720,56	1485586	66151	54035	1255660	2960546	
			НР - 91%; СП - 8%			35513,64	375,75	1365400	14447		219300		
76	3	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	42,8604	22329,80	1409,66	957064	60419	12343	821455	1920800	
			НР - 91%; СП - 8%			20632,14	429,20	884302	18396		142282		
77	4	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	3,18743	392348,00	--	1250582	--	1250582	--	1350629	
			СП - 8%			--	--	--	--		100047		

78	5	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	28,5647	373950,00	--	10681770	--	10681770	--	11536312	
			СП - 8%			--	--	--	--		854542		
79	6	Е11-061904-0402 1106-1904-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование бетононасосом	м3	201,96	37257,86	3953,31	7524597	798411	6171048	776318	8964989	
			НР - 91%; СП - 8%			2748,75	1475,34	555138	297960		664073		
80	8	Е11-061904-0301 1106-1904-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки	м2	565,092	2485,50	1325,60	1404536	749086	--	752972	2330109	
			НР - 91%; СП - 8%			1159,90	304,36	655450	171991		172601		
					Высота от 16 до 35 м								
81	12	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	18,7704	392348,00	--	7364529	--	7364529	--	7953691	
			СП - 8%			--	--	--	--		589162		
82	13	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	35,3232	373950,00	--	13209111	--	13209111	--	14265840	
			СП - 8%			--	--	--	--		1056729		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				46394712	2719736	39352276	4609310	55084345	
								4322700	742478	--	4080323		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				46394712					
		Материалы		Тенге				6846286					
		Всего заработная плата		Тенге					5065178				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				32505992					
			Накладные расходы	Тенге				4609310					
			Сметная прибыль	Тенге				4080323					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				55084345					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3645	
			Сметная заработная плата	Тенге					5065178				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				55084345					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3645	
			Сметная заработная плата	Тенге					5065178				
			РАЗДЕЛ 2. Шахта лифта										
					Высота до 15 м								
83	16	Е11-061910-0201 1106-1910-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Конструкции лифтовых шахт в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки	м2	224,66	1628,29	339,07	365812	76176	188276	114951	519224	
			НР - 91%; СП - 8%			451,17	111,10	101360	24960		38461		
84	17	Е11-061910-0101 1106-1910-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Конструкции лифтовых шахт в индустриальной опалубке. Армирование	т	11,08848	43337,79	2843,81	480550	31534	15993	400801	951859	
			НР - 91%; СП - 8%			39051,58	668,98	433023	7418		70508		
85	18	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	11,08848	22329,80	1409,66	247604	15631	3194	212520	496934	
			НР - 91%; СП - 8%			20632,14	429,20	228779	4759		36810		
86	19	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	3,7809	392348,00	--	1483429	--	1483429	--	1602103	
			СП - 8%			--	--	--	--		118674		

87	21	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	9,8985	373950,00	--	3701544	--	3701544	--	3997668	
			СП - 8%			--	--	--	--		296124		
88	22	Е11-061910-0401 1106-1910-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Конструкции лифтовых шахт в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья"	м3	67,398	33541,42	1621,50	2260625	109286	2059788	106007	2555963	
			НР - 91%; СП - 8%			1358,37	370,04	91551	24940		189331		
89	23	Е11-061910-0301 1106-1910-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Конструкции лифтовых шахт в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки	м2	224,66	299,72	160,38	67335	36031	--	36014	111617	
			НР - 91%; СП - 8%			139,34	36,82	31304	8272		8268		
					Высота от 16 до 35 м								
90	27	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	1,9641	392348,00	--	770611	--	770611	--	832260	
			СП - 8%			--	--	--	--		61649		
91	29	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	3,6483	373950,00	--	1364282	--	1364282	--	1473425	
			СП - 8%			--	--	--	--		109143		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				10741792	268658	9587117	870293	12541053	
								886017	70349	--	928968		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				10741792					
		Материалы		Тенге				2267250					
		Всего заработная плата		Тенге					956366				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				7319866					
			Накладные расходы	Тенге				870293					
			Сметная прибыль	Тенге				928968					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				12541053					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								677	
			Сметная заработная плата	Тенге					956366				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				12541053					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								677	
			Сметная заработная плата	Тенге					956366				
			РАЗДЕЛ 3. Монолитные стены										
					Высота до 15 м								
92	32	Е11-061904-0201 1106-1904-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки	м2	458,3333333	4454,03	1850,44	2041430	848118	493831	813433	3083253	
			НР - 91%; СП - 8%			1526,14	424,15	699481	194402		228389		
93	33	Е11-061904-0101 1106-1904-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	27,97808	38639,64	1720,56	1081063	48138	39322	913746	2154393	
			НР - 91%; СП - 8%			35513,64	375,75	993603	10513		159585		
94	24	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	27,97808	22329,80	1409,66	624745	39439	8058	536223	1253845	
			НР - 91%; СП - 8%			20632,14	429,20	577248	12008		92877		
95	35	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	2,6321	392348,00	--	1032699	--	1032699	--	1115315	
			СП - 8%			--	--	--	--		82616		

96	37	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	12,3293	373950,00	--	4610542	--	4610542	--	4979385	
			СП - 8%			--	--	--	--		368843		
97	38	Е11-061904-0402 1106-1904-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование бетононасосом	м3	64,8	37257,86	3953,31	2414309	256174	1980016	249086	2876467	
			НР - 91%; СП - 8%			2748,75	1475,34	178119	95602		213072		
98	40	Е11-061904-0301 1106-1904-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки	м2	458,3333333	2485,50	1325,60	1139187	607566	--	610718	1889898	
			НР - 91%; СП - 8%			1159,90	304,36	531621	139498		139992		
					Высота от 16 до 35 м								
99	44	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	1,0422	392348,00	--	408905	--	408905	--	441617	
			СП - 8%			--	--	--	--		32712		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				13352880	1799435	8573373	3123206	17794173	
								2980072	452023	--	1318086		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				13352880					
		Материалы		Тенге				2521227					
		Всего заработная плата		Тенге					3432095				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				6052146					
			Накладные расходы	Тенге				3123206					
			Сметная прибыль	Тенге				1318086					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				17794172					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2473	
			Сметная заработная плата	Тенге					3432095				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				17794172					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2473	
			Сметная заработная плата	Тенге					3432095				
			РАЗДЕЛ 4. Перекрытия										
					Высота до 15 м								
100	48	Е11-061906-0201 1106-1906-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки на основе телескопических стоек	м2 перекрытия	2989,6	2548,79	62,27	7619863	186162	2589413	4446743	13031935	
			НР - 91%; СП - 8%			1620,38	14,13	4844288	42243		965328		
101	49	Е11-061906-0401 1106-1906-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	99,81974	31790,32	1185,84	3173301	118370	809682	2067752	5660337	
			НР - 91%; СП - 8%			22493,04	270,54	2245249	27005		419284		
102	50	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	99,81974	22329,80	1409,66	2228955	140712	28748	1913127	4473449	
			НР - 91%; СП - 8%			20632,14	429,20	2059495	42843		331367		
103	51	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	26,2965	392348,00	--	10317379	--	10317379	--	11142769	
			СП - 8%			--	--	--	--		825390		
104	52	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	139,1379	386515,00	--	53778885	--	53778885	--	58081196	
			СП - 8%			--	--	--	--		4302311		

105	53	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	12,91695	373950,00	--	4830293	--	4830293	--	5216716	
			СП - 8%			--	--	--	--		386423		
106	54	Е11-060301-0408 1106-0301-0408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,0401663	974026,55	1454,55	39123	59	35847	2951	45440	
			НР - 91%; СП - 8%			80098,00	637,53	3217	26		3366		
107	55	Е11-061906-0502 1106-1906-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование бетононасосом	м3	597,92	36296,24	3247,05	21702248	1941476	18314457	1977253	25573861	
			НР - 91%; СП - 8%			2418,91	1215,03	1446315	726491		1894360		
108	56	Е11-061906-0301 1106-1906-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки на основе телескопических стоек	м2 перекрытия	2989,6	983,00	31,42	2938777	93933	--	2608423	5990976	
			НР - 91%; СП - 8%			951,58	7,21	2844844	21555		443776		
					Высота от 16 до 35 м								
109	60	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	22,0542	392348,00	--	8652921	--	8652921	--	9345155	
			СП - 8%			--	--	--	--		692234		
110	61	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	147,0369	386515,00	--	56831967	--	56831967	--	61378524	
			СП - 8%			--	--	--	--		4546557		
111	62	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	21,0243	373950,00	--	7862037	--	7862037	--	8491000	
			СП - 8%			--	--	--	--		628963		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				179975749	2480712	164051629	13016249	208431358	
								13443408	860163	--	15439359		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				179975749					
		Материалы		Тенге				21778146					
		Всего заработная плата		Тенге					14303571				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				142273482					
			Накладные расходы	Тенге				13016249					
			Сметная прибыль	Тенге				15439359					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				208431357					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								10700	
			Сметная заработная плата	Тенге					14303571				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				208431357					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								10700	
			Сметная заработная плата	Тенге					14303571				
			РАЗДЕЛ 5. Парапеты										
					Высота от 16 до 35 м								
112	69	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	2,1156	392348,00	--	830051	--	830051	--	896455	
			СП - 8%			--	--	--	--		66404		
113	70	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	3,7965	386515,00	--	1467404	--	1467404	--	1584796	
			СП - 8%			--	--	--	--		117392		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				2297455	--	2297455	--	2481251	

								--	--	--	183796		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				2297455					
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				2297455					
			Сметная прибыль	Тенге				183796					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2481251					
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				2481251					
			ИТОГО ПО ЛС№02-01-03	**Тенге**				252762588	7268541	223861850	21619058	296332180	
								21632197	2125013	--	21950532		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				252762588					
		Материалы		Тенге				33412909					
		Всего заработная плата		Тенге					23757210				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				190448941					
			Накладные расходы	Тенге				21619058					
			Сметная прибыль	Тенге				21950532					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				296332178					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								17495	
			Сметная заработная плата	Тенге					23757210				
			ИТОГО ПО ЛС№02-01-03	Тенге				296332178					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								17495	
			Сметная заработная плата	Тенге					23757210				
		Локальная смета №02-01-04.Общестроительные работы											
		ОТДЕЛ 1. Архитектурно-строительная часть. Чертежи АС											
		РАЗДЕЛ 3. Лестничные марши											
114	46	**Е11-090304-0101 1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж**	**т конструкций**	**0,3459867**	**81843,29**	**27049,86**	**28317**	**9359**	**4409**	**12297**	**43863**	
			НР - 69%; СП - 8%			**42049,50**	**9458,90**	**14549**	**3273**		**3249**		
115	47	**С1222-503-0101 222-503-0101 РСНБ РК 2015**	**Косоуры**	**т**	**0,3314341**	**866616,00**	**--**	**287226**	**--**	**287226**	**--**	**310204**	
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**22978**		
116	48	**С1222-525-0101 222-525-0101 РСНБ РК 2015**	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**	**т**	**0,0145527**	**818975,00**	**--**	**11918**	**--**	**11918**	**--**	**12871**	
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**953**		
117	49	**С1217-101-0107 217-101-0107 РСНБ РК 2015**	**Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный**	**т**	**0,00792**	**647579,00**	**--**	**5129**	**--**	**5129**	**--**	**5539**	
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**410**		
118	51	**Е11-070518-0101 1107-0518-0101 РСНБ РК 2015**	**Лестницы из отдельных ступеней гладкие. Устройство по готовому основанию**	**м ступеней**	**55,35**	**1591,53**	**58,93**	**88091**	**3262**	**2276**	**99104**	**202171**	
			НР - 118%; СП - 8%			**1491,48**	**25,89**	**82553**	**1433**		**14976**		
119	52	**С1222-301-0101 222-301-0101 РСНБ РК 2015**	**Ступени основные ГОСТ 8717-2016**	**м**	**55,35**	**3666,00**	**--**	**202913**	**--**	**202913**	**--**	**219146**	
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**16233**		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				**623594**	**12621**	**513871**	**111401**	**793794**	
								97102	**4706**	**--**	**58799**		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				**296133**					
		Материалы		Тенге				**2276**					
		Всего заработная плата		Тенге					**83986**				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**5129**					
		Местные материалы		Тенге				**202913**					
			Накладные расходы	Тенге				**99104**					
			Сметная прибыль	Тенге				**31619**					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**426856**					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**61**	

			Сметная заработная плата	Тенге					83986				
		Стоимость металломонтажных работ		Тенге				327461					
		Материалы		Тенге				4409					
		Всего заработная плата		Тенге					17822				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				299144					
			Накладные расходы	Тенге				12297					
			Сметная прибыль	Тенге				27180					
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				366938					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								12	
			Сметная заработная плата	Тенге					17822				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				793794					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								73	
			Сметная заработная плата	Тенге					101808				
			ИТОГО ПО ЛС№02-01-04	**Тенге**				623594	12621	513871	111401	793794	
								97102	4706	--	58799		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				296133					
		Материалы		Тенге				2276					
		Всего заработная плата		Тенге					83986				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				5129					
		Местные материалы		Тенге				202913					
			Накладные расходы	Тенге				99104					
			Сметная прибыль	Тенге				31619					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				426856					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								61	
			Сметная заработная плата	Тенге					83986				
		Стоимость металломонтажных работ		Тенге				327461					
		Материалы		Тенге				4409					
		Всего заработная плата		Тенге					17822				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				299144					
			Накладные расходы	Тенге				12297					
			Сметная прибыль	Тенге				27180					
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				366938					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								12	
			Сметная заработная плата	Тенге					17822				
			ИТОГО ПО ЛС№02-01-04	Тенге				793794					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								73	
			Сметная заработная плата	Тенге					101808				
			Локальная смета №02-01-05.Отделочные работы										
			РАЗДЕЛ 1. Полы										
			Подраздел 1. Подвал										
			Тип 7										
120	**1**	**Е11-110101-1303 1111-0101-1303 РСНБ РК 2015 К=2**	**Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство (толщиной 100 мм)**	**м2 покрытия**	**310,96**	**6091,35**	**321,17**	**1894166**	**99871**	**1602271**	**214085**	**2276911**	
			НР - 94%; СП - 8%			**617,52**	**114,89**	**192024**	**35726**		**168660**		
121	**2**	**Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14**	**Слои подстилающие бетонные. Устройство**	**м3 подстилающего слоя**	**31,096**	**31255,48**	**7,20**	**971920**	**224**	**840358**	**123458**	**1183008**	
			НР - 94%; СП - 8%			**4223,64**	**--**	**131338**	**--**		**87630**		
122	**3**	**Е11-110101-0401 1111-0101-0401 РСНБ РК 2015**	**Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя**	**м2 изолируемой поверхности**	**621,94**	**2152,23**	**87,74**	**1338558**	**54569**	**810257**	**453358**	**1935269**	
			НР - 94%; СП - 8%			**761,70**	**13,77**	**473732**	**8564**		**143353**		

123	4	Е11-110101-0402 1111-0101-0402 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя	м2 изолируемой поверхности	621,94	1487,27	43,74	924993	27203	611959	273271	1294125	
			НР - 94%; СП - 8%			459,58	7,85	285831	4882		95861		
124	5	Е11-110101-1406 1111-0101-1406 РСНБ РК 2015	Полы бетонные армированные с поверхностным упрочнением толщиной 110 мм. Устройство	м2 пола	621,94	5625,45	256,53	3498692	159547	3122492	221362	4017658	
			НР - 94%; СП - 8%			348,35	30,29	216653	18839		297604		
125	6	Е11-110101-1407 1111-0101-1407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Вычитается позиция: Полы бетонные армированные с поверхностным упрочнением. Устройство. исключать при изменении толщины пола на 10 мм к норме 1111-0101-1406	м2 пола	621,94	-297,51	-7,13	-185033	-4434	-169037	-12423	-213253	
			НР - 94%; СП - 8%			-18,59	-2,66	-11562	-1654		-15797		
			ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1										
			Зарплата рабочих строителей	Тенге				1288016					
			Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					336980				
			- в том числе: Зарплата машинистов	Тенге					66357				
			Материалы, изделия и конструкции	Тенге						6818300			
		Накладные расходы		Тенге							1273111		
		Сметная прибыль		Тенге							777311		
		ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 10		Тенге								10493718	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				8443296	336980	6818300	1273111	10493718	
								1288016	66357	--	777311		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				8443296					
		Материалы		Тенге				6818300					
		Всего заработная плата		Тенге					1354373				
			Накладные расходы	Тенге				1273111					
			Сметная прибыль	Тенге				777311					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				10493718					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								964	
			Сметная заработная плата	Тенге					1354373				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				10493718					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								964	
			Сметная заработная плата	Тенге					1354373				
			ИТОГО ПО ЛС№02-01-05	**Тенге**				8443296	336980	6818300	1273111	10493718	
								1288016	66357	--	777311		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				8443296					
		Материалы		Тенге				6818300					
		Всего заработная плата		Тенге					1354373				
			Накладные расходы	Тенге				1273111					
			Сметная прибыль	Тенге				777311					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				10493718					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								964	
			Сметная заработная плата	Тенге					1354373				
			ИТОГО ПО ЛС№02-01-05	Тенге				10493718					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								964	
			Сметная заработная плата	Тенге					1354373				
			ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**								330484542	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				25797948					
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					8073998				
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					2325144				
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						246459290			
			- Накладные расходы	Тенге							25672982		
			- Сметная прибыль	Тенге							24480337		
			Временные здания и сооружения, (0,9%)	Тенге	0,90%							2974361	

			Итого с временными зданиями и сооружениями	Тенге								**333458903**	
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных)в зимнее время	Тенге	**1,54%**							**5135267**	
			Итого с дополнительными затратыми в зимнее время	Тенге								**338594170**	
			Непредвиденные работы и затраты (2%)	Тенге	**2%**							**6771883**	
			Итого с непредвиденными работами и затратами	Тенге								**345366053**	
			Итого по сметному расчету на 2022 г. К=1,0500514 85%		**1,0500514**							**308254292**	
			Итого по сметному расчету на 2023 г. К=1,0973603 15%		**1,0973603**							**56848649**	
			Итого к текущих ценах									**365102941**	
			НДС 12%	Тенге	**12%**							**43812353**	
			ИТОГО с НДС ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ	Тенге								**408915294**	
			СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ С УЧЕТОМ СКИДКИ 2%	Тенге								**357 800 882**	
			НДС 12%	Тенге								**42 936 106**	
			ИТОГО ПО ДОГОВОРУ	Тенге								**400 736 988**	

Заказчик:

Руководитель КГУ «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата города Петропавловска»
БИН 050240007370

_____ Ри ханов Б.Б.

Генподрядчик:

Директор ТОО "Зерттеу СК" БИН 021140006937

_____ Е.С. Махиня

Технический надзор:

Эксперт ТОО "Нурай-Сервис" БИН 040240007586, №KZ09VJE00070425, № KZ27VJE00058396, № KZ09VJE00071039

_____ Мукашев М.К.

Авторский надзор:

Инженер авторского надзора ТОО «НИИТЭП (Институт Жилища)" БИН 050940001702 при аа № 40-II от 20.11.2024г.

_____ Ким В.А.

Согласовано без ограничения сметной стоимости при условии согласования с Заказчиком.

Расчеты проверила: Мерзлякова ДК