Форма КС-3

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Катон-Карагайского района Восточно-Казахстанской области" Восточно-Казахстанская область, КатонКарагайский район, с.Улкен Нарын, АБЫЛАЙ ХАНА, 114, 11, БИН 060140002159

Подрядчик: **ТОО «Жарма Құрылыс-Газ»**
ВКО, Жарминский район, с Калбатау, Промышленная зона, 1
БИН 040540007399, БИК TSESKZKA, ИИК KZ17998LTB0000017195
АО "First Heartland Jysan Bank"
Договор №51 2020-08-07

Наименование объекта: **Строительство 30 квартирного жилого дома в селе Улкен Нарын Катон-Карагайского района Восточно-Казахстанской области (без наружных инженерных сетей)**

Справка №3
о стоимости выполненных работ и затрат
за май месяц 2021 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	Наименование	код	Наименование	код
		№51	07.08.2020г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	С начала строительство с НДС	в отчетном месяце без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						НДС	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по объекту	40 410 875,98	10 325 386,41							1 239 046,37	11 564 432,78
Аванс										
Всего к оплате										11 564 432,78

Заказчик:
Руководитель
ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Катон-Карагайского района Восточно-Казахстанской области"
Могдабаев Б.А.

Технический надзор:
Директор
ТОО "СКАПС"
Мынбаева С.С.

Подрядчик:
Директор
ТОО "Жарма Құрылыс-Газ"
Жетабаев В.С.

"SANA-2015" Версия 20.2 от 20.01.20 г. Цены региона Восточно-Казахстанская обл. Приложение 3-1

16-17дм

Заказчик: **Государственное учреждение "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Катон-Карагайского района Восточно-Казахстанской области" Восточно-Казахстанская область, КатонКарагайский район, с.Улкен Нарын, АБЫЛАЙ ХАНА, 114, 11, БИН 060140002159**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Жарма Құрылыс-Газ" Восточно-Казахстанская область, Жарминский район, с.Калбатау, Промышленная зона, 1, БИН/ИИН 040540007399**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: **Строительство 30 квартирного жилого дома в селе Улкен Нарын Катон-Карагайского района Восточно-Казахстанской области (без наружных инженерных сетей)**

(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) №51 2020-08-07

Акт приемки выполненных работ №3

27.05.2021г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуата-ция машин / зарплата маши-нистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуата-ция машин / зарплата маши-нистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудо-вание, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 2 Фундаменты									
17	1106-0401-0103	**Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство НР = 91 %**	м3	**120**	34388,52	2219,42	4126622	266330	2945297	892283	5420418
					7624,96	546,13	914995	65536	–	401512	
21	1108-0101-0301	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом НР = 93 %**	м2 поверхности	**212**	1203,63	11,5	255170	2439	152392	94482	377624
					473,3	5,92	100339	1255	–	27972	

22	1106-0101-0114	**Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство подбетонки НР = 91 %**	**м3**	**0,132**	25128,79	1204,55	3317	159	2999	180	3777
					1204,55	295,45	159	39	–	280	
		Итого по разделу 2					**5 801 819**				
		в том числе					0				
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					1 015 493				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					268 928				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					66 830				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					3 100 688				
		- накладные расходы, тенге					986 945				
		- сметная прибыль (8 %), тенге					429 764				
	Раздел 3 Стены										
	3.1 Стены.										
23	1108-0201-0103	**Стены наружные средней сложности из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР = 93 %**	м3 кладки	8	32955,41	2454	263643	19632	194964	50018	338754
					6130,88	592	49047	4736	–	25093	
		Итого по разделу 3					**338 754**				
		в том числе					0				
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					49 047				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					19 632				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					4 736				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					194 964				
		- накладные расходы, тенге					50 018				
		- сметная прибыль (8 %), тенге					25 093				
	Раздел 4 Перекрытие										
	4.1 Плита монолитная на отм.-1.000										
54	1106-0801-0102	**Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м НР = 91 % К=2,000;**	м3	3,6	47855,28	1860,83	172279	6699	94650	66078	257426
					19702,78	467,5	70930	1683	–	19069	

4.2 Перекрытие на отм. -0.800

56 1107-0505-0101	Панели перекрытий площадью до 15 м2. Установка с опиранием по контуру НР = 118 %	шт. сборных конструкций	50	10767,74	1594,62	538387	79731	194267	335075	943339
				5287,78	391,46	264389	19573	–	69877	
57 2104-0108-9903	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	239,54	6593		1579287		1579287	–	1705630
				–		–		–	126343	
58 1106-0701-0201	Пояса в опалубке. Устройство НР = 91 %	м3	14,7	39382,99	4717,62	578930	69349	347558	161829	800020
				11021,97	1075,58	162023	15811	–	59261	
61 1106-0301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование НР = 91 %	т	0,58982	16715,27	1464,85	9859	864	18	8526	19856
				15219,9	664,61	8977	392	–	1471	
62 2105-0309-0302	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0126	281111		3542		3542	–	3825
				–		–		–	283	

Итого по разделу 4	3 730 096
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	506 319
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	156 643
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	37 067
- материалы, изделия и конструкции, тенге	2 219 304
- накладные расходы, тенге	571 508
- сметная прибыль (8 %), тенге	283 076

Итого	9 870 669,49
Оборудования	0,00
Временные здания и сооружения (0,9 %)	88 000,00
Всего	9 958 669,49
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,7%)	164 261,31
Итого	10 122 930,80
Непредвиденные работы и затраты (2%)	202 458,62
Всего:	10 325 386,41
НДС 12%	1 239 046,37
Итого к оплате:	11 564 432,78

Принял (Заказчик)

Карагайского

_____ Молдабаев Б.А.

Технический надзор

ТОО "СКАПС"_____ Мынбаева С.С.

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Жарма Құрылыс-Газ"

_____ Исабаев В.С.

Авторский надзор

ТОО "Градопроект" _____ Грохотов А.Н.