Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
Форма

Декларация о соответствии

" 1" ноября 2022 года

Подрядчик (генеральный подрядчик) **Товарищество с ограниченной ответственностью «Дорожник Ашық Аспан» Северо-Казахстанская область, г.Петропавловск, ул.Набережная 33**

(наименование организации, юридический адрес)

в лице заместителя директора Мартиросян Карена Бабкеновича

(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации)

По объекту: **«Капитальный ремонт автомобильной дороги областного значения КТ-45 « Смирново – Трудовое –Токуши -республиканская дорога М-51 «Челябинск-Новосибирск» км 16-21 , Северо-Казахстнская область, Аккайынский район , с.Григорьевка**

(наименование, местонахождения объекта)

заказчиком которого является **КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Северо-Казахстанской области", руководитель Баяхмет М.К.**

(наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии) руководителя)

удостоверяет, что:

1. Строительно – монтажные работы на объекте **«Капитальный ремонт автомобильной дороги областного значения КТ-45 « Смирново – Трудовое – Токуши -республиканская дорога М-51 «Челябинск-Новосибирск» км 16-21** выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно – сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: не привлекались

(наименование организации)

3. Проект (проектно-сметная документация): ТОО «Проектная компания «Автодороги»»

(наименование проектной организации, номер проекта)

утвержден(а)__КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Северо-Казахстанской области", приказ №53 от 03.07.2021 г._____

(наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения)

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели

(мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Подготовка территории строительства					
Восстановление и закрепление оси трассы	км	5	5	5	5
Снятие ППС в отвал на откосах существующей насыпи	м3	122650	122650	122650	122650
Очистка полосы отвода	га	0,010	0,010	0,010	0,010
Рекультивация земель придорожной полосы	м3	122650	122650	122650	122650
Земляное полотно					
Доуплотнение существующей насыпи катками	м3	17887	17887	17887	17887
Рыхление откосов существующей насыпи бульдозером	м3	9372	9372	9372	9372
Досыпка насыпи из грунта от срезки (выемки) бульдозером	м3	4568	4568	4568	4568
Досыпка насыпи из грунта от срезки (выемки) экскаватором	м3	802	802	802	802
Досыпка насыпи из грунта притрассовых резервов экскаватором	м3	6891	6891	6891	6891
Досыпка насыпи из грунта притрассовых резервов бульдозером	м3	3935	3935	3935	3935
Досыпка обочин из грунта притрассовых резервов экскаватором и бульдозером	м3	3586	3586	3586	3586
Уплотнение земляного полотна катками с поливом водой	м3	19360	19360	19360	19360

Планировка верха и откосов земполотна	м3	97993	97993	97993	97993
Устройство дорожной одежды					
Устройство дополнительного слоя основания Н=25см	м3	11749,45	11749,45	11749,45	11749,45
Устройство основания Н=15 см из щебня укрепленного смешением с цементом	м2	38622,81	38622,81	38622,81	38622,81
Устройство нижнего слоя покрытия из горячей крупнозернистой асфальтобетонной смеси Н=6см	м2	35622,81	35622,81	35622,81	35622,81
Устройство верхнего слоя покрытия из горячей мелкозернистой асфальтобетонной смеси Н=4см	м2	35622,81	35622,81	35622,81	35622,81
Укрепление обочин щебнем Н=10см	м2	14165,7	14165,7	14165,7	14165,7
Искусственные сооружения					
Устройство круглых ж/бетонных фундаментных труб Д-1,0 м на ПК 20+60; ПК 31+00	шт	2	2	2	2
Устройство круглых ж/бетонных фундаментных труб Д-0,5 м на съездах	шт	4	4	4	4
Устройство пересечений и примыканий. Устройство земполотна. Досыпка насыпи из грунта срезки (выемки) и притрасовых резервов	м3	601	601	601	601
Досыпка обочины из грунта срезки (выемки) и притрасовых резервов	м3	144	144	144	144
Устройство дорожной одежды пересечений и примыканий					
По типу основной дороги					
Устройство дополнительного слоя основания толщ.25 см	м3	214,53	214,53	214,53	214,53
Устройство основания Н=15 см из щебня укрепленного смешением с цементом	м2	789,35	789,35	789,35	789,35
Устройство нижнего слоя а/б покрытия примыканий из горячей крупнозернистой асфальтобетонной смеси Н=6см	м2	776,87	776,87	776,87	776,87
Устройство верхнего слоя покрытия примыканий из горячей мелкозернистой асфальтобетонной смеси Н=4см	м2	776,87	776,87	776,87	776,87

Укрепление обочин на примыканиях щебнем Н=10см	м2	318,1	318,1	318,1	318,1
Устройство дорожной одежды низшего типа					
Устройство слоя покрытия из материала от разборки объезда на водопропускных трубах с добавлением щебня , толщ.15 см	м2	1080,8	1080,8	1080,8	1080,8
Дорожные устройства и обстановка пути					
Установка дорожных знаков на присыпных бермах	шт	41	41	41	41
Установка сигнальных столбиков	шт	111	111	111	111
Разметка проезжей части	км	5	5	5	5

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Факти-чески
Общая площадь	метр в квадрате (далее–м2)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее–м3)		
В том числе подземной части	м3		
Площадь встроенных, встроенно- пристроенных и пристроенных помещений	м2		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м2		число квартир	площадь квартир, м2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными : Для выполнения СМР использован материал отечественного производства, имеются сертификаты соответствия, сертификаты СТ KZ, паспорта и протокола лабораторных испытаний.

Использованные материалы :

1.Железобетонные трубы в комплекте;

2.Битумная эмульсия - 48,74 т;

3.Горячая крупнозернистая асфальтобетонная смесь – 5179,68 т;

4. Горячая мелкозернистая асфальтобетонная смесь – 3552,61 т;

5.Смесь песчано-гравийная природная – 14702,9 м3;
6.Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 – 10035,94 м3;
7.Дорожные знаки на мет. стойках, сигнальные столбики.
(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования – проектом не предусмотрено;
7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности ,охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;
8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ - декабрь 2021 г.;
месяц, год
окончание работ – сентябрь 2022 г.;
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц:7 месяцев ;
фактически, месяц:7 месяцев ;
9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;
9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации _100_% и фактически применено ____% (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);
10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);
10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме;
11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению. Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению: _____ проектом не предусмотрено.
(наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя, дата Место печати(при наличии))

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров

проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается) проектом не предусмотрено.

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения _ проектом не предусмотрено.

(фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата,Место печати (при наличии))

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект **«Капитальный ремонт автомобильной дороги областного значения КТ-45 « Смирново – Трудовое – Токуши -республиканская дорога М-51 «Челябинск-Новосибирск» км 16-21** готовым к приемке в эксплуатацию,

(наименование объекта (комплекса))

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока 3 года, в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

Мартиросян Карен Бабкенович

(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата)

Место печати (при наличии)