Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
форма

**Декларация о соответствии**

«31» мая 2023 г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) Производственный кооператив «Ерзат», г. Актобе, жилой массива Жанаконыс, 394Б
*наименование организации, юридический адрес*

в лицеПредседатель Аликулов Каржаубай Койшыбайулы
*фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации*

пообъекту:Строительство освещения по улицам Конаева и Молдагулова в селе Кос-ИстекКаргалинского района Актюбинской области
*наименование, местонахождения объекта*

заказчиком которого являетсяГУ «Каргалинский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог», руководитель Темирбаев Жарасхан Куанышевич
*наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя*

удостоверяет,что:

1. Строительно – монтажные работы на объекте выполнены в соответствиис утвержденным проектом (проектно – сметной документацией),государственныминормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: ТОО «АСМ-2012»
*наименование организации*

3. Проект (проектно-сметная документация)ТОО «СпецСтрой Согласование»
*наименование проектной организации, номер проекта*

утвержден(а)ГУ «Каргалинский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог» №39/3 от 15.02.2023 года
*наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения*

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели(мощность, производительность,

производственная площадь, протяженность,вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочихмест и тому подобное, заполняется по всемобъектам (кроме жилых домов) в единицахизмерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

| Мощность, производительность и так далее | Единица измерения | По проекту | | Фактически | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | общая (с учетом ранее принятых) | в том числе пускового комплекса или очереди | общая (с учетом ранее принятых) | в том числе пускового комплекса или очереди |
| Ящик управления ГОСТ 30011.1-2003 типа Я 5111-3674 УХЛ4 с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров – 1, номинальный ток 50 А, тепловое реле 40 А | шт | 2 | | 2 | |
| Ж/Б опора марки СВ95-2 | шт | 0 | | 60 | |
| Щит с монтажной панелью ЩМП-27.21.14 (ЩМП-00) IP31 EKF Basic | шт | 0 | | 60 | |
| Счетчик электрической энергии трехфазный, многотарифный марки Меркурий 230 ART-01 C(R)N, 3x230/400 В, 5(60) А, ЖКИ, A/R-1,0/2,0 | шт | 2 | | 2 | |
| Светильник уличный светодиодный LEDтипа Победа LED-100-К/К50, мощность 100 Вт, IP65 СТ РК 2942-2016 | шт | 60 | | 60 | |
| Кабель силовой число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х16 (ок)-1 | км | 0,6 | | 0,6 | |
| Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ 3х2,5 (ок)-1 | км | 2,49 | | 2,59 | |

Жилой дом имеет следующие показатели:

| Показатели | Единица измерения | По проекту | Факти-чески |
|---|---|---|---|
| Общая площадь | метр в квадрате (далее–м2) | | |
| Число этажей | этаж | | |
| Общий строительный объем | метр в кубе (далее–м3) | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | |
| В том числе подземной части | м3 | | |
| Площадь встроенных, встроенно- пристроенных и пристроенных помещений | м2 | | |

| Показатели | По проекту | | | Фактически | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | число квартир | площадь квартир, м2 | | число квартир | площадь квартир, м2 | |
| | | общая | жилая | | общая | жилая |
| Всего квартир, в том числе:<br>однокомнатных<br>двухкомнатных<br>трехкомнатных<br>четырехкомнатных и более | | | | | | |

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

Наружное освещение

Рабочий проект выполнен согласно исходным данным для проектирования:

- технические условия No04 от 12.01.2021 года, выданные РЭК ТОО«Энергосистема» Каргалинский УЭС;
- топографическая съемка в масштабе 1:1000;
- задания на проектирование.

Надежность электроснабжения - III категория.

Наружное электрическое освещение выполняет следующие задачи:

- обеспечение уровня освещенности, необходимого для достоверного исвоевременного восприятия дорожной ситуации;
- обеспечение визуальной ориентации и обозначение направления движения транспортных средств, велосипедистов и пешеходов;
- освещение и подчеркивание всех особенностей проезжей, пешеходной части, существенные для участков движения.

Проектом выполнена частичное наружное освещение в селе Кос-Истек.

Точка подключения участка No1:

- улица Молдагуловой – от РУ-0,4кВ КТП КК-708 10/0,4кВ «Советская».

Точка подключения участка No2:

- улица Кунаева – от РУ-0,4кВ КТП КК-802 10/0,4кВ «Октябрьская».

В РУ-0,4кВ КТП КК-708 10/0,4кВ «Советская» и РУ-0,4кВ КТП КК-802 10/0,4кВ«Октябрьская» установлены автоматические выключатели трехполюсные серииВА99-100с номинальным током 16А и щиты для наружного освещения ЯОУ 9602-3674 с приборамиучета электроэнергии. Щиты управления ЯОУ 9602-

предназначены для ручного и автоматического управления сетями наружного освещения.
Отходящие линии от ЯОУ 9602-3674 (2шт) до опор освещения выполнены кабелем АВБбШв-4х10мм², АВБбШв-4х16мм² ГОСТ 16442-80. Кабели выполнены траншее Т-1, согласно типовой серии А5-92, поверх кабеля в траншее проложена сигнальная лента ЛСЭ-150 «Осторожно кабель». На кабельной линии приняты муфты концевые 4КВТп-1-16/25-ВЛ-М. Наружное освещение выполнено светодиодными светильниками «LED-MU-0190-2C» мощностью 100Вт на металлических опорах СТВ-7,0-3,0-01 с кронштейнами КИШ-48.1,5- 0,815 «Ива». Опоры в грунте установлены на закладном фундаменте ЗФ-160-М16-870-4. Управление наружным освещением предусмотрено ручное и автоматическое от ЯОУ 9602-3674. Выполнено заземление опоры согласно типовой серии 3.407-150. При пересечении с инженерными сетями кабели проложены в пластиковых трубах диаметром 100мм, 63мм. Монтаж и заземление электрооборудования вести согласно ПУЭ РК – 2015г, СН РК 4.04-07-2019 и СП РК 4.04-107-2013.

*краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию*

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работмай 2023 г.
*месяц, год*
окончание работиюнь 2023 г.
*месяц, год*

при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: 1 месяц;
фактически, месяц: 1 месяц;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 86 % и фактически применено 80 % (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.
Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

Досмагамбетов Т. Н

*наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата Место печати (при наличии)*

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением, выдаваемым государственной организацией, осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров, проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения по проекту не предусмотрено

*фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата*
*Место печати (при наличии)*

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект Строительно-монтажные работы по объекту «Строительство освещание по улицам Конаева и Молдагулова в селе Кос-Истек Каргалинского района Актюбинской области» готовым к приемке в эксплуатацию

*наименование объекта (комплекса)*

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийному сроку в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)ПК «Ерзат»в лице председателя Аликулова Каржаубай Койшыбайулы

*фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя*

*подпись, дата*

*МП(при наличии)*