Приложение 3-1 от 21.09.2021

Форма №2В

Заказчик Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Каратобинского района",с.Каратобе, КУРМАНГАЛИЕВА, 19, Тел.: 8(71145)31674

Подрядчик ТОО"ТОБИ" (Тел.: 87112230010, ЗКО, г.Уральск, Промышленная зона, ЖЕЛАЕВО, 25/2)

Стройка: Капитальный ремонт подъездной автодороги к селу Шоптикуль Каратобинского района ЗКО

Стройка: Капитальный ремонт подъездной автодороги к селу Шоптикуль Каратобинского района ЗКО

Договор подряда (контракт) (Договор № 44 от 31. 10. 2022года, доп.соглашение №44/3 от 21.11.2023 г.)

АКТ № 3

выполненных работ за 29 ноября 2023г на Капитальный ремонт дороги

Составлен(а) в текущих ценах по состоянию на 1 квартала 2022 года

№ п/п по смете	№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13	14
			РАЗДЕЛ 1. Подготовительные работы											
1	1	ЦИ РК.8.03-04-2021,Раздел 1,таб.1601-0204-30,п.1	**Восстановление трассы для строительства железной илиавтомобильной дороги 1 категория сложности**	км	0,8		16407,00	--	13126	--	--	--	13126	
							--	--	--	--		--		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге					13126	--	--	--	13126	
									--	--	--	--		
			Стоимость прочих работ	тенге					13126					
			ВСЕГО, Стоимость прочих работ	тенге					13126					
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге					13126					
			РАЗДЕЛ 2. Земляные работы - Поселковая дорога--800м											
2	2	1101-0104-0702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Площади. Планировка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с)**	м2 спланированной поверхности за проход бульдозера	9696,854237		2,26	2,26	21915	21915	--	4398	28419	
			НР - 72%; СП - 8%				--	0,63	--	6109		2105		
3	3	1101-0102-0326 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3(Срезка непригодного(несвязанного) грунта**	м3 грунта	3200		266,23	255,91	851946	818912	--	161057	1094043	
			НР - 72%; СП - 8%				10,32	59,58	33034	190656		81040		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:											

	3.1	211-201-0607	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3	0,00012	0,384	--				--			
4	4	412-102-0210 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т.Расстояние перевозки 10 км	т·км		56000	36,00	--	2016000	--		--	2177280	
			СП - 8%				--	--	--	--		161280		
5	5	1101-0102-0326 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3+ ДЛЯ УСТРОЙСТВА НАСЫПИ	м3 грунта		3551,6304	267,79	255,91	951102	908898	5541	178754	1220245	
			НР - 72%; СП - 8%				10,32	59,58	36663	211606		90388		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:											
	5.1	211-201-0707	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм, группа 3	м3	0,00012	0,426196	13040,00				5558			Казахстан
6	6	412-102-0219 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 50 до 100 км	т·км		559381,788	19,00	--	10628254	--		--	11478514	
			СП - 8%				--	--	--	--		850260		
7	7	1101-0107-1305 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 2	м3 грунта		3551,6304	83,87	83,87	297875	297875	--	52601	378514	
			НР - 72%; СП - 8%				--	20,57	--	73057		28038		
8	8	1101-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3 уплотненного грунта		3551,6304	150,65	150,65	535053	535054	--	107452	693906	
			НР - 72%; СП - 8%				--	42,02	--	149240		51400		
9	9	1101-0201-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 К=5	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 40 см	м3 уплотненного грунта		3551,6304	49,73	49,73	176623	176623	--	39866	233808	
			НР - 72%; СП - 8%				--	15,59	--	55370		17319		
10	10	1101-0201-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта		3551,6304	121,26	99,14	430670	352109	30189	94257	566921	
			НР - 72%; СП - 8%				13,62	23,24	48372	82540		41994		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:											
	10.1	217-603-0104	Вода техническая	м3	0,1	355,16304	85,00				30189			
11	11	1101-0203-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2	м2 спланнрованной площади		8080,71	11,24	11,24	90827	90827	--	15651	114996	
			НР - 72%; СП - 8%				--	2,69	--	21737		8518		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге					16000265	3202213	35730	654036	17986646	
			Стоимость общестроительных работ	тенге					118069	790315	--	1332342		
			Материалы	тенге					16000265					
			Всего заработная плата	тенге					35730					
			Транспортные расходы	тенге						908384				
			Накладные расходы	тенге					12644254					
			Сметная прибыль	тенге					654036					
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	тенге					1332342					
			Нормативная трудоемкость	чел -ч					17986643					
			Сметная заработная плата	тенге									448	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге						908384				
			Нормативная трудоемкость	чел -ч					17986643					
													448	

			Сметная заработная плата	тенге						908384				
			РАЗДЕЛ 3. Дорожная одежда											
			Поселковая дорога--600м											
12	12	1127-0401-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство**	м3 материала основания в плотном теле		461,95345	1660,75	1451,65	767190	670595	2748	181584	1024676	
			НР - 72%; СП - 8%				203,15	342,79	93847	158353		75902		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:											
	12.1	217-603-0104	**Вода техническая**	м3	0,07	32,336741	85,00				2749			
13	13	211-601-0101 РСНБ РК 2022	**Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014**	м3		563,583209	12670,00	--	7140599	--	7140599	--	7711847	Казахстан
			СП - 8%				--	--	--	--		571248		
			Поселковая дорога--600м											
14	14	1127-0602-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	т		2,76	168744,88	3032,30	465736	8369	457367	2624	505829	
			НР - 72%; СП - 8%				--	1320,43	--	3644		37469		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:											
	14.1	216-201-0202	**Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100**	т	1,03	2,8428	160886,00				457367			Казахстан
15	15	1127-0602-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 К=1,33	**Основание из черного щебня, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более, толщина 8 см. Устройство**	м2		3960	4293,57	278,13	17002535	1101395	15544583	388161	18781952	
			НР - 72%; СП - 8%				90,04	46,10	356557	182556		1391256		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:											
	15.1	211-205-0103	**Щебень черный СТ РК 1215-2003 горячий, фракция от 20 до 40 мм**	т	0,18221	721,5516	19535,00				14095511			Казахстан
	15.2	216-201-0202	**Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100**	т	0,000028	0,110603	160886,00				17794			Казахстан
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	тенге					25376060	1780359	23145297	572369	28024304	
									450404	344553	--	2075875		
		Стоимость общестроительных работ		тенге					25376060					
		Материалы		тенге					16004700					
		Всего заработная плата		тенге						794957				
		Стоимость материалов и конструкций		тенге					7140599					
			Накладные расходы	тенге					572369					
			Сметная прибыль	тенге					2075875					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге					28024304					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									448	
			Сметная заработная плата	тенге						794957				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	тенге					28024304					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									448	
			Сметная заработная плата	тенге						794957				
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	тенге									46024073	
			В ТОМ ЧИСЛЕ											
			- Зарплата рабочих строителей	тенге					568473					
			- Затраты на эксплуатацию машин	тенге						4982572				
			- в том числе зарплата машинистов	тенге						1134868				
			- Материалов, изделий и конструкций	тенге							23181029			
			- Перевозка грузов	тенге					12644254					
			- Прочие затраты	тенге					13126					
			- Накладные расходы	тенге								1226405		
			- Сметная прибыль	тенге								3408217		

	ВРЕМЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ 1,3%*0,8										478650	
	ИТОГО										46502723	
	ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАТРАТЫ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ РАБОТ В ЗИМНЕЕ ВРЕМЯ 2,43%										1130016	
	ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 1кв. 2022 г.										47632740	
	Непредвиденные работы и затраты 2%										952655	
	ИТОГО										48585394,33	
	ИТОГО СО СКИДКОЙ СОГЛАСНО (Договор № 44 от 31. 10. 2022года)	К=*0,94999999771									46156124,50	
	НДС 12%										5538734,94	
	ИТОГО с НДС 12%										51694859,44	

Заказчик

Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Каратобинского района"

Руководитель _____ **Кариев М.Г.**

М.П.

Подрячик

ТОО "ТОБИ"

Директор "ТОБИ" _____ **Рахметов М.Н.**

М.П.

Технадзор

ТОО"Әсем-Құрылыс-Қызылорда _____ **Рахметов Р.К.**

Авторский надзор

ТОО"ТМ Проект Строй" _____ **Алибаев А.А.**

М.П.